

Allgemeine Projektangaben		Finanzierungsübersicht					Projektstand	
LfdNr.	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	gepl. Bauzeit (von - bis)	Finanzierung	Kapitel/Titel/UK	Gesamt (T€)	Mittelabflus bis 10/2020	Sachstand bis 10/2020	Bemerkungen
1	RVA Budapester / Stüler Str.		Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr (0730/72016)	0730 / 72016 / 384	404		10	Auftrag Rest Radweg nach SN; SR LSA offen - kommt im 08/2020
2	Umbau der Kinderplansche Weydemeyerstraße in einen Wasserspielplatz	2018-2019	Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS)	1240 / 89380 / 272	1.102	991	11a	VvN: Akteneinsicht durch BSM ist erfolgt - Stellungnahme steht aus
3	Sanierung der Plansche Singerstraße und Erneuerung der Grünflächen	2021-2023	Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS)	1240 / 89380 / 379	2.470	71	4	BPU Prüferg. Und Förderzusage liegen vor, derzeit erfolgt Ausführungsplanung, Baubeginn vorauss. 10/2021
4	Straßen um die Arminiushalle Erneuerung/Umbau der Fahrbahnen und Gehwege sowie der öffentlichen Beleuchtung	2015-2017	E und A Mittel	4200 / 88305 / 204	1.130	735	10	Baumaßnahme wurde/wird aus 4 Konten finanziert, Entwicklungspflege Bäume bis 2022
5	Straßen um die Arminiushalle Erneuerung/Umbau der Fahrbahnen und Gehwege sowie der öffentlichen Beleuchtung	2015-2017	E und A Mittel	4200 / 89331 / 132	70	70		
6	Straßen um die Arminiushalle Erneuerung/Umbau der Fahrbahnen und Gehwege sowie der öffentlichen Beleuchtung	2015-2017	Aktive Zentren (AZ)	1240 / 89372 / 356	1.105	1.105		
7	Straßen um die Arminiushalle Erneuerung/Umbau der Fahrbahnen und Gehwege sowie der öffentlichen Beleuchtung	2015-2017	Aktive Zentren (AZ)	1240 / 89382 / 356	131	130		
8	Flottwellstr. / Dennewitzstr. Turmstraße Seitenbereiche BA 1.2	bis 2021	Investition Tiefbau	3800 / 73854 / 000	1.928	1.323	10	Baumaßnahme verlängert sich bis 2021
9	Erneuerung der Gehwege zw. Beusselstr. und Gotzkowsky- bzw. ab Haltestelle Nähe Waldstr. LSA- Anpassungen Busbeschleunigung	2.018	Aktive Zentren (AZ)	1240 / 89372 / 356	400	383	10	Baumaßnahme fertiggestellt, Entwicklungspflege Bäume bis
10	Sanierung Radwege und begleitende Maßnahmen; Sickingenstraße, 1. BA	2015-2018	Stadtumbauwest (SUW)	1240 / 89363 / 369	691	679	11b	
11	Sanierung Radwege und begleitende Maßnahmen; Sickingenstraße, 1. BA	2015-2018	Maßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs (0730/52108)	0730 / 52108 / 363	80	74	11b	Spalte 8 siehe darüber
12	Sanierung Radwege und begleitende Maßnahmen; Sickingenstraße, 1. BA	2015-2018	finanziert durch Stadtplanung	4200 / 89339 / 000	36	36	11b	Spalte 8 siehe darüber
13	Neugestaltung Max-Josef-Metzger-Platz	2016-2019	Aktive Zentren (AZ)	1240 / 89372 / 372	2.555	2.186	10	KJB ist erfolgt über KJB geprüft; SR erst nach Beendigung der Entw.pflege; BV hat den Preis für Vorbildliches Stadtgrün erhalten
14	Sanierg. Gehweg Leipziger Str.54-66, nördl. T.	2.017	Plätzeprogramm	2712 / 72004 / 389	2.119	1.966	10	
15	Sanierg. Gehweg Leipziger Str.54-66, nördl. T. Abschnitt 20	2.017	Extern WBM	extern	167	167	10	Fremdleistungen wurden erbracht, SR liegt geprüft vor
16	Sanierg. Gehweg Leipziger Str.54-66, nördl. T. Abschnitt 30	2.017	Extern BIMA	extern	130	122	10	Fremdleistungen wurden erbracht, SR liegt geprüft vor

Allgemeine Projektangaben			Finanzierungsübersicht				Projektstand	
LfdNr.	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	gepl. Bauzeit (von - bis)	Finanzierung	Kapitel/Titel/UK	Gesamt (T€)	Mittelabflus bis 10/2020	Sachstand bis 10/2020	Bemerkungen
17	Neugestaltung Louise-Schroeder-Platz	2017-2018	Brunnen und Denkmale	extern	450	200	9b	Wassertechnik und Elektrotechnik Beauftragung / Fertigstellung bis 05/2021 geplant
18	Neugestaltung Louise-Schroeder-Platz	2017-2018	Investition Grünflächen	3810 / 716 66	920	734	9b	Wassertechn. Anlagen Bauende vorauss. 04/2020 GaLaBau Beseitigung Restl. U. Mängel vorauss. bis 05/2021
19	Aufwertung Eingangsbereich Poststadion	2017-18	Stadtumbauwest (SUW)	1240 / 89363 / 361	965	965	11	Entwicklungspflege bis 2021; Rechtsstreit mit Populär
20	Freiflächenumgestaltung an der Gesundbrunnen-Grundschule	2020	Investition Schuspo	3701 / 716 05	300	16	4	BPU 2017 eingereicht; Wartet auf die Maßnahme FM /Schuspo; vermutlich verschoben auf 2023; Finanzmittel in der VPU ist fertiggestellt durch LA Reschke, vorauss. Erhöhung der
21	Neugestaltung des Weddingplatzes	2021/2022	Aktive Zentren (AZ)	1240, / 89372 / 372	1.830	5	1	Gesamtmaßnahme auf 1.850 T€
22	Erneuerung Wegeflächen im Humboldthain	2019-2020	Investition Grünflächen	3810 / 716 56	800	695	9b	Reine Wegesanierung in Abstimmung mit der uDB
23	Schillerpark Grunderneuerung der Wege, Platzflächen, Wasserleitungen und der Bepflanzung zw. Barfuß- und Dubliner Str.	2021-2022	Investition Grünflächen	3810 / 716 67	996	37	3	Ausführungsplanung wird begonnen und Abgabevoraus. bis 12.03.2021; Bauausführung in 2021-22
24	Umgestaltung Leopoldplatz im Bereich der ehemaligen Passierscheinstelle	2021-2021	BENE	0710 / 88304 / 383	1.315	50	3	Raten sind zu verschieben, ÖB sehr aufwendig und umfangreich (Zeitraum 1 Jahr), Baubeginn erst ab 2021
25	Erneuerung und Umbau Köllnischer Park	2020-2021	Zukunft Stadtgrün	1240 / 89371 / 363	1.947	671	9	Zwischenfinanzierung (108T€) über Stadtentwicklung
26	Wiederherstellung Gedenkstätte Levetzowstr.	2.019	Investition Grünflächen	3810 / 71668	300	220	10	Mehrkostenantrag 175T€ gestellt, Ausschreibungsergebnis - Kofi durch Mittel aus Beleuchtung funktioniert; Entwicklungspflege bis
27	Ohmstraße zwischen Rungestr. U. Köpenickerstr.; Umgestaltung d. Straßenlandes	Nach Bau der Rungestraße	Sanierungsmittel Bezirk	4200 / 89339 / 000	375	5	4	
28	Adalbertstraße Sanierung der Fahrbahn und Gehwege	ab 2023/24	Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS)	1240 / 89380 / 289	1.500	25	2	Schulneubau gestoppt. Baubeginn voraussichtl. 2023 nach Fertigstellung gepl. Schulneubau
29	Rungestraße Erneuerung Fahrbahn u. Gehwege	ab 2021	Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS)	1240 / 89380 / 254	2.500	61	5	Gesamtsumme BPU 2500 T€, derzeit liegt nur eine Finanzierung in Höhe von 582.000,00€ vor
30	Rungestraße Erneuerung Fahrbahn u. Gehwege - Teilprojekt Baumpflanzung	?	Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS)	1240 / 89380 / 254	?			Teilprojekt vom Straßenplanungsprojekt barrierefreier Ausbau U-Bhf HH vorh. - Offen Bauplan BVG!
31	Umgestaltung des Vorplatzes Köpenicker str. 101	2023-2024	Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS)	1240 / 89380 / 363	980	57	5	BPU geprüft von Nov. 2018
32	Grundhafte Erneuerung der Soldiner Straße von Prinzenallee bis Drontheimer Straße	2018-2021	Investition Tiefbau	3800 / 73852 / 000	3.725	2.663	9c	durch coronabedingte Ausfälle der Arbeitskolonnen Nov/Dez 2020 und technische Ausfälle der Fertiger im

Allgemeine Projektangaben			Finanzierungsübersicht				Projektstand	
LfdNr.	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	gepl. Bauzeit (von - bis)	Finanzierung	Kapitel/Titel/UK	Gesamt (T€)	Mittelabflus bis 10/2020	Sachstand bis 10/2020	Bemerkungen
33	Sportplatz Lüderitzstraße Umbau des Naturrasenplatzes zu einem Kunststoffrasenplatz	2019-2020	Investition Schuspo	3715 / 71613	1.660	53	9b	Bürgschaft für einbehaltenen Gewährleistungseinbehalt 46.972,92 € + Sondereinbehalt 1740 €
34	Sportplatz Lüderitzstraße Umbau des Naturrasenplatzes zu einem Kunststoffrasenplatz	2019-2020	Sportanlagen-sanierungsprogramm (SSP)	2705 / 51931 / 203	735	519	9b	348 T€ koofinanziert aus Rücklage Investitionskonto aufgrund Ausschreibungsergebnis
35	Stade Napoléon, Umbau des Rasenplatzes zum Kunststoffrasenplatz (Football)	2019-2020	Investition Schuspo	3715 / 71616/ 000	1.075	40	11a	Kofinanzierung der Investition SchuSpo / Offen: bis 2025 Entwicklungspflege Ersatzpflanzungen
36	Stade Napoléon, Umbau des Rasenplatzes zum Kunststoffrasenplatz (Football)	2019-2020	Investition Schuspo	3715 / 716 / 200	348	348	11b	Es muss geprüft werden, in welchem Umfang die Maßnahme über den Kofititel umsetzbar ist
37	Stade Napoléon, Umbau des Rasenplatzes zum Kunststoffrasenplatz (Football)	2019-2020	Sportanlagen-sanierungsprogramm (SSP)	2705 / 51931 / 207	725	725	11b	bestätigten I-Maßnahme aus 2017 in 2020 entfallen - neue Finanzierung wird gesucht - dadurch wird erneute über Stadtentwicklung
38	Eingangsbereich Poststadion bis zum Stadionwall	2021	Sonstige		930	46	5	
39	Spielplatz Neues Ufer	2017- 2019	Stadumbauwest (SUW)	1240 / 89363 / 361	345	357	11	Durch starke Bodenbelastung vorgezogene Maßnahme Abbruch und Abfallmanagement
40	Hegelplatz	2.020	Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen	3810 / 68910	245		3	Kofi
41	Hegelplatz	2.020	Plätzeprogramm	2712 / 34290 / 150	978	5	3	BPU bis Januar geplant; Mehrkosten von 110 T€ angemeldet und von SenStadtWohn zugestimmt
42	Ausbau der Schmidstraße	2020-2022	Investition Tiefbau	3800 / 73855	962	56	5	
43	Ausbau der FB der Ungarnstraße	ab 2025	Investition Tiefbau	3800/72000	8.000		4	Überarbeitung der BPU erforderlich wg. Problematik BWB
44	Ausbau der Gehwege Koloniestraße	ab 2021	Investition Tiefbau	3800/73858	2.800		5	
45	Ausbau der Swinemünder Straße	ab 2021	Investition Tiefbau	3800/73857	2.150		5	
46	Spreeradweg, Abschnitt Lutherbrücke bis Wullenwebersteg; vorgezogene Arbeiten		GA/GRW- Maßnahmen	1330 / 88306 / 219	4.959		7	Ausschreibung aufgehoben
47	Rampe Wullenwebersteg		Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr (0730/72016)	2920/72016/	108	18	gestoppt	Uferwandsanierung (SenUVK), die steht zeitlich noch nicht fest, Projekt wird gestoppt und ggf. neu begonnen
48	Tilla-Durieux-Park, bauliche Ertüchtigung	2.019	Plätzeprogramm	2712 / 72004 / 101	215	8	3	Projektstopp: SenStadt möchte Lösungen diskutieren bis Ende 2020; Ideen zur Übergabe an Grün Berlin

Allgemeine Projektangaben			Finanzierungsübersicht				Projektstand		
LfdNr.	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	gepl. Bauzeit (von - bis)	Finanzierung	Kapitel/Titel/UK	Gesamt (T€)	Mittelabflus bis 10/2020	Sachstand bis 10/2020	Bemerkungen	
49	SpA "Werner Kluge" Kühnemannstraße 52 2.BA	2020 -2021	Sportanlagen-sanierungsprogramm (SSP)	2705 / 51931 / 206	550	10	2	Vorplanung geprüft, Ausführungsplanung bis 02/2021, Baubeginn 09/2021 geplant BPU-Prüfung noch nicht abgeschlossen; Ausführungsplanung bis Anfang 2021 geplant; Bauausführung in 2021-22	
50	SpA "Werner Kluge" Kühnemannstraße 52 3.BA	2021 -2022	Sportanlagen-sanierungsprogramm (SSP)	2705 / 51931 / 206	140		2		
51	Umfeld und Wegeverbindung Spielplatz Neues Ufer	2.019	Stadtumbauwest (SUW)	1240 / 89363 / 363	1.195	410	10	Es sind noch offene Restarbeiten durchzuführen.	
52	Niederschlagswassermanagement in urbanen Räumen: Anpassung Wegenetz im Fritz-Schloß-Park	2.020	Stadtumbauwest (SUW)	1240 / 89363 / 363	722	754	11b		
53	Erneuerung Sickingenstraße (ehem. 2. und 3. BA und Fahrbahn)	2021-2023	Investition Tiefbau	3800/73851	4.992	254	5	Verzögerungen durch MobG und fehlende Zuarbeit BWB	
54	Grundhafte Sanierung des Kinderspielplatzes Invalidenpark	2.021	Grünunterhaltung	3810 / 52110/ 220	100		5		
55	Grundhafte Sanierung des Kinderspielplatzes Invalidenpark	2.021	Kita- und Spielplatzsanierungsprogramm	2710/51951/202	235	7	3	Finanzierung durch KSSP ist gesichert. Es muss geprüft werden, in welchem Umfang die Maßnahme über den Kofititel umsetzbar ist	
56	Erneuerung des Kinderspielplatzes Schumannplatz, Reinhardtstr.	2.021	Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen	3810 / 68910			2	bestätigten I-Maßnahme aus 2017 in 2020 entfallen - neue Finanzierung wird gesucht - dadurch wird erneute	
57	Erneuerung des Kinderspielplatzes Schumannplatz, Reinhardtstr.	2.021		3810 / 71671	200		2		
58	Magdeburger Platz	2.020	Kita- und Spielplatzsanierungsprogramm	2710 / 51950 / 202	203		9		
59	Haltestelle Boyenstraße	2019-2019	barrierefreier Ausbau, ggf. Unterhaltungsmittel	0730/52115	146		4		
60	Herstell. Fußgängerüberweg einschl. Gehwegvorstreckungen auf Habersaathstr.	2019-2019	Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für Fußgänger (0730/52121)	0730 / 52121 / 364	95	87	10	BauFa schlussgerechnet, aber SR BWB fehlt noch	
61	Haltestelle Marienkirche		Straßenunterhaltung	3800/52101/00	490	4	4	über Stadtentwicklung	
62	Umbau des Kinderspielplatz Ifflandstr. / Holzmarktstr. - Vorgezogene Maßnahme Abfallmanagement	2020	Sanierungsmittel Bezirk	4200 / 89331 / 109	190	76	10	Durch starke Bodenbelastung vorgezogene Maßnahme Abbruch und Abfallmanagement	
63	Umbau des Kinderspielplatz Ifflandstr. / Holzmarktstr.	2.020	Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS)	1240 / 89380 / 265	474	32	5	überarbeitet und neu eingereicht; Verschiebung Programmjahr auf 2020.	
64	Erneuerung Spielpaltz Mollstr. 8-11 (südlich) im Fördergebiet KMA II. BA DS0107	2020/2023	Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS)	1240 / 89380 / 259	577	40	3	Baustopp aufgrund von unklarer	

Allgemeine Projektangaben		Finanzierungsübersicht					Projektstand	
LfdNr.	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	gepl. Bauzeit (von - bis)	Finanzierung	Kapitel/Titel/UK	Gesamt (T€)	Mittelabflus bis 10/2020	Sachstand bis 10/2020	Bemerkungen
65	Asphaltierung der Kameruner Straße zwischen Müllerstraße und Togostraße zur Herstellung einer Fahrradrouten einschließlich Bordanpassungsarbeiten am Knoten Togostr./ Kameruner Straße u. der Ausschilderung der Togostraße als Fahrradstraße	05.2020 bis 2.2021	Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr (0730/72016)	2920 / 72016 / 362	620	574	10	kontaminierter Abfall über ZEDAL
66	barrierefreier Ausbau Haltestellen M27	ab 2021	Unterhaltungsmaßnahmen zur barrierefreien Gestaltung von Bushaltestellen	0730/52115	371		2	Grobkostenschätzung 371.200,00 €
67	Park am Nordbahnhof - Trapez 3	2019-2020	Grünunterhaltung	3810 / 52110	185	40	10	Kofinanzierung durch Unterhaltungstitel 120 T€ MK angemeldet.
68	Park am Nordbahnhof - Trapez 3	2019-2020	Kita- und Spielplatzsanierungsprogramm	2710 / 51951 / 202	360	360	10	Kofi KSSP
69	Umplanung Müllerstraße Abschnitt B	zu ermitteln	Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr (0730/72016)	0730/72016/230; 1240/89372	5.362	36	3	BPU aufgrund der Verabschiedung der MobiG erforderlich, Höhe der Baukosten ist zu ermitteln. Es ist davon
70	Wilhelmstraße	ggf. 2021	Schlaglochprogramm	2707/52130	182	11	4	
71	Radverkehrsanlagen in der Stromstraße zwischen Lessingbrücke und Alt-Moabit, Ostseite	2021/2022	Maßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs (0730/52108)	0730/52108/232	386	31	5	Umplanung wegen Fahrradweiche (Entscheidung SenUVK)
72	Aufweitung Radweg Föhrrer Straße (Nordwestseite von Augustenburger Platz bis Nordufer)	2023	Maßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs (0730/52108)	0730/52108/211			2	abgestrebt, Zeitplanung hängt ab von der künftigen Prioritätensetzung im
73	Asphaltierung Gerichtstraße, Gartenstraße		Straßenunterhaltung	3800/52101/00	201		4	
74	Asphaltierung Gerichtstraße, Gartenstraße		Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr (0730/72016)	0730/72016/232	778		4	
75	Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen U-Bahnhof Pankstraße im Bezirk Mitte in Berlin	ab 2021	barrierefreier Ausbau	2920/72019/385	414		3	
76	Kita Seydlitzstraße, vorbereitende Arbeiten	2021-2023	Stadtumbauwest (SUW)	4200/89339/000	75		4	
77	Kita Seydlitzstraße, inkl. Projektsteuerung	2021-2023	Stadtumbauwest (SUW)	4200/89339/000	695			
78	Gehwegsanierung Spittelmarkt (entlang Leipziger Straße zwischen Seydelstraße und Gertraudenbrücke)	2020	Gehwegsanierungsprogramm	2707/52130/350	85	8	7	
79	Fahrradabstellanlagen an Schulen (9 Schulen)	2021	Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr (0730/72016)	0730/72016/241	143	25	4	Rücksprachen mit SenSW bzgl. erforderlich
80	Fahrradabstellanlagen an Schulen (19 Schulen)	2021	Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr (0730/72016)	0730/72016/241	588	28	3	Fortgang des BV aus personellen Gründen unklar, Zuständigkeiten zu klären

Allgemeine Projektangaben		Finanzierungsübersicht					Projektstand	
LfdNr.	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	gepl. Bauzeit (von - bis)	Finanzierung	Kapitel/Titel/UK	Gesamt (T€)	Mittelabflus bis 10/2020	Sachstand bis 10/2020	Bemerkungen
81	Sebastianstraße zw. Alexandrinen- und Heinrich-Heine-Straße; grundhafter Ausbau der Fahrbahn und Gehwege, Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung	2020-2021	finanziert durch Stadtplanung	4200 / 89339 / 000	263	273	9a	
82	Sebastianstraße zw. Alexandrinen- und Heinrich-Heine-Straße; grundhafter Ausbau der Fahrbahn und Gehwege, Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung	2020-2021	Investition Tiefbau	3800 / 73853 / 000	1.459	268	9a	
83	Sebastianstraße - Teilprojekt Baumpflanzung	2021		3800 / 73853 / 000	165		5	Teilprojekt vom Straßenplanungsprojekt Bearbeitung durch SGA, da keine klare Aufgabenstellung besteht; UmNat erarbeitet derzeit ein Konzept;
84	Kiesverladeplatz am Festplatz	2021-2023	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen - Naturschutzrechtlich (A+E)		1.500	11	2	
85	Umbau der Waldstraße	ab 2021	Aktive Zentren (AZ)	1240/89372/356	260	28	5	Förderantrag vorerst bis zur BPU. Projektkostensteigerung aufgrund von BKI
86	Mollstr. 15-18, östlich	2021-2023	Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS)	1240 / 89380 / 213	719	14	3	Förderantrag vorerst bis zur BPU. Projektkostensteigerung aufgrund von BKI
87	Berolinastr. 13, 14	2021-2023	Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS)	1240 / 89380 / 212	496	17	3	
88	Umgestaltung Blochplatz	2023-2024	Soziale Stadt		1.235			Programmplanung ist bestätigt, wartet auf FZ
89	Umgestaltung Stephanplatz	2023-2024	Soziale Stadt		300			auf FZ; nur Teile der Grünanlage, weil im Baufond nicht allzu viel möglich; Raum für Jugendliche schaffen
90	Spielplatz Panketal (Koloniestr. 24b)	2023-2024	Soziale Stadt		1.150			auf FZ; Im KSSP 2014 wurde ein Spielgerät integriert und es wurden div. Reparaturmaßnahmen am Bestand beauftragt. Ausschreibung der Bauleistung steht bevor. Sicherung der Kofinanzierung durch
91	Amrumer Straße	2020	Maßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs (0730/52108)	0730/52108/363 2707/52130	254		6	1. Nachtrag DV mit SE Axel-Springer: BA ist Bauherr für die Freianlagenplanung HOAI
92	Fischerinsel, städtebaulicher Ausgleich, Durchführungsvertrag Axel-Springer	2021-2022	Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen	3810 / 71669 / 000	2.380	31	3	
93	Erweiterung KGA Seestraßeninsel	2020/2021	Sonstige	0750 / 70341 / 350	110		2	Baumgutachten liegt vor. Bodengutachten liegt vor.
94	Invalidenstraße - Radverkehrsanlagen zwischen Brunnenstraße und Gartenstraße	ab 2020	Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr (0730/72016)	0730 / 72016 / 241	827		8 und 3	UHZ 1 Bauausführung und UHZ 2 Vorplanung erstellt
95	Monbijoupark - Vorgezogene Maßnahme Abbrucharbeiten	2020	KSSP - Kita- und Spielplatzsanierungsprogramm	2710 / 51951 / 201	138	86	9	Vorbereitende Maßnahme Abbruch. Restleistungen in 2021 werden von Unterhaltungsmitteln finanziert
96	Monbijoupark	2021	KSSP - Kita- und Spielplatzsanierungsprogramm		369		3	Änderung der Jahresscheiben gem. Antrag auf Mittelübertrag vom 17.12.2020

Allgemeine Projektangaben			Finanzierungsübersicht				Projektstand	
LfdNr.	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	gepl. Bauzeit (von - bis)	Finanzierung	Kapitel/Titel/UK	Gesamt (T€)	Mittelabflus bis 10/2020	Sachstand bis 10/2020	Bemerkungen
97	Gehwegsanierung Wiesenstraße 1G - 20 (Nordseite)	2020-2021	Gehwegsanierungsprogramm	2707 / 52130 / 350	339		7	witterungsbedingt noch kein Baubeginn
98	Sportpark Poststadion - Sanierung des Kunststoffrasenspielfeldes inkl. Nebenflächen	2021-2022	Sportanlagensanierungsprogramm (SSP)	2705 / 51931 / 205	950	33	2	Vorplanung geprüft, Ausführungsplanung bis 02/2021, Baubeginn 09/2021 geplant
99	Reinickendorfer Straße		Aktive Zentren (AZ)	1240 / 89372			4	Programmplanung ist bestätigt, wartet auf FZ; UmNat einbinden; Grundlagenermittlung läuft
100	Entwicklung Spielplatz Scheringstr.	2022-2023	Soziale Stadt	1240 / 89368 / 201	665			Förderantrag wird durch Stadt gestellt; Ausschreibung Planungsleistung läuft
101	Essener Straße/ Elberfelder Straße Spielplatz Umbau	2021-2022	Aktive Zentren (AZ)		200			
102	Grüntaler Straße/ Bellermann Straße Spielplatz Sanierung	2021	KSSP - Kita- und Spielplatzsanierungsprogramm		120			Vorplanung läuft; FZ für 2021 erfolgte Jahn, Mack&Partner begleiten; auch QM Pankstr. Aus der Kofi-Liste 2017 - Anliegen des QM ist, das Revier
103	Grünanlage Ruheplatzstraße	2022-2023	Aktive Zentren		570			
104	Niederschlagsmanagement 2. BA - Stadtbau West	2022-2023	Wachstum und nachhaltige Erneuerung (ehemals SUW)		600			Fördermittelzusage mündlich
105	Vorstreckung Habersaathstraße		Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für Fußgänger (0730/52121)	0730/52121				
106	Schöneberger Ufer	2021					8	Verstetigung der PopUp Bikelane Baubeginn des BA 2.1 und 2.5 vorr. 2022 - Baubeginn der restlichen BA's wegen Tramplanung erst später
107	Aufwertung der Randbereiche / Gehwege in der Turmstraße	ab 2022	Aktive Zentren (AZ)	1240 / 89372	1.850		10	
108	AZ Müllerstraße, Umgestaltung des Rathausumfeldes, Einnahmen aus Ausgleichsbeträgen		Aktive Zentren (AZ)		2.100		11	Maßnahme von SenStadt; einschließl. Kofi-Mittel
109	Spreeradweg, Abschnitt Lutherbrücke bis Bezirksgrenze; Bauabschnitte 4-6		GA/GRW- Maßnahmen	1330 / 88306 / 219	6.998	1.216	6	Es fehlen 3 Zustimmungen!!!!!!!
110	Kleine bauliche Unterhaltung, div. Objekte in Grünflächen	Januar - Dezember 2021	Sonstige	3810 / 51910 / 000	39	4	laufend 1-11b	
111	Große bauliche Unterhaltung, div. Objekte in Grünflächen	Januar - Dezember 2021	Sonstige	3810 / 51900 / 000	300	40	laufend 1-11b	
112	Unterhaltung Denkmäler/Brunnen	Januar - Dezember	Brunnen und Denkmale	3800 / 51900 / 200	30		laufend 1-12	Jahreszeitvertrag

Allgemeine Projektangaben		Finanzierungsübersicht				Projektstand		
LfdNr.	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	gepl. Bauzeit (von - bis)	Finanzierung	Kapitel/Titel/UK	Gesamt (T€)	Mittelabflus s bis 10/2020	Sachstand bis 10/2020	Bemerkungen
113	Unterhaltung Denkmäler/Brunnen	Januar - Dezember	Brunnen und Denkmale	3800 / 51910 / 200	6		laufend 1-12	
114	Unterhaltung Denkmäler/Brunnen	Januar - Dezember	Brunnen und Denkmale	3810 / 51900 / 200	45		laufend 1-12	
115	Unterhaltung Denkmäler/Brunnen	Januar - Dezember	Brunnen und Denkmale	3810 / 51910 / 200	6		laufend 1-12	

Allgemeine Projektangaben			Finanzierungsübersicht				Projektstand	
LfdNr.	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	gepl. Bauzeit (von - bis)	Finanzierung	Kapitel/Titel/UK	Gesamt (T€)	Mittelabflus bis 10/2020	Sachstand bis 10/2020	Bemerkungen

Zur Projektliste :

Legende für die Spalten des Projektstandes :	
1	Finanzierungszusage zum Start des Projekts liegt vor : <i>Datum und Finanzierungshöhe angeben</i>
2	Projektstart : <i>Datum hinzufügen</i>
3	Vorplanung ist fertiggestellt (HOAI-Lph.-2); heißt : bei Freianlagen hat die Vorstellung des Projekts in den Ausschüssen stattgefunden): <i>Gesamtkosten der Kostenschätzung angeben</i>
4	Entwurfs- und Genehmigungsplanung sind fertiggestellt (HOAI-Lph.-3+4); heißt ggfs.: BPU liegt geprüft vor) : <i>Gesamtkosten der geprüften BPU angeben</i>
5	Die Finanzierung des Projekts ist (wenn auch teilweise) gesichert: <i>Finanzierungshöhe in Euro angeben</i> (Hinweis: diese kann/ sollte bei Mehrbedarf ggü. der geprüftenBPU / ursprünglichen Finanzierungszusage fortgeschrieben werden)
6	Ausführungsplanung ist fertiggestellt (HOAI-Lph.-5) : <i>Datum ergänzen</i>
7	Vorbereitung der Vergabe fertiggestellt (HOAI-Lph.-6; heißt : das LV ist auf der Plattform), Finanzierung des Gesamtprojektes ist gesichert: <i>Datum Übergabe an ZVS ergänzen; (betrifft die Ausschreibung der Hauptbauleistung, vorbereitende Arbeiten müssen nicht aufgeführt werden)</i>
8	Mitwirkung bei der Vergabe fertiggestellt (HOAI-Lph.-7; heißt : Auftrag ist erteilt : <i>Summe des Bauauftrags ergänzen; (betrifft die Ausschreibung der Hauptbauleistung, vorbereitende Arbeiten müssen nicht aufgeführt werden)</i>
9a	Baubeginn: <i>Datum angeben</i>
9b	geplantes Bauende : <i>Datum eingeben</i>
9c	aktualisiertes Bauende : <i>Datum angeben</i>
10	Baufertigstellung ist erfolgt (heißt Abnahme und Übergabe des Bearbeitungsgebietes an FB2 / FB 4 sind erfolgt) : <i>Datum ergänzen</i>
11a	Projekt ist schlussgerechnet : <i>Datum ergänzen</i>
11b	Gesamt-Projektsumme : <i>Projektsumme angeben</i>

Projekte Dritter (Mitwirkung) und Konzepte

Allgemeine Projektangaben			Finanzierungsübersicht			Projektstand	
LfdNr.	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	gepl. Bauzeit (von bis)	Finanzierung	Gesamt (T€)	Ausgaben bis 10/2020	Sachstand bis 10/2020	Bemerkungen
116	Wohngebiet Am Mauerpark, Erschließungsstraßen	2015-2020	Investoren Vertragsmanagement	1.440		10	Vertragskontrolle (Belange SGA) des städtebaulichen Vertrages nicht abgeschlossen
117	Wohngebiet Am Mauerpark, öffentlicher Kinderspielplatz	2015-2019	Investoren Vertragsmanagement	100		10	Vertragskontrolle (Belange SGA) des städtebaulichen Vertrages nicht abgeschlossen
118	Wohngebiet am Mauerpark, öffentlicher Kinderspielplatz	2.018	Investoren Planung und Bauausführung	100		11	Bauherrenbetreuung: Heene und Gusenburger
119	Europacity, Planstraße 1 .1, 1.2 (Quartiersplatz) und 1.3 Hedwig-Porschütz-Straße	2009-2021	Investoren Vertragsmanagement	767		10	fertiggestellt, abgenommen und übernommen
120	Europacity, Planstraße 2 Lydia-Rabinowitsch-Straße	2009-2021	Investoren Vertragsmanagement	600		10	fertiggestellt, abgenommen und übernommen
121	Europacity, Freiräume	2009-2021	Investoren Vertragsmanagement	9.000		10	abschnittsweise Ausführung, teilweise fertiggestellt, abgenommen und übernommen
122	Ziegelstraße Forum ggü. Museumsinsel	2015-2021	Investoren Vertragsmanagement	528		10	abschnittsweise Ausführung, teilweise fertiggestellt, abgenommen und übernommen
123	Wohngebiet Lehrter Straße (Erschließung)	2015-2021	Investoren Vertragsmanagement	1.116		9b	
124	Wohngebiet Lehrter Straße (öffentliche Kinderspielflächen im Geschichtspark)	2015-2020	Investoren Vertragsmanagement	165		10	Vertragskontrolle (Belange SGA) des städtebaulichen Vertrages nicht abgeschlossen
125	Wohngebiet Lehrter Straße (öffentliche Kinderspielflächen im Geschichtspark)	2.020	Investoren Planung und Bauausführung	164		6	Grünneubau - Bauherr Groth Gruppe Teilabnahme der Bauleistungen ist erfolgt; Vertragsuneinigkeiten zur
126	Kurfürstencenter	2014-2021	Investoren Vertragsmanagement	230		6	
127	Kita Nettelbeckplatz	2015-2018	Investoren Vertragsmanagement	124		10	Vertragskontrolle (Belange SGA) des städtebaulichen Vertrages nicht abgeschlossen
128	Central Tower (Alexanderstraße Süd)	2018-2022	Investoren Vertragsmanagement	341		4	
129	Europacity, westlich Heidestraße	2009-2022	Investoren Vertragsmanagement	3.421		9b	abschnittsweise Ausführung, teilweise fertiggestellt, noch nicht übernommen
130	Bachstraße 1-2	2016-2021	Investoren Vertragsmanagement	64		9a	
131	Stallschreiberblock, Erschließung (Quartier Luisenpark)	2016-2021	Investoren Vertragsmanagement	1.800		10	abschnittsweise Ausführung, teilweise fertiggestellt, abgenommen und übernommen
132	Stallschreiberblock, öffentlicher Spielplatz im Luisenstädtischen Kirchpark	2016-2019	Investoren Vertragsmanagement	196		10	Vertragskontrolle (Belange SGA) des städtebaulichen Vertrages nicht abgeschlossen
133	Stallschreiberblock, öffentlicher Spielplatz im Luisenstädtischen Kirchpark	2016-2019	Investoren Planung und Bauausführung	196		11	

Projekte Dritter (Mitwirkung) und Konzepte

Allgemeine Projektangaben			Finanzierungsübersicht			Projektstand	
LfdNr.	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	gepl. Bauzeit (von bis)	Finanzierung	Gesamt (T€)	Ausgaben bis 10/2020	Sachstand bis 10/2020	Bemerkungen
134	Stallschreiberstraße (Patrizia)	2015-2017	Investoren Vertragsmanagement	204		10	Vertragskontrolle (Belange SGA) des städtebaulichen Vertrages nicht abgeschlossen
135	Axel-Springer-Campus, Straße	2016-2020	Investoren Vertragsmanagement	2.907		10	fertiggestellt, abgenommen und übernommen
136	Jerusalemmer Straße	2012-2017	Investoren Vertragsmanagement	937		10	Vertragskontrolle (Belange SGA) des städtebaulichen Vertrages nicht abgeschlossen
137	Hochhaus Hines		Investoren Vertragsmanagement				Geplante / angekündigte Projekte
138	Holzmarktstraße 66	2017-2022	Investoren Vertragsmanagement	350		3	
139	Alexanderplatz Baufeld A 4, Mollstraße/ Otto-Braun-Straße	2013-2017	Investoren Vertragsmanagement	1.001		10	Vertragskontrolle (Belange SGA) des städtebaulichen Vertrages nicht abgeschlossen
140	Alexanderplatz Baufeld A 6, Keibelstraße	2013-2017	Investoren Vertragsmanagement	300		11a	Vertragskontrolle (Belange SGA) des städtebaulichen Vertrages nicht abgeschlossen
141	Karl-Liebknecht-Str. 14	2012-2023	Investoren Vertragsmanagement	1.500		9a	
142	BND- Ida-von-Arnim- Straße	2006-2020	Investoren Vertragsmanagement			10	Vertragskontrolle (Belange SGA) des städtebaulichen Vertrages nicht abgeschlossen
143	MOA-Bogen, Birkenstraße		Investoren Vertragsmanagement				Geplante / angekündigte Projekte
144	Heinrich-Heine-Straße						Geplante / angekündigte Projekte
145	Am Nordhafen	2016-2017	Investoren Vertragsmanagement	6.878		10	abschnittsweise Ausführung, teilweise fertiggestellt, abgenommen und übernommen
146	Schultheiss Quartier	2016-2018	Investoren Vertragsmanagement			10	Vertragskontrolle (Belange SGA) des städtebaulichen Vertrages nicht abgeschlossen
147	Europaplatz		Investoren Vertragsmanagement				Geplante / angekündigte Projekte
148	Lützowplatz	2014-2019	Investoren Vertragsmanagement	252		10	Vertragskontrolle (Belange SGA) des städtebaulichen Vertrages nicht abgeschlossen
149	Luisenblock Ost, Schiffbauerdamm	2018-2030	Sonstige			3	
150	Vattenfall, Sellerstraße 17	2019-2022	Investoren Vertragsmanagement	131		3	
151	Turmstraße		Investoren Vertragsmanagement				Geplante / angekündigte Projekte

Projekte Dritter (Mitwirkung) und Konzepte

Allgemeine Projektangaben		Finanzierungsübersicht			Projektstand		
LfdNr.	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	gepl. Bauzeit (von bis)	Finanzierung	Gesamt (T€)	Ausgaben bis 10/2020	Sachstand bis 10/2020	Bemerkungen
152	Alexandertower		Investoren Vertragsmanagement				Geplante / angekündigte Projekte
153	Cora-Berliner-Straße		Investoren Vertragsmanagement				Entwurfsplanung geprüft
154	Lichtburgring, gegenüber Wohngebiet Am Mauerpark (degewo)	2016-2020	Investoren Vertragsmanagement	25		9a	
155	Humboldthafen südl.						Geplante / angekündigte Projekte
156	Haus der Statistik		Sonstige				Geplante / angekündigte Projekte
157	Köpenicker Straße 36		Investoren Vertragsmanagement				Geplante / angekündigte Projekte
158	Hochhaus MonArch		Investoren Vertragsmanagement				Geplante / angekündigte Projekte
159	Alexanderplatz (Redevco)	2011-	Investoren Vertragsmanagement				
160	Alexanderplatz		Investoren Vertragsmanagement				Geplante / angekündigte Projekte
161	TLG Hochhäuser		Investoren Vertragsmanagement				Geplante / angekündigte Projekte
162	Kulturforum (Grün Berlin)	2017-2022	Sonstige	9.857		10	abschnittsweise Ausführung, teilweise fertiggestellt, abgenommen und übernommen
163	Rathausvorplatz Wedding (Senat)	2015-2020	Sonstige			10	abschnittsweise Ausführung, teilweise fertiggestellt, abgenommen und übernommen
164	FriedhofSt. Johannes Evangelist		Investoren Vertragsmanagement				Geplante / angekündigte Projekte
165	Liesenbrücken		Investoren Vertragsmanagement				Geplante / angekündigte Projekte
166	Seydlitzstraße 7, BBB (kein Investorenprojekt jedoch mit vertr. Vereinbarung BBB)		Sonstige				Geplante / angekündigte Projekte
167	JAHO		Investoren Vertragsmanagement			1	Geplante / angekündigte Projekte
168	Potsdamer Platz		Investoren Vertragsmanagement				Geplante / angekündigte Projekte
169	Schicklerstraße 5-7		Investoren Vertragsmanagement				Geplante / angekündigte Projekte

Projekte Dritter (Mitwirkung) und Konzepte

Allgemeine Projektangaben			Finanzierungsübersicht			Projektstand	
LfdNr.	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	gepl. Bauzeit (von bis)	Finanzierung	Gesamt (T€)	Ausgaben bis 10/2020	Sachstand bis 10/2020	Bemerkungen
170	Zwillingsturm Covivio		Investoren Vertragsmanagement				Geplante / angekündigte Projekte
171	Alexanderplatz, Kaufhof		Investoren Vertragsmanagement				Geplante / angekündigte Projekte
172	Uferhallen		Investoren Vertragsmanagement				Geplante / angekündigte Projekte
173	50 Hertz	2107-2030	Investoren Vertragsmanagement	35.000			Geplante / angekündigte Projekte
174	Schillstraße / Kurfürstenstraße		Investoren Vertragsmanagement				Geplante / angekündigte Projekte
175	Verkehrskonzept QM Pankstraße		Soziale Stadt	86		11	FF SGA, Förderprogram Sozialer Zusammenhalt (Quartiermanagement)
176	Verkehrskonzept QM Badstraße		Soziale Stadt	66		11	FF SGA, Förderprogram Sozialer Zusammenhalt (Quartiermanagement)
177	Verkehrsgutachten Haus der Statistik		Sonstige	28			FF SGA, B-Plan- Fachgutachten in FF StaPI
178	Verkehrsgutachten für das Vorhaben der Berliner Stadtmission		externe Projektbetreuung				Mitwirkung SGA, FF StaPI
179	Voruntersuchung Böttcherstraßenviertel		externe Projektbetreuung				Mitwirkung SGA, FF SenSW
180	ISEK Nikolaiviertel		evtl. Sanierungsmittel				Mitwirkung SGA, FF StaPI
181	Erarbeitungsprozess Berliner Leitlinien für Bürgerbeteiligung		externe Projektbetreuung				Mitwirkung SGA, FF Senatsverwaltung
182	Umsetzung Leitlinien für Bürgerbeteiligung		externe Projektbetreuung				Mitwirkung SGA, FF Senatsverwaltung
183	Dialog-Display		externe Projektbetreuung				Mitwirkung SGA, FF Senatsverwaltung
184	mitten in Berlin - Standortmanagement		externe Projektbetreuung				Mitwirkung SGA, FF Senatsverwaltung
185	Beteiligungsplattform mein.Berlin.de		externe Projektbetreuung				Mitwirkung SGA, FF Senatsverwaltung
186	Nahraum Bremer Straße		externe Projektbetreuung				Mitwirkung SGA, FF StaPI
187	Landschaftsplanerischer Ideen- und Realisierungswettbewerb Rathaus- und Marx-Engels-Forum, Berlin Mitte		externe Projektbetreuung				Mitwirkung SGA, FF SenSW

Projekte Dritter (Mitwirkung) und Konzepte

Allgemeine Projektangaben		Finanzierungsübersicht			Projektstand		
LfdNr.	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	gepl. Bauzeit (von bis)	Finanzierung	Gesamt (T€)	Ausgaben bis 10/2020	Sachstand bis 10/2020	Bemerkungen
188	Senatsvorlage Flussbad		externe Projektbetreuung				Mitwirkung SGA, FF SenSW
189	Untersuchung zukünftiger Parkraumbewirtschaftung im Bezirk Mitte von Berlin, Untersuchungsbereich Moabit		Ord AL			11	FF SGA
190	Machbarkeitsstudie zur Einrichtung von Parkraumbewirtschaftung in Berlin-Mitte, Untersuchungsbereich Gesundbrunnen		Ord AL			11	FF SGA
191	NACHUNTERSUCHUNG BESTEHENDER PARK-RAUMBEWIRTSCHAFTUNGSZONEN IN BERLIN MITTE		Ord AL			11	FF SGA
192	Planfeststellungsverfahren Straßenbahn-Neubaustrecke Alexanderplatz – Potsdamer Platz		externe Projektbetreuung				Mitwirkung SGA; FF SenUVK/BVG
193	Planfeststellungsverfahren Straßenbahn-Neubaustrecke Hauptbahnhof - Turmstraße		externe Projektbetreuung				Mitwirkung SGA; FF SenUVK/BVG
194	Lückenschluss U 5		externe Projektbetreuung				Mitwirkung SGA; FF SenUVK/BVG
195	Blockkonzept Erika-Hess-Eisstadion		evtl. Sanierungsmittel				Mitwirkung SGA, FF Stadtentwicklun
196	Verkehrskonzept Europaplatz Nord		externe Projektbetreuung				Mitwirkung SGA, FF SenSW
197	Ersatzneubau Mühlendammbrücke		externe Projektbetreuung				Mitwirkung SGA, FF SenSW
198	Verkehrskonzept Museumsinsel		externe Projektbetreuung				Mitwirkung SGA, FF Bau 1
199	Planfeststellungsverfahren Wehr Mühlendamm		externe Projektbetreuung				Mitwirkung SGA, FF WSN
200	S 21		externe Projektbetreuung				Mitwirkung SGA, FF DB
201	Abstimmungen und Stellungnahmen zu wasserrechtlichen Genehmigungen		externe Projektbetreuung				Mitwirkung SGA, FF SenUVK
202	Abstimmungen und Stellungnahmen zu BVG-Maßnahmen (z.B. Aufzüge)		externe Projektbetreuung				Mitwirkung SGA, FF SenUVK
203	diverse Planungen in der Nördlichen Luisenstadt		Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS)				Mitwirkung SGA, FF Stadtentwicklung
204	AZ Turmstraße		Aktive Zentren (AZ)				Mitwirkung SGA, FF Stadtentwicklung
205	AZ Müllerstraße		Aktive Zentren (AZ)				Mitwirkung SGA, FF Stadtentwicklung

Projekte Dritter (Mitwirkung) und Konzepte

Allgemeine Projektangaben		Finanzierungsübersicht			Projektstand		
LfdNr.	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	gepl. Bauzeit (von bis)	Finanzierung	Gesamt (T€)	Ausgaben bis 10/2020	Sachstand bis 10/2020	Bemerkungen
224	Europacity, östlich der Heidestraße, Hedwig-Porschütz-Straße		Investoren Planung und Bauausführung				Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich
225	Europacity, Freiräume		Investoren Planung und Bauausführung				Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich
226	Central Tower (Alexanderstraße Süd)		Investoren Planung und Bauausführung				Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich
227	Europacity, westlich der Heidestraße		Investoren Planung und Bauausführung				Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich
228	Wohngebiet Lehrter Straße		Investoren Planung und Bauausführung	225			Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich
229	Kurfürstencenter		Investoren Planung und Bauausführung	230		laufend	Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich
230	Bachstraße 1-2		Investoren Planung und Bauausführung				Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich
231	Stallschreiberstraße, Erschließungsstraßen		Investoren Planung und Bauausführung	1.800			Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich
232	Stallschreiberstraße		Investoren Planung und Bauausführung	204		11a	Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich
233	Axel-Springer-Campus, Straße		Investoren Planung und Bauausführung				Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich
234	Holzmarktstraße 66		Investoren Planung und Bauausführung	350			Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich
235	Alexanderplatz Baufeld A 4, Mollstraße/ Otto-Braun-Straße		Investoren Planung und Bauausführung	1.001		11a	Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich
236	Alexanderplatz Baufeld A 6, Keibelstraße		Investoren Planung und Bauausführung	300		11a	Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich
237	Karl-Liebkechstr. 14/Gontardstraße		Investoren Planung und Bauausführung				Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich
238	Lützowplatz		Investoren Planung und Bauausführung				Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich
239	Vattenfall, Sellerstraße 17		Investoren Planung und Bauausführung				Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich
240	Lichtburgring, gegenüber Wohngebiet Am Mauerpark		Investoren Planung und Bauausführung				Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich
241	Sanierung Spreeuferwände durch SenUVK		externe Projektbetreuung				

Projekte Dritter (Mitwirkung) und Konzepte

Allgemeine Projektangaben			Finanzierungsübersicht			Projektstand	
LfdNr.	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	gepl. Bauzeit (von bis)	Finanzierung	Gesamt (T€)	Ausgaben bis 10/2020	Sachstand bis 10/2020	Bemerkungen

Legende für die Spalten des Projektstandes :

1	Finanzierungszusage zum Start des Projekts liegt vor : <i>Datum und Finanzierungshöhe angeben</i>
2	Projektstart : <i>Datum hinzufügen</i>
3	Vorplanung ist fertiggestellt (HOAI-Lph.-2); heißt : bei Freianlagen hat die Vorstellung des Projekts in den Ausschüssen stattgefunden); <i>Gesamtkosten der Kostenschätzung angeben</i>
4	Entwurfs- und Genehmigungsplanung sind fertiggestellt (HOAI-Lph.-3+4); heißt ggfs.: BPU liegt geprüft vor) : <i>Gesamtkosten der geprüften BPU angeben</i>
5	Die Finanzierung des Projekts ist (wenn auch teilweise) gesichert: <i>Finanzierungshöhe in Euro angeben</i> (Hinweis: diese kann/ sollte bei Mehrbedarf ggü. der geprüftenBPU / ursprünglichen Finanzierungszusage fortgeschrieben werden)
6	Ausführungsplanung ist fertiggestellt (HOAI-Lph.-5) : <i>Datum ergänzen</i>
7	Vorbereitung der Vergabe fertiggestellt (HOAI-Lph.-6; heißt : das LV ist auf der Plattform), Finanzierung des Gesamtprojektes ist gesichert: <i>Datum Übergabe an ZVS ergänzen; (betrifft die Ausschreibung der Hauptbauleistung, vorbereitende Arbeiten müssen nicht aufgeführt werden)</i>
8	Mitwirkung bei der Vergabe fertiggestellt (HOAI-Lph.-7; heißt : Auftrag ist erteilt : <i>Summe des Bauauftrags ergänzen; (betrifft die Ausschreibung der Hauptbauleistung, vorbereitende Arbeiten müssen nicht aufgeführt werden)</i>
9a	Baubeginn: <i>Datum angeben</i>
9b	geplantes Bauende : <i>Datum eingeben</i>
9c	aktualisiertes Bauende : <i>Datum angeben</i>
10	Baufertigstellung ist erfolgt (heißt Abnahme und Übergabe des Bearbeitungsgebietes an FB2 / FB 4 sind erfolgt) : <i>Datum ergänzen</i>
11a	Projekt ist schlussgerechnet : <i>Datum ergänzen</i>
11b	Gesamt-Projektsumme : <i>Projektsumme angeben</i>

Allgemeine Projektangaben					Finanzierungsübersicht				- Jahresch	Projektstand		
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	gepl. Bauzeit (von - bis)	Finanzierung	Kapitel/Titel/UK	Programmjahr/ I-Planung von	Gesamt (T€)	Ausgaben bisher	aktueller Sachstand Projekt	Bemerkungen
1.1	1-64 VE	Bau 3 000	Bau 3 311	Wohngebiet Am Mauerpark, Erschließungsstraßen	2015-2020	Investoren Vertragsmanagement			1.440		10	Vertragskontrolle (Belange SGA) des städtebaulichen Vertrages nicht abgeschlossen
1.2	1-64 VE	Bau 3 000	Bau 3 513	Wohngebiet Am Mauerpark, öffentlicher Kinderspielplatz	2015-2019	Investoren Vertragsmanagement			100		10	Vertragskontrolle (Belange SGA) des städtebaulichen Vertrages nicht abgeschlossen
1.2	1-64 VE	Bau 3 500	Bau 3 513	Wohngebiet am Mauerpark, öffentlicher Kinderspielplatz	2.018	Investoren Planung und Bauausführung			100		11	Bauherrenbetreuung: Heene und Gusenburger
2.2	1-62b	Bau 3 000	Bau 3 214	Europacity, Planstraße 1 .1., 1.2 (Quartiersplatz) und 1.3 Hedwig-Porschütz-Straße	2009-2021	Investoren Vertragsmanagement			767		10	fertiggestellt, abgenommen und übernommen
2.1	1-62b	Bau 3 000	Bau 3 214	Europacity, Planstraße 2 Lydia-Rabinowitsch-Straße	2009-2021	Investoren Vertragsmanagement			600		10	fertiggestellt, abgenommen und übernommen
3.1	1-62b	Bau 3 000	Bau 3 214	Europacity, Freiräume	2009-2021	Investoren Vertragsmanagement			9.000		10	abschnittsweise Ausführung, teilweise fertiggestellt, abgenommen und übernommen
4		Bau 3 000	Bau 3 300 Bau 3 214 Bau 3 100 und Bau 3 300	Ziegelstraße Forum ggü. Museumsinsel	2015-2021	Investoren Vertragsmanagement			528		10	abschnittsweise Ausführung, teilweise fertiggestellt, abgenommen und übernommen
6.1	1-67 VE	Bau 3 000	Bau 3 300	Wohngebiet Lehrter Straße (Erschließung)	2015-2021	Investoren Vertragsmanagement			1.116		9b	
6.2	1-67 VE	Bau 3 000	Bau 3 513	Wohngebiet Lehrter Straße (öffentliche Kinderspielflächen im Geschichtspark)	2015-2020	Investoren Vertragsmanagement			165		10	Vertragskontrolle (Belange SGA) des städtebaulichen Vertrages nicht abgeschlossen
6.2	1-67VE	Bau 3 500	Bau 3 516 / Bau 3 513	Wohngebiet Lehrter Straße (öffentliche Kinderspielflächen im Geschichtspark)	2.020	Investoren Planung und Bauausführung			164		6	Grünneubau - Bauherr Groth Gruppe Teilabnahme der Bauleistungen ist erfolgt; Vertragsuneinigkeiten zur
7	II-125-1 VE	Bau 3 000	Bau 3 315 Bau 4 100 und Bau 4 120	Kurfürstencenter	2014-2021	Investoren Vertragsmanagement			230		6	
9		Bau 3 000		Kita Nettelbeckplatz	2015-2018	Investoren Vertragsmanagement			124		10	Vertragskontrolle (Belange SGA) des städtebaulichen Vertrages nicht abgeschlossen
10	I-43b VE	Bau 3 000	Bau 3 214	Central Tower (Alexanderstraße Süd)	2018-2022	Investoren Vertragsmanagement			341		4	
11	1-62a	Bau 3 000	Bau 3 214	Europacity, westlich Heidestraße	2009-2022	Investoren Vertragsmanagement			3.421		9b	abschnittsweise Ausführung, teilweise fertiggestellt, noch nicht übernommen
12	1-72	Bau 3 000	Bau 3 214	Bachstraße 1-2	2016-2021	Investoren Vertragsmanagement			64		9a	
13.1a	I-14a	Bau 3 000	Bau 3 311	Stallschreiberblock, Erschließung (Quartier Luisenpark)	2016-2021	Investoren Vertragsmanagement			1.800		10	abschnittsweise Ausführung, teilweise fertiggestellt, abgenommen und übernommen
13.1b	I-14a	Bau 3 000	Bau 3 513	Stallschreiberblock, öffentlicher Spielplatz im Luisenstädtischen Kirckpark	2016-2019	Investoren Vertragsmanagement			196		10	Vertragskontrolle (Belange SGA) des städtebaulichen Vertrages nicht abgeschlossen
13.1b	I-14a	Bau 3 500	Bau 3 500	Stallschreiberblock, öffentlicher Spielplatz im Luisenstädtischen Kirckpark	2016-2019	Investoren Planung und Bauausführung			196		11	
13.2	I-14a	Bau 3 000	Bau 3 311	Stallschreiberstraße (Patrizia)	2015-2017	Investoren Vertragsmanagement			204		10	Vertragskontrolle (Belange SGA) des städtebaulichen Vertrages nicht abgeschlossen
14.1	I-9-1 VE	Bau 3 000	Bau 3 214	Axel-Springer-Campus, Straße	2016-2020	Investoren Vertragsmanagement			2.907		10	fertiggestellt, abgenommen und übernommen
16	1-68	Bau 3 000	FB 4	Jerusalemmer Straße	2012-2017	Investoren Vertragsmanagement			937		10	Vertragskontrolle (Belange SGA) des städtebaulichen Vertrages nicht abgeschlossen
17	I-B4-3	Bau 3 000		Hochhaus Hines		Investoren Vertragsmanagement						Geplante / angekündigte Projekte
18	1-60b	Bau 3 000		Holzmarktstraße 66	2017-2022	Investoren Vertragsmanagement			350		3	
19	I-B4a	Bau 3 000	Bau 3 300	Alexanderplatz Baufeld A 4, Mollstraße/ Otto-Braun-Straße	2013-2017	Investoren Vertragsmanagement			1.001		10	Vertragskontrolle (Belange SGA) des städtebaulichen Vertrages nicht abgeschlossen
20	I-B4a	Bau 3 000	Bau 3 300	Alexanderplatz Baufeld A 6, Keibelstraße	2013-2017	Investoren Vertragsmanagement			300		11a	Vertragskontrolle (Belange SGA) des städtebaulichen Vertrages nicht abgeschlossen
21		Bau 3 000	Bau 3 214 Bau 3 300	Karl-Liebkecht-Str. 14	2012-2023	Investoren Vertragsmanagement			1.500		9a	Vertragskontrolle (Belange SGA) des städtebaulichen Vertrages nicht abgeschlossen
22	1-19	Bau 3 000	FB 4	BND- Ida-von-Arnim- Straße	2006-2020	Investoren Vertragsmanagement					10	Vertragskontrolle (Belange SGA) des städtebaulichen Vertrages nicht abgeschlossen
23	1-103 VE	Bau 3 000		MOA-Bogen, Birkenstraße		Investoren Vertragsmanagement						Geplante / angekündigte Projekte
25	1-100	Bau 3 000		Heinrich-Heine-Straße								Geplante / angekündigte Projekte
26	1-47	Bau 3 000		Am Nordhafen	2016-2017	Investoren Vertragsmanagement			6.878		10	abschnittsweise Ausführung, teilweise fertiggestellt, abgenommen und übernommen
27	1-43 VE	Bau 3 000	FB 4	Schultheiss Quartier	2016-2018	Investoren Vertragsmanagement					10	Vertragskontrolle (Belange SGA) des städtebaulichen Vertrages nicht abgeschlossen
28	II-201 c	Bau 3 000		Europaplatz		Investoren Vertragsmanagement						Geplante / angekündigte Projekte
30	1-89 VE	Bau 3 000	Bau 3 214 und Bau 3 313	Lützowplatz	2014-2019	Investoren Vertragsmanagement			252		10	Vertragskontrolle (Belange SGA) des städtebaulichen Vertrages nicht abgeschlossen
31	1-69	FB 4		Luisenblock Ost, Schiffbauerdamm	2018-2030	Sonstige					3	
32	III-34-1 VE	Bau 3 000	Bau 3 214	Vattenfall, Sellerstraße 17	2019-2022	Investoren Vertragsmanagement			131		3	
33	II-7-1 VE	Bau 3 000		Turmstraße		Investoren Vertragsmanagement						Geplante / angekündigte Projekte
34	I-B4d, Baufeld E 1	Bau 3 000		Alexandertower		Investoren Vertragsmanagement						Geplante / angekündigte Projekte
35	I-202a	Bau 3 000 Bau 3 214		Cora-Berliner-Straße		Investoren Vertragsmanagement						Entwurfsplanung geprüft
36		Bau 3 000	Bau 3 214	Lichtburgring, gegenüber Wohngebiet Am Mauerpark (degewo)	2016-2020	Investoren Vertragsmanagement			25		9a	

Allgemeine Projektangaben				
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)
1.1	1-64 VE	Bau 3 000	Bau 3 311	Wohngebiet Am Mauerpark, Erschließungsstraßen
1.2	1-64 VE	Bau 3 000	Bau 3 513	Wohngebiet Am Mauerpark, öffentlicher Kinderspielplatz
1.2	1-64 VE	Bau 3 500	Bau 3 513	Wohngebiet am Mauerpark, öffentlicher Kinderspielplatz
2.2	1-62b	Bau 3 000	Bau 3 214	Europacity, Planstraße 1 .1, 1.2 (Quartiersplatz) und 1.3 Hedwig-Porschütz-Straße
2.1	1-62b	Bau 3 000	Bau 3 214	Europacity, Planstraße 2 Lydia-Rabinowitsch-Straße
3.1	1-62b	Bau 3 000	Bau 3 214	Europacity, Freiräume
4		Bau 3 000	Bau 3 300 Bau 3 214 Bau 3 100 und Bau 3 300	Ziegelstraße Forum ggü. Museumsinsel
6.1	1-67 VE	Bau 3 000	Bau 3 300	Wohngebiet Lehrter Straße (Erschließung)
6.2	1-67 VE	Bau 3 000	Bau 3 513	Wohngebiet Lehrter Straße (öffentliche Kinderspielflächen im Geschichtspark)
6.2	1-67VE	Bau 3 500	Bau 3 516 / Bau 3 513	Wohngebiet Lehrter Straße (öffentliche Kinderspielflächen im Geschichtspark)
7	II-125-1 VE	Bau 3 000	Bau 3 315 Bau 4 100 und Bau 4 120	Kurfürstencenter
9		Bau 3 000		Kita Nettelbeckplatz
10	I-43b VE	Bau 3 000	Bau 3 214	Central Tower (Alexanderstraße Süd)
11	1-62a	Bau 3 000	Bau 3 214	Europacity, westlich Heidestraße
12	1-72	Bau 3 000	Bau 3 214	Bachstraße 1-2
13.1a	I-14a	Bau 3 000	Bau 3 311	Stallschreiberblock, Erschließung (Quartier Luisenpark)
13.1b	I-14a	Bau 3 000	Bau 3 513	Stallschreiberblock, öffentlicher Spielplatz im Luisenstädtischen Kirchipark
13.1b	I-14a	Bau 3 500	Bau 3 500	Stallschreiberblock, öffentlicher Spielplatz im Luisenstädtischen Kirchipark
13.2	I-14a	Bau 3 000	Bau 3 311	Stallschreiberstraße (Patrizia)
14.1	I-9-1 VE	Bau 3 000	Bau 3 214	Axel-Springer-Campus, Straße
16	1-68	Bau 3 000	FB 4	Jerusalemmer Straße
17	I-B4-3	Bau 3 000		Hochhaus Hines
18	1-60b	Bau 3 000		Holzmarktstraße 66
19	I-B4a	Bau 3 000	Bau 3 300	Alexanderplatz Baufeld A 4, Mollstraße/ Otto-Braun-Straße
20	I-B4a	Bau 3 000	Bau 3 300	Alexanderplatz Baufeld A 6, Keibelstraße
21		Bau 3 000	Bau 3 214 Bau 3 300	Karl-Liebnecht-Str. 14
22	1-19	Bau 3 000	FB 4	BND- Ida-von-Amim- Straße
23	1-103 VE	Bau 3 000		MOA-Bogen, Birkenstraße
25	1-100	Bau 3 000		Heinrich-Heine-Straße
26	1-47	Bau 3 000		Am Nordhafen
27	1-43 VE	Bau 3 000	FB 4	Schultheiss Quartier
28	II-201 c	Bau 3 000		Europaplatz
30	1-89 VE	Bau 3 000	Bau 3 214 und Bau 3 313	Lützowplatz
31	1-69		FB 4	Luisenblock Ost, Schiffbauerdamm
32	III-34-1 VE	Bau 3 000	Bau 3 214	Vattenfall, Selderstraße 17
33	II-7-1 VE	Bau 3 000		Turmstraße
34	I-B4d, Baufeld E 1	Bau 3 000		Alexandertower
35	I-202a	Bau 3 000 Bau 3 214		Cora-Berliner-Straße
36		Bau 3 000	Bau 3 214	Lichtburgring, gegenüber Wohngebiet Am Mauerpark (degewo)

Allgemeine Projektangaben						Finanzierungsübersicht				- Jahresch	Projektstand	
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	gepl. Bauzeit (von - bis)	Finanzierung	Kapitel/Titel/UK	Programmjahr/ I-Planung von	Gesamt (T€)	Ausgaben bisher	aktueller Sachstand Projekt	Bemerkungen
37	II-201 da	Bau 3 000		Humboldthafen südl.								Geplante / angekündigte Projekte
38	1-70a	Bau 3 000		Haus der Statistik		Sonstige						Geplante / angekündigte Projekte
39		Bau 3 000		Köpenicker Straße 36		Investoren Vertragsmanagement						Geplante / angekündigte Projekte
40	I-B4d, MK 1, E 1	Bau 3 000		Hochhaus MonArch		Investoren Vertragsmanagement						Geplante / angekündigte Projekte
42	I-B 4bb, C 2	Bau 3 000		Alexanderplatz (Redevco)	2011-	Investoren Vertragsmanagement						Geplante / angekündigte Projekte
42	I-B 4bb, C 2	Bau 3 000		Alexanderplatz		Investoren Vertragsmanagement						Geplante / angekündigte Projekte
43	I-B4ca, A9 bis A 11	Bau 3 000		TLG Hochhäuser		Investoren Vertragsmanagement						Geplante / angekündigte Projekte
44	1-35 a und 1-35b	Bau 3 000	Bau 4 200	Kulturforum (Grün Berlin)	2017-2022	Sonstige			9.857		10	abschnittsweise Ausführung, teilweise fertiggestellt, abgenommen und übernommen
45	III-47-1	Bau 3 000	FB 4	Rathausvorplatz Wedding (Senat)	2015-2020	Sonstige					10	abschnittsweise Ausführung, teilweise fertiggestellt, abgenommen und übernommen
46		Bau 3 000		FriedhofSt. Johannes Evangelist		Investoren Vertragsmanagement						Geplante / angekündigte Projekte
47		Bau 3 000		Liesenbrücken		Investoren Vertragsmanagement						Geplante / angekündigte Projekte
48		Bau 3 000		Seydlitzstraße 7, BBB (kein Investorenprojekt jedoch mit vertr. Vereinbarung BBB)		Sonstige						Geplante / angekündigte Projekte
49		Bau 3 000		JAHO		Investoren Vertragsmanagement					1	Geplante / angekündigte Projekte
50	II-165	Bau 3 000		Potsdamer Platz		Investoren Vertragsmanagement						Geplante / angekündigte Projekte
51		Bau 3 000		Schicklerstraße 5-7		Investoren Vertragsmanagement						Geplante / angekündigte Projekte
52	DI-B4a	Bau 3 000		Zwillingssturm Covivio		Investoren Vertragsmanagement						Geplante / angekündigte Projekte
53	I-B4a	Bau 3 000		Alexanderplatz, Kaufhof		Investoren Vertragsmanagement						Geplante / angekündigte Projekte
54		Bau 3 000		Uferhallen		Investoren Vertragsmanagement						Geplante / angekündigte Projekte
55		Bau 3 000		50 Hertz	2107-2030	Investoren Vertragsmanagement			35.000			Geplante / angekündigte Projekte
56	II-83-1 VE	Bau 3 000		Schillstraße / Kurfürstenstraße		Investoren Vertragsmanagement						Geplante / angekündigte Projekte
420		Bau 3 300	Bau 3 313	RVA Budapest / Stüler Str.		Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr (0730/72016)	0730 / 72016 / 384		404		10	Auftrag Rest Radweg nach SN; SR LSA offen - kommt im 08/2020
426		Bau 3 500	Bau 3 513	Umbau der Kinderplansche Weydemeyerstraße in einen Wasserspielplatz	2018-2019	Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS)	1240 / 89380 / 272	2016-2017	1.102	991	11a	VwN: Akteneinsicht durch BSM ist erfolgt - Stellungnahme steht aus BPU Prüferg. Und Förderzusage liegen vor, derzeit erfolgt Ausführungsplanung, Baubeginn vorauss. 10/2021 Baumaßnahme wurde/wird aus 4 Konten finanziert.
427		Bau 3 500	Bau 3 513	Sanierung der Plansche Singerstraße und Erneuerung der Grünflächen	2021-2023	Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS)	1240 / 89380 / 379	2018-2020	2.470	71	4	Entwicklungspflege Bäume bis 2022
500		Bau 3 300	Bau 3 312	Erneuerung/Umbau der Fahrbahnen und Gehwege sowie der öffentlichen Beleuchtung	2015-2017	E und A Mittel	4200 / 89305 / 204		1.130	735	10	Entwicklungspflege Bäume bis 2022
500		Bau 3 300	Bau 3 312	Erneuerung/Umbau der Fahrbahnen und Gehwege sowie der öffentlichen Beleuchtung	2015-2017	E und A Mittel	4200 / 89331 / 132		70	70		
500		Bau 3 300	Bau 3 312	Erneuerung/Umbau der Fahrbahnen und Gehwege sowie der öffentlichen Beleuchtung	2015-2017	Aktive Zentren (AZ)	1240 / 89372 / 356		1.105	1.105		
500		Bau 3 300	Bau 3 312	Erneuerung/Umbau der Fahrbahnen und Gehwege sowie der öffentlichen Beleuchtung	2015-2017	Aktive Zentren (AZ)	1240 / 89382 / 356		131	130		
515		Bau 3 300	Bau 3 315	Flotwellstr. / Dennewitzstr. Turnstraße Seitenbereiche BA 1.2	bis 2021	Investition Tiefbau	3800 / 73854 / 000		1.928	1.323	10	Baumaßnahme verlängert sich bis 2021
518		Bau 3 300	Bau 3 312	Erneuerung der Gehwege zw. Beusselstr. und Gotzkowsky- bzw. ab Haltestelle Nähe Waldstr. LSA- Anpassungen Busbeschleunigung	2.018	Aktive Zentren (AZ)	1240 / 89372 / 356		400	383	10	Baumaßnahme fertiggestellt, Entwicklungspflege Bäume bis
521		Bau 3 300	Bau 3 311	Sanierung Radwege und begleitende Maßnahmen; Sickingenstraße, 1. BA	2015-2018	Stadtumbauwest (SUW)	1240 / 89363 / 369	2.015	691	679	11b	
521		Bau 3 300	Bau 3 311	Sanierung Radwege und begleitende Maßnahmen; Sickingenstraße, 1. BA	2015-2018	Maßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs (0730/52108)	0730 / 52108 / 363	-	80	74	11b	Spalte 8 siehe darüber
521		Bau 3 300	Bau 3 311	Sanierung Radwege und begleitende Maßnahmen; Sickingenstraße, 1. BA	2015-2018	finanziert durch Stadtplanung	4200 / 89339 / 000	-	36	36	11b	Spalte 8 siehe darüber
552		Bau 3 500	Bau 3 500	Neugestaltung Max-Josef-Metzger-Platz	2016-2019	Aktive Zentren (AZ)	1240 / 89372 / 372	2.012	2.555	2.186	10	KJB ist erfolgt über KJB geprüft; SR erst nach Beendigung der Entw. pflege; BV hat den Preis für Vorbildliches Stadtgrün erhalten
17.001		Bau 3 500	Bau 3 513	Sanierg. Gehweg Leipziger Str.54-66, nördl. T.	2.017	Plätzeprogramm	2712 / 72004 / 389	2.016	2.119	1.966	10	Fremdleistungen wurden erbracht, SR liegt geprüft vor
17.001		Bau 3 500	Bau 3 513	Sanierg. Gehweg Leipziger Str.54-66, nördl. T. Abschnitt 20	2.017	Extern WBM	extern	2.016	167	167	10	Fremdleistungen wurden erbracht, SR liegt geprüft vor
17.001		Bau 3 500	Bau 3 513	Sanierg. Gehweg Leipziger Str.54-66, nördl. T. Abschnitt 30	2.017	Extern BIMA	extern	2.016	130	122	10	Fremdleistungen wurden erbracht, SR liegt geprüft vor
17.002		Bau 3 500	Bau 3 513	Neugestaltung Louise-Schroeder-Platz	2017-2018	Brunnen und Denkmale	extern	2019-2021	450	200	9b	Wassertechn. Anlagen Bauende voraus. 04/2020 GaLaBau Beseitigung Restl. U. Mängel voraus. bis 05/2021
17.002		Bau 3 500	Bau 3 513	Neugestaltung Louise-Schroeder-Platz	2017-2018	Investition Grünflächen	3810 / 716 66	2015-2019	920	734	9b	Wassertechn. Anlagen Bauende voraus. 04/2020 GaLaBau Beseitigung Restl. U. Mängel voraus. bis 05/2021
17.015		Bau 3 500	Bau 3 512	Aufwertung Eingangsbereich Poststadion	2017-18	Stadtumbauwest (SUW)	1240 / 89363 / 361	2.016	965	965	11	Entwicklungspflege bis 2021; Rechtsstreit mit Populär

Allgemeine Projektangaben				
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)
37	II-201 da	Bau 3 000		Humboldthafen südl.
38	1-70a	Bau 3 000		Haus der Statistik
39		Bau 3 000		Köpenicker Straße 36
40	I-B4d, MK 1, E 1	Bau 3 000		Hochhaus MonArch
42	I-B 4bb, C 2	Bau 3 000		Alexanderplatz (Redevco)
42	I-B 4bb, C 2	Bau 3 000		Alexanderplatz
43	I-B4ca, A9 bis A 11	Bau 3 000		TLG Hochhäuser
44	1-35 a und 1-35b	Bau 3 000	Bau 4 200	Kulturforum (Grün Berlin)
45	III-47-1	Bau 3 000	FB 4	Rathausvorplatz Wedding (Senat)
46		Bau 3 000		FriedhofSt. Johannes Evangelist
47		Bau 3 000		Liesenbrücken
48		Bau 3 000		Seydlitzstraße 7, BBB (kein Investorenprojekt jedoch mit vertr. Vereinbarung BBB)
49		Bau 3 000		JAHO
50	II-165	Bau 3 000		Potsdamer Platz
51		Bau 3 000		Schicklerstraße 5-7
52	DI-B4a	Bau 3 000		Zwillingsturm Covivio
53	I-B4a	Bau 3 000		Alexanderplatz, Kaufhof
54		Bau 3 000		Uferhallen
55		Bau 3 000		50 Hertz
56	II-83-1 VE	Bau 3 000		Schillstraße / Kurfürstenstraße
420		Bau 3 300	Bau 3 313	RVA Budapester / Stüler Str.
426		Bau 3 500	Bau 3 513	Umbau der Kinderplansche Weydemeyerstraße in einen Wasserspielplatz
427		Bau 3 500	Bau 3 513	Sanierung der Plansche Singerstraße und Erneuerung der Grünflächen
500		Bau 3 300	Bau 3 312	Erneuerung/Umbau der Fahrbahnen und Gehwege sowie der öffentlichen Beleuchtung Straßen um die Arminiushalle
500		Bau 3 300	Bau 3 312	Erneuerung/Umbau der Fahrbahnen und Gehwege sowie der öffentlichen Beleuchtung Straßen um die Arminiushalle
500		Bau 3 300	Bau 3 312	Erneuerung/Umbau der Fahrbahnen und Gehwege sowie der öffentlichen Beleuchtung Straßen um die Arminiushalle
500		Bau 3 300	Bau 3 312	Erneuerung/Umbau der Fahrbahnen und Gehwege sowie der öffentlichen Beleuchtung Straßen um die Arminiushalle
515		Bau 3 300	Bau 3 315	Flotwellstr. / Dennewitzstr. Turmstraße Seitenbereiche BA 1.2
518		Bau 3 300	Bau 3 312	Erneuerung der Gehwege zw. Beusselstr. und Gotzkowsky- bzw. ab Haltestelle Nähe Waldstr. LSA- Anpassungen Busbeschleunigung
521		Bau 3 300	Bau 3 311	Sanierung Radwege und begleitende Maßnahmen; Sickingenstraße, 1. BA
521		Bau 3 300	Bau 3 311	Sanierung Radwege und begleitende Maßnahmen; Sickingenstraße, 1. BA
521		Bau 3 300	Bau 3 311	Sanierung Radwege und begleitende Maßnahmen; Sickingenstraße, 1. BA
552		Bau 3 500	Bau 3 500	Neugestaltung Max-Josef-Metzger-Platz
17.001		Bau 3 500	Bau 3 513	Sanierg. Gehweg Leipziger Str.54-66, nördl. T.
17.001		Bau 3 500	Bau 3 513	Sanierg. Gehweg Leipziger Str.54-66, nördl. T. Abschnitt 20
17.001		Bau 3 500	Bau 3 513	Sanierg. Gehweg Leipziger Str.54-66, nördl. T. Abschnitt 30
17.002		Bau 3 500	Bau 3 513	Neugestaltung Louise-Schroeder-Platz
17.002		Bau 3 500	Bau 3 513	Neugestaltung Louise-Schroeder-Platz
17.015		Bau 3 500	Bau 3 512	Aufwertung Eingangsbereich Poststadion

Allgemeine Projektangaben					Finanzierungsübersicht				- Jahresch	Projektstand		
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	gepl. Bauzeit (von - bis)	Finanzierung	Kapitel/Titel/UK	Programmjahr/ I-Planung von	Gesamt (T€)	Ausgaben bisher	aktueller Sachstand Projekt	Bemerkungen
17.016		Bau 3 500	Bau 3 514	Freiflächenumgestaltung an der Gesundbrunnen-Grundschule	2020	Investition Schuspo	3701 / 716 05	2013-2017	300	16	4	BPU 2017 eingereicht; Wartet auf die Maßnahme FM / Schuspo; vermutlich verschoben auf 2023; Finanzmittel in der VPU ist fertiggestellt durch LA Reschke, vorauss. Erhöhung der Gesamtmaßnahme auf 1.850 T€
17.019		Bau 3 500	Bau 3 514	Neugestaltung des Weddingplatzes	2021/2022	Aktive Zentren (AZ)	1240 / 89372 / 372	2017 / 2019 / 2020 / 2021	1.830	5	1	
17.021		Bau 3 500	Bau 3 515	Erneuerung Wegeflächen im Humboldthain	2019-2020	Investition Grünflächen	3810 / 716 56	2015-2019	800	695	9b	Reine Wegesanierung in Abstimmung mit der uDB
17.023		Bau 3 500	Bau 3 513	Schillerpark Grunderneuerung der Wege, Platzflächen, Wasserleitungen und der Bepflanzung zw. Barfuß- und Dubliner Str.	2021-2022	Investition Grünflächen	3810 / 716 67	2015-2019	996	37	3	Ausführungsplanung wird begonnen und Abgabevoraus. bis 12.03.2021; Bauausführung in 2021-22
17.025		Bau 3 500	Bau 3 515	Umgestaltung Leopoldplatz im Bereich der ehemaligen Passierscheinstelle	2021-2021	BENE	0710 / 88304 / 383	2.017	1.315	50	3	Raten sind zu verschieben, OB sehr aufwendig und umfangreich (Zeitraum 1 Jahr); Baubeginn erst ab 2021
17.026		Bau 3 500	Bau 3 511	Erneuerung und Umbau Köllnischer Park	2020-2021	Zukunft Stadtgrün	1240 / 89371 / 363	2.018	1.947	671	9	Zwischenfinanzierung (108T€) über Stadtentwicklung
17.027		Bau 3 500	Bau 3 514	Wiederherstellung Gedenkstätte Levetzowstr.	2.019	Investition Grünflächen	3810 / 71668	2017-2021	300	220	10	Mehrkostenantrag 175T€ gestellt, Ausschreibungsergebnis - Kofi durch Mittel aus Beleuchtung funktioniert; Entwicklungspflege bis
17.030		Bau 3 200	Bau 3 215	Ohmstraße zwischen Rungestr. U. Köpenickerstr.; Umgestaltung d. Straßenlandes	Nach Bau der Rungestraße	Sanierungsmittel Bezirk	4200 / 89339 / 000		375	5	4	Schulneubau gestoppt; Baubeginn voraussichtl. 2023 nach
17.031		Bau 3 200	Bau 3 213	Adalbertstraße Sanierung der Fahrbahn und Gehwege	ab 2023/24	Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS)	1240 / 89380 / 289	2016/2017	1.500	25	2	Fertigstellung gepl. Schulneubau
17.032		Bau 3 200	Bau 3 213	Rungestraße Erneuerung Fahrbahn u. Gehwege	ab 2021	Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS)	1240 / 89380 / 254	2015/2020	2.500	61	5	Gesamtsumme BPU 2500 T€, derzeit liegt nur eine Finanzierung in Höhe von 582.000,00€ vor
17.032		Bau 3 500	Bau 3 515	Rungestraße Erneuerung Fahrbahn u. Gehwege - Teilprojekt Baumpflanzung	?	Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS)	1240 / 89380 / 254	2015-2020	?			Teilprojekt vom Straßenplanungsprojekt
17.033		Bau 3 500	Bau 3 511	Umgestaltung des Vorplatzes Köpenicker str. 101	2023-2024	Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS)	1240 / 89380 / 363	2.017	980	57	5	barrierefreier Ausbau U-Bhf HH vorh. - Offen Bauplan BVG!
17.034		Bau 3 300	Bau 3 314	Grundhafte Erneuerung der Soldiner Straße von Prinzenallee bis Drontheimer Straße	2018-2021	Investition Tiefbau	3800 / 73852 / 000		3.725	2.663	9c	BPU geprüft von Nov. 2018 durch coronabedingte Ausfälle der Arbeitskolonnen Nov/Dez 2020 und technische Ausfälle der Fertiger im
17.035		Bau 3 500	Bau 3 512	Sportplatz Lüderitzstraße Umbau des Naturrasenplatzes zu einem Kunststoffrasenplatz	2019-2020	Investition Schuspo	3715 / 71613	2015-2019	1.660	53	9b	Bürgerschaft für einbehaltenen Gewährleistungseinbehalt 48.972,92 € + Sondereinbehalt 1740 €
17.035		Bau 3 500	Bau 3 512	Sportplatz Lüderitzstraße Umbau des Naturrasenplatzes zu einem Kunststoffrasenplatz	2019-2020	Sportanlagenansierungsprogramm (SSP)	2705 / 51931 / 203	2015-2019	735	519	9b	348 T€ kofinanziert aus Rücklage Investitionskonto aufgrund Ausschreibungsergebnis
17.036		Bau 3 500	Bau 3 511	Stade Napoléon, Umbau des Rasenplatzes zum Kunststoffrasenplatz (Football)	2019-2020	Investition Schuspo	3715 / 71616/ 000	2015-2019	1.075	40	11a	Kofinanzierung der Investition SchuSpo / Offen: bis 2025 Entwicklungspflege Ersatzpflanzungen
17.036		Bau 3 500	Bau 3 511	Stade Napoléon, Umbau des Rasenplatzes zum Kunststoffrasenplatz (Football)	2019-2020	Investition Schuspo	3715 / 716 / 200	2.020	348	348	11b	Es muss geprüft werden, in welchem Umfang die Maßnahme über den Kofititel umsetzbar ist
17.036		Bau 3 500	Bau 3 511	Stade Napoléon, Umbau des Rasenplatzes zum Kunststoffrasenplatz (Football)	2019-2020	Sportanlagenansierungsprogramm (SSP)	2705 / 51931 / 207	2018 + 2020	725	725	11b	bestätigten I-Maßnahme aus 2017 in 2020 entfallen - neue Finanzierung wird gesucht - dadurch wird erneute über Stadtentwicklung
17.037		Bau 3 500	Bau 3 512	Eingangsbereich Poststadion bis zum Stadionwall	2021	Sonstige			930	46	5	Durch starke Bodenbelastung vorgezogene Maßnahme Abbruch und Abfallmanagement
17.039		Bau 3 500	Bau 3 515	Spielplatz Neues Ufer	2017- 2019	Stadumbauwest (SUW)	1240 / 89363 / 361	2.016	345	357	11	
17.043		Bau 3 500	Bau 3 515	Hegelplatz	2.020	Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen	3810 / 68910	2.018	245		3	Kofi
17.043		Bau 3 500	Bau 3 515	Hegelplatz	2.020	Platzprogramm	2712 / 34290 / 150	2.018	978	5	3	BPU bis Januar geplant; Mehrkosten von 110 T€ angemeldet und von SenStadtWohn zugestimmt
17.044		Bau 3 200	Bau 3 213	Ausbau der Schmidstraße	2020-2022	Investition Tiefbau	3800 / 73855	2.017	962	56	5	
17.045		Bau 3 200	Bau 3 211	Ausbau der FB der Ungarnstraße	ab 2025	Investition Tiefbau	3800/72000	2.017	8.000		4	Überarbeitung der BPU erforderlich wg. Problematik BWB
17.046		Bau 3 200	Bau 3 211	Ausbau der Gehwege Koloniestraße	ab 2021	Investition Tiefbau	3800/73858	2.017	2.800		5	
17.047		Bau 3 200	Bau 3 211 / Bau 3 215	Ausbau der Swinemünder Straße	ab 2021	Investition Tiefbau	3800/73857	2.017	2.150		5	
17.049		Bau 3 300	Bau 3 313	Spreeradweg, Abschnitt Lutherbrücke bis Wullenweberstieg; vorgezogene Arbeiten		GA/GRW- Maßnahmen	1330 / 88306 / 219		4.959		7	Ausschreibung aufgehoben
18.008		Bau 3 200	Bau 3 214	Rampe Wullenweberstieg		Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr (0730/72016)	2920/72016/	2.017	108	18	gestoppt	Uferwandsanierung (SenUVK), die steht zeitlich noch nicht fest, Projekt wird gestoppt und ggf. neu begonnen
18.021		Bau 3 500	Bau 3 515	Tilla-Durieux-Park, bauliche Ertüchtigung	2.019	Platzprogramm	2712 / 72004 / 101	2.019	215	8	3	Projektstopp: SenStadt möchte Lösungen diskutieren bis Ende 2020; Ideen zur Übergabe an Grün Berlin Vorplanung geprüft.
18.022		Bau 3 500	Bau 3 513	SpA "Werner Kluge" Kühnemannstraße 52 2.BA	2020 -2021	Sportanlagenansierungsprogramm (SSP)	2705 / 51931 / 206	2.020	550	10	2	Ausführungsplanung bis 02/2021, Baubeginn 09/2021 geplant
18.022		Bau 3 500	Bau 3 513	SpA "Werner Kluge" Kühnemannstraße 52 3.BA	2021 -2022	Sportanlagenansierungsprogramm (SSP)	2705 / 51931 / 206	2.020	140		2	BPU-Prüfung noch nicht abgeschlossen; Ausführungsplanung bis Anfang 2021 geplant; Bauausführung in 2021-22
18.023		Bau 3 500	Bau 3 515	Umfeld und Wegeverbindung Spielplatz Neues Ufer	2.019	Stadumbauwest (SUW)	1240 / 89363 / 363	2.018	1.195	410	10	Es sind noch offene Restarbeiten durchzuführen.
18.024		Bau 3 500	Bau 3 512	Niederschlagswassermanagement in urbanen Räumen: Anpassung Wegenetz im Fritz-Schloß-Park	2.020	Stadumbauwest (SUW)	1240 / 89363 / 363	2.018	722	754	11b	
18.034		Bau 3 200	Bau 3 214	Erneuerung Sickingenstraße (ehem. 2. und 3. BA und Fahrbahn)	2021-2023	Investition Tiefbau	3800/73851	2.020	4.992	254	5	Verzögerungen durch MobG und fehlende Zuarbeit BWB
18.035		Bau 3 500	Bau 3 515	Grundhafte Sanierung des Kinderspielplatzes Invalidenpark	2.021	Grünunterhaltung	3810 / 52110/ 220	2.021	100		5	
18.035		Bau 3 500	Bau 3 515	Grundhafte Sanierung des Kinderspielplatzes Invalidenpark	2.021	Kita- und Spielplatzsanierungsprogramm	2710/51951/202	2.021	235	7	3	Finanzierung durch KSSP ist gesichert. Es muss geprüft werden, in welchem Umfang die Maßnahme über den Kofititel umsetzbar ist
18.036		Bau 3 500	Bau 3 511	Erneuerung des Kinderspielplatzes Schumannplatz, Reinhardtstr.	2.021	Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen	3810 / 68910	2017-2021			2	bestätigten I-Maßnahme aus 2017 in 2020 entfallen - neue Finanzierung wird gesucht - dadurch wird erneute
18.036		Bau 3 500	Bau 3 511	Erneuerung des Kinderspielplatzes Schumannplatz, Reinhardtstr.	2.021		3810 / 71671	2017-2021	200		2	
18.038		Bau 3 500	Bau 3 515	Magdeburger Platz	2.020	Kita- und Spielplatzsanierungsprogramm	2710 / 51950 / 202	2.020	203		9	

Allgemeine Projektangaben				
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)
17.016		Bau 3 500	Bau 3 514	Freiflächenumgestaltung an der Gesundbrunnen-Grundschule
17.019		Bau 3 500	Bau 3 514	Neugestaltung des Weddingplatzes
17.021		Bau 3 500	Bau 3 515	Erneuerung Wegeflächen im Humboldthain
17.023		Bau 3 500	Bau 3 513	Schillerpark Grunderneuerung der Wege, Platzflächen, Wasserleitungen und der Bepflanzung zw. Barfuß- und Dubliner Str.
17.025		Bau 3 500	Bau 3 515	Umgestaltung Leopoldplatz im Bereich der ehemaligen Passierscheinstelle
17.026		Bau 3 500	Bau 3 511	Erneuerung und Umbau Köllnischer Park
17.027		Bau 3 500	Bau 3 514	Wiederherstellung Gedenkstätte Levetzowstr.
17.030		Bau 3 200	Bau 3 215	Ohmstraße zwischen Rungestr. U. Köpenickerstr.; Umgestaltung d. Straßenlandes
17.031		Bau 3 200	Bau 3 213	Adalbertstraße Sanierung der Fahrbahn und Gehwege
17.032		Bau 3 200	Bau 3 213	Rungestraße Erneuerung Fahrbahn u. Gehwege
17.032		Bau 3 500	Bau 3 515	Rungestraße Erneuerung Fahrbahn u. Gehwege - Teilprojekt Baumpflanzung
17.033		Bau 3 500	Bau 3 511	Umgestaltung des Vorplatzes Köpenicker str. 101
17.034		Bau 3 300	Bau 3 314	Grundhafte Erneuerung der Soldiner Straße von Prinzenallee bis Dronheimer Straße
17.035		Bau 3 500	Bau 3 512	Sportplatz Lüderitzstraße Umbau des Naturrasenplatzes zu einem Kunststoffrasenplatz
17.035		Bau 3 500	Bau 3 512	Sportplatz Lüderitzstraße Umbau des Naturrasenplatzes zu einem Kunststoffrasenplatz
17.036		Bau 3 500	Bau 3 511	Stade Napoléon, Umbau des Rasenplatzes zum Kunststoffrasenplatz (Football)
17.036		Bau 3 500	Bau 3 511	Stade Napoléon, Umbau des Rasenplatzes zum Kunststoffrasenplatz (Football)
17.036		Bau 3 500	Bau 3 511	Stade Napoléon, Umbau des Rasenplatzes zum Kunststoffrasenplatz (Football)
17.037		Bau 3 500	Bau 3 512	Eingangsbereich Poststadion bis zum Stadionwall
17.039		Bau 3 500	Bau 3 515	Spielplatz Neues Ufer
17.043		Bau 3 500	Bau 3 515	Hegelplatz
17.043		Bau 3 500	Bau 3 515	Hegelplatz
17.044		Bau 3 200	Bau 3 213	Ausbau der Schmidstraße
17.045		Bau 3 200	Bau 3 211	Ausbau der FB der Ungarnstraße
17.046		Bau 3 200	Bau 3 211	Ausbau der Gehwege Koloniestraße
17.047		Bau 3 200	Bau 3 211 / Bau 3 215	Ausbau der Swinemünder Straße
17.049		Bau 3 300	Bau 3 313	Spreeradweg, Abschnitt Lutherbrücke bis Wullenwebersteg; vorgezogene Arbeiten
18.008		Bau 3 200	Bau 3 214	Rampe Wullenwebersteg
18.021		Bau 3 500	Bau 3 515	Tilla-Durieux-Park, bauliche Ertüchtigung
18.022		Bau 3 500	Bau 3 513	SpA "Werner Kluge" Kühnemannstraße 52 2.BA
18.022		Bau 3 500	Bau 3 513	SpA "Werner Kluge" Kühnemannstraße 52 3.BA
18.023		Bau 3 500	Bau 3 515	Umfeld und Wegeverbindung Spielplatz Neues Ufer
18.024		Bau 3 500	Bau 3 512	Niederschlagswassermanagement in urbanen Räumen: Anpassung Wegenetz im Fritz-Schloß-Park
18.034		Bau 3 200	Bau 3 214	Erneuerung Sickingenstraße (ehem. 2. und 3. BA und Fahrbahn)
18.035		Bau 3 500	Bau 3 515	Grundhafte Sanierung des Kinderspielplatzes Invalidenpark
18.035		Bau 3 500	Bau 3 515	Grundhafte Sanierung des Kinderspielplatzes Invalidenpark
18.036		Bau 3 500	Bau 3 511	Erneuerung des Kinderspielplatzes Schumannplatz, Reinhardtstr.
18.036		Bau 3 500	Bau 3 511	Erneuerung des Kinderspielplatzes Schumannplatz, Reinhardtstr.
18.038		Bau 3 500	Bau 3 515	Magdeburger Platz

Allgemeine Projektangaben					Finanzierungsübersicht				- Jahressch	Projektstand		
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnum mer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	gepl. Bauzeit (von - bis)	Finanzierung	Kapitel/Titel/UK	Programmjahr/ I-Planung von	Gesamt (T€)	Ausgaben bisher	aktueller Sachstand Projekt	Bemerkungen
19.001		Bau 3 200	Bau 3 215	Haltestelle Boyenstraße	2019-2019	barrierefreier Ausbau, ggf. Unterhaltungsmittel	0730/52115	2.019	146		4	
19.002		Bau 3 300	Bau 3 311	Herstell. Fußgängerüberweg einschl. Gehwegvorstreckungen auf Habersaathstr.	2019-2019	Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für Fußgänger (0730/52121)	0730 / 52121 / 364	2.019	95	87	10	BauFa schlussgerechnet, aber SR BWB fehlt noch
19.008		Bau 3 200	Bau 3 215	Haltestelle Marienkirche		Straßenunterhaltung	3800/52101/00	2.019	490	4	4	über Stadtentwicklung
19.011		Bau 3 500	Bau 3 511	Umbau des Kinderspielplatz Iflandstr. / Holzmarktstr. - Vorgezogene Maßnahme Abfallmanagement	2020	Sanierungsmittel Bezirk	4200 / 89331 / 109	2.020	190	76	10	
19.011		Bau 3 500	Bau 3 511	Umbau des Kinderspielplatz Iflandstr. / Holzmarktstr.	2.020	Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS)	1240 / 89380 / 265	2.020	474	32	5	Durch starke Bodenbelastung vorgezogene Maßnahme Abbruch und Abfallmanagement
19.012		Bau 3 500	Bau 3 516	Erneuerung Spielplatz Molstr. 8-11 (südlich) im Fördergebiet KMA II. BA DS0107 Asphaltierung der Kameruner Straße zwischen Müllerstraße und Togostraße zur Herstellung einer Fahrradrouten einschließlich Bordanpassungsarbeiten am Knoten Togostr./ Kameruner Straße u. der Ausschleuderung der Togostraße als Fahrradstraße	2020/2023	Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS)	1240 / 89380 / 259	2.020	577	40	3	überarbeitet und neu eingereicht; Verschiebung Programmjahr auf 2020. Baustopp aufgrund von unklarer
19.015		Bau 3 300	Bau 3 313		05.2020 bis 2.2021	Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr (0730/72016)	2920 / 72016 / 362		620	574	10	kontaminierter Abfall über ZEDAL
19.016		Bau 3 200	Bau 3 215	barrierefreier Ausbau Haltestellen M27	ab 2021	Unterhaltungsmaßnahmen zur barrierefreien Gestaltung von Bushaltestellen	0730/52115	2.019	371		2	Grobkostenschätzung 371.200,00 €
19.017		Bau 3 500	Bau 3 512	Park am Nordbahnhof - Trapez 3	2019-2020	Grünunterhaltung	3810 / 52110	2.019	185	40	10	Kofinanzierung durch Unterhaltungstitel 120 T€ MK angemeldet.
19.017		Bau 3 500	Bau 3 512	Park am Nordbahnhof - Trapez 3	2019-2020	Kita- und Spielplatzsanierungsprogramm	2710 / 51951 / 202	2.019	360	360	10	Kofinanzierung durch KSSP
19.021		Bau 3 200	Bau 3 212	Umplanung Müllerstraße Abschnitt B	zu ermitteln	Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr (0730/72016)	0730/72016/230; 1240/89372		5.362	36	3	BPU aufgrund der Verabschiedung der MobiG erforderlich, Höhe der Baukosten ist zu ermitteln. Es ist davon
19.022		Bau 3 200	Bau 3 215	Wilhelmstraße	ggf. 2021	Schlaglochprogramm	2707/52130	2.019	182	11	4	
19.023		Bau 3 200	Bau 3 212 / Bau 4 200	Radverkehrsanlagen in der Stromstraße zwischen Lessingbrücke und Alt-Moabit, Ostseite	2021/2022	Maßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs (0730/52108)	0730/52108/232		386	31	5	Umplanung wegen Fahrradweiche (Entscheidung Sen/UVK)
19.025		Bau 3 200	Bau 3 212	Aufweitung Radweg Führer Straße (Nordwestseite von Augustenburger Platz bis Nordufer)	2023	Maßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs (0730/52108)	0730/52108/211				2	durch Schlaglochprogramm abgestrebt. Zeitplanung hängt ab von der künftigen Prioritätensetzung im
19.026		Bau 3 200	Bau 3 215	Asphaltierung Gerichtstraße, Gartenstraße		Straßenunterhaltung	3800/52101/00	2.019	201		4	
19.026		Bau 3 200	Bau 3 215	Asphaltierung Gerichtstraße, Gartenstraße		Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr (0730/72016)	0730/72016/232	2.019	778		4	
19.028		Bau 3 200	Bau 3 200	Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen U-Bahnhof Pankstraße im Bezirk Mitte in Berlin	ab 2021	barrierefreier Ausbau	2920/72019/385		414		3	
19.030		Bau 3 200	Bau 3 215	Kita Seydlitzstraße, vorbereitende Arbeiten	2021-2023	Stadumbauwest (SUW)	4200/89339/000	2.019	75		4	
19.030		Bau 3 200	Bau 3 215	Kita Seydlitzstraße, inkl. Projektsteuerung	2021-2023	Stadumbauwest (SUW)	4200/89339/000	2.020	695			
19.031		Bau 3 200	Bau 3 215	Gehwegsanierung Spittelmarkt (entlang Leipziger Straße zwischen Seydelstraße und Gertraudenbrücke)	2020	Gehwegsanierungsprogramm	2707/52130/350	2.019	85	8	7	
19.033		Bau 3 200	Bau 3 212	Fahrradabstellanlagen an Schulen (9 Schulen)	2021	Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr (0730/72016)	0730/72016/241	2.021	143	25	4	Rücksprachen mit SenSW bzgl. erforderlich
19.033		Bau 3 200	Bau 3 212	Fahrradabstellanlagen an Schulen (19 Schulen)	2021	Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr (0730/72016)	0730/72016/241	2.025	588	28	3	Fortgang des BV aus personellen Gründen unklar, Zuständigkeiten zu klären
19.034		Bau 3 300	Bau 3 312	Sebastianstraße zw. Alexandrinen- und Heinrich-Heine-Straße; grundhafter Ausbau der Fahrbahn und Gehwege, Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung	2020-2021	finanziert durch Stadtplanung	4200 / 89339 / 000		263	273	9a	
19.034		Bau 3 300	Bau 3 312	Sebastianstraße zw. Alexandrinen- und Heinrich-Heine-Straße; grundhafter Ausbau der Fahrbahn und Gehwege, Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung	2020-2021	Investition Tiefbau	3800 / 73853 / 000	2.018	1.459	268	9a	
19.034		Bau 3 500	Bau 3 515	Sebastianstraße - Teilprojekt Baumpflanzung	2021		3800 / 73853/ 000	2.020	165		5	Teilprojekt vom Straßenplanungsprojekt
19.035		Bau 3 500	Bau 3 512	Kiesverladeplatz am Festplatz	2021-2023	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen - Naturschutzrechtlich (A+E)		2.019	1.500	11	2	Bearbeitung durch SGA, da keine klare Aufgabenstellung besteht; UmNat erarbeitet derzeit ein Konzept;
19.036		Bau 3 200	Bau 3 211 / Bau 3 213	Umbau der Waldstraße	ab 2021	Aktive Zentren (AZ)	1240/89372/356	2018/2019	260	28	5	Förderantrag vorerst bis zur BPU. Projektkostensteigerung aufgrund von BKI
19.037		Bau 3 500	Bau 3 516	Mollstr. 15-18, östlich	2021-2023	Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS)	1240 / 89380 / 213	2020-2021	719	14	3	Förderantrag vorerst bis zur BPU. Projektkostensteigerung aufgrund von BKI
19.038		Bau 3 500	Bau 3 516	Berolinastr. 13, 14	2021-2023	Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS)	1240 / 89380 / 212	2020-2021	496	17	3	
		Bau 3 500	N.N.	Umgestaltung Blochplatz	2023-2024	Soziale Stadt		2.021	1.235			Programmplanung ist bestätigt, wartet auf FZ
		Bau 3 500	Bau 3 514	Umgestaltung Stephanplatz	2023-2024	Soziale Stadt		2.021	300			auf FZ; nur Teile der Grünanlage, weil im Baufond nicht allzu viel möglich; Raum für Jugendliche schaffen auf FZ; Im KSSP 2014 wurde ein Spielgerät integriert und es wurden div. Reparaturmaßnahmen am Bestand
		Bau 3 500	Bau 3 514	Spielplatz Panketal (Koloniestr. 24b)	2023-2024	Soziale Stadt		2.021	1.150			Planung beauftragt. Ausschreibung der Bauleistung steht bevor. Sicherung der Kofinanzierung durch
20.002		Bau 3 200	Bau 3 212	Amrummer Straße	2020	Maßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs (0730/52108)	0730/52108/363 2707/52130	2.021	254		6	1. Nachtrag DV mit SE Axel-Springer: BA ist Bauherr für die Freianlagenplanung HOAI
20.004	I-9-1_VE-4	Bau 3 500	Bau 3 516	Fischerinsel, städtebaulicher Ausgleich, Durchführungsvertrag Axel-Springer	2021-2022	Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen	3810 / 71669 / 000	2.020	2.380	31	3	Baumgutachten liegt vor. Bodengutachten liegt vor.
20.005		Bau 3 500	Bau 3 514	Erweiterung KGA Seestraßeninsel	2020/2021	Sonstige	0750 / 70341 / 350	2.020	110		2	
20.010		Bau 3 200	Bau 3 211	Invalidenstraße - Radverkehrsanlagen zwischen Brunnenstraße und Gartenstraße	ab 2020	Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr (0730/72016)	0730 / 72016 / 241	2.020	827		8 und 3	UHZ 1 Bauausführung und UHZ 2 Vorplanung erstellt
20.011		Bau 3 500	Bau 3 516	Monbijoupark - Vorgezogene Maßnahme Abbrucharbeiten	2020	KSSP - Kita- und Spielplatzsanierungsprogramm	2710 / 51951 / 201	2.020	138	86	9	Vorbereitende Maßnahme Abbruch. Restleistungen in 2021 werden von Unterhaltungsmitteln finanziert
20.011		Bau 3 500	Bau 3 516	Monbijoupark	2021	KSSP - Kita- und Spielplatzsanierungsprogramm		2.021	369		3	Änderung der Jahresscheiben gem. Antrag auf Mittelübertrag vom 17.12.2020
20.019	Bau4-20-019	Bau 3 300	Bau 3 311	Gehwegsanierung Wiesenstraße 1G - 20 (Nordseite)	2020-2021	Gehwegsanierungsprogramm	2707 / 52130 / 350	2.020	339		7	witterungsbedingt noch kein Baubeginn

Allgemeine Projektangaben				
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)
19.001		Bau 3 200	Bau 3 215	Haltestelle Boyenstraße
19.002		Bau 3 300	Bau 3 311	Herstell. Fußgängerüberweg einschl. Gehwegvorstreckungen auf Habersaathstr.
19.008		Bau 3 200	Bau 3 215	Haltestelle Marienkirche
19.011		Bau 3 500	Bau 3 511	Umbau des Kinderspielplatz Ifflandstr. / Holzmarktstr. - Vorgezogene Maßnahme Abfallmanagement
19.011		Bau 3 500	Bau 3 511	Umbau des Kinderspielplatz Ifflandstr. / Holzmarktstr.
19.012		Bau 3 500	Bau 3 516	Erneuerung Spielplatz Mollstr. 8-11 (südlich) im Fördergebiet KMA II. BA DS0107
19.015		Bau 3 300	Bau 3 313	Asphaltierung der Kameruner Straße zwischen Müllerstraße und Togostraße zur Herstellung einer Fahrradrouten einschließlich Bordanpassungsarbeiten am Knoten Togostr./Kameruner Straße u. der Ausschilderung der Togostraße als Fahrradstraße
19.016		Bau 3 200	Bau 3 215	barrierefreier Ausbau Haltestellen M27
19.017		Bau 3 500	Bau 3 512	Park am Nordbahnhof - Trapez 3
19.017		Bau 3 500	Bau 3 512	Park am Nordbahnhof - Trapez 3
19.021		Bau 3 200	Bau 3 212	Umplanung Müllerstraße Abschnitt B
19.022		Bau 3 200	Bau 3 215	Wilhelmstraße
19.023		Bau 3 200	Bau 3 212 / Bau 4 200	Radverkehrsanlagen in der Stromstraße zwischen Lessingbrücke und Alt-Moabit, Ostseite
19.025		Bau 3 200	Bau 3 212	Aufweitung Radweg Föhler Straße (Nordwestseite von Augustenburger Platz bis Nordufer)
19.026		Bau 3 200	Bau 3 215	Asphaltierung Gerichtstraße, Gartenstraße
19.026		Bau 3 200	Bau 3 215	Asphaltierung Gerichtstraße, Gartenstraße
19.028		Bau 3 200	Bau 3 200	Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen U-Bahnhof Pankstraße im Bezirk Mitte in Berlin
19.030		Bau 3 200	Bau 3 215	Kita Seydlitzstraße, vorbereitende Arbeiten
19.030		Bau 3 200	Bau 3 215	Kita Seydlitzstraße, inkl. Projektsteuerung
19.031		Bau 3 200	Bau 3 215	Gehwegsanierung Spittelmarkt (entlang Leipziger Straße zwischen Seydelstraße und Gertraudenbrücke)
19.033		Bau 3 200	Bau 3 212	Fahrradabstellanlagen an Schulen (9 Schulen)
19.033		Bau 3 200	Bau 3 212	Fahrradabstellanlagen an Schulen (19 Schulen)
19.034		Bau 3 300	Bau 3 312	Sebastianstraße zw. Alexandrinen- und Heinrich-Heine-Straße; grundhafter Ausbau der Fahrbahn und Gehwege, Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung
19.034		Bau 3 300	Bau 3 312	Sebastianstraße zw. Alexandrinen- und Heinrich-Heine-Straße; grundhafter Ausbau der Fahrbahn und Gehwege, Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung
19.034		Bau 3 500	Bau 3 515	Sebastianstraße - Teilprojekt Baumpflanzung
19.035		Bau 3 500	Bau 3 512	Kiesverladeplatz am Festplatz
19.036		Bau 3 200	Bau 3 211 / Bau 3 213	Umbau der Waldstraße
19.037		Bau 3 500	Bau 3 516	Mollstr. 15-18, östlich
19.038		Bau 3 500	Bau 3 516	Berolinastr. 13, 14
		Bau 3 500	N.N.	Umgestaltung Blochplatz
		Bau 3 500	Bau 3 514	Umgestaltung Stephanplatz
		Bau 3 500	Bau 3 514	Spielplatz Panketal (Koloniestr. 24b)
20.002		Bau 3 200	Bau 3 212	Amrumer Straße
20.004	I-9-1_VE-4	Bau 3 500	Bau 3 516	Fischerinsel, städtebaulicher Ausgleich, Durchführungsvertrag Axel-Springer
20.005		Bau 3 500	Bau 3 514	Erweiterung KGA Seestraßeninsel
20.010		Bau 3 200	Bau 3 211	Invalidenstraße - Radverkehrsanlagen zwischen Brunnenstraße und Gartenstraße
20.011		Bau 3 500	Bau 3 516	Monbijoupark - Vorgezogene Maßnahme Abbrucharbeiten
20.011		Bau 3 500	Bau 3 516	Monbijoupark
20.019	Bau4-20-019	Bau 3 300	Bau 3 311	Gehwegsanierung Wiesenstraße 1G - 20 (Nordseite)

Allgemeine Projektangaben					Finanzierungsübersicht				- Jahressch	Projektstand		
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	gepl. Bauzeit (von - bis)	Finanzierung	Kapitel/Titel/UK	Programmjahr/ I-Planung von	Gesamt (T€)	Ausgaben bisher	aktueller Sachstand Projekt	Bemerkungen
20.035		Bau 3 500	Bau 3 513	Sportpark Poststadion - Sanierung des Kunststoffrasenspielfeldes inkl. Nebenflächen	2021-2022	Sportanlagen Sanierungsprogramm (SSP)	2705 / 51931 / 205	2.020	950	33	2	Vorplanung geprüft, Ausführungsplanung bis 02/2021, Baubeginn 09/2021 geplant
20.038		Bau 3 200	Bau 3 215	Reinickendorfer Straße		Aktive Zentren (AZ)	1240 / 89372				4	Programmplanung ist bestätigt, wartet auf FZ, UmNat einbinden; Grundlagenermittlung läuft
20.039		Bau 3 500	Bau 3 517	Entwicklung Spielplatz Scheringstr.	2022-2023	Soziale Stadt	1240 / 89368 / 201	2.020	665			Förderantrag wird durch Stadt gestellt; Ausschreibung Planungsleistung läuft
20.040		Bau 3 500	Bau 3 517	Essener Straße/ Eiberfelder Straße Spielplatz Umbau	2021-2022	Aktive Zentren (AZ)		2.021	200			Förderantrag wird durch Stadt gestellt; Ausschreibung Planungsleistung läuft
20.042		Bau 3 500	Bau 3 517	Grüntaler Straße/ Bellermann Straße Spielplatz Sanierung	2021	KSSP - Kita- und Spielplatzsanierungsprogramm		2.021	120			Vorplanung läuft; FZ für 2021 erfolgte Jahr, Mack&Partner begleiten; auch QM Pankstr. Aus der Kofli-Liste 2017 - Anliegen des QM ist, das Revier
20.044		Bau 3 500	Bau 3 512	Grünanlage Ruheplatzstraße	2022-2023	Aktive Zentren		2.021	570			Fördermittelzusage mündlich
20.045		Bau 3 500	Bau 3 512	Niederschlagsmanagement 2. BA - Stadtbau West	2022-2023	Wachstum und nachhaltige Erneuerung (ehemals SUW)		2.021	600			FF SGA, Förderprogramm Sozialer Zusammenhalt (Quartiermanagement)
18.311		Bau 3 100	Bau 3 111	Verkehrskonzept QM Pankstraße		Soziale Stadt	1240 / 89368 / 351		86		11	FF SGA, Förderprogramm Sozialer Zusammenhalt (Quartiermanagement)
19.311		Bau 3 100	Bau 3 112	Verkehrskonzept QM Badstraße		Soziale Stadt	1240 / 89368 / 203		66		11	FF SGA, Förderprogramm Sozialer Zusammenhalt (Quartiermanagement)
20.311		Bau 3 100	Bau 3 111	Verkehrsgutachten Haus der Statistik		Sonstige	3306 / 54040 / 200		28			FF SGA, B-Plan- Fachgutachten in FF StaPI
		Bau 3 100	Bau 3 100	Verkehrsgutachten für das Vorhaben der Berliner Stadtmission		externe Projektbetreuung						Mitwirkung SGA, FF StaPI
		Bau 3 100	Bau 3 100	Voruntersuchung Böttcherstraßenviertel		externe Projektbetreuung						Mitwirkung SGA, FF SenSW
		Bau 3 100	Bau 3 100	ISEK Nikolaiviertel		evtl. Sanierungsmittel						Mitwirkung SGA, FF StaPI
		Bau 3 100	Bau 3 113	Erarbeitungsprozess Berliner Leitlinien für Bürgerbeteiligung		externe Projektbetreuung						Mitwirkung SGA, FF Senatsverwaltung
		Bau 3 100	Bau 3 113	Umsetzung Leitlinien für Bürgerbeteiligung		externe Projektbetreuung						Mitwirkung SGA, FF Senatsverwaltung
		Bau 3 100	Bau 3 113	Dialog-Display		externe Projektbetreuung						Mitwirkung SGA, FF Senatsverwaltung
		Bau 3 100	Bau 3 113	mitten in Berlin - Standortmanagement		externe Projektbetreuung						Mitwirkung SGA, FF Senatsverwaltung
		Bau 3 100	Bau 3 113	Beteiligungsplattform mein.Berlin.de		externe Projektbetreuung						Mitwirkung SGA, FF Senatsverwaltung
		Bau 3 100	Bau 3 100	Nahraum Bremer Straße		externe Projektbetreuung						Mitwirkung SGA, FF StaPI
		Bau 3 100	Bau 3 100	Landschaftsplanerischer Ideen- und Realisierungswettbewerb Rathaus- und Marx-Engels-Forum, Berlin Mitte		externe Projektbetreuung						Mitwirkung SGA, FF SenSW
		Bau 3 100	Bau 3 100	Senatsvorlage Flussbad		externe Projektbetreuung						Mitwirkung SGA, FF SenSW
18.310		Bau 3 100	Bau 3 111	Untersuchung zukünftiger Parkraumbewirtschaftung im Bezirk Mitte von Berlin, Untersuchungsbereich Moabit		Ord AL					11	FF SGA
18.310		Bau 3 100	Bau 3 111	Machbarkeitsstudie zur Einrichtung von Parkraumbewirtschaftung in Berlin-Mitte, Untersuchungsbereich Gesundbrunnen		Ord AL					11	FF SGA
18.310		Bau 3 100	Bau 3 111	NACHUNTERSUCHUNG BESTEHENDER PARK-RAUMBEWIRTSCHAFTUNGSZONEN IN BERLIN MITTE		Ord AL					11	FF SGA
		Bau 3 100	Bau 3 111	Planfeststellungsverfahren Straßenbahn-Neubaustrecke Alexanderplatz – Potsdamer Platz		externe Projektbetreuung						Mitwirkung SGA; FF SenUVK/BVG
		Bau 3 100	Bau 3 111	Planfeststellungsverfahren Straßenbahn-Neubaustrecke Hauptbahnhof - Turmstraße		externe Projektbetreuung						Mitwirkung SGA; FF SenUVK/BVG
		Bau 3 100	Bau 3111	Lückenschluss U 5		externe Projektbetreuung						Mitwirkung SGA; FF SenUVK/BVG
		Bau 3 100	Bau 3 111	Blockkonzept Erika-Hess-Eisstadion		evtl. Sanierungsmittel						Mitwirkung SGA, FF Stadtentwicklgn
		Bau 3 100	Bau 3 111	Verkehrskonzept Europaplatz Nord		externe Projektbetreuung						Mitwirkung SGA, FF SenSW
		Bau 3 100	Bau 3 111	Ersatzneubau Mühlendammbrücke		externe Projektbetreuung						Mitwirkung SGA, FF SenSW
		Bau 3 100	Bau 3 100	Verkehrskonzept Museumsinsel		externe Projektbetreuung						Mitwirkung SGA, FF Bau 1
		Bau 3 100	Bau 3 111	Planfeststellungsverfahren Wehr Mühlendamm		externe Projektbetreuung						Mitwirkung SGA, FF WSN
		Bau 3 100	Bau 3 100	S 21		externe Projektbetreuung						Mitwirkung SGA, FF DB
		Bau 3 100	Bau 3 111	Abstimmungen und Stellungnahmen zu wasserrechtlichen Genehmigungen		externe Projektbetreuung						Mitwirkung SGA, FF SenUVK
		Bau 3 100	Bau 3 111	Abstimmungen und Stellungnahmen zu BVG-Maßnahmen (z.B. Aufzüge)		externe Projektbetreuung						Mitwirkung SGA, FF SenUVK
		Bau 3 100	Bau 3 100	diverse Planungen in der Nördlichen Luisenstadt		Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS)						Mitwirkung SGA, FF Stadtentwicklung
		Bau 3 100	Bau 3 111	AZ Turmstraße		Aktive Zentren (AZ)						Mitwirkung SGA, FF Stadtentwicklung
		Bau 3 100	Bau 3 112	AZ Müllerstraße		Aktive Zentren (AZ)						Mitwirkung SGA, FF Stadtentwicklung
		Bau 3 100	Bau 3 111	Mitwirkung an Erarbeitung Teile Mobilitätsgesetz		externe Projektbetreuung						Mitwirkung SGA, FF Hauptverwaltung

Allgemeine Projektangaben				
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	Bau / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)
20.035		Bau 3 500	Bau 3 513	Sportpark Poststadion - Sanierung des Kunststoffrasenspielfeldes inkl. Nebenflächen
20.038		Bau 3 200	Bau 3 215	Reinickendorfer Straße
20.039		Bau 3 500	Bau 3 517	Entwicklung Spielplatz Scheringstr.
20.040		Bau 3 500	Bau 3 517	Essener Straße/ Eiberfelder Straße Spielplatz Umbau
20.042		Bau 3 500	Bau 3 517	Grüntaler Straße/ Bellermann Straße Spielplatz Sanierung
20.044		Bau 3 500	Bau 3 512	Grünanlage Ruheplatzstraße
20.045		Bau 3 500	Bau 3 512	Niederschlagsmanagement 2. BA - Stadtbau West
18.311		Bau 3 100	Bau 3 111	Verkehrskonzept QM Pankstraße
19.311		Bau 3 100	Bau 3 112	Verkehrskonzept QM Badstraße
20.311		Bau 3 100	Bau 3 111	Verkehrsgutachten Haus der Statistik
		Bau 3 100	Bau 3 100	Verkehrsgutachten für das Vorhaben der Berliner Stadtmission
		Bau 3 100	Bau 3 100	Voruntersuchung Böttcherstraßenviertel
		Bau 3 100	Bau 3 100	ISEK Nikolaiviertel
		Bau 3 100	Bau 3 113	Erarbeitungsprozess Berliner Leitlinien für Bürgerbeteiligung
		Bau 3 100	Bau 3 113	Umsetzung Leitlinien für Bürgerbeteiligung
		Bau 3 100	Bau 3 113	Dialog-Display
		Bau 3 100	Bau 3 113	mitten in Berlin - Standortmanagement
		Bau 3 100	Bau 3 113	Beteiligungsplattform mein.Berlin.de
		Bau 3 100	Bau 3 100	Nahraum Bremer Straße
		Bau 3 100	Bau 3 100	Landschaftsplanerischer Ideen- und Realisierungswettbewerb Rathaus- und Marx-Engels-Forum, Berlin Mitte
		Bau 3 100	Bau 3 100	Senatsvorlage Flussbad
18.310		Bau 3 100	Bau 3 111	Untersuchung zukünftiger Parkraumbewirtschaftung im Bezirk Mitte von Berlin, Untersuchungsbereich Moabit
18.310		Bau 3 100	Bau 3 111	Machbarkeitsstudie zur Einrichtung von Parkraumbewirtschaftung in Berlin-Mitte, Untersuchungsbereich Gesundbrunnen
18.310		Bau 3 100	Bau 3 111	NACHUNTERSUCHUNG BESTEHENDER PARK-RAUMBEWIRTSCHAFTUNGSZONEN IN BERLIN MITTE
		Bau 3 100	Bau 3 111	Planfeststellungsverfahren Straßenbahn-Neubaustrecke Alexanderplatz – Potsdamer Platz
		Bau 3 100	Bau 3 111	Planfeststellungsverfahren Straßenbahn-Neubaustrecke Hauptbahnhof - Turmstraße
		Bau 3 100	Bau 3111	Lückenschluss U 5
		Bau 3 100	Bau 3 111	Blockkonzept Erika-Hess-Eisstadion
		Bau 3 100	Bau 3 111	Verkehrskonzept Europaplatz Nord
		Bau 3 100	Bau 3 111	Ersatzneubau Mühlendammbrücke
		Bau 3 100	Bau 3 100	Verkehrskonzept Museumsinsel
		Bau 3 100	Bau 3 111	Planfeststellungsverfahren Wehr Mühlendamm
		Bau 3 100	Bau 3 100	S 21
		Bau 3 100	Bau 3 111	Abstimmungen und Stellungnahmen zu wasserrechtlichen Genehmigungen
		Bau 3 100	Bau 3 111	Abstimmungen und Stellungnahmen zu BVG-Maßnahmen (z.B. Aufzüge)
		Bau 3 100	Bau 3 100	diverse Planungen in der Nördlichen Luisenstadt
		Bau 3 100	Bau 3 111	AZ Turmstraße
		Bau 3 100	Bau 3 112	AZ Müllerstraße
		Bau 3 100	Bau 3 111	Mitwirkung an Erarbeitung Teile Mobilitätsgesetz

Allgemeine Projektangaben					Finanzierungsübersicht				- Jahressch	Projektstand		
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	gepl. Bauzeit (von - bis)	Finanzierung	Kapitel/Titel/UK	Programmjahr/ I-Planung von	Gesamt (T€)	Ausgaben bisher	aktueller Sachstand Projekt	Bemerkungen
20.047		Bau 3 500	Bau 3 515	Druckerhöhungsstation Vattenfall am Alexanderufer							laufend	Mitwirkung SGA, FF SenSW Projekt mit Leitbildfunktion zum Klimaschutz; Förderantrag ist gestellt über Stadt -- Grundstücksentscheidungen im Zusammenhang mit ehemal. Kiesverladeplatz
		Bau 3 500	Bau 3 512	Aufwertung der Grünanlage Bremer Str. 37 - Klimaangepasste Freiraumgestaltung	2021-2024	Wachstum und nachhaltige Erneuerung (ehemals SUW)						
21.000		Bau 3 500	N.N.	Anschlussstück Kopenhagener Radweg im Bereich Stade Napoléon								Anmeldung zur I-Planung 2021-25 ist erfolgt; wartet auf Beschluss
21.000		Bau 3 500	N.N.	Pankegrünzug zwischen Wiesen- und Badstraße	2024-2025	Investition Grünflächen	3810 / 71670	2021-2025	264			Anmeldung zur I-Planung 2021-25 ist erfolgt; wartet auf Beschluss
21.000		Bau 3 500	N.N.	Grundhafte Erneuerung des Wegebelages im Lindenthalbrund am Brandenburger Tor	2024-2025	Investition Grünflächen	3810 / 71671	2021-2025	600			Anmeldung zur I-Planung 2021-25 ist erfolgt; wartet auf Beschluss
21.000		Bau 3 500	N.N.	Neugestaltung des Kinderspielplatzes Zolastraße	2024-2025	Investition Grünflächen	3810 / 71672	2021-2025	200			Anmeldung zur I-Planung 2021-25 ist erfolgt; wartet auf Beschluss
21.000		Bau 3 500	N.N.	Grundhafte Erneuerung des Wegebelages im Schillerpark zwischen Ungarnstraße und Barfusstraße	2.025	Investition Grünflächen	3810 / 71673	2021-2025	600			Anmeldung zur I-Planung 2021-25 ist erfolgt; wartet auf Beschluss
21.000		Bau 3 500	N.N.	Pankegrünzug zwischen Soldiner Straße und Badstraße	2025-2026	Investition Grünflächen	3810 / 71674	2021-2025	820			Anmeldung zur I-Planung 2021-25 ist erfolgt; wartet auf Beschluss
21.000		Bau 3 500	N.N.	Bau der Grünanlage Spengelpark	2025-2026	Investition Grünflächen	3810 / 71675	2021-2025	610			Anmeldung zur I-Planung 2021-25 ist erfolgt; wartet auf Beschluss
21.011		Bau 3 500	Bau 3 512	Niederschlagsmanagement in urbanen Räumen; Anpassung Wegenetz im Fritz-Schloß-Park								
Bauprojekt		Bau 3 200	Bau 3 215	Vorstreckung Habersaathstraße		Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für Fußgänger (0730/52121)	0730/52121	2.020				
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 212	Schöneberger Ufer	2021						8	Verstetigung der PopUp Bikelane Baubeginn des BA 2.1 und 2.5 vorr. 2022 - Baubeginn der restlichen BA's wegen Tramplanung erst später
Bauprojekt		Bau 3 200	Bau 3 215	Aufwertung der Randbereiche / Gehwege in der Turmstraße	ab 2022	Aktive Zentren (AZ)	1240 / 89372		1.850		10	Maßnahme von SenStadt; einschließl. Kofi-Mittel
Bauprojekt		Bau 3 300	Bau 3 300	AZ Müllerstraße, Umgestaltung des Rathausumfeldes, Einnahmen aus Ausgleichsbeträgen		Aktive Zentren (AZ)			2.100		11	
Bauprojekt		Bau 3 300	Bau 3 313	Spreeradweg, Abschnitt Lutherbrücke bis Bezirksgrenze; Bauabschnitte 4-6		GA/GRW- Maßnahmen	1330 / 88306 / 219		6.998	1.216	6	Es fehlen 3 Zustimmungen!!!!!!!
Bauprojekt		Bau 3 300	Bau 3 314	Kleine bauliche Unterhaltung, div. Objekte in Grünflächen	Januar - Dezember 2021	Sonstige	3810 / 51910 / 000		39	4	laufend 1-11b	
Bauprojekt		Bau 3 300	Bau 3 314	Große bauliche Unterhaltung, div. Objekte in Grünflächen	Januar - Dezember 2021	Sonstige	3810 / 51900 / 000		300	40	laufend 1-11b	
Bauprojekt		Bau 3 300	Bau 3 315	Unterhaltung Denkmäler/Brunnen	Januar - Dezember	Brunnen und Denkmale	3800 / 51900 / 200		30		laufend 1-12	Jahreszeitvertrag
Bauprojekt		Bau 3 300	Bau 3 315	Unterhaltung Denkmäler/Brunnen	Januar - Dezember	Brunnen und Denkmale	3800 / 51910 / 200		6		laufend 1-12	
Bauprojekt		Bau 3 300	Bau 3 315	Unterhaltung Denkmäler/Brunnen	Januar - Dezember	Brunnen und Denkmale	3810 / 51900 / 200		45		laufend 1-12	
Bauprojekt		Bau 3 300	Bau 3 315	Unterhaltung Denkmäler/Brunnen	Januar - Dezember	Brunnen und Denkmale	3810 / 51910 / 200		6		laufend 1-12	
ex.001		Bau 3 200 / Bau 3 211	Bau 3 200 / Bau 3 211	Umfeld Museumsinsel - Beleuchtungsplanung		externe Projektbetreuung		2.018				
ex.001		Bau 3 200 / Bau 3 211	Bau 3 200 / Bau 3 211	Umfeld Museumsinsel - Planung der Verkehrsanlagen		externe Projektbetreuung		2.018				
ex.002		Bau 3 200 / Bau 3 211	Bau 3 200 / Bau 3 211	Humboldtforum - Verkehrsanlagen Schlossplatz Nord und Süd		externe Projektbetreuung						
ex.002		Bau 3 200 / Bau 3 211	Bau 3 200 / Bau 3 211	Humboldtforum - Sicherheitslinie		externe Projektbetreuung						
ex.003		Bau 3 200 / Bau 3 211	Bau 3 200 / Bau 3 211	Humboldthafen - Verkehrsanlagen		externe Projektbetreuung						
ex.003		Bau 3 200 / Bau 3 211	Bau 3 200 / Bau 3 211	Humboldthafen - öffentliche Beleuchtung		externe Projektbetreuung						
ex.004		Bau 3 200	Bau 3 200	Grundinstandsetzung Charlottenstraße zwischen Dorotheenstraße bis Udl.	ab 2022	externe Projektbetreuung						
ex.005		Bau 3 200	Bau 3 200	Umgestaltung Alte Potsdamer Straße und weitere	ab 2020	externe Projektbetreuung						
ex.006		Bau 3 200	Bau 3 211	Baumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Umzug des Bundespräsidialamtes		externe Projektbetreuung						
ex.007		Bau 3 200	Bau 3 211	Umbau der Cora-Berliner-Straße	ab 2021	externe Projektbetreuung						
ex.008		Bau 3 200	Bau 3 200	Mauerpark, Eingang Bernauer Straße		externe Projektbetreuung						
ex.009		Bau 3 200	Bau 3 200	Konzept zur Ertüchtigung des Berliner Mauerwegs		externe Projektbetreuung						
ex.010		Bau 3 200	Bau 3 200	Umbau Mühlendamm/Molkenmarkt/Grunerstraße (Hauptstraßenzug)		externe Projektbetreuung						
ex.011		Bau 3 200	Bau 3 211	S 21 - Begleitung der Planungen zur Herstellung der S-21-Trasse		externe Projektbetreuung						
ex.012		Bau 3 200 / Bau 3	Bau 3 200 / Bau 3	Umgestaltung Gendarmenmarkt		externe Projektbetreuung			15.000		3	
Projekt Dritter	1-62b	Bau 3 200	Bau 3 214	Europacity, östlich der Heidestraße, Lydia-Rabinowitsch-Straße		Investoren Planung und Bauausführung						Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich

Allgemeine Projektangaben				
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)
20.047		Bau 3 500	Bau 3 515	Druckerhöhungsstation Vattenfall am Alexanderufer
		Bau 3 500	Bau 3 512	Aufwertung der Grünanlage Bremer Str. 37 - Klimaangepasste Freiraumgestaltung
21.000		Bau 3 500	N.N.	Anschlussstück Kopenhagener Radweg im Bereich Stade Napoléon
21.000		Bau 3 500	N.N.	Pankegrünzug zwischen Wiesen- und Badstraße
21.000		Bau 3 500	N.N.	Grundhafte Erneuerung des Wegebelauges im Lindenthalbrund am Brandenburger Tor
21.000		Bau 3 500	N.N.	Neugestaltung des Kinderspielplatzes Zolastraße
21.000		Bau 3 500	N.N.	Grundhafte Erneuerung des Wegebelauges im Schillerpark zwischen Ungarnstraße und Barfusstraße
21.000		Bau 3 500	N.N.	Pankegrünzug zwischen Soldiner Straße und Badstraße
21.000		Bau 3 500	N.N.	Bau der Grünanlage Spengelpark
21.011		Bau 3 500	Bau 3 512	Niederschlagsmanagement in urbanen Räumen; Anpassung Wegenetz im Fritz-Schloß-Park
Bauprojekt		Bau 3 200	Bau 3 215	Vorstreckung Habersaathstraße
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 212	Schöneberger Ufer
Bauprojekt		Bau 3 200	Bau 3 215	Aufwertung der Randbereiche / Gehwege in der Turmstraße
Bauprojekt		Bau 3 300	Bau 3 300	AZ Müllerstraße, Umgestaltung des Rathausumfeldes, Einnahmen aus Ausgleichsbeträgen
Bauprojekt		Bau 3 300	Bau 3 313	Spreeradweg, Abschnitt Lutherbrücke bis Bezirksgrenze; Bauabschnitte 4-6
Bauprojekt		Bau 3 300	Bau 3 314	Kleine bauliche Unterhaltung, div. Objekte in Grünflächen
Bauprojekt		Bau 3 300	Bau 3 314	Große bauliche Unterhaltung, div. Objekte in Grünflächen
Bauprojekt		Bau 3 300	Bau 3 315	Unterhaltung Denkmäler/Brunnen
Bauprojekt		Bau 3 300	Bau 3 315	Unterhaltung Denkmäler/Brunnen
Bauprojekt		Bau 3 300	Bau 3 315	Unterhaltung Denkmäler/Brunnen
Bauprojekt		Bau 3 300	Bau 3 315	Unterhaltung Denkmäler/Brunnen
ex.001		Bau 3 200 / Bau 3 211	Bau 3 200 / Bau 3 211	Umfeld Museumsinsel - Beleuchtungsplanung
ex.001		Bau 3 200	Bau 3 200 / Bau 3 211	Umfeld Museumsinsel - Planung der Verkehrsanlagen
ex.002		Bau 3 200	Bau 3 200 / Bau 3 211	Humboldtforum - Verkehrsanlagen Schlossplatz Nord und Süd
ex.002		Bau 3 200	Bau 3 200 / Bau 3 211	Humboldtforum - Sicherheitslinie
ex.003		Bau 3 200	Bau 3 200 / Bau 3 211	Humboldthafen - Verkehrsanlagen
ex.003		Bau 3 200	Bau 3 200 / Bau 3 211	Humboldthafen - öffentliche Beleuchtung
ex.004		Bau 3 200	Bau 3 200	Grundinstandsetzung Charlottenstraße zwischen Dorotheenstraße bis Udl.
ex.005		Bau 3 200	Bau 3 200	Umgestaltung Alte Potsdamer Straße und weitere
ex.006		Bau 3 200	Bau 3 211	Baumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Umzug des Bundespräsidialamtes
ex.007		Bau 3 200	Bau 3 211	Umbau der Cora-Berliner-Straße
ex.008		Bau 3 200	Bau 3 200	Mauerpark, Eingang Bernauer Straße
ex.009		Bau 3 200	Bau 3 200	Konzept zur Ertüchtigung des Berliner Mauerwegs
ex.010		Bau 3 200	Bau 3 200	Umbau Mühlendamm/Molkenmarkt/Grunerstraße (Hauptstraßenzug)
ex.011		Bau 3 200	Bau 3 211	S 21 - Begleitung der Planungen zur Herstellung der S-21-Trasse
ex.012		Bau 3 200	Bau 3 200 / Bau 3	Umgestaltung Gendarmenmarkt
Projekt Dritter	1-62b	Bau 3 200	Bau 3 214	Europacity, östlich der Heidestraße, Lydia-Rabinowitsch-Straße

Allgemeine Projektangaben					Finanzierungsübersicht				- Jahresch	Projektstand		
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	gepl. Bauzeit (von - bis)	Finanzierung	Kapitel/Titel/UK	Programmjahr/ I-Planung von	Gesamt (T€)	Ausgaben bisher	aktueller Sachstand Projekt	Bemerkungen
Projekt Dritter	1-62b	Bau 3 200	Bau 3 214	Europacity, östlich der Heidestraße, Hedwig-Porschütz-Straße		Investoren Planung und Bauausführung						Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich
Projekt Dritter	1-62b	Bau 3 200	Bau 3 214	Europacity, Freiräume		Investoren Planung und Bauausführung						Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich
Projekt Dritter	I-43b VE	Bau 3 200	Bau 3 214	Central Tower (Alexanderstraße Süd)		Investoren Planung und Bauausführung						Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich
Projekt Dritter	1-62a	Bau 3 200	Bau 3 214	Europacity, westlich der Heidestraße		Investoren Planung und Bauausführung						Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich
Projekt Dritter	1-67 VE	Bau 3 200	Bau 3 211	Wohngebiet Lehrter Straße		Investoren Planung und Bauausführung			225			Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich
Projekt Dritter	II-125-1 VE	Bau 3 200	Bau 3 211	Kurfürstencenter		Investoren Planung und Bauausführung			230		laufend	Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich
Projekt Dritter	1-72	Bau 3 200	Bau 3 214	Bachstraße 1-2		Investoren Planung und Bauausführung						Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich
Projekt Dritter	I-14a			Stallschreiberstraße, Erschließungsstraßen		Investoren Planung und Bauausführung			1.800			Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich
Projekt Dritter	I-14a			Stallschreiberstraße		Investoren Planung und Bauausführung			204		11a	Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich
Projekt Dritter	I-9-1 VE	Bau 3 200	Bau 3 214	Axel-Springer-Campus, Straße		Investoren Planung und Bauausführung						Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich
Projekt Dritter	1-60b			Holzmarktstraße 66		Investoren Planung und Bauausführung			350			Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich
Projekt Dritter	I-B4a			Alexanderplatz Baufeld A 4, Mollstraße/ Otto-Braun-Straße		Investoren Planung und Bauausführung			1.001		11a	Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich
Projekt Dritter	I-B4a			Alexanderplatz Baufeld A 6, Keibelstraße		Investoren Planung und Bauausführung			300		11a	Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 214	Karl-Liebknechtstr. 14/Gontardstraße		Investoren Planung und Bauausführung						Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich
Projekt Dritter	1-89 VE	Bau 3 200	Bau 3 214	Lützowplatz		Investoren Planung und Bauausführung						Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich
Projekt Dritter	III-34-1 VE	Bau 3 200	Bau 3 214	Vattenfall, Sellenstraße 17		Investoren Planung und Bauausführung						Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 214	Lichtburggring, gegenüber Wohngebiet Am Mauerpark		Investoren Planung und Bauausführung						Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 214	Sanierung Spreuerwände durch SenUVK		externe Projektbetreuung						
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 214	380 kV Kabeldiagonale, 50Hertz		externe Projektbetreuung						
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 215	U8 Ausgang Jannowitzbrücke / Holzmarktstraße		externe Projektbetreuung		2.018	50			
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 200	U Seestraße (BVG)		externe Projektbetreuung		2.017	172			
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 211	Oberwallstraße, Straßenbau		externe Projektbetreuung		2.018	600			
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 211	Oberwallstraße, Beleuchtung		externe Projektbetreuung		2.018	56			
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 211	Oberwallstraße, BWB		externe Projektbetreuung		2.018	107			
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 200	Bernhard-Weiß-Straße, BVG-Maßnahme		externe Projektbetreuung		2.018	51			
Projekt Dritter	LSA 01x99	Bau 3 200	Bau 3 200	LSA Gleimstraße / Graunstraße		externe Projektbetreuung		2.019	50			
Projekt Dritter	LSA 01027	Bau 3 200	Bau 3 211	LSA Afrikanische Straße / Petersallee		externe Projektbetreuung		2.018	13			
Projekt Dritter	LSA 01050	Bau 3 200	Bau 3 211	LSA Seestraße/ Nordufer		externe Projektbetreuung		2.018	48			
Projekt Dritter	LSA 01111	Bau 3 200	Bau 3 200	LSA Osloer Straße / Bornholer Straße		externe Projektbetreuung		2.019	51			
Projekt Dritter	LSA 01121	Bau 3 200	Bau 3 211	LSA Seestraße / Lütticher Straße		externe Projektbetreuung		2.018	76			
Projekt Dritter	LSA 17030	Bau 3 200	Bau 3 211	Alt-Mobait / Moltkebrücke - Washingtonplatz		externe Projektbetreuung		2.018	68			
Projekt Dritter	LSA 17045	Bau 3 200	Bau 3 200	LSA Gotzkowskystraße / Levetzowstraße		externe Projektbetreuung		2.019	120			
Projekt Dritter	LSA 17056	Bau 3 200	Bau 3 211	LSA Beusselstraße / BEHALA		externe Projektbetreuung		2.018	18			
Projekt Dritter	LSA 17115	Bau 3 200	Bau 3 211	LSA Forumsquerung		externe Projektbetreuung		2.019	55			
Projekt Dritter	LSA 18177	Bau 3 200	Bau 3 200	LSA Alexanderstraße / Grunerstraße - TK 1		externe Projektbetreuung		2.019	138			
Projekt Dritter	LSA 01104	Bau 3 200	Bau 3 200	LSA Wollankstraße / Nordbahnstraße		externe Projektbetreuung		2.019	56			
Projekt Dritter	LSA 01009	Bau 3 200	Bau 3 200	LSA Müllerstraße / Ungamstraße		externe Projektbetreuung		2.019	49			
Projekt Dritter	LSA 18178	Bau 3 200	Bau 3 200/ Bau 3 215	LSA Alexanderstraße / Karl-Marx-Allee / Otto-Braun-Straße		externe Projektbetreuung		2.019	97			
Projekt Dritter	LSA 18188	Bau 3 200	Bau 3 200	LSA Chausseestraße / Boyenstraße		externe Projektbetreuung		2.019				

Allgemeine Projektangaben				
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)
Projekt Dritter	1-62b	Bau 3 200	Bau 3 214	Europacity, östlich der Heidestraße, Hedwig-Porschütz-Straße
Projekt Dritter	1-62b	Bau 3 200	Bau 3 214	Europacity, Freiräume
Projekt Dritter	I-43b VE	Bau 3 200	Bau 3 214	Central Tower (Alexanderstraße Süd)
Projekt Dritter	1-62a	Bau 3 200	Bau 3 214	Europacity, westlich der Heidestraße
Projekt Dritter	1-67 VE	Bau 3 200	Bau 3 211	Wohngebiet Lehrter Straße
Projekt Dritter	II-125-1 VE	Bau 3 200	Bau 3 211	Kurfürstencenter
Projekt Dritter	1-72	Bau 3 200	Bau 3 214	Bachstraße 1-2
Projekt Dritter	I-14a			Stallschreiberstraße, Erschließungsstraßen
Projekt Dritter	I-14a			Stallschreiberstraße
Projekt Dritter	I-9-1 VE	Bau 3 200	Bau 3 214	Axel-Springer-Campus, Straße
Projekt Dritter	1-60b			Holzmarktstraße 66
Projekt Dritter	I-B4a			Alexanderplatz Baufeld A 4, Mollstraße/ Otto-Braun-Straße
Projekt Dritter	I-B4a			Alexanderplatz Baufeld A 6, Keibelstraße
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 214	Karl-Liebkechstr. 14/Gontardstraße
Projekt Dritter	1-89 VE	Bau 3 200	Bau 3 214	Lützowplatz
Projekt Dritter	III-34-1 VE	Bau 3 200	Bau 3 214	Vattenfall, Sellenstraße 17
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 214	Lichtburggring, gegenüber Wohngebiet Am Mauerpark
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 214	Sanierung Spreeuferwände durch SenUVK
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 214	380 kV Kabeldiagonale, 50Hertz
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 215	U8 Ausgang Jannowitzbrücke / Holzmarktstraße
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 200	U Seestraße (BVG)
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 211	Oberwallstraße, Straßenbau
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 211	Oberwallstraße, Beleuchtung
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 211	Oberwallstraße, BWB
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 200	Bernhard-Weiß-Straße, BVG-Maßnahme
Projekt Dritter	LSA 01x99	Bau 3 200	Bau 3 200	LSA Gleimstraße / Graunstraße
Projekt Dritter	LSA 01027	Bau 3 200	Bau 3 211	LSA Afrikanische Straße / Petersallee
Projekt Dritter	LSA 01050	Bau 3 200	Bau 3 211	LSA Seestraße/ Nordufer
Projekt Dritter	LSA 01111	Bau 3 200	Bau 3 200	LSA Osloer Straße / Bornholer Straße
Projekt Dritter	LSA 01121	Bau 3 200	Bau 3 211	LSA Seestraße / Lütticher Straße
Projekt Dritter	LSA 17030	Bau 3 200	Bau 3 211	Alt-Mobait / Moltkebrücke - Washingtonplatz
Projekt Dritter	LSA 17045	Bau 3 200	Bau 3 200	LSA Gotzkowskystraße / Levetzowstraße
Projekt Dritter	LSA 17056	Bau 3 200	Bau 3 211	LSA Beusselstraße / BEHALA
Projekt Dritter	LSA 17115	Bau 3 200	Bau 3 211	LSA Forumsquerung
Projekt Dritter	LSA 18177	Bau 3 200	Bau 3 200	LSA Alexanderstraße / Grunerstraße - TK 1
Projekt Dritter	LSA 01104	Bau 3 200	Bau 3 200	LSA Wollankstraße / Nordbahnstraße
Projekt Dritter	LSA 01009	Bau 3 200	Bau 3 200	LSA Müllerstraße / Ungamstraße
Projekt Dritter	LSA 18178	Bau 3 200	Bau 3 200/ Bau 3 215	LSA Alexanderstraße / Karl-Marx-Allee / Otto-Braun-Straße
Projekt Dritter	LSA 18188	Bau 3 200	Bau 3 200	LSA Chausseestraße / Boyenstraße

Allgemeine Projektangaben					Finanzierungsübersicht				- Jahressch	Projektstand		
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	gepl. Bauzeit (von - bis)	Finanzierung	Kapitel/Titel/UK	Programmjahr/ I-Planung von	Gesamt (T€)	Ausgaben bisher	aktueller Sachstand Projekt	Bemerkungen
Projekt Dritter	LSA 01857	Bau 3 200	Bau 3 211	LSA Rügener Straße / Swinemünder Straße		externe Projektbetreuung						
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 200 / Bau 4 200	Eisenbahnüberquerung Rochstraße - Erstellung Hauptprüfung und Bauwerksbuch		externe Projektbetreuung						
Projekt Dritter		Bau 3 200		Europaplatz Nord - Übernahme Bauträgerschaft		Investoren Planung und Bauausführung						
Projekt Dritter	Bel	Bau 3 200	Bau 3 200	Beleuchtung der Prinzengasse		externe Projektbetreuung		2.019				
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 212	Radverkehrsanlagen Pankstraße	2021	externe Projektbetreuung					3	infraVelo-Projekt im Auftrag von SenUVK
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 213	Ersatzneubau der EU Cuxhavener Straße	ab 2025 / 26	externe Projektbetreuung						
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 211	Vorplatz U Bhf Jannowitzbrücke		externe Projektbetreuung						
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 214	Erneuerung der Zimmerstraße und Krausenstraße		externe Projektbetreuung						
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 212	Radverkehrsanlagen Residenzstraße		externe Projektbetreuung					3	Planung im Auftrag der SenUVK
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 213	Neubau U5, Bhf Museumsinsel		externe Projektbetreuung			1.044			
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 211	Erneuerung der Gleisanlagen in der "Rosenthaler Straße" und Barrierefreier Umbau der Haltestellen "Weinmeisterstraße / Gipsstraße"		externe Projektbetreuung						
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 211	Umbau des nördlichen Gehweges der Wilhelmstraße zwischen Wilhelm- und Mohrenstraße		externe Projektbetreuung						
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 212	Radverkehrsanlagen Kurfürstenstraße zwischen Schulstraße und Budapesterstraße		externe Projektbetreuung					2	Planung im Auftrag der SenUVK
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 200 / Bau 3 215	U Bhf Kurfürstenstraße		externe Projektbetreuung					3	

Allgemeine Projektangaben				
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnum mer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)
Projekt Dritter	LSA 01857	Bau 3 200	Bau 3 211	LSA Rügener Straße / Swinemünder Straße
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 200 / Bau 4 200	Eisenbahnüberquerung Rochstraße - Erstellung Hauptprüfung und Bauwerksbuch
Projekt Dritter		Bau 3 200		Europaplatz Nord - Übernahme Bauträgerschaft
Projekt Dritter	Bel	Bau 3 200	Bau 3 200	Beleuchtung der Prinzengasse
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 212	Radverkehrsanlagen Pankstraße
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 213	Ersatzneubau der EÜ Cuxhavener Straße
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 211	Vorplatz U Bhf Jannowitzbrücke
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 214	Erneuerung der Zimmerstraße und Krausenstraße
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 212	Radverkehrsanlagen Residenzstraße
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 213	Neubau U5, Bhf Museumsinsel
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 211	Erneuerung der Gleisanlagen in der "Rosenthaler Straße" und Barrierefreier Umbau der Haltestellen "Weinmeisterstraße / Gipsstraße"
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 211	Umbau des nördlichen Gehweges der Wilhelmstraße zwischen Wilhelm- und Mohrenstraße
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 212	Radverkehrsanlagen Kurfürstenstraße zwischen Schulstraße und Budapesterstraße
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 200 / Bau 3 215	U Bhf Kurfürstenstraße

Allgemeine Projektangaben						Finanzierungsübersicht					Finanzierung - Jahresscheiben (in T €)												
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	gepl. Bauzeit (von - bis)	Finanzierung	Ko-Finanzierung	Kapitel/Titel/UK	Programmjahr/ I-Planung von	Gesamt (T€)	bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ausgaben bisher	Summe
18.057		Bau 3 200	Bau 3 211	Musterprojekt von Straße A bis Straße B, Sanierung	2018-2019	Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS)		0000 / 00000 / 000	2018	438	70	250	100									70	18
18.057		Bau 3 200	Bau 3 212	Musterprojekt von Straße A bis Straße B, Sanierung	2018-2019	Investition Tiefbau	Ja	1111 / 11111 / 111	2018	210	80	100	40									180	528
1.1	1-64 VE	Bau 3 000	Bau 3 311	Wohngebiet Am Mauerpark, Erschließungsstraßen	2015-2020	Investoren Vertragsmanagement				1.440													1.440
1.2	1-64 VE	Bau 3 000	Bau 3 513	Wohngebiet Am Mauerpark, öffentlicher Kinderspielplatz	2015-2019	Investoren Vertragsmanagement				100													100
1.2	1-64 VE	Bau 3 500	Bau 3 513	Wohngebiet am Mauerpark, öffentlicher Kinderspielplatz	2018	Investoren Planung und Bauausführung				100													100
2.1	1-62b	Bau 3 000	Bau 3 214	Europacity, Planstraße 2 Lydia-Rabinowitsch-Straße	2009-2021	Investoren Vertragsmanagement				600													600
2.2	1-62b	Bau 3 000	Bau 3 214	Europacity, Planstraße 1.1, 1.2 (Quartiersplatz) und 1.3 Hedwig-Porschütz-Straße	2009-2021	Investoren Vertragsmanagement				767													767
3.1	1-62b	Bau 3 000	Bau 3 214	Europacity, Freiräume	2009-2021	Investoren Vertragsmanagement				9.000													9.000
4		Bau 3 000	Bau 3 300 Bau 3 214 Bau 3 100 und Bau 3 300	Ziegelstraße Forum ggü. Museumsinsel	2015-2021	Investoren Vertragsmanagement				528													528
6.1	1-67 VE	Bau 3 000	Bau 3 300	Wohngebiet Lehrter Straße (Erschließung)	2015-2021	Investoren Vertragsmanagement				1.116													1.116
6.2	1-67 VE	Bau 3 000	Bau 3 513	Wohngebiet Lehrter Straße (öffentliche Kinderspielflächen im Geschichtspark)	2015-2020	Investoren Vertragsmanagement				165													165
6.2	1-67 VE	Bau 3 500	Bau 3 516 / Bau 3 513	Wohngebiet Lehrter Straße (öffentliche Kinderspielflächen im Geschichtspark)	2020	Investoren Planung und Bauausführung				164			164										#NAME?
7	II-125-1 VE	Bau 3 000	Bau 3 315 Bau 4 100 und Bau 4 120	Kurfürstencenter	2014-2021	Investoren Vertragsmanagement				230													230
9		Bau 3 000		Kita Nettelbeckplatz	2015-2018	Investoren Vertragsmanagement				124													124
10	I-43b VE	Bau 3 000	Bau 3 214	Central Tower (Alexanderstraße Süd)	2018-2022	Investoren Vertragsmanagement				341													341
11	1-62a	Bau 3 000	Bau 3 214	Europacity, westlich Heidestraße	2009-2022	Investoren Vertragsmanagement				3.421													3.421
12	1-72	Bau 3 000	Bau 3 214	Bachstraße 1-2	2016-2021	Investoren Vertragsmanagement				64													64
13.1a	I-14a	Bau 3 000	Bau 3 311	Stallschreiberblock, Erschließung (Quartier Luisenpark)	2016-2021	Investoren Vertragsmanagement				1.800													1.800
13.1b	I-14a	Bau 3 000	Bau 3 513	Stallschreiberblock, öffentlicher Spielplatz im Luisenstädtischen Kirckpark	2016-2019	Investoren Vertragsmanagement				196													196
13.1b	I-14a	Bau 3 500	Bau 3 500	Stallschreiberblock, öffentlicher Spielplatz im Luisenstädtischen Kirckpark	2016-2019	Investoren Planung und Bauausführung				196													196
13.2	I-14a	Bau 3 000	Bau 3 311	Stallschreiberstraße (Patrizia)	2015-2017	Investoren Vertragsmanagement				204													204
14.1	I-9-1 VE	Bau 3 000	Bau 3 214	Axel-Springer-Campus, Straße	2016-2020	Investoren Vertragsmanagement				2.907													2.907
16	1-68	Bau 3 000	FB 4	Jerusalemmer Straße	2012-2017	Investoren Vertragsmanagement				937													937
17	I-B4-3	Bau 3 000		Hochhaus Hines		Investoren Vertragsmanagement																	#NAME?
18	1-60b	Bau 3 000		Holzmarktstraße 66	2017-2022	Investoren Vertragsmanagement				350													350
19	I-B4a	Bau 3 000	Bau 3 300	Alexanderplatz Baufeld A 4, Mollstraße/ Otto-Braun-Straße	2013-2017	Investoren Vertragsmanagement				1.001													1.001
20	I-B4a	Bau 3 000	Bau 3 300	Alexanderplatz Baufeld A 6, Keibelstraße	2013-2017	Investoren Vertragsmanagement				300													300
21		Bau 3 000	Bau 3 214 Bau 3 300	Karl-Liebknecht-Str. 14	2012-2023	Investoren Vertragsmanagement				1.500													1.500
22	1-19	Bau 3 000	FB 4	BND- Ida-von-Arnim- Straße	2006-2020	Investoren Vertragsmanagement																	#NAME?
23	1-103 VE	Bau 3 000		MOA-Bogen, Birkenstraße		Investoren Vertragsmanagement																	#NAME?
25	1-100	Bau 3 000		Heinrich-Heine-Straße		Investoren Vertragsmanagement																	#NAME?
26	1-47	Bau 3 000		Am Nordhafen	2016-2017	Investoren Vertragsmanagement				6.878													6.878
27	1-43 VE	Bau 3 000	FB 4	Schultheiss Quartier	2016-2018	Investoren Vertragsmanagement																	#NAME?
28	II-201 c	Bau 3 000		Europaplatz		Investoren Vertragsmanagement																	#NAME?
30	1-89 VE	Bau 3 000	Bau 3 214 und Bau 3 313	Lützowplatz	2014-2019	Investoren Vertragsmanagement				252													252
31	1-69	FB 4		Luisenblock Ost, Schiffbauerdamm	2018-2030	Sonstige																	#NAME?

Allgemeine Projektangaben				Projektstand														Bemerkungen	Weitere Projektangaben zu externen Beauftragten			Beteiligungsverfahren							
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	aktueller Sachstand Projekt	Einzelangaben zu Sachstand Nr.:											Externe Planung		Externe Bauberleitung/ Bauleitung/ Bauüberwachung	Externe Projektsteuerung	vorgesehen/ durchgeführt	Art	Veröffentlichungen						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c								10	11a	11b			
18.057		Bau 3 200	Bau 3 211	Musterprojekt von Straße A bis Straße B, Sanierung	11	05.10.18 438.000 €	04.03.18	457.000,00 €	523.147,25 €	640.000,00 €	15.08.18	15.10.18	380.000,00 €	01.01.19	31.10.19	15.11.19	30.11.19	15.01.20	638.157,25 €		Büro xy	Büro xy	Büro xy	Ja / Nein	Bürgerinformationsveranstaltung				
18.057		Bau 3 200	Bau 3 212	Musterprojekt von Straße A bis Straße B, Sanierung	11	05.10.18 210.000 €	04.03.18	195.000,00 €	245.874,46 €	245.000,00 €	17.09.18	15.10.18	140.000,00 €	01.01.19	31.10.19	17.12.19	30.11.19	16.08.20	243.578,58 €		Büro xy	Büro xy	Büro xy	Ja / Ja	Workshop				
1.1	1-64 VE	Bau 3 000	Bau 3 311	Wohngebiet Am Mauerpark, Erschließungsstraßen	10																	PST GmbH		Ing.-büro Heene - gekündigt, aktuell R. Püschner	Ja / Ja	im Rahmen des B-Planverfahrens	hier zur Veröffentlichung		
1.2	1-64 VE	Bau 3 000	Bau 3 513	Wohngebiet Am Mauerpark, öffentlicher Kinderspielplatz	10																	Lützw 7			Ja / Ja	im Rahmen des B-Planverfahrens	hier zur Veröffentlichung		
1.2	1-64 VE	Bau 3 500	Bau 3 513	Wohngebiet am Mauerpark, öffentlicher Kinderspielplatz	11																	Lützw 7					hier zur Veröffentlichung		
2.1	1-62b	Bau 3 000	Bau 3 214	Europacity, Planstraße 2 Lydia-Rabinowitsch-Straße	10																	Schüler-Plan			Ja / Ja	im Rahmen des B-Planverfahrens	hier zur Veröffentlichung		
2.2	1-62b	Bau 3 000	Bau 3 214	Europacity, Planstraße 1.1, 1.2 (Quartiersplatz) und 1.3 Hedwig-Porschütz-Straße	10												43.682	43.791				Schüler-Plan			Ja / Ja	im Rahmen des B-Planverfahrens	hier zur Veröffentlichung		
3.1	1-62b	Bau 3 000	Bau 3 214	Europacity, Freiräume	10																	relais LA		ohne	Ja / Ja	im Rahmen des B-Planverfahrens			
4		Bau 3 000	Bau 3 300 Bau 3 214 Bau 3 100 und Bau 3 300	Ziegelstraße Forum ggü. Museumsinsel	10																						hier zur Veröffentlichung		
6.1	1-67 VE	Bau 3 000	Bau 3 000	Wohngebiet Lehrter Straße (Erschließung)	9b																	PST GmbH		ohne	Ja / Ja	im Rahmen des B-Planverfahrens	hier zur Veröffentlichung		
6.2	1-67 VE	Bau 3 000	Bau 3 513	Wohngebiet Lehrter Straße (öffentliche Kinderspielflächen im Geschichtspark)	10																	Glaßer und Dagenbach		ohne	Ja / Ja	im Rahmen des B-Planverfahrens	hier zur Veröffentlichung		
6.2	1-67 VE	Bau 3 500	Bau 3 516 / Bau 3 513	Wohngebiet Lehrter Straße (öffentliche Kinderspielflächen im Geschichtspark)	6																	Glaßer & Dagenbach			Ja / Ja	KJB/ÖB	hier zur Veröffentlichung		
7	II-125-1 VE	Bau 3 000	Bau 3 315 Bau 4 100 und Bau 4 120	Kurfürstencenter	6								43.679									Hoffmann und Leichter		ohne	Ja / Ja	im Rahmen des B-Planverfahrens	hier zur Veröffentlichung		
9		Bau 3 000	Bau 3 000	Kita Nettelbeckplatz	10																	Ing.-büro Heene		ohne	Ja / Ja	über Quartiersmanagement			
10	I-43b VE	Bau 3 000	Bau 3 214	Central Tower (Alexanderstraße Süd)	4					341												Hoffmann und Leichter		Ing.-büro f. Verkehrsplanung Fr. Puschner	Ja / Ja	im Rahmen des B-Planverfahrens	hier zur Veröffentlichung		
11	1-62a	Bau 3 000	Bau 3 214	Europacity, westlich Heidestraße	9b									42.996	44.926							Schüler-Plan		ohne	Ja / Ja	im Rahmen des B-Planverfahrens	hier zur Veröffentlichung		
12	1-72	Bau 3 000	Bau 3 214	Bachstraße 1-2	9a																	SINAI LA		ohne	Ja / Ja	im Rahmen des B-Planverfahrens	hier zur Veröffentlichung		
13.1a	I-14a	Bau 3 000	Bau 3 311	Stallschreiberblock, Erschließung (Quartier Luisenpark)	10																	Ing.-büro Heene Henningsen		Ing.-büro Döring Hennemann	Ja / Ja	im Rahmen des B-Planverfahrens	hier zur Veröffentlichung		
13.1b	I-14a	Bau 3 000	Bau 3 513	Stallschreiberblock, öffentlicher Spielplatz im Luisenstädtischen Kirchipark	10																	Landschaftsarchitekten		Landschaftsarchitekten	Ja / Ja	im Rahmen des B-Planverfahrens	hier zur Veröffentlichung		
13.1b	I-14a	Bau 3 500	Bau 3 500	Stallschreiberblock, öffentlicher Spielplatz im Luisenstädtischen Kirchipark	11																	Henningsen		Bauherrenvertretung Hennemann					
13.2	I-14a	Bau 3 000	Bau 3 311	Stallschreiberstraße (Patrizia)	10																	Ing.-büro Heene		Ing.-büro Döring	Ja / Nein				
14.1	I-9-1 VE	Bau 3 000	Bau 3 214	Axel-Springer-Campus, Straße	10									43.647	44.180	44.180	44.180					PST GmbH		Ing.-büro Heene	Ja / Ja	im Rahmen des B-Planverfahrens	hier zur Veröffentlichung		
16	1-68	Bau 3 000	FB 4	Jerusalem Straße	10																	Vössing Veprö GmbH		Ing.-büro Heene	Ja / Ja	im Rahmen des B-Planverfahrens			
17	I-B4-3	Bau 3 000		Hochhaus Hines																									
18	1-60b	Bau 3 000		Holzmarktstraße 66	3			350														GUB		Ing.-Büro Püschner	Ja / Ja	im Rahmen des B-Planverfahrens	hier zur Veröffentlichung		
19	I-B4a	Bau 3 000	Bau 3 300	Alexanderplatz Baufeld A 4, Mollstraße/ Otto-Braun-Straße	10																	SenUVK		ohne	Ja / Ja	im Rahmen des B-Planverfahrens			
20	I-B4a	Bau 3 000	Bau 3 300	Alexanderplatz Baufeld A 6, Keibelstraße	11a																	SenUVK		ohne	Ja / Ja	im Rahmen des B-Planverfahrens			
21		Bau 3 000	Bau 3 214 Bau 3 300	Karl-Liebknecht-Str. 14	9a			1.500						44.116								Lahmeyer GmbH		Ing.-Büro Püschner	Ja / Nein		hier zur Veröffentlichung		
22	1-19	Bau 3 000	FB 4	BND- Ida-von-Arnim- Straße	10																								
23	1-103 VE	Bau 3 000		MOA-Bogen, Birkenstraße																									
25	1-100	Bau 3 000		Heinrich-Heine-Straße																									
26	1-47	Bau 3 000		Am Nordhafen	10																	SenUVK		ohne	Ja / Ja	im Rahmen des B-Planverfahrens			
27	1-43 VE	Bau 3 000	FB 4	Schultheiss Quartier	10																								
28	II-201 c	Bau 3 000		Europaplatz																									
30	1-89 VE	Bau 3 000	Bau 3 214 und Bau 3 313	Lützwoplatz	10																				ohne	Ja / Ja	im Rahmen des B-Planverfahrens	hier zur Veröffentlichung	
31	1-69	FB 4		Luisenblock Ost, Schiffbauerdamm	3																								

Allgemeine Projektangaben					Finanzierungsübersicht					Finanzierung - Jahresscheiben (in T €)													
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	gepl. Bauzeit (von - bis)	Finanzierung	Ko-Finanzierung	Kapitel/Titel/UK	Programmjahr/I-Planung von	Gesamt (T€)	bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ausgaben bisher	Summe
32	III-34-1 VE	Bau 3 000	Bau 3 214	Vattenfall, Sellerstraße 17	2019-2022	Investoren Vertragsmanagement				131													131
33	II-7-1 VE	Bau 3 000		Turnstraße		Investoren Vertragsmanagement																	#NAME?
34	I-B4d, Baufeld E 1	Bau 3 000		Alexandertower		Investoren Vertragsmanagement																	#NAME?
35	I-202a	Bau 3 000 Bau 3 214		Cora-Berliner-Straße		Investoren Vertragsmanagement																	#NAME?
36		Bau 3 000	Bau 3 214	Lichtburgring, gegenüber Wohngebiet Am Mauerpark (degewo)	2016-2020	Investoren Vertragsmanagement				25													25
37	II-201 da	Bau 3 000		Humboldthafen südl.																			#NAME?
38	1-70a	Bau 3 000		Haus der Statistik		Sonstige																	#NAME?
39		Bau 3 000		Köpenicker Straße 36		Investoren Vertragsmanagement																	#NAME?
40	I-B4d, MK 1, E 1	Bau 3 000		Hochhaus MonArch		Investoren Vertragsmanagement																	#NAME?
42	I-B 4bb, C 2	Bau 3 000		Alexanderplatz (Redevco)	2011-	Investoren Vertragsmanagement																	#NAME?
42	I-B 4bb, C 2	Bau 3 000		Alexanderplatz		Investoren Vertragsmanagement																	#NAME?
43	I-B4ca, A9 bis A 11	Bau 3 000		TLG Hochhäuser		Investoren Vertragsmanagement																	#NAME?
44	1-35 a und 1-35b	Bau 3 000	Bau 4 200	Kulturforum (Grün Berlin)	2017-2022	Sonstige				9.857													9.857
45	III-47-1	Bau 3 000	FB 4	Rathausvorplatz Wedding (Senat)	2015-2020	Sonstige																	#NAME?
46		Bau 3 000		FriedhofSt. Johannes Evangelist		Investoren Vertragsmanagement																	#NAME?
47		Bau 3 000		Liesenbrücken		Investoren Vertragsmanagement																	#NAME?
48		Bau 3 000		Seydlitzstraße 7, BBB (kein Investorenprojekt jedoch mit vertr. Vereinbarung BBB)		Sonstige																	#NAME?
49		Bau 3 000		JAHO		Investoren Vertragsmanagement																	#NAME?
50	II-165	Bau 3 000		Potsdamer Platz		Investoren Vertragsmanagement																	#NAME?
51		Bau 3 000		Schicklerstraße 5-7		Investoren Vertragsmanagement																	#NAME?
52	DI-B4a	Bau 3 000		Zwillingssturm Covivio		Investoren Vertragsmanagement																	#NAME?
53	I-B4a	Bau 3 000		Alexanderplatz, Kaufhof		Investoren Vertragsmanagement																	#NAME?
54		Bau 3 000		Uferhallen		Investoren Vertragsmanagement																	#NAME?
55		Bau 3 000		50 Hertz	2107-2030	Investoren Vertragsmanagement				35.000													35.000
56	II-83-1 VE	Bau 3 000		Schillstraße / Kurfürstenstraße		Investoren Vertragsmanagement																	#NAME?
420		Bau 3 300	Bau 3 313	RVA Budapest / Stüler Str.		Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr (0730/72016)		0730 / 72016 / 384		404			91										313
426		Bau 3 500	Bau 3 513	Umbau der Kinderplansch Weydemeyerstraße in einen Wasserspielplatz	2018-2019	Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS)	ja	1240 / 89380 / 272	2016-2017	1.102	262	729	111									991	#NAME?
427		Bau 3 500	Bau 3 513	Sanierung der Plansch Singerstraße und Erneuerung der Grünflächen	2021-2023	Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS)		1240 / 89380 / 379	2018-2020	2.470			97	150	1.112	1.112						71	#NAME?
500		Bau 3 300	Bau 3 312	Erneuerung/Umbau der Fahrbahnen und Gehwege sowie der öffentlichen Beleuchtung	2015-2017	E und A Mittel	Ja	4200 / 88305 / 204		1.130	280	101	170	575	2	2						735	#NAME?
500		Bau 3 300	Bau 3 312	Erneuerung/Umbau der Fahrbahnen und Gehwege sowie der öffentlichen Beleuchtung	2015-2017	E und A Mittel	Ja	4200 / 89331 / 132		70			4	66								70	
500		Bau 3 300	Bau 3 312	Erneuerung/Umbau der Fahrbahnen und Gehwege sowie der öffentlichen Beleuchtung	2015-2017	Aktive Zentren (AZ)	Ja	1240 / 89372 / 356		1.105	817	288										1.105	
500		Bau 3 300	Bau 3 312	Erneuerung/Umbau der Fahrbahnen und Gehwege sowie der öffentlichen Beleuchtung	2015-2017	Aktive Zentren (AZ)	Ja	1240 / 89382 / 356		131	131											130	
515		Bau 3 300	Bau 3 315	Flotwellstr. / Dennewitzstr. Turmstraße Seitenbereiche BA 1.2	bis 2021	Investition Tiefbau		3800 / 73854 / 000		1.928		312	628	481	507							1.323	#NAME?
518		Bau 3 300	Bau 3 312	Erneuerung der Gehwege zw. Beusselstr. und Gotzkowsky- bzw. ab Haltestelle Nähe Waldstr. LSA- Anpassungen Busbeschleunigung	2018	Aktive Zentren (AZ)		1240 / 89372 / 356		400		83	296	19	1	1						383	1
521		Bau 3 300	Bau 3 311	Sanierung Radwege und begleitende Maßnahmen; Sickingerstraße, 1. BA	2015-2018	Stadtlumbauwerk (SUW)		1240 / 89363 / 369	2.015	691	320	291	68									679	12
521		Bau 3 300	Bau 3 311	Sanierung Radwege und begleitende Maßnahmen; Sickingerstraße, 1. BA	2015-2018	Maßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs (0730/52108)		0730 / 52108 / 363	-	80		27	47									74	6
521		Bau 3 300	Bau 3 311	Sanierung Radwege und begleitende Maßnahmen; Sickingerstraße, 1. BA	2015-2018	finanziert durch Stadtplanung		4200 / 89339 / 000	-	36		36										36	#NAME?

Allgemeine Projektangaben				Projektstand														Weitere Projektangaben zu externen Beauftragten			Beteiligungsverfahren					
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	aktueller Sachstand Projekt	Einzelangaben zu Sachstand Nr.:											Bemerkungen	Externe Planung	Externe Bauoberleitung/ Bauleitung/ Bauüberwachung	Externe Projektsteuerung	vorgesehen/ durchgeführt	Art	Veröffentlichungen			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c								10	11a	11b
32	III-34-1 VE	Bau 3 000	Bau 3 214	Vattenfall, Sellerstraße 17	3			131												Hoffmann und Leichter		ohne	Ja / Ja	im Rahmen des B-Planverfahrens	Hier zur Veröffentlichung	
33	II-7-1 VE	Bau 3 000		Turmstraße																						
34	I-B4d, Baufeld E 1	Bau 3 000		Alexandertower																						
35	I-202a	Bau 3 000 Bau 3 214		Cora-Berliner-Straße																						
36		Bau 3 000	Bau 3 214	Lichtburgring, gegenüber Wohngebiet Am Mauerpark (degewo)	9a		25			43.857			43.998							PST GmbH		ohne	Ja / Ja	im Rahmen des B-Planverfahrens	hier zur Veröffentlichung	
37	II-201 da	Bau 3 000		Humboldthafen südl.																						
38	1-70a	Bau 3 000		Haus der Statistik																						
39		Bau 3 000		Köpenicker Straße 36																						
40	I-B4d, MK 1, E 1	Bau 3 000		Hochhaus MonArch																						
42	I-B 4bb, C 2	Bau 3 000		Alexanderplatz (Redevco)																						
42	I-B 4bb, C 2	Bau 3 000		Alexanderplatz																						
43	I-B4ca, A9 bis A 11	Bau 3 000		TLG Hochhäuser																						
44	1-35 a und 1-35b	Bau 3 000	Bau 4 200	Kulturforum (Grün Berlin)	10																	Ja / Ja	im Rahmen des B-Planverfahrens			
45	III-47-1	Bau 3 000	FB 4	Rathausvorplatz Wedding (Senat)	10																					
46		Bau 3 000		FriedhofSt. Johannes Evangelist																						
47		Bau 3 000		Liesenbrücken																						
48		Bau 3 000		Seydlitzstraße 7, BBB (kein Investorenprojekt jedoch mit vertr. Vereinbarung BBB)																						
49		Bau 3 000		JAHO	1															Hoffmann und Leichter						
50	II-165	Bau 3 000		Potsdamer Platz																						
51		Bau 3 000		Schicklerstraße 5-7																						
52	DI-B4a	Bau 3 000		Zwillingssturm Covivio																						
53	I-B4a	Bau 3 000		Alexanderplatz, Kaufhof																						
54		Bau 3 000		Uferhallen																						
55		Bau 3 000		50 Hertz																						
56	II-83-1 VE	Bau 3 000		Schillstraße / Kurfürstenstraße																						
420		Bau 3 300	Bau 3 313	RVA Budapest / Stüler Str.	10			404.000	404.000	404.000	41.472	221.404			42.982											
426		Bau 3 500	Bau 3 513	Umbau der Kinderplansche Weydemeyerstraße in einen Wasserspielplatz	11a	ab 2014 Stroer 700.000 € Teil 1 bis Lph 4	41.710	1.184.905	1.210.000	1.210.000	42.886	42.916	43.045		43.335											Informationsveranstaltung Kinder- und Jugendbeteiligung
427		Bau 3 500	Bau 3 513	Sanierung der Plansche Singerstraße und Erneuerung der Grünflächen	4	120.000 €	42.767	2.470.000	2.470.000	2.470.000	#NAME?	#NAME?									Ahner/Brehm	Ahner/Brehm	keine erforderlich	Ja / Ja	Informationsveranstaltung Kinder- und Jugendbeteiligung	
500		Bau 3 300	Bau 3 312	Erneuerung/Umbau der Fahrbahnen und Gehwege sowie der öffentlichen Beleuchtung	10			2.369.179	2.370	42.247	42.101	1.155.978	42.310	42.916	43.595	43.595										Bürgerinformationsveranstaltung
500		Bau 3 300	Bau 3 312	Erneuerung/Umbau der Fahrbahnen und Gehwege sowie der öffentlichen Beleuchtung																						
500		Bau 3 300	Bau 3 312	Erneuerung/Umbau der Fahrbahnen und Gehwege sowie der öffentlichen Beleuchtung																						
500		Bau 3 300	Bau 3 312	Erneuerung/Umbau der Fahrbahnen und Gehwege sowie der öffentlichen Beleuchtung																						
515		Bau 3 300	Bau 3 315	Flottwellstr. / Dennewitzstr. Turmstraße Seitenbereiche BA 1.2	10																					
518		Bau 3 300	Bau 3 312	Erneuerung der Gehwege zw. Beusselstr. und Gotzkowsky- bzw. ab Haltestelle Nähe Waldstr. LSA- Anpassungen Busbeschleunigung	10			1.034.929			43.102	43.145	199.836	43.353	43.456	43.599	43.600									
521		Bau 3 300	Bau 3 311	Sanierung Radwege und begleitende Maßnahmen; Sickingenstraße, 1. BA	11b							510.655	42.798	42.825	43.407	43.407	43.812	678.683								
521		Bau 3 300	Bau 3 311	Sanierung Radwege und begleitende Maßnahmen; Sickingenstraße, 1. BA	11b								42.798	42.825	43.407	43.407	43.812	73.568								
521		Bau 3 300	Bau 3 311	Sanierung Radwege und begleitende Maßnahmen; Sickingenstraße, 1. BA	11b								42.798	42.825	43.407	43.407	43.812	35.868								

Allgemeine Projektangaben					Finanzierungsübersicht					Finanzierung - Jahresscheiben (in T €)														
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	gepl. Bauzeit (von - bis)	Finanzierung	Ko-Finanzierung	Kapitel/Titel/UK	Programmjahr/ l-Planung von	Gesamt (T€)	bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ausgaben bisher	Summe	
552		Bau 3 500	Bau 3 500	Neugestaltung Max-Josef-Metzger-Platz	2016-2019	Aktive Zentren (AZ)		1240 / 89372 / 372	2.012	2.555	812	1.123	350	13	13								2.186	244
17.001		Bau 3 500	Bau 3 513	Sanierg. Gehweg Leipziger Str.54-66, nördl. T.	2017	Platzprogramm		2712 / 72004 / 389	2.016	2.119	367	524	837	391									1.966	#NAME?
17.001		Bau 3 500	Bau 3 513	Sanierg. Gehweg Leipziger Str.54-66, nördl. T. Abschnitt 20	2017	Extern WBM	Ja	extern	2.016	167		100	67										167	#NAME?
17.001		Bau 3 500	Bau 3 513	Sanierg. Gehweg Leipziger Str.54-66, nördl. T. Abschnitt 30	2017	Extern BIMA	Ja	extern	2.016	130			65	65									122	#NAME?
17.002		Bau 3 500	Bau 3 513	Neugestaltung Louise-Schroeder-Platz	2017-2018	Brunnen und Denkmale	Ja	extern	2019-2021	450			200	250									200	#NAME?
17.002		Bau 3 500	Bau 3 513	Neugestaltung Louise-Schroeder-Platz	2017-2018	Investition Grünflächen		3810 / 716 66	2015-2019	920	241	493		186									734	#NAME?
17.015		Bau 3 500	Bau 3 512	Aufwertung Eingangsbereich Poststadion	2017-18	Stadtbauwest (SUW)		1240 / 89363 / 361	2.016	965	63	837	65										965	#NAME?
17.016		Bau 3 500	Bau 3 514	Freiflächenumgestaltung an der Gesundbrunnen-Grundschule	2020	Investition Schuspo		3701 / 716 05	2013-2017	300	16		284										16	#NAME?
17.019		Bau 3 500	Bau 3 514	Neugestaltung des Weddingplatzes	2021/2022	Aktive Zentren (AZ)		1240, / 89372 / 372	2017 / 2019 / 2020 / 2021	1.830			50	70	180	1.450	50	10	10				5	10
17.021		Bau 3 500	Bau 3 515	Erneuerung Wegeflächen im Humboldthain	2019-2020	Investition Grünflächen		3810 / 716 56	2015-2019	800	7		187	570	36								695	#NAME?
17.023		Bau 3 500	Bau 3 513	Schillerpark Grunderneuerung der Wege, Platzflächen, Wasserleitungen und der Bepflanzung zw. Barfuß- und Dubliner Str.	2021-2022	Investition Grünflächen		3810 / 716 67	2015-2019	996	37		259	700									37	#NAME?
17.025		Bau 3 500	Bau 3 515	Umgestaltung Leopoldplatz im Bereich der ehemaligen Passierscheinstelle	2021-2021	BENE		0710 / 88304 / 383	2.017	1.315			10	632	648	25							50	#NAME?
17.026		Bau 3 500	Bau 3 511	Erneuerung und Umbau Köllnischer Park	2020-2021	Zukunft Stadtgrün		1240 / 89371 / 363	2.018	1.947	#NAME?	23	89	415	1.370	25	25						671	#NAME?
17.027		Bau 3 500	Bau 3 514	Wiederherstellung Gedenkstätte Levetzowstr.	2019	Investition Grünflächen		3810 / 71668	2017-2021	300			205	15	15	15	15						220	35
17.030		Bau 3 200	Bau 3 215	Ohmstraße zwischen Rungestr. U. Köpenickerstr.; Umgestaltung d. Straßenlandes	Nach Bau der Rungestraße	Sanierungsmittel Bezirk		4200 / 89339 / 000		375	14												5	361
17.031		Bau 3 200	Bau 3 213	Adalbertstraße Sanierung der Fahrbahn und Gehwege	ab 2023/24	Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS)		1240 / 89380 / 289	2016/2017	1.500		25											25	1.475
17.032		Bau 3 200	Bau 3 213	Rungestraße Erneuerung Fahrbahn u. Gehwege	ab 2021	Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS)		1240 / 89380 / 254	2015/2020	2.500	30	26	15	#NAME?	230	352							61	1.847
17.032		Bau 3 500	Bau 3 515	Rungestraße Erneuerung Fahrbahn u. Gehwege - Teilprojekt Baumpflanzung	?	Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS)		1240 / 89380 / 254	2015-2020	?														#WERT!
17.033		Bau 3 500	Bau 3 511	Umgestaltung des Vorplatzes Köpenicker str. 101	2023-2024	Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS)		1240 / 89380 / 363	2.017	980	8	53	50				50	819					57	#NAME?
17.034		Bau 3 300	Bau 3 314	Grundhafte Erneuerung der Soldiner Straße von Prinzenallee bis Drontheimer Straße	2018-2021	Investition Tiefbau		3800 / 73852 / 000		3.725	184	168	1.055	2.318									2.663	0
17.035		Bau 3 500	Bau 3 512	Sportplatz Lüderitzstraße Umbau des Naturrasenplatzes zu einem Kunststoffrasenplatz	2019-2020	Investition Schuspo	Ja	3715 / 71613	2015-2019	1.660	53			1.607									53	#NAME?
17.035		Bau 3 500	Bau 3 512	Sportplatz Lüderitzstraße Umbau des Naturrasenplatzes zu einem Kunststoffrasenplatz	2019-2020	Sportanlagenanierungsprogramm (SSP)	Ja	2705 / 51931 / 203	2015-2019	735		75	410	179									519	71
17.036		Bau 3 500	Bau 3 511	Stade Napoléon, Umbau des Rasenplatzes zum Kunststoffrasenplatz (Football)	2019-2020	Investition Schuspo	Ja	3715 / 71616/ 000	2015-2019	1.075	127			824	122				2				40	#NAME?
17.036		Bau 3 500	Bau 3 511	Stade Napoléon, Umbau des Rasenplatzes zum Kunststoffrasenplatz (Football)	2019-2020	Investition Schuspo	Ja	3715 / 716 / 200	2.020	348				348									348	#NAME?
17.036		Bau 3 500	Bau 3 511	Stade Napoléon, Umbau des Rasenplatzes zum Kunststoffrasenplatz (Football)	2019-2020	Sportanlagenanierungsprogramm (SSP)	Ja	2705 / 51931 / 207	2018 + 2020	725		33	572	120									725	#NAME?
17.037		Bau 3 500	Bau 3 512	Eingangsbereich Poststadion bis zum Stadionwall	2021	Sonstige				930	8	15	23	10	600	320							46	-46
17.039		Bau 3 500	Bau 3 515	Spielplatz Neues Ufer	2017- 2019	Stadtbauwest (SUW)		1240 / 89363 / 361	2.016	345	37	308	?	?									357	#NAME?
17.043		Bau 3 500	Bau 3 515	Hegelplatz	2020	Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen	Ja	3810 / 68910	2.018	245				45	200									#NAME?
17.043		Bau 3 500	Bau 3 515	Hegelplatz	2020	Platzprogramm	Ja	2712 / 34290 / 150	2.018	978		5	80	70	773	50							5	0
17.044		Bau 3 200	Bau 3 213	Ausbau der Schmidstraße	2020-2022	Investition Tiefbau		3800 / 73855	2.017	962				56	143	730	33						56	#NAME?
17.045		Bau 3 200	Bau 3 211	Ausbau der FB der Ungarnstraße	ab 2025	Investition Tiefbau		3800/72000	2.017	8.000						1.500	3.500	3.000						#NAME?
17.046		Bau 3 200	Bau 3 211	Ausbau der Gehwege Koloniestraße	ab 2021	Investition Tiefbau		3800/73858	2.017	2.800				780	1.320	700								#NAME?
17.047		Bau 3 200	Bau 3 211 / Bau 3 215	Ausbau der Swinemünder Straße	ab 2021	Investition Tiefbau		3800/73857	2.017	2.150				500	1.250	400								#NAME?
17.049		Bau 3 300	Bau 3 313	Spreeradweg, Abschnitt Lutherbrücke bis Wullenwebersteg; vorgezogene Arbeiten		GA/GRW- Maßnahmen		1330 / 88306 / 219		4.959														4.959
18.008		Bau 3 200	Bau 3 214	Rampe Wullenwebersteg		Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr (0730/72016)		2920/72016/	2.017	108	18												18	90
18.021		Bau 3 500	Bau 3 515	Tilla-Durieux-Park, bauliche Ertüchtigung	2019	Platzprogramm		2712 / 72004 / 101	2.019	215			185	30									8	#NAME?
18.022		Bau 3 500	Bau 3 513	SpA "Werner Kluge" Kühnemannstraße 52 2.BA	2020 -2021	Sportanlagenanierungsprogramm (SSP)		2705 / 51931 / 206	2.020	550				10	300	240							10	#NAME?

Allgemeine Projektangaben				Projektstand														Weitere Projektangaben zu externen Beauftragten			Beteiligungsverfahren					
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	aktueller Sachstand Projekt	Einzelangaben zu Sachstand Nr.:											Bemerkungen	Externe Planung	Externe Bauberleitung/ Bauleitung/ Bauüberwachung	Externe Projektsteuerung	vorgesehen/ durchgeführt	Art	Veröffentlichungen			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c								10	11a	11b
552		Bau 3 500	Bau 3 500	Neugestaltung Max-Josef-Metzger-Platz	10	Bestätigt seit 2012	41.247	1.741.000	2.492.000	2.492.000	42.741	42.923	1.426.511	43.017	43.465	43.570	43.570		KJB ist erfolgt über KJB	bgmr	Bau 3 500	nein				
17.001		Bau 3 500	Bau 3 513	Sanierg. Gehweg Leipziger Str.54-66, nördl. T.	10			2.119.000									43.997	geprüft; SR erst nach Beendigung der Entw.pflege; BV hat den Preis für Vorbildliches Stadtgrün erhalten	Glaßer Dagenbach	Glaßer Dagenbach	keine erforderlich	Ja / Ja	Informationsveranstaltung Bürger			
17.001		Bau 3 500	Bau 3 513	Sanierg. Gehweg Leipziger Str.54-66, nördl. T. Abschnitt 20	10			167.000										Fremdleistungen wurden erbracht, SR liegt geprüft vor	Glaßer Dagenbach	Glaßer Dagenbach	SGA	Ja / Ja	Informationsveranstaltung Bürger			
17.001		Bau 3 500	Bau 3 513	Sanierg. Gehweg Leipziger Str.54-66, nördl. T. Abschnitt 30	10			130.000									43.997	Fremdleistungen wurden erbracht, SR liegt geprüft vor	Glaßer Dagenbach	Glaßer Dagenbach	SGA	Ja / Ja	Informationsveranstaltung Bürger			
17.002		Bau 3 500	Bau 3 513	Neugestaltung Louise-Schroeder-Platz	9b									44.331				Wassertechnik und Elektrotechnik Beauftragung / Fertigstellung bis 05/2021 geplant	Gusenburger / Obermeyer	Obermeyer / SGA	nein	Ja / Ja	Informationsveranstaltung Bürger			
17.002		Bau 3 500	Bau 3 513	Neugestaltung Louise-Schroeder-Platz	9b									44.331				Wassertechn. Anlagen Bauende vorauss. 04/2020 GaLaBau Beseitigung Restl. U. Mängel vorauss.bis 05/2021	Gusenburger	Gusenburger / SGA	nein	Ja / Ja	Informationsveranstaltung Bürger			
17.015		Bau 3 500	Bau 3 512	Aufwertung Eingangsbereich Poststadion	11											43.412		Entwicklungspflege bis 2021; Rechtsstreit mit Populär	sinai	sinai	nein	Ja / Ja	Sportvereine beteiligt			
17.016		Bau 3 500	Bau 3 514	Freiflächenumgestaltung an der Gesundbrunnen-Grundschule	4	bestätigt 300.000 € 50.000€ 5.5.2020	41.135	300.000	550.000									Maßnahme FM / Schuapo; vermutlich verschoben auf 2023. Finanzmittel in der VPU ist fertiggestellt durch LA Reschke, vorauss. Erhöhung der Gesamtmaßnahme auf 1.850 T€	S. Pretsch	S. Pretsch	nein	Ja / Ja	Schülerbeteiligung 2012 Bürgergespräche/ Eröffnungsveranstaltung			
17.019		Bau 3 500	Bau 3 514	Neugestaltung des Weddingplatzes	1	1.180.000 €	43.374												F. Reschke	F. Reschke	nein	Ja / Ja	Beteiligungsauswahlverfahren	hier zur Veröffentlichung		
17.021		Bau 3 500	Bau 3 515	Erneuerung Wegeflächen im Humboldthain	9b	01.06.2015 800.000 €	42.156	42.356	800.000	800.000	43.525	43.636	735.804	43.753	43.983	43.891		Reine Wegesanierung in Abstimmung mit der uDB	Fieblinger (SGA) Siewert (SGA)	Siewert (SGA)	nein	Nein / Nein				
17.023		Bau 3 500	Bau 3 513	Schillerpark Grunderneuerung der Wege, Platzflächen, Wasserleitungen und der Bepflanzung zw. Barfuß- und Dubliner Str.	3													Ausführungsplanung wird begonnen und Abgabevoraus. bis 12.03.2021; Bauausführung in 2021-22	Rainer Schmidt	Rainer Schmidt	Gusenburger bis Lph 4	Nein / Nein				
17.025		Bau 3 500	Bau 3 515	Umgestaltung Leopoldplatz im Bereich der ehemaligen Passierscheinstelle	3	01.02.2019 1.315.000€	43.586	1.062.000										Raten sind zu verschieben, OB sehr aufwendig und umfangreich (Zeitraum 1 Jahr), Baubeginn erst ab 2021	planung.freiraum		nein	Ja / Ja	Mehrstufiges Beteiligungsverfahren und KJB	hier zur Veröffentlichung		
17.026		Bau 3 500	Bau 3 511	Erneuerung und Umbau Köllnischer Park	9	19.09.2017 1.600.000 €	08.11.20 17	1.600.000	1.614.000	1.664.000	43.794	43.887	44.019	44.060	44.347			Zwischenfinanzierung (1081€) über Stadtentwicklung	TOPOS / Hortec	TOPOS / Hortec	nein	Ja / Ja	Prozesssteuerer KoSP	hier zur Veröffentlichung		
17.027		Bau 3 500	Bau 3 514	Wiederherstellung Gedenkstätte Levetzowstr.	10	2016 250.000 €	42.640	250.000	250.000	250.000	43.524	43.536	231.938	43.698	43.768	43.776	43.780		Mehrkostenantrag 175T€ gestellt, Ausschreibungsergebnis - Kofi durch Mittel aus Beleuchtung funktioniert; Entwicklungspflege bis	Schneider (SGA)	Schneider (SGA)	Schneider (SGA)				
17.030		Bau 3 200	Bau 3 215	Ohmstraße zwischen Rungestr. U. Köpenickerstr.; Umgestaltung d. Straßenlandes	4	08.03.20 16	06/2019												Schulneubau gestoppt, Baubeginn voraussichtl. 2023 nach Fertigstellung gepl. Schulneubau Gesamtsumme BPU 2500 T€, derzeit liegt nur eine Finanzierung in Höhe von 582.000,00€ vor				Ja / Nein	Bürgerinformationsveranstaltung	hier zur Veröffentlichung	
17.031		Bau 3 200	Bau 3 213	Sanierung der Fahrbahn und Gehwege	2	08.03.20 16													Fertigstellung gepl. Schulneubau Gesamtsumme BPU 2500 T€, derzeit liegt nur eine Finanzierung in Höhe von 582.000,00€ vor				Ja / Nein	Bürgerinformationsveranstaltung		
17.032		Bau 3 200	Bau 3 213	Rungestraße Erneuerung Fahrbahn u. Gehwege	5	17.11.2017: 1.300.000 €	2014		2.500.000	582.167												Ja / Ja	Bürgerinformationsveranstaltung, 02.04.2019			
17.032		Bau 3 500	Bau 3 515	Rungestraße Erneuerung Fahrbahn u. Gehwege - Teilprojekt Baumpflanzung																						
17.033		Bau 3 500	Bau 3 511	Umgestaltung des Vorplatzes Köpenicker str. 101	5	17.3.2017 45.000 Euro	42.948	805.000	980.000	980.000									Teilprojekt vom Straßenplanungsprojekt barrierefreier Ausbau U-Bhf HH vorh. - Offen Bauplan BVG! BPU geprüft von Nov. 2018 durch coronabedingte Ausfälle der Arbeitskolonnen Nov/Dez 2020 und technische Ausfälle der Fertiger im Bürgerschaft für einbehaltenen Gewährleistungseinbehalt 46.972,92 € + Sondereinbehalt 1740 €	Levin Monsigny	Levin Monsigny	nein	Ja / Ja	Moderation von KoSP am 04.07.2018 im Hotel Catalonia		
17.034		Bau 3 300	Bau 3 314	Grundhafte Erneuerung der Soldiner Straße von Prinzenallee bis Drontheimer Straße	9c	08.11.2017 3.725.575,00 €	40.742	3.725.575	3.725.575	3.725.575	42.828	42.981	2.427.507	43.358	44.196	44.281			348 T€ kofinanziert aus Rücklage Investitionskonto aufgrund Ausschreibungsergebnis	Zimmermann/IB Jürgens	Kischkowitz/IB Jürgens	Kischkowitz/IB PST	Ja / Ja	Bürgerinformationsveranstaltung 04.11.2014		
17.035		Bau 3 500	Bau 3 512	Sportplatz Lüderitzstraße Umbau des Naturrasenplatzes zu einem Kunststoffrasenplatz	9b									43.983	44.185							Nein / Nein	hier zur Veröffentlichung			
17.035		Bau 3 500	Bau 3 512	Sportplatz Lüderitzstraße Umbau des Naturrasenplatzes zu einem Kunststoffrasenplatz	9b									40.330	44.185							Nein / Nein	hier zur Veröffentlichung			
17.036		Bau 3 500	Bau 3 511	Stade Napoléon, Umbau des Rasenplatzes zum Kunststoffrasenplatz (Football)	11a	29.04.2016 600.000 Euro	42.555	1.549.000	1.680.000	1.680.000	43.252	43.344	43.661	43.703	43.951	44.104	44.095	44.231	1.723.897		Glaßer und Dagenbach	Glaßer und Dagenbach	nein	Ja / Ja	Präsentation des Entwurfs vor Ort im Sept. 2019	hier zur Veröffentlichung
17.036		Bau 3 500	Bau 3 511	Stade Napoléon, Umbau des Rasenplatzes zum Kunststoffrasenplatz (Football)	11b										43.950	348.000			Es muss geprüft werden, in welchem Umfang die Maßnahme über den Kofititel umsetzbar ist				Nein / Nein	hier zur Veröffentlichung		
17.036		Bau 3 500	Bau 3 511	Stade Napoléon, Umbau des Rasenplatzes zum Kunststoffrasenplatz (Football)	11b										43.950	725			bestätigten I-Maßnahme aus 2017 in 2020 entfallen - neue Finanzierung wird gesucht - dadurch wird erneute über Stadtentwicklung				Nein / Nein	hier zur Veröffentlichung		
17.037		Bau 3 500	Bau 3 512	Eingangsbereich Poststadion bis zum Stadionwall	5															Planorama						
17.039		Bau 3 500	Bau 3 515	Spielplatz Neues Ufer	11	20.07.2018 300.000	42.760		345.000	345.000	42.921	43.115	226.989	43.244	43.344	43.435	43.321	43.448	357.359	Durch starke Bodenbelastung vorgezogene Maßnahme Abbruch und Abfallmanagement	van Geisten	van Geisten	nein	Ja / Ja	Kinder- und Jugendbeteiligung	
17.043		Bau 3 500	Bau 3 515	Hegelplatz	3	21.02.2010 245.000	43.344	240.000												Kofi	Fanz Reschke		Ja / Ja		hier zur Veröffentlichung	
17.043		Bau 3 500	Bau 3 515	Hegelplatz	3	23.08.2019 1.088.000 gem. I-Planung: 300.000 €	43.344	730.000												BPU bis Januar geplant; Mehrkosten von 110 T€ angemeldet und von SenStadtWohn zugestimmt	Fanz Reschke			Ja / Ja		hier zur Veröffentlichung
17.044		Bau 3 200	Bau 3 213	Ausbau der Schmidstraße	5	03/2018: 300.000 € gem. I-Planung:	43.005	357.500 €	28.11.2018: 962.000 €	962.000											IB Börjes		Ja / Ja	Informationsveranstaltung nach Lph2		
17.045		Bau 3 200	Bau 3 211	Ausbau der FB der Ungarnstraße	4	1.300.000 € gem. I-Planung:	43.012	3.970.617	7.094.000											Überarbeitung der BPU erforderlich wg. Problematik BWB	IGS Ingenieure		Ja / Ja	Informationsveranstaltung nach Lph2		
17.046		Bau 3 200	Bau 3 211	Ausbau der Gehwege Koloniestraße	5	1.335.000 € gem. I-Planung:	43.005	1.772.395 €	29.11.2018: 2.800.000 €	2.800.000											Gruppe Planwerk		Ja / Ja	Informationsveranstaltung nach Lph2		
17.047		Bau 3 211 / Bau 3 215	Bau 3 215	Ausbau der Swinemünder Straße	5	29.11.2018: 970.000 €	43.005	1.135.221 €	2.150.000 €	2.150.000											Gruppe Planwerk		Ja / Ja	Informationsveranstaltung nach Lph2	hier zur Veröffentlichung	
17.049		Bau 3 300	Bau 3 313	Spreeradweg, Abschnitt Lutherbrücke bis Wullenwebersteg; vorgezogene Arbeiten	7															Ausschreibung aufgehoben Uferwandsanierung (SenUVK), die steht zeitlich noch nicht fest, Projekt wird gestoppt und ggf. neu begonnen	Hennigsen					
18.008		Bau 3 200	Bau 3 214	Rampe Wullenwebersteg	gestoppt														Projektstopp: SenStadt möchte Lösungen diskutieren bis Ende 2020; Ideen zur Übergabe an Grün Berlin Vorplanung geprüft.	Hoffmann-Leichter						
18.021		Bau 3 500	Bau 3 515	Tilla-Durieux-Park, bauliche Ertüchtigung	3	02.11.2018 341.000	43.221															Ja / Nein				
18.022		Bau 3 500	Bau 3 513	SpA "Werner Kluge" Kühnemannstraße 52 2.BA	2		43.889	550.000												Ausführungsplanung bis 02/2021, Baubeginn 09/2021 geplant	Adam	Adam	keine erforderlich	Nein / Nein		

Allgemeine Projektangaben						Finanzierungsübersicht					Finanzierung - Jahresscheiben (in T €)														
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	gepl. Bauzeit (von - bis)	Finanzierung	Ko-Finanzierung	Kapitel/Titel/UK	Programmjahr/ l-Planung von	Gesamt (T€)	bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ausgaben bisher	Summe		
18.022		Bau 3 500	Bau 3 513	SpA "Werner Kluge" Kühnemannstraße 52 3.BA	2021 -2022	Sportanlagen Sanierungsprogramm (SSP)		2705 / 51931 / 206	2.020	140					#NAME?	140								#NAME?	
18.023		Bau 3 500	Bau 3 515	Umfeld und Wegeverbindung Spielplatz Neues Ufer	2019	Stadtbauwest (SUW)		1240 / 89363 / 363	2.018	1.195		28	105	1.035	20								410	7	
18.024		Bau 3 500	Bau 3 512	Niederschlagswassermanagement in urbanen Räumen: Anpassung Wegenetz im Fritz-Schloß-Park	2020	Stadtbauwest (SUW)		1240 / 89363 / 363	2.018	722	930												754	-208	
18.034		Bau 3 200	Bau 3 214	Erneuerung Sickingenstraße (ehem. 2. und 3. BA und Fahrbahn)	2021-2023	Investition Tiefbau		3800/73851	2.020	4.992			14	2.255	1.500	1.223							254	#NAME?	
18.035		Bau 3 500	Bau 3 515	Grundhafte Sanierung des Kinderspielplatzes Invalidenpark	2021	Grünunterhaltung		3810 / 52110/ 220	2.021	100					100									#NAME?	
18.035		Bau 3 500	Bau 3 515	Grundhafte Sanierung des Kinderspielplatzes Invalidenpark	2021	Kita- und Spielplatzsanierungsprogramm		2710/51951/202	2.021	235					235								7	#NAME?	
18.036		Bau 3 500	Bau 3 511	Erneuerung des Kinderspielplatzes Schumannplatz, Reinhardtstr.	2021	Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen		3810 / 68910	2017-2021															#NAME?	
18.036		Bau 3 500	Bau 3 511	Erneuerung des Kinderspielplatzes Schumannplatz, Reinhardtstr.	2021			3810 / 71671	2017-2021	200														200	
18.038		Bau 3 500	Bau 3 515	Magdeburger Platz	2020	Kita- und Spielplatzsanierungsprogramm		2710 / 51950 / 202	2.020	203				203										#NAME?	
19.001		Bau 3 200	Bau 3 215	Haltestelle Boyenstraße	2019-2019	barrierefreier Ausbau, ggf. Unterhaltungsmittel		0730/52115	2.019	146			15	131										0	
19.002		Bau 3 300	Bau 3 311	Herstell. Fußgängerüberweg einschl. Gehwegvorstreckungen auf Habersaatstr.	2019-2019	Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für Fußgänger (0730/52121)		0730 / 52121 / 364	2.019	95			67	28										87	#NAME?
19.008		Bau 3 200	Bau 3 215	Haltestelle Marienkirche		Straßenunterhaltung		3800/52101/00	2.019	490	4		86	400										4	#NAME?
19.011		Bau 3 500	Bau 3 511	Umbau des Kinderspielplatzes Ifflandstr. / Holzmarktstr. - Vorgezogene Maßnahme Abfallmanagement	2020	Sanierungsmittel Bezirk	Ja	4200 / 89331 / 109	2.020	190				76	114									76	#NAME?
19.011		Bau 3 500	Bau 3 511	Umbau des Kinderspielplatzes Ifflandstr. / Holzmarktstr.	2020	Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS)	Ja	1240 / 89380 / 265	2.020	474			26	6	442									32	#NAME?
19.012		Bau 3 500	Bau 3 516	Erneuerung Spielplatz Molstr. 8-11 (südlich) im Fördergebiet KMA II. BA DS0107	2020/2023	Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS)		1240 / 89380 / 259	2.020	577			27	15	150	385								40	#NAME?
19.015		Bau 3 300	Bau 3 313	Asphaltierung der Kameruner Straße zwischen Müllerstraße und Togostraße zur Herstellung einer Fahrradrouten einschließlich Bordanpassungsarbeiten am Knoten Togostr./ Kameruner Straße u. der Ausschleuderung der Togostraße als Fahrradstraße	05.2020 bis 2.2021	Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr (0730/72016)		2920 / 72016 / 362		620	33		24	517	46									574	#NAME?
19.016		Bau 3 200	Bau 3 215	barrierefreier Ausbau Haltestellen M27	ab 2021	Unterhaltungsmaßnahmen zur barrierefreien Gestaltung von Bushaltestellen		0730/52115	2.019	371					371									#NAME?	
19.017		Bau 3 500	Bau 3 512	Park am Nordbahnhof - Trapez 3	2019-2020	Grünunterhaltung		3810 / 52110	2.019	185			40	180										40	-35
19.017		Bau 3 500	Bau 3 512	Park am Nordbahnhof - Trapez 3	2019-2020	Kita- und Spielplatzsanierungsprogramm		2710 / 51951 / 202	2.019	360				360										360	#NAME?
19.021		Bau 3 200	Bau 3 212	Umplanung Müllerstraße Abschnitt B	zu ermitteln	Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr (0730/72016)	Ja	0730/72016/230: 1240/89372		5.362			5	31	26									36	5.300
19.022		Bau 3 200	Bau 3 215	Wilhelmstraße	ggf. 2021	Schlaglochprogramm		2707/52130	2.019	182	11		33	138										11	#NAME?
19.023		Bau 3 200	Bau 3 212/ Bau 4 200	Radverkehrsanlagen in der Stromstraße zwischen Lessingbrücke und Alt-Moabit, Ostseite	2021/2022	Maßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs (0730/52108)		0730/52108/232		386			21	16	349									31	#NAME?
19.025		Bau 3 200	Bau 3 212	Aufweitung Radweg Führer Straße (Nordwestseite von Augustenburger Platz bis Nordufer)	2023	Maßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs (0730/52108)	Ja	0730/52108/211																#NAME?	
19.026		Bau 3 200	Bau 3 215	Asphaltierung Gerichtstraße, Gartenstraße		Straßenunterhaltung	Ja	3800/52101/00	2.019	201					201									#NAME?	
19.026		Bau 3 200	Bau 3 215	Asphaltierung Gerichtstraße, Gartenstraße		Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr (0730/72016)	Ja	0730/72016/232	2.019	778			9	769										0	
19.028		Bau 3 200	Bau 3 200	Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen U-Bahnhof Pankstraße im Bezirk Mitte in Berlin	ab 2021	barrierefreier Ausbau		2920/72019/385		414			17											398	
19.030		Bau 3 200	Bau 3 215	Kita Seydlitzstraße, vorbereitende Arbeiten	2021-2023	Stadtbauwest (SUW)	Ja	4200/89339/000	2.019	75			10	65										#NAME?	
19.030		Bau 3 200	Bau 3 215	Kita Seydlitzstraße, inkl. Projektsteuerung	2021-2023	Stadtbauwest (SUW)	Ja	4200/89339/000	2.020	695			55	185	380	75								#NAME?	
19.031		Bau 3 200	Bau 3 215	Gehwegsanierung Spittelmarkt (entlang Leipziger Straße zwischen Seydelstraße und Gertraudenbrücke)	2020	Gehwegsanierungsprogramm		2707/52130/350	2.019	85		8												8	77
19.033		Bau 3 200	Bau 3 212	Fahrradabstellanlagen an Schulen (9 Schulen)	2021	Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr (0730/72016)		0730/72016/241	2.021	143		13	3	9	118									25	#NAME?
19.033		Bau 3 200	Bau 3 212	Fahrradabstellanlagen an Schulen (19 Schulen)	2021	Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr (0730/72016)		0730/72016/241	2.025	588		28												28	560
19.034		Bau 3 300	Bau 3 312	Sebastianstraße zw. Alexandrinen- und Heinrich-Heine-Straße; grundhafter Ausbau der Fahrbahn und Gehwege, Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung	2020-2021	finanziert durch Stadtplanung	Ja	4200 / 89339 / 000		263	263													273	#NAME?
19.034		Bau 3 300	Bau 3 312	Sebastianstraße zw. Alexandrinen- und Heinrich-Heine-Straße; grundhafter Ausbau der Fahrbahn und Gehwege, Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung	2020-2021	Investition Tiefbau	Ja	3800 / 73853 / 000	2.018	1.459			12	261	1.077	109								268	#NAME?
19.034		Bau 3 500	Bau 3 515	Sebastianstraße - Teilprojekt Baumpflanzung	2021			3800 / 73853 / 000	2.020	165					165									#NAME?	
19.035		Bau 3 500	Bau 3 512	Kiesverladeplatz am Festplatz	2021-2023	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen - Naturschutzrechtlich (A+E)			2.019	1.500			11	500	500									11	489
19.036		Bau 3 200	Bau 3 211 / Bau 3 213	Umbau der Waldstraße	ab 2021	Aktive Zentren (AZ)		1240/89372/356	2018/2019	260	4	10	4	10	232									28	#NAME?
19.037		Bau 3 500	Bau 3 516	Mollstr. 15-18, östlich	2021-2023	Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS)		1240 / 89380 / 213	2020-2021	719				14	48	100	557							14	#NAME?

Allgemeine Projektangaben				Projektstand																Weitere Projektangaben zu externen Beauftragten			Beteiligungsverfahren					
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	aktueller Sachstand Projekt	Einzelangaben zu Sachstand Nr.:											Bemerkungen	Externe Planung	Externe Bauberleitung/ Bauleitung/ Bauüberwachung	Externe Projektsteuerung	vorgesehen/ durchgeführt	Art	Veröffentlichungen					
						1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c								10	11a	11b		
18.022		Bau 3 500	Bau 3 513	SpA "Werner Kluge" Kühnemannstraße 52 3.BA	2		43.889	140.000												BPU-Prüfung noch nicht abgeschlossen; Ausführungsplanung bis Anfang 2021 geplant; Bauausführung in 2021-22	Adam	Adam	keine erforderlich	Nein / Nein				
18.023		Bau 3 500	Bau 3 515	Umfeld und Wegeverbindung Spielplatz Neues Ufer	10	06.03.2019 988.482,00	43.125	980.000	1.120.000	1.120.000	43.636	43.658	119.306	43.809	44.105	44.256				Es sind noch offene Restarbeiten durchzuführen.	van Geisten			Ja / Ja	Kinder- und Jugendbeteiligung	hier zur Veröffentlichung		
18.024		Bau 3 500	Bau 3 512	Niederschlagswassermanagement in urbanen Räumen: Anpassung Wegenetz im Fritz-Schloß-Park	11b																		Nein / Nein		hier zur Veröffentlichung			
18.034		Bau 3 200	Bau 3 214	Erneuerung Sickingenstraße (ehem. 2. und 3. BA und Fahrbahn)	5				14.11.2018: 4.992.000 €	17.04.2018: 4.992.000 €										Verzögerungen durch MobG und fehlende Zuarbeit BWB	IB Heene	IB Döring		Nein / Nein	Vorstellung im Stadteplenium Moabit West Oktober 2014	hier zur Veröffentlichung		
18.035		Bau 3 500	Bau 3 515	Grundhafte Sanierung des Kinderspielplatzes Invalidenpark	5	11.05.2020 100.000	43.406	100.000	100.000	100.000											Gerke			Ja / Ja	Onlinebeteiligung	hier zur Veröffentlichung		
18.035		Bau 3 500	Bau 3 515	Grundhafte Sanierung des Kinderspielplatzes Invalidenpark	3	04.01.2021 235.000	43.831													Finanzierung durch KSSP ist gesichert. Es muss geprüft werden, in welchem Umfang die Maßnahme über den Kofittitel umsetzbar ist	Gerke			Ja / Ja	Onlinebeteiligung	hier zur Veröffentlichung		
18.036		Bau 3 500	Bau 3 511	Erneuerung des Kinderspielplatzes Schumannplatz, Reinhardtstr.	2															bestätigten I-Maßnahme aus 2017 in 2020 entfallen - neue Finanzierung wird gesucht - dadurch wird erneute	Planung Intern	N.N.	nein	Ja / Ja	Vorstellung Vorentwurf in (für Anrainer/ Kinder / Jugendliche) siehe auch Mobibiter Ratschlag e.V. am 11.06.19/ Schwerpunkt liegt auf KJB - KJB im Jan2020	hier zur Veröffentlichung		
18.036		Bau 3 500	Bau 3 511	Erneuerung des Kinderspielplatzes Schumannplatz, Reinhardtstr.	2																			Ja / Ja	Kinder- und Jugendbeteiligung	hier zur Veröffentlichung		
18.038		Bau 3 500	Bau 3 515	Magdeburger Platz	9	10.03.2020 203.000	43.497	130.000	130.000	203.000	43.952	43.971	43.990	44.159	44.256						Siewert (SGA)	Siewert (SGA)		Ja / Ja	Kinder- und Jugendbeteiligung	hier zur Veröffentlichung		
19.001		Bau 3 200	Bau 3 215	Haltestelle Boyenstraße	4		10/2018	146.000	05/2019																	hier zur Veröffentlichung		
19.002		Bau 3 300	Bau 3 311	Herstell. Fußgängerüberweg einschl. Gehwegvorstreckungen auf Habersaathstr.	10	22.03.18 50.000 €	09/2018	10/2018	02/2019	95.000	06/2019	06/2019	52.005	44.141	43.769	43.981	43.981				BauFa schlussgerechnet, aber SR BWB fehlt noch	SGA Karaduman	SGA Hedrich	SGA Hedrich				
19.008		Bau 3 200	Bau 3 215	Haltestelle Marienkirche	4	86.000	02/2019														über Stadtentwicklung	Büro Heene					hier zur Veröffentlichung	
19.011		Bau 3 500	Bau 3 511	Umbau des Kinderspielplatz Ifflandstr. / Holzmarktstr. - Vorgezogene Maßnahme Abfallmanagement	10	30.08.2019 190	43.739	190.000		190.000	43.929	43.957	44.021	44.053	44.104	44.135	44.139				Durch starke Bodenbelastung vorgezogene Maßnahme Abbruch und Abfallmanagement	GSU			Nein / Nein	Juli / August 2019 KJB und Bürgerveranstaltung unter Moderation KOSP	hier zur Veröffentlichung	
19.011		Bau 3 500	Bau 3 511	Umbau des Kinderspielplatz Ifflandstr. / Holzmarktstr.	5	28.03.2019 32.000 €	43.466	444.200	474.000	474.000	44.239										überarbeitet und neu eingereicht; Verschiebung Programmjahr auf 2020. Baustopp aufgrund von unklarer	Frank von Barga		nein	Ja / Ja		hier zur Veröffentlichung	
19.012		Bau 3 500	Bau 3 516	Erneuerung Spielplatz Molstr. 8-11 (südlich) im Fördergebiet KMA II. BA DS0107	3	28.03.19 67.000€		344.900													Asphaltierung der Kameruner Straße zwischen Müllerstraße und Togostraße zur Herstellung einer Fahrradrouten einschließlich Bordanpassungsarbeiten am Knoten Togostr./ Kameruner Straße u. der Ausschilderung der Togostraße als Fahrradstraße	Geskes & Hack	N.N.	nein	Ja / Ja	KJB/ÖB	hier zur Veröffentlichung	
19.015		Bau 3 300	Bau 3 313	Herstellung einer Fahrradrouten einschließlich Bordanpassungsarbeiten am Knoten Togostr./ Kameruner Straße u. der Ausschilderung der Togostraße als Fahrradstraße	10	10.01.2018 510.000,00		510.000	620.000	43.627	43.720	423.910	43.955	44.165							kontaminierter Abfall über ZEDAL	Zechcon Hr. Zech	Zech/ Weimann				hier zur Veröffentlichung	
19.016		Bau 3 200	Bau 3 215	barrierefreier Ausbau Haltestellen M27	2		10/2018														Grobkostenschätzung 371.200,00 €							
19.017		Bau 3 500	Bau 3 512	Park am Nordbahnhof - Trapez 3	10									44.104		44.153					Kofinanzierung durch Unterhaltungstitel 120 T€ MK angemeldet.	Fugmann			Nein / Nein		hier zur Veröffentlichung	
19.017		Bau 3 500	Bau 3 512	Park am Nordbahnhof - Trapez 3	10									44.104		44.153					Kofi KSSP	Fugmann			Nein / Nein		hier zur Veröffentlichung	
19.021		Bau 3 200	Bau 3 212	Umplanung Müllerstraße Abschnitt B	3	16.03.2020 62.165,95 € Lph 2 bis 3	40.179		(inkl. Abschnitt A+B+C)												BPU aufgrund der Verabschiedung der MobIG erforderlich, Höhe der Baukosten ist zu ermitteln. Es ist davon	Altplanung ica s/ Umplanung Püschner		bis 2018 Ingenieurbüro Doering GmbH	Ja / Ja	bisher Bürgerversammlungen	hier zur Veröffentlichung	
19.022		Bau 3 200	Bau 3 215	Wilhelmstraße	4	33.000	06/2019															Plan3 Ingenieure					hier zur Veröffentlichung	
19.023		Bau 3 200	Bau 3 212/ Bau 4 200	Radverkehrsanlagen in der Stromstraße zwischen Lessingbrücke und Alt-Moabit, Ostseite	5	16.04.2020: 386.000	42.947	2017: 362.000 €		385.000											Umplanung wegen Fahrradweiche (Entscheidung SenUVK) durch Schlaglochprogramm abgestrebt, Zeitplanung hängt ab von der künftigen Prioritätensetzung im	HL	zu klären	keine	nein	nein		
19.025		Bau 3 200	Bau 3 212	Aufweitung Radweg Führer Straße (Nordwestseite von Augustenburger Platz bis Nordufer)	2		06/2019																					
19.026		Bau 3 200	Bau 3 215	Asphaltierung Gerichtstraße, Gartenstraße	4		06/2019	06/2019		06/2019																	hier zur Veröffentlichung	
19.026		Bau 3 200	Bau 3 215	Asphaltierung Gerichtstraße, Gartenstraße	4		06/2019	06/2019																			hier zur Veröffentlichung	
19.028		Bau 3 200	Bau 3 200	Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen U-Bahnhof Pankstraße im Bezirk Mitte in Berlin	3	32500€ für BPU- Erstellung	44.044	414.000														IB Abraham						
19.030		Bau 3 200	Bau 3 215	Kita Seydlitzstraße, vorbereitende Arbeiten	4	22.03.2019 75.000	06/2019																				hier zur Veröffentlichung	
19.030		Bau 3 200	Bau 3 215	Kita Seydlitzstraße, inkl. Projektsteuerung			43.617																				hier zur Veröffentlichung	
19.031		Bau 3 200	Bau 3 215	Gehwegsanierung Spittelmarkt (entlang Leipziger Straße zwischen Seydelstraße und Gertraudenbrücke)	7	01.10.2019 80.000	05/2019	80.000	80.000																		hier zur Veröffentlichung	
19.033		Bau 3 200	Bau 3 212	Fahrradabstellanlagen an Schulen (9 Schulen)	4	75.000 für konzeptionell e Planung 75.000 für konzeptionell e Planung	04/2018	129.000	130.000												Rücksprachen mit SenSW bzgl. erforderlich	Gruppe Planwerk	zu klären	keine	nein	keine		
19.033		Bau 3 200	Bau 3 212	Fahrradabstellanlagen an Schulen (19 Schulen)	3		04/2018	588.000													Fortgang des BV aus personellen Gründen unklar, Zuständigkeiten zu klären							
19.034		Bau 3 300	Bau 3 312	Sebastianstraße zw. Alexandrinen- und Heinrich-Heine-Straße; grundhafter Ausbau der Fahrbahn und Gehwege, Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung	9a	20.12.2017 1.459.000 €																IB Heene	Büro Thorsten Schulze	IB Döring	Ja / Ja	Bürgerinformations- veranstaltung am 09.12.2014		
19.034		Bau 3 300	Bau 3 312	Sebastianstraße zw. Alexandrinen- und Heinrich-Heine-Straße; grundhafter Ausbau der Fahrbahn und Gehwege, Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung	9a	20.12.2017 1.459.000 €		1.459.000	1.459.000	43.920	43.816	761.040	43.998	44.561								IB Heene	Büro Thorsten Schulze	IB Döring	Ja / Ja	Bürgerinformations- veranstaltung am 09.12.2014		
19.034		Bau 3 500	Bau 3 515	Sebastianstraße - Teilprojekt Baumpflanzung	5	165530,46	43.863																				Nein / Nein	
19.035		Bau 3 500	Bau 3 512	Kiesverladeplatz am Festplatz	2	21.06.2019	43.636															Umwelt- und Neturschutzamt				Nein / Nein		
19.036		Bau 3 200	Bau 3 211 / Bau 3 213	Umbau der Waldstraße	5			120.000	260.000	260.000												IB Zech Con	Faust	IB Döring				
19.037		Bau 3 500	Bau 3 516	Mollstr. 15-18, östlich	3	27.03.20 62.000€	43.735	294.100													Förderantrag vorerst bis zur BPU. Projektkostensteigerung aufgrund von BKI	Schönherr LA	Schönherr LA	nein	Ja / Ja	KJB/ÖB - digital und per Post	hier zur Veröffentlichung	

Allgemeine Projektangaben					Finanzierungsübersicht					Finanzierung - Jahresscheiben (in T €)															
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	gepl. Bauzeit (von - bis)	Finanzierung	Ko-Finanzierung	Kapitel/Titel/UK	Programmjahr/ l-Planung von	Gesamt (T€)	bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ausgaben bisher	Summe		
19.038		Bau 3 500	Bau 3 516	Berolinastr. 13, 14	2021-2023	Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS)		1240 / 89380 / 212	2020-2021	496				17	39	100	340						17	#NAME?	
		Bau 3 500	N.N.	Umgestaltung Blochplatz	2023-2024	Soziale Stadt			2.021	1.235						50	250	850	85					#NAME?	
		Bau 3 500	Bau 3 514	Umgestaltung Stephanplatz	2023-2024	Soziale Stadt			2.021	300						30	80	160	30					#NAME?	
		Bau 3 500	Bau 3 514	Spielplatz Panketal (Koloniestr. 24b)	2023-2024	Soziale Stadt			2.021	1.150						50	200	750	150					#NAME?	
20.002		Bau 3 200	Bau 3 212	Amrumer Straße	2020	Maßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs (0730/52108)	ja	0730/52108/363 2707/52130	2.021	254				254										#NAME?	
20.004	I-9-1_VE-4	Bau 3 500	Bau 3 516	Fischerinsel, städtebaulicher Ausgleich, Durchführungsvertrag Axel-Springer	2021-2022	Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen		3810 / 71669 / 000	2.020	2.380				100	400	1.000	500	380					31	#NAME?	
20.005		Bau 3 500	Bau 3 514	Erweiterung KGA Seestraßeninsel	2020/2021	Sonstige		0750 / 70341 / 350	2.020	110				40	67									3	
20.010		Bau 3 200	Bau 3 211	Invalidenstraße - Radverkehrsanlagen zwischen Brunnenstraße und Gartenstraße	ab 2020	Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr (0730/72016)		0730 / 72016 / 241	2.020	827				187	105	335	200							#NAME?	
20.011		Bau 3 500	Bau 3 516	Monbijoupark - Vorgezogene Maßnahme Abbrucharbeiten	2020	KSSP - Kita- und Spielplatzsanierungsprogramm	Ja	2710 / 51951 / 201	2.020	138				138										86	#NAME?
20.011		Bau 3 500	Bau 3 516	Monbijoupark - Vorgezogene Maßnahme Abbrucharbeiten	2021	Grünunterhaltung	Ja		2.021	70				70											
20.011		Bau 3 500	Bau 3 516	Monbijoupark	2021	KSSP - Kita- und Spielplatzsanierungsprogramm	Ja		2.021	369				369										0	
20.019	Bau4-20-019	Bau 3 300	Bau 3 311	Gehwegsanierung Wiesenstraße 1G - 20 (Nordseite)	2020-2021	Gehwegsanierungsprogramm		2707 / 52130 / 350	2.020	339				339										#NAME?	
20.035		Bau 3 500	Bau 3 513	Sportpark Poststadion - Sanierung des Kunststoffrasenspielfeldes inkl. Nebenflächen	2021-2022	Sportanlagen-sanierungsprogramm (SSP)		2705 / 51931 / 205	2.020	950				33	800	117								33	#NAME?
20.038		Bau 3 200	Bau 3 215	Reinickendorfer Straße		Aktive Zentren (AZ)		1240 / 89372																#NAME?	
20.039		Bau 3 500	Bau 3 517	Entwicklung Spielplatz Scheringstr.	2022-2023	Soziale Stadt		1240 / 89368 / 201	2.020	665				25	120	480	40							#NAME?	
20.040		Bau 3 500	Bau 3 517	Essener Straße/ Eiberfelder Straße Spielplatz Umbau	2021-2022	Aktive Zentren (AZ)			2.021	200														200	
20.042		Bau 3 500	Bau 3 517	Grüntaler Straße/ Bellermann Straße Spielplatz Sanierung	2021	KSSP - Kita- und Spielplatzsanierungsprogramm			2.021	120														120	
20.044		Bau 3 500	Bau 3 512	Grünanlage Ruheplatzstraße	2022-2023	Aktive Zentren			2.021	570				70	350	140	5	5						#NAME?	
20.045		Bau 3 500	Bau 3 512	Niederschlagsmanagement 2. BA - Stadtbau West	2022-2023	Wachstum und nachhaltige Erneuerung (ehemals SUW)			2.021	600														600	
18.311		Bau 3 100	Bau 3 111	Verkehrskonzept QM Pankstraße		Soziale Stadt		1240 / 89368 / 351		86														86	
19.311		Bau 3 100	Bau 3 112	Verkehrskonzept QM Badstraße		Soziale Stadt		1240 / 89368 / 203		66														66	
20.311		Bau 3 100	Bau 3 111	Verkehrsgutachten Haus der Statistik		Sonstige		3306 / 54040 / 200		28														28	
		Bau 3 100	Bau 3 100	Verkehrsgutachten für das Vorhaben der Berliner Stadtmission		externe Projektbetreuung																		#NAME?	
		Bau 3 100	Bau 3 100	Voruntersuchung Böttcherstraßenviertel		externe Projektbetreuung																		#NAME?	
		Bau 3 100	Bau 3 100	ISEK Nikolaiviertel		evtl. Sanierungsmittel																		#NAME?	
		Bau 3 100	Bau 3 113	Erarbeitungsprozess Berliner Leitlinien für Bürgerbeteiligung		externe Projektbetreuung																		#NAME?	
		Bau 3 100	Bau 3 113	Umsetzung Leitlinien für Bürgerbeteiligung		externe Projektbetreuung																		#NAME?	
		Bau 3 100	Bau 3 113	Dialog-Display		externe Projektbetreuung																		#NAME?	
		Bau 3 100	Bau 3 113	mitten in Berlin - Standortmanagement		externe Projektbetreuung																		#NAME?	
		Bau 3 100	Bau 3 113	Beteiligungsplattform mein.Berlin.de		externe Projektbetreuung																		#NAME?	
		Bau 3 100	Bau 3 100	Nahraum Bremer Straße		externe Projektbetreuung																		#NAME?	
		Bau 3 100	Bau 3 100	Landschaftsplanerischer Ideen- und Realisierungswettbewerb Rathaus- und Marx-Engels-Forum, Berlin Mitte		externe Projektbetreuung																		#NAME?	
		Bau 3 100	Bau 3 100	Senatsvorlage Flussbad		externe Projektbetreuung																		#NAME?	
18.310		Bau 3 100	Bau 3 111	Untersuchung zukünftiger Parkraumbewirtschaftung im Bezirk Mitte von Berlin, Untersuchungsbereich Moabit		Ord AL																		#NAME?	
18.310		Bau 3 100	Bau 3 111	Machbarkeitsstudie zur Einrichtung von Parkraumbewirtschaftung in Berlin-Mitte, Untersuchungsbereich Gesundbrunnen		Ord AL																		#NAME?	
18.310		Bau 3 100	Bau 3 111	NACHUNTERSUCHUNG BESTEHENDER PARK-RAUMBEWIRTSCHAFTUNGSZONEN IN BERLIN MITTE		Ord AL																		#NAME?	
		Bau 3 100	Bau 3 111	Planfeststellungsverfahren Straßenbahn-Neubaustrecke Alexanderplatz – Potsdamer Platz		externe Projektbetreuung																		#NAME?	

Allgemeine Projektangaben				Projektstand														Weitere Projektangaben zu externen Beauftragten			Beteiligungsverfahren					
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	aktueller Sachstand Projekt	Einzelangaben zu Sachstand Nr.:											Bemerkungen	Externe Planung	Externe Bauberleitung/ Bauleitung/ Bauüberwachung	Externe Projektsteuerung	vorgesehen/ durchgeführt	Art	Veröffentlichungen			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c								10	11a	11b
19.038		Bau 3 500	Bau 3 516	Berolinastr. 13, 14	3	27.03.20 56.000€	43.735	235.700											Förderantrag vorerst bis zur BPU. Projektkostensteigerung aufgrund von BKI	Birke Zimmermann	Birke Zimmermann	nein	Ja / Ja	KJB/ÖB - digital und per Post	hier zur Veröffentlichung	
		Bau 3 500	N.N.	Umgestaltung Blochplatz															Programmplanung ist bestätigt, wartet auf FZ				Ja / Nein			
		Bau 3 500	Bau 3 514	Umgestaltung Stephanplatz															auf FZ: nur Teile der Grünanlage, weil im Baufond nicht allzu viel möglich; Raum für Jugendliche schaffen				Ja / Nein			
		Bau 3 500	Bau 3 514	Spielplatz Panketal (Koloniestr. 24b)															auf FZ: Im KSSP 2014 wurde ein Spielgerät integriert und es wurden div. Reparaturmaßnahmen am Bestand				Ja / Nein			
20.002		Bau 3 200	Bau 3 212	Amrumer Straße	6	24.09.2020 217.000€ +50.000 € Verw.Geb	43.101	170.000		217	43.830			44.287	44.561			Planung beauftragt, Ausschreibung der Bauleistung steht bevor. Sicherung der Kofinanzierung durch	M+O	Gruppe Bau 3300	keine	nein	keine			
20.004	I-9-1_VE-4	Bau 3 500	Bau 3 516	Fischerinsel, städtebaulicher Ausgleich, Durchführungsvertrag Axel-Springer	3		43.886	235.700											1. Nachtrag DV mit SE Axel-Springer: BA ist Bauherr für die Freianlagenplanung HOAI	Böhm	vorauss. Böhm	nein	Ja / Ja	KJB/ÖB	hier zur Veröffentlichung	
20.005		Bau 3 500	Bau 3 514	Erweiterung KGA Seestraßeninsel	2	02.09.20 110.000 €	43.851												Baumgutachten liegt vor. Bodengutachten liegt vor.	Schneider (SGA)	Schneider (SGA)	Schneider (SGA)	Nein / Nein		hier zur Veröffentlichung	
20.010		Bau 3 200	Bau 3 211	Invalidenstraße - Radverkehrsanlagen zwischen Brunnenstraße und Gartenstraße	8 und 3	16.01.20 95.000 01.21 138.181€/66.000	43.758												UHZ 1 Bauausführung und UHZ 2 Vorplanung erstellt	Gruppe Planwerk	Mille			Für UHZ 1 nicht vorgesehen Für UHZ 2 vorgesehen	hier zur Veröffentlichung	
20.011		Bau 3 500	Bau 3 516	Monbijoupark - Vorgezogene Maßnahme Abbrucharbeiten	9		43.517	91.451	91.451	138.181	44.069	44.069	95.544	44.151	44.196	44.245	44.245		Vorbereitende Maßnahme Abbruch. Restleistungen in 2021 werden von Unterhaltungsmitteln finanziert	Märkisch Grün	Märkisch Grün	nein	Nein / Nein		hier zur Veröffentlichung	
20.011		Bau 3 500	Bau 3 516	Monbijoupark - Vorgezogene Maßnahme Abbrucharbeiten															Änderung der Jahresscheiben gem. Antrag auf Mittelübertrag vom 17.12.2020	vonBargen	vonBargen	nein	Ja / Ja	KJB/Öffentlichkeitsbeteiligung digital	hier zur Veröffentlichung	
20.019	Bau4-20-019	Bau 3 300	Bau 3 311	Gehwegsanierung Wiesenstraße 1G - 20 (Nordseite)	7	11.09.20 339.166,16					44.053	339.166	44.105	44.377				witterungsbedingt noch kein Baubeginn	SGA Rohlack	SGA Hedrich	SGA Hedrich					
20.035		Bau 3 500	Bau 3 513	Sportpark Poststadion - Sanierung des Kunststoffrasenfeldes inkl. Nebenflächen	2		44.007	950.000											Ausführungsplanung bis 02/2021, Baubeginn 09/2021 geplant	Adam	Adam	keine erforderlich	Nein / Nein			
20.038		Bau 3 200	Bau 3 215	Reinickendorfer Straße	4																					
20.039		Bau 3 500	Bau 3 517	Entwicklung Spielplatz Scheringstr.															Programmplanung ist bestätigt, wartet auf FZ, UmNat einbinden; Grundlagenermittlung läuft			KoSP GmbH	Ja / Nein			
20.040		Bau 3 500	Bau 3 517	Essener Straße/ Eiberfelder Straße Spielplatz Umbau										44.926			200.000		Förderantrag wird durch Stadt gestellt; Ausschreibung Planungsleistung läuft			#BEZUG!	Ja; nein	Kinder- und Jugendbeteiligung mit Moabiter Ratschlag	hier zur Veröffentlichung	
20.042		Bau 3 500	Bau 3 517	Grüntaler Straße/ Bellermann Straße Spielplatz Sanierung										44.561		120.000		Vorplanung läuft; FZ für 2021 erfolgte	SGA FB 3			Ja; nein	Kinder- und Jugendbeteiligung mit KJB	hier zur Veröffentlichung		
20.044		Bau 3 500	Bau 3 512	Grünanlage Ruheplatzstraße															auch QM Pankstr. Aus der Kof-Liste 2017 - Anlegen des QM ist, das Revier	N.N.			Ja / Nein			
20.045		Bau 3 500	Bau 3 512	Niederschlagsmanagement 2. BA - Stadtbau West															Fördermittelzusage mündlich							
18.311		Bau 3 100	Bau 3 111	Verkehrskonzept QM Pankstraße	11														FF SGA, Förderprogramm Sozialer Zusammenhalt (Quartiermanagement)							hier zur Veröffentlichung
19.311		Bau 3 100	Bau 3 112	Verkehrskonzept QM Badstraße	11														FF SGA, Förderprogramm Sozialer Zusammenhalt (Quartiermanagement)							hier zur Veröffentlichung
20.311		Bau 3 100	Bau 3 111	Verkehrsgutachten Haus der Statistik															FF SGA, B-Plan- Fachgutachten in FF StaPI							hier zur Veröffentlichung
		Bau 3 100	Bau 3 100	Verkehrsgutachten für das Vorhaben der Berliner Stadtmission															Mitwirkung SGA, FF StaPI							
		Bau 3 100	Bau 3 100	Voruntersuchung Böttcherstraßenviertel															Mitwirkung SGA, FF SenSW							
		Bau 3 100	Bau 3 100	ISEK Nikolaiviertel															Mitwirkung SGA, FF StaPI							
		Bau 3 100	Bau 3 113	Erarbeitungsprozess Berliner Leitlinien für Bürgerbeteiligung															Mitwirkung SGA, FF Senatsverwaltung							
		Bau 3 100	Bau 3 113	Umsetzung Leitlinien für Bürgerbeteiligung															Mitwirkung SGA, FF Senatsverwaltung							
		Bau 3 100	Bau 3 113	Dialog-Display															Mitwirkung SGA, FF Senatsverwaltung							
		Bau 3 100	Bau 3 113	mitten in Berlin - Standortmanagement															Mitwirkung SGA, FF Senatsverwaltung							
		Bau 3 100	Bau 3 113	Beteiligungsplattform mein.Berlin.de															Mitwirkung SGA, FF Senatsverwaltung							
		Bau 3 100	Bau 3 100	Nahraum Bremer Straße															Mitwirkung SGA, FF StaPI							
		Bau 3 100	Bau 3 100	Landschaftsplanerischer Ideen- und Realisierungswettbewerb Rathaus- und Marx-Engels-Forum, Berlin Mitte															Mitwirkung SGA, FF SenSW							
		Bau 3 100	Bau 3 100	Senatsvorlage Flussbad															Mitwirkung SGA, FF SenSW							
18.310		Bau 3 100	Bau 3 111	Untersuchung zukünftiger Parkraumbewirtschaftung im Bezirk Mitte von Berlin, Untersuchungsbereich Moabit	11														FF SGA							hier zur Veröffentlichung
18.310		Bau 3 100	Bau 3 111	Machbarkeitsstudie zur Einrichtung von Parkraumbewirtschaftung in Berlin-Mitte, Untersuchungsbereich Gesundbrunnen	11														FF SGA							hier zur Veröffentlichung
18.310		Bau 3 100	Bau 3 111	NACHUNTERSUCHUNG BESTEHENDER PARK-RAUMBEWIRTSCHAFTUNGSZONEN IN BERLIN MITTE	11														FF SGA							hier zur Veröffentlichung
		Bau 3 100	Bau 3 111	Planfeststellungsverfahren Straßenbahn-Neubaustrecke Alexanderplatz – Potsdamer Platz															Mitwirkung SGA; FF SenUVK/BVG							

Allgemeine Projektangaben					Finanzierungsübersicht					Finanzierung - Jahresscheiben (in T €)													
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	gepl. Bauzeit (von - bis)	Finanzierung	Ko-Finanzierung	Kapitel/Titel/UK	Programmjahr/I-Planung von	Gesamt (T€)	bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ausgaben bisher	Summe
		Bau 3 100	Bau 3 111	Planfeststellungsverfahren Straßenbahn-Neubaustrecke Hauptbahnhof - Turmstraße		externe Projektbetreuung																	#NAME?
		Bau 3 100	Bau 3 111	Lückenschluss U 5		externe Projektbetreuung																	#NAME?
		Bau 3 100	Bau 3 111	Blockkonzept Erika-Hess-Eisstadion		evtl. Sanierungsmittel																	#NAME?
		Bau 3 100	Bau 3 111	Verkehrskonzept Europaplatz Nord		externe Projektbetreuung																	#NAME?
		Bau 3 100	Bau 3 111	Ersatzneubau Mühlendammbrücke		externe Projektbetreuung																	#NAME?
		Bau 3 100	Bau 3 100	Verkehrskonzept Museumsinsel		externe Projektbetreuung																	#NAME?
		Bau 3 100	Bau 3 111	Planfeststellungsverfahren Wehr Mühlendamm		externe Projektbetreuung																	#NAME?
		Bau 3 100	Bau 3 100	S 21		externe Projektbetreuung																	#NAME?
		Bau 3 100	Bau 3 111	Abstimmungen und Stellungnahmen zu wasserrechtlichen Genehmigungen		externe Projektbetreuung																	#NAME?
		Bau 3 100	Bau 3 111	Abstimmungen und Stellungnahmen zu BVG-Maßnahmen (z.B. Aufzüge)		externe Projektbetreuung																	#NAME?
		Bau 3 100	Bau 3 100	diverse Planungen in der Nördlichen Luisenstadt		Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS)																	#NAME?
		Bau 3 100	Bau 3 111	AZ Turmstraße		Aktive Zentren (AZ)																	#NAME?
		Bau 3 100	Bau 3 112	AZ Müllerstraße		Aktive Zentren (AZ)																	#NAME?
		Bau 3 100	Bau 3 111	Mitwirkung an Erarbeitung Teile Mobilitätsgesetz		externe Projektbetreuung																	#NAME?
				Druckerhöhungsstation Vattenfall am Alexanderufer		Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für Fußgänger (0730/52121)																	#NAME?
Bauprojekt		Bau 3 200	Bau 3 215	Vorstreckung Habersaathstraße				0730/52121	2.020														#NAME?
Bauprojekt		Bau 3 200	Bau 3 215	Aufwertung der Randbereiche / Gehwege in der Turmstraße	ab 2022	Aktive Zentren (AZ)		1240 / 89372		1.850													1.850
Bauprojekt		Bau 3 300	Bau 3 300	AZ Müllerstraße, Umgestaltung des Rathausumfeldes, Einnahmen aus Ausgleichsbeträgen		Aktive Zentren (AZ)	Ja			2.100													2.100
Bauprojekt		Bau 3 300	Bau 3 313	Spreeradweg, Abschnitt Lutherbrücke bis Bezirksgrenze; Bauabschnitte 4-6		GA/GRW- Maßnahmen		1330 / 88306 / 219		6.998	536	586	160	2.857	2.857							1.216	2
Bauprojekt		Bau 3 300	Bau 3 314	Kleine bauliche Unterhaltung, div. Objekte in Grünflächen	Januar - Dezember 2021	Sonstige		3810 / 51910 / 000		39					39							4	#NAME?
Bauprojekt		Bau 3 300	Bau 3 314	Große bauliche Unterhaltung, div. Objekte in Grünflächen	Januar - Dezember 2021	Sonstige		3810 / 51900 / 000		300					300							40	#NAME?
Bauprojekt		Bau 3 300	Bau 3 315	Unterhaltung Denkmäler/Brunnen	Januar - Dezember	Brunnen und Denkmale		3800 / 51900 / 200		30					30								#NAME?
Bauprojekt		Bau 3 300	Bau 3 315	Unterhaltung Denkmäler/Brunnen	Januar - Dezember	Brunnen und Denkmale		3800 / 51910 / 200		6					6								#NAME?
Bauprojekt		Bau 3 300	Bau 3 315	Unterhaltung Denkmäler/Brunnen	Januar - Dezember	Brunnen und Denkmale		3810 / 51900 / 200		45					45								#NAME?
Bauprojekt		Bau 3 300	Bau 3 315	Unterhaltung Denkmäler/Brunnen	Januar - Dezember	Brunnen und Denkmale		3810 / 51910 / 200		6					6								#NAME?
ex.001		Bau 3 200	Bau 3 200 / Bau 3 211	Umfeld Museumsinsel - Beleuchtungsplanung		externe Projektbetreuung			2.018														#NAME?
ex.001		Bau 3 200	Bau 3 200 / Bau 3 211	Umfeld Museumsinsel - Planung der Verkehrsanlagen		externe Projektbetreuung			2.018														#NAME?
ex.002		Bau 3 200	Bau 3 200 / Bau 3 211	Humboldtforum - Verkehrsanlagen Schlossplatz Nord und Süd		externe Projektbetreuung	Ja																#NAME?
ex.002		Bau 3 200	Bau 3 200 / Bau 3 211	Humboldtforum - Sicherheitslinie		externe Projektbetreuung	Ja																#NAME?
ex.003		Bau 3 200	Bau 3 200 / Bau 3 211	Humboldthafen - Verkehrsanlagen		externe Projektbetreuung	Ja																#NAME?
ex.003		Bau 3 200	Bau 3 200 / Bau 3 211	Humboldthafen - öffentliche Beleuchtung		externe Projektbetreuung	Ja																#NAME?
ex.004		Bau 3 200	Bau 3 200	Grundinstandsetzung Charlottenstraße zwischen Dorotheenstraße bis Udl.	ab 2022	externe Projektbetreuung																	#NAME?
ex.005		Bau 3 200	Bau 3 200	Umgestaltung Alte Potsdamer Straße und weitere	ab 2020	externe Projektbetreuung																	#NAME?
ex.006		Bau 3 200	Bau 3 211	Baumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Umzug des Bundespräsidialamtes		externe Projektbetreuung																	#NAME?
ex.007		Bau 3 200	Bau 3 211	Umbau der Cora-Berliner-Straße	ab 2021	externe Projektbetreuung																	#NAME?
ex.008		Bau 3 200	Bau 3 200	Mauerpark, Eingang Bernauer Straße		externe Projektbetreuung																	#NAME?
ex.009		Bau 3 200	Bau 3 200	Konzept zur Ertüchtigung des Berliner Mauerwegs		externe Projektbetreuung																	#NAME?

Allgemeine Projektangaben					Finanzierungsübersicht					Finanzierung - Jahresscheiben (in T €)													
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	gepl. Bauzeit (von - bis)	Finanzierung	Ko-Finanzierung	Kapitel/Titel/UK	Programmjahr/ I-Planung von	Gesamt (T€)	bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ausgaben bisher	Summe
ex.010		Bau 3 200	Bau 3 200	Umbau Mühlendammmolkenmarkt/Grünerstraße (Hauptstraßenzug)		externe Projektbetreuung																	#NAME?
ex.011		Bau 3 200	Bau 3 211	S 21 - Begleitung der Planungen zur Herstellung der S-21-Trasse		externe Projektbetreuung																	#NAME?
ex.012		Bau 3 200	Bau 3 200 / Bau 3	Umgestaltung Gendarmenmarkt		externe Projektbetreuung				15.000													15.000
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 212	Schöneberger Ufer	2021																		
Projekt Dritter	1-62b	Bau 3 200	Bau 3 214	Europacity, östlich der Heidestraße, Lydia-Rabinowitsch-Straße		Investoren Planung und Bauausführung																	#NAME?
Projekt Dritter	1-62b	Bau 3 200	Bau 3 214	Europacity, östlich der Heidestraße, Hedwig-Porschütz-Straße		Investoren Planung und Bauausführung																	#NAME?
Projekt Dritter	1-62b	Bau 3 200	Bau 3 214	Europacity, Freiräume		Investoren Planung und Bauausführung																	#NAME?
Projekt Dritter	I-43b VE	Bau 3 200	Bau 3 214	Central Tower (Alexanderstraße Süd)		Investoren Planung und Bauausführung																	#NAME?
Projekt Dritter	1-62a	Bau 3 200	Bau 3 214	Europacity, westlich der Heidestraße		Investoren Planung und Bauausführung																	#NAME?
Projekt Dritter	1-67 VE	Bau 3 200	Bau 3 211	Wohngebiet Lehrter Straße		Investoren Planung und Bauausführung				225													225
Projekt Dritter	II-125-1 VE	Bau 3 200	Bau 3 211	Kurfürstencenter		Investoren Planung und Bauausführung				230													230
Projekt Dritter	1-72	Bau 3 200	Bau 3 214	Bachstraße 1-2		Investoren Planung und Bauausführung																	#NAME?
Projekt Dritter	I-14a			Stallschreiberstraße, Erschließungsstraßen		Investoren Planung und Bauausführung				1.800													1.800
Projekt Dritter	I-14a			Stallschreiberstraße		Investoren Planung und Bauausführung				204													204
Projekt Dritter	I-9-1 VE	Bau 3 200	Bau 3 214	Axel-Springer-Campus, Straße		Investoren Planung und Bauausführung																	#NAME?
Projekt Dritter	1-60b			Holzmarktstraße 66		Investoren Planung und Bauausführung				350													350
Projekt Dritter	I-B4a			Alexanderplatz Baufeld A 4, Mollstraße/ Otto-Braun-Straße		Investoren Planung und Bauausführung				1.001													1.001
Projekt Dritter	I-B4a			Alexanderplatz Baufeld A 6, Keibelstraße		Investoren Planung und Bauausführung				300													300
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 214	Karl-Liebknechtstr. 14/Gontardstraße		Investoren Planung und Bauausführung																	#NAME?
Projekt Dritter	1-89 VE	Bau 3 200	Bau 3 214	Lützowplatz		Investoren Planung und Bauausführung																	#NAME?
Projekt Dritter	III-34-1 VE	Bau 3 200	Bau 3 214	Vattenfall, Selderstraße 17		Investoren Planung und Bauausführung																	#NAME?
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 214	Lichtburggring, gegenüber Wohngebiet Am Mauerpark		Investoren Planung und Bauausführung																	#NAME?
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 214	Sanierung Spreuerwände durch SenUVK		externe Projektbetreuung																	#NAME?
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 214	380 kV Kabeldiagonale, 50Hertz		externe Projektbetreuung																	#NAME?
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 215	U8 Ausgang Jannowitzbrücke / Holzmarktstraße		externe Projektbetreuung			2.018	50													50
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 200	U Seestraße (BVG)		externe Projektbetreuung			2.017	172													172
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 211	Oberwallstraße, Straßenbau		externe Projektbetreuung	Ja		2.018	600													600
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 211	Oberwallstraße, Beleuchtung		externe Projektbetreuung	Ja		2.018	56													56
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 211	Oberwallstraße, BWB		externe Projektbetreuung	Ja		2.018	107													107
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 200	Bernhard-Weiß-Straße, BVG-Maßnahme		externe Projektbetreuung			2.018	51													51
Projekt Dritter	LSA 01x99	Bau 3 200	Bau 3 200	LSA Gleimstraße / Graunstraße		externe Projektbetreuung			2.019	50			50										#NAME?
Projekt Dritter	LSA 01027	Bau 3 200	Bau 3 211	LSA Afrikanische Straße / Petersallee		externe Projektbetreuung			2.018	13		13											#NAME?
Projekt Dritter	LSA 01050	Bau 3 200	Bau 3 211	LSA Seestraße/ Nordufer		externe Projektbetreuung			2.018	48		48											#NAME?
Projekt Dritter	LSA 01111	Bau 3 200	Bau 3 200	LSA Osloer Straße / Bornholer Straße		externe Projektbetreuung			2.019	51			51										#NAME?
Projekt Dritter	LSA 01121	Bau 3 200	Bau 3 211	LSA Seestraße / Lütticher Straße		externe Projektbetreuung			2.018	76		76											#NAME?
Projekt Dritter	LSA 17030	Bau 3 200	Bau 3 211	Alt-Mobait / Moltkebrücke - Washingtonplatz		externe Projektbetreuung			2.018	68		68											#NAME?
Projekt Dritter	LSA 17045	Bau 3 200	Bau 3 200	LSA Gotzkowskystraße / Levetzowstraße		externe Projektbetreuung			2.019	120			120										#NAME?

Allgemeine Projektangaben					Finanzierungsübersicht					Finanzierung - Jahresscheiben (in T €)														
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	gepl. Bauzeit (von - bis)	Finanzierung	Ko-Finanzierung	Kapitel/Titel/UK	Programmjahr/ l-Planung von	Gesamt (T€)	bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ausgaben bisher	Summe	
Projekt Dritter	LSA 17056	Bau 3 200	Bau 3 211	LSA Beusselstraße / BEHALA		externe Projektbetreuung			2.018	18		18											#NAME?	
Projekt Dritter	LSA 17115	Bau 3 200	Bau 3 211	LSA Forumsquerung		externe Projektbetreuung			2.019	55			55											#NAME?
Projekt Dritter	LSA 18177	Bau 3 200	Bau 3 200	LSA Alexanderstraße / Grunerstraße - TK 1		externe Projektbetreuung			2.019	138			138											#NAME?
Projekt Dritter	LSA 01104	Bau 3 200	Bau 3 200	LSA Wollankstraße / Nordbahnstraße		externe Projektbetreuung			2.019	56			56											#NAME?
Projekt Dritter	LSA 01009	Bau 3 200	Bau 3 200	LSA Müllerstraße / Ungarnstraße		externe Projektbetreuung			2.019	49			49											#NAME?
Projekt Dritter	LSA 18178	Bau 3 200	Bau 3 200/ Bau 3 215	LSA Alexanderstraße / Karl-Marx-Allee / Otto-Braun-Straße		externe Projektbetreuung			2.019	97			97											#NAME?
Projekt Dritter	LSA 18188	Bau 3 200	Bau 3 200	LSA Chausseestraße / Boyenstraße		externe Projektbetreuung			2.019															#NAME?
Projekt Dritter	LSA 01857	Bau 3 200	Bau 3 211	LSA Rügener Straße / Swinemünder Straße		externe Projektbetreuung																		#NAME?
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 200 / Bau 4 200	Eisenbahnüberquerung Rochstraße - Erstellung Hauptprüfung und Bauwerksbuch		externe Projektbetreuung																		#NAME?
Projekt Dritter		Bau 3 200		Europaplatz Nord - Übernahme Bauträgerschaft		Investoren Planung und Bauausführung																		#NAME?
Projekt Dritter	Bei	Bau 3 200	Bau 3 200	Beleuchtung der Prinzengasse		externe Projektbetreuung			2.019															#NAME?
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 212	Radverkehrsanlagen Pankstraße	2021	externe Projektbetreuung																		#NAME?
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 213	Ersatzneubau der EÜ Cuxhavener Straße	ab 2025 / 26	externe Projektbetreuung																		#NAME?
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 211	Vorplatz U Bhf Jannowitzbrücke		externe Projektbetreuung																		#NAME?
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 214	Erneuerung der Zimmerstraße und Krausenstraße		externe Projektbetreuung																		#NAME?
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 212	Radverkehrsanlagen Residenzstraße		externe Projektbetreuung																		#NAME?
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 213	Neubau U5, Bhf Museumsinsel		externe Projektbetreuung				1.044														1.044
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 211	Erneuerung der Gleisanlagen in der "Rosenhaler Straße" und Barrierefreier Umbau der Haltestellen "Weinmeisterstraße / Gipsstraße"		externe Projektbetreuung																		#NAME?
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 211	Umbau des nördlichen Gehweges der Wilhelmstraße zwischen Wilhelm- und Mohrenstraße		externe Projektbetreuung																		#NAME?
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 212	Radverkehrsanlagen Kurfürstenstraße zwischen Schulstraße und Budapesterstraße		externe Projektbetreuung																		#NAME?
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 200 / Bau 3 215	U Bhf Kurfürstenstraße		externe Projektbetreuung																		#NAME?
21.000		Bau 3 500	N.N.	Pankegrünzug zwischen Wiesen- und Badstraße	2024-2025	Investition Grünflächen		3810 / 71670	2021-2025	264								100	164					#NAME?
21.000		Bau 3 500	N.N.	Grundhafte Erneuerung des Wegebelages im Lindenthalbrund am Brandenburger Tor	2024-2025	Investition Grünflächen		3810 / 71671	2021-2025	600								100	500					#NAME?
21.000		Bau 3 500	N.N.	Neugestaltung des Kinderspielplatzes Zolastraße	2024-2025	Investition Grünflächen		3810 / 71672	2021-2025	200								71	129					#NAME?
21.000		Bau 3 500	N.N.	Grundhafte Erneuerung des Wegebelages im Schillerpark zwischen Ungarnstraße und Barfusstraße	2025	Investition Grünflächen		3810 / 71673	2021-2025	600									600					#NAME?
21.000		Bau 3 500	N.N.	Pankegrünzug zwischen Soldiner Straße und Badstraße	2025-2026	Investition Grünflächen		3810 / 71674	2021-2025	820									820					#NAME?
21.000		Bau 3 500	N.N.	Bau der Grünanlage Spengelpark	2025-2026	Investition Grünflächen		3810 / 71675	2021-2025	610									610					#NAME?
21.011		Bau 3 500	Bau 3 512	Niederschlagsmanagement in urbanen Räumen; Anpassung Wegenetz im Fritz-Schloß-Park																				#NAME?

Allgemeine Projektangaben						Finanzierungsübersicht					Finanzierung - Jahresscheiben (in T €)												
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	gepl. Bauzeit (von - bis)	Finanzierung	Ko-Finanzierung	Kapitel/Titel/UK	Programmjahr/I-Planung von	Gesamt (T€)	bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ausgaben bisher	Summe
18.057		Bau 3 200	Bau 3 211	Musterprojekt von Straße A bis Straße B, Sanierung	2018-2019	Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS)		0000 / 00000 / 000	2018	438	70	250	100									70	18
18.057		Bau 3 200	Bau 3 212	Musterprojekt von Straße A bis Straße B, Sanierung	2018-2019	Investition Tiefbau	Ja	1111 / 11111 / 111	2018	210	80	100	40									180	1.440
1.1	1-64 VE	Bau 3 000	Bau 3 311	Wohngebiet Am Mauerpark, Erschließungsstraßen	2015-2020	Investoren Vertragsmanagement				1440													1.440
1.2	1-64 VE	Bau 3 000	Bau 3 513	Wohngebiet Am Mauerpark, öffentlicher Kinderspielplatz	2015-2019	Investoren Vertragsmanagement				100													100
2.1	1-62b	Bau 3 000	Bau 3 214	Europacity, Planstraße 2 Lydia-Rabinowitsch-Straße	2009-2021	Investoren Vertragsmanagement				600													600
2.2	1-62b	Bau 3 000	Bau 3 214	Europacity, Planstraße 1 .1, 1.2 (Quartiersplatz) und 1.3 Hedwig-Porschütz-Straße	2009-2021	Investoren Vertragsmanagement				767													767
3.1	1-62b	Bau 3 000	Bau 3 214	Europacity, Freiräume	2009-2021	Investoren Vertragsmanagement				9.000													9.000
4		Bau 3 000	Bau 3 300 Bau 3 214	Ziegelstraße Forum ggü. Museumsinsel	2015-2021	Investoren Vertragsmanagement				528													528
6.1	1-67 VE	Bau 3 000	Bau 3 100 und Bau 3 300	Wohngebiet Lehrter Straße (Erschließung)	2015-2021	Investoren Vertragsmanagement				1.116													1.116
6.2	1-67 VE	Bau 3 000	Bau 3 513	Wohngebiet Lehrter Straße (öffentliche Kinderspielflächen im Geschichtspark)	2015-2020	Investoren Vertragsmanagement				165													165
7	II-125-1 VE	Bau 3 000	Bau 3 315 Bau 4 100 und Bau 4 120	Kurfürstencenter	2014-2021	Investoren Vertragsmanagement				230													230
9		Bau 3 000	Bau 3 214	Kita Nettelbeckplatz	2015-2018	Investoren Vertragsmanagement				124													124
10	I-43b VE	Bau 3 000	Bau 3 214	Central Tower (Alexanderstraße Süd)	2018-2022	Investoren Vertragsmanagement				341													341
11	1-62a	Bau 3 000	Bau 3 214	Europacity, westlich Heidestraße	2009-2022	Investoren Vertragsmanagement				3.421													3.421
12	1-72	Bau 3 000	Bau 3 214	Bachstraße 1-2	2016-2021	Investoren Vertragsmanagement				64													64
13.1a	I-14a	Bau 3 000	Bau 3 311	Stallschreiberblock, Erschließung (Quartier Luisenpark)	2016-2021	Investoren Vertragsmanagement				1800													1.800
13.1b	I-14a	Bau 3 000	Bau 3 513	Stallschreiberblock, öffentlicher Spielplatz im Luisenstädtischen Kirchpark	2016-2019	Investoren Vertragsmanagement				196													196
13.2	I-14a	Bau 3 000	Bau 3 311	Stallschreiberstraße (Patrizia)	2015-2017	Investoren Vertragsmanagement				204													204
14.1	I-9-1 VE	Bau 3 000	Bau 3 214	Axel-Springer-Campus, Straße	2016-2020	Investoren Vertragsmanagement				2.907													2.907
16	1-68	Bau 3 000	FB 4	Jerusalemmer Straße	2012-2017	Investoren Vertragsmanagement				937													937
18	1-60b	Bau 3 000		Holzmarktstraße 66	2017-2022	Investoren Vertragsmanagement				350													350
19	I-B4a	Bau 3 000	Bau 3 300	Alexanderplatz Baufeld A 4, Mollstraße/ Otto-Braun-Straße	2013-2017	Investoren Vertragsmanagement				1001													1.001
20	I-B4a	Bau 3 000	Bau 3 300	Alexanderplatz Baufeld A 6, Keibelstraße	2013-2017	Investoren Vertragsmanagement				300													300
21		Bau 3 000	Bau 3 214 Bau 3 300	Karl-Liebkecht-Str. 14	2012-2023	Investoren Vertragsmanagement				1500													1.500
22	1-19	Bau 3 000	FB 4	BND- Ida-von-Arnim- Straße	2006-2020	Investoren Vertragsmanagement																	0
26	1-47	Bau 3 000		Am Nordhafen	2016-2017	Investoren Vertragsmanagement				6878													6.878
27	1-43 VE	Bau 3 000	FB 4	Schulheiss Quartier	2016-2018	Investoren Vertragsmanagement																	0

Allgemeine Projektangaben				Projektstand														
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	aktueller Sachstand Projekt	Einzelangaben zu Sachstand Nr.:											10	11a
						1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c		
18.057		Bau 3 200	Bau 3 211	Musterprojekt von Straße A bis Straße B, Sanierung	11	05.10.18 438.000 €	04.03.18	457.000,00 €	523.147,25 €	640.000,00 €	15.08.18	15.10.18	380.000,00 €	01.01.19	31.10.19	15.11.19	30.11.19	15.01.20
18.057		Bau 3 200	Bau 3 212	Musterprojekt von Straße A bis Straße B, Sanierung	11	05.10.18 210.000 €	04.03.18	195.000,00 €	245.874,46 €	245.000,00 €	17.09.18	15.10.18	140.000,00 €	01.01.19	31.10.19	17.12.19	30.11.19	16.08.20
1.1	1-64 VE	Bau 3 000	Bau 3 311	Wohngebiet Am Mauerpark, Erschließungsstraßen	10												29.05.19	
1.2	1-64 VE	Bau 3 000	Bau 3 513	Wohngebiet Am Mauerpark, öffentlicher Kinderspielplatz	10												23.01.19	
2.1	1-62b	Bau 3 000	Bau 3 214	Europacity, Planstraße 2 Lydia-Rabinowitsch-Straße	10												18.04.19	
2.2	1-62b	Bau 3 000	Bau 3 214	Europacity, Planstraße 1 .1, 1.2 (Quartiersplatz) und 1.3 Hedwig-Porschütz-Straße	10											05.08.19	22.11.19	
3.1	1-62b	Bau 3 000	Bau 3 214	Europacity, Freiräume	10													17.05.17
4		Bau 3 000	Bau 3 300 Bau 3 214	Ziegelstraße Forum ggü. Museumsinsel	10													
6.1	1-67 VE	Bau 3 000	Bau 3 100 und Bau 3 300	Wohngebiet Lehrter Straße (Erschließung)	9b											01.03.21		
6.2	1-67 VE	Bau 3 000	Bau 3 513	Wohngebiet Lehrter Straße (öffentliche Kinderspielflächen im Geschichtspark)	10													30.07.20
7	II-125-1 VE	Bau 3 000	Bau 3 315 Bau 4 100 und Bau 4 120	Kurfürstencenter	6						02.08.19							
9		Bau 3 000	Bau 4 120	Kita Nettelbeckplatz	10													11.02.18
10	I-43b VE	Bau 3 000	Bau 3 214	Central Tower (Alexanderstraße Süd)	4				341,00 €									
11	1-62a	Bau 3 000	Bau 3 214	Europacity, westlich Heidestraße	9b									18.09.17	31.12.22			
12	1-72	Bau 3 000	Bau 3 214	Bachstraße 1-2	9a						28.05.19			01.04.19				
					10													26.03.19
13.1a	I-14a	Bau 3 000	Bau 3 311	Stallschreiberblock, Erschließung (Quartier Luisenpark)	10													08.11.18
13.1b	I-14a	Bau 3 000	Bau 3 513	Stallschreiberblock, öffentlicher Spielplatz im Luisenstädtischen Kirckpark	10													28.03.17
13.2	I-14a	Bau 3 000	Bau 3 311	Stallschreiberstraße (Patrizia)	10													
14.1	I-9-1 VE	Bau 3 000	Bau 3 214	Axel-Springer-Campus, Straße	10									01.07.19	15.12.20	15.12.20	15.12.20	
16	1-68	Bau 3 000	FB 4	Jerusalemmer Straße	10													14.06.17
18	1-60b	Bau 3 000		Holzmarktstraße 66	3			350,00 €										
19	I-B4a	Bau 3 000	Bau 3 300	Alexanderplatz Baufeld A 4, Mollstraße/ Otto-Braun-Straße	10													01.12.17
20	I-B4a	Bau 3 000	Bau 3 300	Alexanderplatz Baufeld A 6, Keibelstraße	11a													01.12.17
21		Bau 3 000	Bau 3 214 Bau 3 300	Karl-Liebkecht-Str. 14	9a			1.500,00 €						12.10.20				31.12.17
22	1-19	Bau 3 000	FB 4	BND- Ida-von-Arnim- Straße	10													
26	1-47	Bau 3 000		Am Nordhafen	10													01.12.17
27	1-43 VE	Bau 3 000	FB 4	Schulheiss Quartier	10													

Allgemeine Projektangaben				11b	Bemerkungen	Weitere Projektangaben zu externen Beauftragten			Beteiligungsverfahren		
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA			Externe Planung	Externe Bauoberleitung/ Bauleitung/ Bauüberwachung	Externe Projektsteuerung	vorgesehen/ durchgeführt	Art	Veröffentlichungen
18.057		Bau 3 200	Bau 3 211	Musterprojekt von Straße A bis Straße B, Sanierung	638.157,25 €	Büro xy	Büro xy	Büro xy	Ja / Nein	Bürgerinformationsveranstaltung	Link
18.057		Bau 3 200	Bau 3 212	Musterprojekt von Straße A bis Straße B, Sanierung	243.578,58 €	Büro xy	Büro xy	Büro xy	Ja / Ja	Workshop	Link
1.1	1-64 VE	Bau 3 000	Bau 3 311	Wohngebiet Am Mauerpark, Erschließungsstraßen		PST GmbH		Ing.-büro Heene - gekündigt, aktuell R. Püschner	Ja / Ja	im Rahmen des B-Planverfahrens	hier zur Veröffentlichung
1.2	1-64 VE	Bau 3 000	Bau 3 513	Wohngebiet Am Mauerpark, öffentlicher Kinderspielplatz		Lützwow 7			Ja / Ja	im Rahmen des B-Planverfahrens	hier zur Veröffentlichung
2.1	1-62b	Bau 3 000	Bau 3 214	Europacity, Planstraße 2 Lydia-Rabinowitsch-Straße		Schüler-Plan			Ja / Ja	im Rahmen des B-Planverfahrens	hier zur Veröffentlichung
2.2	1-62b	Bau 3 000	Bau 3 214	Europacity, Planstraße 1 .1, 1.2 (Quartiersplatz) und 1.3 Hedwig-Porschütz-Straße		Schüler-Plan			Ja / Ja	im Rahmen des B-Planverfahrens	hier zur Veröffentlichung
3.1	1-62b	Bau 3 000	Bau 3 214	Europacity, Freiräume		relais LA		ohne	Ja / Ja	im Rahmen des B-Planverfahrens	
4		Bau 3 000	Bau 3 300 Bau 3 214	Ziegelstraße Forum ggü. Museumsinsel							hier zur Veröffentlichung
6.1	1-67 VE	Bau 3 000	Bau 3 300	Wohngebiet Lehrter Straße (Erschließung)		PST GmbH		ohne	Ja / Ja	im Rahmen des B-Planverfahrens	hier zur Veröffentlichung
6.2	1-67 VE	Bau 3 000	Bau 3 513	Wohngebiet Lehrter Straße (öffentliche Kinderspielflächen im Geschichtspark)		Glaßer und Dagenbach		ohne	Ja / Ja	im Rahmen des B-Planverfahrens	hier zur Veröffentlichung
7	II-125-1 VE	Bau 3 000	Bau 3 315	Kurfürstencenter		Hoffmann und Leichter		ohne	Ja / Ja	im Rahmen des B-Planverfahrens	hier zur Veröffentlichung
9		Bau 3 000	Bau 4 100 und Bau 4 120	Kita Nettelbeckplatz		Ing.-büro Heene		ohne	Ja / Ja	über Quartiersmanagement	
10	I-43b VE	Bau 3 000	Bau 3 214	Central Tower (Alexanderstraße Süd)		Hoffmann und Leichter		Ing.-büro f. Verkehrsplanung Fr. Püschner	Ja / Ja	im Rahmen des B-Planverfahrens	hier zur Veröffentlichung
11	1-62a	Bau 3 000	Bau 3 214	Europacity, westlich Heidestraße		Schüler-Plan		ohne	Ja / Ja	im Rahmen des B-Planverfahrens	hier zur Veröffentlichung
12	1-72	Bau 3 000	Bau 3 214	Bachstraße 1-2		SINAI LA		ohne	Ja / Ja	im Rahmen des B-Planverfahrens	hier zur Veröffentlichung
13.1a	I-14a	Bau 3 000	Bau 3 311	Stallschreiberblock, Erschließung (Quartier Luisenpark)		Ing.-büro Heene Hennigsen		Ing.-büro Döring Hennemann	Ja / Ja	im Rahmen des B-Planverfahrens	hier zur Veröffentlichung
13.1b	I-14a	Bau 3 000	Bau 3 513	Stallschreiberblock, öffentlicher Spielplatz im Luisenstädtischen Kirckpark		Landschaftsarchitekten		Landschaftsarchitekten	Ja / Ja	im Rahmen des B-Planverfahrens	hier zur Veröffentlichung
13.2	I-14a	Bau 3 000	Bau 3 311	Stallschreiberstraße (Patrizia)		Ing.-büro Heene		Ing.-büro Döring	Ja / Nein		
14.1	I-9-1 VE	Bau 3 000	Bau 3 214	Axel-Springer-Campus, Straße		PST GmbH		Ing.-büro Heene	Ja / Ja	im Rahmen des B-Planverfahrens	hier zur Veröffentlichung
16	1-68	Bau 3 000	FB 4	Jerusalem Straße		Vössing Vepro GmbH		Ing.-büro Heene	Ja / Ja	im Rahmen des B-Planverfahrens	
18	1-60b	Bau 3 000		Holzmarktstraße 66		GUB		Ing.-Büro Püschner	Ja / Ja	im Rahmen des B-Planverfahrens	hier zur Veröffentlichung
19	I-B4a	Bau 3 000	Bau 3 300	Alexanderplatz Baufeld A 4, Mollstraße/ Otto-Braun-Straße		SenUVK		ohne	Ja / Ja	im Rahmen des B-Planverfahrens	
20	I-B4a	Bau 3 000	Bau 3 300	Alexanderplatz Baufeld A 6, Keibelstraße		SenUVK		ohne	Ja / Ja	im Rahmen des B-Planverfahrens	
21		Bau 3 000	Bau 3 214 Bau 3 300	Karl-Liebkecht-Str. 14		Lahmeyer GmbH		B.F.S. Ingenieurgesellschaft mbH	Ja / Nein		hier zur Veröffentlichung
22	1-19	Bau 3 000	FB 4	BND- Ida-von-Arnim- Straße							
26	1-47	Bau 3 000		Am Nordhafen		SenUVK		ohne	Ja / Ja	im Rahmen des B-Planverfahrens	
27	1-43 VE	Bau 3 000	FB 4	Schulheiss Quartier							

Allgemeine Projektangaben						Finanzierungsübersicht					Finanzierung - Jahresscheiben (in T €)												
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	gepl. Bauzeit (von - bis)	Finanzierung	Ko-Finanzierung	Kapitel/Titel/UK	Programmjahr/I-Planung von	Gesamt (T€)	bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ausgaben bisher	Summe
30	1-89 VE	Bau 3 000	Bau 3 214 und Bau 3 313	Lützowplatz	2014-2019	Investoren Vertragsmanagement				252													252
31	1-69	FB 4		Luisenblock Ost, Schiffbauerdamm	2018-2030	Sonstige																	0
32	III-34-1 VE	Bau 3 000	Bau 3 214	Vattenfall, Sellerstraße 17	2019-2022	Investoren Vertragsmanagement				131													131
35	I-202a	Bau 3 000 Bau 3 214		Cora-Berliner-Straße		Investoren Vertragsmanagement																	0
36		Bau 3 000	Bau 3 214	Lichtburgring, gegenüber Wohngebiet Am Mauerpark (degewo)	2016-2020	Investoren Vertragsmanagement				25													25
42	I-B 4bb, C 2	Bau 3 000		Alexanderplatz (Redevco)	2011-	Investoren Vertragsmanagement																	0
44	1-35 a und 1-35b	Bau 3 000	Bau 4 200	Kulturforum (Grün Berlin)	2017-2022	Sonstige				9857													9.857
45	III-47-1	Bau 3 000	FB 4	Rathausvorplatz Wedding (Senat)	2015-2020	Sonstige																	0
17	I-B4-3	Bau 3 000		Hochhaus Hines		Investoren Vertragsmanagement																	0
23	1-103 VE	Bau 3 000		MOA-Bogen, Birkenstraße		Investoren Vertragsmanagement																	0
25	1-100	Bau 3 000		Heinrich-Heine-Straße																			0
28	II-201 c	Bau 3 000		Europaplatz		Investoren Vertragsmanagement																	0
33	II-7-1 VE	Bau 3 000		Turmstraße		Investoren Vertragsmanagement																	0
34	I-B4d, Baufeld E 1	Bau 3 000		Alexandertower		Investoren Vertragsmanagement																	0
37	II-201 da	Bau 3 000		Humboldthafen südl.																			0
38	1-70a	Bau 3 000		Haus der Statistik		Sonstige																	0
39		Bau 3 000		Köpenicker Straße 36		Investoren Vertragsmanagement																	0
40	I-B4d, MK 1, E 1	Bau 3 000		Hochhaus MonArch		Investoren Vertragsmanagement																	0
42	I-B 4bb, C 2	Bau 3 000		Alexanderplatz		Investoren Vertragsmanagement																	0
43	I-B4ca, A9 bis A 11	Bau 3 000		TLG Hochhäuser		Investoren Vertragsmanagement																	0
46		Bau 3 000		FriedhofSt. Johannes Evangelist		Investoren Vertragsmanagement																	0
47		Bau 3 000		Liesenbrücken		Investoren Vertragsmanagement																	0
48		Bau 3 000		Seydlitzstraße 7, BBB (kein Investorenprojekt jedoch mit vertr. Vereinbarung BBB)		Sonstige																	0
49		Bau 3 000		JAHO		Investoren Vertragsmanagement																	0
50	II-165	Bau 3 000		Potsdamer Platz		Investoren Vertragsmanagement																	0
51		Bau 3 000		Schicklerstraße 5-7		Investoren Vertragsmanagement																	0
52	DI-B4a	Bau 3 000		Zwillingsturm Covivio		Investoren Vertragsmanagement																	0
53	I-B4a	Bau 3 000		Alexanderplatz, Kaufhof		Investoren Vertragsmanagement																	0
54		Bau 3 000		Uferhallen		Investoren Vertragsmanagement																	0
55		Bau 3 000		50 Hertz	2107-2030	Investoren Vertragsmanagement				35000													35.000

Allgemeine Projektangaben					Projektstand													
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	aktueller Sachstand Projekt	Einzelangaben zu Sachstand Nr.:												
						1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11a
30	1-89 VE	Bau 3 000	Bau 3 214 und Bau 3 313	Lützwopplatz	10										30.08.19		02.12.19	
31	1-69	FB 4		Luisenblock Ost, Schiffbauerdamm	3													
32	III-34-1 VE	Bau 3 000	Bau 3 214	Vattenfall, Sellerstraße 17	3			131,00 €										
35	I-202a	Bau 3 000 Bau 3 214		Cora-Berliner-Straße														
36		Bau 3 000	Bau 3 214	Lichtburggring, gegenüber Wohngebiet Am Mauerpark (degewo)	9a			25,00 €		27.01.20			16.06.20					
42	I-B 4bb, C 2	Bau 3 000		Alexanderplatz (Redevco)														
44	1-35 a und 1-35b	Bau 3 000	Bau 4 200	Kulturforum (Grün Berlin)	10													
45	III-47-1	Bau 3 000	FB 4	Rathausvorplatz Wedding (Senat)	10													
17	I-B4-3	Bau 3 000		Hochhaus Hines														
23	1-103 VE	Bau 3 000		MOA-Bogen, Birkenstraße														
25	1-100	Bau 3 000		Heinrich-Heine-Straße														
28	II-201 c	Bau 3 000		Europaplatz														
33	II-7-1 VE	Bau 3 000		Turmstraße														
34	I-B4d, Baufeld E 1	Bau 3 000		Alexandertower														
37	II-201 da	Bau 3 000		Humboldthafen südl.														
38	1-70a	Bau 3 000		Haus der Statistik														
39		Bau 3 000		Köpenicker Straße 36														
40	I-B4d, MK 1, E 1	Bau 3 000		Hochhaus MonArch														
42	I-B 4bb, C 2	Bau 3 000		Alexanderplatz														
43	I-B4ca, A9 bis A 11	Bau 3 000		TLG Hochhäuser														
46		Bau 3 000		FriedhofSt. Johannes Evangelist														
47		Bau 3 000		Liesenbrücken														
48		Bau 3 000		Seydlitzstraße 7, BBB (kein Investorenprojekt jedoch mit vertr. Vereinbarung BBB)														
49		Bau 3 000		JAHO	1													
50	II-165	Bau 3 000		Potsdamer Platz														
51		Bau 3 000		Schicklerstraße 5-7														
52	DI-B4a	Bau 3 000		Zwillingsturm Covivio														
53	I-B4a	Bau 3 000		Alexanderplatz, Kaufhof														
54		Bau 3 000		Uferhallen														
55		Bau 3 000		50 Hertz														

Allgemeine Projektangaben					11b	Bemerkungen	Weitere Projektangaben zu externen Beauftragten			Beteiligungsverfahren	
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)			Externe Planung	Externe Bauoberleitung/ Bauleitung/ Bauüberwachung	Externe Projektsteuerung	vorgesehen/ durchgeführt	Art
30	1-89 VE	Bau 3 000	Bau 3 214 und Bau 3 313	Lützwoplatz		Vertragskontrolle (Belange SGA) des städtebaulichen Vertrages nicht abgeschlossen	LK Argus	ohne	Ja / Ja	im Rahmen des B-Planverfahrens	hier zur Veröffentlichung
31	1-69	FB 4		Luisenblock Ost, Schiffbauerdamm							
32	III-34-1 VE	Bau 3 000	Bau 3 214	Vattenfall, Sellerstraße 17			Hoffmann und Leichter	ohne	Ja / Ja	im Rahmen des B-Planverfahrens	Hier zur Veröffentlichung
35	I-202a	Bau 3 000 Bau 3 214		Cora-Berliner-Straße		Entwurfsplanung geprüft					
36		Bau 3 000	Bau 3 214	Lichtburgring, gegenüber Wohngebiet Am Mauerpark (degewo)			PST GmbH	ohne	Ja / Ja	im Rahmen des B-Planverfahrens	hier zur Veröffentlichung
42	I-B 4bb, C 2	Bau 3 000		Alexanderplatz (Redevco)							
44	1-35 a und 1-35b	Bau 3 000	Bau 4 200	Kulturforum (Grün Berlin)		abschnittsweise Ausführung, teilweise fertiggestellt, abgenommen und übernommen			Ja / Ja	im Rahmen des B-Planverfahrens	
45	III-47-1	Bau 3 000	FB 4	Rathausvorplatz Wedding (Senat)		abschnittsweise Ausführung, teilweise fertiggestellt, abgenommen und übernommen					
17	I-B4-3	Bau 3 000		Hochhaus Hines		Geplante / angekündigte Projekte					
23	1-103 VE	Bau 3 000		MOA-Bogen, Birkenstraße		Geplante / angekündigte Projekte					
25	1-100	Bau 3 000		Heinrich-Heine-Straße		Geplante / angekündigte Projekte					
28	II-201 c	Bau 3 000		Europaplatz		Geplante / angekündigte Projekte					
33	II-7-1 VE	Bau 3 000		Turmstraße		Geplante / angekündigte Projekte					
34	I-B4d, Baufeld E 1	Bau 3 000		Alexandertower		Geplante / angekündigte Projekte					
37	II-201 da	Bau 3 000		Humboldthafen südl.		Geplante / angekündigte Projekte					
38	1-70a	Bau 3 000		Haus der Statistik		Geplante / angekündigte Projekte					
39		Bau 3 000		Köpenicker Straße 36		Geplante / angekündigte Projekte					
40	I-B4d, MK 1, E 1	Bau 3 000		Hochhaus MonArch		Geplante / angekündigte Projekte					
42	I-B 4bb, C 2	Bau 3 000		Alexanderplatz		Geplante / angekündigte Projekte					
43	I-B4ca, A9 bis A 11	Bau 3 000		TLG Hochhäuser		Geplante / angekündigte Projekte					
46		Bau 3 000		FriedhofSt. Johannes Evangelist		Geplante / angekündigte Projekte					
47		Bau 3 000		Liesenbrücken		Geplante / angekündigte Projekte					
48		Bau 3 000		Seydlitzstraße 7, BBB (kein Investorenprojekt jedoch mit vertr. Vereinbarung BBB)		Geplante / angekündigte Projekte					
49		Bau 3 000		JAHO		Geplante / angekündigte Projekte	Hoffmann und Leichter				
50	II-165	Bau 3 000		Potsdamer Platz		Geplante / angekündigte Projekte					
51		Bau 3 000		Schicklerstraße 5-7		Geplante / angekündigte Projekte					
52	DI-B4a	Bau 3 000		Zwillingsturm Covivio		Geplante / angekündigte Projekte					
53	I-B4a	Bau 3 000		Alexanderplatz, Kaufhof		Geplante / angekündigte Projekte					
54		Bau 3 000		Uferhallen		Geplante / angekündigte Projekte					
55		Bau 3 000		50 Hertz		Geplante / angekündigte Projekte					

Allgemeine Projektangaben					Finanzierungsübersicht						Finanzierung - Jahresscheiben (in T €)												
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	gepl. Bauzeit (von - bis)	Finanzierung	Ko-Finanzierung	Kapitel/Titel/UK	Programmjahr/I-Planung von	Gesamt (T€)	bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ausgaben bisher	Summe
56	II-83-1 VE	Bau 3 000		Schillstraße / Kurfürstenstraße		Investoren Vertragsmanagement																	0
57	I-B4a, A8	Bau 3 000		Alexanderplatz, Otto-Braun-Str., Wadzekstr.		Investoren Vertragsmanagement																	
58		Bau 3 000		Beraterleistungen Hochhäuser Alexanderplatz	2021-	Investoren Vertragsmanagement																	
59	1-106 VE	Bau 3 000	Bau 3 001	Bundeskanzleramt, Erweiterungsbau	2020-2028	Sonstige																	
60	II-26-1VE	Bau 3 000	Bau 3003	Rathenower Str. 16 <small>bei Bedarf bitte nur oberhalb Zellen einfügen!</small>	2020-	Sonstige				79.234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Allgemeine Projektangaben					Projektstand														
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnum- mer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	aktueller Sachstand Projekt	Einzelangaben zu Sachstand Nr.:													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11a	
56	II-83-1 VE	Bau 3 000		Schillstraße / Kurfürstenstraße															
57	I-B4a, A8	Bau 3 000		Alexanderplatz, Otto-Braun-Str., Wadzekstr.	11														
58		Bau 3 000		Beraterleistungen Hochhäuser Alexanderplatz	1	05.03.210 30.047,50													
59	1-106 VE	Bau 3 000	Bau 3 001	Bundeskanzleramt, Erweiterungsbau	1														
60	II-26-1VE	Bau 3 000	Bau 3003	Rathenower Str. 16 bei Bedarf bitte nur oberhalb Zellen einfügen!	1														

Allgemeine Projektangaben					11b	Bemerkungen	Weitere Projektangaben zu externen Beauftragten			Beteiligungsverfahren	
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)			Externe Planung	Externe Bauoberleitung/ Bauleitung/ Bauüberwachung	Externe Projektsteuerung	vorgesehen/ durchgeführt	Art
56	II-83-1 VE	Bau 3 000		Schillstraße / Kurfürstenstraße	Geplante / angekündigte Projekte fertiggestellt, abgenommen und übernommen						
57	I-B4a, A8	Bau 3 000		Alexanderplatz, Otto-Braun-Str., Wadzekstr.							
58		Bau 3 000		Beraterleistungen Hochhäuser Alexanderplatz				Lahmeyer für Beratung			
59	1-106 VE	Bau 3 000	Bau 3 001	Bundeskanzleramt, Erweiterungsbau							
60	II-26-1VE	Bau 3 000	Bau 3003	Rathenower Str. 16 bei Bedarf bitte nur oberhalb Zellen einfügen!							

Allgemeine Projektangaben						Finanzierungsübersicht					Finanzierung - Jahresscheiben (in T €)													
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	gepl. Bauzeit (von - bis)	Finanzierung	Ko-Finanzierung	Kapitel/Titel/UK	Programmjahr/I-Planung von	Gesamt (T€)	bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ausgaben bisher	Summe	
18.057		Bau 3 200	Bau 3 211	Musterprojekt von Straße A bis Straße B, Sanierung	2018-2019	Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS)		0000 / 00000 / 000	2018	438	70	250	100										70	18
18.057		Bau 3 200	Bau 3 212	Musterprojekt von Straße A bis Straße B, Sanierung	2018-2019	Investition Tiefbau	Ja	1111 / 11111 / 111	2018	210	80	100	40										180	86
18.311		Bau 3 100	Bau 3 111	Verkehrskonzept QM Pankstraße		Soziale Stadt		1240 / 89368 / 351		86														86
19.311		Bau 3 100	Bau 3 112	Verkehrskonzept QM Badstraße		Soziale Stadt		1240 / 89368 / 203		66														66
20.311		Bau 3 100	Bau 3 111	Verkehrsgutachten Haus der Statistik		Sonstige		3306 / 54040 / 200		28														28
		Bau 3 100	Bau 3 100	Verkehrsgutachten für das Vorhaben der Berliner Stadtmission		externe Projektbetreuung																		0
		Bau 3 100	Bau 3 100	Voruntersuchung Böttcherstraßenviertel		externe Projektbetreuung																		0
		Bau 3 100	Bau 3 100	ISEK Nikolaiviertel		evtl. Sanierungsmittel																		0
		Bau 3 100	Bau 3 113	Erarbeitungsprozess Berliner Leitlinien für Bürgerbeteiligung		externe Projektbetreuung																		0
		Bau 3 100	Bau 3 113	Umsetzung Leitlinien für Bürgerbeteiligung		externe Projektbetreuung																		0
		Bau 3 100	Bau 3 113	Dialog-Display		externe Projektbetreuung																		0
		Bau 3 100	Bau 3 113	mitten in Berlin - Standortmanagement		externe Projektbetreuung																		0
		Bau 3 100	Bau 3 113	Beteiligungsplattform mein.Berlin.de		externe Projektbetreuung																		0
		Bau 3 100	Bau 3 100	Nahraum Bremer Straße		externe Projektbetreuung																		0
		Bau 3 100	Bau 3 100	Landschaftsplanerischer Ideen- und Realisierungswettbewerb Rathaus- und Marx-Engels-Forum, Berlin Mitte		externe Projektbetreuung																		0
		Bau 3 100	Bau 3 100	Senatsvorlage Flussbad		externe Projektbetreuung																		0
18.310		Bau 3 100	Bau 3 111	Untersuchung zukünftiger Parkraumbewirtschaftung im Bezirk Mitte von Berlin, Untersuchungsbereich Moabit		Ord AL																		0
18.310		Bau 3 100	Bau 3 111	Machbarkeitsstudie zur Einrichtung von Parkraumbewirtschaftung in Berlin-Mitte, Untersuchungsbereich Gesundbrunnen		Ord AL																		0
18.310		Bau 3 100	Bau 3 111	NACHUNTERSUCHUNG BESTEHENDER PARK-RAUMBEWIRTSCHAFTUNGSZONEN IN BERLIN MITTE		Ord AL																		0
		Bau 3 100	Bau 3 111	Planfeststellungsverfahren Straßenbahn-Neubaustrecke Alexanderplatz – Potsdamer Platz		externe Projektbetreuung																		0
		Bau 3 100	Bau 3 111	Planfeststellungsverfahren Straßenbahn-Neubaustrecke Hauptbahnhof - Turmstraße		externe Projektbetreuung																		0
		Bau 3 100	Bau 3111	Lückenschluss U 5		externe Projektbetreuung																		0
		Bau 3 100	Bau 3 111	Blockkonzept Erika-Hess-Eisstadion		evtl. Sanierungsmittel																		0
		Bau 3 100	Bau 3 111	Verkehrskonzept Europaplatz Nord		externe Projektbetreuung																		0
		Bau 3 100	Bau 3 111	Ersatzneubau Mühlendammbücke		externe Projektbetreuung																		0
		Bau 3 100	Bau 3 100	Verkehrskonzept Museumsinsel		externe Projektbetreuung																		0
		Bau 3 100	Bau 3 111	Planfeststellungsverfahren Wehr Mühlendamm		externe Projektbetreuung																		0
		Bau 3 100	Bau 3 100	S 21		externe Projektbetreuung																		0
		Bau 3 100	Bau 3 111	Abstimmungen und Stellungnahmen zu wasserrechtlichen Genehmigungen		externe Projektbetreuung																		0

Allgemeine Projektangaben					Projektstand													Weitere Projektangaben zu externen Beauftragten						
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	aktueller Sachstand Projekt	Einzelangaben zu Sachstand Nr.:											Bemerkungen	Externe Planung	Externe Bauoberleitung/ Bauleitung/ Bauüberwachung	Externe Projektsteuerung	vorgesehen/ durchgeführt			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c						10	11a	11b
18.057		Bau 3 200	Bau 3 211	Musterprojekt von Straße A bis Straße B, Sanierung	11	05.10.18 438.000 €	04.03.18	457.000,00 €	523.147,25 €	640.000,00 €	15.08.18	15.10.18	380.000,00 €	01.01.19	31.10.19	15.11.19	30.11.19	15.01.20	638.157,25 €		Büro xy	Büro xy	Büro xy	Ja / Nein
18.057		Bau 3 200	Bau 3 212	Musterprojekt von Straße A bis Straße B, Sanierung	11	05.10.18 210.000 €	04.03.18	195.000,00 €	245.874,46 €	245.000,00 €	17.09.18	15.10.18	140.000,00 €	01.01.19	31.10.19	17.12.19	30.11.19	16.08.20	243.578,58 €		Büro xy	Büro xy	Büro xy	Ja / Ja
18.311		Bau 3 100	Bau 3 111	Verkehrskonzept QM Pankstraße	11																			
19.311		Bau 3 100	Bau 3 112	Verkehrskonzept QM Badstraße	11																			
20.311		Bau 3 100	Bau 3 111	Verkehrsgutachten Haus der Statistik																				
		Bau 3 100	Bau 3 100	Verkehrsgutachten für das Vorhaben der Berliner Stadtmission																				
		Bau 3 100	Bau 3 100	Voruntersuchung Böttcherstraßenviertel																				
		Bau 3 100	Bau 3 100	ISEK Nikolaiviertel																				
		Bau 3 100	Bau 3 113	Erarbeitungsprozess Berliner Leitlinien für Bürgerbeteiligung																				
		Bau 3 100	Bau 3 113	Umsetzung Leitlinien für Bürgerbeteiligung																				
		Bau 3 100	Bau 3 113	Dialog-Display																				
		Bau 3 100	Bau 3 113	mitten in Berlin - Standortmanagement																				
		Bau 3 100	Bau 3 113	Beteiligungsplattform mein.Berlin.de																				
		Bau 3 100	Bau 3 100	Nahraum Bremer Straße																				
		Bau 3 100	Bau 3 100	Landschaftplanerischer Ideen- und Realisierungswettbewerb Rathaus- und Marx-Engels-Forum, Berlin Mitte																				
		Bau 3 100	Bau 3 100	Senatsvorlage Flussbad																				
18.310		Bau 3 100	Bau 3 111	Untersuchung zukünftiger Parkraumbewirtschaftung im Bezirk Mitte von Berlin, Untersuchungsbereich Moabit	11																			
18.310		Bau 3 100	Bau 3 111	Machbarkeitsstudie zur Einrichtung von Parkraumbewirtschaftung in Berlin-Mitte, Untersuchungsbereich Gesundbrunnen	11																			
18.310		Bau 3 100	Bau 3 111	NACHUNTERSUCHUNG BESTEHENDER PARK-RAUMBEWIRTSCHAFTUNGSZONEN IN BERLIN MITTE	11																			
		Bau 3 100	Bau 3 111	Planfeststellungsverfahren Straßenbahn-Neubaustrecke Alexanderplatz – Potsdamer Platz																				
		Bau 3 100	Bau 3 111	Planfeststellungsverfahren Straßenbahn-Neubaustrecke Hauptbahnhof - Turmstraße																				
		Bau 3 100	Bau 3111	Lückenschluss U 5																				
		Bau 3 100	Bau 3 111	Blockkonzept Erika-Hess-Eisstadion																				
		Bau 3 100	Bau 3 111	Verkehrskonzept Europaplatz Nord																				
		Bau 3 100	Bau 3 111	Ersatzneubau Mühlendammbrücke																				
		Bau 3 100	Bau 3 100	Verkehrskonzept Museumsinsel																				
		Bau 3 100	Bau 3 111	Planfeststellungsverfahren Wehr Mühlendamm																				
		Bau 3 100	Bau 3 100	S 21																				
		Bau 3 100	Bau 3 111	Abstimmungen und Stellungnahmen zu wasserrechtlichen Genehmigungen																				

Allgemeine Projektangaben					Beteiligungsverfahren	
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	Art	Veröffentlichungen
18.057		Bau 3 200	Bau 3 211	Musterprojekt von Straße A bis Straße B, Sanierung	Bürgerinformationsveranstaltung	Link
18.057		Bau 3 200	Bau 3 212	Musterprojekt von Straße A bis Straße B, Sanierung	Workshop	Link
18.311		Bau 3 100	Bau 3 111	Verkehrskonzept QM Pankstraße		hier zur Veröffentlichung
19.311		Bau 3 100	Bau 3 112	Verkehrskonzept QM Badstraße		hier zur Veröffentlichung
20.311		Bau 3 100	Bau 3 111	Verkehrsgutachten Haus der Statistik		hier zur Veröffentlichung
		Bau 3 100	Bau 3 100	Verkehrsgutachten für das Vorhaben der Berliner Stadtmission		
		Bau 3 100	Bau 3 100	Voruntersuchung Böttcherstraßenviertel		
		Bau 3 100	Bau 3 100	ISEK Nikolaiviertel		
		Bau 3 100	Bau 3 113	Erarbeitungsprozess Berliner Leitlinien für Bürgerbeteiligung		
		Bau 3 100	Bau 3 113	Umsetzung Leitlinien für Bürgerbeteiligung		
		Bau 3 100	Bau 3 113	Dialog-Display		
		Bau 3 100	Bau 3 113	mitten in Berlin - Standortmanagement		
		Bau 3 100	Bau 3 113	Beteiligungsplattform mein.Berlin.de		
		Bau 3 100	Bau 3 100	Nahraum Bremer Straße		
		Bau 3 100	Bau 3 100	Landschaftsplanerischer Ideen- und Realisierungswettbewerb Rathaus- und Marx-Engels-Forum, Berlin Mitte		
		Bau 3 100	Bau 3 100	Senatsvorlage Flussbad		
18.310		Bau 3 100	Bau 3 111	Untersuchung zukünftiger Parkraumbewirtschaftung im Bezirk Mitte von Berlin, Untersuchungsbereich Moabit		hier zur Veröffentlichung
18.310		Bau 3 100	Bau 3 111	Machbarkeitsstudie zur Einrichtung von Parkraumbewirtschaftung in Berlin-Mitte, Untersuchungsbereich Gesundbrunnen		hier zur Veröffentlichung
18.310		Bau 3 100	Bau 3 111	NACHUNTERSUCHUNG BESTEHENDER PARK-RAUMBEWIRTSCHAFTUNGSZONEN IN BERLIN MITTE		hier zur Veröffentlichung
		Bau 3 100	Bau 3 111	Planfeststellungsverfahren Straßenbahn-Neubaustrecke Alexanderplatz – Potsdamer Platz		
		Bau 3 100	Bau 3 111	Planfeststellungsverfahren Straßenbahn-Neubaustrecke Hauptbahnhof - Turmstraße		
		Bau 3 100	Bau 3111	Lückenschluss U 5		
		Bau 3 100	Bau 3 111	Blockkonzept Erika-Hess-Eisstadion		
		Bau 3 100	Bau 3 111	Verkehrskonzept Europaplatz Nord		
		Bau 3 100	Bau 3 111	Ersatzneubau Mühlendammbrücke		
		Bau 3 100	Bau 3 100	Verkehrskonzept Museumsinsel		
		Bau 3 100	Bau 3 111	Planfeststellungsverfahren Wehr Mühlendamm		
		Bau 3 100	Bau 3 100	S 21		
		Bau 3 100	Bau 3 111	Abstimmungen und Stellungnahmen zu wasserrechtlichen Genehmigungen		

Allgemeine Projektangaben						Finanzierungsübersicht					Finanzierung - Jahresscheiben (in T €)												
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	gepl. Bauzeit (von - bis)	Finanzierung	Ko-Finanzierung	Kapitel/Titel/UK	Programmjahr/I-Planung von	Gesamt (T€)	bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ausgaben bisher	Summe
		Bau 3 100	Bau 3 111	Abstimmungen und Stellungnahmen zu BVG-Maßnahmen (z.B. Aufzüge)		externe Projektbetreuung																	0
		Bau 3 100	Bau 3 100	diverse Planungen in der Nördlichen Luisenstadt		Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS)																	0
		Bau 3 100	Bau 3 111	Abstimmungen und Stellungnahmen zu BVG-Vorplanungen (z.B. Rosenthaler Straße)																			0
		Bau 3 100	Bau 3 111	AZ Turmstraße		Aktive Zentren (AZ)																	0
		Bau 3 100	Bau 3 112	AZ Müllerstraße		Aktive Zentren (AZ)																	0
		Bau 3 100	Bau 3 111	Mitwirkung an Erarbeitung Teile Mobilitätsgesetz		externe Projektbetreuung																	0
		Bau 3 100	Bau 3 100	Druckerhöhungsstation Vattenfall am Alexanderufer		externe Projektbetreuung																	0
		Bau 3 100	Bau 3 100	WBM Bauvorhaben - Breite Straße		externe Projektbetreuung																	0
		Bau 3 100	Bau 3 100	Ministerialbau an der Wilhelmstraße (Finanzen und Landwirtschaft)		externe Projektbetreuung																	0
		Bau 3 100	Bau 3 100	Gesamtentwicklungsplanung des Charité Campus Virchow-Klinikum in Berlin		externe Projektbetreuung																	0
		Bau 3 100	Bau 3 100	Planungskonzept zur Entwicklung des Grünzugs südliche Michaelkirchstraße		externe Projektbetreuung																	0
		Bau 3 100	Bau 3 100	Bauvorhaben Cora-Berliner-Straße		externe Projektbetreuung																	0
		Bau 3 100	Bau 3 100	Museum des 20. Jh - Stiftung Preussischer Kulturbesitz		externe Projektbetreuung																	0
		Bau 3 100	Bau 3 100	Archäologisches Haus am Petriplatz		externe Projektbetreuung																	0
		Bau 3 100	Bau 3 100	House of One		externe Projektbetreuung																	0
		Bau 3 100	Bau 3 100	Kauhoferweiterung am Alexanderplatz - D7		externe Projektbetreuung																	0
		Bau 3 100	Bau 3 100	Neubau Hochhaus Alexanderplatz - D3		externe Projektbetreuung																	0
		Bau 3 100	Bau 3 100	Planungen zu Pavillon-Bauten an der KMA		externe Projektbetreuung																	0
21.012		Bau 3 100	Bau 3 113	Bellemannekiez, Entwicklung Verkehrskonzepte zum Thema "Autofreie Kieze"		externe Projektbetreuung																	0
		Bau 3 100	Bau 3 100	Wettbewerb Invaliden 57-60		externe Projektbetreuung																	0

Allgemeine Projektangaben				Projektstand														Weitere Projektangaben zu externen Beauftragten						
				Einzelangaben zu Sachstand Nr.:																				
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	aktueller Sachstand Projekt	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11a	11b	Bemerkungen	Externe Planung	Externe Bauoberleitung/ Bauleitung/ Bauüberwachung	Externe Projektsteuerung	vorgesehen/ durchgeführt
		Bau 3 100	Bau 3 111	Abstimmungen und Stellungnahmen zu BVG-Maßnahmen (z.B. Aufzüge)																Mitwirkung SGA, FF SenUVK				
		Bau 3 100	Bau 3 100	diverse Planungen in der Nördlichen Luisenstadt																Mitwirkung SGA, FF Stadtentwicklung				
		Bau 3 100	Bau 3 111	Abstimmungen und Stellungnahmen zu BVG-Vorplanungen (z.B. Rosenthaler Straße)																Mitwirkung SGA, FF SenUVK				
		Bau 3 100	Bau 3 111	AZ Turmstraße																Mitwirkung SGA, FF Stadtentwicklung				
		Bau 3 100	Bau 3 112	AZ Müllerstraße																Mitwirkung SGA, FF Stadtentwicklung				
		Bau 3 100	Bau 3 111	Mitwirkung an Erarbeitung Teile Mobilitätsgesetz																Mitwirkung SGA, FF Hauptverwaltung				
		Bau 3 100	Bau 3 100	Druckerhöhungsstation Vattenfall am Alexanderufer																Mitwirkung SGA, FF Hauptverwaltung				
		Bau 3 100	Bau 3 100	WBM Bauvorhaben - Breite Straße																Abstimmungen zu Vorhaben externer Bauherren				
		Bau 3 100	Bau 3 100	Ministerialbau an der Wilhelmstraße (Finanzen und Landwirtschaft)																Abstimmungen zu Vorhaben externer Bauherren				
		Bau 3 100	Bau 3 100	Gesamtentwicklungsplanung des Charité Campus Virchow-Klinikum in Berlin																Abstimmungen zu Vorhaben externer Bauherren				
		Bau 3 100	Bau 3 100	Planungskonzept zur Entwicklung des Grünzugs südliche Michaelkirchstraße																Abstimmungen zu Vorhaben externer Bauherren				
		Bau 3 100	Bau 3 100	Bauvorhaben Cora-Berliner-Straße																Abstimmungen zu Vorhaben externer Bauherren				
		Bau 3 100	Bau 3 100	Museum des 20. Jh - Stiftung Preussischer Kulturbesitz																Abstimmungen zu Vorhaben externer Bauherren				
		Bau 3 100	Bau 3 100	Archäologisches Haus am Petriplatz																Abstimmungen zu Vorhaben externer Bauherren				
		Bau 3 100	Bau 3 100	House of One																Abstimmungen zu Vorhaben externer Bauherren				
		Bau 3 100	Bau 3 100	Kauhoferweiterung am Alexanderplatz - D7																Abstimmungen zu Vorhaben externer Bauherren				
		Bau 3 100	Bau 3 100	Neubau Hochhaus Alexanderplatz - D3																Abstimmungen zu Vorhaben externer Bauherren				
		Bau 3 100	Bau 3 100	Planungen zu Pavillon-Bauten an der KMA																Abstimmungen zu Erschließungskonzepten, Nutzungskonzepten, Raumkonzepten und Ansprüchen an öffentliche				
21.012		Bau 3 100	Bau 3 113	Bellemannekiez, Entwicklung Verkehrskonzepte zum Thema "Autofreie Kieze"																Architektonischer Wettbewerb unter FF der SenSW				
		Bau 3 100	Bau 3 100	Wettbewerb Invaliden 57-60	laufend															Mitwirkung SGA, FF SenSW				

Allgemeine Projektangaben					Beteiligungsverfahren	
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnum- mer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	Art	Veröffentlichungen
		Bau 3 100	Bau 3 111	Abstimmungen und Stellungnahmen zu BVG-Maßnahmen (z.B. Aufzüge)		
		Bau 3 100	Bau 3 100	diverse Planungen in der Nördlichen Luisenstadt		
		Bau 3 100	Bau 3 111	Abstimmungen und Stellungnahmen zu BVG-Vorplanungen (z.B. Rosenthaler Straße)		
		Bau 3 100	Bau 3 111	AZ Turmstraße		
		Bau 3 100	Bau 3 112	AZ Müllerstraße		
		Bau 3 100	Bau 3 111	Mitwirkung an Erarbeitung Teile Mobilitätsgesetz		
		Bau 3 100	Bau 3 100	Druckerhöhungsstation Vattenfall am Alexanderufer		
		Bau 3 100	Bau 3 100	WBM Bauvorhaben - Breite Straße		
		Bau 3 100	Bau 3 100	Ministerialbau an der Wilhelmstraße (Finanzen und Landwirtschaft)		
		Bau 3 100	Bau 3 100	Gesamtentwicklungsplanung des Charité Campus Virchow-Klinikum in Berlin		
		Bau 3 100	Bau 3 100	Planungskonzept zur Entwicklung des Grünzugs südliche Michaelkirchstraße		
		Bau 3 100	Bau 3 100	Bauvorhaben Cora-Berliner-Straße		
		Bau 3 100	Bau 3 100	Museum des 20. Jh - Stiftung Preussischer Kulturbesitz		
		Bau 3 100	Bau 3 100	Archäologisches Haus am Petriplatz		
		Bau 3 100	Bau 3 100	House of One		
		Bau 3 100	Bau 3 100	Kauhoferweiterung am Alexanderplatz - D7		
		Bau 3 100	Bau 3 100	Neubau Hochhaus Alexanderplatz - D3		
		Bau 3 100	Bau 3 100	Planungen zu Pavillon-Bauten an der KMA		
21.012		Bau 3 100	Bau 3 113	Bellemannekiez, Entwicklung Verkehrskonzepte zum Thema "Autofreie Kieze"		
		Bau 3 100	Bau 3 100	Wettbewerb Invaliden 57-60		

Allgemeine Projektangaben						Finanzierungsübersicht					Finanzierung - Jahresheften (in T €)												
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	gepl. Bauzeit (von - bis)	Finanzierung	Ko-Finanzierung	Kapitel/Titel/UK	Programmjahr/I-Planung von	Gesamt (T€)	bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ausgaben bisher	Summe
18.057		Bau 3 200	Bau 3 211	Musterprojekt von Straße A bis Straße B, Sanierung	2018-2019	Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS)		0000 / 00000 / 000	2018	438	70	250	100									70	18
18.057		Bau 3 200	Bau 3 212	Musterprojekt von Straße A bis Straße B, Sanierung	2018-2019	Investition Tiefbau	Ja	1111 / 11111 / 111	2018	210	80	100	40									180	#BEZUG!
17.030		Bau 3 200	Bau 3 215	Ohmstraße zwischen Rungestr. U. Köpenickerstr.; Umgestaltung d. Straßenlandes	Nach Bau der Rungestraße	Sanierungsmittel Bezirk		4200 / 89339 / 000		375	14											5	361
17.031		Bau 3 200	Bau 3 213	Adalbertstraße Sanierung der Fahrbahn und Gehwege	ab 2023/24	Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS)		1240 / 89380 / 289	2016/2017	1.500		25										25	1.475
17.032		Bau 3 200	Bau 3 213	Rungestraße Erneuerung Fahrbahn u. Gehwege	ab 2021	Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS)		1240 / 89380 / 254	2015/2020	2500	30	26	15	0	230	352						61	1.847
17.044		Bau 3 200	Bau 3 213	Ausbau der Schmidstraße	2020-2022	Investition Tiefbau		3800 / 73855	2017	962				56	143	730	33					56	0
17.045		Bau 3 200	Bau 3 211	Ausbau der FB der Ungarnstraße	ab 2025	Investition Tiefbau		3800/72000	2017	8.000						1.500	3.500	3.000					0
17.046		Bau 3 200	Bau 3 211	Ausbau der Gehwege Koloniestraße	ab 2021	Investition Tiefbau		3800/73858	2017	2.800				780	1.320	700							0
17.047		Bau 3 200	Bau 3 211 / Bau 3 215	Ausbau der Swinemünder Straße	ab 2021	Investition Tiefbau		3800/73857	2017	2.150				500	1.250	400							0
18.008		Bau 3 200	Bau 3 214	Rampe Wullenwebersteg		Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr (0730/72016)		2920/72016/	2017	108	18											18	90
18.034		Bau 3 200	Bau 3 214	Erneuerung Sickingenstraße (ehem. 2. und 3. BA und Fahrbahn)	2021-2023	Investition Tiefbau		3800/73851	2020	4992			14	2.255	1.500	1.223						254	0
19.001		Bau 3 200	Bau 3 215	Haltestelle Boyenstraße	2019-2019	barrierefreier Ausbau, ggf. Unterhaltungsmittel		0730/52115	2019	146			15	131									0
19.008		Bau 3 200	Bau 3 215	Haltestelle Marienkirche		Straßenunterhaltung Unterhaltungsmaßnahmen zur barrierefreien Gestaltung von Bushaltestellen		3800/52101/00	2019	490	4		86	400								4	0
19.016		Bau 3 200	Bau 3 215	barrierefreier Ausbau Haltestellen M27	ab 2021	barrierefreier Ausbau Haltestellen M27		0730/52115	2019	371					371								0
19.021		Bau 3 200	Bau 3 212	Umplanung Müllerstraße Abschnitt B	zu ermitteln	Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr (0730/72016)	Ja	0730/72016/230; 1240/89372		5.362			5	31	26							36	5.300
19.022		Bau 3 200	Bau 3 215	Wilhelmstraße	ggf. 2021	Schlaglochprogramm		2707/52130	2019	182	11		33	138								11	0
19.023		Bau 3 200	Bau 3 212 / Bau 4 200	Radverkehrsanlagen in der Stromstraße zwischen Lessingbrücke und Alt-Moabit, Ostseite	2021/2022	Maßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs (0730/52108)		0730/52108/232		386			21	16	349							31	0
19.025		Bau 3 200	Bau 3 212	Aufweitung Radweg Führer Straße (Nordwestseite von Augustenburger Platz bis Nordufer)	2023	Maßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs (0730/52108)	Ja	0730/52108/211															0
19.026		Bau 3 200	Bau 3 215	Asphaltierung Gerichtstraße, Gartenstraße		Straßenunterhaltung	Ja	3800/52101/00	2019	201					201								0
19.026		Bau 3 200	Bau 3 215	Asphaltierung Gerichtstraße, Gartenstraße		Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr (0730/72016)	Ja	0730/72016/232	2019	778			9		769								0
19.028		Bau 3 200	Bau 3 200	Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen U-Bahnhof Pankstraße im Bezirk Mitte in Berlin	ab 2021	barrierefreier Ausbau		2920/72019/385		414			17										398
19.030		Bau 3 200	Bau 3 215	Kita Seydlitzstraße, vorbereitende Arbeiten	2021-2023	Stadtumbauwest (SUW)	Ja	4200/89339/000	2019	75			10	65									0
19.030		Bau 3 200	Bau 3 215	Kita Seydlitzstraße, inkl. Projektsteuerung	2021-2023	Stadtumbauwest (SUW)	Ja	4200/89339/000	2020	695				55	185	380	75						0
19.031		Bau 3 200	Bau 3 215	Gehwegsanierung Spittelmarkt (entlang Leipziger Straße zwischen Seydelstraße und Gertraudenbrücke)	2020	Gehwegsanierungsprogramm		2707/52130/350	2019	85		8										8	77
19.033		Bau 3 200	Bau 3 212	Fahrradabstellanlagen an Schulen (9 Schulen)	2021	Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr (0730/72016)		0730/72016/241	2021	143		13	3	9	118							25	0
19.033		Bau 3 200	Bau 3 212	Fahrradabstellanlagen an Schulen (19 Schulen)	2021	Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr (0730/72016)		0730/72016/241	2025	588		28										28	560
19.036		Bau 3 200	Bau 3 211 / Bau 3 213	Umbau der Waldstraße	ab 2021	Aktive Zentren (AZ)		1240/89372/356	2018/2019	260	4	10	4	10	232							28	0
20.002		Bau 3 200	Bau 3 212	Amrumer Straße	2020	Maßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs (0730/52108)	ja	0730/52108/363 2707/52130	2021	254					254								0
20.010		Bau 3 200	Bau 3 211	Invalidenstraße - Radverkehrsanlagen zwischen Brunnenstraße und Gartenstraße	ab 2020	Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr (0730/72016)		0730 / 72016 / 241	2020	826,5				187	105	335	200						0

Allgemeine Projektangaben				Projektstand														Weitere Projektangaben zu externen Beauftragten								
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	aktueller Sachstand Projekt	Einzelangaben zu Sachstand Nr.:											Bemerkungen	Externe Planung	Externe Bauoberleitung/ Bauleitung/ Bauüberwachung	Externe Projektsteuerung	vorgesehen/ durchgeführt					
						1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c						10	11a	11b		
18.057		Bau 3 200	Bau 3 211	Musterprojekt von Straße A bis Straße B, Sanierung	11	05.10.18 438.000 €	04.03.18	457.000,00 €	523.147,25 €	640.000,00 €	15.08.18	15.10.18	380.000,00 €	01.01.19	31.10.19	15.11.19	30.11.19	15.01.20	638.157,25 €		Büro xy	Büro xy	Büro xy	Ja / Nein		
18.057		Bau 3 200	Bau 3 212	Musterprojekt von Straße A bis Straße B, Sanierung	11	05.10.18 210.000 €	04.03.18	195.000,00 €	245.874,46 €	245.000,00 €	17.09.18	15.10.18	140.000,00 €	01.01.19	31.10.19	17.12.19	30.11.19	16.08.20	243.578,58 €		Büro xy	Büro xy	Büro xy	Ja / Ja		
17.030		Bau 3 200	Bau 3 215	Ohmstraße zwischen Rungestr. U. Köpenickerstr.; Umgestaltung d. Straßenlandes	4		08.03.2016	06/2019																Ja / Nein		
17.031		Bau 3 200	Bau 3 213	Adalbertstraße Sanierung der Fahrbahn und Gehwege	2	18.02.2016, Programmvermerk: 1,5 Mio	08.03.2016																	Ja / Nein		
17.032		Bau 3 200	Bau 3 213	Rungestraße Erneuerung Fahrbahn u. Gehwege	5	30.10.2015: 1.300.000 € 17.11.2017: 1.300.000 €	2014		2.500.000 €	582.166,90 €														Ja / Ja		
17.044		Bau 3 200	Bau 3 213	Ausbau der Schmidstraße	5	gem. I-Planung: 300.000 €	27.09.17	03/2018: 357.500 €	28.11.2018: 962.000 €	962.000,00 €												IB Börjes		Ja / Ja		
17.045		Bau 3 200	Bau 3 211	Ausbau der FB der Ungarnstraße	4	gem. I-Planung: 1.300.000 €	04.10.17	3.970.617,00 €	7.094.000,00 €													IGS Ingenieure		Ja / Ja		
17.046		Bau 3 200	Bau 3 211	Ausbau der Gehwege Koloniestraße	5	gem. I-Planung: 1.335.000 €	27.09.17	1.772.395 €	29.11.2018: 2.800.000 €	2.800.000,00 €												Gruppe Planwerk		Ja / Ja		
17.047		Bau 3 200	Bau 3 211 / Bau 3 215	Ausbau der Swinemünder Straße	5	gem. I-Planung: 970.000 €	27.09.17	1.135.221 €	29.11.2018: 2.150.000 €	2.150.000,00 €												Gruppe Planwerk		Ja / Ja		
18.008		Bau 3 200	Bau 3 214	Rampe Wullenwebersteg	gestoppt																					
18.034		Bau 3 200	Bau 3 214	Erneuerung Sickingenstraße (ehem. 2. und 3. BA und Fahrbahn)	5				14.11.2018: 4.992.000 €	17.04.2018: 4.992.000 €												IB Heene	IB Döring			
19.001		Bau 3 200	Bau 3 215	Haltestelle Boyenstraße	4		10/2018	146.000,00 €	05/2019																	
19.008		Bau 3 200	Bau 3 215	Haltestelle Marienkirche	4	86.000	02/2019															Büro Heene				
19.016		Bau 3 200	Bau 3 215	barrierefreier Ausbau Haltestellen M27	2		10/2018																			
19.021		Bau 3 200	Bau 3 212	Umplanung Müllerstraße Abschnitt B	3	vom 16.03.2020 62.165,95 € Lph 2 bis 3	01.01.10		5.373 T € (inkl. Abschnitt A+B+C)													Altplanung ica s/ Umplanung Püschner	bis 2018 Ingenieurbüro Doering GmbH	Ja / Ja		
19.022		Bau 3 200	Bau 3 215	Wilhelmstraße	4	33.000	06/2019															Plan3 Ingenieure				
19.023		Bau 3 200	Bau 3 212 / Bau 4 200	Radverkehrsanlagen in der Stromstraße zwischen Lessingbrücke und Alt-Moabit, Ostseite	5	16.04.2020: 386.000	31.07.17	2017: 362.000 €		385.000,00 €												HL	zu klären	keine	nein	
19.025		Bau 3 200	Bau 3 212	Aufweitung Radweg Föhrer Straße (Nordwestseite von Augustenburger Platz bis Nordufer)	2		06/2019															nein		keine		
19.026		Bau 3 200	Bau 3 215	Asphaltierung Gerichtstraße, Gartenstraße	4		06/2019	06/2019																		
19.026		Bau 3 200	Bau 3 215	Asphaltierung Gerichtstraße, Gartenstraße	4		06/2019	06/2019																		
19.028		Bau 3 200	Bau 3 200	Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen U-Bahnhof Pankstraße im Bezirk Mitte in Berlin	3	32500€ für BPU-Erstellung	01.08.20	414.000,00 €															IB Abraham			
19.030		Bau 3 200	Bau 3 215	Kita Seydlitzstraße, vorbereitende Arbeiten	4	22.03.2019 75.000	06/2019																			
19.030		Bau 3 200	Bau 3 215	Kita Seydlitzstraße, inkl. Projektsteuerung			01.06.19																			
19.031		Bau 3 200	Bau 3 215	Gehwegsanierung Spittelmarkt (entlang Leipziger Straße zwischen Seydelstraße und Gertraudenbrücke)	7	01.10.2019 80.000	05/2019	80.000,00 €	80.000,00 €																	
19.033		Bau 3 200	Bau 3 212	Fahrradabstellanlagen an Schulen (9 Schulen)	4	75.000 für konzeptionelle Planung	04/2018	129.000,00 €	130.000,00 €														Gruppe Planwerk	zu klären	keine	nein
19.033		Bau 3 200	Bau 3 212	Fahrradabstellanlagen an Schulen (19 Schulen)	3	75.000 für konzeptionelle Planung	04/2018	588.000,00 €																		
19.036		Bau 3 200	Bau 3 211 / Bau 3 213	Umbau der Waldstraße	5			120.000,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €													IB Zech Con	Faust	IB Döring	
20.002		Bau 3 200	Bau 3 212	Amrumer Straße	6	24.09.2020 217.000€	01.01.18	170.000,00 €	217 €		31.12.19			01.04.21	31.12.21								M+O	Gruppe Bau 3300	keine	nein
20.010		Bau 3 200	Bau 3 211	Invalidenstraße - Radverkehrsanlagen zwischen Brunnenstraße und Gartenstraße	8 und 3	16.01.20 95.000	20.10.19																Gruppe Planwerk	Mille		

Allgemeine Projektangaben					Beteiligungsverfahren	
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	Art	Veröffentlichungen
18.057		Bau 3 200	Bau 3 211	Musterprojekt von Straße A bis Straße B, Sanierung	Bürgerinformationsveranstaltung	Link
18.057		Bau 3 200	Bau 3 212	Musterprojekt von Straße A bis Straße B, Sanierung	Workshop	Link
17.030		Bau 3 200	Bau 3 215	Ohmstraße zwischen Rungestr. U. Köpenickerstr.; Umgestaltung d. Straßenlandes	Bürgerinformationsveranstaltung	hier zur Veröffentlichung
17.031		Bau 3 200	Bau 3 213	Adalbertstraße Sanierung der Fahrbahn und Gehwege	Bürgerinformationsveranstaltung	
17.032		Bau 3 200	Bau 3 213	Rungestraße Erneuerung Fahrbahn u. Gehwege	Bürgerinformationsveranstaltung, 02.04.2019	
17.044		Bau 3 200	Bau 3 213	Ausbau der Schmidstraße	Informationsveranstaltung nach Lph2	
17.045		Bau 3 200	Bau 3 211	Ausbau der FB der Ungarnstraße	Informationsveranstaltung nach Lph2	
17.046		Bau 3 200	Bau 3 211	Ausbau der Gehwege Koloniestraße	Informationsveranstaltung nach Lph2	
17.047		Bau 3 200	Bau 3 211 / Bau 3 215	Ausbau der Swinemünder Straße	Informationsveranstaltung nach Lph2	hier zur Veröffentlichung
18.008		Bau 3 200	Bau 3 214	Rampe Wullenwebersteg		
18.034		Bau 3 200	Bau 3 214	Erneuerung Sickingenstraße (ehem. 2. und 3. BA und Fahrbahn)	Vorstellung im Stadtteilplenum Moabit West Oktober 2014	hier zur Veröffentlichung
19.001		Bau 3 200	Bau 3 215	Haltestelle Boyenstraße		hier zur Veröffentlichung
19.008		Bau 3 200	Bau 3 215	Haltestelle Marienkirche		hier zur Veröffentlichung
19.016		Bau 3 200	Bau 3 215	barrierefreier Ausbau Haltestellen M27		
19.021		Bau 3 200	Bau 3 212	Umplanung Müllerstraße Abschnitt B	bisher Bürgerversammlungen	hier zur Veröffentlichung
19.022		Bau 3 200	Bau 3 215	Wilhelmstraße		hier zur Veröffentlichung
19.023		Bau 3 200	Bau 3 212 / Bau 4 200	Radverkehrsanlagen in der Stromstraße zwischen Lessingbrücke und Alt-Moabit, Ostseite	nein	
19.025		Bau 3 200	Bau 3 212	Aufweitung Radweg Führer Straße (Nordwestseite von Augustenburger Platz bis Nordufer)		
19.026		Bau 3 200	Bau 3 215	Asphaltierung Gerichtstraße, Gartenstraße		hier zur Veröffentlichung
19.026		Bau 3 200	Bau 3 215	Asphaltierung Gerichtstraße, Gartenstraße		hier zur Veröffentlichung
19.028		Bau 3 200	Bau 3 200	Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen U-Bahnhof Pankstraße im Bezirk Mitte in Berlin		
19.030		Bau 3 200	Bau 3 215	Kita Seydlitzstraße, vorbereitende Arbeiten		hier zur Veröffentlichung
19.030		Bau 3 200	Bau 3 215	Kita Seydlitzstraße, inkl. Projektsteuerung		hier zur Veröffentlichung
19.031		Bau 3 200	Bau 3 215	Gehwegsanierung Spittelmarkt (entlang Leipziger Straße zwischen Seydelstraße und Gertraudenbrücke)		hier zur Veröffentlichung
19.033		Bau 3 200	Bau 3 212	Fahrradabstellanlagen an Schulen (9 Schulen)	keine	
19.033		Bau 3 200	Bau 3 212	Fahrradabstellanlagen an Schulen (19 Schulen)		
19.036		Bau 3 200	Bau 3 211 / Bau 3 213	Umbau der Waldstraße		
20.002		Bau 3 200	Bau 3 212	Amrumer Straße	keine	
20.010		Bau 3 200	Bau 3 211	Invalidenstraße - Radverkehrsanlagen zwischen Brunnenstraße und Gartenstraße	Für UHZ 1 nicht vorgesehen Für UHZ 2 vorgesehen	hier zur Veröffentlichung

Allgemeine Projektangaben						Finanzierungsübersicht					Finanzierung - Jahresscheiben (in T €)												
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	gepl. Bauzeit (von - bis)	Finanzierung	Ko-Finanzierung	Kapitel/Titel/UK	Programmjahr/I-Planung von	Gesamt (T€)	bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ausgaben bisher	Summe
20.038		Bau 3 200	Bau 3 215	Reinickendorfer Straße		Aktive Zentren (AZ)		1240 / 89372															0
Bauprojekt		Bau 3 200	Bau 3 215	Vorstreckung Habersaathstraße		Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für Fußgänger (0730/52121)		0730/52121	2020														0
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 212	Schöneberger Ufer	2021																		
Bauprojekt		Bau 3 200	Bau 3 215	Aufwertung der Randbereiche / Gehwege in der Turmstraße	ab 2022	Aktive Zentren (AZ)		1240 / 89372		1850													1.850
Projekt Dritter	1-62b	Bau 3 200	Bau 3 214	Europacity, östlich der Heidestraße, Lydia-Rabinowitsch-Straße		Investoren Planung und Bauausführung																	0
Projekt Dritter	1-62b	Bau 3 200	Bau 3 214	Europacity, östlich der Heidestraße, Hedwig-Porschütz-Straße		Investoren Planung und Bauausführung																	0
Projekt Dritter	1-62b	Bau 3 200	Bau 3 214	Europacity, Freiräume		Investoren Planung und Bauausführung																	0
Projekt Dritter	I-43b VE	Bau 3 200	Bau 3 214	Central Tower (Alexanderstraße Süd)		Investoren Planung und Bauausführung																	0
Projekt Dritter	1-62a	Bau 3 200	Bau 3 214	Europacity, westlich der Heidestraße		Investoren Planung und Bauausführung																	0
Projekt Dritter	1-67 VE	Bau 3 200	Bau 3 211	Wohngebiet Lehrter Straße		Investoren Planung und Bauausführung				225													225
Projekt Dritter	II-125-1 VE	Bau 3 200	Bau 3 211	Kurfürstencenter		Investoren Planung und Bauausführung				230													230
Projekt Dritter	1-72	Bau 3 200	Bau 3 214	Bachstraße 1-2		Investoren Planung und Bauausführung																	0
Projekt Dritter	I-14a			Stallschreiberstraße, Erschließungsstraßen		Investoren Planung und Bauausführung				1.800													1.800
Projekt Dritter	I-14a			Stallschreiberstraße		Investoren Planung und Bauausführung				204													204
Projekt Dritter	I-9-1 VE	Bau 3 200	Bau 3 214	Axel-Springer-Campus, Straße		Investoren Planung und Bauausführung																	0
Projekt Dritter	1-60b			Holzmarktstraße 66		Investoren Planung und Bauausführung				350													350
Projekt Dritter	I-B4a			Alexanderplatz Baufeld A 4, Mollstraße/ Otto-Braun-Straße		Investoren Planung und Bauausführung				1.001													1.001
Projekt Dritter	I-B4a			Alexanderplatz Baufeld A 6, Keibelstraße		Investoren Planung und Bauausführung				300													300
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 214	Karl-Liebknechstr. 14/Gontardstraße		Investoren Planung und Bauausführung																	0
Projekt Dritter	1-89 VE	Bau 3 200	Bau 3 214	Lützwowplatz		Investoren Planung und Bauausführung																	0
Projekt Dritter	III-34-1 VE	Bau 3 200	Bau 3 214	Vattenfall, Sellerstraße 17		Investoren Planung und Bauausführung																	0
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 214	Lichtburgring, gegenüber Wohngebiet Am Mauerpark		Investoren Planung und Bauausführung																	0
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 214	Sanierung Spreeufenwände durch SenUVK		externe Projektbetreuung																	0
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 214	380 kV Kabeldiagonale, 50Hertz		externe Projektbetreuung																	0
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 215	U8 Ausgang Jannowitzbrücke / Holzmarktstraße		externe Projektbetreuung			2018	50													50
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 200	U Seestraße (BVG)		externe Projektbetreuung			2017	172													172
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 211	Oberwallstraße, Straßenbau		externe Projektbetreuung	Ja		2018	600													600
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 211	Oberwallstraße, Beleuchtung		externe Projektbetreuung	Ja		2018	56													56
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 211	Oberwallstraße, BWB		externe Projektbetreuung	Ja		2018	107													107
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 200	Bernhard-Weiß-Straße, BVG-Maßnahme		externe Projektbetreuung			2018	51													51

Allgemeine Projektangaben				Projektstand														Weitere Projektangaben zu externen Beauftragten						
				Einzelangaben zu Sachstand Nr.:																				
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	aktueller Sachstand Projekt	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11a	11b	Bemerkungen	Externe Planung	Externe Bauoberleitung/ Bauleitung/ Bauüberwachung	Externe Projektsteuerung	vorgesehen/ durchgeführt
20.038		Bau 3 200	Bau 3 215	Reinickendorfer Straße	4																			
Bauprojekt		Bau 3 200	Bau 3 215	Vorstreckung Habersaathstraße			2020																	
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 212	Schöneberger Ufer	8									15.02.21							Verstetigung der PopUp Bikelane	BA FH-KB		
Bauprojekt		Bau 3 200	Bau 3 215	Aufwertung der Randbereiche / Gehwege in der Turmstraße	10																Baubeginn des BA 2.1 und 2.5 vorr. 2022 - Baubeginn der restlichen BA's wegen Tramplanung erst später			
Projekt Dritter	1-62b	Bau 3 200	Bau 3 214	Europacity, östlich der Heidestraße, Lydia-Rabinowitsch-Straße																	Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich			
Projekt Dritter	1-62b	Bau 3 200	Bau 3 214	Europacity, östlich der Heidestraße, Hedwig-Porschütz-Straße																	Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich			
Projekt Dritter	1-62b	Bau 3 200	Bau 3 214	Europacity, Freiräume																	Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich			
Projekt Dritter	I-43b VE	Bau 3 200	Bau 3 214	Central Tower (Alexanderstraße Süd)																	Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich			
Projekt Dritter	1-62a	Bau 3 200	Bau 3 214	Europacity, westlich der Heidestraße																	Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich			
Projekt Dritter	1-67 VE	Bau 3 200	Bau 3 211	Wohngebiet Lehrter Straße																	Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich	PST GmbH	Hr. Steinert	Ing.-büro Heene
Projekt Dritter	II-125-1 VE	Bau 3 200	Bau 3 211	Kurfürstencenter	laufend																Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich	Hoffmann und Leichter	Hr. Kluge	ISBB GmbH
Projekt Dritter	1-72	Bau 3 200	Bau 3 214	Bachstraße 1-2																	Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich			
Projekt Dritter	I-14a			Stallschreiberstraße, Erschließungsstraßen																	Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich	Ing.-büro Heene	Hr. Hedrich	Ing.-büro Döring
Projekt Dritter	I-14a			Stallschreiberstraße	11a												28.03.17				Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich	Ing.-büro Heene	Hr. Hedrich	Ing.-büro Döring
Projekt Dritter	I-9-1 VE	Bau 3 200	Bau 3 214	Axel-Springer-Campus, Straße																	Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich			
Projekt Dritter	1-60b			Holzmarktstraße 66																	Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich	GUB	Hr. Steinert	Ing.-Büro Püschner
Projekt Dritter	I-B4a			Alexanderplatz Baufeld A 4, Mollstraße/ Otto-Braun-Straße	11a																Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich	SenUVK	Hr. Mille	ohne
Projekt Dritter	I-B4a			Alexanderplatz Baufeld A 6, Keibelstraße	11a																Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich	SenUVK		ohne
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 214	Karl-Liebknechstr. 14/Gontardstraße																	Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich			
Projekt Dritter	1-89 VE	Bau 3 200	Bau 3 214	Lützowplatz																	Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich			
Projekt Dritter	III-34-1 VE	Bau 3 200	Bau 3 214	Vattenfall, Selderstraße 17																	Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich			
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 214	Lichtburgring, gegenüber Wohngebiet Am Mauerpark																	Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich			
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 214	Sanierung Spreeufwände durch SenUVK																				
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 214	380 kV Kabeldiagonale, 50Hertz																				
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 215	U8 Ausgang Jannowitzbrücke / Holzmarktstraße			10/2018															IB Abraham (im Auftrag der BVG)		
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 200	U Seestraße (BVG)			2017															IVAS (im Auftrag der BVG)		
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 211	Oberwallstraße, Straßenbau			2018															Püschner (im Auftrag der DSK)		
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 211	Oberwallstraße, Beleuchtung			2018															Püschner (im Auftrag der DSK)		
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 211	Oberwallstraße, BWB			2018															Püschner (im Auftrag der DSK)		
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 200	Bernhard-Weiß-Straße, BVG-Maßnahme																				

Allgemeine Projektangaben					Beteiligungsverfahren	
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	Art	Veröffentlichungen
20.038		Bau 3 200	Bau 3 215	Reinickendorfer Straße		
Bauprojekt		Bau 3 200	Bau 3 215	Vorstreckung Habersaathstraße		
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 212	Schöneberger Ufer		
Bauprojekt		Bau 3 200	Bau 3 215	Aufwertung der Randbereiche / Gehwege in der Turmstraße		
Projekt Dritter	1-62b	Bau 3 200	Bau 3 214	Europacity, östlich der Heidestraße, Lydia-Rabinowitsch-Straße		
Projekt Dritter	1-62b	Bau 3 200	Bau 3 214	Europacity, östlich der Heidestraße, Hedwig-Porschütz-Straße		
Projekt Dritter	1-62b	Bau 3 200	Bau 3 214	Europacity, Freiräume		
Projekt Dritter	I-43b VE	Bau 3 200	Bau 3 214	Central Tower (Alexanderstraße Süd)		
Projekt Dritter	1-62a	Bau 3 200	Bau 3 214	Europacity, westlich der Heidestraße		
Projekt Dritter	1-67 VE	Bau 3 200	Bau 3 211	Wohngebiet Lehrter Straße		
Projekt Dritter	II-125-1 VE	Bau 3 200	Bau 3 211	Kurfürstencenter		
Projekt Dritter	1-72	Bau 3 200	Bau 3 214	Bachstraße 1-2		
Projekt Dritter	I-14a			Stallschreiberstraße, Erschließungsstraßen		
Projekt Dritter	I-14a			Stallschreiberstraße		
Projekt Dritter	I-9-1 VE	Bau 3 200	Bau 3 214	Axel-Springer-Campus, Straße		
Projekt Dritter	1-60b			Holzmarktstraße 66		
Projekt Dritter	I-B4a			Alexanderplatz Baufeld A 4, Mollstraße/ Otto-Braun-Straße		
Projekt Dritter	I-B4a			Alexanderplatz Baufeld A 6, Keibelstraße		
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 214	Karl-Liebknechstr. 14/Gontardstraße		
Projekt Dritter	1-89 VE	Bau 3 200	Bau 3 214	Lützowplatz		
Projekt Dritter	III-34-1 VE	Bau 3 200	Bau 3 214	Vattenfall, Sellenstraße 17		
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 214	Lichtburgring, gegenüber Wohngebiet Am Mauerpark		
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 214	Sanierung Spreeufwände durch SenUVK		
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 214	380 kV Kabeldiagonale, 50Hertz		
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 215	U8 Ausgang Jannowitzbrücke / Holzmarktstraße		
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 200	U Seestraße (BVG)		
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 211	Oberwallstraße, Straßenbau		
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 211	Oberwallstraße, Beleuchtung		
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 211	Oberwallstraße, BWB		
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 200	Bernhard-Weiß-Straße, BVG-Maßnahme		

Allgemeine Projektangaben						Finanzierungsübersicht					Finanzierung - Jahresscheiben (in T €)												
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	gepl. Bauzeit (von - bis)	Finanzierung	Ko-Finanzierung	Kapitel/Titel/UK	Programmjahr/I-Planung von	Gesamt (T€)	bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ausgaben bisher	Summe
Projekt Dritter	LSA 01x99	Bau 3 200	Bau 3 200	LSA Gleimstraße / Graunstraße		externe Projektbetreuung			2019	50			50										0
Projekt Dritter	LSA 01027	Bau 3 200	Bau 3 211	LSA Afrikanische Straße / Petersallee		externe Projektbetreuung			2018	13		13											0
Projekt Dritter	LSA 01050	Bau 3 200	Bau 3 211	LSA Seestraße/ Nordufer		externe Projektbetreuung			2018	48		48											0
Projekt Dritter	LSA 01111	Bau 3 200	Bau 3 200	LSA Osloer Straße / Bornholer Straße		externe Projektbetreuung			2019	51			51										0
Projekt Dritter	LSA 01121	Bau 3 200	Bau 3 211	LSA Seestraße / Lütticher Straße		externe Projektbetreuung			2018	76		76											0
Projekt Dritter	LSA 17030	Bau 3 200	Bau 3 211	Alt-Mobait / Moltkebrücke - Washingtonplatz		externe Projektbetreuung			2018	68		68											0
Projekt Dritter	LSA 17045	Bau 3 200	Bau 3 200	LSA Gotzkowskystraße / Levelzowstraße		externe Projektbetreuung			2019	120			120										0
Projekt Dritter	LSA 17056	Bau 3 200	Bau 3 211	LSA Beusselstraße / BEHALA		externe Projektbetreuung			2018	18		18											0
Projekt Dritter	LSA 17115	Bau 3 200	Bau 3 211	LSA Forumsquerung		externe Projektbetreuung			2019	55			55										0
Projekt Dritter	LSA 18177	Bau 3 200	Bau 3 200	LSA Alexanderstraße / Grunerstraße - TK 1		externe Projektbetreuung			2019	138			138										0
Projekt Dritter	LSA 01104	Bau 3 200	Bau 3 200	LSA Wollankstraße / Nordbahnstraße		externe Projektbetreuung			2019	56			56										0
Projekt Dritter	LSA 01009	Bau 3 200	Bau 3 200	LSA Müllerstraße / Ungamstraße		externe Projektbetreuung			2019	49			49										0
Projekt Dritter	LSA 18178	Bau 3 200	Bau 3 200/ Bau 3 215	LSA Alexanderstraße / Karl-Marx-Allee / Otto-Braun-Straße		externe Projektbetreuung			2019	97			97										0
Projekt Dritter	LSA 18188	Bau 3 200	Bau 3 200	LSA Chausseestraße / Boyenstraße		externe Projektbetreuung			2019														0
Projekt Dritter	LSA 01857	Bau 3 200	Bau 3 211	LSA Rügener Straße / Swinemünder Straße		externe Projektbetreuung																	0
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 200 / Bau 4 200	Eisenbahnüberquerung Rochstraße - Erstellung Hauptprüfung und Bauwerksbuch		externe Projektbetreuung																	0
Projekt Dritter		Bau 3 200		Europaplatz Nord - Übernahme Bauträgerschaft		Investoren Planung und Bauausführung																	0
Projekt Dritter	Bel	Bau 3 200	Bau 3 200	Beleuchtung der Prinzengasse		externe Projektbetreuung			2019														0
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 212	Radverkehrsanlagen Pankstraße	2021	externe Projektbetreuung																	0
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 213	Ersatzneubau der EÜ Cuxhavener Straße	ab 2025 / 26	externe Projektbetreuung																	0
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 211	Vorplatz U Bhf Jannowitzbrücke		externe Projektbetreuung																	0
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 214	Erneuerung der Zimmerstraße und Krausenstraße		externe Projektbetreuung																	0
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 212	Radverkehrsanlagen Residenzstraße		externe Projektbetreuung																	0
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 213	Neubau U5, Bhf Museumsinsel		externe Projektbetreuung				1044													1.044
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 211	Erneuerung der Gleisanlagen in der "Rosenthaler Straße" und Barrierefreier Umbau der Haltestellen "Weinmeisterstraße / Gipsstraße"		externe Projektbetreuung																	0
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 211	Umbau des nördlichen Gehweges der Wilhelmstraße zwischen Wilhelm- und Mohrenstraße		externe Projektbetreuung																	0
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 212	Radverkehrsanlagen Kurfürstenstraße zwischen Schulstraße und Budapesterstraße		externe Projektbetreuung																	0
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 200 / Bau 3 215	U Bhf Kurfürstenstraße		externe Projektbetreuung																	0
ex.001		Bau 3 200	Bau 3 200 / Bau 3 211	Umfeld Museumsinsel - Beleuchtungsplanung		externe Projektbetreuung			2018														0
ex.001		Bau 3 200	Bau 3 200 / Bau 3 211	Umfeld Museumsinsel - Planung der Verkehrsanlagen		externe Projektbetreuung			2018														0

Allgemeine Projektangaben				Projektstand														Weitere Projektangaben zu externen Beauftragten						
				Einzelangaben zu Sachstand Nr.:																				
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	aktueller Sachstand Projekt	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11a	11b	Bemerkungen	Externe Planung	Externe Bauoberleitung/ Bauleitung/ Bauüberwachung	Externe Projektsteuerung	vorgesehen/ durchgeführt
Projekt Dritter	LSA 01x99	Bau 3 200	Bau 3 200	LSA Gleimstraße / Graunstraße																				
Projekt Dritter	LSA 01027	Bau 3 200	Bau 3 211	LSA Afrikanische Straße / Petersallee																				
Projekt Dritter	LSA 01050	Bau 3 200	Bau 3 211	LSA Seestraße/ Nordufer																				
Projekt Dritter	LSA 01111	Bau 3 200	Bau 3 200	LSA Osloer Straße / Bornholer Straße																				
Projekt Dritter	LSA 01121	Bau 3 200	Bau 3 211	LSA Seestraße / Lütticher Straße																				
Projekt Dritter	LSA 17030	Bau 3 200	Bau 3 211	Alt-Mobait / Moltkebrücke - Washingtonplatz																				
Projekt Dritter	LSA 17045	Bau 3 200	Bau 3 200	LSA Gotzkowskystraße / Levelzowstraße																				
Projekt Dritter	LSA 17056	Bau 3 200	Bau 3 211	LSA Beusselstraße / BEHALA																				
Projekt Dritter	LSA 17115	Bau 3 200	Bau 3 211	LSA Forumsquerung																				
Projekt Dritter	LSA 18177	Bau 3 200	Bau 3 200	LSA Alexanderstraße / Grunerstraße - TK 1																				
Projekt Dritter	LSA 01104	Bau 3 200	Bau 3 200	LSA Wollankstraße / Nordbahnstraße																				
Projekt Dritter	LSA 01009	Bau 3 200	Bau 3 200	LSA Müllerstraße / Ungarnstraße																				
Projekt Dritter	LSA 18178	Bau 3 200	Bau 3 200/ Bau 3 215	LSA Alexanderstraße / Karl-Marx-Allee / Otto-Braun-Straße																				
Projekt Dritter	LSA 18188	Bau 3 200	Bau 3 200	LSA Chausseestraße / Boyenstraße																				
Projekt Dritter	LSA 01857	Bau 3 200	Bau 3 211	LSA Rügener Straße / Swinemünder Straße																				
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 200 / Bau 4 200	Eisenbahnüberquerung Rochstraße - Erstellung Hauptprüfung und Bauwerksbuch																				
Projekt Dritter		Bau 3 200		Europaplatz Nord - Übernahme Bauträgerschaft																				
Projekt Dritter	Bel	Bau 3 200	Bau 3 200	Beleuchtung der Prinzengasse																				
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 212	Radverkehrsanlagen Pankstraße	3																infraVelo-Projekt im Auftrag von SenUVK	eibs		
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 213	Ersatzneubau der EÜ Cuxhavener Straße																				
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 211	Vorplatz U Bhf Jannowitzbrücke																				
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 214	Erneuerung der Zimmerstraße und Krausenstraße																				
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 212	Radverkehrsanlagen Residenzstraße	3																Planung im Auftrag der SenUVK	M&O		
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 213	Neubau U5, Bhf Museumsinsel																				
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 211	Erneuerung der Gleisanlagen in der "Rosenthaler Straße" und Barrierefreier Umbau der Haltestellen "Weinmeisterstraße / Gipsstraße"																				
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 211	Umbau des nördlichen Gehweges der Wilhelmstraße zwischen Wilhelm- und Mohrenstraße																				
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 212	Radverkehrsanlagen Kurfürstenstraße zwischen Schulstraße und Budapesterstraße	2		01.12.19	403.000,00 €													Planung im Auftrag der SenUVK	M&O		
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 200 / Bau 3 215	U Bhf Kurfürstenstraße	3		01.11.18																	
ex.001		Bau 3 200	Bau 3 200 / Bau 3 211	Umfeld Museumsinsel - Beleuchtungsplanung			2018															Auftrag von SenUVK über Lahmeyer)		
ex.001		Bau 3 200	Bau 3 200 / Bau 3 211	Umfeld Museumsinsel - Planung der Verkehrsanlagen			2018															Auftrag von SenUVK über Lahmeyer)		

Allgemeine Projektangaben					Beteiligungsverfahren	
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnum- mer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	Art	Veröffentlichungen
Projekt Dritter	LSA 01x99	Bau 3 200	Bau 3 200	LSA Gleimstraße / Graunstraße		
Projekt Dritter	LSA 01027	Bau 3 200	Bau 3 211	LSA Afrikanische Straße / Petersallee		
Projekt Dritter	LSA 01050	Bau 3 200	Bau 3 211	LSA Seestraße/ Nordufer		
Projekt Dritter	LSA 01111	Bau 3 200	Bau 3 200	LSA Osloer Straße / Bornholer Straße		
Projekt Dritter	LSA 01121	Bau 3 200	Bau 3 211	LSA Seestraße / Lütticher Straße		
Projekt Dritter	LSA 17030	Bau 3 200	Bau 3 211	Alt-Mobait / Moltkebrücke - Washingtonplatz		
Projekt Dritter	LSA 17045	Bau 3 200	Bau 3 200	LSA Gotzkowskystraße / Levelzowstraße		
Projekt Dritter	LSA 17056	Bau 3 200	Bau 3 211	LSA Beusselstraße / BEHALA		
Projekt Dritter	LSA 17115	Bau 3 200	Bau 3 211	LSA Forumsquerung		
Projekt Dritter	LSA 18177	Bau 3 200	Bau 3 200	LSA Alexanderstraße / Grunerstraße - TK 1		
Projekt Dritter	LSA 01104	Bau 3 200	Bau 3 200	LSA Wollankstraße / Nordbahnstraße		
Projekt Dritter	LSA 01009	Bau 3 200	Bau 3 200	LSA Müllerstraße / Ungarnstraße		
Projekt Dritter	LSA 18178	Bau 3 200	Bau 3 200/ Bau 3 215	LSA Alexanderstraße / Karl-Marx-Allee / Otto-Braun-Straße		
Projekt Dritter	LSA 18188	Bau 3 200	Bau 3 200	LSA Chausseestraße / Boyenstraße		
Projekt Dritter	LSA 01857	Bau 3 200	Bau 3 211	LSA Rügener Straße / Swinemünder Straße		
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 200 / Bau 4 200	Eisenbahnüberquerung Rochstraße - Erstellung Hauptprüfung und Bauwerksbuch		
Projekt Dritter		Bau 3 200		Europaplatz Nord - Übernahme Bauträgerschaft		
Projekt Dritter	Bel	Bau 3 200	Bau 3 200	Beleuchtung der Prinzengasse		
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 212	Radverkehrsanlagen Pankstraße		
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 213	Ersatzneubau der EÜ Cuxhavener Straße		
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 211	Vorplatz U Bhf Jannowitzbrücke		
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 214	Erneuerung der Zimmerstraße und Krausenstraße		
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 212	Radverkehrsanlagen Residenzstraße		
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 213	Neubau U5, Bhf Museumsinsel		
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 211	Erneuerung der Gleisanlagen in der "Rosenthaler Straße" und Barrierefreier Umbau der Haltestellen "Weinmeisterstraße / Gipsstraße"		
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 211	Umbau des nördlichen Gehweges der Wilhelmstraße zwischen Wilhelm- und Mohrenstraße		
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 212	Radverkehrsanlagen Kurfürstenstraße zwischen Schulstraße und Budapesterstraße		
Projekt Dritter		Bau 3 200	Bau 3 200 / Bau 3 215	U Bhf Kurfürstenstraße		
ex.001		Bau 3 200	Bau 3 200 / Bau 3 211	Umfeld Museumsinsel - Beleuchtungsplanung		
ex.001		Bau 3 200	Bau 3 200 / Bau 3 211	Umfeld Museumsinsel - Planung der Verkehrsanlagen		

Allgemeine Projektangaben						Finanzierungsübersicht					Finanzierung - Jahresscheiben (in T €)												
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	gepl. Bauzeit (von - bis)	Finanzierung	Ko-Finanzierung	Kapitel/Titel/UK	Programmjahr/I-Planung von	Gesamt (T€)	bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ausgaben bisher	Summe
ex.002		Bau 3 200	Bau 3 200 / Bau 3 211	Humboldtforum - Verkehrsanlagen Schlossplatz Nord und Süd		externe Projektbetreuung	Ja																0
ex.002		Bau 3 200	Bau 3 200 / Bau 3 211	Humboldtforum - Sicherheitslinie		externe Projektbetreuung	Ja																0
ex.003		Bau 3 200	Bau 3 200 / Bau 3 211	Humboldthafen - Verkehrsanlagen		externe Projektbetreuung	Ja																0
ex.003		Bau 3 200	Bau 3 200 / Bau 3 211	Humboldthafen - öffentliche Beleuchtung		externe Projektbetreuung	Ja																0
ex.004		Bau 3 200	Bau 3 200	Grundinstandsetzung Charlottenstraße zwischen Dorotheenstraße bis UdL	ab 2022	externe Projektbetreuung																	0
ex.005		Bau 3 200	Bau 3 200	Umgestaltung Alte Potsdamer Straße und weitere	ab 2020	externe Projektbetreuung																	0
ex.006		Bau 3 200	Bau 3 211	Baumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Umzug des Bundespräsidialamtes		externe Projektbetreuung																	0
ex.007		Bau 3 200	Bau 3 211	Umbau der Cora-Berliner-Straße	ab 2021	externe Projektbetreuung																	0
ex.008		Bau 3 200	Bau 3 200	Mauerpark, Eingang Bernauer Straße		externe Projektbetreuung																	0
ex.009		Bau 3 200	Bau 3 200	Konzept zur Ertüchtigung des Berliner Mauerwegs		externe Projektbetreuung																	0
ex.010		Bau 3 200	Bau 3 200	Umbau Mühlendamm/Molkenmarkt/Grunerstraße (Hauptstraßenzug)		externe Projektbetreuung																	0

Allgemeine Projektangaben					Beteiligungsverfahren	
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	Art	Veröffentlichungen
ex.002		Bau 3 200	Bau 3 200 / Bau 3 211	Humboldtforum - Verkehrsanlagen Schlossplatz Nord und Süd		
ex.002		Bau 3 200	Bau 3 200 / Bau 3 211	Humboldtforum - Sicherheitslinie		
ex.003		Bau 3 200	Bau 3 200 / Bau 3 211	Humboldthafen - Verkehrsanlagen		
ex.003		Bau 3 200	Bau 3 200 / Bau 3 211	Humboldthafen - öffentliche Beleuchtung		
ex.004		Bau 3 200	Bau 3 200	Grundinstandsetzung Charlottenstraße zwischen Dorotheenstraße bis UdL		
ex.005		Bau 3 200	Bau 3 200	Umgestaltung Alte Potsdamer Straße und weitere		
ex.006		Bau 3 200	Bau 3 211	Baumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Umzug des Bundespräsidialamtes		
ex.007		Bau 3 200	Bau 3 211	Umbau der Cora-Berliner-Straße		
ex.008		Bau 3 200	Bau 3 200	Mauerpark, Eingang Bernauer Straße		
ex.009		Bau 3 200	Bau 3 200	Konzept zur Ertüchtigung des Berliner Mauerwegs		
ex.010		Bau 3 200	Bau 3 200	Umbau Mühlendamm/Molkenmarkt/Grunerstraße (Hauptstraßenzug)		

Allgemeine Projektangaben						Finanzierungsübersicht					Finanzierung - Jahresheften (in T €)													
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	gepl. Bauzeit (von - bis)	Finanzierung	Ko-Finanzierung	Kapitel/Titel/UK	Programmjahr/I-Planung von	Gesamt (T€)	bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ausgaben bisher	Summe	
18.057		Bau 3 200	Bau 3 211	Musterprojekt von Straße A bis Straße B, Sanierung	2018-2019	Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS)		0000 / 00000 / 000	2018	438	70	250	100									70	18	
18.057		Bau 3 200	Bau 3 212	Musterprojekt von Straße A bis Straße B, Sanierung	2018-2019	Investition Tiefbau	Ja	1111 / 11111 / 111	2018	210	80	100	40									180	12	
420		Bau 3 300	Bau 3 313	RVA Budapest / Stüler Str.		Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr (0730/72016)		0730 / 72016 / 384		404			91										313	
500		Bau 3 300	Bau 3 312	Straßen um die Arminiusshalle Erneuerung/Umbau der Fahrbahnen und Gehwege sowie der öffentlichen Beleuchtung	2015-2017	E und A Mittel	Ja	4200 / 88305 / 204		1.130	280	101	170	575	2	2							735	0
500		Bau 3 300	Bau 3 312	Straßen um die Arminiusshalle Erneuerung/Umbau der Fahrbahnen und Gehwege sowie der öffentlichen Beleuchtung	2015-2017	E und A Mittel	Ja	4200 / 89331 / 132		70			4	66									70	
500		Bau 3 300	Bau 3 312	Straßen um die Arminiusshalle Erneuerung/Umbau der Fahrbahnen und Gehwege sowie der öffentlichen Beleuchtung	2015-2017	Aktive Zentren (AZ)	Ja	1240 / 89372 / 356		1.105	817	288											1.105	
500		Bau 3 300	Bau 3 312	Straßen um die Arminiusshalle Erneuerung/Umbau der Fahrbahnen und Gehwege sowie der öffentlichen Beleuchtung	2015-2017	Aktive Zentren (AZ)	Ja	1240 / 89382 / 356		131	131												130	
515		Bau 3 300	Bau 3 315	Flottwellstr. / Dennewitzstr. Turmstraße Seitenbereiche BA 1.2	bis 2021	Investition Tiefbau		3800 / 73854 / 000		1928		312	628	481	507								1.323	0
518		Bau 3 300	Bau 3 312	Erneuerung der Gehwege zw. Beusselstr. und Gotzkowsky- bzw. ab Haltestelle Nähe Waldstr. LSA- Anpassungen Busbeschleunigung	2018	Aktive Zentren (AZ)		1240 / 89372 / 356		400		83	296	19	1	1							383	1
521		Bau 3 300	Bau 3 311	Sanierung Radwege und begleitende Maßnahmen; Sickingenstraße, 1. BA	2015-2018	Stadtlumbauwest (SUW)		1240 / 89363 / 369	2015	691	320	291	68										679	12
521		Bau 3 300	Bau 3 311	Sanierung Radwege und begleitende Maßnahmen; Sickingenstraße, 1. BA	2015-2018	Maßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs (0730/52108)		0730 / 52108 / 363	-	80		27	47										74	6
521		Bau 3 300	Bau 3 311	Sanierung Radwege und begleitende Maßnahmen; Sickingenstraße, 1. BA	2015-2018	finanziert durch Stadtplanung		4200 / 89339 / 000	-	36		36											36	0
17.034		Bau 3 300	Bau 3 314	Grundhafte Erneuerung der Soldiner Straße von Prinzenallee bis Drontheimer Straße	2018-2021	Investition Tiefbau		3800 / 73852 / 000		3725	184	168	1.055	2.318									2.663	0
17.049		Bau 3 300	Bau 3 313	Spreeradweg, Abschnitt Lutherbrücke bis Wullenwebersteg; vorgezogene Arbeiten		GA/GRW- Maßnahmen Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für Fußgänger (0730/52121)		1330 / 88306 / 219		4959														4.959
19.002		Bau 3 300	Bau 3 311	Herstell. Fußgängerüberweg einschl. Gehwegvorstreckungen auf Habersaathstr. Asphaltierung der Kameruner Straße zwischen Müllerstraße und Togostraße zur Herstellung einer Fahrradrouten einschließlich Bordanpassungsarbeiten am Knoten Togostr./ Kameruner Straße u. der Ausschilderung der Togostraße als Fahrradstraße	2019-2019	Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr (0730/72016)		0730 / 52121 / 364	2019	95			67	28									87	0
19.015		Bau 3 300	Bau 3 313	Herstell. Fußgängerüberweg einschl. Gehwegvorstreckungen auf Habersaathstr. Asphaltierung der Kameruner Straße zwischen Müllerstraße und Togostraße zur Herstellung einer Fahrradrouten einschließlich Bordanpassungsarbeiten am Knoten Togostr./ Kameruner Straße u. der Ausschilderung der Togostraße als Fahrradstraße	05.2020 bis 2.2021	Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr (0730/72016)		2920 / 72016 / 362		620	33		24	517	46								574	0
19.034		Bau 3 300	Bau 3 312	Sebastianstraße zw. Alexandrinen- und Heinrich-Heine-Straße; grundhafter Ausbau der Fahrbahn und Gehwege, Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung	2020-2021	finanziert durch Stadtplanung	Ja	4200 / 89339 / 000		263	263												273	0
19.034		Bau 3 300	Bau 3 312	Sebastianstraße zw. Alexandrinen- und Heinrich-Heine-Straße; grundhafter Ausbau der Fahrbahn und Gehwege, Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung	2020-2021	Investition Tiefbau	Ja	3800 / 73853 / 000	2018	1459			12	261	1.077	109							268	0
20.019	Bau4-20-019	Bau 3 300	Bau 3 311	Gehwegsanierung Wiesenstraße 1G - 20 (Nordseite)	2020-2021	Gehwegsanierungsprogramm		2707 / 52130 / 350	2020	339			339										0	
20.010		Bau 3300	Bau 3300	Markierung der Radverkehrsanlagen in der Invalidenstraße zw. Brunnen- und Gartenstraße	2020-2021					187			103	84										
Bauprojekt		Bau 3 300	Bau 3 300	AZ Müllerstraße, Umgestaltung des Rathausumfeldes, Einnahmen aus Ausgleichsbeträgen		Aktive Zentren (AZ)	Ja			2.100													2.100	
Bauprojekt		Bau 3 300	Bau 3 313	Spreeradweg, Abschnitt Lutherbrücke bis Bezirksgrenze; Bauabschnitte 4-6		GA/GRW- Maßnahmen		1330 / 88306 / 219		6998	536	586	160	2.857	2.857								1.216	2
Bauprojekt		Bau 3 300	Bau 3 314	Kleine bauliche Unterhaltung, div. Objekte in Grünflächen	Januar - Dezember 2021	Sonstige		3810 / 51910 / 000		39					39								4	0
Bauprojekt		Bau 3 300	Bau 3 314	Große bauliche Unterhaltung, div. Objekte in Grünflächen	Januar - Dezember 2021	Sonstige		3810 / 51900 / 000		300					300								40	0
Bauprojekt		Bau 3 300	Bau 3 315	Unterhaltung Denkmäler/Brunnen	Januar - Dezember	Brunnen und Denkmale		3800 / 51900 / 200		30					30								0	
Bauprojekt		Bau 3 300	Bau 3 315	Unterhaltung Denkmäler/Brunnen	Januar - Dezember	Brunnen und Denkmale		3800 / 51910 / 200		6					6								0	
Bauprojekt		Bau 3 300	Bau 3 315	Unterhaltung Denkmäler/Brunnen	Januar - Dezember	Brunnen und Denkmale		3810 / 51900 / 200		45					45								0	

Allgemeine Projektangaben				Projektstand														Weitere Projektangaben zu externen Beauftragten							
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	aktueller Sachstand Projekt	Einzelangaben zu Sachstand Nr.:											Bemerkungen	Externe Planung	Externe Bauoberleitung/ Bauleitung/ Bauüberwachung	Externe Projektsteuerung	vorgesehen/ durchgeführt				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c						10	11a	11b	
18.057		Bau 3 200	Bau 3 211	Musterprojekt von Straße A bis Straße B, Sanierung	11	05.10.18 438.000 €	04.03.18	457.000,00 €	523.147,25 €	640.000,00 €	15.08.18	15.10.18	380.000,00 €	01.01.19	31.10.19	15.11.19	30.11.19	15.01.20	638.157,25 €		Büro xy	Büro xy	Büro xy	Ja / Nein	
18.057		Bau 3 200	Bau 3 212	Musterprojekt von Straße A bis Straße B, Sanierung	11	05.10.18 210.000 €	04.03.18	195.000,00 €	245.874,46 €	245.000,00 €	17.09.18	15.10.18	140.000,00 €	01.01.19	31.10.19	17.12.19	30.11.19	16.08.20	243.578,58 €		Büro xy	Büro xy	Büro xy	Ja / Ja	
420		Bau 3 300	Bau 3 313	RVA Budapest / Stüler Str.	10			404.000,00 €	404.000,00 €	404.000,00 €		17.07.13						04.09.17		Auftrag Rest Radweg nach SN; SR LSA offen - kommt im 08/2020	Ing. Büro Dittrich	Dittrich/ Weihmann	Weihmann		
500		Bau 3 300	Bau 3 312	Straßen um die Arminiusshalle Erneuerung/Umbau der Fahrbahnen und Gehwege sowie der öffentlichen Beleuchtung	10				2.369.179,22 €	2.370,00 €	31.08.15	07.04.15	1.155.978,05 €	02.11.15	30.06.17	10.05.19	10.05.19			Baumaßnahme wurde/wird aus 4 Konten finanziert, Entwicklungspflege Bäume bis 2022	TÜV Rheinland	IB Zechcon	IB Döring	Ja / Ja	
500		Bau 3 300	Bau 3 312	Straßen um die Arminiusshalle Erneuerung/Umbau der Fahrbahnen und Gehwege sowie der öffentlichen Beleuchtung																					
500		Bau 3 300	Bau 3 312	Straßen um die Arminiusshalle Erneuerung/Umbau der Fahrbahnen und Gehwege sowie der öffentlichen Beleuchtung																					
500		Bau 3 300	Bau 3 312	Straßen um die Arminiusshalle Erneuerung/Umbau der Fahrbahnen und Gehwege sowie der öffentlichen Beleuchtung																					
515		Bau 3 300	Bau 3 315	Flottwellstr. / Dennewitzstr.	10															Baumaßnahme verlängert sich bis 2021	H&L	Lipok	SPI		
518		Bau 3 300	Bau 3 312	Turmstraße Seitenbereiche BA 1.2 Erneuerung der Gehwege zw. Beusselstr. und Gotzkowsky- bzw. ab Haltestelle Nähe Waldstr. LSA- Anpassungen Busbeschleunigung	10				1.034.929,36 €		02.01.18	14.02.18	199.835,80 €	10.09.18	22.12.18	14.05.19	15.05.19			Baumaßnahme fertiggestellt, Entwicklungspflege Bäume bis	IB Zechcon	IB Zechcon	IB Döring		
521		Bau 3 300	Bau 3 311	Sanierung Radwege und begleitende Maßnahmen; Sickingenstraße, 1. BA	11b								510.654,53 €	04.03.17	31.03.17	03.11.18	03.11.18	13.12.19	678.683,49 €		IB Heene	IB Heene	IB Döring		
521		Bau 3 300	Bau 3 311	Sanierung Radwege und begleitende Maßnahmen; Sickingenstraße, 1. BA	11b									04.03.17	31.03.17	03.11.18	03.11.18	13.12.19	73.567,93 €	Spalte 8 siehe darüber	IB Heene	IB Heene	IB Döring		
521		Bau 3 300	Bau 3 311	Sanierung Radwege und begleitende Maßnahmen; Sickingenstraße, 1. BA	11b									04.03.17	31.03.17	03.11.18	03.11.18	13.12.19	35.867,67 €	Spalte 8 siehe darüber	IB Heene	IB Heene	IB Döring		
17.034		Bau 3 300	Bau 3 314	Grundhafte Erneuerung der Soldiner Straße von Prinzenallee bis Dronheimer Straße	9c	08.11.2017 3.725.575,00	18.07.11	3.725.575,00 €	3.725.575,00 €	3.725.575,00 €	03.04.17	03.09.17	2.427.507,16 €	15.09.18	31.12.20	26.03.21				durch coronabedingte Ausfälle der Arbeitskolonnen Nov/Dez 2020 und technische Ausfälle der Fertiger im	Zimmermann/IB Jürgens	Kischkoweit/IB Jürgens	Kischkoweit/IB PST	Ja / Ja	
17.049		Bau 3 300	Bau 3 313	Spreeradweg, Abschnitt Lutherbrücke bis Wullenwebersteg; vorgezogene Arbeiten	7															Ausschreibung aufgehoben	Hennigsen				
19.002		Bau 3 300	Bau 3 311	Herstell. Fußgängerüberweg einschl. Gehwegvorstreckungen auf Habersaathstr. Asphaltierung der Kameruner Straße zwischen Müllerstraße und Togostraße zur Herstellung einer Fahrradrouten einschließlich Bordanpassungsarbeiten am Knoten Togostr./ Kameruner Straße u. der Ausschilderung der Togostraße als Fahrradstraße	10	22.03.18 50.000 €	09/2018	10/2018	02/2019	95.000 €	06/2019	06/2019	52.005,44 €	06.11.20	31.10.19	30.05.20	30.05.20			BauFa schlussgerechnet, aber SR BWB fehlt noch	SGA Karaduman	SGA Hedrich	SGA Hedrich		
19.015		Bau 3 300	Bau 3 313	Sebastianstraße zw. Alexandrinen- und Heinrich-Heine-Straße; grundhafter Ausbau der Fahrbahn und Gehwege, Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung	9a	10.01.2018 510.000,00			510.000,00 €	620.000,00 €	11.06.19	12.09.19	423.910,31 €	04.05.20	30.11.20					kontaminierter Abfall über ZEDAL	Zechcon Hr. Zech	Zech/ Weihmann			
19.034		Bau 3 300	Bau 3 312	Sebastianstraße zw. Alexandrinen- und Heinrich-Heine-Straße; grundhafter Ausbau der Fahrbahn und Gehwege, Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung	9a	20.12.2017 1.459.000 €															IB Heene	Büro Thorsten Schulze	IB Döring	Ja / Ja	
19.034		Bau 3 300	Bau 3 312	Sebastianstraße zw. Alexandrinen- und Heinrich-Heine-Straße; grundhafter Ausbau der Fahrbahn und Gehwege, Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung	9a	20.12.2017 1.459.000 €			1.459.000,00 €	1.459.000 €	30.03.20	17.12.19	761.039,75 €	16.06.20	31.12.21						IB Heene	Büro Thorsten Schulze	IB Döring	Ja / Ja	
20.019	Bau4-20-019	Bau 3 300	Bau 3 311	Gehwegsanierung Wiesenstraße 1G - 20 (Nordseite)	7	11.09.20 339.166,16					10.08.20		339.166,16 €	01.10.20	30.06.21					witterungsbedingt noch kein Baubeginn	SGA Rohlack	SGA Hedrich	SGA Hedrich		
20.010		Bau 3300	Bau 3300	Markierung der Radverkehrsanlagen in der Invalidenstraße zw. Brunnen- und Gartenstraße																					
Bauprojekt		Bau 3 300	Bau 3 300	AZ Müllerstraße, Umgestaltung des Rathausumfeldes, Einnahmen aus Ausgleichsbeträgen	11															Maßnahme von SenStadt; einschließl. Kofi-Mittel	Annabau	SenStadtUm	IBPM		
Bauprojekt		Bau 3 300	Bau 3 313	Spreeradweg, Abschnitt Lutherbrücke bis Bezirksgrenze; Bauabschnitte 4-6	6	05.04.2017 4.959.000,00	01.07.05	1.038.400,00 €	6.998.000,00 €	6.998.000,00 €											Es fehlen 3 Zustimmungen!!!!!!!	Hennigsen/ Heene	Hennigsen/ Heene/ Weihmann	Gusenburger	
Bauprojekt		Bau 3 300	Bau 3 314	Kleine bauliche Unterhaltung, div. Objekte in Grünflächen	laufend 1-11b																Kischkoweit/ IB Hoppe	Kischkoweit/ IB Hoppe	Kischkoweit		
Bauprojekt		Bau 3 300	Bau 3 314	Große bauliche Unterhaltung, div. Objekte in Grünflächen	laufend 1-11b																Kischkoweit/ IB Hoppe	Kischkoweit/ IB Hoppe	Kischkoweit		
Bauprojekt		Bau 3 300	Bau 3 315	Unterhaltung Denkmäler/Brunnen	laufend 1-12																Jahreszeitvertrag	Kluge	Kluge		
Bauprojekt		Bau 3 300	Bau 3 315	Unterhaltung Denkmäler/Brunnen	laufend 1-12																	Kluge	Kluge		
Bauprojekt		Bau 3 300	Bau 3 315	Unterhaltung Denkmäler/Brunnen	laufend 1-12																				

Allgemeine Projektangaben					Beteiligungsverfahren	
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	Art	Veröffentlichungen
18.057		Bau 3 200	Bau 3 211	Musterprojekt von Straße A bis Straße B, Sanierung	Bürgerinformationsveranstaltung	Link
18.057		Bau 3 200	Bau 3 212	Musterprojekt von Straße A bis Straße B, Sanierung	Workshop	Link
420		Bau 3 300	Bau 3 313	RVA Budapest / Stüler Str.		
500		Bau 3 300	Bau 3 312	Straßen um die Arminiushalle Erneuerung/Umbau der Fahrbahnen und Gehwege sowie der öffentlichen Beleuchtung	Bürgerinformationsveranstaltung	
500		Bau 3 300	Bau 3 312	Straßen um die Arminiushalle Erneuerung/Umbau der Fahrbahnen und Gehwege sowie der öffentlichen Beleuchtung		
500		Bau 3 300	Bau 3 312	Straßen um die Arminiushalle Erneuerung/Umbau der Fahrbahnen und Gehwege sowie der öffentlichen Beleuchtung		
500		Bau 3 300	Bau 3 312	Straßen um die Arminiushalle Erneuerung/Umbau der Fahrbahnen und Gehwege sowie der öffentlichen Beleuchtung		
515		Bau 3 300	Bau 3 315	Flottwellstr. / Dennewitzstr.		
518		Bau 3 300	Bau 3 312	Turmstraße Seitenbereiche BA 1.2 Erneuerung der Gehwege zw. Beusselstr. und Gotzkowsky- bzw. ab Haltestelle Nähe Waldstr. LSA- Anpassungen Busbeschleunigung		
521		Bau 3 300	Bau 3 311	Sanierung Radwege und begleitende Maßnahmen; Sickingenstraße, 1. BA		
521		Bau 3 300	Bau 3 311	Sanierung Radwege und begleitende Maßnahmen; Sickingenstraße, 1. BA		
521		Bau 3 300	Bau 3 311	Sanierung Radwege und begleitende Maßnahmen; Sickingenstraße, 1. BA		
17.034		Bau 3 300	Bau 3 314	Grundhafte Erneuerung der Soldiner Straße von Prinzenallee bis Drontheimer Straße	Bürgerinformationsveranstaltung 04.11.2014	
17.049		Bau 3 300	Bau 3 313	Spreeradweg, Abschnitt Lutherbrücke bis Wullenwebersteg; vorgezogene Arbeiten		
19.002		Bau 3 300	Bau 3 311	Herstell. Fußgängerüberweg einschl. Gehwegvorstreckungen auf Habersaathstr. Asphaltierung der Kameruner Straße zwischen Müllerstraße und Togostraße zur Herstellung einer Fahrradrouten einschließlich Bordanpassungsarbeiten am Knoten		
19.015		Bau 3 300	Bau 3 313	Togostr./ Kameruner Straße u. der Ausschilderung der Togostraße als Fahrradstraße		
19.034		Bau 3 300	Bau 3 312	Sebastianstraße zw. Alexandrinen- und Heinrich-Heine-Straße; grundhafter Ausbau der Fahrbahn und Gehwege, Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung	Bürgerinformationsveranstaltung am 09.12.2014	
19.034		Bau 3 300	Bau 3 312	Sebastianstraße zw. Alexandrinen- und Heinrich-Heine-Straße; grundhafter Ausbau der Fahrbahn und Gehwege, Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung	Bürgerinformationsveranstaltung am 09.12.2014	
20.019	Bau4-20-019	Bau 3 300	Bau 3 311	Gehwegsanieung Wiesenstraße 1G - 20 (Nordseite)		
20.010		Bau 3300	Bau 3300	Markierung der Radverkehrsanlagen in der Invalidenstraße zw. Brunnen-und Gartenstraße		
Bauprojekt		Bau 3 300	Bau 3 300	AZ Müllerstraße, Umgestaltung des Rathausumfeldes, Einnahmen aus Ausgleichsbeträgen		
Bauprojekt		Bau 3 300	Bau 3 313	Spreeradweg, Abschnitt Lutherbrücke bis Bezirksgrenze; Bauabschnitte 4-6		
Bauprojekt		Bau 3 300	Bau 3 314	Kleine bauliche Unterhaltung, div. Objekte in Grünflächen		
Bauprojekt		Bau 3 300	Bau 3 314	Große bauliche Unterhaltung, div. Objekte in Grünflächen		
Bauprojekt		Bau 3 300	Bau 3 315	Unterhaltung Denkmäler/Brunnen		
Bauprojekt		Bau 3 300	Bau 3 315	Unterhaltung Denkmäler/Brunnen		
Bauprojekt		Bau 3 300	Bau 3 315	Unterhaltung Denkmäler/Brunnen		

Allgemeine Projektangaben					Finanzierungsübersicht						Finanzierung - Jahresscheiben (in T €)													
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	gepl. Bauzeit (von - bis)	Finanzierung	Ko-Finanzierung	Kapitel/Titel/UK	Programmjahr/I-Planung von	Gesamt (T€)	bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ausgaben bisher	Summe	
Bauprojekt		Bau 3 300	Bau 3 315	Unterhaltung Denkmäler/Brunnen	Januar - Dezember	Brunnen und Denkmale		3810 / 51910 / 200		6					6									0

Allgemeine Projektangaben					Beteiligungsverfahren	
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnum- mer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	Art	Veröffentlichungen
Bauprojekt		Bau 3 300	Bau 3 315	Unterhaltung Denkmäler/Brunnen		

Allgemeine Projektangaben					Finanzierungsübersicht					Finanzierung - Jahresscheiben (in T €)													
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	gepl. Bauzeit (von - bis)	Finanzierung	Ko-Finanzierung	Kapitel/Titel/UK	Programmjahr/ I-Planung von	Gesamt (T€)	bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ausgaben bisher	Summe
18.057		Bau 3 200	Bau 3 211	Musterprojekt von Straße A bis Straße B, Sanierung	2018-2019	Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS)		0000 / 00000 / 000	2018	438	70	250	100									70	18
18.057		Bau 3 200	Bau 3 212	Musterprojekt von Straße A bis Straße B, Sanierung	2018-2019	Investition Tiefbau	Ja	1111 / 11111 / 111	2018	210	80	100	40									180	-10
426		Bau 3 500	Bau 3 513	Umbau der Kinderplansche Weydemeyerstraße in einen Wasserspielplatz	2018-2019	Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS)	ja	1240 / 89380 / 272	2016-2017	1102	262	729	111									991	0
427		Bau 3 500	Bau 3 513	Sanierung der Plansche Singerstraße und Erneuerung der Grünflächen	2021-2023	Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS)		1240 / 89380 / 379	2018-2020	2470		97	150	1.112	1.112							71	0
552		Bau 3 500	Bau 3 500	Neugestaltung Max-Josef-Metzger-Platz	2016-2019	Aktive Zentren (AZ)		1240 / 89372 / 372	2012	2555	812	1.123	350	13	13							2.186	244
17.001		Bau 3 500	Bau 3 513	Sanierg. Gehweg Leipziger Str.54-66, nördl. T.	2017	Plätzeprogramm		2712 / 72004 / 389	2016	2.119	367	524	837	391								1.966	0
17.001		Bau 3 500	Bau 3 513	Sanierg. Gehweg Leipziger Str.54-66, nördl. T. Abschnitt 20	2017	Extern WBM	Ja	extern	2016	167		100	67									167	0
17.001		Bau 3 500	Bau 3 513	Sanierg. Gehweg Leipziger Str.54-66, nördl. T. Abschnitt 30	2017	Extern BIMA	Ja	extern	2016	130		65	65									122	0
17.002		Bau 3 500	Bau 3 513	Neugestaltung Louise-Schroeder-Platz	2017-2018	Brunnen und Denkmale	Ja	extern	2019-2021	450		200		250								200	0
17.002		Bau 3 500	Bau 3 513	Neugestaltung Louise-Schroeder-Platz	2017-2018	Investition Grünflächen		3810 / 716 66	2015-2019	920	241	493		186								734	0
17.015		Bau 3 500	Bau 3 512	Aufwertung Eingangsbereich Poststadion	2017-18	Stadtumbauwest (SUW)		1240 / 89363 / 361	2016	965	63	837	65									965	0
17.016		Bau 3 500	Bau 3 514	Freiflächenumgestaltung an der Gesundbrunnen-Grundschule	2020	Investition Schuspo		3701 / 716 05	2013-2017	300	16		284									16	0
17.019		Bau 3 500	Bau 3 514	Neugestaltung des Weddingplatzes	2021/2022	Aktive Zentren (AZ)		1240, / 89372 / 372	2017 / 2019 / 2020 / 2021	1.830		50	70	180	1.450	50	10	10				5	10
17.021		Bau 3 500	Bau 3 515	Erneuerung Wegeflächen im Humboldthain	2019-2020	Investition Grünflächen		3810 / 716 56	2015-2019	800	7	187	570	36								695	0
17.023		Bau 3 500	Bau 3 513	Schillerpark Grunderneuerung der Wege, Platzflächen, Wasserleitungen und der Bepflanzung zw. Barfuß- und Dubliner Str.	2021-2022	Investition Grünflächen		3810 / 716 67	2015-2019	996	37	259		700								37	0
17.025		Bau 3 500	Bau 3 515	Umgestaltung Leopoldplatz im Bereich der ehemaligen Passierscheinstelle	2021-2021	BENE		0710 / 88304 / 383	2017	1315		10	632	648	25							50	0
17.026		Bau 3 500	Bau 3 511	Erneuerung und Umbau Köllnischer Park	2020-2021	Zukunft Stadtgrün		1240 / 89371 / 363	2018	1.947	0	23	89	415	1.370	25	25					671	0
17.027		Bau 3 500	Bau 3 514	Wiederherstellung Gedenkstätte Levetzowstr.	2019	Investition Grünflächen		3810 / 71668	2017-2021	300		205	15	15	15	15						220	35
17.032		Bau 3 500	Bau 3 515	Rungestraße Erneuerung Fahrbahn u. Gehwege - Teilprojekt Baumpflanzung	?	Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS)		1240 / 89380 / 254	2015-2020	?													#WERT!
17.026		Bau 3 500	Bau 3 511	Erneuerung und Umbau Köllnischer Park	2020-2021	Sanierungsmittel Bezirk		34192/88305	2021	1.013	0			1.013									0
17.033		Bau 3 500	Bau 3 511	Umgestaltung des Vorplatzes Köpenicker str. 101	2023-2024	Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS)		1240 / 89380 / 363	2017	980	8	53	50				50	819				57	0
17.035		Bau 3 500	Bau 3 512	Sportplatz Lüderitzstraße Umbau des Naturrasenplatzes zu einem Kunststoffrasenplatz	2019-2020	Investition Schuspo	Ja	3715 / 71613	2015-2019	1.660	53			1.607								53	0

Allgemeine Projektangaben				Projektstand														Bemerkungen	Weitere Projektangaben zu externen Beauftragten				
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	aktueller Sachstand Projekt	Einzelangaben zu Sachstand Nr.:											Externe Planung		Externe Bauberleitung/ Bauleitung/ Bauüberwachung	Externe Projektsteuerung			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c					10	11a	11b
18.057		Bau 3 200	Bau 3 211	Musterprojekt von Straße A bis Straße B, Sanierung	11	05.10.18 438.000 €	04.03.18	457.000,00 €	523.147,25 €	640.000,00 €	15.08.18	15.10.18	380.000,00 €	01.01.19	31.10.19	15.11.19	30.11.19	15.01.20	638.157,25 €		Büro xy	Büro xy	Büro xy
18.057		Bau 3 200	Bau 3 212	Musterprojekt von Straße A bis Straße B, Sanierung	11	05.10.18 210.000 €	04.03.18	195.000,00 €	245.874,46 €	245.000,00 €	17.09.18	15.10.18	140.000,00 €	01.01.19	31.10.19	17.12.19	30.11.19	16.08.20	243.578,58 €		Büro xy	Büro xy	Büro xy
426		Bau 3 500	Bau 3 513	Umbau der Kinderplansche Weydemeyerstraße in einen Wasserspielplatz	11a	ab 2014 Stroer 700.000 €	12.03.14	1.184.905,00 €	1.210.000,00 €	1.210.000,00 €	31.05.17	30.06.17		06.11.17				23.08.18		VvN: Akteneinsicht durch BSM ist erfolgt - Stellungnahme steht aus	Ahner/Brehm	Ahner/Brehm	keine erforderlich
427		Bau 3 500	Bau 3 513	Sanierung der Plansche Singerstraße und Erneuerung der Grünflächen	4	xxxxxx Teil 1 bis Lph 4 120.000 €	01.02.17	2.470.000,00 €	2.470.000,00 €	2.470.000,00 €	00.01.00	00.01.00								BPU Prüferg. Und Förderzusage liegen vor, derzeit erfolgt Ausführungsplanung, Baubeginn vorauss. 10/2021	Levin Monsigny / Obermeyer	Levin Monsigny / Obermeyer	keine erforderlich
552		Bau 3 500	Bau 3 500	Neugestaltung Max-Josef-Metzger-Platz	10	Bestätigt seit 2012	04.12.12	1.741.000,00 €	2.492.000,00 €	2.492.000,00 €	06.01.17	07.07.17	1.426.510,69 €	09.10.17	31.12.18	15.04.19	15.04.19			KJB ist erfolgt über KJB	bgmr	Bau 3 500	nein
17.001		Bau 3 500	Bau 3 513	Sanierg. Gehweg Leipziger Str.54-66, nördl. T.	10			2.119.000,00 €									15.06.20			Baufertigstellung 15.06.2020, TSR geprüft; SR erst nach Beendigung der Entw.pflege; BV hat den Preis für Vorbildliches Stadtgrün erhalten	Glaßer Dagenbach	Glaßer Dagenbach	keine erforderlich
17.001		Bau 3 500	Bau 3 513	Sanierg. Gehweg Leipziger Str.54-66, nördl. T. Abschnitt 20	10			167.000,00 €												Fremdleistungen wurden erbracht, SR liegt geprüft vor	Glaßer Dagenbach	Glaßer Dagenbach	SGA
17.001		Bau 3 500	Bau 3 513	Sanierg. Gehweg Leipziger Str.54-66, nördl. T. Abschnitt 30	10			130.000,00 €									15.06.20			Fremdleistungen wurden erbracht, SR liegt geprüft vor	Glaßer Dagenbach	Glaßer Dagenbach	SGA
17.002		Bau 3 500	Bau 3 513	Neugestaltung Louise-Schroeder-Platz	9b											15.05.21				Wassertechnik und Elektrotechnik Beauftragung / Fertigstellung bis 05/2021 geplant	Gusenburger / Obermeyer	Obermeyer / SGA	nein
17.002		Bau 3 500	Bau 3 513	Neugestaltung Louise-Schroeder-Platz	9b											15.05.21				vorauss. 04/2020 GaLaBau Beseitigung Restl. U. Mängel vorauss.bis 05/2021	Gusenburger	Gusenburger / SGA	nein
17.015		Bau 3 500	Bau 3 512	Aufwertung Eingangsbereich Poststadion	11													08.11.18		Entwicklungsplanung bis 2021; Rechtsstreit mit Populär	sinai	sinai	nein
17.016		Bau 3 500	Bau 3 514	Freiflächenumgestaltung an der Gesundbrunnen-Grundschule	4	bestätigt 300.000 €	14.08.12	300.000,00 €	550.000,00 €											Kostenerhöhung von 250T€ Ergänzungs-BPU 2017 eingereicht; Wartet auf die Maßnahme FM /Schuspo; vermutlich verschoben auf 2023; Finanzmittel in der Rücklage	S. Pretsch	S. Pretsch	nein
17.019		Bau 3 500	Bau 3 514	Neugestaltung des Weddingplatzes	1	7.5.2019 50.000€ 5.5.2020 1.180.000 €	01.10.18													VPU ist fertiggestellt durch LA Reschke, vorauss. Erhöhung der Gesamtmaßnahme auf 1.850 T€	F. Reschke Friebinger (SGA)	F. Reschke	nein
17.021		Bau 3 500	Bau 3 515	Erneuerung Wegeflächen im Humboldthain	9b	01.06.2015 800.000 €	01.06.15	42.356,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	01.03.19	20.06.19	735.804,00 €	15.10.19	01.06.20	01.03.20			Keine Wegesanierung in Abstimmung mit der uDB	Siewert (SGA)	Siewert (SGA)	nein	
17.023		Bau 3 500	Bau 3 513	Schillerpark Grunderneuerung der Wege, Platzflächen, Wasserleitungen und der Bepflanzung zw. Barfuß- und Dubliner Str.	3															BPU-Prüfung muss eingereicht werden; Ausführungsplanung wird begonnen und Abgabevoraus. bis 12.03.2021; Bauausführung in 2021-22	Rainer Schmidt	Rainer Schmidt	Gusenburger bis Lph 4
17.025		Bau 3 500	Bau 3 515	Umgestaltung Leopoldplatz im Bereich der ehemaligen Passierscheinstelle	3	01.02.2019 1.315.000€	01.05.19	1.062.000,00 €												Raten sind zu verschieben, ÖB sehr aufwendig und umfangreich (Zeitraum 1 Jahr), Baubeginn erst ab 2021	planung.freiraum		nein
17.026		Bau 3 500	Bau 3 511	Erneuerung und Umbau Köllnischer Park	9	19.09.2017 1.600.000 €	08.11.2017	1.600.000,00 €	1.614.000,00 €	1.664.000,00 €	25.11.19	26.02.20	44.019,00 €	17.08.20	31.05.21					Zwischenfinanzierung (108T€) über Stadtentwicklung	TOPOS / Hortec	TOPOS / Hortec	nein
17.027		Bau 3 500	Bau 3 514	Wiederherstellung Gedenkstätte Levetzowstr.	10	2016 250.000 €	27.09.16	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	28.02.19	12.03.19	231.938,14 €	21.08.19	30.10.19	07.11.19	11.11.19			Kostenerhöhung durch Ausschreibungsergebnis - Kofi durch Mittel aus Beleuchtung funktioniert; Entwicklungsplanung bis	Schneider (SGA)	Schneider (SGA)	Schneider (SGA)
17.032		Bau 3 500	Bau 3 515	Rungstraße Erneuerung Fahrbahn u. Gehwege - Teilprojekt Baumpflanzung																Teilprojekt vom Straßenplanungsprojekt			
17.026		Bau 3 500	Bau 3 511	Erneuerung und Umbau Köllnischer Park																Zusätzlicher Titel zur Zwischenfinanzierung durch Verschiebungen in der Finanzierung über Zukunft Stadtgrün; Vereinbarung mit Stadt geschlossen			
17.033		Bau 3 500	Bau 3 511	Umgestaltung des Vorplatzes Köpenicker str. 101	5	17.3.2017 45.000 Euro	01.08.17	805.000,00 €	980.000,00 €	980.000,00 €										LML, Abhängigkeiten mit BV BVG barrierefreier Ausbau U-Bhf HH vorh. - Offen Bauplan BVG!	Levin Monsigny	Levin Monsigny	nein
17.035		Bau 3 500	Bau 3 512	Sportplatz Lüderitzstraße Umbau des Naturrasenplatzes zu einem Kunststoffrasenplatz	9b									01.06.20	20.12.20					Schlussrechnung geprüft und bezahlt / Bürgschaft für einbehaltenen Gewährleistungseinbehalt 46.972,92 € + Sondereinbehalt 1740 €	Beissert		

Allgemeine Projektangaben					Beteiligungsverfahren		
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	vorgesehen/durchgeführt	Art	Veröffentlichungen
18.057		Bau 3 200	Bau 3 211	Musterprojekt von Straße A bis Straße B, Sanierung	Ja / Nein	Bürgerinformationsveranstaltung	Link
18.057		Bau 3 200	Bau 3 212	Musterprojekt von Straße A bis Straße B, Sanierung	Ja / Ja	Workshop	Link
426		Bau 3 500	Bau 3 513	Umbau der Kinderplansche Weydemeyerstraße in einen Wasserspielplatz	Ja / Ja	Informationsveranstaltung Kinder- und Jugendbeteiligung	
427		Bau 3 500	Bau 3 513	Sanierung der Plansche Singerstraße und Erneuerung der Grünflächen	Ja / Ja	Informationsveranstaltung Kinder- und Jugendbeteiligung	
552		Bau 3 500	Bau 3 500	Neugestaltung Max-Josef-Metzger-Platz			
17.001		Bau 3 500	Bau 3 513	Sanierg. Gehweg Leipziger Str.54-66, nördl. T.	Ja / Ja	Informationsveranstaltung Bürger	
17.001		Bau 3 500	Bau 3 513	Sanierg. Gehweg Leipziger Str.54-66, nördl. T. Abschnitt 20	Ja / Ja	Informationsveranstaltung Bürger	
17.001		Bau 3 500	Bau 3 513	Sanierg. Gehweg Leipziger Str.54-66, nördl. T. Abschnitt 30	Ja / Ja	Informationsveranstaltung Bürger	
17.002		Bau 3 500	Bau 3 513	Neugestaltung Louise-Schroeder-Platz	Ja / Ja	Informationsveranstaltung Bürger	
17.002		Bau 3 500	Bau 3 513	Neugestaltung Louise-Schroeder-Platz	Ja / Ja	Informationsveranstaltung Bürger	
17.015		Bau 3 500	Bau 3 512	Aufwertung Eingangsbereich Poststadion	Ja / Ja	Sportvereine beteiligt	
17.016		Bau 3 500	Bau 3 514	Freiflächenumgestaltung an der Gesundbrunnen-Grundschule	Ja / Ja	Schülerbeteiligung 2012 Bürgergespräche/ Eröffnungsveranstaltung.	
17.019		Bau 3 500	Bau 3 514	Neugestaltung des Weddingplatzes	Ja / Ja	Beteiligungsauswahlverfahren	hier zur Veröffentlichung
17.021		Bau 3 500	Bau 3 515	Erneuerung Wegeflächen im Humboldthain	Nein / Nein		
17.023		Bau 3 500	Bau 3 513	Schillerpark Grunderneuerung der Wege, Platzflächen, Wasserleitungen und der Bepflanzung zw. Barfuß- und Dubliner Str.	Nein / Nein		
17.025		Bau 3 500	Bau 3 515	Umgestaltung Leopoldplatz im Bereich der ehemaligen Passierscheinstelle	Ja / Ja	Mehrstufiges Beteiligungsverfahren und KJB	hier zur Veröffentlichung
17.026		Bau 3 500	Bau 3 511	Erneuerung und Umbau Köllnischer Park	Ja / Ja	Bürgerveranstaltung und KJB am 11.06.2013 mit Prozesssteuerer KoSP	hier zur Veröffentlichung
17.027		Bau 3 500	Bau 3 514	Wiederherstellung Gedenkstätte Levetzowstr.			
17.032		Bau 3 500	Bau 3 515	Rungestraße Erneuerung Fahrbahn u. Gehwege - Teilprojekt Baumpflanzung			
17.026		Bau 3 500	Bau 3 511	Erneuerung und Umbau Köllnischer Park			hier zur Veröffentlichung
17.033		Bau 3 500	Bau 3 511	Umgestaltung des Vorplatzes Köpenicker str. 101	Ja / Ja	Bürgerveranstaltung mit Moderation von KoSP am 04.07.2018 im Hotel Catalonia	
17.035		Bau 3 500	Bau 3 512	Sportplatz Lüderitzstraße Umbau des Naturrasenplatzes zu einem Kunststoffrasenplatz	Nein / Nein		hier zur Veröffentlichung

Allgemeine Projektangaben					Finanzierungsübersicht						Finanzierung - Jahresscheiben (in T €)													
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	gepl. Bauzeit (von - bis)	Finanzierung	Ko-Finanzierung	Kapitel/Titel/UK	Programmjahr/I-Planung von	Gesamt (T€)	bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ausgaben bisher	Summe	
17.035		Bau 3 500	Bau 3 512	Sportplatz Lüderitzstraße Umbau des Naturrasenplatzes zu einem Kunststoffrasenplatz	2019-2020	Sportanlagenierungsprogramm (SSP)	Ja	2705 / 51931 / 203	2015-2019	735		75	410	179									519	71
17.036		Bau 3 500	Bau 3 511	Stade Napoléon, Umbau des Rasenplatzes zum Kunststoffrasenplatz (Football)	2019-2020	Investition Schuspo	Ja	3715 / 71616/ 000	2015-2019	1.075	127			824	122				2				40	0
17.036		Bau 3 500	Bau 3 511	Stade Napoléon, Umbau des Rasenplatzes zum Kunststoffrasenplatz (Football)	2019-2020	Investition Schuspo	Ja	3715 / 716 / 200	2020	348				348									348	0
17.036		Bau 3 500	Bau 3 511	Stade Napoléon, Umbau des Rasenplatzes zum Kunststoffrasenplatz (Football)	2019-2020	Sportanlagenierungsprogramm (SSP)	Ja	2705 / 51931 / 207	2018 + 2020	725		33	572	120									725	0
17.037		Bau 3 500	Bau 3 512	Eingangsbereich Poststadion bis zum Stadionwall	2021	Sonstige				930	8	15	23	10	600	320							46	-46
17.039		Bau 3 500	Bau 3 515	Spielplatz Neues Ufer	2017- 2019	Stadtumbauwest (SUW)		1240 / 89363 / 361	2016	345	37	308	?	?									357	0
17.043		Bau 3 500	Bau 3 515	Hegelplatz	2020	Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen	Ja	3810 / 68910	2018	245				45	200									0
17.043		Bau 3 500	Bau 3 515	Hegelplatz	2020	Plätzeprogramm	Ja	2712 / 34290 / 150	2018	978		5	80	70	773	50							5	0
18.021		Bau 3 500	Bau 3 515	Tilla-Durieux-Park, bauliche Ertüchtigung	2019	Plätzeprogramm		2712 / 72004 / 101	2019	215			185	30									8	0
18.022		Bau 3 500	Bau 3 513	SpA "Werner Kluge" Kühnemannstraße 52 2.BA	2020 -2021	Sportanlagenierungsprogramm (SSP)		2705 / 51931 / 206	2020	550				10	300	240							10	0
18.022		Bau 3 500	Bau 3 513	SpA "Werner Kluge" Kühnemannstraße 52 3.BA	2021 -2022	Sportanlagenierungsprogramm (SSP)		2705 / 51931 / 206	2020	140				0	140									0
18.023		Bau 3 500	Bau 3 515	Umfeld und Wegeverbindung Spielplatz Neues Ufer	2019	Stadtumbauwest (SUW)		1240 / 89363 / 363	2018	1.195		28	105	1.035	20								410	7
18.024		Bau 3 500	Bau 3 512	Niederschlagswassermanagement in urbanen Räumen: Anpassung Wegenetz im Fritz-Schloß-Park	2020	Stadtumbauwest (SUW)		1240 / 89363 / 363	2018	722	930												754	-208
18.035		Bau 3 500	Bau 3 515	Grundhafte Sanierung des Kinderspielplatzes Invalidenpark	2021	Grünunterhaltung		3810 / 52110/ 220	2021	100					100									0
18.035		Bau 3 500	Bau 3 515	Grundhafte Sanierung des Kinderspielplatzes Invalidenpark	2021	Kita- und Spielplatzsanierungsprogramm		2710/51951/202	2021	235					235								7	0
18.036		Bau 3 500	Bau 3 511	Erneuerung des Kinderspielplatzes Schumannplatz, Reinhardtstr.	2021	Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen		3810 / 68910	2017-2021															0
18.036		Bau 3 500	Bau 3 511	Erneuerung des Kinderspielplatzes Schumannplatz, Reinhardtstr.	2021			3810 / 71671	2017-2021	200														200
18.038		Bau 3 500	Bau 3 515	Magdeburger Platz	2020	Kita- und Spielplatzsanierungsprogramm		2710 / 51950 / 202	2020	203				203										0
19.011		Bau 3 500	Bau 3 511	Umbau des Kinderspielplatz Ifflandstr. / Holzmarktstr. - Vorgezogene Maßnahme Abfallmanagement	2020	Sanierungsmittel Bezirk	Ja	4200 / 89331 / 109	2020	190				76	114								76	0
19.011		Bau 3 500	Bau 3 511	Umbau des Kinderspielplatz Ifflandstr. / Holzmarktstr.	2020	Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS)	Ja	1240 / 89380 / 265	2020	474			26	6	442								32	0
19.012		Bau 3 500	Bau 3 516	Erneuerung Spielplatz Mollstr. 8-11 (südlich) im Fördergebiet KMA II. BA DS0107	2020/2023	Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS)		1240 / 89380 / 259	2020	577			27	15	150	385							40	0
19.017		Bau 3 500	Bau 3 512	Park am Nordbahnhof - Trapez 3	2019-2020	Grünunterhaltung		3810 / 52110	2019	185			40	180									40	-35
19.017		Bau 3 500	Bau 3 512	Park am Nordbahnhof - Trapez 3	2019-2020	Kita- und Spielplatzsanierungsprogramm		2710 / 51951 / 202	2019	360			360										360	0
19.034		Bau 3 500	Bau 3 515	Sebastianstraße - Teilprojekt Baumpflanzung	2021			3800 / 73853/ 000	2020	165					165									0

Allgemeine Projektangaben				Projektstand														Bemerkungen	Weitere Projektangaben zu externen Beauftragten				
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	aktueller Sachstand Projekt	Einzelangaben zu Sachstand Nr.:											Externe Planung		Externe Bauberleitung/ Bauleitung/ Bauüberwachung	Externe Projektsteuerung			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c					10	11a	11b
17.035		Bau 3 500	Bau 3 512	Sportplatz Lüderitzstraße Umbau des Naturrasenplatzes zu einem Kunststoffrasenplatz	9b														348 T€ ko-finanziert aus Rücklage Investitionskonto aufgrund Ausschreibungsergebnis	Beisert			
17.036		Bau 3 500	Bau 3 511	Stade Napoléon, Umbau des Rasenplatzes zum Kunststoffrasenplatz (Football)	11a	29.04.2016 600.000 Euro	04.07.16	1.549.000,00 €	1.680.000,00 €	1.680.000,00 €	01.06.18	01.09.18	43.661,00 €	26.08.19	30.04.20	30.09.20	21.09.20	04.02.21	1.723.897,11 €	Glaßer und Dagenbach	Glaßer und Dagenbach	nein	
17.036		Bau 3 500	Bau 3 511	Stade Napoléon, Umbau des Rasenplatzes zum Kunststoffrasenplatz (Football)	11b														Es muss geprüft werden, in welchem Umfang die Maßnahme über den Kofititel umsetzbar ist				
17.036		Bau 3 500	Bau 3 511	Stade Napoléon, Umbau des Rasenplatzes zum Kunststoffrasenplatz (Football)	11b														bestätigten I-Maßnahme aus 2017 in 2020 entfallen - neue Finanzierung wird gesucht - dadurch wird erneute über Stadtentwicklung				
17.037		Bau 3 500	Bau 3 512	Eingangsbereich Poststadion bis zum Stadionwall	5																		
17.039		Bau 3 500	Bau 3 515	Spielplatz Neues Ufer	11	20.07.2018 300.000	25.01.17		345.000,00 €	345.000,00 €	05.07.17	15.01.18	226.989,26 €	24.05.18	01.09.18	01.12.18	09.08.18	14.12.18	357.359,00 €	Planorama			
17.043		Bau 3 500	Bau 3 515	Hegelplatz	3	21.02.2010 245.000	01.09.18	240.000,00 €															
17.043		Bau 3 500	Bau 3 515	Hegelplatz	3	23.08.2019 1.088.000	01.09.18	730.000,00 €															
18.021		Bau 3 500	Bau 3 515	Tilla-Durieux-Park, bauliche Ertüchtigung	3	02.11.2018 341.000	01.05.18																
18.022		Bau 3 500	Bau 3 513	SpA "Werner Kluge" Kühnemannstraße 52 2.BA	2		28.02.20	550.000,00 €															
18.022		Bau 3 500	Bau 3 513	SpA "Werner Kluge" Kühnemannstraße 52 3.BA	2		28.02.20	140.000,00 €															
18.023		Bau 3 500	Bau 3 515	Umfeld und Wegeverbindung Spielplatz Neues Ufer	10	06.03.2019 988.482,00	25.01.18	980.000,00 €	1.120.000,00 €	1.120.000,00 €	20.06.19	12.07.19	119.306,41 €	10.12.19	01.10.20	01.03.21							
18.024		Bau 3 500	Bau 3 512	Niederschlagswassermanagement in urbanen Räumen: Anpassung Wegenetz im Fritz-Schloß-Park	11b												31.08.20						
18.035		Bau 3 500	Bau 3 515	Grundhafte Sanierung des Kinderspielplatzes Invalidenpark	5	11.05.2020 100.000	02.11.18	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €													
18.035		Bau 3 500	Bau 3 515	Grundhafte Sanierung des Kinderspielplatzes Invalidenpark	3	04.01.2021 235.000	01.01.20																
18.036		Bau 3 500	Bau 3 511	Erneuerung des Kinderspielplatzes Schumannplatz, Reinhardtstr.	2																		
18.036		Bau 3 500	Bau 3 511	Erneuerung des Kinderspielplatzes Schumannplatz, Reinhardtstr.	2																		
18.038		Bau 3 500	Bau 3 515	Magdeburger Platz	9	10.03.2020 203.000	01.02.19	130.000,00 €	130.000,00 €	203.000,00 €	01.05.20	20.05.20	43.990,00 €	24.11.20	01.03.21								
19.011		Bau 3 500	Bau 3 511	Umbau des Kinderspielplatzes Ifflandstr. / Holzmarktstr. - Vorgezogene Maßnahme Abfallmanagement	10	30.08.2019 190	01.10.19	190.000,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €	08.04.20	06.05.20	09.07.2020	10.08.20	30.09.20	31.10.20	04.11.20						
19.011		Bau 3 500	Bau 3 511	Umbau des Kinderspielplatzes Ifflandstr. / Holzmarktstr.	5	28.03.2019 32.000 €	01.01.19	444.200,00 €	474.000,00 €	474.000,00 €	12.02.21												
19.012		Bau 3 500	Bau 3 516	Erneuerung Spielplatz Mollstr. 8-11 (südlich) im Fördergebiet KMA II. BA DS0107	3	28.03.19 67.000€		344.900,00 €															
19.017		Bau 3 500	Bau 3 512	Park am Nordbahnhof - Trapez 3	10										30.09.20		18.11.20						
19.017		Bau 3 500	Bau 3 512	Park am Nordbahnhof - Trapez 3	10										30.09.20		18.11.20						
19.034		Bau 3 500	Bau 3 515	Sebastianstraße - Teilprojekt Baumpflanzung	5	165530,46	02.02.20																

Allgemeine Projektangaben					Beteiligungsverfahren		
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	vorgesehen/durchgeführt	Art	Veröffentlichungen
17.035		Bau 3 500	Bau 3 512	Sportplatz Lüderitzstraße Umbau des Naturrasenplatzes zu einem Kunststoffrasenplatz	Nein / Nein		hier zur Veröffentlichung
17.036		Bau 3 500	Bau 3 511	Stade Napoléon, Umbau des Rasenplatzes zum Kunststoffrasenplatz (Football)	Ja / Ja	Präsentation des Entwurfs vor Ort im Sept. 2019	hier zur Veröffentlichung
17.036		Bau 3 500	Bau 3 511	Stade Napoléon, Umbau des Rasenplatzes zum Kunststoffrasenplatz (Football)	Nein / Nein		hier zur Veröffentlichung
17.036		Bau 3 500	Bau 3 511	Stade Napoléon, Umbau des Rasenplatzes zum Kunststoffrasenplatz (Football)	Nein / Nein		hier zur Veröffentlichung
17.037		Bau 3 500	Bau 3 512	Eingangsbereich Poststadion bis zum Stadionwall			
17.039		Bau 3 500	Bau 3 515	Spielplatz Neues Ufer	Ja / Ja	Kinder- und Jugendbeteiligung	
17.043		Bau 3 500	Bau 3 515	Hegelplatz	Ja / Ja		hier zur Veröffentlichung
17.043		Bau 3 500	Bau 3 515	Hegelplatz	Ja / Ja		hier zur Veröffentlichung
18.021		Bau 3 500	Bau 3 515	Tilla-Durieux-Park, bauliche Ertüchtigung	Ja / Nein		
18.022		Bau 3 500	Bau 3 513	SpA "Werner Kluge" Kühnemannstraße 52 2.BA	Nein / Nein		
18.022		Bau 3 500	Bau 3 513	SpA "Werner Kluge" Kühnemannstraße 52 3.BA	Nein / Nein		
18.023		Bau 3 500	Bau 3 515	Umfeld und Wegeverbindung Spielplatz Neues Ufer	Ja / Ja	Kinder- und Jugendbeteiligung	hier zur Veröffentlichung
18.024		Bau 3 500	Bau 3 512	Niederschlagswassermanagement in urbanen Räumen: Anpassung Wegenetz im Fritz-Schloß-Park	Nein / Nein		hier zur Veröffentlichung
18.035		Bau 3 500	Bau 3 515	Grundhafte Sanierung des Kinderspielplatzes Invalidenpark	Ja / Ja	Kinder- und Jugendbeteiligung, zus. Onlinebeteiligung	hier zur Veröffentlichung
18.035		Bau 3 500	Bau 3 515	Grundhafte Sanierung des Kinderspielplatzes Invalidenpark	Ja / Ja	Kinder- und Jugendbeteiligung, zus. Onlinebeteiligung	hier zur Veröffentlichung
18.036		Bau 3 500	Bau 3 511	Erneuerung des Kinderspielplatzes Schumannplatz, Reinhardtstr.	Ja / Nein	Planung eines Parkfests mit Vorstellung Vorentwurf in (für Anrainer/ Kinder / Jugendliche) siehe auch Protokoll vom 5.02.19 Pkt. 2.1-3) Moabiter Ratschlag e.V. am 11.06.19/ Schwerpunkt liegt auf KJB - KJB im Jan2020 erfolgt.	
18.036		Bau 3 500	Bau 3 511	Erneuerung des Kinderspielplatzes Schumannplatz, Reinhardtstr.	Ja / Ja	Informationsveranstaltung	
18.038		Bau 3 500	Bau 3 515	Magdeburger Platz	Ja / Ja	Kinder- und Jugendbeteiligung	hier zur Veröffentlichung
19.011		Bau 3 500	Bau 3 511	Umbau des Kinderspielplatzes Ifflandstr. / Holzmarktstr. - Vorgezogene Maßnahme Abfallmanagement	Nein / Nein		hier zur Veröffentlichung
19.011		Bau 3 500	Bau 3 511	Umbau des Kinderspielplatzes Ifflandstr. / Holzmarktstr.	Ja / Ja	Juli / August 2019 KJB und Bürgerveranstaltung unter Moderation KOSP	hier zur Veröffentlichung
19.012		Bau 3 500	Bau 3 516	Erneuerung Spielplatz Mollstr. 8-11 (südlich) im Fördergebiet KMA II. BA DS0107	Ja / Ja	KJB/ÖB	hier zur Veröffentlichung
19.017		Bau 3 500	Bau 3 512	Park am Nordbahnhof - Trapez 3	Nein / Nein		hier zur Veröffentlichung
19.017		Bau 3 500	Bau 3 512	Park am Nordbahnhof - Trapez 3	Nein / Nein		hier zur Veröffentlichung
19.034		Bau 3 500	Bau 3 515	Sebastianstraße - Teilprojekt Baumpflanzung	Nein / Nein		

Allgemeine Projektangaben					Finanzierungsübersicht						Finanzierung - Jahresscheiben (in T €)													
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	gepl. Bauzeit (von - bis)	Finanzierung	Ko-Finanzierung	Kapitel/Titel/UK	Programmjahr/I-Planung von	Gesamt (T€)	bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ausgaben bisher	Summe	
19.035		Bau 3 500	Bau 3 512	Kiesverladeplatz am Festplatz	2021-2023	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen - Naturschutzrechtlich (A+E)			2019	1.500			11	500	500								11	489
19.037		Bau 3 500	Bau 3 516	Mollstr. 15-18, östlich	2021-2023	Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS)		1240 / 89380 / 213	2020-2021	719				14	48	100	557						14	0
19.038		Bau 3 500	Bau 3 516	Berolinastr. 13, 14	2021-2023	Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS)		1240 / 89380 / 212	2020-2021	496				17	39	100	340						17	0
20.004	I-9-1_VE-4	Bau 3 500	Bau 3 516	Fischerinsel, städtebaulicher Ausgleich, Durchführungsvertrag Axel-Springer	2021-2022	Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen		3810 / 71669 / 000	2020	2.380				100	400	1.000	500	380					31	0
20.005		Bau 3 500	Bau 3 514	Erweiterung KGA Seestraßeninsel	2020/2021	Sonstige		0750 / 70341 / 350	2020	110				40	67									3
20.011		Bau 3 500	Bau 3 516	Monbijoupark - Vorgezogene Maßnahme Abbrucharbeiten	2020	KSSP - Kita- und Spielplatzsanierungsprogramm	Ja	2710 / 51951 / 201	2020	138				138									86	0
20.011		Bau 3 500	Bau 3 516	Monbijoupark - Vorgezogene Maßnahme Abbrucharbeiten	2021	Grünunterhaltung	Ja		2021	70					70									0
20.011		Bau 3 500	Bau 3 516	Monbijoupark	2021	KSSP - Kita- und Spielplatzsanierungsprogramm	Ja		2021	369					369									0
20.035		Bau 3 500	Bau 3 513	Sportpark Poststadion - Sanierung des Kunststoffrasenspielfeldes inkl. Nebenflächen	2021-2022	Sportanlagenanierungsprogramm (SSP)		2705 / 51931 / 205	2020	950				33	800	117							33	0
20.037		Bau 3 500	Bau 3 515	Erweiterung Wegesanierung Humboldtthain	2020	Grünunterhaltung		3810 / 52110 / 230	2020	120				120									94	0
20.039		Bau 3 500	Bau 3 517	Entwicklung Spielplatz Scheringstr.	2022-2023	Soziale Stadt		1240 / 89368 / 201	2020	665					25	120	480	40						0
20.040		Bau 3 500	Bau 3 517	Essener Straße/ Elberfelder Straße Spielplatz Umbau	2021-2022	Aktive Zentren (AZ)			2021	200														200
20.042		Bau 3 500	Bau 3 517	Grüntaler Straße/ Bellermann Straße Spielplatz Sanierung	2021	KSSP - Kita- und Spielplatzsanierungsprogramm			2021	120														120
20.044		Bau 3 500	Bau 3 512	Grünanlage Ruheplatzstraße	2022-2023	Aktive Zentren			2021	570				70	350	140	5	5						0
20.045		Bau 3 500	Bau 3 512	Niederschlagsmanagement 2. BA - Stadtbau West	2022-2023	Wachstum und nachhaltige Erneuerung (ehemals SUW)			2021	600														600
20.047		Bau 3 500	Bau 3 515	Aufwertung der Grünanlage Bremer Str. 37 - Klimaangepasste Freiraumgestaltung	2021-2024	Wachstum und nachhaltige Erneuerung (ehemals SUW)							50	329	20									-399
21.000		Bau 3 500	N.N.	Pankegrünzug zwischen Wiesen- und Badstraße	2024-2025	Investition Grünflächen		3810 / 71670	2021-2025	264								100	164					0
21.000		Bau 3 500	N.N.	Grundhafte Erneuerung des Wegebelanges im Lindenthalbrund am Brandenburger Tor	2024-2025	Investition Grünflächen		3810 / 71671	2021-2025	600								100	500					0
21.000		Bau 3 500	N.N.	Neugestaltung des Kinderspielplatzes Zolastraße	2024-2025	Investition Grünflächen		3810 / 71672	2021-2025	200								71	129					0
21.000		Bau 3 500	N.N.	Grundhafte Erneuerung des Wegebelanges im Schillerpark zwischen Ungarnstraße und Barfusstraße	2025	Investition Grünflächen		3810 / 71673	2021-2025	600									600					0
21.000		Bau 3 500	N.N.	Pankegrünzug zwischen Soldiner Straße und Badstraße	2025-2026	Investition Grünflächen		3810 / 71674	2021-2025	820									820					0
21.000		Bau 3 500	N.N.	Bau der Grünanlage Spengelpark	2025-2026	Investition Grünflächen		3810 / 71675	2021-2025	610									610					0
		Bau 3 500	N.N.	Umgestaltung Blochplatz	2023-2024	Soziale Stadt			2021	1235						50	250	850	85					0
		Bau 3 500	Bau 3 514	Umgestaltung Stephanplatz	2023-2024	Soziale Stadt			2021	300						30	80	160	30					0

Allgemeine Projektangaben				Projektstand														Bemerkungen	Weitere Projektangaben zu externen Beauftragten				
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	aktueller Sachstand Projekt	Einzelangaben zu Sachstand Nr.:											Externe Planung		Externe Bauberleitung/ Bauleitung/ Bauüberwachung	Externe Projektsteuerung			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c					10	11a	11b
19.035		Bau 3 500	Bau 3 512	Kiesverladeplatz am Festplatz	2	21.06.2019	20.06.19													Bodenuntersuchung keine weitere Bearbeitung durch SGA, da keine klare Aufgabenstellung besteht; UmNat erarbeitet derzeit ein Konzept; Finanzierung über B-Plangeber SenUVK; Grundstücksfragen ungeklärt	Umwelt- und Naturschutzamt		
19.037		Bau 3 500	Bau 3 516	Mollstr. 15-18, östlich	3	27.03.20 62.000€	27.09.19	294.100,00 €												Förderantrag vorerst bis zur BPU. Projektkostensteigerung aufgrund von BK1	Schönherr LA	Schönherr LA	nein
19.038		Bau 3 500	Bau 3 516	Berolinatr. 13, 14	3	27.03.20 56.000€	27.09.19	235.700,00 €												Förderantrag vorerst bis zur BPU. Projektkostensteigerung aufgrund von BK1	Birke Zimmermann	Birke Zimmermann	nein
20.004	I-9-1_VE-4	Bau 3 500	Bau 3 516	Fischerinsel, städtebaulicher Ausgleich, Durchführungsvertrag Axel-Springer	3	14.02.2020 2.380.000 € +50.000 € Verw.Geb	25.02.20	235.700,00 €												1. Nachtrag DV mit SE Axel-Springer: BA ist Bauherr für die Freianlagenplanung HOAI	Böhm	voraus. Böhm	nein
20.005		Bau 3 500	Bau 3 514	Erweiterung KGA Seestraßeninsel	2	02.09.20 110.000 €	21.01.20													Baumgutachten liegt vor. Bodengutachten liegt vor.	Schneider (SGA)	Schneider (SGA)	Schneider (SGA)
20.011		Bau 3 500	Bau 3 516	Monbijoupark - Vorgezogene Maßnahme Abbrucharbeiten	9	10.03.19/14.01.21 138.181€/66.000	21.02.19	91.450,92 €	91.450,92 €	138.181,00 €	26.08.20	26.08.20	95.543,62 €	16.11.20	31.12.20	18.02.21	18.02.21			Vorbereitende Maßnahme Abbruch. Restleistungen in 2021 werden von Unterhaltungsmitteln finanziert	Märkisch Grün	Märkisch Grün	nein
20.011		Bau 3 500	Bau 3 516	Monbijoupark - Vorgezogene Maßnahme Abbrucharbeiten	3	04.01.2021 369.400€	21.02.19	296.483,75 €												Änderung der Jahresscheiben gem. Antrag auf Mittelübertrag vom 17.12.2020	vonBargen	vonBargen	nein
20.035		Bau 3 500	Bau 3 513	Sportpark Poststadion - Sanierung des Kunststoffrasenspielfeldes inkl. Nebenflächen	2		25.06.20	950.000,00 €												Vorplanung geprüft, Ausführungsplanung bis 02/2021, Baubeginn 09/2021 geplant	Adam	Adam	keine erforderlich
20.037		Bau 3 500	Bau 3 515	Erweiterung Wegesanierung Humboldthain	10	120000	26.05.20	44.002,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	26.05.20	20.06.20	108.218,53 €	30.07.20	30.09.20	16.09.20	18.09.20			Zusätzliche Leistung zum Wegeprojekt. Es sind noch offene Restarbeiten durchzuführen.			
20.039		Bau 3 500	Bau 3 517	Entwicklung Spielplatz Scheringstr.																Programmplanung ist bestätigt, wartet auf FZ; UmNat einbinden; Grundlagenermittlung läuft			
20.040		Bau 3 500	Bau 3 517	Essener Straße/ Elberfelder Straße Spielplatz Umbau														200.000,00 €		Förderantrag wird durch Stadt gestellt; Ausschreibung Planungsleistung läuft			KoSP GmbH
20.042		Bau 3 500	Bau 3 517	Grüntaler Straße/ Bellermann Straße Spielplatz Sanierung															120.000,00 €	Vorplanung läuft; FZ für 2021 erfolgte	SGA FB 3		
20.044		Bau 3 500	Bau 3 512	Grünanlage Ruheplatzstraße																Förderantrag wird durch Stadt 1 gestellt -Jahn, Mack&Partner begleiten; auch QM Pankstr. Aus der Kofi-Liste 2017 - Anliegen des QM ist, das Revier mit in das Projekt einzubeziehen und auch die perspektivische Beruhigung der Plantagenstraße	N.N.		
20.045		Bau 3 500	Bau 3 512	Niederschlagsmanagement 2. BA - Stadtbau West																Fördermittelzusage mündlich Projekt mit Leitbildfunktion zum Klimaschutz; Förderantrag ist gestellt über Stadt	N.N.		
20.047		Bau 3 500	Bau 3 515	Aufwertung der Grünanlage Bremer Str. 37 - Klimaangepasste Freiraumgestaltung																Anmeldung zur I-Planung 2021-25 ist erfolgt; wartet auf Beschluss	N.N.	N.N.	nein
21.000		Bau 3 500	N.N.	Pankegrünzug zwischen Wiesen- und Badstraße																Anmeldung zur I-Planung 2021-25 ist erfolgt; wartet auf Beschluss	N.N.	N.N.	nein
21.000		Bau 3 500	N.N.	Grundhafte Erneuerung des Wegebelanges im Lindenthalbrund am Brandenburger Tor																Anmeldung zur I-Planung 2021-25 ist erfolgt; wartet auf Beschluss	N.N.	N.N.	nein
21.000		Bau 3 500	N.N.	Neugestaltung des Kinderspielplatzes Zolastraße																Anmeldung zur I-Planung 2021-25 ist erfolgt; wartet auf Beschluss	N.N.	N.N.	nein
21.000		Bau 3 500	N.N.	Grundhafte Erneuerung des Wegebelanges im Schillerpark zwischen Ungarnstraße und Barfusstraße																Anmeldung zur I-Planung 2021-25 ist erfolgt; wartet auf Beschluss	N.N.	N.N.	nein
21.000		Bau 3 500	N.N.	Pankegrünzug zwischen Soldiner Straße und Badstraße																Anmeldung zur I-Planung 2021-25 ist erfolgt; wartet auf Beschluss	N.N.	N.N.	nein
21.000		Bau 3 500	N.N.	Bau der Grünanlage Spengelpark																Anmeldung zur I-Planung 2021-25 ist erfolgt; wartet auf Beschluss	N.N.	N.N.	nein
		Bau 3 500	N.N.	Umgestaltung Blochplatz																Programmplanung ist bestätigt, wartet auf FZ			
		Bau 3 500	Bau 3 514	Umgestaltung Stephanplatz																Programmplanung ist bestätigt, wartet auf FZ; nur Teile der Grünanlage, weil im Baufond nicht allzu viel möglich; Raum für Jugendliche schaffen			

Allgemeine Projektangaben					Beteiligungsverfahren		
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	vorgesehen/ durchgeführt	Art	Veröffentlichungen
19.035		Bau 3 500	Bau 3 512	Kiesverladeplatz am Festplatz	Nein / Nein		
19.037		Bau 3 500	Bau 3 516	Mollstr. 15-18, östlich	Ja / ja	KJB/ÖB - digital und per Post	hier zur Veröffentlichung
19.038		Bau 3 500	Bau 3 516	Berolinastr. 13, 14	Ja / Ja	KJB/ÖB - digital und per Post	hier zur Veröffentlichung
20.004	I-9-1_VE-4	Bau 3 500	Bau 3 516	Fischerinsel, städtebaulicher Ausgleich, Durchführungsvertrag Axel-Springer	Ja / Ja	KJB/ÖB	hier zur Veröffentlichung
20.005		Bau 3 500	Bau 3 514	Erweiterung KGA Seestraßeninsel	Nein / Nein		hier zur Veröffentlichung
20.011		Bau 3 500	Bau 3 516	Monbijoupark - Vorgezogene Maßnahme Abbrucharbeiten	Nein / Nein		hier zur Veröffentlichung
20.011		Bau 3 500	Bau 3 516	Monbijoupark - Vorgezogene Maßnahme Abbrucharbeiten			hier zur Veröffentlichung
20.011		Bau 3 500	Bau 3 516	Monbijoupark	Ja / Ja	KJB/Öffentlichkeitsbeteiligung digital	hier zur Veröffentlichung
20.035		Bau 3 500	Bau 3 513	Sportpark Poststadion - Sanierung des Kunststoffrasenspielfeldes inkl. Nebenflächen	Nein / Nein		
20.037		Bau 3 500	Bau 3 515	Erweiterung Wegesanierung Humboldthain	Nein / Nein		
20.039		Bau 3 500	Bau 3 517	Entwicklung Spielplatz Scheringstr.	Ja / Nein		
20.040		Bau 3 500	Bau 3 517	Essener Straße/ Elberfelder Straße Spielplatz Umbau	Ja; nein	Kinder- und Jugendbeteiligung mit Moabiter Ratschlag	hier zur Veröffentlichung
20.042		Bau 3 500	Bau 3 517	Grüntaler Straße/ Bellermann Straße Spielplatz Sanierung	Ja; nein	Kinder- und Jugendbeteiligung mit KJB	hier zur Veröffentlichung
20.044		Bau 3 500	Bau 3 512	Grünanlage Ruheplatzstraße	Ja / Nein		
20.045		Bau 3 500	Bau 3 512	Niederschlagsmanagement 2. BA - Stadtbau West			
20.047		Bau 3 500	Bau 3 515	Aufwertung der Grünanlage Bremer Str. 37 - Klimaangepasste Freiraumgestaltung	Ja / Nein		
21.000		Bau 3 500	N.N.	Pankegrünzug zwischen Wiesen- und Badstraße	Nein / Nein	nur Wegesanierung	
21.000		Bau 3 500	N.N.	Grundhafte Erneuerung des Wegebelanges im Lindenthalbrund am Brandenburger Tor	Nein / Nein	nur Wegesanierung	
21.000		Bau 3 500	N.N.	Neugestaltung des Kinderspielplatzes Zolastraße	Ja / Nein		
21.000		Bau 3 500	N.N.	Grundhafte Erneuerung des Wegebelanges im Schillerpark zwischen Ungarnstraße und Barfusstraße	Nein / Nein	nur Wegesanierung	
21.000		Bau 3 500	N.N.	Pankegrünzug zwischen Soldiner Straße und Badstraße	Nein / Nein	nur Wegesanierung	
21.000		Bau 3 500	N.N.	Bau der Grünanlage Spengelpark	Ja / Nein		
		Bau 3 500	N.N.	Umgestaltung Blochplatz	Ja / Nein		
		Bau 3 500	Bau 3 514	Umgestaltung Stephanplatz	Ja / Nein		

Allgemeine Projektangaben					Finanzierungsübersicht						Finanzierung - Jahresscheiben (in T €)												
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	gepl. Bauzeit (von - bis)	Finanzierung	Ko-Finanzierung	Kapitel/Title/UK	Programmjahr/I-Planung von	Gesamt (T€)	bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ausgaben bisher	Summe
		Bau 3 500	Bau 3 514	Spielplatz Panketal (Koloniestr. 24b)	2023-2024	Soziale Stadt			2021	1.150						50	200	750	150				0
1.2	1-64 VE	Bau 3 500	Bau 3 513	Wohngebiet am Mauerpark, öffentlicher Kinderspielplatz	2018	Investoren Planung und Bauausführung				100													100
6.2	1-67VE	Bau 3 500	Bau 3 516 / Bau 3 513	Wohngebiet Lehrter Straße (öffentliche Kinderspielflächen im Geschichtspark)	2020	Investoren Planung und Bauausführung				164			164										0
13.1b	I-14a	Bau 3 500	Bau 3 500	Stallschreiberblock, öffentlicher Spielplatz im Luisenstädtischen Kirchpark	2016-2019	Investoren Planung und Bauausführung				196													196
		Bau 3 500	Bau 3 512	Anschlussstück Kopenhagener Radweg im Bereich Stade Napoléon																			0
		Bau 3 500	Bau 3 512	Niederschlagsmanagement in urbanen Räumen; Anpassung Wegenetz im Fritz-Schloß-Park																			0
21.011		Bau 3 500	Bau 3 512	Niederschlagsmanagement in urbanen Räumen; Anpassung Wegenetz im Fritz-Schloß-Park																			0

Allgemeine Projektangaben					Beteiligungsverfahren		
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnum- mer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	vorgesehen/ durchgeführt	Art	Veröffentlichungen
		Bau 3 500	Bau 3 514	Spielplatz Panketal (Koloniestr. 24b)	Ja / Nein		
1.2	1-64 VE	Bau 3 500	Bau 3 513	Wohngebiet am Mauerpark, öffentlicher Kinderspielplatz			hier zur Veröffentlichung
6.2	1-67VE	Bau 3 500	Bau 3 516 / Bau 3 513	Wohngebiet Lehrter Straße (öffentliche Kinderspielflächen im Geschichtspark)	Ja / Ja	KJB/ÖB	hier zur Veröffentlichung
13.1b	I-14a	Bau 3 500	Bau 3 500	Stallschreiberblock, öffentlicher Spielplatz im Luisenstädtischen Kirchpark			
		Bau 3 500	Bau 3 512	Anschlussstück Kopenhagener Radweg im Bereich Stade Napoléon			
21.011		Bau 3 500	Bau 3 512	Niederschlagsmanagement in urbanen Räumen; Anpassung Wegenetz im Fritz-Schloß-Park			

Allgemeine Projektangaben					Finanzierungsübersicht					Finanzierung - Jahresscheiben (in T €)													
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	gepl. Bauzeit (von - bis)	Finanzierung	Ko-Finanzierung	Kapitel/Title/UK	Programmjahr/I-Planung von	Gesamt (T€)	bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ausgaben bisher	Summe
18.057		Bau 3 200	Bau 3 211	Musterprojekt von Straße A bis Straße B, Sanierung	2018-2019	Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS)		0000 / 00000 / 000	2018	438	70	250	100									70	18
18.057		Bau 3 200	Bau 3 212	Musterprojekt von Straße A bis Straße B, Sanierung	2018-2019	Investition Tiefbau	Ja	1111 / 11111 / 111	2018	210	80	100	40									180	-10
21.002		Bau 2	Bau 2 700	Kunststoff-reinigung/-reparatur	2021																		
21.003		Bau 2	Bau 2 700	Fallschutz-austausch	2021																		
21.004		Bau 2	Bau 2 700	Mittelstreifen Mahd	2021																		
21.005		Bau 2	Bau 2 700	Jahreshaupt-untersuchung Spielplätze	2021																		

Allgemeine Projektangaben					Projektstand													Bemerkungen	Weitere Projektangaben zu externen Beauftragten				
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	aktueller Sachstand Projekt	Einzelangaben zu Sachstand Nr.:											Externe Planung		Externe Bauberleitung/ Bauleitung/ Bauüberwachung	Externe Projektsteuerung			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c					10	11a	11b
18.057		Bau 3 200	Bau 3 211	Musterprojekt von Straße A bis Straße B, Sanierung	11	05.10.18 438.000 €	04.03.18	457.000,00 €	523.147,25 €	640.000,00 €	15.08.18	15.10.18	380.000,00 €	01.01.19	31.10.19	15.11.19	30.11.19	15.01.20	638.157,25 €		Büro xy	Büro xy	Büro xy
18.057		Bau 3 200	Bau 3 212	Musterprojekt von Straße A bis Straße B, Sanierung	11	05.10.18 210.000 €	04.03.18	195.000,00 €	245.874,46 €	245.000,00 €	17.09.18	15.10.18	140.000,00 €	01.01.19	31.10.19	17.12.19	30.11.19	16.08.20	243.578,58 €		Büro xy	Büro xy	Büro xy
21.002		Bau 2	Bau 2 700	Kunststoff-reinigung/-reparatur																			
21.003		Bau 2	Bau 2 700	Fallschutz-austausch																			
21.004		Bau 2	Bau 2 700	Mittelstreifen Mahd																			
21.005		Bau 2	Bau 2 700	Jahreshaupt-untersuchung Spielplätze																			

Allgemeine Projektangaben					Beteiligungsverfahren		
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnum- mer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	vorgesehen/ durchgeführt	Art	Veröffentlichungen
18.057		Bau 3 200	Bau 3 211	Musterprojekt von Straße A bis Straße B, Sanierung	Ja / Nein	Bürgerinformationsveranstal- tung	Link
18.057		Bau 3 200	Bau 3 212	Musterprojekt von Straße A bis Straße B, Sanierung	Ja / Ja	Workshop	Link
21.002		Bau 2	Bau 2 700	Kunststoff-reinigung/-reparatur			
21.003		Bau 2	Bau 2 700	Fallschutz-austausch			
21.004		Bau 2	Bau 2 700	Mittelstreifen Mahd			
21.005		Bau 2	Bau 2 700	Jahreshaupt-untersuchung Spielplätze			

Allgemeine Projektangaben						Finanzierungsübersicht					Finanzierung - Jahresscheiben (in T €)												
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	gepl. Bauzeit (von - bis)	Finanzierung	Ko-Finanzierung	Kapitel/Title/UK	Programmjahr/I-Planung von	Gesamt (T€)	bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ausgaben bisher	Summe

Allgemeine Projektangaben					Beteiligungsverfahren		
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnum- mer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	vorgesehen/ durchgeführt	Art	Veröffentlichungen

Allgemeine Projektangaben						Finanzierungsübersicht					Finanzierung - Jahresscheiben (in T €)													
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	gepl. Bauzeit (von - bis)	Finanzierung	Ko-Finanzierung	Kapitel/Title/UK	Programmjahr/I-Planung von	Gesamt (T€)	bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ausgaben bisher	Summe	
																								0
																								0

Allgemeine Projektangaben					Beteiligungsverfahren		
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnum- mer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	vorgesehen/ durchgeführt	Art	Veröffentlichungen

Allgemeine Projektangaben					Beteiligungsverfahren		
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnum- mer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	vorgesehen/ durchgeführt	Art	Veröffentlichungen

Allgemeine Projektangaben					Finanzierungsübersicht						Finanzierung - Jahresscheiben (in T €)												
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	gepl. Bauzeit (von - bis)	Finanzierung	Ko-Finanzierung	Kapitel/Title/UK	Programmjahr/I-Planung von	Gesamt (T€)	bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ausgaben bisher	Summe
				bei Bedarf bitte nur oberhalb Zellen einfügen!						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Allgemeine Projektangaben					Beteiligungsverfahren		
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnum- mer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	vorgesehen/ durchgeführt	Art	Veröffentlichungen
				bei Bedarf bitte nur oberhalb Zellen einfügen!			

Allgemeine Projektangaben					Finanzierungsübersicht					Finanzierung - Jahresscheiben (in T €)													
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	gepl. Bauzeit (von - bis)	Finanzierung	Ko-Finanzierung	Kapitel/Titel/UK	Programmjahr/I-Planung von	Gesamt (T€)	bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ausgaben bisher	Summe
18.057		Bau 3 200	Bau 3 211	Musterprojekt von Straße A bis Straße B, Sanierung	2018-2019	Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS)		0000 / 00000 / 000	2018	438	70	250	100									70	18
18.057		Bau 3 200	Bau 3 212	Musterprojekt von Straße A bis Straße B, Sanierung	2018-2019	Investition Tiefbau	Ja	1111 / 11111 / 111	2018	210	80	100	40									180	-10
21.001		Bau 4	Bau 4 230	Ausschreibung Stellenwagen UHB 5.2																			
21.008		Bau 4	Bau 4 220	Ausschreibung Stellenwagen UHB 4																			
21.009		Bau 4	Bau 4 110	Ausschreibung Stellenwagen UHB 2																			
21.010		Bau 4	Bau 4 210	Gehweganpassung Dortmund Str./Bundesratsufer/Bochumer Straße																			
21.013		Bau 4	Bau 4 110	Gehwegsanie rung Lüderitzstraße																			

Allgemeine Projektangaben					Projektstand													Bemerkungen	Weitere Projektangaben zu externen Beauftragten				
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	aktueller Sachstand Projekt	Einzelangaben zu Sachstand Nr.:											Externe Planung		Externe Bauberleitung/ Bauleitung/ Bauüberwachung	Externe Projektsteuerung			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c					10	11a	11b
18.057		Bau 3 200	Bau 3 211	Musterprojekt von Straße A bis Straße B, Sanierung	11	05.10.18 438.000 €	04.03.18	457.000,00 €	523.147,25 €	640.000,00 €	15.08.18	15.10.18	380.000,00 €	01.01.19	31.10.19	15.11.19	30.11.19	15.01.20	638.157,25 €		Büro xy	Büro xy	Büro xy
18.057		Bau 3 200	Bau 3 212	Musterprojekt von Straße A bis Straße B, Sanierung	11	05.10.18 210.000 €	04.03.18	195.000,00 €	245.874,46 €	245.000,00 €	17.09.18	15.10.18	140.000,00 €	01.01.19	31.10.19	17.12.19	30.11.19	16.08.20	243.578,58 €		Büro xy	Büro xy	Büro xy
21.001		Bau 4	Bau 4 230	Ausschreibung Stellenwagen UHB 5.2																			
21.008		Bau 4	Bau 4 220	Ausschreibung Stellenwagen UHB 4																			
21.009		Bau 4	Bau 4 110	Ausschreibung Stellenwagen UHB 2																			
21.010		Bau 4	Bau 4210	Gehweganpassung Dortmund Str./Bundesratsufer/Bochumer Straße																			
21.013		Bau 4	Bau 4 110	Gehwegsanie rung Lüderitzstraße																			

Allgemeine Projektangaben					Beteiligungsverfahren		
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnum- mer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	vorgesehen/ durchgeführt	Art	Veröffentlichungen
18.057		Bau 3 200	Bau 3 211	Musterprojekt von Straße A bis Straße B, Sanierung	Ja / Nein	Bürgerinformationsveranstal- tung	Link
18.057		Bau 3 200	Bau 3 212	Musterprojekt von Straße A bis Straße B, Sanierung	Ja / Ja	Workshop	Link
21.001		Bau 4	Bau 4 230	Ausschreibung Stellenwagen UHB 5.2			
21.008		Bau 4	Bau 4 220	Ausschreibung Stellenwagen UHB 4			
21.009		Bau 4	Bau 4 110	Ausschreibung Stellenwagen UHB 2			
21.010		Bau 4	Bau 4210	Gehweganpassung Dortmunder Str./Bundesratsufer/Bochumer Straße			
21.013		Bau 4	Bau 4 110	Gehwegsanierung Lüderitzstraße			

Allgemeine Projektangaben						Finanzierungsübersicht					Finanzierung - Jahresscheiben (in T €)													
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnum- mer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	gepl. Bauzeit (von - bis)	Finanzierung	Ko- Finanzierung	Kapitel/Title/UK	Programmjahr/ I-Planung von	Gesamt (T€)	bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ausgaben bisher	Summe	

Allgemeine Projektangaben					Beteiligungsverfahren		
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnum- mer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	vorgesehen/ durchgeführt	Art	Veröffentlichungen

Allgemeine Projektangaben						Finanzierungsübersicht					Finanzierung - Jahresscheiben (in T €)													
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnum- mer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	gepl. Bauzeit (von - bis)	Finanzierung	Ko- Finanzierung	Kapitel/Title/UK	Programmjahr/ I-Planung von	Gesamt (T€)	bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ausgaben bisher	Summe	
																								0
																								0

Allgemeine Projektangaben					Beteiligungsverfahren		
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnum- mer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	vorgesehen/ durchgeführt	Art	Veröffentlichungen

Allgemeine Projektangaben					Beteiligungsverfahren		
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnum- mer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	vorgesehen/ durchgeführt	Art	Veröffentlichungen

Allgemeine Projektangaben					Finanzierungsübersicht						Finanzierung - Jahresscheiben (in T €)												
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnummer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	gepl. Bauzeit (von - bis)	Finanzierung	Ko-Finanzierung	Kapitel/Title/UK	Programmjahr/I-Planung von	Gesamt (T€)	bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ausgaben bisher	Summe
				bei Bedarf bitte nur oberhalb Zellen einfügen!						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Allgemeine Projektangaben					Beteiligungsverfahren		
Projekt-Nr.	ggf. weitere Projektnum- mer	FB / Gruppe	Bearbeiter SGA	Projektbezeichnung - Projektname der Hauptfinanzierung (oder: Typ, Grundstück, was, von bis, ggf. BA)	vorgesehen/ durchgeführt	Art	Veröffentlichungen
				bei Bedarf bitte nur oberhalb Zellen einfügen!			

Finanzierungskulissen

Aktive Zentren (AZ)

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen - Naturschutzrechtlich (A+E)

Barrierefreie öffentliche Räume

barrierefreier Ausbau

barrierefreier Ausbau, ggf. Unterhaltungsmittel

BENE

Brunnen und Denkmale

Entschädigungen, sonstige Geldleistungen Fahrradkonto

Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen

Sanierungsmittel Bezirk

externe Projektbetreuung

GA/GRW- Maßnahmen

Gehwegsanierungsprogramm

Grünunterhaltung

Investition Grünflächen

Investition Schuspo

Investition Tiefbau

Investoren Planung und Bauausführung

Investoren Vertragsmanagement

KSSP - Kita- und Spielplatzsanierungsprogramm

Lebendige Zentren und Quartiere (ehemals AZ und SDS)

Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für Fußgänger (0730/52121)

Maßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs (0730/52108)

Nördli.Luisenst

Ord AL

Plätzeprogramm

Schlaglochprogramm

Schul- und Sportanlagenanierungsprogramm (SSSP)

SIWA II

Soziale Stadt

Sportanlagenanierungsprogramm (SSP)

Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS)

Stadtumbauwest (SUW)

Straßenunterhaltung

Unterhaltungsmaßnahmen zur barrierefreien Gestaltung von Bushaltestellen

Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr (0730/72016)

Wachstum und nachhaltige Erneuerung (ehemals SUW)

Zukunft Stadtgrün

Sozialer Zusammenhalt

Sonstige



FB/Gruppe	KoFinanzierung	Bürgerbeteiligung
FB 2	Ja	Ja / Nein
FB 3		Ja / Ja
FB 4		Nein / Nein
Bau 2 100		
Bau 2 200		
Bau 2 300		
Bau 2 400		
Bau 2 500		
Bau 2 700		
Bau 3 000		
Bau 3 100		
Bau 3 200		
Bau 3 300		
Bau 3 500		
Bau 4 100		
Bau 4 200		

FB 2; FB 3; FB 4; Bau 2 100; Bau 2 200;

Bau 2 300; Bau 2 400; Bau 2 500; Bau 2 700; Bau 3 000; Bau 3 100; Bau 3 200; Bau 3 300; Bau 3 500; E

Bau 4 100; Bau 4 200

Zur Projektliste :

Legende für die Spalten des Projektstandes :	
1	Finanzierungszusage zum Start des Projekts liegt vor : <i>Datum und Finanzierungshöhe angeben</i>
2	Projektstart : <i>Datum hinzufügen</i>
3	Vorplanung ist fertiggestellt (HOAI-Lph.-2); heißt : bei Freianlagen hat die Vorstellung des Projekts in den Ausschüssen stattgefunden): <i>Gesamtkosten der Kostenschätzung angeben</i>
4	Entwurfs- und Genehmigungsplanung sind fertiggestellt (HOAI-Lph.-3+4); heißt ggfs.: BPU liegt geprüft vor) : <i>Gesamtkosten der geprüften BPU angeben</i>
5	Die Finanzierung des Projekts ist (wenn auch teilweise) gesichert: <i>Finanzierungshöhe in Euro angeben</i> (Hinweis: diese kann/ sollte bei Mehrbedarf ggü. der geprüftenBPU / ursprünglichen Finanzierungszusage fortgeschrieben werden)
6	Ausführungsplanung ist fertiggestellt (HOAI-Lph.-5) : <i>Datum ergänzen</i>
7	Vorbereitung der Vergabe fertiggestellt (HOAI-Lph.-6; heißt : das LV ist auf der Plattform), Finanzierung des Gesamtprojektes ist gesichert: <i>Datum Übergabe an ZVS ergänzen; (betrifft die Ausschreibung der Hauptbauleistung, vorbereitende Arbeiten müssen nicht aufgeführt werden)</i>
8	Mitwirkung bei der Vergabe fertiggestellt (HOAI-Lph.-7; heißt : Auftrag ist erteilt : <i>Summe des Bauauftrags ergänzen; (betrifft die Ausschreibung der Hauptbauleistung, vorbereitende Arbeiten müssen nicht aufgeführt werden)</i>
9a	Baubeginn: <i>Datum angeben</i>
9b	geplantes Bauende : <i>Datum eingeben</i>
9c	aktualisiertes Bauende : <i>Datum angeben</i>
10	Baufertigstellung ist erfolgt (heißt Abnahme und Übergabe des Bearbeitungsgebietes an FB2 / FB 4 sind erfolgt) : <i>Datum ergänzen</i>
11a	Projekt ist schlussgerechnet : <i>Datum ergänzen</i>
11b	Gesamt-Projektsumme : <i>Projektsumme angeben</i>