

Allgemeine Projektangaben			Finanzierungsübersicht			Mittelabfluss kassenwirksam bis 10/2020	Sachstand 10/2020	Bemerkungen zum Projekt/Sachstand
LfdNr.	Maßnahme	gepl. Bauzeit (von - bis)	Programm / Finanzierung	Kapitel/Titel/UK	Gesamt (T€)			
1	Wohngebiet Am Mauerpark, Erschließungsstraßen	2015-2020	Investoren Vertragsmanagement		1.440	10	Vertragskontrolle (Belange SGA) des städtebaulichen Vertrages nicht abgeschlossen	
2	Wohngebiet Am Mauerpark, öffentlicher Kinderspielplatz	2015-2019	Investoren Vertragsmanagement		100	10	Vertragskontrolle (Belange SGA) des städtebaulichen Vertrages nicht abgeschlossen	
3	Europacity, Planstraße 2 Lydia-Rabinowitsch-Straße	2009-2021	Investoren Vertragsmanagement		600	10	abschnittsweise Ausführung, teilweise fertiggestellt, abgenommen und übernommen	
4	Europacity, Planstraße 1. 1, 1.2 (Quartiersplatz) und 1.3 Hedwig-Porschütz-Straße	2009-2021	Investoren Vertragsmanagement		767	10	abschnittsweise Ausführung, teilweise fertiggestellt, abgenommen und übernommen	
5	Europacity, Freiräume	2009-2021	Investoren Vertragsmanagement		9.000	10	abschnittsweise Ausführung, teilweise fertiggestellt, abgenommen und übernommen	
6	Ziegelstraße Forum ggü. Museumsinsel	2015-2021	Investoren Vertragsmanagement		528	10	abschnittsweise Ausführung, teilweise fertiggestellt, abgenommen und übernommen	
7	Wohngebiet Lehrter Straße (Erschließung)	2015-2021	Investoren Vertragsmanagement		1.116	9b		
8	Wohngebiet Lehrter Straße (öffentliche Kinderspielflächen im Geschichtspark)	2015-2020	Investoren Vertragsmanagement		165	10	Vertragskontrolle (Belange SGA) des städtebaulichen Vertrages nicht abgeschlossen	
9	Kurfürstencenter	2014-2021	Investoren Vertragsmanagement		230	6		
10	Kita Nettelbeckplatz	2015-2018	Investoren Vertragsmanagement		124	10	Vertragskontrolle (Belange SGA) des städtebaulichen Vertrages nicht abgeschlossen	
11	Central Tower (Alexanderstraße Süd)	2018-2022	Investoren Vertragsmanagement		341	4		
12	Europacity, westlich Heidestraße	2009-2022	Investoren Vertragsmanagement		3.421	9b		
13	Bachstraße 1-2	2016-2021	Investoren Vertragsmanagement		64	9a		
14	Stallschreiberblock, Erschließung (Quartier Luisenpark)	2016-2021	Investoren Vertragsmanagement		1.800	10	abschnittsweise Ausführung, teilweise fertiggestellt, abgenommen und übernommen	
15	Stallschreiberblock, öffentlicher Spielplatz im Luisenstädtischen Kirchpark	2016-2019	Investoren Vertragsmanagement		196	10	Vertragskontrolle (Belange SGA) des städtebaulichen Vertrages nicht abgeschlossen	
16	Stallschreiberstraße (Patrizia)	2015-2017	Investoren Vertragsmanagement		204	10	Vertragskontrolle (Belange SGA) des städtebaulichen Vertrages nicht abgeschlossen	
17	Axel-Springer-Campus, Straße	2016-2020	Investoren Vertragsmanagement		2.907	9b		
18	Jerusalemmer Straße	2012-2017	Investoren Vertragsmanagement		937	10	Vertragskontrolle (Belange SGA) des städtebaulichen Vertrages nicht abgeschlossen	
19	Holzmarktstraße 66	2017-2022	Investoren Vertragsmanagement		350	3		
20	Alexanderplatz Baufeld A 4, Mollstraße/ Otto-Braun-Straße	2013-2017	Investoren Vertragsmanagement		1.001	10	Vertragskontrolle (Belange SGA) des städtebaulichen Vertrages nicht abgeschlossen	
21	Alexanderplatz Baufeld A 6, Keibelstraße	2013-2017	Investoren Vertragsmanagement		300	11a	Vertragskontrolle (Belange SGA) des städtebaulichen Vertrages nicht abgeschlossen	
22	Karl-Liebnecht-Str. 14	2012-2023	Investoren Vertragsmanagement		1.500	9a		
23	BND- Ida-von-Arnim-. Straße	2006-2020	Investoren Vertragsmanagement			10	Vertragskontrolle (Belange SGA) des städtebaulichen Vertrages nicht abgeschlossen	

Allgemeine Projektangaben			Finanzierungsübersicht					Bemerkungen zum Projekt/Sachstand
LfdNr.	Maßnahme	gepl. Bauzeit (von - bis)	Programm / Finanzierung	Kapitel/Titel/UK	Gesamt (T€)	Mittelabfluss kassenwirksam bis 10/2020	Sachstand 10/2020	
24	Am Nordhafen	2016-2017	Investoren Vertragsmanagement		6.878		10	abschnittsweise Ausführung, teilweise fertiggestellt, abgenommen und übernommen Vertragskontrolle (Belange SGA) des städtebaulichen Vertrages nicht abgeschlossen
25	Schulzeiss Quartier	2016-2018	Investoren Vertragsmanagement				10	
26	Lützwoplatz	2014-2019	Investoren Vertragsmanagement		252		10	
27	Luisenblock Ost, Schiffbauerdamm	2018-2030	Sonstige				3	
28	Vattenfall, Sellerstraße 17	2019-2022	Investoren Vertragsmanagement		131		3	
29	Lichtburgring, gegenüber Wohngebiet Am Mauerpark	2016-2020	Investoren Vertragsmanagement		25		9a	
30	Alexanderplatz (Redevco)	2011-	Investoren Vertragsmanagement					abschnittsweise Ausführung, teilweise fertiggestellt, abgenommen und übernommen
31	Kulturforum (Grün Berlin)	2017-2022	Sonstige		9.857		10	
32	Rathausvorplatz Wedding (Senat)	2015-2020	Sonstige				10	abschnittsweise Ausführung, teilweise fertiggestellt, abgenommen und übernommen
33	Hochhaus Hines							Geplante / angekündigte Projekte
34	MOA-Bogen, Birkenstraße							Geplante / angekündigte Projekte
35	Heinrich-Heine-Straße							Geplante / angekündigte Projekte
36	Europaplatz							Geplante / angekündigte Projekte
37	Turmstraße							Geplante / angekündigte Projekte
38	Alexandertower							Geplante / angekündigte Projekte
39	Cora-Berliner-Straße							Geplante / angekündigte Projekte
40	Humboldthafen südl.							Geplante / angekündigte Projekte
41	Haus der Statistik							Geplante / angekündigte Projekte
42	Köpenicker Straße 36							Geplante / angekündigte Projekte
43	Hochhaus MonArch							Geplante / angekündigte Projekte
44	Alexanderplatz							Geplante / angekündigte Projekte
45	TLG Hochhäuser							Geplante / angekündigte Projekte
46	FriedhofSt. Johannes Evangelist							Geplante / angekündigte Projekte
47	Liesenbrücken							Geplante / angekündigte Projekte

Allgemeine Projektangaben		Finanzierungsübersicht					Bemerkungen zum Projekt/Sachstand	
LfdNr.	Maßnahme	gepl. Bauzeit (von - bis)	Programm / Finanzierung	Kapitel/Titel/UK	Gesamt (T€)	Mittelabfluss kassenwirksam bis 10/2020		Sachstand 10/2020
48	Seydlitzstraße 7, BBB (kein Investorenprojekt jedoch mit vertr. Vereinbarung BBB)							Geplante / angekündigte Projekte
49	JAHO							Geplante / angekündigte Projekte
50	Potsdamer Platz							Geplante / angekündigte Projekte
51	Schicklerstraße 5-7							Geplante / angekündigte Projekte
52	Zwillingsturm Covivio							Geplante / angekündigte Projekte
53	Alexanderplatz, Kaufhof							Geplante / angekündigte Projekte
54	Uferhallen							Geplante / angekündigte Projekte
55	50 Hertz	2107-2030	Investoren		35.000			Geplante / angekündigte Projekte
56	Schillstraße / Kurfürstenstraße		Investoren					Geplante / angekündigte Projekte
57	Verkehrskonzept QM Pankstraße		Sozialer Zusammenhalt				seit 2018	FF SGA, Förderprogram Sozialer Zusammenhalt (Quartiermanagement)
58	Verkehrskonzept QM Badstraße		Sozialer Zusammenhalt				seit 2019	FF SGA, Förderprogram Sozialer Zusammenhalt (Quartiermanagement)
59	Verkehrsgutachten Haus der Statistik		externe Projektbetreuung				2.019	FF SGA, B-Plan- Fachgutachten in FF StaPI
60	Verkehrsgutachten für das Vorhaben der Berliner Stadtmision		externe Projektbetreuung				2.019	Mitwirkung SGA, FF StaPI
61	Voruntersuchung Böttcherstraßenviertel		externe Projektbetreuung				2.020	Mitwirkung SGA, FF SenSW
62	ISEK Nikolaiviertel		evtl. Sanierungsmittel				2.020	Mitwirkung SGA, FF StaPI
63	Erarbeitungsprozess Berliner Leitlinien für Bürgerbeteiligung		externe Projektbetreuung				seit 2019	Mitwirkung SGA, FF Senatsverwaltung
64	Umsetzung Leitlinien für Bürgerbeteiligung		externe Projektbetreuung				seit 2018	Mitwirkung SGA, FF Senatsverwaltung
65	Dialog-Display		externe Projektbetreuung				seit 2019	Mitwirkung SGA, FF Senatsverwaltung
66	mitten in Berlin - Standortmanagement		externe Projektbetreuung				seit 2019	Mitwirkung SGA, FF Senatsverwaltung
67	Beteiligungsplattform mein.Berlin.de		externe Projektbetreuung				seit 2018	Mitwirkung SGA, FF Senatsverwaltung
68	Nahraum Bremer Straße		externe Projektbetreuung				seit 2018	Mitwirkung SGA, FF StaPI
69	Landschaftsplanerischer Ideen- und Realisierungswettbewerb Rathaus- und Marx-Engels-Forum, Berlin Mitte		externe Projektbetreuung					Mitwirkung SGA, FF SenSW
70	Senatsvorlage Flussbad		externe Projektbetreuung				2018-2019	Mitwirkung SGA, FF SenSW
71	Untersuchung zukünftiger Parkraumbewirtschaftung im Bezirk Mitte von Berlin, Untersuchungsbereich Moabit		Ord AL				seit 2017	FF SGA

Allgemeine Projektangaben		Finanzierungsübersicht					Bemerkungen zum Projekt/Sachstand	
LfdNr.	Maßnahme	gepl. Bauzeit (von - bis)	Programm / Finanzierung	Kapitel/Titel/UK	Gesamt (T€)	Mittelabfluss kassenwirksam bis 10/2020		Sachstand 10/2020
72	Machbarkeitsstudie zur Einrichtung von Parkraumbewirtschaftung in Berlin-Mitte, Untersuchungsbereich Gesundbrunnen		Ord AL				seit 2017	FF SGA
73	NACHUNTERSUCHUNG BESTEHENDER PARK-RAUMBEWIRTSCHAFTUNGSZONEN IN BERLIN MITTE		Ord AL				seit 2017	FF SGA
74	Planfeststellungsverfahren Straßenbahn-Neubaustrecke Alexanderplatz – Potsdamer Platz		externe Projektbetreuung				seit 2019	Mitwirkung SGA; FF SenUVK/BVG
75	Planfeststellungsverfahren Straßenbahn-Neubaustrecke Hauptbahnhof - Turmstraße		externe Projektbetreuung				laufend	Mitwirkung SGA; FF SenUVK/BVG
76	Lückenschluss U 5		externe Projektbetreuung				laufend	Mitwirkung SGA; FF SenUVK/BVG
77	Blockkonzept Erika-Hess-Eisstadion		evtl. Sanierungsmittel				seit 2019	Mitwirkung SGA, FF Stadtentwicklung
78	Verkehrskonzept Europaplatz Nord		externe Projektbetreuung				seit 2019	Mitwirkung SGA, FF SenSW
79	Ersatzneubau Mühlendammbrücke		externe Projektbetreuung				seit 2019	Mitwirkung SGA, FF SenSW
80	Verkehrskonzept Museumsinsel		externe Projektbetreuung				seit 2020	Mitwirkung SGA, FF Bau 1
81	Planfeststellungsverfahren Wehr Mühlendamm		externe Projektbetreuung				laufend	Mitwirkung SGA, FF WSN
82	S 21		externe Projektbetreuung				laufend	Mitwirkung SGA, FF DB
83	Abstimmungen und Stellungnahmen zu wasserrechtlichen Genehmigungen		externe Projektbetreuung				laufend	Mitwirkung SGA, FF SenUVK
84	Abstimmungen und Stellungnahmen zu BVG-Maßnahmen (z.B. Aufzüge)		externe Projektbetreuung				laufend	Mitwirkung SGA, FF SenUVK
85	diverse Planungen in der Nördlichen Luisenstadt		Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS)				laufend	Mitwirkung SGA, FF Stadtentwicklung
86	AZ Turmstraße		Aktive Zentren (AZ)				laufend	Mitwirkung SGA, FF Stadtentwicklung
87	AZ Müllerstraße		Aktive Zentren (AZ)				laufend	Mitwirkung SGA, FF Stadtentwicklung
88	Mitwirkung an Erarbeitung Teile Mobilitätsgesetz		externe Projektbetreuung				laufend	Mitwirkung SGA, FF Hauptverwaltung
89	Druckerhöhungsstation Vattenfall an der Invalidenstraße		externe Projektbetreuung				laufend	Mitwirkung SGA, FF SenSW
90	Ohmstraße zwischen Rungestr. U. Köpenickerstr.; Umgestaltung d. Straßenlandes	Nach Bau der Rungestraße	Sanierungsmittel Bezirk	4200/89339/000	375	5	3	Schulneubau gestoppt. Baubeginn voraussichtl. 2023 nach Fertigstellung gepl. Schulneubau
91	Adalbertstraße Sanierung der Fahrbahn und Gehwege	ab 2023/24	Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS)	1240/89380/289	1.500	25	2	Gesamtsumme BPU 2500 T€, derzeit liegt nur eine Finanzierung in Höhe von 582.000,00€ vor
92	Rungestraße Erneuerung Fahrbahn u. Gehwege	ab 2021	Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS)	1240/89380/254	2.500	61	5	
93	Ausbau der Schmidstraße	2020-2022	Investition Tiefbau	3800/73855	962	56	5	
94	Ausbau der FB der Ungarnstraße	ab 2023	Investition Tiefbau	3800/72000	8.000		4	Überarbeitung der BPU erforderlich wg. Problematik BWB
95	Ausbau der Gehwege Koloniestraße	ab 2021	Investition Tiefbau	3800/73858	2.800		5	

Allgemeine Projektangaben			Finanzierungsübersicht					Bemerkungen zum Projekt/Sachstand
LfdNr.	Maßnahme	gepl. Bauzeit (von - bis)	Programm / Finanzierung	Kapitel/Titel/UK	Gesamt (T€)	Mittelabfluss kassenwirksam bis 10/2020	Sachstand 10/2020	
96	Ausbau der Swinemünder Straße	ab 2021	Investition Tiefbau	3800/73857	2.150		5	Uferwandsanierung (SenUVK), die steht zeitlich noch nicht fest. Projekt wird gestoppt und ggf. neu begonnen
97	Rampe Wullenweberstieg		Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr (0730/72016)	2920/72016/	108	18	gestoppt	
98	Erneuerung Sickingenstraße (ehem. 2. und 3. BA und Fahrbahn)	2019-22	Investition Tiefbau	3800/73851	4.992	321	5	Verzögerungen durch MobG und fehlende Zuarbeit BWB
99	Haltestelle Boyenstraße	2019-2019	barrierefreier Ausbau, ggf. Unterhaltungsmittel	0730/52115	146		4	
100	Haltestelle Marienkirche		Straßenunterhaltung	3800/52101/00	490	4	3	
101	barrierefreier Ausbau Haltestellen M27	ab 2021	Unterhaltungsmaßnahmen zur barrierefreien Gestaltung von Bushaltestellen	0730/52115	371		2	Grobkostenschätzung 371.200,00 € Verabschiedung der MobiG erforderlich, Höhe der Baukosten ist zu ermitteln. Es ist davon auszugehen, dass die
102	Umplanung Müllerstraße	zu ermitteln	Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr (0730/72016)	0730/72016/230	240	36	3	
103	Wilhelmstraße	ggf. 2021	Schlaglochprogramm	2707/52130	182	11	3	
104	Radverkehrsanlagen in der Stromstraße zwischen Lessingbrücke und Alt-Moabit, Ostseite		Maßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs (0730/52108)	0730/52108/232	386	31	5	durch Schlaglochprogramm abgestrebt, Zeitplanung hängt ab von der künftigen Prioritätensetzung im
105	Aufweitung Radweg Föhler Straße (Nordwestseite von Augustenburger Platz bis Nordufer)	2023	Maßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs (0730/52108)	0730/52108/211			2	
106	Asphaltierung Gerichtstraße, Gartenstraße		Straßenunterhaltung	3800/52101/00	201		4	
107	Asphaltierung Gerichtstraße, Gartenstraße		Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr (0730/72016)	0730/72016/232	778		4	
108	Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen U-Bahnhof Pankstraße im Bezirk Mitte in Berlin	2020-2021	barrierefreier Ausbau	2920/72019/385	414		4	
109	Kita Seydlitzstraße, vorbereitende Arbeiten	2021-2023	Stadtumbauwest (SUW)	4200/89339/000	75		2	
110	Kita Seydlitzstraße, inkl. Projektsteuerung	2021-2023	Stadtumbauwest (SUW)	4200/89339/000	695			
111	Gehwegsanierung Spittelmarkt (entlang Leipziger Straße zwischen Seydelstraße und Gertraudenbrücke)	2020	Gehwegsanierungsprogramm	2707/52130/350	85	8	6	
112	Fahrradabstellanlagen an Schulen (9 Schulen)	2020 bis 2021	Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr (0730/72016)	0730/72016/241	129	13	4	BPU eingereicht mit ca. 129.000 €, noch nicht final geprüft
113	Fahrradabstellanlagen an Schulen (19 Schulen)	2021	0730/72016/241 avisiert oder 0730/52108	0730/52108	588	28	4	Fortgang des BV unklar, Zuständigkeiten zu klären
114	Umbau der Waldstraße	ab 2021	Aktive Zentren (AZ)	1240/89372/356	260	21	5	
115	Amrumer Straße	2020	Maßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs (0730/52108)	0730/52108/363 2707/52130	270		7	Planung beauftragt. Ausschreibung der Bauleitung steht bevor. Sicherung der Kofinanzierung durch
116	Invalidenstraße - Radverkehrsanlagen zwischen Brunnenstraße und Gartenstraße	ab 2021	Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr (0730/72016)	0730 / 72016 / 241	827		8 und 3	UHZ 1 Auftrag erteilt und UHZ 2 Vorplanung erstellt
117	Reinickendorfer Straße		Aktive Zentren (AZ)	1240 / 89372			2	
118	Vorstreckung Habersaatstraße		Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für Fußgänger (0730/52121)	0730/52121				
119	Müllerstraße Abschnitt B (vor dem MobG)	zu ermitteln	Aktive Zentren (AZ)	1240/89372	5.300		6	Umplanung der Müllerstr nach MobiG, inkl. Kostenberechnung

Allgemeine Projektangaben		Finanzierungsübersicht						Bemerkungen zum Projekt/Sachstand
LfdNr.	Maßnahme	gepl. Bauzeit (von - bis)	Programm / Finanzierung	Kapitel/Titel/UK	Gesamt (T€)	Mittelabfluss kassenwirksam bis 10/2020	Sachstand 10/2020	
120	Aufwertung der Randbereiche / Gehwege in der Turmstraße	ab 2022	Aktive Zentren (AZ)	1240 / 89372	1.850		4	Baubeginn des BA 2.1 und 2.5 vorr. 2022 - Baubeginn der restlichen BA's wegen Tramplanung erst später
121	Europacity, östlich der Heidestraße, Lydia-Rabinowitsch-Straße		Investoren Planung und Bauausführung					Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich
122	Europacity, östlich der Heidestraße, Hedwig-Porschütz-Straße		Investoren Planung und Bauausführung					Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich
123	Europacity, Freiräume		Investoren Planung und Bauausführung					Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich
124	Central Tower (Alexanderstraße Süd)		Investoren Planung und Bauausführung					Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich
125	Europacity, westlich der Heidestraße		Investoren Planung und Bauausführung					Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich
126	Wohngebiet Lehrter Straße		Investoren Planung und Bauausführung		225			Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich
127	Kurfürstencenter		Investoren Planung und Bauausführung		230		laufend	Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich
128	Bachstraße 1-2		Investoren Planung und Bauausführung					Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich
129	Stallschreiberstraße, Erschließungsstraßen		Investoren Planung und Bauausführung		1.800			Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich
130	Stallschreiberstraße		Investoren Planung und Bauausführung		204		11a	Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich
131	Axel-Springer-Campus, Straße		Investoren Planung und Bauausführung					Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich
132	Holzmarktstraße 66		Investoren Planung und Bauausführung		350			Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich
133	Alexanderplatz Baufeld A 4, Mollstraße/ Otto-Braun-Straße		Investoren Planung und Bauausführung		1.001		11a	Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich
134	Alexanderplatz Baufeld A 6, Keibelstraße		Investoren Planung und Bauausführung		300		11a	Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich
135	Karl-Liebknechstr. 14/Gontardstraße		Investoren Planung und Bauausführung		420			Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich
136	Lützowplatz		Investoren Planung und Bauausführung		210			Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich
137	Vattenfall, Sellerstraße 17		Investoren Planung und Bauausführung		131			Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich
138	Lichtburgring, gegenüber Wohngebiet Am Mauerpark		Investoren Planung und Bauausführung		25			Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst, hier nur nachrichtlich
139	Sanierung Uferwand Wikingerufer		externe Projektbetreuung					
140	380 kV Kabeldiagonale, 50Hertz		externe Projektbetreuung					
141	U8 Ausgang Jannowitzbrücke / Holzmarktstraße		externe Projektbetreuung		50			
142	U Seestraße (BVG)		externe Projektbetreuung		172			
143	Oberwallstraße, Straßenbau		externe Projektbetreuung		600			

Allgemeine Projektangaben		Finanzierungsübersicht					Bemerkungen zum Projekt/Sachstand	
LfdNr.	Maßnahme	gepl. Bauzeit (von - bis)	Programm / Finanzierung	Kapitel/Titel/UK	Gesamt (T€)	Mittelabfluss kassenwirksam bis 10/2020		Sachstand 10/2020
144	Oberwallstraße, Beleuchtung		externe Projektbetreuung		56			
145	Oberwallstraße, BWB		externe Projektbetreuung		107			
146	Bernhard-Weiß-Straße, BVG-Maßnahme		externe Projektbetreuung		51			
147	LSA Gleimstraße / Graunstraße		externe Projektbetreuung		50			
148	LSA Afrikanische Straße / Petersallee		externe Projektbetreuung		13			
149	LSA Seestraße/ Nordufer		externe Projektbetreuung		48			
150	LSA Osloer Straße / Bornholer Straße		externe Projektbetreuung		51			
151	LSA Seestraße / Lütticher Straße		externe Projektbetreuung		76			
152	Alt-Mobait / Moltkebrücke - Washingtonplatz		externe Projektbetreuung		68			
153	LSA Gotzkowskystraße / Levetzowstraße		externe Projektbetreuung		120			
154	LSA Beusselstraße / BEHALA		externe Projektbetreuung		18			
155	LSA Forumsquerung		externe Projektbetreuung		55			
156	LSA Alexanderstraße / Grunerstraße - TK 1		externe Projektbetreuung		138			
157	LSA Wollankstraße / Nordbahnstraße		externe Projektbetreuung		56			
158	LSA Müllerstraße / Ungarnstraße		externe Projektbetreuung		49			
159	LSA Alexanderstraße / Karl-Marx-Allee / Otto-Braun-Straße		externe Projektbetreuung		97			
160	LSA Chausseestraße / Boyenstraße		externe Projektbetreuung					
161	LSA Rügener Straße / Swinemünder Straße		externe Projektbetreuung					
162	Eisenbahnüberquerung Rochstraße - Erstellung Hauptprüfung und Bauwerksbuch		externe Projektbetreuung					
163	Europaplatz Nord - Übernahme Bauträgerschaft		Investoren Planung und Bauausführung					
164	Beleuchtung der Prinzenegasse		externe Projektbetreuung					
165	Radverkehrsanlagen Pankstraße	2021	externe Projektbetreuung				3	infraVelo-Projekt im Auftrag von SenUVK
166	Ersatzneubau der EÜ Cuxhavener Straße	ab 2025 / 26	externe Projektbetreuung					
167	Vorplatz U Bhf Jannowitzbrücke		externe Projektbetreuung					

Allgemeine Projektangaben			Finanzierungsübersicht					Bemerkungen zum Projekt/Sachstand
LfdNr.	Maßnahme	gepl. Bauzeit (von - bis)	Programm / Finanzierung	Kapitel/Titel/UK	Gesamt (T€)	Mittelabfluss kassenwirksam bis 10/2020	Sachstand 10/2020	
168	Erneuerung der Zimmerstraße und Krausenstraße		externe Projektbetreuung					
169	Radverkehrsanlagen Residenzstraße		externe Projektbetreuung					
170	Neubau U5, Bhf Museumsinsel		externe Projektbetreuung		1.044			
171	Erneuerung der Gleisanlagen in der "Rosenthaler Straße" und Barrierefreier Umbau der Haltestellen "Weinmeisterstraße / Gipsstraße"		externe Projektbetreuung					
172	Umbau des nördlichen Gehweges der Wilhelmstraße zwischen Wilhelm- und Mohrenstraße		externe Projektbetreuung					
173	Radverkehrsanlagen Kurfürstenstraße zwischen Schulstraße und Budapeststraße		externe Projektbetreuung					
174	U Bhf Kurfürstenstraße		externe Projektbetreuung				3	
175	Umfeld Museumsinsel - Beleuchtungsplanung		externe Projektbetreuung					
176	Umfeld Museumsinsel - Planung der Verkehrsanlagen		externe Projektbetreuung					
177	Humboldtforum - Verkehrsanlagen Schlossplatz Nord und Süd		externe Projektbetreuung					
178	Humboldtforum - Sicherheitslinie		externe Projektbetreuung					
179	Humboldthafen - Verkehrsanlagen		externe Projektbetreuung					
180	Humboldthafen - öffentliche Beleuchtung		externe Projektbetreuung					
181	Grundinstandsetzung Charlottenstraße zwischen Dorotheenstraße bis UdL	ab 2022	externe Projektbetreuung					
182	Umgestaltung Alte Potsdamer Straße und weitere	ab 2020	externe Projektbetreuung					
183	Baumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Umzug des Bundespräsidialamtes		externe Projektbetreuung					
184	Umbau der Cora-Berliner-Straße	ab 2021	externe Projektbetreuung					
185	Mauerpark, Eingang Bernauer Straße		externe Projektbetreuung					
186	Konzept zur Ertüchtigung des Berliner Mauerwegs		externe Projektbetreuung					
187	Umbau Mühlendamm/Molkenmarkt/Grünerstraße (Hauptstraßenzug)		externe Projektbetreuung					
188	S 21 - Begleitung der Planungen zur Herstellung der S-21-Trasse		externe Projektbetreuung					
189	Umgestaltung Gendarmenmarkt		externe Projektbetreuung		15.000		3	
190	RVA Budapest / Stüler Str.		Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr (0730/72016)	0730 / 72016 / 384	404		10	Auftrag Rest Radweg nach SN; SR LSA offen - kommt im 08/2020
191	Straßen um die Armishushalle Erneuerung/Umbau der Fahrbahnen und Gehwege sowie der öffentlichen Beleuchtung	2015-2017	E und A Mittel	4200 / 88305 / 204	1.130	632	10	Baumaßnahme wurde/wird aus 4 Konten finanziert, Entwicklungspflege Bäume bis 2022



Allgemeine Projektangaben			Finanzierungsübersicht					Bemerkungen zum Projekt/Sachstand
LfdNr.	Maßnahme	gepl. Bauzeit (von - bis)	Programm / Finanzierung	Kapitel/Titel/UK	Gesamt (T€)	Mittelabfluss kassenwirksam bis 10/2020	Sachstand 10/2020	
192	Straßen um die Arminiushalle Erneuerung/Umbau der Fahrbahnen und Gehwege sowie der öffentlichen Beleuchtung	2015-2017	E und A Mittel	4200 / 89331 / 132	4	4		
193	Straßen um die Arminiushalle Erneuerung/Umbau der Fahrbahnen und Gehwege sowie der öffentlichen Beleuchtung	2015-2017	Aktive Zentren (AZ)	1240 / 89372 / 356	1.105	1.105		
194	Straßen um die Arminiushalle Erneuerung/Umbau der Fahrbahnen und Gehwege sowie der öffentlichen Beleuchtung	2015-2017	Aktive Zentren (AZ)	1240 / 89382 / 356	131	130		
195	Flottwellstr. / Dennewitzstr. Turmstraße Seitenbereiche BA 1.2	bis 2021	Investition Tiefbau	3800 / 73854 / 000	1.928	1.323	10	Baumaßnahme verlängert sich bis 2021
196	Erneuerung der Gehwege zw. Beusselstr. und Gotzkowsky- bzw. ab Haltestelle Nähe Waldstr. LSA- Anpassungen Busbeschleunigung	2.018	Aktive Zentren (AZ)	1240 / 89372 / 356	400	383	10	Baumaßnahme fertiggestellt, Entwicklungspflege Bäume bis
197	Sanierung Radwege und begleitende Maßnahmen; Sickingenstraße, 1. BA	2015-2018	Stadtbauwest (SUW)	1240 / 89363 / 369	691	679	11b	
198	Sanierung Radwege und begleitende Maßnahmen; Sickingenstraße, 1. BA	2015-2018	Maßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs (0730/52108)	0730 / 52108 / 363	80	74	11b	Spalte 8 siehe darüber
199	Sanierung Radwege und begleitende Maßnahmen; Sickingenstraße, 1. BA	2015-2018	finanziert durch Stadtplanung	4200 / 89339 / 000	36	36	11b	Spalte 8 siehe darüber
200	Grundhafte Erneuerung der Soldiner Straße von Prinzenallee bis Drontheimer Straße	2018-2020	Investition Tiefbau	3800 / 73852 / 000	3.725	2.200	10a	Teilabnahmen/Zustandserfassung: 21.05.2019, 06.08.2019, 22.10.2019, 24.03.2020, 08.09.2020
201	Spreeradweg, Abschnitt Lutherbrücke bis Wullenwebersteg; vorgezogene Arbeiten		GA/GRW- Maßnahmen Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für Fußgänger (0730/52121)	1330 / 88306 / 219	4.959		7	Ausschreibung aufgehoben
202	Herstell. Fußgängerüberweg einschl. Gehwegvorstreckungen auf Habersaathstr. Asphaltierung der Kameruner Straße zwischen Müllerstraße und Togostraße zur Herstellung einer Fahrradrouten einschließlich Bordanpassungsarbeiten am Knoten Togostraße / Kameruner Straße u. der Ausschilderung der Togostraße als Fahrradstraße	2019-2019	Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr (0730/72016)	0730 / 52121 / 364	95	87	10	BauFa schlussgerechnet, aber SR Stromnetz und BWB fehlen noch
203	Sebastianstraße zw. Alexandrinen- und Heinrich-Heine-Straße; grundhafter Ausbau der Fahrbahn und Gehwege, Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung	05.2020 bis 11.2020		2920 / 72016 / 362	620	379	10	kontaminierter Abfall über ZEDAL
204	Sebastianstraße zw. Alexandrinen- und Heinrich-Heine-Straße; grundhafter Ausbau der Fahrbahn und Gehwege, Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung	2020-2021	finanziert durch Stadtplanung	4200 / 89339 / 000	263	263	9a	
205	Sebastianstraße zw. Alexandrinen- und Heinrich-Heine-Straße; grundhafter Ausbau der Fahrbahn und Gehwege, Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung	2020-2021	Investition Tiefbau	3800 / 73853 / 000	1.459	139	9a	
206	Gehwegsanierung Wiesenstraße 1G - 20 (Nordseite)	2020-2021	Gehwegsanierungsprogramm	2707 / 52130 / 350	339		7	noch kein Baubeginn, da temp. AO fehlt
207	AZ Müllerstraße, Umgestaltung des Rathausumfeldes, Einnahmen aus Ausgleichsbeträgen		Aktive Zentren (AZ)		2.100		11	Maßnahme von SenStadt; einschließl. Kofi-Mittel
208	Spreeradweg, Abschnitt Lutherbrücke bis Bezirksgrenze; Bauabschnitte 4-6		GA/GRW- Maßnahmen	1330 / 88306 / 219	6.998	1.216	6	Es fehlen 3 Zustimmungen!!!!!!!
209	Kleine bauliche Unterhaltung, div. Objekte in Grünflächen	Januar - Dezember 2020	Sonstige	3810 / 51910 / 000	37	26	laufend 1-11b	
210	Große bauliche Unterhaltung, div. Objekte in Grünflächen	Januar - Dezember 2020	Sonstige	3810 / 51900 / 000	505	204	laufend 1-11b	
211	Unterhaltung Denkmäler/Brunnen	Januar - Dezember	Brunnen und Denkmale	3800 / 51900 / 200	30		laufend 1-12	Jahreszeitvertrag
212	Unterhaltung Denkmäler/Brunnen	Januar - Dezember	Brunnen und Denkmale	3800 / 51910 / 200	6		laufend 1-12	
213	Unterhaltung Denkmäler/Brunnen	Januar - Dezember	Brunnen und Denkmale	3810 / 51900 / 200	145		laufend 1-12	
214	Unterhaltung Denkmäler/Brunnen	Januar - Dezember	Brunnen und Denkmale	3810 / 51910 / 200	6		laufend 1-12	
215	Umgestaltung Blochplatz	2023-2024	Soziale Stadt		1.235			Programmplanung ist bestätigt, wartet auf FZ

Allgemeine Projektangaben			Finanzierungsübersicht					Bemerkungen zum Projekt/Sachstand
LfdNr.	Maßnahme	gepl. Bauzeit (von - bis)	Programm / Finanzierung	Kapitel/Titel/UK	Gesamt (T€)	Mittelabfluss kassenwirksam bis 10/2020	Sachstand 10/2020	
216	Umgestaltung Stephanplatz	2023-2024	Soziale Stadt		300			auf FZ; nur Teile der Grünanlage, weil im Baufond nicht allzu viel möglich; Raum für Jugendliche schaffen
217	Spielplatz Panketal (Koloniestr. 24b?)	2023-2024	Soziale Stadt		1.150			auf FZ; Im KSSP 2014 wurde ein Spielgerät integriert und es wurden div. Reparaturmaßnahmen am Bestand
218	Entwicklung Spielplatz Scheringstraße	2022-2023	Soziale Stadt	1240 / 89368 / 201	665		1	Programmplanung ist bestätigt, wartet auf FZ; UmNat einbinden
219	Grüntaler Str./Bellermann Str. 82	2021	KSSP - Kita- und Spielplatzsanierungsprogramm		120			Grundlagenermittlung läuft; FZ für 2021 steht noch aus
220	Spielplatz Essener Str./Eiberfelder Str.	2022-2023	Aktive Zentren (AZ)				1	Förderantrag wird durch Stadt gestellt
221	Umbau der Kinderplansche Weydemeyerstraße in einen Wasserspielplatz	2018-2019	Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS)	1240/89380/272	1.102	991	11a	VwN: Akteneinsicht durch BSM ist erfolgt - Stellungnahme steht aus
222	Umbau der Kinderplansche Singerstraße in einen Wasserspielplatz	2021-2023	Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS)	1240/89380/379	2.470	71	4	BPU Prüferg. Und Förderzusage liegen vor, derzeit erfolgt Ausführungsplanung, Baubeginn vorauss. 10/2021
223	Neugestaltung Max-Josef-Metzger-Platz	2016-2019	Aktive Zentren (AZ)	1240 / 89372 / 372	2.555	2.186	10	KJB ist erfolgt über KJB
224	Sanierg. Gehweg Leipziger Str.54-66, nördl. T.	2.017	Plätzeprogramm	2712/72004/389	2.119	1.966	10	Baufertigstellung 15.06.2020, SR stehen noch aus
225	Sanierg. Gehweg Leipziger Str.54-66, nördl. T. Abschnitt 20	2.017	Extern WBM	extern	167	167	10	Fremdleistungen wurden erbracht, SR stehen noch aus
226	Sanierg. Gehweg Leipziger Str.54-66, nördl. T. Abschnitt 30	2.017	Extern BIMA	extern	130	122	10	Fremdleistungen wurden erbracht, SR stehen noch aus
227	Neugestaltung Louise-Schroeder-Platz	2017-2018	Brunnen und Denkmale	extern	450	200	9b	Wassertechnik und Elektrotechnik Beauftragung / Fertigstellung bis 05/2021 geplant
228	Neugestaltung Louise-Schroeder-Platz	2017-2018	Investition Grünflächen	3810/716 66	920	734	9b	Wassertechn. Anlagen Bauende vorauss. 04/2020 GaLaBaU Beseitigung Restl. U. Mängel vorauss.bis 05/2021
229	Aufwertung Eingangsbereich Poststadion	2017-18	Stadtumbauwest (SUW)	1240/89363/361	965	900	11	Entwicklungspflege bis 2021; Rechtsstreit mit Populär
230	Freiflächenumgestaltung an der Gesundbrunnen-Grundschule	2019/2023	Investition Schuspo	3701/716 05	550	16	6	Wartet auf die Maßnahme FM /Schuspo; vermutlich verschoben auf 2023; Finanzmittel in der Rücklage
231	Neugestaltung des Weddingplatzes	2021/2022	Aktive Zentren (AZ)	1240, / 89372 / 372	1.490	5	1	VPU ist kurz vor Fertigstellung durch LA Reschke, vorauss. Erhöhung der Gesamtmaßnahme auf 1.850 T€
232	Erneuerung Wegeflächen im Humboldthain	2019-2020	Investition Grünflächen	3810/716 56	800	695	10	
233	Schillerpark Grunderneuerung Bepflanzung, Brunnenbecken und Mauern	2021-2022	Investition Grünflächen	3810/716 67	996	37	3	BPU-Prüfung noch nicht abgeschlossen; Ausführungsplanung bis Anfang 2021 geplant; Bauausführung in 2021-22
234	Umgestaltung Leopoldplatz im Bereich der ehemaligen Passierscheinstelle	2022	BENE	0710/88304/383	1.315	50	4	Raten sind zu verschieben, Baubeginn erst ab 2021
235	Erneuerung und Umbau Köllnischer Park	2020-2021	Zukunft Stadtgrün	1240 / 89371 / 363	1.664	90	8	
236	Wiederherstellung Gedenkstätte Levetzowstr.	2.019	Investition Grünflächen	3810 / 71668	300	205	10a	
237	Rungstraße Erneuerung Fahrbahn u. Gehwege - Bäume		#NAME?					Teilprojekt vom Straßenplanungsprojekt barriere freier Ausbau U-Bhf HH vorh. -
238	Umgestaltung des Vorplatzes Köpenicker str. 101	2023-2024	Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS)	1240 / 89380 / 363	980	57	6	Offen Bauplan BVGI BPU noch nicht der BVV vorgestellt
239	Sportplatz Lüderitzstraße Umbau des Naturrasenplatzes zu einem Kunststoffrasenplatz	2019-2020	Investition Schuspo	3715 / 71613	1.660	53	9b	

Allgemeine Projektangaben			Finanzierungsübersicht					Bemerkungen zum Projekt/Sachstand
LfdNr.	Maßnahme	gepl. Bauzeit (von - bis)	Programm / Finanzierung	Kapitel/Title/UK	Gesamt (T€)	Mittelabfluss kassenwirksam bis 10/2020	Sachstand 10/2020	
240	Sportplatz Lüderitzstraße Umbau des Naturrasenplatzes zu einem Kunststoffrasenplatz	2019-2020	Sportanlagenanierungsprogramm (SSP)	2705 / 51931 / 203	735	519	9b	Kofi
241	Stade Napoléon, Umbau des Rasenplatzes zum Kunststoffrasenplatz (Football)	2019-2020	Investition Schuspo	3715 / 71616/ 000	1.075	40	10	Schlussrechnung steht noch aus 348 T€ ko-finanziert aus Rücklage Investitionskonto aufgrund Ausschreibungsergebnis
242	Stade Napoléon, Umbau des Rasenplatzes zum Kunststoffrasenplatz (Football)	2019-2020	Investition Schuspo	3715 / 716 / 200	348	725	10	
243	Stade Napoléon, Umbau des Rasenplatzes zum Kunststoffrasenplatz (Football)	2019-2020	Sportanlagenanierungsprogramm (SSP)	2705 / 51931 / 207	725	725	10	Ko-finanzierung der Investition SchuSpo
244	Eingangsbereich Poststadion bis zum Stadionwall	2021	Stadtumbauwest (SUW)	1240 / 89363 / 362	906	46	5	fehlende Baufreiheit nach 4 Jahren beseitigt
245	Spielplatz Neues Ufer	2017- 2019	Stadtumbauwest (SUW)	1240/89363/361	345		11	#NAME?
246	Hegelplatz	2.020	Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen	3810 / 68910	245		4	Kofi
247	Hegelplatz	2.020	Plätzeprogramm	2712 / 34290 / 150	978	5	4	
248	Hegelplatz	2.020	Plätzeprogramm	2712 / 34290 / 150	978	5	4	
249	Tilla-Durieux-Park, bauliche Ertüchtigung	2.019	Plätzeprogramm	2712/72004 /101	215	8	4	Projektstopp: SenStadt möchte Lösungen diskutieren. Vorplanung steht Prüfg. noch aus, Ausführungsplanung bis 02/2021, Baubeginn 09/2021 geplant
250	SpA "Werner Kluge" Kühnemannstraße 52 2.BA	2020 -2021	Sportanlagenanierungsprogramm (SSP)	2705/51931/206	550		3	
251	SpA "Werner Kluge" Kühnemannstraße 52 3.BA	2021 -2022	Sportanlagenanierungsprogramm (SSP)	2705/51931/206	140		3	Vorplanung liegt ungeprüft vor, Finanzierungszusage steht aus
252	Umfeld und Wegeverbindung Spielplatz Neues Ufer	2.019	Stadtumbauwest (SUW)	1240/89363/363	1.195	410	10	
253	Niederschlagswassermanagement in urbanen Räumen: Anpassung Wegenetz im Fritz-Schloß-Park	2.020	Stadtumbauwest (SUW)	1240 / 89363 / 363	722	754	11b	
254	Grundhafte Sanierung des Kinderspielplatzes Invalidenpark	2.021	Grünunterhaltung	3810 / 52110/ 220	100		3	
255	Grundhafte Sanierung des Kinderspielplatzes Invalidenpark	2.021	Kita- und Spielplatzsanierungsprogramm	#NAME?	235	7	3	Finanzierung ist angedacht, noch beantragt
256	Erneuerung des Kinderspielplatzes Schumannplatz, Reinhardtstr.	2.021	Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen	3810 / 68910			2	Kofi
257	Erneuerung des Kinderspielplatzes Schumannplatz, Reinhardtstr.	2.021	#NAME?	3810 / 71671	200		2	bestätigten I-Maßnahme aus 2017 in 2020 entfallen - neue Finanzierung wird gesucht - dadurch wird erneute
258	Magdeburger Platz	2.020	Kita- und Spielplatzsanierungsprogramm	2710/51950/202	203		9	über Stadtentwicklung
259	Umbau des Kinderspielplatz Ifflandstr. / Holzmarktstr. - Vorgezogene Maßnahme Abfallmanagement	2020	#NAME?	4200 / 89331 / 109	190		10	Durch starke Bodenbelastung vorgezogene Maßnahme Abbruch und Abfallmanagement in 10/ 2019 überarbeitet und neu eingereicht; Verschiebung Programmjahr auf 2020. Baustopp aufgrund von unklarer
260	Umbau des Kinderspielplatz Ifflandstr. / Holzmarktstr.	2.020	Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS)	1240 / 89380 / 265	474		5	
261	Erneuerung Spielplatz Mollstr. 8-11 (südlich) im Fördergebiet KMA II. BA DS0107	2020/2021	Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS)	1240 / 89380 / 259	577	27	3	
262	Park am Nordbahnhof - Trapez 3	2019-2020	Grünunterhaltung	3810 / 52110	185	40	10	Ko-finanzierung durch Unterhaltungstitel
263	Park am Nordbahnhof - Trapez 3	2019-2020	Kita- und Spielplatzsanierungsprogramm	2710 / 51951 / 202	360	360	10	Kofi KSSP

Allgemeine Projektangaben			Finanzierungsübersicht					Bemerkungen zum Projekt/Sachstand
LfdNr.	Maßnahme	gepl. Bauzeit (von - bis)	Programm / Finanzierung	Kapitel/Titel/UK	Gesamt (T€)	Mittelabfluss kassenwirksam bis 10/2020	Sachstand 10/2020	
264	Sebastianstraße - Bäume	2021	#NAME?	3800/ 73853/ 000	165		3	
265	Kiesverladeplatz am Festplatz	2021-2023	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen - Naturschutzrechtlich (A+E)		1.500	11	1	Bearbeitung da keine klar Aufgabenstellung besteht; UmNat erarbeitet derzeit ein Konzept
266	Mollstr. 15-18, östlich	2022-2023	Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS)	1240 / 89380 / 213	571		2	Förderantrag vorerst bis zur BPU
267	Berolinstr. 13, 14	2022-2023	Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS)	1240 / 89380 / 212	427		2	Förderantrag vorerst bis zur BPU Änderung Städtebaulicher Vertrag mit SE Axel-Springer: BA ist Bauherr für die Freianlagenplanung Lph 2-8
268	Fischerinsel, städtebaulicher Ausgleich, Durchführungsvertrag Axel-Springer	2021-2022	Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen	3810 / 71669 / 000	2.000		2	Baumgutachten beauftragt. Bodengutachten: Angebote werden ausgewertet.
269	Erweiterung KGA Seestraßeninsel	2020/2021	#NAME?	0750 / 70341 / 350	110			
270	Monbijoupark	2020	Kita- und Spielplatzsanierungsprogramm	2710 / 51951 / 201	138	7	2	Vorbereitende Maßnahme Abbruch
271	Monbijoupark	2021	Kita- und Spielplatzsanierungsprogramm	Finanzierung noch nicht gesichert	369		2	Finanzierungsbestätigung steht noch aus Vorplanung steht Prüfg. noch aus, Ausführungsplanung bis 02/2021, Baubeginn 09/2021 geplant
272	Sportpark Poststadion - Sanierung des Kunststoffrasenpielfeldes inkl. Nebenflächen	2021-2022	Sportanlagenanierungsprogramm (SSP)	2705/51931/205	950		3	
273	Grünanlage Ruheplatzstraße	2022-2023	Aktive Zentren					Förderantrag wird durch Stadt gestellt - Jahn, Mack&Partner begleiten
274	Niederschlagsmanagement 2. BA - Stadtbau West	2022-2023						
275	Am Mauerpark, Öffentlicher Spielplatz einschl. Tauschgrundstück hinter der Ramlerstr. 20/25; Graunstr. 17-23; Gleimstr. 62-64, 13355 Berlin	2.018	Investoren Planung und Bauausführung		100		11	Bauherrenbetreuung: Heene und Gusenburger
276	Bebauungsplan 1-67VE, Durchführungsvertrag, Herstellung öffentlicher Kinderspielplätze; Geschichtspark	2.020	Investoren Planung und Bauausführung		164		6	Grünneubau - Bauherr Groth Gruppe Teilnahme der Bauleistungen ist erfolgt; Vertragsuneinigkeiten zur
277	Stallschreiberblock Spielplatz Luisenstädtischer Park	2016-2019	Investoren Planung und Bauausführung		196		11	
					208.393	21.752		