

Tabelle 4

Baumaßnahmen 2020 im Bereich Straßenunterhaltung

Nr.	Maßnahme	geschätzte Kosten/ Budget in €	Finanzierung aus		Sachstand 08/2020	Mittelabfluss kassenwirksam bis 08/2020 in €
			Kapitel / Titel	Programmname		
1	Seestraße zw. Müllerstr. u. Togostr. bzw. Antwerpenerstr., beidseitig Fahrbahnsanierung	800.000	2707 / 52130 / 370	Sonderprogramm Straßensanierung SPS	Maßnahme ist fertiggestellt, derzeit Erstellung der Schlussrechnungsunterlagen	570.805,63
2	Littenstraße und Rolandufer zw. Stralauer Str. und Rolandufer sowie Sackgasse Rolandufer ab Littenstr., Fahrbahnsanierung	280.000	2707 / 52130 / 370	Sonderprogramm Straßensanierung SPS	Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen Realisierung der Maßnahme musste coronabedingt in den Herbst verschoben werden.	0,00
3	Kleine Hamburger Straße zw. Torstr. und Linienstr., Fahrbahnsanierung	180.000	2707 / 52130 / 370	Sonderprogramm Straßensanierung SPS	Ausschreibungsunterlagen sind fertiggestellt und liegen zur Veröffentlichung bei der Vergabestelle	1.821,41
4	Griebenowstraße zw. Zionskirchplatz und Schwedter Str., Sanierung Fahrbahn und Gehwege	400.000	2707 / 52130 / 370	Sonderprogramm Straßensanierung SPS	Notwendige Abstimmungen mit Berliner Wasserbetrieben fanden am 29.07.20 statt. Die Ausschreibungsunterlagen werden nunmehr abschließend angepasst	0,00
5	Tucholskystraße zw. Auguststr. und Hausnr. 42, Fahrbahnsanierung	100.000	2707 / 52130 / 370	Sonderprogramm Straßensanierung SPS	Ausschreibungsunterlagen sind fertiggestellt und liegen zur Veröffentlichung bei der Vergabestelle	2.613,31
6	Kremmener Straße Nordl. Seite zw. Wolliner Str. u. Schwedter Str. Südl. Seite zw. Hausnr. 12 u. Schwedter Str.; Gehwegsanierung; Restleistungen	70.000	2707 / 52130 / 370	Sonderprogramm Straßensanierung SPS	Maßnahme ist fertiggestellt, derzeit Erstellung der Schlussrechnungsunterlagen	70.000,00
7	Lüderitzstraße Süd-westl. Seite zw. Transvaalstr. u. Kongostr., Gehwegsanierung	210.000	2707 / 52130 / 370	Sonderprogramm Straßensanierung SPS	Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen, die Veröffentlichung ist für August geplant	1.943,98
8	Amrumer Straße zw. Luxemburger Str. und Limburger Str., sowie zw. Brüsseler Str. und Seestr., nord.-östl. Fahrbahn Fahrtrichtung Seestr., Fahrbahnsanierung	100.000	2707 / 52130 / 370	Sonderprogramm Straßensanierung SPS	Maßnahme ist Veröffentlicht. Derzeit läuft die Angebotsphase.	0,00
9	Wiesenstraße Nord-östl. Seite zw. Hochstr. u. Pankstr.; Gehwegsanierung	287.940	2707 / 52130 / 350	Sonderprogramm Gehwegsanierung SGS	Ausschreibungsunterlagen sind fertiggestellt und liegen zur Veröffentlichung bei der Vergabestelle	2.464,79

Tabelle 4

10	Berolinastraße Nord-westl. Seite zw. Mollstr. u. Berolinastr.;; Gehwegsanierung	120.000	2707 / 52130 / 350	Sonderprogramm Gehwegsanierung SGS	Planungsunterlagen sind in Prüfung. Veröffentlichung ist für Mitte August geplant.	1.068,03
11	Calvinstraße / Ecke Helgoländer Ufer Gehwegsanierung inkl. Umgestaltung Querungsbereiche im Knotenpunkt; Restleistungen	70.000	2707 / 52130 / 350	Sonderprogramm Gehwegsanierung SGS	Maßnahme ist fertiggestellt, derzeit Erstellung der Schlussrechnungsunterlagen	30.691,53
12	Schöneberger Ufer zw. Potsdamer Str. und Flottwellstr. Anlegung und Betrieb eines temporären	65.000	3800 / 52101	Straßen- unterhaltung	Maßnahme ist fertiggestellt und im Betrieb bis 31.12.2020	16.382,02
13	Friedrichstraße zw. Leipziger Str. und Französische Str. Einrichtung und Betrieb Verkehrsversuch	80.000	3800 / 52101	Straßen- unterhaltung	Auftrag erteilt, Versuch läuft bis Mitte Januar	0,00
	Gesamt	2.762.940				697.790,70