


**Zwischenbilanz zur Berliner Schulbauoffensive in Spandau**
**Neubaumaßnahmen - Vorhabenträger: Senat**

Maßnahme	Kosten in Euro	Baufeldübergabe bzw. Baubeginn	Übergabe / Fertigstellung
<b>Siegerland-Grundschule:</b> Errichtung eines Modularen Ergänzungsbaus (12er MEB)	rd. 3 Mio.	04/2015	11/2015
<b>Bernd-Ryke-Grundschule:</b> Errichtung eines Modularen Ergänzungsbaus (12er MEB)	rd. 3 Mio.	08/2016	03/2017
<b>Wolfgang-Borchert-Oberschule:</b> Errichtung eines Modularen Ergänzungsbaus (12er MEB)	rd. 3,3 Mio.	07/2016	01/2017
<b>Freiherr-vom-Stein-Gymnasium:</b> Errichtung eines Modularen Ergänzungsbaus (24er MEB)	rd. 5 Mio.	06/2016	03/2017
<b>Peter-Härtling-Grundschule:</b> Errichtung eines Modularen Ergänzungsbaus (12er MEB)	rd. 3,5 Mio.	04/2019	02/2020
<b>Grundschule an der Pulvermühle:</b> Errichtung eines Modularen Ergänzungsbaus (16er MEB)	rd. 5,62 Mio.	07/2019	07/2020
<b>Lily-Braun-Gymnasium:</b> Errichtung einer Dreifeld-Typensporthalle (TSH 60)	rd. 9,5 Mio.	10/2019	04/2021
<b>Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium:</b> Errichtung einer Dreifeld-Typensporthalle (TSH 60)	rd. 9,9 Mio.	01/2020	05/2021
<b>Birken-Grundschule:</b> Errichtung eines Modularen Ergänzungsbaus in Holzbauweise	rd. 7,9 Mio.	09/2020	08/2021
<b>Wolfgang-Borchert-Schule:</b> Errichtung eines Erweiterungsbaus	rd. 24,6 Mio.	11/2019	01/2022
<b>Heinrich-Böll-Oberschule:</b> Errichtung eines neuen Schulgebäudes (Ersatz-Neubau)	rd. 43,8 Mio.	10/2020	07/2022
<b>Bernd-Ryke-Grundschule:</b> Errichtung einer Dreifeld-Typensporthalle (TSH 60)	rd. 11,95 Mio.	03/2021	07/2022



<b>Schule am Stadtrand:</b> Errichtung eines Modulare Ergänzungsbaus „Geistige Entwicklung“	rd. 7 Mio.	08/2021	10/2022
<b>Goltzstraße:</b> Neubau einer vierzügigen Grundschule mit inklusivem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	rd. 41,17 Mio.	05/2021	Voraussichtlich 03/2023
<b>Fehrbelliner Tor:</b> Neubau einer dreizügigen Grundschule (Typenbau)	rd. 40 Mio.	11/2022	Voraussichtlich 07/2024
<b>Wiesen-/Weidenweg:</b> Neubau einer dreizügigen Grundschule (Typenbau)	rd. 40 Mio.	01/2023	Voraussichtlich 2025

### Laufende größere Schulbau- und Sanierungsmaßnahmen - Vorhabenträger: Bezirk (bereits abgeschlossene Maßnahmen sind nicht berücksichtigt)

Maßnahme	Kosten in Euro	Baubeginn	Voraussichtliche Fertigstellung
<b>Grundschule am Eichenwald:</b> Erneuerung der Heizungsanlage	rd. 2,0 Mio.	02/2022	03/2022
<b>Grundschule am Eichenwald:</b> Sanierung und Umbau des Verwaltungsgebäudes	rd. 4,51 Mio.	02/2022	03/2023
<b>Christoph-Földerich- Grundschule:</b> Neubau einer Dreifeld-Sporthalle	rd. 8,32 Mio.	2021	2024
<b>Siegerland-Grundschule:</b> Energetische Sanierung inkl. Maßnahmen zur Herstellung von Barrierefreiheit und Brandschutz	rd. 9,57 Mio.	2017	08/2023
<b>Paul-Moor-Grundschule:</b> Sanierung und Erweiterung der Schulanlage	rd. 5,42 Mio.	2017	03/2025
<b>Christian-Morgenstern- Grundschule:</b> Sanierung Sporthalle sowie Sanierung Laubengänge und Grundleitungen	rd. 5,43 Mio.	2022	11/2024
<b>Schule am Gartenfeld:</b> Energetische Sanierung inkl. Modernisierung der Klassenräume	rd. 9,26 Mio.	2017	03/2023





<b>Schule am Staakener Kleeblatt:</b> Energetische Sanierung Haus 1	rd. 4,29 Mio.	2017	08/2023
<b>Schule am Staakener Kleeblatt:</b> Neubau und Erweiterung Häuser 4.0, 4.2, 5.0, 5.1	rd. 4,27 Mio.	2018	08/2023
<b>Heinrich-Böll-Oberschule:</b> Sanierung der Doppelsporthalle	rd. 4,0 Mio.	10/2020	09/2023
<b>Freiherr-vom-Stein-Gymnasium:</b> Errichtung eines Mensa-Containers	rd. 1,1 Mio.	2020	01/2023
<b>Hans-Carossa-Gymnasium:</b> Sanierung südliche Fassade	rd. 1,8 Mio.	2022	12/2023