

Vermerk

Nachfrage aus der Sitzung des Haushaltsausschusses am 22.09.2003 Kapitel 4212 - Einschätzung zur Realisierung der Investitionsmaßnahmen

Titel 725 04 Umbau Bäkestraße

BPU liegt vor.

Ansatz 2003: 307 T€ Ansatz 2004: ---

Die Baumaßnahme konnte erst in diesem Herbst verspätet beginnen, da die BWB auf eine Torflinse gestoßen sind, die den Bauablauf verzögert hat. Auf das BA kommen durch die Torflinse ebenfalls zusätzliche Arbeiten (mit Mehrkosten von ca. 150 T€) zu. Der Ansatz 2003 soll kassenwirksam ausgegeben werden. Zur Beendigung des BV werden in 2004 voraussichtlich noch zusätzliche Mittel von ca. 150 T€ erforderlich.

Titel 738 07 Neubau Straße 678 (Tom-Sawyer-Weg)

BPU liegt vor.

Ansatz 2003: 17 T€ Ansatz 2004: 99 T€

Wegen des Bauvorhabens der Bundeskita kann die Straßenbaumaßnahme erst im Jahr 2004 durchgeführt werden. Der Ansatz 2004 könnte ausreichen, die Baumaßnahme fertig zu stellen. Genau lässt sich dies aber erst nach Vorliegen des Ausschreibungsergebnisses sagen.

Titel 738 13 Gehweg Bischofsgrüner Weg

BPU liegt vor.

Ansatz 2003: 179 T€ Ansatz 2004: ---

Die BVV ist bei der Beratung über die I-Planung nicht dem Vorschlag des BA gefolgt, das BV auf 2004 zu verschieben. Wegen der Erhebung von Erschließungsbeiträgen ist eine Beteiligung der Anlieger und der BVV (Bauausschuss) erforderlich gewesen. Diese wurde im August/September erledigt. Die Ausschreibung läuft zurzeit, Submission ist am 06.11.2003. Baubeginn ist noch für 2003 vorgesehen, Bauende und Ausfinanzierung erst in 2004 möglich.

Titel 738 14 Fahrbahn Zum Heckeshorn

BPU liegt vor.

Ansatz 2003: 179 T€ Ansatz 2004: 256 T€

Die BVV hat das BV gesperrt, bis das BA eine Vorlage zur zukünftigen Nutzung der anliegenden Krankenhausflächen geliefert hat. Dies konnte trotz mehrfacher Versuche, vom Krankenhaus dazu eine Aussage zu erhalten, bisher nicht erreicht werden.

Titel 738 15 Gehwege Lechtaler Weg

BPU liegt nicht vor.

Ansatz 2003: 281 T€ Ansatz 2004: ---

Die BVV ist bei der Beratung über die I-Planung nicht dem Vorschlag des BA gefolgt, das BV auf 2005/2006 zu verschieben. Wegen der Erhebung von Erschließungsbeiträgen wird eine Beteiligung der Anlieger und der BVV (Bauausschuss) erforderlich. Da diese vorbereitenden Arbeiten auch bei Einschaltung externer Büros nicht rechtzeitig hätten abgeschlossen werden können, hat das BA entschieden, die für 2003 im Haushaltsplan stehenden Mittel als Ausgleich für Verstärkungen der notleidenden Unterhaltungstitel zu sperren. Im nächsten Jahr muss entschieden werden, ob und wann dieses Bauvorhaben finanziert werden kann.

Titel 738 16 Ringstraße

BPU liegt vor.

Ansatz 2003: 638 T€ Ansatz 2004: 800 T€

Die der Straßenbaumaßnahme vorausgehenden Arbeiten der BWB können erst im Frühjahr 2004 beginnen, so dass der Straßenbau erst frühestens im Sommer 2004 einsetzen kann. Ob die Ansätze 2004 (800 T€) und 2005 (1.323 T€) ausreichen werden, das BV zu beenden, kann erst nach Vorliegen des Ausschreibungsergebnisses gesagt werden.

Titel 738 17 Carstennstraße, Appenzeller Straße, Luzerner Straße

BPU liegt nicht vor.

Ansatz 2003: --- Ansatz 2004: 300 T€

Mit der Erstellung der BPU wurde vor kurzem begonnen. Wegen des Umfangs der Baumaßnahme ist ein Ausschöpfen des Ansatzes 2004 derzeit nicht absehbar.

Titel 738 18 Neubau Straße 621 (Robert-W.-Kempner-Straße)

BPU liegt nicht vor.

Ansatz 2003: 100 T€ Ansatz 2004: 30 T€

Weil offene Fragen zur Baufreimachung (Belegungsschaden durch ehemals alliierte Baulichkeiten) mit den zuständigen Bundesdienststellen noch nicht geklärt werden konnten, verzögert sich der Baubeginn. Die BPU soll kurzfristig erstellt und das Bauvorhaben im Jahr 2004 komplett durchgeführt werden. Der Ansatz 2004 muss dazu voraussichtlich auf mindestens 100 T€ verstärkt werden. Genau lässt sich dies aber erst nach Vorliegen des Ausschreibungsergebnisses sagen.



Müller-Ettler