

Kleine Anfragen

der Bezirksverordnetenversammlung Steglitz-Zehlendorf von Berlin

II. Wahlperiode

Nr. der Kleinen Anfrage:	KA 189/II
Eingangsdatum:	14.01.2003
Weitergabedatum:	14.01.2003
Fällig am:	28.01.2003
Beantwortet am:	30.01.2003
Erledigt am:	04.02.2003

Marina Martienßen CDU
Antragsteller/in

Kleine Anfrage

Betr.: Bauinvestition

Ich frage das Bezirksamt:

1. Welche Ansätze für Bauinvestitionen wurden im Haushaltsjahr 2002 nicht in vollem Umfang kassenwirksam (bitte den tatsächlichen Ansatz zum jeweiligen Titel gegenüberstellen zur Ist-Ausgabe am Jahresende)?
2. Was waren die Gründe für die Minderausschöpfung im einzelnen? (Bitte die Gründe für jede im Haushaltsplan 2002 veranschlagte Bauinvestition darlegen)
3. Sieht das Bezirksamt Möglichkeiten die entstandenen Reste auf das laufende Haushaltsjahr 2003 zu übertragen?
4. Wenn nein, welche Konsequenzen ergeben sich dann für die Investitionsplanung?

Marina Martienßen

Antwort des Bezirksamtes

- Zu 1. und 2.: Beigefügte Anlage enthält die Ansätze und Ist-Ausgaben der im Haushaltsjahr 2002 in die Investitionsplanung eingestellten Bauvorhaben sowie die Darlegung der Gründe für die vom Ansatz abweichende Mittelausschöpfung.
- Zu 3. Nein, die Restebildung wurde gem. Tz. 7 des 1. Haushaltswirtschaftsrundschreibens 2003 der Senatsverwaltung für Finanzen vom 17.12.2002 ausgeschlossen.

Zu 4. Derzeit wird die Investitionsplanung überarbeitet.
Aufgrund des Ausschlusses der Übertragung von Resten aus dem Haushaltsjahr 2002 auf das Haushaltsjahr 2003 muss geprüft werden, wieviel Mittel für die bereits begonnenen bzw. auszufinanzierenden Maßnahmen in diesem und in den Folgejahren benötigt werden.

Somit stellt sich die Frage, welche Investitionsmaßnahmen unter dem Gesichtspunkt veränderter Prioritäten, z.B. Spielplatzplanung, zu welchem Zeitpunkt durchgeführt werden können.

Diese Klärung soll innerhalb der nächsten Wochen abgeschlossen werden.

Anlage: Investitionsmittel 2002

Mit freundlichen Grüßen

Stäglin
Bezirksstadtrat

Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2002 in T €	Ausgabe-Ist 2002 in €	Begründung zu Frage 2
1	2	3	4	5
37 36 70104	Neubau einer Grundschule mit Sporthalle und einer Kindertagesstätte Curtiusstr.	1.269	50.641	Wegen des Selbständigen Beweisverfahrens vor dem Landgericht Berlin, dessen Ausgang abgewartet werden muss, konnte das Bauvorhaben im Jahr 2002 nur in sehr geringem Umfang weitergeführt werden. (Ausgaben 168.320 € - Einnahmen 117.679 € = Summe 50.641 €)
701 06	Erweiterung und Umbau der Schulanlage Kastanienstr. und Neubau einer Sporthalle	555	20.490	Einsparungen in der Gesamtbaumaßnahme (BPU-Summe) führten auch zu Einsparungen im ursprünglich veranschlagten Ansatz für 2002. Rechtsstreitigkeiten bei verschiedenen "Freischaffenden" führten zu Verzögerungen der Schlusszahlungen, die 2003 noch anstehen.
701 12	Erweiterung der Schulanlage und Neubau einer Sporthalle, Bachstelzenweg	1.100	900.683	Einsparungen in der Gesamtbaumaßnahme (BPU-Summe) führten auch zu Einsparungen im ursprünglich veranschlagten Ansatz für 2002.
701 14	Neubau einer Grundschule und Sporthalle, Am Rohrgarten	1.223	64.856	Einsparungen in der Gesamtbaumaßnahme (BPU-Summe) führten auch zu Einsparungen im ursprünglich veranschlagten Ansatz für 2002.
40 20 701 02	Neubau einer Kindertagesstätte, Am Fichtenberg	258	155	Einsparungen in der Gesamtbaumaßnahme (BPU-Summe) führten auch zu Einsparungen im ursprünglich veranschlagten Ansatz für 2002. Rechtsstreitigkeiten bei einem "Freischaffenden" führten zu Verzögerungen bei der Schlusszahlung, die 2003 noch anstehen.
701 21	Neubau einer Kindertagesstätte (I), Düppel-Nord	497	47.986	Einsparungen in der Gesamtbaumaßnahme (BPU-Summe) führten auch zu Einsparungen im ursprünglich veranschlagten Ansatz für 2002. Mängelbeseitigungen und daraus resultierende "Ersatzvornahmen" führten zu Verzögerungen bei der Fertigstellung.

Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2002 in T €	Ausgabe-Ist 2002 in €	Begründung zu Frage 2
1	2	3	4	5
37 36 715 05	Umbau des Schulstandortes zur Staatlichen Europa-Schule Berlin, Curtiusstr.	220	271.596	Um einen schnelleren Baufortschritt zu erreichen, musste der Ansatz verstärkt werden, damit die zur Fertigstellung der Baumaßnahme notwendigen Aufträge erteilt werden konnten.
39 31 715 00	Umbau des Seniorenwohnhauses Johannesstr.	212	-	Gemäß Mitteilung der Abteilung Soziales wurde um Verschiebung der Baumaßnahme gebeten, da z.Zt. Verkaufsverhandlungen über das betreffende Grundstück geführt werden.
40 11 715 04	Neubau (Ersatzbau) des Jugendfreizeitheimes Wichurastr.	51	8.815	Die Baumaßnahme ist ausfinanziert. Einsparungen der Gesamtbaumaßnahme führten zu Einsparungen der letzten Baurate.
40 21 7 15 00	Umbau des Gebäudes Johannesstr. 17-19 zu einer Kindertagesstätte (Ersatzbau)	1.701	15.850	Die erhebliche Minderausschöpfung steht im Zusammenhang mit den Verkaufsverhandlungen des Grundstückes. (s.39 31 / 715 00).
40 60 715 08	Erneuerung von Sanitär- und Umkleieräumen auf dem Ernst-Reuter-Sportfeld	400	-	Das Bezirksamt verfügte am 04.10.2002 eine Haushaltssperre für noch nicht begonnene Investitionsmaßnahmen. Gemäß BA-Beschluss vom 12.11.2002 wurde der Auftrag zur Erstellung der Ausführungsplanung an das Planungsbüro erteilt. Die Ausführungsplanung wird dem Fachbereich Hoch voraussichtlich noch im Januar 2003 vorgelegt.

Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2002 in T €	Ausgabe-Ist 2002 in €	Begründung zu Frage 2
1	2	3	4	5
47 20 71604	Neubau eines Kinderspielplatzes im Ortsteil Steinstücken	153	129.068	Rest durch günstige Angebote und sparsame Haushaltsführung
71610	Neubau einer Grünanlage mit Kinderspielplatz Breitensteinweg,	306	21.296	Auftragserteilung erst nach BA- Beschluss am 14.11.02. Arbeitsbeginn am 16.12.02. Baufertigstellung etwa Ende 2004
71612	Neubau eines Bolzplatzes, Potsdamer Chaussee	92	-	Die rechtlichen Voraussetzungen zur Ausschreibung fehlen. Bebauungsplanauslegung vom 16.12.02 - 24.1.03
71622	Umbau des Kinderspielplatzes und des Bolzplatzes in der Grünanlage Rothenburgstr.	231	229	Nach Aufhebung der vorläufigen Haushaltswirtschaft am 25. 07. 02 ist die Veröffentlichung der Baumaßnahme durchgeführt worden. Am 4. 10. 02 erneut Haushaltssperre durch Beschluss des Bezirksamtes.
71638	Neubau der Grünanlage Zeunepromenade und Ruth- Andreas-Friedrich-Park	341	495	Auftragserteilung erst nach BA - Beschluss am 19. 11. 02 . Arbeitsbeginn witterungsbedingt in 2002 nicht durchführbar.
71641	Umbau des Kindespielplatzes im Stadtpark Steglitz an der Hauptallee	256	-	Voraussetzungen zur Ausschreibung waren durch die Haushaltssperren nicht gegeben.
716 49	Umbau des Spielplatzes Sembritzki/ Gurlittstr.	25	24.999	
71650	Umbau des Kindespielplatzes Paulsenstr./Herderstr.	205	220	Nach Aufhebung der vorläufigen Haushaltswirtschaft am 25. 07. 02 ist die Veröffentlichung der Baumaßnahme durchgeführt worden. Am 4. 10. 02 erneut Haushaltssperre durch Bezirksamt. Alle noch nicht begonnenen Investitionmaßnahmen durften somit nicht weitergeführt werden
71652	Neubau eines Kinderspielplatzes in der Grünanlage Schütte-Lanz- Str.	206	154.503	Rest durch günstige Angebote und sparsame Haushaltsführung
47 23 71509	Erweiterung (Anbau) des Gebäudes der Friedhofsverwaltung Onkel- Tom-Str. 26	100	6.359	Gem. BA-Beschluss vom 04.10.2002 durften alle noch nicht begonnenen Investitionsmaßnahmen nicht weitergeführt werden. Außerdem wurde bei der Aufstellung der BPU ein Kostenmehrbedarf festgestellt, über dessen Finanzierung das BA noch nicht entschieden hat.
40 60 71507	Umbau und Sanierung der Sportanlage Leonorenstr.	511	47.576	Geprüfte Bauplanungsunterlage lag seit Ende Juli 02 vor. Auftragserteilung für die Abräumung am 15.10.02 . Baufertigstellung etwa Ende 2003
71602	Neubau einer Beachvolleyballanlage und eines Bolzplatzes auf der Sportanlage Sachtlebenstr.	128	120.863	Rest durch günstige Angebote und sparsame Haushaltsführung

Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2002 in T €	Ausgabe-Ist 2002 in €	Begründung zu Frage 2
1	2	3	4	5
42 12 725 40	Umbau der Bäkestr.	505	583	Nach Aufhebung der vorläufigen Haushaltswirtschaft konnte die Ausschreibung der Baumaßnahme erst im September 02 im Amtsblatt veröffentlicht werden. Der gemeinsame Auftrag mit den Berliner Wasser Betrieben erfolgte am 14.11.2002. Da die BWB einen erheblichen Vorlauf benötigen, wurden bisher keine Mittel umgesetzt.
738 07	Neubau der Straße 678	100	-	Die Straße wird zur Erschließung der geplanten Kita benötigt und kann erst gebaut werden, wenn der Rohbau der Kita erfolgt ist. Der Bau der Kita soll nach dem derzeitigen Stand im Frühjahr 2003 beginnen.
738 14	Neubau der Fahrbahn der Straße zum Heckeshorn von Am Großen Wannsee bis Koblanckstr.	256	-	Die Zukunft des Standortes des Krankenhauses Heckeshorn ist bis zum jetzigen Zeitpunkt ungeklärt. Mit dem BVV-Beschluss Nr. 80 vom 24.4.2002 (Drs. Nr. 174/II) wurde der Ansatz gesperrt, bis das Bezirksamt die BVV über die Entwicklungsperspektiven unterrichtet hat. Eine eindeutige Klärung steht noch aus.