

Mängelliste zum Prüfbericht zur Generalinspektion von Abscheideranlagen für Leichtflüssigkeiten

Stand: 17.08.2017

Hinweis: Nachfolgende Mängelklassifizierung dient als Bewertungshilfe. Anlagenspezifische Gegebenheiten können eine veränderte Bewertung bedingen.

GM - geringfügiger Mangel, **EM** - erheblicher Mangel, **GFM** - gefährlicher Mangel

* - anlagenspezifisch unterschiedlich

Mängel- Nummer	Mängelbeschreibung	Mängelbewertung			Vorschlag zur Fristsetzung	Nachprüfung erforderlich
		GM	EM	GFM		
A	Ordnungsmängel					
A010	Anzeige über die Abwassereinleitung und /oder die Inbetriebnahme/den Weiterbetrieb der Abwasserbehandlungsanlage fehlt	X			3 Monate	nein
A020	wasserrechtliche Genehmigung zum Betrieb einer bestehende Anlage liegt nicht vor	X			3 Monate	nein
A030	wasserrechtliche Genehmigung für Anlagen ohne Bauartzulassung liegt nicht vor	X			3 Monate	nein
A040	Zustimmung des Betreibers der nachgeschalteten Kanalisation zur Einleitung fehlt	X			3 Monate	nein
A050	aktueller Entwässerungsplan des vorgeschalteten Systems bei unterirdischen Anlagenteilen fehlt	X			3 Monate	nein
A060	aktueller Entwässerungsplan des vorgeschalteten Systems bei unterirdischen Anlagenteilen ist unvollständig bzw. fehlerhaft	X			3 Monate	nein
A070	Prüfbescheid des DIBt bei bauartzugelassenen Anlagen fehlt	X			3 Monate	nein
A080	Bedienungs- und Wartungsanleitungen zu den geprüften Anlagen und Anlagenteilen (z.B. Warnanlage) fehlt	X			3 Monate	nein
A090	Bedienungs- und Wartungsanleitungen zu den geprüften Anlagen und Anlagenteilen ist unvollständig	X			3 Monate	nein
A100	Betriebstagebuch fehlt	X			3 Monate	nein
A110	Betriebstagebuch ist unvollständig bzw. fehlerhaft	X			3 Monate	nein
A120	Abwasserbehandlungsanlage ohne Bauartzulassung	X			3 Monate	nein
A130	Nachweise zur Eignung der Materialbeständigkeit bei Sanierung fehlt	X			3 Monate	nein
A140	Maße und Geometrie der für die Dichtheitsprüfung maßgeblichen Anlagekomponenten fehlen		X		3 Monate	ja

Mängel- Nummer	Mängelbeschreibung	Mängelbewertung			Vorschlag zur Fristsetzung	Nachprüfung erforderlich
		GM	EM	GFM		
B	Mängel an der Abwasseranfallstelle					
B010	Herstellerangaben der eingesetzten Wasch- und Reinigungsmittel sowie sonstigen Betriebs- und Hilfsstoffe zum Nachweis der Nichtbeeinträchtigung der Abscheiderwirkung fehlen	X			3 Monate	nein
B020	Herstellerangaben der eingesetzten Wasch- und Reinigungsmittel sowie sonstigen Betriebs- und Hilfsstoffe zum Nachweis der Nichtbeeinträchtigung der Abscheiderwirkung sind unvollständig	X			3 Monate	nein
B030	Wasserkreislaufführung bei maschineller Fahrzeugreinigung fehlt	X			6 Monate	ja
B040	Wasserkreislaufführung bei maschineller Fahrzeugreinigung nicht in Betrieb	X			3 Monate	ja
B050	HD-Geräte werden mit zu hohen Leistungen (Temperatur, Druck) betrieben		X		1 Monat	ja
C	Mängel an der Bemessung und Eignung					
C010	Abscheideranlage ist nicht ausreichend dimensioniert		X		6 Monate	ja
C020	Schlammfang ist nicht ausreichend dimensioniert		X		6 Monate	ja
C030	Schlammfang fehlt		X		6 Monate	ja
C040	Abwassertechnisch wesentliche Abmessungen stimmen nicht mit den wasserrechtlichen Genehmigungsunterlagen überein		X		6 Monate	ja
C050	Abscheideranlage ist nicht geeignet		X*	X*		ja
C060	Zufluss zur Abscheideranlage weist Fehlanschlüsse auf		X		3 Monate	ja
C070	Zweiter Zulauf im Abscheiderbauwerk		X		3 Monate	ja
C080	Abscheideranlage ist in Bezug auf den zu erwartenden FAME-Anteil nicht geeignet		X		6 Monate	ja
D	Mängel hinsichtlich des nachgeschalteten Anschlusses					
D010	Anbindung entspricht nicht den Anforderungen der wasserrechtlichen Anzeige/Genehmigung		X		3 Monate	ja
D020	Fehlender bzw. unzureichender Rückstauschutz		X		6 Monate	ja

Mängel- Nummer	Mängelbeschreibung	Mängelbewertung			Vorschlag zur Fristsetzung	Nachprüfung erforderlich
		GM	EM	GFM		
E	Mängel in der Unterhaltung					
E010	Eigenkontrolle wird nicht durchgeführt und/oder nicht im Betriebstagebuch dokumentiert	X			3 Monate	nein
E020	Eigenkontrolle wird unvollständig oder fehlerhaft durchgeführt und/oder unvollständig im Betriebstagebuch dokumentiert	X			3 Monate	nein
E030	Sachkundenachweis des Verantwortlichen für die Eigenkontrolle fehlt	X			3 Monate	nein
E040	Wartung wird nicht durchgeführt und/oder nicht im Betriebstagebuch dokumentiert	X			3 Monate	nein
E050	Wartung wird unvollständig oder fehlerhaft durchgeführt und/oder unvollständig im Betriebstagebuch dokumentiert	X			3 Monate	nein
E060	Sachkundenachweis des Verantwortlichen für die Wartung fehlt	X			3 Monate	nein
E070	Abfallerzeugernummer ist nicht bekannt oder nicht bei der ZKS-Abfall registriert	X			1 Monat	nein
E080	Nachweise der fachgerechten Entsorgung fehlen bzw. sind nicht elektronisch einsehbar		X		3 Monat	nein
E090	Andienungspflicht zur SBB Sonderabfallgesellschaft Brandenburg/Berlin mbH wird nicht entsprochen		X		3 Monate	nein
F	Bauliche und technische Mängel					
F010	Beschichtung fehlt		X		6 Monate	ja
F020	Beschichtung schadhaft		X		6 Monate	ja
F030	Rissbildungen an den Innenwandflächen		X		6 Monate	ja
F040	undichte Fugenausbildungen		X		6 Monate	ja
F050	undichte Rohreinbindungen		X		6 Monate	ja
F060	Prallblech fehlt		X		3 Monate	ja
F070	selbsttätige Verschlusseinrichtung fehlt		X		3 Monate	ja
F080	selbsttätige Verschlusseinrichtung defekt		X		1 Monat	ja
F090	Schwimmerführung schadhaft		X		1 Monat	ja

Mängel- Nummer	Mängelbeschreibung	Mängelbewertung			Vorschlag zur Fristsetzung	Nachprüfung erforderlich
		GM	EM	GFM		
E	Bauliche und technische Mängel (Fortsetzung)					
F100	Teller des Schwimmer ist defekt		X		1 Monat	ja
F110	Warnanlage fehlt		X		3 Monate	ja
F120	optische/akustische Anzeige defekt		X		1 Monat	nein
F130	Warnanlagensensor defekt oder falsch montiert oder ungeeignet		X		1 Monat	nein
F140	Koaleszenzmaterial fehlt		X		1 Monat	ja
F150	Koaleszenzmaterial ist verschmutzt oder defekt		X		1 Monat	ja
F160	Zu- und/oder Ablaufeinrichtungen defekt		X		6 Monate	ja
F170	Kabeldurchführung fehlerhaft		X		3 Monate	ja
F180	Typenschild fehlt/unvollständig/nicht lesbar	X			1 Monat	nein
F190	Schachtabdeckung defekt bzw. ungeeignet (Unfallgefahr)			X	1 Monat	ja
F200	Schachtabdeckung mit Lüftung		X		3 Monate	ja
F210	Probenahmemöglichkeit fehlt		X		6 Monate	ja
F220	Probenahmemöglichkeit defekt	X			6 Monate	nein
G	Mängel hinsichtlich der Dichtheit					
G010	Schlammfang undicht		X		6 Monate	ja
G020	Abscheider undicht		X		6 Monate	ja
G030	vorgeschaltetes Entwässerungssystem undicht		X		6 Monate	ja