Der Senat von Berlin
SenBJF
StS AS SG Ltg

30. September 2025

9(0)227 - 6929
norbert.illiges@senbjf.berlin.de

1915 B

An den
Vorsitzenden des Hauptausschusses
über
die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

Aktueller Sachstand Berliner Schulbauoffensive (BSO)

Drs. Nr. 19/1350 (B.80 b)
40. Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 14.12.2023

Kapitel **Titel**

Ansatz 2024:	€
Ansatz 2025:	€
Ansatz 2026:	€
Ist 2024:	€
Verfügungsbeschränkungen 2025:	€
Aktuelles Ist (Stand:)	€

Gesamtausgaben:

Das Abgeordnetenhaus hat in seiner oben bezeichneten Sitzung Folgendes beschlossen:

„Auflage Nr. B 80 b
Der Senat wird aufgefordert, dem Hauptausschuss jährlich zum 30. September einen aktuellen Sachstand zu berichten und hierbei insbesondere Folgendes darzustellen:

Schulplatzbedarfe
- Ergebnisse des Monitorings: aktueller Arbeitsstand bzw. wenn vorliegend geeinte Version
- inklusive IST-Entwicklung seit Beginn der BSO und eine Prognose für den Zeitraum der Bevölkerungsprognose bezirksscharf und für Grundschulen regionenscharf mit Gegenüberstellung der vorhandenen und geplanten Kapazitäten
- daraus Benennung von Handlungsbedarfen

Fortschritte
- Umsetzung der BSO (Sachstand zu relevanten Einzelthemen z. B. temporäre Schulgebäude etc.)
- Verfahrensstand Planung und Bau von Schulbaumaßnahmen der HOWOGE, SenStadt und BIM
- Risiken der Umsetzung der Schulbauoffensive und Gegenmaßnahmen
- Mittelabfluss des ersten Halbjahres durch Neubau-, Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen bzw. der Kombination solcher Maßnahmen differenziert nach SenStadt, BIM, HOWOGE, Bezirken
- seit 2017 fertiggestellte Neubau- und Erweiterungsbaumaßnahmen sowie abgeschlossene Sanierungen mit Gesamtkosten über 10 Mio. Euro

Standards
- Darstellung von „Amtsentwürfen“ u. ä. (Raumstandards, Musterraumprogramme, Musterfunktionsprogramme und Musterausstattungsprogramme)
- Realisierung von Baustandards (energetisch, ökologisch, gesundheitlich, pädagogisch, verwendete Baustoffe, Erläuterungen zum Modulbau)

Organisation
- wesentliche Ergebnisse der Taskforce Schulbau
- Stand BSO-Tranchenliste mit Veränderungen
- Stand BSO-Maßnahmenliste
- themenrelevante Stellungnahmen des Rates der Bürgermeister und deren Bewertung
- Controllinginstrumente, Vertragsgestaltung und -abwicklung mit den Schulträgern
- Stand der Organisationsentwicklung und Prozesse
- Struktur und Verfahren der ressortübergreifenden Zusammenarbeit (Abstimmung, Instrumente der Verbesserung von Effizienz und Qualität bei der Umsetzung des Bau- und Sanierungsprogramms)
- Aktivitäten zur Beschleunigung sowie
- die Partizipation von Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrkräften
- das Öffentlichkeitskonzept.“

Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung vom 29.11.2017 Folgendes beschlossen:

„SenBildJugFam
wird gebeten, dem Hauptausschuss laufend über die Verhandlungen hinsichtlich etwaiger Schulgrundstücke zu berichten."

Beschlussentwurf:
Der Hauptausschuss nimmt den nachfolgenden Bericht zur Kenntnis und beschließt den Beschluss für das Jahr 2025 als erledigt anzusehen.

Hierzu wird berichtet:

1. Schulplatzbedarfe

Das Ziel der BSO ist, unter Berücksichtigung der im Haushalt zur Verfügung stehenden Mittel und der sich aus der Finanzplanung des Landes Berlin ergebenden Rahmenbedingungen ein langfristig tragfähiges und regional ausgewogenes Schulnetz unter vollständiger Umsetzung aller gesetzlichen und von der zuständigen Fachverwaltung schulfachlich gesetzten sowie zwischen den beteiligten Senatsverwaltungen konsentierten baufachlichen Standards zu schaffen.

Die aus fachlicher Sicht notwendigen Schulplatzbedarfe werden im Rahmen des jährlichen Monitorings zwischen SenBJF und den Bezirken abgestimmt. Die schulfachliche Notwendigkeit definiert den Schulplatzbedarf als schulfachliches Defizit, das die Mehrbedarfe zur Erfüllung des oben genannten Ziels umfasst[1]. Das Monitoring ist der **Anlage 1** beigefügt.

2. Fortschritte

2.1 Umsetzung der Berliner Schulbauoffensive (Sachstand zu relevanten Einzelthemen z. B. temporäre Schulgebäude etc.)

Mit dem Senatsbeschluss vom 11.04.2017 wurden vier grundsätzliche Ziele für die BSO 2017-2026 definiert:

a) Bedarfsdeckende Kapazitätserweiterung von Schulraum durch An-und Neubau von Schulgebäuden

[1] Der Begriff von Notwendigkeit nach § 6 LHO ist hiervon unberührt.

Durch den Neubau und die Erweiterung von Schulen konnten im Rahmen der BSO bis zum Beginn des Schuljahres 2025/2026 rund50.000 Schulplätze baulich errichtet werden und damit auf das zu Beginn der BSO bestehende strukturelle Schulplatzdefizit und die in Folge des Bevölkerungswachstums und der Aufnahme von geflüchteten Menschen steigenden Schulplatzbedarfe reagiert werden.

Seit dem Schuljahr 2012/2013 ist die Zahl der Schülerinnen und Schüler an den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen um über 70.000 gestiegen.
Insbesondere in den Schuljahren 2015/2016 und 2022/2023 sind durch den Zuzug von geflüchteten Menschen die Zahlen überproportional gestiegen. Das Defizit an Schulplätzen konnte durch den Ausbau der Schulplatzkapazitäten und trotz einer Zunahme der Zahl der Schülerinnen und Schüler von 27.800 Plätzen (Stand 30.06.2024) auf 26.100 (reduziert werden. Unabhängig vom strukturellen Defizit konnte die Beschulung aller Schülerinnen und Schüler grundsätzlich gewährleistet werden. Durch den weiteren Ausbau werden Kapazitäten für die weiterhin steigende Zahl an Schülerinnen und Schüler bereitgestellt. Das strukturelle Schulplatzdefizit sollte sich dadurch nach aktuellem Stand nicht vergrößern, sondern kann tendenziell abgebaut werden.
Eine detaillierte Darstellung zu den Schulplatzbedarfen erfolgt unter Pkt. 1 Schulplatzbedarfe.

b) Erhalt der Gebäudesubstanz von Schulen durch ausreichenden baulichen Unterhalt

Mit der Erhöhung der Mittel für den laufenden baulichen Unterhalt der allgemeinbildenden Schulen auf 1,32 % der Gebäudewiederbeschaffungswerte wurde eine ausreichende kontinuierliche Gebäudeinstandhaltung ermöglicht und ein weiterer Aufwuchs des Sanierungsstaus verhindert. Eine differenzierte Darstellung der für den baulichen Unterhalt bereitgestellten und abgerufenen Mittel erfolgt bezirks- und für die Ausgaben standortscharf mit den jährlichen Berichten zum Maßnahmen- und Finanzcontrolling und zum Sachstand der BSO. Hierbei können bezirksweise deutliche Unterschiede festgestellt werden. Während diese in einigen Bezirken nicht vollumfänglich abgerufen werden konnten, könnten andere Bezirke grundsätzlich Mehrmittel im baulichen Unterhalt verbauen. Hierfür besteht die Möglichkeit, Mittel der pauschalen Zuweisung bzw. aus Rücklagen für Maßnahmen der pauschalen Zuweisung in Mittel für Bauunterhalt umzuwidmen. Für die Bezirke mit dauerhafter Unterausschöpfung wurden Nachholkonzepte vereinbart.

c) Abbau des aufgelaufenen Sanierungsstaus an Schulen

Von den insgesamt in der BSO-Maßnahmenliste erfassten 1.465 Maßnahmen des Schulbaus macht die Sanierung von Schulgebäuden den weitaus größten Anteil aus. Es handelt sich dabei um kleinteilige Sanierungsmaßnahmen und umfassende Baumaßnahmen im Bestand von Schulen, die zum Teil auch Erweiterungen von Schulgebäuden beinhalten.
Die Umsetzung erfolgt mit Ausnahme einer definierten Anzahl von Großsanierungsmaßnahmen, die durch die SenStadt und die HOWOGE übernommen wurden, durch die Bezirke. Die sukzessive Bearbeitung dieser Sanierungsmaßnahmen orientiert sich an der Dringlichkeit der Maßnahmen unter Berücksichtigung der haushalterischen und personellen Kapazitäten. Eine

Darstellung der Investitionen der Bezirke in den Schulbau in den jährlichen Berichten zum Maßnahmen- und Finanzcontrolling und zum Sachstand der BSO dokumentiert den Umfang der umgesetzten Sanierungsmaßnahmen.

Handlungsbedarf besteht bei den Bestandsschulen der Tranchen VI (Sanierungsmaßnahmen in Umsetzung durch die SenStadt), VIII (optierte Maßnahmen der Sanierung mit Umsetzung durch die SenStadt) und X b (Maßnahmen ohne Neubau, Umsetzung offen), die auf Grund begrenzter Finanzmittel und der zur Kapazitätsschaffung erfolgten Priorisierung des Schulneubaus bisher nicht saniert werden konnten und die voraussichtlich bei Beibehaltung der bisherigen Priorisierung auch auf absehbare Zeit nicht umfassend saniert werden können. Hierzu erfolgen gegenwärtig Abstimmungen, wie durch zielgerichtete und begrenzte Eingriffe in den Bestand der weitere Betrieb der Schule sichergestellt werden kann und einem möglichen Substanzverlust entgegengewirkt werden kann.

d) Verfahrensbeschleunigung und Sicherung fristgerechter Fertigstellung von Schulbauprojekten innerhalb des Zeit- und Kostenrahmens gem. Haushalts- und Finanzplanung.

Im Rahmen der BSO erfolgte eine Vielzahl von Maßnahmen, durch die eine deutliche Beschleunigung von Schulbaumaßnahmen und teilweise eine Kostenbegrenzung erreicht wurde. Beispielhaft können hier genannt werden:

- Entwicklung von bedarfsgerechten Bautypologien
- Realisierung von Typenbauten und Modularen Schulgebäuden
- Beauftragung von Generalunternehmern und -übernehmern
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Vorgabe einheitlicher Standards für den Neubau und für die Sanierung von Schulen
- Evaluierung der Standards in Hinblick auf mögliche Kosteneinsparungen
- Beschleunigung von Planungsprozessen (vgl. 4.7)
- ressortübergreifende Abstimmung
- Klärung von Zuständigkeitsfragen und Prozessabläufen

Um auf sich verändernde Schulplatzbedarfe für unterschiedliche Schularten reagieren zu können, soll der Schulbau im Rahmen der BSO flexibilisiert werden. Ziel ist u. a. die Entwicklung eines neuen Typenbaus für weiterführende Schulen, der räumlich und funktional unabhängig von einer spezifischen Schulart (schulartenübergreifend) nutzbar sein sollte (vgl. 3.1.). Die Nutzung soll durch Primar- und Sekundarstufen möglichst flexibel anpassbar sein, um auf Verschiebungen der Bedarfe reagieren zu können.

Hierfür entwickelte die SenBJF ein schulartübergreifendes Raum- und Funktionsprogramm sowie ein schulartübergreifendes Freiflächenprogramm als schulfachliche Grundlage für den iterativen Planungsprozess zwischen der SenBJF und der SenStadt zur Entwicklung eines (flexiblen) Typenentwurfes.

Ähnliches gilt für die Modularen Ergänzungsbauten (MEB). Die Erfahrungen der bisherigen MEB-Tranchen zeigen, dass das Programm der MEB bezüglich der Raumbedarfe zukünftig flexibler

gestaltet werden sollte. Es soll möglich sein, dass zukünftige MEB standortspezifische Anforderungen hinsichtlich der Raumbedarfe in Funktion und Anzahl besser abbilden zu können.

Dazu werden in einem iterativen Prozess zwischen der SenStadt und der SenBJF verschiedene Amtsentwürfe (Typenentwürfe) entwickelt werden. Die dazu notwendigen Inhalte befinden sich derzeit in Erstellung.
Ziel ist es, einen Katalog von MEB-Typen zu erstellen, aus dem die Bezirke dann entsprechend der Bedarfe am zu erweiternden Schulgrundstück auswählen können.

Geplant ist die Errichtung von neuen GE-Förderzentren in Umsetzung der SenStadt zur Beschulung von Schülerinnen und Schülern (SuS) mit sonderpädagogischen Förderbedarf Geistige Entwicklung (GE). Die Entwicklung eines Musterraumprogramms ist durch die SenBJF abgeschlossen. Hieraus wurde eine standortneutrale Bedarfsunterlage gefertigt, die Grundlage für den Typenentwurf und über den Schritt der VPU für zu erstellende standortneutrale Typen-BPU sein soll. Zurzeit werden die Typen-VPU erstellt.

Als weitere Unterstützungsleistung soll ab 2027 das „Fliegende Klassenzimmer (DFK)“ des Bezirks Tempelhof-Schöneberg zur Realisierung temporärer Schulplätze zur Verfügung stehen. Grundlage für das Verfahren ist die Rote Nummer 1554 vom 15.03.2024. Auf Grundlage der standortunabhängigen Bausteinplanungsunterlagen können aus 5 Bausteinen (Verwaltung und Erschließung, Allgemeiner Unterricht (AU), Service Baustein, Mensa und Anschluss-Baustein) flexible, an das Grundstück und den Bedarf angepasste Schulergänzungsbauten in modularer Holzbauweise errichtet werden.
Die Prüfergebnisse der standortunabhängigen Bausteinplanungsunterlagen von SenStadt VH MH werden im November 2025 erwartet. Daran anschließend sollen ab 2026 über den Rahmenvertrag Generalplanung Unterstützungsleistungen für die Erstellung der standortbezogenen Bauplanungsunterlagen sowie ab 2027 der Abruf der Bauleistungen über einen noch zu schließenden Rahmenvertrag GU für die Bezirke möglich sein.

2.2 Verfahrensstand Planung und Bau von Schulbaumaßnahmen der HOWOGE, SenStadt und BIM

2.2.1 Maßnahmen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

Im Rahmen der BSO I (Modellvorhaben zur Beschleunigung von Schulneubauten) wurden durch die SenStadt zehn Schulneubauten und Sporthallen realisiert.
An drei Standorten erfolgte eine Errichtung in Holzmodulbauweise:

Bezirk	Standort	Schulplätze	Baubeginn Monat	Fertigstellung Monat
Marzahn-Hellersdorf	13. Schule Neubau einer ISS	550	07/2018	09/2019
Lichtenberg	Orankesee Schule Neubau Grundschule	432	01/2019	08/2019
Lichtenberg	Grundschule am Tränkegraben Neubau einer Grundschule	432	02/2019	01/2020

Für die übrigen sieben Standorte wurden Planungswettbewerbe durchgeführt.

Bezirk	Standort	Schulplätze	Baubeginn Monat	Fertigstellung Monat
Mitte	Grundschule am Nordhafen	576	08/2019	12/2021
Friedrichshain-Kreuzberg	37. Schule Neubau Grundschule	432	04/2019	05/2022
Pankow	Jeanne-Barez-Schule Erweiterung und Anbau Sporthalle	576	11/2019	07/2021
Pankow	Panke-Schule Abriss und Neubau Sonderschule	152	09/2020	03/2023
Spandau	Heinrich-Böll-Oberschule Abriss und Erweiterung	975	01/2021	07/2022
Spandau	Wolfgang-Borchert-Schule Erweiterung	780	02/2020	12/2021
Spandau	Havel-Grundschule Neubau Grundschule	576	05/2021	04/2023

2.2.1.2 BSO II - Neubau Grundschulen konventionell

Im Rahmen der Tranchen BSO II können bis zu 22 dreizügige und vierzügige Grundschulen im Rahmen der Typenentwürfe aus Wettbewerben für die drei- und vierzügigen Grundschulen und Sporthallen realisiert werden.
Grundlage für die Beauftragung der beiden Generalunternehmer bilden die Typen-Erweiterte Vorplanungsunterlagen (EVU) drei- und vierzügige Grundschule.

Die zwingend erforderliche zeitnahe Schaffung von zusätzlichen Schulplätzen im Grundschulbereich führte dazu, dass Abrufe von Einzelaufträgen aus den Rahmenverträgen, die im Februar 2025 (für die vierzügigen Grundschulen) bzw. im Mai 2025 (für die dreizügigen Grundschulen) - ausgelaufen sind und aus vergaberechtlichen Gründen nicht verlängert werden können, erfolgen mussten, während die Standort-EVUs sich noch in Aufstellung befanden und dementsprechend ohne baufachliche Prüfung in die Umsetzung überführt wurden.

Bisher wurden zehn dreizügige von möglichen zehn Grundschulen und neun vierzügige von möglichen zwölf Grundschulen bearbeitet. 16 Grundschulen mit Sporthallen sind bei den beiden Generalunternehmern aus den Rahmenverträgen abgerufen worden. Davon sind bereits 12an den Bezirk übergeben worden und vier befinden sich noch im Bau.

dreizügige Schulen:

Bezirk	Standort	Schul-plätze	Baubeginn Quartal	Fertigstellung Quartal
Pankow	Maria-Leo-Grundschule, Conrad-Blenkle-Straße 20; übergeben	432		3/2023
Pankow	Grundschule unter den Bäumen, Alt-Blankenburg 26; übergeben	432		4/2024
Spandau	**Wiesen-Weidenweg** voraussichtliche Fertigstellung	*432*	**3/2024**	2/2026

Bezirk	Standort	Schul-plätze	Baubeginn Quartal	Fertigstellung Quartal
Spandau	32. Grundschule, Fehrbelliner Tor 2 übergeben	432		1/2025
Steglitz-Zehlendorf	*Lichterfelde Süd*	*432*	*außerhalb der BSO II*	
Neukölln	**38. Schule, Koppelweg 50 - 54** voraussichtliche Fertigstellung	**432**		**3/2025**
Treptow-Köpenick	**Güterbahnhof Nord, Stellingdamm 15** voraussichtliche Fertigstellung	**432**	**4/2024**	2/2026
Lichtenberg	39. Schule (Grundschule) Schleizer Straße 67; übergeben	432		1/2024
Lichtenberg	Seepark Grundschule, Blockdammweg 60; übergeben	432		3/2024
Lichtenberg	**Hauptstraße 9** voraussichtliche Fertigstellung	**432**	**4/2024**	2/2027

vierzügige Schulen:

Bezirk	Standort	Schul-plätze	Baubeginn Quartal	Fertigstellung Quartal
Mitte	49. Schule (Grundschule), Adalbertstr. 53; übergeben	576		2/2024
Mitte	Anna-Lindh-Schule, Reinickendorfer Straße 60; übergeben	576		3/2024
Pankow	49. Schule (Grundschule), Rennbahnstr. 46; übergeben	576		1/2024
Pankow	50. Schule (Grundschule), Ernst-Ludwig-Heim-Str. 17; übergeben	576		2/2023
Pankow	*Heinersdorfer Straße 22*	*576*	*nicht BSO II*	
Friedrichshain-Kreuzberg	Lenau-Grundschule, Nostitzstraße 60 übergeben	576		4/2024
Bezirk	**Standort**	**Schul-plätze**	**Baubeginn Quartal**	**Fertigstellung Quartal**
Marzahn-Hellersdorf	36. Schule (Grundschule), Quedlinburger Str. 56; übergeben	576		4/2023
Marzahn-Hellersdorf	37. Grundschule, Elsenstraße 7 übergeben	576		4/2024
Reinickendorf	*Rue Racine 7*	*576*	*nicht BSO II*	

Die zunächst vorgesehene Realisierung der Maßnahmen Rue Racine und Heinersdorfer Straße wurde in Hinblick auf den notwendigen Konsolidierungsbeitrag in 2025 und 2026 sowie einer

veränderten Bewertung der Bedarfslage und damit der Dringlichkeit der Maßnahmen nicht im Rahmen der BSO-II weiter verfolgt.[2]

Darüber hinaus ist die Maßnahme „02Y03, Heinrich-Hertz-Gymnasium: Neubau einer Sporthalle mit 6 Hallenteilen (auch für weitere Schulen); 10243, Fredersdorfer Straße 28“ weiterhin in Anlage 2 des Investitionsprogramms zu 2712/70100 aufgeführt.

2.2.1.3 BSO IV - Holzmodulschulen

Im Rahmen der BSO I (Modellvorhaben zur Beschleunigung von Schulneubauten) wurden an drei Standorten Schulen in Holzmodulbauweise errichtet. Aufgrund der positiven Erfahrungen mit der Holzbauweise, insbesondere hinsichtlich der beschleunigten Bauzeit, werden weitere Schulen in Holzmodulbauweise errichtet.

Da zum Zeitpunkt der Vertragsabschlüsse noch nicht alle Baugrundstücke bekannt waren, wurde zur Optimierung der Planungszeit zunächst eine schulartspezifische Bedarfsunterlage (BU) erstellt. Darauf aufbauend wurde die standortneutrale Typenplanung für die jeweiligen Schularten und die Sporthalle erstellt. Der Rahmenvertrag (5-10 Standorte - GS/ISS mit Sporthalle) mit dem Generalunternehmer (GU) wurde im Mai 2023 geschlossen.

Die Maßnahmen werden sukzessive seit Sommer 2023 beim Generalunternehmer abgerufen. Alle fünf Maßnahmen der Mindestmenge und vier Optionen sind beim Generalplaner beauftragt (Zustimmungsantrag). Zurzeit befinden sich fünf Maßnahmen im Bau. Aus den Raten des Titels könnten bis zu 7 Standorte realisiert werden, sodass verbunden mit der Finanzierung des Standortes Bisamstraße aus SIWA, insgesamt acht Maßnahmen finanziert sind.

[2] Eine eventuelle Umsetzung z. B. im Rahmen des Programms von Holzmodulschulen durch die HOWOGE (BSO Tranche V) oder anderer Alternativen wird zurzeit vom Bezirk und der SenBJF geprüft, steht jedoch unter dem Vorbehalt einer veränderten Bewertung der Bedarfslage, der Dringlichkeit der Maßnahmen und der Finanzierbarkeit im Rahmen der Finanzplanung 2025 bis 2029 sowie des entsprechenden Investitionsprogramms.

Bezirk	Standort	Schulplätze	Baubeginn	Fertigstellung Quartal
Treptow-Köpenick	ISS Kalker Straße	625	30.08.2024	2/2026
Marzahn-Hellersdorf	ISS Bisamstraße	625	23.10.2023	3/2025
Marzahn-Hellersdorf	GS Bruno-Baum-Straße	432	17.01.2025	3/2026
Marzahn-Hellersdorf	GS Haltoner Straße	432	10.06.2025	1/2027
Lichtenberg	ISS Karlshorst Römerweg	625	17.01.2025	2/2026
Optionen				
Pankow	ISS Rosenthaler Weg	625		
Steglitz-Zehlendorf	ISS Ostpreußendamm	625		
Treptow-Köpenick	GS Peenestraße	432		
Marzahn-Hellersdorf	ISS Auerbacher Ring	625		

2.2.1.4 BSO VI/BSO VIII - Großsanierungen/mittlere Sanierungsmaßnahmen

Im Rahmen der BSO-VI (Maßnahmen der Sanierung - über 10 Mio. € - Umsetzung SenStadt) sollen von der SenStadt folgende zehn Großsanierungsmaßnahmen umgesetzt werden:

Bezirk	Standort	Schulplätze	Baubeginn	Fertig-stellung
Spandau	Bertolt-Brecht-Oberschule	1113	s. unten	s. unten
Spandau	**Kant-Gymnasium**	**734**	**s. unten**	**s. unten**
Steglitz-Zehlendorf	**Clemens-Brentano-Grundschule**	**430**	**s. unten**	**s. unten**
Steglitz-Zehlendorf	Gail-S.-Halvorsen-ISS	434	s. unten	s. unten
Steglitz-Zehlendorf	Droste-Hülshoff-Gymnasium	818	s. unten	s. unten
Steglitz-Zehlendorf	Hermann-Ehlers-Gymnasium	480	s. unten	s. unten
Steglitz-Zehlendorf	Lilienthal-Gymnasium	715	s. unten	s. unten
Tempelhof-Schöneberg	Gustav-Langenscheidt-Schule	354	s. unten	s. unten
Tempelhof-Schöneberg	**Rückert-Gymnasium**	**700**	**s. unten**	**s. unten**
Tempelhof-Schöneberg	Askanisches Gymnasium	612	s. unten	s. unten

Durch beauftragte Planungsteams wurden für alle zehn Standorte eine Zielplanung inkl. der baufachlichen und schulfachlichen Bestandsaufnahme in 2021 erstellt.

Die Bestätigungen der Zielplanungen durch den Bedarfsträger (jeweiliger Bezirk) liegen vor. Auf Basis der bestätigten Zielplanungen wurden die Bedarfsprogramme erstellt und den Bedarfsträgern übergeben. Durch diese erfolgt sukzessive die Einreichung zur Prüfung. Auf der Grundlage der geprüften Bedarfsprogramme werden VgV-Verfahren zur Planerbindung durchgeführt, um die Planung bis einschließlich Ausführungsplanung zu erarbeiten und somit ab 2028 in die Realisierung gehen zu können. Drei Maßnahmen wurden zwischenzeitlich priorisiert. Für zwei liegen bereits geprüfte Bedarfsprogramme vor.

Die optierten Maßnahmen der Sanierung werden zurzeit nicht bearbeitet. Die Amtshilfeersuchen sind noch nicht bestätigt. Ist in einem Bezirk eine schnellere Umsetzung einer Maßnahme möglich, kann er den Antrag auf Amtshilfe zurückziehen und diese selbst realisieren.

2.2.1.5 BSO XII Gestapelte Schulen, 2-in-1-Schulen

In einem iterativen Prozess zwischen SenStadt (Abt. V) und SenBJF (Abt. VI) wurde ein auf der Grundfläche einer kompakten Sporthalle (TSH K) zugeschnittenes standardisiertes Typenraumprogramm entwickelt, das Basis für einen Entwurf ist.
Der Entwurf, der beispielhaft anhand des Standortes Wollenberger Straße entwickelt wurde, soll auf verschiedene Grundstückszuschnitte reagieren können.

Die Typen-Vorplanungsunterlagen liegen vor. Die Verträge mit dem Generalplaner und Projektsteuerer sind geschlossen. Die Typen-BPU liegen vor. Es ist beabsichtigt, den GU-Vertag in 2025 mit einer Mindestmenge von drei und eine Höchstmenge von sechs zu realisierenden Schulstandorten abzuschließen. Es ist vorgesehen, ab Mitte 2026 sukzessiv mit den Abrufen zu beginnen.

Bezirk	Standort	Schulplätze	Baubeginn Quartal	Fertigstellung Quartal
Friedrichshain-Kreuzberg	Langenbeckstraße	432	s. oben	s. oben
Spandau	Siemensstadt Square	576	s. oben	s. oben
Lichtenberg	Hohenschönhauser Straße	432	s. oben	s. oben
Lichtenberg	Wollenberger Straße	432	s. oben	s. oben

2.2.1.6 BSO MEB - Modulare Ergänzungsbauten

In einer ersten Tranche wird der MEB 16 „Geistige Entwicklung – GE“ errichtet. Dabei dient das speziell entwickelte Raumkonzept für GE-Schulen als Grundlage. Innerhalb des Generalunternehmer-Rahmenvertrages können bis zu 10 Maßnahmen umgesetzt werden. An allen 10 Standorten wurde bereits mit dem Bau begonnen, von denen sieben übergeben wurden.

Die Modularen Ergänzungsbauten (MEB) weisen als Typenbauten die nachfolgend genannten Schulplatzkapazitäten auf.

Hierbei ist zwischen der schulfachlichen Kapazität, die die schulorganisatorischen Notwendigkeiten berücksichtigt, und der baulichen Maximalbelegung gemäß Betriebsbeschreibung zu unterscheiden. Die tatsächliche Anzahl der geschaffenen Schulplätze am jeweiligen Standort hängt auch von der Schulart ab:

MEB GE: Schulplätze 96/96
MEB 12: Schulplätze Grundschule 216/312
MEB 16: Schulplätze Grundschule 288/416, Schulplätze ISS 300/480
MEB 22: Schulplätze ISS 300/572, Schulplätze Gymnasium 290/660.

Bezirk	**Standort**	**Kapazität**	**Baubeginn**	**Fertigstellung**
Mitte	Charlotte Pfeffer Schule	MEB 16 GE	10/ 2023	11/2024
Spandau	Schule am Stadtrand	MEB 16 GE	08/ 2021	10/2022
Spandau	Schule am Gartenfeld	MEB 16 GE	03/2024	04/2025
Steglitz-Zehlendorf	Biesalski Schule	MEB 16 GE	01/ 2022	01/2023
Neukölln	Schilling-Schule	MEB 16 GE	10/ 2021	10/2022
Neukölln	**Schilling-Schule (2)**	**MEB 16 GE**	**12/2024**	**12/2025**
Treptow-Köpenick	**Schule am Wildgarten**	**MEB 16 GE**	**11/2024**	**11/2025**
Marzahn-Hellersdorf	Schule am Mummelsoll	MEB 16 GE	05/ 2021	07/2022
Marzahn-Hellersdorf	Wilhelm-Busch-Grundschule	MEB 16 GE	07/ 2022	09/2023
Reinickendorf	**Chamisso-Grundschule**	**MEB 16 GE**	**12/2024**	**12/2025**

Für die anderen MEB-Varianten ist die planerische Umsetzung der neuen Anforderungen des Bedarfsträgers erfolgt und der Rahmenvertrag mit einem Generalunternehmer wurde geschlossen. Innerhalb dieses Vertrages mit zwei Losen können insgesamt bis zu 18 Maßnahmen realisiert werden. Von 15 Maßnahmen befinden sich zwei im Bau und acht wurden bereits übergeben.

Bezirk	**Standort**	**Kapazität**	**Baubeginn**	**Fertigstellung**
Pankow	Heinz-Brandt-Schule	MEB 12	08/2026	12/2027
Pankow	Trelleborg-Schule	MEB 12	08/2026	12/2027
Neukölln	Hermann-Sander-Schule	MEB 12	entfällt	
Treptow-Köpenick	Müggelheimer Grundschule	MEB 12	05/ 2022	11/2023

Bezirk	Standort	Kapazität	Baubeginn	Fertigstellung
Treptow-Köpenick	Archenhold-Gymnasium[3]	MEB 12	entfällt	
Marzahn-Hellersdorf	Johann-Julius-Hecker-Schule	MEB 12	01/2024	10/2024
Marzahn-Hellersdorf	Beatrix-Potter-Grundschule	MEB 12	05/2024	04/2025
Marzahn-Hellersdorf	**Grundschule an der Geißenweide**	**MEB 12**	**09/ 2024**	**08/2025**
Mitte	**Gustav-Falke-Grundschule**	**MEB 22**	**02/2025**	**05/2026**
Friedrichshain-Kreuzberg	Aziz-Nesin-Grundschule	MEB 22	12/2025	12/2026
Neukölln	Schule am Sandsteinweg	MEB 22		
Treptow-Köpenick	Schule in der Köllnischen Vorstadt	MEB 22	07/2023	10/2024
Marzahn-Hellersdorf	Grundschule unter dem Regenbogen	MEB 22	04/2023	07/2024
Marzahn-Hellersdorf	Tagore Gymnasium	MEB 22	07/2023	09/2024
Marzahn-Hellersdorf	Carola-Neher-Straße	MEB 22		
Lichtenberg	Grüner Campus Malchow	MEB 22	10/2022	12/2023
Lichtenberg	Barnim-Gymnasium	MEB 22	04/2022	08/2023
Lichtenberg	Filiale Richard-Wagner-Grundschule	MEB 22	12/2025	03/2027

Es wird angemerkt, dass die mühsame Standortsuche und die umfangreichen Bauvorbereitungsmaßnahmen dazu führten, dass die Tranche der MEB nicht entsprechend der vorgesehenen Taktung bearbeitet werden konnte.

MEB - Holzbauweise

Der Rahmenvertrag mit dem Generalunternehmer beinhaltet den Abruf von mindestens zehn und höchstens 32 Maßnahmen. Alle 32 Standorte wurden einer Bearbeitung dem Generalunternehmer zugeführt, wovon sich sechs im Bau befinden und 25 bereits übergeben wurden.

Bezirk	Standort	Kapazität	Baubeginn	Fertigstellung
Charlottenburg-Wilmersdorf	Grunewald Grundschule	MEB 16	04/2024	02/2025
Charlottenburg-Wilmersdorf	Carl-Orff-Grundschule	MEB 16	04/2022	03/2023
Charlottenburg-Wilmersdorf	**Helmuth-James-von Moltke Grundschule**	**MEB 16**	**07/2024**	**10/2025**

[3] Aufgrund dringender Bedarfe im Bereich ISS ist geplant, die Maßnahme in eine „Das Fliegende Klassenzimmer"-Maßnahme umzuwandeln.

Bezirk	Standort	Kapazität	Baubeginn	Fertigstellung
Charlottenburg-Wilmersdorf	Alt-Schmargendorf-Grundschule	MEB 16	07/2023	08/2024
Spandau	Birken-Grundschule	MEB 16	10/2020	08/2021
Spandau	Astrid-Lindgren-Grundschule	MEB 16	07/2023	06/2024
Spandau	**Ernst-Ludwig-Heim-Grundschule**	**MEB 16**	**03/2025**	**06/2026**
Steglitz-Zehlendorf	Grundschule am Königsgraben	MEB 16	05/2021	12/2021
Steglitz-Zehlendorf	Alt-Lankwitzer-Grundschule	MEB 16	07/2021	03/2022
Steglitz-Zehlendorf	Grundschule an der Bäke	MEB 16	11/2021	06/2022
Tempelhof-Schöneberg	**Schätzelberg-Grundschule**	**MEB 16**	**01/2025**	**01/2026**
Tempelhof-Schöneberg	Sternberg Grundschule	MEB 16	03/2021	03/2022
Tempelhof-Schöneberg	Theodor-Haubach-Schule	MEB 16	03/2022	12/2022
Neukölln	Christoph-Ruden-Grundschule	MEB 16	05/2022	10/2022
Neukölln	Schliemann Grundschule	MEB 16	03/2023	06/2024
Neukölln	Oskar-Heinroth Grundschule	MEB 16	05/2023	04/2024
Neukölln	Albert-Einstein-Gymnasium	MEB16	04/2024	05/2025
Neukölln	**Albert-Einstein-Gymnasium MINT**	**MEB 16**	**04/2024**	**08/2025**
Treptow-Köpenick	Müggelsee Grundschule	MEB 16	02/2022	08/2022
Treptow-Köpenick	Bouché-Schule	MEB 16	03/2023	03/2024
Marzahn-Hellersdorf	Ernst-Haeckel-Schule	MEB 16	04/2022	01/2023
Marzahn-Hellersdorf	Grundschule am Schleipuhl	MEB 16	02/2023	10/2023
Marzahn-Hellersdorf	Grundschule an der Mühle	MEB 16	01/2023	12/2023
Marzahn-Hellersdorf	**Casper-David-Friedrich-Schule**	**MEB 16**	**08/2024**	**11/2025**
Marzahn-Hellersdorf	Kerschensteiner Schule	MEB 16	03/2024	12/2024
Lichtenberg	Grzimek-Grundschule	MEB 16	08/2020	07/2021
Lichtenberg	**Obersee-Schule**	**MEB 16**	**10/2023**	**07/2025**
Lichtenberg	**Matibi-Grundschule**	**MEB 16**	**10/2025**	**01/2027**
Reinickendorf	Grundschule am Vierrutenberg	MEB 16	08/2021	05/2022
Reinickendorf	Hoffmann-von-Fallersleben Grundschule	MEB 16	01/2022	10/2022
Reinickendorf	Till-Eulenspiegel-Grundschule	MEB 16	09/2021	07/2022
Reinickendorf	Max-Beckmann-Schule	MEB 16	04/2023	11/2023

2.2.1.7 BSO TSH – Typensporthallen

Für den Schnellbau von Schulsporthallen wurden zwei Typen in serieller Bauweise - mit Holzbauelementen und als Fertigteil - entwickelt. Die Planung erfolgt durch einen Generalplaner, bestehend aus Architekten, Tragwerksplaner, Planer für technische Gebäudeausrüstung (TGA)- und Landschaftsarchitekten an sieben Standorten.

Bezirk	Standort	Art	Baubeginn Monat	Fertigstellung Monat
Mitte	Vineta-Grundschule Demminer Straße 21	3-teilig Galerie		09/2021
Spandau	Bernd-Ryke-Grundschule Daumstraße 12	3-teilig Galerie		07/2022
Spandau	Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium, Jungfernheideweg	3-teilig Galerie		05/2021
Spandau	Lily-Braun-Gymnasium Münsinger Straße	3-teilig Galerie		05/2021
Steglitz-Zehlendorf	Grundschule am Stadtpark Karl-Stieler-Straße 10	3-teilig Galerie		07/2021
Lichtenberg	Brodowin-Grundschule Liebenwalder Straße 22	3-teilig Galerie		09/2022
Reinickendorf	Kolumbus-Grundschule Freiheitsweg 18	3-teilig Tribüne		01/2023

Die Ausführung wurde über einen Generalunternehmer sowie über Einzelvergaben im Bereich der Außenanlagen abgewickelt. Zwischenzeitlich wurden alle Standorte übergeben.
Für besonders kleine Baufelder wurde ein weiterer besonders kompakter Typ als Amtsentwurf entwickelt. Dieser wurde anschließend einem Planerteam aus Architekten, TGA und Statik zur Ausarbeitung übergeben. Ein Rahmenvertrag mit einem Generalunternehmer mit zwei Losen wurde geschlossen. Innerhalb von vier Jahren können jeweils mindestens zweimal acht Standorte abgerufen werden. Weitere vier Optionen werden abgerufen. 20 Maßnahmen sind abgerufen, davon befinden sich sechs im Bau und 14 wurden bereits übergeben.

Bezirk	Standort	Kapazität	Baubeginn	Fertigstellung
Pankow	Grundschule im Blumenviertel	TSH	08/2023	01/2025
Pankow	**Grundschule Wilhelmsruh**	**TSH**	**06/2025**	**12/2026**
Tempelhof-Schöneberg	**Sternberg- Grundschule**	**TSH**	**01/2025**	**02/2026**
Tempelhof-Schöneberg	**Theodor-Haubach-Schule**	**TSH**	**10/2024**	**03/2026**
Neukölln	Wetzlar-Grundschule	TSH	02/2024	03/2025
Treptow-Köpenick	Schule am Heidekampgraben	TSH	10/2021	12/2022
Treptow-Köpenick	Schule am Buntzelberg	TSH	01/2023	03/2024
Bezirk	**Standort**	**Kapazität**	**Baubeginn**	**Fertigstellung**

Marzahn-Hellersdorf	Franz-Carl-Achard-Grundschule	TSH	11/2021	03/2023
Marzahn-Hellersdorf	Ulmen-Grundschule	TSH	09/2022	10/2023
Marzahn-Hellersdorf	Otto-Nagel-Gymnasium	TSH	10/2022	12/2023
Marzahn-Hellersdorf	Tagore-Gymnasium	TSH	07/2023	08/2024
Marzahn-Hellersdorf	Marzahner-Chaussee	TSH	04/2023	07/2024
Marzahn-Hellersdorf	Falken-Grundschule	TSH	11/2023	01/2025
Lichtenberg	Grüner Campus Malchow	TSH	11/2021	04/2023
Lichtenberg	Schule auf dem Lichten Berg	TSH	01/2023	04/2024
Lichtenberg	**Friedrichsfelder Schule**	**TSH**	**07/2025**	**06/2027**
Reinickendorf	Hoffmann-von-Fallersleben	TSH	04/2024	06/2025
Reinickendorf	Märkische-Grundschule	TSH	05/2022	08/2023
Reinickendorf	**Till-Eulenspiegel-Schule**	**TSH**	**02/2025**	**08/2026**
Reinickendorf	**Grundschule am Vierrutenberg**	**TSH**	**09/2024**	**06/2026**

2.2.1.8 Oberstufenzentren

Die SenStadt betreut den Neubau folgender Oberstufenzentren:

Bezirk	Standort	Art	Baubeginn Quartal	Fertigstellung Quartal
Pankow	Neubau Werkstattgebäude Konrad-Zuse-Schule	Fachräume		2/2021
Charlottenburg-Wilmersdorf	**Oberstufenzentrum f. Sozialwesen Anna-Freud-Schule 2. BA**	**Schulneubau**		**4/2025**
Charlottenburg-Wilmersdorf	Neubau Werkstattgebäude f. das Oberstufenzentrum Kfz	Fachräume		2/2022

2.2.1.9 Schulen mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ (BSO XIII)

Auf der Grundlage eines Entwurfs eines Musterraumprogramms GE (MRP GE) von SenBJF wurde ein iteratives Verfahren zur Entwicklung eines Typs durchgeführt.
Hieraus wurde eine standortneutrale Bedarfsunterlage gefertigt, die Grundlage für den Typenentwurf und über den Schritt der VPU für zu erstellende standortneutrale Typen-BPU sein soll.
Zurzeit werden die Typen-VPU erstellt.

2.2.1.10 Neubau von weiterführenden Schulen – schulartenübergreifend (BSO XIV)

Ziel ist die Entwicklung eines neuen Typenbaus für weiterführende Schulen, der räumlich und funktional unabhängig von einer spezifischen Schulart (schulartenübergreifend) nutzbar sein sollte. Hierfür hat die SenBJF ein Raum- und Funktionsprogramm als schulfachliche Grundlage für den iterativen Planungsprozess zwischen der SenBJF und der SenStadt zur Entwicklung eines (flexiblen) Typenentwurfes entwickelt. Der iterative Prozess wurde im Juni 2025 gestartet.

2.2.1.11 Fortsetzung TSH

Der zugrundeliegende Typen-Entwurf wurde gemeinsam von SenStadt, SenBJF sowie SenInnSport evaluiert. Die entsprechenden Anpassungen finden lediglich im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften statt. Diese werden in den jeweiligen Standort-EVU berücksichtigt.
Als Basis für die anstehende Vergabe der GU-Leistungen dient die bestehende Typen-EPU.

2.2.1.12 MEB Flex

In einem iterativen Verfahren zwischen SenBJF und SenStadt wurden vier Typen entwickelt. Hieraus wurde eine standortneutrale Bedarfsunterlage gefertigt, die Grundlage für die Typenentwürfe und über den Schritt der VPU für zu erstellende standortneutrale Typen-BPU sein soll. Mit dem Typenbauprogramm Flex MEB werden 4 Typen von Schulergänzungsbauten für unterschiedliche Bedarfe zur Verfügung stehen. Zurzeit werden die Typen-VPU erstellt. Nach Abschluss des GU-Rahmenvertrages ist beabsichtigt, ab Ende 2026 sukzessiv mit den Abrufen zu starten.

Bezirk	Standort	Kapazität	Baubeginn	Fertigstellung
Spandau	Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium	Switch	s. oben	s. oben
Steglitz-Zehlendorf	Dreilinden Gymnasium	Basis	s. oben	s. oben
Treptow-Köpenick	Albatros Schule	GE	s. oben	s. oben
Marzahn-Hellersdorf	Gretel-Bergmann-Gemeinschaftsschule	Filiale	s. oben	s. oben
Lichtenberg	Schule am Grünen Grund	GE	s. oben	s. oben
Reinickendorf	Carl-Benz Schule	Basis	s. oben	s. oben

2.2.2 Maßnahmen der HOWOGE

2.2.2.1 BSO III - Neubau weiterführende Schulen und Gemeinschaftsschulen

Im Rahmen der BSO III (Maßnahmen zum Neubau von weiterführenden Schulen -einschließlich Gemeinschaftsschulen in Umsetzung durch die HOWOGE) übernimmt die HOWOGE den Bau von 19 Neubauschulen. Abweichend zum BSO Sachstandsbericht 2024 (20 Neubauschulen) wurde nach Abwägung des weiteren Schulplatzbedarfes sowie der fehlenden Grundstücksentwicklungsperspektive, die Maßnahme Gemeinschaftsschule Waldowallee aus der Tranche gestrichen.

Bezirk	Standort	Schul-plätze	Status	Baubeginn*	Fertig-Stellung*
Mitte	Gymnasium Schulstraße	664	Bauphase	Q2/2024	Q2/2026
Mitte	Gemeinschaftsschule Pankstraße	1.326	BP geprüft; Wettbewerb in Vorbereitung	Q1/2028	Q1/2032
Friedrichshain-Kreuzberg	Heinrich-Hertz-Gymnasium	784	Bauphase	Q2/2024	Q3/2026
Spandau	Gemeinschaftsschule Insel Gartenfeld	1.326	Planung/EVU+	Q3/2026	Q1/2029
Spandau	Gemeinschaftsschule Wilhelmstadt	1.326	kein Abruf	Q4/2030	Q1/2033
Spandau	Gymnasium Rhenaniastraße	664	Planung/EVU+	Q1/2026	Q1/2028
Tempelhof-Schöneberg	ISS Eisenacher Straße	600	Bauphase	Q1/2024	Q2/2026
Tempelhof-Schöneberg	ISS Tirschenreuther Ring	550	BP geprüft	Q4/2028	Q1/2031
Tempelhof-Schöneberg	Solling-Schule	600	BP geprüft	Q4/2028	Q2/2031
Tempelhof-Schöneberg	Georg-Büchner-Gymnasium	996	BP in Prüfung	Q2/2029	Q3/2031
Treptow-Köpenick	Gemeinschaftsschule Adlershof	1.332	Bauphase	Q3/2023	Q2/2026
Marzahn-Hellersdorf	Gymnasium Erich-Kästner-Straße	830	in Nutzung	Q1/2023	Q2/2025
Marzahn-Hellersdorf	ISS Garzauer Straße	600	Bauphase	Q2/2024	Q2/2026
Lichtenberg	ISS Allee der Kosmonauten	900	in Nutzung	Q4/2021	Q1/2024
Lichtenberg	Gymnasium Allee der Kosmonauten	664	in Nutzung	Q4/2021	Q1/2024
Lichtenberg	ISS Am Breiten Luch	725	in Nutzung	Q1/2023	Q2/2025
Bezirk	**Standort**	**Schul-plätze**	**Status**	**Baubeginn***	**Fertig-Stellung***
Lichtenberg	Grundschule Rheinpfalzallee	432	Planung/EVU+	Q1/2026	Q2/2028

Reinickendorf	ISS Kurt-Schumacher-Quartier	750	BP geprüft	Q1/2033	Q4/2035
Reinickendorf	Grundschule Kurt-Schumacher-Quartier	576	BP geprüft	Q1/2033	Q4/2035

* Die Terminangaben sind als voraussichtliche Termine zu verstehen.

Bisher wurden 18 Bedarfsprogramme (BP) von 19 zugeordneten Neubauschulen abgerufen, ein Abruf steht aufgrund ungeklärter Grundstücksfragen noch aus. Für 17 Schulneubauprojekte hat die HOWOGE bisher 15 Bedarfsprogramme (ISS und Gymnasium Allee der Kosmonauten sowie ISS und Grundschule Kurt-Schumacher-Quartier, jeweils zwei Projekte in einem Bedarfsprogramm) zur Prüfung an die SenStadt übergeben:

- 2019: 3 Bedarfsprogramme (für 4 Projekte)
- 2020: 4 Bedarfsprogramme (für 4 Projekte)
- 2021: 2 Bedarfsprogramme (für 2 Projekte)
- 2022: 3 Bedarfsprogramme (für 4 Projekte)
- 2023: 2 Bedarfsprogramme (für 2 Projekte; für ein Projekt erneute Überarbeitung und Einreichung aus 2021)
- 2024: 3 Bedarfsprogramm (für 4 Projekte; erneute Überarbeitung und Einreichung eines BP aus 2022)

Ein weiteres Bedarfsprogramm befindet sich derzeit in der Erstellung und soll planmäßig 2025 zur Prüfung eingereicht werden.

Wettbewerbe

Bereits für zwölf Schulstandorte führte die HOWOGE von 2019 bis 2025 Wettbewerbsverfahren durch. In allen Verfahren konnte die Generalplanung gebunden werden und die Projekte befinden sich entweder in der Planung oder bereits im Bau. Aktuell befindet sich ein weiterer Wettbewerb in der Vorbereitung, welcher Mitte 2026 abgeschlossen sein sollen.

In Planung und Bau

Drei Schulen befinden sich derzeit in der Planungsphase, fünf bereits im Bau.
Im Mai dieses Jahres hat die HOWOGE die beiden Schulen Erich-Kästner-Gymnasium (Marzahn-Hellersdorf) und ISS Am Breiten Luch (Lichtenberg) zur Nutzung übergeben, sodass die Schulen zum Schuljahr 2025/26 in den Betrieb übergehen.
Die Fertigstellungen für vier weitere Projekte (Heinrich-Hertz-Gymnasium – Friedrichshain-Kreuzberg; ISS Garzauer Straße – Lichtenberg; Gemeinschaftsschule Adlershof – Treptow-Köpenick; Gymnasium Schulstraße -Mitte) sind für Q2/2026 bzw. Q3/2026 avisiert.
Für drei Projekte werden parallel zum Verhandlungsverfahren bzw. parallel zur Planung bereits bauvorbereitende Maßnahmen, wie Abbruch von Bestandsgebäuden, Bodenaustausch und Leitungsverlegungen sowie die Fällung und Rodung von Bepflanzungen und Umsiedelung bzw. die Schaffung von Schutzhabitaten für geschützte Arten auf den Schulgrundstücken durchgeführt.

2.2.2.2 BSO VII – Großsanierungen

Im Rahmen der BSO VII (Großsanierungsmaßnahmen über 10 Mio. EUR lt. Gebäudescan in Prio 1, Umsetzung durch HOWOGE) werden 11 Sanierungen mit teils auch Kapazitätserweiterungen und/oder Schulformänderungen durch die HOWOGE durchgeführt. Abweichend zum BSO-Sachstandsbericht 2023 (13 Sanierungsschulen) sind nach Wirtschaftlichkeits- und Machbarkeitsstudien zwei Sanierungsschulen aus der Tranche VII durch Taskforcebeschlüsse als Ersatzneubau deklariert und der BSO III zugeordnet worden (s. Kapitel 2.2.2.1)

Bezirk	**Standort**	**Zügigkeit Ist/Soll**	**Schulplätze**	**Sanierungskategorie**	**Status**
Mitte	Ernst-Reuter-Schule	6-4/8-4	900/ 1.100	Sanierung zzgl. teilweise Rückbau mit Ersatz- und Erweiterungsbau	Planungsphase
Pankow	Primo-Levi-Gymnasium	2-6/2-6	1.116/ 1.116	Sanierung zzgl. Ersatzneubau	BP
Spandau	Martin-Buber-Oberschule	6-4/6-5	900/ 975	Sanierung und Erweiterungsbau	BP geprüft, Projektvereinbarung abgestimmt, jedoch aufgrund fehlender übergeordneter Beschlusslage zum Umgang mit den Bestandsschulen ausstehend
Spandau	Carlo-Schmid-Oberschule	6-5/6-4	975/ 900	Sanierung und Erweiterungsbau	Generalplanung ausgeschrieben
Spandau	Grundschule im Beerwinkel	4/4	576/ 576	Sanierung und Erweiterungsbau	BP geprüft, Projektvereinbarung abgestimmt, jedoch aufgrund fehlender übergeordneter Beschlusslage zum Umgang mit den Bestandsschulen ausstehend
Spandau	Schule an der Jungfernheide	0-4-0/ 2-6-2	405/ 1.038	Erweiterung zur Gemeinschaftsschule	Planungswettbewerb

Bezirk	Standort	Zügigkeit Ist/Soll	Schul-plätze	Sanierungs-kategorie	Status
Spandau	B.-Traven-Gemeinschafts-schule	1-4-0/ 2-6-0	544/ 888	Sanierung zzgl. teilweise Rückbau mit Ersatz- und Er-weiterungsbau	Planungsphase
Steglitz-Zehlendorf	Wilma-Rudolph-Schule	6-4/6-4	900/90 0	Sanierung zzgl. teilweise Rückbau mit Ersatz- und Er-weiterungsbau	Planungswettbewerb
Steglitz-Zehlendorf	Bröndby-Ober-schule	7-4/7-4	900/ 1.000	Sanierung	BP geprüft, Projektverein-barung abgestimmt, je-doch aufgrund fehlender übergeordneter Be-schlusslage zum Umgang mit den Bestandsschulen ausstehend
Steglitz-Zehlendorf	Schadow-Gym-nasium	2-5/2-5	1.033/ 950	Sanierung zzgl. teilweise Rückbau und Erweiterungs-bau	Bauphase
Reinicken-dorf	Friedrich-Engels-Gymnasium	2-5/2-5	913/ 950	Sanierung zzgl. teilweise Rückbau mit Ersatz- und Er-weiterungsbau	BP geprüft, Projektverein-barung abgestimmt, je-doch aufgrund fehlender übergeordneter Be-schlusslage zum Umgang mit den Bestandsschulen ausstehend

Bedarfsprogramme

Die Bedarfsplanung und anschließenden Prüfprozesse sind aufgrund der objektspezifischen Gegebenheiten inhaltlich komplex und dementsprechend aufwendiger als für Neubauprojekte.
So sind in einzelnen Projekten aufgrund veränderter Rahmenbedingungen und geänderter Anforderungen erneute Überarbeitungen und Einreichungen zur Prüfung nach Abschluss der Planung notwendig. Zudem erfordern Entscheidungen im Prüfprozess hinsichtlich des Rück- und Ersatzneubaus aufwendige Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen.
Derzeit liegen sieben geprüfte BP für acht Schulstandorte vor (Die Grundschule am Beerwinkel und die Martin-Buber-Oberschule werden aufgrund ihrer räumlichen Nähe und funktionalen Verflechtung als gemeinsame Baumaßnahme durchgeführt.). Für zwei Projekte ist die Einreichung und anschließende Prüfung des Bedarfsprogramms aufgrund ungeklärter Rahmen- und Planungsbedingungen noch ausstehend.

Projektvereinbarungen
Der Abschluss einer Projektvereinbarung zwischen dem Land Berlin und der HOWOGE schließt an die Bedarfsplanung an und ist eine Vorrausetzung für den Eintritt in die weitere Planungsphase (s. Rahmenvertrag HOWOGE). Für fünf Projekte wurden die Projektvereinbarungen unter Zustimmung der SenFin mit den jeweiligen Bezirken unterzeichnet, für zwei weitere Projekte ist die Unterzeichnung noch im Jahr 2025 geplant.

Wettbewerbe
Aktuell befinden sich folgende zwei Sanierungsmaßnahmen im Wettbewerbsverfahren: Schule an der Jungfernheide und Bröndby-Schule.

In Planung und Bau
Derzeit befinden sich vier Sanierungsschulen in der Planungsphase, wobei sich das Projekt B.-Traven-Gemeinschaftsschule in der EVU+ - Prüfung befindet und der Bauantrag beim zuständigen Bezirksamt eingereicht wurde. Parallel zur Planung werden für das Projekt Schadow-Gymnasium seit Januar 2025 bauvorbereitende Maßnahmen durchgeführt.

2.2.2.3 BSO V Holzmodulschulen

Mit dem Taskforce Schulbau-Beschluss 15/2020 werden zusätzlich zu den Neubau- und Sanierungsmaßnahmen bis zu sieben Holzmodulbauschulen durch die HOWOGE realisiert. Ergänzend regelt die Besprechungsunterlage der Taskforce Schulbau mit der Nr. 01/2022: Die HOWOGE wird in einer ersten Tranche die Ausschreibung eines Holzbau-Generalübernehmers (Planung und Bau aus einer Hand) für die Errichtung einer 3-zügigen Grundschule an einem Pilotstandort vornehmen. Dabei wird der Abruf von bis zu drei weiteren baugleichen Holzmodulschulen für noch zu bestimmende Standorte optional integriert.

Zwei konkrete Standorte wurden der HOWOGE bereits zugewiesen. Das Projekt Grundschule Rosenfelder Ring dient hierbei als Pilotprojekt. Das geprüfte Bedarfsprogramm (BP) liegt bereits vor und wurde von der SenStadt als Pilotbedarfsprogramm freigegeben. Dadurch ergeben sich Synergien wie eine Reduzierung der Planungszeit für die Folgeprojekte des Typenbaus.

Bezirk	Standort	Schulplätze	Status
Lichtenberg	Grundschule Rosenfelder Ring	432	BP als Pilot freigegeben; Bauantrag in Prüfung
Tempelhof-Schöneberg	Grundschule Marienfelder Allee	432	BP in Prüfung
N. N.	Holzbauschule 3-7	3.024	Zuweisung weiterer Standorte in Vorbereitung

2.2.2 Maßnahmen der BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH

Die BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH bearbeitet folgende Sanierungsmaßnahmen, die im Bereich der berufsbildenden (OSZ) und zentralverwalteten Schulen durchgeführt werden:

Bezirk	Standort	Status	Baubeginn[3]	Fertigstellung[3]
Charlottenburg-Wilmersdorf	2. Internationale Schule Berlin, Babelsberger Straße 24	BP in Erstellung mit einer Potenzialanalyse		
Friedrichshain-Kreuzberg	OSZ Bekleidung und Mode, Kochstraße 9	Bauplanungsunterlage in Erstellung		
Lichtenberg	Schul- und Leistungssportzentrum Berlin, Fritz-Lesch-Straße 35	Bauplanungsunterlage in Erstellung		
Steglitz-Zehlendorf	John-F.-Kennedy-Schule, Teltower Damm 87-93	BP in Erstellung		
Treptow-Köpenick	Flatow-Oberschule, Birkenstraße 11	BP in Erstellung, Umsetzung vorbereitender Maßnahmen		
Prenzlauer Berg	Max-Bill-Schule, Driesener Straße 22	BP in Erstellung		

[3] Aufgrund fehlender Planungsfreigabe können keine Termine benannt werden (siehe unten).

Mit Beschluss des Investitionsprogramms 2024 bis 2028 wurde abweichend von Nr. 2.2.1 AV § 24 LHO festgelegt, dass ohne Zustimmung der SenFin keine Planungsunterlagen aufgestellt bzw. keine bauvorbereitenden Maßnahmen durchgeführt werden dürfen, wenn die Maßnahme lediglich über einen Planwert von 1 Tsd € in 2028 verfügt. Dementsprechend wurden die betroffenen Maßnahmen durch die BIM bis auf Weiteres zurückgestellt. Der Baubeginn und die Fertigstellungstermine können aus den vorgenannten Gründen nicht genannt werden.

2.3 Risiken der Umsetzung der Schulbauoffensive und Gegenmaßnahmen

<u>Verzögerungen im Bau- und Planungsablauf</u>
Zeitliche Verzögerungen im Planungs- und Bauprozess sowie in der zeitgerechten Bereitstellung von Grundstücksflächen können dazu führen, dass neue Schulplätze nicht zum ursprünglich geplanten Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Dies kann insbesondere in wachsenden Stadtteilen zu temporären Engpässen bei der Schulplatzversorgung führen und erfordert kurzfristige, oft suboptimale Übergangslösungen (z. B. Container, Auslagerungen), die den Schulbetrieb und die pädagogische Arbeit belasten.

Unzureichende Zuarbeit der beteiligten Akteure und Ebenen
Die Komplexität von Schulbauprojekten erfordert eine enge und kontinuierliche Abstimmung zwischen verschiedenen Akteuren auf Landes- und Bezirksebene – etwa zwischen Schulträger, Bauherren und Senatsverwaltungen.
Notwendige Personalkapazitäten sind vorzuhalten um die Projektziele termingerecht einzuhalten.

Unzureichend belastbare Maßnahmen- und Logistikplanungen
Die Umsetzung schulbaulicher Maßnahmen erfolgt häufig im laufenden Schulbetrieb oder erfordert umfangreiche Umzüge, Zwischenlösungen und Ersatzbauten.
Wenn Planungen zur Bauabwicklung, Logistik und Ausweichorganisation nicht ausreichend belastbar sind, kann dies zu massiven Störungen des Schulalltags, erhöhtem Koordinationsaufwand und Verzögerungen bei der Wiederherstellung des Regelbetriebs führen.

Haushaltsbedingte Risiken
Durch die erheblichen pauschalen Minderausgaben in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 sind Einsparungen im Bereich der Schulbauoffensive so wie in anderen Bereichen notwendig gewesen. Hieraus können Verschiebungen resultieren. Dies kann in Einzelfällen zu höheren Kosten zu einem späteren Zeitpunkt führen, etwa durch das Auslaufen bestehender Rahmenverträge, Preisgleitklauseln in laufenden Verträgen oder allgemein steigender Baukosten. Im Bereich der Bestandsschulen erhöht die zeitliche Verschiebung von notwendigen Sanierungsmaßnahmen das Risiko von sicherheitsbedingten Schulschließungen.
Die begrenzten finanziellen Spielräume erfordern eine Überprüfung vorhandener Standards, die fortgesetzte kritische Prüfung und ggf. Neubewertung von geplanten Maßnahmen auf Notwendigkeit im haushalterischen Sinne sowie der damit verbundenen Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, um durch gezielten Mitteleinsatz eine Verschiebung der notwendigen Maßnahmen zu begrenzen bzw. abzumildern und steigende Kosten für zukünftige Haushalte zu reduzieren.

2.4 Mittelabfluss des ersten Halbjahres durch Neubau-, Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen bzw. der Kombination solcher Maßnahmen differenziert nach SenStadt, BIM, HOWOGE, Bezirken

2.4.1 Baulicher Unterhalt

2.4.1.1 Baulicher Unterhalt Bezirke

Für den baulichen Unterhalt (Titel 51902 und 51912) stehen den Bezirken 194.639.800 € in 2025 zur Verfügung. Bezugnehmend auf das Basisjahr 2016 sind die Mittel um 290 % (2016: 67.105.400 €) gestiegen.

Zum 30. Juni 2025 sind Mittel in Höhe von 73.485.671 € (38 %) abgeflossen. Der Vorjahreswert betrug 65.405.047 €. Der Mittelabfluss zum Ende des zweiten Quartals stieg damit um rd. 8 Mio. €.

Bezirk	Ansatz		Ansatz		Ansatz		Ansatz	

(Angaben in Tsd. €)	2022	IST per 30.06.22	2023	IST per 30.06.23	2024	IST per 30.06.24	2025	IST per 30.06.25
Mitte	16.957	4.174 25 %	16.295	4.145 25 %	18.472	6.606 36%	18.472	6.053 33 %
Friedrichshain-Kreuzberg	16.108	5.086 32 %	14.437	6.400 44 %	14.156	4.979 35 %	14.156	5.873 41 %
Pankow	17.809	4.313 24 %	17.809	6.262 35 %	19.874	5.240 26 %	19.874	6.402 32 %
Charlottenburg-Wilmersdorf	16.405	5.345 33 %	16.405	6.625 40 %	16.313	8.305 51 %	16.313	5.061 31 %
Spandau	9.742	3.361 35 %	9.742	3.167 33 %	12.406	4.489 36 %	12.406	5.178 42 %
Steglitz-Zehlendorf	16.784	3.279 20 %	14.688	5.149 35 %	19.711	3.941 20 %	19.711	6.448 33 %
Tempelhof-Schöneberg	16.344	4.865 30 %	16.344	5.852 36 %	16.581	9.709 59 %	16.343	9.060 55 %
Neukölln	18.021	3.694 20 %	19.521	5.871 30 %	23.023	6.748 29 %	23.023	10.198 44 %
Treptow-Köpenick	11.424	2.863 25 %	11.424	3.697 32 %	12.331	2.985 24 %	12.331	3.992 32 %
Marzahn-Hellersdorf	13.730	3.075 22 %	12.107	3.358 28 %	13.758	4.209 31 %	13.758	4.130 30 %
Lichtenberg	13.490	2.495 18 %	14.279	4.716 33 %	14.016	3.312 24 %	14.016	6.301 45 %
Reinickendorf	13.908	6.543 47 %	13.908	5.995 43 %	14.237	4.882 34 %	14.237	4.790 34 %
Summe	**180.721**	**49.094 27 %**	**176.959**	**61.235 35 %**	**194.878**	**65.405 34 %**	**194.640**	**73.486 38 %**

2.4.1.2 Ausschöpfung der für baulichen Unterhalt zentral bereitstehenden Mittel

Die zentral bereitstehenden Mittel für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1012/51900), die insbesondere für die Schaffung von Barrierefreiheit genutzt werden, und aus dem Verfügungsfonds (1012/51980) sind rechnerisch per 30.06.2024 überausgeschöpft worden.
Der Grund liegt darin, dass der Verfügungsfonds lediglich mit einem Merkansatz in Höhe von 1.000 € bestückt worden ist, die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei fünf anderen Titeln einer Maßnahmengruppe bei Kapitel 1012.

Bezeichnung (Angaben in Tsd. €)	Ansatz 2022	IST per 30.06. 2022	Ansatz 2023	IST per 30.06. 2023	Ansatz 2024	IST per 30.06. 2024	Ansatz 2025	IST per 30.06. 2025
kleine Instandhaltungsarbeiten zur Unterstützung von Schulen aus dem Verfügungsfonds (1012/51980)	5.000	0 0 %	5.000	98 2 %	1	99 9.900 %	1	28 2.800 %

baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit (1012 bzw. 37**/51900)[4]	* 864	2 0,23%	0	0	0	0	0	0
Summe	**5.864**	**2 0,03 %**	**5.000**	**98 2 %**	**1**	**99 9.900 %**	**1**	**28 2.800 %**

* davon im Epl. 10 2022 = 0,61 Mio. €

2.4.1.3 Baulicher Unterhalt durch die BIM

Die Ausschöpfungsquote zum Ende des 2. Quartals 2025 ist im Vergleich zum Vorjahr von 47% auf 41 % gesunken.

Bezeichnung (Angaben in Tsd. €)	**Ansatz 2022**	**IST per 30.06. 2022**	**Ansatz 2023**	**IST per 30.06. 2023**	**Ansatz 2024**	**IST per 30.06. 2024**	**Ansatz 2025**	**IST per 30.06. 2025**
kleiner Bauunterhalt	9.367	3.614 38 %	7.863	4.411 56 %	10.000	4.962 50 %	10.000	4.880 49 %
ungeplante Maßnahmen	3.479	3.146 90 %	3.000	2.833 94 %	3.000	2.144 71 %	3.000	2.811 94 %
geplanter Bauunterhalt	30.500	15.250 50 %	31.500	15.750 50 %	31.500	13.808 44 %	31.500	10.698 34 %
Summe	**43.346**	**22.010 50 %**	**42.363**	**22.994 54 %**	**44.500**	**20.913 47 %**	**44.500**	**18.389 41 %**

2.4.2 Investitionen im Bereich Schulbau

Einer der größten Einzelinvestitionsetats aller Investitionsausgaben bildet weiterhin der Schulbereich. Das Land Berlin hat hierzu umfangreiche Maßnahmen eingeleitet. Der investive Ausgabenanteil (inkl. SIWA, HOWOGE) hat sich ausgehend von rd. 189 Mio. € in 2016 auf rd. 431 Mio. € in 2020 mehr als verdoppelt und in 2024 mit rd. 1.215 Mio. € mehr als versechsfacht. In den kommenden Jahren ist weiterhin mit einer Steigerung der investiven Ausgaben in dem Bereich zu rechnen, da die in Planung und Umsetzung befindlichen Sanierungen bzw. der Neubau von Schulen kassenwirksam werden.
Ein Teil der Investitionsmaßnahmen erfolgt zudem über die HOWOGE, die die zugewiesenen Schulbaumaßnahmen über Kreditaufnahmen finanziert und über Mieterträge refinanziert.

2.4.2.1 Zentraler Schulbau: Investitionen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

Angaben sind in Tsd. €

Kapitel	**Titel**	**Bezeichnung**	**Ansatz 2023**	**IST per 30.06. 2023**	**Ansatz 2024**	**IST per 30.06. 2024**	**Ansatz 2025**	**IST per 30.06. 2025**

[4] ohne 3715

2712	70100	Neue Schulen Programm	200.000	93.249	366.000	137.302	139.400*	53.051
2712	70101	Schulsporthallen Neubau-Programm	15.000	15.547	50.000	21.406	30.000	19.267
2712	70102	Schulen, Typenentwurf und Standortplanung MEB	1	34	10	663	5	0
2712	70104	Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	70.000	17.755	137.500	26.773	80.000	17.318
2712	70105	Neue Holzmodulschulen Programm	52.100	503	50.000	1.256	150.000	42.225
2712	70109	Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise-flex	0	0	0	0	10.000	333
2712	70201	Großsanierung von Schulgebäuden (BSO VI)	100	0	1.000	0	1.000	0
2712	70600	Modellvorhaben zur Beschleunigung von Schulneubauten (MOBS)	23.000	9.770	4.200	2.197	1.850	1.432
2712	70601	Schulsporthallen Schnellbau	2.500	1.991	200	575	100	24
gesamt			**362.801**	**138.848**	**608.910**	**190.172**	**507.955**	**133.649**

* bereinigter Ansatz lt. Drittem Nachtrag zum Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2024/2025. Ursprungsansatz laut Haushalt 2023/2025: 235.000 T €.

Neben den o. g. Investitionen sind im Haushaltsjahr 2025 bei 2712/54010 für Dienstleistungen (Unterstützung durch Externe bei der Leistungserfüllung, insbesondere im Rahmen des Modellvorhabens zur Beschleunigung von Schulbaumaßnahmen und des Neubaus von Schulsporthallen) 350.000 € veranschlagt, zum 30. Juni 2025 sind davon 10.551 € geflossen.

Im Kapitel 1250 (Maßnahmengruppe 10 ohne GRW-finanzierte Maßnahmen) sind 12.615,02 € abgeflossen.

BSN	**Name der Schule**	**Bezeichnung der Maßnahme**	**IST per 30.06.2025 in Tsd. EUR**
03B10	Max-Bill-Schule - OSZ Planen, Bauen, Gestalten (Titel 71013)	1. Bauabschnitt Grundsanierung und Umbau; 10439, Driesener Str. 22	13
11A07	Werner-Seelenbinder-Schule (Titel 71305)	Neubau einer Sporthalle sowie Um- und Erweiterungsbau zu einem Schul- und Leistungssportzentrum; 13053, Fritz-Lesch-Str. 35	0

Bei den GRW-geförderten Projekten gab es im ersten Halbjahr 2025 einen Abfluss in Höhe von 8.249 Tsd. EUR davon sind 5.768 Tsd. EUR GRW-Mittel. Im Einzelnen sind dies:

BSN	Name der Schule	Bezeichnung der Maßnahme	IST per 30.06.2025 in Tsd. €
03B06	Konrad-Zuse-Schule (Titel 71003)	Neu- und Ausbau Werkstatttrakt; 13156,Hermann-Hesse-Str. 34-37	Projekt bereits abgeschlossen
04B03	OSZ Kraftfahrzeugtechnik (Titel 71002)	Neubau Elektromobilität; 10585, Gierkeplatz 1-3	
04B05	Anna-Freud-Schule (OSZ Sozialwesen) (Titel 71001)	1. Bauabschnitt Abriss und Leitungsumverlegung	
04B05	Anna-Freud-Schule (OSZ Sozialwesen) (Titel 71005)	Sozialwesen: 2. Bauabschnitt (Neubau); 13627, Halemweg 24	8.249
08B02	Lise-Meitner-Schule (OSZ Chemie, Physik und Biologie) (Titel 71012)	Chemie/Physik/Biologie: Neubau; 12351, Lipschitzallee	

2.4.2.2 Zentraler Schulbau: Investitionen der HOWOGE

Für das erste Halbjahr 2025 wurden 134.686 Tsd. EUR gesamt ausgegeben, davon 131.030 Tsd. EUR für Neubauprojekte.

(in Tsd. EUR)	IST per 30.06.2022	IST per 30.06.2023	IST per 30.06.2024	IST per 30.06.2025
Sanierung	1.615	2.772	2.843	3.656
Neubau	32.012	55.962	93.456	131.030
Gesamt	**33.627**	**58.734**	**96.299**	**134.686**

2.4.2.3 Investitionen der Bezirke

Den Bezirken stehen in 2025 bei 3701 bis 3705 über die 7er-Titel insgesamt 301.642 Tsd. EUR zur Verfügung. Die Ausschöpfung in der ersten Jahreshälfte beträgt rd. 23 % bzw. 68.746 Tsd. EUR. In 2022 lag der verfügbare Rahmen mit 239.964 Tsd. EUR mehr als 61 Mio. EUR unter dem jetzigen Wert. Die Ausschöpfung ist zur Mitte des Jahres im Vergleich zum Vorjahr um rd. 6,68 Mio. EUR gestiegen, die Ausschöpfungsrate ist aber um rd. 1 % auf 23 % gesunken. Der Grund hierfür ist der höhere Ansatz in 2025 um rd. 41,43 Mio. EUR im Vergleich zum Ansatz 2024.

Bezirk	Ansatz	IST per 30.06.	Ansatz	IST per 30.06.	Ansatz	IST per 30.06.	Ansatz	IST per 30.06.

(Angaben in Tsd. EUR)	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
Mitte	16.385	2.054 13 %	17.453	2.659 15 %	22.995	4.941 21 %	25.926	4.351 17 %
Friedrichshain-Kreuzberg	6.900	2.249 33 %	9.045	1.324 15 %	11.236	1.506 13 %	18.903	2.585 14 %
Pankow	51.650	12.668 25 %	60.101	18.613 31 %	65.897	14.495 22 %	71.034	16.021 23 %
Charlotten-burg-Wilmersdorf	17.730	4.428 25 %	29.225	5.959 20 %	19.515	8.432 43 %	17.726	4.914 28 %
Spandau	3.091	27 1 %	5.024	383 8 %	3.300	141 4 %	7.410	520 7 %
Steglitz-Zehlendorf	9.655	3.323 34 %	9.853	1.391 14 %	11.550	1.561 14 %	12.200	1.450 12 %
Tempelhof-Schöneberg	23.300	5.334 23 %	22.157	5.989 27 %	25.852	4.366 17 %	38.511	2.332 6 %
Neukölln	24.424	8.360 34 %	10.878	13.184 121 %	13.007	10.586 81 %	5.829	5.079 87 %
Treptow-Köpenick	16.531	2.140 13 %	19.516	6.017 31 %	30.300	9.923 33 %	28.138	11.476 41 %
Marzahn-Hellersdorf	21.664	9.340 43 %	5.184	1.977 38 %	12.559	2.234 18 %	23.187	2.852 12 %
Lichtenberg	46.734	11.504 25 %	40.453	6.406 16 %	29.000	2.833 10 %	42.908	12.343 29 %
Reinickendorf	1.900	942 50 %	2.000	1.846 92 %	15.000	1.046 7 %	9.870	4.822 49 %
Summe	**239.964**	**62.369 26 %**	**230.889**	**65.749 28 %**	**260.211**	**62.064 24 %**	**301.642**	**68.746 23 %**

2.4.2.4 Kommunalinvestitionsprogramm (KInv) und Schulsanierungsprogramm (SchulSP)

Das SchulSP lief zum 31. Dezember 2019 aus. Da aber nicht alle SchulSP-finanzierte Maßnahmen zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen werden konnten, hat die Senatsverwaltung für Finanzen eine Weiterfinanzierung begonnener, investiver SchulSP-Maßnahmen bis zum Haushaltsjahr 2021 mit einem Betrag i. H. v. 15,4 Mio. EUR sichergestellt. Zwischenzeitlich wurden mit dem SchulSP begonnene Maßnahmen, welche die Fördervoraussetzungen des Kommunalinvestitionsprogramms II erfüllen, diesem zugewiesen.
Maßnahmen des Kommunalinvestitionsprogramms II laufen als reines Investitionsprogramm und müssen im Jahr 2026 vollständig abgerechnet werden. Investitionsmaßnahmen, die nach dem 30. Juni 2017 begonnen wurden, können gegenüber dem Bund abgerechnet und mit 90 % der Kosten gefördert werden. Da der Bund mit dem Programm nur finanzschwache Kommunen unterstützt, sind Förderungen in den Bezirken Steglitz-Zehlendorf und Charlottenburg-Wilmersdorf ausgeschlossen. Die Bezirke Mitte und Tempelhof-Schöneberg haben keine Maßnahmen gemeldet, die dem Kriterienkatalog des Förderprogramms entsprechen.

Für Schulinvestitionsmaßnahmen waren im Kapitel 2710 im Haushaltsjahr 2025 investive Mittel i. H. v. 1,8 Mio. EUR veranschlagt. Da sich durch äußere Faktoren wie Ukrainekrieg und Covid-Pandemie der Fortschritt etlicher Baumaßnahmen verzögerte, war in der Vergangenheit auch ein verzögerter Mittelabfluss festzustellen; diese Verzögerungen werden nun zum Programmende aufgeholt, so dass in diesem Jahr mit erheblich höheren Ausgaben als veranschlagt zu rechnen ist.
Diesen Ausgaben stehen aber auch höhere Einnahmen aus der Bundesförderung entgegen. Insgesamt werden in 2025 voraussichtlich rd. 22,6 Mio. EUR verausgabt. Die Mittel wurden im Rahmen der Deckungsfähigkeit vom globalen Titel 70200 des Kapitels auf die investiven bezirklichen Titel (70231-70242) des Kapitels 2710 verteilt. Dadurch kann haushaltstechnisch eine Ausschöpfung nur über die Summe der investiven Maßnahmen je Bezirk gebildet werden.

Übersicht Ausfinanzierung SchulSP und KInv (investiver Teil) nach Bezirken

Bezirk (Angaben in Tsd. EUR)	**IST per 30.06. 2022**	**IST per 30.06. 2023**	**IST per 30.06. 2024**	**IST per 30.06. 2025**
Mitte	0	0	0	0
Friedrichshain-Kreuzberg	511	226	0	0
Pankow	0	0	0	0
Charlottenburg-Wilmersdorf	0	0	0	0
Spandau	1.866	2.644	1.650	688
Steglitz-Zehlendorf	0	0	0	0
Tempelhof-Schöneberg	0	0	0	0

Bezirk (Angaben in Tsd. EUR)	IST per 30.06. 2022	IST per 30.06. 2023	IST per 30.06. 2024	IST per 30.06. 2025
Neukölln	2.164	2.281	2.442	2.051
Treptow-Köpenick	588	259	310	770
Marzahn-Hellersdorf	1.593	825	164	0
Lichtenberg	0	0	0	0
Reinickendorf	1.535	989	347	99
Summe	**8.257**	**7.224**	**4.566**	**3.608**

2.4.2.5 Maßnahmen im Rahmen des Sondervermögens Infrastruktur der Wachsenden Stadt (SIWA) im Kapitel 9810

Der Schulbauplafonds betrug zum 30.06.2025 rd. 646,9 Mio. EUR, von denen rd. 438,2 Mio. EUR (67,7 %) bereits ausgeschöpft sind. Davon verausgabt wurden in 2025 rd. 14,5 Mio. EUR (Vorjahr: 20,9 Mio. EUR). Mit der SIWA VII-Zuführung wurden weitere Mittel für den Schulbau in Höhe von 105,28 Mio. EUR im SIWA reserviert, insbesondere für den temporären Schulbau.

(Angaben in Tsd. EUR)	**Gesamtkosten**	**Mittelabfluss gesamt** (vom 01.01.2015 bis 30.06.2025)	**Ausschöpfung bis 2025**	**davon IST 2025**
insgesamt	646.960	438.193	67,7 %	14.547

Zur Beschleunigung von Baumaßnahmen wurden im Rahmen der SIWA IV-Zuführung Bauvorbereitungsmittel in einem Umfang von 20 Mio. EUR bereitgestellt, die insbesondere für die Maßnahmenplanung im Schulbau zur Verfügung stehen.

Neun Bezirke haben ein Volumen in Höhe von rd. 16,89 Mio. EUR mit Einzelmaßnahmen belegt und die SenStadt erhielt 3 Mio. EUR für die projektunabhängige Konzeptentwicklung für Schulbauvorhaben in Holzmodulbauweise, welche jedoch im Zuge einer Mittelumwidmung zu Gunsten der Holzmodulbauschule am Standort Landsberger Str./Bisamstr. (SIWA Titel 75001) gestrichen wurden. Bis zum 30.06.2025 sind rd. 526 Tsd. EUR davon verausgabt worden.
Für den Ausbau und die Ertüchtigung der Mensen standen den Bezirken 24 Mio. € aus dem Schulmensen-Sofortprogramm im SIWA zur Verfügung.
Verausgabt wurden bis 30.06.2025 rd. 18.121 Tsd. EUR. Aufgrund der Kleinteiligkeit der Einzelmaßnahmen und investiven Beschaffungen erfolgt keine Darstellung in den Schulblättern.

Für die Errichtung von Interimsstandorten für Schulen wurden für sechs Bezirke insgesamt 43.891 Tsd. EUR vorgesehen, die mit konkreten Projekten hinterlegt sind. Separiert wurden aus dem Kontingent 20.800 Tsd. EUR für die Errichtung eines Interimsstandortes als Drehscheibe in Marzahn-Hellersdorf (Sebnitzer Str. 2, 4, 10). Insgesamt sind mit Stand 30.06.2025 bisher 36.929 Tsd. € abgeflossen.

2.5 Seit 2017 fertiggestellte Neubau- und Erweiterungsbaumaßnahmen sowie abgeschlossene Sanierungen mit Gesamtkosten über 10 Mio. Euro

Seit Beginn der BSO (Schuljahr 2016/2017) wurden bis einschließlich Schuljahr 2024/2025 insgesamt 23 Neu- bzw. Ersatzneubauten [5], 110 bauliche Erweiterungen und 45 Sporthallen fertiggestellt. Die Erweiterungsmaßnahmen betreffen u. a. 91 Modulare Ergänzungsbauten (MEB)[6], die durch die SenStadt errichtet wurden. Die Sporthallen wurden als Teil von Neubauschulen, als Typensporthallen (TSH) oder als bezirkliche Maßnahme errichtet.[7]

33 Neubauten, die von 2016/2017 bis 2025/2026 fertiggestellt wurden (inkl. Ersatzneubauten, ohne Reaktivierungen)

Schule
01G42 Anna-Lindh-Schule (Grundschule) 01G48 Grundschule am Nordhafen 01G49 49. Schule (Grundschule) 02G37 37. Schule (Grundschule) 02K04 Bergmannkiez-Gemeinschaftsschule 03G21 Grundschule unter den Bäumen 03G33 Jeanne-Barez-Schule (Grundschule) 03G48 Maria-Leo-Grundschule 03G49 Grundschule an der Rennbahn 03G50 Grundschule am Campus Buch 03S08 Panke-Schule 05G31 Havel-Grundschule 05G32 Grundschule am Fehrbelliner Tor 05K04 Heinrich-Böll-Oberschule (Integrierte Sekundarschule) 05K06 Wolfgang-Borchert-Schule (Integrierte Sekundarschule 07K03 Gustav-Heinemann-Oberschule 08G38 38. Schule (Grundschule) 08K05 Clay-Schule 08Y05 Leonardo-da-Vinci-Gymnasium
10G16 Fuchsberg-Grundschule 10G36 36. Schule (Grundschule) 10G37 37. Schule (Grundschule) 10K13 13. Schule (Integrierte Sekundarschule) 10K14 14. Schule (Gemeinschaftsschule) 10Y12 12. Schule (Gymnasium)

[5] Die Schulen 11K15 und 11Y12 zählen getrennt, obwohl sie in einem Gebäude errichtet wurden.

[6] Der erste MEB ging zum Schuljahr 2013/2014 an der Grundschule Wolkenstein in Pankow in Nutzung. Der 100. MEB, ein Modularer Ergänzungsbau aus Holz (Holz-MEB), wurde im Oktober 2024 an der Grundschule an der Mühle in Marzahn-Hellersdorf eröffnet.

[7] Baumaßnahmen, welche erst nach Schuljahresbeginn fertiggestellt werden, werden erst zum nächsten Schuljahr kapazitiv wirksam. Aufgeführt sind daher alle ausgeführten Baumaßnahmen, die zum Schuljahr 2025/2026 kapazitiv angerechnet wurden.

Schule
11G34 Orankesee Schule (Grundschule)
11G35 Grundschule am Tränkegraben
11G37 Seepark-Grundschule
11G39 39. Schule (Grundschule)
11K14 14. Schule (Integrierte Sekundarschule)
11K15 15. Schule (Integrierte Sekundarschule)
11K16 16. Schule (Integrierte Sekundarschule)
11Y12 12. Schule (Gymnasium)

123 Erweiterungsbauten mit Kapazitätszuwachs, die von 2016/2017 bis 2025/2026 fertiggestellt wurden (inkl. Modulare Ergänzungsbauten (MEB)[8] und Das Fliegende Klassenzimmer (DFK))

Schule	Erweiterungsmaßnahme
01G02 Papageno-Grundschule	MEB
01G40 Möwensee-Grundschule	MEB
01G48 Grundschule am Nordhafen	MEB
01K04 Heinrich-von-Stephan-Gemeinschaftsschule	MEB
01S07 Charlotte-Pfeffer-Schule	bezirkliche Maßnahme und MEB
02G02 Hausburg-Grundschule	bezirkliche Maßnahme
02G09 Zille-Grundschule	MEB
02G11 Thalia-Grundschule	bezirkliche Maßnahme
02G37 37. Schule (Grundschule)	MEB
02K06 Emanuel-Lasker-Schule (Gemeinschaftsschule)	MEB
03B10 Max-Bill-Schule (OSZ Planen, Bauen, Gestalten)	MEB
03G12 Paul-Lincke-Grundschule	MEB
03G27 Elizabeth-Shaw-Grundschule	MEB
03G33 Jeanne-Barez-Schule (Grundschule)	bezirkliche Maßnahme
03G47 47. Schule (Grundschule)	MEB
03G48 Maria-Leo-Grundschule	MEB
03G49 Grundschule an der Rennbahn	MEB
03K02 Kurt-Tucholsky-Schule (Integrierte Sekundarschule)	MEB
03K03 Konrad-Duden-Schule (Integrierte Sekundarschule)	MEB
03K07 Tesla-Schule (Gemeinschaftsschule)	MEB
03K08 Hagenbeck-Schule	MEB
03S03 Helene-Haeusler-Schule	MEB
03Y17 Gymnasium am Europasportpark	bezirkliche Maßnahme
04G17 Johann-Peter-Hebel-Grundschule	bezirkliche Maßnahme

[8] Da vor 2016/17 bereits 17 MEB gebaut, gibt es insgesamt 110 MEB-Standorte in Berlin.

Schule	Erweiterungsmaß-nahme
04G22 Grunewald-Grundschule	MEB
04G23 Alt-Schmargendorf-Grundschule	MEB
04G24 Carl-Orff-Grundschule	MEB
05G13 Bernd-Ryke-Grundschule	MEB
05G17 Astrid-Lindgren-Grundschule	MEB
05G27 Peter-Härtling-Grundschule	MEB
05G28 Grundschule an der Pulvermühle	MEB
05G30 Birken-Grundschule	MEB
05S04 Schule am Stadtrand	MEB
05S Schule am Gartenfeld	MEB
05K06 Wolfgang-Borchert-Schule (Integrierte Sekundarschule)	MEB
05Y01 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	MEB
06G20 Alt-Lankwitzer Grundschule	MEB
06G22 Giesensdorfer Grundschule	bezirkliche Maßnahme
06G27 Grundschule am Königsgraben	MEB
06G31 Grundschule an der Bäke	MEB
06G33 Friedrich-Drake-Grundschule	MEB
06K08 Max-von-Laue-Schule	bezirkliche Maßnahme
06S02 Biesalski-Schule	MEB
06Y03 Arndt-Gymnasium Dahlem	bezirkliche Maßnahme
06Y09 Fichtenberg-Oberschule	MEB
07G06 Sternberg-Grundschule	MEB
07G14 Löcknitz-Grundschule	DFK
07G19 Paul-Simmel-Grundschule	MEB
07G21 Grundschule auf dem Tempelhofer Feld	DFK
07G22 Paul-Klee-Grundschule	DFK
07K04 Theodor-Haubach-Schule	MEB
07K07 Johanna-Eck-Schule (Integrierte Sekundarschule)	bezirkliche Maßnahme
07K12 Friedenauer Gemeinschaftsschule	bezirkliche Maßnahme
08G11 Schliemann-Grundschule	MEB
08G20 Sonnen-Schule (Grundschule)	MEB
08G21 Silberstein-Schule (Grundschule)	bezirkliche Maßnahme
08G26 Christoph-Ruden-Schule (Grundschule)	MEB
08G27 Oskar-Heinroth-Schule	MEB
08K08 Gemeinschaftsschule auf dem Campus Rütli	bezirkliche Maßnahme
08K13 Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg	bezirkliche Maßnahme
08S08 Schilling-Schule	MEB
08Y03 Albert-Einstein-Gymnasium	zwei MEB-Maßnahmen
09G01 Bouché-Schule	MEB
09G03 Schule am Heidekampgraben (Grundschule)	MEB

Schule	Erweiterungsmaß-nahme
09G07 Schule an der alten Feuerwache (Grundschule)	MEB
09G14 Schule am Buntzelberg (Grundschule)	MEB
09G18 Schule in der Köllnischen Vorstadt (Grundschule)	MEB
09G20 Müggelheimer Schule	MEB
09G24 Müggelsee-Schule (Grundschule)	MEB
09G25 Müggelschlößchen-Grundschule	bezirkliche Maßnahme
09G30 Kiefholz-Grundschule	bezirkliche Maßnahme
09K01 Merian-Schule (Integrierte Sekundarschule)	bezirkliche Maßnahme
09K07 Sophie-Brahe-Gemeinschaftsschule	MEB
09K09 Grünauer Gemeinschaftsschule	MEB
10G11 Grundschule an der Mühle	MEB
10G12 Grundschule an der Geißenweide	MEB
10G13 Johann-Strauss-Grundschule	bezirkliche Maßnahme
10G39 39. Schule (Grundschule)	MEB
10G17 Beatrix-Potter-Grundschule	MEB und bezirkliche Maßnahme
10G19 Bücherwurm-Schule am Weiher	bezirkliche Maßnahme
10G25 Grundschule am Schleipfuhl	MEB
10G29 Grundschule an der Wuhle	MEB
10G31 Franz-Carl-Achard-Grundschule	MEB
10K02 Ernst-Haeckel-Schule	MEB
10K03 Kerschensteiner-Schule	MEB
10K05 Jean-Piaget-Schule	bezirkliche Maßnahme
10K08 Johann-Julius-Hecker-Schule	MEB
10K10 Wolfgang-Amadeus-Mozart-Schule (Gemeinschaftsschule)	bezirkliche Maßnahme
10K12 Gretel-Bergmann-Gemeinschaftsschule	MEB
10S04 Schule am Pappelhof	MEB
10S07 Schule am Rosenhain	MEB
10S08 Schule am Mummelsoll	MEB
10Y01 Tagore Gymnasium	MEB
10Y02 Otto-Nagel-Gymnasium	MEB
11G02 Schule am Roederplatz (Grundschule)	MEB
11G05 Schule auf dem lichten Berg (Grundschule)	MEB
11G10 Schule im Ostseekarree (Grundschule)	MEB
11G11 Bernhard-Grzimek-Schule (Grundschule)	MEB
11G12 Lew-Tolstoi-Schule (Grundschule)	bezirkliche Maßnahme
11G16 Schule an der Victoriastadt (Grundschule)	MEB
11G18 Schule am Wilhelmsberg (Grundschule)	MEB
11G19 Obersee-Schule (Grundschule)	MEB
11G33 Gerda-Lagerlöf-Grundschule	MEB

Schule	Erweiterungsmaß-nahme
11K07 Vincent-van-Gogh-Schule (Integrierte Sekundarschule)	MEB
11K10 Grüner Campus Malchow (Gemeinschaftsschule)	zwei MEB-Maßnahmen
11K11 Paul-Schmidt-Schule (Integrierte Sekundarschule)	MEB
11K12 Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule (Gemeinschaftsschule)	zwei MEB-Maßnahmen
11S12 Nils-Holgersson-Schule	MEB
11Y09 Barnim-Gymnasium	MEB
12G01 Havelmüller-Grundschule	bezirkliche Maßnahme
12G03 Reginhard-Grundschule	bezirkliche Maßnahme
12G04 Till-Eulenspiegel-Grundschule	MEB
12G14 Alfred-Brehm-Grundschule	bezirkliche Maßnahme
12G15 Hoffmann-von-Fallersleben-Grundschule	MEB
12G20 Grundschule am Vierrutenberg	MEB
12G26 Märkische Grundschule	bezirkliche Maßnahme
12K03 Max-Beckmann-Schule	MEB
12S04 Schule am Park	MEB

61 Neubau von Sporthallen, die von 2016/17 bis 2025/26 fertiggestellt wurden

Schule	Erweiterungsmaßnahme
01G39 Vineta-Grundschule	TSH
01G42 Anna-Lindh-Schule	im Rahmen des Schulneubaus
01G48 Grundschule am Nordhafen	im Rahmen des Schulneubaus
01G49 49. Schule (Grundschule)	im Rahmen des Schulneubaus
02G11 Thalia-Grundschule	bezirkliche Maßnahme
02G37 37. Schule (Grundschule)	im Rahmen des Schulneubaus
02K04 Bergmannkiez-Gemeinschaftsschule	im Rahmen des Schulneubaus
03G21 Grundschule unter den Bäumen	im Rahmen des Schulneubaus
03G25 Carl-Humann-Grundschule	bezirkliche Maßnahme/Ersatzneubau
03G33 Jeanne-Barez-Schule (Grundschule)	im Rahmen des Schulerweiterungsbaus
03G38 Grundschule im Blumenviertel	TSH
03G48 Maria-Leo-Grundschule	im Rahmen des Schulneubaus
03G49 Grundschule an der Rennbahn	im Rahmen des Schulneubaus
03G50 Grundschule am Campus Buch	im Rahmen des Schulneubaus
03S08 Panke-Schule	im Rahmen des Schulneubaus
03Y10 Rosa-Luxemburg-Gymnasium	bezirkliche Maßnahme
03Y13 Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium	bezirkliche Maßnahme
04K07 Integrierte Sekundarschule Wilmersdorf	bezirkliche Maßnahme
05G11 Robert-Reinick-Grundschule	bezirkliche Maßnahme
05G13 Bernd-Ryke-Grundschule	TSH
05G31 Havel-Grundschule	im Rahmen des Schulneubaus

Schule	Erweiterungsmaßnahme
05G32 Grundschule am Fehrbelliner Tor	im Rahmen des Schulneubaus
05Y04 Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium	TSH
05Y05 Lily-Braun-Gymnasium	TSH
06G29 Grundschule am Karpfenteich	bezirkliche Maßnahme/Ersatzneubau
06G32 Grundschule am Stadtpark Steglitz	TSH
07K03 Gustav-Heinemann-Oberschule	im Rahmen des Schulneubaus
08G21 Silberstein-Schule (Grundschule)	bezirkliche Maßnahme
08G29 Wetzlar-Schule (Grundschule)	TSH
08G38 38. Schule (Grundschule)	im Rahmen des Schulneubaus
08K05 Clay-Schule	im Rahmen des Schulneubaus
09G03 Schule am Heidekampgraben (Grund schule)	TSH
09G14 Schule auf dem Bunzelberg	TSH
09K09 Grünauer Gemeinschaftsschule	bezirkliche Maßnahme
09Y04 Anne-Frank-Gymnasium	bezirkliche Maßnahme
10G04 Falken-Grundschule	TSH
10G39 39. Schule (Grundschule)	TSH
10G29 Grundschule an der Wuhle	bezirkliche Maßnahme/Ersatzneubau
10G30 Mahlsdorfer Grundschule	bezirkliche Maßnahme
10G31 Franz-Carl-Achard-Grundschule	TSH
10G33 Ulmen-Grundschule	TSH
10G36 36. Schule (Grundschule)	im Rahmen des Schulneubaus
10G37 37. Schule (Grundschule)	im Rahmen des Schulneubaus
10K14 14. Schule (Gemeinschaftsschule)	im Rahmen des Schulneubaus
10Y02 Otto-Nagel_Gymnasium	TSH
10Y12 12. Schule (Gymnasium)	im Rahmen des Schulneubaus
11G05 Schule auf dem lichten Berg	TSH
11G12 Lew-Tolstoi-Schule (Grundschule)	bezirkliche Maßnahme
11G14 Grundschule unter dem Regenbogen	TSH
11G17 Brodowin-Schule (Grundschule)	TSH
11G34 Orankesee Schule (Grundschule)	im Rahmen des Schulneubaus
11G35 Grundschule am Tränkegraben	im Rahmen des Schulneubaus
11G37 Seepark-Grundschule	im Rahmen des Schulneubaus
11G39 39. Schule (Grundschule)	im Rahmen des Schulneubaus
11K10 Grüner Campus Malchow (Gemein-schaftsschule)	TSH
11K15 15. Schule (Integrierte Sekundarschule)	im Rahmen des Schulneubaus
11Y05 Hans-und-Hilde-Coppi-Gymnasium	bezirkliche Maßnahme/Ersatzneubau
11Y12 12. Schule (Gymnasium)	im Rahmen des Schulneubaus
12G05 Kolumbus-Grundschule	TSH
12G15 Hoffmann-von-Fallersleben-Grund schule	TSH
12G26 Märkische Grundschule	TSH

20 Sanierungsmaßnahmen über 10 Mio. Euro

Schule	Sanierungsmaßnahme	
	SenStadt	Bezirk
01S07 Charlotte-Pfeffer-Schule		Sanierung
02G26 Lemgo Grundschule		Sanierung
02K09 Albrecht-von-Graefe-Schule		Sanierung
03G17 Grundschule am Weißen See		Sanierung
03G28 Hasengrund-Schule		Sanierung
03G36 Elisabeth-Christinen-Grundschule		Sanierung
03Y13 Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium		Sanierung
03S10 Marianne-Buggenhagen-Schule		Sanierung
05G06 Siegerland-Grundschule		Sanierung
05S03 Schule am Gartenfeld		Sanierung
06Y09 Fichtenberg-Oberschule	Sanierung	
07G34 Marienfelder Schule		Sanierung
07Y05 Luise-Henriette-Gymnasium		Sanierung
08K04 Heinrich-Mann-Schule		Sanierung
08K05 Clay Schule		Sanierung
09G32 Grundschule Stillerzeile		Sanierung
10G09 Grundschule am Bürgerpark		Sanierung
11G36 Phönix-Grundschule		Sanierung
11G38 38. Schule (Grundschule)		Sanierung
11K13 13. Schule (Integrierte Sekundarschule)		Sanierung

3. Standards

3.1 Neubau

3.1.1 Standards für den Neubau von Schulen im Rahmen der BSO

Die Standards für den Neubau von Schulen wurden nach Beschluss der Taskforce Schulbau im Dezember 2018 durch ein gemeinsames Rundschreiben der SenBJF und der SenStadt in Kraft gesetzt.
Das Regelwerk wurde in einer verwaltungsübergreifenden Arbeitsgruppe der Steuergruppe überarbeitet. Dabei wurden Anpassungen an geänderte Rechtsgrundlagen vorgenommen und Erfahrungen aus umgesetzten Schulbaumaßnahmen eingearbeitet.

Mit Beschluss 08/2024 vom 06.11.2024 hat die Taskforce Schulbau den „Leitfaden für den Neubau von Schulen“ verabschiedet. Gleichzeitig wurde eine begleitende Evaluierung des Leitfadens beschlossen, innerhalb der die Einsparpotentiale eruiert, sowie Standards auf ihre Notwendigkeit und die Möglichkeit der Absenkung überprüfen werden sollten. Dies erfolgte in einer Arbeitsgruppe unter Federführung der Geschäftsstelle der Steuergruppe. Der Leitfaden wurde dem Senat am 25.03.2025 zur Kenntnis gegeben (S-1889/2025) und im Anschluss im gemeinsamen Rundschreiben von SenBJF und SenStadt (Stand 03/2025) veröffentlicht. Die bisherigen „Standards für den Neubau von Schulen“ wurden damit außer Kraft gesetzt.

3.1.2 Musterprogramme der einzelnen Schularten

In den Richtlinien der Regierungspolitik der laufenden Legislaturperiode ist vorgesehen, die bestehenden Musterraumprogramme zu überprüfen und einen flexibel für verschiedene Schularten nutzbaren Schulbautyp zu entwickeln. Zur Umsetzung dieser Ziele wurden bereits 2023 folgende Schritte eingeleitet:

- Die Aktualisierung der Musterausstattungskataloge sowie der Mustermedienausstattung für alle Schularten wurde fortgeführt. 2024 wurde diese Aufgabe an einen externen Dienstleister übergeben. Die Arbeiten sind abgeschlossen und befinden sich derzeit in der abschließenden internen Abstimmung. Die Veröffentlichung ist für den Sommer 2025 vorgesehen. Auch bei der Erarbeitung des Musterraumprogramms für GE-Typenschulen erfolgte eine Prüfung relevanter Punkte aus den bisherigen Programmen.

- Für die Förderzentren Geistige Entwicklung (GE) wurden Entwürfe der Musterraumprogramme, Musterfunktionsprogramme, Musterausstattungskataloge und des Musterfreiflächenprogramms erarbeitet. Diese bildeten die Grundlage für den Typenentwurf der GE-Neubauschulen sowie des MEB-Flex GE.

- Die Überarbeitung des Planungshandbuchs „Fachraum Sport“ wurde 2024 vorbereitet und wird ab Mitte 2025 fortgesetzt. Im März 2024 wurde eine verbindliche Korrekturliste für das Planungshandbuch veröffentlicht, um laufende Planungsprozesse durch die eindeutige Klärung relevanter Sachverhalte zu entlasten.

- Im Oktober 2024 wurde die aktualisierte Unterlage „Toilettenräume – Schulbauvorgaben Berlin“ veröffentlicht. Zu den zwei wesentlichen Änderungen gehört, dass die Sanitärobjekte entsprechend der Verordnung für Arbeitsstätten (ArbStättV) auf Grundlage der Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) bereit zu stellen sind. Zudem sind an Berliner Schulen Toilettenräume für die Nutzungsarten weiblich, männlich, geschlechtsunspezifisch und barrierefrei vorzusehen.

- Im Juni 2025 folgte in enger Zusammenarbeit mit dem Bezirksamt Neukölln sowie dem Landeskriminalamt die Veröffentlichung der überarbeiteten Unterlage „Amok-Kennzeichnung – Schulbauvorgaben Berlin“.

Alle Planungsvorgaben sind öffentlich zugänglich unter:

https://www.berlin.de/schulbau/service/downloadcenter/planungsvorgaben/

3.1.3 Flexibel nutzbare Schulgebäude

Ziel war die Entwicklung eines neuen, schulartübergreifenden Bautyps, der flexibel auf unterschiedliche Bedarfe reagieren kann und im Rahmen des „Neue Schulen Programm - weiterführende Schulen-schulartenübergreifend (Gymnasien, Gemeinschaftsschulen, integrierte Sekundarschulen)“ angewendet werden kann (Kapitel 2712, Titel 70111). Der Gebäudetyp soll sich mit geringem Aufwand anpassen und in die jeweils erforderliche Schulart umnutzen lassen. Dabei ist das Ziel, Planungs- und Bauzeiten zu verkürzen, Kosten zu reduzieren und gleichzeitig eine nachhaltige, bedarfsorientierte Lösung für verschiedene Schularten bereitzustellen.

Das entsprechende schulartenübergreifende Musterraumprogramm wurde durch die SenBJF erstellt. Ein iterativer Prozess, in welchem dessen Umsetzbarkeit geprüft und die Bedarfsunterlage erarbeitet werden soll, startete im Juni 2025. Der Abschluss mit Vorlage der finalen Bedarfsunterlage (Typenentwurf) ist bis Ende 2025 geplant. Dabei fließen bereits wesentliche Aktualisierungen zum Musterraumprogramm 2019 ein.

Die Bedarfsunterlage ist Voraussetzung für die anschließende Prüfung geeigneter Grundstücke durch die Bezirke. Auf dieser Basis erfolgt die Fortschreibung des Programms der Tranche XIV. Aktuell ist geplant, einen Rahmenvertrag zur Errichtung von mindestens zwei und höchstens vier weiterführenden Schulen anzustreben.

Das schulartübergreifende Raumprogramm wurde spezifisch für die Tranche BSO XIV entwickelt. Im Vergleich zu bisherigen Musterraum- und Funktionsprogrammen derselben Zügigkeit zielt das Konzept auf eine effizientere Flächennutzung ab. Dies erfolgt u. a. durch Mehrfachnutzung von Räumen, Flächenüberlagerungen, schulfachliche Kompromisse und Einsparungen bei Flächenansätzen. Dadurch soll ein nutzungsflexibler Baukörper entstehen, der langfristig in verschiedenen Standardzügigkeiten eingesetzt werden kann. Der Bautyp ist auf eine kompakte Bauweise ausgelegt, um flexibel auf verschiedene Grundstücke anwendbar zu bleiben.

Folgende Schularten lassen sich mit dem Konzept abbilden:

- Gymnasium (0-4-zügig)
- Integrierte Sekundarschule (4-2-zügig)
- Grundschule (4-zügig) mit zusätzlich 2 Stammgruppenräumen, z. B. für Willkommens- oder Förderschulklassen.

Die Darstellung einer Gemeinschaftsschule, wie für das Programm unter Kapitel 2712, Titel 70111 vorgesehen, ist nur durch eine Kombination mit Bestandsgebäuden (z. B. bestehende Grundschulen) oder Modularen Ergänzungsbauten (MEB), jeweils in Abhängigkeit von der erforderlichen Zügigkeit, realisierbar. Ferner ist die Kombination zweier neuer, schulartübergreifender Bautypen als Campus zur Herstellung einer Gemeinschaftsschule im Verbund ist grundsätzlich auf entsprechend großen Grundstücken und bei Vorhandensein der finanziellen Mittel möglich. Bei Umsetzung eines Campus-Konzepts lassen sich z. B. innerhalb der Logik des neu zu entwickelnden Typenbaus bei Errichtung von zwei Schulen folgende Zügigkeitsvarianten bilden:

- 4-4-2-Gemeinschaftsschule
- 2-6-2-Gemeinschaftsschule.

3.2 Sanierungen

3.2.1 Leitfaden für die Sanierung von Schulen

Der Leitfaden für die Sanierung von Schulen wurde nach Befassung des Landesbeirats Schulbau am 05.05.2020 von der Taskforce Schulbau beschlossen (Beschluss Nr. 8/2020). Nach Kenntnisnahme durch den Senat wurde der Leitfaden mit einem gemeinsamen Rundschreiben der SenStadt und der SenBJF unter Beteiligung der Bezirke von Berlin, vertreten durch den Regionalverbund Nordwest, am 02.12.2020 veröffentlicht. Der Hauptausschuss hat den Leitfaden in seiner Sitzung vom 21.01.2021 zur Kenntnis genommen (Rote Nr. 18/2657 A). Aktuell befasst sich eine verwaltungsübergreifende Arbeitsgruppe der Steuergruppe mit der Novellierung der Leitlinien, um Einsparpotentiale bei einer Fortschreibung zu heben. Diskutiert wird u. a. eine Differenzierung der Vorgaben abhängig von der Eingriffstiefe in das Bestandsgebäude.

4. Organisation

4.1 Wesentliche Ergebnisse der Taskforce Schulbau

Die Taskforce hat im Zeitraum von Juni 2024 bis Juni 2025 folgende Beschlüsse gefasst:

06/2024 Peter-Frankenfeld-Schule, Ersatzneubau
Beschluss zum Abriss und Ersatzneubau der Peter-Frankenfeld-Schule als wirtschaftlichere Maßnahme gegenüber einer Sanierung des Bestandes und zur Errichtung eines Ausweichquartiers am Standort Osteweg 53.

07/2024 Geschäftsordnung Taskforce
Beschluss über die Fortschreibung der Geschäftsordnung der Taskforce Schulbau und weiterer Gremien zur Umsetzung der Berliner Schulbauoffensive.

08/2024 Beschluss zum Leitfaden für den Neubau von Schulen im Rahmen der Berliner Schulbauoffensive sowie zur Evaluierung des Leitfadens unter besonderer Berücksichtigung von Einsparpotentialen mit Berichterstattung an den Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses.

01/2025 Schulstandort Falkenberger Straße, Sanierung und Erweiterung
Beschluss zur Sanierung und Erweiterung des Schulstandortes Falkenberger Straße zu einer Integrierten Sekundarschule in Umsetzung durch den Bezirk Pankow.

02/2025 Verfahren zur Entscheidung über die Durchführung einer Sanierung oder Ersatzneubau
Beschluss zu Modifizierung des Verfahrens zur Entscheidungsfindung, ob ein Schulstandort saniert wird oder ein Abriss des Bestandes und ein anschließender Ersatzneubau die wirtschaftlichere Maßnahme darstellt.

03/2025 Anpassungen der BSO-Tranche XII Gestapelte Schulen Programm (sog. 2-in-1-Schule)
Beschluss zum Bau der Grundschule Wollenberger Straße als 2-in-1-Schule durch die SenStadt sowie zur Zuordnung der Maßnahme am Standort der ehemaligen Anna-Lindh-Grundschule als Einzelmaßnahme zum Bezirk Mitte als Bedarfsträger mit der SenStadt als baudurchführende Stelle.

04/2025 Gemeinschaftsschule Waldowallee
Beschluss zur Beendigung des bisher der HOWOGE zugeordneten Schulneubauprojektes Waldowallee.

Zudem wurde folgende Besprechungsunterlage zur Kenntnis genommen:

04/2024 Kenntnisnahme der BSO-Maßnahmenliste

01/2025 Klarstellung der Zuständigkeiten für Maßnahmen im Umfeld von Schulneubaumaßnahmen

4.2 Stand BSO-Tranchenliste mit Veränderungen

BSO-Tranchenliste
Die BSO-Tranchenliste hat unverändert den Stand des Taskforcebeschlusses 06/2023 vom 15.09.2023.

BSO-Tranchen Stand 15.09.2023	BSO-Kategorie Beschreibung - nach Beschluss	Bedarfs-träger	Aufgaben-träger
BSO 0	Maßnahmen, die bereits vor Beginn der BSO begonnen wurden und andauern	Bezirk	Bezirk/ SenStadt
BSO I	Maßnahmen des Modellvorhabens zur Beschleunigung von Schulbaumaßnahmen (MoBS) in Umsetzung durch die SenStadt	SenBJF/ Bezirk	SenStadt
BSO II a	Maßnahmen zum Neubau von Typen-Grundschulen in Umsetzung durch die SenStadt – Abruf beim GU erfolgt oder fertiggestellt	SenBJF	SenStadt
BSO II b	Maßnahmen zum Neubau von Typen-Grundschulen in Umsetzung durch die SenStadt – in Vorbereitung für den Abruf beim GU	SenBJF	SenStadt
BSO II c	Maßnahmen zum Neubau von Typen-Grundschulen in Umsetzung durch die SenStadt – auf Eignung zu prüfende Standorte	SenBJF	SenStadt
BSO II d	Maßnahmen zum Neubau von Typen-Grundschulen in Umsetzung durch die SenStadt – zugeordnete, aber derzeit nicht realisierbare Standorte	SenBJF	SenStadt
BSO III a	Maßnahmen zum Neubau von weiterführenden Schulen (einschließlich Gemeinschaftsschulen) in Umsetzung durch die HOWOGE – Beauftragung Bau erfolgt oder Nutzungsübergabe	SenBJF/ Bezirk	HOWOGE
BSO III b	Maßnahmen zum Neubau von weiterführenden Schulen (einschließlich Gemeinschaftsschulen) in Umsetzung durch die HOWOGE – Prüfung EVU+ erfolgt, in Vorbereitung für Beauftragung Bau	SenBJF/ Bezirk	HOWOGE
BSO III c	Maßnahmen zum Neubau von weiterführenden Schulen (einschließlich Gemeinschaftsschulen) in Umsetzung durch die HOWOGE – Abruf BP erfolgt	SenBJF/ Bezirk	HOWOGE

BSO-Tranchen Stand 15.09.2023	BSO-Kategorie Beschreibung - nach Beschluss	Bedarfs-träger	Aufgaben-träger
BSO III d	Maßnahmen zum Neubau von weiterführenden Schulen (einschließlich Gemeinschaftsschulen) in Umsetzung durch die HOWOGE - zugeordnete, aber derzeit nicht realisier-bare Standorte	SenBJF/ Bezirk	HOWOGE
BSO IV a	Maßnahmen zum Neubau von Holzmodulschulen in Umset-zung durch die SenStadt - Abruf beim GU erfolgt oder fer-tiggestellt	SenBJF/ Bezirk	SenStadt
BSO IV b	Maßnahmen zum Neubau von Holzmodulschulen in Umset-zung durch die SenStadt - in Vorbereitung für den Abruf beim GU	SenBJF/ Bezirk	SenStadt
BSO IV c	Maßnahmen zum Neubau von Holzmodulschulen in Umset-zung durch die SenStadt - auf Eignung zu prüfende Stand-orte	SenBJF / Bezirk	SenStadt
BSO IV d	Maßnahmen zum Neubau von Holzmodulschulen in Umset-zung durch die SenStadt - zugeordnete, aber derzeit nicht realisierbare Standorte	SenBJF/ Bezirk	SenStadt
BSO V a	Maßnahmen zum Neubau von Holzmodulschulen in Umset-zung durch die HOWOGE - Beauftragung Bau erfolgt oder Nutzungsübergabe	SenBJF/ Bezirk	HOWOGE
BSO V b	Maßnahmen zum Neubau von Holzmodulschulen in Umset-zung durch die HOWOGE - Prüfung EVU+ erfolgt, in Vorbe-reitung für Beauftragung Bau	SenBJF/ Bezirk	HOWOGE
BSO V c	Maßnahmen zum Neubau von Holzmodulschulen in Umset-zung durch die HOWOGE - Abruf BP erfolgt	SenBJF/ Bezirk	HOWOGE
BSO V d	Maßnahmen zum Neubau von Holzmodulschulen in Umset-zung durch die HOWOGE - zugeordnete, aber derzeit nicht realisierbare Standorte	SenBJF/ Bezirk	HOWOGE
BSO VI	Sanierungsmaßnahmen in Umsetzung durch die SenStadt	Bezirk	SenStadt
BSO VII	Sanierungsmaßnahmen in Umsetzung durch die HOWOGE	Bezirk	HOWOGE
BSO VIII	Optierte Maßnahmen der Sanierung mit Umsetzung durch die SenStadt	Bezirk	SenStadt
BSO IX a	Maßnahmen der Sanierung und Erweiterung mit Kapazitäts-relevanz (Schulplätze) in Umsetzung durch die Bezirke im Zeitraum der aktuellen Finanzplanung sowie fertiggestellte Maßnahmen	Bezirk	Bezirk
BSO IX b	Maßnahmen der Sanierung und Erweiterung mit Kapazitäts-relevanz (Schulplätze) in Umsetzung durch die Bezirke im Zeitraum nach der aktuellen Finanzplanung	Bezirk	Bezirk
BSO IX c	Maßnahmen der Sanierung ohne Kapazitätsrelevanz (Schulplätze) in Umsetzung durch die Bezirke im Zeitraum der aktuellen Finanzplanung	Bezirk	Bezirk

BSO-Tranchen Stand 15.09.2023	BSO-Kategorie Beschreibung - nach Beschluss	Bedarfs-träger	Aufgaben-träger
BSO IX d	Maßnahmen der Sanierung ohne Kapazitätsrelevanz (Schulplätze) in Umsetzung durch die Bezirke im Zeitraum nach der aktuellen Finanzplanung	Bezirk	Bezirk
BSO X a	Maßnahmen mit Schulneubauten, Umsetzung offen	SenBJF	N.N.
BSO X b	Maßnahmen ohne Neubau, Umsetzung offen	Bezirk	N.N.
BSO XI	Maßnahmen zum Neubau und zur Sanierung von berufsbildenden und zentralverwalteten Schulen in Umsetzung durch die SenStadt und die BIM	SenBJF/ Bezirk	Bezirk / BIM / SenStadt
BSO XII a	Maßnahmen zum Neubau von „2-in-1-Schulen“/“Gestapelte Schulen“ in Umsetzung durch die SenStadt - Abruf beim GU erfolgt oder fertiggestellt	SenBJF/ Bezirk	SenStadt
BSO XII b	Maßnahmen zum Neubau von „2-in-1-Schulen“/“Gestapelte Schulen“ in Umsetzung durch die SenStadt - in Vorbereitung für den Abruf beim GU	SenBJF/ Bezirk	SenStadt
BSO XII c	Maßnahmen zum Neubau von „2-in-1-Schulen“/“Gestapelte Schulen“ in Umsetzung durch die SenStadt - auf Eignung zu prüfende Standorte	SenBJF/ Bezirk	SenStadt
BSO XII d	Maßnahmen zum Neubau von „2-in-1-Schulen“/“Gestapelte Schulen“ in Umsetzung durch die SenStadt - zugeordnete, aber derzeit nicht realisierbare Standorte	SenBJF/ Bezirk	SenStadt
BSO XIII a	Maßnahmen zum Neubau von Schulen mit Schwerpunkt „Geistige Entwicklung“ (GE) in Umsetzung durch die SenStadt - Abruf beim GU erfolgt oder fertiggestellt	SenBJF/ Bezirk	SenStadt
BSO XIII b	Maßnahmen zum Neubau von Schulen mit Schwerpunkt „Geistige Entwicklung“ (GE) in Umsetzung durch die SenStadt - in Vorbereitung für den Abruf beim GU	SenBJF/ Bezirk	SenStadt
BSO XIII c	Maßnahmen zum Neubau von Schulen mit Schwerpunkt „Geistige Entwicklung“ (GE) in Umsetzung durch die SenStadt - auf Eignung zu prüfende Standorte	SenBJF/ Bezirk	SenStadt
BSO XIII d	Maßnahmen zum Neubau von Schulen mit Schwerpunkt „Geistige Entwicklung“ (GE) in Umsetzung durch die SenStadt - zugeordnete, aber derzeit nicht realisierbare Standorte	SenBJF/ Bezirk	SenStadt
BSO XIV a	Maßnahmen zum Neubau von weiterführenden Schulen - schulartenübergreifend (Gymnasien, Gemeinschaftsschulen, integrierte Sekundarschulen) in Umsetzung durch die SenStadt - Abruf beim GU erfolgt oder fertiggestellt	SenBJF/ Bezirk	SenStadt

BSO-Tranchen Stand 15.09.2023	BSO-Kategorie Beschreibung - nach Beschluss	Bedarfs-träger	Aufgaben-träger
BSO XIV b	Maßnahmen zum Neubau von weiterführenden Schulen - schulartenübergreifend (Gymnasien, Gemeinschaftsschulen, integrierte Sekundarschulen) in Umsetzung durch die SenStadt- in Vorbereitung für den Abruf beim GU	SenBJF/ Bezirk	SenStadt
BSO XIV c	Maßnahmen zum Neubau von weiterführenden Schulen - schulartenübergreifend (Gymnasien, Gemeinschaftsschulen, integrierte Sekundarschulen) in Umsetzung durch die SenStadt- auf Eignung zu prüfende Standorte	SenBJF/ Bezirk	SenStadt
BSO XIV d	Maßnahmen zum Neubau von weiterführenden Schulen - schulartenübergreifend (Gymnasien, Gemeinschaftsschulen, integrierte Sekundarschulen) in Umsetzung durch die SenStadt- derzeit nicht realisierbare Standorte	SenBJF/ Bezirk	SenStadt
BSO MEB a	Maßnahmen zum Neubau von Modularen Ergänzungsbauten (MEB) in Umsetzung durch die SenStadt- Abruf beim GU erfolgt oder fertig gestellt	SenBJF/ Bezirk	SenStadt
BSO MEB b	Maßnahmen zum Neubau von Modularen Ergänzungsbauten (MEB) in Umsetzung durch die SenStadt - in Vorbereitung für den Abruf beim GU	SenBJF	SenStadt
BSO MEB c	Maßnahmen zum Neubau von Modularen Ergänzungsbauten (MEB) in Umsetzung durch die SenStadt - auf Eignung zu prüfende Standorte	SenBJF	SenStadt
BSO MEB d	Maßnahmen zum Neubau von Modularen Ergänzungsbauten (MEB) in Umsetzung durch die SenStadt - zugeordnete, aber derzeit nicht realisierbare Standorte	SenBJF	SenStadt
BSO TSH a	Maßnahmen zum Neubau von Typensporthallen in Umsetzung durch die SenStadt – Abruf beim GU erfolgt oder fertiggestellt	SenBJF	SenStadt
BSO TSH b	Maßnahmen zum Neubau von Typensporthallen in Umsetzung durch die SenStadt – in Vorbereitung für den Abruf beim GU	SenBJF	SenStadt
BSO TSH c	Maßnahmen zum Neubau von Typensporthallen in Umsetzung durch die SenStadt – auf Eignung zu prüfende Standorte	SenBJF	SenStadt
BSO TSH d	Maßnahmen zum Neubau von Typensporthallen in Umsetzung durch die SenStadt – zugeordnete, aber derzeit nicht realisierbare Standorte	SenBJF	SenStadt
BSO temp	einzelveranschlagte Interimsmaßnahme unabhängig vom Aufgabenträger und Bedarfsträger	i. d. R. Bezirk	i. d. R. Bezirk

4.3 Stand BSO-Maßnahmenliste

Im Rahmen der Fortschreibung erfolgte die letzte Kenntnisnahme durch die Taskforce am 06.11.2024. Diese Fassung der BSO-Maßnahmenliste ist dem Bericht in der Anlage 3 beigefügt.

Die Maßnahmenliste auf Grundlage des Investitionsprogramms 2024 bis 2028 wird aktuell erarbeitet.

4.4 Themenrelevante Stellungnahmen des Rates der Bürgermeister

Mit Beschluss RdB-Beschluss Nr. R-684/2025 hat der RdB entsprechend der novellierten Geschäftsordnung der Taskforce Schulbau vier weitere bezirkliche stellvertretende Mitglieder benannt. Damit soll der im Vergleich zur Hauptverwaltung vergleichsweise starren Vertretungsregelung der bezirklichen Vertretungen Rechnung getragen werden und die Anwesenheit von vier stimmberechtigten Mitgliedern erleichtert werden.

4.5 Controllinginstrumente, Vertragsgestaltung und -abwicklung mit den Schulträgern

4.5.1 Monitoring

Siehe Anlage 1[9].

4.5.2 Bericht zum Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Der nach Beschluss des Abgeordnetenhauses vom 14.12.2023 zum 31.05.2025 vorzulegende Bericht zum Maßnahmen- und Finanzcontrolling wurde vom Senat am 15.07.2025 zur Kenntnis genommen und an den Hauptausschuss weitergeleitet.

4.5.3 Sachstandsbericht

In der Sitzung vom 14.12.2023 hat das Abgeordnetenhaus die SenBJF aufgefordert, jährlich zum 30.09. einen Bericht zum aktuellen Sachstand der BSO vorzulegen. Letztmalig wurde der Bericht am 22.01.2025 vom Hauptausschuss zur Kenntnis genommen (Rote Nummer 1915).

[9] Der Begriff von Notwendigkeit nach § 6 LHO sowie die Prüfung von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit (§ 7 LHO) ist von den Ergebnissen des Monitorings unberührt.

4.5.4 Verträge der HOWOGE

Vertragsgestaltung und -abwicklung
Der Rahmenvertrag über die Einbindung der HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH in die BSO wurde nach Kenntnisnahme im Hauptausschuss Ende 2018 im Januar 2019 unterzeichnet. Im Anschluss haben alle 11 Bezirke, in denen die HOWOGE tätig werden sollte, den Rahmenvertrag ebenfalls unterschrieben.

Eine Ergänzung für das Bauen der HOWOGE auf eigenen Grundstücken (bereits vorhandenen bzw. noch zu erwerbenden) wurde anhand konkreter Einzelfälle zwischen der HOWOGE, den Senatsverwaltungen für Bildung, Jugend und Familie, für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen sowie für Finanzen und den betroffenen Bezirken Lichtenberg und Spandau im Herbst 2021 vereinbart.

Für die Übertragung des Eigentums an den Schulgrundstücken in das Fachvermögen der Bezirke nach Bestellung eines (Eigen-) Erbbaurechts zugunsten der HOWOGE wurde ein Musterübertragungsvertrag erarbeitet.

In Umsetzung dessen hat die HOWOGE ein Grundstück für die Errichtung einer Gemeinschaftsschule auf der Insel Gartenfeld (Spandau) vom Vorhabenträger erworben. Die anschließende Grundstücksübertragung von der HOWOGE auf das Land Berlin sowie die Verrechnung der angefallenen Mittel aus dem Gesellschafterdarlehen ist 2024 vollzogen.

Ebenso wurde in 2024 eine Grundstücksübertragung für den Bau einer Grundschule in der Rheinpfalzallee (Lichtenberg) von der HOWOGE auf das Land Berlin vollzogen sowie mit den Mitteln aus dem Gesellschafterdarlehen verrechnet.

Die HOWOGE hat in 2024 für den Bau eines Gymnasiums in der Rhenaniastraße (Spandau) drei Grundstücke erworben und zu einem Schulgrundstück vereinigt. Eine Grundstücksübertragung von der HOWOGE auf das Land Berlin ist im 3. Quartal 2025 mit Verrechnung der für die Käufe angefallenen Mittel aus dem Gesellschafterdarlehen vorgesehen.

4.6 Stand der Organisationsentwicklung und Prozesse

Struktur und Verfahren der ressortübergreifenden Zusammenarbeit (Abstimmung, Instrumente der Verbesserung von Effizienz und Qualität bei der Umsetzung des Bau- und Sanierungsprogramms)
Mit der Ende 2024 beschlossenen Überarbeitung der “Geschäftsordnung der Taskforce Schulbau und weiterer Gremien zur Umsetzung der Berliner Schulbauoffensive“ wurden Anpassungen zur Verbesserung der Organisations-und Prozessstruktur vorgenommen.

4.6.1 Taskforce und Steuergruppe

Zur Gewährleistung einer ressortübergreifenden Zusammenarbeit wurden mit dem Beginn der BSO die Taskforce und die Steuergruppe als zentrale Abstimmungs- und Entscheidungsformate installiert.
Hierin sind die mit dem Schulbau befassten Hauptverwaltungen sowie die Bezirke vertreten. Die Taskforce ist die mit politischen Vertretern besetzte Entscheidungsebene. Der Steuergruppe obliegt die Vorbereitung der Entscheidungen der Taskforce auf Verwaltungsebene. Zur detaillierten Klärung von Einzelfragen werden durch die Taskforce bei Bedarf Vertiefungsrunden oder Arbeitsgruppen gebildet.

Im Zeitraum vom 01.07.2024 bis 30.06.2025 ist die Taskforce Schulbau zu fünf Sitzungen und die Steuergruppe zu 23 Sitzungen zusammengekommen. Daneben erfolgten verschiedene themenbezogene Arbeitsgruppensitzungen und Vertiefungsrunden.

4.6.2 Bezirkliche Koordinierungsstellen (BeKo)

Mit dem RdB Beschluss Nr. R-293/2023 wurden die Strukturen der bezirklichen Koordinierungsstellen eingeführt. Durch eine Zusammenarbeit auf der Basis des gemeinsamen Leistungskataloges konnten die Bezirke sowie die Erreichung der Ziele der BSO unterstützt werden. Der Schwerpunkt der Aufgaben war im zurückliegenden Jahr:

Die Beko West führte Partizipationsverfahren im Rahmen der Errichtung von MEBs durch (zuletzt in der Schätzelberg-GS in Tempelhof-Schöneberg) und entwickelte dabei Raumnutzungskonzepte, die es den Schulen ermöglichen die Nutzung der Räume effizienter zu gestalten und die geforderte Zügigkeit abzubilden. Das Angebot einer Rechtsberatung wurde intensiv in Anspruch genommen. Schwerpunkte bildeten eine projektbegleitende baurechtliche sowie eine vergaberechtliche Beratung. Weiterhin wurden Fachaustausche zu verschiedenen schul- und baufachlichen Themen organisiert. Dieses gut besuchte Format trägt zu Wissensaustausch und Vernetzung, sowohl der Bezirke untereinander als auch mit der Hauptverwaltung, bei.
Ein weiteres Format ist die von der Zentralen Beko organisierte Schul- und Sportamtsvernetzungsrunde, die von der Beko West insbesondere hinsichtlich juristischer Fragestellungen unterstützt wurde.

Im Rahmen der von der Zentralen Beko schwerpunktmäßig (unterstützt von den Bekos West und Ost nicht zuletzt in baufachlicher Hinsicht bei Einzelmaßnahmen) betriebenen Gremienarbeit konnte u. a. ein geeintes Auftreten der Bezirke in der Taskforce Schulbau erreicht werden. Ein weiterer Schwerpunkt bildete die Novellierung der Geschäftsordnung der Taskforce Schulbau mit der die Vertretung bezirklicher Belange gestärkt werden konnte. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit wurden u. a. Veranstaltungen zu Baumaßnahmen einschließlich Videobegleitung unterstützt.
Des Weiteren koordinierten die Bekos Ost und West größere Schulumzüge und unterstützten insbesondere mit fachlichem Wissen aus dem Projektmanagement.

Die BeKo Ost organisierte Weiterbildungsseminare (wie z. B. zum „barrierefreien Bauen“ und „Architekten/-innen als Bauherren/-innen“) für die Bezirke und unterstützte bei der Anmeldung von Maßnahmen für das Investprogramm Ganztagsausbau.
Ein weiteres Augenmerk lag auf der verbesserten Zusammenarbeit mit den Straßen- und Grünflächenämtern und deren Arbeitsfähigkeit für die BSO.
Mit dem Hauptpersonalrat arbeitet die BeKo Ost federführend an einer Dienstvereinbarung zur Nutzung von digitalen Schließanlagen an bezirklich verwalteten Schulen um den Prozess der Beteiligung der Personalräte zu vereinfachen.

In baufachlicher Sicht wurde u. a. in der AG Evaluation Leitfaden Neubau von Schulen und in der Arbeitsgruppe zur Erhöhung der Wertgrenzen AV § 55 LHO mitgearbeitet.
Ein weiterer Schwerpunkt der BeKo Ost lag im weiteren Ausbau des BSO- Fachnetzwerkes als die zentrale Informations- und Austauschplattform innerhalb als auch außerhalb der Bezirke zu den Themengebieten der BSO.

4.6.3 Landesbeirat Schulbau

Im Berichtszeitraum führte der Landesbeirat Schulbau insgesamt vier Sitzungen durch. Thematische Schwerpunkte waren:

- der Arbeitsstand zur Umsetzung der BSO Tranche XII (2-in-1-Schulen)
- mögliche Einsparpotenziale im Typenschulbau und in diesem Zusammenhang die Hinterfragung der Notwendigkeit von technischen Standards
- die Vorstellung erster Ergebnisse einer Evaluation bereits realisierter Compartment-Schulen
- die Umsetzung der Leitlinien der Inklusion im Berliner Schulbau.

Der Landesbeirat Schulbau fasste am 20.11.2024 einen Beschluss zur Kostenanalyse der bisherigen Schulbauprogramme, verbunden mit der Aufforderung an die zuständigen Senatsverwaltungen, vor dem Hintergrund der Haushaltslage des Landes Berlin, Einsparvorschläge zu erarbeiten, um ausreichend neue Schulplätze zu ermöglichen.
Weiterhin erarbeitete der Landesbeirat Schulbau eine schriftliche Stellungnahme zur Bedarfsunterlage des modularen Ergänzungsbaus (MEB) Flex. Die Stellungnahme wurde den zuständigen Senatsverwaltungen mit Bitte um Berücksichtigung der Kritikpunkte an der Bedarfsunterlage übergeben.

Der Landesbeirat Schulbau untersuchte in seiner Sitzung am 12.02.2025 in welchen Bereichen eine Überarbeitung der baulichen Standards möglich erscheint. Hierzu gab er für die Themenbereiche baufachliche Standards, schulfachliche Standards, Musterausstattung, Inklusion, Nachhaltigkeit, Prozesssteuerung und Anwendung des Gebäudetyps E Empfehlungen ab.
Am 20.11.2024 veranstaltete der Landesbeirat Schulbau eine Exkursion zu den bereits umgesetzten Compartment-Schulen Maria-Leo-Grundschule und dem kombinierten Schulstandort ISS/Gymnasium Allee der Kosmonauten und informierte sich über die schulpädagogische und schulorganisatorische Umsetzung des Compartments-Prinzips.

4.6.4 Planungs- und baubegleitende Ausschüsse

Grundsätzlich werden bei Bauvorhaben planungsbegleitende und baubegleitende Ausschüsse eingerichtet, um die erforderlichen Abstimmungen zu koordinieren.
Im Rahmen der BSO mit ihren beschleunigten Verfahren und der Übernahme der Rolle der Bedarfsträgerschaft durch SenBJF werden regelmäßig Jour fixe, wie z. B. Koordinationsbesprechungen und Partizipationsgespräche mit allen Beteiligten durchgeführt. Diese Formate gewährleisten die zeitnahe Einbindung der Prozessbeteiligten in den Ablauf der Maßnahme.

4.7 Aktivitäten zur Beschleunigung

Mit Beschlussfassung durch den Hauptausschuss wurden Abweichungen vom haushaltsrechtlichen Regelverfahren für die Durchführung von Baumaßnahmen beschlossen mit denen eine deutliche Beschleunigung des Planungsprozesses ermöglicht wird:

- Abweichung vom Regelverfahren für die Errichtung von Drehscheibenstandorten (Rote Nummer h18-2883)
- alternatives Verfahren zur Bereitstellung von temporären Ausweich-und Zusatzmaßnahmen in Systembauweise (Rote Nummer h19-1010)
- Abweichung von dem Regelverfahren für Schulergänzungsbauten in modularer Holzbauweise und Das Fliegende Klassenzimmer (Rote Nummer h19-1554)
- Abweichung vom Regelverfahren für die beschleunigte Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise-flex (Rote Nummer h19-1183)
- Abweichung von dem Regelverfahren für die beschleunigte Errichtung von Schulen mit Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ (Rote Nummer h19- 2265)
- Abweichung von dem Regelverfahren für die beschleunigte Errichtung von „2-in-1-Schulen“ / „Gestapelte Schulen“ (Rote Nummer h19-0845)

Durch die Verfahrensbeschleunigung bei Drehscheibenstandorten werden Auslagerungen von Schulstandorten und damit eine schnelle Umsetzung von Schulsanierungen erleichtert. Mit den Verfahrensänderungen für temporäre und modulare Schulgebäude kann schneller auf den steigenden Schulplatzbedarf, wie etwa in Folge des Ukraine-Krieges reagiert werden.

Das „Schneller-Bauen-Gesetz“ als umfassendes Maßnahmenpaket für die Beschleunigung von Planungs-, Genehmigungs- und Bauprozessen, die sich auch beschleunigend auf den Schulbau auswirken können, ist am 22.12.2024 in Kraft getreten.

Das Land Berlin setzt sich auf Bundesebene für die Ergänzung des Gesetzentwurfs zur Einführung des § 246e Baugesetzbuch (BauGB) im Hinblick auf die Berücksichtigung von Schulbauvorhaben und Anlagen zur Kinderbetreuung ein. Dies soll vermeiden, dass die Anwendung für den Wohnungsbau im Einzelfall an dem öffentlichen Belang einer Unterversorgung mit der notwendigen sozialen Infrastruktur scheitert.

Die durch die HOWOGE zu realisierende Serie von Schulen in Holzbauweise wurde mit dem Ziel der Beschleunigung als General-Übernehmerverfahren entwickelt.

Dieses Generalübernehmer-Verfahren entspricht im Wesentlichen den Empfehlungen der Drucksache 18/2225 „Nachhaltigkeit auf dem Bau: Berlin baut mit Holz“ und den thematisch gleichlautenden Drucksachen 18/1471 und 18/1726 – Schlussbericht – vom 27.09.2019 des Abgeordnetenhauses von Berlin.

Die Vorteile liegen dabei in der Ausschöpfung der Potenziale durch die frühestmögliche Integration der Planungsseite mit Blick auf Konstruktion, Produktion und Kosten. Mittels einer systemneutralen Ausschreibung soll einem möglichst breiten Spektrum an Bietergemeinschaften aus dem Holzbau die Teilnahme am Verfahren ermöglicht werden und der Wettbewerb gesteigert werden. Hierbei wird in den Angeboten die Realisierung von Synergieeffekten erwartet, etwa durch Duplizierung der Planung, industrieller Vorfertigung gleicher Module, Optimierung und Koordinierung der Planungs- und Bauprozesse etc.
Das Verfahren lässt sich grundsätzlich auf weitere Bauaufgaben anpassen und entsprechend anwenden. Zur Sicherung der Qualitäten sind entsprechende Prüfschritte, Dialogformate und Auswahlprozesse mit Beteiligung der Bedarfsträger und späteren Nutzer in das Vergabeverfahren integriert worden.

4.8 Partizipation von Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrkräften

Im Berichtszeitraum führte die SenBJF drei Partizipationsverfahren durch:

Schule	Bezirk	Zuständigkeit
ISS Tirschenreuther Ring (Abschlussbericht 02.08.2024)	Tempelhof-Schöneberg	SenBJF
ISS Solling (Abschlussbericht 03.06.2024)	Tempelhof-Schöneberg	SenBJF
Neubau Georg-Büchner-Gymnasium	Mitte	SenBJF

Vertreterinnen und Vertreter der Schulgemeinschaften, benachbarter Schulen, bezirklicher Schulgremien sowie der zuständigen Senats- und Bezirksverwaltungen wurden in sämtliche Verfahren aktiv einbezogen.

Im Frühjahr 2024 startete das mehrstufige Beteiligungsverfahren für den Ersatzneubau der 6-zügigen Solling-Oberschule. In mehreren Workshops wurde mit der bestehenden Schulgemeinschaft am pädagogisch-räumlichen Konzept für die neue Schule gearbeitet. Im Juni 2024 wurde das Partizipationsverfahren mit einer Ergebniskonferenz beendet.
Parallel dazu fand bis August 2024 das Partizipationsverfahren für den Neubau der 4-2- zügigen ISS Tirschenreuther Ring statt.

Im Januar 2025 wurde das mehrstufige Beteiligungsverfahren für einen Neubau des Georg-Büchner-Gymnasiums begonnen. In diesem Partizipationsverfahren konnte auf bereits erarbeitete Ergebnisse zurückgegriffen werden.

Diese wurden gemeinsam mit der Schulgemeinschaft mit Blick auf die veränderten Rahmenbedingungen eines Neubaus weiterentwickelt. Das Partizipationsverfahren endete im Juni 2025.

Für alle genannten Standorte konnten tragfähige Planungslösungen entwickelt werden, die sowohl schulfachliche und schulorganisatorische Anforderungen als auch außerschulische Belange berücksichtigen. Die Ergebnisse fließen in die Bedarfsprogramme und in die Auslobungsunterlagen für Architekturwettbewerbe ein.

Das zuständige Fachreferat der SenBJF nimmt regelmäßig an den Partizipationsgesprächen der SenStadt mit den Bezirken teil und bringt die schulfachliche Perspektive ein.

Die Arbeitsgruppe Partizipation im Ministerialbereich unterstützt in Zusammenarbeit mit den Bezirklichen Koordinierungsstellen (BeKo) die Einbindung der Schulgemeinschaften bei der Planung und Umsetzung von Mobilen Ergänzungsbauten (MEB). Dafür wird standortbezogen eine Informationsmappe zum Modularen Ergänzungsbau bereitgestellt.

Zur Unterstützung der Schulen beim Einzug in neue Compartmentschulen wurden hausintern Fortbildungsmodule entwickelt und umgesetzt. Neben mobilen Modellen im Maßstab 1:20 wurden Führungen durch neu eröffnete Compartmentschulen sowie ein erstes Netzwerktreffen des pädagogischen Personals organisiert – in Zusammenarbeit mit „Fortbildung Berlin“.

Im Rahmen von Phase 10 wurde außerdem ein Nutzungskonzept für ein Mustercompartment in der Allee der Kosmonauten entwickelt. Dieses stand über einen Zeitraum von acht Monaten für Veranstaltungen und Fortbildungen zur Verfügung. Darüber hinaus konnten bis Ende Juni 2025 interessierte Fachöffentlichkeit und Gäste das eingerichtete Compartment besichtigen. Ergänzend wurde die Ausstellung „Die Compartmentschule: Das Berliner Lern- und Teamhaus“ gezeigt.

Die Einbeziehung und aktive Beteiligung von Schulgemeinschaften, benachbarten Schulen und schulischen Gremien hat sich in den vergangenen Jahren als fester Bestandteil der Schulbauplanungen etabliert und bewährt.

4.9 Öffentlichkeitskonzept

Die Federführung für die Öffentlichkeitsarbeit in der BSO obliegt der SenBJF. Die Außenkommunikation richtet sich dabei an ein breites Spektrum von Zielgruppen. Dazu zählen u. a. interessierte Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Verwaltungen, Fachpublikum sowie die Presse- und Medienlandschaft.

Erklärtes Ziel der strategischen Öffentlichkeitsarbeit der BSO ist vor allem, die o. g. Gruppen umfassend zu informieren. Dazu zählen v. a. der aktuelle Stand der Baumaßnahmen und die geschaffenen Schulplätze, als auch Informationen zu Nutzungsmöglichkeiten der neuen Schulbauten nach dem Compartmentprinzip, sowie zu Sanierung, Umbau oder Erweiterung von Bestandsschulen. Das erfolgt u. a. durch einen regelmäßigen Dialog mit Presse- und Medienvertreterinnen und -vertretern, einer gerichteten Ansprache an die breite Öffentlichkeit, die Stakeholder sowie die fachlichen Gruppen.

Mit einer steigenden Anzahl an fertiggestellten Schulgebäuden konnten verstärkt Angebote, wie etwa Besichtigungsmöglichkeiten im Format „Tag der offenen Schule“, für die unmittelbare Nachbarschaft im Umfeld der fertiggestellten Maßnahmen erfolgen.
Der Bekanntheitsgrad der Offensive konnte dadurch auch im letzten Jahr merklich gesteigert werden, u. a. durch die Pflege bestehender (Fach-) Netzwerke im In- und Ausland.
Die Kommunikationsstrategie hat sich bewährt und wird weiterhin ausgebaut. Damit werden auch künftig sowohl das interessierte Fachpublikum und die Öffentlichkeit gezielt auf anstehende Termine hingewiesen und über den aktuellen Stand der BSO informiert als auch die bestehenden Netzwerke aus dem In- und Ausland – je nach Thema – in den Dialog eingebunden.

Im Fokus stehen hier öffentlichkeitswirksame und abgestimmte Maßnahmen rund um folgende Bereiche:

- Stand und Weiterentwicklung der Schulbauprojekte
- Schul- und baufachliche Themen, Neuerungen
- Organisation und Strukturen im Schulbau inkl. Berichtswesen

Folgende kommunikative Instrumente kommen hierbei v. a. zum Einsatz:

- zielgruppengerechte Aufbereitung von Themen und Inhalten rund um die BSO in den offiziellen BSO-Kommunikationskanälen
- aktuelle Berichterstattung zum Schulbau sowie Meilensteinen
- anlassbezogene Bereitstellung von aufbereiteten Inhalten für Medienvertreterinnen und -vertreter
- Setzung und Vermittlung von Botschaften auf Basis der jeweils aktuellen Themenlage
- Gewährleistung und Ausbau eines einheitlichen und transparenten Außenauftritts der beteiligten Akteure der BSO
- Weiterentwicklung der bewährten Vernetzung mit themenrelevanten Gruppierungen

Aktivitäten der Öffentlichkeitsarbeit – Auswahl:
Mehr als 30 Anlässe wie Eröffnungen, Grundsteinlegungen, Richtfeste oder Bauabschnitte fanden im Zeitraum Juli 2024 bis Juni 2025 statt. Hinzu kam die Beteiligung und Mitwirkung u. a. am SenBJF-Berlin Tag und der Salon & Messe SCHULBAU Berlin mit jeweils eigenem BSO-Stand.

Die mediale Begleitung erfolgte u. a. mittels der Veröffentlichung von mehr als 20 BSO-Videos zu Schuleröffnungen, Bauevents, Erklärvideos zu Compartmentschulen und mehr, zu sehen in dem YouTube-Kanal der SenBJF:
www.youtube.com/playlist?list=PL9D6TFLzy7-h_enhzhffHoCTAAdOekfRh
und auch in den Social-Media-Kanälen der SenBJF wie z. B. auf Instagram und Facebook.

Die aktualisierte digitale Schulbaukarte auf der BSO-Webseite bietet einen Überblick über mehr als 550 Bauprojekte an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen in Berlin.
www.berlin.de/schulbau/massnahmen/schulbaukarte

Die Vernetzung der beteiligten Akteure der BSO erfolgt nach wie vor über die etablierte Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit (AG ÖA BSO) mit Vertreterinnen und Vertretern aus Bezirken, Senatsverwaltungen sowie der HOWOGE.
Abschließend ist festzuhalten, dass sich der Dialog mit Vertreterinnen und Vertretern des Schulbaus aus anderen Städten inner- und außerhalb Deutschlands im Jahr 2024 vertieft und weiterentwickelt hat, zum einen zu Themen rund um Schulbau und Sanierung, zum anderen zu der Erfahrung und den Funktionsweisen der neuen Schulbautypen als auch zu einem regen Austausch zu Vergleichbarkeiten von schul- und baufachlichen Grundlagen. Dies führte zu verstärkten schul- und baufachlichen Anfragen an die federführenden Akteure der BSO.

5. Verhandlungen hinsichtlich etwaiger Schulgrundstücke

05Gn08: Siemens Innovationscampus
Gegenwärtig laufen Verhandlungen mit der Siemens AG hinsichtlich struktureller Veränderungen im Gesamtprojekt. Es wird geprüft, inwieweit die geplante Grundschule weiterhin am bisherigen Standort umgesetzt werden kann oder ob ein Alternativgrundstück im Gesamtprojekt herangezogen wird. Zwischen der Siemens AG und dem Land Berlin in Zusammenarbeit mit dem Bezirksamt Spandau werden derzeit Fragen zur rechtzeitigen Grundstücksübertragung geklärt.

11Gn17: Grundschule Wollenberger Straße
Das Grundstück befindet sich im Eigentum der HOWOGE und eines privaten Investors. Die Bildung des Schulgrundstücks und die Grundstücksübertragung an das Land Berlin erfolgen parallel zur Schaffung des Planungsrechts.

Die Grundstückskaufverträge zwischen dem Land Berlin und den jeweiligen voran genannten Eigentümern liegen endverhandelt vor und wurden im Juli 2025 geschlossen. Die Umschreibung der Eigentumsverhältnisse im Grundbuch schließt direkt und schnellstmöglich an.

Derzeit wird davon ausgegangen, dass das Land Berlin (Bezirksamt Lichtenberg) im September/Oktober 2025 über das geplante Schulgrundstück verfügt. Das Planungs- und Baurecht für die Umsetzung der 2-in-1-Schule nach § 34 BauGB ist mit dem Bezirksamt Lichtenberg vorabgestimmt und soll unabhängig vom B-Planverfahren 11-165 erfolgen.

02Gn04: Grundschule am SEZ Langenbeckstraße
Nach der Entscheidung des BGH ist das Gesamtgrundstück im Wege der Zwangsvollstreckung an das Land Berlin zurückübereignet und übergeben worden.

Der für den Schulbau vorgesehene Teil ist zum 01.01.2025 an den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg übertragen worden. Rechtsbehelfe des früheren Eigentümers und angeblicher früherer Nutzer blieben ohne Erfolg.

03Yn07: Gymnasium im Sommerbad, Wolfshagener Straße
In Abweichung zu einer ursprünglichen Vereinbarung über die unentgeltliche Übertragung des Grundstückes soll dieses nunmehr von den Berliner Bäderbetrieben (BBB) zum Verkehrswert an den Bezirk Pankow veräußert werden.
Ein Verkehrswertgutachten für eine Übertragung des Grundstückes liegt dem Bezirk Pankow vor. Es wurden durch den Bezirk Pankow die entsprechenden Grunderwerbskosten für das Investitionsprogramm 2025-2029 angemeldet. Die Verhandlungen mit den BBB werden fortgesetzt.

09Kn04: Gemeinschaftsschule Güterbahnhof Köpenick Süd
Das Grundstück gehört dem Bundeseisenbahnvermögen (BEV). Eine Freistellung der Bahnflächen gemäß § 23 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) ist derzeit nicht möglich; eine Grundsatzentscheidung auf Bundesebene steht noch aus.

Das Land Berlin verhandelt den Erwerb der für die Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme (SEM) benötigten Flächen, inklusive des Schulgrundstücks. Die Finanzierung ist über den SIWA-Titel gesichert. Nach dem Ankauf wird das Grundstück an den Bezirk Treptow-Köpenick übertragen.

03Kn14: Gemeinschaftsschule Brunnengalerie Buch, Karower Chaussee / Groscurthstraße
Ein Grundstückserwerb ist nicht erforderlich, da sich die Flächen bereits im Eigentum des Landes Berlin befinden. Sie werden von der Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) verwaltet.
Das Grundstück muss von der BIM in das Fachvermögen des Schul- und Sportamtes des Bezirks Pankow übertragen werden. Gegenwärtig wird auf dem Grundstück eine Unterkunft für Geflüchtete betrieben.

Der Mietvertrag wird voraussichtlich zum 31.12.2027 auslaufen, wobei es Bestrebungen gibt, diesen zu verlängern. Die derzeitige Nutzung des Grundstücks muss entsprechend der geplanten schulischen Entwicklung rechtzeitig beendet und der vollständige Rückbau der baulichen Anlagen abgeschlossen sein. Die weiteren Details zur Nutzung und Übergabe sind Gegenstand von laufenden Verhandlungen.

03Kn04: ISS Rosenthaler Weg
Die Fläche für das Schulgrundstück befindet sich im Eigentum der Entwicklungsgesellschaft Elisabeth-Aue GmbH (EGE). Nach § 9 Einbringungsvertrag verpflichtet sich die EGE, Gemeinbedarfsflächen –sofern die Übertragung in das jeweilige Fachvermögen in Anlehnung an das Berliner Baulandmodell erforderlich und verbindlich festgestellt ist – vermessen zu lassen sowie kosten- und lastenfrei an das Land Berlin zurück zu übertragen.

Das Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung bezieht sich grundsätzlich auf die Bereitstellung von Grundschulplätzen. Es ist streitbar, ob eine kosten- und lastenfreie Rückübertragung erfolgen kann. SenStadt strebt diese weiterhin an. Die Rückübertragung wird derzeit noch ausgehandelt.

06Gn01: Grundschule Lichterfelde Süd
Das Schulgrundstück soll gemäß dem abgeschlossenen städtebaulichen Vertrag im August 2028, vier Jahre nach Veröffentlichung des Bebauungsplans 6-30, vom Vorhabenträger an den Bezirk Steglitz-Zehlendorf übergeben werden.
Der Kaufpreis für das Schulgrundstück wird mit dem Eigenanteil des privaten Investors an der Finanzierung der sozialen Infrastrukturfolgemaßnahmen verrechnet. Dadurch entstehen keine Zahlungsverpflichtungen für das Land Berlin.
Der Investor übergibt das Schulgrundstück unentgeltlich sowie lasten- und kostenfrei an das Land Berlin.

Der Senat von Berlin

Kai W e g n e r	Katharina G ü n t h e r - W ü n s c h
_____	_____
Regierender Bürgermeister	Senatorin für Bildung, Jugend und Familie

Anlage 1: Schulplatzbedarfe
Anlage 2: BSO-Maßnahmenliste

1 Schulplatzbedarfe

1.1 Rückblick seit Einführung der BSO

Rückblickend betrachtet ist es im Rahmen der Berliner Schulbauoffensive (BSO) gelungen, seit Beginn des Schuljahres 2016/17 bis zum Schuljahr 2024/25 rd. 44.000 Schulplätze baulich zu errichten. Vorausgesetzt, dass sämtliche Neubau- und Erweiterungsmaßnahmen im geplanten Zeitrahmen bleiben, werden zum Schuljahr 2025/26 bauliche Kapazitäten in Höhe von weiteren rd. 8.500 Schulplätzen geschaffen.

Ein Teil der durch Typenbauten geschaffenen Schulplätze wird im Gesamtkonzept der Schule nicht kapazitätsrelevant, da einige potenzielle Räume zugunsten von Qualitätsverbesserungen[1] genutzt werden. Zudem wurden an einigen Standorten nicht mehr sanierungsfähige Kapazitäten zurückgebaut, um die notwendige Standortfläche für Erweiterungsbauten bereitstellen zu können. Bei Ergänzungsbauten in Typenbauweise findet anschließend eine Neuorganisation und -bewertung des gesamten Standortes statt, was in der Regel zu einer Absenkung der oben genannten Zügigkeit (Bestandsschule + Erweiterung) führt, um schulfachliche Defizite an Bestandsgebäuden auszugleichen.

Tabelle 1 weist die Entwicklung der Kapazitäten in der Primarstufe im Rückblick seit Beginn der BSO aus. Demnach sind die Kapazitäten vom Schuljahr 2016/17 bis zum Schuljahr 2024/25 um rd. 18.500 Plätze bzw. um rd. 11 Prozent angestiegen.

Tabelle 1: Platzkapazitäten in der Primarstufe, Zeitreihe 2016/17 bis 2024/25

	--- Kapazitäten in Plätzen ---					Differenz
Bezirk	**2016/17**	**2018/19**	**2020/21**	**2022/23**	**2024/25**	**2024/25 - 2016/17**
Mitte	15.912	16.488	16.632	17.064	17.568	1.656
Friedrichshain-Kreuzberg	13.824	14.472	14.832	14.904	15.408	1.584
Pankow	18.216	19.368	19.584	20.016	21.600	3.384
Charlottenburg-Wilmersdorf	13.176	13.176	13.176	13.176	13.392	216
Spandau	11.160	11.304	11.592	11.952	12.744	1.584
Steglitz-Zehlendorf	13.320	14.328	14.040	14.616	14.112	792
Tempelhof-Schöneberg	15.336	14.688	15.048	15.624	15.840	504
Neukölln	17.568	17.784	17.784	16.704	17.136	-432
Treptow-Köpenick	12.312	12.600	13.464	13.680	14.184	1.872
Marzahn-Hellersdorf	13.968	14.184	14.184	14.688	15.840	1.872
Lichtenberg	11.736	12.744	14.256	15.768	16.488	4.752
Reinickendorf	13.824	13.536	13.752	14.112	14.544	720

[1] z. B. zusätzliche Mensaplätze, Herstellung der Barrierefreiheit, Bereitstellung von weiteren Teilungsräumen und anderen anrechenbaren Räumen lt. des jeweiligen Musterraumprogramms.

Anlage 1 Schulplatzbedarfe

	--- Kapazitäten in Plätzen ---					Differenz
Bezirk	**2016/17**	**2018/19**	**2020/21**	**2022/23**	**2024/25**	**2024/25 - 2016/17**
Berlin	**170.353**	**174.672**	**178.344**	**182.304**	**188.856**	**18.503**
Aufwuchs seit 2016/17 in %						**10,9%**

Anm.: Inklusive Elite-Schulen des Sports und inklusive Staatliche Ballett- und Artistikschule Berlin; ohne 5. und 6. Klassen an grundständigen Gymnasien

In der Sekundarstufe I (Sek I) sind die Platzkapazitäten seit 2016/17 bis 2024/25 um rd. 800 Plätze bzw. 0,7 Prozent angewachsen (Tabelle 2). Auch in der Sek I wurde ein Teil der durch Typenbauten geschaffenen Schulplätze aufgrund von Qualitätsverbesserungen im Gesamtkonzept der Schule nicht kapazitätsrelevant und es fanden Neuanpassungen und Bewertungen der Standorte statt.

Tabelle 2: Platzkapazitäten in der Sek I: Integrierte Sekundarschule (ISS) oder Gemeinschaftsschule (GemS) gegenüber Gymnasium, Zeitreihe Schuljahr 2016/17 bis 2024/25

		--- Kapazitäten ---					Differenz
Bezirk	**Schulart**	**2016/17**	**2018/19**	**2020/21**	**2022/23**	**2024/25**	**2024/25 - 2016/17**
Mitte	ISS/GemS	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
	Gymnasien	3.596	3.596	3.596	3.596	4.002	406
	zusammen	7.996	7.996	7.996	7.996	8.402	406
Friedrichs-hain-Kreuzberg	ISS/GemS	4.700	4.600	4.250	4.250	4.300	-400
	Gymnasien	2.900	2.900	2.958	2.784	2.784	-116
	zusammen	7.600	7.500	7.208	7.034	7.084	-516
Pankow	ISS/GemS	4.750	5.150	5.150	5.150	5.100	350
	Gymnasien	5.220	5.568	5.684	5.684	5.684	464
	zusammen	9.970	10.718	10.834	10.834	10.784	814
Charlotten-burg-Wilmersdorf	ISS/GemS	4.350	4.150	4.250	4.250	3.750	-600
	Gymnasien	5.858	5.858	5.858	5.858	5.684	-174
	zusammen	10.208	10.008	10.108	10.108	9.434	-774
Spandau	ISS/GemS	5.050	5.050	5.000	5.000	5.000	-50
	Gymnasien	2.726	2.552	2.552	2.494	2.494	-232
	zusammen	7.776	7.602	7.552	7.494	7.494	-282
Steglitz-Zehlendorf	ISS/GemS	4.400	4.400	4.300	3.900	3.900	-500
	Gymnasien	6.380	6.438	6.380	5.510	5.510	-870
	zusammen	10.780	10.838	10.680	9.410	9.410	-1.370
Tempelhof-Schöneberg	ISS/GemS	5.800	5.600	5.600	5.600	5.850	50
	Gymnasien	4.234	4.060	4.060	3.944	3.944	-290
	zusammen	10.034	9.660	9.660	9.544	9.794	-240
Neukölln	ISS/GemS	6.200	6.200	5.950	5.550	5.750	-450
	Gymnasien	3.364	3.364	3.016	2.842	2.842	-522
	zusammen	9.564	9.564	8.966	8.392	8.592	-972
Treptow-	ISS/GemS	3.850	3.850	3.900	4.050	3.750	-100

Anlage 1 Schulplatzbedarfe

		--- Kapazitäten ---					Differenz
Bezirk	**Schulart**	**2016/17**	**2018/19**	**2020/21**	**2022/23**	**2024/25**	**2024/25 - 2016/17**
Köpenick	Gymnasien	3.480	3.364	3.364	3.364	3.712	232
	zusammen	7.330	7.214	7.264	7.414	7.462	132
Marzahn-Hellersdorf	ISS/GemS	4.750	4.850	5.400	5.400	5.550	800
	Gymnasien	2.900	2.900	3.074	3.074	3.306	406
	zusammen	7.650	7.750	8.474	8.474	8.856	1.206
Lichtenberg	ISS/GemS	5.400	5.750	6.200	6.850	7.200	1.800
	Gymnasien	2.494	2.494	2.494	2.494	3.074	580
	zusammen	7.894	8.244	8.694	9.344	10.274	2.380
Reinickendorf	ISS/GemS	4.950	5.300	5.300	5.300	5.400	450
	Gymnasien	5.162	5.046	5.046	5.046	4.698	-464
	zusammen	10.112	10.346	10.346	10.346	10.098	-14
Berlin	ISS/GemS	58.600	59.300	59.700	59.700	59.950	1.350
	Gymnasien	48.314	48.140	48.082	46.690	47.734	-580
	zusammen	**106.914**	**107.440**	**107.782**	**106.390**	**107.684**	**770**
Aufwuchs seit 2016/17 in %							**0,7%**

Anm.: ISS/GemS inklusive Elite-Schulen des Sports und inklusive Staatliche Ballett- und Artistikschule Berlin

1.2 Monitoring 2024/25 – Methodik

1.2.1 Vorwort und Ziele

Um unter den Bedingungen einer wachsenden Stadt der zunehmenden Schulplatznachfrage im Bereich der öffentlichen allgemeinbildenden Schulen gerecht zu werden, wurde ein jährlich durchgeführtes Monitoring-Verfahren als Planungsinstrument im Rahmen der BSO eingeführt. Ziel des Verfahrens ist es, ein berlinweit einheitliches Monitoring der Bedarfs- und Kapazitätsentwicklung von Schulplätzen zu erstellen. Dies ermöglicht eine Dokumentation bezirklicher Schulnetzplanungen, eine Steuerung der Schulbaumaßnahmen im Rahmen der BSO durch eine schulfachliche Priorisierung sowie eine damit einhergehende mittel- und langfristige Flächenvorsorge. Das strategische Ziel der Schulentwicklungsplanung ist die Bereitstellung eines regional ausgewogenen, langfristig tragfähigen Standortnetzes unter Einhaltung aller gesetzlichen und von der Fachverwaltung gesetzten schulfachlichen Standards.

Die mit den jeweiligen bezirklichen Schulträgern im Dialog erarbeiteten und abgestimmten Monitoring-Berichte geben den quantitativen Rahmen in Bezug auf Schulbaumaßnahmen vor, die auf Ebene der bezirklichen Schulentwicklungsplanung konkretisiert werden. Im Bericht werden die bezirklichen Planungserfordernisse festgestellt sowie die gegenwärtigen und zukünftigen Schulplatzbedarfe durch die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (SenBJF) anerkannt. Vor diesem Hintergrund ist auf die Veränderlichkeit der Variablen der Schulentwicklungsplanung hinzuweisen, die jährlich aktualisiert werden und in die Schulplatzprognose einfließen:

- individuelle Strukturquoten der Schulplanungsregion (SPR) im Primarschulbereich, welche auch die inner- und interbezirklichen Schülerbewegungen im Hinblick auf die Gemeinschaftsschulen (GemS), die zentral verwalteten Schulen (zvS) und die Staatlichen Europa-Schulen Berlins (SESB) berücksichtigen,
- politische bzw. parlamentarische Vorgaben, Gesetze sowie Verordnungen,
- von der Bevölkerungsprognose abweichende regionale und kurzfristige Entwicklungen (veränderte Außen- und Binnenwanderungssalden durch abweichende Fertigstellungstermine von Wohnungsneubauten oder Aufnahme von geflüchteten Schülerinnen und Schülern),
- eine veränderte Strukturquote durch Veränderungen des Verhältnisses von allgemeinbildenden öffentlichen Schulen zu Schulen in freier Trägerschaft,

- veränderte Anteilsquoten durch Veränderungen des Verhältnisses der Nachfrage nach Gymnasien und Integrierte Sekundarschulen/Gemeinschaftsschulen, sowie die
- Veränderung zu den Annahmen der Fertigstellung von schulischen, kapazitätsrelevanten Maßnahmen.

Die Modellrechnung zur **Schülerzahl**enentwicklung wird als eigenständiger Bericht „Entwicklung der Schülerzahlen sowie mittelfristige Lehrkräftebedarfsplanung“ jährlich aktualisiert. Im Unterschied zum Monitoring-Verfahren (**Schulplatz**prognose) betrachtet die Modellrechnung zur Schülerzahlenentwicklung die Schülerinnen und Schüler am Schulstandort mit Bezugsebene Bezirk und nicht am Wohnort und verwendet somit einen anderen methodischen Ansatz. Ziel ist hier die Lehrkräftebedarfsplanung. Die Modellrechnung zur Schülerzahlentwicklung vom 25.06.2024 ist unter folgendem Pfad veröffentlicht: https://www.parlament-berlin.de/adosservice/19/Haupt/vorgang/h19-1681.A-v.pdf (Rote Nr. 1681 A).

Eine Darstellung der Kosten (Ist/Plan) inklusive der Darstellung schulspezifischer Maßnahmen ist dem jährlichem „Bericht der Taskforce Schulbau zum Maßnahmen- und Finanzcontrolling zum Schulbauprogramm“ zu entnehmen.

Zum Datenstand 30.06.2025 sind neun von zwölf Monitoring-Berichte zwischen der SenBJF und den bezirklichen Schulämtern abgestimmt. Ausstehend sind Charlottenburg-Wilmersdorf, Lichtenberg und Reinickendorf.

1.2.2 Einwohnerinnen und Einwohner sowie Bevölkerungsprognose

Im Rahmen des Monitoring-Verfahrens der Schulplatzprognose ist die „Bevölkerungsprognose für Berlin und die Bezirke 2021 – 2040“ der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen (SenStadt) empirische Grundlage. Die Bevölkerungsprognose beschreibt die Entwicklung der Einwohnerinnen und Einwohner am Wohnort. Mit Senatsbeschluss vom 04.10.2022 wurde die mittlere Variante als Arbeits- und Planungsgrundlage für die Fachverwaltungen und Bezirke sowie für die zukünftige Stadtentwicklung Berlins bestimmt.[2]

Im Vergleich der tatsächlichen Einwohnerzahl mit der Prognose zum Stichtag 31.12.2024 wird die Prognose derzeit um rd. 300 Kinder im Alter von 6 bis unter 12 Jahren übertroffen (Abbildung 1). In der Altersgruppe der 12- bis unter 16-Jährigen leben tatsächlich rd. 1.200 Kinder und Jugendliche mehr in der Stadt, als laut Prognose zum 31.12.2024 vorhergesagt (Abbildung 2).

[2] https://www.berlin.de/sen/sbw/stadtdaten/stadtwissen/bevoelkerungsprognose-2021-2040/

Anlage 1 Schulplatzbedarfe

Abbildung 1: Einwohnerinnen und Einwohner im Alter von 6 bis unter 12 Jahren sowie mittlere Variante der 8. Bevölkerungsprognose für Berlin



Quellen: Amt für Statistik Berlin Brandenburg (AfS): Einwohnermelderegister; sowie Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen (SenStadt): 8. Bevölkerungsprognose für Berlin

Abbildung 2: Einwohnerinnen und Einwohner im Alter von 12 bis unter 16 Jahren sowie mittlere Variante der 8. Bevölkerungsprognose für Berlin



Quellen: Amt für Statistik Berlin Brandenburg (AfS): Einwohnermelderegister; sowie Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen (SenStadt): 8. Bevölkerungsprognose für Berlin

Die Einwohnerregisterstatistik weist für die jüngsten Jahrgänge einen Rückgang in der Jahrgangsstärke aus: zum 31.12.2024 waren rd. 36.800 Sechsjährige gemeldet gegenüber rd.

33.300 Einjährigen (-3.500 bzw. 10 Prozent). Laut AfS wurden in Berlin weniger Kinder geboren.[3] Dies wird in die nächste Bevölkerungsprognose der SenStadt mit einfließen.

Derzeit erarbeitet die SenStadt die 9. Bevölkerungsprognose für Berlin und die Bezirke. Für Oktober 2025 ist die Senatsbefassung der finalen Ergebnisse für die Gesamtstadt und kleinräumig für die 58 Berliner Prognoseräume vorgesehen. Erste Ergebnisse für die 6- bis unter 18-Jährigen deuten darauf hin, dass die Anzahl der Kinder und Jugendlichen bis 2030 in der neuen Bevölkerungsprognose (mittlere Variante) höher eingeschätzt wird, für den längerfristigen Zeitraum ab 2030 bis 2040 wird ein Rückgang prognostiziert. Mit Veröffentlichung der differenzierten Ergebnisse (Darstellung der mittleren Variante) durch SenStadt und Senatsbeschluss wird die Schulentwicklungsplanung entsprechend aktualisiert werden.

Die besondere Herausforderung der Schulentwicklungsplanung besteht darin, dass der Schulbau aufgrund der Dauer der Planungsprozesse – obwohl bereits beschleunigt – einerseits langfristig initiiert werden muss, zugleich die Bevölkerungsprognose im Abstand von drei Jahren vergleichsweise kurzfristig deutlichen Veränderungen unterlag und die tatsächliche Anzahl der hier relevanten Altersgruppen in der Regel unterschätzt wurde.

Im Rahmen des Soziale Infrastruktur-Konzepte (SIKo) Prozesses wird die Bevölkerungsprognose durch SenStadt in einem seit dem Jahr 2021 etablierten, berlinweit einheitlichen mathematischen Schätzverfahren auf kleinräumiger Ebene der sogenannten lebensweltlich orientierten Räume (LOR) ausgewiesen.[4] Die Systematik der LOR stimmt jedoch nicht mit denen im Primarschulbereich verwendeten Schulplanungsregionen (SPR) überein, was die Ermittlung von Schulplatzprognosen erschwert. Die SenStadt berechnet für die SenBJF seit 2023 in einem sogenannten „experimentellen Schätzverfahren“ die auf Bezirksebene verbindlichen Prognoseergebnisse auf der Ebene der SPR. Die bezirkliche Summe der Prognose nach Systematik der SPR im Vergleich zur mittleren, etablierten Bevölkerungsprognose nach Systematik der LOR ist deckungsgleich, so dass die Vergleichbarkeit auf Bezirks- und damit auch auf Landesebene erhalten bleibt. Um zeitliche und teilräumliche Fluktuationen insbesondere bei der Realisierung von Wohnbaupotenzialen zu berücksichtigen, wurden Schätzwerte auf Ebene der SPR für die Kalenderjahre 2025, 2030, 2035 und 2040 zur Verfügung gestellt.

[3] https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/102-2024 sowie Dashboard Berlin https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/bevoelkerung/demografie/bevoelkerungsstand

Anlage 1 Schulplatzbedarfe

Mit den kleinräumigen Daten im Primarschulbereich und den Datensätzen der relevanten Altersgruppen für den Sekundarschulbereich gibt die SenBJF mit dem Monitoring den quantitativen Rahmen vor, in dem Kapazitätsveränderungen anerkannt werden. Standörtliche Entscheidungen obliegen ausschließlich dem jeweiligen Bezirk, der über ortsspezifische Kenntnisse verfügt und somit seine gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben als Schulträger erfüllt.

Im Koalitionsvertrag 2023 bis 2026 wurde festgelegt, die Flächenbedarfe für Wohnungsbau, Wirtschaft und Infrastruktur kontinuierlich zu überprüfen und weiterzuentwickeln und hierbei die obere Variante der Bevölkerungsprognose der SenStadt zugrunde zu legen.[5]

Über die Bevölkerungsentwicklung hinaus entstehen zusätzliche Flächenbedarfe u.a. aufgrund folgender Sachverhalte:

- **Drehscheiben** - hohe Bedarfe an Sanierungen führen dazu, dass dauerhaft sogenannte Drehscheiben als Ausweichstandorte während Baumaßnahmen benötigt werden;
- **Ertüchtigung temporär errichteter Standorte** - weiterhin gibt es berlinweit eine Reihe von ehemals temporär errichteten Schulbauten, die über die Zeit genutzt werden müssen und nunmehr als permanente Standorte benötigt werden, um den nach wie vor hohen Schulplatzbedarf zu decken;
- **kostenbeteiligungsfreies Mittagessen im Primarschulbereich** – siehe § 19 Schulgesetz;
- **Ausbau des Ganztages** – Ganztagsförderungsgesetz: Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule ab 2026, siehe SGB VIII;
- **sozialräumliche Öffnung** - gefordert wird die Öffnung der Schulstandorte gegenüber dem Sozialraum, u.a. für Jugendfreizeiteinrichtungen, Bibliotheken oder ähnliches;
- **Flächen und Räume für neue Aufgaben an der Schule, die teils in den Musterraumprogrammen (MRP) berücksichtigt werden können: -** Verwaltungsbereich, Schulsozialarbeit, Pädagogisches Personal (eFöB), die Vertretung der Schülerinnen und Schüler, Gesundheitsmanagement, Familienzentren;[6]
- **Umsetzung der Barrierefreiheit gemäß UN-Behindertenrechtskonvention.**

[5] https://www.berlin.de/rbmskzl/_assets/dokumentation/koalitionsvertrag_2023-2026_.pdf?ts=1684996989, S. 51-52
[6] https://www.berlin.de/schulbau/service/downloadcenter/publikationen/#Schulraumqualit%C3%A4t

Als eine weitere Herausforderung stellt sich die allgemeine Zuwanderung schutzsuchender, schulpflichtiger Kinder und Jugendlicher dar – die Migration ist in der aktuellen Bevölkerungsprognose[7] und somit auch im Monitoring-Verfahren inkludiert. Im Rahmen des Monitorings wird die Eröffnung und der Ausbau von Geflüchteten-Unterkünften regional kleinräumig beachtet, um auch für die geflüchteten Kinder und Jugendlichen eine wohnortnahe Beschulung sicherstellen zu können.

1.2.3 Nachfrage - Prognose im Primarschulbereich

Grundlage des Monitorings 2024/25 im Primarschulbereich ist die Einwohnerzahl im Alter von 6 bis unter 12 Jahren laut Melderegister zum Stand 30.06.2024. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Bevölkerung in der hier relevanten Altersgruppe um 1.500 Kinder berlinweit angewachsen (Tabelle 3). Es gab Bevölkerungsrückgänge in Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg und Charlottenburg-Wilmersdorf, während die Bevölkerung in Tempelhof-Schöneberg, Spandau und Treptow-Köpenick deutlich gestiegen ist.

[7] https://www.berlin.de/sen/sbw/_assets/stadtdaten/stadtwissen/bevoelkerungsprognose-2021-2040/bericht_bevoelkerungsprognose_2021-2040.pdf?ts=1686325723 – siehe Seite 25.

Anlage 1 Schulplatzbedarfe

Tabelle 3: Einwohnerinnen und Einwohner im Alter von 6 bis unter 12 Jahren nach Bezirk

	Einwohner 6- u. 12 Jahre			
	31.12.2023	**30.06.2024**	**31.12.2024**	**2024-2023**
Sp.-Nr. 1	2	3	4	5=4-2
Mitte	20.061	19.940	19.801	-260
Friedrichshain-Kreuzberg	14.910	14.926	14.816	-94
Pankow	25.697	25.756	25.699	2
Charlottenburg-Wilmersdorf	15.872	15.877	15.808	-64
Spandau	16.392	16.516	16.725	333
Steglitz-Zehlendorf	17.081	17.005	16.967	-114
Tempelhof-Schöneberg	18.850	19.047	19.283	433
Neukölln	18.248	18.303	18.397	149
Treptow-Köpenick	16.892	17.036	17.223	331
Marzahn-Hellersdorf	19.050	19.285	19.222	172
Lichtenberg	18.959	19.104	19.241	282
Reinickendorf	15.893	16.304	16.238	345
Berlin	**217.905**	**219.099**	**219.420**	**1.515**

Quellen: Spalte 2 bis 4: Amt für Statistik Berlin Brandenburg (AfS): Einwohnermelderegister

Quantitative Basis der Prognose des Schulplatzbedarfs ist die kleinräumige Schätzung der Bevölkerungsprognose 2021 – 2040 der SenStadt. Im Vergleich zur Ist-Entwicklung muss anerkannt werden, dass in einigen Bezirken das tatsächliche Einwohner-IST (Datenstand 31.12.2024, Tabelle 3) die Bevölkerungsprognose (Tabelle 4) übertrifft, insbesondere in Charlottenburg-Wilmersdorf und Marzahn-Hellersdorf. In der Prognose wächst die Bevölkerung im Alter von 6 bis unter 12 Jahren bis zum Jahr 2025. Gesamtstädtisch wird der Höhepunkt im Jahr 2025 mit insgesamt rd. 219.800 Kindern erwartet. Ab 2025 bis 2040 wird laut mittlerer Variante der Bevölkerungsprognose ein Rückgang auf rd. 214.000 Kinder in der Altersgruppe 6 bis unter 12 Jahre vorhergesagt. Bis 2040 wird ein Rückgang um rd. 5.200 Kinder erwartet, der je nach Bezirk jedoch unterschiedlich ausfällt. Der Bevölkerungshöhepunkt in der für den Primarbereich relevanten Altersklasse wird zudem zu unterschiedlichen Zeiten vorhergesagt – bspw. in Charlottenburg-Wilmersdorf bereits im Jahr 2022, in Spandau im Jahr 2033, während in Reinickendorf sowie in Tempelhof-Schöneberg ein Wachstum bis 2040 prognostiziert wird.

Anlage 1 Schulplatzbedarfe

Tabelle 4: Bevölkerungsprognose der Altersgruppe 6 bis unter 12 Jahre nach Bezirk

	Bevölkerungsprognose Altersgruppe 6 bis unter 12 Jahre					IST 2024 (Tabelle 3) - Prognose 2024	Prognose 2040 - IST 2024 (Tabelle 3)
	2024	2025	2030	2035	2040		
Sp.-Nr. 1	6	7	8	9	10	11=4-6	12=10-4
Mitte	20.282	20.254	19.763	19.840	19.620	-481	-181
Friedrichshain-Kreuzberg	15.302	15.312	14.620	14.250	14.011	-486	-805
Pankow	25.617	25.620	24.960	25.933	25.137	82	-562
Charlottenburg-W.	15.197	15.103	14.772	15.075	15.121	611	-687
Spandau	16.668	16.896	16.863	16.844	16.717	57	-8
Steglitz-Zehlendorf	16.663	16.480	16.596	16.909	16.918	304	-49
Tempelhof-Schöneberg	19.126	19.190	19.158	19.405	19.439	157	156
Neukölln	18.537	18.445	18.143	18.044	17.907	-140	-490
Treptow-Köpenick	18.028	18.411	17.731	17.309	16.881	-805	-342
Marzahn-Hellersdorf	18.694	18.694	17.916	17.511	17.482	528	-1.740
Lichtenberg	19.113	19.524	19.244	18.441	18.293	128	-948
Reinickendorf	15.895	15.896	16.242	16.740	16.659	343	421
Berlin	**219.121**	**219.825**	**216.008**	**216.301**	**214.185**	**299**	**-5.235**

Spalten 4 bis 8: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen (SenStadt): Bevölkerungsprognose für Berlin 2021 bis 2040

Aus der Bevölkerungsentwicklung allein können noch keine direkten Schlüsse auf den Schulplatzbedarf gezogen werden. Im Folgenden wird die Berechnung des Schulplatzbedarfs dargestellt. Die Gegenüberstellung der Bedarfsentwicklung mit dem Schulplatzangebot erfolgt in Kapitel 1.2.7.

Da nicht alle Kinder im schulpflichtigen Alter öffentliche allgemeinbildende Schulen besuchen, wird durch die Nutzung der Eckdaten-Statistik[8] eine Strukturquote für den Primarbereich ermittelt. Die Strukturquote stellt im IST die Schülerzahl (Schuljahr 2024/25) ins Verhältnis zur Bevölkerung (Einwohner laut Melderegister zum Datenstand 30.06.2024) auf Ebene der SPR. Die Strukturquote ist Grundlage der Berechnung des Schulplatzbedarfs im Primarschulbereich und wird der weiteren Prognose zugrunde gelegt.

Wie in Tabelle 5, Spalte 2 ausgewiesen, variieren die durchschnittlichen Strukturquoten je Bezirk im Schuljahr 2024/25 von 83,2 Prozent in Mitte bis 97,9 Prozent in Friedrichshain-Kreuzberg. Die berlinweite Strukturquote beträgt 88,5 Prozent. Im Zeitvergleich stieg die

[8] Die Eckdaten der allgemeinbildenden Schulen enthalten die Schulart, Anzahl der Schülerinnen und Schüler, den Bezirk, in dem sich die Schule befindet, und ob es sich um eine öffentliche oder private Schule handelt: https://daten.berlin.de/datensaetze/eckdaten-allgemeinbildende-schulen

berlinweite Strukturquote zuletzt von 87,0 Prozent (Schuljahr 2022/23) auf 87,6 Prozent (Schuljahr 2023/24) auf nunmehr 88,5 Prozent weiter an. Dies hat Einfluss auf die Schulplatzbedarfsprognose: Bei selber Planungsgrundlage (Bevölkerungsprognose 2021 – 2040) erhöht sich der derzeitige und prognostizierte Schulplatzbedarf im Primarbereich im öffentlichen allgemeinbildenden Bereich.

Tabelle 5: Einwohner, Anzahl der Schülerinnen und Schüler sowie Strukturquote im Schuljahr 2024/25

	Einwohner 6- u. 12 Jahre	Schülerinnen und Schüler an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen Klassen 1 bis 6	Strukturquote 2024/25
	30.06.2024	Schuljahr 2024/25	in Prozent
Sp.-Nr.	1	2	3 = 2 / 1
Mitte	19.940	16.594	83,2%
Friedrichshain-Kreuzberg	14.926	14.613	97,9%
Pankow	25.756	22.041	85,6%
Charlottenburg-Wilmersdorf	15.877	13.219	83,3%
Spandau	16.516	14.389	87,1%
Steglitz-Zehlendorf	17.005	14.593	85,8%
Tempelhof-Schöneberg	19.047	16.972	89,1%
Neukölln	18.303	16.170	88,3%
Treptow-Köpenick	17.036	15.695	92,1%
Marzahn-Hellersdorf	19.285	17.407	90,3%
Lichtenberg	19.104	17.665	92,5%
Reinickendorf	16.304	14.545	89,2%
Berlin	**219.099**	**193.903**	**88,5%**

Quellen: Spalte 1: Amt für Statistik Berlin Brandenburg (AfS): Einwohnermelderegister; Spalte 2: Eckdaten I C – ausgenommen sind A-Schulen (Eliteschulen des Sports), die staatliche Ballett- und Artistikschule Berlin sowie die Klassen 5 und 6 an grundständigen Gymnasien.

Auf kleinräumiger Ebene der SPR sind die Strukturquoten breit gefächert: Berlinweit gibt es 14 SPR mit einer Strukturquote von über 100 Prozent, u.a. SPR in Kreuzberg (südliche und nördliche Luisenstadt, Tempelhofer Vorstadt), in Reinickendorf (Borsigwalde/Tegel und Wittenau), in Treptow-Köpenick (Schmöckwitz/Grünau) und in Neukölln (Neukölln Mitte, Britz, Rudow). Strukturquoten von unter 70 Prozent weisen die SPR Lichterfelde Süd in Steglitz-Zehlendorf, Neukölln Nordwest in Neukölln, Tiergarten Süd in Mitte sowie Marienfelde in Tempelhof-Schöneberg auf. Eine hohe Strukturquote von über 100 Prozent zeigt auf, dass in der entsprechenden SPR mehr Kinder zur Schule gehen als dort wohnhaft sind. Eine niedrige Strukturquote hingegen, dass weniger Kinder in der SPR eine Schule nachfragen als dort wohnhaft sind.

Mit den Strukturquoten werden auch die regionalen Besonderheiten der Nachfrage nicht nur der Schulen in freier Trägerschaft, sondern auch durch folgende Schulen berücksichtigt: Methodisch werden die (baulichen) Kapazitäten der öffentlichen allgemeinbildenden Schulen, auch der **Staatlichen Europa Schulen (SESB)** im Primarschulbereich, einberechnet, auch wenn die Vergabe der Plätze keinem Einschulungsbereich (ESB) unterliegt. Es ist darauf hinzuweisen und anzuerkennen, dass aufgrund spezieller Aufnahmevoraussetzungen der SESB eventuell freie Kapazitäten nicht genutzt werden können.

Hinsichtlich der **zentralverwalteten Schulen (zvS)** werden die Kapazitäten der Eliteschulen des Sports sowie die Staatliche Ballett- und Artistikschule Berlin nicht dem Bezirk zugerechnet.[9] Die Kollegs (A-Schulen), welche keine zvS sind, bilden ebenfalls kein Bestandteil der bezirklichen Berechnung. Alle weiteren zentralverwalteten Schulen[10] werden in den jeweiligen Bezirken mit der Gesamtkapazität berücksichtigt.

Weiterhin ist im Primarschulbereich zu beobachten und anzuerkennen, dass aufgrund des Prinzips der wohnortnahen Beschulung und anderer regionaler Besonderheiten der Bedarf an Schulplätzen höher sein kann als die **absolute Anzahl** der (prognostizierten) Schülerinnen und Schüler. Aus diesem Grund stellen die Berechnungen im Monitoring den Rahmen für den bezirklichen Schulplatzbedarf über das Strukturquotenmodell dar.

Im Einzelfall können regionale Besonderheiten Berücksichtigung finden, wie z. B. Wohnbaupotenziale mit einem kurz- und mittelfristigen Umsetzungshorizont ab dem Jahr 2022, die nicht bzw. nicht vollumfänglich in der aktuellen Bevölkerungsprognose enthalten sind[11] oder Wohnbaugebiete, die aufgrund ihrer Größe, Lage oder gänzlich neuen Quartierentwicklung einen eigenen Schulneubau notwendig machen. Im Zuge der Flächenvorsorge und -sicherung erfolgt die Folgebedarfsberechnung von Schulplätzen aus Wohnungsbau nach den Richt- und Orientierungswerten der SenStadt (sog. Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung).

Der anhand der Strukturquote und Bevölkerungsprognose ermittelte bezirkliche Schulplatzbedarf der Primarstufe in Zügen ist in Tabelle 6 dargestellt, der Bedarf in Plätzen in Tabelle 7. Demnach ist der Schulplatzbedarf berlinweit bereits im Jahr 2025 mit 1.351 Zügen bzw.

[9] Eine Ausweisung der Kapazitäten erfolgt separat im Kapitel 1.4.1, Sekundarstufe I - gesamtstädtische Betrachtung da die Kapazität berlinweit zur Verfügung steht. Bei den Eliteschulen des Sports handelt es sich um die Sportschule im Olympiapark – Poelchau Schule, die Flatow Oberschule sowie um das Schul- und Leistungssportzentrum Berlin (Sportforum).

[10] Es handelt sich aktuell um das Musikgymnasium Carl-Philipp-Emanuel-Bach (01Y04), das Französische Gymnasium (01Y07), die Nelson-Mandela-Schule (04K04 Primar, Sek I und Sek II), die Wangari-Maathei-Internationale-Schule (04K10 Primar), die John-F.-Kennedy-Schule (06K01 Primar, Sek I und Sek II) und die Schulfarm Insel Scharfenberg (12Y06).

[11] In der Bevölkerungsprognose 2021-2040 sind die Daten aus dem Wohnbauflächen-Informationssystem (WoFIS) mit Stand 31.12.2021 berücksichtigt worden.

194.544 Plätzen am höchsten und sinkt bis 2030 auf 1.328 Züge bzw. 191.304 Plätze. Langfristig bis 2040 besteht im Primarbereich ein Schulplatzbedarf von 1.317 Zügen bzw. 189.576 Plätzen.

Tabelle 6: Primarschulbereich – Schulplatzbedarf sowie Prognose in Zügen

	Platzbedarf in Zügen	Platzbedarf - Prognose in Zügen			
	2024/25	2025	2030	2035	2040
	Einwohner x Strukturquote / 144, gerundet auf 0,5 (= IST Schulplatzanzahl)	Bevölkerungsprognose x Strukturquote / 144, gerundet auf 0,5			
Mitte	115,0	117,0	114,0	114,5	113,5
Friedrichshain-Kreuzberg	101,5	104,0	99,5	97,0	95,5
Pankow	153,0	152,5	148,5	154,0	149,5
Charlottenburg-W.	92,0	87,5	85,5	87,0	87,5
Spandau	100,0	102,0	102,0	102,0	101,0
Steglitz-Zehlendorf	101,5	98,0	99,0	101,0	101,0
Tempelhof-Schöneberg	118,0	118,5	118,5	120,0	120,5
Neukölln	112,5	113,0	111,5	110,5	110,0
Treptow-Köpenick	109,0	118,0	113,5	110,5	108,0
Marzahn-Hellersdorf	121,0	117,0	112,5	110,0	109,5
Lichtenberg	122,5	125,5	123,5	118,5	117,5
Reinickendorf	101,0	98,5	100,5	103,5	103,0
Berlin	**1.346,5**	**1.351,0**	**1.328,5**	**1.328,5**	**1.316,5**

Anm.: Platz-Zug-Berechnung siehe § 4 Abs. 7 Grundschulverordnung (GsVO), mittlerer Wert aufgrund der Anerkennung anrechenbarer Tatbestände.

Tabelle 7: Primarschulbereich – Schulplatzbedarf sowie Prognose in Plätzen

	IST	Platzbedarf - Prognose			
	2024/25	2025	2030	2035	2040
Mitte	16.560	16.848	16.416	16.488	16.344
Friedrichshain-Kreuzberg	14.616	14.976	14.328	13.968	13.752
Pankow	22.032	21.960	21.384	22.176	21.528
Charlottenburg-W.	13.248	12.600	12.312	12.528	12.600
Spandau	14.400	14.688	14.688	14.688	14.544
Steglitz-Zehlendorf	14.616	14.112	14.256	14.544	14.544
Tempelhof-Schöneberg	16.992	17.064	17.064	17.280	17.352
Neukölln	16.200	16.272	16.056	15.912	15.840
Treptow-Köpenick	15.696	16.992	16.344	15.912	15.552
Marzahn-Hellersdorf	17.424	16.848	16.200	15.840	15.768
Lichtenberg	17.640	18.072	17.784	17.064	16.920
Reinickendorf	14.544	14.184	14.472	14.904	14.832
Berlin	**193.896**	**194.544**	**191.304**	**191.304**	**189.576**

Anm.: Platz-Zug-Berechnung siehe § 4 Abs. 7 Grundschulverordnung (GsVO), mittlerer Wert aufgrund der Anerkennung anrechenbarer Tatbestände.

1.2.4 Nachfrage - Prognose im Sekundarbereich I

Im Sekundarbereich I (Sek I) wird der Schulplatzbedarf ebenfalls anhand der bezirklichen Entwicklung der hier relevanten Altersgruppen der 12- bis unter 16-Jährigen gemäß der vom Berliner Senat beschlossenen Bevölkerungsprognose (mittlere Variante) ermittelt.

In Tabelle 8 ist die Entwicklung der Bevölkerung im Alter von 12 bis unter 16 Jahren nach Bezirk dargestellt. Gesamtstädtisch wird der Höhepunkt der Einwohnerzahl der 12- bis unter 16-Jährigen im Jahr 2030 erwartet: Die Anzahl der für die Sek I relevanten Altersgruppe wächst bis dahin auf rd. 144.400, ein Plus gegenüber dem Bevölkerungsstand vom 30.06.2024 von rd. 7.400 Personen bzw. fünf Prozent. Bis 2030 wird der größte Zuwachs in der Altersgruppe 12 bis unter 16 Jahre in den Bezirken Treptow-Köpenick, Lichtenberg und Spandau vorhergesagt.

Für den Zeithorizont bis zum Jahr 2040 werden berlinweit rd. 141.600 Personen im Alter von 12 bis unter 16 Jahren prognostiziert, das sind rd. 4.600 Personen bzw. drei Prozent mehr als im Jahr 2024.

Tabelle 8: Einwohnerinnen und Einwohner im Alter von 12 bis unter 16 Jahren zum 30.06.2024 und 31.12.2024 (IST) sowie Bevölkerungsprognose bis 2040 nach Bezirk

	Einwohner 12 bis unter 16 Jahre		Bevölkerungsprognose Altersgruppe 12 bis unter 16 Jahre			
	30.06.2024	31.12.2024	2025	2030	2035	2040
Sp.-Nr. 1	2	3	4	5	6	7
Mitte	12.435	12.419	12.381	12.680	12.309	12.434
Friedrichshain-Kreuzberg	8.865	8.898	9.046	9.389	8.945	8.869
Pankow	16.363	16.509	16.209	16.961	16.999	16.988
Charlottenburg-Wilmersdorf	10.077	10.063	9.607	9.779	9.703	9.917
Spandau	10.437	10.555	10.717	11.661	11.346	11.389
Steglitz-Zehlendorf	11.391	11.333	11.144	11.414	11.381	11.607
Tempelhof-Schöneberg	11.830	11.847	11.778	12.504	12.500	12.731
Neukölln	11.476	11.492	11.737	12.223	11.905	11.902
Treptow-Köpenick	9.912	9.962	10.642	11.830	11.293	11.075
Marzahn-Hellersdorf	11.756	12.018	11.643	12.400	11.958	11.785
Lichtenberg	11.165	11.502	11.425	12.676	12.111	11.821
Reinickendorf	10.387	10.402	10.268	10.893	10.834	11.091
Berlin	**136.094**	**137.000**	**136.597**	**144.410**	**141.284**	**141.609**

Quellen: Spalten 2 und 3: Amt für Statistik Berlin Brandenburg (AfS): Einwohnermelderegister; Spalten 4 bis 7: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen (SenStadt): Bevölkerungsprognose für Berlin 2021 bis 2040, eigene Darstellung der SenBJF, VI A

Für die Bedarfsermittlung im Bereich Sek I dient ebenfalls eine **Strukturquote** als Planungsannahme. Diese beschreibt das Verhältnis der Schülerinnen und Schülern an öffentlichen

allgemeinbildenden Schulen zu den Einwohnerinnen und Einwohnern im Bezirk und wird berlinweit mit 90 Prozent bemessen.[12] Die Strukturquote ist eine empirische Planungsannahme.

Zur Bestimmung der Nachfrage nach Schularten (ISS und Gemeinschaftsschule versus Gymnasium) werden darüber hinaus **bezirkliche Anteilsquoten** berechnet. Zugrunde gelegt wird die Schüleranzahl je Schulart und Bezirk im aktuellen Schuljahr. Mit dem Monitoring 2024/25 wurde hier auf das Wohnortprinzip umgestellt: Die Verteilung Gymnasien versus ISS und Gemeinschaftsschulen auf Bezirksebene richtet sich nun nach dem Wohnort der Schülerinnen und Schüler und nicht mehr wie zuvor nach dem Schulort. Die Anteilsquote nach Wohnort spiegelt das tatsächliche Wahlverhalten der Schülerinnen und Schüler je Bezirk wieder und stellt somit den Bedarf im Bereich Sek I wohnortnah – hier auf Bezirksebene – dar.

Die bezirklichen Anteilsquoten für Gymnasien reichen von 59 Prozent in Steglitz-Zehlendorf bis 30 Prozent in Lichtenberg – Es gibt berlinweit betrachtet hier eine große Spannbreite (Abbildung 3). Von denen in Steglitz-Zehlendorf, Charlottenburg-Wilmersdorf und Pankow wohnenden Schülerinnen und Schüler besuchen mehr als 50 Prozent ein Gymnasium. Hingegen gibt es die höchste Nachfrage nach Schulplätzen an ISS und Gemeinschaftsschulen in Lichtenberg (70 Prozent), gefolgt von Marzahn-Hellersdorf (67 Prozent), Spandau (66 Prozent) sowie Neukölln (64 Prozent).

Abbildung 3: Anteilsquoten für ISS/GemS sowie Gymnasien der Sek I je Bezirk (Wohnortprinzip)



Quelle: Anteil der Zahl der Schüler (m/w/d) in der Sekundarstufe I an ISS, Gemeinschaftsschule und Gymnasium, Eckdaten für öffentliche allgemeinbildende Schulen nach Wohnortprinzip, SenBJF, I C 1, Schuljahr 2024/25; Darstellung SenBJF, VI A 1.3

[12] Die übrigen zehn Prozent der Schülerinnen und Schüler besuchen die A- und B-Schulen in Berlin oder Schulen in freier Trägerschaft oder pendeln ins Umland.

Mit der Novellierung des Berliner Schulgesetzes vom 10. Juli 2024 wurde der Übergang von der Grundschule zum Gymnasium neu geregelt. Zum Schuljahr 2025/26 entfällt das bisherige Probejahr zugunsten eines Probeunterrichts, in dem Schülerinnen und Schüler mit einer Förderprognose über 2,2 ihre Eignung für den Besuch eines Gymnasiums nachweisen können. Die veränderten Aufnahmebedingungen am Gymnasium und deren Auswirkungen auf das Aufnahmeverfahren und Wahlverhalten werden sich sukzessive in der jährlich aktualisierten Anteilsquote widerspiegeln. Im Aufnahmeverfahren zum Schuljahr 2025/26 hat sich bereits eine erhöhte Nachfrage an den ISS und Gemeinschaftsschulen gezeigt.

1.2.5 Methodik der Angebotsprognose

Zur Ermittlung der vorhandenen Schulplätze werden die mit den bezirklichen Schulträgern abgestimmten IST-Kapazitäten mittels Raumdateien der Schulen in Zügen genutzt und als Planungsgrundlage mit rechnerischen Klassen- bzw. Kursfrequenzen multipliziert, wie in Tabelle 9 dargestellt.

Tabelle 9: Übersicht Schulstufen, Schülerinnen und Schüler pro Klasse und Zug

Schulstufe	Schülerinnen und Schüler pro Klasse	Schülerinnen und Schüler pro Zug
Primarschulbereich	24	144
Sekundarbereich I ISS/GemS	25	100
Sekundarbereich I Gymnasien	29	116
Sekundarbereich II ISS/GemS	25	75
Sekundarbereich II Gymnasien	25	50

Anm.: Gesetzliche Grundlagen sind § 4 Abs. 7 Grundschulverordnung (GsVO) sowie § 5 Abs. 7 Verordnung über die Schularten und Bildungsgänge der Sekundarstufe I (Sekundarstufe I-Verordnung - Sek I-VO).

Für das Monitoring werden die Schulplätze im langjährigen Bestand und die im Rahmen der BSO errichteten Kapazitäten sukzessive bestimmt. Dies wurde möglich, weil ein Teil der bezirklichen Schulträger auf Grundlage einer von der SenBJF vorgegebenen Matrix (sog. Raumdatei) den bezirklichen Schulraumbestand seit dem Jahr 2017 erfasst, aktualisiert oder neu bewertet hat. Die Schulplatzkapazitäten haben sich im Rahmen dieser Erfassung - unter anderem aufgrund der Vorgaben zum kostenbeteiligungsfreien Mittagessen im Primarschulbereich sowie des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung - überwiegend reduziert.

Anlage 1 Schulplatzbedarfe

Die jährliche Anpassung von kapazitätsrelevanten Maßnahmen unterliegt der Aufnahme und Bestätigung von finanziellen Mitteln bzw. Raten im Haushalt und/oder Investitionsprogramm des Landes Berlin sowie des Investitionsplafonds der HOWOGE. Im Monitoring 2024/25 werden die Maßnahmen in drei Kategorien unterschieden:

I. Finanzierte Maßnahmen enthalten:
   - Maßnahmen mit Ansatz im Haushaltsplan von Berlin (im Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2024/2025, sog. Doppelhaushalt),
   - inkl. der Nachtragshaushalte 2024/2025,
   - inkl. der bei der HOWOGE abgerufenen Maßnahmen mit abgeschlossener Projektvereinbarung,
   - Maßnahmen aus Sammeltiteln (Anlage 3 des Investitionsprogramms), deren Ansätze im Haushaltsplan von Berlin (Einzelplan 27) ausreichen und/oder für welche eine Verpflichtungsermächtigung (VE) für die weiteren Planjahre in ausreichendem Umfang vorliegt.

Zu beachten ist, dass im Doppelhaushalt 2024/2025 finanzierte Maßnahmen ggf. erst in den Folgejahren kapazitiv wirksam werden. Die Reihenfolge der Maßnahmen richtet sich nach der schul- und baufachlichen Priorisierung. Die im Einzelplan 27 aufgeführten Maßnahmen sind dabei nicht maßgeblich.

II. Maßnahmen mit Finanzierungsvorbehalt enthalten:
   - Maßnahmen mit Raten im Investitionsprogramm 2024 bis 2028 (nicht im Doppelhaushalt 2024/2025 sowie den Nachtragshaushalten 2024/2025 aufgeführt, aber ein erster Ansatz im Zeitraum des Investitionsprogramms 2024 bis 2028),
   - inkl. der an die HOWOGE übertragenen Maßnahmen noch ohne abgeschlossene Projektvereinbarung.

III. Maßnahmen ohne Finanzierung sind:
   - Maßnahmen aus Sammeltiteln (Anlage 2 und 3 des Investitionsprogramms), deren Ansätze oder VE nicht ausreichen.

➢ Maßnahmen aus Kapitel 2710, Titel 70900 sowie 70901 (Neubau sowie Sanierung von Schulen durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten), deren Finanzierungen aus unzureichenden Merkansätzen bestehen, werden im Monitoring weiterhin nicht kapazitiv hinterlegt, aber als Potenziale ausgewiesen.

Die **zeitliche Darstellung** von Maßnahmen erfolgt wie folgt: Maßnahmen, welche während eines laufenden Schuljahres fertiggestellt werden, werden kapazitiv erst zum Start des folgenden Schuljahres berücksichtigt. Handelt es sich um temporäre Maßnahmen, wird ein Zuwachs für die Dauer des bewilligten Aufstellungszeitraumes erfasst, i.d.R. bei Containern für fünf Jahre.

Kapazitäten von **Drehscheibenstandorten** werden informatorisch erfasst, da sie grundsätzlich für auszulagernde Schulen während der Sanierung genutzt werden und dementsprechend kapazitätsneutral sind. Die temporär wegfallenden Kapazitäten am zu sanierenden Standort sind durch die genutzte Kapazität am Drehscheibenstandort in der Regel ausgeglichen. Gegebenenfalls können Bedarfsspitzen an den Drehscheibenstandorten aufgefangen werden.

Im Abgleich der vorhandenen und benötigten Schulplätze (nach Schulart und Schuljahr) wird der **Handlungsbedarf** einvernehmlich mit dem Bezirk festgelegt. Dieser kann folgende Maßnahmen umfassen:

- schulorganisatorische Maßnahmen wie Änderung der Einschulungsbereiche, Reduzierung von „Fremdnutzungen“ etc.,
- Reaktivierung von ehemaligen Schulstandorten,
- Erweiterungsmaßnahmen auf bestehenden Schulstandorten,
- Neubau von Schulen,
- Anmietung von Räumlichkeiten, temporäre Erweiterungsbauten und Nutzung von Kapazitäten in Drehscheibenstandorten.

1.2.6 Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung

Im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung (GE) werden Schülerinnen und Schüler mit einer umfassenden, schweren und lang andauernden Lernbeeinträchtigung unterrichtet. Sonderpädagogische Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigungen im Bereich GE verwirklicht als Bestandteil der umfassenden Eingliederungsmaßnahmen das Recht auf Bildung für diese Kinder und Jugendlichen.

Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden inklusiv oder an einem Förderzentrum beschult. Die Wahl zwischen diesen beiden Beschulungsformen ist ein schulgesetzlich gesichertes Wahlrecht der Erziehungsberechtigten (§ 36 Absatz 4 SchulG), welches sich jedoch nicht auf eine konkrete Einzelschule bezieht, da die Vergabe der Plätze keinem Einschulungsbereichsprinzip unterliegt.[13] Dennoch ist eine Schulplatzversorgung im Wohnbezirk anzustreben, um lange Schulwege zu vermeiden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Fallzahlen und der hohen Nachfragen nach Schulplätzen an Förderzentren GE, die durch das Angebot nicht gedeckt werden konnte, werden zudem temporär exklusive Kleinklassen an Grundschulen eingerichtet.

[13] Sonderpädagogikverordnung - SopädVO, § 33 Absatz 1: Die Erziehungsberechtigten wählen im Rahmen des bestehenden schulischen Angebots, ob das Kind oder die Schülerin oder der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf eine allgemeine Schule oder eine Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt besuchen soll.

Anlage 1 Schulplatzbedarfe

Die Inklusion in Berlin wird durch „Inklusive Schwerpunktschulen“ gefördert - hier werden jeweils Kinder ohne und solche mit Förderbedarfen zusammen unterrichtet. Im Schuljahr 2024/25 gibt es in Berlin 19 Inklusive Schwerpunktschulen.[14]

Zudem sind alle Neubauschulen, die entsprechend den Vorgaben der seit 2019 veröffentlichten Musterprogramme für allgemeinbildende Schulen gebaut wurden, für eine vertiefte, inklusive Nutzung ausgelegt. Diese Musterprogramme decken grundsätzlich auch die räumlichen Bedarfe (Compartmentprinzip, Ruheräume, Pflegebäder, Inklusionsräume etc.) für Inklusive Schwerpunktschulen und ermöglichen somit eine Prüfung zur Profilierung als solche. In Abhängigkeit der jeweiligen Förderschwerpunkte können darüberhinausgehende Bedarfe bestehen. Die Prüfung zur Profilierung als Inklusive Schwerpunktschule und somit die Festlegung eines sonderpädagogischen Förderschwerpunktes für Schulneubauten, insbesondere der Typenneubauten, erfolgt i.d.R. erst im Zuge des Aufbaus einer Schulgemeinschaft (ca. ein Jahr vor Nutzungsaufnahme).

Im Rückblick der letzten zehn Jahre ist die Anzahl von Schülerinnen und Schülern mit dem sonderpädagogischen Förderbedarf GE von 2.894 im Schuljahr 2015/16 auf 4.562 im Schuljahr 2024/25 angestiegen und damit um insgesamt 1.668 Schülerinnen und Schüler bzw. 58 Prozent. Davon wird ein Teil inklusiv beschult - die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in Inklusion an öffentlichen Regelschulen ist von 790 auf 1.405 und damit um 615 Personen bzw. 78 Prozent aufgewachsen. Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler an Förderzentren GE ist im gleichen Zeitraum von 2.104 auf 3.157 und damit um 1.053 Personen bzw. 50 Prozent aufgewachsen.

Abbildung 4: Zeitreihe - Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf GE an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen



[14] https://www.berlin.de/sen/bildung/schule/inklusion/schwerpunktschulen/

Anlage 1 Schulplatzbedarfe

Anm.: Schülerinnen und Schüler in exklusiven Kleinklassen an Regelschulen werden hier in der Kategorie „an Förderzentren GE“ gezählt: Das betrifft im Schuljahr 2024/25 berlinweit insgesamt 91 Schülerinnen und Schüler an zwölf Grundschulen sowie fünf Schülerinnen und Schüler an einer ISS.
Quelle: SenBJF, II D: Daten der Integration / Inklusion lt. SIBUZ, Daten der Schulen mit dem Förderschwerpunkt GE SenBJF, I C 4.2

Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf GE je Bezirk ist in Tabelle 10 aufgeschlüsselt. In Spalte 1 sind alle Schülerinnen und Schüler in Inklusion ausgewiesen, die in dem Bezirk beschult werden. Eine Auswertung nach dem Wohnortprinzip liegt für inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler nicht vor. Es wird davon ausgegangen, dass inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler überwiegend im eigenen Wohnbezirk beschult werden, da Kinder mit Förderbedarf dort prioritär Plätze zugewiesen bekommen. Spalte 2 zeigt die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in Förderzentren mit Schwerpunkt GE nach Schulbezirk (unabhängig davon, in welchem Bezirk sie wohnen). Spalte 3 weist die Schülerinnen und Schüler in Förderzentren mit Schwerpunkt GE nach Wohnort aus (unabhängig davon, in welchem Bezirk die Beschulung stattfindet). Die Zahlen unterscheiden sich zum Teil deutlich, insbesondere Charlottenburg-Wilmersdorf beschult mehr Schülerinnen und Schüler an Förderschulen mit dem Schwerpunkt GE über den eigenen Bedarf hinaus, aber auch Tempelhof-Schöneberg sowie Friedrichshain-Kreuzberg beschulen mehr Kinder an Förderzentren als Kinder im eigenen Bezirk mit dem Förderbedarf wohnhaft sind. Andere Bezirke, wie Neukölln, Mitte oder Treptow-Köpenick beschulen weniger Kinder als nach dem Wohnort bei ihnen wohnhaft sind. In einigen Bezirken sind die Unterschiede zwischen dem Wohnort- und dem Schulortprinzip gering, u.a. in Pankow, Marzahn-Hellersdorf und Lichtenberg.

Gründe für die unterschiedlichen Quoten der Integration je Bezirk sind vielfältig, u.a. organisatorisch (wie engagiert ist die Schulgemeinschaft im Hinblick auf Inklusion, wie stark wird die Inklusion seitens des Schulamtes und den Schulaufsichten gefördert). Hinzu kommen bauliche Gegebenheiten der Schulen (Altbestand vs. Neubau) wie auch der Wohnungen (barrierefreier Wohnraum)..

Spalte 4 weist die Inklusionsquote je Bezirk aus – diese reicht von 18 Prozent in Neukölln bis 49 Prozent in Spandau. Berlinweit werden 31 Prozent der Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf GE inklusiv beschult und 69 Prozent lernen an Förderzentren GE. Mit dem Ziel, ausreichend Förderschulplätze wohnort-nah zu planen, wurde der Quote - soweit die Datenlage dies zulässt - das Wohnprinzip zugrunde gelegt.

Anlage 1 Schulplatzbedarfe

Tabelle 10: Schuljahr 2024/25: Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf GE in Inklusion und in Förderzentren je Bezirk sowie Quoten

	Anzahl in Inklusion (Schulbezirk)	Anzahl in Förderzentren (Schulbezirk)	Anzahl in Förderzentren (Wohnbezirk)	Quote in Inklusion (Schul-/Wohnprinzip)	Quote in Förderzentren (Schul-/Wohnprinzip)
Mitte	207	293	332	**38%**	**62%**
Friedrichshain-Kreuzberg	110	183	153	**42%**	**58%**
Pankow	84	297	295	**22%**	**78%**
Charlottenburg-Wilmersdorf	55	285	193	**22%**	**78%**
Spandau	202	191	210	**49%**	**51%**
Steglitz-Zehlendorf	44	126	150	**23%**	**77%**
Tempelhof-Schöneberg	108	256	210	**34%**	**66%**
Neukölln	91	381	417	**18%**	**82%**
Treptow-Köpenick	73	159	182	**29%**	**71%**
Marzahn-Hellersdorf	89	382	384	**19%**	**81%**
Lichtenberg	124	290	296	**30%**	**70%**
Reinickendorf	218	326	335	**39%**	**61%**
Insgesamt	**1.405**	**3.169**	**3.157**	**31%**	**69%**

Anm.: Die Anzahl nach Wohnort- und Schulortprinzip unterscheidet sich in der Summe, da auch Schülerinnen und Schüler aus Brandenburg an Berliner Förderzentren beschult werden.

Inklusive Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit Förderschwerpunkt GE findet an 354 von 603 öffentlichen Schulen in Berlin statt, mit durchschnittlich vier Schülerinnen und Schülern je Schule bezogen auf diejenigen Schulen, welche inklusive Beschulung durchführen. Berlinweit werden 948 Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf GE integrativ an Grundschulen beschult, 15 an Gymnasien sowie 442 an ISS oder Gemeinschaftsschulen. Die Verteilung je Bezirk ist in Tabelle 11 aufgelistet.

Anlage 1 Schulplatzbedarfe

Tabelle 11: Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf GE in Integration/ Inklusion an öffentlichen Schulen, Schuljahr 2024/25

	Grundschule	Gymnasium	ISS oder GemS	Summe
Mitte	130		77	207
Friedrichshain-Kreuzberg	74	1	35	110
Pankow	54		30	84
Charlottenburg-Wilmersdorf	40		15	55
Spandau	123	11	68	202
Steglitz-Zehlendorf	25		19	44
Tempelhof-Schöneberg	71	1	36	108
Neukölln	71		20	91
Treptow-Köpenick	60	2	11	73
Marzahn-Hellersdorf	69		20	89
Lichtenberg	81		43	124
Reinickendorf	150		68	218
Gesamtergebnis	**948**	**15**	**442**	**1.405**

Quelle: Daten zum Stichtag 01.11.2024, SenBJF, I C 4.2. aus SIBUZ

Eine Prognose über die Schulplatzbedarfsentwicklung im sonderpädagogischen Förderschwerpunkt GE wird seit dem Monitoring 2023/24 jährlich aufgestellt. Der Schulplatzbedarf im sonderpädagogischen Förderschwerpunkt GE wird anhand der jahrgangsübergreifenden Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler mit dem entsprechenden Förderbedarf an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen pro Bezirk berechnet. Für die Prognose wird die bezirkliche Verteilung auf Inklusion (an Regelschulen) versus an Förderzentren im IST jährlich ermittelt und für die Zukunft stabil fortgeschrieben (Tabelle 10, Spalte 4 und 5 je Bezirk). Abweichend von der Systematik der Schulplatzprognose im Monitoring des Primar- und Sekundarbereichs, welche auf der mittleren Variante der Bevölkerungsprognose der SenStadt basieren, wird im Förderschwerpunkt GE aufgrund der dynamischen Entwicklung der letzten zehn Jahre für die Prognose eine lineare Fortschreibung angewandt unter der Annahme, dass die bedarfsbestimmenden Ursachen bestehen bleiben werden (u.a. intensivmedizinischer Fortschritt, Migrationsbewegungen aufgrund internationaler Krisen und Kriege).

Darüber hinaus werden aktuelle Ablehnungsbescheide an Förderzentren GE sowie die fehlende Abschlussstufe der inklusiv beschulten Schülerinnen und Schüler berücksichtigt und temporär verrechnet. Hintergrund ist, dass die Beschulung der Schülerinnen und Schüler

mit Förderbedarf GE in der Regel im Alter von 16 Jahren endet, während ein Rechtsanspruch zur Beschulung bis 18 Jahre besteht[15]. Da dieser in der Regel und aufgrund eines mangelnden Angebotes nicht inklusiv erfolgt, wird entsprechend für ein Fünftel bzw. rd. 280 Plätze (entspricht Jahrgangsstufe 11 und 12 der insg. rd. 1.400 Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf GE in Inklusion) ein weiterer Bedarf attestiert. Hinzu kommen rd. 270 jährlich abgelehnte Anträge an Förderzentren GE aufgrund von Elternwünschen. Die Gesamtsumme der 550 fehlenden Plätze an Förderzentren GE wird als zusätzlicher Schulplatzbedarf an Förderzentren GE ergänzt und gleichmäßig durch den Divisor zwölf auf die Bezirke verteilt, das entspricht zusätzlichen 46 Schulplätzen pro Bezirk. Mit dem derzeitigen Ausbau von exklusiven und inklusiven Förderplätzen durch Modulare Ergänzungsbauten (MEB) GE, Neubauten von Förderzentren GE und bezirklichen Erweiterungen an bestehenden Förderzentren GE sowie über die barrierefreie Ertüchtigung von Bestandsschulen und dem Neubau von (inklusiven) Compartment-Schulen wird davon ausgegangen, dass der bestehende Fehlbedarf über die nächsten zehn Jahre um jährlich 10 Prozent reduziert werden kann. Entsprechend wurden je Bezirk im Schuljahr 2024/25 +46 Plätze an Förderzentren GE zugerechnet, im Jahr 2025/26 +41 Plätze usw., bis zu einem Aufschlag von fünf Plätzen in 2033/34, der im Jahr 2034 ausläuft.

Die Platzkapazitäten sind eine Erfassung aller Plätze im IST sowie eine Prognose der Plätze bis 2040. Die Kapazitäten der MEB GE werden mit 96 Plätzen erfasst, die Kapazitäten der neuen Förderzentren GE (bauliche Umsetzung durch die SenStadt) mit 176 Plätzen. Vorbehaltlich der Verteilung der Schülerinnen und Schüler nach Förderstufen können organisatorisch abweichende Platzzahlen belegt werden.

1.2.7 Handlungsbedarf – Wirtschaftlichkeit und Notwendigkeit

Ziel des Monitoring-Verfahrens ist es, mit einer einheitlichen Methodik einen Überblick und damit Vergleichbarkeit über Schulplatzkapazitäten und Bedarfsentwicklungen auf der bezirklichen Ebene zu erlangen. Im Abgleich der vorhandenen und benötigten Plätze (nach Schulart und Schuljahr) wird der Handlungsbedarf einvernehmlich mit dem jeweiligen Bezirk festgelegt. Grundsätzliche Ziele zur Sicherstellung der Schulplatzversorgung sind derzeit Schulplatzschaffung und Schulplatzerhalt. Hierbei wird entsprechend des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit eine abgestufte Prüfkaskade verfolgt – so kommen bauliche Maßnahmen erst in Betracht, wenn keine schulorganisatorischen Maßnahmen die Schulplatzbedarfe mehr abdecken können. Auch wird zwischen temporären und dauerhaften Maßnahmen unterschieden.

15 SchulG Berlin - § 42 Beginn und Dauer der allgemeinen Schulpflicht, Absatz 4: Die allgemeine Schulpflicht endet spätestens mit der Beendigung des Schuljahres, in dem das 18. Lebensjahr vollendet wird.

Anlage 1 Schulplatzbedarfe

Schulorganisatorische Maßnahmen haben oberste Priorität. Sie gliedern sich in folgende Arten:

A) Organisatorische Maßnahmen

- Veränderung von Einschulungsbereichen
- Anpassung von SRP
- Umlenkungen gemäß § 54 Abs. 3 SchulG
- temporäre Verdichtung/ Umnutzung von Räumen für Klassenräume
- temporäre Filialbildungen/ Auslagerungen ggf. mit Bustransfer
- Neubaukapazitäten effektiv nutzen (z. B. durch temporäre Filialen anderer Schulen oder Gründung von Schulen resp. Einrichtung von Klassen vorab)
- Vereinbarungen mit angrenzenden Bezirken
- Schulnetzveränderung (z.B. Umwandlung von ISS in GemS)
- schulartübergreifende Nutzung von Schulstandorten
- temporäre Mitnutzung von Schulstandorten im Bereich der beruflichen und zentralverwalteten Schulen

Schulorganisatorische Maßnahmen sind in den letzten Jahren bezirklich bereits intensiv umgesetzt worden. Dies umschließt auch Maßnahmen mit erhöhtem Ressourcenaufwand, z. B. Filialbildungen mit Bustransfer, wofür aufgrund des zweiten Standorts zusätzliche Lehrkräfte und Finanzierungen von Transfers notwendig sind. Bauliche Maßnahmen werden erforderlich, sofern sich die Versorgung im Bestand nicht mehr gewährleisten lässt. Ergänzend dienen temporäre Maßnahmen der Absicherung von kurzfristigen Bedarfen, temporären Spitzen und Auslagerungen. Auf langfristig steigende Bevölkerungsentwicklungen reagieren dauerhafte bauliche Maßnahmen. Bauliche Maßnahmen gliedern sich damit wie folgt:

B) bauliche Maßnahmen

- **a.** temporäre Maßnahmen
  - **I.** Aufstellung von Containern (Miete/Kauf)
  - **II.** Aufstellung von Modulbauten (DFK, Hausburg-Modell, LOG)
  - **III.** Anmietung von Räumen
  - **IV.** Drehscheibenstandorte
- **b.** dauerhafte Maßnahmen
  - **I.** Erweiterungen von bestehenden Schulstandorten
  - **II.** gefährdete/ abgängige Schulgebäude durch Sanierung sichern/ erhalten
  - **III.** Errichtung von Modularen Ergänzungsbauten (MEB)
  - **IV.** Reaktivierung/ Ersatzneubau
  - **V.** Schulneubau

Mit dieser Prüfkaskade ist neben der Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit ebenso bestmöglich sichergestellt, dass keine Überkapazitäten geplant bzw. gebaut werden. Dennoch können in einzelnen SPR rechnerisch Überkapazitäten im Primarbereich auftreten vgl. auch Kapitel 1.2.3. Dies lässt sich angesichts der unterschiedlichen Stadtstruktur und einer unterschiedlichen Verteilung des Bestandsschulnetzes bei einer gleichzeitig notwendigen wohnortnahen Schulplatzversorgung im Primarbereich (§ 55a Abs. 1 SchulG) auch nicht grundsätzlich ausschließen. Weiterhin können solche rechnerischen Überkapazitäten prognostisch entstehen:

- temporär im planerischen Vorgriff auf Sanierungsmaßnahmen und
- temporär im Zusammenhang mit Wohnungsneubau (Bezug von Wohnungsneubau erfolgt in der Regel sukzessive, während Schulneubauten zu einem Stichtag bereitgestellt werden; Schulen werden in der Regel ab Fertigstellung nicht über alle Klassenstufen beschult, da diese erst aufwachsen).

Mit den Bezirken wird fortlaufend, auch unterjährig abgestimmt, inwieweit prognostizierte Überkapazitäten zur Entlastung angrenzender defizitärer SPR oder für die Einrichtung weiterer Klassen (Willkommensklassen, sonderpädagogischer Kleinklassen, im Bereich der weiterführenden Schulen, Schulartenwechsel) herangezogen werden können. Ziel ist eine effektive Auslastung aller Schulen. Es sollen keine Schulimmobilien aufgegeben werden. Ergebnisse dieser Prüfungen fließen in das Monitoring-Verfahren mit ein und können die Notwendigkeit weiterer baulicher Maßnahmen entsprechend beeinflussen. Vor diesem Hintergrund wird vor Abruf einer Neubaumaßnahme ein Bedarfsnachweis an den Baudienstleister ausgereicht, welcher die Notwendigkeit der Maßnahme attestiert.

Bei der Aufstellung zum Investitionsprogramm wird die aufgeführte Prüfkaskade organisatorischer wie baulicher Maßnahmen anhand folgender Parameter kategorisiert:

A: Bevölkerungsaufwuchs

- Schaffung von Schulplätzen aufgrund zusätzlicher Bedarfe entstehend durch den Aufwuchs der Bevölkerung, insbesondere auch im Zusammenhang mit Wohnungsneubau
- Schaffung von Schulplätzen aufgrund regionaler Bedarfe entstehend durch den Zuzug von Geflüchteten, insbesondere auch im Zusammenhang mit Unterkünften für Geflüchtete

B: Sanierung

- Erhalt kapazitätsrelevanter Schulplätze: dringend notwendige Sanierungen zur Vermeidung kurzfristig drohender Kapazitätsverluste

- Erhalt kapazitätsrelevanter Schulplätze: notwendige Sanierungen zur Vermeidung mittelfristig drohender Kapazitätsverluste

C: Abbau des bestehenden schulfachlichen Defizits

- Bauliche Maßnahmen zum Abbau des bestehenden schulfachlichen Defizits im Hinblick auf ein langfristig tragfähiges und regional ausgewogenes Schulnetz unter vollständiger Umsetzung aller gesetzlichen und von der Fachverwaltung gesetzten Standards

D: unterdurchschnittliche Strukturquote

- Zur Gewährleistung der Schulpflicht werden berlinweit für durchschnittlich 90 Prozent der Bevölkerung der relevanten Altersgruppen Schulplätze an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen benötigt, wobei regionale Besonderheiten berücksichtigt werden und die Berechnung im Primarbereich auf kleinräumiger Ebene der SPR und im Bereich der Sek I auf Ebene der Bezirke erfolgt.

Die schulfachliche Priorisierung von baulichen Maßnahmen, die dann greifen, wenn schulorganisatorische Maßnahmen ausgeschöpft sind, ist im Ergebnis der Monitoring-Verfahren möglich. Sie bildet die Grundlage für die notwendige Steuerung auf gesamtstädtischer Ebene und auf Ebene der Bezirke sowie im Primarbereich auf Ebene der SPR.

Im Rahmen der BSO ist für den Schulplatzerhalt und die Schulplatzschaffung eine synchrone bauliche Umsetzung erforderlich. Neubau, Sanierung und Erweiterung sind parallel zu beurteilen. Die bauliche Umsetzung durch die Baudienststellen basiert auf der Zuordnung der Maßnahmen in den BSO-Tranchen, unter Beachtung der schulfachlichen Priorisierung und baufachlichen Reihung. Für die bezirklichen Maßnahmen wird eine sogenannte überbezirkliche Dringlichkeitsliste erstellt, basierend auf baufachlichen und schulfachlichen Kriterien.

Mit einer Einzelmaßnahme können auch mehrere Ziele gleichzeitig erfüllt werden. Dies folgt dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit.

1.3 Ergebnisse des Monitorings 2024/25 Primarstufe, Datenstand 30.06.2025

1.3.1 Primarstufe - gesamtstädtische Betrachtung

Laut den vorläufigen Ergebnissen des Monitorings 2024/25 zum Datenstand 30.06.2025[16] können die Kapazitäten im Primarschulbereich deutlich erweitert werden und steigen voraussichtlich von derzeit 1.309 Züge auf 1.449 Züge bis zum Schuljahr 2040/41 weiter an (Tabelle 12).

Zur Bestimmung der Auskömmlichkeit des Schulplatzangebots werden die Defizite je SPR im Bezirk ermittelt. Das Prinzip der wohnortnahen Beschulung schließt einen Ausgleich des Schulplatzangebots über größere Entfernungen aus. Daher werden die Defizite der einzelnen SPR addiert, nicht jedoch mit gegebenenfalls bestehenden Überkapazitäten in anderen SPR des Bezirks verrechnet. Die Spalte „Defizit in Zügen“ weist somit die berlinweite Summe der Defizite aller SPR aus (Tabelle 12, Spalte 7).

Bei Berücksichtigung aller im derzeitigen Doppelhaushalt 2024/2025 finanzierten Maßnahmen[17] verringert sich das Defizit im Primarschulbereich in der Summe aller Bezirke von -78 Zügen bzw. rd. -11.200 Plätzen im Schuljahr 2024/25 auf -50,5 Züge bzw. rd. -7.300 Plätze im Schuljahr 2040/41 (Tabelle 12, Spalten 7 und 8). Bei Berücksichtigung der weiteren Maßnahmen „mit Finanzierungsvorbehalt“ sowie der Maßnahmen, die bisher „ohne Finanzierung“ sind, ergeben sich berlinweit bis zum Schuljahr 2040/41 Potenziale für weitere 66 Züge (Tabelle 12, Spalte 5 und 6). Somit könnte langfristig ein ausgeglichenes Angebot im Primarbereich erreicht werden.

Tabelle 12: Berlinweit: Schulplatzbedarf und Kapazitäten in der Primarstufe sowie Summe der Defizite in Zügen je Schulplanungsregion: vorläufige Ergebnisse des Monitorings 2024/25

Schuljahr	in Zügen	in Plätzen	**Kapazitäten in Zügen, inkl.:**			in Zügen	in Plätzen
	Schulplatzbedarf		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	**Defizit (-)** (Summe der Defizite je Schulplanungsregion) *finanziert*	
Sp.-Nr. 1	2	3	4	5	6	7	8
2024/25	1.342,0	193.248	1.309,0	1.309,0	1.309,0	-78,0	-11.232
2025/26	1.346,5	193.896	1.327,0	1.327,0	1.327,0	-78,0	-11.232
2030/31	1.324,5	190.728	1.373,0	1.379,0	1.397,5	-54,0	-7.776
2035/36	1.323,5	190.584	1.382,0	1.394,5	1.430,0	-53,0	-7.632
2040/41	1.312,0	188.928	1.380,5	1.399,0	1.446,5	-50,5	-7.272

[16] Zum Datenstand 30.06.2025 sind neun von zwölf Monitoring-Berichte zwischen den jeweiligen bezirklichen Schulträgern und der SenBJF abgestimmt. Nicht abgestimmt sind Charlottenburg-Wilmersdorf, Lichtenberg und Reinickendorf.

[17] Zur Finanzierungssystematik siehe Kapitel 1.2.5 Methodik der Angebotsprognose.

Darüber hinaus werden im Investitionsprogramm 2024-2028 berlinweit neun Potenzialstandorte für den Neubau von weiteren Grundschulen sowie sechs Potenzialstandorte für den Neubau von Gemeinschaftsschulen inklusive Grundstufe (Kapitel 2710, Titel 70900) geführt. Deren Entwicklung ist abhängig vom Wohnungsneubau, der realen Bevölkerungsentwicklung und der regionalen Verteilung der Schulbevölkerung. Für die Prüfung von Flächenbedarfen für Wohnungsbau, Wirtschaft und Infrastruktur wird, wie im Koalitionsvertrag ausgewiesen, die obere Variante der Bevölkerungsprognose der SenStadt zugrunde gelegt.[18]

Zur Behebung der Defizite ist es notwendig, die derzeit geplanten Maßnahmen fristgerecht umzusetzen. Weiterhin ist Vorsorge für Sanierungen zu treffen, um vom Wegfall bedrohte Schulplätze zu erhalten. Die sich bereits in Planung befindenden Potenziale können nur umgesetzt werden, wenn die Grundstücksvoraussetzungen für die Baureife und die weitere Finanzierung sichergestellt ist.

Aufgrund verschiedener Faktoren, z. B. Grundstücksverfügbarkeit, können bauliche Maßnahmen teilweise nicht am eigentlichen Bedarfsort erfolgen. Unter Umständen können Neubauten nur an einem Standort errichtet werden, dessen regionale Bedarfslage bereits ausgeglichen ist. Auch neue Stadtquartiere benötigen in der Regel aufgrund ihrer Lage und der Größenordnung des Wohnungsneubaus neue Schulbauten, obwohl der Bedarf bezogen auf die Gesamtregion ggf. geringer ist. Das bedeutet, dass die Schaffung von Schulplätzen nicht immer deckungsgleich zum Abbau von Defiziten bzw. zum Aufwuchs der Schulbevölkerung erfolgen kann. Dennoch kann anhand der Strukturquoten abgeleitet werden, dass die neuen Kapazitäten auch aus anderen SPR genutzt werden. Ein rechnerischer Ausgleich des Defizits innerhalb eines Bezirks durch Neuzuschneidung der Einschulbereiche kann für eine Angleichung sorgen.

1.3.2 Primarstufe - bezirkliche Betrachtung

Die bezirklichen Ergebnisse des teils vorläufigen Monitorings 2024/25[19] für den Primarschulbereich sind im Folgenden dargestellt. Die kleinräumige Darstellung aller SPR erfolgt tabellarisch in Kapitel 0 inklusive Ausweisung der derzeit laufenden wie auch geplanten kapazitätsrelevanten Maßnahmen.

Bei Gegenüberstellung des Schulplatzbedarfs im IST mit den IST-Kapazitäten besteht zum Datenstand 30.06.2025 im Schuljahr 2024/25 das größte Defizit im Bezirk Marzahn-Hel-

[18] https://www.berlin.de/rbmskzl/_assets/dokumentation/koalitionsvertrag_2023-2026_.pdf?ts=1684996989, S. 51-52

[19] Zum Datenstand 30.06.2025 sind neun von zwölf Monitoring-Berichte zwischen der SenBJF und den bezirklichen Schulämtern abgestimmt, ausstehend sind Charlottenburg-Wilmersdorf, Lichtenberg und Reinickendorf.

lersdorf (-13,5 Züge), Treptow-Köpenick (-13 Züge), Spandau (-11,5 Züge) und Lichtenberg (-10 Züge). Es gibt keinen Bezirk, der nicht in mindestens einer SPR ein Defizit ausweist.

Anlage 1 Schulplatzbedarfe

Abbildung 5: SPR-Übersicht Überschuss/Defizit in Zügen, Schuljahr 2024/25



Bei Betrachtung des Schulplatzbedarfs gegenüber den finanzierten Kapazitäten bleibt langfristig bis zum Schuljahr 2040/41 ein größeres Defizit in Reinickendorf (-8 Züge), Tempelhof-Schöneberg und Treptow-Köpenick (je -6,5 Züge). Sofern Defizite verbleiben, müssen planerisch weitere Maßnahmen initiiert werden, um die Schulplatzversorgung zu gewährleisten vgl. Kapitel 1.3.1.

Abbildung 6: Primarstufe: Überschuss/Defizit in Zügen gegenüber den finanzierten Kapazitäten, Prognose nach Bezirk



Die folgenden Tabellen weisen die bezirklichen Ergebnisse des Monitorings 2024/25 zum Datenstand 30.06.2025 aus und stellen den Schulplatzbedarf den prognostisch vorhandenen Platzkapazitäten gegenüber. Zudem weisen sie die geplanten, aber derzeit noch unter Finanzierungsvorbehalt stehenden sowie die bisher nicht finanzierten Maßnahmen aus und zeigen die Potenziale zum Abbau bestehender Defizite auf. Eine Aufzählung aller Einzelmaßnahmen findet sich im Kapitel 0 Kleinräumige Ergebnisse Primarschul- und Sek I - Bereich.

Aufgrund des Prinzips der wohnortnahen Beschulung werden die Defizite je SPR im Bezirk bestimmt und in den Spalten 7 und 8 als Summe der Defizite aller SPR pro Bezirk ausgewiesen.

Anlage 1 Schulplatzbedarfe

Tabelle 13: Bezirk Mitte: Schulplatzbedarf und Kapazitäten in der Primarstufe sowie Summe der Defizite in Zügen je Schulplanungsregion

Bezirk	**Mitte**						
Schuljahr	Züge	Plätze	**Kapazitäten in Zügen, inkl.:**			Züge	Plätze
	Schulplatzbedarf		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	**Defizit (-)** (Summe der Defizite je Schulplanungsregion) - finanziert	
Sp.-Nr. 1	2	3	4	5	6	7	8
2024/25	115,0	16.560	122,0	122,0	122,0	-0,5	-72
2025/26	117,0	16.848	122,5	122,5	122,5	-1,5	-216
2030/31	114,5	16.488	126,0	126,0	126,5	-2,5	-360
2035/36	114,5	16.488	126,0	128,5	129,0	-2,5	-360
2040/41	113,5	16.344	126,0	128,5	130,5	-2,5	-360

Tabelle 14: Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg: Schulplatzbedarf und Kapazitäten in der Primarstufe sowie Summe der Defizite in Zügen je Ortsteil

Bezirk	**Friedrichshain-Kreuzberg**						
Schuljahr	Züge	Plätze	**Kapazitäten in Zügen, inkl.:**			Züge	Plätze
	Schulplatzbedarf		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	**Defizit (-)** (Summe der Defizite je Ortsteil) - finanziert	
Sp.-Nr. 1	2	3	4	5	6	7	8
2024/25	101,5	14.616	105,0	105,0	105,0	-2,0	-288
2025/26	104,0	14.976	105,0	105,0	105,0	-2,0	-288
2030/31	99,5	14.328	93,5	93,5	100,5	-9,0	-1.296
2035/36	97,0	13.968	97,5	97,5	105,5	-4,0	-576
2040/41	95,5	13.752	97,5	97,5	105,5	-2,5	-360

Anm.: In Abstimmung mit dem bezirklichen Schulamt werden die Ergebnisse der SPR im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg in der Summe der beiden Ortsteile Friedrichshain und Kreuzberg ausgewiesen.

Anlage 1 Schulplatzbedarfe

Tabelle 15: Bezirk Pankow: Schulplatzbedarf und Kapazitäten in der Primarstufe sowie Summe der Defizite in Zügen je Schulplanungsregion

Bezirk	**Pankow**						
Schuljahr	Züge	Plätze	**Kapazitäten in Zügen, inkl.:**			Züge	Plätze
	Schulplatzbedarf		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	**Defizit (-)** (Summe der Defizite je Schulplanungsregion) - finanziert	
Sp.-Nr. 1	2	3	4	5	6	7	8
2024/25	153,0	22.032	149,5	149,5	149,5	-7,5	-1.080
2025/26	152,5	21.960	152,5	152,5	152,5	-6,5	-936
2030/31	148,5	21.384	156,5	156,5	156,5	-3,0	-432
2035/36	154,0	22.176	156,5	156,5	158,0	-7,0	-1.008
2040/41	149,5	21.528	157,5	157,5	159,0	-6,0	-864

Tabelle 16: Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf: Schulplatzbedarf und Kapazitäten in der Primarstufe sowie Summe der Defizite in Zügen je Schulplanungsregion

Bezirk	**Charlottenburg-Wilmersdorf**						
Schuljahr	Züge	Plätze	**Kapazitäten in Zügen, inkl.:**			Züge	Plätze
	Schulplatzbedarf		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	**Defizit (-)** (Summe der Defizite je Schulplanungsregion) - finanziert	
Sp.-Nr. 1	2	3	4	5	6	7	8
2024/25	88,0	12.672	93,0	93,0	93,0	-2,5	-360
2025/26	83,5	12.024	94,0	94,0	94,0	-2,0	-288
2030/31	82,0	11.808	99,0	101,5	102,5	-0,5	-72
2035/36	83,5	12.024	99,0	101,5	108,0	-0,5	-72
2040/41	84,0	12.096	99,0	101,5	109,0	-0,5	-72

Anm.: inklusive zentral verwaltete Schulen 04K10 Wangari-Maathai-Internationale Schule und 04K04 Nelson-Mandela-Schule

Anlage 1 Schulplatzbedarfe

Tabelle 17: Bezirk Spandau: Schulplatzbedarf und Kapazitäten in der Primarstufe sowie Summe der Defizite in Zügen je Schulplanungsregion

Bezirk	**Spandau**						
Schuljahr	Züge	Plätze	**Kapazitäten in Zügen, inkl.:**			Züge	Plätze
	Schulplatzbedarf		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	**Defizit (-)** (Summe der Defizite je Schulplanungsregion) - finanziert	
Sp.-Nr. 1	2	3	4	5	6	7	8
2024/25	100,0	14.400	88,5	88,5	88,5	-11,5	-1.656
2025/26	102,0	14.688	91,5	91,5	91,5	-11,5	-1.656
2030/31	102,0	14.688	99,0	99,0	99,0	-6,5	-936
2035/36	102,0	14.688	105,0	109,0	110,5	-6,0	-864
2040/41	101,0	14.544	105,0	109,0	110,5	-5,0	-720

Tabelle 18: Bezirk Steglitz-Zehlendorf: Schulplatzbedarf und Kapazitäten in der Primarstufe sowie Summe der Defizite in Zügen je Schulplanungsregion

Bezirk	**Steglitz-Zehlendorf**						
Schuljahr	Züge	Plätze	**Kapazitäten in Zügen, inkl.:**			Züge	Plätze
	Schulplatzbedarf		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	**Defizit (-)** (Summe der Defizite je Schulplanungsregion) - finanziert	
Sp.-Nr. 1	2	3	4	5	6	7	8
2024/25	101,5	14.616	99,0	99,0	99,0	-5,0	-720
2025/26	98,5	14.184	99,0	99,0	99,0	-3,0	-432
2030/31	99,0	14.256	98,0	98,0	98,0	-4,0	-576
2035/36	101,0	14.544	98,0	98,5	103,0	-5,0	-720
2040/41	101,0	14.544	98,0	98,5	103,0	-5,0	-720

Anm.: inklusive zentral verwaltete Schule 06K01 John-F.-Kennedy-Schule

Tabelle 19: Bezirk Tempelhof-Schöneberg: Schulplatzbedarf und Kapazitäten in der Primarstufe sowie Summe der Defizite in Zügen je Schulplanungsregion

Bezirk	**Tempelhof-Schöneberg**						
Schuljahr	Züge	Plätze	**Kapazitäten in Zügen, inkl.:**			Züge	Plätze
	Schulplatzbedarf		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	**Defizit (-)** (Summe der Defizite je Schulplanungsregion) - finanziert	
Sp.-Nr. 1	2	3	4	5	6	7	8
2024/25	117,5	16.920	110,0	110,0	110,0	-8,0	-1.152
2025/26	118,0	16.992	108,0	108,0	108,0	-12,0	-1.728
2030/31	118,0	16.992	113,0	114,5	115,5	-7,0	-1.008
2035/36	119,5	17.208	113,0	114,5	116,5	-7,5	-1.080
2040/41	120,0	17.280	112,0	115,5	120,0	-9,0	-1.296

Anlage 1 Schulplatzbedarfe

Tabelle 20: Bezirk Neukölln: Schulplatzbedarf und Kapazitäten in der Primarstufe sowie Summe der Defizite in Zügen je Schulplanungsregion

Bezirk	**Neukölln**						
Schuljahr	Züge	Plätze	**Kapazitäten in Zügen, inkl.:**			Züge	Plätze
	Schulplatzbedarf		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	**Defizit (-)** (Summe der Defizite je Schulplanungsregion) - finanziert	
Sp.-Nr. 1	2	3	4	5	6	7	8
2024/25	112,5	16.200	119,0	119,0	119,0	-2,0	-288
2025/26	113,0	16.272	120,5	120,5	120,5	-0,5	-72
2030/31	111,5	16.056	117,0	117,0	121,0	-3,0	-432
2035/36	110,5	15.912	117,0	117,0	121,0	-3,0	-432
2040/41	110,0	15.840	117,0	117,0	121,0	-3,0	-432

Tabelle 21: Bezirk Treptow-Köpenick: Schulplatzbedarf und Kapazitäten in der Primarstufe sowie Summe der Defizite in Zügen je Schulplanungsregion

Bezirk	**Treptow-Köpenick**						
Schuljahr	Züge	Plätze	**Kapazitäten in Zügen, inkl.:**			Züge	Plätze
	Schulplatzbedarf		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	**Defizit (-)** (Summe der Defizite je Schulplanungsregion) - finanziert	
Sp.-Nr. 1	2	3	4	5	6	7	8
2024/25	109,0	15.696	98,5	98,5	98,5	-13,0	-1.872
2025/26	117,5	16.920	99,5	99,5	99,5	-18,5	-2.664
2030/31	113,5	16.344	111,0	111,0	114,0	-8,5	-1.224
2035/36	110,5	15.912	111,5	111,5	114,0	-7,0	-1.008
2040/41	108,0	15.552	111,0	111,0	120,0	-6,5	-936

Tabelle 22: Bezirk Marzahn-Hellersdorf: Schulplatzbedarf und Kapazitäten in der Primarstufe sowie Summe der Defizite in Zügen je Schulplanungsregion

Bezirk	**Marzahn-Hellersdorf**						
Schuljahr	Züge	Plätze	**Kapazitäten in Zügen, inkl:**			Züge	Plätze
	Schulplatzbedarf		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	**Defizit (-)** (Summe der Defizite je Schulplanungsregion) - finanziert	
Sp.-Nr. 1	2	3	4	5	6	7	8
2024/25	121,0	17.424	110,0	110,0	110,0	-13,5	-1.944
2025/26	117,0	16.848	117,0	117,0	117,0	-5,0	-720
2030/31	112,0	16.128	125,0	125,0	127,0	0,0	0
2035/36	109,5	15.768	124,5	124,5	126,5	0,0	0
2040/41	109,0	15.696	123,5	123,5	125,5	-0,5	-72

Tabelle 23: Bezirk Lichtenberg: Schulplatzbedarf und Kapazitäten in der Primarstufe sowie Summe der Defizite in Zügen je Schulplanungsregion

Bezirk	**Lichtenberg**						
Schuljahr	Züge	Plätze	**Kapazitäten in Zügen, inkl.:**			Züge	Plätze
	Schulplatzbedarf		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	**Defizit (-)** (Summe der Defizite je Schulplanungsregion) - finanziert	
Sp.-Nr. 1	2	3	4	5	6	7	8
2024/25	122,0	17.568	113,5	113,5	113,5	-10,0	-1.440
2025/26	125,0	18.000	116,5	116,5	116,5	-12,5	-1.800
2030/31	123,5	17.784	133,0	135,0	135,0	-4,5	-648
2035/36	118,0	16.992	133,0	135,0	135,0	-2,0	-288
2040/41	117,5	16.920	133,0	135,0	135,0	-2,0	-288

Tabelle 24: Bezirk Reinickendorf: Schulplatzbedarf und Kapazitäten in der Primarstufe sowie Summe der Defizite in Zügen je Schulplanungsregion

Bezirk	**Reinickendorf**						
Schuljahr	Züge	Plätze	**Kapazitäten in Zügen, inkl.:**			Züge	Plätze
	Schulplatzbedarf		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	**Defizit (-)** (Summe der Defizite je Schulplanungsregion) - finanziert	
Sp.-Nr. 1	2	3	4	5	6	7	8
2024/25	101,0	14.544	101,0	101,0	101,0	-2,5	-360
2025/26	98,5	14.184	101,0	101,0	101,0	-3,0	-432
2030/31	100,5	14.472	102,0	102,0	102,0	-5,5	-792
2035/36	103,5	14.904	101,0	100,5	103,0	-8,5	-1.224
2040/41	103,0	14.832	101,0	104,5	107,5	-8,0	-1.152

1.4 Ergebnisse des Monitorings 2024/25 Sekundarstufe I, Datenstand 30.06.2025

1.4.1 Sekundarstufe I - gesamtstädtische Betrachtung

Nach den teils vorläufigen Ergebnissen des Monitorings 2024/25 zum Datenstand 30.06.2025 zeigen sich in der gesamtstädtischen Betrachtung deutliche Defizite im Bereich der Sek I. Demnach fehlen im Schuljahr 2024/25 an ISS und GemS -98 Züge bzw. rd. -9.800 Plätze. Das Defizit sinkt bis zum Schuljahr 2030/31 auf -84 Züge bzw. rd. -8.400 Plätze und verringert sich bis 2040/2041 weiter auf -59 Züge bzw. rd. -5.900 Plätze. Bei Umsetzung aller im derzeitigen Doppelhaushalt 2024/2025 finanzierten Maßnahmen[20] können die bestehenden Defizite damit erheblich reduziert werden.

[20] Zur Finanzierungssystematik siehe Kapitel 1.2.5 Methodische Grundlage

Anlage 1 Schulplatzbedarfe

Inklusive der Maßnahmen „mit Finanzierungsvorbehalt“ sowie inklusive der Maßnahmen „ohne Finanzierung“ könnten im Bereich der ISS und GemS 5.550 weitere Plätze bzw. 55 Züge geschaffen werden. Bei Umsetzung aller dieser sich in Planung befindenden Maßnahmen bzw. identifizierten Potenziale bliebe noch ein rechnerisches Defizit von rd. -330 Plätzen bzw. -3,5 Zügen für ISS und GemS (Tabelle 25).

In der Darstellung nicht berücksichtigt sind die Kapazitäten in der Sek I für drei Eliteschulen des Sports (A-Schulen) mit insgesamt 17 Zügen sowie die Staatliche Ballett- und Artistikschule Berlin mit 1,5 Zügen im Schuljahr 2024/25.

An Gymnasien beträgt das Defizit im Schuljahr 2024/25 berlinweit -43,5 Züge bzw. rd. -5.100 Plätze und steigt bis zum Schuljahr 2030/31 auf -45,5 Züge bzw. -5.300 Plätze an, anschließend sinkt das Defizit zum Schuljahr 2040/41 auf -39,0 Züge bzw. rd. -4.500 Plätze. Inklusive der Maßnahmen „mit Finanzierungsvorbehalt“ und inklusive der Maßnahmen „ohne Finanzierung“ könnten rd. 2.400 Plätze bzw. 20,5 weitere Züge geschaffen werden. Bei den Gymnasien bleibt bei Umsetzung aller sich in Planung befindenden Maßnahmen bzw. identifizierten Potenziale prognostisch noch ein Defizit von -18,5 Zügen bzw. rd. -2.150 Plätzen bestehen.

Insgesamt gibt es überdies 15 Potenzialstandorte im Sekundarschulbereich (ISS oder GemS), die im Kapitel 2710, Titel 70900 des Investitionsprogramms 2024-2028 geführt werden. Dies entspricht, bei der Annahme von sechs Zügen je Schule, 90 Zügen. Diese sind im Monitoring bisher noch nicht kapazitiv hinterlegt bzw. mit eingerechnet. Zur Behebung des geringen Defizits bei den ISS und GemS in 2040/41 bei Umsetzung aller sich in Planung befindenden Maßnahmen bzw. identifizierten Potenzialen sowie des dann noch hohen verbleibenden Defizits bei den Gymnasien könnten diese Potenzialstandorte bei einem Schularten-Switch herangezogen werden.

Tabelle 25: Berlin - ISS/GemS: Überschuss/Defizit-Entwicklung in Plätzen und Zügen (Sek I)

Schuljahr	Schulplatz-bedarf inkl. Struktur-quote	Kapazitäten ISS/GemS, inkl:			Überschuss (+) Defizit (-) in Schulplät-zen	Überschuss (+) Defizit (-) in Zügen
		finanziert	Finanzie-rungsvorbe-halt	ohne Finan-zierung		
Sp.-Nr. 1	2	3	4	5	6 = 3-2	7 = 6:100 (ge-rundet auf 0,5)
2024/25	69.742	59.950	59.950	59.950	-9.792	-98,0
2025/26	70.166	61.050	61.050	61.050	-9.116	-91,0
2030/31	74.406	66.050	66.700	68.250	-8.356	-83,5
2035/36	72.596	66.850	68.950	71.600	-5.746	-57,5
2040/41	72.731	66.850	69.550	72.400	-5.881	-59,0

Tabelle 26: Berlin - Gymnasien: Überschuss/Defizit-Entwicklung in Plätzen und Zügen (Sek I)

Schuljahr	Schulplatz-bedarf inkl. Struktur-quote	Kapazitäten an Gymnasien, inkl.:			Überschuss (+) Defizit (-) in Schulplät-zen	Überschuss (+) Defizit (-) in Zügen
		finanziert	Finanzie-rungsvorbe-halt	ohne Finan-zierung		
Sp.-Nr. 1	2	3	4	5	6 = 3-2	7 = 6:116 (ge-rundet auf 0,5)
2024/25	52.743	47.676	47.676	47.676	-5.067	-43,5
2025/26	52.774	48.372	48.372	48.372	-4.402	-38,0
2030/31	55.587	50.286	50.286	51.156	-5.301	-45,5
2035/36	54.528	50.228	50.576	52.606	-4.300	-37,0
2040/41	54.747	50.228	50.576	52.606	-4.519	-39,0

Zur Behebung der Defizite ist es notwendig, die derzeit geplanten Maßnahmen fristgerecht umzusetzen. Weiterhin ist Vorsorge für Sanierungen zu treffen, um vom Wegfall bedrohte Schulplätze zu erhalten. Die sich bereits in Planung befindenden Potenziale können nur umgesetzt werden, wenn die weitere Finanzierung sichergestellt ist.

1.4.2 Sekundarstufe I - bezirkliche Betrachtung

An den ISS und GemS ist das Angebot an Schulplätzen in der Sek I im Schuljahr 2024/25 lediglich in zwei von zwölf Bezirken auskömmlich: in Lichtenberg und in Reinickendorf. Die größten Defizite sind im Bezirk Mitte (-23 Züge), gefolgt von Pankow (-19,5 Züge), Marzahn-Hellersdorf (-15 Züge), Treptow-Köpenick (-14,5 Züge), Spandau (-12 Züge) und Neukölln (-8 Züge).

Zum Schuljahr 2040/41 werden bei Umsetzung der finanzierten Maßnahmen prognostisch insgesamt drei Bezirke (Friedrichshain-Kreuzberg, Marzahn-Hellersdorf und Lichtenberg)

auskömmlich sein. Hohe Defizite verbleiben in Pankow (-19,5 Züge), in Mitte (-13 Züge) und in Neukölln (-10,5 Züge) (Abbildung 7).

Abbildung 7: Sek I - ISS und GemS: Überschuss/Defizit in Zügen gegenüber den finanzierten Kapazitäten, Prognose nach Bezirk



Ein ausreichendes Angebot an Gymnasialplätzen in der Sek I im Schuljahr 2024/25 stellen vier Bezirke bereit: Charlottenburg-Wilmersdorf, Treptow-Köpenick, Lichtenberg und Marzahn-Hellersdorf. An den Gymnasien fehlen im aktuellen Schuljahr 2024/25 in der Sek I die meisten Plätze in Pankow (-18,5 Züge), Neukölln (-8 Züge) und Friedrichshain-Kreuzberg (-7,0 Züge). Langfristig bis 2040/41 bleibt bei Umsetzung der finanzierten Maßnahmen prognostisch ein größeres Defizit in Pankow (-20), Neukölln (-8 Züge), Tempelhof-Schöneberg (-6,5 Züge) sowie Steglitz-Zehlendorf und Friedrichshain-Kreuzberg (je -6 Züge).

Abbildung 8: Sek I - Gymnasien: Überschuss/Defizit in Zügen gegenüber den finanzierten Kapazitäten, Prognose nach Bezirk



Insbesondere Innenstadtbezirke unterliegen im Zuge der Standortbestimmung limitierender Faktoren. Oftmals fehlen ausreichend große Flächen für Neubau- und Erweiterungsbauten. In diesen Fällen müssen korrespondierende Bezirke dauerhaft Kapazitäten zur Versorgung bereitstellen. Dabei ist zu beachten, dass den dauerhaft „abgebenden“ Bezirken damit rechnerisch weniger Bedarfe anerkannt werden können und diese langfristig den „aufnehmenden“ Bezirken zugerechnet werden.

Eine Aufgabe der bezirklichen Schulentwicklungsplanung ist es, sich hinsichtlich der Kapazitätsplanung mit den korrespondierenden Bezirken (vgl. § 109 SchulG Berlin) abzustimmen. Mit Übernahme der gesamtstädtischen Planung und Steuerung der SenBJF im Sekundarschulbereich wird dem Wunsch der bezirklichen Schulträger im Rahmen der Planungskonferenzen Rechnung getragen, die Planung der Schulnetzentwicklung für allgemeinbildende öffentliche Schulen der weiterführenden Schulen auf der gesamtstädtischen Ebene zu ergänzen.

Die Ergebnisse des Monitorings 2024/25 mit Datenstand 30.06.2025 für die Sek I für die einzelnen Bezirke inklusive Prognose bis 2040/41 sind im Tabellenanhang, Kapitel 1.7.2 dargestellt, jeweils getrennt für ISS und GemS sowie für Gymnasien. Die Anmerkungen unter den jeweiligen Tabellen führen die derzeit laufenden wie auch die geplanten kapazitätsrelevanten Maßnahmen auf.

1.5 Ergebnisse des Monitorings 2024/25 für den sonderpädagogischen Förderschwerpunkt GE

In Tabelle 27 wird der Schulplatzbedarf der in den Bezirken wohnenden Schülerinnen und Schüler gegenüber den bezirklichen Kapazitäten an Förderzentren GE ausgewiesen. Gesamtstädtisch bestehen im aktuellen Schuljahr 2024/25 Defizite im Umfang von -755 Plätzen an Förderzentren GE - der Schulplatzbedarf beträgt rd. 3.700 Plätze, Kapazitäten stehen in Höhe von rd. 3.000 Plätzen an Förderzentren GE bereit.

Bis zum Schuljahr 2030/31 wird voraussichtlich ein Defizit in Höhe von rd. -500 Plätzen berlinweit erwartet, welches prognostisch bis zum Schuljahr 2040/41 auf bis zu rd. -1.400 Plätze weiter ansteigen wird. Bei Umsetzung aller potenziellen Maßnahmen, die bisher noch nicht finanziert sind, könnte das Defizit auf rd. -350 Plätze reduziert werden.

Mit Beschluss der Taskforce Schulbau vom 20.12.2022 wurde die Einrichtung einer Tranche für den Neubau von Förderzentren GE beschlossen. Bei Umsetzung von drei geplanten Förderzentren (in der Kategorie „ohne Finanzierung“ gezählt) werden die bestehenden Defizite temporär ausgeglichen.

Tabelle 27: Schulplatzbedarf und Kapazitäten an Förderzentren GE

	2024/25	**2025/26**	**2030/31**	**2035/36**	**2040/41**
Schulplatzbedarf GE insg., davon:	4.562	4.735	5.600	6.465	7.330
Schulplatzbedarf GE an Förderzentren; inkl. Aufschlag für fehlende Abschlussstufe Inklusion und abgelehnte Anträge	3.707	3.773	4.102	4.486	5.091
Kapazitäten (Finanziert)	2.952	3.156	3.576	3.730	3.718
Kapazitäten (Finanzierungsvorbehalt)	2.952	3.156	3.576	3.730	3.718
Kapazitäten (ohne Finanzierung)	2.952	3.156	3.843	4.656	4.750
Saldo (Finanziert)	-755	-617	-526	-756	-1.373
Saldo (Finanzierungsvorbehalt)	-755	-617	-526	-756	-1.373
Saldo (ohne Finanzierung)	-755	-617	-259	170	-341

Anm.: Zur Methodik der Prognose im Bereich GE siehe Kapitel 1.2.6; zur Methodik der Finanzsystematik siehe Kapitel 1.2.5

1.6 Zusammenfassung und Benennung von Handlungsbedarfen

Das Schulplatzdefizit in Höhe von rd. 26.100 Plätzen im Schuljahr 2024/25 differenziert sich auf die Schularten wie folgt:

- Primarbereich: rd. 11.200 Plätze,
- Sekundarbereich (Sek I) an ISS und GemS: rd. 9.800 Plätze,
- Sekundarbereich an Gymnasien: rd. 5.100 Plätze.

Anlage 1 Schulplatzbedarfe

Im **Primarbereich** können die Kapazitäten von rd. 193.200 Plätzen im Schuljahr 2024/25 auf vrsl. rd. 193.900 Plätze im nächsten Schuljahr 2025/26 (+ 600 Plätze) bei gleichzeitigem Aufwuchs der Schülerzahlen erweitert werden. Ab 2025 rechnet die Bevölkerungsprognose mit einem Sinken der altersrelevanten Kinderzahl berlinweit, regionale Unterschiede sind zu beachten, und damit des Bedarfs.

Im Bereich der Sek I der ISS und Gemeinschaftsschulen können die Kapazitäten bis zum Schuljahr 2025/26 von 59.950 Plätzen im Schuljahr 2024/25 auf vrsl. 61.050 Plätze erweitert werden (+ 1.100 Plätze). Das vorhandene Defizit von rd. 9.800 Plätzen im Schuljahr 2024/25 wird vrsl. bis zum Schuljahr 2025/26 auf rd. 9.100 Plätze geringfügig sinken. Die Bevölkerungsprognose rechnet bis 2030 mit steigenden Zahlen der altersrelevanten Kinder und Jugendlichen.

An Gymnasien erhöhen sich die Kapazitäten bis zum Schuljahr 2025/26 um 700 Plätze auf dann 48.400 Plätze (Sek I). Das Defizit von rd. 5.100 Plätzen sinkt auf rd. 4.400 Plätze zum Schuljahr 2025/26. Die veränderten Aufnahmebedingungen am Gymnasium und deren Auswirkungen auf das Aufnahmeverfahren und Wahlverhalten werden sich sukzessive widerspiegeln. Im Aufnahmeverfahren zum Schuljahr 2025/26 zeigte sich bereits eine erhöhte Nachfrage an den ISS und GemS.

Würden in der Summe über die oben genannten Schularten (Primar und SEK I) alle Maßnahmen, welche bisher noch unter Finanzierungsvorbehalt stehen, umgesetzt, verblieben bis 2040 langfristige Defizite in Höhe von rd. -13.300 Plätzen. Bei Umsetzung aller bisher noch nicht finanzierten Maßnahmen beträgt das verbleibende Defizit berlinweit voraussichtlich rd. -6.600 Plätze (ohne in Kapitel 2710, Titel 70900 geführte Maßnahmen) (Tabelle 28).

Das schulfachliche Defizit spiegelt sich in der regional unterschiedlich ausgeprägten Überbelegung der schulischen Infrastruktur wider. Der quantitative als auch ein qualitativer Mangel an Schulplätzen an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen wurde in den letzten Jahren mit der BSO deutlich reduziert, aber nicht gänzlich abgebaut. Gründe hierfür sind der anhaltend starke Zuwachs der Schülerzahlen (quantitativer Bedarf), der sich dynamischer entwickelte als der bisherige Schulneubau. Hinzu kommt eine erhöhte räumliche Nachfrage (qualitativer Bedarf), die sich aus neuen Anforderungen an Schulgebäude als ganztätige Lernorte sowie moderne Arbeitsstätten ergeben.

Der genannte quantitative Bedarf beziffert sich aus dem faktischen Aufwuchs der schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen, insb. auch durch Fluchtbewegungen vor allem in den Jahren 2015 und 2022, aber auch durch Migrationsgewinne gegenüber ländlichen Regionen. In den letzten zehn Jahren ist die Schülerzahl der öffentlichen allgemeinbildenden Schulen um über 60.000 Schülerinnen und Schülern bzw. um 20 Prozent gewachsen.

Anlage 1 Schulplatzbedarfe

Der qualitative Bedarf definiert sich u.a. durch zusätzliche Raumbedarfe, die aus einer Weiterentwicklung rechtlicher Vorgaben und fachlicher Standards resultieren. Beispielsweise sind hierbei die Beschlüsse der letzten Jahre zur Umsetzung des kostenbeteiligungsfreien Mittagessens, der Vorgaben der Inklusion und des Ganztagsbetriebs zu nennen. Des Weiteren verändert sich das Aufgabenfeld des pädagogischen Personals und erfolgt der notwendige Aufbau multiprofessioneller Teams an Schulen.

Anlage 1 Schulplatzbedarfe

Tabelle 28: Überschuss/Defizit-Entwicklung in Plätzen: vorläufige Ergebnisse des Monitorings 2024/25

Schuljahr	finanziert	inkl. „mit Finanzierungs-vorbehalt“	inkl. „ohne Finanzierung“
Sp.-Nr. 1	2	3	4
	Defizit Primar		
2024/25	-11.232	-11.232	-11.232
2025/26	-11.232	-11.232	-11.232
2030/31	-7.776	-7.704	-5.904
2035/36	-7.632	-7.128	-5.040
2040/41	-7.272	-5.904	-4.104
	Defizit ISS/GemS		
2024/25	-9.792	-9.792	-9.792
2025/26	-9.116	-9.116	-9.116
2030/31	-8.356	-7.706	-6.156
2035/36	-5.746	-3.646	-996
2040/41	-5.881	-3.181	-331
	Defizit Gymnasien		
2024/25	-5.067	-5.067	-5.067
2025/26	-4.402	-4.402	-4.402
2030/31	-5.301	-5.301	-4.431
2035/36	-4.300	-3.952	-1.922
2040/41	-4.519	-4.171	-2.141
	Summe		
2024/25	-26.091	-26.091	-26.091
2025/26	-24.750	-24.750	-24.750
2030/31	-21.433	-20.711	-16.491
2035/36	-17.678	-14.726	-7.958
2040/41	-17.672	-13.256	-6.576

Sämtliche rechtliche und fachliche Vorgaben an moderne Schulgebäude fließen in dem als Berliner Lern- und Teamhaus bezeichneten Konzept zusammen. Dieses Konzept wurde durch das zuständige Fachreferat der SenBJF auch unter Beachtung des Gebotes der Wirtschaftlichkeit in eine operationalisierbare Form als Grundlage für die weiteren Planungs- und Bauprozesse transferiert. Im Ergebnis entstanden die Musterraum- und Musterfunktionsprogramme für jede Schulart (Grundschulen, Integrierte Sekundarschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen) und jede mögliche Organisationsgröße. Diese Musterraumprogramme berücksichtigen somit die rechtlichen Vorgaben und die aktuelle Rechtsprechung zur strukturellen Organisation des Schulalltages (vgl. u.a. Raumgrößen). Hierbei ist EU-, Bundes- und Landesrecht in Form von Gesetzen, Verordnungen, Richtlinien oder Regelwerken beachtet worden, z.B. Baugesetzbuch, SGB VII und SGB VIII, Arbeitsschutzgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Schulgesetz Berlin, Berliner Bildungsprogramme,

Anlage 1 Schulplatzbedarfe

Berliner Klimaschutz- und Energiewendegesetz, Bauordnung Land Berlin, Technische Regeln für Arbeitsstätten (ASR), DIN-/CEN-Normen, Unfallverhütungsvorschriften, Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz, AMEV-Empfehlungen, UN-Behindertenrechtskonvention etc. Ebenfalls erarbeitet wurden für alle Schularten Musterausstattungskataloge, die Mustermedienausstattung sowie Musterfreiflächenprogramme für die Außenbereiche der Schulneubauten.

Die gestiegenen Bedarfe (quantitative und qualitative Bedarfe) haben in den letzten Jahren im Zusammenhang mit der wachsenden Stadt zur derzeitigen Mangelsituation im Bereich der schulischen Infrastruktur, insbesondere auch die Anzahl der zur Verfügung stehenden Schulplätze betreffend, in der Stadt geführt.

Die wesentlichen Ursachen hierfür sind:

- Das Bevölkerungswachstum der vergangenen Jahre trifft auf eine ausgedünnte schulische Infrastruktur, die sich vor allem zwischen Ende der 1990er Jahren bis Anfang der 2010er Jahre durch Rückbau und Verkauf oder Umwidmung von Schulgrundstücken auszeichnete.
- Über Jahre hinweg hat sich aufgrund nicht auskömmlicher Ressourcen ein massiver Sanierungsstau an den Bestandsgebäuden entwickelt.
- Durch unvorhersehbare Krisensituation, z.B. Zuzug Geflüchteter, Pandemie, Ukrainekrieg etc., sind zusätzliche kurzfristige Bedarfe und Herausforderungen für die schulische Infrastruktur entstanden.

Die (grund-)gesetzliche Schulpflicht und die entsprechende Rechtsprechung erfordern unter allen Umständen eine Sicherstellung der Beschulung für alle schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen. Die Beschulung hat grundsätzlich in Präsenz zu erfolgen. Aufgrund dieser rechtlichen Bedingung muss zum Teil von schulfachlichen, rechtlichen oder politischen Vorgaben abgewichen werden, was zu einer zum Teil deutlichen Übernutzung der vorhandenen Schulinfrastruktur und Überbelegungen von Schulgebäuden führt.

Die Übernutzung zeigt sich beispielweise:

- durch zwangsweisen Wegfall von Fachunterrichts-, Hort- oder Verwaltungsräumen durch Umnutzung als Klassenräume,
- durch fehlende Sport- und Bewegungsflächen,
- durch fehlende Schulhofflächen und zwangsweise Rhythmisierung von Pausenzeiten,
- durch fehlende Mensaflächen und bis zu acht Essendurchgänge,
- durch fehlende Besprechungs-, Arbeits- oder Rückzugsräume für das pädagogische und nicht-pädagogische Personal,

- durch fehlende Räumlichkeiten für Inklusion,
- durch Einrichtung von Filialstandorten mit Bustransporten.

Die Übernutzung der schulischen Infrastruktur führt in der Folge u.a.:

- zur Verschlechterung von Bildungsqualität, z.B. Ausfall oder Reduzierung von Fach- oder Sportunterricht,
- zu Problemen bei der Gewinnung von Personal bzw. Motivation des vorhandenen Personals sowohl im direkten Schulbetrieb als auch im Bereich der äußeren Schulangelegenheiten,
- zu einer kontinuierlich hohen Beschwerdelage seitens der (Schul-)Öffentlichkeit und schulischen Gremien,
- zur starken Abnutzung der Infrastruktur, zu höheren Ausgaben für den baulichen Unterhalt sowie Sanierungserfordernissen.

Wie im Kapitel 1.2.7 „Handlungsbedarf - Wirtschaftlichkeit und Notwendigkeit“ beschrieben, haben organisatorische Maßnahmen oberste Priorität. Sofern die Versorgung im Bestand nicht mehr organisiert und somit gewährleisten ist, werden bauliche Maßnahmen erforderlich.

Die BSO bietet weiterhin die Chance, die derzeitige Situation der schulischen Infrastruktur kontinuierlich und nachhaltig zu verbessern. Die Umsetzung der BSO ist mit erheblichen finanziellen Mitteln verbunden, die das Land Berlin zur Verfügung gestellt hat. Für den bedarfsgerechten Fortgang der Planungen und baulichen Umsetzungen sind auch über das Schuljahr 2025/26 hinaus weitere Maßnahmen notwendig. Vor dem Hintergrund der Haushaltslage im Land Berlin ist es erforderlich, die Errichtung weiterer Schulplatzkapazitäten nach Dringlichkeiten und Umsetzungspotenzialen abzuwägen.

1.7 Kleinräumige Ergebnisse Primarschul- und Sek I - Bereich

1.7.1 Primarstufe: kleinräumiges Monitoring

Die folgenden Tabellen geben Auskunft über das Monitoring für Grundschulen und Grundstufen an Gemeinschaftsschulen auf kleinräumiger Ebene der SPR. Sie bilden die vorhandenen und geplanten Kapazitäten ab, weisen neben den bestehenden Defiziten auch die vorhandenen Überschüsse aus und zeigen in der Differenz die aktuellen und zukünftigen Handlungsbedarfe in der Region. Zum Zeitpunkt der Berichtslegung 30.06.2025 sind neun von zwölf Monitoring-Berichte abgestimmt (ausstehend: Charlottenburg-Wilmersdorf, Lichtenberg und Reinickendorf). Die Anmerkungen unter den jeweiligen Tabellen führen die derzeit laufenden wie auch die geplanten kapazitätsrelevanten Maßnahmen auf.

Schulplanungsregionen: Mitte

Tabelle 29: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Parkviertel, Osloer Str., Wedding

SPR_0101, SPR_0102, SPR_0103	**Parkviertel, Osloer Str., Wedding**				
Schuljahr	**Schulplatz-bedarf in Zügen**	**Kapazitäten in Zügen, inkl.:**			**Überschuss (+) Defizit (-)**
		finanziert	Finanzierungs-vorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	47,5	51,5	51,5	51,5	+4,0
2025/26	47,0	51,5	51,5	51,5	+4,5
2030/31	44,5	54,5	54,5	54,5	+10,0
2035/36	44,5	54,5	54,5	54,5	+10,0
2040/41	44,0	54,5	54,5	56,0	+10,5

Anmerkungen: Die Bevölkerungsprognose auf Ebene der Schulplanungsregionen (SPR), die dem Monitoring zugrunde liegt, wird von SenStadt anhand der festgelegten Grenzen der SPR von 2021 zur Verfügung gestellt. Durch den bezirklichen Neuzuschnitt der Einschulungsbereiche und Schulplanungsregionen im Bezirk Mitte sind grenzüberschreitende Veränderungen entstanden. Aus diesem Grund werden im Monitoring 2024/25 die Schulplanungsregionen SPR 0101, SPR 0102 und SPR 0103 (Parkviertel, Osloer Straße und Wedding) zusammengefasst.

Die hohe Kapazität muss unter anderem vor dem Hintergrund betrachtet werden, dass es in den Regionen eine besonders hohe Zahl an Kindern nichtdeutscher Herkunftssprache (ndH) gibt (86,3%) und viele Eltern von der Zahlung von Lernmitteln befreit sind. Z.B. sind an der Rudolf-Wissell-Grundschule (01G25) und der Gesundbrunnen-Grundschule (01G27) die Klassenfrequenzen auf im Durchschnitt aller Jahrgänge auf 21 Schülerinnen und Schüler abgesenkt worden. Räume müssen für zusätzliche Betreuungsangebote, z.B. Sprachförderung, genutzt werden. Damit einher geht ein erhöhter Raumbedarf.

In der **SPR Parkviertel** sind folgende Maßnahmen geplant:

Die Kapazität der Erika-Mann-Grundschule (01G41) muss ab dem Schuljahr 2024/25 auf 3,5 Züge reduziert werden. Dies ist auf einen Brand zurückzuführen, der einen Gebäudeflügel stark beschädigt hat. Geplant ist, die ausgebrannte Mensa zunächst im Bestandsgebäude einzubauen, was möglicherweise zu einer weiteren Reduktion um -0,5 Züge führen könnte, da diese Räume bisher als Unterrichtsräume genutzt wurden. Es wird

mit einer Sanierungsdauer von mindestens acht Jahren gerechnet. Nach Abschluss der Brandsanierungsarbeiten ist eine Gesamtsanierung der übrigen Gebäudeteile geplant, durch die wiederum immer nur ein Teil der gesamten Gebäude zur Verfügung stehen wird. Die Kapazität der Schule wird daher voraussichtlich bis zum Ende des Prognosezeitraums bei 3,5 Zügen bleiben.
Die Anna-Lindh-Schule (Grundschule, 01G42) ist eine bauschutzrechtlich gesperrte Bestandsschule, die saniert werden soll. Die Schulgemeinschaft ist zum 10.02.2025 vom ehemaligen Ausweichquartier am Saatwinkler Damm in den neu errichteten, vierzügigen Grundschulneubau in der Reinickendorfer Straße 60 (ehem. 01Gn08) umgezogen.
Nach Abstimmung zwischen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen mit der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie sowie dem Bezirk wird die Weiternutzung des ehem. Standorts der Anna-Lindh-Schule (Guineastr.) als Gemeinschaftsschule mit einem Primar- und einem Sekundarschulteil durch Errichtung eines Schulneubaus und der zu sanierenden Bestandsschule geplant. Für die Umsetzung des Gesamtprojekts (Sanierung und Neubau) hat der Bezirk ein Amtshilfeersuchen bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung gestellt, welches bestätigt wurde.
Gemäß § 17 (4) Schulgesetz soll eine Dreizügigkeit bei Gemeinschaftsschulen als Eingangsjahrgang (Zügen) als Mindestanzahl nicht unterschritten werden. Die Schulaufsicht entscheidet über Ausnahmen. Unter Berücksichtigung des prognostizierten Überschusses ist eine Reduzierung auf die organisatorische Mindestzügigkeit von 2,0 Zügen angezeigt. Zugleich ist geplant, die Kapazitäten der Sek I mindestens 4-zügig und, sofern möglich, maximal 6-zügig einzurichten.
Die Notwendigkeit, am Standort Schulplätze für den Primarbereich zu erhalten, ergibt sich aus der Verpflichtung eines Angebots wohnortnaher Beschulung (Grundsatz altersangemessener Schulwege, §54 (4) Satz 2 SchulG). Mit Wegfall der Grundschule und des Einschulungsbereiches würden sich Schulwege signifikant verlängern. Die Gewährleistung der wohnortnahen Beschulung und Schulwegsicherheit ist aufgrund der Querung der stark frequentierten Seestraße ebenfalls in die Betrachtung der Gesamtsituation aufzunehmen und wird von der SenBJF in diesem Zusammenhang hoch gewichtet.
Der Bezirk Mitte sowie andere Bezirke prüfen mögliche Optionen für die Nachnutzung des angemieteten Gebäudes am Saatwinkler Damm, unterstützt durch die SenBJF.
In der **SPR Osloer Straße** gibt es folgende Maßnahmen:
An der Andersen-Grundschule ist zum Schuljahr 2037/38 eine bezirkliche Erweiterung um +0,5 Züge im Rahmen einer Sanierung vorgesehen. Ziel ist die Rückverlagerung ausgelagerter Hortplätze aus dem angrenzenden Kindergarten (Eigenbetriebe), der Ausbau der Mensa sowie der Ersatz des MUR. Die Maßnahme ist nach Angabe des Bezirks Teil einer Campusentwicklung mit dem benachbarten Kindergarten, für die u.a. auch Flächen der angrenzenden Kleingartenanlage für die Errichtung einer Sporthalle in Anspruch genommen werden sollen. Vor dem Hintergrund der Bedarfslage in der SPR wird der Bezirk darum gebeten, die Erweiterung der Primarkapazitäten unter Berücksichtigung der tatsächlichen Bedarfsentwicklung zu überprüfen. Perspektivisch könnten die Flächen – je nach Entwicklung – auch für den weiterführenden Schulbereich oder den Förderschwerpunkt GE genutzt werden.
Eine Reaktivierung des ehemaligen Schulstandortes Gotenburger Str. 7-9 ist derzeit nicht vorgesehen. Im Hinblick auf ein Auslaufen der derzeitigen Nutzung wird der Bezirk gebeten, zu prüfen, inwiefern der Standort perspektivisch als Interimsstandort genutzt werden könnte. Auch die Nutzung des Standorts für die Schaffung von Schulplätzen im weiterführenden Schulbereich oder für die Einrichtung eines Förderzentrums für den sonderpädagogischen Förderschwerpunkt GE sind denkbar (vgl. Kapitel 4 und Kapitel 5).
Für die **SPR Wedding** sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Anlage 1 Schulplatzbedarfe

Der geplante Neubau einer Gemeinschaftsschule am Standort Pankstraße/Orthstraße (01Kn02) dient als Ersatzneubau für die Albert-Gutzmann-Schule (Grundschule) und als Neubau einer Sekundarstufe. Der Grundschulteil und die inklusive Schwerpunktschule mit den Förderschwerpunkten „Autismus“ und „Geistige Entwicklung“ sollen im ersten Bauabschnitt bis 2030/31 fertiggestellt werden. Erst danach können die Sekundarstufen errichtet werden, frühestens bis zum Schuljahr 2031/32. Bis zur Fertigstellung des Ersatzneubaus wird die Schulgemeinschaft der Albert-Gutzmann-Schule (Grundschulteil und inkl. Schwerpunktschule) temporär in den Neubau des Gymnasiums in der Schulstraße/Iranische Straße (01Yn01) ausgelagert.
Zudem wurde dem Schulpraktischem Seminar (SPS) in der Brüder-Grimm-Grundschule (01G28) gekündigt, welche Räumlichkeiten im Schulgebäude nutzt, um hier kurzfristig weitere Kapazitäten zu schaffen. Der Auszug erfolgt nach jetzigem Planungsstand zum Sommer 2025. Die Kapazität des Grundschulstandortes erhöht sich damit zum Schuljahr 2025/26 voraussichtlich von 3,5 Zügen auf 4,0 Züge.
Angesichts der stetig wachsenden Kapazitätsüberschüsse in den SPR wird der Bezirk aufgefordert, Konzepte zur alternativen Nutzung dieser Kapazitäten zu entwickeln. Dabei soll geprüft werden, ob einzelne Grundschulen für andere Zwecke umgenutzt werden können. In Frage kommen insbesondere die Umwandlung von Grundschulkapazitäten in weiterführende Schulplätze (ISS) oder die Einrichtung/Verlagerung von Willkommensklassen und sonderpädagogischen Kapazitäten für den Förderschwerpunkt GE. Besonders geeignet sind Grundschulen mit einer Zügigkeit von mindestens 4,0, die in einem dichten Schulnetz bzw. in einem Gebiet mit mehreren weiteren Grundschulen liegen, um die wohnortnahe Grundschulversorgung zu gewährleisten. Die Schulaufsicht hält die Rudolf-Wissell-Grundschule (01G25) potenziell für eine Umnutzung geeignet.
Der Bezirk führt einen hohen Anteil von Kindern nicht deutscher Herkunftssprache in verschiedenen Regionen an, aufgrund dessen kleinere Klassenfrequenzen eingerichtet werden (§4 Abs. 7 Grundschulverordnung (GsVO)). Die rechnerischen Überkapazitäten spiegeln daher nicht immer die aktuellen und zukünftigen Raumbedarfe aller Grundschulstandorte wieder. In den SPR Parkviertel, Osloer Straße und Wedding beträgt der Anteil von Kindern mit nicht deutscher Herkunftssprache gemittelt 86,3 %. Neben den o.g. Empfehlungen zur Überprüfung von alternativen Nutzungen oder Umwandlungen strebt der Bezirk die Bereitstellung von ausreichend Räumlichkeiten für geeignete pädagogische Arbeit in Grundschulen mit einem hohen Anteil von Kindern nicht deutscher Herkunftssprache und/oder Kindern, die von der Zahlung des Eigenanteils bei Lernmittel befreit sowie anspruchsberechtigt nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz sind, an.

Tabelle 30: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Moabit West, Moabit Ost

SPR_0104, SPR_0105	**Moabit West, Moabit Ost**				
Schuljahr	**Schulplatz-bedarf in Zügen**	**Kapazitäten in Zügen, inkl.:**			**Überschuss (+) Defizit (-)**
		finanziert	Finanzierungs-vorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	23,0	24,5	24,5	24,5	+1,5
2025/26	22,5	24,5	24,5	24,5	+2,0
2030/31	21,5	25,0	25,0	25,5	+3,5
2035/36	21,5	25,0	25,0	25,5	+3,5
2040/41	21,5	25,0	25,0	25,5	+3,5

Anmerkungen: Es sind folgende Maßnahmen in der **SPR Moabit West** geplant: Der ehemalige Schulstandort in der Levetzowstraße 3-5 wird weiterhin als potentieller Standort für eine schulische Nutzung vorgehalten. Zwar wird er derzeit als möglicher Standort für eine zweizügige Grundschule geführt, ein konkretes Nutzungsszenario liegt jedoch noch nicht vor. Der Bezirk wird gebeten zu prüfen, inwiefern der Standort perspektivisch

als Interimsstandort genutzt werden könnte. Auch die Nutzung des Standorts für die Schaffung von Schulplätzen im weiterführenden Schulbereich oder für die Einrichtung eines Förderzentrums für den sonderpädagogischen Förderschwerpunkt GE sind denkbar (vgl. Kapitel 4 und Kapitel 5). Auf Grund der eher geringen Nutzfläche (ca. 5.600 qm), kann dieser Standort auch für Teil-Auslagerungen oder als Filialstandort eines bestehenden Schulstandortes geprüft werden.

In der **SPR Moabit Ost** ist an der Kurt-Tucholsky-Grundschule (01G11) ist zum Schuljahr 2028/29 eine bezirkliche Erweiterung auf 5,5 Züge geplant, die sich u.a. aus einem städtebaulichen Vertrag im Zusammenhang mit einem Wohnungsneubauvorhaben ergibt. Zum Schuljahr 2024/25 wurde bereits eine Erweiterung im Umfang von 0,5 Zügen errichtet. Nach Überprüfung der Raumdatei wurde die gegenwärtige Zügigkeit des Grundschulstandorts (Schuljahr 2024/25) auf 4,5 Züge abgesenkt.

Die Zügigkeit der Primarstufe der Heinrich-von-Stephan-Gemeinschaftsschule (01K04) wird zum Schuljahr 2030/31 durch den Abbau eines Containers von 2,0 auf 1,5 Züge reduziert. Bis dahin plant der Bezirk eine bauliche Erweiterung des Standorts.

Angesichts der Kapazitätsüberschüsse wird der Bezirk dazu aufgefordert, Konzepte zur alternativen Nutzung dieser Kapazitäten zu entwickeln (vgl. Kapitel 3.1).

Der Bezirk führt einen hohen Anteil von Kindern nicht deutscher Herkunftssprache in verschiedenen Regionen an, aufgrund dessen kleinere Klassenfrequenzen eingerichtet werden (§4 Abs. 7 Grundschulverordnung (GsVO)). Die rechnerischen Überkapazitäten spiegeln daher nicht immer die aktuellen und zukünftigen Raumbedarfe aller Grundschulstandorte wieder. In den SPR Moabit West und Moabit Ost beträgt der Anteil von Kindern mit nicht deutscher Herkunftssprache gemittelt 67,1 %. Neben den o.g. Empfehlungen zur Überprüfung von Alternativen Nutzungen oder Umwandlungen strebt der Bezirk die Bereitstellung von ausreichend Räumlichkeiten für geeignete pädagogische Arbeit in Grundschulen mit einem hohen Anteil von Kindern nicht deutscher Herkunftssprache und/oder Kindern, die von der Zahlung des Eigenanteils bei Lernmittel befreit sowie anspruchsberechtigt nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz sind, an.

Tabelle 31: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Charitéviertel, Brunnenstraße

SPR_0106, SPR_0107	**Charitéviertel, Brunnenstraße**				
Schuljahr	**Schulplatzbedarf in Zügen**	**Kapazitäten in Zügen, inkl.:**			**Überschuss (+) Defizit (-)**
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	30,0	29,5	29,5	29,5	-0,5
2025/26	31,0	29,5	29,5	29,5	-1,5
2030/31	29,5	31,0	31,0	31,0	+1,5
2035/36	29,5	31,0	31,0	31,0	+1,5
2040/41	29,5	31,0	31,0	31,0	+1,5

Anmerkungen: Hinsichtlich anstehender Maßnahmen ist in der **SPR Brunnenstraße** an der Papageno-Grundschule (01G02) zum Schuljahr 2027/28 eine bezirkliche Erweiterung auf 4,0 Züge vorgesehen. An der Gustav-Falke-Grundschule (01G38) sind zum Schuljahr 2026/27 der Abriss eines MUR und die Errichtung eines MEB 22 mit Mensa geplant, sodass sich die Zügigkeit von 3,5 auf 4,5 Züge erhöht. Im **Charitéviertel** sind derzeit keine Maßnahmen geplant.

Tabelle 32: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Tiergarten Süd

SPR_0108	Tiergarten Süd				
Schuljahr	Schulplatzbedarf in Zügen	Kapazitäten in Zügen, inkl.:			Überschuss (+) Defizit (-)
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	3,0	3,5	3,5	3,5	+0,5
2025/26	3,5	3,5	3,5	3,5	+0,0
2030/31	4,0	3,5	3,5	3,5	-0,5
2035/36	4,0	3,5	3,5	3,5	-0,5
2040/41	4,0	3,5	3,5	3,5	-0,5

Anmerkungen: Aufgrund des Defizits ist zu prüfen, inwieweit der bestehende Standort der Allegro-Grundschule (01G44) erweitert werden kann, beispielsweise durch die Verlagerung der dort ansässigen Kindertagesstätte oder durch schulorganisatorische Maßnahmen. Konkrete Maßnahmen sind derzeit noch nicht geplant.

Tabelle 33: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Regierungsviertel

SPR_0109, SPR_0110, SPR_0111	Regierungsviertel, Heine-Viertel, Alexanderplatz				
Schuljahr	Schulplatzbedarf in Zügen	Kapazitäten in Zügen, inkl.:			Überschuss (+) Defizit (-)
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	12,0	13,0	13,0	13,0	+1,0
2025/26	13,0	13,5	13,5	13,5	+0,5
2030/31	14,0	12,0	12,0	12,0	-2,0
2035/36	14,0	12,0	14,5	14,5	-2,0
2040/41	14,0	12,0	14,5	14,5	-2,0

Anmerkungen: In der **SPR Heine-Viertel** sind folgende Maßnahmen geplant bzw. befinden sich in Umsetzung:
Der Grundschulneubau am Standort Adalbertstraße (01G49) mit 4,0 Zügen ist zum Schuljahr 2024/25 fertiggestellt worden. Gegenwärtig hat die Schule noch freie Räumlichkeiten, da sie sich im Aufwuchs befindet. Diese könnten ggf. temporär für Willkommensklassen genutzt werden.
Für die GutsMuths-Grundschule (01G07) wurde zur Deckung des aktuellen Bedarfs die Errichtung eines Containers (+0,5 Züge) in die Wege geleitet, der voraussichtlich zum Schuljahr 2025/26 zur Verfügung steht.
An der City-Grundschule (01G10) ist zum Schuljahr 2034/35 eine bezirkliche Erweiterung auf 5,0 Züge vorgesehen. Die derzeit dort aufgestellten Container müssen voraussichtlich zum Schuljahr 2029/30 abgebaut werden, wenngleich der Bezirk eine Verlängerung in Betracht zieht. Der Bezirk merkt an, dass die Gesamtsanierung (und Erweiterung) des Standorts eine Herausforderung darstellt, zumal unklar ist, wohin die Schulgemeinschaft währenddessen ausgelagert werden kann, da es in der Region keine Drehscheibenstandorte gibt. In Hinblick auf die Standorte Gotenburger Straße und Levetzowstraße ist zu prüfen, inwieweit mit diesen Flächen ein Drehscheibenkonzept entwickelt werden kann.
Aufgrund des Defizits ist darauf hinzuwirken, dass die geplante Erweiterung der City-Grundschule (01G10) umgesetzt wird. Bis dahin sind temporäre Maßnahmen einzuleiten bzw. zu verlängern.

Anlage 1 Schulplatzbedarfe

Ortsteile: Friedrichshain-Kreuzberg

Tabelle 34: Defizit-/Überschuss-Entwicklung in Zügen in der Primarstufe: Ortsteil Friedrichshain

Ortsteil	Friedrichshain				
Schuljahr	Schulplatzbedarf in Zügen	Kapazitäten in Zügen, inkl.:			Überschuss (+) Defizit (-)
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	45,5	43,5	43,5	43,5	-2,0
2025/26	45,5	43,5	43,5	43,5	-2,0
2030/31	44,0	47,0	47,0	48,0	+3,0
2035/36	43,0	47,0	47,0	49,0	+4,0
2040/41	42,0	47,0	47,0	49,0	+5,0

Anmerkungen: Abweichend von der sonstigen Systematik nach SPR haben sich die Beteiligten im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg aufgrund unterschiedlicher regionaler Bedingungen darauf geeinigt, die Darstellung für zwei Ortsteile zusammenzufassen. Datengrundlage ist die Bevölkerungsprognose auf Ebene der Prognoseräume (LOR).

An der Ludwig-Hoffmann-Grundschule (02G07) erhöht sich ab dem Schuljahr 2027/28 die Kapazität von 3 auf 4 Züge im Rahmen der Übernahme von Räumen von der Temple-Grandin-Schule (02S01)[21].

Die Grundschule am Traveplatz (02G08) erhöht die Kapazität auf 3,5 Züge (ursprünglich 2 Züge) ab dem Schuljahr 2028/29 durch einen Erweiterungsbau.

Die Kapazitäten am bisherigen Standort des Heinrich-Hertz-Gymnasiums (02Y03) in der Rigaer Straße werden nach Auszug des Gymnasiums voraussichtlich für das Förderzentrum Temple-Grandin-Schule (02S01) genutzt, welche 1 Zug im Primarbereich anbietet und voraussichtlich ab 2026/27 weiter ausbauen möchte. Der Bezirk plant auch den Ausbau von Schulplätzen im Sekundarbereich, somit zu einer Gemeinschaftsschule mit inklusivem Schwerpunkt (02K11). Die Genehmigung zur Gemeinschaftsschule wurde zum 01.08.2025 bereits erteilt.

Der Bezirk plant darüber hinaus folgende Erweiterung:

- an der Spartacus-Grundschule (02G01) von 2,5 auf 3 Züge ab 2033/34,
- an der Ludwig-Hoffmann-Grundschule (02G07) auf 4,5 Züge ab 2032/33 durch eine weitere Übernahme von Räumen von der Temple-Grandin-Schule (02S01) und Umsetzung der Erweiterungsplanung (Bedarfsprogramm).

Außerdem ist ein Neubau einer 3-zügigen Grundschule (02Gn04) als sogenannte „2-in-1-Schule“ in Umsetzung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung am ehemaligen „SEZ“-Standort/Langenbeckstraße in Prüfung. Der Standort ist mittelfristig für die Erweiterung des Förderzentrums Temple-Grandin-Schule (02S01 Förderschwerpunkt Lernen und Auftragsschule Autismus) mit Regelklassen im Primar- und Sekundarbereich vorgesehen. Für die Schule liegt eine Genehmigung zur Umwandlung in eine Gemeinschaftsschule ab dem Schuljahr 2025/26 vor. Der Primarteil der neu zu gründenden Gemeinschaftsschule mit inklusivem Schwerpunkt (02Kn05) soll in der Langenbeckstraße untergebracht werden. Die 02S01 verfügt bereits über einen Regelschulzug in der Primarstufe, dieser ist in der Schulplatzentwicklung folglich bereits mitberücksichtigt. Die Temple-Grandin-Schule soll kurzfristig in der Rigaer Straße nach Auszug des bisher am Standort ansäs-

[21] Der Bezirk eruiert aktuell andere Konstellationen. Eine Variante ist die Verlagerung der Ludwig-Hoffmann-Grundschule an den Neubaustandort am SEZ/Langenbeckstraße. Es gibt hierzu noch keine abschließende Entscheidung.

sigen Heinrich-Hertz-Gymnasiums (02Y03) untergebracht und ab 2026/27 weiter in ihrer Kapazität ausgebaut werden. Der Bezirk plant damit auch den Ausbau von zentral gelegenen Schulplätzen im Sekundarbereich. Perspektivisch würde die Gemeinschaftsschule an zwei Standorten beheimatet sein: in der Langenbeckstraße (Grundstufe) und Rigaer Straße (Sekundarbereich). [22]

Tabelle 35: Defizit-/Überschuss-Entwicklung in Zügen in der Primarstufe: Ortsteil Kreuzberg

Ortsteil	Kreuzberg				
Schuljahr	Schulplatzbedarf in Zügen	Kapazitäten in Zügen, inkl.:			Überschuss (+) Defizit (-)
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	57,0	61,5	61,5	61,5	+4,5
2025/26	59,0	61,5	61,5	52,5	+2,5
2030/31	55,5	46,5	46,5	52,5	-9,0
2035/36	54,5	50,5	50,5	56,5	-4,0
2040/41	53,0	50,5	50,5	56,5	-2,5

Anmerkungen: Im Ortsteil Kreuzberg sind mehrere Standorte von Schließungen bedroht. Hier handelt es sich u.a. um Sanierungsgroßschadensfälle, die nur noch im Rahmen von Abriss und Neubau wiederhergestellt werden können. Da für den notwendigen Abriss und Neubau dieser Kapazitäten aktuell keine Finanzierung gesichert ist, droht aufgrund des umfänglichen Kapazitätsverlusts ein hohes Defizit an Schulplätzen im Ortsteil Kreuzberg ab dem Schuljahr 2030/31. Dies hat zur Folge, dass zum einen die Kapazität bei baufachlich schließungsbedrohten Standorten, sofern keine Finanzierung zum Ende der Standzeit in Aussicht steht (z.B. 02G21-Reinhardswald-Grundschule), vollständig abgesenkt wurde. Zum anderen wurde eine temporäre Absenkung der Kapazität vorgenommen, sofern keine Interimslösung und Finanzierung dieser zum Ende der Standzeit in Aussicht steht (z.B. 02G35-Rosa-Parks-Grundschule).

Der Bezirk hat für den Ortsteil Kreuzberg ein Konsolidierungskonzept erarbeitet, das aufzeigt, welche kapazitätsrelevanten Maßnahmen ineinandergreifen sollen. Im Zentrum steht der geplante Abriss und Neubau der Reinhardswald-Grundschule (02G21) im Rahmen der geplanten Realisierung der BSO-Tranche V (bisher ohne Taskforce-Beschluss). Der Standort ist spätestens zum Schuljahr 2028/29 abgängig, jedoch für ein funktionierendes Schulnetz im Ortsteil Kreuzberg am Standort Gneisenaustraße unabdingbar notwendig. Der Abriss und Neubau der 02G21 wird ab dem Zeitpunkt möglich, zu dem die Schulgemeinschaft in den Altbau der Aziz-Nesin-Grundschule ziehen kann. Dies wäre nach Übergabe des dort errichteten MEB möglich (voraussichtlich zum Schuljahr 2027/28).

Im Rahmen des Konsolidierungskonzeptes wurden folgende Maßnahmen miteinander betrachtet:

- Abriss und Neubau der schließungsbedrohten Aziz-Nesin-Grundschule, Reduzierung von 3 auf 2 Züge (zum Schuljahr 2027/28)
- Abriss und Neubau der schließungsbedrohten Otto-Wels-Grundschule, Reduzierung von 4 auf 3 Züge (zum Schuljahr 2030/31)
- Abriss und Neubau der schließungsbedrohten Reinhardswald-Grundschule, Reduzierung von 4 auf 3 Züge (zum Schuljahr 2028/29).

[22] Der Bezirk eruiert aktuell andere Konstellationen. Eine Variante ist die Verlagerung der Ludwig-Hoffmann-Grundschule an den Neubaustandort am SEZ/Langenbeckstraße. Es gibt hierzu noch keine abschließende Entscheidung.

Anlage 1 Schulplatzbedarfe

Das Schulgebäude der Reinhardswald-Grundschule in der Gneisenaustraße wird aufgrund der baulichen Situation (Schadstoffbelastung) spätestens zum 31.1.2028 abgängig. Mit dem Umzug der Aziz-Nesin-Grundschule in einen neuen Erweiterungsbau kann die Schulgemeinschaft der Reinhardswald-Grundschule das Gebäude in der Urbanstraße als Interimsstandort nutzen. Nur wenn ein beantragter Ersatzneubau für die Reinhardswald-Grundschule fertig gestellt wird, kann langfristig mit einer Kapazität in Höhe von 3 Zügen geplant werden.
Aufgrund einer aktuellen baufachlichen Einschätzung ist auch die Rosa-Parks-Grundschule schließungsbedroht. Eine Sanierung ist vorgesehen, eine Vollauslagerung ist notwendig. Es existiert zudem kein Interimsstandort, weshalb im Monitoring die bauliche Kapazität temporär auf 0 Züge im Zeitraum der Schuljahre 2030/31 bis 2032/33 gesetzt wurde. Ab dem Schuljahr 2033/34 erfolgt eine Reduzierung von ursprünglich 4,5 auf künftig 4,0 Züge im Ergebnis der Sanierung durch räumliche Anpassungen in Kernbereichen des Standortes.
Hunsrück-Grundschule (02G27): Reduzierung von 4,0 auf 3,5 Züge durch Abgabe von Räumen an die Heinrich-Zille-Grundschule (02G29) im Rahmen der Sanierung des Lausitzer Platzes, später Übernahme der Räume durch die Ukrainische Begegnungsschule (derzeit in Aziz-Nesin-Grundschule untergebracht) (zum Schuljahr 2027/28).
Zudem sind im Ortsteil Kreuzberg folgende Maßnahmen geplant:

- An der Kurt-Schumacher-Grundschule (02G12) erhöht sich ab dem Schuljahr 2028/29 die temporär reduzierte Kapazität um 1 Zug auf die 3,5 Züge im Zuge der Beendigung der Sanierung und der Wiederinbetriebnahme der gesperrten Schulgebäude.
- An der Nürtingen-Grundschule (02G18) reduziert sich die Kapazität ab 2027/28 um 1 Zug auf 3,5 Züge (dieser wird von der Refik-Veseli-Schule 02K08 genutzt).
- An der Bürgermeister-Herz-Grundschule (02G20) erfolgte ab 2024/25 eine Kapazitätsreduzierung um 0,5 Züge aufgrund der Anpassung der Raumgrößen in Kernbereichen (Mensa).
- An der Jens-Nydahl-Grundschule (02G22) reduzierte sich die Kapazität ab 2024/25 um 1,5 Züge auf 2 Züge, da Räume durch die Gustav-Meyer-Schule (02S02) für den Förderschwerpunkt GE genutzt werden.
- An der Bergmannkiez-Gemeinschaftsschule (02K04) reduziert sich die Kapazität ab 2026/27 um 1 Zug auf 3 Züge (dieser wird von der eigenen Sekundarstufe genutzt).

Schulplanungsregionen: Pankow

Tabelle 36: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Prenzlauer Berg Süd

SPR_0301	**Prenzlauer Berg Süd**				
Schuljahr	**Schulplatzbedarf in Zügen**	**Kapazitäten in Zügen, inkl.:**			**Überschuss (+) Defizit (-)**
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	19,0	18,5	18,5	18,5	-0,5
2025/26	19,5	18,5	18,5	18,5	-1,0
2030/31	18,5	17,5	17,5	17,5	-1,0
2035/36	18,0	17,5	17,5	17,5	-0,5
2040/41	17,5	18,5	18,5	18,5	+1,0

Anmerkungen: In der Schulplanungsregion wird die 03G02 Heinrich-Roller-Grundschule während der Sanierung um einen Zug reduziert und zum Teil in den MEB der 03K07 Tesla-Schule ausgelagert.

Anlage 1 Schulplatzbedarfe

Tabelle 37: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Prenzlauer Berg Ost

SPR_0302	Prenzlauer Berg Ost				
Schuljahr	Schulplatzbedarf in Zügen	Kapazitäten in Zügen, inkl.:			Überschuss (+) Defizit (-)
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	7,5	8,5	8,5	8,5	+1,0
2025/26	8,0	8,5	8,5	8,5	+0,5
2030/31	7,5	8,5	8,5	8,5	+1,0
2035/36	7,5	8,5	8,5	8,5	+1,0
2040/41	7,5	8,5	8,5	8,5	+1,0

Anmerkungen: Nach aktuellem Stand sind für die Schulplanungsregion Prenzlauer Berg Ost keine baulichen Maßnahmen geplant.

Tabelle 38: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Prenzlauer Berg West

SPR_0303	Prenzlauer Berg West				
Schuljahr	Schulplatzbedarf in Zügen	Kapazitäten in Zügen, inkl.:			Überschuss (+) Defizit (-)
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	20,0	19,0	19,0	19,0	-1,0
2025/26	20,5	19,0	19,0	19,0	-1,5
2030/31	19,0	21,5	21,5	21,5	+2,5
2035/36	19,0	21,5	21,5	21,5	+2,5
2040/41	18,0	21,5	21,5	21,5	+3,5

Anmerkungen: In der SPR wird eine Erweiterung an der Grundschule am Planetarium (03G08) geplant, ab dem Jahr 2029/30 soll die Schule um 2,5 Züge auf insgesamt 5 Züge erweitert werden. Während der Bauphase ist eine Teilauslagerung der Schulgemeinschaft auf dem Schulgrundstück nötig, wodurch zunächst zusätzliche Kapazitäten benötigt werden.
Direkt angrenzend an die Grundschule am Planetarium wird derzeit eine Unterkunft für geflüchtete Menschen errichtet. Der Schulträger erwartet ca. 100 schulpflichtige Kinder, die zum Schuljahr 2025/26 außerplanmäßig in dieser SPR beschult werden müssen. Damit erhöht sich entsprechend das aktuelle Schulplatzplatzdefizit zum Schuljahr 2025/2026.

Tabelle 39: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Prenzlauer Berg Nord

SPR_0304	Prenzlauer Berg Nord				
Schuljahr	Schulplatzbedarf in Zügen	Kapazitäten in Zügen, inkl.:			Überschuss (+) Defizit (-)
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	8,5	9,5	9,5	9,5	+1,0
2025/26	8,0	9,5	9,5	9,5	+1,5
2030/31	8,0	9,5	9,5	9,5	+1,5
2035/36	8,5	9,5	9,5	9,5	+1,0
2040/41	8,0	9,5	9,5	9,5	+1,5

Anmerkungen: Laut Auskunft des Bezirksamtes ist diese SPR mit den derzeitigen drei Unterkünften für geflüchtete Menschen in der Storkower Straße von temporären Bedarfsspitzen, die außerplanmäßig hinzukommen, stark belastet. Die Versorgung dieser Grundschüler stoße bereits an seine Grenzen, da bereits jetzt nicht mehr ausreichend Willkommensklassen in den umliegenden Grundschulen eingerichtet werden können. Auch der Übergang in Regelklassen der Grundschulen wird zunehmend schwieriger umzusetzen. Der Schulplatzüberschuss von +1,5 Zügen wird für die Einrichtung von Willkommensklassen genutzt.
Der Potenzialstandort in der Michelangelostr. (03Kn17) liegt in dieser SPR. Das Schulgrundstück ist ca. 1,6 ha groß, ggf. können benachbarte Sportflächen genutzt werden. Im Neuen Stadtquartier Michelangelostraße sollen frühestens ab 2032 rund 1.200 Wohneinheiten entstehen, welche als langfristiges Potenzial in der Bevölkerungsprognose berücksichtigt wurden. Die Entwicklung des Potenzialstandortes ist aufgrund der Klärung der Restitutionsansprüche nicht absehbar. Die Zuordnung der Schulbaumaßnahme zu einer BSO-Tranche kann erst erfolgen, wenn das Klageverfahren abgeschlossen ist.

Tabelle 40: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Weißensee/Heinersdorf

SPR_0305	**Weißensee/Heinersdorf**				
Schuljahr	**Schulplatzbedarf in Zügen**	**Kapazitäten in Zügen, inkl.:**			**Überschuss (+) Defizit (-)**
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	21,5	23,5	23,5	23,5	+2,0
2025/26	21,5	23,5	23,5	23,5	+2,0
2030/31	21,5	23,5	23,5	23,5	+2,0
2035/36	21,0	23,5	23,5	24,0	+2,5
2040/41	20,0	23,5	23,5	24,0	+3,5

Anmerkungen: Der Überschuss resultiert hauptsächlich aus der Fertigstellung der Grundschule an der Rennbahn (03G49), deren Klassenaufwuchs noch nicht vollständig abgeschlossen ist.
An der Schule am Hamburger Platz (03G01) und an der Grundschule im Moselviertel (03G20) wurden zum aktuellen Schuljahr temporäre Bauten in Form von LOG mit einer Kapazität von 0,5 Zügen für zunächst fünf Jahre gestellt. Diese werden voraussichtlich und abhängig vom Bedarf bis 2030/31 abgebaut bzw. versetzt. Die Grundschule am Weißen See (03G17) wird bis zum Schuljahr 2026/27 um 1,0 Zug erweitert.
Der Bezirk verweist auf die unterdurchschnittliche Strukturquote von 75 Prozent. Würde eine Strukturquote von 90% fortgeschrieben, stiege der Schulplatzbedarf auf 24,5 Züge an. Ein nahezu ausgeglichenes Verhältnis zwischen dem Bedarf und den Schulplätzen würde dadurch entstehen. Der Bezirk begründet die niedrige Strukturquote mit einer Abwanderung aus der SPR bzw. in Schulen freier Trägerschaft, bedingt durch überlastete Schulstandorte (z.B. 03G01), laufende Baumaßnahmen (03G01, 03G20, 03G17) und der daraus resultierenden Auslagerungssituation. Es ist außerdem davon auszugehen, dass die Schülerzahlen (und somit die Strukturquote) noch ansteigen werden, sobald die Grundschule an der Rennbahn vollständig ausgelastet ist.
Das Bezirksamt Pankow prüft, u.a. im Zuge von neuen Wohnquartieren, die Möglichkeit eines Grundschulneubaus auf dem evang. Georgen-Parochial-Friedhof III (03Gn21) und der Reaktivierung des jetzigen Standortes des Primo-Levi-Gymnasiums in der Pistoriusstraße (03Gn20). Beide Standorte sind im Titel 70900 bzw. 70901 (Umsetzung von Neubauten/Sanierungen ohne Umsetzungseinheit) des Investitionsprogramms. Eine Zuordnung zu einer BSO-Tranche erfolgt bei Bedarf.

Tabelle 41: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Pankow Süd

SPR_0306	Pankow Süd				
Schuljahr	Schulplatzbedarf in Zügen	Kapazitäten in Zügen, inkl.:			Überschuss (+) Defizit (-)
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	15,5	15,0	15,0	15,0	-0,5
2025/26	15,5	15,0	15,0	15,0	-0,5
2030/31	16,0	15,5	15,5	15,5	-0,5
2035/36	15,5	15,5	15,5	15,5	+0,0
2040/41	15,0	15,5	15,5	15,5	+0,5

Anmerkungen: An der Grundschule Wolkenstein (03G39) wird zum Schuljahr 2026/27 ein MUR (-0,5 Züge) abgerissen. Zudem erhält die Trelleborg-Schule (03G41) zum Schuljahr 2027/28 einen Modularen Ergänzungsbau (MEB 12). Durch den neuen MEB wird die Schule die derzeitig genutzten Räumlichkeiten entsprechend eines halben Zuges an der Kurt-Tucholsky-Schule (03K02) nicht mehr benötigen.
Der Bezirk prüft den Neubau einer Grundschule am Standort Pankower Tor (03Gn22) im Umfang von voraussichtlich 3,0 Zügen, da gemäß der WoFIS-Datenbank am Standort 2.140 zusätzliche Wohneinheiten in Mehrfamilienhäusern mittelfristig vorgesehen sind, die einen Mehrbedarf an Schulplätzen von rd. 2 Zügen auslösen. Der dritte Zug würde dem Abbau des aktuellen Schulplatzdefizits dienen. Der Standort ist Teil des neuen Stadtquartiers Rangierbahnhof Pankow (Pankower Tor), der Bebauungsplan soll 2026 festgesetzt werden, ein städtebaulicher Vertrag ist bereits geschlossen. Die SenBJF plant, den Standort der HOWOGE zuzuordnen, um die Schule als Typenbau (BSO V Holzmodul) oder als Individualbau (BSO III) errichten zu lassen. Eine Entscheidung der Taskforce Schulbau ist ausstehend mit Berichtserstellung.

Tabelle 42: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Pankow

SPR_0307	Pankow				
Schuljahr	Schulplatzbedarf in Zügen	Kapazitäten in Zügen, inkl.:			Überschuss (+) Defizit (-)
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	14,0	13,0	13,0	13,0	-1,0
2025/26	14,5	13,0	13,0	13,0	-1,5
2030/31	13,5	12,0	12,0	12,0	-1,5
2035/36	13,5	12,0	12,0	12,0	-1,5
2040/41	13,0	12,0	12,0	12,0	-1,0

Anmerkungen: Der Rückgang der Kapazitäten erklärt sich mit dem Abbau bestehender Container mit jeweils 0,5 Zügen an der Arnold-Zweig-Grundschule (03G26) und der Elizabeth-Shaw-Grundschule (03G27).
Der Grundschulneubau, ggf. in Form einer 2-in-1-Schule (BSO XII), am Standort Vesaliusstraße (03Gn19) ermöglicht neben der Bedarfsdeckung von bis zu einem Zug dort den Einzug der Schule an der Strauchwiese (03G47) mit zwei Regelzügen. Die Machbarkeitsstudie des Bezirkes bestätigt die Möglichkeit einer 2-in-1-Schule am Standort. Gleichzeitig hat der Bezirk erklärt, das gleichnamige und am selben Standort bestehende Förderzentrum 03S09 durch die frei werdenden Räume organisatorisch erweitern zu können. Die Einführung weiterer Förderschwerpunkte ist denkbar. Eine Erforderlichkeit zeigt sich mindestens in der gesamtstädtischen Entwicklung des sonderpädagogischen Förderschwerpunktes Geistige Entwicklung. Laut Bezirksamt bestehen weitere Bedarfe aus Wohnbaupotenzialen im direkten Umfeld von mind. weiteren 100 Grund-

schülern, die sich aus den fortgeschriebenen WoFIS-Daten ergeben und sich somit nicht in der aktuellen Bevölkerungsprognose und folglich der darauf basierenden Schulplatzentwicklung wiederspiegeln. Das Grundstück in der Vesaliusstraße befindet sich im Eigentum des Landes Berlin und ist bereits dem Fachvermögen des Schul- und Sportamtes zugewiesen. Die Umsetzung der Maßnahme nach § 34 BauGB wurde vom Stadtentwicklungsamt Pankow bestätigt. Insofern kann der Standort voraussichtlich im Zeitrahmens der BSO XII realisiert werden. Ein Taskforce-Beschluss (04/2024) liegt vor. Allerdings ist durch die Rückweisung der Maßnahme in den Titel 70900 im Investitionsprogramm 2024 – 2028 aktuell keine Finanzierung gegeben.

Tabelle 43: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Niederschönhausen

SPR_0308	**Niederschönhausen**				
Schuljahr	**Schulplatzbedarf in Zügen**	**Kapazitäten in Zügen, inkl.:**			**Überschuss (+) Defizit (-)**
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	17,5	15,5	15,5	15,5	-2,0
2025/26	17,5	15,5	15,5	15,5	-2,0
2030/31	16,5	19,0	19,0	19,0	+2,5
2035/36	16,0	19,0	19,0	19,0	+3,0
2040/41	15,5	19,0	19,0	19,0	+3,5

Anmerkungen: Eine Unterkunft für ca. 300 geflüchtete Menschen in der Kirchstraße wurde im September 2024 eröffnet. Hierdurch kommt es zu einem außerplanmäßigen Zuwachs an schulpflichtigen Grundschülern von bis zu einem Zug.
Die Hasengrund-Schule (03G28) wird bis zum Schuljahr 2026/27 durch den Bezirk erweitert. Die bereits gegründete 51. Grundschule am Standort Lindenberger Str. (03G51) wird voraussichtlich zum Schuljahr 2026/27 mit einer Kapazität von 3,0 Zügen reaktiviert. Diese Schule plant der bezirkliche Schulträger als inklusive Schwerpunktschule für Autismus einzurichten mit einem berlinweiten Einzugsgebiet.
Eventuelle Überschüsse werden für Kinder mit Förderbedarf (03G51) sowie die Beschulung geflüchteter Kinder genutzt.

Tabelle 44: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Französisch Buchholz/ Blankenburg

SPR_0309	**Franz. Buchholz/Blankenburg**				
Schuljahr	**Schulplatzbedarf in Zügen**	**Kapazitäten in Zügen, inkl.:**			**Überschuss (+) Defizit (-)**
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	13,0	10,5	10,5	10,5	-2,5
2025/26	13,0	13,5	13,5	13,5	+0,5
2030/31	13,0	13,5	13,5	13,5	+0,5
2035/36	17,5	13,5	13,5	13,5	-4,0
2040/41	18,0	13,5	13,5	13,5	-4,5

Anmerkungen: Die Grundschule unter den Bäumen (03G21) wird zum nächsten Schuljahr um einen Neubau der BSO II auf 5,0 Züge vergrößert. Es wird aktuell geprüft, ob der Standort als Gemeinschaftsschule mit einer Zügigkeit von 3-3-0 organisiert werden kann. Eine entsprechende Aufgabenbeschreibung liegt derzei-

tig dem bezirklichen Hochbauamt zur baufachlichen Prüfung vor. Ende 2025 beginnen die konkreten Umbauplanungen. Die geplante Unterkunft für ca. 500 geflüchtete Menschen im Nordteil des Neuen Stadtquartiers Blankenburger Süden wird Grundschulplätze benötigen.
U.a. kann die geplante Grundschule am Standort Heinersdorfer Straße 22 (03Gn03) aufgrund der Haushaltskonsolidierung und somit fehlender Haushaltsmittel nicht mehr innerhalb der BSO II (Ende des Rahmenvertrages) umgesetzt werden. Auch wird die ursprünglich geplante Erweiterung der Jeanne-Barez-Schule (03G33) mit einem Neubau oder LOG am Filialstandort eingestellt. Hier steht ein MUR, der abgerissen oder saniert werden soll. Für das nächste Investitionsprogramm ist die Investitionsmaßnahme entsprechend anzupassen.
Wohnungsbauprojekte mit mehr als 2.000 Wohneinheiten, die wesentlichen Mehrbedarf erwarten lassen, sind z.B. am Standort Blankenburger Süden im Umfang von bis zu 8.000 Wohneinheiten in Mehrfamilienhäusern ab dem Jahr 2031 vorgesehen. Für dieses Neue Stadtquartier werden laut Bezirksamt, Optionen für Grundschulneubauten am Standort Blankenburger Pflasterweg I (03Gn01) und Heinersdorfer Straße (03Gn03) geprüft. Die Planungen für die Heinersdorfer Str. sind bereits fortgeschritten, der Grundstückserwerb und die erneute Zuordnung zu einer BSO-Tranche steht jedoch noch aus.
Außerdem ist am Standort Elisabeth-Aue die Realisierung weiterer 5.000 Wohneinheiten in Mehrfamilienhäusern ab Ende 2026 geplant.
Neu hinzugekommen ist die Planung für eine Gemeinschaftsschule im Neuen Stadtquartier Schönerlinder Straße (Alte Schäferei). Hier werden 2.000 Wohneinheiten und zusätzliche 1.900 Wohneinheiten in der Baltrumstraße geplant. Der Bebauungsplan ist aufgestellt. Der Schulneubau in der Baltrumstraße mit einer Zielzügigkeit von 4-6-3 wird neu zum Investitionsprogramm 2025-2029 als bezirkliche Maßnahme angemeldet. Es werden alternative Entwicklungsoptionen, z. B. im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft (ÖPP) eruiert.

Tabelle 45: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Karow/Buch

SPR_0310	**Karow/Buch**				
Schuljahr	**Schulplatzbedarf in Zügen**	**Kapazitäten in Zügen, inkl.:**			**Überschuss (+) Defizit (-)**
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	16,0	16,5	16,5	16,5	+0,5
2025/26	15,0	16,5	16,5	16,5	+1,5
2030/31	15,0	16,0	16,0	16,0	+1,0
2035/36	17,0	16,0	16,0	17,0	-1,0
2040/41	16,5	16,0	16,0	17,0	-0,5

Anmerkungen: Die Kapazitäten sinken bis 2030/31 aufgrund des geplanten Abbaus eines Containers an der Grundschule am Hohen Feld (03G10) auf 16,0 Züge. Hieraus resultiert ein Überschuss an Schulplätzen von +1,0 Zug. Der Bezirk plant zudem die Grundschule Alt-Karow (03G23) nach 2030 zu sanieren und zu erweitern, bisher ohne Finanzierung.
Wohnungsbauprojekte mit mehr als 2.000 Wohneinheiten, die langfristig wesentlichen Mehrbedarf erwarten lassen, sind im Betrachtungszeitraum bzw. darüber hinaus geplant. Für das Neue Stadtquartier Buch – Am Sandhaus mit geplanten 2.700 Wohneinheiten in Mehrfamilienhäusern ist eine gleichnamige Grundschule (03Gn25) geplant, da der resultierende Schulplatzbedarf vsl. nicht durch die Bestandsschule aufgefangen werden kann. Aufgrund der peripheren Lage gibt es keine alternativen Versorgungsmöglichkeiten.

Anlage 1 Schulplatzbedarfe

Der Bebauungsplan für den Standort befindet sich im Verfahren (Aufstellungsbeschluss vom 14.11.2024), eine Festsetzung ist bis 2028 geplant. Es ist jedoch geplant, dass das Schulgrundstück, welches zum Fachvermögen der Berliner Forsten gehört, aus dem Bebauungsplan für eine zügigere Festsetzung herausgelöst wird (Teilbebauungsplan) und somit das Bau- und Planungsrecht bis 2026 geschaffen wird. Nur dadurch und mit einer entsprechenden Erschließung (das Schulgrundstück liegt am Ende des neuen Stadtquartiers) kann die zeitgerechte Umsetzung in der angestrebten Tranche V (Holzmodulbau der HOWOGE) erreicht werden, vsl. zum Schuljahr 2029/30. Eine Standortuntersuchung für den Holzbautyp liegt vor. Der Wohnungsbau wird von der HOWOGE umgesetzt, sodass die zeitlichen Abläufe optimiert werden können. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind noch Fragen zum Planungsrecht, zur Waldumwandlung, zum Artenschutz, zur Grundstücksübertragung und zur Erschließung zu klären, so dass eine Umsetzbarkeit innerhalb des Zeitraumes des Rahmenvertrages kritisch ist. Dennoch ist beabsichtigt, die Schulbaumaßnahme der BSO V zuzuordnen, um diese im späteren Verlauf des Tranchenabrufes zu realisieren.
Mit der Gemeinschaftsschule am Standort Karow Süd (03Kn08) im Neuen Stadtquartier Karow Süd hat der Bezirk eine weitere Potenzialfläche für die schulische Entwicklung. Eine Zuordnung zu einer BSO-Tranche ist aufgrund des perspektivischen Zeithorizonts (Festsetzung des Bebauungsplans nicht vor 2030) nicht geplant. Der Standort verbleibt damit vorerst im Titel 70900 (Neubau von Schulen ohne Umsetzungseinheit).

Schulplanungsregionen: Charlottenburg-Wilmersdorf

Tabelle 46: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Charlottenburg Nord

SPR_0401	**Charlottenburg Nord**				
Schuljahr	**Schulplatzbedarf in Zügen**	**Kapazitäten in Zügen, inkl.:**			**Überschuss (+) Defizit (-)**
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	6,5	4,5	4,5	4,5	-2,0
2025/26	6,5	4,5	4,5	4,5	-2,0
2030/31	7,0	6,5	6,5	6,5	-0,5
2035/36	7,0	6,5	6,5	6,5	-0,5
2040/41	7,0	6,5	6,5	7,5	-0,5

Anmerkungen: Es sind folgende Maßnahmen geplant: An der Helmuth-James-von-Moltke-Grundschule (04G11) ist die Errichtung eines HoMEB (+ 2,0 Züge) vorgesehen. Die geplante Erweiterung der Erwin-von-Witzleben-Grundschule (04G09) wird zum Schuljahr 2036/37 als bezirkliche Maßnahme geplant. Durch den Neubau der angrenzenden Anna-Freud-Schule (OSZ Sozialwesen) liegt ein Defizit hinsichtlich des Fachraumes Sport vor, sodass auch die Errichtung einer TSH geplant wird.
Aufgrund des Defizits sind temporäre Maßnahmen einzuleiten, wie z.B. die Anmietung von Räumen oder die Aufstellung von Containern.

Tabelle 47: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Westend

SPR_0402	Westend				
Schuljahr	Schulplatzbedarf in Zügen	Kapazitäten in Zügen, inkl.:			Überschuss (+) Defizit (-)
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	12,5	13,5	13,5	13,5	+1,0
2025/26	12,5	13,5	13,5	13,5	+1,0
2030/31	12,5	15,5	15,5	16,5	+3,0
2035/36	12,5	15,5	15,5	16,5	+3,0
2040/41	12,5	15,5	15,5	16,5	+3,0

Anmerkungen: In der Region befinden die Staatliche Europaschule Berlin (SESB) Charles-Dickens-Grundschule (04G15), welche Plätze überregional anbietet.

Es sind folgende Maßnahmen geplant: An der Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule (04G05) soll die Kapazität zum Schuljahr 2029/30 um +1,0 Zug erweitert werden. An der Charles-Dickens-Grundschule (04G15) befinden sich 2 SESB-Züge, welche eine Nachfrage auch außerhalb des Einzugsgebietes generiert. Der Bezirk kann über die Kapazitäten nur teilweise verfügen. Hinsichtlich einer Anpassung des Einschulungsbereiches erweist sich die Lage der Schule als hinderlich. Als Reaktion auf nahegelegenem Wohnungsbau existiert die bezirkliche Planungsabsicht für eine Erweiterung, deren Finanzierung jedoch noch offen ist. Die Charles-Dickens-Grundschule hat zudem noch einen Regelzug. An der Reinhold-Otto-Grundschule (04G14) soll die Kapazität zum Schuljahr 2027/28 um +1,0 Zug erweitert werden. Grund hierfür ist der Auszug der Schulpraktischen Seminars aus Räumlichkeiten der Schule, die anschließend wieder durch die Grundschule genutzt werden können. An der Wald-Grundschule (04G06) wurde die Kapazität nach Prüfung der Raumdatei auf 3,0 Züge reduziert.

Tabelle 48: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Charlottenburg

SPR_0403	Charlottenburg				
Schuljahr	Schulplatzbedarf in Zügen	Kapazitäten in Zügen, inkl.:			Überschuss (+) Defizit (-)
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	31,5	31,0	31,0	31,0	-0,5
2025/26	29,5	31,0	31,0	31,0	+1,5
2030/31	28,5	32,0	34,5	34,5	+3,5
2035/36	29,0	32,0	34,5	38,5	+3,0
2040/41	29,0	32,0	34,5	38,5	+3,0

Anmerkungen: In der Region befinden die Staatliche Europaschule Berlin (SESB) Joan-Miró-Grundschule (04G04), welche Plätze überregional anbietet.

Der Bezirk weist darauf hin, dass an den Standorten der Lietzensee-Grundschule (04G02), der Joan-Miro-Grundschule (04G04) und der Ludwig-Cauer-Grundschule (04G07) über 80 % der Stammgruppenräume eine Raumgröße von zum Teil weit unter 50 Quadratmetern aufweisen. An der Schinkel-Grundschule (04G12) erreichen 40 % der Stammgruppenräume lediglich eine Raumgröße von 50 Quadratmetern. In der Summe wären von einer solchen Absenkung 292 Schulplätze betroffen, was der Größenordnung von zwei Zügen entspricht.

Es sind folgende Maßnahmen geplant: Der für die Eichendorff-Grundschule (04G01) vorgesehene und vom Bezirk für erforderlich gehaltene MEB Flex soll zum Schuljahr 2028/29 errichtet werden, ist aktuell jedoch

nicht finanziert. Der Bezirk plant eine individuelle Erweiterung der Mierendorff-Grundschule (04G08) zum Schuljahr 2026/27 um +1,0 Zug. Die Kapazität der Halensee-Grundschule kann voraussichtlich zum Schuljahr 2035/36 nach erfolgreicher Sanierung um +1,0 Zug erweitert werden. Der Bezirk plant die Errichtung einer Grundstufe an der Peter-Ustinov-Schule (04K08) und damit die Umwandlung der ISS in eine Gemeinschaftsschule zum Schuljahr 2035/36. Die Kapazität der Grundstufe wird aktuell mit +3,0 Zügen geführt.

Tabelle 49: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Schmargendorf

SPR_0404	Schmargendorf				
Schuljahr	Schulplatzbedarf in Zügen	Kapazitäten in Zügen, inkl.:			Überschuss (+) Defizit (-)
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	16,0	19,0	19,0	19,0	+3,0
2025/26	15,0	20,0	20,0	20,0	+5,0
2030/31	15,0	20,0	20,0	20,0	+5,0
2035/36	15,0	20,0	20,0	20,0	+5,0
2040/41	15,0	20,0	20,0	20,0	+5,0

Anmerkungen: In der Region befinden die Staatliche Europaschule Berlin (SESB) Judith-Kerr-Grundschule (04G27), welche Plätze überregional anbietet.
An der Grunewald-Grundschule (04G22) ist die Errichtung eines HoMEB zu 2025/26 geplant. Der an der Alt-Schmargendorf-Grundschule (04G23) vorgesehene HoMEB wird zum Schuljahr 2024/2025 in Betrieb genommen. An der Carl-Orff-Grundschule (04G24) wurde der HoMEB bereits errichtet, sodass die Schule nunmehr 4,5-zügig ist.

Tabelle 50: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Wilmersdorf

SPR_0405	Wilmersdorf				
Schuljahr	Schulplatzbedarf in Zügen	Kapazitäten in Zügen, inkl.:			Überschuss (+) Defizit (-)
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	21,5	25,0	25	25	+3,5
2025/26	20,0	25,0	25	25	+5,0
2030/31	19,5	25,0	25,0	25,0	+5,5
2035/36	20,0	25,0	25,0	26,5	+5,0
2040/41	20,0	25,0	25,0	26,5	+5,0

Anmerkungen: In der Region befinden die Staatliche Europaschule Berlin (SESB) Katharina-Heinroth-Grundschule (04G20) sowie die zentralverwalteten Schulen 04K10 Wangari-Maathai-Internationale Schule und 04K04 Nelson-Mandela-Schule, welche Plätze überregional anbieten.
Die bezirkliche Erweiterung der Johann-Peter-Hebel-Grundschule (04G17) wird zum Schuljahr 2024/2025 fertiggestellt. Auch an der Ernst-Habermann-Grundschule (04G18) sind die vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen ohne eine Kapazitätsveränderung gestoppt. An der Katharina-Heinroth-Grundschule (04G20) ist eine bezirkliche Erweiterung geplant, die vorgesehene Kapazitätsveränderung ist noch nicht konkretisiert. Die bezirkliche Erweiterung der Cecilien-Schule (04G25) um 0,5 Züge wird zum Schuljahr 2032/33 erwartet. Auch an der Birger-Forell-Grundschule (04G26) soll eine bezirkliche Erweiterung um 0,5 Züge erfolgen. Die bezirkliche Erweiterung der Comenius-Schule (04S07) ist zeitlich verschoben worden.

Anlage 1 Schulplatzbedarfe

Schulplanungsregionen: Spandau

Tabelle 51: Defizit-/Überschuss-Entwicklung in Zügen in der Primarstufe: Spandau Mitte

SPR_0501	Spandau Mitte				
Schuljahr	Schulplatzbedarf in Zügen	Kapazitäten in Zügen, inkl.:			Überschuss (+) Defizit (-)
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	18,0	16,0	16,0	16,0	-2,0
2025/26	18,5	19,0	19,0	19,0	+0,5
2030/31	17,5	20,0	20,0	20,0	+2,5
2035/36	17,0	20,0	20,0	20,0	+3,0
2040/41	17,0	20,0	20,0	20,0	+3,0

Anmerkungen: Folgende Maßnahmen sind in Umsetzung bzw. geplant:

- der Neubau einer dreizügigen Grundschule (32. Schule, Standort: Fehrbelliner Tor 2, 13585 Berlin, BSN 05G32) mit Fertigstellung zum Schuljahr 2025/26 (BSO II) sowie
- die Erhöhung der Zügigkeit an der Ernst-Ludwig-Heim-Grundschule (05G01) von 3,0 auf 4,0 Züge voraussichtlich zum Schuljahr 2026/27 (HoMEB und Abriss MUR).

Die aus der Bevölkerungsprognose abgeleitete Vorhersage für die 6 bis unter 12-Jährigen für das Schuljahr 2025/26 ist in der SPR Spandau Mitte bereits durch die Meldezahlen mit Stand vom 31.12.2024 um insgesamt rd. 130 Kinder im Alter von 6 bis unter 12 Jahren übertroffen worden. Somit geht der Bezirk davon aus, dass der prognostizierte Überschuss nicht so hoch sein wird, was sich voraussichtlich in der neuen Bevölkerungsprognose (2025 ff.) zeigen wird. Die meisten Unterkünfte für Geflüchtete im Bezirk Spandau befinden sich in der SPR Spandau Mitte. Der Standort Freiheit soll nach aktuellem Stand um bis zu 800 Plätze erweitert werden. Am Askanierring wird zusätzlich ein Wohncontainerdorf mit rd. 500 Plätzen entstehen.
Auch aufgrund der Unterkünfte für Geflüchtete in Spandau Mitte zweifelt der Bezirk den prognostizierten Überschuss an und wird die eventuellen freien Kapazitäten für die Einrichtung von Willkommensklassen und zur Regelbeschulung benötigen.

Tabelle 52: Defizit-/Überschuss-Entwicklung in Zügen in der Primarstufe: Falkenhagener Feld

SPR_0502	Falkenhagener Feld				
Schuljahr	Schulplatzbedarf in Zügen	Kapazitäten in Zügen, inkl.:			Überschuss (+) Defizit (-)
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	13,5	12,0	12,0	12,0	-1,5
2025/26	13,0	12,0	12,0	12,0	-1,0
2030/31	12,5	12,5	12,5	12,5	+0,0
2035/36	12,5	12,5	12,5	13,0	+0,0
2040/41	12,5	12,5	12,5	13,0	+0,0

Anmerkungen: An der B.-Traven-Gemeinschaftsschule (05K05) ist zum Schuljahr 2026/27 eine Erweiterung um einen halben Zug geplant. Die SPR Falkenhagener Feld ist eine Region mit einer hohen Zahl an Wohnungen im sozialen Wohnungsbau. Zum Datenstand 30.06.2024 sind die Einwohnerzahlen im Alter von 6 bis unter 12 Jahren bereits um 77 Personen höher, als lt. Bevölkerungsprognose zum 31.12.2025 prognostiziert. Die Bevölkerungsentwicklung gilt es weiter zu beobachten und gegebenenfalls nachzusteuern.

Anlage 1 Schulplatzbedarfe

Tabelle 53: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Hakenfelde

SPR_0503	Hakenfelde				
Schuljahr	Schulplatzbedarf in Zügen	Kapazitäten in Zügen, inkl.:			Überschuss (+) Defizit (-)
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	10,0	10,5	10,5	10,5	+0,5
2025/26	11,0	10,5	10,5	10,5	-0,5
2030/31	10,5	10,5	10,5	10,5	+0,0
2035/36	10,5	10,5	10,5	10,5	+0,0
2040/41	10,5	10,5	10,5	10,5	+0,0

Anmerkungen: Es sind keine Baumaßnahmen in der Region geplant. Der Bezirk geht davon aus, dass sich die Strukturquote in der SPR Hakenfelde ggf. weiterhin erhöhen wird. In der SPR Hakenfelde werden sukzessive noch mindestens bis zum Jahr 2028 Wohnungsneubauvorhaben fertiggestellt.

Tabelle 54: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Haselhorst

SPR_0504	Haselhorst				
Schuljahr	Schulplatzbedarf in Zügen	Kapazitäten in Zügen, inkl.:			Überschuss (+) Defizit (-)
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	9,0	7,5	7,5	7,5	-1,5
2025/26	10,5	7,5	7,5	7,5	-3,0
2030/31	14,0	11,5	11,5	11,5	-2,5
2035/36	14,5	11,5	11,5	11,5	-3,0
2040/41	14,0	11,5	11,5	11,5	-2,5

Anmerkungen: Zum Schuljahr 2024/25 wurde eine kapazitätserweiternde Maßnahme im Umfang eines halben Zuges an der Grundschule an der Pulvermühle (05G28) umgesetzt. Die Räume der Filiale der Schule am Gartenfeld (05S03) in der Gartenfelder Straße konnten nach Sanierung innerhalb des Schuljahres 2024/25 wieder von der 05S03 genutzt werden. Die bislang von der 05S03 genutzten Schulräume an der 05G28 stehen der 05G28 wieder zur Verfügung.
In der Region ist die Errichtung einer Gemeinschaftsschule mit 4 Zügen Primarstufe am Standort Insel Gartenfeld (05Kn02) durch die HOWOGE zum Schuljahr 2029/30 vorgesehen.
Wohnungsbauprojekte mit mehr als 2.000 Wohneinheiten, die wesentlichen Mehrbedarf erwarten lassen, sind im Betrachtungszeitraum sowohl bereits im Bau und teilweise auch schon fertiggestellt als auch weiterhin geplant: Konkret ist dies das Quartier „Das neue Gartenfeld“ mit prognostisch 3.700 Wohneinheiten. Dieses Neubaugebiet ist in der Bevölkerungsprognose 2021-2040 bereits berücksichtigt. Auch ein Teil des mit rd. 2.750 Wohneinheiten geplanten Wohnungsbauprojekt Siemensstadt Square liegt derzeit in der SPR Haselhorst. Der östlich der Havel gelegene Teil der Wasserstadt Oberhavel (u.a. das Projekt „Waterkant“ der Gewobag) ist noch nicht fertiggestellt und lässt weiteren Mehrbedarf erwarten. Aktuell bleibt die Bevölkerung hinter der in der Prognose zugrunde gelegten Zahl zurück. Zum 30.06.2024 leben 175 weniger Kinder im Alter von 6 bis unter 12 Jahren in Haselhorst, als laut Bevölkerungsprognose zum 31.12.2025 vorhergesagt. Entsprechend könnte das Defizit etwas geringer ausfallen.
Nach Fertigstellung der Wohnungsbaumaßnahmen in den SPR Hakenfelde, Haselhorst und Siemensstadt wird eine Neuordnung der Einschulungsbereiche und Arrondierung der Grenzen der SPR geprüft.

Tabelle 55: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Siemensstadt

SPR_0505	Siemensstadt				
Schuljahr	Schulplatzbedarf in Zügen	Kapazitäten in Zügen, inkl.:			Überschuss (+) Defizit (-)
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	4,0	4,0	4,0	4,0	+0,0
2025/26	5,0	4,0	4,0	4,0	-1,0
2030/31	5,0	4,0	4,0	4,0	-1,0
2035/36	5,0	10,0	10,0	10,0	+5,0
2040/41	5,0	10,0	10,0	10,0	+5,0

Anmerkungen: Im Entwicklungsgebiet Siemensstadt ist zum Schuljahr 2031/32 der Neubau einer vierzügigen Grundschule geplant: Siemens-Innovationscampus (05Gn08) im Rahmen der BSO XII als „2-in-1-Schule“ in Umsetzung durch die SenStadt. Vorgesehen ist die Einrichtung von zwei SESB Zügen (deutsch-englisch). Es wird davon ausgegangen, dass sich ein vergleichsweise hoher Anteil an englischsprachigen Familien dort ansiedeln wird (Anbindung an Technologie-Zentren), weshalb der SESB-Zweig als Angebot besonderer pädagogische Prägung als sinnvoll erachtet und von der SenBJF als Bedarf von gesamtstädtischer Bedeutung bestätigt wurde. Der Bezirk Spandau ist einer der wenigen Bezirke, welcher bisher noch keine SESB-Züge anbietet.
Geplant ist zudem die Erweiterung der Schule an der Jungfernheide (Integrierte Sekundarschule) (05K07) um zwei Züge im Primarbereich zum Schuljahr 2032/33.
Der Bezirk erwartet zudem eine Erhöhung der Strukturquote. Eine gemeinsame Betrachtung mit dem prognostizierten Defizit in der angrenzenden SPR Haselhorst zeigt die Notwendigkeit der geplante Grundschule Siemensstadt Square (05Gn08) zur Absicherung des Wohnungsbaus in der Region.

Tabelle 56: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Wilhelmstadt

SPR_0506	Wilhelmstadt				
Schuljahr	Schulplatzbedarf in Zügen	Kapazitäten in Zügen, inkl.:			Überschuss (+) Defizit (-)
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	22,5	19,0	19,0	19,0	-3,5
2025/26	21,0	19,0	19,0	19,0	-2,0
2030/31	20,0	19,0	19,0	19,0	-1,0
2035/36	20,0	19,0	23,0	24,0	-1,0
2040/41	19,5	19,0	23,0	24,0	-0,5

Anmerkungen: Geplant werden die Erweiterung Christoph-Földerich-Grundschule (05G05) um einen halben Zug zum Schuljahr 2034/35 sowie die Erweiterung der Grundschule am Birkenhain (05G10) zum Schuljahr 2031/32 ebenfalls um einen halben Zug. Die Erweiterung der 05G10 um 0,5 Züge ist an den Durchführungsvertrag zum Bebauungsplan 5-120 VE (Seeburger Weg) und somit an einen städtebaulichen Vertrag gekoppelt.
Die Schulneubaumaßnahme am Standort „Smuts Barracks“ Wilhelmstraße 25-30 ist mit Taskforce-Beschluss 13/2020 in das Umsetzungsportfolio der HOWOGE übergegangen (BSO III). Der Aufstellungsbeschluss für den B-Plan 5-134 liegt vor (Bezirksamtsbeschluss: 4. Juni 2024). Das Grundstück befindet sich weiterhin im Besitz der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) und kann gemäß der SenFin derzeit nicht mehr über ein Gesellschafterdarlehen gekauft werden. Bisher wurde keine alternative finanzielle Vorsorge für den

Grunderwerb getroffen. Der Grundstückskauf muss deshalb zum Investitionsprogramm 2025-2029 sowie ggf. Haushalt 2026/2027 angemeldet werden.
Geplant ist der Neubau einer Gemeinschaftsschule mit der Zügigkeit 4-6-2. Vorstellbar wäre hier aus bezirklicher Sicht, die geplante Schule als Inklusive Schwerpunktschule (z.B. 2 Züge, beginnend mit der Primarstufe und durchlaufend) mit dem Förderschwerpunkt „GE“ einzurichten. Gegebenenfalls könnte an diesem Standort in der Sek II auch eine Abschlussstufe „GE“ eingerichtet werden. Denkbar wäre zudem die Einrichtung eines Staatlichen Europaschul-Zweiges (deutsch-englisch) auch mit dem Ziel, ein bezirkliches Angebot in der Sek I als Fortführung der SESB-Primarstufe der geplanten Grundschule Siemensstadt Square sicherzustellen. Die Sek II soll im Verbund für mehrere Schulen organisiert werden.
Die aus der Bevölkerungsprognose abgeleitete Vorhersage für die 6- unter 12-Jährigen für das Schuljahr 2025/26 ist in der SPR Wilhelmstadt bereits durch die Meldezahlen mit Stand vom 30.06.2024 um insgesamt +233 Kinder im Alter von 6 bis unter 12 Jahren übertroffen worden. Somit ist davon auszugehen, dass das prognostizierte Defizit größer ausfallen wird.

Tabelle 57: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Gatow/Kladow

SPR_0507	**Gatow/Kladow**				
Schuljahr	**Schulplatzbedarf in Zügen**	**Kapazitäten in Zügen, inkl.:**			**Überschuss (+) Defizit (-)**
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	10,0	8,5	8,5	8,5	-1,5
2025/26	10,5	8,5	8,5	8,5	-2,0
2030/31	10,0	8,0	8,0	8,0	-2,0
2035/36	10,0	8,0	8,0	8,5	-2,0
2040/41	10,0	8,0	8,0	8,5	-2,0

Anmerkungen: An der Grundschule am Windmühlenberg (05G24) müssen die im Rahmen einer Erweiterungsmaßnahme errichteten Container zum Schuljahr 2026/27 voraussichtlich abgebaut werden, was zu einem Kapazitätsverlust von einem halben Zug führen wird. Der Bezirk plant, bis zum Schuljahr 2034/35 die Zweizügigkeit im Rahmen einer Sanierung wiederherzustellen.
Der in der SPR Gatow/Kladow deutlich über der durchschnittlichen Strukturquote des Bezirks liegende Wert ist ein Resultat einer seit Jahren anhaltend hohen Zahl an Aufnahmen schulpflichtiger Kinder an der Grundschule am Windmühlenberg (05G24) im Zuge der Einschulung insbesondere aus Grundschulen der angrenzenden SPR Wilhelmstadt und trägt dadurch zu einer erheblichen Entlastung des in der SPR Wilhelmstadt vorhandenen Defizits bei. Diese Entlastung wird auch langfristig (bis zur Umsetzung von kapazitätserweiternden Maßnahmen in der SPR Wilhelmstadt (z.B. GemS „Smuts Barracks“) noch dringend erforderlich sein.
Der Bezirk wird prüfen, ob der Container am Standort der 05G24 noch stehen bleiben kann, bis die geplanten Baumaßnahmen umgesetzt worden sind.

Anlage 1 Schulplatzbedarfe

Tabelle 58: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Staaken

SPR_0508	Staaken				
Schuljahr	Schulplatzbedarf in Zügen	Kapazitäten in Zügen, inkl.:			Überschuss (+) Defizit (-)
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	12,5	11,0	11,0	11,0	-1,5
2025/26	13,0	11,0	11,0	11,0	-2,0
2030/31	13,0	13,5	13,5	13,5	+0,5
2035/36	12,5	13,5	13,5	13,0	+1,0
2040/41	12,5	13,5	13,5	13,0	+1,0

Anmerkungen: Folgende Maßnahmen sind geplant: An der Astrid-Lindgren-Grundschule (05G17) ist zum Schuljahr 2024/25 eine Erweiterung um einen halben Zug umgesetzt worden (HoMEB 16). Die Inbetriebnahme des Neubaus der dreizügigen Grundschule am Wiesen-/Weidenweg (BSO II, 05Gn04) ist aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf erst zum Schuljahr 2026/27 terminiert. Die Zeppelin-Grundschule (05G16) soll ab dem Schuljahr 2026/27 - mit Inbetriebnahme der geplanten GS Wiesen-/Weidenweg - den räumlichen Kapazitäten entsprechend nur noch 1-zügig geführt werden. Die notwendige Sanierung der Grundschule am Brandwerder (05G23) würde ab dem Schuljahr 2034/35 zu einer Reduzierung der Schulplatzkapazität um einen halben Zug führen.

Schulplanungsregionen: Steglitz-Zehlendorf

Tabelle 59: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Steglitz

SPR_0601	Steglitz				
Schuljahr	Schulplatzbedarf in Zügen	Kapazitäten in Zügen, inkl.:			Überschuss (+) Defizit (-)
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	14,0	13,5	13,5	13,5	-0,5
2025/26	13,0	13,5	13,5	13,5	+0,5
2030/31	13,0	13,5	13,5	13,5	+0,5
2035/36	13,0	13,5	13,5	14,0	+0,5
2040/41	13,0	13,5	13,5	14,0	+0,5

Anmerkungen: Für die Grundschule in der Plantagenstraße (06G34) ist für das Schuljahr 2035/36 die Sanierung des Altbaus sowie eine bauliche Erweiterung zur Wiederherstellung der ursprünglichen baulichen Zügigkeit von 2,0 vorgesehen. Die Maßnahme ist bisher nicht finanziert bzw. im Investitionsprogramm 2024-2028 mit einer 1. Finanzierungsrate in 2032 verortet. Aufgrund der hohen Dringlichkeit bittet der Bezirk um ein Vorziehen des Maßnahmenbeginns auf 2028. Der Bezirk erwägt die Aufstellung eines Containers als Interimslösung am Standort.
An der Grundschule an der Bäke (06G31) sind Sanierungsmaßnahmen geplant, während derer voraussichtlich weniger Schulplätze zur Verfügung stehen werden.

Tabelle 60: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Lankwitz Ost

SPR_0602	Lankwitz Ost				
Schuljahr	Schulplatzbedarf in Zügen	Kapazitäten in Zügen, inkl.:			Überschuss (+) Defizit (-)
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	12,0	11,5	11,5	11,5	-0,5
2025/26	11,0	11,5	11,5	11,5	+0,5
2030/31	11,0	11,5	11,5	11,5	+0,5
2035/36	11,5	11,5	12,0	12,0	+0,0
2040/41	11,5	11,5	12,0	12,0	+0,0

Anmerkungen: Zum Schuljahr 2030/31 ist die Sanierung und bezirkliche Erweiterung der Alt-Lankwitzer Grundschule (06G20) um +0,5 Züge auf 4,0 Züge vorgesehen. Die Maßnahme steht unter Finanzierungsvorbehalt.

Tabelle 61: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Lankwitz

SPR_0603	Lankwitz				
Schuljahr	Schulplatzbedarf in Zügen	Kapazitäten in Zügen, inkl.:			Überschuss (+) Defizit (-)
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	14,5	13,0	13,0	13,0	-1,5
2025/26	14,0	13,0	13,0	13,0	-1,0
2030/31	14,0	13,0	13,0	13,0	-1,0
2035/36	14,0	13,0	13,0	13,0	-1,0
2040/41	14,0	13,0	13,0	13,0	-1,0

Anmerkungen: In der Schulplanungsregion Lankwitz sind aus baulichen Gründen und mangels verfügbarer Fläche keine kapazitätserweiternden Maßnahmen an bestehenden Grundschulen möglich. Die Grundschule am Königsgraben (06G27) benötigt dringend eine Sporthalle, allerdings gestaltet sich die Grundstückssituation schwierig.
Ein Ausgleich des Defizits wird über die benachbarten SPR beabsichtigt. Entlang der Grenze zwischen den SPR 0602, SPR 0606 (teilweise) und SPR 0603 ist ein geringfügiger Ausgleich der Kapazitäten möglich.

Tabelle 62: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Lichterfelde Süd

SPR_0604	Lichterfelde Süd				
Schuljahr	Schulplatzbedarf in Zügen	Kapazitäten in Zügen, inkl.:			Überschuss (+) Defizit (-)
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	5,0	6,0	6,0	6,0	+1,0
2025/26	5,0	6,0	6,0	6,0	+1,0
2030/31	6,0	5,5	5,5	5,5	-0,5
2035/36	6,5	5,5	5,5	8,5	-1,0
2040/41	6,5	5,5	5,5	8,5	-1,0

Anmerkungen: Im Zusammenhang mit umfangreichen Wohnungsbauvorhaben in Lichterfelde Süd ist der Bau einer dreizügigen Grundschule (06Gn01) geplant, die voraussichtlich zum Schuljahr 2032/33 fertiggestellt

werden soll. Der Neubau der Grundschule ist derzeit nicht finanziert. Er wurde für das Investitionsprogramm 2025-2029 angemeldet, wobei die SenStadt den Typenbau der BSO-Tranche II in Amtshilfe umsetzen soll.
An der Mercator-Grundschule (06G30) sind Sanierungsmaßnahmen oder ein Ersatzneubau erforderlich. Die Entscheidung, welche Maßnahme verfolgt und finanziert wird, steht noch aus. Abriss und Neubau sind im Investitionsprogramm 2024-2028 im Kapitel 2710 Titel 70900 veranschlagt. Derzeit werden bezirkliche Mittel (BU) für dringend notwendige Sanierungsarbeiten für den baulichen Erhalt eingesetzt. Die Schule liegt im Ortsteil Lichterfelde in der Thermometersiedlung, die sich seit Januar 2021 im Quartiersmanagementverfahren befindet. Es ist das einzige Quartiersmanagementgebiet im Bezirk Steglitz-Zehlendorf. Die Mercator-Grundschule weist einen sehr hohen Anteil an Schülerinnen und Schülern mit nichtdeutscher Herkunftssprache auf (74,9 % in 2024/25). Daher ist es besonders wichtig, die Attraktivität der Mercator-Grundschule als Bildungsstandort zu erhöhen. Aufgrund des hohen Anteils von neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern (ndH-Quote) wurde die Klassenfrequenz gemäß § 4 Abs. 7 der Grundschulverordnung (GsVO) auf 21 Schülerinnen und Schüler pro Klasse herabgesenkt.
Die Kapazität der Giesensdorfer Grundschule (06G22) reduziert sich durch den Abbau eines Containers zum Schuljahr 2026/27 von 3,0 Zügen auf 2,5 Züge, sofern die Baugenehmigung nicht verlängert wird.
Ab 2030/31 rechnet der Bezirk u.a. mit der Fertigstellung des Neuen Stadtquartiers Lichterfelde Süd mit einem Anstieg der Strukturquote. Die erhöhte Nachfrage würde zu einem deutlich höheren Schulplatzdefizit führen als bisher angenommen. Vor diesem Hintergrund ist die Umsetzung der geplanten Maßnahmen gemäß dem städtebaulichen Vertrag vom 31.07.2018, insbesondere die Sicherstellung der Finanzierung der 06Gn01, dringend erforderlich.

Tabelle 63: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Zehlendorf Süd

SPR_0605	**Zehlendorf Süd**				
Schuljahr	**Schulplatzbedarf in Zügen**	**Kapazitäten in Zügen, inkl.:**			**Überschuss (+) Defizit (-)**
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	12,0	12,5	12,5	12,5	+0,5
2025/26	11,5	12,5	12,5	12,5	+1,0
2030/31	11,5	12,5	12,5	12,5	+1,0
2035/36	12,0	12,5	12,5	12,5	+0,5
2040/41	12,0	12,5	12,5	12,5	+0,5

Anmerkungen: Inklusive John-F-Kennedy-Schule (06K01), welche Schulplätze überregional anbietet. Die Kapazität der Süd-Grundschule (06G02) wurde nach Überprüfung der Raumdatei zum Schuljahr 2024/25 von 3,0 auf 2,5 Züge reduziert. In der Region sind derzeit keine Baumaßnahmen geplant.

Anlage 1 Schulplatzbedarfe

Tabelle 64: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Lichterfelde West

SPR_0606	Lichterfelde West				
Schuljahr	Schulplatzbedarf in Zügen	Kapazitäten in Zügen, inkl.:			Überschuss (+) Defizit (-)
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	11,5	10,5	10,5	10,5	-1,0
2025/26	11,5	10,5	10,5	10,5	-1,0
2030/31	11,5	10,0	10,0	10,0	-1,5
2035/36	11,5	10,0	10,0	10,0	-1,5
2040/41	11,5	10,0	10,0	10,0	-1,5

Anmerkungen: Die Zügigkeit der Käthe-Kruse-Grundschule (06G26) reduziert sich zum Schuljahr 2027/28 von 2,5 Zügen auf 2,0 Züge durch den Abbau der dortigen Container. Aufgrund des bestehenden und prognostizierten Defizits zieht der Bezirk in Betracht, die Baugenehmigung zu verlängern.

Tabelle 65: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Dahlem

SPR_0607	Dahlem				
Schuljahr	Schulplatzbedarf in Zügen	Kapazitäten in Zügen, inkl.:			Überschuss (+) Defizit (-)
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	14,0	13,0	13,0	13,0	-1,0
2025/26	13,5	13,0	13,0	13,0	-0,5
2030/31	13,5	13,0	13,0	13,0	-0,5
2035/36	13,5	13,0	13,0	13,0	-0,5
2040/41	13,5	13,0	13,0	13,0	-0,5

Anmerkungen: In der Region befinden sich an zwei Standorten (06G12 und 06G18) jeweils zwei Züge der Staatlichen-Europa-Schule (SESB). Die Einschulung an den SESB-Zweigen ist nicht an die Einschulungsbereiche gebunden. Derzeit sind an den Schulen der Region keine kapazitätsverändernden Maßnahmen geplant.

Tabelle 66: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Zehlendorf

SPR_0608	Zehlendorf				
Schuljahr	Schulplatzbedarf in Zügen	Kapazitäten in Zügen, inkl.:			Überschuss (+) Defizit (-)
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	13,0	14,0	14,0	14,0	+1,0
2025/26	13,0	14,0	14,0	14,0	+1,0
2030/31	13,0	14,0	14,0	14,0	+1,0
2035/36	13,0	14,0	14,0	14,0	+1,0
2040/41	13,0	14,0	14,0	14,0	+1,0

Anmerkungen: In der SPR 0608 hat der Grundschulzweig der Anna-Essinger-Gemeinschaftsschule (06K11) 2,0 Züge ohne einen Einschulungsbereich. Diese Züge stehen allen Kindern des Bezirkes zur Verfügung. Auch die Pestalozzi-Schule verfügt über keinen festgelegten Einschulungsbereich. In der SPR sind derzeit keine Baumaßnahmen im Grundschulbereich geplant.

Tabelle 67: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Wannsee

SPR_0609	Wannsee				
Schuljahr	Schulplatzbedarf in Zügen	Kapazitäten in Zügen, inkl.:			Überschuss (+) Defizit (-)
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	5,5	5,0	5,0	5,0	-0,5
2025/26	5,5	5,0	5,0	5,0	-0,5
2030/31	5,5	5,0	5,0	5,0	-0,5
2035/36	6,0	5,0	5,0	6,0	-1,0
2040/41	6,0	5,0	5,0	6,0	-1,0

Anmerkungen: Um dem Defizit in der Region zu begegnen, soll der gemeinsame Standort der Dreilinden-Grundschule (06G09) und des Dreilinden-Gymnasiums (06Y04) um zwei MEB-Flex und eine Typensporthalle (TSH) auf einem angrenzenden Grundstück der Berliner Forsten erweitert werden. Die Erweiterung der Dreilinden-Grundschule von 2,0 Zügen auf 3,0 Züge ist für das Schuljahr 2031/32 geplant, aber noch nicht finanziert. Sofern der MEB errichtet wird, ist eine Qualifizierung des Standortes im Primarbereich für SESB (deutsch-englisch) vorgesehen[23], welches es schon im Bereich des Gymnasiums gibt. Die Maßnahme würde das prognostizierte Defizit in der Region ausgleichen.

Schulplanungsregionen: Tempelhof-Schönberg

Tabelle 68: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Schöneberg Nord

SPR_0701	Schöneberg Nord				
Schuljahr	Schulplatzbedarf in Zügen	Kapazitäten in Zügen, inkl.:			Überschuss (+) Defizit (-)
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	18,0	18,5	18,5	18,5	+0,5
2025/26	19,0	18,5	18,5	18,5	-0,5
2030/31	19,0	18,0	18,0	19,0	-1,0
2035/36	19,0	18,0	18,0	19,0	-1,0
2040/41	19,0	18,0	18,0	19,0	-1,0

Anmerkungen: Eine geplante Erweiterung an der Neumark-Grundschule (07G13) von 3,5 auf 4 Züge wurde aufgrund der fehlenden Finanzierung auf das Schuljahr 2036/37 verschoben. An dieser Schule ist ein MUR (-0,5 Züge) zu 2029/30 abgängig.

Um das entstehende Defizit durch die Reduzierung an der 07G13 aufzufangen, plant das Bezirksamt an der Werbellinsee-Grundschule (07G03) ein DFK (Das Fliegende Klassenzimmer) zu errichten, dessen Standzeit von der Fertigstellung der Erweiterung an der 07G13 abhängt.

Als regionale Besonderheit ist der 2-zügige Europaschulzweig Italienisch an der Finow-Grundschule (07G02) zu berücksichtigen, da für diesen ein gesondertes Aufnahmeverfahren und kein Einschulungsbereich (ESB) gilt.

[23] Hierzu ist lt. Schulgesetz die Zustimmung der Schulkonferenz erforderlich.

Tabelle 69: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Schöneberg Süd, Friedenau

SPR_0702, SPR_0703	Schöneberg Süd, Friedenau				
Schuljahr	Schulplatzbedarf in Zügen	Kapazitäten in Zügen, inkl.:			Überschuss (+) Defizit (-)
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	28,5	27,0	27,0	27,0	-1,5
2025/26	30,5	26,5	26,5	26,5	-4,0
2030/31	30,5	28,5	28,5	28,5	-2,0
2035/36	31,0	28,5	28,5	28,5	-2,5
2040/41	31,0	27,5	29,5	29,5	-3,5

Anmerkungen: Folgende kapazitätsverändernde Maßnahmen werden bis zum Ende des Betrachtungszeitraums 2040/41 geplant:

- Sternberg-Grundschule (07G06): langfristig 3-zügig zum Schuljahr 2036/37 durch Verlagerung an den neuen Standort Otzenstraße unter Wegfall des derzeitig 2-zügigen Grundschulstandorts Mettestraße. Langfristig Nutzung des HoMEB am Standort Otzenstraße bei Reaktivierung des Standortes Ella-Barowsky-Straße (40. Schule, 07G40), die diesen aktuell nutzt. Da die Erweiterung mit dem HoMEB schon erfolgt ist, wurde die investive Sanierungsmaßnahme für das Bestandsgebäude Otzenstraße (07G06) zeitlich verschoben.
- Löcknitz-Grundschule (07G14): Abbau Mobiler Unterrichtsräume (MUR 2027/28); DFK (finanziert aus SIWA) geplant als Ersatz für MUR und für einen Container; langfristig 2 Züge, wenn das DFK abgebaut wird.
- Ruppin-Grundschule (07G16): bezirkliche Erweiterung zum Schuljahr 2030/31 (+0,5 Züge),
- 40. Schule (07G40): nutzt derzeit den HoMEB in der Otzenstraße. Eine geplante Erweiterung am Hauptstandort Ella-Barowsky-Straße ab dem Schuljahr 2036/37 im Rahmen einer bezirklichen Investitionsmaßnahme führt zu einer langfristigen Kapazität von 3 Zügen. Derzeit ist die Finanzierung für die Gesamtmaßnahme schwierig, da ein Teil des Gebäudes für außerschulische Bedarfe (Weiterbildung und Kultur) genutzt wird. Eine Trennung der Gesamtsanierung in schulisch und außerschulisch ist nicht realisierbar.
- Friedenauer Gemeinschaftsschule (07K12): temporär DFK (+1 Zug) zum Schuljahr 2026/27 und langfristige bezirkliche Erweiterung durch Investitionsmaßnahme.

Tabelle 70: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Tempelhof

SPR_0704	Tempelhof				
Schuljahr	Schulplatzbedarf in Zügen	Kapazitäten in Zügen, inkl.:			Überschuss (+) Defizit (-)
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	21,0	21,0	21,0	21,0	+0,0
2025/26	20,0	21,0	21,0	21,0	+1,0
2030/31	20,0	21,0	21,5	21,5	+1,0
2035/36	20,0	21,0	21,5	21,5	+1,0
2040/41	20,0	21,0	21,5	21,5	+1,0

Anmerkungen: Geplant werden bis zum Ende des Betrachtungszeitraums 2040/41 folgende kapazitätsverändernden Maßnahmen:

- Lindenhof-Grundschule (07G07): bezirkliche Erweiterung von 0,5 Zügen zum Schuljahr 2030/31
- Paul-Klee-Grundschule (07G22): bezirkliche Erweiterung von 1,0 Zug als Ersatz für das bestehende DFK 1.0.
- Fläming-Grundschule (07G15): Die Grundschule ist aufgrund der Sanierungsbedürftigkeit gefährdet, vom Netz zu gehen. Die Sanierung soll in Amtshilfe durch die SenStadt erfolgen, ist aber nicht ausfinanziert. Ein DFK mit Mensamodul ist als Ausweichstandort angedacht.
- Paul-Simmel-Grundschule (07G19): Die Schule ist mit einem Ersatzneubau im Investitionsprogramm (Titel 70900) gelistet. Um eine Zuordnung zu einer BSO-Tranche zu erreichen, ist zunächst eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durch den Bezirk zu erbringen.
- Grundschule auf dem Tempelhofer Feld (07G21): Perspektivisch soll eine bezirkliche Erweiterung geplant werden, die jedoch noch nicht finanziert ist. Erst mit der Erweiterung kann das 2019 eigentlich temporär errichtete DFK abgebaut werden.

Perspektivisch ist der Ausbau der Johanna-Eck-Schule (07K07) zur Gemeinschaftsschule geplant, die auch das bestehende Schulplatzdefizit aus der SPR Mariendorf auffangen könnte.

Tabelle 71: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Mariendorf

SPR_0705	**Mariendorf**				
Schuljahr	**Schulplatzbedarf in Zügen**	**Kapazitäten in Zügen, inkl.:**			**Überschuss (+) Defizit (-)**
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	17,0	13,5	13,5	13,5	-3,5
2025/26	16,5	14,0	14	14	-2,5
2030/31	16,5	15,0	15	15	-1,5
2035/36	16,5	15,0	15	16	-1,5
2040/41	16,5	15,0	15	17	-1,5

Anmerkungen: Geplant werden bis zum Ende des Betrachtungszeitraums folgende kapazitätsverändernde Maßnahmen:

- Schätzelberg-Grundschule (07G23): Erweiterung von 2,0 Zügen durch einen HoMEB zum Schuljahr 2026/27 bei gleichzeitiger Reduzierung um 0,5 Züge durch den Abbau temporärer Container
- Mascha-Kaléko-Grundschule (07G25): Abriss MUR (-0,5 Züge) zum Schuljahr 2027/28 und Erweiterung (+1 Zug) zum Schuljahr 2033/34, ggf. später, da die Finanzierung nicht gesichert ist
- Rudolf-Hildebrand-Grundschule (07G27): Abriss MUR (-0,5 Züge) zum Schuljahr 2028/29 und Erweiterung (+1 Zug) ein Jahr später mit einem DFK
- Ikarus-Grundschule (07G37): Es ist perspektivisch ein Ersatzneubau angedacht, der bislang ohne Finanzierung geführt wird. Für diese Maßnahme gibt es noch keine Abwägung, ob eine Sanierung wirtschaftlicher wäre. Je nach Bedarfsentwicklung behält das Bezirksamt sich eine Erweiterung vor. Am Standort droht ein Kapazitätsverlust durch Rückbau eines MUR. Die Errichtung von temporären Containern zum Schuljahr 2025/26 (+0,5 Züge) ist mit SIWA-Mitteln geplant.

Anlage 1 Schulplatzbedarfe

Tabelle 72: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Marienfelde

SPR_0706	Marienfelde				
Schuljahr	Schulplatzbedarf in Zügen	Kapazitäten in Zügen, inkl.:			Überschuss (+) Defizit (-)
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	9,0	8,5	8,5	8,5	-0,5
2025/26	9,5	8,5	8,5	8,5	-1,0
2030/31	9,5	9,0	10,0	10,0	-0,5
2035/36	9,5	9,0	10,0	10,0	-0,5
2040/41	10,0	9,0	10,0	11,0	-1,0

Anmerkungen: Geplant wird der Neubau einer Grundschule an der Marienfelder Allee/ Baußnernweg (07Gn03) mit 3 Zügen zum Schuljahr 2028/29 mit vorzeitigem Aufwuchs ab 2026/27 am ehemaligen Standort der Gustav-Heinemann-Schule (07K03). Zeitgleich erfolgt eine Kapazitätsreduzierung an der Marienfelder Schule (07G34) von 5,5 Zügen auf 4 durch den geplanten Rückbau des so genannten Haus 2 am künftigen Standort der neu zu errichtenden 07Kn01 am Tirschenreuther Ring. Bis zur Inbetriebnahme der neuen Grundschule (07Gn03) soll der Marienfelder Schule (07G34) eine Filiale am ehemaligen Standort der Gustav-Heinemann-Schule (07K03) in der Waldsassener Straße als Kompensation zur Verfügung gestellt werden. Im Zuge der Erweiterungsmaßnahme für die 07G34 am Standort Erbendorfer Weg (SIWA-Maßnahme) ist das ehemalige Hortgebäude zurückzubauen und durch Container kapazitätsneutral zu ersetzen.
Aufgrund von Wanderungsbewegungen in die Region Lankwitz (Steglitz-Zehlendorf) besteht eine vergleichsweise niedrige Strukturquote für die Region Marienfelde von 69 Prozent. Infolge der sich bevölkerungsbedingt verringernden freien Verfügbarkeit von Schulplatzkapazitäten in der Region Lankwitz und mit dem Neubau der Grundschule an der Marienfelder Allee (07Gn03) wird eine höhere Strukturquote erwartet, die mit einem höheren Schulplatzbedarf gleichzusetzen ist.

Tabelle 73: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Lichtenrade

SPR_0707	Lichtenrade				
Schuljahr	Schulplatzbedarf in Zügen	Kapazitäten in Zügen, inkl.:			Überschuss (+) Defizit (-)
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	24,0	21,5	21,5	21,5	-2,5
2025/26	23,5	19,5	19,5	19,5	-4,0
2030/31	23,5	21,5	21,5	21,5	-2,0
2035/36	23,5	21,5	21,5	21,5	-2,0
2040/41	23,5	21,5	21,5	22,0	-2,0

Anmerkungen: Geplant werden bis zum Ende des Betrachtungszeitraums 2040/41 folgende kapazitätsverändernde Maßnahmen:

- Käthe-Kollwitz-Grundschule (07G29): bezirkliche Erweiterung um 1,0 Zug zum Schuljahr 2029/30.
- Annedore-Leber-Grundschule (07G30): Abbau von temporären Containern zum Schuljahr 2026/27 (-0,5 Züge) und Erweiterung mit einem DFK (+2 Züge) zum Schuljahr 2029/30. Mit Fertigstellung geht der mitgenutzte MEB wieder vollständig an die Theodor-Haubach-Schule (07K04) zurück.

- Nahariya-Grundschule (07G35): Derzeit verfügt die Schule über keine Mensa, für diesen Zweck ist die Errichtung eines DFK geplant. Darüber hinaus sind auch zwei MUR hinsichtlich Ihrer Sanierungsfähigkeit zu untersuchen, sodass ggf. ein MEB flex zur Abdeckung der Zügigkeit und der Mensa in Betracht gezogen werden kann. Diesen müsste das Bezirksamt bei der SenBJF beantragen.
- Grundschule am Dielingsgrund (07G36): Es ist perspektivisch ein Ersatzneubau angedacht, der bislang ohne Finanzierung geführt wird. Für diese Maßnahme gibt es noch keine Abwägung, ob eine Sanierung wirtschaftlicher wäre. Je nach Bedarfsentwicklung behält das Bezirksamt sich eine Erweiterung vor.
- Bruno-H.-Bürgel-Grundschule (07G32): Errichtung von temporären Containern zum Schuljahr 2025/26 (+0,5 Züge) geplant.

Schulplanungsregionen: Neukölln

Tabelle 74: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Neukölln Nordwest

SPR_0801	Neukölln Nordwest				
Schuljahr	Schulplatzbedarf in Zügen	Kapazitäten in Zügen, inkl.:			Überschuss (+) Defizit (-)
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	10,5	13,5	13,5	13,5	+3,0
2025/26	11,0	12,0	12,0	12,0	+1,0
2030/31	10,5	12,0	12,0	12,0	+1,5
2035/36	10,5	12,0	12,0	12,0	+1,5
2040/41	10,5	12,0	12,0	12,0	+1,5

Anmerkungen: In der Schulplanungsregion sind nach aktuellem Stand keine Baumaßnahmen geplant. Zum Schuljahr 2025/26 wird die Rixdorfer Schule um -1,5 Züge auf eine Kapazität von 3 Zügen verringert. Nach Prüfung des Standortes wurde aufgrund der baulichen Voraussetzungen und der organisatorischen Probleme eine Nutzung für die SEK I verworfen. Gleichzeitig wurde der bezirkliche Bedarf der Nutzung durch die Volkshochschule hier präferiert, da durch den Verlust mehrerer Objekte keine anderen Ersatzmöglichkeiten bestanden haben.
Der rechnerische Überschuss ist auf eine niedrige Strukturquote von 68 Prozent zurückzuführen. Es ist zu vermuten, dass eine Abwanderung in den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg (OT Kreuzberg) erfolgt, da dort eine erhöhte Strukturquote festzustellen ist.
Bestehende Überkapazitäten können für die Beschulung der Kinder der neu geplanten Flüchtlingsunterkunft an der Hasenheide (Einrichtung zum Schuljahr 2026/27) in Willkommensklassen als auch Regelklassen genutzt werden.
Der Bezirk führt einen hohen Anteil von Kindern nicht deutscher Herkunft in der Region an, aufgrund dessen kleinere Klassenfrequenzen eingerichtet werden (§4 Abs. 7 Grundschulverordnung (GsVO)).

Anlage 1 Schulplatzbedarfe

Tabelle 75: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Neukölln Nordost

SPR_0802	Neukölln Nordost				
Schuljahr	Schulplatzbedarf in Zügen	Kapazitäten in Zügen, inkl.:			Überschuss (+) Defizit (-)
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	11,0	13,0	13,0	13,0	+2,0
2025/26	11,5	13,0	13	13,0	+1,5
2030/31	11,0	12,0	12	12,0	+1,0
2035/36	11,0	12,0	12	12,0	+1,0
2040/41	11,0	12,0	12	12,0	+1,0

Anmerkungen: Folgende Maßnahmen sind in der Region geplant: Die Eduard-Mörike-Schule (08G18) wird ab dem Schuljahr 2024/25 als 2,5-zügige Grundschule betrieben und somit um -1 Zug verringert. Grund ist der Einzug der Jugendkunstschule Neukölln: Young Arts Hertzbergplatz. Die Jugendkunstschule musste die bestehenden Räume aufgeben. Der Erhalt des schulischen Lernorts hatte für den Bezirk eine hohe Bedeutung, so dass die Nutzung zum derzeitigen Zeitpunkt alternativlos ist.
Die Theodor-Storm-Schule (08G02) verliert ab dem Jahr 2027/28 durch den notwendigen Abriss Mobiler Unterrichtsräume (MUR) -0,5 Züge und ist damit eine 1,5-zügige Grundschule. Zudem reduziert sich die Kapazität der Hans-Fallada-Schule (08G03) im gleichen Jahr um -0,5 Züge auf 3 Züge, ebenfalls aufgrund der Stilllegung eines MUR.
Im Zeitraum bis 2040/41 wird aufgrund des bestehenden Überschusses und des zu erwartenden konstanten Schulplatzbedarfes kein Ausbau der Kapazitäten bzw. Kompensieren der abgängigen MUR erforderlich.
Ähnlich wie in Neukölln Nordwest besteht auch in Neukölln Nordost eine unterdurchschnittliche Strukturquote von 77 Prozent, welche zum Teil auf eine Wanderung in Richtung Friedrichshain-Kreuzberg zurückzuführen ist. Der Bezirk geht prognostisch davon aus, dass die Strukturquote steigt. Die bestehenden Schulstandorte unterliegen derzeit einem Veränderungsprozess - sowohl aus baulicher, als auch aus organisatorischer Sicht - so dass der Bezirk eine Attraktivitätssteigerung annimmt. Unter dieser Prämisse werden Veränderungen derzeitig nicht angestrebt. Bestehende Überschüsse werden zudem zur Einrichtung von Klassen mit niedrigeren Frequenzen gemäß §4 Abs. 7 Grundschulverordnung (GsVO) verwendet.

Tabelle 76: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Neukölln Mitte

SPR_0803	Neukölln Mitte				
Schuljahr	Schulplatzbedarf in Zügen	Kapazitäten in Zügen, inkl.:			Überschuss (+) Defizit (-)
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	13,5	15,0	15,0	15,0	+1,5
2025/26	14,0	15,0	15,0	15	+1,0
2030/31	14,0	15,0	15,0	15,0	+1,0
2035/36	14,0	15,0	15,0	15,0	+1,0
2040/41	14,0	15,0	15,0	15,0	+1,0

Anmerkungen: Folgende Maßnahmen sind umgesetzt: Mit dem Erlöschen der Betriebserlaubnis eines MUR verringert sich die Kapazität der Hermann-Sander-Schule (08G15) von 5,5 auf 4,5 Züge zu 2024/25. Die Erweiterung um einen MEB 12 am gleichen Standort wird nicht länger verfolgt. Mit dem Beschluss der Schulkonferenz erfolgte eine Umbenennung der Peter-Petersen-Schule in Jenaplan-Schule (08G12).

Anlage 1 Schulplatzbedarfe

Im Zeitraum bis 2040/41 wird aufgrund des bestehenden Überschusses und des zu erwartenden gleichbleibenden Schulplatzbedarfs kein weiterer Ausbau der Kapazitäten erforderlich.
Auch in Neukölln Mitte wird ein hoher Anteil von Schülerinnen und Schülern mit nicht deutscher Herkunftssprache beschult, so dass die Einrichtung geringerer Klassenfrequenzen notwendig ist und die bestehenden Überschüsse dazu verwendet werden (§ 4 Abs. 7 GsVO).

Tabelle 77: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Britz

SPR_0804	**Britz**				
Schuljahr	**Schulplatzbedarf in Zügen**	**Kapazitäten in Zügen, inkl.:**			**Überschuss (+) Defizit (-)**
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	11,5	11,0	11,0	11,0	-0,5
2025/26	11,0	11,0	11,0	11,0	+0,0
2030/31	11,0	10,5	10,5	11,5	-0,5
2035/36	11,0	10,5	10,5	11,5	-0,5
2040/41	11,0	10,5	10,5	11,5	-0,5

Anmerkungen: Die Kapazitätsabnahme ist auf die Schule am Teltowkanal (08G24) zurückzuführen, die ab dem Jahr 2028/29 wegen des Abrisses eines MUR um -0,5 Züge reduziert wird. Zur Kompensation ist die Errichtung eines MEB Flex geplant, welcher aufgrund des prognostizierten Defizits notwendig erscheint. Lt. Baudienstleister SenStadt ist die Umsetzung eines MEB am Standort jedoch nicht möglich.
Als Alternativ-Standort schlägt der Bezirk die Herman-Nohl-Schule (08G19) vor. Erforderlich wäre ein MEB mit Mensa, derzeit befindet sich die ergänzende Förderung und Betreuung mit Mensa ca. 300 m entfernt (Riesestr.). Der Jugendclub Sternschnuppe ist zurzeit auf dem Nachbargelände der Herman-Nohl-Schule angesiedelt, ein Tausch wäre erforderlich. Die Prüfungen laufen derzeit.

Tabelle 78: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Rixdorf/Köllnische Heide

SPR_0805	**Rixdorf/Köllnische Heide**				
Schuljahr	**Schulplatzbedarf in Zügen**	**Kapazitäten in Zügen, inkl.:**			**Überschuss (+) Defizit (-)**
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	12,5	13,5	13,5	13,5	+1,0
2025/26	14,0	13,5	13,5	13,5	-0,5
2030/31	14,5	15,0	15,0	15,0	+0,5
2035/36	14,5	15,0	15,0	15,0	+0,5
2040/41	14,5	15,0	15,0	15,0	+0,5

Anmerkungen: Die Wiederherstellung der 4-Zügigkeit an der Sonnen-Schule (08G20) nach der Sanierung durch den Bezirk erfolgt zum Schuljahr 2026/27.

Anlage 1 Schulplatzbedarfe

Tabelle 79: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Buckow West

SPR_0806	Buckow West				
Schuljahr	Schulplatzbedarf in Zügen	Kapazitäten in Zügen, inkl.:			Überschuss (+) Defizit (-)
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	13,5	13,0	13,0	13,0	-0,5
2025/26	13,0	13,0	13,0	13,0	+0,0
2030/31	12,5	10,0	10,0	13,0	-2,5
2035/36	12,5	10,0	10,0	13,0	-2,5
2040/41	12,5	10,0	10,0	13,0	-2,5

Anmerkungen: Am Standort der Schule am Sandsteinweg (08G30) ist geplant, die abgängigen drei MUR durch einen MEB 24 mit Mensa zu kompensieren. Diese Baumaßnahme ist jedoch bisher nicht finanziert – eine Finanzierung aus SIWA Mitteln ist derzeit in Prüfung. Sollte keine Umsetzung stattfinden, verringert sich die Kapazität der Schule am Sandsteinweg mit Erlöschen der Betriebserlaubnis der drei MUR im Schuljahr 2028/29 auf 1 Zug.

Tabelle 80: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Buckow Ost

SPR_0807	Buckow Ost				
Schuljahr	Schulplatzbedarf in Zügen	Kapazitäten in Zügen, inkl.:			Überschuss (+) Defizit (-)
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	13,5	12,5	12,5	12,5	-1,0
2025/26	13,0	15,5	15,5	15,5	+2,5
2030/31	12,5	15,5	15,5	15,5	+3,0
2035/36	12,5	15,5	15,5	15,5	+3,0
2040/41	12,5	15,5	15,5	15,5	+3,0

Anmerkungen: Mit der Inbetriebnahme eines HoMEB an der Oskar-Heinroth-Schule (08G27) wurde deren Kapazität ab dem Schuljahr 2024/25 um 1 Zug auf insgesamt 4,5-Züge erhöht. Zum Schuljahr 2025/26 wird der Neubau der Grundschule im Koppelweg (08Gn01/08G38) fertiggestellt. Zum Schuljahr 2025/26 wird die Grundschule abhängig von der Anzahl der Anmeldung bereits 1. bis 4. Klassen einrichten. Eine Entwicklung hin zur inklusiven Schwerpunktschule Geistige Entwicklung ist geplant. Voraussetzung ist die Fertigstellung der Freianlagen.

Mit Neugründung der Grundschule und Einrichtung eines Einschulungsbereiches plant der Bezirk die Schulplanungsregionen Buckow Ost und Britz neu zu verschneiden. Dies würde dazu beitragen, die derzeit überdurchschnittlich hohe Strukturquote in Britz von derzeit 107 Prozent zu senken und das dort bestehende Defizit auszugleichen. Die Strukturquote in Buckow Ost beträgt 79 Prozent. Mit der Inbetriebnahme der Grundschule im Koppelweg wird sich die unterdurchschnittliche Strukturquote voraussichtlich erhöhen und der Überschuss langfristig geringer ausfallen.

Anlage 1 Schulplatzbedarfe

Tabelle 81: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Gropiusstadt

SPR_0808	Gropiusstadt				
Schuljahr	Schulplatzbedarf in Zügen	Kapazitäten in Zügen, inkl.:			Überschuss (+) Defizit (-)
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	13,0	13,5	13,5	13,5	+0,5
2025/26	12,5	13,5	13,5	13,5	+1,0
2030/31	12,0	13,0	13,0	13,0	+1,0
2035/36	12,0	13,0	13,0	13,0	+1,0
2040/41	12,0	13,0	13,0	13,0	+1,0

Anmerkungen: Geplant ist die Stilllegung eines MUR an der Walter-Gropius-Schule (08K01) zum Schuljahr 2027/28 mit einer Reduzierung um -0,5 Züge. Der Bezirk verweist auf die notwendige Sanierung der denkmalgeschützten Walter-Gropius-Schule. Der in der Region bestehende Überschuss wird zur Einrichtung von Klassen mit niedrigeren Frequenzen gemäß § 4 Abs. 7 GsVO verwendet.

Tabelle 82: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Rudow

SPR_0809	Rudow				
Schuljahr	Schulplatzbedarf in Zügen	Kapazitäten in Zügen, inkl.:			Überschuss (+) Defizit (-)
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	13,5	14,0	14,0	14,0	+0,5
2025/26	12,5	14,0	14,0	14,0	+1,5
2030/31	12,5	14,0	14,0	14,0	+1,5
2035/36	12,5	14,0	14,0	14,0	+1,5
2040/41	12,0	14,0	14,0	14,0	+2,0

Anmerkungen: Die Schliemann-Grundschule (08G11) ist ab Schuljahr 2024/25 aufgrund der Inbetriebnahme eines HoMEB sowie des Erhalts des MUR nunmehr 5,5-zügig geführt. Zudem wurde die Matthias-Claudius-Schule (08G28) zum Schuljahr 2024/25 um einen Zug auf insgesamt 4 Züge erweitert durch die Inbetriebnahme eines externen Standortes. Der Pfarrer-Heß-Weg liegt nur wenige Gehminuten vom Schulstandort entfernt und wurde bis vor kurzem für das schulpraktische Seminar genutzt. Die Umbauarbeiten lassen den Schulbetrieb ab dem Schuljahr 2025/26 zu, so dass die für Rudow dringend erforderliche Ergänzung um einen Zug erfolgen kann.
Die Strukturquote in der Region ist mit 102 Prozent überdurchschnittlich hoch. Der bestehende Überschuss wird zur Einrichtung von Klassen mit niedrigeren Frequenzen gemäß § 4 Abs. 7 GsVO verwendet.

Anlage 1 Schulplatzbedarfe

Schulplanungsregionen: Treptow-Köpenick

Tabelle 83: Defizit-/Überschuss-Entwicklung in Zügen in der Primarstufe: Treptow

SPR_0901	Treptow				
Schuljahr	Schulplatz-bedarf in Zügen	Kapazitäten in Zügen, inkl.:			Überschuss (+) Defizit (-)
		finanziert	Finanzierungs-vorbehalt	ohne Finanzie-rung	
2024/25	16,0	18,0	18,0	18,0	+2,0
2025/26	17,0	18,0	18,0	18,0	+1,0
2030/31	16,0	18,0	18,0	18,0	+2,0
2035/36	15,5	18,0	18,0	18,0	+2,5
2040/41	15,0	18,0	18,0	18,0	+3,0

Anmerkungen: In der Region sind derzeit keine Maßnahmen geplant. An der Bouché-Schule (09G01) ist zum Schuljahr 2024/25 der Abriss eines MUR und die Errichtung eines Schulergänzungsbaus in Holzmodulbauweise (HoMEB) erfolgt, wodurch sich die Kapazität um +1,0 Züge erhöht hat.
Der Bezirk weist darauf hin, dass es für die SPR Nachverdichtungskonzepte/Prüfflächen im WoFIS gibt, deren Realisierung zu einer erhöhten Nachfrage führen und zusätzlichen Schulplatzbedarf auslösen würde, sodass der prognostizierte Überschuss geringer ausfallen könnte. Langfristig beinhaltet dies auch die Errichtung des Neuen Stadtquartiers (NSQ) Späthsfelde mit 2.000 bis 3.000 WE (Realisierung in den 2040er Jahren), aus dem sich perspektivisch die Erforderlichkeit eines eigenen Schulstandorts ergibt.
Zudem werden die Schulen aufgrund ihrer Nähe zur Grenze Neuköllns von vielen Kindern aus diesem Bezirk besucht. Der Bezirk prüft dennoch, ob überschüssige Kapazitäten für den Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“, als Filialen weiterführender Schulen oder für die Einrichtung von SESB-Zügen genutzt werden können.

Tabelle 84: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Johannisthal

SPR_0902	Johannisthal				
Schuljahr	Schulplatzbe-darf in Zügen	Kapazitäten in Zügen, inkl.:			Überschuss (+) Defizit (-)
		finanziert	Finanzierungs-vorbehalt	ohne Finanzie-rung	
2024/25	8,5	6,5	6,5	6,5	-2,0
2025/26	10,0	6,5	6,5	6,5	-3,5
2030/31	10,5	8,5	8,5	10,5	-2,0
2035/36	10,0	8,5	8,5	10,5	-1,5
2040/41	10,0	8,5	8,5	10,5	-1,5

Anmerkungen: Die SPR verfügt über zwei Grundschulstandorte: die Schule am Ginkobaum (09G05) sowie die Melli-Beese-Schule (09G06). An diesen Schulen sind folgende Maßnahmen geplant bzw. in Umsetzung:
Für die Sanierung der Melli-Beese-Schule (09G06) wurden zum Schuljahr 2024/25 Container im Umfang von +0,5 Zügen errichtet, die zum Schuljahr 2028/29 wieder abgebaut werden. Die derzeit an der Schule am Ginkobaum (09G05) vorhandenen Container sollen zum Schuljahr 2027/28 wieder entfernt werden, was zu einer Reduzierung der Kapazität um -0,5 Züge führen wird.

Anlage 1 Schulplatzbedarfe

Die zum Schuljahr 2026/27 vorgesehene Errichtung der Gemeinschaftsschule Adlershof (09K10) wird mit 3,0 Zügen in der Primarstufe geplant und dient insbesondere der Deckung der Bedarfe, die sich aus den zusätzlichen Wohnungsneubauten in der SPR, insbesondere der Realisierung des NSQ Johannisthal-Adlershof, ergeben.
Im Rahmen der Umsetzung des genehmigten Bebauungsplans 9-15a am Segelfliegerdamm („Müller Erben“) entstehen 1.800 WE, was zusätzliche Kapazitäten erforderlich macht, die durch den Standort Gerhard-Sedlmayr-Straße (09Gn08) gesichert werden sollen. In Abhängigkeit vom Wohnungsneubau ist dort die Errichtung eines MEB Flex Filiale (+2,0 Züge) und einer Typensporthalle zum Schuljahr 2028/29 zunächst als Filiale der Melli-Beese-Schule (09G06) und später ggf. als eigenständiger Grundschulstandort geplant. Die Finanzierung und Umsetzung dieser Maßnahmen muss zeitnah gesichert werden, um eine ausreichende schulische Versorgung zu gewährleisten.
Bei Umsetzung dieser geplanten, aber bislang noch nicht finanzierten Maßnahme würde das Defizit in der SPR mittel- bis langfristig behoben.

Tabelle 85: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Oberschöneweide

SPR_0903	**Oberschöneweide**				
Schuljahr	**Schulplatzbedarf in Zügen**	**Kapazitäten in Zügen, inkl.:**			**Überschuss (+) Defizit (-)**
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	10,0	9,5	9,5	9,5	-0,5
2025/26	10,5	10,0	10,0	10,0	-0,5
2030/31	10,5	10,0	10,0	10,5	-0,5
2035/36	10,0	10,0	10,0	12,5	+0,0
2040/41	10,0	10,0	10,0	12,5	+0,0

Anmerkungen: In Umsetzung befindliche bzw. geplante Maßnahmen umfassen u.a. die Schule an der Wuhlheide (09G22). Dort wird zum Schuljahr 2025/26 eine bezirkliche Erweiterung um +0,5 Züge fertiggestellt. Auch an der Edison-Grundschule (09G21) ist im Zuge der Gesamtsanierung eine Erweiterung von 3,0 auf 3,5 Züge zum Schuljahr 2028/29 geplant, die Finanzierung ist jedoch nicht gesichert.
An der Wildbienen-Grundschule (09G31) ist zum Schuljahr 2032/33 die Fertigstellung einer baulichen Erweiterung geplant, die zu einer Kapazitätserweiterung von +2,0 Zügen führen würde, aber nicht finanziert ist.

Tabelle 86: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Adlershof/Spindlersfeld

SPR_0904	**Adlershof/Spindlersfeld**				
Schuljahr	**Schulplatzbedarf in Zügen**	**Kapazitäten in Zügen, inkl.:**			**Überschuss (+) Defizit (-)**
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	11,5	12,0	12,0	12,0	+0,5
2025/26	13,5	12,5	12,5	12,5	-1,0
2030/31	12,5	12,0	12,0	12,0	-0,5
2035/36	12,5	12,0	12,0	13,0	-0,5
2040/41	12,0	12,0	12,0	13,0	+0,0

Anmerkungen: An der Schule in der Köllnischen Vorstadt (09G18) ist die Errichtung eines MEB mit Mensa bei zeitgleicher Übergabe des MUR an die benachbarte Schule an der Dahme (09K08) geplant. Dies führt ab dem Schuljahr 2025/26 zu einem Kapazitätszuwachs von +0,5 Zügen.

Anlage 1 Schulplatzbedarfe

Die in der Filiale Waldstraße der Heide-Schule (09G09) befindliche Jugendfreizeiteinrichtung soll in einen Neubau verlagert werden, wodurch Baufreiheit für die Sanierung des Schulgebäudes entsteht. Dieses soll zum Schuljahr 2028/29 mit einem zusätzlichen halben Zug (insg. 5,0 Züge) wieder zur Verfügung stehen. Der Bezirk weist darauf hin, dass der Neubau der Jugendfreizeiteinrichtung in Verzug ist. Um die geplanten Arbeiten am sanierungsbedürftigen Schulgebäude zeitlich nicht zu gefährden, plant der Bezirk ggf. eine vorübergehende anderweitige Unterbringung der Jugendfreizeiteinrichtung. Zudem sind Mittel aus einem städtebaulichen Vertrag (Bebauungsplan 9-22) gefährdet.
Die Zügigkeit der stark ausgelasteten Anna-Seghers-Schule (09K02) beträgt derzeit 4,0 Züge. Dies beinhaltet im Umfang von 1,0 Zügen Container, die zum Schuljahr 2023/24 aufgestellt wurden, um die erforderlichen räumlichen Kapazitäten zu schaffen und einen ordnungsgemäßen Lehr- und Lernbetriebs zu gewährleisten. Mit dem Abbau der Container würde sich die Kapazität im Schuljahr 2028/29 wieder auf 3,0 Züge reduzieren. Der Bezirk plant dringend notwendige Sanierungsarbeiten sowie den Ausbau und die Erweiterung des stark nachgefragten Schulstandorts. Die erste Rate der Maßnahme wurde im Investitionsprogramm 2024-2028 auf das Jahr 2029 verschoben, sodass das Vorhaben als nicht finanziert gilt und aktuell keine weiteren Planungs- und/oder Baumaßnahmen ausgeführt werden können. Aufgrund der Umfänglichkeit der Gesamtbaumaßnahme ist die Umsetzung in drei Bauabschnitten bzw. Teilmaßnahmen erforderlich. Angesichts der Dringlichkeit ist eine zeitnahe Umsetzung bzw. Fortführung des Vorhabens sicherzustellen (vgl. Kapitel 4.3). Mit der Umsetzung dieser Maßnahmen könnten zum Schuljahr 2034/35 die 4,0 Züge in der Primarstufe (wieder) hergestellt werden.

Tabelle 87: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Bohnsdorf/Altglienicke

SPR_0905	Bohnsdorf/Altglienicke				
Schuljahr	Schulplatzbedarf in Zügen	Kapazitäten in Zügen, inkl.:			Überschuss (+) Defizit (-)
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	21,5	16,5	16,5	16,5	-5,0
2025/26	21,0	16,5	16,5	16,5	-4,5
2030/31	20,0	19,5	19,5	19,5	-0,5
2035/36	19,5	19,5	19,5	19,5	+0,0
2040/41	18,5	19,5	19,5	19,5	+1,0

Anmerkungen: Am Standort Peenestraße/Usedomstraße (09Gn07) ist für das Schuljahr 2027/28 die Fertigstellung einer 3-zügigen Grundschule mit Sporthalle geplant. Das Erfordernis für die Errichtung der Schule resultiert aus drei bereits beschlossenen Bebauungsplänen zur Schaffung von Wohnraum in erheblichem Umfang sowie aus neu errichteten Unterkünften für Geflüchtete. Die Übergabe des Standorts soll im 4. Quartal 2026 erfolgen.
Angesichts der bereits bestehend hohen Nachfrage und des Schulplatzdefizits prüft der Bezirk, ob eine vorzeitige Schulgründung möglich ist oder ob schulorganisatorische Lösungen, wie die temporäre Unterbringung von Schülerinnen und Schülern in den benachbarten Neubauschulen (ISS Kalker Str./Filiale ISS Fritz-Kühn-Schule (09K03-02) oder GemS Adlershof (09K10)), in Frage kommen.

Tabelle 88: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Schmöckwitz/Grünau

SPR_0906	Schmöckwitz/Grünau				
Schuljahr	Schulplatzbedarf in Zügen	Kapazitäten in Zügen, inkl.:			Überschuss (+) Defizit (-)
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	5,5	5,0	5,0	5,0	-0,5
2025/26	6,5	5,0	5,0	5,0	-1,5
2030/31	6,5	5,0	5,0	5,0	-1,5
2035/36	6,5	5,0	5,0	5,0	-1,5
2040/41	6,5	5,0	5,0	5,0	-1,5

Anmerkungen: In der SPR befinden sich zwei Schulen: Die Schmöckwitzer-Insel-Schule (09G29) sowie die Grünauer Gemeinschaftsschule (09K09), wobei insbesondere die 09K09 stark ausgelastet ist. Kapazitätserweiternde Maßnahmen sind gegenwärtig nicht geplant, da in der Region keine Flächen für Erweiterungsmaßnahmen zur Verfügung stehen.

Der Bezirk weist darauf hin, dass sich durch die Anwendung der 2/3-Regelung nach § 55 Abs. 5 SchulG für die übernachgefragte Grünauer Gemeinschaftsschule (09K09) der Grundschulplatzbedarf in der SPR signifikant erhöht. Die Strukturquote in der Region ist mit 110 % (Schuljahr 2024/25) auffällig hoch. Durch die räumlich vergleichsweise isolierte Lage Grünaus und die dortige Umsetzung umfangreicher Wohnungsbauvorhaben prüft der Bezirk die temporäre Verlagerung von Teilen der Sekundarstufen, da eine Anpassung der Einschulungsbereiche nicht möglich ist.

Tabelle 89: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Wendenschloß/Allende/Müggelheim

SPR_0907	Wendenschloß/Allende/Müggelheim				
Schuljahr	Schulplatzbedarf in Zügen	Kapazitäten in Zügen, inkl.:			Überschuss (+) Defizit (-)
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	13,0	11,5	11,5	11,5	-1,5
2025/26	13,5	11,5	11,5	11,5	-2,0
2030/31	13,0	14,0	14,0	14,5	+1,0
2035/36	12,5	14,0	14,0	15,5	+1,5
2040/41	12,5	14,0	14,0	15,5	+1,5

Anmerkungen: In der Region sind für die kommenden Jahre unterschiedliche Maßnahmen geplant bzw. befinden sich in Umsetzung:

An der Müggelheimer Schule (09G20) wurde ein MEB fertiggestellt und übergeben, was zum Schuljahr 2024/25 mit zeitgleichem Abbau der dort befindlichen Container zu einem Kapazitätszuwachs um +0,5 Züge auf 3,0 Züge geführt hat.

Der zuletzt von einer Schule in freier Trägerschaft genutzte Standort an der Grünen Trift (09Gn05) soll für die bezirkliche Nutzung zum Schuljahr 2029/30 reaktiviert und in diesem Zusammenhang zuvor saniert werden. Die Umsetzung der Maßnahme mit einem Umfang von +2,5 Zügen erfolgt durch den Bezirk, wobei hierfür auch Mittel aus einem städtebaulichen Vertrag (B-Plan 9-50a) vorgesehen sind. Der Bezirk geht in diesem Kontext von einer steigenden Strukturquote (Schuljahr 2024/25: 85%) und damit einer erhöhten Nachfrage nach Schulplätzen aus.

Aufgrund des Defizits bis zur Fertigstellung des zu reaktivierenden Standortes an der Grünen Trift (09Gn25) werden auch freie Kapazitäten von Neubauten genutzt werden müssen, um im Vorgriff Klassen zu gründen und diese nach Fertigstellung der Baumaßnahmen dann an den eigentlichen Bestimmungsort zu verlagern. Darüber hinaus sind temporäre Maßnahmen einzuleiten, wie z.B. die Anmietung von Räumen oder die Aufstellung von Containern oder Pavillons. Die Möglichkeit des Pavillons prüft der Bezirk derzeit über ein Amtshilfeersuchen beim Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf. Alternativ wird eine bezirksinterne containerbasierte Lösung auf dem Gelände der Wendenschloß-Schule (09G16) erarbeitet. Zur Entlastung dieser überfrequentierten Schule wurde in der Vergangenheit mehrfach ein MEB durch den Bezirk beantragt, der jedoch aufgrund fehlender dauerhafter Bedarfe entsprechend der Bevölkerungsprognose jeweils abgelehnt werden musste.
Eine weitere wichtige Maßnahme, insbesondere vor dem Hintergrund der hohen Defizite in der Sekundarstufe I, ist die geplante Gründung einer Gemeinschaftsschule im Allende-Viertel (09Kn07). Dazu plant der Bezirk, die Müggelschlößchen-Schule (09G25) gemeinsam mit dem Standort Alfred-Randt-Straße 56 durch Sanierung und Reaktivierung langfristig zu einer Gemeinschaftsschule (09Kn07) auszubauen (Zielzügigkeit 3-3-0). Hierzu ist die Errichtung eines „Fliegenden Klassenzimmers“ (DFK 2.0) sowie einer Typensporthalle auf dem Nachbargrundstück Alfred-Randt-Straße 19/21 vorgesehen. Die Übertragung dieses Grundstücks von der BIM an den Schulträger und die Beendigung der Zwischennutzung durch das LAF befinden sich in der Endabstimmung. Die Baureife des Grundstücks soll nach derzeitigen Planungen bis Ende 2026 hergestellt sein. Der Bezirk strebt eine Schulgründung zum Schuljahr 2027/28 an.
Die am Standort befindliche Müggelschlößchen-Schule (09G25) ist im April 2024 in den neu errichteten Bauteil Alfred-Randt-Straße 54 umgezogen. Das nun leerstehende Bestandsgebäude in der Alfred-Randt-Straße 56 wird schrittweise saniert. Mit Abschluss der Maßnahmen erhöht sich die Zügigkeit der Primarstufe zum Schuljahr 2030/31 auf 3,0 Züge, vorbehaltlich der Finanzierung der Maßnahme, deren Notwendigkeit sich insbesondere aus den fehlenden Kapazitäten in der Sekundarstufe I ergibt.

Tabelle 90: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Rahnsdorf/Hessenwinkel

SPR_0908	**Rahnsdorf/Hessenwinkel**				
Schuljahr	**Schulplatzbedarf in Zügen**	**Kapazitäten in Zügen, inkl.:**			**Überschuss (+) Defizit (-)**
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	4,5	3,0	3,0	3,0	-1,5
2025/26	5,0	3,0	3,0	3,0	-2,0
2030/31	5,0	4,0	4,0	4,0	-1,0
2035/36	5,0	4,0	4,0	4,0	-1,0
2040/41	5,0	4,0	4,0	4,0	-1,0

Anmerkungen: Die einzige Schule in der Region, die Schule an den Püttbergen (09G26), soll bis zum Schuljahr 2026/27 saniert und um +1,0 Züge auf 4,0 Züge erweitert werden.
Der Bezirk hat darüber informiert, dass in der Schulplanungsregion die Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft geplant wird, woraus weitere Bedarfe resultieren. Es ist zu prüfen, ob schulorganisatorische Maßnahmen ergriffen werden können oder ob Optionen wie die Anmietung von Räumlichkeiten oder temporären Erweiterungsbauten möglich sind.

Anlage 1 Schulplatzbedarfe

Tabelle 91: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Friedrichshagen/ Dammvorstadt

SPR_0909	Friedrichshagen/Dammvorstadt				
Schuljahr	Schulplatzbedarf in Zügen	Kapazitäten in Zügen, inkl.:			Überschuss (+) Defizit (-)
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	14,0	13,0	13,0	13,0	-1,0
2025/26	14,0	13,0	13,0	13,0	-1,0
2030/31	13,5	16,5	16,5	16,5	+3,0
2035/36	13,5	16,5	16,5	18,5	+3,0
2040/41	13,5	16,5	16,5	18,5	+3,0

Anmerkungen: In der SPR befinden sich unterschiedliche Maßnahmen in Umsetzung bzw. in Planung, die Auswirkungen auf die Schulplatzkapazitäten im Primarbereich haben.

An der Hirschgarten-Grundschule (09G32) in der Stillerzeile erfolgt derzeit die Sanierung des Schulgebäudes inklusive Neubau eines Mehrzweckraums mit Mensa und einer Sporthalle für dessen Reaktivierung zum Schuljahr 2027/28 mit +2,5 Zügen.

An der Hauptmann-von-Köpenick-Schule (09G23) führt die notwendige Schaffung von Mensakapazitäten zu einer Reduzierung der Gesamtkapazität um -0,5 Züge von 3,0 Zügen auf 2,5 Züge zum Schuljahr 2026/27.

Mit der Fertigstellung der 3-zügigen Grundschule am Güterbahnhof Köpenick Nord (09Gn04) im Schuljahr 2026/27 sollen die derzeit an der Uhlenhorst-Grundschule (09G17) befindlichen Container wieder entfernt werden, was dort zu einer Kapazitätsreduktion um -0,5 Züge auf 3,0 Züge führt.

Darüber hinaus gibt es in der Region Maßnahmen, die sowohl Auswirkungen auf den Grundschul- als auch den weiterführenden Schulbereich haben.

Der Bezirk plant die Umnutzung des MEB an der Müggelsee-Schule (09G24). Das benachbarte Gymnasium Gerhart-Hauptmann-Schule (09Y06) nutzt ab dem Schuljahr 2026/27 rund 50 % dieser Ressource. Dadurch reduziert sich die Kapazität der 09G24 um -0,5 auf 3,0 Züge. Zum Schuljahr 2030/31 geht der MEB vollständig in die Nutzung durch die Gerhart-Hauptmann-Schule über, wodurch sich die Kapazität der Müggelsee-Schule um weitere -0,5 Züge verringert und dementsprechend an der 09Y06 erhöht.

Im Rahmen des Wohnungsneubaus im NSQ Güterbahnhof Köpenick ist außerdem die Errichtung einer Gemeinschaftsschule (09Kn04) mit 2,0 Zügen in der Primarstufe zum Schuljahr 2031/32 vorgesehen. Die Schule soll in der BSO-Tranche XIV (Neubau weiterführende Schulen – schulartübergreifend) realisiert werden, ist aber bislang aufgrund unzureichender Ansätze des Sammeltitels 2712/70111 noch nicht finanziert.

Der Bezirk weist grundsätzlich darauf hin, dass der prognostizierte Überschuss an Kapazitäten vor dem Hintergrund des dynamischen Wohnungsbaus in der Region voraussichtlich geringer ausfällt als angenommen: Aktuell werden in der SPR Friedrichshagen/Dammvorstadt mehr als 4.000 WE errichtet, darunter mehr als 800 WE kurzfristig und 2.700 WE in zwei großen Neubaugebieten, u.a. im o.g. NSQ Güterbahnhof Köpenick. Im Zuge des Erstbezuges geht der Bezirk von einer erhöhten Schulplatznachfrage aus, da Neubaugebiete und deren Erstbezug in der Regel insbesondere für junge Familien attraktiv sind. Dies wird aus Sicht des Bezirks nur unvollständig in der Bevölkerungsprognose wiedergegeben. Vor dem Hintergrund des Wohnungsbaus in der Region wird seitens des Bezirks und der SenBJF mit einer Unterschätzung der Kinderzahlen und damit einhergehend der Schulplatzbedarfe gerechnet.

Zusätzlich wird mit Fertigstellung der Neubaugebiete mit einer höheren Besuchsquote öffentlicher allgemeinbildender Schulen gerechnet, sodass von einer Steigerung der Strukturquote von derzeit 83,6 % auf 90,0 % ausgegangen wird. In der Konsequenz verringert sich damit der prognostizierte Überschuss von +3,0 Zügen

in 2040/41 auf +2,0 Züge. Hinzu kommt ein Mehrbedarf beim Erstbezug neu errichteter Wohneinheiten von ca. +2,0 Zügen.
Unter Berücksichtigung dieser Umstände rechnet der Bezirk im Ergebnis nicht mit Überschüssen in der Region und erachtet weiterhin die Errichtung der Gemeinschaftsschule Güterbahnhof Köpenick Nord (09Kn04) für notwendig. Im Primarbereich dient die Schule der wohnortnahen Versorgung des Quartiers, hier dem südlichen Teilbereich. Ein Ausgleich mit umliegenden Schulen ist aufgrund der Zerschneidung durch die Verkehrstrasse der Bahn nicht möglich. Zusätzlich muss die Drittelregelung für Schülerinnen und Schüler aus anderen ESB an Gemeinschaftsschulen bei der Kapazitätsplanung berücksichtigt werden. Der Bezirk plant, den Zuschnitt der Schulplanungsregion zu prüfen und ggf. anzupassen. Der Bezirk und die SenBJF prüfen die Option, an der 09Kn04 durchgängig SESB-Züge einzurichten.

Tabelle 92: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Niederschöneweide

SPR_0910	**Niederschöneweide**				
Schuljahr	**Schulplatzbedarf in Zügen**	**Kapazitäten in Zügen, inkl.:**			**Überschuss (+) Defizit (-)**
		finanziert	Finanzierungs-vorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	4,5	3,5	3,5	3,5	-1,0
2025/26	6,0	3,5	3,5	3,5	-2,5
2030/31	6,0	3,5	3,5	3,5	-2,5
2035/36	6,0	3,5	3,5	3,5	-2,5
2040/41	6,0	3,5	3,5	3,5	-2,5

Anmerkungen: Die SPR verfügt lediglich über eine Grundschule, die Schule an der Alten Feuerwache (09G07), die bereits stark ausgelastet ist. Für diese Schule sind keine Maßnahmen zur Kapazitätserweiterung geplant.
Vor dem Hintergrund des Defizits weist der Bezirk darauf hin, dass sich in der Region mehrere Schulen in freier Trägerschaft mit Primarkapazitäten befinden. Eine Entlastung könnte nach Aussage des Bezirks zudem über die Heide-Schule (09G09) der angrenzenden SPR 0904 Adlershof/Spindlersfeld erfolgen. Der Bezirk plant außerdem die Änderung der Einschulungsbereiche und ggf. auch der Schulplanungsregion. Neben schulorganisatorischen Maßnahmen sollten auch temporäre Lösungen wie die Anmietung von Räumen oder die Aufstellung von Containern in Betracht gezogen werden, um kurzfristig Kapazitäten zu schaffen.
Im Rahmen einer Studie zur Identifizierung zusätzlicher Schulstandorte hat der Bezirk eine Potentialfläche am S-Bahnhof Johannisthal, die ehem. Betriebssportfläche der DB AG, eruiert. Diese Fläche böte langfristig Möglichkeiten zur Schaffung zusätzlicher Schulplatzkapazitäten sowohl im Grundschul- als auch im weiterführenden Bereich. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass die Grundstücksgröße (ca. 63.200 m²) ausreicht, um eine GemS (4-4-3) mit einer Dreifeld-Typensporthalle sowie wettkampfgerechten Außenanlagen zu realisieren. Die Fläche wurde zur Sicherung im SiKO-Verfahren angemeldet.

Anlage 1 Schulplatzbedarfe

Schulplanungsregionen: Marzahn-Hellersdorf

Tabelle 93: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Marzahn Nord

SPR_1001	Marzahn Nord				
Schuljahr	Schulplatzbedarf in Zügen	Kapazitäten in Zügen, inkl.:			Überschuss (+) Defizit (-)
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	14,5	16,5	16,5	16,5	+2,0
2025/26	14,5	16,5	16,5	16,5	+2,0
2030/31	14,5	16,5	16,5	16,5	+2,0
2035/36	14,0	16,5	16,5	16,5	+2,5
2040/41	14,0	16,5	16,5	16,5	+2,5

Anmerkungen: Es sind keine baulichen Maßnahmen geplant. Es besteht eine Verwaltungsvereinbarung zwischen den Bezirken Marzahn-Hellersdorf und Lichtenberg: Die SPR Marzahn Nord (1001) ist im Norden bezirksübergreifend geschnitten und versorgt Straßenzüge von Lichtenberg mit. Sowohl die Einwohner aus dem Lichtenberger Einschulungsbereich als auch die Schüler der entsprechenden Schulen (10G04, 10G34) sind in der Berechnung enthalten.

Tabelle 94: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Marzahn Mitte

SPR_1002	Marzahn Mitte				
Schuljahr	Schulplatzbedarf in Zügen	Kapazitäten in Zügen, inkl.:			Überschuss (+) Defizit (-)
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	21,0	20,5	20,5	20,5	-0,5
2025/26	20,0	20,5	20,5	20,5	+0,5
2030/31	20,0	20,5	20,5	22,5	+0,5
2035/36	19,5	20,5	20,5	22,5	+1,0
2040/41	19,5	20,5	20,5	22,5	+1,0

Anmerkungen: An der Peter-Pan-Grundschule (10G10) ist bis zum Schuljahr 2030/31 eine Erweiterung von 3,0 auf 5,0 Züge geplant. Allerdings sollen die Plätze nicht, wie ursprünglich geplant, im Rahmen der Sanierung entstehen, sondern als eine Erweiterung mit einem DFK (Das fliegende Klassenzimmer) auf einem Grundstück in der Otto-Rosenberg-Straße. Der vom Bezirk erwartete erhöhte Schulplatzbedarf im Rahmen des Erstbezuges des Stadtquartiers Knorr-Bremse soll u.a. auch durch das DFK aufgefangen werden. Während der Sanierung soll der für das Tagore-Gymnasium (10Y01) gebaute Modulare Ergänzungsbau (MEB 22) in der Landsberger Allee als Ausweichquartier für einen Teil der Schulgemeinschaft genutzt werden. Der bereits sanierte MUR am Hauptstandort wird während der Sanierung weiter genutzt werden können. Im Rahmen der Sanierung beschränkt sich die Erweiterung auf eine Mensa.

Tabelle 95: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Marzahn Süd

SPR_1003	Marzahn Süd				
Schuljahr	Schulplatzbedarf in Zügen	Kapazitäten in Zügen, inkl.:			Überschuss (+) Defizit (-)
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	13,0	11,5	11,5	11,5	-1,5
2025/26	12,0	12,0	12,0	12	+0,0
2030/31	11,5	17,0	17,0	17,0	+5,5
2035/36	11,5	17,0	17,0	17,0	+5,5
2040/41	11,5	17,0	17,0	17,0	+5,5

Anmerkungen: Mit Bau eines MEB 22 und einer Typensporthalle in der Marzahner Chaussee konnte eine neue 2- zügige Grundschule gegründet werden (10G39).
Der Neubau der 3-zügigen Grundschule in der Bruno-Baum-Str. 72 (10G38, BSO IV HoComp) geht voraussichtlich zum Schuljahr 2026/27 ans Netz. Erweiterungen sind an der Grundschule an der Geißenweide (10G12) um 0,5 Züge zum nächsten Schuljahr durch einen MEB 12 vorgesehen. Der zum Schuljahr 2024/25 fertiggestellte HoMEB 16 an der Grundschule an der Mühle wird zunächst, voraussichtlich bis 2027/28 als Ausweichquartier während der Schulsanierung genutzt, sodass die Kapazität erst dann auf 4,0 Züge steigt. Der bestehende Container wird ebenso mit Abschluss der Sanierung abgebaut.
Der Bezirk rechnet weiterhin mit einer Verdichtung und einem Aufwuchs der Schülerzahlen im Primarbereich. Bereits zum 30.06.2024 leben mehr Kinder im Alter von 6 bis unter 12 Jahre in der Region, als lt. Bevölkerungsprognose zum 31.12.2025 vorhergesagt. Der Bezirk sieht die Versorgung des Wohnungsbauvorhabens „Knorr Bremse“ in der 38. Schule (Grundschule, 10G38) nicht nur hinsichtlich der Schulwegsicherheit kritisch, sondern auch hinsichtlich der Kapazitäten und geht nicht davon aus, dass dieser Schulneubau den Bedarf in Gänze dauerhaft decken kann.
Auch in dieser Region greift eine Verwaltungsvereinbarung mit dem Bezirk Lichtenberg. Mit dem sich abzeichnenden Schulplatzangebot ist der Bezirk Marzahn-Hellersdorf selbst in der Lage die Schulkinder zu versorgen, die jetzt der Region SPR_1104 Lichtenberg Mitte zugeordnet sind. Die Vereinbarung wird entsprechend zum Schuljahr 2025/26 aufgehoben.

Tabelle 96: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Hellersdorf Nord

SPR_1004	Hellersdorf Nord				
Schuljahr	Schulplatzbedarf in Zügen	Kapazitäten in Zügen, inkl.:			Überschuss (+) Defizit (-)
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	23,0	20,0	20,0	20,0	-3,0
2025/26	21,5	21,0	21,0	21,0	-0,5
2030/31	20,0	21,0	21,0	21,0	+1,0
2035/36	19,5	21,0	21,0	21,0	+1,5
2040/41	19,5	21,0	21,0	21,0	+1,5

Anmerkungen: In der SPR Hellersdorf Nord ist zum Schuljahr 2024/25 die 36. Schule (Grundschule, 10G36) eröffnet worden. Die Zügigkeit der Schule ist bereits seit zwei Jahren in Containern in der Louis-Lewin-Str. aufgewachsen. Die Container werden aktuell von der neu gegründeten 37. Schule (Grundschule, 10G37) genutzt, deren Schulgebäude dieses Jahr fertiggestellt wird. Anschließend ist eine Nutzung durch die Konrad-Wachsmann-Schule (10K09) geplant, deren MUR saniert werden soll.

Anlage 1 Schulplatzbedarfe

An der Beatrix-Potter-Grundschule (10G17) wird zum Schuljahr 2025/26 eine Erweiterung mit einem MEB 12 (+1,0 Zug) umgesetzt.
Auch in Hellersdorf Nord leben zum Zeitpunkt 30.06.2024 bereits mehr Kinder im Alter von 6 bis unter 12 Jahren (4.001) als lt. Bevölkerungsprognose zum 31.12.2025 vorhergesagt (3.728). Aufgrund der weiteren Verdichtung und des Zuzugs von Familien sowie einer derzeit noch niedrigen Strukturquote von 81 Prozent rechnet der Bezirk mittel-/langfristig damit, den prognostizierten Überschuss für die reale Nachfrage zu benötigen.

Tabelle 97: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Hellersdorf Ost

SPR_1005	Hellersdorf Ost				
Schuljahr	Schulplatzbedarf in Zügen	Kapazitäten in Zügen, inkl.:			Überschuss (+) Defizit (-)
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	11,0	11,0	11,0	11,0	+0,0
2025/26	11,0	11,0	11,0	11,0	+0,0
2030/31	10,5	11,0	11,0	11,0	+0,5
2035/36	10,5	11,0	11,0	11,0	+0,5
2040/41	10,5	10,0	10,0	10,0	-0,5

Anmerkungen: Zum Schuljahr 2024/25 hat sich die Kapazität an der Grundschule am Schleipfuhl (10G25) um 1,5 Züge durch die Errichtung eines HoMEB erhöht. Ein vorhandener Container an der Grundschule am Schleipfuhl wird zur Auslagerung von überbelegten Schulen genutzt.
Ein weiterer Container am Standort Riesaer Straße 117 A konnte für die Kolibri-Grundschule (10G22) verlängert werden. Geplant ist zudem die Reaktivierung eines ehemaligen Oberschulstandortes, als Filialstandort der Grundschule am Hollerbusch (10G28, SPR_1006), in der Klingenthaler Str. durch einen MEB 22 zum Schuljahr 2026/27. Der Standort kann perspektivisch zusammen mit der geplanten ISS am Auerbacher Ring (10Kn12) zu einer Gemeinschaftsschule entwickelt werden.
Der Bezirk rechnet auch in Hellersdorf Ost mit einer erhöhten Nachfrage, zuletzt ist die Bevölkerung leicht gestiegen und erreicht annähernd die Werte der Bevölkerungsprognose für 31.12.2025. Dass lt. der mittleren Variante der Prognose die Einwohnerzahlen in der für die Grundschule relevanten Altersgruppen in der Region sinken sollen, wird vom Bezirk bezweifelt.

Tabelle 98: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Hellersdorf Süd

SPR_1006	Hellersdorf Süd				
Schuljahr	Schulplatzbedarf in Zügen	Kapazitäten in Zügen, inkl.:			Überschuss (+) Defizit (-)
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	10,0	8,5	8,5	8,5	-1,5
2025/26	10,5	8,5	8,5	8,5	-2,0
2030/31	10,0	11,0	11,0	11,0	+1,0
2035/36	9,5	11,0	11,0	11,0	+1,5
2040/41	9,5	11,0	11,0	11,0	+1,5

Anmerkungen: In der SPR Hellersdorf Süd sind derzeit keine weiteren Maßnahmen geplant. Der MEB in der Klingenthaler Str. ist jedoch bis zur Fertigstellung der HoComp im Auerbacher Ring der Grundschule am

Hollerbusch (10G28) zugeordnet, sodass die Kapazitäten der Planungsregion SPR_1006 angerechnet werden. Wegen Sanierungsbedürftigkeit, insb. in Bezug auf den Brandschutz, ist die Grundschule am Hollerbusch (10G28) im Bestand gefährdet. Eine Gesamtsanierung des Standortes ist dennoch nicht geplant.

Tabelle 99: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Biesdorf

SPR_1007	Biesdorf				
Schuljahr	Schulplatzbedarf in Zügen	Kapazitäten in Zügen, inkl.:			Überschuss (+) Defizit (-)
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	10,0	7,5	7,5	7,5	-2,5
2025/26	10,0	7,5	7,5	7,5	-2,5
2030/31	9,5	10,0	10,0	10,0	+0,5
2035/36	9,0	9,5	9,5	9,5	+0,5
2040/41	9,0	9,5	9,5	9,5	+0,5

Anmerkungen: In der Region Biesdorf ist der Neubau der 3-zügigen Grundschule Haltoner Str. 22 (10Gn10, BSO IV) mit Fertigstellung zum Schuljahr 2027/28 geplant.
An der Fuchsberg-Grundschule (10G16) wurde der bestehende 3-zügige Schulstandort mit einem modularen Ergänzungsbau und Errichtung von Schulcontainern zu einer 4-zügigen Grundschule im offenen Ganztagsbetrieb ausgebaut, die jedoch nach Ablauf der Standgenehmigung (aktuell 2030/31) sukzessive abgebaut werden.

Tabelle 100: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Mahlsdorf/Kaulsdorf

SPR_1008	Mahlsdorf/ Kaulsdorf				
Schuljahr	Schulplatzbedarf in Zügen	Kapazitäten in Zügen, inkl.:			Überschuss (+) Defizit (-)
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	19,0	14,5	14,5	14,5	-4,5
2025/26	17,5	20,0	20	20	+2,5
2030/31	16,5	18,0	18,0	18,0	+1,5
2035/36	16,0	18,0	18,0	18,0	+2,0
2040/41	16,0	18,0	18,0	18,0	+2,0

Anmerkungen: In der Region Mahlsdorf/Kaulsdorf wird die 37. Schule (Grundschule) 10G37 (BSO II) zum Schuljahr 2025/26 fertiggestellt. Im Vorgriff werden bereits Klassen in temporären Containern in der Louis-Lewin-Straße beschult (+0,5 Züge).
Darüber hinaus wurde bereits die 10K14 als Gemeinschaftsschule gegründet, die temporär ab 2025/26 eine 2-zügige Primarstufe einrichtet. Ab 2030/31 ist geplant, an der Schule eine Sek II aufwachsen zu lassen und die Grundstufe sukzessive zu beenden.
Zum Schuljahr 2026/27 entfällt der Containerstandort an der Kiekemal Grundschule (10G32), sodass die Zügigkeit wieder mit 2,5 gezählt wird. Dagegen werden an der 10G31 Franz-Carl-Achard-Grundschule 0,5 Züge durch die Sanierung geschaffen.

Anlage 1 Schulplatzbedarfe

Schulplanungsregionen Lichtenberg

Tabelle 101: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Hohenschönhausen Nord

SPR_1101	Hohenschönhausen Nord				
Schuljahr	Schulplatzbedarf in Zügen	Kapazitäten in Zügen, inkl.:			Überschuss (+) Defizit (-)
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	32,0	25,0	25,0	25,0	-7,0
2025/26	31,5	25,0	25,0	25,0	-6,5
2030/31	30,0	26,5	26,5	26,5	-3,5
2035/36	28,5	26,5	26,5	26,5	-2,0
2040/41	28,5	26,5	26,5	26,5	-2,0

Anmerkungen: Folgende Maßnahmen sind in der Region geplant:
An der Matibi-Schule (11G29) wird ein HoMEB zum Schuljahr 2026/27 fertiggestellt.
Geplant ist zudem ein Grundschulneubau (3,0 Züge) auf dem Grundstück Klützer Straße 36/42. Eine Zuweisung zur BSO-Tranche V ist im Juli 2025 erfolgt.
In der Region befindet sich zudem die Planung der Drehscheibe Am Berl 23 (11XD03), bisher ohne Finanzierung. Durch die Versetzung von Schulcontainern aus der Salzmannstraße plant der Bezirk zudem eine weitere temporäre Entlastung (+1,0 Zug) in der SPR. Der Bezirk sucht eine geeignete Fläche, jedoch konnte im Bezirksamt noch keine Einigung auf ein Grundstück erzielt werden.
In der SPR 1101 werden weitere 1.256 Wohneinheiten (WE), aufgeteilt in 321 WE in Einfamilienhäusern, 935 WE in Mehrfamilienhäusern (173 Schulplätze) im Rahmen des Wohnungsneubaus „Mein Falkenberg“ in der Ahrensfelder Chaussee gebaut (2. bis 4. Bauabschnitt). Der 1. Bauabschnitt mit 492 Wohneinheiten ist bereits fertiggestellt. Die Bedarfe aus dem Bauvorhaben sind derzeitig noch im Rahmen einer Verwaltungsvereinbarung vom Bezirk Marzahn-Hellersdorf zu versorgen. Sollte diese Vereinbarung nicht mehr Bestand haben, ergäbe sich ein Versorgungsdruck im Bezirk Lichtenberg.
Der Bezirk merkt an, dass weitere 2.805 Wohneinheiten (352 Grundschulplätze) in der SPR 1101 an verschiedenen Standorten errichtet werden. Ergänzend ergeben sich auf Basis von lfd. Planungen und Bauberatungen mit Vorhabenträgern in der gleichen Schulplanungsregion weitere neue Wohnungsbaupotenziale mit einem kurzfristigen Planungshorizont (bauliche Umsetzung nach § 34 BauGB in Prüfung). Entlang der Zingster Straße (Parkplatzflächen/Abstandsgrün) sind weitere ca. 300-450 Wohneinheiten (lfd. IEK) und am RIZ-Center zusätzliche ca. 600 Wohneinheiten geplant.
Aus den geplanten Geflüchtetenunterkünften in der Darßer Straße 101, 101A und Darßer Straße 153 (voraussichtliche Inbetriebnahme ab Q2 2026) errechnen sich Mehrbedarfe in Höhe von ca. 154 Schulplätzen, welche in der SPR 1101 versorgt werden müssen.

Tabelle 102: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Hohenschönhausen Süd

SPR_1102	Hohenschönhausen Süd				
Schuljahr	Schulplatzbedarf in Zügen	Kapazitäten in Zügen, inkl.:			Überschuss (+) Defizit (-)
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	20,5	19,5	19,5	19,5	-1,0
2025/26	23,5	21,0	21	21,0	-2,5
2030/31	25,0	24,0	24	24,0	-1,0
2035/36	23,5	24,0	24	24,0	+0,5
2040/41	23,5	24,0	24	24,0	+0,5

Anmerkungen: In Prüfung ist die Errichtung eines MEB-flex an der 39. Grundschule in der Schleizer Straße 67 (11Gn04/11G39). Ebenfalls geplant ist die Errichtung eines HoMEB 16 am Standort der Obersee-Schule (11G19) zum Schuljahr 2025/26 mit einer Kapazitätserweiterung von 1,5 Zügen.
Als Pilotprojekt der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen für die 2-in-1 Typenbauweise ist eine Neubau-Grundschule in der Wollenberger Str. 3/9 (11Gn17) mit 3,0 Zügen ab 2029/30 in Planung. Das Bebauungsplanverfahren sowie der Grundstückserwerb durch das Land Berlin stehen noch aus.
Insgesamt summieren sich die geplanten Wohneinheiten in der SPR auf 8.444 (entspricht 1.025 Schulplätze). Hinzu kommt als weiteres Potential „Zeitgeist“ mit einer bebaubaren Fläche von 27 ha, welches mit mindestens 2.000 Wohneinheiten beziffert ist und bis 3.000 Wohneinheiten erhöht werden kann (entspricht 216 bis 324 Schulplätze). Für dieses Projekt ist aktuell ein städtebaulicher Wettbewerb in Vorbereitung.
Ergänzend zu den gestiegenen Wohnungsbauzielen der „Weißen Taube“ mit aktuell 1.200 Wohneinheiten kommen in räumlicher Nähe zugleich die zwei Wohnungsbauprojekte „Landsberger Tor“ (B-Planverfahren 11-188 VE sowie 11-187 VE) mit derzeit rund 400-500 Wohneinheiten hinzu.
Alle drei Verfahren werden per städtebaulichen Vertrag gesichert und die sozialen Infrastrukturbedarfe folglich über das Berliner Modell abgerechnet.
Aus Sicht des Schulträgers können diese zusätzlichen Bedarfe an Schulplätzen nicht durch die bereits geplanten Schulnetzerweiterungsmaßnahmen abgedeckt werden. Der Bezirk regt an zu prüfen, ob auf der Fläche von Zeitgeist eine Schule gebaut werden kann.
Auf dem landeseigenen Grundstück in der Ferdinand-Schultze-Straße 71 ist ein MEB zugehörig zur Grundschule Schleizer Straße (11G39) in Prüfung (Nachnutzung des Areals des ehemaligen HOWOGE Firmensitzes). Geplant ist eine Dienststelle (Bußgeldstelle) der Polizei, zu prüfen ist eine Unterbringung beider Nutzungsanforderungen.

Tabelle 103: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Lichtenberg Nord

SPR_1103	Lichtenberg Nord				
Schuljahr	Schulplatzbedarf in Zügen	Kapazitäten in Zügen, inkl.:			Überschuss (+) Defizit (-)
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	23,5	25,0	25,0	25	+1,5
2025/26	23,0	25,0	25,0	25	+2,0
2030/31	22,5	28,0	28,0	28,0	+5,5
2035/36	21,5	28,0	28,0	28,0	+6,5
2040/41	21,5	28,0	28,0	28,0	+6,5

Anmerkungen: Geplant wird der Neubau einer Grundschule in der Hohenschönhauser Straße 76 (11Gn20) mit 3,0 Zügen, welche voraussichtlich ab dem Schuljahr 2028/29 als zweiter Standort der BSO XII (2-in-1) zur Verfügung stehen wird. Der Schulbau refinanziert sich durch einen städtebaulichen Vertrag zu diesem Wohnungsbau, der aktuell in Vorbereitung ist. In der SPR werden insgesamt 2.985 Wohneinheiten errichtet (361 Schulplätze). Der Bezirk führt zudem weitere Wohnungsbauvorhaben in der SPR an, wie an der Vulkanstraße, die den Überschuss voraussichtlich mindern werden. Lichtenberg hat bisher die Erfahrung gemacht, dass die Neubau-Bezugsquote nach dem Berliner Modell regelmäßig übertroffen wird.

Tabelle 104: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Lichtenberg Mitte

SPR_1104	**Lichtenberg Mitte**				
Schuljahr	**Schulplatzbedarf in Zügen**	**Kapazitäten in Zügen, inkl.:**			**Überschuss (+) Defizit (-)**
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	31,0	29,0	29,0	29,0	-2,0
2025/26	31,5	29,0	29,0	29,0	-2,5
2030/31	30,0	35,0	37,0	37,0	+5,0
2035/36	29,0	35,0	37,0	37,0	+6,0
2040/41	28,5	35,0	37,0	37,0	+6,5

Anmerkungen: Geplant wird eine Neubau-Grundschule in der Hauptstr. 9 (11Gn02) mit 3,0 Zügen zum Schuljahr 2027/28 (BSO II) und eine Holzmodulschule der HOWOGE im Rosenfelder Ring (11Gn18) mit 3,0 Zügen ab 2028/29. Insgesamt werden in der Schulplanungsregion 4.261 Wohneinheiten (entspricht einem Bedarf von 533 Grundschulplätzen) errichtet. Der Bezirk rechnet derzeit mit einer Unterschätzung der in der mittleren Variante berechneten Bevölkerungsprognose, da überproportional große Familien in Neubauprojekte einziehen und bezweifelt den Bevölkerungsrückgang und somit sinkende Bedarfe in der Region ab 2030.
Eine Gemeinschaftsschule in der Fischerstraße (11Kn09) „ohne Finanzierung“ wird vom Bezirk als Vorsorgestandort gehalten, Kapazitäten sind hier vorerst nicht geplant. Der Standort ist als Schulstandort für den sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ zu prüfen.

Tabelle 105: Defizit- Überschuss-Entwicklung in Zügen in der Primarstufe: Lichtenberg Süd

SPR_1105	**Lichtenberg Süd**				
Schuljahr	**Schulplatzbedarf in Zügen**	**Kapazitäten in Zügen, inkl.:**			**Überschuss (+) Defizit (-)**
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	15,0	15,0	15	15	+0,0
2025/26	16,0	15,0	15	15	-1,0
2030/31	16,0	19,5	19,5	19,5	+3,5
2035/36	15,5	19,5	19,5	19,5	+4,0
2040/41	15,0	19,5	19,5	19,5	+4,5

Anmerkungen: Die Seepark-Grundschule (11G37) ist zum Schuljahr 2024/25 in den Schulneubau eingezogen und hat ihre volle Kapazität von 3,0 Zügen erreicht. Geplant wird zudem die Neubau-Grundschule Rheinpfalzallee (11Gn19) mit 3,0 Zügen (BSO III) ab dem Schuljahr 2028/29.
Der Bezirk plant am Standort Waldowallee 117 (derzeitig noch 11Kn04) Schulkapazitäten zu schaffen. Angedacht ist die Errichtung eines MEB 22 mit Mensa mit 2,0 Zügen ab 2027/28, welcher als Filiale der Richard-Wagner-Schule (11G14) organisatorisch zugeordnet wird. Im Zuge des avisierten Wohnungsneubaus zu 2026

müssten nach Angaben des Bezirkes MEB-Kapazität zum selben Zeitpunkt zur Verfügung stehen, um eine Versorgung sicherstellen zu können. Grund hierfür ist die spätere Fertigstellung der Rheinpfalzallee, welche ursprünglich zu 2023 fertiggestellt werden sollte. Um die städtebaulichen Verträge zu den B -Plänen 11-173, 11-178, XVII-50abb erfüllen zu können, bedarf es eines vorgezogenen Schulbaus.
In der SPR ist die Errichtung von weiteren 5.734 826 Wohneinheiten (entspricht einem Bedarf von 728 Grundschulplätze) in den nächsten Jahren geplant. Der Bezirk bezweifelt daher, dass Überkapazitäten entstehen werden.

Schulplanungsregionen: Reinickendorf

Tabelle 106: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Heiligensee/Konradshöhe

SPR_1201	Heiligensee/ Konradshöhe				
Schuljahr	Schulplatzbedarf in Zügen	Kapazitäten in Zügen, inkl.:			Überschuss (+) Defizit (-)
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	10,0	9,0	9,0	9,0	-1,0
2025/26	9,5	9,0	9,0	9,0	-0,5
2030/31	9,5	8,5	8,5	8,5	-1,0
2035/36	10,0	8,5	8,5	8,5	-1,5
2040/41	9,5	8,5	8,5	8,5	-1,0

Anmerkungen: Derzeit besteht eine Interimsmaßnahme an der Grundschule am Tegelschen Ort (12G18) mit einem Container ab Schuljahr 2024/25 für die Dauer von fünf Jahren.
Der Bezirk erwartet in der Region weiteren Wohnungsbau (Tetra-Pack-Gelände mit 530 WE), so dass in dieser Region weitere Planungen und Maßnahmen angestoßen werden sollten. Geprüft wird die Möglichkeit einer dauerhaften Kapazitätserhöhung durch einen MEB an der Otfried-Preußler-Grundschule (12G34), welcher auch zur Kompensation des Teilabrisses eines Pavillons dienen könnte.

Tabelle 107: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Frohnau

SPR_1202	Frohnau				
Schuljahr	Schulplatzbedarf in Zügen	Kapazitäten in Zügen, inkl.:			Überschuss (+) Defizit (-)
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	6,5	6,0	6,0	6,0	-0,5
2025/26	7,0	6,0	6,0	6,0	-1,0
2030/31	7,0	6,0	6,0	6,0	-1,0
2035/36	7,0	6,0	6,0	6,0	-1,0
2040/41	7,0	6,0	6,0	6,0	-1,0

Anmerkungen: An den beiden in der Region bestehenden Grundschulen plant der Bezirk nach derzeitigem Kenntnisstand keine neuen Grundschulplätze, so dass prognostisch eine Unterversorgung vorliegt, welche der Bezirk organisatorisch lösen will.

Anlage 1 Schulplatzbedarfe

Tabelle 108: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Hermsdorf

SPR_1203	Hermsdorf				
Schuljahr	Schulplatzbedarf in Zügen	Kapazitäten in Zügen, inkl.:			Überschuss (+) Defizit (-)
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	6,5	6,0	6,0	6,0	-0,5
2025/26	6,5	6,0	6,0	6,0	-0,5
2030/31	6,5	6,0	6,0	6,0	-0,5
2035/36	7,0	6,0	6,0	6,0	-1,0
2040/41	7,0	6,0	6,0	6,0	-1,0

Anmerkungen: In der Region sind derzeit keine Baumaßnahmen geplant.

Tabelle 109: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Waidmannslust/Lübars

SPR_1204	Waidmannslust/ Lübars				
Schuljahr	Schulplatzbedarf in Zügen	Kapazitäten in Zügen, inkl.:			Überschuss (+) Defizit (-)
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2023/24	9,0	9,5	9,5	9,5	+0,5
2025/26	9,0	9,5	9,5	9,5	+0,5
2030/31	9,0	9,5	9,5	9,5	+0,5
2035/36	9,0	9,5	9,5	9,5	+0,5
2040/41	9,0	9,5	9,5	9,5	+0,5

Anmerkungen: In der Region ist der Bau der Grundschule Rue Racine (12Gn06) mit 3 Zügen zum Schuljahr 2026/27 geplant, die Zuordnung des Schulneubauprojekts 12Gn06 Grundschule Rue Racine in das HOWOGE-Holzbauschulenportfolio (BSO V) ist geplant, die Entscheidungen der Steuergruppe und Taskforce stehen noch aus.

Gemäß der weiteren Schulentwicklungsplanung soll die Schulgemeinschaft der Münchhausen-Grundschule (12G19) in den neuen Standort Rue Racine 7 einziehen. Die leergezogenen Bestandsgebäude müssen nach Instandsetzung unmittelbar nachgenutzt werden. Das Hauptgebäude in der Artemisstraße soll zukünftig anderweitig ggf. für außerschulische Bedarfe oder als Auslagerungsort genutzt werden.

Durch die städtebauliche Entwicklung des Wohngebiets Cité Foch in Waidmannslust/Wittenau steigt der Bedarf weiter an. Im unmittelbaren Umfeld der Grundschule entstehen insgesamt 1.235 Wohneinheiten (WE). Von den 1.235 Wohneinheiten sind 395 WE inzwischen realisiert worden, so dass 840 WE (davon 336 WE in Bau und 504 WE in Planung) für die weitere Schulplanung zu berücksichtigen sind. Durch die Absage der bereits in Planung befindlichen Grundschule konnte der Bau von mehr als 504 geplanten Wohnungen (Summe aus dem laufenden Bebauungsplanverfahren und vorliegender Bauvoranfragen der BImA) nicht fortgesetzt werden. Die städtebauliche Entwicklung (WA 2, 3 und 10) wurde durch die fehlende Schulplatzversorgung gestoppt und kann bis zum Abruf der Neubauschule nicht fortgesetzt werden. Im Zusammenhang mit der Schule gibt es einen städtebaulichen Vertrag, der die Schulbaumaßnahme der Rue Racine als Standort benennt, um die wohnortnahe Schulplatzversorgung im Grundschulbereich über die kooperative Baulandentwicklung zu sichern.

Anlage 1 Schulplatzbedarfe

Tabelle 110: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Märkisches Viertel

SPR_1205	Märkisches Viertel				
Schuljahr	Schulplatzbedarf in Zügen	Kapazitäten in Zügen, inkl.:			Überschuss (+) Defizit (-)
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	20,0	21,5	21,5	21,5	+1,5
2025/26	20,5	21,5	21,5	21,5	+1,0
2030/31	19,5	22,5	22,5	22,5	+3,0
2035/36	19,5	22,5	22,5	22,5	+3,0
2040/41	19,5	22,5	22,5	22,5	+3,0

Anmerkungen: Im Bau ist eine Erweiterung an der Charlie-Chaplin-Grundschule (12G32) um 1 Zug zum Schuljahr 2026/27.

Darüber hinaus stehen in der Region weitere Verdichtungen und Wohnungsbaupotenziale an (Wilhelmsruher Damm 61-63, Treuenbrietzener Str. 14 u.a., Wilhelmsruher Damm 150/ Königshorster Str.), so dass der Bezirk mit weiter ansteigenden Bedarfszahlen in der für die Grundschule relevanten Altersklasse rechnet, während die mittlere Variante der Bevölkerungsprognose im Märkischen Viertel bereits ab 2025 abnehmende Bevölkerungszahlen voraussagt. Diese Entwicklung gilt es weiter zu beobachten. Zum Datenstand 30.06.2024 wurde die Bevölkerungsprognose zum 31.12.2025 um rd. 80 Kinder übertroffen.

Nach aktueller Information des Stadtplanungsamtes entstehen im Zeitraum 2028 bis 2032 insgesamt 1.428 Wohneinheiten (WE). Bei einer mittleren Strukturquote von 90 % entsteht ein Schulplatzbedarf von 154 Plätzen im Primarbereich.

Folgende aktuelle Verdichtungsmaßnahmen wurden vom Stadtplanungsamt gemeldet:

- 50 WE Treuenbrietzener Str. 36 Fertigstellung 2028,
- 110 WE Wilhelmsruher Damm 142d Fertigstellung 2029,
- 556 WE Märkisches Zentrum Fertigstellung 2029,
- 114 WE Wilhelmsruher Damm 82 Fertigstellung 2029,
- 100 WE Wilhelmsruher Damm 150 Fertigstellung 2029,
- 108 WE Wilhelmsruher Damm 125 Fertigstellung 2030,
- 150 WE Wilhelmsruher Damm/Tiefenseerstr. Fertigstellung 2032,
- 150 WE Treuenbrietzener Str. Fertigstellung 2032,
- 100 WE Senftenberger Ring 79 (keine Angabe zur Fertigstellung).

Der Bezirk zeigt an, dass die dargestellten Überschüsse aufgrund von SESB-Zweigen an den Standorten Märkische-Grundschule (12G26) und Campus-Hannah-Höch-Schule (12K12) nicht vollumfänglich für die wohnortnahe Schulplatzversorgung in der Region zur Verfügung stehen.

Darüber hinaus bestehen im Märkischen Viertel Frequenz vermindernde Tatbestände. Laut § 4 Abs. 7 Grundschulverordnung (GsVO) beträgt die Größe der Klassen an Schulen, an denen entweder mindestens 40 Prozent aller Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache sind oder an denen die Erziehungsberechtigten von mindestens 40 Prozent aller Schülerinnen und Schüler von der Zahlung eines Eigenanteils zur Beschaffung von Lernmitteln befreit sind, abweichend 21 bis 25 Schülerinnen und Schüler. Bestehende Überschüsse werden entsprechend zur Einrichtung von Klassen mit niedrigeren Frequenzen gemäß §4 Abs. 7 Grundschulverordnung (GsVO) verwendet.

Tabelle 111: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Tegel Süd

SPR_1206	Tegel Süd				
Schuljahr	Schulplatzbedarf in Zügen	Kapazitäten in Zügen, inkl.:			Überschuss (+) Defizit (-)
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	5,5	6,0	6,0	6,0	+0,5
2025/26	4,0	6,0	6,0	6,0	+2,0
2030/31	4,5	6,0	6,0	6,0	+1,5
2035/36	4,5	6,0	6,0	6,0	+1,5
2040/41	4,5	6,0	6,0	6,0	+1,5

Anmerkungen: Derzeit sind an den zwei bestehenden Grundschulen in der Region keine Baumaßnahmen geplant.
Die Region verzeichnet zum 30.06.2024 deutlich mehr Einwohner der hier relevanten Altersgruppe (1.171), als lt. Bevölkerungsprognose zum 31.12.2025 vorhergesagt (891). Die erhöhte Einwohnerzahl befindet sich im Einzugsgebiet der Alfred-Brehm-Schule – der Region nördlich und inklusive des ehemaligen Flughafens Tegel. Mit Datenstand 13.05.2025 wohnten insgesamt 235 Personen im Alter von 6 bis einschließlich 16 Jahren in der Geflüchtetenunterkunft in Tegel. Somit erklärt sich auch der Einbruch der Bedarfszahlen ab 2025/26, da die Geflüchtetenunterkunft im ehemaligen Flughafen Tegel noch nicht in der Bevölkerungsprognose 2021-2040 geführt wurde und folglich hier in der Bedarfsprognose nicht berücksichtigt ist. Die bestehenden Überschüsse werden für die Versorgung der Schulpflichtigen inklusive der Geflüchteten in der Region benötigt.

Tabelle 112: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Borsigwalde/Tegel

SPR_1207	Borsigwalde/ Tegel				
Schuljahr	Schulplatzbedarf in Zügen	Kapazitäten in Zügen, inkl.:			Überschuss (+) Defizit (-)
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	9,5	9,5	9,5	9,5	+0,0
2025/26	9,0	9,5	9,5	9,5	+0,5
2030/31	9,0	9,5	9,5	9,5	+0,5
2035/36	9,5	9,5	9,5	9,5	+0,0
2040/41	9,5	9,5	9,5	9,5	+0,0

Anmerkungen: Baumaßnahmen sind an den drei bestehenden Grundschulen derzeit nicht geplant.

Tabelle 113: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Wittenau

SPR_1208	Wittenau				
Schuljahr	Schulplatzbedarf in Zügen	Kapazitäten in Zügen, inkl.:			Überschuss (+) Defizit (-)
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	5,5	5,5	5,5	5,5	+0,0
2025/26	6,0	5,5	5,5	5,5	-0,5
2030/31	6,5	5,5	5,5	5,5	-1,0
2035/36	6,5	5,5	5,5	7,0	-1,0
2040/41	6,5	5,5	5,5	7,0	-1,0

Anmerkungen: Folgende Baumaßnahme findet statt: ein Kapazitätszuwachs an der Ringelnatz-Grundschule (12G11) von einem Zug wurde bereits zum Schuljahr 2024/25 umgesetzt im Vorgriff auf die bezirkliche Erweiterung in 2026/27.
Die an der Peter-Witte-Grundschule (12G10) geplante Erweiterung im Umfang von 1,5 Zügen wurde auf 2032/33 verschoben und ist derzeit noch nicht finanziert. Aufgrund von Wohnungsbauvorhaben auf dem Gelände der ehemaligen Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik ab 2028 wäre die Erweiterung zu einem früheren Zeitpunkt notwendig.
Weitere Nachverdichtungen sind in der Region vorgesehen. Nach Angaben des Stadtplanungsamtes entstehen insgesamt 1.100 Wohnungsneubauten, davon 580 WE am KaBoN-Gelände. Dadurch entsteht ein Schulplatzbedarf im Primarbereich von rd. 120 Schulplätzen im Primarbereich.

Tabelle 114: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Reinickendorf West

SPR_1209	**Reinickendorf West**				
Schuljahr	**Schulplatzbedarf in Zügen**	**Kapazitäten in Zügen, inkl.:**			**Überschuss (+) Defizit (-)**
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	10,0	9,5	9,5	9,5	-0,5
2025/26	10,0	9,5	9,5	9,5	-0,5
2030/31	12,0	10,0	10	10	-2,0
2035/36	13,5	9,5	9,5	10,5	-4,0
2040/41	13,5	9,5	13,5	14,5	-4,0

Anmerkungen: Eine temporäre Erweiterung um zwei Container (+0,5 Züge) ist an der Reineke-Fuchs-Grundschule (12G30) zum Schuljahr 2027/28 geplant.
Die Neubau-Grundschule Bildungscampus Schuhmacher-Quartier ist als 4-zügige Grundschule der HOWOGE zugeordnet (BSO III) – lt. HOWOGE Multiterminplan V02 2024 ist die Realisierung voraussichtlich zum 31.12.2035 geplant, die Projektvereinbarung ist für 2028 terminiert. Aufgrund der noch fehlenden Projektvereinbarung wird die Maßnahme unter Finanzierungsvorbehalt gezählt. Derzeit wird die Realisierung durch Klärungen i.Z.m. der A111 erschwert, Voraussetzung ist der Rückbau eines Autobahnzubringers.
Geplant, aber weiterhin noch ohne Finanzierung, ist eine bezirkliche Erweiterung um einen Zug an der Hermann-Schulz-Grundschule (12G29) zum Schuljahr 2033/34.
Die Neubauschule Cité Pasteur (12Gn04) wird weiterhin als Nachrücker-Standort für die BSO-Tranche XII (2-in-1-Schule) geführt. Eine Entscheidungsvorlage über die Tranchen-Zuordnung liegt vor (April 2024). Die Maßnahme gilt als nicht finanziert. Der Bezirk weist darauf hin, dass der Grundschulneubau Cite Pasteur (12Gn04) aufgrund des großen erwarteten Defizits von -4 Zügen für die Versorgung der SPR Reinickendorf West unerlässlich ist.

Tabelle 115: Überschuss/Defizit-Entwicklung in der Primarstufe: Reinickendorf Ost

SPR_1210	Reinickendorf Ost				
Schuljahr	Schulplatzbedarf in Zügen	Kapazitäten in Zügen, inkl.:			Überschuss (+) Defizit (-)
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung	
2024/25	18,5	18,5	18,5	18,5	+0,0
2025/26	18,0	18,5	18,5	18,5	+0,5
2030/31	17,0	18,5	18,5	18,5	+1,5
2035/36	17,5	18,0	17,5	17,5	+0,5
2040/41	17,5	18,0	17,5	18,0	+0,5

Anmerkungen: Der Bezirk setzt folgende Interimsmaßnahmen in der Region um: zwei Container an der Grundschule am Schäfersee (12G02) ab Schuljahr 2024/25 (+0,5 Züge) sowie zwei Container an der Reginhard-Grundschule (12G03) ab Schuljahr 2027/28 (+0,5 Züge).
An beiden Grundschulen bestehen Frequenz vermindernde Tatbestände. Laut § 4 Abs. 7 Grundschulverordnung (GsVO) beträgt die Größe der Klassen an Schulen, an denen entweder mindestens 40 Prozent aller Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache sind oder an denen die Erziehungsberechtigten von mindestens 40 Prozent aller Schülerinnen und Schüler von der Zahlung eines Eigenanteils zur Beschaffung von Lernmitteln befreit sind, abweichend 21 bis 25 Schülerinnen und Schüler.
Weiterhin nicht finanziert ist eine geplante Sanierung und Erweiterung an der Hausotter-Grundschule (12G06). Ab 2032/33 wird die Zügigkeit hier auf 3,5 Züge bis zur Fertigstellung der Erweiterung abgesenkt, da ein Pavillonabriss erfolgen soll.
Der Standort Aroser Allee 159/Thurgauer Str. wird weiterhin als Potenzialstandort für eine 3-zügige Grundschule geführt. Während die SenBJF hier keinen Bedarf für eine dauerhafte Grundschule erkennt, wird eine Umsetzung vom Bezirk gewünscht – möglich wäre eventuell eine temporäre Maßnahme, ggf. ein DFK.

1.7.2 Monitoring Sek I - Bezirke

Die folgenden Tabellen geben Auskunft über das Monitoring für ISS/GemS und Gymnasien auf Ebene der Bezirke. Sie bilden die vorhandenen und geplanten Kapazitäten ab, weisen neben den bestehenden Defiziten auch die vorhandenen Überschüsse aus und zeigen in der Differenz die aktuellen und zukünftigen Handlungsbedarfe in den Bezirken. Zum Zeitpunkt der Berichtslegung 30.06.2025 sind neun von zwölf Monitoring-Berichte abgestimmt (ausstehend: Charlottenburg-Wilmersdorf, Lichtenberg und Reinickendorf). Die Anmerkungen unter den jeweiligen Tabellen führen die derzeit laufenden wie auch die geplanten kapazitätsrelevanten Maßnahmen auf.

Tabelle 116: Mitte: ISS/GemS: Überschuss/Defizit-Entwicklung in Plätzen und Zügen, Sek I

Schuljahr	Schulplatzbedarf	Kapazitäten inkl.:			Überschuss/ Defizit in Plätzen	Überschuss/ Defizit in Zügen
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung		
2024/25	6.693	4.400	4.400	4.400	-2.293	-23,0
2025/26	6.665	4.400	4.400	4.400	-2.265	-22,5

2030/31	6.846	4.600	4.600	4.600	-2.246	-22,5
2035/36	6.585	5.400	5.400	5.400	-1.185	-12,0
2040/41	6.720	5.400	5.400	5.400	-1.320	-13,0

Anmerkungen: Für die Sanierung der Ernst-Reuter-Schule (01K03) ist geplant, mit Beginn der Baumaßnahme zum Schuljahr 2026/27 Klassen in Containern auf dem Schulgrundstück in der Putbusser Straße auszulagern. Während der Sanierungsphase wird die Zügigkeit der Schule um 2,0 auf insgesamt 6,0 Züge reduziert (5,0 Züge in Containern, 1,0 Zug im Schulgebäude). Die Sanierung wird von der HOWOGE durchgeführt und voraussichtlich zum Schuljahr 2031/32 abgeschlossen.
Die Sanierung der ISS Putbusser Str. (01Kn04) und damit eine mögliche Reaktivierung der Schule (Zügigkeit 4-2) kann laut Bezirk erst nach Abschluss der Sanierung bzw. Auslagerung der Ernst-Reuter-Schule erfolgen, frühestens jedoch zum Schuljahr 2036/37 fertiggestellt werden. Die Maßnahme ist derzeit noch nicht Bestandteil des Investitionsprogramms und die Realisierung daher von der Mittelzusage abhängig. Die Kapazitäten sind aus diesem Grund nicht in die Schulplatzentwicklung einberechnet.
Am Standort Invalidenstraße wurde ein städtebaulicher Wettbewerb für den Neubau einer ISS durchgeführt, der mittlerweile abgeschlossen ist. Gegenwärtig befindet sich der Bebauungsplanentwurf, mit dem u.a. ein Schulstandort planungsrechtlich gesichert werden soll, im Beteiligungsverfahren. Es handelt sich um ein Pilotprojekt, das mit einem Werkstattverfahren realisiert wird. Auch diese Kapazitäten sind nicht in die Entwicklung einberechnet.
Im Bereich der Gemeinschaftsschulen plant die HOWOGE die Errichtung einer neuen Gemeinschaftsschule am Standort Pankstraße/Orthstraße (01Kn02) mit einer Zügigkeit von 4-6-2, bei der die Fertigstellung der Sekundarstufe I zum Schuljahr 2031/32 vorgesehen ist.
Darüber hinaus soll am Standort Guineastraße ein Schulneubau errichtet werden, der in Kombination mit dem Bestandsgebäude der 01G42 Anna-Lindh-Schule (Grundschule), das denkmalgerecht saniert und erweitert werden soll, möglichst viele Kapazitäten im Sek-I-Bereich bereitstellen soll. Avisiert ist eine Gemeinschaftsschule mit der Zügigkeit 2-4-2. Durch die Realisierung des Standortes als Gemeinschaftsschule würde das Defizit um 4,0 bzw. 6,0 Züge reduziert werden. Ziel ist es, die maximale Zügigkeit für die Sekundarstufe I am Standort baulich umzusetzen.
An der Willy-Brandt-Schule (01K01) sind aktuell noch Räume an das SIBUZ vergeben, wobei die fristgerechte Kündigung bereits erfolgt ist. Diese Räumlichkeiten sollen künftig wieder schulisch genutzt werden, um an dem Standort zusätzliche Kapazitäten zu schaffen. Eine mögliche Option wäre die Verlagerung des SIBUZ an den Standort Levetzowstraße. Die Entscheidung darüber liegt jedoch nicht beim Bezirk. Welche zusätzlichen Kapazitäten dadurch an der Schule voraussichtlich entstehen werden und ab wann diese zur Verfügung stehen könnten, wird derzeit durch den Bezirk geprüft, auch in Abstimmung mit der Schulleitung.

Tabelle 117: Mitte - Gymnasien: Überschuss/Defizit-Entwicklung in Plätzen und Zügen, Sek I

Schuljahr	Schulplatz-bedarf	Kapazitäten inkl.:			Überschuss/ Defizit in Plätzen	Überschuss/ Defizit in Zügen
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung		
2024/25	4.499	4.002	4.002	4.002	-497	-4,5
2025/26	4.480	4.002	4.002	4.002	-478	-4,0
2030/31	4.587	4.466	4.466	4.466	-121	-1,0
2035/36	4.453	4.466	4.466	4.466	13	0,0
2040/41	4.499	4.466	4.466	4.466	-33	-0,5

Anmerkungen: Am Standort Schulstraße/Iranische Straße (01Yn01) ist die Errichtung eines Gymnasiums durch die HOWOGE zum Schuljahr 2026/27 geplant. Da dieses jedoch zunächst für die Auslagerung der 01G43 Albert-Gutzmann-Schule genutzt wird, stehen die zusätzlichen Kapazitäten voraussichtlich erst zum Schuljahr 2030/31 zur Verfügung.Tabelle 118: Friedrichshain-Kreuzberg: ISS/GemS: Überschuss/Defizit-Entwicklung in Plätzen und Zügen, Sek I

Schuljahr	Schulplatz-bedarf	Kapazitäten inkl.:			Überschuss/ Defizit in Plätzen	Überschuss/ Defizit in Zügen
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung		
2024/25	4.401	4.300	4.300	4.300	-101	-1,0
2025/26	4.491	4.300	4.300	4.300	-191	-2,0
2030/31	4.662	4.700	4.700	5.300	38	0,5
2035/36	4.443	4.700	4.700	5.400	257	2,5
2040/41	4.403	4.700	4.700	5.400	297	3,0

Anmerkungen: Im Bezirk sind Erweiterungen in Höhe von 4,0 Zügen durch folgende Maßnahmen finanziert:

- Die Bergmannkiez-Gemeinschaftsschule (02K04) wird ab 2026/27 die Sekundarstufe I um 1 Zug erweitern und dafür die Grundstufe um 1 Zug reduzieren.
- Die Refik-Veseli-Schule (02K08) wird ab 2027/28 um 1 Zug erweitert durch Übernahme von Räumen der Nürtingen-Grundschule (02G18).
- Die Temple-Grandin-Schule (02S01) soll laut aktueller Planung an den Standort Rigaer Straße verlagert werden und dort eine Sekundarstufe I im Umfang von 2 Zügen etablieren, sobald das Heinrich-Hertz-Gymnasium (02Y03) in den Neubau umgezogen ist. Dadurch ergeben sich Kapazitäten im Rahmen von 2 Zügen ab 2028/29.
- Die Ferdinand-Freiligrath-Schule (02K10) erhielt 1,5 Züge mehr an Kapazitäten durch eine Zurückverlagerung der Grundstufe der Bergmannkiez-Gemeinschaftsschule (02K04) ab 2024/25.

Zudem plant der Bezirk die Erweiterungen an der Ellen-Key-Schule (02K01) um 0,5 Züge auf 5 Züge, an der Schule am Königstor (02K05) um 0,5 Züge auf 4 Züge und einen möglichen Neubau einer Integrierten Sekundarschule am Standort Campus Alexandrinenstraße 12 (02Kn04), welcher mit der Otto-Wels-Grundschule (02G24) eine Gemeinschaftsschule bilden könnte. Für all diese geplanten Maßnahmen liegen keine Finanzierungen vor. Das betrifft auch den Neubau am Standort Campus Puttkamerstraße, der im Monitoring aktuell ohne Kapazität geführt wird. Diese Planung wird derzeit, aufgrund der fehlenden Finanzierung, nicht weiterverfolgt.

Tabelle 119: Friedrichshain-Kreuzberg: Gymnasien: Überschuss/Defizit-Entwicklung in Plätzen und Zügen, Sek I

Schuljahr	Schulplatz-bedarf	Kapazitäten inkl.:			Überschuss/ Defizit in Plätzen	Überschuss/ Defizit in Zügen
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung		
2024/25	3.577	2.784	2.784	2.784	-793	-7,0
2025/26	3.650	2.784	2.784	2.784	-866	-7,5
2030/31	3.789	2.900	2.900	2.900	-889	-7,5
2035/36	3.611	2.900	2.900	3.132	-711	-6,0
2040/41	3.578	2.900	2.900	3.132	-678	-6,0

Anlage 1 Schulplatzbedarfe

Anmerkungen: Das Heinrich-Hertz-Gymnasium (02Y03) erhöht seine Kapazitäten um 1 Zug auf insgesamt 4 Züge im Rahmen eines Ersatzneubaus zum Schuljahr 2026/27.
Das Andreas-Gymnasium (02Y01) soll im Zuge der Sanierung zum Schuljahr 2033/34 um 0,5 Züge erweitert werden (insgesamt 4 Züge). Diese Maßnahme ist aktuell mit keiner Finanzierung untersetzt.
Weiterhin prüft der Bezirk folgende Baumaßnahmen, für die aktuell keine Finanzierungen vorhanden sind, mit einer möglichen Erweiterung um jeweils 0,5 Züge ab 2033/34 an den folgenden Standorten:

- Dathe-Gymnasium (02Y05),
- Leibniz-Gymnasium (02Y06) und
- Robert-Koch-Gymnasium (02Y07).

Tabelle 120: Pankow: ISS/GemS: Überschuss/Defizit-Entwicklung in Plätzen und Zügen im, Sek I

Schuljahr	Schulplatz-bedarf	Kapazitäten inkl.:			Überschuss/ Defizit in Plätzen	Überschuss/ Defizit in Zügen
		finanziert	Finanzie-rungsvorbe-halt	ohne Finan-zierung		
2024/25	6.907	5.100	5.100	5.100	-1.807	-18,0
2025/26	6.842	5.100	5.100	5.100	-1.742	-17,5
2030/31	7.160	5.250	5.250	5.450	-1.910	-19,0
2035/36	7.176	5.200	5.250	5.600	-1.976	-20,0
2040/41	7.170	5.200	5.250	5.600	-1.970	-19,5

Anmerkungen: In den kommenden Jahren wird sich das aktuelle Defizit mit den bisher geplanten und finanzierten Baumaßnahmen nicht reduzieren lassen. Als gesichert gilt bisher nur ein MEB an der Heinz-Brandt-Schule (03K05), der über SIWA-Mittel finanziert wird. Abbildung 2 zeigt die Prognose des Schulplatzbedarfs und der Kapazitäten in der Sekundarstufe I an den ISS und GemS im Bezirk Pankow.
Folgende kapazitätserweiternde Schulbaumaßnahmen sind in den nächsten Jahren geplant, deren Finanzierung noch aussteht:

- Bezirkliche Erweiterung an der 03K06 Reinhold-Burger-Schule
- Bezirkliche Erweiterung an der 03K09 Janusz-Korczak-Schule
- Sanierung und Reaktivierung Falkenberger Str. als ISS (03Kn02) sowie Errichtung eines MEB und einer TSH - die Maßnahme müsste in Amtshilfe durch die SenStadt übernommen. Ein zeitlicher Rahmen sowie die Kapazität sind noch nicht festgelegt.
- Neubau einer ISS im Rosenthaler Weg (03Kn04) - Die Maßnahme ist bereits der BSO-Tranche IV (HoComp SenStadt) zugeordnet, die Finanzierung ist jedoch nicht ausreichend für alle zugeordneten Standorte. Zudem ist der Ankauf des Grundstücks erforderlich. Auch dafür wird eine Finanzierung noch angemeldet. Aufgrund der fehlenden Baureife des Grundstücks (Planungsrecht fehlt noch), rangiert die Maßnahme auf dem letzten Platz und kann ohne Erhöhung der Finanzmittel nicht umgesetzt werden. [24]
- Neubau einer ISS in der Karower Chaussee (03Kn14 Brunnengalerie) - Derzeit wird eine Entscheidungsvorlage für die Taskforce Schulbau vorbereitet, die die Maßnahme der BSO XIV (Neubau von weiterführenden Schulen - schulartenübergreifend (Gymnasien, Gemeinschaftsschulen, Integrierte

[24] Im TF-Beschluss 03/2024 wurde die 03Kn04 der 10. Umsetzungsplatz innerhalb der BSO-Tranche IV zugeordnet. Da mit den Ansätzen im Doppelhaushalt 2024/2025 bis zu acht Standorte realisiert werden können, erscheint eine Realisierung innerhalb des Rahmenvertrags mit dem Generalunternehmer derzeit unrealistisch. Die 03Kn04 wird demnach als „nicht finanziert“ gekennzeichnet; eine Anrechnung der Kapazitäten erfolgt nicht.

Sekundarschulen) in Umsetzung durch die SenStadt) zuordnet. Der Bebauungsplan befindet sich in der Trägerbeteiligung, die Festsetzung ist für 2026 geplant. Die Bebaubarkeit wird durch eine Wasserleitung eingeschränkt. Diese muss entweder verlegt werden, was eine separate Finanzierung erfordert, oder der Baukörper muss außerhalb der Leitungstrasse eingepasst werden.

- Neubau einer Gemeinschaftsschule im Neuen Stadtquartier Alte Schäferei (03Kn18) - Der Bebauungsplan ist aufgestellt. Der Schulneubau in der Baltrumstraße mit einer Zielzügigkeit von 4-6-3 wird neu zum Investitionsprogramm 2025-2029 als bezirkliche Maßnahme angemeldet. Es werden alternative Entwicklungsoptionen, z. B. im Rahmen von öffentlich-privater Partnerschaft eruiert.

Mit diesen geplanten Maßnahmen mit den angenommenen Kapazitäten könnten bis zu 2.200 Schulplätze bzw. 22 Züge geschaffen werden. Diese würde das prognostizierte Defizit ausgleichen können.
Darüber hinaus gibt es im Bezirk Pankow mehrere Potenzialflächen, die bei Bedarf (z.B. Entstehung von zusätzlichen Bedarfen, Wegfall eines anderen Standortes) entwickelt werden sollen, ggf. auch für andere Schularten. Diese sind bisher im Titel 70900 gelistet. Mögliche Kapazitäten stellen nur eine Richtgröße aufgrund der Grundstücksfläche dar:

- Heinersdorfer Straße (03Kn03)
- Karow Süd (03Kn08)
- Straße vor Schönholz 29-33 (03Kn12)
- Michelangelostraße 83 (03Kn17)

Eine ursprünglich am Standort Blankenburger Pflasterweg geplante ISS (03Kn01) wird zum nächsten Investitionsprogramm 2025-2029 als Gymnasium (03Yn03) angemeldet. Dies unterstützt die Planung, im Neuen Stadtquartier eine ISS und ein Gymnasium anstelle von zwei ISS zu errichten.

Tabelle 121: Pankow: Gymnasien: Überschuss/Defizit-Entwicklung in Plätzen und Zügen, Sek I

Schuljahr	Schulplatz-bedarf	Kapazitäten inkl.:			Überschuss/ Defizit in Plätzen	Überschuss/ Defizit in Zügen
		finanziert	Finanzie-rungsvorbe-halt	ohne Finan-zierung		
2024/25	7.820	5.684	5.684	5.684	-2.136	-18,5
2025/26	7.747	5.684	5.684	5.684	-2.063	-18,0
2030/31	8.105	5.800	5.800	6.612	-2.305	-20,0
2035/36	8.124	5.800	5.800	7.192	-2.324	-20,0
2040/41	8.118	5.800	5.800	7.192	-2.318	-20,0

Anmerkungen: Drei Standorte sind bereits der BSO-Tranche XIV (Neubau von weiterführenden Schulen - schulartenübergreifend der SenStadt) zugeordnet, deren sukzessive Umsetzung vsl. ab 2028 erfolgen kann. Im bereits entwickelten schulartenübergreifenden Musterraum- und Musterfunktionsprogramm sind 4 Züge für Gymnasien vorgesehen:

- Gymnasium im Sommerbad (03Yn07) - Festsetzung des Bebauungsplans ist für 2025 geplant. Es laufen derzeit Grundstücksübertragungsverhandlungen zwischen den Berliner Bäderbetrieben und dem Bezirksamt Pankow,
- Friedrich-Engels-Straße (03Yn04) - Festsetzung des Bebauungsplans ist für 2026 geplant. Derzeit befindet sich auf dem Grundstück eine Kleingartenanlage, die beräumt werden muss,
- Grumbkowstraße 54 (03Yn05),
- Festsetzung des Bebauungsplans ist für 2027 geplant.

Ein weiterer Potenzialstandort (03Yn06) soll in der Heimdallstraße für das Neue Stadtquartier Ehemaliger Rangierbahnhof Pankow (Pankower Tor) entwickelt werden. Der zugehörige Bebauungsplan ist aufgestellt, wird jedoch nicht prioritär bearbeitet. Das Grundstück befindet sich im Bundeseigentumsvermögen und ist somit nicht verfügbar. Dennoch soll der Standort zum Investitionsprogramm 2025-2029 im Titel 70900 neu angemeldet werden. Der vorherige Standort auf der Ostfläche (Pankower Tor Ost) wird dagegen nicht weiterverfolgt.
Eine ursprünglich am Standort Blankenburger Pflasterweg geplante ISS (03Kn01) wird zum nächsten Investitionsprogramm 2025-2029 als Gymnasium (03Yn03) angemeldet. Dies unterstützt die Planung, im Neuen Stadtquartier eine ISS und ein Gymnasium anstelle von zwei ISS zu errichten.

Tabelle 122: Charlottenburg-Wilmersdorf: ISS/GemS: Überschuss/Defizit-Entwicklung in Plätzen und Zügen, Sek I

Schuljahr	Schulplatz-bedarf	Kapazitäten inkl.:			Überschuss/ Defizit in Plätzen	Überschuss/ Defizit in Zügen
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung		
2024/25	4.044	3.750	3.750	3.750	-294	-3,0
2025/26	3.856	3.750	3.750	3.750	-106	-1,0
2030/31	3.925	3.750	3.850	3.850	-175	-1,5
2035/36	3.895	3.750	4.250	4.350	-145	-1,5
2040/41	3.980	3.750	4.250	4.350	-230	-2,5

Anmerkungen: Die Friedensburg-Schule (04K02) wird nach Vorlage der Raumdatei mit einer Zügigkeit von 7-4 geführt. An der Paula-Fürst-Schule (04K05) ist ein Erweiterungsbau ohne Kapazitätserhöhung im Zusammenhang mit Rückverlagerung der Sek II geplant. Für die Integrierte Sekundarschule Wilmersdorf (04K07) ist die Errichtung eines Ergänzungsbaus (1 Zug) durch den Bezirk vorgesehen, wofür derzeit an der Planung gearbeitet wird. Die Fertigstellung wird für 2028/29 erwartet. Der geplante Neubau einer Grundschule am Standort Sömmeringstraße (04Kn02) soll perspektivisch zu einer Gemeinschaftsschule mit der benachbarten Mierendorff-Grundschule (04G08) entwickelt werden. Die Fertigstellung ist für das Schuljahr 2033/34 geplant.

Tabelle 123: Charlottenburg-Wilmersdorf: Gymnasien: Überschuss/Defizit-Entwicklung in Plätzen und Zügen, Sek I

Schuljahr	Schulplatz-bedarf	Kapazitäten inkl.:			Überschuss/ Defizit in Plätzen	Überschuss/ Defizit in Zügen
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung		
2024/25	5.025	5.684	5.684	5.684	659	5,5
2025/26	4.791	5.684	5.684	5.684	893	7,5
2030/31	4.877	5.684	5.684	5.684	807	7,0
2035/36	4.840	5.684	5.684	5.684	844	7,5
2040/41	4.946	5.684	5.684	5.684	738	6,5

Anmerkungen: Derzeit sind keine Baumaßnahmen geplant. Prüfungen von Raumdateien stehen aus.

Anlage 1 Schulplatzbedarfe

Tabelle 124: Spandau: ISS/GemS: Überschuss/Defizit-Entwicklung in Plätzen und Zügen, Sek I

Schuljahr	Schulplatz-bedarf	Kapazitäten inkl.:			Überschuss/ Defizit in Plätzen	Überschuss/ Defizit in Zügen
		finanziert	Finanzie-rungsvorbe-halt	ohne Finan-zierung		
2024/25	6.210	5.000	5.000	5.000	-1.210	-12,0
2025/26	6.376	5.000	5.000	5.000	-1.376	-14,0
2030/31	6.937	6.000	6.000	6.000	-937	-9,5
2035/36	6.750	6.000	6.800	6.800	-750	-7,5
2040/41	6.777	6.000	6.800	6.800	-777	-8,0

Anmerkungen: Zum Schuljahr 2026/27 kommt es an der Schule an der Jungfernheide (05K07) zu einer Erweiterung um zwei Züge mit einer temporären Aufstellung eines Containerbaus. Durch eine Erweiterung durch die HOWOGE (BSO VII) soll die Schule ab Schuljahr 2031/32 dauerhaft 6-zügig bleiben.
Der Neubau einer Gemeinschaftsschule am Standort Insel Gartenfeld (05Kn02) wird zum Schuljahr 2029/30 das Schulplatzangebot in der Sek I um sechs Züge erweitern (Zügigkeit 4-6-2).
Darüber hinaus sind folgende Erweiterungen geplant: An der B.-Traven-Gemeinschaftsschule (05K05) zum Schuljahr 2030/31 um zwei Züge im Zusammenhang mit der Sanierung des Standortes durch die HOWOGE sowie an der Schule am Staakener Kleeblatt (05K09) zwei Züge zum Schuljahr 2033/34 durch eine bezirkliche Maßnahme.
Die Schulneubaumaßnahme am Standort „Smuts Barracks“ Wilhelmstraße 25-30 ist mit Taskforce-Beschluss 13/2020 in das Umsetzungsportfolio der HOWOGE übergegangen (BSO III). Der Aufstellungsbeschluss für den B-Plan 5-134 liegt vor (BA-Beschluss: 4. Juni 2024). Das Grundstück befindet sich weiterhin im Besitz der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) und kann gemäß der SenFin derzeit nicht mehr über ein Gesellschafterdarlehen gekauft werden. Bisher wurde keine alternative finanzielle Vorsorge für den Grunderwerb getroffen. Der Grundstückskauf muss deshalb zum Investitionsprogramm 2025-2029 sowie ggf. Haushalt 2026/2027 angemeldet werden. Geplant ist der Neubau einer Gemeinschaftsschule mit der Zügigkeit 4 - 6 - 2. Vorstellbar wäre hier aus bezirklicher Sicht, die geplante Schule als Inklusive Schwerpunktschule (z.B. 2 Züge, beginnend mit der Primarstufe und durchlaufend) mit dem Förderschwerpunkt „GE“ einzurichten. Gegebenenfalls könnte an diesem Standort in der Sek II auch eine Abschlussstufe „GE“ eingerichtet werden. Denkbar wäre zudem die Einrichtung eines Staatlichen Europaschul-Zweiges (deutsch-englisch) auch mit dem Ziel, ein bezirkliches Angebot als Fortführung der SESB-Primarstufe der Siemensstadt sicherzustellen.
Der Bezirk wird weiterhin prüfen, ob die temporäre Nutzung des ehemaligen Schuldorfes der Heinrich-Böll-Oberschule (05K04), welches ab 2027 als Ausweichstandort des Kant-Gymnasiums (05Y02) für die geplanten Großsanierung dienen soll, vorübergehend weiter ausgebaut werden kann. Derzeit wird es für die temporäre Erweiterung der organisierten Zügigkeit der 05K04 sowie zur Unterbringung von Willkommensklassen genutzt. Aufgrund der erheblichen Zuspitzung des Schulplatzdefizits bis zum Schuljahr 2028/29 wird der Bezirk prüfen, ob im Bezirk noch weitere Flächen für temporäre Containerlösungen (Bsp. 05K09) umsetzbar sind. Darüber hinaus prüft der Bezirk Möglichkeiten für vorfristige Schulgründungen (z.B. GemS Insel Gartenfeld).

Anlage 1 Schulplatzbedarfe

Tabelle 125: Spandau: Gymnasien: Überschuss/Defizit-Entwicklung in Plätzen und Zügen, Sek I

Schuljahr	Schulplatz-bedarf	Kapazitäten inkl.:			Überschuss/ Defizit in Plätzen	Überschuss/ Defizit in Zügen
		finanziert	Finanzie-rungsvorbe-halt	ohne Finan-zierung		
2024/25	3.184	2.494	2.494	2.494	-690	-6,0
2025/26	3.269	2.494	2.494	2.494	-775	-6,5
2030/31	3.557	2.958	2.958	2.900	-599	-5,0
2035/36	3.461	2.958	2.958	3.190	-503	-4,5
2040/41	3.474	2.958	2.958	3.190	-516	-4,5

Anmerkungen: Der Neubau eines vierzügigen Gymnasiums an der Rhenaniastraße (05Yn01) ist mit Fertigstellung zum Schuljahr 2028/29 geplant. Am Lily-Braun-Gymnasium (05Y05) ist eine Kapazitätserhöhung um einen Zug zum Schuljahr 2032/33 vorgesehen. Zudem wird beabsichtigt, das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (05Y01) zum Schuljahr 2033/34 um einen Zug baulich zu erweitern. Das Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium soll ab 2033/34 um einen halben Zug aufwachsen (MEB Flex Mini). Am Kant-Gymnasium (05Y02) ist im Zusammenhang mit den notwendigen Sanierungsarbeiten eine Absenkung der Kapazität um einen halben Zug ab dem Schuljahr 2030/31 erforderlich.

Tabelle 126: Steglitz-Zehlendorf: ISS/GemS: Überschuss/Defizit-Entwicklung in Plätzen und Zügen, Sek I

Schuljahr	Schulplatz-bedarf	Kapazitäten inkl.:			Überschuss/ Defizit in Plätzen	Überschuss/ Defizit in Zügen
		finanziert	Finanzie-rungsvorbe-halt	ohne Finan-zierung		
2024/25	4.173	3.900	3.900	3.900	-273	-2,5
2025/26	4.082	3.900	3.900	3.900	-182	-2,0
2030/31	4.181	3.900	3.900	4.300	-281	-3,0
2035/36	4.170	3.900	4.100	4.500	-270	-2,5
2040/41	4.251	3.900	4.100	4.500	-351	-3,5

Anmerkungen: Am Standort Ostpreußendamm 108 ist zum Schuljahr 2030/31 der Neubau einer 4-zügigen ISS (06Kn01) geplant. Es besteht die Möglichkeit, dass der Schulneubau früher fertiggestellt wird. Die Maßnahme wurde mit TF-Beschluss 03/2024 der BSO-Tranche IV zugeordnet. Im Investitionsprogramm 2024-2028 ist sie bei Kapitel 2710 Titel 70900 veranschlagt, die Finanzierung ist somit derzeit nicht gesichert. Die SenBJF strebt an, die Planungen für den Standort voranzutreiben und die Finanzierung der Maßnahme im Rahmen der BSO-Tranche IV sowie die Wiederaufnahme in das Investitionsprogramm 2025-2029 sicherzustellen.

Zum Schuljahr 2032/33 ist an der Wilma-Rudolph-Schule (06K02) im Rahmen der Sanierung eine Erweiterung von 5,0 auf 6,0 Züge vorgesehen, wobei angesichts des gesamtstädtischen Defizits an ISS-Plätzen, der hohen Nachfrage am Standort und der guten Verkehrsanbindung die Möglichkeit einer weitergehenden Erweiterung auf 8,0 Züge (Zielzügigkeit 8-4) durch die HOWOGE geprüft werden soll.

Die Bröndby-Schule (06K04) soll zum Schuljahr 2031/32 ebenfalls im Rahmen der Sanierung durch die HOWOGE um 1,0 Zug auf 7,0 Züge erweitert werden. Für die Umsetzung der Maßnahme wird für den Zeitraum der Sanierung dringend ein (Teil-)Auslagerungsort benötigt. Der benachbarte Standort (Dessauer Str. 49-53), der als Drehscheibe dienen soll, wird derzeit vom SIBUZ belegt. Für das SIBUZ wird noch in 2025 ein

Alternativstandort benötigt, da der Rückbau der Büro- in Unterrichtsräume ein Jahr dauern wird. Mögliche Optionen für das SIBUZ sind nach Angaben des Bezirks ein Bürogebäude in der Lankwitzer Straße oder das Platinum am Sachsendamm in Schöneberg, wobei die Räumlichkeiten von der SenBJF angemietet werden sollen. Ideal wäre ein gemeinsamer (außerschulischer) Standort mit der Schulaufsicht, die derzeit noch in der Zinnowwald-Grundschule (06G07) untergebracht ist. Langfristig könnte auch die oberste Etage des geplanten Standorts für ein Förderzentrum GE am Osteweg eine Option darstellen.

Tabelle 127: Steglitz-Zehlendorf: Gymnasien: Überschuss/Defizit-Entwicklung in Plätzen und Zügen, Sek I

Schuljahr	Schulplatz-bedarf	Kapazitäten inkl.:			Überschuss/ Defizit in Plätzen	Überschuss/ Defizit in Zügen
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung		
2024/25	6.079	5.510	5.510	5.510	-569	-5,0
2025/26	5.948	5.510	5.510	5.510	-438	-4,0
2030/31	6.092	5.510	5.510	5.626	-582	-5,0
2035/36	6.075	5.510	5.510	5.626	-565	-5,0
2040/41	6.194	5.510	5.510	5.626	-684	-6,0

Anmerkungen: Der Bezirk prüft derzeit die Erweiterung des Dreilinden-Gymnasiums (06Y04) und den Erwerb eines angrenzenden Grundstücks der Berliner Forsten für den Ausbau mit je einem MEB-Flex für das Gymnasium sowie mit einem MEB-Flex für die Grundschule (06G09) und einer TSH für den Gesamtstandort (vgl. Kapitel 3.9). Die Errichtung des MEB für das Gymnasium wird vorrangig verfolgt. Bei gesicherter Finanzierung könnte die Zügigkeit des Dreilinden-Gymnasiums bis zum Schuljahr 2030/31 von 3,0 auf 4,0 Züge erhöht werden, wobei die Schule im Schuljahr 2024/25 mit 172 Schülerinnen und Schülern überfrequentiert ist. Das Gymnasium verfügt über einen SESB-Zug.

Tabelle 128: Tempelhof-Schöneberg: ISS/GemS: Überschuss/Defizit-Entwicklung in Plätzen und Zügen, Sek I

Schuljahr	Schulplatz-bedarf	Kapazitäten inkl.:			Überschuss/ Defizit in Plätzen	Überschuss/ Defizit in Zügen
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung		
2024/25	6.069	5.850	5.850	5.850	-219	-2,0
2025/26	6.042	5.650	5.650	5.650	-392	-4,0
2030/31	6.415	6.000	6.550	6.550	-415	-4,0
2035/36	6.414	6.050	6.600	6.600	-364	-3,5
2040/41	6.531	6.050	6.600	6.600	-481	-5,0

Anmerkungen: Im Bau befindet sich der Neubau in der Eisenacher Straße 53 (07Kn02) mit einer Kapazität von 6-0 Zügen, Fertigstellung zum Schuljahr 2026/27.
Durch die HOWOGE geplant werden die Neubauschule am Tirschenreuther Ring 69 (07Kn01) mit einer Kapazität von 4 - 2 Zügen ab dem Schuljahr 2030/31 und der Ersatzneubau der Solling-Schule (07K05) mit einer Erhöhung der Kapazität auf 6 - 0.
Abgeschlossen wurde in diesem Schuljahr der Ersatzneubau der Gustav-Heinemann-Oberschule (07K03) mit einer baulichen Kapazitätsreduzierung von 8 - 5 auf 7 - 5 Züge. Es ist geplant, dass der nun leer gezogene

Interimsstandort in der Waldsassener Str. als Drehscheibe (07XD02) für weitere Schulen genutzt wird, zunächst als Filiale der Marienfelder Schule (07G34) bis zur Inbetriebnahme der neuen Grundschule in der Marienfelder Allee (07Gn03) und als Ausweichstandort für die Solling-Schule (07K05) während der Ersatzneubaumaßnahme.

Zusätzlich werden folgende kapazitätsverändernde Maßnahmen geplant:

- Theodor-Haubach-Schule (07K04): Abriss MUR zu 2025/26 (-1 Zug). Eine Zielzügigkeit von 6,0 Zügen ist abhängig von der Fertigstellung des DFK an der Annedore-Leber-Grundschule (07G30), damit der HoMEB wieder vollständig von der Sekundarstufe genutzt werden kann.
- Friedenauer Gemeinschaftsschule (07K12): Erweiterung der SEK I auf 4 Züge (+1 Zug) durch DFK zu 2026/27 bzw. perspektivisch bezirkliche Erweiterung. Um die Ausbaumaßnahme zu realisieren, ist die Verlagerung der Prignitz-Schule (07S01) erforderlich.
- Schule am Berlinickeplatz (07K13): Umzug an den neuen Schulstandort Eisenacher Straße mit 6,0 Zügen und unter Wegfall von 3,5 Zügen am Standort Alt-Tempelhof zum SJ 2026/27. Der Standort Alt-Tempelhof soll anschließend von der Prignitz-Schule (07S01) genutzt werden.

Tabelle 129: Tempelhof-Schöneberg: Gymnasien: Überschuss/Defizit-Entwicklung in Plätzen und Zügen, Sek I

Schuljahr	Schulplatz-bedarf	Kapazitäten inkl.:			Überschuss/ Defizit in Plätzen	Überschuss/ Defizit in Zügen
		finanziert	Finanzie-rungsvorbe-halt	ohne Finan-zierung		
2024/25	4.578	3.944	3.944	3.944	-634	-5,5
2025/26	4.558	3.944	3.944	3.944	-614	-5,5
2030/31	4.839	4.234	4.234	4.234	-605	-5,0
2035/36	4.838	4.176	4.524	4.524	-662	-5,5
2040/41	4.927	4.176	4.524	4.524	-751	-6,5

Anmerkungen: Folgende Maßnahmen sind geplant:

- Luise-Henriette-Gymnasium (07Y05): Die Fertigstellung der Sanierungsmaßnahme mit einer Kapazitätserweiterung von 1 Zug verzögert sich erneut und ist jetzt erst für das Schuljahr 2026/27 vorgesehen,
- Eckener-Gymnasium (07Y07): Errichtung eines DFK (+1 Zug) vor einer bezirklichen Erweiterung,
- Georg-Büchner-Gymnasium (07Y09): benachbarter Ersatzneubau mit 6 Zügen durch die HOWOGE; Errichtung von Containern (+0,5 Züge) zu 2026/27 bis zur Fertigstellung des Neubaus 2031/32; das Bestandsgebäude wird anschließend als Drehscheibe für nahegelegene Grundschulen während deren Sanierungszeiten genutzt (07G36, 07G35, 07G32, 07G28, 07G37, 07G30).

Anlage 1 Schulplatzbedarfe

Tabelle 130: Neukölln: ISS/GemS: Überschuss/Defizit-Entwicklung in Plätzen und Zügen, Sek I

Schuljahr	Schulplatz-bedarf	Kapazitäten inkl.:			Überschuss/ Defizit in Plätzen	Überschuss/ Defizit in Zügen
		finanziert	Finanzie-rungsvorbe-halt	ohne Finan-zierung		
2024/25	6.559	5.750	5.750	5.750	-809	-8,0
2025/26	6.708	5.750	5.750	5.750	-958	-9,5
2030/31	6.985	5.750	5.750	5.750	-1.235	-12,5
2035/36	6.804	5.750	5.750	5.750	-1.054	-10,5
2040/41	6.802	5.750	5.750	5.750	-1.052	-10,5

Anmerkungen: Folgende Maßnahmen sind im Bezirk geplant:

- Zum Schuljahr 2025/26 erhöht sich die Zügigkeit am Albert-Einstein-Gymnasium von 5 auf 6 Züge durch den Bau von zwei HoMEB 16, von denen einer für MINT-Fachräume verwendet wird, zugleich erfolgt der Abriss des MUR.
- Der Bezirk plant die Erweiterung um einen MEB Flex (Basis) am Hannah-Arendt-Gymnasium (08Y06).
- Nutzung des ehemaligen Standorts der Clay-Schule am Bildhauerweg als möglichen Potenzialstandort: Der Bezirk favorisiert einen ISS-Standort (4-2) im Rahmen der BSO XIV – Neubau von weiterführenden Schulen Schulartübergreifend in Umsetzung durch die SenStadt - eine Machbarkeitsstudie liegt vor. Bis zur Umsetzung dient der Standort als Ausweichstandort für die Sanierungsmaßnahme an der Kepler-Schule (08K12).

Tabelle 131: Neukölln: Gymnasien: Überschuss/Defizit-Entwicklung in Plätzen und Zügen, Sek I

Schuljahr	Schulplatz-bedarf	Kapazitäten inkl.:			Überschuss/ Defizit in Plätzen	Überschuss/ Defizit in Zügen
		finanziert	Finanzie-rungsvorbe-halt	ohne Finan-zierung		
2024/25	3.770	2.842	2.842	2.842	-928	-8,0
2025/26	3.856	2.958	2.958	2.958	-898	-7,5
2030/31	4.015	2.958	2.958	2.958	-1.057	-9,0
2035/36	3.911	2.958	2.958	2.958	-953	-8,0
2040/41	3.910	2.958	2.958	2.958	-952	-8,0

Anmerkungen: Am Albert-Einstein-Gymnasium (08Y03) erfolgt eine Kapazitätserweiterung von 5 auf 6 Züge durch einen HoMEB zum Schuljahr 2025/26. Weitere Maßnahmen sind derzeit nicht geplant, wären vor dem Hintergrund des hohen bestehenden Defizits und des weiter wachsenden Schulplatzbedarfs jedoch nötig.

Anlage 1 Schulplatzbedarfe

Tabelle 132: Treptow-Köpenick: ISS/GemS: Überschuss/Defizit-Entwicklung in Plätzen und Zügen, Sek I

Schuljahr	Schulplatz-bedarf	Kapazitäten inkl.:			Überschuss/ Defizit in Plätzen	Überschuss/ Defizit in Zügen
		finanziert	Finanzie-rungsvorbe-halt	ohne Finan-zierung		
2024/25	5.210	3.750	3.750	3.750	-1.460	-14,5
2025/26	5.593	3.850	3.850	3.850	-1.743	-17,5
2030/31	6.218	5.150	5.150	5.300	-1.068	-10,5
2035/36	5.936	5.150	5.150	6.050	-786	-8,0
2040/41	5.821	5.150	5.150	6.050	-671	-6,5

Anmerkungen: An der Isaac-Newton-Schule (09K04) ist die Errichtung eines Schulergänzungsbaus zum Schuljahr 2031/32 geplant, dessen Finanzierung bislang noch nicht gesichert ist. Die Maßnahme würde zu einer Kapazitätserweiterung um +1,5 Züge auf 5,0 Züge führen. Vorgesehen ist auch der Neubau einer Sporthalle.

Die Abriss- und Erweiterungsmaßnahmen an der Wilhelm-Bölsche-Schule (09K05) führen ab dem Schuljahr 2026/27 zu einer Ausweitung der Standortkapazität auf 5,0 Züge und erfordern bis dahin die temporäre Nutzung von Containern.

Die Kapazitäten des Schulstandorts Hans-Grade-Schule (09K06) sollen zum Schuljahr 2030/31 durch Ausbau und Erweiterung sowie die Sanierung des Bestands um +1,0 Züge auf 4,0 Züge anwachsen. Zwischenzeitlich ist eine Containernutzung geplant.

Im Zuge der Arrondierung der angrenzenden Schulstandorte der Schule an der Köllnischen Vorstadt (09G18) und der Schule an der Dahme (09K08) ist die Übernahme eines MUR durch die ISS vorgesehen, was zum Schuljahr 2025/26 zu einer Kapazitätserweiterung der Sekundarstufe I um +1,0 Züge führen wird.

Am Standort Kalker Straße ist zum Schuljahr 2026/27 der Neubau einer ISS mit 4,0 Zügen in der Sekundarstufe I geplant. Die Schule wird nicht mehr als eigenständiger Schulstandort (09Kn06), sondern als Filiale der Fritz-Kühn-Schule (09K03-02) gegründet. Gründe für diese Entscheidung sind die räumliche Nähe, die Bündelung von Personal, das Fehlen der Sekundarstufe II an der 09K03 sowie die Vermeidung von Standortkonkurrenz. Darüber hinaus ist geplant, einen Teil der Schülerschaft (Sekundarstufe) der Grünauer Gemeinschaftsschule (09K09) während deren Sanierung an diesen Standort auszulagern, solange dieser sich noch im Aufwuchs befindet, um freie räumliche Kapazitäten zu nutzen.

Die Fertigstellung der Gemeinschaftsschule Adlershof (09K10) mit 6,0 Zügen in der Sekundarstufe I ist im Mai 2026 geplant; die zusätzlichen Kapazitäten stehen damit zum Schuljahr 2026/27 zur Verfügung.

Der Bezirk plant, die Müggelschlößchen-Schule (09G25) gemeinsam mit dem Standort Alfred-Randt-Straße 56 durch Sanierung und Reaktivierung zu einer Gemeinschaftsschule (09Kn07) zu entwickeln (Zielzügigkeit 3-3-0). Dazu ist die Errichtung eines „Fliegenden Klassenzimmers“ (DFK 2.0) sowie einer Typensporthalle auf dem Nachbargrundstück Alfred-Randt-Straße 19/21 vorgesehen. Die Übertragung dieses Grundstücks von der BIM an den Schulträger und die Beendigung der Zwischennutzung durch das LAF befinden sich derzeit in der Endabstimmung. Da die Komplettsanierung des Bestandsgebäudes (Alfred-Randt-Straße 56) erst mit der Inbetriebnahme des DFK erfolgen kann, erfolgt der Aufwuchs zur Zielzügigkeit stufenweise. Der Bezirk strebt eine Schulgründung zum Schuljahr 2027/28 an; die avisierten 3,0 Züge in der Sekundarstufe I sollen zum Schuljahr 2030/31 vollständig zur Verfügung stehen. Für die Sekundarstufe II wird eine Kooperation mit der neuen Gemeinschaftsschule am Standort Güterbahnhof Köpenick Süd (09Kn04) angestrebt.

Anlage 1 Schulplatzbedarfe

Die geplante Gemeinschaftsschule am Güterbahnhof Köpenick (09Kn04) soll ab dem Schuljahr 2031/32 6,0 Züge in der Sekundarstufe I bereitstellen. Der Standort wurde mit dem im März 2025 vom Berliner Senat beschlossenen städtebaulichen Rahmenplan für den ehem. Güterbahnhof Köpenick gesichert. Geplant ist, die GemS im Rahmen der BSO-Tranche XIV unter Anwendung des schulartenübergreifenden Musterraumprogramms zu realisieren. Allerdings ist die angestrebte Zügigkeit (2-6-4) mit dem Bautyp der BSO XIV voraussichtlich nicht realisierbar; durch die Platzierung von zwei identischen Baukörpern wäre eine Zügigkeit von 4-4-2 oder durch schulorganisatorische Maßnahmen eine Zügigkeit von 2-6-2 möglich. Offen sind weiterhin grundstücks- bzw. eigentumsrechtliche Fragen; da sich die Fläche im Eigentum des Bundeseisenbahnvermögens (BEV) befindet und deren Freistellung aufgrund der aktuellen Gesetzeslage (§ 23 AEG) nicht bzw. nur über ein Klageverfahren möglich ist, das gegenwärtig durch SenStadt vorbereitet wird. Der Bezirk weist auf die gesamtbezirkliche Bedeutung des Standortes hin, insbesondere der Sek II – Kapazitäten, die mehrere ISS / GemS im Bezirk ohne Sekundarstufe II abdecken sollen. Der Standort eignet sich nach Aussage des Bezirks für die Einrichtung von SESB-Zügen, die regelhaft die Jahrgangsstufen 1 bis 13 (bei ISS/Gemeinschaftsschulen) umfassen.
Der Bezirk eruiert ferner die Möglichkeit eines weiteren Schulstandorts in Niederschöneweide, am S-Bahnhof Johannisthal auf der ehem. Betriebssportfläche der DB AG. Nach ersten Ergebnissen eignet sich die Fläche für die Errichtung einer Gemeinschaftsschule (4-4-3) mit einer Dreifeld-Typensporthalle inkl. wettkampfgerechter Außensportanlagen.

Tabelle 133: Treptow-Köpenick: Gymnasien: Überschuss/Defizit-Entwicklung in Plätzen und Zügen, Sek I

Schuljahr	Schulplatzbedarf	Kapazitäten inkl.:			Überschuss/ Defizit in Plätzen	Überschuss/ Defizit in Zügen
		finanziert	Finanzierungsvorbehalt	ohne Finanzierung		
2024/25	3.711	3.712	3.712	3.712	1	0,0
2025/26	3.984	3.712	3.712	3.712	-272	-2,5
2030/31	4.429	3.944	3.944	3.944	-485	-4,0
2035/36	4.228	3.944	3.944	3.944	-284	-2,5
2040/41	4.146	3.944	3.944	3.944	-202	-1,5

Anmerkungen: Am Archenhold-Gymnasium (09Y03) ist geplant, zum Schuljahr 2027/28 einen MEB zu errichten und dadurch die Kapazität um 2,0 Züge zu erweitern.[25]
Die Zügigkeit des Gerhart-Hauptmann-Gymnasiums (09Y06) erhöht sich zum Schuljahr 2026/27 um +0,5 Züge auf 4,5 Züge und zum Schuljahr 2030/31 um weitere +0,5 Züge auf 5,0 Züge durch die Nutzung bzw. Arrondierung des MEB der benachbarten Müggelsee-Grundschule (09G24).

[25] Nachrichtlich: Der Bezirk plant in Abstimmung mit der SenBJF, Abt. VI, den Verzicht des MEB am Archenhold-Gymnasium (09Y03). Dies geschieht zu Gunsten der Errichtung eines DFK am Standort Alfred-Randt-Straße (09Kn07). Ziel ist die Schaffung von Plätzen an ISS/GemS unter Umlenkung bewilligter Mittel (Stand: Juni 2025).

Anlage 1 Schulplatzbedarfe

Tabelle 134: Marzahn-Hellersdorf: ISS/GemS: Überschuss/Defizit-Entwicklung in Plätzen und Zügen, Sek I

Schuljahr	Schulplatz-bedarf	Kapazitäten inkl.:			Überschuss/ Defizit in Plätzen	Überschuss/ Defizit in Zügen
		finanziert	Finanzie-rungsvorbe-halt	ohne Finan-zierung		
2024/25	7.057	5.550	5.550	5.550	-1.507	-15,0
2025/26	6.989	6.250	6.250	6.250	-739	-7,5
2030/31	7.444	7.450	7.450	7.550	6	0,0
2035/36	7.177	7.450	7.450	7.550	273	2,5
2040/41	7.075	7.450	7.450	7.550	375	3,5

Anmerkungen: Insgesamt sind folgende Neubauschulen geplant:

- 10K14 14. Schule (BSO IV HoComp) mit einer Kapazität von 4 Zügen ab 2025/26 (zunächst Nutzung als GemS, später Einrichtung von 2 Zügen in der SEK II),
- 10Kn04 Neubau ISS Garzauer Str. 30 (BSO III HOWOGE) mit einer Kapazität von 6 Zügen ab 2026/27,
- 10Kn12 Neubau ISS Auerbacher Ring (BSO IV HoComp) mit 4 Zügen in SEK I ab 2028/29 – die ISS soll auch der überbezirklichen Nutzung und gesamtstädtischen Versorgung in der SEK I und SEK II dienen.

Im Bezirk umgesetzt wurde aktuell der HoMEB 16 an der Kerschensteiner Schule (10K03) und ein MEB 12 an der Johann-Julius-Hecker-Schule (10K08). Weitere MEB sind an der Caspar-David-Friedrich-Schule (10K07, Fertigstellung 2026/27) sowie an der Gretel-Bergmann-Schule (10K12, nicht finanziert) geplant. Ein schulfachlicher Bedarf kann aufgrund der vorliegenden Schulplatzprognose zum jetzigen Zeitpunkt für die letztgenannte Erweiterung nicht bestätigt werden. Ein zuvor geplanter MEB an der 10K09 Konrad-Wachsmann-Schule wird nicht weiterverfolgt, eine Erhöhung der Zügigkeit erfolgt an der Schule durch die Sanierung von MUR-Gebäuden im Roßweiner Ring.
Der Bezirk hat zudem weitere Potenzialstandorte: 10Kn09 Bitterfelder Str./ Otto-Rosenberg-Str. (möglich als Gemeinschaftsschule 2-4-0) sowie der Standort 10Kn10 am Eugen-Roth-Weg 18.

Tabelle 135: Marzahn-Hellersdorf: Gymnasien: Überschuss/Defizit-Entwicklung in Plätzen und Zügen, Sek I

Schuljahr	Schulplatz-bedarf	Kapazitäten inkl.:			Überschuss/ Defizit in Plätzen	Überschuss/ Defizit in Zügen
		finanziert	Finanzie-rungsvorbe-halt	ohne Finan-zierung		
2024/25	3.523	3.074	3.074	3.074	-449	-4,0
2025/26	3.489	3.654	3.654	3.654	165	1,5
2030/31	3.716	3.886	3.886	3.886	170	1,5
2035/36	3.583	3.886	3.886	3.886	303	2,5
2040/41	3.532	3.886	3.886	3.886	354	3,0

Anmerkungen: Bis zum nächsten Schuljahr ist durch die Fertigstellung der 10Y12 12. Schule (Gymnasium) abzusehen, dass der Bezirk ein ausgeglichenes Verhältnis von Schulplatzangebot (3.654 Plätze) und Nachfrage (3.489 Plätze) im Gymnasialbereich in SEK I entwickeln wird. Durch die Errichtung eines MEB 22 für das Tagore-Gymnasium (10Y01) am Standort Landsberger Allee erhöht sich die Kapazität dort erst zum Schuljahr

2028/29 von 5 auf 7 Züge, da dieser zunächst als Ausweichquartier für die Peter-Pan-Grundschule (10G10) genutzt wird.

Tabelle 136: Lichtenberg: ISS/GemS: Überschuss/Defizit-Entwicklung in Plätzen und Zügen, Sek I

Schuljahr	Schulplatz-bedarf	Kapazitäten inkl.:			Überschuss/ Defizit in Plätzen	Überschuss/ Defizit in Zügen
		finanziert	Finanzie-rungsvorbe-halt	ohne Finan-zierung		
2024/25	6.999	7.200	7.200	7.200	201	2,0
2025/26	7.162	7.700	7.700	7.700	538	5,5
2030/31	7.946	8.100	8.100	8.100	154	1,5
2035/36	7.592	8.100	8.100	8.100	508	5,0
2040/41	7.410	8.100	8.100	8.100	690	7,0

Anmerkungen: An der Gemeinschaftsschule Grüner Campus Malchow (11K10) wurde ein MEB 22 mit Erweiterungskapazitäten in Höhe von 1 Zug zum aktuellen Schuljahr 2024/25 realisiert. Auch der Neubau der ISS Allee der Kosmonauten 20-22 (11K15) mit einer Kapazität von 6,0 Zügen ist fertiggestellt worden.
Insgesamt sind zwei bereits finanzierte Neubau-Schulen mit einer Gesamtkapazität von 9,0 Zügen geplant:

- Neubau ISS; Falkenberger Chaussee 74, Am breiten Luch (11Kn02) mit 5,0 Zügen ab 2025/26. Die Übergabe an den Bezirk ist im Mai 2025 geplant.
- Neubau ISS; Römerweg/hinter Treskowallee 8 (HTW) (11Kn12) mit 4 Zügen ab 2026/27.

Im Bezirk werden folgende Potenzialstandorte geführt:

- Neubau der Gemeinschaftsschule Fischerstraße (11Kn09) in der Investitionsplanung,
- Am Berl 23 (11XD03), perspektivisch als Neubau Gemeinschaftsschule (11Kn10),
- Wustrower Straße 22, 24 (11XD01),
- Bernhard-Bästlein-Straße 56 (11XD02).

Tabelle 137: Lichtenberg: Gymnasien: Überschuss/Defizit-Entwicklung in Plätzen und Zügen, Sek I

Schuljahr	Schulplatz-bedarf	Kapazitäten inkl.:			Überschuss/ Defizit in Plätzen	Überschuss/ Defizit in Zügen
		finanziert	Finanzie-rungsvorbe-halt	ohne Finan-zierung		
2024/25	3.050	3.074	3.074	3.074	24	0,0
2025/26	3.121	3.074	3.074	3.074	-47	-0,5
2030/31	3.463	3.074	3.074	3.074	-389	-3,5
2035/36	3.309	3.074	3.074	3.074	-235	-2,0
2040/41	3.229	3.074	3.074	3.074	-155	-1,5

Anmerkungen: Mit dem aktuellen Schuljahr 2024/25 hat der Neubau der 12. Schule (Gymnasium - 11Y12) am Standort Allee der Kosmonauten mit einer Kapazität von 4,0 Zügen den Betrieb aufgenommen. Weitere Maßnahmen sind derzeit nicht in Planung.

Anlage 1 Schulplatzbedarfe

Tabelle 138: Reinickendorf: ISS/GemS: Überschuss/Defizit-Entwicklung in Plätzen und Zügen, Sek I

Schuljahr	Schulplatz-bedarf	Kapazitäten inkl.:			Überschuss/ Defizit in Plätzen	Überschuss/ Defizit in Zügen
		finanziert	Finanzie-rungsvorbe-halt	ohne Finan-zierung		
2024/25	5.422	5.400	5.400	5.400	-22	0,0
2025/26	5.360	5.400	5.400	5.400	40	0,5
2030/31	5.687	5.400	5.400	5.500	-287	-3,0
2035/36	5.656	5.400	5.400	5.500	-256	-2,5
2040/41	5.791	5.400	6.000	6.300	-391	-4,0

Anmerkungen: Der HoMEB an der Max-Beckmann-Schule (12K03) wurde dem Schuljahr 2024/25 eröffnet, damit erhöht sich die Zügigkeit sowohl in der SEK I als auch in der SEK II jeweils um einen Zug.
Im Bezirk ist der Neubau einer ISS (Bildungscampus Schumacher-Quartier 12Kn01) mit 6 Zügen ab dem Schuljahr 2036/37 durch die HOWOGE geplant (Zügigkeit 6-2). Der Abschluss einer Projektvereinbarung für den Neubau ist für Oktober 2028 angesetzt, somit steht die Maßnahme unter Finanzierungsvorbehalt.
Der Bezirk beantragt einen MEB Flex Basis für die Carl-Benz-Schule (12K09) zum Schuljahr 2028/29 (nicht finanziert). Ebenfalls noch ohne Finanzierung ist die geplante bezirkliche Erweiterung an der Carl-Bosch-Schule (12K10) um 2 Züge zum Schuljahr 2036/37.

Tabelle 139: Reinickendorf: Gymnasien: Überschuss/Defizit-Entwicklung in Plätzen und Zügen, Sek I

Schuljahr	Schulplatz-bedarf	Kapazitäten inkl.:			Überschuss/ Defizit in Plätzen	Überschuss/ Defizit in Zügen
		finanziert	Finanzie-rungsvorbe-halt	ohne Finan-zierung		
2024/25	3.926	4.872	4.872	4.872	946	8,0
2025/26	3.881	4.872	4.872	4.872	991	8,5
2030/31	4.118	4.872	4.872	4.872	754	6,5
2035/36	4.096	4.872	4.872	4.930	776	6,5
2040/41	4.193	4.872	4.872	4.930	679	6,0

Anmerkungen: Nach Umstrukturierung auf das Compartmentmodell sowie Prüfung der Raumdatei wurde die Zügigkeit am Romain-Rolland-Gymnasium (12Y07) zum Schuljahr 2023/24 von 7 auf 5,5 Züge in der SEK I sowie in der SEK II reduziert.
Am Gabriele-von-Bülow-Gymnasium wird ein Erweiterungsbau mit einer Kapazitätserweiterung von 0,5 Zügen zum Schuljahr 2032/33 geplant (derzeit ohne Finanzierung).
Das Friedrich-Engels-Gymnasium ist für eine Sanierung der HOWOGE (Trance VII) zugeordnet, eine Projektvereinbarung steht noch aus. Somit ist die Maßnahme bisher noch nicht finanziert (Fertigstellung zum Schuljahr 2035/36).

BSO Tranche	BSN	ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Aufgaben-träger	Bedarfs-träger	Nutzungsbeginn - Schuljahr	Geschaffene Schulplätze (GS/ Sek I/ Sek II)	Geplante Schulplätze (GS/ Sek I/ Sek II)	Weggefallene Schulplätze (GS/ Sek I/ Sek II)	Wegfallende Schulplätze (GS/ Sek I/ Sek II)	Sport-hallen-teile	Gesamtkosten (€)	Ausgaben 2017-2023	Mittelabfluss Plan 2024 (€)	Mittelabfluss Plan 2025 (€)	Mittelabfluss Plan 2026 (€)	Mittelabfluss Plan 2027 (€)	Mittelabfluss Plan 2028 (€)
BSO 0	11G12	1127	3701	70101	[Nutzungsübergabe] 11G12, Lew-Tolstoi-Schule: Erweiterung eines Grundschulgebäudes, Neubau einer Sporthalle und Sanierung der Außenanlagen; 10318, Römerweg 120	Bezirk	Bezirk	2022	216| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		18.400	17.420		440			
BSO 0	07Y05	5509	3704	70100	07Y05, Luise-Henriette-Gymnasium: Sanierung, Umbau und Erweiterung (Dachausbau); 12099, Germaniastr. 4-6	Bezirk	Bezirk	2023	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		20.700	18.776	3.021				
BSO 0	11G38	1380	3701	70102	[Nutzungsübergabe] 11Gn09, zukünftiger Grundschulstandort: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen; 10369, Paul-Junius-Str. 69	Bezirk	Bezirk	2022	360| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		17.100	16.635					
BSO 0	01S07	83	3705	70100	01S07, Charlotte-Pfeffer-Schule; Umbau zu einer Sonderschule mit dem Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" sowie Sanierung und Erweiterung; 10178, Berolinastraße 8	Bezirk	Bezirk	2024	72| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		39.000	27.192	5.000	3.118			
BSO 0	08K08	906	3703	70101	[Nutzungsübergabe] 08K08, 1. Gemeinschaftsschule Neukölln (Campus Rütli): Erweiterungsbauten; 12045, Rütlistraße	Bezirk	Bezirk	2020	72| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		29.085	18.788	5	5	5	5	
BSO 0	08K05	899	3702	70108	[Nutzungsübergabe] 08K05, Clay-Oberschule: Ersatzbau; 12355, Neudecker Weg / August-Froehlich-Straße	Bezirk	Bezirk	2023	0| 800| 225	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		80.515	65.384	3.000	50	30	30	105
BSO 0	03Y13	5505	3704	70203	03Y13, Felix-Mendelsohn-Bartholdy-Gymnasium (Standort 2): denkmalgerechte Instandsetzung des Schulstandorts Pasteurstr. und Neubau einer Sporthalle; 10407, Dietrich-Bonhoeffer-Straße; Pasteurstr. 7-11	Bezirk	Bezirk	2024	0| 348| 150	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		39.585	27.036	4.467				
BSO 0	07K03	794	3702	70101	07K03, Gustav-Heinemann-Oberschule: Ersatzneubau; 12279, Tirschenreuther Ring 48	Bezirk	Bezirk	2023	0| 0| 0	60| 600| 450	0| 0| 0	0| 0| 0	1	46.250	39.833	2.757				
BSO 0	03Y15	362	3704	70200	03Y15, Max-Delbrück-Gymnasium: Grundinstandsetzung und standardgerechter Ausbau einschließlich Neubau einer Sporthalle; 13156, Kuckhoffstraße 2	Bezirk	Bezirk	2029	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		78.169	2.206		3.000	8.000	12.000	12.000
BSO 0	06Y03	700	3704	71338	06Y03, Arndt-Gymnasium: Neubau einer Sporthalle; 14195, Königin-Luise-Straße 80-84	Bezirk	Bezirk	2026	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		6.158	814	1.500	1.500	356		
BSO 0	09K09	1004	3702	70585	09K09, Grünauer Schule: Erw. Schulstandort zur GemS mit MEB, Neubau SH mit Sportfunktionsgeb., energ. Sanierung, Barrierefreiheit Bestandsgebäude, Umbau Sporthalle zur Mensa; 12527, Walchenseestraße 40 und 51	Bezirk	Bezirk	2028	72| 100| 150	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		26.994	2.023	2.000	4.000	4.020	4.400	3.480
BSO 0	03G17	239	3701	70101	03G17, Grundschule am Weißen See: Grundinstandsetzung und Ausbau; 13086, Amalienstraße 6	Bezirk	Bezirk	2025	0| 0| 0	144| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		28.500	17.585	6.000	5.000	1.738		
BSO 0	11K14	1161	3702	70101	[Nutzungsübergabe] 11Kn07, zukünftiger Sekundarschulstandort: Neubau eines Schulgebäudes, Sporthalle und Außenanlagen; 13057, Wartiner Str. 1-3	Bezirk	Bezirk	2022	0| 500| 225	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		44.780	43.778					
BSO 0	05Y01	564	3704	70102	05Y01, Freiherr-vom-Stein-Gymnasium: Erweiterung und Umbau der Schulanlage und Neubau einer Doppelsporthalle; 13597, Galenstraße 40/Moritzstraße 10	Bezirk	Bezirk	2035	0| 0| 0	0| 116| 50	0| 0| 0	0| 0| 0		39.500	786					
BSO 0	06K03	668	3702	70100	06K03, Kopernikus-Oberschule: Umbau und Erweiterung zu einer 6-zügigen integrierten Sekundarschule mit gymnasialer Oberstufe; 12163, Lepsiusstraße 24-28	SenStadt	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		19.678	14.482	371				
BSO 0	03G22	248	3701	70102	03G22, Grundschule am Wasserturm: Sanierung des Schulgebäudes, Errichtung Verbinderbau, Ergänzungsneubau, Neubau SpH, Außenanlagen, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 13089, Tino-Schwierzina-Straße 66	Bezirk	Bezirk	2026	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		14.760	1.531	3.000	3.000	2.796	1.700	
BSO 0	10G16	1042	3701	70110	[Nutzungsübergabe] 10G16, Grundschule am Fuchsberg (Habichtshorst): Neubau einer Grundschule und Turnhalle; 12683, Dankratweg 19	SenStadt	Bezirk	2018	432| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	1	17.430	11.560					
BSO 0	11K13	1188	3702	70100	[Nutzungsübergabe] 11Kn06, Reaktivierung Sekundarschulstandort: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen; 10369, Paul-Junius-Str. 25/27	Bezirk	Bezirk	2023	0| 600| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		27.615	25.617	100				
BSO 0	08Y05	928	3704	70200	08Y05, Leonardo-da-Vinci-Gymnasium: Ersatzbau; 12349, Christoph-Ruden-Straße 3	Bezirk	Bezirk	2024	0| 0| 0	0| 580| 250	0| 0| 0	0| 0| 0		45.290	37.466	5.200	25	25	25	15
BSO 0	10G10	1034	3701	70111	10G10, Peter-Pan-Grundschule: Sanierung Schulgebäude und Ergänzungsbau; 12679, Stolzenhagener Straße 9	Bezirk	Bezirk	2028	0| 0| 0	144| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		20.200	652	500	1.500	6.000	6.000	5.054
BSO 0	06Y03	10293	3704	71524	[Nutzungsübergabe] Arndt-Gymnasium-Dahlem: Erweiterung zur 4-Zügigkeit und Neubau einer Mensa; Königin-Luise-Straße 80-84	Bezirk	Bezirk	2019	0| 58| 25	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		7.957	3.036					
BSO 0	06Y09	718	3704	70227	[Nutzungsübergabe] 06Y09, Fichtenberg-Oberschule: Sanierung 2. BA; 12165, Rothenburgstraße 18	SenStadt	Bezirk	2022	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		34.642	21.302	5.000	5.000			

BSO 0	03K07	5181	3703	70100	03K07, Tesla-Schule: Abbruch Schulgebäude, Errichtung MEB und Neubau SH/Ganztagsbereich mit Lehrküche und Arbeitslehre, Außenanlagen und Sportaußenanl.; 10407, Rudi-Arndt-Straße/Conrad-Blenkle-Straße 52-57	Bezirk	Bezirk	2025	432| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		28.147	6.293	7.000	6.000	6.142		
BSO 0	03G25	254	3701	70201	03G25, Carl-Humann-Grundschule: Neubau einer Sporthalle; 10439, Scherenbergstraße 7	Bezirk	Bezirk	2022	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		13.340	13.395					
BSO 0	03K06	322	3702	70200	03K06, Reinhold-Burger-Oberschule: Neubau der Sporthalle, einschl. Außenanlagen; 13187, Neue Schönholzer Straße 32	Bezirk	Bezirk	2025	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		20.423	13.061	5.000	1.592			
BSO 0	06G29	645	3701	71440	[Nutzungsübergabe] 06G29, Grundschule am Karpfenteich: Neubau (Ersatzbau) 2-Feld-Sporthalle; 12209, Hildburghauser Straße 135-145	Bezirk	Bezirk	2021	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		7.995	7.558					
BSO 0	11G36	1160	3701	70100	[Nutzungsübergabe] 11Gn10, zukünftiger Grundschulstandort: Reaktivierung Grundschulstandort, Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen; 13057, Wartiner Str. 6	Bezirk	Bezirk	2021	360| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		13.822	12.647					
BSO I	01G48	4305	2712	70600	[Nutzungsübergabe] 01G48, 48. Schule (Grundschule) Neubau Grundschule mit Sporthalle; 10115, Chausseestraße 82 / Boyenstraße	SenStadt	SenBJF	2022	360| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	2	30.200	29.034	51	85	15		
BSO I	02G37	162	2712	70600	[Nutzungsübergabe] 02Gn02, Grundschule Pufendorfstraße: Neubau einer Grundschule mit Sporthalle 2. BA; 10249, Pufendorfstr. 10	SenStadt	SenBJF	2022	216| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		25.610	24.716	260	14	10		
BSO I	03G33	4314	2712	70600	[Nutzungsübergabe] 03G33, Jeanne-Barez-Schule: Erweiterung und Anbau einer Sporthalle; 13127, Hauptstraße 66	SenStadt	Bezirk	2021	216| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		25.300	25.230	55	15			
BSO I	03S08	343	2712	70600	[Nutzungsübergabe] 03S08, Panke-Schule: Abriss und Neubau einer Schule mit Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" und Neubau einer Sporthalle; 13187, Galenusstraße 64	SenStadt	SenBJF	2022	48| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		47.190	35.785	5.600	3.067	20	15	15
BSO I	05G31	525	2712	70600	[Nutzungsübergabe] 05Gn01, Grundschule Goltz-/Mertensstr.: Neubau Grundschule mit Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" und Sporthalle; 13587, Goltz-/Mertensstr.	SenStadt	SenBJF	2022	576| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		41.173	38.110	430	25	25	10	
BSO I	05K04	536	2712	70600	[Nutzungsübergabe] 05K04, Heinrich-Böll-Oberschule: Abriss und Ersatzbau; 13587, Am Forstacker 9/11	SenStadt	SenBJF	2022	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		43.795	40.993	547	30	30		
BSO I	05K06	544	2712	70600	[Nutzungsübergabe] 05K06, Wolfgang-Borchert-Schule: Erweiterung; 13585, Blumenstraße 13	SenStadt	SenBJF	2022	0| 0| 150	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		24.605	23.855	104	21	20		
BSO I	10K13	1089	2712	70600	[Nutzungsübergabe] 10K13, Neubau einer integrierten Sekundarschule (ISS) und Neubau einer Sporthalle; 12623, An der Schule 41-59	SenStadt	SenBJF	2019	0| 400| 150	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		34.800	34.353	41				
BSO I	11G34	1153	2712	70600	[Nutzungsübergabe] 11G34, Grundschule Konrad-Wolf-Str.: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 10355, Konrad-Wolf-Str. 11	SenStadt	SenBJF	2020	432| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		26.264	26.276					
BSO I	11G35	1156	2712	70600	[Nutzungsübergabe] 11G35, Grundschule Sewanstr.: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 10319, Sewanstr. 43	SenStadt	SenBJF	2020	432| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		27.410	26.214	162				
BSO II a	10G36	1073	2712	70100	10Gn03, Grundschule Naumburger Ring: Neubau 4-züg. Grundschule mit Sporthalle; 12627, Naumburger Ring 1, 3, 5 / Weißenfelser Str.	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	576| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		53.100	48.755	5.175				
BSO II a	08Gn01	891	2712	70100	08Gn01, Grundschule Koppelweg: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 12347, Koppelweg 32, 38, 50-54	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	432| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		69.800	14.165	20.900	29.700	700	4.300	35
BSO II a	02K04	5502	2712	70100	02K04, Lina-Morgenstern-Schule: Abriss ehem. Lenau-Grundschule, Ersatzneubau Primarbereich und Neubau Sporthalle; 10961, Nostizstr. 60	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	576| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		69.100	49.787	17.710	2.230	15	18	
BSO II a	11G37	1151	2712	70100	11Gn01, Grundschule Blockdammweg: Neubau 3-züg. Grundschule mit Sporthalle; 10318, Blockdammweg 60-64 / Ehrlichstr. 79	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	432| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		45.300	27.868	16.200	1.100	100	32	
BSO II a	10Gn01	1071	2712	70100	10Gn01, Grundschule Elsenstraße: Neubau 4-züg. Grundschule mit Sporthalle; 12623, Elsenstr. 7-9	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	576| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		73.900	9.481	48.200	18.300	1.439		
BSO II a	11G39	1155	2712	70100	11Gn04, Grundschule Schleizer Straße: Neubau 3-züg. Grundschule mit Sporthalle; 13055, Schleizer Straße 67	SenStadt	SenBJF		432| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		46.400	40.799	6.600	300	1		
BSO II a	05Gn06	527	2712	70100	05Gn06, Grundschule am Fehrbelliner Tor: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 13585, Hohenzollernring 64	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	432| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		48.700	7.743	22.700	17.100	300	857	
BSO II a	03G49	301	2712	70100	03G49 Grundschule Rennbahnstraße: Neubau 4-züg. Grundschule mit Sporthalle; 13086, Rennbahnstr. 45	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	576| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		67.430	57.826	6.280	2.220	4		
BSO II a	03G50	298	2712	70100	[Nutzungsübergabe] 03G50, Grundschule Karower Chaussee: Neubau 4 züg. Grundschule mit Sporthalle; 13125, Karower Chaussee 97	SenStadt	SenBJF	2023	576| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		50.700	47.059	4.161				
BSO II a	03G21	4308	2712	70100	03G21, Grundschule unter den Bäumen: Neubau 3-züg. Grundschule mit Sporthalle; 13129, Alt-Blankenburg 26	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	432| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		49.400	19.465	24.900	5.200	300	35	
BSO II a	03G48	296	2712	70100	03G48, Grundschule Conrad-Blenkle-Straße: Neubau 3-züg. Grundschule mit Sporthalle; 10407, Conrad-Blenkle-Str. 20	SenStadt	SenBJF	2024	432| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		46.400	41.200	4.500	295			
BSO II a	01Gn01	57	2712	70100	01Gn01, Grundschule Adalbertstraße: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 10179, Adalbertstr. 53	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	576| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		63.400	48.491	14.800	1.129	10	10	10
BSO II a	01Gn08	60	2712	70100	01Gn08, Grundschule Reinickendorfer Straße: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 13405, Reinickendorfer Str. 60/61	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	576| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		75.300	29.093	41.300	4.700	15	12	

BSO II a	05Gn04	4330	2712	70100	05Gn04, Grundschule Wiesen- / Weidenweg: Neubau 3-züg. Grundschule mit Sporthalle; 13591, Wiesen-/ Weidenweg	SenStadt	SenBJF	0| 0| 0	432| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		48.500	1.585	4.300	32.400	6.900	3.500	115
BSO II b	11Gn02	1152	2712	70100	11Gn02, Grundschule Hauptstraße: Neubau 3-züg. Grundschule mit Sporthalle; 10315, Hauptstr. 9	SenStadt	SenBJF	0| 0| 0	432| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		49.000	2.635	11.500	26.100	4.800	3.900	65
BSO II b	12Gn06	4354	2712	70100	12Gn06, Grundschule Rue Racine: Neubau 4-züg. Grundschule mit Sporthalle; 13469, Rue Racine 7, Avenue Charles de Gaulle 35, 35 A	SenStadt	SenBJF	0| 0| 0	576| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		65.600	121	6.660	42.000	16.800	619	30
BSO II b	03Gn03	11246	2712	70100	03Gn03, Grundschule Heinersdorfer Straße: Neubau 4 züg. Grundschule mit Sporthalle und Großspielfeld; 13129, Heinersdorfer Str. 22	SenStadt	SenBJF	0| 0| 0	576| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		67.000	195	500	33.500	30.300	2.705	
BSO II a	09Gn04	4343	2712	70100	09Gn04, Grundschule Güterbahnhof Köpenick Nord: Neubau 3-züg. Grundschule mit Sporthalle; 12555, Güterbahnhof Nord	SenStadt	SenBJF	0| 0| 0	432| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		44.860	752	10.100	28.900	3.800	3.000	48
BSO II b	02Y03	13940	2712	70100	02Y03, Heinrich-Hertz-Gymnasium: Neubau einer Sporthalle mit 6 Hallenteilen (auch für weitere Schulen); 10243, Fredersdorfer Straße 28	SenStadt	SenBJF	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		32.000		500	9.000	9.000	500	
BSO II b	06Gn01	660	2712	70100	06Gn01, Grundschule Lichterfelde: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 12207, Lichterfelde Süd	SenStadt	SenBJF	0| 0| 0	432| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		47.800	145	300	300	300	18.300	28.455
BSO III a	07Kn02	818	9999	99999	07Kn02, Neubau ISS Eisenacher Straße 53: Neubau mit Sporthalle; 12109, Eisenacher Straße 53	HOWOGE	Bezirk	2026 0| 0| 0	0| 600| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		107.100	7.090	17.243	44.692	29.517		
BSO III a	11Yn01	5511	9999	99999	11Yn01, Neubau Gymnasium Allee der Kosmonauten 22: Neubau mit Sporthalle; 10315, Allee der Kosmonauten 22	HOWOGE	Bezirk	2024 0| 0| 0	0| 464| 200	0| 0| 0	0| 0| 0	3	63.525	54.785	10.281				
BSO III a	11Kn01	1185	9999	99999	11Kn01, Neubau ISS Allee der Kosmonauten 20-22: Neubau mit Sporthalle; 10315, Allee der Kosmonauten 20-22	HOWOGE	Bezirk	2024 0| 0| 0	0| 600| 300	0| 0| 0	0| 0| 0		87.725	76.582	14.197				
BSO III a	09Kn01	982	9999	99999	09Kn01, Neubau GmS Adlershof: Neubau mit Sporthalle; 12487, Hermann-Dorner-Allee/Eisenhutweg	HOWOGE	Bezirk	2026 0| 0| 0	432| 600| 300	0| 0| 0	0| 0| 0		161.100	17.773	70.631	66.563	10.350		
BSO III a	11Kn02	1186	9999	99999	11Kn02, Neubau ISS Am breiten Luch Falkenberger Chaussee 74: Neubau mit Sporthalle; 13053, Falkenberger Chaussee 74	HOWOGE	Bezirk	2025 0| 0| 0	0| 500| 225	0| 0| 0	0| 0| 0	3	111.500	38.878	49.522	26.200			
BSO III a	10Yn02	1090	9999	99999	10Yn02, Neubau Gymnasium Erich-Kästner-Str. (ggü. 41): Neubau mit Sporthalle: 12619, Erich-Kästner-Str. (ggü. 41)	HOWOGE	Bezirk	2025 0| 0| 0	0| 580| 250	0| 0| 0	0| 0| 0		89.600	36.527	38.722	16.695			
BSO III a	02Y03	194	9999	99999	02Y03, Heinrich-Hertz-Gymnasium: Ersatzneunbau mit Sporthalle; 10243, Lange Straße 60	HOWOGE	Bezirk	2026 0| 0| 0	120| 464| 200	0| 0| 0	0| 0| 0		107.300	6.171	23.509	35.867	25.557		
BSO III a	01Yn01	9567	9999	99999	01Yn01, Neubau Gymnasium Schulstraße 97/Iranische Straße: Neubau mit Sporthalle; 13347, Schulstraße 97/Iranische Straße	HOWOGE	Bezirk	2026 0| 0| 0	0| 464| 200	0| 0| 0	0| 0| 0		117.100	7.496	21.874	49.348	25.005		
BSO III a	10Kn04	9566	9999	99999	10Kn04, Neubau ISS Garzauer Straße 30: Neubau mit Sporthalle; 12683, Garzauer Straße 30	HOWOGE	Bezirk	2026 0| 0| 0	0| 600| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		95.500	5.728	17.619	41.805	27.948		
BSO III c	05Yn01	9538	9999	99999	05Yn01, Gymnasium Rhenaniastraße: Neubau Gymnasium mit Sporthalle; 13599, Rhenaniastraße 35	HOWOGE	SenBJF	2028 0| 0| 0	0| 464| 200	0| 0| 0	0| 0| 0		61.800	677	4.573	3.521	37.694	36.385	39.268
BSO III c	05Kn02	555	9999	99999	05Kn02, Neubau ISS Inselstadt Gartenfeld: Neubau mit Sporthalle; 13599, Gartenfelder Straße	HOWOGE	SenBJF	2029 0| 0| 0	576| 600| 150	0| 0| 0	0| 0| 0		138.200	256	2.570	5.178	23.494	96.226	94.124
BSO III c	01Kn02	79	9999	99999	01Kn02, Neubau Gemeinschaftsschule Pankstraße 70/Orthstr. 1: Neubau mit Sporthalle; 13357, Pankstraße 70/Orthstraße 1	HOWOGE	SenBJF	2035 0| 0| 0	576| 600| 150	0| 0| 0	0| 0| 0		264.300	243	213	1.070	8.055	15.695	57.310
BSO III c	12Gn03	1274	9999	99999	12Gn03, Neubau Grundschule Kurt-Schumacher-Quartier Ortsteil Flughafen Tegel: Neubau; 13405, Kurt-Schumacher-Damm	HOWOGE	SenBJF	2031 0| 0| 0	576| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		128.200		50	70	2.024	9.274	30.619
BSO III c	11Gn19	10222	9999	99999	11Gn19, Grundschule Rheinpfalzallee: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 10318, Rheinpfalzallee 83,91-93	HOWOGE	SenBJF	2028 0| 0| 0	432| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		43.830	392	4.889	10.290	28.548	21.327	9.754
BSO III c	07Kn01	817	9999	99999	07Kn01, Neubau ISS Tirschenreuther Ring 69: Neubau mit Sporthalle; 12279, Tirschenreuther Ring 69	HOWOGE	SenBJF	2030 0| 0| 0	0| 400| 150	0| 0| 0	0| 0| 0	2	80.900		160	556	5.424	4.266	35.329
BSO III c	07K05	798	9999	99999	07K05, Solling Schule: Neubau ohne Sporthalle; 12277, Alt-Marienfeld 52	HOWOGE	SenBJF	2031 0| 0| 0	0| 600| 0	0| 0| 0	0| -450| 0		79.200	6	192	318	5.284	5.284	23.513
BSO III c	12Kn01	1302	9999	99999	12Kn01, Neubau ISS Kurt-Schumacher-Quartier Ortsteil Flughafen Tegel: Neubau mit Sporthalle; 13405, Kurt-Schumacher-Damm	HOWOGE	SenBJF	2031 0| 0| 0	0| 600| 150	0| 0| 0	0| 0| 0		170.000	175	50	30	1.358	5.754	18.996
BSO III d	05Kn03	10221	9999	99999	05Kn03, Gemeinschaftsschule Wilhelmstadt: Neubau GemS mit Sporthalle; 13593, Wilhelmstraße 24d-27	HOWOGE	SenBJF	2032 0| 0| 0	576| 600| 150	0| 0| 0	0| 0| 0		172.400				200	2.355	7.666
BSO III d	11Kn04	1157	9999	99999	11Kn04, Neubau ISS Waldowallee 117: Neubau mit Sporthalle; 10318, Waldowallee 117	HOWOGE	SenBJF	2033 0| 0| 0	0| 400| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		127.800	14				200	1.679
BSO III d	07Y09	839	9999	99999	07Y09, Georg Büchner Gymnasium: Sanierung; 12305, Lichtenrader Damm 224-230	HOWOGE	Bezirk	2030 0| 0| 0	0| 348| 150	0| 0| 0	0| 0| 0		121.100	348	500	946	7.177	7.177	51.853
BSO IV a	10Kn07	10272	9810	75001	10Kn07; Neubau einer Schule in Holzmodulbauweise am Standort Landsberger Str./Bisamstr.	SenStadt	SenBJF	0| 0| 0	0| 400| 225	0| 0| 0	0| 0| 0		59.311	937	35.199	23.181	3.413		
BSO IV b	09Kn06	10253	2712	70105	09Kn06, Integrierte Sekundarschule Kalker Straße: Neubau einer ISS mit Sporthalle; 12524, Kalker Straße / Chorweilerstraße	SenStadt	SenBJF	0| 0| 0	0| 400| 225	0| 0| 0	0| 0| 0		62.000	342	5.200	47.500	8.958		
BSO IV b	10Gn05	10254	2712	70105	10Gn05, Grundschule Bruno-Baum-Straße: Neubau einer Grundschule mit Sporthalle und Außenanlagen; 12685, Bruno-Baum-Str.	SenStadt	SenBJF	0| 0| 0	432| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		41.000	401	9.200	28.500	4.336		
BSO IV b	10Gn10	1104	2712	70105	10Gn10, Grundschule Haltoner Straße: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 12683, Haltoner Straße 22	SenStadt	SenBJF	0| 0| 0	432| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		41.000	138	442	27.780	10.930	2.710	

BSO IV b	11Kn12	10279	2712	70105	11Kn12, Integrierte Sekundarschule Römerweg: Neubau einer ISS mit Sporthalle; 10318, Römerweg 39	SenStadt	SenBJF	2028	0| 0| 0	0| 400| 225	0| 0| 0	0| 0| 0		62.415	239	4.000	8.712	43.152	8.124	
BSO IV d	10Gn09	11336	2712	70105	[abgebrochen] 10Gn09, Grundschule Carola-Neher-Straße/ Maxie-Wander-Straße: Abriss und Neubau Grundschule mit Sporthalle; 12619, Carola-Neher-Straße 61,65/ Maxie-Wander-Straße 78	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	432| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		45.000	18	200	10.000	26.000	8.782	
BSO IV c	09Gn07	9409	2710	70900	09Gn07, Grundschule Peenestraße: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 12524, Peenestraße / Usedomstraße	N.N.	SenBJF		0| 0| 0	432| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		41.000						
BSO IV c	06Kn01	10255	2710	70900	06Kn01, Integrierte Sekundarschule Ostpreußendamm: Neubau ISS mit Sporthalle; 12207, Ostpreußendamm 108	N.N.	SenBJF		0| 0| 0	0| 400| 225	0| 0| 0	0| 0| 0		61.000				728	22.805	
BSO IV c	03Kn02	9489	2712	70105	03Kn02, Integrierte Sekundarschule Falkenberger Straße: Abriss, Neubau ISS mit Sporthalle; 13088, Falkenberger Str. 31	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	0| 400| 225	0| 0| 0	0| 0| 0		61.000	31	200	300	15.000	15.000	20.000
BSO IV c	03Kn04	10229	2712	70105	03Kn04, Integrierte Sekundarschule Rosenthaler Weg: Neubau ISS mit Sporthalle; 13127, Rosenthaler Weg	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	0| 400| 225	0| 0| 0	0| 0| 0		61.000		200	200	600	11.000	30.000
BSO V c	07Gn03	11386	9999	99999	07Gn03, Neubau Grundschule Marienfelder Allee	HOWOGE	SenBJF	2027	0| 0| 0	432| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		65.000	121	141	593	30.716	49.117	
BSO V c	11Gn18	11385	9999	99999	11Gn18, Neubau Grundschule Rosenfelder Ring	HOWOGE	SenBJF	2027	0| 0| 0	432| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		50.465	153	2.399	7.335	37.379	34.559	
BSO VI	07K09	808	2712	70201	07K09, Gustav-Langenscheidt-Schule: Gesamtsanierung sowie Ersatzneubau Sporthalle und Neubau Mensa; 10823, Belziger Str. 43-51	SenStadt	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		38.400		190			38.210	
BSO VI	07Y06	834	2712	70201	07Y06, Askanisches Gymnasium: Erweiterung, Abriss und Gesamtsanierung; 12103, Kaiserin-Augusta-Str. 19-20	SenStadt	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		50.210	99	125			49.986	
BSO VI	05K03	533	2712	70201	05K03, Bertolt-Brecht-Oberschule (Integrierte Sekundarschule): Sanierung, Umbau, Standardanpassung, 2. Bauabschnitt; 13595, Wilhelmstr. 10	SenStadt	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		66.500			303		66.197	
BSO VI	06K09	679	2712	70201	06K09, Gail-S.-Halvorsen-Integrierte Sekundarschule: Sanierung, Umbau, Standardanpassung, 14195, Im Gehege 6	SenStadt	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		26.700			308		26.392	
BSO VI	07Y02	825	2712	70201	07Y02, Rückert-Gymnasium: Gesamtsanierung sowie Neubau Sporthalle und Mensa; 10825, Mettestr. 8	SenStadt	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		55.300		304			54.996	
BSO VI	06Y10	721	2712	70201	06Y10, Lilienthal-Gymnasium: Gesamtsanierung; 12203, Ringstraße 2-3	SenStadt	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		32.900			263		32.637	
BSO VI	06G25	635	2712	70201	06G25, Clemens-Brentano-Grundschule: Gesamtsanierung; 12205, Kommandantenstraße 83-84	SenStadt	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		24.200			223		49.807	
BSO VI	05Y02	566	2712	70201	05Y02, Kant-Gymnasium: Gesamtsanierung; 13585, Bismarckstraße 54	SenStadt	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| -58| -25		50.030			261		66.239	
BSO VI	06Y08	715	2712	70201	06Y08, Hermann-Ehlers-Gymnasium: Gesamtsanierung; 12169, Elisenstraße 3-4 1	SenStadt	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		34.400			254		34.146	
BSO VI	06Y02	698	2712	70201	06Y02, Droste-Hülshoff-Gymnasium: Gesamtsanierung; 14165, Schönower Straße 8	SenStadt	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		32.500		303			32.197	
BSO VII	05K02	530	9999	99999	05K02, Carlo-Schmid-Oberschule (integrierte Sekundarschule): Sanierung; 13581, Lutoner Str. 15-19	HOWOGE	Bezirk	2031	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		150.800	400	1.635	9.936	11.921	50.173	47.643
BSO VII	05G18	4761	9999	99999	05G18, Grundschule am Beerwinkel: Sanierung; 13589, Im Spektefeld 31	HOWOGE	Bezirk	2035	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		30.204		30	30	4.203	4.263	4.263
BSO VII	06K02	664	9999	99999	06K02, Wilma-Rudolph-Schule (integrierte Sekundarschule): Sanierung; 14169, Am Hegewinkel 2A	HOWOGE	Bezirk	2035	0| 0| 0	0| 100| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		100.000	437	200	350	6.918	7.905	7.905
BSO VII	05K07	546	9999	99999	05K07, Schule an der Jungfernheide (Integrierte Sekundarschule): Neubau/Erweiterung mit Sporthalle; 13629, Lenther Steig 1	HOWOGE	Bezirk	2031	0| 0| 0	0| 200| 150	0| 0| 0	0| 0| 0		218.800	512	703	3.412	17.296	43.237	56.730
BSO VII	03Y14	357	9999	99999	03Y14, Primo-Levi-Gymnasium: Sanierung; 13086, Pistoriusstr. 133, Woelckprommenade 11 und 38	HOWOGE	Bezirk	2032	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		85.700	501	1.470	2.590	6.770	21.935	27.194
BSO VII	06K04	672	9999	99999	06K04, Bröndby Schule (integrierte Sekundarschule): Sanierung; 12249, Dessauer Str. 63	HOWOGE	Bezirk	2030	0| 0| 0	0| 100| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		58.792	396	140	2.745	7.621	38.065	36.489
BSO VII	12Y01	6427	9999	99999	12Y01, Friedrich-Engels-Gymnasium: Sanierung; 13407, Emmentaler Straße 67	HOWOGE	Bezirk	2035	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		67.100	468	50	50	9.471	10.039	31.963
BSO VII	06Y01	696	9999	99999	06Y01, Schadow-Gymnasium: Sanierung; 14163, Beuckestr. 25-29	HOWOGE	Bezirk	2030	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		76.250	6.216	18.617	24.910	22.937	22.324	21.953
BSO VII	05K01	528	9999	99999	05K01, Martin-Buber-Oberschule (integrierte Sekundarschule): Sanierung; 13589, Im Spektefeld 33	HOWOGE	Bezirk	2035	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		58.630	627	50	50	7.548	8.275	8.275
BSO VII	01K03	63	9999	99999	01K03, Ernst-Reuter-Schule: Sanierung; 13355, Stralsunder Str. 57	HOWOGE	Bezirk	2030	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		131.800	802	2.735	6.919	29.053	42.025	55.259
BSO VII	05K05	538	9999	99999	05K05, B.-Traven-Gemeinschaftsschule: Sanierung; 13583, Recklinghauser Weg 26	HOWOGE	Bezirk	2030	0| 0| 0	72| 200| 0	0| 0| 0	-72| 0| 0	1	93.156	805	9.232	23.768	46.597	44.934	33.048
BSO VIII	01G18	13	2712	70202	01G18, Carl-Bolle-Grundschule; Gesamtsanierung; 10551, Waldenserstr. 20-21	SenStadt	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		13.632						
BSO VIII	05G15	501	2712	70202	05G15, Askanier-Grundschule: Umbau, und Gesamtsanierung der Schulanlage; 13583, Borkzeile 34	SenStadt	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		12.800						
BSO VIII	01G45	51	2712	70202	01G45, Leo-Lionni-Grundschule; Gesamtsanierung; 13353, Müllerstr. 158	SenStadt	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		13.056						
BSO VIII	05G30	4784	2712	70202	05G30, Birken-Grundschule: Umbau, Erweiterung und Gesamtsanierung der Schulanlage; 13585, Hügelschanze 8-9 und Askanierring 42	SenStadt	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		14.400						
BSO VIII	07G15	13898	2712	70202	07G15, Fläming-Grundschule: Sanierung; 12161, Illstr. 4	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		20.400						
BSO VIII	07G10	13897	2712	70202	07G10, Teltow-Grundschule: Sanierung; 10827, Feurigstr. 57	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		8.360						
BSO VIII	05K08	549	2712	70202	05K08, Schule an der Haveldüne: Gesamtsanierung der Schulanlage; 13595, Jazzostr. 53/67	SenStadt	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		22.400						

BSO VIII	01K08	73	2712	70202	01K08, Schule am Schillerpark; Gesamtsanierung; 13349, Ofener Str. 6	SenStadt	Bezirk	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	2	13.645					
BSO VIII	01G40	41	2712	70202	01G40, Möwensee-Grundschule; Gesamtsanierung; 13351, Afrikanische Str. 123-125	SenStadt	Bezirk	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		9.069					
BSO VIII	01G37	33	2712	70202	01G37, Heinrich-Seidel-Grundschule; Gesamtsanierung; 13355, Ramlerstr. 9-10	SenStadt	Bezirk	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		12.248					
BSO VIII	01Y08	91	2712	70202	01Y08, Lessing-Gymnasium; Gesamtsanierung; 13349, Schöningstr. 17	SenStadt	Bezirk	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		13.193					
BSO VIII	01G25	18	2712	70202	01G25, Rudolf-Wissel-Grundschule; Gesamtsanierung; 13357, Ellerbeker Str. 7-8	SenStadt	Bezirk	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	2	9.960					
BSO IX a	02Y01	191	9810	72014	[Nutzungsübergabe] 02Y01; Andreas-Gymnasium; Sanierung; 10242; Koppenstraße; 76	Bezirk	Bezirk	2021 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.001	1.483				
BSO IX c	09K07	1000	9810	72028	[Nutzungsübergabe] 09K07, Sophie-Brahe-Schule (Integrierte Sekundarschule): Sanierung Unterrichtsräume; 12435, Am Plänterwald 17/23	Bezirk	Bezirk	2020 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.179	4.153	26	26		
BSO IX c	10G14	60732	1240	89368	[Nutzungsübergabe] Errichtung eines Kiezcafés/Schulcafeteria unter dem Regenbogen	Bezirk	Bezirk	2018 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.420	1.288				
BSO IX c	08K08	2026	1240	89368	[Nutzungsübergabe] Neubau Berufswerkstatt	Bezirk	Bezirk	2018 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.500	255				
BSO IX c	09G27	975	3701	71301	09G27, Friedrichshagener Schule: Neubau Mehrzweck-/Speiseraum; behindertengerechte Erschließung Sporthalle; 12587, Peter-Hille-Straße 7	Bezirk	Bezirk	2026 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		10.050	3.793	4.500	2.542	50	
BSO IX a	10G14	9467	2710	70240	[Nutzungsübergabe] 10G14, Grundschule unter dem Regenbogen, Sanierung Schulsporthalle; 12681, Murtzaner Ring 37 (KInv)	Bezirk	Bezirk	2020 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.089	2.037				
BSO IX c	04Y04	462	9810	71023	[Nutzungsübergabe] 04Y04, Gottfried-Keller-Gymnasium: Sanierung der Sporthalle; 10589, Olbersstraße 38	Bezirk	Bezirk	2017 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	2	200	33				
BSO IX a	06Y05	10295	3704	71526	[Nutzungsübergabe] Neubau von Unterrichtsräumen am Siemens Gymnasium	Bezirk	Bezirk	2014 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	2	885	11				
BSO IX c	02Y07	60798	1240	89380	[Nutzungsübergabe] umf. Innensanierung des Hauptgebäudes, 10967, Dieffenbachstr. 60	Bezirk	Bezirk	2021 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		3.160	3.869				
BSO IX c	03S10	60786	1240	89362	[Nutzungsübergabe] Marianne-Buggenhagen-Körperbehindertenschule, Sanierung der Sportanlagen - 2. BA (Mehraufwendungen)	Bezirk	Bezirk	2019 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		74	74				
BSO IX c	06G17	10290	3701	71530	[Nutzungsübergabe] Abriss eines mobilen Klassentraktes und Neubau von Unterrichtsräumen in der Grundschule am Insulaner	Bezirk	Bezirk	2016 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.086	7				
BSO IX c	06G22	627	3701	71401	06G22, Giesensdorfer Grundschule: Erweiterungsbau (Ersatzbau); 12207, Ostpreußendamm 63	Bezirk	Bezirk	2023 72| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.421	3.736	179			
BSO IX c	12K07	8871	2710	70242	[Nutzungsübergabe] 12K07, Jean-Krämer-Schule, Sanierung der naturwissenschaftlichen Bereiche sowie Standardanpassung Sanitär; 13437, Alt-Wittenau 8 (KInv)	Bezirk	Bezirk	2022 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.866	1.492	35			
BSO IX a	02G18	13932	1240	89374	[Nutzungsübergabe] Nürtingen Grundschule, Sanierung Wrangelstraße 136, 10997, Mariannenplatz 28	Bezirk	Bezirk	2022 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		655	640				
BSO IX c	12S03	13937	1240	89363	Qualifizierung Schulhof Lauterbachschule	Bezirk	Bezirk	2022 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.485	757				
BSO IX c	03G25	1674	1240	89380	[Nutzungsübergabe] Carl-Humann-Grundschule, Sanierung Außenanlagen, 10439, Scherenbergstr. 7	Bezirk	Bezirk	2022 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		946	946				
BSO IX c	02Y04	9503	2710	70232	[Nutzungsübergabe] 02Y04, Georg-Friedrich-Händel-Oberschule, Innensanierung Schulgebäude; 10247, Frankfurter Allee 6a (KInv)	Bezirk	Bezirk	2022 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.700	2.965	11			
BSO IX c	06G29	4168	2710	70236	[Nutzungsübergabe] Vorbereitung der Baumaßnahme 3701 / 70219 (ID Nr. 644) 06G29, Grundschule am Karpfenteich: Sanierung Schulgebäude und Sporthalle; 12209, Hildburghauser Straße 135-145	Bezirk	Bezirk	2018 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		10	10				
BSO IX c	10G09	12499	1240	89362	[Nutzungsübergabe] Grundschule am Bürgerpark, Aufwertung Schulhof - ergänzende Finanzierung PJ 2018	Bezirk	Bezirk	2021 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		145	145				
BSO IX a	08K06	9571	9810	74028	[Nutzungsübergabe] 08K06; Fritz-Karsen-Schule; Sanierung Werkstatträume, Lehrküche und Physikräume; 12359; Onkel-Bräsig-Straße 76	Bezirk	Bezirk	2022 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.000	1.769	1.441	1.441		
BSO IX c	08G11	4839	3701	71417	[Nutzungsübergabe] 08G11, Schliemann-Schule: Sanierung der Sportplatzfläche; 12355, Groß-Ziethener-Chaussee 81	Bezirk	Bezirk	2021 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		600	517				
BSO IX c	03Y04	1677	1240	89380	[Nutzungsübergabe] Heinrich-Schliemann-Gymansium, 6. BA Sanierung ehemaliges Direktorengebäude, 10439, Dunckerstr. 64	Bezirk	Bezirk	2020 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.502	2.238				
BSO IX c	12K06	1290	9810	70048	[Nutzungsübergabe] 12K06, Benjamin-Franklin-Schule (Integrierte Sekundarschule): 13509, Sommerfelder Straße 5-7	Bezirk	Bezirk	2018 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.800	1.591				
BSO IX c	12Y08	1327	9810	70049	[Nutzungsübergabe] 12Y08, Thomas-Mann-Gymnasium: Umbau von Räumen zu schulpraktischen Seminaren; 13439, Königshorster Straße 10	Bezirk	Bezirk	2017 0| 0| 0	0| 0| 0	0| -116| -50	0| 0| 0		900	856				
BSO IX c	02G26	60801	1240	89380	Lemgo Grundschule, Erstellung BPU für Sanierung, 10967, Böckhstr. 5	Bezirk	Bezirk	2025 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		334	437				
BSO IX c	09G30	978	9810	70037	[Nutzungsübergabe] 09G30, Kiefholz-Grundschule: Sanierung des Schulgebäudes; 12435, Kiefholzstraße 45	Bezirk	Bezirk	2019 72| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.890	1.221				
BSO IX c	03K07	1487	2710	70233	[Nutzungsübergabe] 03K07, Tesla-Schule , Sanierung Dach, Fassade, Fenster 2. BA; 10407, Rudi-Arndt-Str. 18	Bezirk	Bezirk	2021 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.146	2.798				

BSO IX c	03G43	286	3701	71400	[Nutzungsübergabe] 03G43, Grundschule Wilhelmsruh: Grundinstandsetzung Schulgebäude; 13158, Lessingstraße 44	Bezirk	Bezirk	2018 72| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		5.498	2.846					
BSO IX c	04G13	4718	3701	70207	04G13, Nehring-Grundschule: Gesamtsanierung; 14059, Nehringstr. 9-10	Bezirk	Bezirk	2031 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		9.965	3.242	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
BSO IX c	02G18	1667	1240	89380	[Nutzungsübergabe] Nürtingen Grundschule, Sanierung Wrangelstraße 136, 10997, Mariannenplatz 28	Bezirk	Bezirk	2022 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		7.765	6.330					
BSO IX c	10Y02	5259	3704	71446	[Nutzungsübergabe] 10Y02, Otto-Nagel Gymnasium: Sanierung Schulhof; 12683, Schulstraße 11	Bezirk	Bezirk	2022 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.522	1.516					
BSO IX c	10G16	1544	2710	70240	[Nutzungsübergabe] Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Sanitär, Fenster, Dach, Fassade, Decken, Fußböden, Elektro	Bezirk	Bezirk	2019 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		988	988					
BSO IX c	02K06	175	3701	70115	02Gn03, Grundschule Corinthstr: Neubau Grundschule und Sporthalle; 10245, Corinthstr.	Bezirk	Bezirk	2025 144| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		22.185	11.751	6.436				
BSO IX a	06Y09	719	9810	70027	[Nutzungsübergabe] 06Y09; Fichtenberg-Oberschule; Sanierung (1. BA); 12165; Rothenburgstraße; 18	Bezirk	Bezirk	2021 0| 0| 75	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		8.005	6.547	1.734	1.734			
BSO IX c	12K02	1543	2710	70242	[Nutzungsübergabe] 12K02, Bettina-von-Arnim-OS, Sanierung naturwissenschaftlicher Unterrichtsräume, Fachbereiche Physik und Biologie; 13435, Senftenberger Ring 49 (KInv)	Bezirk	Bezirk	2022 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.410	1.161					
BSO IX c	01G11	60754	1240	89363	[Nutzungsübergabe] Schulhofgestaltung einschließl. Wegeverbindung Fritz-Schloß-Park	Bezirk	Bezirk	2018 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		345	345					
BSO IX c	06Y04	705	3704	71500	[Nutzungsübergabe] Umbau von Teilflächen des Schulhofs; Dreilindenstraße 49	Bezirk	Bezirk	2017 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		100	7					
BSO IX c	02G22	1637	2710	70232	[Nutzungsübergabe] 02G22, Jens-Nydahl-Grundschule, Sanierung Sporthalle (Boden, Heizung) 2. BA und Dachsanierung; 10999, Kohlfurter Str. 20	Bezirk	Bezirk	2019 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		843	843					
BSO IX c	03G08	10037	1240	89362	[Nutzungsübergabe] Grundschule am Planetarium (BauV), Erschließung des Umfeldes - Planung 1.+2.BA und Umsetzung 1.BA südlicher Weg	Bezirk	Bezirk	2022 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		590	830					
BSO IX c	04K07	5085	3702	70204	04K07, Integrierte Sekundarschule Wilmersdorf: Gesamtsanierung; 14199, Kranzer Str. 3	Bezirk	Bezirk	2027 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		6.590	2.756	1.000	1.000	1.090	744	
BSO IX a	04Y01	5232	3704	70202	04Y01, Schiller-Gymnasium: Gesamtsanierung; 10625, Schillerstr. 125-127	Bezirk	Bezirk	2028 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		8.213	3.129	1.000	1.000	1.000	1.752	331
BSO IX c	02S02	1638	2710	70232	[Nutzungsübergabe] 02S02, Gustav-Meyer-Schule, Sanierung Dach, Sanitär, Räume 2. BA und Sanierung Therapiebad; 10999, Kohlfurter Str. 20	Bezirk	Bezirk	2020 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		3.384	3.381					
BSO IX a	02G13	1641	2710	70232	[Nutzungsübergabe] 02G13, Charlotte-Salomon-Grundschule, Sanierung Brandschutz 3. BA, Sanierung Sanitär, 2. BA; 10965, Großbeerenstr. 40	Bezirk	Bezirk	2019 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.412	1.191					
BSO IX c	04G04	1628	2710	70234	[Nutzungsübergabe] 04G04, Joan-Miró-Grundschule, Sanierung Fenster 2. BA, Sanierung Elektro 5. BA, Sanierung Räume, Fassade, Dach; 10623, Bleibtreustr. 43	Bezirk	Bezirk	2019 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		3.006	3.006					
BSO IX c	11Y05	1509	2710	70241	[Nutzungsübergabe] 11Y05, Hans-und-Hilde-Coppi-Oberschule, Sanierung Außenhülle Schulgebäude (Dach, Fenster, Fassade) 2. BA; 10318, Römerweg 30-32	Bezirk	Bezirk	2020 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.914	1.232					
BSO IX c	11K06	60789	1240	89362	[Nutzungsübergabe] Schule am Rathaus, Herstellung (Teil-) Schulfreiflächen - Plateau	Bezirk	Bezirk	2020 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		681	681					
BSO IX c	02Y05	1647	2710	70232	[Nutzungsübergabe] 02Y05, Dathe-Gymnasium, Sanierung Räume 2. BA, Sanierung Sanitär, Schaffung Barrierefreiheit (Aufzug); 10243, Helsingforser Str. 11-13	Bezirk	Bezirk	2022 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.021	1.111					
BSO IX c	01P49	14047	1240	89367	Schulhofumgestaltung Quinoa-Schule	Bezirk	Bezirk	2025 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		95	20	5	70			
BSO IX c	10G25	4967	3701	71431	[Nutzungsübergabe] 10G25, Grundschule am Schleipfuhl: Sanierung Schulgebäude, Brandschutz und Ausgabeküche; 12627, Nossener Straße 85	Bezirk	Bezirk	2023 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		3.445	3.397					
BSO IX c	11G26	6435	9810	72042	[Nutzungsübergabe] 11G26, Randow-Schule (Grundschule): Grundinstandsetzung des Schulhofs; 13057, Randowstraße 45	Bezirk	Bezirk	2021 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.275	1.140					
BSO IX c	12G26	10044	1240	89363	[Nutzungsübergabe] Märkische Grundschule - Mehrkosten	Bezirk	Bezirk	2021 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	5	707	707					
BSO IX c	09G32	1395	9810	72027	09Gn02, Grundschule Stillerzeile: Sanierung, Umbau, Erweiterung Bestandsgebäude; 12587, Stillerzeile 100	Bezirk	Bezirk	2025 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	2	10.000	2.410	2.500	2.500			
BSO IX b	02Y06	199	3704	70119	02Y06, Leibniz-Gymnasium: Erweiterung und Gesamtsanierung; 10961, Schleiermacherstr. 23	SenStadt	Bezirk	0| 0| 0	30| 58| 25	0| 0| 0	0| 0| 0	3	43.435						
BSO IX d	05G07	11275	3701	71312	05G07, Lynar-Grundschule: Erweiterung der Essensversorgungsräume; 13585, Lutherstraße 19	Bezirk	Bezirk	2025 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.250		150				
BSO IX d	10G28	14019	3701	71480	10G28, Grundschule am Hollerbusch: Sanierung Schulsportanlage und Funktionsbereiche; 12619 Erich-Kästner-Straße 64	Bezirk	Bezirk	2026 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		960				960		
BSO IX b	10K08	5149	3702	71427	10K08, Johann-Julius-Hecker-Schule: Sanierung Schulgebäudeteil; 12689, Hohenwalder Straße 2	Bezirk	Bezirk	2028 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.400					1.000	1.400
BSO IX d	01S01	14009	3705	70200	01S01, Schule am Zille-Park: Sanierung Gebäudehülle; 13347, Ravenéstr. 10-12	Bezirk	Bezirk	2031 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		7.300					365	1.825
BSO IX d	11G99	13983	3705	71508	Anbau Sporthalle, Rhinstr. 127 A	Bezirk	Bezirk	2026 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.600		800	800			
BSO IX d	11K01	5151	3702	70200	11K01, Alexander-Puschkin-Schule: Sanierung Schulgebäude und Freianlagen; 10315, Massower Straße 37	Bezirk	Bezirk	2034 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		15.000						

BSO IX d	02K03	169	3702	70202	02K03, Hector-Peterson-Schule: Sanierung; 10963, Tempelhofer Ufer 15	Bezirk	Bezirk	2036	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	11.744						
BSO IX d	02G35	4680	3701	70232	02G35, Rosa-Parks-Grundschule: Sanierung; 10999, Reichenberger Str. 65	Bezirk	Bezirk	2036	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	27.892						
BSO IX d	07G35	784	3701	70123	07G35, Nahariya-Grundschule: Neubau einer Sporthalle und Neubau Schulhof und Schulsportanlage; 12309, Nahariyastr. 13	Bezirk	Bezirk	2033	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	5.700						
BSO IX d	09K04	992	3702	70107	09K04, Isaac Newton Schule: Neubau Schulergänzungsbau, Neubau Sporthalle; 12459, Zeppelinstraße 76-80	Bezirk	Bezirk	2031	0| 0| 0	0| 150| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	20.150				1.000	6.720	
BSO IX d	10G16	13978	3701	71494	10G16, Grundschule am Fuchsberg: Einfriedung des Schulgrundstückes; 12683, Apfelwicklerstraße 4	Bezirk	Bezirk	2027	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	20				20		
BSO IX b	03Y10	351	3704	70107	03Y10, Rosa-Luxemburg-Gymnasium: Erweiterung durch Sanierung des Bestandes und durch Anbau einschl. Neugestaltung Freiflächen; 13189, Kissingenstraße 12	Bezirk	Bezirk	2028	0| 0| 0	0| 116| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	47.670		3.000	6.000	10.000	10.000	
BSO IX d	08G11	4838	3701	71416	08G11, Schliemann-Schule: Sanierung des Altbaus inkl. Sporthalle, des Schulnebengebäudes und des Mensagebäudes; 12355, Groß-Ziethener-Chaussee 81	Bezirk	Bezirk	2032	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	1.783						
BSO IX d	04G22	4731	3701	71417	04G22, Grunewald-Grundschule: Gesamtsanierung; 14193, Delbrückstraße 20a	Bezirk	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	4.246						
BSO IX d	12G06	5017	3701	70206	12G06, Hausotter-Grundschule: Sanierung Gebäude; 13409, Hausotterplatz 4	Bezirk	Bezirk	2034	0| 0| 0	72| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	10.541						
BSO IX d	04K08	5087	3702	70101	04K08, Peter-Ustinov-Schule: Ergänzungsbau; 14057, Kuno-Fischer-Straße 22	Bezirk	Bezirk	2037	0| 0| 0	288| 50| 150	0| 0| 0	0| 0| 0	32.420						
BSO IX d	10Gn09	14020	3701	71425	10Gn09, Grundschule Klingenthaler Straße: Herstellung Außenanlagen nach Errichtung MEB 22 mit Mensa; 12619, Klingenthaler Straße 12	Bezirk	Bezirk	2028	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	850				425	425	
BSO IX b	06G99	13981	3700	71500	Neubau eines Unterrichtsgebäudes als grüner Lernort, Freilandlabor Sachtlebenstraße	Bezirk	Bezirk	2029	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	3.150				100	1.050	
BSO IX d	08G20	4864	3701	71431	08G20, Sonnen-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen sowie der Sportplatzfläche; 12057, Dammweg 228	Bezirk	Bezirk	2033	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	1.220						
BSO IX d	08G36	4927	3701	71463	08G36, Löwenzahn-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen des Hortes; 12055, Böhmische Straße 1	Bezirk	Bezirk	2033	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	1.000						
BSO IX d	05Y05	11287	3704	71401	05Y05, Lily-Braun-Gymnasium: Teilsanierung und Qualifizierung der Außenanlagen (Folgemaßnahme Neubau Typensporthalle); 13597, Münsingerstr. 2	Bezirk	Bezirk	2028	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	417						417
BSO IX d	10G09	13977	3701	71493	10G09, Grundschule am Bürgerpark: Sanierung Außenanlagen und Wiederherstellung der Sportanlagen inkl. Mülleinhausung an der Sporthalle; 12681, Rudolf-Leonhard-Straße 15	Bezirk	Bezirk	2028	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	1.400				400	1.000	
BSO IX d	02G08	110	3701	70100	02G08, Grundschule am Traveplatz: Erweiterung am Standort Oderstraße; 10247, Jessnerstr. 24-32	Bezirk	Bezirk	2027	0| 0| 0	216| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	9.284		1.000	4.000	1.284		
BSO IX d	05G28	11281	3701	71408	05G28, Grundschule an der Pulvermühle: Sanierung und Qualifizierung der Außenanlagen (Folgemaßnahme nach Errichtung MEB); 13599, Grützmacherweg 7	Bezirk	Bezirk	2026	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	1.285	450	450	385			
BSO IX d	09K01	5136	3702	71402	09K01, Merian-Schule: energetische Sanierung Bestandsgebäude, Schaffung Barrierefreiheit; 12555; Hoernlestraße 80	Bezirk	Bezirk	2027	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	4.500				2.250	1.750	
BSO IX b	08G29	4903	3701	71449	08G29, Wetzlar-Schule: Sanierung des Schulgebäudes; 12351, Tischlerzeile 34	Bezirk	Bezirk	2029	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	5.419						700
BSO IX b	09G21	4939	3701	70107	09G21, Edison-Schule: Gesamtsanierung und Erweiterungsbau; 12459, Wattstraße 69-70	Bezirk	Bezirk	2026	0| 0| 0	72| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	12.000				200	1.500	
BSO IX d	05G30	11282	3701	71412	05G30, Birken-Grundschule: Sanierung und Qualifizierung der Außenanlagen; 13585, Hügelschanze 8-9 und Askanierring 42	Bezirk	Bezirk	2028	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	1.560			500	560	500	
BSO IX d	06S03	692	3705	71401	06S03, Peter-Frankenfeld-Schule: Gesamtsanierung; 12247, Wedellstr. 26	Bezirk	Bezirk	2029	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	3.690		1.000	1.500	1.190		
BSO IX d	06G99	13982	3700	71501	Neubau eines Unterrichtsgebäudes Gartenarbeitsschule, Haydnstraße 20	Bezirk	Bezirk	2029	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	2.637			500	1.000	1.000	
BSO IX d	04Y02	5227	3704	71409	04Y02, Wald-Oberschule: Gesamtsanierung; 14055, Waldschulallee 95	Bezirk	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	5.226						
BSO IX d	01K09	5063	3702	70204	01K09, Hedwig-Dohm-Schule; Gesamtsanierung; 10559, Stephanstr. 27	Bezirk	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	8.564						
BSO IX d	08G07	4825	3701	71409	08G07, Hermann-Boddin-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12053, Boddinstraße 55	Bezirk	Bezirk	2033	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	1.530						
BSO IX d	12G04	5014	3701	70205	12G04, Till-Eulenspiegel-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13407, Humboldtstr. 8-13	Bezirk	Bezirk	2035	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	12.777						
BSO IX d	12K05	5172	3702	70204	12K05, Gustav-Freytag-Schule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13409, Breitkopfstr. 68-80	Bezirk	Bezirk	2036	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	17.923						
BSO IX d	01G10	9565	3701	70511	01G10, City-Grundschule: Sanierung und Anbau zur Schulerweiterung; 10179, Sebastianstraße 57	Bezirk	Bezirk		0| 0| 0	360| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	45.792						
BSO IX d	08K05	5123	3702	70109	08K05, Clay-Schule: Abriss des Zwischenstandortes (Containerbau); 12357, Bildhauerweg 9	Bezirk	Bezirk	2035	0| 0| 0	0| 0| 0	0| -600| -300	0| 0| 0	7.911						
BSO IX d	08K02	5107	3702	70200	08K02, Hermann-von-Helmholtz-Schule: Sanierung des Schulgebäudes, des Nebengebäudes und der Sporthalle; 12353, Wutzkyallee 80	Bezirk	Bezirk	2034	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	3	7.077					

BSO IX d	12G33	5059	3701	70228	12G33, Lauterbach-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13435, Senftenberger Ring 43-45	Bezirk	Bezirk	2037	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		31.904						
BSO IX d	09G03	11297	3701	71405	09G03, Schule am Heidekampgraben: Sanierung Schulfreiflächen; 12437, Hänselstraße 14	Bezirk	Bezirk	2030	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.254						
BSO IX d	04G06	4710	3701	71408	04G06, Wald-Grundschule: Gesamtsanierung; 14055, Waldschulallee 83-93	Bezirk	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		3.644						
BSO IX d	04G17	4724	3701	71414	04G17, Johann-Peter-Hebel-Grundschule: Gesamtsanierung; 10719, Emser Str. 50	Bezirk	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		5.400						
BSO IX d	03G11	11253	3701	70208	03G11, Schule am Falkplatz: Ausbau und Sanierung Direktorenhaus, Beendigung Umbau Bestandsgebäude und Außenanlagen; 10437, Gleimstraße 49	Bezirk	Bezirk	2033	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		9.350						
BSO IX d	06G23	629	3701	70215	06G23, Kronach-Grundschule: Gesamtsanierung; 12203, Moltkestr. 24-26	Bezirk	Bezirk	2035	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		12.790						
BSO IX d	12G07	5023	3701	70203	12G07, Mark-Twain-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13403, Auguste-Viktoria-Allee 95-96	Bezirk	Bezirk	2034	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		11.091						
BSO IX d	08G08	4831	3701	71412	08G08, Karlsgarten-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen des Hortstandortes; 12049, Fontanestraße 8	Bezirk	Bezirk	2033	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		636						
BSO IX d	12G20	5038	3701	70217	12G20, Grundschule am Vierrutenberg: Sanierung Gebäude; 13469, Am Vierrutenberg 59-65	Bezirk	Bezirk	2034	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		6.684						
BSO IX d	08G26	4894	3701	71446	08G26, Christoph-Ruden-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen des Hortes; 12349, An den Achterhöfen 1	Bezirk	Bezirk	2033	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		700						
BSO IX d	06Y12	727	3704	70209	06Y12, Willi-Graf-Gymnasium: Gesamtsanierung; 12207, Ostpreußendamm 166	Bezirk	Bezirk	2034	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		10.900						
BSO IX d	04G08	4713	3701	70205	04G08, Mierendorff-Grundschule: Gesamtsanierung; 10589, Mierendorffstr. 20-24	Bezirk	Bezirk	2033	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	-1	6.634						
BSO IX d	09G25	14010	3701	71407	09G25 Müggelschlößchen-Schule: Energetische Sanierung, barrierefreie Erschließung; 12559, Alfred-Randt-Str. 56	Bezirk	Bezirk	2032	0| 0| 0	72| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.500						
BSO IX d	06Y13	730	3704	70210	06Y13, Gymnasium Steglitz: Gesamtsanierung; 12169, Heesestr. 15	Bezirk	Bezirk	2034	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		10.250						
BSO IX d	08K02	5108	3702	71400	08K02, Hermann-von-Helmholtz-Schule: Sanierung des Hauptgebäudes, Nebengebäudes und der Sporthalle; 12353, Wutzkyallee 68	Bezirk	Bezirk	2033	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.393						
BSO IX c	05K09	11398	3702	71401	[entfällt] 05K09; Schule am Staakener Kleeblatt, Ausfinanzierung SIWANA Haus 1	Bezirk	Bezirk	2023	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		355	188					
BSO IX c	11Kn11	60812	1240	89362	[Nutzungsübergabe] Sanierung Schulsporthalle Klützer Str. 36, bauvorbereitende Studie (Sanierungsvarianten, Vorplanung)	Bezirk	Bezirk	2018	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		29	29					
BSO IX a	05G06	60803	1240	89363	[Nutzungsübergabe] Siegerland-Grundschule: energetische Sanierung, Brandschutzmaßnahmen und Herstellung der Barrierefreiheit , Bau incl. Planung LPH 6-9	Bezirk	Bezirk	2020	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.984	1.984					
BSO IX c	08G05	2018	1240	88305	Abriss Hort und Neubau eines Mehrzweckgebäudes, Aufstockung und Sanierung des Schulgebäudes und Ausbau der Sporthalle	Bezirk	Bezirk	2026	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		9.643	5.058	2.000	2.000	184		
BSO IX a	11S02	6433	9810	72031	[Nutzungsübergabe] 11S02, Schule am Fennpfuhl (Sonderschule mit Sekundarstufe): Grundinstandsetzung des Schulhofs; 10369, Alfred-Jung-Straße19	Bezirk	Bezirk	2022	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.665	1.664	5				
BSO IX a	12S03	60784	1240	89363	[Nutzungsübergabe] Qualifizierung von Schulhöfen im MV: Lauterbach-Schule	Bezirk	Bezirk	2021	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.071	1.071					
BSO IX c	04G08	2828	2710	70234	[Nutzungsübergabe] 04G08, Mierendorff-Grundschule, Sanierung Räume, Elektro 2. BA, Sanierung Dach; 10589, Mierendorffstr. 20-24	Bezirk	Bezirk	2020	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	2	3.150	3.150					
BSO IX c	09K05	994	3702	70104	09K05, Wilhelm-Bölsche-Schule: Abriss MUR / Container als Ausweichfläche / Errichtung eines Schulergänzungsbaus; 12587, Aßmannstraße 11	Bezirk	Bezirk	2026	0| 250| 0	0| 300| 0	0| -100| 0	0| -250| 0		16.520	6.458	4.000	2.800	2.000	666	
BSO IX c	02S02	1648	2710	70232	[Nutzungsübergabe] 02S02, Gustav-Meyer-Schule, Sanierung Sporthalle inkl. Schaffung Barrierefreiheit; 10999, Kohlfurter Straße (KInv)	Bezirk	Bezirk	2020	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.699	1.989	12				
BSO IX c	04G11	399	3701	71403	04G11, Helmuth-James-von-Moltke Grundschule: Umbau der Kita und Bau einer Mensa; 13627, Heckerdamm 221	Bezirk	Bezirk	2026	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.200	57	529	238			
BSO IX c	08G24	4879	3701	71439	08G24, Schule am Teltowkanal: Sanierung der Klassenhäuser 1 bis 3, des Nebengebäudes, Verwaltungsgebäudes; 12347, Rungiusstraße 46	Bezirk	Bezirk	2026	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		3.270	64	1				
BSO IX c	11G25	1144	9810	70045	[Nutzungsübergabe] 11G25, Schule am Wäldchen (Grundschule): Grundsanierung der SH; 13051, Wustrower Straße 28	Bezirk	Bezirk	2017	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.500	948					
BSO IX c	02G22	141	9810	70017	[Nutzungsübergabe] 02G22; Jens-Nydahl-Grundschule; Sanierung SH; 10999; Kohlfurter Straße; 20	Bezirk	Bezirk	2019	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.657	1.567					
BSO IX c	03K11	1675	1240	89380	[Nutzungsübergabe] Wilhelm-von-Humboldt-Schule, 6. BA Sanierung Außenanlagen, 10439, Erich-Weinert-Str. 70	Bezirk	Bezirk	2018	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.236	882					
BSO IX c	10G01	9482	2710	70240	[Nutzungsübergabe] 10G01, Paavo-Nurmi Grundschule, Sanierung Schulsporthalle; 12689, Schorfheider Str. 42 (KInv)	Bezirk	Bezirk	2022	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.839	2.839					
BSO IX c	12G07	10046	1240	89363	Neubau Mensagebäude Mark-Twain-Grundschule, Planung bis BPU	Bezirk	Bezirk	2023	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		256	86					

BSO IX c	11K11	2981	2710	70241	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sporthalle, 2. BA	Bezirk	Bezirk	2018	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.175	1.175				
BSO IX c	03G36	275	3701	70123	03G36, Elisabeth-Christinen-Grundschule: Ausbau Grundschule durch Generalsanierung und Anbau an das Bestandsgebäude sowie Sporthallensanierung und Neugestaltung Freiflächen; 13156, Lindenberger Straße 12	Bezirk	Bezirk	2025	0| 0| 0	432| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		25.500	7.084	7.000	6.000	4.887	
BSO IX c	04K07	441	9810	70022	[Nutzungsübergabe] 04K07, Integrierte Sekundarschule Wilmersdorf: Neubau einer SH; 14199, Kranzer Straße 3	Bezirk	Bezirk	2019	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.950	4.550	7.000	4.000		
BSO IX c	11K07	2251	1240	89362	[Nutzungsübergabe] Sanierung Freitreppe	Bezirk	Bezirk	2017	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		610	297				
BSO IX c	06K08	10292	3702	71534	[Nutzungsübergabe] Um- und Erweiterungsbau der Max-von-Laue-Realschule zu einer Sekundarschule	Bezirk	Bezirk	2016	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		7.541	29				
BSO IX c	03K10	5539	1240	89362	[Nutzungsübergabe] Bauvorbereitendes Gutachten zur Reaktivierung einer Grundschule, Schadstoffsanierung im bestehenden Schulgebäude und Abrissplanung für die Sporthalle	Bezirk	Bezirk	2018	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		169	169				
BSO IX c	04K09	5086	3702	71301	04K09, Otto-von-Guericke-Schule: Aufstockung der Sporthalle; 10709, Eisenzahnstraße 45-46	Bezirk	Bezirk	2023	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		5.000	5.000				
BSO IX c	02G02	5500	2710	70232	[Nutzungsübergabe] 02G02, Hausburg-Grundschule, Sanierung Fenster 3. BA, Sanierung Fassade, Dach, Räume, Brandschutz; 10249, Hausburgstr. 20	Bezirk	Bezirk	2020	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		3.112	2.809				
BSO IX c	10K10	1548	2710	70240	[Nutzungsübergabe] 10K10, Wolfgang-Amadeus-Mozart Grundschule, Sanierung Sanitär; 12627, Cottbusser Str. 23/25 (KInv)	Bezirk	Bezirk	2021	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.705	4.705				
BSO IX c	06G15	4258	2710	70236	[Nutzungsübergabe] Sanierung Fenster Altbau, Bauteil A, 2. BA	Bezirk	Bezirk	2019	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		520	520				
BSO IX c	12G32	5053	3701	70103	12G32, Charlie-Chaplin-Grundschule: Erweiterungsbau; 13439, Wilhelmsruher Damm 90-94	Bezirk	Bezirk	2025	0| 0| 0	144| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		11.585	680	7.000	4.085		
BSO IX c	08S07	1587	2710	70238	08S07, Schule am Bienwaldring, Brandschutzmaßnahmen, Schaffung Barrierefreiheit (Aufzug); 12349, Breitunger Weg 1	Bezirk	Bezirk	2023	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		3.316	599				
BSO IX c	08G13	9456	2710	70238	08G13, Bruno-Taut-Schule, Sanierung Sanitärräume; 12359, Bruno-Taut-Ring 9c (KInv)	Bezirk	Bezirk	2023	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		945	945				
BSO IX c	05G22	9483	2710	70235	05G22, Christian-Morgenstern-Grundschule, Sanierung Sporthalle einschl. Sanitärtrakt, Grundleitungen und Laubengänge; 13593, Räcknitzer Steig 12 (KInv)	Bezirk	Bezirk	2024	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		5.434	2.029	1.800	1.606		
BSO IX c	12K05	1514	2710	70242	[Nutzungsübergabe] 12K05, Gustav-Freytag-Oberschule, Sanierung der Decken in Verbindung mit Verbesserung des Brandschutzes; 13409, Breitkopfstraße 68	Bezirk	Bezirk	2021	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.138	4.138				
BSO IX c	08K08	1586	2710	70238	08K08, Gemeinschaftsschule auf dem Campus Rütli, Sanierung Gebäude; 12045, Rütlistraße 41-45 (KInv)	Bezirk	Bezirk	2024	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		5.100	458	3.142	1.500		
BSO IX c	01G02	4641	3701	70106	01G02, Papageno Grundschule; Gesamtsanierung und Anbau zur Schulplatzerweiterung; 10115, Bergstr. 58	Bezirk	Bezirk	2027	0| 0| 0	72| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		13.188	1.478	4.000	6.126		
BSO IX c	04G19	4726	3701	70208	04G19, Grundschule am Rüdesheimer Platz: Gesamtsanierung; 14197, Rüdesheimer Str. 24	Bezirk	Bezirk	2027	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		6.734	2.281	1.000	1.000	1.234	1.219
BSO IX c	05S03	13910	3705	71400	[zu beenden] 05S03; Schule am Gartenfeld: Sanierung Schulgebäude (Ausfinanzierung SSP)	Bezirk	Bezirk	2024	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		106	426				
BSO IX c	12G11	1232	3701	71411	[Nutzungsübergabe] 12G11, Ringelnatz-Grundschule: Fenster- und Fassadensanierung; 13437, Wilhelm-Gericke-Straße 7-13	Bezirk	Bezirk	2022	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.555	1.102				
BSO IX c	03Y13	355	3704	70201	03Y13, Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium (Standort 1): Grundinstandsetzung und standardgerechter Ausbau; 10407, Eugen-Schönhaar-Straße 18	Bezirk	Bezirk	2027	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		23.848	1.949	4.000	6.000	5.000	4.024
BSO IX c	08G31	60735	1240	89368	[Nutzungsübergabe] Neugestaltung der Außenanlagen	Bezirk	Bezirk	2018	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		376	367				
BSO IX c	06Y03	4276	2710	70236	[Nutzungsübergabe] 06Y03, Arndt-Gymnasium Dahlem, Brandschutzmaßnahmen 2. BA; 14195, Königin-Luise-Str. 80-84	Bezirk	Bezirk	2020	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		833	833				
BSO IX c	12K02	60761	1240	89363	[Nutzungsübergabe] Umgestaltung des Eingangsbereiches und Neuanlage eines Spielfeldes, Planung und Bau	Bezirk	Bezirk	2017	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		205	50				
BSO IX c	12K02	1277	9810	70047	[Nutzungsübergabe]12K02, Bettina-von-Arnim-Schule (Integrierte Sekundarschule): Erneuerung der Fensteranlagen; 13435, Senftenberger Ring 49	Bezirk	Bezirk	2017	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		900	496				
BSO IX c	07K07	806	9810	70032	[Nutzungsübergabe] 07K07, Johanna-Eck-Schule (Integrierte Sekundarschule): Neubau einer Mensa; 12105, Ringstraße 103-106	Bezirk	Bezirk	2021	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.910	2.858	545	545		
BSO IX c	08G30	881	9810	72023	08G30, Schule am Sandsteinweg (Grundschule): Neubau für die Essensversorgung; 12349, Hornblendeweg 2	Bezirk	Bezirk	2026	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	3	6.996	6	6	6		
BSO IX c	03K05	5528	2710	70233	[Nutzungsübergabe] 03K05, Heinz-Brandt-Schule, Sanierung Gebäude (1 A) innen, Brandschutzmaßnahmen, Schaffung Barrierefreiheit; 13086, Langhansstr. 120	Bezirk	Bezirk	2022	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.735	451				
BSO IX c	10K11	1087	3703	71404	[Nutzungsübergabe] 10K11, Marcana-Schule: Modernisierung und Umbau Schulgebäude; 12689, Flämingstraße 18	Bezirk	Bezirk	2019	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.143	4.395				

BSO IX c	09Y05	5254	3704	71403	09Y05, Alexander-von-Humboldt-Schule: energetische Sanierung Dach Bestandsgebäude, Hüllensanierung; 12555, Oberspreestraße 173	Bezirk	Bezirk	2027 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		9.200	440			2.500	2.000	1.500
BSO IX c	12G22	1249	3701	71413	[Nutzungsübergabe] 12G22, Gustav-Dreyer-Grundschule: Einrichtung einer Mensa und Küche; 13467, Freiherr-vom-Stein-Str. 31	Bezirk	Bezirk	2017 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		350	1					
BSO IX c	02G26	9315	1240	89380	Lemgo Grundschule, Sanierung, 10967, Böckhstr. 5	Bezirk	Bezirk	2025 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		5.509	4.665		417			
BSO IX c	05G21	11278	3701	71410	05G21, Paul-Moor-Grundschule: Umbau und Sanierung der Schulanlage (Ausfinanzierung SSP); 13595, Adamstr. 24-25	Bezirk	Bezirk	2024 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.435	318	1.500	1.300	200		
BSO IX c	12G01	1213	3701	71316	[Nutzungsübergabe] 12G01, Havelmüller Grundschule: Erweiterungsbau; 13507, Namslaustraße 49-57	Bezirk	Bezirk	2021 144| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		5.493	5.614					
BSO IX c	03S10	346	3705	70200	03S10, Marianne-Buggenhagen-Schule: Sanierung und Umbau 2. Gebäude zur Erweiterung Förderzentrum "Körperliche Entwicklung", Außenanlagen; 13125, Ernst-Busch-Straße 27	Bezirk	Bezirk	2024 0| 0| 0	48| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		19.206	5.442	5.000	6.000	778		
BSO IX c	11S06	60811	1240	89362	[Nutzungsübergabe] Schulhof Campus Rüdiger Str., 1. BA	Bezirk	Bezirk	2021 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.957	1.957					
BSO IX c	10G18	13935	1240	89362	[Nutzungsübergabe] Pusteblume Grundschule (MEB), Neubau Schulsportanlage - 3. BA	Bezirk	Bezirk	2022 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		36	36					
BSO IX a	04G08	4723	3701	71306	04G08, Mierendorff-Grundschule: Ergänzungsbau; 10589, Mierendorffstr. 20/24	Bezirk	Bezirk	2025 0| 0| 0	144| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	3	3.500	2.161	600				
BSO IX c	03G08	222	3701	70111	03G08, Grundschule am Planetarium: Ausbau durch Errichtung eines Ergänzungsbaus sowie Sporthallensanierung und Freiflächengestaltung; 10405, Ella-Kay-Straße 12	Bezirk	Bezirk	2029 0| 0| 0	360| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		38.626	242	875	5.000	8.000	8.000	9.000
BSO IX a	06G02	4244	2710	70236	[Nutzungsübergabe] Sanierung der Elektroinstallation, Sibel, HA/Amok, PS, Beleuchtung, Weiterführung aus 2017	Bezirk	Bezirk	2019 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		56	56					
BSO IX c	09G11	4157	1240	89368	Planungs- und Umsetzungsphase Qualifizierung Schulstandort	Bezirk	Bezirk	2024 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		6.723	6.475	528				
BSO IX c	08G34	1582	2710	70238	08G34, Lisa-Tetzner-Schule, Sanierung Gebäude; 12353, Hasenhegerweg 12 (KInv)	Bezirk	Bezirk	2023 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		118	108					
BSO IX c	05S03	10108	2710	70235	05S03, Schule am Gartenfeld, Energetische Aufwertung, Umbau und Sanierung; 13581, Gartenfelder Str. 81 (KInv)	Bezirk	Bezirk	2023 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		6.755	5.982	983				
BSO IX c	09G06	11298	3701	70587	09G06, Melli-Beese-Schule: Erweiterungsbau, Komplettsanierung Bestand, Sanierung Schulfreiflächen und Errichtung von Interimsstandort als ZF und AF; 12487, Engelhardstraße 18	Bezirk	Bezirk	2028 0| 0| 0	144| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		36.970	3.579	3.000	3.000	7.374	8.000	8.600
BSO IX c	05G10	2895	2710	70235	[Nutzungsübergabe] 05G10, Grundschule am Birkenhain, Sanierung Sporthalle inkl. Sanitär und Barrierefreiheit 2. BA; 13581, Seeburger Str. 59	Bezirk	Bezirk	2021 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	3	1.074	684					
BSO IX a	05G06	10041	1240	89363	[Nutzungsübergabe] Siegerland-Grundschule: energetische Sanierung, Sicherung Gesamtfinanzierung / nicht verausgabte Mittel	Bezirk	Bezirk	2022 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.170	926					
BSO IX c	11G09	1120	3701	71400	[Nutzungsübergabe] 11G09, Bürgermeister-Ziethen-Schule: Sanierung Sporthalle; 10315, Massower Str. 39	Bezirk	Bezirk	2019 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.700	2.629					
BSO IX a	01G32	4656	3701	70207	01G32, Carl-Kraemer-Grundschule; Gesamtsanierung; 13359, Zechliner Str. 4	Bezirk	Bezirk	2026 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		38.250	2.530	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
BSO IX c	12Y08	9464	2710	70242	12Y08, Thomas-Mann Gymnasium, Mehrere Bauabschnitte zur Gesamtsanierung der Heizungsleitungen und Unterdecken; 13439, Königshorster Str. 10 (KInv)	Bezirk	Bezirk	2024 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.323	1.292	700	331			
BSO IX c	08S06	1581	2710	70238	[Nutzungsübergabe] 08S06, Hans-Fallada-Schule, Sanierung Sporthalle; 12357, Harzer Straße 73 (KInv)	Bezirk	Bezirk	2021 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.029	3.936					
BSO IX c	02G04	105	3701	71312	[Nutzungsübergabe] 02G04, Pettenkofer-Grundschule: Grundsanierung des Direktorenhauses, 10247, Pettenkoferstraße 20-24	Bezirk	Bezirk	2018 72| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.372	1.156					
BSO IX c	02G18	12503	1240	89380	[Nutzungsübergabe] Nürtingen Grundschule, Sanierung Wrangelstraße 136, 10997, Mariannenplatz 28	Bezirk	Bezirk	2023 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.570	2.197					
BSO IX c	01Y11	9590	3704	71503	[Nutzungsübergabe] energetische Umbaumaßnahmen /Ausfinanzierung der Restleistungen aus Vorjahren	Bezirk	Bezirk	2019 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		93	93					
BSO IX c	11G23	2979	2710	70241	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sporthalle, 2. BA	Bezirk	Bezirk	2018 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		241	241					
BSO IX c	09S06	1576	2710	70239	[Nutzungsübergabe] 09S06, Schule am Wildgarten (ehem. 6. Schule), Gesamtsanierung Schulgebäude; 12437, Köpenicker Landstr. 185A (KInv)	Bezirk	Bezirk	2021 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		5.960	5.960					
BSO IX c	11Y02	9447	3704	71401	[Nutzungsübergabe] 11Y02, Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium: Grundinstandsetzung Sporthalle; 10369, Franz-Jacob-Str. 8	Bezirk	Bezirk	2021 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.035	3.835					
BSO IX c	09G13	1574	2710	70239	[Nutzungsübergabe] 09G13, Schule am Altglienicker Wasserturm, Sanierung Sporthalle 2. BA; 12524, Sachsenstr. 22 (KInv)	Bezirk	Bezirk	2020 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.314	2.314					
BSO IX c	08G24	1590	2710	70238	[Nutzungsübergabe] 08G24, Schule am Teltowkanal, Sanierung Sanitär 2. BA; 12347, Rungiusstr. 46	Bezirk	Bezirk	2020 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.877	1.757					
BSO IX c	02G26	13931	1240	89374	Lemgo Grundschule, Sanierung, 10967, Böckhstr. 5	Bezirk	Bezirk	2025 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.744	263		40	1.117		
BSO IX c	09G26	1579	2710	70239	[Nutzungsübergabe] 09G26, Schule an den Püttbergen , Sanierung Dach, Brandschutzmaßnahmen; 12589, Fürstenwalder Allee 182 (KInv)	Bezirk	Bezirk	2022 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		3.368	3.368					
BSO IX c	05G01	1613	2710	70235	[Nutzungsübergabe] Sanierung Schulgebäude	Bezirk	Bezirk	2019 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		61	61					

BSO IX c	04K09	10286	3702	71380	[Nutzungsübergabe] Klassencontainer Otto-von-Guericke-Schule	Bezirk	Bezirk	2021 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		372	498					
BSO IX c	11K10	12498	1240	89362	Grüner Campus Malchow, Sanierung der Außenanlagen, Ausgleich Minderausgaben, 2. BA	Bezirk	Bezirk	2022 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.925	595					
BSO IX c	09K07	9469	3703	71401	[Nutzungsübergabe] 09K07, Sophie-Brahe-Schule, Standort Willi-Sänger-Straße: Gesamtsanierung Schulfreiflächen; 12437, Willi-Sänger-Straße 1	Bezirk	Bezirk	2020 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.394	1.388					
BSO IX c	04G21	412	3701	70102	04G21, Halensee-Grundschule: Ergänzungsbau und Schließung der Baulücke für Schule und Kita; 10711, Joachim-Friedrich-Straße 35-36	Bezirk	Bezirk	2025 0| 0| 0	144| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		9.000	4.914	1.665	1.373			
BSO IX c	02K02	60770	1240	89380	[Nutzungsübergabe] Carl-von-Ossietzky-Schule, 1. BA /1. und 2. FA, Sanierung Außenanlagen, 10961, Blücherstr. 46	Bezirk	Bezirk	2017 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		945	755					
BSO IX c	11K06	5346	1240	89362	[Nutzungsübergabe] Erarbeitung der BPU für die Gesamtmaßnahme	Bezirk	Bezirk	2017 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		124	124					
BSO IX c	04K09	5089	3702	70205	04K09, Otto-von-Guericke-Schule: Gesamtsanierung; 10709, Eisenzahnstraße 47-48	Bezirk	Bezirk	2029 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		9.580	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
BSO IX c	07G40	12501	1240	89363	Campus Teske-Schule, Baufeldfreimachung, Rückbau / Neubau Sportplatz	Bezirk	Bezirk	2022 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	3	750	750					
BSO IX c	01G11	4649	3701	70510	01G11, Kurt-Tucholsky-Grundschule (Filiale Kruppstr.); Sanierung und Anbau zur Schulerweiterung; 10559, Rathenower Str. 18 Filiale Kruppstr. 14 a	Bezirk	Bezirk	2029 0| 0| 0	216| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		25.072	1.724	1.236	3.500	3.553	6.682	8.577
BSO IX c	08G07	2019	1240	89363	[Nutzungsübergabe] Umgestaltung Lernräume	Bezirk	Bezirk	2017 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	2	84	84					
BSO IX c	12K12	13936	1240	89363	Qualifizierung von Schulhöfen im MV - Campus Hannah-Höch-Gemeinschaftsschule, Planung	Bezirk	Bezirk	2023 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		150	699					
BSO IX c	10G18	2247	1240	89362	[Nutzungsübergabe] Gestaltung der Schulfreiflächen, Neubau Pausenhof am Filialstandort MEB, Kastanienallee 61	Bezirk	Bezirk	2018 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		570	570					
BSO IX c	02K09	12504	1240	89380	Albrecht-von-Graefe-Schule, Sanierung der Sporthalle, Abriss und Neubau Sanitärbereich, Sanierung	Bezirk	Bezirk	2023 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		3.823	1.477					
BSO IX c	04G20	4727	3701	70209	04G20, Katharina-Heinroth-Grundschule: Gesamtsanierung; 10709, Münstersche Str. 15-16	Bezirk	Bezirk	2028 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		6.876	1.721	1.000	1.000	1.000	1.376	532
BSO IX c	08K12	60734	1240	89368	[Nutzungsübergabe] Neugestaltung des Schulhofs	Bezirk	Bezirk	2019 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.279	1.234					
BSO IX c	09G25	4942	3701	71403	09G25, Müggelschlößchen Schule: Barrierefreie Erschließung und Umsetzung Brandschutzmaßnahmen; 12559, Alfred Randt Straße 54	Bezirk	Bezirk	2024 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		5.576	3.208					
BSO IX a	12G26	60804	1240	89363	[Nutzungsübergabe] Märkische Grundschule - Erweiterungsbau, Planung und Umsetzung	Bezirk	Bezirk	2020 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.155	1.992					
BSO IX c	07K06	1596	2710	70237	[Nutzungsübergabe] 07K06, Georg-von-Giesche-Schule, Sanierung Kellermauerwerk, Klassenräume Souterrain 2. BA; 10779, Hohenstaufenstr. 47-48	Bezirk	Bezirk	2019 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.830	1.830					
BSO IX c	02G11	116	3701	71311	[zu beenden] 02G11, Thalia-Grundschule: Neubau Sporthalle und Außenanlagen, 10245, Alt-Stralau 34	Bezirk	Bezirk	2023 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.523	2.875					
BSO IX c	05G02	2897	2710	70235	[Nutzungsübergabe] 05G02, Grundschule am Eichenwald, Sanierung Schulgebäude, Haus 1, 2 und 5 2. BA; 13587, Gaismannshofer Weg 2	Bezirk	Bezirk	2019 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	6	1.745	249					
BSO IX c	09Y04	1013	3704	71507	[Nutzungsübergabe] 09Y04 Neubau einer Sporthalle mit 2 Hallenteilen; Uranusstraße 15 - 17	Bezirk	Bezirk	2017 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.189	964					
BSO IX c	05G06	13938	1240	89363	Siegerland-Grundschule: energetische Sanierung, Mehrkosten	Bezirk	Bezirk	2022 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		510	456					
BSO IX c	02G11	118	9810	70018	[Nutzungsübergabe] 02G11; Thalia-GS; Einbau einer Sprachalarmierung; 10249; Alt-Stralau; 34	Bezirk	Bezirk	2017 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		137	2					
BSO IX c	05S03	2892	2710	70235	[Nutzungsübergabe] 05S03, Schule am Gartenfeld, Sanierung Gebäude (Räume, Brandschutz, Sanitär) 3. BA; 13581, Gartenfelder Str. 81	Bezirk	Bezirk	2023 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		3.662	845					
BSO IX c	06G06	592	9810	71016	[Nutzungsübergabe] 06G06; Mühlenau-Grundschule; Sanierung mobiler Unterrichtsräume (MUR); 14195; Molsheimer Straße 7	Bezirk	Bezirk	2017 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		676	507					
BSO IX c	03G06	60744	1240	89362	[Nutzungsübergabe] Aufwertung des Schulhofes inkl. der Sportfreiflächen und Tiefenenttrümmerung	Bezirk	Bezirk	2019 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.800	1.800					
BSO IX c	10G33	4978	3701	71421	[Nutzungsübergabe] 10G33, Ulmen Grundschule; Umbau TH-Einbau Küchen- und Mensabereich, Schaffung von Klassenräumen, Sanierung und Anpassung Sanitärbereich; 12621, Ulmenstraße 79	Bezirk	Bezirk	2023 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.132	2.337					
BSO IX c	11K02	5153	3702	70202	11K02, Mildred-Harnack-Schule: Sanierung Schulgebäude Haus 1 und Freianlagen; 10365, Schulze-Boysen-Straße 12-20	Bezirk	Bezirk	2025 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		18.850	2.024	8.500	8.500	1.850		
BSO IX c	01K04	60785	1240	89363	[Nutzungsübergabe] Bildungscampus Heinrich-von-Stephan-Gemeinschaftsschule: Freiflächen und Schulhofgestaltung - kleinteilige Maßnahmen	Bezirk	Bezirk	2019 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		63	63					
BSO IX c	12G11	5026	3701	70110	12G11, Ringelnatz-Grundschule: Erweiterungsbau; 13437, Wilhelm-Gericke-Str. 7-13	Bezirk	Bezirk	2025 0| 0| 0	144| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		11.285	685	7.000	3.785			
BSO IX c	10G03	1547	2710	70240	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sporthalle, Gesamtmaßnahme	Bezirk	Bezirk	2019 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.334	2.004					
BSO IX c	07G34	1598	2710	70237	[Nutzungsübergabe] Sanierung Fassade, 3.BA	Bezirk	Bezirk	2019 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.178	4.178					
BSO IX c	10G32	10280	9810	84040	[Nutzungsübergabe] 10G32; zwei DFK 1.0 für Kiekemal Grundschule	Bezirk	Bezirk	2021 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		3.700	2.950					

BSO IX c	03K08	5530	2710	70233	[Nutzungsübergabe] 03K08, Hagenbeck-Oberschule, Sanierung Sporthalle; 13086, Gustav-Adolf-Straße 60 (KInv)	Bezirk	Bezirk	2021 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.164	4.218					
BSO IX c	03K11	60796	1240	89380	[Nutzungsübergabe] Wilhelm-von-Humboldt-Schule, 5. BA Dachausbau Gudvanger Str. 16-20, 10439,	Bezirk	Bezirk	2018 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		839	321					
BSO IX c	02Y07	12502	1240	89380	[Nutzungsübergabe] umf. Innensanierung des Hauptgebäudes, 10967, Dieffenbachstr. 60, 4. FA	Bezirk	Bezirk	2021 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.020	606					
BSO IX c	01G19	10288	3701	71411	[Nutzungsübergabe] 01G19, Hansa-Grundschule: Strangsanierung; 10555, Lessingstraße 5	Bezirk	Bezirk	2020 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		33	33					
BSO IX c	02K02	60795	1240	89380	[Nutzungsübergabe] Carl-von-Ossietzky-Schule, 1. BA Sanierung Außenanlagen, 10961, Blücherstr. 46	Bezirk	Bezirk	2017 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.464	200					
BSO IX a	04K02	5078	3702	70202	04K02, Friedensburg-Oberschule: Gesamtsanierung; 10625, Goethestr. 8/9	Bezirk	Bezirk	2030 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		10.060	3.266	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
BSO IX c	05G12	1614	2710	70235	[Nutzungsübergabe] 05G12, Grundschule am Weinmeisterhorn, Sanierung Dach; 13593, Daberkowstr. 27	Bezirk	Bezirk	2019 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.240	850					
BSO IX c	09G29	4947	3701	71401	09G29, Schmöckwitzer Insel-Schule: energetische Sanierung des Gesamtstandortes, barrierefreie Erschließung; 12527, Adlergestell 776	Bezirk	Bezirk	2026 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.307	15			2.000	2.000	307
BSO IX c	08G35	4524	2710	70238	08G35, Grundschule in der Köllnischen Heide , Sanierung Sanitär; 12057, Hänselstraße 6 (KInv)	Bezirk	Bezirk	2023 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.759	1.758					
BSO IX c	06G33	4267	2710	70236	[Nutzungsübergabe] Sanierungsarbeiten im Gebäude und Gebäudehülle für neuen Grundschulstandort, Weiterführung aus 2017	Bezirk	Bezirk	2019 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.836	1.836					
BSO IX c	03G44	1488	2710	70233	[Nutzungsübergabe] 03G44, Georg-Zacharias-Grundschule, energetische Sanierung Sporthalle 2. BA; 13088, Sulzfelder Str. 15	Bezirk	Bezirk	2021 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.328	1.196					
BSO IX c	12K11	1539	2710	70242	[Nutzungsübergabe] Sanierung Bauteil B und NaWi	Bezirk	Bezirk	2019 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		730	730					
BSO IX c	01Y08	92	3704	70200	01Y08, Lessing-Gymnasium; Neubau der Sporthalle; 13349, Schöningstr. 6	Bezirk	Bezirk	2028 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		14.194	478	5.500	3.500	1.649		
BSO IX c	02G20	133	9810	70016	[Nutzungsübergabe]02G20; Bürgermeister-Herz-Grundschule; Umbau des Schulgebäudes und Einbau einer Fluchttreppe; 10961; Wilmsstraße; 10	Bezirk	Bezirk	2018 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		169	21					
BSO IX c	02K07	177	3702	71401	[Nutzungsübergabe] 02K07, Georg-Weerth-Schule: Umbau und Schaffung von Arbeitsräumen; 10249, Eckertstraße 18	Bezirk	Bezirk	2019 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.465	1.264					
BSO IX c	02K02	60800	1240	89380	[Nutzungsübergabe] Carl-von-Ossietzky-Schule, 2. BA Sanierung Außenanlagen, 10961, Blücherstr. 46, Erstellung BPU, Projektsteuerung	Bezirk	Bezirk	2019 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		370	370					
BSO IX c	06G33	656	3701	71405	06G33, Friedrich-Drake-Schule: Sanierung Sporthalle; 12205, Drakestr. 80	Bezirk	Bezirk	2025 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.500	72	500				
BSO IX c	04Y04	1629	2710	70234	[Nutzungsübergabe] 04Y04, Gottfried-Keller-Gymnasium, Sanierung Sanitär 2. BA, Sanierung Räume, Elektro, Dach; 10589, Olbersstr. 38	Bezirk	Bezirk	2020 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.383	4.383					
BSO IX c	02G12	1663	1240	88305	[Nutzungsübergabe] Brandschutz und Innensanierung des Schulhauptgebäudes, Gebäudeausbau und Fertigstellung des 1. BA (südl. Gebäudehälfte)	Bezirk	Bezirk	2018 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		3.279	1.215					
BSO IX c	04G17	4714	3701	71305	04G17, Johann-Peter-Hebbel-Grundschule: Erweiterungsbau; 10719, Emser Straße 50	Bezirk	Bezirk	2025 0| 0| 0	144| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		5.400	4.670	921	100			
BSO IX c	04G23	418	9810	72019	[Nutzungsübergabe] 04G23, Alt-Schmargendorf-Grundschule: Sanierung Unterrichtsräume; 14199, Reichenhaller Straße 8	Bezirk	Bezirk	2019 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.000	2.000					
BSO IX c	12G23	8849	2710	70242	[Nutzungsübergabe] 12G23, Victor-Gollancz-Grundschule, Sanierung Dachgeschoss und Fassaden; 13465, Gollanczstraße 18-24 (KInv)	Bezirk	Bezirk	2020 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.211	2.132					
BSO IX c	02Y07	1668	1240	89380	[Nutzungsübergabe] BPU Innensanierung des Hauptgebäudes, 10967, Dieffenbachstr. 60	Bezirk	Bezirk	2021 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.643	2.643					
BSO IX c	03G39	5529	2710	70233	[Nutzungsübergabe] 03G39, Grundschule Wolkenstein, Sanierung Gebäude innen, Brandschutzmaßnahmen, Schaffung Barrierefreiheit; 13189, Neumannstr. 65	Bezirk	Bezirk	2019 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		5.285	388					
BSO IX c	09K01	10109	2710	70239	[Nutzungsübergabe] 09K01, Merian-Schule , Sanierung Sanitär 2. BA, Sanierung Gebäude (Dach, Räume, Brandschutzmaßnahmen); 12555, Mittelheide 49 - Filiale	Bezirk	Bezirk	2022 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		3.190	2.582					
BSO IX c	03Y10	1485	2710	70233	[Nutzungsübergabe] Sanierung Fassade, 3.BA, Sanierung Fenster	Bezirk	Bezirk	2018 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	3	2.482	1.591					
BSO IX c	09Y06	5255	3704	71401	09Y06, Gerhart-Hauptmann-Schule: Sanierung Bestandsgebäude, Schaffung Barrierefreiheit; 12587, Bruno-Wille-Straße 37-45	Bezirk	Bezirk	2025 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		5.367	727	2.000	1.500	183		
BSO IX c	12G32	1266	9810	70046	[Nutzungsübergabe] 12G32, Charlie-Chaplin-Grundschule: Grundsanierung der SH; 13439, Wilhelmsruher Damm 90-94	Bezirk	Bezirk	2018 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.791	1.482					
BSO IX c	10G19	1550	2710	70240	[Bauübergabe] 10G19, Bücherwurm-Schule am Weiher, Sanierung Hortgebäude inkl. Brandschutzmaßnahmen, Schaffung Barrierefreiheit, Sanitär; Eilenburger Str. 6/8 (KInv)	Bezirk	Bezirk	2023 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		6.900	6.289	612				

BSO IX c	12G27		1259	3701	71409	[Nutzungsübergabe] 12G27, Chamisso-Grundschule: Umbau des Mehrzweckraums zur Mensa; 13435, Senftenberger Ring 27	Bezirk	Bezirk	2017 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	3	570	234						
BSO IX c	02Y04		1665	1240	89362	[Nutzungsübergabe] Neubau Aula / Veranstaltungsraum, 3. BA	Bezirk	Bezirk	2017 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		767	152						
BSO IX c	03S10		60809	1240	89362	[Nutzungsübergabe] Marianne-Buggenhagen-Körperbehindertenschule, Sanierung der Sportanlagen - Ausfinanzierung	Bezirk	Bezirk	2019 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		27	27						
BSO IX c	05G22		2899	2710	70235	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sporthalle, 3. BA	Bezirk	Bezirk	2023 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		250	238						
BSO IX c	11Y05		9455	3704	71612	[Nutzungsübergabe] 11Y05, Hans-und-Hilde-Coppi-Schule: Neubau der Außenanlagen; 10318, Römerweg 30/32	Bezirk	Bezirk	2020 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.240	800			440			
BSO IX c	10G18		4165	1240	89362	[Nutzungsübergabe] Neubau Schulsportanlage - 1. BA Bauvorbereitende Maßnahmen	Bezirk	Bezirk	2019 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		254	254						
BSO IX a	11Y11		2987	2710	70241	[Nutzungsübergabe] 11Y11, Immanuel-Kant-Gymnasium, Sanierung Sporthalle; 10319, Dolgenseestraße 42 (KInv)	Bezirk	Bezirk	2021 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.950	2.283						
BSO IX c	06Y06		710	9810	70028	[Nutzungsübergabe] 06Y06; Beethoven-Gymnasiums; Sanierung (1. BA); 12249; Barbarastraße; 9	Bezirk	Bezirk	2020 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		5.460	5.152	8	8				
BSO IX c	05Y03		9397	2710	70235	05Y03, Hans-Carossa-Gymnasium, Energetische Sanierung der Holz-Glas-Fassade; 14089, Am Landschaftspark Gatow 40 (KInv)	Bezirk	Bezirk	2023 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.803	173	500	1.130				
BSO IX c	11S12		1198	3705	70104	[Nutzungsübergabe] 11S12 Schulneubau zur Schule mit dem Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" mit Sporthalle und Außenanlagen; Otto-Marquard-Str. 12-14	Bezirk	Bezirk	2014 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		16.500	76						
BSO IX c	08K05		1584	2710	70238	08K05, Clay-Schule, Sanierung Sporthalle; 12357, Efeuweg 28 (KInv)	Bezirk	Bezirk	2023 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		12.854	7.404	5.450					
BSO IX c	11G02		2978	2710	70241	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sporthalle, 2. BA	Bezirk	Bezirk	2018 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.026	1.026						
BSO IX c	11G07		1116	3701	71300	[Nutzungsübergabe] 11G07, Herrmann-Gmeiner-Schule: Grundinstandsetzung Haus 2; 10365, Harnackstr. 17-25	Bezirk	Bezirk	2021 360| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		6.100	6.286						
BSO IX a	01G02		10289	3701	71513	[Nutzungsübergabe] Bauvorbereitende Maßnahmen zur Errichtung von modularen Ergänzungsbauten für die Anna-Lindh-GS und Gottfried-Röhl-GS	Bezirk	Bezirk	2018 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		83	83						
BSO IX c	02G23		1646	2710	70232	[Nutzungsübergabe] 02G23, Fichtelgebirge-Grundschule, Sanierung Sporthalle 3. BA, Sanierung Fassade, Fenster, Dach, Decken, Heizung; 10997, Görlitzer Ufer 2	Bezirk	Bezirk	2020 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.320	1.320						
BSO IX c	08G33		884	3701	71401	[Nutzungsübergabe] 08G33, Schule am Fliederbusch: Sanierung Außen- und Spielflächen; 12357, Kornradenstraße 2	Bezirk	Bezirk	2022 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.401	2.159						
BSO IX c	05Y04		573	3704	71400	05Y04, Carl-Friedrich-von Siemens-Gymnasium: Umbau und Sanierung der Schulanlage; 13627, Jungfernheideweg 79	Bezirk	Bezirk	2028 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.447	19			1.000	1.500	1.500	
BSO IX c	05G10		9462	2710	70235	[Nutzungsübergabe] 05G10, Grundschule am Birkenhain, Sanierung Dach Sporthalle; 13581, Seeburger Str. 59 (KInv)	Bezirk	Bezirk	2021 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		742	742						
BSO IX c	07G16		1597	2710	70237	[Nutzungsübergabe] Sanierung Fassade, 2. und 3. BA; Sanierung Dach	Bezirk	Bezirk	2019 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.526	2.526						
BSO IX a		0	12474	9810	74061	Schulmensen-Sofortprogramm für den Bezirk Mitte	Bezirk	Bezirk	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.723	1.923						
BSO IX c	08G18		2023	1240	89368	[Nutzungsübergabe] Elterncafe	Bezirk	Bezirk	2017 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		69	69						
BSO IX c	10G09		1032	3701	71404	[Nutzungsübergabe] 10G09: Grundschule am Bürgerpark: Modernisierung und Umbau; 12679, Jan-Petersen-Straße 18b	Bezirk	Bezirk	2019 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.850	5.080						
BSO IX c	06G07		1765	2710	70236	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sporthalle innen	Bezirk	Bezirk	2018 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.542	1.542						
BSO IX a	10G22		4965	3701	71320	[Nutzungsübergabe] 10G22, Kolibri Grundschule: Umbau und Kapazitätserweiterung Küchen- und Mensabereich; 12627, Schönewalder Straße 9	Bezirk	Bezirk	2021 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.520	1.520						
BSO IX c		0	12478	9810	74065	Schulmensen-Sofortprogramm für den Bezirk Spandau	Bezirk	Bezirk	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.326	2.115						
BSO IX c	07G34		5537	0710	88304	[Nutzungsübergabe] 1131-B2-G: Energetische Sanierung der Marienfelder Grundschule	Bezirk	Bezirk	2021 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		6.466	6.466						
BSO IX c	05K02		11397	3702	71400	[Nutzungsübergabe] 05K02, Carlo-Schmid-Oberschule, Sanierung Schulgebäude (Brandschutzmaßnahmen) 2. BA; 13581, Lutoner Str. 15-19 (Ausfinanzierung SSP)	Bezirk	Bezirk	2022 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		171	311						
BSO IX a	11K04		10213	3702	70108	11K04, Gutenberg-Schule: Erweiterung, Ersatzbau inkl. Sanierung und Neubau Sporthallen am Gesamtstandort Sandinostraße; 13055, Sandinostr. 8, 10	Bezirk	Bezirk	2031 0| 0| 0	0| 100| 0	0| 0| 0	0| -100| 0		106.795	2.476	7.500	15.000	20.000	8.500	11.000	
BSO IX a	05G02		9434	2710	70235	05G02, Grundschule am Eichenwald, Sanierung Heizungsanlage; 13587, Gaismannshofer Weg 2 (KInv)	Bezirk	Bezirk	2023 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.020	1.712	308					
BSO IX c	01Y08		1653	2710	70231	[Nutzungsübergabe] 01Y08, Lessing-Gymnasium, Sanierung Fenster, Dach 2. BA; 13349, Schöningstr. 17	Bezirk	Bezirk	2021 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.464	2.805						
BSO IX c	04G09		396	3701	71402	[Nutzungsübergabe] 04G09, Erwin-von-Witzleben Grundschule: Erweiterung der Mensa; 13627, Halemweg 34/42	Bezirk	Bezirk	2019 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		500	457						
BSO IX a	04G20		1636	2710	70234	[Nutzungsübergabe] 04G20, Katharina-Heinroth-Grundschule, Sanierung Räume, Elektro; 10709, Münstersche Str. 15-17	Bezirk	Bezirk	2020 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		3.654	3.654						
BSO IX c	03G11		1679	1240	89362	[Nutzungsübergabe] Fortführung der Sanierung der Schule, 2. BA	Bezirk	Bezirk	2018 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.925	1.008						

BSO IX c	12G14		1237	3701	71317	[Nutzungsübergabe] 12G14, Alfred-Brehm-Grundschule: Erweiterung des Schulstandortes; 13507, Ascheberger Weg 8a	Bezirk	Bezirk	2023	72| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	2.940	3.377					
BSO IX c	06G08		10291	3701	71541	[Nutzungsübergabe] Ausbau der Schweizerhof-Grundschule zur Ganztagsgrundschule	Bezirk	Bezirk	2017	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	2.525	34					
BSO IX c	04G05		10270	3701	71380	[Nutzungsübergabe] Klassencontainer Dietrich-Bonhoeffer-GS	Bezirk	Bezirk	2021	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	250	250					
BSO IX c	11K06		2250	1240	89362	[Nutzungsübergabe] bauliche Sanierung 1. BA, Brandschutz, Herstellung Barrierefreiheit, Treppen, Aula, Klassenräume	Bezirk	Bezirk	2017	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	1.245	495					
BSO IX c	11G10		1123	9810	70044	[Nutzungsübergabe] 11G10, Schule im Ostseekarree (Grundschule): Grundsanierung der SH; 13051, Barther Straße 27	Bezirk	Bezirk	2017	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	1.500	212					
BSO IX a	08K08		2025	1240	89368	[Nutzungsübergabe] Mensa-Anbau Campus Rütli	Bezirk	Bezirk	2022	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	6.994	6.994					
BSO IX c	09K06		996	3702	70101	09K06, Hans-Grade-Schule: Ausbau und Erweiterung des Schulstandortes einschl. Anbau eines Mehrzweckraums/Aula; 12487, Heuberger Weg 37	Bezirk	Bezirk	2028	0| 0| 0	0| 100| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	20.493	1.937	4.900	5.000	400	1.000	3.000
BSO IX c	06G14		610	9810	71017	[Nutzungsübergabe] 06G14; Sachsenwald-Grundschule; Sanierung mobiler Unterrichtsräume (MUR); 12157; Sachsenwaldstraße; 20-21	Bezirk	Bezirk	2018	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	709	363					
BSO IX c	06K08		13164	3702	71534	[Nutzungsübergabe] Um- und Erweiterungsbau der Max-von-Laue-Realschule zu einer Sekundarschule	Bezirk	Bezirk	2016	0| 200| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	7.541	29					
BSO IX c	11S06		2982	2710	70241	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sporthalle, 2. BA	Bezirk	Bezirk	2019	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	3.479	3.125					
BSO IX c	12G26		1256	3701	71318	[Nutzungsübergabe] 12G26, Märkische Grundschule: Erweiterung (Eigenanteil); 13439, Dannenwalder Weg 163-165	Bezirk	Bezirk	2020	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	1.200	43					
BSO IX c	03S10		60741	1240	89362	[Nutzungsübergabe] Sanierung der Sportanlagen, 1. BA	Bezirk	Bezirk	2019	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	1.542	1.472					
BSO IX c	08K12		5134	3702	70201	08K12, Kepler-Schule: Sanierung des Schulgebäudes; 12057, Zwillingestraße 21	Bezirk	Bezirk	2026	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	5.355	172	1.500	1.500	1.254	1	
BSO IX c	01G47		4661	3701	70214	01G47, Miriam-Makeba-Grundschule; Gesamtsanierung; 10555, Zinzendorfstr. 15-16	Bezirk	Bezirk	2025	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	15.709	1.831	2.000	4.182	5.709	818	
BSO IX c	05G06		60787	1240	89363	[Nutzungsübergabe] Siegerland-Grundschule: nicht verausgabte Mittel HHJ 2017 + 2018 + Mehrkosten	Bezirk	Bezirk	2020	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	2.369	2.369					
BSO IX a	08S08		1438	2710	70238	[Nutzungsübergabe] 08S08, Schilling-Schule, Sanierung; 12359, Paster-Behrens-Straße 81	Bezirk	Bezirk	2021	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	4.985	2.509					
BSO IX a	02Y08		13939	1240	89380	Hermann-Hesse-Gymnasium, Sanierung Sporthalle, 10967, Böckhstr. 16	Bezirk	Bezirk	2026	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	1.876	942	545	226			
BSO IX c	09G26		4945	3701	70106	09G26, Schule an den Püttbergen: Erweiterungsbau; 12589, Fürstenwalder Allee 182	Bezirk	Bezirk	2025	0| 0| 0	144| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	15.000	1.343	3.500	4.000	5.000	500	
BSO IX c	08K02		4284	2710	70238	08K02, Hermann-von-Helmholtz-Schule, Energetische Sanierung Dach, Fassade, Fenster, Sonnenschutz 2. BA; 12353, Wutzkyallee 68	Bezirk	Bezirk	2023	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	4.887	1.537					
BSO IX c	02Y08		204	3704	71406	[Nutzungsübergabe] 02Y08, Herrmann-Hesse-Gymnasium, Umbau und Schaffung von Fachräumen, 10967, Böckhstraße 16	Bezirk	Bezirk	2019	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	1.605	1.458					
BSO IX c	04Y04		5224	3704	70203	04Y04, Gottfried-Keller-Gymnasium: Gesamtsanierung; 10589, Olbersstr. 38	Bezirk	Bezirk	2030	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	9.687	2.416	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
BSO IX c	06Y08		4277	2710	70236	[Nutzungsübergabe] Sanierung Fachräume, Weiterführung aus 2017	Bezirk	Bezirk	2019	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	300	269					
BSO IX c		0	12476	9810	74063	Schulmensen-Sofortprogramm für den Bezirk Pankow	Bezirk	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	4.085	1.890					
BSO IX c	07G29		1601	2710	70237	[Nutzungsübergabe] Brandschutzmaßnahmen	Bezirk	Bezirk	2019	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	223	223					
BSO IX a	04S07		1626	2710	70234	[Nutzungsübergabe] 04S07, Comenius-Schule, Sanierung Räume 2. BA, Sanierung Fenster, Fassade, Dach, Sanitär und Sporthalle; 10713, Gieselerstr. 4	Bezirk	Bezirk	2019	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	2.099	2.099					
BSO IX c	03Y04		5344	1240	89380	[Nutzungsübergabe] Heinrich-Schliemann-Gymansium, 4. BA Sanierung Hauptgebäude, 10439, Dunckerstr. 64	Bezirk	Bezirk	2017	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	2.970	1.000					
BSO IX c	12S04		5334	3705	71424	[Nutzungsübergabe] 12S04, Schule am Park: Schulhofsanierung; 13437, Eichborndamm 276-284	Bezirk	Bezirk	2021	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	1.100	1.125					
BSO IX a	10Y01		1549	2710	70240	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sporthalle, Gesamtmaßnahme	Bezirk	Bezirk	2019	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	2.245	2.203					
BSO IX c	03G11		5517	2710	70233	[Nutzungsübergabe] 03G11, Schule am Falkplatz, Sanierung Schulgebäude, Brandschutz, Fenster 2. BA; 10437, Gleimstr. 49	Bezirk	Bezirk	2021	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	6.400	795					
BSO IX c	01G27		21	3701	71408	01G27, Gesundbrunnen-Grundschule; Freiflächenumgestaltung; 13357, Prinzenallee 8	Bezirk	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	580	16					
BSO IX c	07G13		4790	3701	70116	07G13, Neumark-Grundschule: Umbau und Sanierung einschl. Neubau einer Sporthalle; 10783, Steinmetzstr. 46-50	Bezirk	Bezirk	2030	0| 0| 0	72| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	15.300	58			1.000	3.000	5.000
BSO IX c	10G26		11325	3701	71487	10G26, Friedrich-Schiller-Grundschule: Sanierung Schulhof, 12623, An der Schule 13-17	Bezirk	Bezirk	2025	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	1.430	499	600	430			
BSO IX c	03S10		60808	1240	89362	[Nutzungsübergabe] Marianne-Buggenhagen-Körperbehindertenschule, Sanierung der Sportanlagen - Ausfinanzierung	Bezirk	Bezirk	2019	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	32	32					
BSO IX c	01Y07		88	9810	70013	[Nutzungsübergabe] 01Y07; Französisches Gymnasium; Sanierung des Schulgebäudes; 10785; Derffliner Straße; 7	Bezirk	Bezirk	2016	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	385	376					
BSO IX c	02G26		13934	1240	89383	[Nutzungsübergabe] Sporthalle (Teilsanierung von Dach- und Sportboden)	Bezirk	Bezirk	2022	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	1.846	1.846					

BSO IX c	05K02		2893	2710	70235	[Nutzungsübergabe] 05K02, Carlo-Schmid-Oberschule, Sanierung Schulgebäude (Brandschutzmaßnahmen) 2. BA; 13581, Lutoner Str. 15-19	Bezirk	Bezirk	2022 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.600	2.543			
BSO IX c	05K09		2901	2710	70235	05K09, Schule am Staakener Kleeblatt, Sanierung Sanitär; 13591, Brunsbütteler Damm 431-437	Bezirk	Bezirk	2022 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.840	1.232			
BSO IX c	11K06		4166	1240	89362	[Nutzungsübergabe] Errichtung Unterrichtscontainer 4 Klassenräume ohne WC	Bezirk	Bezirk	2018 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		543	543			
BSO IX c	05K04		9466	2710	70235	05K04, Heinrich-Böll-Oberschule, Sanierung Sporthalle (BA Fassade, BA Innensanierung); 13587, Am Forstacker 9-11 (KInv)	Bezirk	Bezirk	2023 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.075	4.072	1.512		
BSO IX c	07G32		1600	2710	70237	[Nutzungsübergabe] Sanierung Fassade Hauptgebäude	Bezirk	Bezirk	2019 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		171	171			
BSO IX c	10K02		1075	9810	70041	[Nutzungsübergabe] 10K02, Ernst-Haeckel-Schule (Integrierte Sekundarschule): Sanierung der SH; 12629, Luckenwalder Straße 53	Bezirk	Bezirk	2019 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		3.020	2.779			
BSO IX c	10K09		1545	2710	70240	[Nutzungsübergabe] Energetische Sanierung Sporthalle, 2. BA	Bezirk	Bezirk	2018 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.102	998			
BSO IX c		0	12483	9810	74070	Schulmensen-Sofortprogramm für den Bezirk Marzahn-Hellersdorf	Bezirk	Bezirk	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.615	1.101			
BSO IX c	06G07		596	9810	70030	[Nutzungsübergabe] 06G07; Zinnowwald-Grundschule; Sanierung der SH (1. BA); 14163; Wilskistraße; 78	Bezirk	Bezirk	2018 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.350	1.013			
BSO IX c	08S08		5315	3705	71403	[Nutzungsübergabe] 08S08, Schilling-Schule: Sanierung der Parkplatzflächen und des Eingangsbereichs; 12359, Paster-Behrens-Straße 81	Bezirk	Bezirk	2021 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		700	628			
BSO IX c	01G29		25	9810	70011	[Nutzungsübergabe] 01G29; Wilhelm-Hauff-GS; Sanierung Schulgebäude; 13359; Gotenburger Straße; 8	Bezirk	Bezirk	2019 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.645	3.641			
BSO IX c	08G22		2060	2710	70238	08G22, Schule am Regenweiher, Sanierung Dach; 12351, Johannisthaler Chaussee 328-340 (KInv)	Bezirk	Bezirk	2022 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.153	1.153			
BSO IX c	02K09		1669	1240	89380	Albrecht-von-Graefe-Schule, Erstellung BPU für Sanierung Sporthalle, 10967, Graefestr. 85	Bezirk	Bezirk	2019 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		240	218			
BSO IX c	12G03		6441	0710	88304	[Nutzungsübergabe] 1229-B6-B: Umgestaltung der Außenanlage der Reginhard Grundschule	Bezirk	Bezirk	2020 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.161	532			
BSO IX c	11K09		2984	2710	70241	[Nutzungsübergabe] Sanierung Mehrzweckgebäude (Mensa), 2. BA	Bezirk	Bezirk	2019 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.500	2.035			
BSO IX c	05G02		9480	2710	70235	05G02, Grundschule am Eichenwald, Sanierung Verwaltungsgebäude einschl. Verbindungsgang zum Schulgebäude und Umgestaltung Haupteingangsbereich; 13587, Gaismannshofer Weg 2 (KInv)	Bezirk	Bezirk	2023 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.513	4.013	1.010		
BSO IX c	02G14		125	9810	70015	[Nutzungsübergabe] 02G14; Galilei-GS; Sanierung des Schulgebäude und Einbau Akustik; 10969; Friedrichstraße; 13	Bezirk	Bezirk	2018 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		799	271			
BSO IX c	08Y04		2029	1240	89371	[Nutzungsübergabe] Erneuerung Schulhof	Bezirk	Bezirk	2018 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		875	506			
BSO IX c	05G24		514	9810	70025	[Nutzungsübergabe] 05G24, Grundschule am Windmühlenberg: Umbau und Erweiterung; 14089, Am Kinderdorf 23-27, 1. BA	Bezirk	Bezirk	2021 72| 0| 0	72| 0| 0	0| 0| 0	-72| 0| 0	6	3.573	2.049	25	25	
BSO IX c	06G02		1772	2710	70236	[Nutzungsübergabe] Teilsanierung Dachstuhl	Bezirk	Bezirk	2019 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	2	343	343			
BSO IX c	12Y08		1518	2710	70242	12Y08, Thomas-Mann-Gymnasium, Sanierung Sporthallen; 13439, Königshorster Str. 10 (KInv)	Bezirk	Bezirk	2023 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		6.780	6.630	150		
BSO IX c	08G19		8896	9810	74029	08G19; Hermann-Nohl-Schule; Sanierung Sanitärräume des Hortes; 12347; Riesestraße 2-4	Bezirk	Bezirk	2024 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.510	139	100	100	
BSO IX c	11K01		2985	2710	70241	[Nutzungsübergabe] 11K01, Alexander-Puschkin-Schule, Sanierung Sporthalle 2. BA; 10315, Franz-Mett-Str. 18	Bezirk	Bezirk	2021 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		3.604	460			
BSO IX c	09K01		983	3702	71301	[Nutzungsübergabe] 09K01, Merian-Schule: Neubau Mehrzweckraum-Mensa/Cafeteria; 12555, Hoernlestraße 80	Bezirk	Bezirk	2019 0| 50| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		3.068	2.954			
BSO IX c	11G31		60750	1240	89362	[Nutzungsübergabe] Sanierung der Außenanlagen	Bezirk	Bezirk	2017 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		153	153			
BSO IX a	07S04		4811	3701	71404	07S04, Marianne-Cohn-Schule; Sanierung/Neubau Schulhof und Schulsportanlagen; 12099, Holzmannstr. 7	Bezirk	Bezirk	2024 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.180	37			
BSO IX c	03K11		60765	1240	89380	[Nutzungsübergabe] Wilhelm-von-Humboldt-Schule, 4.BA Hüllensanierung, Gudvanger Str. 16-20, 10439,	Bezirk	Bezirk	2018 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.000	700			
BSO IX c	10G18		2245	1240	89362	[Nutzungsübergabe] energetische Sanierung und Aufwertung Bestandsgebäude	Bezirk	Bezirk	2017 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.235	2.235			
BSO IX c	03G15		1676	1240	89380	[Nutzungsübergabe] Schule am Senefelderplatz, 5. BA Sanierung, 10435, Schönhauser Allee 165	Bezirk	Bezirk	2017 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.430	810			
BSO IX c	10G30		1060	9810	70039	[Nutzungsübergabe] 10G30, Mahlsdorfer Grundschule: Umbau der SH (2. BA); 12623, Feldrain 47	Bezirk	Bezirk	2018 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.600	1.102			
BSO IX a	08K06		4548	2710	70238	[Nutzungsübergabe] 08K06, Fritz-Karsen-Schule, Sanierung Auladach; 12359, Onkel-Bräsig-Straße 76 (KInv)	Bezirk	Bezirk	2021 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.849	1.848			
BSO IX c	05G01		2939	2710	70235	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sporthalle inkl. Sanitär und Barrierefreiheit, 1. BA	Bezirk	Bezirk	2017 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		304	309			
BSO IX c	03K10		332	3702	71300	[Nutzungsübergabe] 03K10, Hufeland-Schule: Herrichten für Neubau eines Modularen Ergänzungsbaus (MEB); 13125, Walter-Friedrich-Straße 18	Bezirk	Bezirk	2018 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		318	246			
BSO IX c	06G12		4256	2710	70236	[Nutzungsübergabe] Sanierung Brandschutz; Rate 2018	Bezirk	Bezirk	2019 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		85	85			
BSO IX c		0	13911	9810	75009	Deckungsreserve zentraler Schulbau	Bezirk	SenBJF	2050 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		23.258	53			
BSO IX c	08K06		902	3703	71400	[Nutzungsübergabe] 08K06, Fritz-Karsen-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen der Filiale; 12359, Backbergstraße 37	Bezirk	Bezirk	2022 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		697	654			

BSO IX c	07G40		10042	1240	89363	[Nutzungsübergabe] Campus Teske Schule: 2.BA - Neubau Sportplatz	Bezirk	Bezirk	2022 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		771	803					
BSO IX c	04Y06		1627	2710	70234	[Nutzungsübergabe] 04Y06, Heinz-Berggruen-Gymnasium, Sanierung naturwissenschaftliche Fachräume 3. BA; 14052, Bayernallee 4	Bezirk	Bezirk	2020 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.577	2.577					
BSO IX c	10G09		1551	2710	70240	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sporthalle, Gesamtmaßnahme	Bezirk	Bezirk	2019 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	3	8.784	2.917					
BSO IX c	04K06		5084	3702	70203	04K06, Schule am Schloss: Gesamtsanierung; 14059, Schloßstr. 55a	Bezirk	Bezirk	2030 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		9.854	2.673	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
BSO IX c	08G05		60797	1240	89372	Sanierung des Schulgebäudes/Mehrkosten, Erneuerung Schulhof	Bezirk	Bezirk	2026 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.153	119					
BSO IX c	02K08		1644	2710	70232	[Nutzungsübergabe] 02K08, Refik-Veseli-Schule , Sanierung Sanitär Sporthalle 3. BA, Sanierung Boden und Heizung, Dach Sporthalle; 10997, Skalitzer Str. 55	Bezirk	Bezirk	2020 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		818	811					
BSO IX a	03G27		1489	2710	70233	[Nutzungsübergabe] 03G27, Elizabeth-Shaw-Grundschule, Sanierung Schulgebäude, Elektro, Brandschutzmaßnahmen, Schaffung Barrierefreiheit 2. BA; 13178, Grunowstr. 17	Bezirk	Bezirk	2019 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	3	2.300	141					
BSO IX c	04Y05		466	9810	72035	[Nutzungsübergabe] 04Y05, Sporthalle Herder-Gymnasium: Sanierungsmaßnahmen; 14052, Westendallee 45-46	Bezirk	Bezirk	2019 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.100	1.100					
BSO IX c	12G26		9470	2710	70242	12G26, Märkische Grundschule, Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Unterdecken, Fenster, Fassade, Fassade Sporthalle und Hort; 13439, Dannenwalder Weg 163-165 (KInv)	Bezirk	Bezirk	2023 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.450	3.595	855				
BSO IX c	02Y08		1670	1240	89380	[Nutzungsübergabe] Hermann-Hesse-Gymnasium, 1. und 2.BA Sanierung, 10967, Böckhstr. 16	Bezirk	Bezirk	2019 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		5.521	5.209					
BSO IX c	12S03		60783	1240	89363	[Nutzungsübergabe] Qualifizierung von Schulhöfen im MV: Lauterbach-Schule	Bezirk	Bezirk	2019 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		40	40					
BSO IX c	05G19		2900	2710	70235	[Nutzungsübergabe] 05G19, Grundschule am Ritterfeld, Sanierung Sanitär und Sporthalle 3. BA; 14089, Schallweg 31	Bezirk	Bezirk	2019 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.562	621					
BSO IX c	10K10		2248	1240	89362	[Nutzungsübergabe] energetische Sanierung der Schulsporthalle II	Bezirk	Bezirk	2019 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.027	2.027					
BSO IX c	11Kn11		10039	1240	89362	[Nutzungsübergabe] Sportcampus Klützer Str., Sanierung Sporthalle - Mehrkosten - 2. BA	Bezirk	Bezirk	2022 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		3.357	2.116					
BSO IX c	12K11		1297	3702	71404	[Nutzungsübergabe] Umbau zum Sekundarschulstandort (Ausbau der Mensa)	Bezirk	Bezirk	2019 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		840	19					
BSO IX c	11K06		5347	1240	89362	[Nutzungsübergabe] bauliche Sanierung 3.BA, Sanierung Freitreppe, Naturstein- und Schlosserarbeiten	Bezirk	Bezirk	2018 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	3	375	375					
BSO IX c	07G40		60806	1240	89363	[Nutzungsübergabe] Campus Teske-Schule: 2.BA - Neubau Sportplatz	Bezirk	Bezirk	2021 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	2	779	779					
BSO IX c	10G12		1546	2710	70240	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sporthalle, Gesamtmaßnahme	Bezirk	Bezirk	2019 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.417	2.315					
BSO IX a		0	12477	9810	74064	Schulmensen-Sofortprogramm für den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf	Bezirk	Bezirk	2022 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.600	1.600					
BSO IX c	10G08		2246	1240	89362	[Nutzungsübergabe] Aufwertung Schulfreifläche einschl. Sportfläche	Bezirk	Bezirk	2018 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	3	642	642					
BSO IX a	05K09		552	3702	71302	05K09, Schule am Staakener Kleeblatt: Erweiterung und Umbau; 13591, Brunsbütteler Damm 431	Bezirk	Bezirk	2023 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.300	3.791					
BSO IX c	02G02		99	9810	70014	[Nutzungsübergabe] 02G02; Hausburg-Grundschule; Sanierung des Schulgebäudes; 10249; Hausburgstraße; 20	Bezirk	Bezirk	2020 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.416	1.346					
BSO IX a	08G31		4912	3701	70211	08G31, Janusz-Korczak-Schule: Sanierung des Schulgebäudes; 12353, Wildhüterweg 5	Bezirk	Bezirk	2024 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.850	645	2.000	1.849	1		
BSO IX c	08G18		60736	1240	89368	[Nutzungsübergabe] Neugestaltung des Schulhofs	Bezirk	Bezirk	2018 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		589	589					
BSO IX c	11G08		10297	3701	71509	[Nutzungsübergabe] Robinson-Schule, Erneuerung der Fenster und Fassade des Schulgebäudes, Wönnichstraße 7	Bezirk	Bezirk	2016 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.935	2					
BSO IX c	04G04		60718	1240	89372	[Nutzungsübergabe] Erneuerung Schulhof	Bezirk	Bezirk	2017 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		810	53					
BSO IX c	12G10		1227	3701	71408	[Nutzungsübergabe] 12G10, Peter-Witte-Grundschule: Fenster- und Fassadensanierung; 13437, Rathauspromenade 75	Bezirk	Bezirk	2018 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.609	30					
BSO IX c		0	12475	9810	74062	Schulmensen-Sofortprogramm für den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg	Bezirk	Bezirk	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	3	1.520	1.403					
BSO IX c	02Y04		1666	1240	89362	[Nutzungsübergabe] Neubau Aula / Veranstaltungsraum, 2.BA, Ausstattung, Kunst am Bau	Bezirk	Bezirk	2017 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		650	200					
BSO IX c	02G21		1645	2710	70232	[Nutzungsübergabe] 02G21, Reinhardswald-Grundschule, Sanierung Sporthalle 3. BA, Sanierung Dach, Fassade, Fenster, Brandschutzmaßnahmen; 10961, Gneisenaustr. 73-74	Bezirk	Bezirk	2020 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.067	2.069					
BSO IX c	09G22		1578	2710	70239	09G22, Schule an der Wuhlheide, Sanierung Räume, Sanitär, Brandschutzmaßnahmen, Schaffung Barrierefreiheit; 12437, Plönzeile 7 (Filiale) (KInv)	Bezirk	Bezirk	2025 0| 0| 0	144| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		7.165	1.268	3.000	2.897			
BSO IX c	04G11		11396	3701	70611	[Nutzungsübergabe] Errichtung eines Interimsstandortes auf einem Schulgrundstück, 13627, Heckerdamm 221	Bezirk	Bezirk	2021 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		250	250					

BSO IX c	10G18		2249	1240	89362	[Nutzungsübergabe] Aufwertung des Schulhofes des Bestandsgebäudes einschl. des Schulgartens	Bezirk	Bezirk	2019 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		906	906					
BSO IX a	08K06		1432	2710	70238	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sanitar und Schaffung Barrierefreiheit "Moritz" (Aufzug)	Bezirk	Bezirk	2019 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		834	842					
BSO IX a	09G25		970	9810	72026	09G25, Müggelschlößchen-Grundschule: Reaktivierung eines Schulgebäudes; 12559, Alfred-Randt-Straße 56	Bezirk	Bezirk	2024 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		6.203	3.475	2.000	2.000			
BSO IX c	07G40		10043	1240	89363	[Nutzungsübergabe] Campus Teske-Schule: 2.BA - Neubau Sportplatz, Hausanschlüsse, Tempelhofer Weg 62	Bezirk	Bezirk	2021 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		55	55					
BSO IX c	04Y03		5221	3704	70204	04Y03, Sophie-Charlotte-Gymnasium: Gesamtsanierung; 10629, Sybelstr. 2-4	Bezirk	Bezirk	2027 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		6.330	3.181	1.000	1.000	1.150		
BSO IX c	07G34		1599	2710	70237	[Nutzungsübergabe] 07G34, Marienfelder Schule , Sanierung Fachräume, Brandschutz, Barrierefreiheit 4. BA; 12279, Erbendorfer Weg 13	Bezirk	Bezirk	2019 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		6.752	6.752					
BSO IX c	04G09		11395	3701	70610	[Nutzungsübergabe] Errichtung eines Interimsstandortes auf einem Schulgrundstück, 13627, Halemweg 34	Bezirk	Bezirk	2022 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		500	497					
BSO IX c	04G13		1632	2710	70234	[Nutzungsübergabe] 04G13, Nehring-Grundschule, Sanierung Fenster 6. BA, Sanierung Räume, Elektro, Dach; 14059, Nehringstr. 9-10	Bezirk	Bezirk	2020 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		3.244	3.244					
BSO IX a	10G09		60733	1240	89368	[Nutzungsübergabe] Errichtung eines Kiezcafés/Schulcafeteria am Bürgerpark	Bezirk	Bezirk	2018 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.236	1.167					
BSO IX c	06G07		1764	2710	70236	[Nutzungsübergabe] Sanierung Brandschutzmaßnahmen	Bezirk	Bezirk	2019 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.864	1.864					
BSO IX c	01K08		1654	2710	70231	[Nutzungsübergabe] 01K08, Schule am Schillerpark , Sanierung Dach 2. BA; 13349, Ofener Str. 6	Bezirk	Bezirk	2019 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.025	1.443					
BSO IX c		0	12480	9810	74067	Schulmensen-Sofortprogramm für den Bezirk Tempelhof-Schöneberg	Bezirk	Bezirk	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		300	4					
BSO IX c	08K04		1583	2710	70238	08K04, Heinrich-Mann-Schule, Sanierung Sporthalle; 12349, Buckower Damm 282 (KInv)	Bezirk	Bezirk	2023 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		12.705	5.851	6.854				
BSO IX c	05G05		483	3701	71302	05G05, Christoph-Földerich-Grundschule: Neubau einer Sporthalle; 13595, Földerichplatz 5	Bezirk	Bezirk	2025 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		9.247	622	820	100			
BSO IX c	02G04		9505	2710	70232	[Nutzungsübergabe] 02G04, Pettenkofer-Grundschule, Innensanierung Akustikmaßnahmen / Verteilerküche; 10247, Pettenkofer Str. 20-24 (KInv)	Bezirk	Bezirk	2021 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.750	1.401					
BSO IX c	07G40		60805	1240	89363	[Nutzungsübergabe] Campus Teske Schule: 1. BA - Baufeldfreimachung, Rückbau Sportplatz	Bezirk	Bezirk	2020 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.100	1.110					
BSO IX c	03G36		1482	2710	70233	[Nutzungsübergabe] 03GNN, Neue Grundschule, Sanierung Haus A, Elektro, Sanitär, Barrierefreiheit, Rettungswege 3. BA; 13156, Buchholzer Str. 3	Bezirk	Bezirk	2019 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.215	822					
BSO IX c	10A04		5256	3704	71440	[Nutzungsübergabe] 10A04, Victor Klemperer Colleg: Sanierung Schulsporthalle; 12681, Martha-Arendsee Straße 15	Bezirk	Bezirk	2022 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.700	2.819					
BSO IX c	03K02		10112	2710	70233	[Nutzungsübergabe] 03K02, Kurt-Tucholsky-Oberschule, Sanierung sanitäre Anlagen; 13169, Neumannstraße 9/11 (KInv)	Bezirk	Bezirk	2021 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		921	737					
BSO IX c	03G13		1486	2710	70233	[Nutzungsübergabe] 03G13, Rudolf-Dörrier-Grundschule, Sanierung Sanitär, Flure, Räume, Schaffung Barrierefreiheit 3. BA, Sanierung Mensa; 13158, Kastanienallee 59	Bezirk	Bezirk	2021 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.530	2.818					
BSO IX c	04Y11		5230	3704	71401	[Nutzungsübergabe] 04Y11, Goethe-Gymnasium: Beendigung Fassadensanierung; 10717, Gasteiner Str. 23	Bezirk	Bezirk	2019 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.160	1.160					
BSO IX c		0	12482	9810	74069	Schulmensen-Sofortprogramm für den Bezirk Treptow-Köpenick	Bezirk	Bezirk	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.090	946					
BSO IX c	08K06		1594	2710	70238	[Nutzungsübergabe] 08K06, Fritz-Karsen-Schule, Sanierung Sanitär, Dach, Fassade, Fenster, Brandschutzmaßnahmen, 2. BA; 12359, Backbergstr. 37	Bezirk	Bezirk	2020 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		3.400	2.677					
BSO IX a	03G02		4242	2710	70233	[Nutzungsübergabe] 03G02, Heinrich-Roller-Grundschule, Brandschutzmaßnahmen, Rettungswege 2. BA, Sanierung Fassade, Fenster; 10405, Heinrich-Roller-Str. 18	Bezirk	Bezirk	2020 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.136	1.136					
BSO IX c	07G34		5336	9810	73016	07G34, Marienfelder Schule (Grundschule): Erweiterung der Schulanlage; 12279, Erbendorfer Weg 13	Bezirk	Bezirk	2024 0| 0| 0	144| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		9.600	206	200	200			
BSO IX c	05G05		60716	1240	89372	Neubau einer Sporthalle	Bezirk	Bezirk	2025 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		8.327	2.327	1.111				
BSO IX c	05G06		60757	1240	89363	[Nutzungsübergabe] Siegerland-Grundschule: energetische Sanierung, Brandschutzmaßnahmen und Herstellung der Barrierefreiheit , Planungsleistungen LPH 2-5	Bezirk	Bezirk	2018 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	2	527	185					
BSO IX c	03G06		60793	1240	89362	[Nutzungsübergabe] Schule im Bötzowviertel, Aufwertung des Schulhofs incl. der Sportfreiflächen, 2. BA - MA	Bezirk	Bezirk	2019 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		553	553					
BSO IX a	01G04		4643	3701	71401	01G04, Kastanienbaum Grundschule; Gesamtsanierung; 10119, Gipsstr. 23a	Bezirk	Bezirk	2027 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		5.470	59	1.000	1.000	892		
BSO IX c	02K07		9504	2710	70232	[Nutzungsübergabe] 02K07, Georg-Weerth-Oberschule, Sanierung Dach Vorderhaus; 10249, Eckertstr. 16a (KInv)	Bezirk	Bezirk	2021 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		717	672					
BSO IX a	02K05		1643	2710	70232	[Nutzungsübergabe] 02K05, Schule am Königstor, Schaffung Barrierefreiheit (Aufzug) 2. BA, Sanierung Sanitär inkl. Barrierefreiheit; 10249, Weinstr. 3	Bezirk	Bezirk	2021 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		680	406					

BSO IX c	03G36		276	9810	72016	[Nutzungsübergabe] 03G26, Elisabeth-Christinen-Grundschule: Sanierung Schulgebäude; 13156, Lindenberger Straße 12	Bezirk	Bezirk	2019	72| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.600	4.152					
BSO IX c	11K10		12497	1240	89362	[Nutzungsübergabe] Grüner Campus Malchow, Sanierung der Schulsporthalle, Ausgleich Minderausgaben - 2. BA	Bezirk	Bezirk	2021	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		336	336					
BSO IX c	03G99		11394	3701	71500	[Nutzungsübergabe] Neubau eines Lagerbereiches; 13187, Galenusstraße 51	Bezirk	Bezirk	2021	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		230	159					
BSO IX c	08K01		4531	2710	70238	[Nutzungsübergabe] 08K01, Walter-Gropius-Schule, Sanierung; 12351, Fritz-Erler-Allee 86	Bezirk	Bezirk	2020	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.633	157					
BSO IX c	12S03		60782	1240	89363	[Nutzungsübergabe] Qualifizierung von Schulhöfen im MV - Lauterbach-Schulen, Gesamtkonzeption, Planung und bauvorbereitende Maßnahmen	Bezirk	Bezirk	2018	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		80	80					
BSO IX c	04K09		1630	2710	70234	[Nutzungsübergabe] 04K09, Otto-von-Guericke-Schule, Sanierung Räume, Elektro 2. BA, Sanierung Fenster; 10709, Eisenzahnstr. 47-48	Bezirk	Bezirk	2020	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		3.147	3.147					
BSO IX c	11K10		4167	1240	89362	[Nutzungsübergabe] Grüner Campus Malchow, Grundinstandsetzung Sporthalle	Bezirk	Bezirk	2021	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.150	2.150					
BSO IX c	04G12		4717	3701	70206	04G12, Eosander-Schinkel-Grundschule: Gesamtsanierung; 10585, Nithackstr. 8-16	Bezirk	Bezirk	2027	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		6.124	3.500	1.000	1.000	624		
BSO IX c	11G11		1125	9810	70042	[Nutzungsübergabe] 11G11, Bernhard-Grzimek-Schule (Grundschule): Grundsanierung der SH; 10319, Sewanstraße 184	Bezirk	Bezirk	2017	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.433	395					
BSO IX c	03G28		262	3701	70116	03G28, Hasen-Grundschule: Sanierung/Ausbau Dachgeschoss einschl. Aufzug, Flucht- und Rettungswege, Erneuerung Haustechnik, Außenanlagen, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 13156, Charlottenstraße 19	Bezirk	Bezirk	2025	0| 0| 0	72| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	3	22.000	8.873	5.000	5.000	3.868		
BSO IX c	08G22		4870	3701	71434	08G22, Schule am Regenweiher: Sanierung des Hortgebäudes; 12351, Otto-Wels-Ring 35	Bezirk	Bezirk	2023	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	2	2.565	147					
BSO IX c	05K02		4551	1240	89368	[Nutzungsübergabe] Brandschutz	Bezirk	Bezirk	2018	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.500	1.526					
BSO IX c	05K02		2927	1240	89368	[Nutzungsübergabe] Brandschutz	Bezirk	Bezirk	2018	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		454	26					
BSO IX c		0	12484	9810	74071	Schulmensen-Sofortprogramm für den Bezirk Lichtenberg	Bezirk	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.378	757					
BSO IX c		0	12485	9810	74072	Schulmensen-Sofortprogramm für den Bezirk Reinickendorf	Bezirk	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	6	2.135	843					
BSO IX c	04G13		401	9810	72018	[Nutzungsübergabe] 04G13, Nehring-Grundschule: Dachsanierung; 14059, Nehringstraße 9-10	Bezirk	Bezirk	2018	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		700	700					
BSO IX c	01G42		45	3701	71607	[Nutzungsübergabe] Anna-Lindh-Grundschule: Freiflächenumgestaltung	Bezirk	Bezirk	2018	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		150	58					
BSO IX a	05K09		553	9810	70024	[Nutzungsübergabe] 05K09, Schule am Staakener Kleeblatt (Integrierte Sekundarschule): Sanierung des Hauses 1; 13591, Brunsbütteler Damm 431-437	Bezirk	Bezirk	2021	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	3	3.269	2.495	950	950			
BSO IX c	06Y10		4278	2710	70236	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sporthalle, Fassade und Halle	Bezirk	Bezirk	2019	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	3	2.874	2.874					
BSO IX c	02K09		5068	3702	70203	02K09, Albrecht-von-Graefe-Schule: Sanierung von Haus A und B; 10967, Graefestr. 85	Bezirk	Bezirk	2025	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		6.275	781	1.600	903			
BSO IX c	10K10		60807	1240	89362	[Nutzungsübergabe] Wolfgang-Amadeus-Mozart-Schule: Energetische Sanierung der Schulsporthalle - 2. Bauabschnitt (Mehrkosten)	Bezirk	Bezirk	2019	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		447	447					
BSO IX c	03Y04		5345	1240	89380	[Nutzungsübergabe] Heinrich-Schliemann-Gymansium, 5. BA Sanierung ehemaliges Direktorengebäude, 10439, Dunckerstr. 64	Bezirk	Bezirk	2020	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.185	789					
BSO IX c	06Y11		10296	3704	71528	[Nutzungsübergabe] Neubau einer 3-fach Sporthalle an der Goethe-Oberschule, Drakestraße	Bezirk	Bezirk	2015	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		5.932	6					
BSO IX c	04Y07		1635	2710	70234	[Nutzungsübergabe] 04Y07, Friedrich-Ebert-Gymnasium, Sanierung Räume, Elektro, Fenster, Dach, Fassade; 10713, Blissestr. 22	Bezirk	Bezirk	2019	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.362	1.362					
BSO IX c	06G07		4251	2710	70236	[Nutzungsübergabe] Vorbereitung der Baumaßnahme bei 3701 / 70223 (ID Nr. 594); 06G07, Zinnowwald-Grundschule: Sanierung Schulgebäude; 14163, Wilskistr. 78	Bezirk	Bezirk	2018	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		0	1					
BSO IX c	09G32		981	3701	70105	09Gn02, Schule Stillerzeile: Reaktivierung Schulstandort, Neubau Mehrzweckraum mit Mensa, Neubau Sporthalle; 12587, Stillerzeile 100	Bezirk	Bezirk	2025	0| 0| 0	360| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		17.620	4.093	4.400	4.296	4.200	64	
BSO IX c	04G23		417	9810	70023	[Nutzungsübergabe] 04G23, Alt-Schmargendorf-Grundschule: Schulerweiterung und Sanierung des Campus Schmargendorf; 14199, Reichenhaller Straße 8	Bezirk	Bezirk	2018	72| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.500	1.323					
BSO IX c	04G04		4707	3701	70204	04G04, Joan-Miro-Grundschule: Gesamtsanierung; 10623, Bleibtreustraße 43	Bezirk	Bezirk	2026	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		6.960	3.436	1.000	1.000	1.524		
BSO IX c	08G03		4818	3701	71404	[Nutzungsübergabe] 08G03, Hans-Fallada-Schule: Sanierung der Sportplatzfläche; 12059, Harzer Straße 73	Bezirk	Bezirk	2022	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		745	684					
BSO IX c	01K03		64	9810	70012	[Nutzungsübergabe] 01K03; Ernst-Reuter-Schule; Umbau (1. BA) einschließlich Erstellung eines Gesamtkonzeptes; 13355; Stralsunder Straße; 57	Bezirk	Bezirk	2019	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		24	24					
BSO IX c	11S05		1192	9810	70043	[Nutzungsübergabe] 11S05, Schule am Grünen Grund (Förderschule): Sanierung der Fassade und der Fenster; 10365, Herzbergstraße 79	Bezirk	Bezirk	2018	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.100	1.053					

BSO IX c	03G28		263	9810	70021	[Nutzungsübergabe] 03G28, Grundschule im Hasengrund: Sanierung/Umbau von Räumen zu einem Mehrzweckraum/Mensa; 13156 Charlottenstraße 19	Bezirk	Bezirk	2018 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.919	1.634						
BSO IX c	10G10		9465	2710	70240	[Nutzungsübergabe] 10G10, Peter-Pan-Grundschule, Sanierung Schulsporthalle; 12679, Stolzenhagener Str. 9 (KInv)	Bezirk	Bezirk	2022 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.633	2.633						
BSO IX c	05K04		2898	2710	70235	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sporthalle, 3. BA	Bezirk	Bezirk	2022 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.200	710						
BSO IX c		0	12479	9810	74066	Schulmensen-Sofortprogramm für den Bezirk Steglitz-Zehlendorf	Bezirk	Bezirk	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.374	378						
BSO IX c	08K08		907	3703	71300	[Nutzungsübergabe] 08K08, 1. Gemeinschaftsschule Neukölln (Campus Rütli): Herstellung der Außenanlagen; 12045, Rütlistraße	Bezirk	Bezirk	2022 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		3.000	1.251						
BSO IX c	10G26		1053	9810	70040	[Nutzungsübergabe] 10G26, Friedrich-Schiller-Grundschule: Grundsanierung der SH; 12623, An der Schule 13-17	Bezirk	Bezirk	2020 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		180	16						
BSO IX c	11K07		2983	2710	70241	[Nutzungsübergabe] 11K07, Vincent-van-Gogh-Schule, Sanierung Sporthalle 2 2. BA; 13051, Wustrower Str. 26	Bezirk	Bezirk	2020 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		3.345	3.083						
BSO IX c	12G27		1516	2710	70242	[Nutzungsübergabe] 12G27, Chamisso-Grundschule, Sanierung der Fenster und Fassade letzter BA sowie grundsätzliche Sanierung der Sporthalle; 13435, Senftenberger Ring 27 (KInv)	Bezirk	Bezirk	2021 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.750	2.523						
BSO IX c	07G22		1595	2710	70237	[Nutzungsübergabe] 07G22, Paul-Klee-Grundschule, Sanierung Keller 4. BA, Sanierung Sanitär; 12105, Konradinstr. 15-17	Bezirk	Bezirk	2019 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.820	1.820						
BSO IX c	10Y02		11362	3704	71336	10Y02, Otto-Nagel-Gymnasium: Einbau Nawiräume; 12683, Schulstraße 11	Bezirk	Bezirk	2023 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		950	965	569					
BSO IX c	04G05		385	3701	71303	04G05, Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule: Ergänzungsbauten für Schule und Hort; 14050, Spandauer Damm 205-215	Bezirk	Bezirk	2026 0| 0| 0	72| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		3.500	545	800	1.115	1.000			
BSO IX c	02Y04		1664	1240	89362	[Nutzungsübergabe] Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium, Neubau Aula/ Veranstaltungsraum (Akustikmaßnahmen, hydraulisches Hubpodest), 4. BA, 10247, Frankfurter Allee 6A	Bezirk	Bezirk	2019 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		310	310						
BSO IX c	12Y02		9385	3704	71421	12Y02, Europäischen Gymnasiums Bertha-von-Suttner und 12K05, Gustav-Freytag-Schule: Sanierung des Sportplatzes; 13409, Reginhardstr. 172	Bezirk	Bezirk	2023 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	1	3.000	2.584						
BSO IX c	05G11		10269	2710	70235	05G11, Robert-Reinick-Grundschule, Umbau und Aufwertung von Kellerräumen; 13629, Jungfernheideweg 32-48 (KInV)	Bezirk	Bezirk	2023 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		830	674	150					
BSO IX c	05G06		13928	1240	89373	[Nutzungsübergabe] Siegerland-Grundschule: energetische Sanierung, nicht verausgabte Mittel	Bezirk	Bezirk	2023 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		9.570	1.566	173					
BSO IX c	03G18		5531	2710	70233	[Nutzungsübergabe] 03G18, Picasso-Grundschule, Sanierung Sporthalle; 13088, Puccinistr. 6	Bezirk	Bezirk	2021 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		3.300	977						
BSO IX c	12G01		5340	9810	73018	[Nutzungsübergabe] 12G01, Havelmüller-Grundschule: Aufwertung der Außenanlagen; 13507, Namslaustraße 49-57	Bezirk	Bezirk	2022 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.500	1.452	420	420				
BSO IX c	01G02		13163	3701	71513	[Nutzungsübergabe] Bauvorbereitende Maßnahmen zur Errichtung von modularen Ergänzungsbauten für die Anna-Lindh-GS und Gottfried-Röhl-GS	Bezirk	Bezirk	2018 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		83	83						
BSO IX a	07G13		1602	2710	70237	[Nutzungsübergabe] Schwammsanierung, Sanierung Gebäude innen	Bezirk	Bezirk	2021 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		58	58						
BSO IX c	11K10		60791	1240	89362	[Nutzungsübergabe] Grüner Campus Malchow, Sanierung der Außenanlagen	Bezirk	Bezirk	2021 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.874	1.874						
BSO IX c	03K11		10049	1240	89380	[Nutzungsübergabe] Wilhelm-von-Humboldt-Gemeinschaftsschule: Neugestaltung Außenanlagen (Erich-Weinert-Str. 70)	Bezirk	Bezirk	2018 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.236	882						
BSO IX c	03G05		1673	1240	88305	[Nutzungsübergabe] Sanierung	Bezirk	Bezirk	2017 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		63	195						
BSO IX c	02Y07		60799	1240	89380	[Nutzungsübergabe] umf. Innensanierung des Hauptgebäudes, 10967, Dieffenbachstr. 60	Bezirk	Bezirk	2021 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		727	660						
BSO IX c	11G14		2980	2710	70241	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sporthalle, 2. BA	Bezirk	Bezirk	2018 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		793	793						
BSO IX c	11G29		10287	3701	71316	[Nutzungsübergabe] Errichtung Schulcontainer Matibischule (11G29) am Standort Prendener Str. 15	Bezirk	Bezirk	2020 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.711	1.441						
BSO IX c	08G31		9572	9810	74043	08G31; Janusz-Korczak-Schule; Sanierung Sanitärräume des Hortes; 12353; Wildhüterweg 8	Bezirk	Bezirk	2024 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		700	11	25	25				
BSO IX a	01G27		1652	2710	70231	[Nutzungsübergabe] Sanierung Räume, Keller, Sanitär, 4 BA	Bezirk	Bezirk	2019 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		3.479	1.451						
BSO IX c	04S07		5302	3705	70202	04S07, Comenius-Schule: Gesamtsanierung; 10713, Gieselerstraße 4	Bezirk	Bezirk	2030 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		9.576	2.756	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
BSO IX c	05K01		60756	1240	89363	[Nutzungsübergabe] Sanierung Dachflächen Neben-, Hauptgebäude, ergänzende Leistungen	Bezirk	Bezirk	2017 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		91	91						
BSO IX c	09Y06		9386	3704	71404	09Y06, Gerhart-Hauptmann-Schule: Sanierung Schulfreifläche; 12587, Bruno-Wille Straße 37-45	Bezirk	Bezirk	2029 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		3.242	578				266	1.760	
BSO IX c	05G01		1607	2710	70235	[Nutzungsübergabe] 05G01, Ernst-Ludwig-Heim-Grundschule, Sanierung Sporthalle inkl. Sanitär und Barrierefreiheit 2. BA; 13597, Grunewaldstr. 8	Bezirk	Bezirk	2019 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	2	402	402						
BSO IX c	03G25		60767	1240	89380	[Nutzungsübergabe] Carl-Humann-Grundschule, 4. BA Sanierung, 10439, Scherenbergstr. 7	Bezirk	Bezirk	2018 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		3.391	1.086						

BSO IX c	11Kn11	60810	1240	89362	[Nutzungsübergabe] Sanierung Schulsporthalle Klützer Str. 36, 1. Bauabschnitt	Bezirk	Bezirk	2021 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	711	711					
BSO IX c	04K07	1634	2710	70234	[Nutzungsübergabe] 04K07, Integrierte Sekundarschule Wilmersdorf, Sanierung Räume, Elektro, Dach, Fassade, Fenster; 14199, Kranzer Str. 3	Bezirk	Bezirk	2019 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	1.449	1.449					
BSO IX c	04K02	429	9810	72034	[Nutzungsübergabe] 04K02, Friedensburg-Oberschule (Integrierte Sekundarschule): Sanierungsmaßnahmen; 10623, Goethestraße 8-9	Bezirk	Bezirk	2019 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	1.000	1.000					
BSO IX c	05G11	493	3701	71309	[Nutzungsübergabe] Sporthalle Robert-Reinick-GS	Bezirk	Bezirk	2017 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	5.071	1.750					
BSO IX a	10G18	4164	1240	89362	[Nutzungsübergabe] Abriss der Lagerhalle auf künftigem Schulgrundstück	Bezirk	Bezirk	2019 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	85	85					
BSO IX c	05G06	60759	1240	89363	[Nutzungsübergabe] Container, Ordnungsmaßnahme zur Schaffung von Baufreiheit, energetische Sanierung	Bezirk	Bezirk	2017 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	465	465					
BSO IX c	12G17	4303	2710	70242	[Nutzungsübergabe] 12G17, Ellef-Ringnes-Grundschule, Sanierung und Erweiterung Hortgebäude Wildgansteig; 13503, Im Erpelgrund 11-17 (KInv)	Bezirk	Bezirk	2020 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	2.176	1.915					
BSO IX c	11Y02	1202	3704	71400	[Nutzungsübergabe] 11Y02, Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium: Sanierung Haus 1; 10369, Franz-Jacob-Str. 8	Bezirk	Bezirk	2018 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	3.509	2.999					
BSO IX c	02G21	137	9810	70019	[Nutzungsübergabe] 02G21; Reinhardswald-Grundschule; Sanierung der SH; 10961; Gneisenaustaße; 73-74	Bezirk	Bezirk	2017 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	262	41					
BSO IX a	11S08	1510	2710	70241	[Nutzungsübergabe] 11S08, Schule am Breiten Luch, Sanierung des Mehrzweckgebäudes (Mensa); 13053, Am Breiten Luch 19 (KInv)	Bezirk	Bezirk	2020 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	1.926	1.665					
BSO IX c	11G10	60749	1240	89362	[Nutzungsübergabe] Rückbau des Mehrzweckgebäudes zur Bauvorbereitung für die Errichtung eines MEB	Bezirk	Bezirk	2017 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	123	123					
BSO IX a	03G11	60792	1240	89362	[Nutzungsübergabe] Grundschule am Falkplatz, Gleimstr., Erarbeitung einer VPU (Ermittung noch erforderlicher Erneuerungsbedarf)	Bezirk	Bezirk	2019 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	135	135					
BSO IX c	05G21	2894	2710	70235	05S02, Paul-Moor-Schule, Sanierung Schulgebäude 2. BA; 13595, Adamstr. 24-25	Bezirk	Bezirk	2024 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	5.419	3.467	972				
BSO IX c	02K10	1640	2710	70232	[Nutzungsübergabe] 02K10, Ferdinand-Freiligrath-Schule, Sanierung Fachräume 2. BA, Sanierung Aula, Fenster, Sanitär; 10961, Bergmannstr. 64	Bezirk	Bezirk	2020 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	2.713	2.646					
BSO IX c	09K07	999	9810	70036	[Nutzungsübergabe] 09K07, Sophie-Brahe-Schule (Integrierte Sekundarschule): Sanierung des Schulgebäudes; 12435, Am Plänterwald 17/23	Bezirk	Bezirk	2020 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	1.800	1.575	0	0			
BSO IX c	10G31	1064	3701	70115	10G31, Franz-Carl-Achard-Grundschule: Sanierung des Schulgebäudes; 12621, Adolfstraße 25	Bezirk	Bezirk	2027 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	34.531	1.226	6.000	8.000	8.000	8.000	2.893
BSO IX c	12K11	1443	2710	70242	[Nutzungsübergabe] Sanierung Bauteil C und Gebäudeverbindung Bauteil B/C	Bezirk	Bezirk	2018 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	1.624	1.624					
BSO IX a	10G09	4158	1240	89362	[Nutzungsübergabe] Aufwertung Schulhof	Bezirk	Bezirk	2020 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	1.653	1.919					
BSO IX c	03G36	305	9810	70020	[Nutzungsübergabe] 03Gn09, Grundschule Buchholzer Straße: Reaktivierung eines Gebäudes für Zwecke der Neugründung einer Grundschule; 13156, Buchholzerstraße 3	Bezirk	Bezirk	2018 360| 0| 0	0| 0| 0	-360| 0| 0	0| 0| 0	3.840	3.268					
BSO IX c	04Y01	1633	2710	70234	[Nutzungsübergabe] 04Y01, Schiller-Gymnasium, Sanierung Fenster 3. BA, Sanierung Räume, Elektro, Dach; 10625, Schillerstr. 125-127	Bezirk	Bezirk	2019 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	3.304	3.304					
BSO IX c	01G11	1655	2710	70231	[Nutzungsübergabe] 01G11, Kurt-Tucholsky-Grundschule, Sanierung Sanitär- und Umkleidebereiche Sporthalle 2. BA; 10559, Rathenower Str. 18	Bezirk	Bezirk	2019 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	2.662	1.000					
BSO IX c	10G18	10038	1240	89362	[Nutzungsübergabe] Pusteblume Grundschule (MEB), Neubau Schulsportanlage - 2. BA	Bezirk	Bezirk	2021 432| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	1.148	1.221					
BSO IX a	02G24	1642	2710	70232	[Nutzungsübergabe] 02G24, Otto-Wels-Grundschule, Sanierung Sanitär, Brandschutz, 3.BA, Sanierung Flure, Dach, Fenster, 10969, Alexandrinenstr. 12	Bezirk	Bezirk	2019 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	2.590	1.458					
BSO IX c	08G21	2020	1240	89363	[Nutzungsübergabe] Neubau Sporthalle auf dem ehem. Güterbahnhof Neukölln, Baukosten, Ausstattung	Bezirk	Bezirk	2016 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	4.583	269					
BSO IX c	08G27	9463	2710	70238	08G27, Oskar-Heinroth-Schule, Sanierung Dach; 12359, Rohrdommelweg 1 (KInv)	Bezirk	Bezirk	2023 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	1.453	1.392	60				
BSO IX c	06G24	4259	2710	70236	[Nutzungsübergabe] 06G24, Grundschule unter den Kastanien, Sanierung Fenster Bauteil B 2. BA; 12209, Kastanienstr. 7	Bezirk	Bezirk	2020 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	351	351					
BSO IX c	10Y11	1102	3704	71306	10Y11, Melanchthon-Gymnasium: Neubau eines Sportfunktionsgebäudes / Sanierung der Sportanlage; 12627, Lichtenhainer Str. 16	Bezirk	Bezirk	2026 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	4.880	461	2.000	1.000	880		
BSO IX a	05G06	60758	1240	89363	[Nutzungsübergabe] Siegerland-Grundschule: Sicherung Gesamtfinanzierung	Bezirk	Bezirk	2019 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	88	88					
BSO IX c	01G47	60719	1240	89372	[Nutzungsübergabe] Erneuerung Schulhof	Bezirk	Bezirk	2018 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	635	555					
BSO IX c	10G29	1056	3701	71405	[Nutzungsübergabe] 10G29, Grundschule an der Wuhle: Abriss und Ersatzneubau Turnhalle; 12619, Teterower Ring 79	Bezirk	Bezirk	2021 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	4.920	5.077					
BSO IX c	10G16	4963	3701	71321	[Nutzungsübergabe] 10G16, Grundschule am Fuchsberg (Standort Habichthorst): Kapazitätserweiterung durch Errichtung von Schulcontainern; 12683, Dankratweg 19	Bezirk	Bezirk	2022 72| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	6.599	6.602					

BSO IX c	05G06	12500	1240	89363	[Nutzungsübergabe] Siegerland-Grundschule, Mehrkosten - Ergänzungs BPU + nicht verausgabte Mittel HHJ 2019	Bezirk	Bezirk	2021	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.109	1.109					
BSO IX c	03Y10	352	3704	70100	03Y10, Rosa-Luxemburg-Gymnasium: Abbruch eines Schulgebäudes, Errichtung eines modularen Ergänzungsbaus (MEB) einschl. Außenanlagen sowie Neubau einer Sporthalle; 13189, Borkumstraße 13	Bezirk	Bezirk	2024	60| 232| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		17.707	10.027	4.900				
BSO IX c	10G14	10110	2710	70240	[Nutzungsübergabe] 10G14, Grundschule unter dem Regenbogen, Sanierung Schulsporthalle; 12681, Murtzaner Ring 37 (Klnv); UK für Ausstattung	Bezirk	Bezirk	2020	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		118	52					
BSO IX c	01G19	1651	2710	70231	[Nutzungsübergabe] 01G19, Hansa-Grundschule, Sanierung Sanitär; 10555, Lessingstr. 5	Bezirk	Bezirk	2020	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.105	847					
BSO IX c	08K06	903	9810	70034	[Nutzungsübergabe] 08K06, Fritz-Karsen-Schule (Integrierte Sekundarschule): Sanierung der Außenanlagen; 12359, Onkel-Bräsig-Straße 76-78	Bezirk	Bezirk	2017	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.135	387					
BSO IX c	08G15	8793	2710	70238	[Nutzungsübergabe] Umstellung von Gas- auf Fernwärme	Bezirk	Bezirk	2020	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		44						
BSO IX c	06Y07	10294	3704	71525	[Nutzungsübergabe] Umbau und Sanierung der Aula des Paulsengymnasiums	Bezirk	Bezirk	2013	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.318						
BSO IX c	12K01	8864	3702	71417	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sporthallen	Bezirk	Bezirk	2017	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		31						
BSO IX c	02G11	9555	3701	71510	[Nutzungsübergabe] 02G11, Thalia-Grundschule: Erweiterung (2. Bauabschnitt); 10245, Alt-Stralau	Bezirk	Bezirk	2017	144| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		3.376						
BSO IX c	11Y05	10298	3704	71601	[Nutzungsübergabe] Standardanpassung Außenanlagen Sporthalle am Coppi-Gymnasium, Römerweg 30-32	Bezirk	Bezirk	2020	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		360	266					
BSO IX c	12G26	2382	1240	89363	[Nutzungsübergabe] Märkische Grundschule, Erweiterungsbau - Refinanzierung Eigenanteil, Bereitstellung nicht verausgabter Mittel und Mehrkosten	Bezirk	Bezirk	2020	216| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.575	2.569					
BSO IX c	08K13	913	9810	70033	[Nutzungsübergabe] 08K13, Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg (Integrierte Sekundarschule): Neubau eines Schulerweiterungsgebäudes und einer Bibliothek; 12357, Efeuweg 34	Bezirk	Bezirk	2022	144| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		6.215	5.557	530	530			
BSO IX a	08K08	9460	3703	71302	[Nutzungsübergabe] 08K08, 1.Gemeinschaftsschule Neukölln (Campus Rütli): Anschlussfinanzierung des Mensaneubaus; 12045, Rütlistraße	Bezirk	Bezirk	2023	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.147	1.314	1				
BSO IX c	04K06	1625	2710	70234	[Nutzungsübergabe] 04K06, Schule am Schloss, Sanierung Dach 2. BA, Sanierung Räume, Fenster, Sanitär; 14059, Schloßstr. 55A	Bezirk	Bezirk	2019	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.890	2.890					
BSO IX c	11S06	10040	1240	89362	[Nutzungsübergabe] Schul-Campus Rüdigerstr. 76, Aufwertung Schulhof - 2. Bauabschnitt	Bezirk	Bezirk	2022	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.415	1.259					
BSO IX c	09G03	938	9810	70035	[Nutzungsübergabe] 09G03, Schule am Heidekampgraben (Grundschule): Sanierung des Schulgebäudes; 12437, Hänselstraße 14	Bezirk	Bezirk	2018	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.554	1.813					
BSO IX c	06Y06	709	3704	70200	06Y06, Beethoven-Schule: Sanierung, 2. BA; 12249, Barbarastraße 9	Bezirk	Bezirk	2025	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		19.600	2.341	3.000	3.000	3.000	3.000	2.760
BSO IX c	08K08	5194	3703	71301	[Nutzungsübergabe] 08K08, 1.Gemeinschaftsschule Neukölln (Campus Rütli): Erweiterung der Außenanlagen; 12045, Rütlistraße	Bezirk	Bezirk	2022	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.500	1.326					
BSO IX d	12Y04	9378	3704	70203	12Y04, Gabriele-von-Bülow-Gymnasium: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13509, Tile-Brügge-Weg 63	Bezirk	Bezirk	2036	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		19.455						
BSO IX b	03K05	5075	3702	70119	03K05, Heinz-Brandt-Schule: Erweiterung durch Neubau und Sporthalle einschl. Sportaußen- und Freiflächengestaltung, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 13086, Langhansstraße 120	Bezirk	Bezirk	2034	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	3	32.500						
BSO IX d	12G22	5044	3701	70226	12G22, Gustav-Dreyer-Grundschule: Sanierung Gebäude; 13467, Freiherr-vom-Stein-Str. 31	Bezirk	Bezirk	2037	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		23.595						
BSO IX d	08G02	4815	3701	71403	08G02, Theodor-Storm-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen; 12043, Hobrechtstraße 76	Bezirk	Bezirk	2033	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		799						
BSO IX d	08G36	4925	3701	71461	08G36, Löwenzahn-Schule: Sanierung des Schulgebäudes und der Sporthalle; 12055, Drorystraße 3	Bezirk	Bezirk	2033	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.894						
BSO IX d	04Y11	475	3704	71408	04Y11, Goethe-Gymnasium: Gesamtsanierung; 10717, Gasteiner Str. 23	Bezirk	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.930						
BSO IX d	02G34	4679	3701	70121	02G34, Jane-Goodall-Grundschule: Erweiterung des Standorts und Instandsetzung des Bestandsgebäudes; 10247, Scharnweberstr. 19	Bezirk	Bezirk	2036	0| 0| 0	72| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		19.029						
BSO IX b	10K02	13969	3702	71434	10K02, Ernst-Haeckel-Schule: Herstellung der Außenanlagen nach Errichtung HOMEB inkl. Müllstandsfläche; 12629, Luckenwalder Straße 65	Bezirk	Bezirk	2027	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.710					495	1.215
BSO IX d	07K12	812	3703	70101	07K12, Friedenauer Gemeinschaftsschule: Umbau, Sanierung, Erweiterung und Ersatzneubau Sporthalle; 12157, Rubensstr. 63 / Grazer Platz 1-3 / Pöppelmannstr. 2	Bezirk	Bezirk	2032	0| 0| 0	144| 100| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		29.900				2.500	4.000	4.000
BSO IX d	10G14	11333	3701	71448	10Gn06, Grundschule Marzahner Chaussee: Herrichtung der Außenanlagen und Einfriedung nach Errichtung MEB und TSH; 12683, Marzahner Chaussee 165	Bezirk	Bezirk	2025	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		500					500	
BSO IX d	11G01	4981	3701	70200	11G01, Sonnenuhr-Schule: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle, Freianlagen; 10369, Franz-Jacob-Straße 33	Bezirk	Bezirk	2029	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		8.742					2.000	3.000

BSO IX d	11Y05	5266	3704	70200	11Y05, Hans-und-Hilde-Coppi-Schule: Sanierung Schulgebäude; 10318, Römerweg 30/32	Bezirk	Bezirk	2030	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		19.208		2.000	4.442	5.000
BSO IX d	10G17	11318	3701	71325	10G17, Beatrix-Potter-Grundschule: Sanierung Sporthalle; 12629, Ludwigsfelder Straße 7	Bezirk	Bezirk	2028	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		3.300			1.300	2.000
BSO IX d	07G22	4793	3701	70119	07G22, Paul-Klee-Grundschule: Umbau, Sanierung und Erweiterung einschl. Neubau einer Sporthalle; 12105, Konradinstr. 15-17	Bezirk	Bezirk	2035	0| 0| 0	144| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		37.654	2.000	10.000	5.000	4.000
BSO IX d	09Kn01	11302	3703	71501	09Gn01 Gemeinschaftsschule Adlershof Sportfunktionsflächen; 12487, Eisenhutweg	Bezirk	Bezirk	2026	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		600			600	
BSO IX d	10Y01	11359	3704	71335	10Y01, Tagore-Gymnasium: Neubau Fachraumgebäude; 12683, Landsberger Allee 467 B	Bezirk	Bezirk	2028	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.100				1.700
BSO IX d	03S10	14005	3705	70201	03S10, Marianne-Buggenhagen-Schule: Sanierung und Umbau Haus A zur Erweiterung Förderzentrum "Körperliche Entwicklung", Außenanlagen; 13125, Ernst-Busch-Straße 27	Bezirk	Bezirk	2029	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		10.379			1.000	6.000
BSO IX d	05G11	4754	3701	70213	05G11, Robert-Reinick-Grundschule: Umbau und Sanierung; 13629, Jungfernheideweg 32	Bezirk	Bezirk	2034	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		6.700				
BSO IX d	07G18	4792	3701	70118	07G18, Grundschule am Barbarossaplatz mit Volkshochschule: Sanierung und Umbau mit Standardanpassung; 10781, Barbarossaplatz 5	Bezirk	Bezirk	2032	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		9.400				
BSO IX d	07Y01	822	3704	70211	07Y01, Robert-Blum-Gymnasium: Sanierung und Umbau; 10829, Kolonnenstraße 21	Bezirk	Bezirk	2032	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		12.200				
BSO IX d	03K07	324	3703	70200	03K07, Tesla-Schule: Grundinstandsetzung des Bestandsgebäudes sowie Umbau des ehemaligen Lehrerwohnhauses, Restaußenflächen, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 10407, Rudi-Arndt-Str. 18	Bezirk	Bezirk	2034	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		27.000				
BSO IX d	02K10	5069	3702	70204	02K10, Ferdinand-Freiligrath-Schule: Sanierung; 10961, Bergmannstr. 64	Bezirk	Bezirk	2036	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		12.038				
BSO IX d	06G06	591	3701	70206	06G06, Mühlenau-Grundschule: Sanierung und Erweiterung; 14195, Molsheimer Str. 7	Bezirk	Bezirk	2034	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		9.830				
BSO IX b	04Y09	5229	3704	71406	04Y09, Walther-Rathenau-Oberschule: Gesamtsanierung; 14193, Herbertstr. 2-6	Bezirk	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.873				
BSO IX d	11G29	5001	3701	70215	11G29, Filiale Matibi-Schule: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Freianlagen; 13059, Straße 3 Nr. 21	Bezirk	Bezirk	2035	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		15.700				
BSO IX d	01G08	9564	3701	70209	01G08, Grundschule am Brandenburger Tor; Gesamtsanierung; 10117, Wilhelmstr. 52	Bezirk	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		7.157				
BSO IX d	11K10	5207	3703	70200	11K10, Grüner Campus Malchow: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Freianlagen; 13051, Malchower Chaussee 2	Bezirk	Bezirk	2034	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		9.900				
BSO IX d	08S07	5312	3705	71402	08S07, Schule am Bienwaldring: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12349, Breitunger Weg 1	Bezirk	Bezirk	2032	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.264				
BSO IX d	12G02	5012	3701	70204	12G02, Grundschule am Schäfersee: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13407, Baseler Str. 2-6	Bezirk	Bezirk	2035	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		14.890				
BSO IX d	06G02	581	3701	70104	06G02, Süd-Grundschule: Sanierung Altbau, Erweiterung und Neubau Sporthalle mit Außenflächen; 14165, Claszeile 56	Bezirk	Bezirk	2035	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	1	15.890				
BSO IX d	05G12	4755	3701	70204	05G12, Grundschule am Weinmeisterhorn: Umbau, Sanierung und Neubau einer Sporthalle; 13593, Daberkowstraße 27	Bezirk	Bezirk	2035	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	3	14.700				
BSO IX b	08G27	4896	3701	70208	08G27, Oskar-Heinroth-Schule: Sanierung des Schulgebäudes und von zwei Sporthallen; 12359, Rohrdommelweg 1	Bezirk	Bezirk	2035	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		8.294				
BSO IX d	06G01	579	3701	70201	06G01, Nord-Grundschule: Sanierung und Erweiterung; 14163, Potsdamer Str. 7	Bezirk	Bezirk	2030	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		10.030				
BSO IX b	12G10	9363	3701	70107	12G10, Peter-Witte-Grundschule: Erweiterungsbau; 13437, Rathauspromenade 75	Bezirk	Bezirk	2032	0| 0| 0	144| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		19.900				
BSO IX d	06G04	587	3701	70204	06G04, Erich-Kästner-Grundschule: Sanierung und Erweiterung; 14195, Bachstelzenweg 2-8	Bezirk	Bezirk	2034	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		9.620				
BSO IX d	08G22	4871	3701	71435	08G22, Schule am Regenweiher: Sanierung der Außen- und Spielflächen des Hortstandortes; 12351, Otto-Wels-Ring 35	Bezirk	Bezirk	2033	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		350				
BSO IX d	08G35	4924	3701	71460	08G35, Schule in der Köllnischen Heide: Sanierung der Außen- und Spielflächen sowie der Sportplatzfläche; 12057, Hänselstraße 6	Bezirk	Bezirk	2033	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.772				
BSO IX d	04S07	5303	3705	71301	04S07, Comenius-Schule: Ergänzungsbau für Regelzug; 10713, Gieselerstraße 4	Bezirk	Bezirk		0| 0| 0	144| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.500				
BSO IX b	03G29	265	3701	70120	03G29, Grundschule Am Sandhaus: Standorterweiterung durch Sanierung des Bestands und Erweiterungsbau einschl. Außenanlagen; 13125, Wiltbergstraße 37/39	Bezirk	Bezirk	2035	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		22.800				
BSO IX d	08Y01	5241	3704	71400	08Y01, Albrecht-Dürer-Schule: Sanierung des Schulgebäudes; 12051, Emser Straße 133	Bezirk	Bezirk	2033	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.500				
BSO IX d	09G09	4934	3701	71302	09G09, Heide-Schule Filiale: Erweiterung der Schule durch Reaktivierung fremdgenutzter Bereiche, energetische Sanierung, Schaffung Barrierefreiheit; 12489, Waldstraße 7	Bezirk	Bezirk	2027	0| 0| 0	72| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		5.400				

BSO IX d	02K07	5067	3702	70102	02K07, Umbau, Sanierung und Erw. Temple-Grandin-Schule, Neubau von 2 SpH, Erw. und Sanierung Vorderhauses und Freiflächen, Deckung Sporthallenbedarf durch Abriss des Bestands und Neubau; 10249, Eckertstr. 16a	Bezirk	Bezirk	2036	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		25.225					
BSO IX d	04S04	5295	3705	71403	04S04, Reinfelder-Schule: Sanierung Sporthalle, Gesamtsanierung; 14055, Maikäferpfad 30	Bezirk	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.950					
BSO IX d	12Y07	9380	3704	70205	12Y07, Romain-Rolland-Gymnasium: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13469, Place Moliere 4 Cité Foch	Bezirk	Bezirk	2036	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		21.041					
BSO IX d	08Y03	5244	3704	70202	08Y03, Albert-Einstein-Schule: Teilsanierung des Hauptgebäudes, der Mensa und von drei Sporthallen; 12359, Parchimer Allee 109	Bezirk	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		20.088					
BSO IX d	01G31	4655	3701	70211	01G31, Wedding Grundschule; Gesamtsanierung; 13347, Antonstr. 10-17	Bezirk	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		12.974					
BSO IX d	08G22	4869	3701	71433	08G22, Schule am Regenweiher: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12351, Johannisthaler Chaussee 328	Bezirk	Bezirk	2033	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.652					
BSO IX d	12G14	13965	3701	71431	12G14, Alfred-Brehm-Grundschule: Schulhofsanierung; 13507, Ascheberger Weg 8a	Bezirk	Bezirk	2032	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.500					
BSO IX d	04K05	11270	3702	70103	04K05; Paula-Fürst-Schule: Erweiterungsbau und Neue Sporthalle; 10629, Sybelstr. 20/21	Bezirk	Bezirk	2033	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		18.000					
BSO IX d	05G27	4779	3701	71404	05G27, Peter-Härtling-Grundschule: Gesamtsanierung der Schulanlage; 13585, Flankenschanze 20	Bezirk	Bezirk	2033	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	3	4.800					
BSO IX d	05Y05	5238	3704	70103	05Y05, Lily-Braun-Gymnasium: Umbau, Erweiterung und Gesamtsanierung der Schulanlage; 13597, Münsingerstr. 2	Bezirk	Bezirk	2034	0| 0| 0	0| 116| 50	0| 0| 0	0| 0| 0		13.600					
BSO IX d	12K03	5166	3702	70202	12K03, Max-Beckmann-Schule: Sanierung Gebäude; 13403, Auguste-Viktoria-Allee 37	Bezirk	Bezirk	2037	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	1	23.524					
BSO IX b	06G32	652	3701	71404	06G32, Grundschule am Stadtpark Steglitz: Gesamtsanierung; 12167, Karl-Stieler-Straße 10-11	Bezirk	Bezirk	2029	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	3	4.680			520	2.000	2.000
BSO IX d	07K07	804	3703	70102	07K07, Johanna-Eck-Schule: Umbau, Sanierung und Erweiterung zur Gemeinschaftschule einschl. Neubau einer Sporthalle; 12105, Ringstr. 103/106	Bezirk	Bezirk	2033	0| 0| 0	432| 0| 150	0| 0| 0	0| 0| 0		51.500				2.000	9.000
BSO IX d	09Gn06	11303	3702	71501	09Gn06/09Kn04 Gemeinschaftsschule Güterbahnhof Köpenick Süd; Errichtung von 6 Musikschulräumen als außerschulischer Bedarf; 12555 Berlin	Bezirk	Bezirk	2026	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		697				697	
BSO IX d	12G27	13967	3701	71433	12G27, Chamisso-Grundschule: Schulhofsanierung; 13435 Senftenberger Ring 27	Bezirk	Bezirk	2025	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.500	500	1.000			
BSO IX d	05Y03	5237	3704	70206	05Y03, Hans-Carossa-Gymnasium: Umbau und Gesamtsanierung der Schulanlage; 14089, Am Landschaftspark Gatow 40	Bezirk	Bezirk	2033	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		7.100					
BSO IX b	09G07	4930	3701	70111	09G07, Schule an der alten Feuerwache: Neubau Sporthalle inkl. Abriss Bestandshalle; 12439, Schnellerstraße 31	Bezirk	Bezirk	2029	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		8.200					
BSO IX d	05G02	4749	3701	70212	05G02, Grundschule am Eichenwald: Umbau und Sanierung der Schulanlage sowie Neubau einer Sporthalle; 13587. Gaismannshofer Weg 2	Bezirk	Bezirk	2035	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		18.400					
BSO IX d	10Y03	11364	3704	71473	10Y03, Wilhelm-von-Siemens-Gymnasium: Sanierung Kunstrasenplatz nebst Nebenanlagen; 12679, Allee der Kosmonauten 136	Bezirk	Bezirk	2024	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.800				1.000	2.000
BSO IX d	10K10	11350	3703	71469	10K10, Wolfgang-Amadeus-Mozart-Schule: Sanierung MUR; 12627, Senftenberger Straße 34	Bezirk	Bezirk	2025	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.400		400	2.000		
BSO IX d	07G34	13950	3701	71301	Erweiterung der Marienfelder Grundschule, Erbedorfer Weg 13; Co-Finanzierung SIWA - Außenanlagen	Bezirk	Bezirk	2025	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		350		350			
BSO IX b	11G99	13980	3701	71500	Gartenarbeitsschule: Sanierung bzw. Neubau der GAS, Trautener Str. 40, 10318 Berlin	Bezirk	Bezirk	2027	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		3.290			990	2.300	
BSO IX d	07S04	13954	3705	71404	07S04, Marianne-Cohn-Schule; Sanierung/Neubau Schulhof und Schulsportanlagen; 12099, Holzmannstr. 7	Bezirk	Bezirk	2025	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.180	900	30			
BSO IX b	07G06	789	3701	70572	07G06, Sternberg Grundschule: Reaktivierung Schulstandort für Sternberg Grundschule durch Sanierung/ Umbau und Neubau Sporthalle; 12159, Otzenstraße 16-17	Bezirk	Bezirk	2029	0| 0| 0	144| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		17.500		3.000	5.000	4.000	5.000
BSO IX d	06G20	622	3701	70100	06G20, Alt-Lankwitzer Grundschule: Erweiterungsbau, Ersatzneubau Sporthalle und Sanierung Altbau; 12247, Schulstr. 17-21	Bezirk	Bezirk	2029	0| 0| 0	72| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		35.142			1.000	7.000	7.000
BSO IX d	04K03	5182	3702	71401	04K03, Robert-Jungk-Oberschule: Gesamtsanierung; 10719, Sächsische Str. 58	Bezirk	Bezirk	2029	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.502		300	700	1.000	1.000
BSO IX d	09K02	988	3703	70103	09K02, Anna-Seghers-Schule: Ausbau und Erweiterung des Schulstandortes; 12489, Radickestraße 43	Bezirk	Bezirk	2031	0| 0| 0	144| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		63.000				200	9.000
BSO IX d	12K03	13968	3702	71434	12K03, Max-Beckmann-Schule: Schulhofsanierung; 13403, Auguste-Viktoria-Allee 37	Bezirk	Bezirk	2027	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.500			500	1.000	
BSO IX d	08Y03	925	3704	71401	08Y03, Albert-Einstein-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen inkl. Alfred-Nobel-Schule; 12359, Parchimer Allee 109	Bezirk	Bezirk	2033	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.500					
BSO IX d	06G15	613	3701	70210	06G15, Dunant-Grundschule: Sanierung und Erweiterung; 12163, Gritznerstr. 19-23	Bezirk	Bezirk	2034	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		8.640					
BSO IX d	02Kn03	5179	3703	70101	02Kn11, Campus Puttkamerstraße: Standortentwicklung der bisherigen 02G12 zum Campus Erweiterung ISS inklusive Sporthalle; 10969, Puttkamerstr. 19	Bezirk	Bezirk	2036	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		40.000					

BSO IX d	08G34	4916	3701	70212	08G34, Lisa-Tetzner-Schule: Sanierung des Schulgebäudes und der Sporthalle; 12353, Hasenhegerweg 12	Bezirk	Bezirk	2029	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		6.945					
BSO IX d	03G47	9549	3701	70131	03G47, Schule an der Strauchwiese: Umbau der alten Sporthalle zu Mensa/Bibliothek, Sportaußen- und Außenanlagen; 13187, Mendelstraße 54	Bezirk	Bezirk	2033	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		5.700					
BSO IX b	11Kn07	13943	3702	70101	11Kn07, zukünftiger Sekundarschulstandort: Neubau eines Schulgebäudes, Sporthalle und Außenanlagen; 13057, Wartiner Str. 1-3	Bezirk	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		44.780					
BSO IX d	07G28	4795	3701	70120	07G28, Kiepert-Grundschule: Umbau und Sanierung sowie Neubau einer Sporthalle; 12277, Prechtlstr. 21-23	Bezirk	Bezirk	2033	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		15.000					
BSO IX d	08G26	4891	3701	70207	08G26, Christoph-Ruden-Schule: Sanierung des Hauptgebäudes, des Erweiterungsbaus und der Sporthalle; 12349, An den Achterhöfen 13	Bezirk	Bezirk	2034	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		7.115					
BSO IX d	08K08	5195	3703	71405	08K08, 1. Gemeinschaftsschule Neukölln (Campus Rütli): Sanierung des Hortgebäudes; 12045, Nansenstraße 10	Bezirk	Bezirk	2032	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.141					
BSO IX d	10K13	11351	3703	71521	10K13, ISS Mahlsdorf: Sanierung und Umbau für Schulsozialarbeit und Quartiersschulansatz in einem Denkmalobjekt; An der Schule 83-89, 12623 (ehemals Scheune)	Bezirk	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.500					
BSO IX d	12G09	5024	3701	70207	12G09, Grundschule an der Peckwisch: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13439, Tornower Weg 26-34	Bezirk	Bezirk	2034	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		10.411					
BSO IX d	08G23	4877	3701	71438	08G23, Zürich-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12347, Stuttgarter Straße 35	Bezirk	Bezirk	2033	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		954					
BSO IX d	08G25	4881	3701	71441	08G25, Michael-Ende-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12355, Neuhofer Straße 41	Bezirk	Bezirk	2033	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		850					
BSO IX d	09G14	11300	3701	70103	09G14; Schule am Buntzelberg: Neubau Mensa; 12526, Schulzendorfer Straße 112	Bezirk	Bezirk	2029	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		6.300					
BSO IX d	12Y04	9375	3704	70101	12Y04, Gabriele-von-Bülow-Gymnasium: Erweiterungsbau; 13509, Tile-Brügge-Weg 63	Bezirk	Bezirk	2032	0| 0| 0	0| 58| 25	0| 0| 0	0| 0| 0		33.000					
BSO IX d	08G09	4833	3701	71413	08G09, Regenbogen-Schule; Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12053, Morusstraße 32	Bezirk	Bezirk	2033	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.175					
BSO IX d	09G10	4935	3701	70112	09G10, Schule am Berg; Neubau einer Sporthalle und eines Mehrzweckraums/Mensa inkl. Abriss Bestandsbau und Außenanlagen; 12524, Köpenicker Straße 31	Bezirk	Bezirk	2029	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	2	12.000					
BSO IX d	08K02	5111	3702	71403	08K02, Hermann-von-Helmholtz-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen des Hortes; 12353, Wutzkyallee 68-84	Bezirk	Bezirk	2033	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		650					
BSO IX d	02G23	9551	3701	70226	02G23, Fichtelgebirge-Grundschule: Sanierung; 10997, Görlitzer Ufer 2	Bezirk	Bezirk	2036	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		14.240					
BSO IX d	03G12	4690	3701	70204	03G12, Paul-Lincke-Grundschule: Restsanierung Bestandsgebäude (Anlagentechnik), Ausbau Mensa, Sanierung Pavillon, Freiflächengestaltung, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 10409, Pieskower Weg 39	Bezirk	Bezirk	2033	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		13.500					
BSO IX d	04G02	4706	3701	71405	04G02, Lietzensee-Grundschule: Gesamtsanierung; 14057, Witzlebenstr. 34/35	Bezirk	Bezirk	2030	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.372		300	700	1.000	1.000
BSO IX d	05G23	11279	3701	71411	05G23, Grundschule am Brandwerder: Teilsanierung der Außenanlage; 13591, Spandauer Str. 86	Bezirk	Bezirk	2026	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		440			440		
BSO IX d	10K09	11347	3702	71467	10K09, Konrad-Wachsmann-Schule: Sanierung MUR; 12627, Roßweiner Ring 11	Bezirk	Bezirk	2026	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.400			1.800	600	
BSO IX d	02K09	13929	1240	89374	Albrecht-von-Graefe-Schule, Sanierung Sporthalle, 10967, Graefestr. 85	Bezirk	Bezirk	2025	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.405	615	790			
BSO IX d	10K08	11346	3702	71466	10K08, Johann-Julius-Hecker Schule: Herrichtung der Außenanlagen nach Errichtung MEB; 12689, Hohenwalder Straße 2	Bezirk	Bezirk	2028	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.720				1.360	1.360
BSO IX d	10G34	11330	3701	71460	10G34, Grundschule am grünen Stadtrand / 10G04, Falkengrundschule: Herrichtung der Außenanlagen und Einfriedung nach Errichtung TSH; 12689, Dessauer Straße 8	Bezirk	Bezirk	2025	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		250				250	
BSO IX d	03Y17	367	3704	70106	03Y17, Gymnasium am Europasportpark: Grundinstandsetzung und Ausbau Gymnasium einschl. Außenanlagen, Sanierung Sporthalle, Abriss/Neubau Mensa, Kniprodestraße 29	Bezirk	Bezirk	2027	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		53.650	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
BSO IX b	06G26	4786	3701	71403	06G26, Käthe-Kruse-Grundschule: Gesamtsanierung; 12203, Tietzenweg 108	Bezirk	Bezirk	2029	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.380					1.000
BSO IX d	04G05	4709	3701	71407	04G05, Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule: Gesamtsanierung; 14050, Spandauer Damm 205-215	Bezirk	Bezirk	2027	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.948		300	700	948	
BSO IX d	06G99	14017	3702	70610	Errichtung eines Interimsstandortes auf einem Schulgrundstück; noch ohne Standort	Bezirk	Bezirk	2027	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.200			1.000	200	
BSO IX d	10Y08	13974	3704	71463	10Y08, Sartre-Gymnasium: Sanierung Sportanlage, Kunstrasenplatz nebst Nebenanlagen; 12627, Kyritzer Straße 90	Bezirk	Bezirk	2028	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		3.830			830	1.500	1.500
BSO IX d	12G17	5035	3701	70216	12G17, Ellef-Ringnes-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13503, Im Erpelgrund 11-17	Bezirk	Bezirk	2032	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		6.709					
BSO IX d	11G26	5000	3701	71401	11G26, Randow-Schule: Sanierung Schulgebäude; 13057, Randowstr. 45	Bezirk	Bezirk	2026	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		9.200					

BSO IX d	08G18	9528	3701	70219	08G18, Eduard-Mörike-Schule: Sanierung des Hauptgebäudes, der Sporthalle und Erweiterung der Mensa; 12059, Stuttgarter Str. 35	Bezirk	Bezirk	2036	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		11.578					
BSO IX d	02Y01	10203	3704	70205	02Y01, Andreas-Gymnasium: Gesamtsanierung; 10243, Koppenstr. 76	Bezirk	Bezirk	2032	0| 0| 0	0| 58| 25	0| 0| 0	0| 0| 0		36.465					
BSO IX d	12G32	5058	3701	70222	12G32, Charlie-Chaplin-Grundschule: Sanierung Gebäude; 13439, Wilhelmsruher Damm 90-94	Bezirk	Bezirk	2032	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		6.375					
BSO IX d	04G20	11265	3701	71307	04G20, Katharina-Heinroth-Grundschule: Erweiterungsbau; 10709, Münstersche Str. 15-16	Bezirk	Bezirk		0| 0| 0	72| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	2	3.500					
BSO IX d	08Y05	5251	3704	70109	08Y05, Leonardo-da-Vinci-Gymnasium: Abriss des Zwischenstandortes (Containerbau); 12349, Haewererweg 35	Bezirk	Bezirk	2030	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| -580| -250	2	6.771					
BSO IX d	05G20	4763	3701	70208	05G20, Carl-Schurz-Grundschule: Umbau und Gesamtsanierung; 13587, Hakenfelder Str. 32	Bezirk	Bezirk	2034	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		9.000					
BSO IX d	06Y04	13942	3704	70100	06Y04, Dreilinden-Gymnasium: Erweiterung und Sanierung; 14109, Dreilindenstr. 49	Bezirk	Bezirk	2036	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		44.400					
BSO IX d	12G29	9366	3701	70108	12G29, Herrmann-Schulz-Grundschule: Erweiterungsbau; 13403, Kienhorststr. 67-79	Bezirk	Bezirk	2033	0| 0| 0	144| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		12.800					
BSO IX d	12K06	5173	3702	70205	12K06, Benjamin-Franklin-Schule: Sanierung Gebäude; 13509, Sommerfelder Str. 5-7	Bezirk	Bezirk	2035	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		16.101					
BSO IX d	05G23	4767	3701	70209	05G23, Grundschule am Brandwerder: Umbau und Gesamtsanierung der Schulanlage; 13591, Spandauer Str. 86	Bezirk	Bezirk	2034	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		9.200					
BSO IX d	08G16	4856	3701	71425	08G16, Hugo-Heimann-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen sowie der Sportfläche des Hortes; 12353, Hugo-Heimann-Straße 22	Bezirk	Bezirk	2033	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		350					
BSO IX d	01G07	4645	3701	70107	01G07, GutsMuths-Grundschule; Gesamtsanierung und Erweiterung; 10179, Singerstr. 8	Bezirk	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		37.000					
BSO IX d	02G24	13944	3701	70102	02G24, Otto-Wels-Grundschule Ersatzneubau und Sporthallenneubau; 10969, Alexandrinenstr. 12	Bezirk	Bezirk	2035	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		49.000					
BSO IX d	01K10	5178	3703	70200	01K10, Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule; Gesamtsanierung; 10559, Quitzowstr. 141	Bezirk	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		11.714					
BSO IX d	03G14	5504	3701	70115	03G14, Bornholmer Grundschule: Ausbau durch Sanierung des Bestandsgebäudes und Anbau an das Bestandsgebäude, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 10439, Ibsenstraße 17	Bezirk	Bezirk	2035	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		33.200					
BSO IX d	07G23	4794	3701	70129	07G23, Schätzelberg-Grundschule: Sanierung und Erweiterung des Schulgebäudes, Neubau (Ersatzbau) einer Sporthalle; 12109, Wolfsburger Weg 13-19	Bezirk	Bezirk	2030	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		22.500					
BSO IX d	06G17	618	3701	70211	06G17, Grundschule am Insulaner: Sanierung Altbau und Sporthalle; 12169, Hanstedter Weg 11-15	Bezirk	Bezirk	2035	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		17.440					
BSO IX d	08K03	5114	3702	71404	08K03, Otto-Hahn-Schule: Sanierung des Schulgebäudes und der Sporthalle; 12359, Buschkrugallee 63	Bezirk	Bezirk	2033	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	3	4.737					
BSO IX d	11Y11	5268	3704	70202	11Y11, Immanuel-Kant-Gymnasium: Sanierung Schulgebäude; 10317, Lückstraße 63	Bezirk	Bezirk	2035	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		8.100					
BSO IX d	08G30	4907	3701	71451	08G30, Schule am Sandsteinweg: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12349, Hornblendeweg 2	Bezirk	Bezirk	2033	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.900					
BSO IX d	08G16	4854	3701	71423	08G16, Hugo-Heimann-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen sowie der Sportplatzfläche; 12353, Hugo-Heimann-Straße 20	Bezirk	Bezirk	2033	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.164					
BSO IX d	04Y05	5222	3704	71410	04Y05, Herder-Oberschule: Gesamtsanierung; 14052, Westendallee 45-46	Bezirk	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.512					
BSO IX d	09G01	11296	3701	70101	09G01, Bouché-Schule: Neubau Sporthalle; 12435, Bouchéstraße 5-10	Bezirk	Bezirk	2029	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		8.018					
BSO IX d	04G07	4712	3701	71409	04G07, Ludwig-Cauer-Grundschule: Gesamtsanierung; 10587, Cauerstraße 36/38	Bezirk	Bezirk	2033	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		5.329					
BSO IX d	04Kn02	4741	3703	70101	04Kn01, Gemeinschaftsschule ISS und integrierte Kita: Neubau; 10589, Sömmeringstraße 29	Bezirk	Bezirk	2033	0| 0| 0	0| 400| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		35.000				500	3.000	4.000
BSO IX d	09G16	4937	3701	70586	09G16, Wendenschloß-Schule: Gesamtsanierung und Erweiterungsbau; 12557, Köpenzeile 123	Bezirk	Bezirk	2030	0| 0| 0	144| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		25.800					1.000	6.000
BSO IX d	07K10	14016	3702	71402	07K10, Friedrich-Bergius-Schule: Freimachung (einschl. Abräumung der Sporthalle) und Neubau der Schulsportaußenanlage; 12159, Perelsplatz 6-8	Bezirk	Bezirk	2028	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.418				300	800	318
BSO IX b	06G31	5506	3701	70101	06G31, Grundschule an der Bäke: Sanierung Altbau und Sporthalle sowie Errichtung Erweiterungsbau; 12203, Haydnstr. 15	Bezirk	Bezirk	2031	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		22.978					1.000	7.000
BSO IX d	01G10	13997	3701	70113	01G10, City-Grundschule: Sanierung und Anbau zur Schulerweiterung; 10179, Sebastianstraße 57	Bezirk	Bezirk	2033	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		45.792					1.000	8.000
BSO IX d	12K12	14045	1240	89373	Qualifizierung von Schulhöfen im MV - Campus Hannah-Höch-Gemeinschaftsschule, Bauliche Umsetzung	Bezirk	Bezirk	2024	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.221	401					
BSO IX d	06G10	603	3701	71402	06G10, Grundschule am Buschgraben: Gesamtsanierung; 14165, Ludwigsfelder Str. 43-47	Bezirk	Bezirk	2026	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		3.210	500	1.510	1.200			
BSO IX d	10G11	11311	3701	71451	10G11, Grundschule an der Mühle: Herrichtung der Außenanlagen und Einfriedung nach Errichtung MEB; 12685, Kienbergstraße 59	Bezirk	Bezirk	2027	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		600					600	
BSO IX d	10G16	11317	3701	71483	10G16, Grundschule am Fuchsberg: Herrichtung der Außenanlagen und Einfriedung nach Errichtung Modulbau; 12683, Mohrenfalterstraße 75	Bezirk	Bezirk	2023	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		490					490	

BSO IX d	02G29	4673	3701	70229	02G29, Heinrich-Zille-Grundschule: Gesamtsanierung inkl. der Filiale am Lausitzer Platz, 10997	Bezirk	Bezirk	2029 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		5.517				600	1.500
BSO IX d	10G30	11326	3701	71329	10G30, Mahlsdorfer-Grundschule: Umbau und Erweiterung des Zwischengebäudes - Mensa für kostenloses Mittagessen; 12623, Am Feldrain 47	Bezirk	Bezirk	2025 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.500			1.500	1.000	
BSO IX d	07G07	743	3701	70570	07G07, Lindenhof-Grundschule: Sanierung, Umbau und Erweiterung einschl. Neubau einer Sporthalle; 12105, Reglinstr. 29	Bezirk	Bezirk	2027 0| 0| 0	72| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		21.300			6.000	4.000	4.000
BSO IX d	07G29	4796	3701	70121	07G29, Käthe-Kollwitz-Grundschule: Umbau, Sanierung und Erweiterung; 12307, Mellener Str. 38-42/Rehagener Str. 42	Bezirk	Bezirk	2029 0| 0| 0	144| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		22.600		1.500	6.000	7.000	5.000
BSO IX b	06G05	11288	3701	71406	06G05, Conrad-Schule: Sanierung; 14109, Schulstr. 4	Bezirk	Bezirk	2026 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.020	1.000	2.000	1.020		
BSO IX d	12G20	11377	3701	71425	12G20, Grundschule-am-Vierrutenberg, Schulhofsanierung, 13469, Am Vierrutenberg 59-65	Bezirk	Bezirk	2028 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		750					750
BSO IX b	10G99	13985	3700	71511	temporäre Gartenarbeitsschule mit Container (ggf. Umsetzung nach Ankauf) und Erschließung (Medien); 12679, Mühlenbecker Weg/Franz-Stenzer-Straße	Bezirk	Bezirk	2027 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.400			1.000	400	
BSO IX d	11K08	5157	3702	70206	11K08, George-Orwell-Schule: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Freianlagen; 10319, Sewanstraße 223	Bezirk	Bezirk	2026 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		10.600		3.000	4.600	3.000	
BSO IX d	09G03	937	3701	70102	09G03, Schule am Heidekampgraben: Sanierung und Neubau Mehrzweck-/Speiseraum Grundschule; 12437, Hänselstraße 14	Bezirk	Bezirk	2030 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		8.707				500	3.750
BSO IX d	02G13	9557	3701	70225	02G13, Charlotte-Salomon-Grundschule: Sanierung der Gebäudehülle, MRP-Anpassung des Standortes; 10965, Großbeerenstr. 40	Bezirk	Bezirk	2028 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		29.205		5.000	5.000	6.000	6.000
BSO IX d	07G03	4789	3701	71406	07G03, Werbellinsee-Grundschule: Sanierung/Neubau Schulhof und Schulsportanlagen; 10781, Luitpoldstr. 38	Bezirk	Bezirk	2027 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	3	1.850			200	1.200	450
BSO IX d	05G06	13961	3701	71414	05G06, Siegerland-Grundschule: Ausfinanzierung Fördermittelmaßnahme Aufwertung und Neugestaltung der Außenanlage; 13589, Hermann-Schmidt-Weg 4	Bezirk	Bezirk	2024 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		995		360			
BSO IX d	10Y01	13973	3704	71438	10Y01, Tagore-Gymnasium: Sanierung Schulhof; 12679, Landsberger Allee 467 B/C	Bezirk	Bezirk	2027 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		610				610	
BSO IX d	10Gn03	14015	3701	70654	10Gn03, Grundschule: Umsetzung und Ertüchtigung von Schulcontainern; 12627, Naumburger Ring	Bezirk	Bezirk	2026 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.130			2.130		
BSO IX d	10Y02	11363	3704	71472	10Y02, Otto-Nagel-Gymnasium: Herrichtung der Außenanlagen und Einfriedung nach Errichtung TSH; 12683, Waldbacher Weg 54,56	Bezirk	Bezirk	2024 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		200			200		
BSO IX d	07G31	777	3701	70571	07G31, Carl-Sonnenschein-Grundschule: Erweiterung, Sanierung/Umbau alte Turnhalle sowie Neubau Sporthalle; 12109, Am Hellespont 4 und 6	Bezirk	Bezirk	2032 0| 0| 0	72| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		13.600					500
BSO IX b	10G08	13963	3701	71423	10G08, Wilhelm-Busch-Grundschule: Sanierung Schulhof und Errichtung Müllstandsfläche nach Aufstellung GE MEB; 12689, Parsteiner Ring 24/28	Bezirk	Bezirk	2028 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.700				785	1.915
BSO IX d	09G01	4929	3701	71402	09G01, Bouché-Schule: energetische Sanierung Bestandsgebäude, Schaffung Barrierefreiheit; 12435, Bouchéstraße 5-10	Bezirk	Bezirk	2026 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	3	4.500				2.000	1.750
BSO IX d	10S08	11356	3705	71476	10S08, Schule am Mummelsoll: Herrichtung der Außenanlagen und Einfriedung nach Errichtung MEB; 12627, Eilenburger Straße 4	Bezirk	Bezirk	2025 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.770	1.370	400			
BSO IX d	05G11	11276	3701	71413	05G11, Robert-Reinick-Grundschule: Sanierung und Qualifizierung der Außenanlagen; 13629, Jungfernheideweg 32	Bezirk	Bezirk	2029 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		800					450
BSO IX d	10G01	13975	3701	71491	10G01, Paavo-Nurmi-Grundschule: Sanierung Schulhof; 12689, Schorfheidestraße 42	Bezirk	Bezirk	2028 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		3.700				1.000	2.700
BSO IX d	05Y04	11286	3704	71402	05Y04, Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium: Teilqualifizierung Außenanlagen (Folgemaßnahme Neubau Typensporthalle); 13627, Jungfernheideweg 79	Bezirk	Bezirk	2026 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		175			175		
BSO IX d	05G27	11280	3701	71407	05G27, Peter-Härtling-Grundschule: Teilsanierung und Qualifizierung der Außenanlagen (Folgemaßnahme nach Errichtung MEB); 13585, Flankenschanze 20	Bezirk	Bezirk	2026 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		223			223		
BSO IX d	09Y11	13956	3704	71407	09Y11 Emmy-Noether-Gymnasium: Sanierung Schulfreiflächen, 12559, Pablo-Neruda-Straße 6-7	Bezirk	Bezirk	2027 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		3.215			500	2.715	
BSO IX d	11G25	4999	3701	70213	11G25, Schule am Wäldchen: Sanierung Schulgebäude und Freianlagen; 13051, Wustrower Straße 28	Bezirk	Bezirk	2031 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		11.430				1.000	3.000
BSO IX b	10G07	13962	3701	71422	10G07, Karl-Friedrich-Friesen-Grundschule: Sanierung Schulsportanlage; 12687, Max-Herrmann-Straße 5	Bezirk	Bezirk	2028 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.300				377	923
BSO IX d	10G29	14011	3701	71496	10G29, Grundschule an der Wuhle: Sanierung Schulhof; 12619, Teterower Ring 79	Bezirk	Bezirk	2028 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.000				1.000	3.000
BSO IX d	09K07	5202	3703	70101	09K07, Sophie-Brahe-Schule: Neubau einer Sporthalle mit Sportfunktionsgebäude inkl. Abriss Tonnenhalle; 12435, Am Plänterwald 17/23	Bezirk	Bezirk	2031 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		10.500					1.500
BSO IX d	05G13	4758	3701	70205	05G13, Bernd-Ryke-Grundschule: Umbau und Gesamtsanierung; 13599, Daumstraße 12	Bezirk	Bezirk	2029 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	4	11.700			5.300	3.100	3.100
BSO IX d	02G12	11254	3701	70221	02G12, Kurt-Schumacher-Grundschule: Gesamtsanierung Schulgebäude; 10969, Puttkamerstr.19	Bezirk	Bezirk	2026 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		13.100	3.200	4.000	4.000		
BSO IX d	10G10	11308	3701	71450	10G10, Peter-Pan-Grundschule: Herrichtung der Schulhoffläche; 12679, Franz-Stenzer-Straße 41, 41A	Bezirk	Bezirk	2026 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.600			1.600		

BSO IX d	06K03	669	3702	71401	06K03, Kopernikus-Oberschule: Altbausanierung; 12163, Standort Lepsiusstr. 24-28	Bezirk	Bezirk	2029 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.680			680	1.000	2.000
BSO IX b	10G25	4971	3701	71433	10G25, Grundschule am Schleipfuhl: Sanierung Außenanlagen und Schulhof; 12627, Nossener Straße 85	Bezirk	Bezirk	2028 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.520				1.000	520
BSO IX d	10Y11	11367	3704	71475	10Y11, Melanchthon-Gymnasium: Sanierung Kunstrasenplatz nebst Nebenanlagen; 12627, Lichtenhainer Straße 16	Bezirk	Bezirk	2026 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		850			850		
BSO IX d	12G03	9396	3701	71420	12G03, Reginhard-Grundschule: Sanierung Gebäude; 12309, Letteallee 39-41	Bezirk	Bezirk	2031 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		6.825					1.500
BSO IX d	02Gn04	10225	3701	70126	02Gn04, Grundschule am SEZ: Neubau einer Grundschule mit Sporthalle, 10249, Langenbeckstr.	Bezirk	Bezirk	2035 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		45.655				500	5.000
BSO IX d	08K04	5119	3702	71406	08K04, Heinrich-Mann-Schule: Sanierung des Schulgebäudes, Neben- und Mensagebäudes; 12353, Gerlinger Straße 22	Bezirk	Bezirk	2033 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		5.390			1.800	1.800	1.789
BSO IX d	10K03	11341	3702	71464	10K03, Kerschensteiner Integrierte Sekundarschule: Herrichtung der Schulsport- und Außenanlagen nach Errichtung MEB; 12689, Havemannstraße/Golliner Straße	Bezirk	Bezirk	2027 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.480			900	580	
BSO IX d	02G02	9554	3701	70223	02G02, Hausburg-Grundschule: Sanierung des Altbaus; 10249, Hausburgstr. 20	Bezirk	Bezirk	2028 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		23.541		3.000	5.150	5.000	3.791
BSO IX b	03Y16	13953	3704	71400	03Y16, Robert-Havemann-Gymnasium: Sanierung und Instandsetzung der Schulsportfreianlage; 13125, Achillesstraße 79	Bezirk	Bezirk	2025 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.282	340	942			
BSO IX d	10Y01	11360	3704	71470	10Y01, Tagore-Gymnasium: Herrichtung Sport-, Außenanlagen und Einfriedung nach Errichtung MEB 22 mit Mensa; 12679, Landsberger Allee 467 B/C	Bezirk	Bezirk	2026 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		3.047		1.500	1.547		
BSO IX d	08K08	13957	3703	71407	08K08, 1. Gemeinschaftsschule Neukölln (Campus Rütli): Sanierung des Hauptgebäudes, der Mensa und der Sporthalle (2. BA); 12045, Rütlistraße 41	Bezirk	Bezirk	2026 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.900	1.300	1.500	99	1	
BSO IX d	03K06	10208	3702	70120	03K06, Reinhold-Burger-Oberschule: Erweiterung des Schulstandorts durch Ergänzungsneubau und Neugestaltung der Sportfreiflächen; 13187, Neue Schönholzer Straße 32	Bezirk	Bezirk	2030 0| 0| 0	0| 50| 150	0| 0| 0	0| 0| 0		16.000					1.000
BSO IX d	10G05	13976	3701	71492	10G05, Ebereschen-Grundschule: Sanierung Schulhof; 12689, Borkheider Straße 26	Bezirk	Bezirk	2028 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		3.110				1.000	2.110
BSO IX d	10G12	11312	3701	71446	10G12, Grundschule an der Geißenweide: Herrichtung der Außenanlagen und Einfriedung nach Errichtung MEB; 12685, Amanlisweg 40	Bezirk	Bezirk	2028 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.212				500	712
BSO IX b	12G15	13966	3701	71432	12G14, Hoffmann-von-Fallersleben-Grundschule: Schulhofsanierung; 13509, Ziekowstr. 80-88	Bezirk	Bezirk	2025 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.500	500	1.000			
BSO IX d	09S04	5318	3705	71403	09S04, Ahorn-Schule: energetische Sanierung Sporthalle, Schaffung Barrierefreiheit Hauptgebäude; 12587, Peter Hille Straße 118	Bezirk	Bezirk	2025 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		3.500				1.500	2.000
BSO IX b	07G16	754	3701	70130	07G16, Ruppin-Grundschule: Sanierung, Umbau und Erweiterung; 14197, Offenbacher Str. 5a	Bezirk	Bezirk	2028 0| 0| 0	72| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		49.500	13.000	12.500	12.500	6.500	4.000
BSO IX d	10K07	11344	3701	71461	10K07, Caspar-David-Friedrich Schule: Herrichtung der Außenanlagen und Einfriedung nach Errichtung MEB; 12627, Alte Hellersdorfer Straße 7	Bezirk	Bezirk	2025 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		250		250			
BSO IX d	05G04	4750	3701	71401	05G04, Klosterfeld-Grundschule: Sanierung und Umbau der Schulanlage; 13583, Seegefelder Str. 125	Bezirk	Bezirk	2029 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.100				2.270	1.300
BSO IX d	12Y08	14046	1240	89373	Qualifizierung von Schulhöfen im MV, Thomas-Mann-Gymnasium - Planung	Bezirk	Bezirk	2024 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	3	2.117	125				
BSO IX d	10G18	14018	3701	71479	10G18, Pusteblume-Grundschule: Sanierung Sportaußenanlage; 12627, Neuruppiner Straße 21	Bezirk	Bezirk	2027 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.100			320	780	
BSO IX d	09K03	5137	3702	71403	09K03, Fritz-Kühn-Schule: energetische Sanierung Bestandsgebäude, Schaffung Barrierefreiheit;12526, Dahmestraße 36-45	Bezirk	Bezirk	2028 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.800				2.000	2.300
BSO IX d	10K01	11338	3702	71462	10K01, Rudolf-Virchow-Oberschule: Sanierung Kunstrasenplatz nebst Nebenanlagen; 12681, Blumberger Damm 300	Bezirk	Bezirk	2029 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.500					435
BSO IX d	12G07	14044	1240	89373	Qualifizierung Schulfreiflächen Mark-Twain-Grundschule, Teilbereich 1 Umfeld Mensa - Planung LPh. 5-8 und Baukosten	Bezirk	Bezirk	2025 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		800	250	150			
BSO IX d	10K10	13970	3703	71435	10K10, Wolfgang-Amadeus-Mozart-Schule: Sanierung Schulhof und Außenanlagen; 12627, Cottbuser Straße 23/ Kastanienallee 57	Bezirk	Bezirk	2029 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		3.190				690	1.500
BSO IX d	10K06	13972	3702	71437	10K06, Georg-Klingenberg-Schule: Sanierung Schulhof, Einfriedung und Herstellung Müllstellplatz mit Einhausung; 12689, neben Hohenwalder Straße 3	Bezirk	Bezirk	2029 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		3.700				370	1.700
BSO IX d	12G07	14043	1240	89373	Neubau Mensa Mark-Twain-Grundschule, Bereitstellung nicht verausgabte Mittel + Mehrkosten	Bezirk	Bezirk	2024 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.480	1.280				
BSO IX d	09G19	13959	3701	71409	09G19, Amtsfeld-Schule: Sanierung Schulfreiflächen, 12559, Pablo-Neruda-Straße 8	Bezirk	Bezirk	2029 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		3.000				500	1.000
BSO IX d	10Y08	11365	3704	71337	10Y08, Satre-Gymnasium: Herrichtung Klassenräume, Rückbau Hörsäle und SHM Wohnung; 12627, Kyritzer Straße 103	Bezirk	Bezirk	2027 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	5	1.000			300	700	
BSO IX d	02G33	13907	3701	70231	02G33, Aziz-Nesin-Grundschule: Sanierung; 10961, Urbanstr. 15	Bezirk	Bezirk	2029 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		6.000				1.000	3.000

BSO IX b	03K04	316	3702	70202	03K04, Gustave-Eiffel-Schule: Standorterweiterung, Sanierung von zwei SK-Bauten, Abriss/Neubau Sporthalle und Mensa-Mehrzweckbereich, Neugestaltung Freiflächen; 10409, Hanns-Eisler-Straße 78-80	Bezirk	Bezirk	2028	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		65.822	2.000	8.000	10.000	12.000	12.000
BSO IX d	09G18	13958	3701	71408	09G18, Schule in der Köllnischen Vorstadt: Sanierung Schulfreiflächen;12557, Rudower Straße 201	Bezirk	Bezirk	2028	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.510				1.260	1.250
BSO IX d	01G42	13882	3701	70112	01G42, Anna-Lindh-Grundschule; Gesamtsanierung und Erweiterung; 13351, Guineastr. 17	Bezirk	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		60.000			12.000	12.000	15.000
BSO IX d	07K02	5101	3702	71302	07K02, Carl-Zeiss-Oberschule: Umbau und Erweiterung Mensa; 12305, Barnetstr. 12-14	Bezirk	Bezirk	2027	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.900		300	800	800	
BSO IX d	01G38	4657	3701	71407	01G38, Gustav-Falke-Grundschule; Gesamtsanierung; 13355, Strelitzer Str. 42	Bezirk	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		5.159	1.259	1.500			
BSO IX d	07K03	4809	3702	71401	07K03, Gustav-Heinemann-Oberschule: Sanierung ungedeckte Sportanlage; 12279, Tirschenreuther Ring 48 / Fuchsmühler Weg 3 / Baußnernweg 7	Bezirk	Bezirk	2025	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.970		230	1.700	540	
BSO IX b	08G26	4892	3701	71444	08G26, Christoph-Ruden-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen sowie der Sportplatzfläche; 12349, An den Achterhöfen 13	Bezirk	Bezirk	2033	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		3.320		900	1.000	1.100	319
BSO IX d	09G29	13960	3701	71410	09G29 Schmöckwitzer Inselschule: Sanierung Schulfreiflächen, 12527, Adlergestell 776	Bezirk	Bezirk	2028	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.070				1.000	1.070
BSO IX d	02Y08	13930	1240	89374	Hermann-Hesse-Gymnasium, Sanierung Sporthalle, 10967, Böckhstr. 16	Bezirk	Bezirk	2026	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.669	1.926	1.743	1.000		
BSO IX d	10S08	11357	3705	71477	10S08, Schule am Mummelsoll: Sanierung Schulgebäude; 12627, Eilenburger Straße 2-4	Bezirk	Bezirk	2027	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.210	500	2.000	1.710		
BSO IX d	04K07	5090	3702	71302	04K07, Integrierte Sekundarschule Wilmersdorf: Ergänzungsbau; 14199, Kranzer Str. 3	Bezirk	Bezirk	2025	0| 0| 0	0| 100| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		3.000	1.500	1.000			
BSO IX d	12G04	11373	3701	71426	12G04, Till-Eulenspiegel-Grundschule, Schulhofsanierung;13407, Humboldtstr. 8-13	Bezirk	Bezirk	2028	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.000				400	600
BSO IX d	02S02	5289	3705	70201	02S02, Gustav-Meyer-Schule: Sanierung; 10999, Kohlfurter Str. 22	Bezirk	Bezirk	2028	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		27.000		3.000	3.000	7.000	7.000
BSO IX d	01G39	14048	1240	89367	Vineta Grundschule - Freianlgagengestaltung (Planungsphase)	Bezirk	Bezirk	2025	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		350	150	200			
BSO IX d	10G33	11329	3701	71490	10G33, Ulmen-Grundschule:Herrichtung der Außenanlagen und Einfriedung nach Errichtung TSH; 12621, Bergedorfer Straße 59	Bezirk	Bezirk	2025	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		350	350				
BSO IX d	07G32	4802	3701	71403	07G32, Bruno-H.-Bürgel-Grundschule: Sanierung Schulhof und Schulsportanlagen; 12305, Rackebüller Weg 70	Bezirk	Bezirk	2024	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.470	174	946	50		
BSO IX d	10K09	11348	3702	71468	10K09, Konrad-Wachsmann-Schule: Herrichtung Schulhof MUR; 12627, Roßweiner Ring 11	Bezirk	Bezirk	2025	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		500				500	
BSO IX d	09G27	4946	3701	71404	09G27, Friedrichshagener Schule: Hortgebäude energetische Sanierung, barrierefreie Erschließung, Einbau von Sicherheitstechnik; 12587, Peter Hille Straße 18	Bezirk	Bezirk	2026	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		5.694				2.250	2.250
BSO IX d	08S08	5314	3705	70202	08S08, Schilling-Schule: Sanierung des Schulgebäudes, des Schulnebengebäudes, MUR, der Sporthalle und des Hortgebäudes; 12359, Paster-Behrens-Str. 81	Bezirk	Bezirk	2027	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		17.930			5.000	2.000	2.000
BSO IX d	04G04	4708	3701	71406	04G04, Joan-Miro-Grundschule: Sanierung Sporthalle, Gesamtsanierung; 10623, Bleibtreustraße 43	Bezirk	Bezirk	2024	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		800	500				
BSO IX d	09G31	9362	3701	70108	09G31, Schule Keplerstraße: Erweiterungsbau Grundschule / Abriss -Neubau Zwischenbau / Neubau Sporthalle; 12557, Keplerstraße 7 und 10	Bezirk	Bezirk	2032	0| 0| 0	288| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		25.920					1.000
BSO IX d	10K11	13971	3702	71436	10K11, Marcana-Schule: Sanierung Schulhof; 12689, Flämingstraße 16-18	Bezirk	Bezirk	2029	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	4	3.600				1.000	1.600
BSO IX d	10G11	11309	3701	70225	10G11, Grundschule an der Mühle: Sanierung Schulgebäude und Schulhof; 12685, Kienberg Straße 59	Bezirk	Bezirk	2027	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		19.100	1.800	5.800	5.600	3.873	2.027
BSO IX b	09Gn05	4949	3701	70585	09Gn05, Schule Grüne Trifft: Reaktivierung als Grundschule, Gesamtsanierung Bestandsgebäude; 12559, Grüne Trift 23	Bezirk	Bezirk	2028	0| 0| 0	360| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	3	16.000			500	1.000	4.700
BSO IX d	10G25	11321	3701	71484	10G25, Grundschule am Schleipfuhl: Herrichtung der Außenanlagen und Einfriedung nach Errichtung MEB; 12627, Hermsdorfer Straße 27	Bezirk	Bezirk	2025	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.250	1.250	1.000			
BSO IX d	10G19	13964	3701	71424	10G19, Bücherwurm-Grundschule am Weiher: Sanierung Schulhof, Schulsportaußen- und Spielflächen; 12627, Eilenburger Straße 1, 3	Bezirk	Bezirk	2029	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.255				650	2.000
BSO IX d	10G99	13952	3702	71332	Reaktivierung Schulstandort; 12627, Roßweiner Ring 13	Bezirk	Bezirk	2025	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.600		1.800	800		
BSO IX d	10G19	13979	3701	71495	10G19, Bücherwurm-Grundschule am Weiher: Herstellung der Außenanlagen nach Entwidmung der Straßen; 12627, Eilenburger Straße 1, 3	Bezirk	Bezirk	2028	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.550				450	1.100
BSO IX b	10G25	4970	3701	71432	10G25, Grundschule am Schleipfuhl: Sanierung Schulgebäudeteil; 12627, Nossener Straße 85	Bezirk	Bezirk	2028	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.400				1.000	1.400
BSO IX d	05G22	4766	3701	71403	05G22, Christian-Morgenstern-Grundschule: Umbau und Gesamtsanierung der Schulanlage; 13581, Räcknitzer Steig 12	Bezirk	Bezirk	2031	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		5.000					1.000
BSO IX d	09Y04	5253	3704	71402	09Y04, Anne-Frank-Schule: energetische Sanierung, Schaffung Barrierefreiheit; 12524, Uranusstraße 15-17	Bezirk	Bezirk	2026	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.500				400	1.750

BSO IX d	05G25	4773	3701	70210	05G25, Grundschule am Wasserwerk: Umbau und Gesamtsanierung der Schulanlage; 13589, Pionierstr. 197	Bezirk	Bezirk	2033 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		6.800
BSO IX d	08G31	4913	3701	71454	08G31, Janusz-Korczak-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen sowie der Sportplatzfläche; 12353, Wildhüterweg 5	Bezirk	Bezirk	2033 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.751
BSO IX d	07S04	5306	3705	70201	07S04, Marianne-Cohn-Schule: Sanierung und Umbau Schulgebäude; 12099, Holzmannstr. 7	Bezirk	Bezirk	2032 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		7.209
BSO IX d	11K11	5163	3702	70208	11K11, Paul-Schmidt-Schule: Sanierung Schulgebäude und Freianlagen; 13053, Malchower Weg 54	Bezirk	Bezirk	2034 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		10.800
BSO IX d	08G34	4922	3701	71459	08G34, Lisa-Tetzner-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen des Hortes; 12353, Wildmeisterdamm 281	Bezirk	Bezirk	2033 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		420
BSO IX d	02G29	13945	3701	70233	02G29, Heinrich-Zille-Grundschule: Gesamtsanierung am Hauptstandort Waldemarstr. 118, 10997	Bezirk	Bezirk	2037 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		29.793
BSO IX b	08K06	5510	3703	71401	08K06, Fritz-Karsen-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen im Grundstufenbereich; 12359, Onkel-Bräsig-Straße 76	Bezirk	Bezirk	2033 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		854
BSO IX d	07Y03	5240	3704	70212	07Y03, Rheingau-Gymnasium: Sanierung und Umbau Schulgebäude; 12161, Schwalbacher Str. 3-4	Bezirk	Bezirk	2033 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		15.700
BSO IX d	08G08	4826	3701	70201	08G08, Karlsgarten-Schule: Sanierung des Altbaus und der Sporthalle; 12049, Karlsgartenstraße 6	Bezirk	Bezirk	2036 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		9.593
BSO IX d	08G07	4824	3701	70215	08G07, Hermann-Boddin-Schule: Sanierung des Altbaus, von zwei Sporthallen, des Schulnebengebäudes sowie Dachgeschoss-Ausbau zur Erweiterung der Mensa; 12053, Boddinstr. 55	Bezirk	Bezirk	2039 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		16.111
BSO IX d	08K11	5133	3702	71410	08K11, Alfred-Nobel-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12347, Britzer Damm 164	Bezirk	Bezirk	2033 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		975
BSO IX d	02S03	5291	3705	70202	02S03, Margarethe-von-Witzleben-Schule: Sanierung; 10243, Palisadenstr. 76	Bezirk	Bezirk	2036 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		8.808
BSO IX b	08G09	4835	3701	71414	08G09, Regenbogen-Schule: Sanierung des Hortgebäudes; 12053, Bornsdorfer Straße 15	Bezirk	Bezirk	2032 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.344
BSO IX d	12G27	5049	3701	70219	12G27, Chamisso-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13435, Senftenberger Ring 27	Bezirk	Bezirk	2034 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		8.052
BSO IX d	12G24	5046	3701	70220	12G24, Renée-Sintenis-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13465, Laurinsteig 39-45	Bezirk	Bezirk	2034 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	3	7.894
BSO IX d	08G30	4906	3701	70210	08G30, Schule am Sandsteinweg: Sanierung des Hauptgebäudes, des Klassensterns, des Museum sowie von zwei Sporthallen und drei MUR; 12349, Hornblendeweg 2	Bezirk	Bezirk	2035 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		9.233
BSO IX d	05S03	11285	3705	70101	05S03, Schule am Gartenfeld: Erweiterung, Umbau und Sanierung sowie Neubau einer Sporthalle; 13581, Seecktstr. 2	Bezirk	Bezirk	2035 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	2	21.500
BSO IX d	11K07	5156	3702	70205	11K07, Vincent-van-Gogh-Schule: Sanierung Schulgebäude, Sporthallen und Freianlagen; 13051, Wustrower Straße 26	Bezirk	Bezirk	2034 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		17.550
BSO IX d	06G08	600	3701	70207	06G08, Schweizerhof-Grundschule: Sanierung und Ersatzneubau Sporthalle; 14167, Leo-Baeck-Str. 28-30	Bezirk	Bezirk	2037 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		26.200
BSO IX d	03G41	283	3701	70105	03G41, Trelleborg-Schule: Erweiterung durch Optimierung der Schulgebäude einschl. Mensa, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 13189, Eschengraben 40	Bezirk	Bezirk	2032 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		15.500
BSO IX d	11K10	5211	3703	70201	11K10, Filiale Grüner Campus Malchow: Sanierung Schulgebäude und Freianlagen; 13051, Doberaner Straße 53-58	Bezirk	Bezirk	2037 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		21.500
BSO IX d	10G99	13986	3700	71632	Kinderforschungszentrum "Helleum II": Herstellung und Gestaltung der Außenanlagen; 12627, Kastanienallee 57,59	Bezirk	Bezirk	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		937
BSO IX d	12G29	11378	3701	71430	12G29, Hermann-Schulz-Grundschule, Schulhofsanierung;13403, Kienhorststr. 67-69	Bezirk	Bezirk	2032 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		750
BSO IX d	03G20	243	3701	70117	03G20, Grundschule im Moselviertel: Standortanpassung durch Umbau Bestandsgebäude, Erweiterungsbau einschl. Außenanlagen; 13088, Brodenbacher Weg 31	Bezirk	Bezirk	2035 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		20.500
BSO IX d	03G24	252	3701	70119	03G24, Grundschule im Panketal: Erweiterung der Flächen durch Neubau Mensa und Sanierung der Außenanlagen und Trinkwasserleitungen; 13125, Achillesstraße 31	Bezirk	Bezirk	2033 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		7.000
BSO IX d	05G19	4762	3701	70207	05G19, Grundschule am Ritterfeld: Umbau und Gesamtsanierung; 14089, Schallweg 31	Bezirk	Bezirk	2033 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		6.400
BSO IX d	04Y05	5223	3704	70101	04Y05, Herder-Gymnasium: Neubau Sporthalle; 14052, Westendallee 45-46	Bezirk	Bezirk	2032 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		9.000
BSO IX d	12G32	11379	3701	71427	12G32, Charlie-Chaplin-Grundschule, Schulhofsanierung; Wilhelmsruher Damm 90-94	Bezirk	Bezirk	2032 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	2	500
BSO IX d	04G24	4737	3701	71420	04G24, Carl-Orff-Grundschule: Gesamtsanierung; 14199, Berkaer Straße 9-10	Bezirk	Bezirk	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		5.100
BSO IX d	05G17	4760	3701	70115	05G17, Astrid-Lindgren-Grundschule: Umbau, Erweiterung und Gesamtsanierung der Schulanlage sowie Neubau Sporthalle; 13591, Südekumzeile 5	Bezirk	Bezirk	2034 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		22.600
BSO IX d	10G04	11305	3701	70226	10G04, Falken-Grundschule: Sanierung Schulgebäude und Schulhof; 12689, Geraer Ring 2	Bezirk	Bezirk	2031 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		7.000

BSO IX d	08S08	9534	3705	71406	08S08, Schilling-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen sowie Sportplatzfläche; 12359, Paster-Behrens-Str. 81	Bezirk	Bezirk	2033 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.900
BSO IX d	06G09	14003	3701	70105	06G09, Dreilinden-Grundschule: Erweiterung und Sanierung; 14109, Dreilindenstraße 65	Bezirk	Bezirk	2033 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		13.500
BSO IX d	09K01	5135	3702	70108	09K01, Merian-Schule, Filiale Mittelheide: Neubau einer Sporthalle inkl. Abriss der Bestandshalle, Sanierung Schulsportplatz/Schulfreifläche; 12555, Mittelheide 49	Bezirk	Bezirk	2031 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		8.680
BSO IX d	08G24	871	3701	71400	08G24, Schule am Teltowkanal: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12347, Rungiusstraße 46	Bezirk	Bezirk	2033 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.700
BSO IX d	01G41	4658	3701	70212	01G41, Erika-Mann-Grundschule; Gesamtsanierung; 13347, Utrechter Str. 25-27	Bezirk	Bezirk	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		7.477
BSO IX d	08G08	4830	3701	71411	08G08, Karlsgarten-Schule: Sanierung des Hortgebäudes; 12049, Fontanestraße 8	Bezirk	Bezirk	2032 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.427
BSO IX d	12G18	5036	3701	70211	12G18, Grundschule am Tegelschen Ort: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13505, Gerlindeweg 11-23	Bezirk	Bezirk	2034 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	3	11.021
BSO IX d	01G46	4659	3701	70213	01G46, Grundschule am Koppenplatz; Gesamtsanierung, 10115; Bergstr. 5-9	Bezirk	Bezirk	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		6.618
BSO IX d	09Y11	11304	3704	70101	09Y11, Emmy-Noether-Gymnasium: Neubau Mehrzweck-/Speiseraum; 12559, Pablo-Neruda-Straße 6-7	Bezirk	Bezirk	2034 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		5.500
BSO IX d	01G27	9563	3701	70208	01G27, Gesundbrunnen-Grundschule: Gesamtsanierung; 13357, Prinzenallee 8	Bezirk	Bezirk	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		8.494
BSO IX d	02G26	4671	3701	70119	02G26, Lemgo-Grundschule: Gesamtsanierung inkl. Freiflächen und Teilabriss Sanierung und Erweiterung Hauptgebäude Müllenhoffstraße; 10967, Böckhstr. 5	Bezirk	Bezirk	2030 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		24.715
BSO IX d	12K02	5165	3702	70201	12K02, Bettina-von-Arnim-Schule: Sanierung Gebäude; 13435, Senftenberger Ring 49	Bezirk	Bezirk	2037 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		41.428
BSO IX b	07G24	768	3701	70212	07G24, Tempelherren-Grundschule: 07K11, Hugo-Gaudig-Oberschule: Sanierung; 12101, Boelckestr. 58-60	Bezirk	Bezirk	2032 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		11.680
BSO IX d	08G25	4880	3701	71440	08G25, Michael-Ende-Schule: Sanierung des Schulgebäudes inkl. Sporthalle; 12355, Neuhofer Straße 41	Bezirk	Bezirk	2033 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		3.808
BSO IX d	04G23	10219	3701	71419	04G23, Alt-Schmargendorf-Grundschule: Sanierung der Sporthalle; 14199, Reichenhallerstr. 8-9	Bezirk	Bezirk	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	3	1.800
BSO IX d	04S04	5294	3705	70101	04S04, Reinfelder-Schule: Umbaumaßnahme Campus Eichkamp; 14055, Maikäferpfad 30	Bezirk	Bezirk	2031 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		6.000
BSO IX d	03K10	331	3702	70201	03K10, Hufeland-Schule: Ausbau durch Sanierung Bestandsgebäude und SpH, Erweiterung Schulgebäude einschl. Außenflächen und Neubau Sportfunktionsgebäude, Bereitstellung Container; 13125, Walter-Friedrich-Straße 18	Bezirk	SenBJF	2033 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		25.500
BSO IX d	07Y07	836	3704	70111	07Y07, Eckener-Gymnasium: Umbau, Sanierung und Erweiterung; 12105, Kaiserstraße 17-21	Bezirk	Bezirk	2032 0| 0| 0	0| 58| 25	0| 0| 0	0| 0| 0		18.300
BSO IX d	04Y07	9539	3704	71404	04Y07, Friedrich-Ebert-Gymnasium: Gesamtsanierung; 10713, Blissestr. 22	Bezirk	Bezirk	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.940
BSO IX b	08G08	4827	3701	71410	08G08, Karlsgarten-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen sowie der Sportplatzfläche; 12049, Karlsgartenstraße 6	Bezirk	Bezirk	2033 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.750
BSO IX d	02G32	4675	3701	70120	02G32, Clara-Grunwald-Grundschule: Erweiterung durch Abriss und Neubau von Gebäudeteilen, Erweiterung der Sporthalle und Sanierung des Bestandsgebäudes; 10963, Hallesche Str. 24	Bezirk	Bezirk	2036 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		21.286
BSO IX d	05G08	4752	3701	70202	05G08, Konkordia-Grundschule: Umbau und Sanierung; 13581, Elsflether Weg 26	Bezirk	Bezirk	2034 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		8.600
BSO IX d	02K05	5066	3702	70101	02K05, Schule am Königstor: Standardanpassung auf SEK II / Sporthallenbedarf durch Abriss des Bestands und Neubau; 10249, Weinstr. 3	Bezirk	Bezirk	2036 0| 0| 0	0| 50| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	6	21.198
BSO IX d	02G03	4662	3701	70117	02G03, Justus-von-Liebig-Grundschule: Erweiterung Schule und Neubau Sporthalle; 10247, Liebigstr. 18a	Bezirk	Bezirk	2036 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		22.020
BSO IX d	08K13	5197	3703	70200	08K13, Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg: Sanierung des Grundschulgebäudes, des Mensagebäudes, von zwei Sporthallen und der Hausmeisterwohnung, 12357, Efeuweg 34	Bezirk	Bezirk	2032 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		7.829
BSO IX d	11G10	4990	3701	70216	11G10, Schule im Ostseekarree: Sanierung Schulgebäude und Freianlagen; 13051, Barther Str. 27	Bezirk	Bezirk	2033 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		6.050
BSO IX d	08K06	5187	3703	71404	08K06, Fritz-Karsen-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen des Hortes; 12359, Fulhamer Allee 30	Bezirk	Bezirk	2033 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		420
BSO IX d	12G01	5011	3701	70201	12G01, Havelmüller Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13507, Namslaustr. 49-57	Bezirk	Bezirk	2034 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		9.078
BSO IX d	08G12	4840	3701	71418	08G12, Peter-Petersen-Schule: Sanierung des Altbaus; 12053, Jonasstraße 15	Bezirk	Bezirk	2032 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.781
BSO IX d	05K09	551	3702	70106	05K09, Schule am Staakener Kleeblatt: Erweiterung der Schulanlage und Sanierung Bestandsgebäude (2. Bauabschnitt); 13591, Brunsbütteler Damm 431	Bezirk	Bezirk	2035 0| 0| 0	0| 200| 150	0| 0| 0	0| 0| 0		31.600
BSO IX d	01G16	4650	3701	70210	01G16, Moabiter Grundschule; Gesamtsanierung; 10557, Paulstr. 28	Bezirk	Bezirk	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		7.332

BSO IX d	03K03	5549	3702	70101	03K03, Konrad-Duden-Schule: Umbau der alten, nicht standardgerechten Sporthalle zu Mensa/Mehrzweckraum/WAT-Räumen; 13156, Rolandstraße 35	Bezirk	Bezirk	2033	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		5.600
BSO IX d	12G26	5048	3701	70223	12G26, Märkische-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13439, Dannenwalder Weg 163-165	Bezirk	Bezirk	2034	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		8.435
BSO IX d	08K09	5126	3702	70203	08K09, Röntgen-Schule: Sanierung des Schulgebäudes und der Sporthalle; 12435, Wildenbruchstraße 53	Bezirk	Bezirk	2030	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		12.144
BSO IX d	08K06	5185	3703	70201	08K06, Fritz-Karsen-Schule: Sanierung des Haupt-, Seiten- und Umkleidegebäudes; 12359, Onkel-Bräsig-Str. 76	Bezirk	Bezirk	2039	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		16.594
BSO IX d	05G13	11277	3701	71409	[entfällt] 05G13, Bernd-Ryke-Grundschule: Teilsanierung und Qualifizierung der Außenanlagen (Folgemaßnahme nach Neubau Typensporthalle); 13599, Daumstraße 12	Bezirk	Bezirk	2024	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		313
BSO IX d	06K11	684	3703	70200	06K11, Anna-Essinger Gemeinschaftsschule: Gesamtsanierung; 12203, Tietzenweg 101/113	Bezirk	Bezirk	2034	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	3	10.140
BSO IX d	12G05	5015	3701	70202	12G05, Kolumbus-Grundschule: Sanierung Gebäude; 13409, Büchsenweg 23a	Bezirk	Bezirk	2034	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	3	14.386
BSO IX d	09A05	11295	3704	70102	09A05, Treptow-Kolleg: Neubau Sporthalle inkl. Abriss Bestandshalle; 12437, Kiefholzstraße 274	Bezirk	Bezirk	2032	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		7.600
BSO IX d	08K06	5186	3703	71403	08K06, Fritz-Karsen-Schule: Sanierung des Hortgebäudes; 12359, Fulhamer Allee 30	Bezirk	Bezirk	2032	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.592
BSO IX d	01Gn11	10200	3701	70109	01Gn11, Grundschule Levetzowstraße: Reaktivierung des Schulstandortes; 10555, Levetzowstr. 3-5	Bezirk	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		13.700
BSO IX d	07G30	4797	3701	70122	07G30, Annedore-Leber-Grundschule: Umbau, Sanierung und Erweiterung; 12305, Halker Zeile 137/149	Bezirk	Bezirk	2032	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		11.100
BSO IX d	08S04	5308	3705	71400	08S04, Schule am Zwickauer Damm: Sanierung des Schulgebäudes und Schulnebengebäudes; 12353, Zwickauer Damm 16	Bezirk	Bezirk	2033	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		5.427
BSO IX d	03G34	9540	3701	70206	03G34, Mendel-Grundschule: Sanierung Bestandsgebäude einschl. Sportaußen- und Freiflächengestaltung;13187, Stiftsweg 3	Bezirk	Bezirk	2032	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		11.500
BSO IX d	08G20	4863	3701	71430	08G20, Sonnen-Schule: Sanierung des Schulgebäudes und der Sporthalle; 12057, Dammweg 228	Bezirk	Bezirk	2033	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		5.027
BSO IX b	06Y07	713	3704	70207	06Y07, Paulsen-Gymnasium: Gesamtsanierung; 12163, Gritznerstr. 57	Bezirk	Bezirk	2037	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		24.740
BSO IX d	04K08	5088	3702	71402	04K08, Peter-Ustinov-Schule: Gesamtsanierung; 14057, Kuno-Fischer-Straße 22	Bezirk	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.197
BSO IX b	04G14	4719	3701	71412	04G14, Reinhold-Otto-Grundschule: Gesamtsanierung; 14050, Leistikowstraße 7	Bezirk	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.677
BSO IX d	03K02	5074	3702	70107	03K02, Kurt Tucholsky-Schule: Fassadensanierung, Anlagentechnik, Abriss und Neubau Sporthalle und Mensa, Außen- und Sportaußenanlagen, Containerbereitstellung; 13189, Neumannstraße 9-11	Bezirk	Bezirk	2034	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		33.670
BSO IX d	08G01	4812	3701	70214	08G01, Rixdorfer Schule: Sanierung des Altbaus inkl. Sporthalle; 12043, Donaustr. 120	Bezirk	Bezirk	2036	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		10.499
BSO IX d	04S05	14053	9810	76005	04S05, Ernst-Adolf-Eschke-Schule für Gehörlose, Komplettsanierung nach Schadstofffund und Erweiterung um 1 Klasse, 14055, Waldschulallee 29	Bezirk	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		
BSO IX b	02G31	4674	3701	70230	02G31, Adolf-Glaßbrenner-Grundschule: Sanierung; 10965, Hagelberger Str. 34	Bezirk	Bezirk	2032	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		52.960
BSO IX d	02Y07	5220	3704	70204	02Y07, Robert-Koch-Gymnasium: Sanierung Neubau Schulerweiterung und Sporthalle; 10967, Dieffenbachstr. 60	Bezirk	Bezirk	2030	0| 0| 0	0| 58| 25	0| 0| 0	0| 0| 0		16.790
BSO IX d	04G21	4728	3701	71416	04G21, Halensee-Grundschule: Gesamtsanierung; 10711, Joachim- Friedrich-Straße 35-36	Bezirk	Bezirk	2033	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		5.400
BSO IX b	10G16	11315	3701	70120	10G16, Grundschule am Fuchsberg: Neubau Sportanlage mit Sportfunktionsfunktionsgebäude und Trainingsplatzbeleuchtung; 12683, Apfelwickler Straße 4-6	Bezirk	Bezirk	2033	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		8.500
BSO IX d	02G01	4174	3701	70116	02G01, Spartacus-Grundschule: Erweiterung des Gebäudes und Sanierung der Freifläche; 10249, Friedensstr. 40-45	Bezirk	Bezirk	2036	0| 0| 0	72| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	3	22.176
BSO IX d	08G15	4852	3701	71422	08G15, Hermann-Sander-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12351, Mariendorfer Weg 69	Bezirk	Bezirk	2033	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.596
BSO IX d	02G09	5501	3701	70124	02G09, Zille-Grundschule: Standardanpassung nach MEB-Erweiterung und Erweiterung der Sporthallen; 10245, Boxhagener Str. 45	Bezirk	Bezirk	2036	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	3	28.720
BSO IX d	08Y04	5245	3704	71402	08Y04, Ernst-Abbe-Schule: Sanierung des Schulgebäudes und des Pausencontainers; 12045, Sonnenallee 79	Bezirk	Bezirk	2032	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		951
BSO IX d	10G99	13984	3700	70121	Gartenarbeitsschule: Neubau Gartenarbeitsschule mit Gebäude und Gewächshaus; 12679, Mühlenbecker Weg, Franz-Stenzer-Straße	Bezirk	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		10.000
BSO IX d	04G09	4715	3701	71410	04G09, Erwin-von-Witzleben-Grundschule: Gesamtsanierung; 13627, Halemweg 34/42	Bezirk	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	2	2.850
BSO IX d	01K04	67	3703	70110	01K04, Heinrich-von-Stephan-Gemeinschaftsschule; Erweiterung und Neubau Sporthalle; 10553, Neues Ufer 6	Bezirk	Bezirk		0| 0| 0	72| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		38.726

BSO IX d	08G35	4923	3701	70213	08G35, Schule in der Köllnischen Heide: Sanierung des Hauptgebäudes, des Freizeitgebäudes und der Sporthalle; 12057, Hänselstraße 6	Bezirk	Bezirk	2035	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		8.885
BSO IX d	07G21	763	3701	70110	07G21, Grundschule auf dem Tempelhofer Feld: Erweiterung einschl. Sporthalle; 12101, Schulenburgring 7-11	Bezirk	Bezirk	2032	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		10.300
BSO IX d	03G06	9548	3701	70130	03G06, Bötzow-Grundschule: Erweiterung durch Sanierung, Um- und Anbau einschl. Sportaußen- und Freiflächengestaltung; 10407, John-Schehr-Straße 38	Bezirk	Bezirk	2034	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		13.500
BSO IX d	02G07	4664	3701	70224	02G07, Ludwig-Hoffmann-Grundschule: Sanierung der Gebäude und Freiflächen, inkl. des zu übernehmenden Gebäudes der jetzigen 02S01; 10243, Lasdehner Str. 21	Bezirk	Bezirk	2036	0| 0| 0	72| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		25.173
BSO IX d	03K09	5077	3702	70108	03K09, ISS Janusz Korczak: Erweiterung ISS, durch Erweiterung SK-Bau einschl. Barrierefreiheit, Außen- und Sportaußenanlagen, Sanierung der vorhandenen Sporthalle; 13187, Dolomitenstraße 94	Bezirk	Bezirk	2032	0| 0| 0	0| 100| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		18.500
BSO IX d	08G34	4921	3701	71458	08G34, Lisa-Tetzner-Schule: Sanierung des Hortgebäudes; 12353, Wildmeisterdamm 281	Bezirk	Bezirk	2032	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		323
BSO IX d	06G14	609	3701	70103	06G14, Sachsenwald-Grundschule: Erweiterung und Sanierung; 12157, Sachsenwaldstr. 20-21	Bezirk	Bezirk	2036	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		17.500
BSO IX d	08G13	4843	3701	71420	08G13, Bruno-Taut-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen sowie der Sportplatzfläche; 12359, Bruno-Taut-Ring 9 c	Bezirk	Bezirk	2033	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.829
BSO IX d	06Y05	707	3704	70206	06Y05, Werner-von-Siemens-Oberschule: Sanierung und Erweiterung; 14129, Beskidenstr. 3	Bezirk	Bezirk	2032	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		13.570
BSO IX d	08G14	4844	3701	71421	08G14, Konrad-Agahd-Schule: Sanierung des Altbaus; 12053, Thomasstraße 39	Bezirk	Bezirk	2032	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		3.126
BSO IX d	04G25	4738	3701	71421	04G25, Cecilien-Grundschule: Gesamtsanierung; 10717, Nikolsburger Platz 5	Bezirk	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		5.083
BSO IX d	07K01	5097	3702	70203	07K01, Sophie-Scholl-Oberschule: Umbau und Sanierung sowie Ersatzneubau einer Sporthalle; 10781, Elßholzstr. 34-37	Bezirk	Bezirk	2034	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		33.000
BSO IX d	08G30	4908	3701	71452	08G30, Schule am Sandsteinweg: Sanierung von zwei Hortgebäuden; 12349, Muschelkalkweg 6	Bezirk	Bezirk	2032	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	3	1.924
BSO IX d	09A05	13955	3704	71405	09A05, Treptow-Kolleg: Sanierung Schulfreiflächen;12437, Kiefholzstraße 274	Bezirk	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.506
BSO IX d	01G36	11249	3701	70110	01G36, Andersen-Grundschule; Sanierung und Erweiterung; 13359, Kattegatstr. 26	Bezirk	Bezirk		0| 0| 0	72| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		29.003
BSO IX d	03G38	4699	3701	70205	03G38, Grundschule im Blumenviertel: Schaffung Barrierefreiheit Schulgebäude; 10407, Syringenplatz 30	Bezirk	Bezirk	2034	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		8.000
BSO IX d	01K02	5062	3702	70202	01K02, Ernst-Schering-Schule; Gesamtsanierung; 13353, Lütticher Str. 47-48	Bezirk	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		13.733
BSO IX b	03G21	245	3701	70114	03G21, Grundschule unter den Bäumen: Sanierung und Umbau Schulgebäude; 13129, Alt-Blankenburg 26	Bezirk	Bezirk	2034	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		10.000
BSO IX b	02G22	14006	3701	70207	02G22, Jens-Nydahl-Grundschule: Gesamtsanierung; 10999, Kohlfurter Str. 20	Bezirk	Bezirk	2034	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		10.000
BSO IX d	05K06	5093	3702	70214	05K06, Wolfgang-Borchert-Schule: Umbau und Sanierung Bestandsgebäude; 13585, Blumenstraße 13	Bezirk	Bezirk	2033	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		6.100
BSO IX d	08G30	4909	3701	71453	08G30, Schule am Sandsteinweg: Sanierung der Außen- und Spielflächen des Hortes; 12349, Muschelkalkweg 6	Bezirk	Bezirk	2033	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		350
BSO IX d	08K03	5117	3702	71405	08K03, Otto-Hahn-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12359, Buschkrugallee 63	Bezirk	Bezirk	2033	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		3.000
BSO IX d	08K01	5106	3703	70202	08K01, Walter-Gropius-Schule: Sanierung des Hauptgebäudes und der Sporthalle; 12351, Fritz-Erler-Allee 86	Bezirk	Bezirk	2032	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		21.218
BSO IX d	12G29	5051	3701	70224	12G29, Herrmann-Schulz-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13403, Kienhorststr. 67-79	Bezirk	Bezirk	2035	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		14.256
BSO IX b	11G08	4988	3701	70205	11G08, Robinson-Schule: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Freianlagen; 10317, Wönnichstraße 7	Bezirk	Bezirk	2033	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		7.850
BSO IX b	08G34	4917	3701	71457	08G34, Lisa-Tetzner-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12353, Hasenhegerweg 12	Bezirk	Bezirk	2033	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.663
BSO IX d	02G10	4665	3701	70118	02G10, Modersohn-Grundschule: Erweiterung der Frei- und Sportflächen; 10245, Niemannstr. 3	Bezirk	Bezirk	2039	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		8.808
BSO IX d	03Gn18	270	3701	70121	03G33 (03Gn18), Jeanne-Barez-Schule: Standorterweiterung durch Sanierung des Bestands und Erweiterungsbau einschl. Außenanlagen sowie Neubau einer Sporthalle; 13127, Berliner Straße 19	Bezirk	Bezirk	2035	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		30.500
BSO IX d	06G12	605	3701	70208	06G12, Quentin-Blake-Grundschule: Gesamtsanierung; 14195, Hüttenweg 40	Bezirk	Bezirk	2034	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		8.310
BSO IX d	12Y05	9379	3704	70204	12Y05, Georg-Herwegh-Gymnasium: Sanierung Gebäude; 13467, Fellbacher Str. 18-19	Bezirk	Bezirk	2036	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		17.196
BSO IX d	08K02	5109	3702	71401	08K02, Hermann-von-Helmholtz-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen sowie der Sportflächen; 12353, Wutzkyallee 68-84	Bezirk	Bezirk	2033	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.324
BSO IX d	05G10	4753	3701	70118	05G10, Grundschule am Birkenhain: Erweiterung, Umbau und Sanierung der Schulanlage sowie Neubau einer Sporthalle; 13581, Seeburger Str. 59	Bezirk	Bezirk	2033	0| 0| 0	72| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		25.500

BSO IX d	08G09	9398	3701	71467	08G09, Regenbogen-Schule: Sanierung des Hortgebäudes; 12053, Morusstraße 29	Bezirk	Bezirk	2032	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		228
BSO IX d	03G37	4696	3701	70124	03G37, Klecks-Grundschule: Umbau alte Sporthalle, Ausbau Mensa, Sportaußen- und Freiflächengestaltung; 13187, Brixener Straße 40	Bezirk	Bezirk	2034	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		16.100
BSO IX d	07K06	800	3702	70117	07K06, Georg-von-Giesche-Schule: Sanierung, Umbau und Erweiterung; 10779, Hohenstaufenstr. 47	Bezirk	Bezirk	2032	0| 0| 0	0| 50| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		15.800
BSO IX d	08Y02	5242	3704	70201	08Y02, Albert-Schweitzer-Schule: Sanierung des Hauptgebäudes, Schulneben- und Verwaltungsgebäudes sowie der Sporthalle; 12043, Karl-Marx-Str. 14	Bezirk	Bezirk	2033	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		12.738
BSO IX d	08G25	4889	3701	71443	08G25, Michael-Ende-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen des Hortes; 12355, Neuhofer Straße 35	Bezirk	Bezirk	2033	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		350
BSO IX d	02K07	11255	3703	70127	02Kn07 Blumen-Weerth-GemS, Fusion Georg-Weert-Schule 02K07 und Blumen-GS 02G36, Erw. und Sanierung der Schulgebäude, inkl. temporärer Ausweichflächen in Modulbauweise; 10243, Singerstraße 87/Andreasstr. 50-52	Bezirk	Bezirk	2036	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		86.468
BSO IX d	02Y04	5214	3704	70118	02Y04, Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium: Sanierung des Gebäudes, Deckung des Sporthallenbedarfs durch Abriss des Bestands und Neubau; 10247, Frankfurter Allee 6a	Bezirk	Bezirk	2036	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		11.744
BSO IX d	04S02	14054	9810	76006	04S02, Arno-Fuchs-Schule Förderschule für GE, Reaktivierung des Therapiebades, 10585, Richard-Wagner Straße 30	Bezirk	Bezirk	0| 0| 0		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		
BSO IX d	03G35	273	3701	70122	03G35, Platanen-Grundschule: Erweiterung Grundschule durch Sanierung des Bestands, Neubau einer Sporthalle sowie Neubau Mensa, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 13159, Hauptstraße 20	Bezirk	Bezirk	2034	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		15.000
BSO IX d	08G03	4817	3701	70200	08G03, Hans-Fallada-Schule: Sanierung des Schulgebäudes; 12059, Harzer Straße 73	Bezirk	Bezirk	2035	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		8.492
BSO IX d	06G03	585	3701	70203	06G03, Johannes-Tews-Grundschule: Sanierung und Erweiterung; 14129, Wasgenstr. 50	Bezirk	Bezirk	2034	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		13.360
BSO IX d	03G23	250	3701	70118	03G23, Grundschule Alt-Karow: Erweiterung, Abriss des "Kulturhauses", Neubau mit Mehrzweckraum, Speiseraum und Unterrichtsräumen; 13125, Bahnhofstraße 32	Bezirk	Bezirk	2032	0| 0| 0	144| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		17.670
BSO IX b	03G26	11258	3701	70134	03G26, Arnold-Zweig-Grundschule: Ankauf Wollankstraße 129, Sportaußenanlagen- und Außenanlagengestaltung; 13187, Wollankstraße 131	Bezirk	Bezirk	2035	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		12.200
BSO IX d	08K04	5121	3702	71407	08K04, Heinrich-Mann-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12353, Gerlinger Straße 22	Bezirk	Bezirk	2033	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.020
BSO IX d	12G21	14008	3701	70212	12G21, Grundschule am Fließtal: Sanierung Gebäude; 13467, Seebadstr. 42-43	Bezirk	Bezirk	2035	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	3	9.219
BSO IX d	04G25	11266	3701	70109	04G25, Cecilien-Grundschule: Erweiterungsbau; 10717, Nikolsburger Platz 5	Bezirk	Bezirk	2031	0| 0| 0	72| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		6.500
BSO IX d	08G21	4865	3701	71432	08G21, Silberstein-Schule: Sanierung des Altbaus, der Sporthalle und des Erweiterungsbaus; 12051, Silbersteinstraße 42	Bezirk	Bezirk	2033	72| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.104
BSO IX d	08K01	5183	3703	71402	08K01, Walter-Gropius-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen sowie der Sportplatzfläche; 12351, Fritz-Erler-Allee 86	Bezirk	Bezirk	2033	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.435
BSO IX d	08G29	4904	3701	71450	08G29, Wetzlar-Schule: Sanierung der Spiel- und Außenflächen inklusive Sportwiese und Kleinspielfeld; 12351, Tischlerzeile 37	Bezirk	Bezirk	2033	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	3	2.694
BSO IX d	08G15	4851	3701	70204	08G15, Hermann-Sander-Schule: Sanierung des Hauptgebäudes und der Sporthalle; 12351, Mariendorfer Weg 69	Bezirk	Bezirk	2035	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		8.565
BSO IX d	08G06	4821	3701	71407	08G06, Karl-Weise-Schule: Sanierung des Schulgebäudes und des Mobilbaus; 12049, Weisestraße 20	Bezirk	Bezirk	2032	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		3.318
BSO IX b	04G07	4711	3701	71304	[entfällt] 04G07, Ludwig-Cauer-Grundschule: Ergänzungsbau; 10587, Cauerstraße 36/38	Bezirk	Bezirk	2028	0| 0| 0	72| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.500
BSO IX d	04S05	5300	3705	71404	04S05, Ernst-Adolf-Eschke-Schule: Gesamtsanierung; 14055, Waldschulallee 29	Bezirk	Bezirk	0| 0| 0		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.977
BSO IX d	04K09	11271	3702	71303	04K09; Otto-von-Guericke-Schule, Erweiterungsbau, 10709, Eisenzahnstraße 47-48	Bezirk	Bezirk	0| 0| 0		0| 100| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.000
BSO IX d	03K01	5070	3702	70203	03K01, Kurt-Schwitters-Schule: Grundinstandsetzung Haus 2 (Brandschutz, Anlagentechnik) einschl. Außenflächen, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 10407, Greifswalder Straße 25	Bezirk	Bezirk	2034	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	1	26.100
BSO IX d	08G12	4841	3701	71419	08G12, Peter-Petersen-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12053, Jonasstraße 15	Bezirk	Bezirk	2033	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		510
BSO IX d	08G09	4832	3701	70202	08G09, Regenbogen-Schule: Sanierung des Altbaus; 12053, Morusstraße 32	Bezirk	Bezirk	2034	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		6.224
BSO IX d	05G14	4759	3701	70206	05G14, Linden-Grundschule: Umbau und Gesamtsanierung; 13591, Staakener Feldstr. 6-8	Bezirk	Bezirk	2034	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		8.300
BSO IX d	05G26	4776	3701	70211	05G26, Grundschule am Amalienhof: Umbau und Gesamtsanierung der Schulanlage; 13593, Weinmeisterhornweg 122	Bezirk	Bezirk	2034	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		7.200

BSO IX d	11G14	4994	3701	70208	11G14, Richard-Wagner-Schule: Sanierung Schulgebäude, Freianlagen; 10318, Ehrenfelsstraße 36	Bezirk	Bezirk	2034	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		8.250
BSO IX d	12K04	5167	3702	70203	12K04, Paul-Löbe-Schule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13407, Lindauer Allee 23	Bezirk	Bezirk	2037	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		23.900
BSO IX d	12G10	5025	3701	70208	12G10, Peter-Witte-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13437, Rathauspromenade 75	Bezirk	Bezirk	2034	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		10.152
BSO IX b	08G09	4836	3701	71415	08G09, Regenbogen-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12053, Bornsdorfer Straße 15	Bezirk	Bezirk	2033	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		350
BSO IX d	12Y02	9376	3704	70201	12Y02, Europäisches Gymnasium Bertha-von-Suttner: Sanierung Gebäude; 13409, Reginhardstr. 172	Bezirk	Bezirk	2037	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		24.055
BSO IX d	01G24	4652	3701	70111	01G24, Gottfried-Röhl-Grundschule; Gesamtsanierung und Erweiterung; 13349, Ungarnstr. 75	Bezirk	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		14.117
BSO IX d	06G29	644	3701	70219	06G29, Grundschule am Karpfenteich: Gesamtsanierung; 12209, Hildburghauser Straße 135-145	Bezirk	Bezirk	2033	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		5.515
BSO IX d	04S04	5299	3705	71402	04S04, Reinfelder-Schule: Gesamtsanierung; 14055, Maikäferpfad 30	Bezirk	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.583
BSO IX d	08G11	9532	3701	71468	08G11, Schliemann-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12355, Groß-Ziethener-Chaussee 81	Bezirk	Bezirk	2033	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.300
BSO IX d	06G24	631	3701	70216	06G24, Grundschule unter den Kastanien: Sanierung Altbau und Sporthalle; 12209, Kastanienstr. 6-8	Bezirk	Bezirk	2034	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		8.600
BSO IX b	02G18	130	3701	70222	02G18, Nürtingen Grundschule: Gesamtsanierung; 10997, Mariannenplatz 28	Bezirk	Bezirk	2036	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		8.514
BSO IX d	12K11	5176	3702	70208	12K11, Albrecht-Haushofer-Schule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13503, Kurzebracker Weg 40-46	Bezirk	Bezirk	2035	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		16.159
BSO IX d	08S04	5309	3705	71401	08S04, Schule am Zwickauer Damm: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12353, Zwickauer Damm 16	Bezirk	Bezirk	2032	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.032
BSO IX d	06G05	589	3701	70205	06G05, Conrad-Schule: Sanierung Altbau und Sporthalle sowie Erweiterung; 14109, Schulstr. 4	Bezirk	Bezirk	2034	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		9.470
BSO IX d	08G01	4813	3701	71402	08G01, Rixdorfer Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12043, Donaustraße 120	Bezirk	Bezirk	2033	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		793
BSO IX d	02Y05	5219	3704	70117	02Y05, Dathe-Gymnasium: Sanierung und Erweiterung des Bestandsgebäudes, Neubau einer Sporthalle sowie Deckung des Sporthallenbedarfes durch Abriss und Neubau; 10243, Helsingforser Str. 11/13	Bezirk	Bezirk	2036	0| 0| 0	0| 58| 25	0| 0| 0	0| 0| 0		33.391
BSO IX d	06G34	685	3701	70102	06G34, Grundschule in der Plantagenstraße: Sanierung Altbau sowie Errichtung Erweiterungsbau; 12169, Plantagenstr. 8-9	Bezirk	Bezirk	2032	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		13.800
BSO IX d	02K02	164	3703	70200	02K02, Carl-von-Ossietzky-Schule: Gesamtsanierung; 10961, Blücherstr. 46	Bezirk	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		14.680
BSO IX d	06G27	640	3701	70217	06G27, Grundschule am Königsgraben: Sanierung und Ersatzneubau Sporthalle; 12249, Gallwitzallee 136-144	Bezirk	Bezirk	2035	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		17.980
BSO IX d	03G39	9547	3701	70129	03G39, Grundschule Wolkenstein: Abriss/Neubau Sporthalle, Freiflächengestaltung, Bereitstellung Container für Baufreiheit während der Sanierung der Bestandsgebäude; 13189, Neumannstraße 65	Bezirk	Bezirk	2032	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		8.800
BSO IX d	04S02	5293	3705	71401	04S02, Arno-Fuchs-Schule: Gesamtsanierung; 10585, Richard-Wagner-Str. 30	Bezirk	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	6	3.841
BSO IX d	04K02	11268	3702	71304	04K02, Friedensburg-Oberschule: Erweiterungsbau; 10625, Goethestr. 8/9	Bezirk	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.500
BSO IX d	10K08	14004	3702	71478	10K08, Johann-Julius-Hecker Schule: Neubau Sportanlage mit SFG; 12689, neben Hohenwalder Straße 2	Bezirk	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		10.961
BSO IX d	04K05	5083	3703	71401	04K05, Paula-Fürst-Schule: Gesamtsanierung; 10629, Sybelstr. 20/21	Bezirk	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		5.014
BSO IX d	04Y10	5236	3704	71407	04Y10, Marie-Curie-Oberschule: Gesamtsanierung; 10715, Weimarische Str. 21-24	Bezirk	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	3	4.003
BSO IX d	08K08	5193	3703	70103	08K08, 1. Gemeinschaftsschule Neukölln (Campus Rütli): Umbau und Grundsanierung Grundstufengebäude; 12045, Weserstraße 12	Bezirk	Bezirk	2032	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		6.481
BSO IX b	08K10	5128	3702	71408	08K10, Zuckmayer-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12053, Kopfstraße 55	Bezirk	Bezirk	2033	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.175
BSO IX d	03G02	4689	3701	70203	03G02, Heinrich-Roller-Grundschule: Sanierung der Bestandsgebäude einschl. Sportaußen- und Freiflächengestaltung, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 10405, Heinrich-Roller-Str.18	Bezirk	Bezirk	2035	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		21.700
BSO IX d	04G11	4716	3701	71411	04G11, Helmuth-James-von-Moltke-Grundschule: Gesamtsanierung; 13627, Heckerdamm 221	Bezirk	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.410
BSO IX d	04Y08	5225	3704	71405	04Y08, Hildegard-Wegscheider-Oberschule: Gesamtsanierung; 14193, Lassenstr. 16-20	Bezirk	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.753
BSO IX d	02Gn05	4686	3701	70123	02Gn05, Grundschule Rigaer Straße: Umbau zur Grundschule und Sanierung; 10247, Rigaer Str. 81/82	Bezirk	Bezirk	2035	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		41.328
BSO IX d	12G23	5045	3701	70218	12G23, Victor-Gollancz-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13465, Gollanczstr. 18-24	Bezirk	Bezirk	2035	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		13.625
BSO IX d	08G25	4888	3701	71442	08G25, Michael-Ende-Schule: Sanierung des Hortgebäudes; 12355, Neuhofer Straße 35	Bezirk	Bezirk	2032	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.321
BSO IX d	08S09	5316	3705	71404	08S09, Schule an der Windmühle: Sanierung des Schulgebäudes; 12349, Buckower Damm 176	Bezirk	Bezirk	2033	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.771

BSO IX d	05G01	4743	3701	70113	05G01, Ernst-Ludwig-Heim-Grundschule: Neubau einer Sporthalle; 13597, Grenadierstr. 8	Bezirk	Bezirk	2033 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		15.785
BSO IX d	08G28	4901	3701	71448	08G28, Matthias-Claudius-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12355, Köpenicker Straße 148	Bezirk	Bezirk	2033 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	3	1.940
BSO IX d	05G24	4772	3701	70117	05G24, Grundschule am Windmühlenberg: Umbau und Erweiterung Schulanlage (2. Bauabschnitt); 14089, Am Kinderdorf 23-27	Bezirk	Bezirk	2034 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		17.587
BSO IX d	03XN01	14042	3700	70200	03XN01, Gartenarbeitsschule: Sanierung / Erneuerung Funktionsgebäude und Gewächshaus, Schaffung Unterrichtsräume, WC-Anlagen, Barrierefreiheit; 13187, Galeniusstraße 51	Bezirk	Bezirk	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		7.500
BSO IX b	06G21	624	3701	70213	06G21, Paul-Schneider-Grundschule: Sanierung und Erweiterung; 12249, Seydlitzstr. 30-34	Bezirk	Bezirk	2034 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		8.840
BSO IX d	11G23	11370	3701	71404	11G23, Friedrichsfelder Schule: Sanierung Schulgebäude; 10315, Lincolnstr. 67	Bezirk	Bezirk	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		5.050
BSO IX d	10G26	11323	3701	71328	10G26, Friedrich-Schiller-Grundschule: Umbau Feuerwehrgebäude; 12623, An der Schule 13-17	Bezirk	Bezirk	2032 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.100
BSO IX d	07G32	4803	3701	70211	07G32, Bruno-H.-Bürgel-Grundschule: Sanierung Schulgebäude, Neubau Sporthalle inklusive Neubau Schulhof und Schulsportanlage; 12305, Rackebüller Weg 70	Bezirk	Bezirk	2032 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	2	13.956
BSO IX d	08G36	4926	3701	71462	08G36, Löwenzahn-Schule: Sanierung des Hortgebäudes; 12055, Böhmische Straße 1	Bezirk	Bezirk	2032 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.245
BSO IX d	04G15	4721	3701	71413	04G15, Charles-Dickens-Grundschule: Gesamtsanierung; 14055, Dickensweg 15	Bezirk	Bezirk	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.689
BSO IX d	08G28	4900	3701	70209	08G28, Matthias-Claudius-Schule: Sanierung des Hauptgebäudes sowie der Gymnastik- und Sporthalle; 12355, Köpenicker Straße 148	Bezirk	Bezirk	2034 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		6.603
BSO IX b	08G17	4857	3701	71426	08G17, Richard-Schule: Sanierung des Haupt- und Mensagebäudes; 12055, Richardplatz 14	Bezirk	Bezirk	2032 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		3.012
BSO IX d	12K10	11380	3702	71421	12K10, Carl-Bosch-Schule: Schulhofsanierung; 13467, Frohnauer Str. 74-80	Bezirk	Bezirk	2032 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.000
BSO IX d	12K10	1295	3702	70102	12K10, Carl-Bosch-Schule: Erweiterung der Integrierten Sekundarschule; 13467, Frohnauer Straße 74-80	Bezirk	Bezirk	2035 0| 0| 0	0| 200| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		24.850
BSO IX d	11S12	1200	3705	71502	[Nutzungsübergabe] 11S12 Schulneubau zur Schule mit dem Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" mit Sporthalle und Außenanlagen; Otto-Marquard-Str. 12-14	Bezirk	Bezirk	2014 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.000
BSO IX d	04G18	4725	3701	71415	04G18, Ernst-Habermann-Grundschule: Gesamtsanierung; 10715, Babelsberger Str. 24-25	Bezirk	Bezirk	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.365
BSO IX d	08G17	4858	3701	71427	08G17, Richard-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12055, Richardplatz 14	Bezirk	Bezirk	2033 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.815
BSO IX d	04G01	4704	3701	71404	04G01, Eichendorff Grundschule: Gesamtsanierung; 10625, Goethestr. 19-24	Bezirk	Bezirk	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.052
BSO IX d	12G13	14002	3701	70225	12G13, Franz-Marc-Grundschule: Sanierung Gebäude; 13507, Treskowstr. 26-31	Bezirk	Bezirk	2035 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		14.093
BSO IX d	08G37	4928	3701	71464	08G37, Rose-Oehmichen-Schule: Sanierung des Schulgebäude und der Sporthalle; 12355, Lieselotte-Berger-Straße 65	Bezirk	Bezirk	2032 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.849
BSO IX d	12G30	5052	3701	70227	12G30, Reineke-Fuchs-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13403, Foxweg 15	Bezirk	Bezirk	2035 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		14.220
BSO IX d	08K02	5110	3702	71402	08K02, Hermann-von-Helmholtz-Schule: Sanierung des Hortgebäudes; 12353, Wutzkyallee 90	Bezirk	Bezirk	2032 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.515
BSO IX d	06K10	682	3702	70203	06K10, Helene-Lange-Schule: Gesamtsanierung; 12169, Lauenburger Str. 110	Bezirk	Bezirk	2035 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		11.710
BSO IX d	05G05	4751	3701	70114	05G05, Christoph-Földerich-Grundschule: Umbau, Erweiterung und Gesamtsanierung der Schulanlage; 13595, Földerichplatz 5 / Konkordiastraße 8	Bezirk	Bezirk	2034 0| 0| 0	72| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		14.300
BSO IX d	06G18	620	3701	70212	06G18, Athene-Grundschule: Sanierung Altbau und Sporthalle; 12205, Curtiusstr. 37	Bezirk	Bezirk	2034 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	2	6.670
BSO IX b	05Y04	13886	3704	70205	05Y04, Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium: Gesamtsanierung der Schulanlage; 13629, Jungfernheideweg 79	Bezirk	Bezirk	2033 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		9.300
BSO IX d	08K10	5127	3702	70204	08K10, Zuckmayer-Schule: Sanierung des Schulgebäudes und der Sporthalle; 12053, Kopfstraße 55	Bezirk	Bezirk	2030 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		12.823
BSO IX d	05G01	4742	3701	70112	05G01, Ernst-Ludwig-Heim-Grundschule: Umbau, Erweiterung und Gesamtsanierung der Schulanlage; 13597, Grunewaldstr. 8	Bezirk	Bezirk	2033 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	-72| 0| 0		12.600
BSO IX d	08G27	4897	3701	71447	08G27, Oskar-Heinroth-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12359, Rohrdommelweg 1	Bezirk	Bezirk	2033 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.160
BSO IX d	02G27	4672	3701	70228	02G27, Hunsrück-Grundschule: Sanierung, 10999, Manteuffelstr. 79	Bezirk	Bezirk	2036 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		10.276
BSO IX d	02I99	14007	3701	70620	Interimsstandort; 10965, Sportplatz Züllichauer Str.	Bezirk	Bezirk	2033 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		10.000
BSO IX d	11Y10	10239	3704	70201	11Y10, Manfred-von-Ardenne-Gymnasium: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Freianlagen; 13055, Werneuchner Str. 27	Bezirk	Bezirk	2035 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		14.450
BSO IX d	09Y04	14013	3704	71406	09Y04 Anne-Frank-Gymnasium: Sanierung Schulfreiflächen; 12524, Uranusstraße 15-17	Bezirk	Bezirk	2032 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		3.600

BSO IX d	04G26	4740	3701	71422	04G26, Birger-Forell-Grundschule: Gesamtsanierung; 10715, Koblenzer Str. 22-24	Bezirk	Bezirk	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		5.082
BSO IX d	07K13	5508	3702	70110	07K13, Schule am Berlinickeplatz: Sanierung, Umbau und Erweiterung; 12103, Alt-Tempelhof 53-57	Bezirk	Bezirk	2031 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| -350| 0		9.600
BSO IX d	08K13	5198	3703	71406	08K13, Gemeischaftsschule Campus Efeuweg: Herrichtung der Außenflächen, Umsetzung im Sinne des Masterplan Campus Efeuweg; 12357, Efeuweg 34	Bezirk	Bezirk	2032 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.752
BSO IX d	07K04	5102	3702	70115	07K04, Theodor-Haubach-Schule: Umbau, Sanierung und Erweiterung; 12305, Grimmstr. 9/11	Bezirk	Bezirk	2031 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		15.400
BSO IX d	03K08	5076	3702	70204	03K08, Hagenbeck-Schule: Grundinstandsetzung und energetische Sanierung des Bestandsgebäudes einschl. Außenanlagen, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 13086, Gustav-Adolf-Str. 34	Bezirk	Bezirk	2034 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		9.000
BSO IX d	04G26	11267	3701	71308	04G26, Birger-Forell-Grundschule; Erweiterungsbau; 10715, Koblenzer Str. 22-24	Bezirk	Bezirk	0| 0| 0	72| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		3.500
BSO IX d	12G06	14000	3701	70120	12G06, Hausotter-Grundschule: Errichtung Sporthalle und Unterrichtsräume; 13409, Hausotterplatz 3-4	Bezirk	Bezirk	2036 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		20.000
BSO IX d	08G16	4855	3701	71424	08G16, Hugo-Heimann-Schule: Sanierung des Hortgebäudes; 12353, Hugo-Heimann-Straße 22	Bezirk	Bezirk	2032 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.422
BSO IX d	08G06	4820	3701	71406	08G06, Karl-Weise-Schule: Sanierung des Mobilbaus Filiale; 12049, Lichtenrader Straße 4A	Bezirk	Bezirk	2032 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		202
BSO IX d	09G22	4941	3701	71304	09G22, Schule an der Wuhlheide: Neubau Mehrzweckraum/Mensa; 12459, Kottmeierstraße 2-4	Bezirk	Bezirk	2031 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.800
BSO IX d	03G33	9541	3701	70207	03G33, Jeanne-Barez-Schule: Standortanpassung durch Sanierung des Bestandsgebäudes einschl. Sportaußen- und Freiflächengestaltung, Abriss MUR; 13127, Hauptstraße 66	Bezirk	Bezirk	2033 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		9.500
BSO IX d	06G22	626	3701	70214	06G22, Giesensdorfer-Grundschule: Sanierung Altbau; 12207, Ostpreußendamm 63	Bezirk	Bezirk	2034 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		7.200
BSO IX d	02Y03	10204	3704	70220	[entfällt] Errichtung eines Schulsporthallenkomplexes zur Abdeckung der Sportflächenbedarfes der 02Y03 und weiterer Schulstandorte; 10243 Fredersdorfer Straße	Bezirk	Bezirk	2028 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		34.765
BSO IX b	04Y07	5226	3704	70102	04Y07, Friedrich-Ebert-Gymnasium: Neubau Doppelsporthalle mit Büroräumen; 10713, Blissestr. 22	Bezirk	Bezirk	2034 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		15.000
BSO IX d	07G25	770	3701	70115	07G25, Mascha-Kaléko-Grundschule: Sanierung und Erweiterung sowie Neubau einer Sporthalle; 12105, Kurfürstenstraße 53-54	Bezirk	Bezirk	2032 0| 0| 0	144| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	3	12.200
BSO IX d	12G11	5027	3701	70209	12G11, Ringelnatz-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13437, Wilhelm-Gericke-Str. 7-13	Bezirk	Bezirk	2033 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		8.609
BSO IX b	12G10	11374	3701	71429	12G10, Peter-Witte-Grundschule, Schulhofsanierung; 13437, Rathauspromenade 75	Bezirk	Bezirk	2032 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.000
BSO IX d	09G31	1400	9810	72037	09G31, Grundschule Keplerstraße: Baumaßnahmen zur Wiederinbetriebnahme des Schulstandortes; 12459, Keplerstraße 10	Bezirk	Bezirk	2028 288| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.550
BSO IX d	12S05	5329	3705	71423	12S02, Richard-Keller-Schule: Sanierung Altbau; 13467, Olafstr. 32-34	Bezirk	Bezirk	2031 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		3.300
BSO IX d	03G46	4701	3701	70125	03G46, Grundschule im Eliashof: Erweiterung durch Anbau sowie Abriss und Neubau Sporthalle einschl. Sportaußen- und Freiflächengestaltung sowie Schulgarten; 10437, Senefelderstr. 6	Bezirk	Bezirk	2033 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		6.200
BSO IX d	04Y06	5235	3704	71403	04Y06, Heinz-Berggruen-Gymnasium: Gesamtsanierung; 14052, Bayernallee 4-5	Bezirk	Bezirk	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	2	2.463
BSO IX d	05G28	4781	3701	71405	05G28, Grundschule an der Pulvermühle: Sanierung der Schulanlage; 13599, Grützmacherweg 7	Bezirk	Bezirk	2032 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		3.000
BSO IX d	11K09	5162	3702	70207	11K09, Philipp-Reis-Schule: Sanierung Schulgebäude (Nr. 14 nur Aufzug), Sporthalle und Freianlagen; 13055, Werneuchner Str. 14/15	Bezirk	Bezirk	2033 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		9.550
BSO IX b	07G36	4807	3701	70124	07G36, Grundschule am Dielingsgrund: Ersatzneubau Schulgebäude; 12305, Dielingsgrund 35	Bezirk	Bezirk	2033 0| 0| 0	432| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		22.500
BSO IX d	02K08	179	3702	70200	02K08, Refik-Veseli-Schule: Gesamtsanierung; 10997, Skalitzer Str. 55/56	Bezirk	Bezirk	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		18.350
BSO IX d	07G37	4808	3701	70125	07G37, Ikarus-Grundschule: Ersatzneubau Schulgebäude bei Erweiterung der Grundschule; 12107, Körtingstr. 45	Bezirk	Bezirk	2033 0| 0| 0	576| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		32.500
BSO IX d	11S02	5325	3705	70200	11S02, Schule am Fennpfuhl: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Freianlagen; 10369; Alfred-Jung-Straße 19	Bezirk	Bezirk	2036 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		6.550
BSO IX d	05G29	4783	3701	71406	05G29, Mary-Poppins-Grundschule: Sanierung der Schulanlage; 14089, Am Flugplatz 20	Bezirk	Bezirk	2032 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.900
BSO IX d	08Y06	5252	3704	71403	08Y06, Hannah-Arendt-Schule: Sanierung des Schulgebäudes, der Mensa und der Sporthalle; 12355, Elfriede-Kuhr-Straße 17	Bezirk	Bezirk	2033 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.617
BSO IX d	07G40	1381	3701	70111	07G40, Grundschule Ella-Barowsky-Str.: Reaktivierung und Erweiterung einschl. ungedeckter Sportanlage (außerschulisch) und VHS + Musikschule; 10829, Ella-Barowsky-Str. 62-63	Bezirk	Bezirk	0| 0| 0	144| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		37.200
BSO IX d	07G01	734	3701	70203	07G01, Spreewald-Grundschule: Sanierung der Sporthalle mit Ganztagsbereich; 10781, Pallasstr. 15-17	Bezirk	Bezirk	2032 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		8.500

BSO IX d	08G16		4853	3701	70205	08G16, Hugo-Heimann-Schule: Sanierung des Hauptgebäudes, des Schulnebengebäudes und der Sporthalle; 12353, Hugo-Heimann-Straße 20	Bezirk	Bezirk	2032	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		5.813
BSO IX d	06G07		594	3701	70223	06G07, Zinnowwald-Grundschule: Sanierung Schulgebäude; 14163, Wilskistr. 78	Bezirk	Bezirk	2033	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		5.450
BSO IX d	06Y11		726	3704	70208	06Y11, Goethe-Gymnasium Lichterfelde: Gesamtsanierung; 12205, Drakestr. 72-75	Bezirk	Bezirk	2035	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		15.080
BSO IX d	04S06		5301	3705	71405	04S06, Finkenkrug-Schule: Gesamtsanierung; 10713, Mannheimer Str. 21-22	Bezirk	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.658
BSO IX d	11G02		4984	3701	70201	11G02, Schule am Roederplatz: Sanierung Schulgebäude, Freianlagen; 10367, Bernhard-Bästlein-Straße 22	Bezirk	Bezirk	2034	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		8.050
BSO IX d	11G09		4989	3701	70206	11G09, Bürgermeister-Ziethen-Schule: Sanierung Schulgebäude und Freianlagen; 10315, Massower Straße 39	Bezirk	Bezirk	2034	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		15.230
BSO IX d	09G20		4938	3701	70104	09G20, Müggelheimer Schule: Gesamtsanierung und Erweiterungsbau; 12559, Odernheimer Straße 28	Bezirk	Bezirk	2031	0| 0| 0	72| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		9.600
BSO IX d	04G23		4733	3701	71418	04G23, Alt-Schmargendorf-Grundschule: Gesamtsanierung; 14199, Reichenhallerstr. 8-9	Bezirk	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.256
BSO IX d		0	12481	9810	74068	Schulmensen-Sofortprogramm für den Bezirk Neukölln	Bezirk	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		131
BSO IX d	08S09		5317	3705	71405	08S09, Schule an der Windmühle; Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12349, Buckower Damm 176	Bezirk	Bezirk	2033	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		740
BSO IX b	09G11		11299	3701	71406	09G11, Schule am Pegasuseck; Sanierung Schulfreiflächen	Bezirk	Bezirk	2029	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.380
BSO IX d	02K01		5065	3702	70103	02K01, Ellen-Key-Schule: Sanierung der Gebäude, Erweiterung der Schule und Sporthallenneubau; 10243, Rüdersdorfer Str. 20-27	Bezirk	Bezirk	2036	0| 0| 0	0| 50| 150	0| 0| 0	0| 0| 0		88.821
BSO X a	03Kn03		1379	2710	70900	03Kn03, Integrierte Sekundarschule Heinersdorfer Straße: Neubau ISS mit Sporthalle; 13129, Heinersdorfer Straße 22	N.N.	SenBJF		0| 0| 0	0| 600| 225	0| 0| 0	0| 0| 0		39.600
BSO X a	11Kn09		5164	2710	70900	11Kn09, Neubau Gemeinschaftsschule Fischerstraße: Neubau einer Gemeinschaftsschule mit Sporthalle; 10317, Fischerstr.	N.N.	SenBJF		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		45.000
BSO X a	11Kn11		5005	2710	70900	11Kn11, GemS Klützer Straße: Neubau Gemeinschaftsschule mit Sporthalle; 13059, Klützer Str. 36/42	N.N.	SenBJF		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		20.000
BSO X a	03Gn25		13878	2710	70900	03Gn25, Grundschule im Entwicklungsgebiet Am Sandhaus: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 13125, Am Sandhaus	N.N.	SenBJF		0| 0| 0	576| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	2	35.000
BSO X a	03Kn17		13879	2710	70900	03Kn17, Gemeinschaftsschule Michelangelostraße: Neubau GemS mit Sporthalle; 10409, Michelangelostraße 83	N.N.	SenBJF		0| 0| 0	432| 400| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		50.000
BSO X a	03Gn21		9488	2710	70900	03Gn21, Grundschule evang. Georgen-Parochial-Friedhof III: Neubau Grundschule mit Sporthalle einschl. Sportaußenflächen- und Freiflächengestaltung; 13086, Gustav-Adolf-Str.	N.N.	SenBJF		0| 0| 0	432| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		32.500
BSO X a	03Kn08		9492	2710	70900	03Kn08, Gemeinschaftsschule Karow Süd: Neubau Gemeinschaftsschule mit 2 Sporthallen; 13125, Karow Süd	N.N.	SenBJF		0| 0| 0	864| 600| 300	0| 0| 0	0| 0| 0		72.100
BSO X a	01Kn05		13876	2710	70900	01Kn05, Integrierte Sekundarschule Invalidenstraße: Neubau ISS mit Sporthalle; 10557, Invalidenstraße	N.N.	SenBJF		0| 0| 0	0| 400| 150	0| 0| 0	0| 0| 0		65.000
BSO X a	03Kn11		9493	2710	70900	03Kn11, Integrierte Sekundarschule Hansastraße: Neubau ISS mit Sporthalle; 13088, Hansastr. 180	N.N.	SenBJF		0| 0| 0	288| 600| 300	0| 0| 0	0| 0| 0		60.000
BSO X a	03Kn12		9490	2710	70900	03Kn12,Integrierte Sekundarschule Schönholz: Neubau ISS mit Sporthallen; 13158, Straße vor Schönholz 29-30	N.N.	SenBJF		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		42.000
BSO X a	03Kn01		335	2710	70900	03Kn01, Integrierte Sekundarschule Blankenburger Pflasterweg: Neubau ISS mit Sporthalle; 13129, Blankenburger Pflasterweg	N.N.	SenBJF		0| 0| 0	0| 600| 225	0| 0| 0	0| 0| 0		50.300
BSO X a	09Gn06		13165	2710	70900	09Gn06, Grundschule Güterbahnhof Köpenick Süd: Neubau GS mit Sporthalle; 12555, Güterbahnhof Köpenick Süd	N.N.	SenBJF		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		26.500
BSO X a	03Gn22		13877	2710	70900	03Gn22, Grundschule Pankower Tor: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 13189, Pankower Tor	N.N.	SenBJF		0| 0| 0	432| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		31.636
BSO X a	03Kn15		10227	2710	70900	03Kn15, Neubau einer Gemeinschaftsschule; 10405, Lilli-Henoch-Straße/Greifswalder Straße	N.N.	SenBJF		0| 0| 0	432| 400| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		72.100
BSO X a	07G19		759	2710	70900	07G19, Paul-Simmel Grundschule: Ersatzneubau und Abriss, 12099, Felixstr.26-58	N.N.	SenBJF		0| 0| 0	432| 0| 0	0| 0| 0	-432| 0| 0		46.747
BSO X a	02G21		135	2710	70900	02G21, Reinhardswald-Grundschule: Abriss und Ersatzneubau Grundschule; 10961, Gneisenaustr. 73 - 74	N.N.	SenBJF	2026	0| 0| 0	432| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		46.747
BSO X a	11Kn10		5004	2710	70900	11Kn10, Gemeinschaftsschule Am Berl: Neubau einer GemS mit Sporthalle; 13051, Am Berl 23	N.N.	SenBJF		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		53.000
BSO X a	01Kn03		80	2710	70900	01Kn03, Integrierte Sekundarschule Sellerstraße: Neubau ISS mit Sporthalle; 13353, Sellerstraße 27-30	N.N.	SenBJF		0| 0| 0	0| 600| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		50.300
BSO X a	10Kn10		11354	2710	70900	10Kn10, Neubau ISS mit Sporthalle, 12683; Eugen-Roth-Weg 18	N.N.	SenBJF		0| 0| 0	0| 300| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		35.000
BSO X a	05Gn08		10231	2710	70900	05Gn08, Siemens Innovationscampus; Neubau einer Grundschule und einer Sporthalle; 13629; Straße am Schaltwerk o.Nr.	N.N.	SenBJF		0| 0| 0	576| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		45.000

BSO X a	12Gn01	1273	2710	70900	12Gn01, Grundschule Aroser Allee: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 13407, Thurgauer Straße / Aroser Allee 159	N.N.	SenBJF	0| 0| 0	432| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		46.767		
BSO X a	03Kn05	338	2710	70900	03Kn05, Schulkomplex ehemaliger Rangierbahnhof Heinersdorf: Neubau Grundschule und ISS mit Sporthallen; 13089, Am Feuchten Winkel	N.N.	SenBJF	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		73.900		
BSO X a	10Kn09	11353	2710	70900	10Kn09, Integrierte Sekundarschule Bitterfelder Straße/ Otto-Rosenberg-Straße: Neubau ISS mit Sporthalle; 12681, Bitterfelder Straße / Otto-Rosenberg-Straße	N.N.	SenBJF	0| 0| 0	0| 400| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		35.000		
BSO X a	05G16	13880	2710	70900	05G16, Zeppelin-Grundschule: Neubau (Ersatzbau) eines Schulgebäudes und einer Sporthalle; 13591 , Finkenkruger Weg 69	N.N.	SenBJF	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		24.930		
BSO X a	08Kn01	892	2710	70900	08Kn01, Gemeinschaftsschule Oderstraße: Neubau Gemeinschaftsschule mit Sporthalle; 12051, Oderstr. 5	N.N.	SenBJF	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		60.000		
BSO X a	03Kn14	9491	2710	70900	03Kn14, Gemeinschaftsschule Brunnengalerie Buch: Neubau Gemeinschaftsschule mit Sporthallen; 13125, Karower Chaussee / Groscurthstraße	N.N.	SenBJF	0| 0| 0	432| 400| 150	0| 0| 0	0| 0| 0		35.000		
BSO X a	12Gn04	1275	2710	70900	12Gn04, Grundschule Cité Pasteur: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 13405, Cité Pasteur	N.N.	SenBJF	0| 0| 0	432| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		31.100		
BSO X a	03Gn19	4319	2710	70900	03Gn19, Grundschule Vesaliusstraße: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 13187, Vesaliusstr. / Pasewalker Str.	N.N.	SenBJF	0| 0| 0	432| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	2	46.747		
BSO X a	03Gn01	293	2710	70900	03Gn01, Grundschule Blankenburger Pflasterweg: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 13129, Blankenburger Pflasterweg	N.N.	SenBJF	0| 0| 0	432| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		33.200		
BSO X b	12Y08	5285	2710	70901	12Y08, Thomas-Mann-Gymnasium: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13439, Königshorster Str. 10	N.N.	Bezirk	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		23.900		
BSO X b	01A04	4175	2710	70901	01A04, Berlin Kolleg; Gesamtsanierung; 10551, Turmstr. 75	N.N.	Bezirk	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		6.081		
BSO X b	03Gn20	11294	2710	70901	03Gn20, Grundschule Pistoriusstraße: Sanierung und Umbau des Schulgebäudes Primo-Levi-Gymnasium zur Grundschule; 13086, Pistoriusstr. 133	N.N.	Bezirk	0| 0| 0	432| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		20.000		
BSO X b	10G28	4974	2710	70901	10G28, Grundschule am Hollerbusch: Sanierung 2 Schulgebäude, Schulsporthalle und Freiflächen Schulhof und Sport; 12619, Erich-Kästner-Str. 64	N.N.	Bezirk	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		14.000		
BSO X b	08S01	5307	2710	70901	08S01, Adolf-Reichwein-Schule: Sanierung des Schulgebäudes und der Sporthalle; 12059, Sonnenallee 228	N.N.	Bezirk	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		7.881		
BSO X b	10G34	5320	2710	70901	10G34, Schule am Grünen Stadtrand: Sanierung Schulgebäude, Schulsporthalle und Schulhof; 12689, Geraer Ring 54	N.N.	Bezirk	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		11.000		
BSO X b	06G28	642	2710	70901	06G28, Ludwig-Bechstein-Grundschule: Sanierung Schulgebäude und Sporthalle; 12249, Halbauer Weg 25	N.N.	Bezirk	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		8.694		
BSO X b	06S01	686	2710	70901	06S01, Pestalozzi-Schule: Gesamtsanierung; 14163, Hartmannsweilerweg 47	N.N.	Bezirk	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		5.510		
BSO X b	06S05	694	2710	70901	06S05, J.-A.-Zeune-Schule für Blinde und Berufsfachschule Dr. Silex: Gesamtsanierung; 12165, Rothenburgstr. 14	N.N.	Bezirk	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		9.370		
BSO X b	08S07	5311	2710	70901	08S07, Schule am Bienwaldring: Sanierung des Schulgebäudes und des Lagergebäudes; 12349, Breitunger Weg 1	N.N.	Bezirk	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		7.178		
BSO X b	10Y11	9485	2710	70901	10Y11, Melanchthon Gymnasium: Sanierung 2 Schulgebäude; 12627, Adele Sandrock Str. 73/75	N.N.	Bezirk	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		10.000		
BSO X b	02K04	170	2710	70901	02K04, Lina-Morgenstern-Schule: Gesamtsanierung; 10961, Gneisenaustr. 7	N.N.	Bezirk	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		23.488		
BSO X b	10K03	5142	2710	70901	10K03, Kerschensteiner Schule: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle, Schulhof; 12689, Golliner Str. 2	N.N.	Bezirk	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		10.129		
BSO X b	10G01	4950	2710	70901	10G01, Paavo-Nurmi-Grundschule: Sanierung Schulgebäude und Schulsporthalle; 12689, Schorfheider Str. 42	N.N.	Bezirk	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		10.200		
BSO X b	10K02	5140	2710	70901	10K02, Ernst-Haeckel-Schule: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Freiflächen Schulhof und Sport; 12629, Luckenwalder Str. 53	N.N.	Bezirk	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		12.000		
BSO X b	06S02	689	2710	70901	06S02, Biesalski-Schule: Gesamtsanierung; 14195, Hüttenweg 40	N.N.	Bezirk	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		10.040		
BSO X b	10G17	4964	2710	70901	10G17, Beatrix-Potter-Grundschule: Sanierung Schulgebäude und Schulhof; 12629, Ludwigsfelder Str. 7	N.N.	Bezirk	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		11.495		
BSO X b	10K05	5143	2710	70901	10K05, Jean-Piaget-Schule: Sanierung Schulgebäude, 2 Schulsporthallen und Schulhof; 12629, Mittenwalder Str. 5	N.N.	Bezirk	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		10.756		
BSO XI	12Y06	1322	1250	71307	[Nutzungsübergabe] 12Y06, Schulfarm Insel Scharfenberg: Instandsetzung Internat Haus 7, Erneuerung des Entwässerungsnetzes, Erneuerung der Steganlage und Ersatzbau für das Gewächshaus; 13505, Insel Scharfenberg	SenStadt	SenBJF	2018 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.500	2.502	

BSO XI	03B07		4241	1250	71011	[Nutzungsübergabe] 02B05, Jane-Addams-Schule - OSZ Sozialwesen II, und 03B07, Elinor-Ostrom-Schule - OSZ Bürowirtschaft und Dienstleistungen: Neubau von zwei Sporthallen; 10407, Kniprodestr. 27 (GRW)	SenStadt	SenBJF	2016	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	6	11.700	221					
BSO XI	04A08		372	1250	71309	04A08, Poelchau-Oberschule - Sportschule im Olympiapark: Umbau und Sanierung Internat; 14053, Prinz-Friedrich-Karl-Weg	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.000					1.000	2.500
BSO XI	03B06		208	1250	71003	[Nutzungsübergabe] 03B06, Konrad-Zuse-Schule; Neu- und Ausbau Werkstatttrakt; 13156, Hermann-Hesse-Str. 34-37 (GRW)	SenStadt	SenBJF	2021	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		7.117	6.666	5	15	5		
BSO XI	11A07		5349	1250	71305	[Nutzungsübergabe] 11A07, Werner-Seelenbinder-Schule: Neubau einer Sporthalle sowie Um- und Erweiterungsbau zu einem Schul- und Leistungssportzentrum, 13053, Fritz-Lesch-Straße 35	SenStadt	SenBJF	2015	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		24.613	24.604	50	50			
BSO XI	03B10		4188	1250	71013	[Nutzungsübergabe] 03B10, Max-Bill-Schule - OSZ Planen, Bauen, Gestalten, ehemals 03B03, Martin-Wagner-Schule - OSZ Bautechnik II: 1. Bauabschnitt Grundsanierung und Umbau; 10439, Driesener Straße 22	SenStadt	SenBJF	2017	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		7.630	7.349	150	150	10	12	
BSO XI	04A08		371	1250	71304	[Nutzungsübergabe] 04A08, Poelchau-Oberschule - Eliteschule des Sports: Umbau und Sanierung des Hauses des Deutschen Sports; 14053, Prinz-Friedrich-Karl-Weg	SenStadt	SenBJF	2015	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		12.000	11.907					
BSO XI	04B03		374	1250	71002	[Nutzungsübergabe] 04B03, OSZ KfZ-Technik: Neubau Elektromobilität; 10585, Gierkeplatz 1-3 (GRW)	SenStadt	SenBJF	2022	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		10.974	10.567	75	52			
BSO XI	04B05		375	1250	71001	[Nutzungsübergabe] 04B05, Anna-Freud-Schule - OSZ Sozialwesen: 1. BA Abriss und Leitungsumverlegung; 13627, Halemweg 24 (GRW),	SenStadt	SenBJF	2022	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		13.337	11.776	110	110	31		
BSO XI	10Bn01		10265	1250	71004	10B, Neubau eines OSZ für Pflege und Sozialberufe; 12683, Alt-Biesdorf 30 (GRW)	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		55.000					200	1.500
BSO XI	09A07		5348	1250	71306	[Nutzungsübergabe] 09A07, Flatow-Oberschule: Umbau zur Schaffung neuer Unterrichtsräume; 12559, Birkenstraße 11	SenStadt	SenBJF	2017	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.942	2.930					
BSO XI	08B02		842	1250	71012	[Nutzungsübergabe] 08B02, Lise-Meitner-Schule - OSZ Chemie/Physik/Biologie: Neubau; 12351, Lipschitzallee (GRW)	SenStadt	SenBJF	2018	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		48.123	31.753	5.500	5.000	400	300	55
BSO XI	04B05		376	1250	71005	04B05, Anna-Freud-Schule - OSZ Sozialwesen: 2. Bauabschnitt (Neubau); 13627, Halemweg 24 (GRW)	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		64.360	27.198	3.600	5.500	5.000	400	300
BSO XI		0	10267	1024	89360	Zuschuss an den 1. FC Union Berlin	BIM	SenBJF		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		15.831	1.340	4.497		250	3.000	3.000
BSO XI	01Y04		6437	0710	88304	[Nutzungsübergabe] 1146-B2-E: Heizkessel Rheinsberger Straße 4-5	BIM	Bezirk	2019	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		43	43					
BSO XI	02B03		4181	9810	82029	Zuschuss an das SILB für das OSZ Bekleidung und Mode (02B03): Erweiterung Fachräume und Abriss MUR; 10969, Kochstr. 9	BIM	SenBJF	2028	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		10.000						
BSO XI	02B03		10266	1021	89116	Zuschuss an das SILB für das OSZ Bekleidung und Mode (02B03): 2. Bauabschnitt; 10969, Kochstr.9	BIM	SenBJF	2028	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		22.000					2.000	2.000
BSO XI	02B05		4044	1021	89113	Zuschuss an das SILB für die Jane-Addams-Schule (02B05) - OSZ Sozialwesen II: Umbau des Standorts Darßer Str. 97; 13051, Darßer Str. 97 (GRW)	BIM	SenBJF		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	3	10.000				300	700	
BSO XI	03B04		75091	1021	89112	Zuschuss an das SILB für die Brillat-Savarin-Schule (03B04) - OSZ Gastgewerbe: Umbau und Erweiterung; 13088, Buschallee 23a	BIM	SenBJF	2028	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		11.000				3.000	8.000	
BSO XI	03B06		10263	1021	89121	Zuschuss an das SILB für die Konrad-Zuse-Schule (03B06); 13156, Hermann-Hesse-Straße 34/36 und das OSZ Sozialwesen (03B02); 13158, Erbeskopfweg 6-10: Neubau einer gemeinsamen Sporthalle (GRW)	BIM	SenBJF		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		6.500				650		
BSO XI	03B10		209	1021	89114	Zuschuss an das SILB für die Max-Bill-Schule (03B10) - OSZ Planen, Bauen, Gestalten: Umbau der Biofachräume; 13086, Gustav-Adolf-Str. 66	BIM	SenBJF	2029	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		7.000				1.000	3.000	2.500
BSO XI	03B10		4189	1021	89122	Zuschuss an das SILB für die Max-Bill-Schule (03B10) - OSZ Planen, Bauen, Gestalten: 2. Bauabschnitt Grundsanierung und Umbau für OSZ und Humboldt-Gemeinschaftsschule; 10439, Driesener Straße 22	BIM	SenBJF	2029	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		8.000	126			4.000	4.000	
BSO XI	04B02		10264	1021	89115	Zuweisung an das SILB für die Hans-Litten-Schule (04B02) - OSZ Recht und Bürodienstleistung: Neubau einer Sporthalle; 14059, Dankelmannstr. 26-28 (GRW)	BIM	SenBJF	2029	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		20.000				500	1.000	900
BSO XI	04K10		446	1024	89131	Zuschuss an das SILB für die Wangari-Maathai-Schule (04K10): investive Maßnahme; 10175; Babelsberger Straße	BIM	SenBJF	2028	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		25.000				1.000	6.000	6.000
BSO XI	05G06		60802	1240	89363	[Nutzungsübergabe] Ordnungsmaßnahmen zur Vorbereitung der Maßnahme „Neubau einer Sporthalle für die Siegerland-Grundschule und einer Kita, Flur 5, Flurstück 421, ..."	BIM	Bezirk	2020	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		88	88					
BSO XI	05G06		60760	1240	89363	[Nutzungsübergabe] Ordnungsmaßnahmen zur Vorbereitung der Maßnahme „Neubau einer Sporthalle für die Siegerland-Grundschule und einer Kita, Darbystraße 2-60“	BIM	Bezirk	2018	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.433	2.433					
BSO XI	06B01		6440	0710	88304	[Nutzungsübergabe] 1149-B2-E: Lüftung und regenerative Wärmeerzeugung (OSZ Natur und Umwelt)	BIM	SenBJF	2019	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		957	957					

BSO XI	06K01	661	1024	89112	Zuschuss an das SILB für die John-F.-Kennedy-Schule (06K01): Gesamtsanierung (2. BA); 14167, Teltower Damm 87-93 14167, Teltower Damm 87-93	BIM	SenBJF	2028	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		26.700				1.000	5.000	8.000
BSO XI	06K01	662	9810	82045	Zuschuss an das SILB für die John-F.-Kennedy-Schule (06K01): Gesamtsanierung (1. BA); 14167, Teltower Damm 87-93	BIM	SenBJF	2028	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		14.900						
BSO XI	08B05	843	1021	89110	Zuschuss an das SILB: Umbau; 12049, Leinestraße 37-45 (GRW)	BIM	SenBJF	2026	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		6.500				350	300	
BSO XI	09A07	5342	1024	89113	Zuschuss an das SILB für die Flatow-Schule (09A07): Umbau und Sanierung von Internatsräumen; 12559, Birkenstr. 11	BIM	SenBJF	2027	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.800				400	4.400	
BSO XI	11A07	4206	1024	89114	Zuschuss an das SILB für das Schul- und Leistungssportzentrum Berlin (11A07), Haus der Athleten: Umbau und Sanierung Haus 2; 13053, Fritz-Lesch-Str. 35	BIM	SenBJF	2027	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		5.500				300	3.200	2.000
BSO XI	12B01	6439	0710	88304	[Nutzungsübergabe] 1148-B2-E: Energieeffiziente Lüftungsanlage im OSZ Maschinen- und Fertigungstechnik	BIM	SenBJF	2019	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		9	9					
BSO XII c	11Gn20	13881	2712	70107	11Gn20, Grundschule Hohenschönhauser Straße: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 10369, Hohenschönhauser Str. 76	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	432| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		44.800						
BSO XII c	11Gn17	13901	2712	70107	11Gn17, Grundschule Wollenberger Straße; Neubau einer Grundschule mit Sporthalle, 13053 Berlin, Wollenberger Straße	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	432| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		46.000						
BSO XII c	06G30	647	2712	70107	06G30, Mercator-Grundschule: Abriss und Ersatzneubau Schulgebäude und Sporthalle mit Außenanlagen; 12207, Mercatorweg 8-10	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	3	36.292						
BSO XIII d	03Sn01	5292	2712	70110	03Sn01, Blankenburger Süden: Neubau eines Förderzentrums und Sporthalle für 150 Schüler*innen; 13129, Blankenburger Süden	SenStadt	SenBJF	2035	0| 0| 0	96| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	4	81.000						
BSO XIII d	10Sn01	9509	2712	70110	10Sn01, Förderzentrum "Geistige Entwicklung" Glambecker Ring: Neubau Förderzentrum mit Sporthalle; 12679, Glambecker Ring 54	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		81.000						
BSO XIII d	12Sn01	5177	2712	70110	12Sn01, Förderzentrum "Geistige Entwicklung" Waidmannsluster Damm: Neubau Förderzentrum mit Sporthalle; 13469, Waidmannsluster Damm 10-16	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		81.000						
BSO XIV d	03Yn04	9495	2712	70111	03Yn04, Gynasium Friedrich-Engels-Straße: Neubau Gymnasium mit Sporthallen; 13158, Friedrich-Engels-Str. 155, 157	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	0| 464| 200	0| 0| 0	0| 0| 0		60.000						
BSO XIV d	09Kn04	4290	2712	70111	09Kn04, Gemeinschaftsschule Güterbahnhof Köpenick Süd: Neubau Gemeinschaftsschule mit Sporthalle; 12555, Güterbahnhof Köpenick Süd	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	288| 600| 300	0| 0| 0	0| 0| 0		60.000						
BSO XIV d	02Kn04	10202	2712	70111	02Kn04 , Abriss und Ersatzneubau der 02G24 Otto-Wels-Grundschule und Entwicklung zur Gemeinschaftsschule; 10969, Alexandrinenstr. 12	SenStadt	Bezirk		0| 0| 0	0| 600| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		60.000						
BSO XIV d	03Yn05	9496	2712	70111	03Yn05, Gymnasium Grumbkowstraße: Neubau Gymnasium mit Sporthallen; 13156, Grumbkowstr. 84	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	0| 580| 250	0| 0| 0	0| 0| 0		60.000						
BSO XIV d	03Gn17	4318	2712	70111	03Yn07, Gymnasium im Sommerbad: Neubau Gymnasium mit Sporthalle; 13187, Wolfshagener Straße	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		60.000						
BSO MEB a	01G02	2	9810	71000	[Nutzungsübergabe] 01G02, Papageno-Grundschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 10115, Bergstraße 58	SenStadt	SenBJF	2017	216| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.925	2.734					
BSO MEB d	01G38	36	2712	70104	01G38, Gustav-Falke-Grundschule: Errichtung MEB; 13355, Strelitzer Str. 42	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	360| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		13.000	24	150	6.875	5.451		
BSO MEB a	01G40	42	2712	70104	[Nutzungsübergabe] 01G40, Möwensee-Grundschule: Errichtung eines MEBs; 13351, Afrikanische Str. 123-125	SenStadt	SenBJF	2019	216| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		3.500	3.245	5				
BSO MEB a	01G48	58	3701	70104	[Nutzungsübergabe] 01Gn02, zukünftiger Schulstandort; Neubau eines modularen Ergänzungsbaus Grundschule;13353, Chausseestraße/Boyenstraße, 1. BA	SenStadt	SenBJF	2017	288| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		5.238	5.148					
BSO MEB a	01K04	69	9810	71001	[Nutzungsübergabe] 01K04, Heinrich-v.-Stephan-Gemeinschaftsschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 10553, Neues Ufer 6	SenStadt	SenBJF	2017	216| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		3.191	3.148					
BSO MEB a	01S07	10273	2712	70104	01S07, Charlotte-Pfeffer-Schule: Errichtung MEB GE mit Mensa; 10178, Berolinastr. 8	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	96| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		7.350	756	8.000	381			
BSO MEB a	02G09	113	9810	70001	[Nutzungsübergabe] 02G09, Heinrich-Zille-Grundschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 10245, Boxhagener Straße 46	SenStadt	SenBJF	2016	216| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		3.014	338					
BSO MEB d	02G33	14032	2712	70104	02G33, Aziz-Nesin-Grundschule: Errichtung MEB mit Mensa; 10961, Urbanstr. 15	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		13.000		20	250			
BSO MEB a	02G37	1383	2712	70104	[Nutzungsübergabe] 02Gn02, Neubau Grundschule: Errichtung eines MEBs; 10249, Pufendorfstr. 12	SenStadt	Bezirk	2018	288| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		5.164	48					
BSO MEB a	02K06	60740	1240	89362	[Nutzungsübergabe] Errichtung eines modularen Schulergänzungsbaus (MEB)	SenStadt	Bezirk	2017	432| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		5.164	849					
BSO MEB a	03B10	210	9810	71003	[Nutzungsübergabe] 03B10, Max-Bill-Schule (OSZ Planen, Bauen, Gestalten): Neubau eines MEB (Erweiterung); 13086, Gustav-Adolf-Straße 66	SenStadt	SenBJF	2019	0| 0| 300	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		5.475	5.464					

BSO MEB a	03G12	228	9810	71006	[Nutzungsübergabe] 03G12, Paul-Lincke-Grundschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 10409, Pieskower Weg 39	SenStadt	SenBJF	2017	216| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		3.135	3.036							
BSO MEB a	03G27	257	9810	71007	[Nutzungsübergabe] 03G27, Elisabeth-Shaw-Grundschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 13187, Grunowstraße 17	SenStadt	SenBJF	2018	216| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		3.390	3.205							
BSO MEB d	03G41	11251	2712	70104	03G41, Trelleborg-Schule: Errichtung MEB; 13189, Eschengraben 40	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	216| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		7.700	21	150	385	7.000	144			
BSO MEB a	03G47	345	9810	71004	[Nutzungsübergabe] 03S09, Schule an der Strauchwiese (Grundschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 13187, Mendelstraße 54	SenStadt	SenBJF	2017	216| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.914	2.827							
BSO MEB a	03G48	295	9810	72001	[Nutzungsübergabe] 03Gn02, Grundschule Conrad-Blenkle-Straße: Neubau eines MEB; 10407, Conrad-Blenkle-Straße 45	SenStadt	SenBJF	2019	288| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		5.521	2.295							
BSO MEB a	03G49	302	9810	72002	[Nutzungsübergabe] 03Gn06, Grundschule Rennbahnstraße: Neubau eines MEB; 13086, Rennbahnstraße 45	SenStadt	SenBJF	2020	288| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		6.000	5.541	6						
BSO MEB a	03K02	311	9810	71002	[Nutzungsübergabe] 03K02, Kurt-Tucholsky-Schule (Integrierte Sekundarschule): Neubau eines MEB; 13189, Neumannstraße 9-11	SenStadt	SenBJF	2017	0| 300| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		5.090	2.368							
BSO MEB a	03K03	314	9810	71005	[Nutzungsübergabe] 03K03, Konrad-Duden-Schule (Integrierte Sekundarschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 13156, Rolandstraße 35	SenStadt	SenBJF	2018	0| 300| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.875	4.704							
BSO MEB d	03K05	11252	2712	70104	03K05, Heinz-Brandt-Schule: Errichtung MEB; 13086, Langhansstr. 120	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	0| 200| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		7.700	21	150	385	7.000	144			
BSO MEB a	03K08	327	9810	70002	[Nutzungsübergabe] 03K08, Hagenbeck-Schule (Integrierte Sekundarschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 13086, Gustav-Adolf-Straße 60	SenStadt	SenBJF	2016	0| 200| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.981	505							
BSO MEB a	03S03	340	9810	72000	[Nutzungsübergabe] 03S03, Helene-Haeusler-Schule (Förderschule): Neubau eines MEB; 10405, Medelssohnstraße 10	SenStadt	SenBJF	2019	96| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		6.000	5.495	7						
BSO MEB d	04G01	11260	2712	70109	04G01, Eichendorff Grundschule: Errichtung MEB; 10625, Goethestr. 19-24	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	360| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		9.700								
BSO MEB d	04G09	4320	2712	70104	[zu beenden] 04G09, Erwin-von-Witzleben-Grundschule: Errichtung eines MEBs; 13627, Halemweg 34	SenStadt	SenBJF	2023	0| 0| 0	216| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		7.700			4.500	3.000	200			
BSO MEB d	04G09	13995	2712	70109	04G09, Erwin-von-Witzleben-Grundschule: Errichtung MEB; 13627, Halemweg 34	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		7.700			4.500	3.000	200			
BSO MEB a	04G11	398	2712	70104	04G11, Helmuth-James-von-Moltke-Grundschule: Errichtung MEB mit Mensa; 13627, Heckerdamm 221	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	360| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		9.700	119	2.000	8.155	131				42
BSO MEB a	04G22	4729	2712	70104	04G22, Grunewald-Grundschule: Errichtung MEB mit Mensa; 14193, Delbrückstr. 20a	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	360| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	6	9.700	135	9.687	1.100					42
BSO MEB a	04G23	4327	9810	75004	04G23; Alt-Schmargendorf-Grundschule: Neubau eines MEB 16 in Holzbauweise; 14199; Reichenhaller Str. 8	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	360| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		9.700	104	1.000						
BSO MEB a	04G24	4735	2712	70104	[Nutzungsübergabe] 04G24, Carl-Orff-Grundschule: Errichtung MEB mit Mensa; 14199, Berkaer Str. 9-10	SenStadt	SenBJF	2023	360| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		9.892	8.954	130	14					42
BSO MEB b	05G01	9417	2712	70104	05G01, Ernst-Ludwig-Heim-Grundschule: Errichtung eines MEBs mit Mensa; 13597, Grunewaldstr. 8	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	288| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		9.700	68	250	8.000	1.686				42
BSO MEB a	05G13	498	9810	71008	[Nutzungsübergabe] 05G13, Bernd-Ryke-Grundschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 13599, Dammstraße 12	SenStadt	SenBJF	2017	216| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.745	408	27	27					
BSO MEB a	05G17	10241	2712	70104	05G17, Astrid-Lindgren-Grundschule: Errichtung MEB mit Mensa; 13591, Südekumzeile 5	SenStadt	Bezirk		0| 0| 0	360| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		9.700	7.552	2.496						42
BSO MEB a	05G27	518	2712	70104	[Nutzungsübergabe] 05G27, Peter-Härtling-Grundschule: Errichtung eines MEBs; 13585, Flankenschanze 20	SenStadt	SenBJF	2020	216| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		3.500	3.241	3						
BSO MEB a	05G28	520	2712	70104	[Nutzungsübergabe] 05G28, Grundschule an der Pulvermühle: Errichtung eines MEBs mit Mensa; 13599, Grützmacherweg 7	SenStadt	SenBJF	2020	288| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		5.620	5.135	5						
BSO MEB a	05G30	4329	2712	70104	[Nutzungsübergabe] 05G30, Birken-Grundschule: Errichtung MEB mit Mensa; 13585, Hügelschanze 8-9	SenStadt	SenBJF	2021	360| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		7.865	7.547	31	42					
BSO MEB a	05S03	11284	2712	70104	05S03, Schule am Gartenfeld: Errichtung MEB GE mit Mensa; 13561, Seecktstr. 2	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	96| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		7.000	507	7.982	561					
BSO MEB a	05S04	9420	2712	70104	[Nutzungsübergabe] 05S04, Schule am Stadtrand: Errichtung MEB mit Mensa; 13589, Pionierstr. 197	SenStadt	SenBJF	2022	96| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		6.985	7.030	461	35					
BSO MEB a	06G20	10242	2712	70104	[Nutzungsübergabe] 06G20, Alt-Lankwitzer-Grundschule: Errichtung eines MEB mit Mensa; 12247, Schulstr. 17-21	SenStadt	Bezirk	2022	360| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		8.749	8.100	58		42				
BSO MEB a	06G27	10276	9810	75006	[Nutzungsübergabe] 06G27; Grundschule am Königsgraben: Neubau eines MEB 16 in Holzbauweise; 12249; Gallwitzallee 136	SenStadt	SenBJF	2022	360| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		8.247	8.122	25						
BSO MEB a	06G31	10275	9810	75005	[Nutzungsübergabe] 06G31; Grundschule an der Bäke: Neubau eines MEB 16 in Holzbauweise; 12203; Haydnstraße 15	SenStadt	SenBJF	2022	360| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		10.468	9.420	20						
BSO MEB a	06S02	11289	2712	70104	[Nutzungsübergabe] 06S02, Biesalski-Schule: Errichtung MEB GE mit Mensa; 14195, Hüttenweg 40	SenStadt	SenBJF	2023	96| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		7.000	7.211	517	35					
BSO MEB a	07G06	9424	9810	75007	[Nutzungsübergabe] 07Gn01; Grundschulstandort Otzenstraße: Neubau eines MEB mit Mensa in Holzbauweise; 12159; Otzenstr. 16/17	SenStadt	SenBJF	2022	360| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		8.466	8.407	25						

BSO MEB a	07G19	760	9810	71009	[Nutzungsübergabe] 07G19, Paul-Simmel-Grundschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 12099, Felixstraße 26-58	SenStadt	SenBJF	2017	360| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.993	2.362					
BSO MEB b	07G23	10245	2712	70104	07G23, Schätzelberg-Grundschule: Errichtung MEB mit Mensa; 12109, Wolfsburger Weg 13-19	SenStadt	Bezirk		0| 0| 0	360| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		9.700	14	480	8.000	2.280		42
BSO MEB a	07K04	796	2712	70104	[Nutzungsübergabe] 07K04, Theodor-Haubach-Schule: Errichtung MEB; 12305, Grimmstr. 9 - 11	SenStadt	SenBJF	2022	0| 350| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		9.561	8.990	168			42	
BSO MEB d	07K13	14034	2712	70109	07K13 Schule am Berlinickeplatz: Errichtung MEB GE mit Mensa; 12103, Alt-Tempelhof 53-57	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		7.000						
BSO MEB a	08G11	4837	2712	70104	08G11, Schliemann-Grundschule: Errichtung MEB; 12355, Groß-Ziethener-Chaussee 81	SenStadt	Bezirk		360| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		9.941	8.583	1.100	216			42
BSO MEB d	08G15	4845	2712	70104	08G15, Hermann-Sander-Schule: Errichtung MEB; 12051, Mariendorfer Weg 69	SenStadt	Bezirk		0| 0| 0	216| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		7.700	8					
BSO MEB a	08G20	4333	2712	70104	[Nutzungsübergabe] 08G20, Sonnen-Schule: Errichtung eines MEBs; 12057, Dammweg 228	SenStadt	SenBJF	2019	288| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		5.250	5.006	10				
BSO MEB d	08G24	13996	2712	70109	08G24, Schule am Teltowkanal: Errichtung MEB; 12347, Rungiusstr. 46	SenStadt	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		9.700						
BSO MEB a	08G26	4890	2712	70104	[Nutzungsübergabe] 08G26, Christoph-Ruden-Schule: Errichtung MEB mit Mensa; 12349, An den Achterhöfen 13	SenStadt	Bezirk	2022	360| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		9.629	9.140	178			42	
BSO MEB a	08G27	4895	2712	70104	08G27, Oskar-Heinroth-Schule: Errichtung MEB mit Mensa; 12359, Rohrdommelweg 1	SenStadt	Bezirk		0| 0| 0	360| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		10.561	7.971	2.200	348			42
BSO MEB c	08G30	13892	2712	70104	08G30, Schule am Sandsteinweg: Errichtung MEB; 12349, Hornblendeweg 2,	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	432| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		13.000		20	250	12.000	230	
BSO MEB a	08S08	5313	2712	70104	[Nutzungsübergabe] 08S08, Schilling-Schule: Errichtung MEB GE mit Mensa (1 von 2); 12349, Fritz-Reuter-Allee 138	SenStadt	Bezirk	2022	96| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		8.000	6.892	324	35			
BSO MEB b	08S08	11389	2712	70104	08S08, Schilling-Schule: Errichtung MEB GE mit Mensa (2 von 2); 12349, Fritz-Reuter-Allee 138	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	96| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		8.000		250	4.950	3.800		
BSO MEB a	08Y03	4334	2712	70104	08Y03, Albert-Einstein-Schule: Errichtung MEB mit Mensa; 12359, Parchimer Allee 109	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	0| 290| 125	0| 0| 0	0| 0| 0		9.700	178	6.000	4.076			42
BSO MEB a	08Y03	5243	2712	70104	08Y03, Albert-Einstein-Schule: Errichtung MEB mit Fachräumen; 12359, Parchimer Allee 109	SenStadt	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		10.000	279	6.000	6.500	64		42
BSO MEB d	08Y03	5338	9810	73017	08Y03, Albert-Einstein-Gymnasium: Abriss MUR und Ersatzbau 12erMEB; 12359, Parchimer Allee 109	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| -174| -75	2	2.297						
BSO MEB a	09G01	11388	2712	70104	09G01, Bouché-Schule:Errichtung MEB mit Mensa; 12435, Boucheéstraße 5	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	360| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		9.979	7.572	2.300	65			42
BSO MEB a	09G03	4338	2712	70104	[Nutzungsübergabe] 09G03, Schule am Heidekampgraben: Errichtung eines MEBs mit Mensa; 12437, Hänselstr. 14	SenStadt	SenBJF	2020	432| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	3	5.860	5.398	6				
BSO MEB d	09G06	14035	2712	70109	09G06, Melli-Beese-Schule: Errichtung MEB mit Mensa; 12487, Gerhard-Sedlmayr-Straße	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	432| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		13.000						
BSO MEB a	09G07	946	9810	71010	[Nutzungsübergabe] 09G07, Schule an der alten Feuerwache (Grundschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 12439, Schnellerstraße 31	SenStadt	SenBJF	2018	216| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		3.090	3.076					
BSO MEB a	09G14	957	9810	71011	[Nutzungsübergabe] 09G14, Schule am Buntzelberg (Grundschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 12526, Schulzendorfer Straße 112	SenStadt	SenBJF	2018	288| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.875	4.866					
BSO MEB a	09G18	4339	2712	70104	09G18, Schule in der Köllnischen Vorstadt: Errichtung MEB mit Mensa; 12557, Rudower Str. 201	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	432| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		12.760	6.449	6.277	34			
BSO MEB a	09G20	11301	2712	70104	[Bauübergabe] 09G20, Müggelheimer Schule: Errichtung MEB; 12559, Odernheimer Straße 28	SenStadt	SenBJF	2023	0| 0| 0	216| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		7.692	7.974	738	34			
BSO MEB a	09G24	4340	2712	70104	[Nutzungsübergabe] 09G24, Müggelsee-Schule: Errichtung MEB mit Mensa; 12587, Aßmannstr. 63	SenStadt	SenBJF	2022	360| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		8.174	7.351	400	207	42		
BSO MEB d	09G25	14036	2712	70109	09G25 Müggelschlößchen-Schule: Errichtung MEB-MINT; 12559, Alfred-Randt-Str. 56	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		10.000						
BSO MEB a	09K07	998	2712	70104	[Nutzungsübergabe] 09K07, Sophie-Brahe-Gemeinschaftsschule: Errichtung eines MEBs; 12435, Am Plänterwald 17/23	SenStadt	SenBJF	2020	0| 200| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		3.520	3.203	4				
BSO MEB d	09S03	1384	2712	70104	09S03, Albatros-Schule: Errichtung MEB GE mit Mensa; 12437, Köpenicker Landstraße 185A	SenStadt	SenBJF	2022	0| 0| 0	96| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		19	42					
BSO MEB b	09S06	13941	2712	70104	09S06, Schule am Wildgarten: Errichtung MEB GE mit Mensa; 12437, Köpenicker Landstraße 185A	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		7.000		150	4.950	3.879		
BSO MEB d	09Y03	14037	2712	70109	09Y03, Archenhold-Gymnasium: Errichtung MEB-MINT; 12439; Rudower Str. 7	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		10.000						
BSO MEB a	10G08	11307	2712	70104	[Nutzungsübergabe] 10G08, Wilhelm-Busch-Grundschule: Errichtung MEB GE; 12689, Parsteiner Ring 24	SenStadt	SenBJF	2023	0| 0| 0	96| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		6.940	7.947	152	34			
BSO MEB a	10G11	10247	2712	70104	10G11, Grundschule an der Mühle: Errichtung MEB; 12685; Kienbergstr. 59	SenStadt	Bezirk		0| 0| 0	360| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		10.625	8.984	1.500	99			42
BSO MEB a	10G14	11314	2712	70104	10G14, Grundschule unter dem Regenbogen: Errichtung MEB mit Mensa; 12681, Marzahner Chaussee 165	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	360| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		13.965	10.526	3.404	35			
BSO MEB a	10G17	11390	2712	70104	10G17, Beatrix-Potter-Grundschule: Errichtung MEB;12629; Ludwigsfelder Str. 7	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	216| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		7.700	97	4.000	6.703			
BSO MEB a	10G25	10278	9810	75008	10G25, Grundschule am Schleipfuhl: Neubau eines MEB 16 in Holzbauweise; 12627, Hermsdorfer Straße 27	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	360| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		9.700	1.069	25				

BSO MEB a	10G29	1057	9810	71012	[Nutzungsübergabe] 10G29, Grundschule an der Wuhle: Neubau eines MEB (Erweiterung); 12619, Teterower Ring 79	SenStadt	SenBJF	2017	216| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.840	2.800					
BSO MEB a	10G31	4347	2712	70104	[Nutzungsübergabe] 10G31, Franz-Carl-Achard-Grundschule: Errichtung eines MEBs; 12621, Adolfstr. 25	SenStadt	SenBJF	2020	216| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		3.600	3.509	2				
BSO MEB b	10Gn09	11335	2712	70104	10Gn09, Grundschule Klingenthaler Straße: Errichtung MEB mit Mensa; 12619, Klingenthaler Straße 12	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	360| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		13.000		150		450	11.878	
BSO MEB a	10K02	10249	2712	70104	[Nutzungsübergabe] 10K02, Ernst-Haeckel-Schule: Errichtung MEB; 12629; Luckenwalder Str. 53	SenStadt	Bezirk	2023	0| 250| 75	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	3	9.884	9.516	142			42	
BSO MEB a	10K03	11340	2712	70104	10K03, Kerschensteiner Schule: Errichtung MEB; 12689, Havemannstraße/ Golliner Straße 2	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	0| 350| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		9.700	114	9.230	1.000			42
BSO MEB a	10K07	11343	2712	70104	10K07, Caspar-David-Friedrich Schule: Errichtung MEB; 12629, Alte Hellersdorfer Straße 7	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	0| 150| 150	0| 0| 0	0| 0| 0		9.700	121	1.000	9.700	43		42
BSO MEB a	10K08	11345	2712	70104	10K08, Johann-Julius-Hecker-Schule: Errichtung MEB; 12689, Hohenwalder Str. 2	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	0| 200| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		9.400	466	8.700	234			
BSO MEB d	10K12	6428	9810	70003	[Nutzungsübergabe] 10K12, Gretel-Bergmann-Gemeinschaftsschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 12687, Liebensteiner Straße 24	SenStadt	SenBJF	2016	216| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.892	352					
BSO MEB a	10S07	1092	2712	70104	[Nutzungsübergabe] 10S07, Schule am Rosenhain: Errichtung eines MEBs mit Mensa; 12627, Klingenthaler Str. 32	SenStadt	SenBJF	2019	96| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		5.840	5.687	10				
BSO MEB a	10S08	10250	2712	70104	[Nutzungsübergabe] 10S08, Schule am Mummelsoll: Errichtung MEB GE mit Mensa; 12627; Eilenburger Str. 4	SenStadt	Bezirk	2022	96| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		6.985	6.713	141	68			
BSO MEB a	10Y01	11358	2712	70104	10Y01, Tagore Gymnasium: Errichtung MEB mit Mensa; 12679, Landsberger Allee 467 B, C	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	0| 348| 150	0| 0| 0	0| 0| 0		14.490	6.470	8.000	20			
BSO MEB a	10Y02	4348	2712	70104	[Nutzungsübergabe] 10Y02, Otto-Nagel-Gymnasium: Errichtung eines MEBs; 12683, Schulstr. 11	SenStadt	SenBJF	2020	0| 174| 75	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		3.710	3.431	4				
BSO MEB a	11G02	1109	9810	71013	[Nutzungsübergabe] 11G02, Grundschule am Roederplatz: Neubau eines MEB (Erweiterung); 10367, Bernhard-Bästlein-Straße 22	SenStadt	SenBJF	2017	216| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.780	426					
BSO MEB a	11G05	1113	9810	72041	[Nutzungsübergabe] 11G05, Schule auf dem lichten Berg (Grundschule): Neubau eines MEB; 10365, Atzpodienstraße 19	SenStadt	SenBJF	2020	288| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		6.000	5.292	5				
BSO MEB a	11G10	1122	2712	70104	[Nutzungsübergabe] 11G10, Schule im Ostseekarree: Errichtung eines MEBs; 13051, Barther Str. 27	SenStadt	SenBJF	2020	216| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		3.560	3.380	4				
BSO MEB a	11G11	9430	2712	70104	[Nutzungsübergabe] 11G11, Bernhard-Grzimek-Schule: Errichtung MEB mit Mensa; 10319, Sewanstr. 184	SenStadt	SenBJF	2021	360| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		8.303	8.186	32	42			
BSO MEB a	11G16	1134	9810	72040	[Nutzungsübergabe] 11G16, Schule an der Victoriastadt (Grundschule): Neubau eines MEB; 10317, Nöldnerstraße 44	SenStadt	SenBJF	2020	288| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	1	5.838	5.033	2				
BSO MEB a	11G18	1167	9810	70004	[Nutzungsübergabe] 11K04, Gutenberg-Schule (Integrierte Sekundarschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 13055, Sandinostraße 10	SenStadt	SenBJF	2017	360| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.892	726					
BSO MEB b	11G19	11368	2712	70104	11G19, Obersee-Schule: Errichtung MEB mit Mensa; 13053, Roedernstraße 69-72	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	360| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	3	9.700	175	10.000	208			50
BSO MEB d	11G23	11369	2712	70104	[abgebrochen] 11G23, Friedrichsfelder Schule: Errichtung MEB 22 mit Mensa; 10315, Rummelsburger Str. 21	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	360| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		13.000	13	1				
BSO MEB c	11G29	14038	2712	70109	11G29, Matibi-Schule: Errichtung MEB mit Mensa; 13059, Straße 3 Nr. 21	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		9.700		470	10.000	417		
BSO MEB a	11G33	1154	9810	71014	[Nutzungsübergabe] 11S06, Selma-Lagerlöf-Schule (Sprachheilschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 10365, Rüdigerstraße 76	SenStadt	SenBJF	2017	216| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.807	1.360					
BSO MEB a	11K07	1171	9810	71015	[Nutzungsübergabe] 11K07, Vincent-van-Gogh-Schule (Integrierte Sekundarschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 13051, Wustrower Straße 26	SenStadt	SenBJF	2017	0| 300| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	2	4.780	4.731					
BSO MEB a	11K10	1179	2712	70104	[Bauübergabe] 11K10, Grüner Campus Malchow: Errichtung MEB mit Mensa; 13051, Doberaner Str. 55	SenStadt	SenBJF	2023	0| 0| 0	0| 250| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		13.060	13.584	1.257	34			
BSO MEB a	11K10	1178	2712	70104	[Nutzungsübergabe] 11K10, Grüner Campus Malchow: Errichtung MEB mit Mensa; 13051, Doberaner Str. 55	SenStadt	SenBJF	2019	0| 200| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		13.000	3.225	10	0			
BSO MEB a	11K11	1181	2712	70104	[Nutzungsübergabe] 11K11, Paul-Schmidt-Schule (ISS): Errichtung eines MEBs mit Mensa; 13053, Malchower Weg 54	SenStadt	SenBJF	2019	0| 300| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		5.200	5.053	15	0			
BSO MEB a	11K12	1190	9810	70000	[Nutzungsübergabe] 11K12, Paul- und Charlotte-Kniese-Schule (Gemeinschaftsschule): Neubau eines MEB; 10319, Erich-Kurz-Straße 6-10	SenStadt	SenBJF	2016	288| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.921	460					
BSO MEB a	11K12	1187	9810	72005	[Nutzungsübergabe] 11Kn03, Integrierte Sekundarschule Dolgenseestraße: Neubau eines MEB; 10319, Dolgenseestraße 60	SenStadt	SenBJF	2019	0| 300| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		5.940	2.421	5				
BSO MEB d	11S05	1191	2712	70104	11S05, Schule am grünen Grund: Errichtung MEB GE mit Mensa; 10365, Herzbergstr. 79	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	96| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		7.000	19	50	450	8.000	481	
BSO MEB a	11S12	1199	2712	70104	[Nutzungsübergabe] 11S12, Nils-Holgersson-Schule: Errichtung eines MEBs; 10369, Otto-Marquardt-Str. 12-14	SenStadt	SenBJF	2020	96| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		6.150	5.991	5	1			
BSO MEB a	11Y09	10251	2712	70104	[Nutzungsübergabe] 11Y09, Barnim-Gymnasium: Errichtung MEB mit Mensa; 13057, Ahrensfelder Chaussee 41	SenStadt	Bezirk	2023	0| 348| 150	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		12.730	13.454	1.000	20			

BSO MEB a	12G04		10271	9810	74054	[Nutzungsübergabe] 12G04; Till-Eulenspiegel-Grundschule, Neubau eines MEB mit Mensa; 13407, Humboldtstraße 8-13	SenStadt	SenBJF	2022	360| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		8.849	8.146	25				
BSO MEB a	12G15		4353	2712	70104	[Nutzungsübergabe] 12G15, Hoffmann-von-Fallersleben-Grundschule: MEB 16 mit Mensa; 13509, Ziekowstr. 80-88	SenStadt	SenBJF	2022	360| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	3	8.594	7.652	70	36	42		
BSO MEB a	12G20		4352	2712	70104	[Nutzungsübergabe] 12G20, Grundschule am Vierrutenberg: MEB mit Mensa; 13469, Am Vierrutenberg 59-65	SenStadt	SenBJF	2022	360| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		8.337	8.157	50		42		
BSO MEB b	12G27		14039	2712	70109	12G27, Chamisso Grundschule: Errichtung MEB GE mit Mensa; 13435, Senftenberger Ring 27	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		7.000		20	250	8.000	730	
BSO MEB a	12K03		10262	2712	70104	12K03, Max-Beckmann-Schule: Errichtung MEB; 13403, Auguste-Viktoria-Allee 37	SenStadt	Bezirk		0| 0| 0	0| 250| 187,5	0| 0| 0	0| 0| 0		10.126	8.629	1.300	147		50	
BSO MEB d	12K09		14040	2712	70109	12K09, Carl-Benz-Schule: Errichtung MEB-MINT; 13467, Heidenheimer Straße 53-54	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		10.000						
BSO MEB a	10G12		10248	2712	70104	10G12, Grundschule an der Geißenweide: Errichtung MEB; 12685, Amanlisweg 40	SenStadt	Bezirk		0| 0| 0	288| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		7.700	184	250	4.235	3.031		
BSO MEB d	11G29		11371	2712	70104	[abgebrochen] 11G29, Matibi-Schule: Errichtung MEB 22 mit Mensa; 13059, Straße 3 Nr. 21	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	360| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		8	5	250	8.700	1.866		42
BSO MEB a	12S04		1307	2712	70104	[Nutzungsübergabe] 12S04, Schule am Park: Errichtung eines MEBs; 13437, Eichborndamm 276-284	SenStadt	SenBJF	2019	96| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	2	5.800	5.649	20	1			
BSO Temp	05G05		9585	9810	84035	[Nutzungsübergabe] Errichtung von eines Imbisscontainers für die Christoph-Förderich-Schule	Bezirk	Bezirk	2019	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	3	1.746	1.746					
BSO Temp	06G26		9583	9810	84036	[Nutzungsübergabe] Errichtung von Interimsstandorten für die Käthe-Kruse-Grundschule	Bezirk	Bezirk	2020	72| 0| 0	0| 0| 0	-72| 0| 0	0| 0| 0		1.335	1.635					
BSO Temp	05K08		11247	9810	84035	[Nutzungsübergabe] Errichtung eines Containers für die Schule an der Haveldüne (05K08)	Bezirk	Bezirk	2021	0| 0| 150	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.845	1.779					
BSO Temp	03K06		14050	9810	76002	03K06, Reinhold-Burger-Schule: Errichtung eines Interimsstandortes auf einem Schulgrundstück; 13187, Mühlenstraße 10	Bezirk	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0								
BSO Temp	05K07		11283	3702	70620	05K07, Schule an der Jungfernheide: Errichtung Containerbau (Interimsbaumaßnahme); 13629, Lenthersteig 7	Bezirk	Bezirk	2026	0| 0| 0	0| 200| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		6.020	41	380	5.200	200		
BSO Temp	04G07		9577	9810	84034	[Nutzungsübergabe] Errichtung von Interimsstandorten für die Ludwig-Cauer-Grundschule	Bezirk	Bezirk	2020	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		400	402					
BSO Temp	07G14		11399	9810	76015	[zu beenden] 07G14, Löcknitz-Grundschule: Verfügungsgebäude in modularer Holzbauweise; 10779, Berchtesgadener Str. 10-11	Bezirk	Bezirk	2025	144| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		7.800	393					
BSO Temp		0	12492	9810	84039	Errichtung von Interimsstandorten für Schulen im Bezirk Treptow-Köpenick	Bezirk	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1						
BSO Temp	07G37		14059	9810	76011	07G37, Ikarus-Grundschule: Schulcontaineranlage; 12107, Körtingstraße 45	Bezirk	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0								
BSO Temp	07G34		14060	9810	76012	07G34, Marienfelder Grundschule: Schulcontaineranlage; 12279, Erbendorfer Weg 13	Bezirk	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0								
BSO Temp		0	12490	9810	84037	Errichtung von Interimsstandorten für Schulen im Bezirk Tempelhof-Schöneberg	Bezirk	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1						
BSO Temp	02G02		9570	9810	82044	[Nutzungsübergabe] Beschaffung von Containern als mobiler Ausweichstandort während Sanierung der Hausburg-Grundschule	Bezirk	Bezirk	2020	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	3	6.000	6.087					
BSO Temp	07G35		13947	3701	70624	07G35, Nahariya-Grundschule: Verfügungsgebäude in modularer Holzbauweise; 12309, Nahariyastr. 13	Bezirk	Bezirk	2027	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		3.250				500	2.750	
BSO Temp	03G20		13884	3701	70611	03G20, Grundschule im Moselviertel: Errichtung eines Interimsstandortes auf einem Schulgrundstück; 13088, Brodenbacher Weg 31	Bezirk	Bezirk	2024	0| 0| 0	72| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.813	3.539	447				
BSO Temp	07G03		9535	3701	70126	07DFK ("Das fliegende Klassenzimmer"): Verfügungsgebäude in modularer Holzbauweise 07G03; 07G15; 07G27; 07G36; 07K07; 07Y07; 07Y09	Bezirk	Bezirk	2027	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		43.650		2.000	17.500	17.500	6.650	
BSO Temp	02K06		14049	9810	76001	02K06 Emanuel-Lasker-Schule (Gemeinschaftsschule); Schulcontaineranlage	Bezirk	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0								
BSO Temp		0	12489	9810	84032	Errichtung von Interimsstandorten für Schulen im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg	Bezirk	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1						
BSO Temp	03XD04		9543	3701	70631	03XD04, Errichtung von Interimsstandorten als Drehscheiben; 10405, Storkower Straße 56	Bezirk	Bezirk	2029	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		20.000						5.000
BSO Temp	04G20		9578	9810	84034	[Nutzungsübergabe] Errichtung von Interimsstandorten für die Katharina-Heinroth-Grundschule	Bezirk	Bezirk	2020	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		400	423					
BSO Temp	10K10		11349	3703	70611	[zu beenden] 10K10, Wolfgang-Amadeus-Mozart-Schule: Errichtung eines Interimsstandortes auf einem Schulgrundstück; 12627, Cottbusser Straße 23	Bezirk	Bezirk	2023	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		2.100	1.357					
BSO Temp	07G17		11290	9810	76013	[entfällt] 07G17, Stechlinsee-Grundschule: Verfügungsgebäude in modularer Holzbauweise; 12161, Rheingaustr. 7	Bezirk	Bezirk	2025	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.700						
BSO Temp		0	12491	9810	84038	Errichtung von Interimsstandorten für Schulen im Bezirk Neukölln	Bezirk	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1						
BSO Temp	06G22		9581	9810	84036	[Nutzungsübergabe] Errichtung von Interimsstandorten für die Giesensdorfer Grundschule	Bezirk	Bezirk	2020	72| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1.120	1.442					
BSO Temp	10XD01		9568	9810	74053	10XD01; Errichtung eines Interimsstandortes als Drehscheibe; 12627, Sebnitzer Str. 2,4,10 (Marzahn-Hellersdorf)	Bezirk	Bezirk	2025	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		17.645	109					

BSO Temp	10Gn10		14063	9810	76018	10Gn10, Grundschule Haltoner Straße: Errichtung eines Interimsstandortes (temp. Container und Außenflächen) auf einer Schulfläche; 12683, Köpenicker Straße	Bezirk	Bezirk	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0										
BSO Temp	04K07		14055	9810	76007	04K07, ISS Wilmersdorf, Ergänzungsbau für einen Zug, 14199, Kranzer Straße 3	Bezirk	Bezirk	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0										
BSO Temp	07Y09		14062	9810	76017	07Y09, Georg-Büchner-Gymnasium: Schulcontaineranlage; 12305, Lichtenrader Damm 224-230	Bezirk	Bezirk	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0										
BSO Temp	06G99		13946	3701	70610	Errichtung eines Interimsstandortes auf einem Schulgrundstück; noch ohne Standort	Bezirk	Bezirk	2027 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0			1.200				1.000	200		
BSO Temp	01Gn05		9562	3701	70611	01Gn05, Errichtung von Interimsstandorten auf einem Schulgrundstück; 13359, Gotenburger Straße 7-9	Bezirk	Bezirk	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0			13.700							
BSO Temp	03G33		13885	3701	70612	03G33, Jeanne-Barez-Grundschule (Filiale): Errichtung eines Interimsstandortes auf einem Schulgrundstück; 13127, Hauptstraße 66	Bezirk	Bezirk	2026 0| 0| 0	288| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0			7.500	43		2.500				
BSO Temp	06G27		9582	9810	84036	[Nutzungsübergabe] Errichtung von Interimsstandorten für die Grundschule am Königsgraben	Bezirk	Bezirk	2020 72| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0			2.560	2.497						
BSO Temp	07G30		11401	9810	76014	[zu beenden] 07G30, Annedore-Leber-Grundschule: Verfügungsgebäude in modularer Holzbauweise; 12305, Halker Zeile 137/149	Bezirk	Bezirk	2025 0| 0| 0	288| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	1		7.800	393						
BSO Temp	10Gn09		14064	9810	76019	10Gn09, Grundschule: Errichtung eines Interimsstandortes (temp. Modulbau und Außenflächen) auf einer Schulfläche; 12627, Sebnitzer Straße 10	Bezirk	Bezirk	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0										
BSO Temp	10G11		11310	3701	70610	[Nutzungsübergabe] 10G11, Grundschule an der Mühle: Errichtung eines Interimsstandortes auf dem Schulgrundstück; 12685, Kienbergstr. 59	Bezirk	Bezirk	2022 72| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0			1.480	1.452						
BSO Temp	12XD02		11381	3704	70631	12XD02, Errichtung von Interimsstandorten als Drehscheibe, 13437 Heidenheimer Str. 46	Bezirk	Bezirk	2030 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0			2.500							
BSO Temp	10G32		11328	3701	70653	10G32, Kiekemal-Grundschule: Umsetzung und Ertüchtigung von Schulcontainern; 12627, Bütower Straße	Bezirk	Bezirk	2024 144| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0			2.130				2.130			
BSO Temp	06Y05		13927	3704	70610	[zu beenden] Errichtung eines Interimsstandortes auf einem Schulgrundstück; 14129, Beskidenstr. 1-3	Bezirk	Bezirk	2022 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0			755	812						
BSO Temp	07G32		14058	9810	76010	07G32, Bruno-H.-Bürgel-Grundschule: Schulcontaineranlage; 12305, Rackebüller Weg 70	Bezirk	Bezirk	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0										
BSO Temp	09g21		11403	3701	70612	[Nutzungsübergabe] Errichtung eines Interimsstandortes auf einem Schulgrundstück, 12459 Berlin, Wattstr. 69-70	Bezirk	Bezirk	2022 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0			1.793	1.375						
BSO Temp	03G01		13883	3701	70610	03G01, Grundschule am Hamburger Platz: Errichtung eines Interimsstandortes auf einem Schulgrundstück; 13086, Gustav-Adolf-Straße 21	Bezirk	Bezirk	2024 0| 0| 0	72| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0			5.918	4.259	675					
BSO Temp	10G99		13951	3700	71322	Drehscheibe Sebnitzer Straße: Fachräume für temporäre Auslagerung von OS; 12627, Sebnitzer Straße 2,4,10	Bezirk	Bezirk	2027 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0			3.000				1.700	1.300		
BSO Temp	10G16		13948	3701	70651	10G16, Grundschule am Fuchsberg (Standort Habichtshorst): Umsetzung und Ertüchtigung von Schulcontainern; 12683, Apfelwicklerstraße 2	Bezirk	Bezirk	2026 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	1		1.270				1.270			
BSO Temp	11XD03		10215	3704	70630	11XD03, Gym. Ausweichfläche: Drehscheibe; 13051, Am Berl 23	Bezirk	Bezirk	2031 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0			12.000					7.000	5.000	
BSO Temp		0	12494	9810	84042	Errichtung von Interimsstandorten für Schulen im Bezirk Reinickendorf	Bezirk	Bezirk	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0			1							
BSO Temp	03XD01		9542	3701	70630	03XD01, Errichtung von Interimsstandorten als Drehscheiben; 10407, Margarete-Sommer-Straße	Bezirk	Bezirk	2023 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0			36.621	34.075	5.068					
BSO Temp	07G23		11400	3701	70612	[Nutzungsübergabe] 07G23, Schätzelberg-Grundschule: Errichtung eines Interimstandortes auf dem Schulgrundstück; 12109, Wolfsburger Weg 13-19	Bezirk	Bezirk	2022 72| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0			393	393						
BSO Temp	03G26		9574	9810	84033	[Nutzungsübergabe] Errichtung von Interimsstandorten für die Arnold-Zweig-GS	Bezirk	Bezirk	2021 72| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0			3.360	3.369						
BSO Temp	12XD01		10217	3702	70631	12XD01, Errichtung von Interimsstandorten als Drehscheibe, 13405, Uranusweg 34	Bezirk	Bezirk	2030 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0			15.000							
BSO Temp	10G25		9471	3701	71322	[Nutzungsübergabe] 10G25, Grundschule am Schleipfuhl: temporäre Kapazitätserweiterung mit Container; 12627, Nossener Straße 85	Bezirk	Bezirk	2020 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0			2.825	2.722						
BSO Temp	03XD05		9546	3701	70634	03XD05, Errichtung von Interimsstandorten als Drehscheiben; 13125, Siverstorpstraße	Bezirk	Bezirk	2031 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0			15.000							
BSO Temp	03G27		10299	3701	70135	[Nutzungsübergabe] Errichtung von Interimsstandorten für Schulen im Bezirk Pankow	Bezirk	Bezirk	2021 72| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0			3.235	3.080						
BSO Temp	12I04		10216	3701	70622	12I04, Errichtung von Interimsstandorten auf Ausweichflächen, 13407, Walliser Str.	Bezirk	Bezirk	2028 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0			15.000					5.000	10.000	
BSO Temp	02G18		9569	9810	82044	[Nutzungsübergabe] Beschaffung von Containern als mobiler Ausweichstandort während Sanierung der Nürtingen Grundschule	Bezirk	Bezirk	2022 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0			2.764	2.459						
BSO Temp	10G22		11319	3701	70621	[Nutzungsübergabe] 10G22, Kolibri-Grundschule: Errichtung eines Interimsstandortes auf einer Ausweichfläche; 12627, Louis-Lewin-Straße (Süd)	Bezirk	Bezirk	2022 144| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0			4.900	4.887						
BSO Temp	11G06		14065	9810	76020	11G06, Adam-Ries-Schule: Errichtung eines Interimsstandortes; 10315, Alt-Friedrichsfelde 66	Bezirk	Bezirk	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0										

BSO Temp		0	14057	9810	76009	Errichtung eines Interimsstandortes auf einem Schulgrundstück; 14109, Dreilindenstraße 49	Bezirk	Bezirk	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0									
BSO Temp	02G18		6431	9810	72022	[Nutzungsübergabe] Erwerb modularer, mobiler Verfügungsgebäude in Holzbauweise	Bezirk	Bezirk	2019 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0			3.800	3.800					
BSO Temp	10G22		13949	3701	70652	10G22, Kolibri-Grundschule: Umsetzung und Ertüchtigung von Schulcontainern; 12627, Louis-Lewin-Straße	Bezirk	Bezirk	2026 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	2	2.130					2.130		
BSO Temp	02Y07		6436	9810	82044	[Nutzungsübergabe] Beschaffung von Containern als mobiler Ausweichstandort während Sanierung des Robert-Koch-Gymnasium	Bezirk	Bezirk	2019 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	1	3.900	3.352					
BSO Temp	11G37		11405	3701	70620	[Nutzungsübergabe] Errichtung eines Interimsstandortes; 10319, Salzmannstr. 34	Bezirk	Bezirk	2022 144| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	-144| 0| 0		4.196	4.259					
BSO Temp	07K02		14061	9810	76016	07K02, Carl-Zeiss-Oberschule: Schulcontaineranlage; 12305, Barnetstraße 12-14	Bezirk	Bezirk	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0									
BSO Temp	11XD02		10214	3702	70630	11XD02, ISS Ausweichfläche: Drehscheibe; 10367, Bernhard-Bästlein-Straße 56	Bezirk	Bezirk	2026 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		27.000		2.000	12.500	12.500		
BSO Temp	03G10		9573	9810	84033	[Nutzungsübergabe] Errichtung von Interimsstandorten für die GS am hohen Feld	Bezirk	Bezirk	2021 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		3.324	3.078					
BSO Temp	04G24		9579	9810	84034	[Nutzungsübergabe] Errichtung von Interimsstandorten für die Carl-Orff-Grundschule	Bezirk	Bezirk	2020 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		400	387					
BSO Temp	04G01		9576	9810	84034	[Nutzungsübergabe] Errichtung von Interimsstandorten für die Eichendorff-Grundschule	Bezirk	Bezirk	2020 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		400	388					
BSO Temp	07K12		11292	3703	70621	07K12, Friedenauer Gemeinschaftsschule: Verfügungsgebäude in modularer Holzbauweise; 12157, Rubensstr. 63 / Grazer Platz 1-3 / Pöppelmannstr. 2	Bezirk	Bezirk	2024 0| 0| 0	144| 100| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		7.155		4.000	155			
BSO Temp	03XD02		9545	3701	70633	03XD02, Errichtung von Interimsstandorten als Drehscheiben; 13189, Eschengraben/Talstraße	Bezirk	Bezirk	2023 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		25.011	24.614	125				
BSO Temp	12G20		9454	3701	71321	[Nutzungsübergabe] 12G20, Grundschule Am Vierrutenberg: Grundstücksfreimachung; 13469, Am Vierrutenberg 59-65	Bezirk	Bezirk	2021 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		342	188					
BSO Temp	07G14		13912	3701	70611	[Nutzungsübergabe] 07G14, Löcknitz-Grundschule: Errichtung eines Interimstandortes auf dem Schulgrundstück; 12109, Wolfsburger Weg 13-19	Bezirk	Bezirk	2022 72| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		393	393					
BSO Temp	11XD01		10211	3701	70630	11XD01, Grundschule Ausweichfläche: Drehscheibe; 13051, Wustrower Str. 22, 24	Bezirk	Bezirk	2025 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		27.128	48	10.100	2.668			
BSO Temp	06G30		10285	9810	84036	[Nutzungsübergabe] Errichtung von Interimsstandorten für die Mercator-Grundschule	Bezirk	Bezirk	2020 72| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	1	1.350	1.206					
BSO Temp	07G30		13913	3701	70613	[Nutzungsübergabe] 07G30, Annedore-Leber-Grundschule: Errichtung eines Interimstandortes auf dem Schulgrundstück; 12109, Wolfsburger Weg 13-19	Bezirk	Bezirk	2022 72| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		393	393					
BSO Temp	03K09		14052	9810	76004	03K09, ISS Janusz Korczak: Errichtung eines Interimsstandortes auf einem Schulgrundstück; 13187, Dolomitenstraße 94	Bezirk	Bezirk	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0									
BSO Temp	03K08		14051	9810	76003	03K08, Hagenbeck-Schule: Errichtung eines Interimsstandortes auf einem Schulgrundstück; 13086, Gustav-Adolf-Straße 34	Bezirk	Bezirk	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0									
BSO Temp	03XD03		9544	3701	70632	03XD03, Errichtung von Interimsstandorten als Drehscheiben; 13088, Neumagener Straße	Bezirk	Bezirk	2031 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	3	15.000							
BSO Temp	10G36		11404	3701	70622	[Nutzungsübergabe] 10G36, Grundschule am Naumburger Ring: Errichtung eines Interimsstandortes auf einer Ausweichfläche; 12627, Louis-Lewin-Str. (Nord)	Bezirk	Bezirk	2022 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.900	4.878					
BSO Temp		0	12493	9810	84041	Errichtung von Interimsstandorten für Schulen im Bezirk Lichtenberg	Bezirk	Bezirk	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1							
BSO Temp	02XD01		11256	3701	70127	02XDn01 Drehscheibe am Standort Fraenkelufer 18	Bezirk	Bezirk	2030 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		15.879							
BSO Temp		0	12488	9810	84031	Errichtung von Interimsstandorten für Schulen im Bezirk Mitte	Bezirk	Bezirk	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		1							
BSO Temp	05G13		14056	9810	76008	05G13, Bernd-Ryke-Grundschule: Errichtung Containerbau (Interimsbaumaßnahme); 13599, Daumstraße 12	Bezirk	Bezirk	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0									
BSO TSH d	01G39		4304	2712	70601	[Nutzungsübergabe] 01G39, Vineta-Grundschule: Neubau einer Sporthalle (TSH 60); 13355, Demminer Straße 27	SenStadt	SenBJF	2021 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		9.650	9.229	135	286			
BSO TSH a	05G13		497	2712	70601	[Nutzungsübergabe] 05G13, Bernd-Ryke-Grundschule: Neubau einer Sporthalle (TSH 60); 13599, Daumstraße 12	SenStadt	SenBJF	2021 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		11.920	10.259	155	500	500	506	
BSO TSH a	05Y04		574	9810	72007	[Nutzungsübergabe] 05Y04, Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium: Neubau einer Schulsporthalle; 13629, Jungfernheideweg 79	SenStadt	Bezirk	2020 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		9.900	9.186	11	840			
BSO TSH a	05Y05		577	2712	70601	[Nutzungsübergabe] 05Y05, Lily-Braun-Gymnasium: Neubau einer Sporthalle (TSH 60); 13597, Münsinger Straße 2	SenStadt	SenBJF	2021 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		9.500	9.052	155	293			
BSO TSH a	06G32		4332	2712	70601	[Nutzungsübergabe] 06G32, Grundschule am Stadtpark Steglitz: Neubau einer Sporthalle (TSH 60); 12167, Karl-Stieler-Straße 10-11	SenStadt	SenBJF	2021 0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		9.900	9.552	155	193			
BSO TSH a	08G29		11293	2712	70101	08G29, Wetzlar-Schule: Neubau Sporthalle; 12351, Tischlerzeile 34	SenStadt	SenBJF	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		10.500	84	5.200	4.500	466		
BSO TSH a	10G14		11313	2712	70101	10G14, Grundschule unter dem Regenbogen: Neubau Sporthalle; 12681, Marzahner Chaussee 165	SenStadt	SenBJF	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		10.500	5.389	3.050	200	110	57	

BSO TSH a	11G17	1136	2712	70601	[Nutzungsübergabe] 11G17, Brodowin-Schule; Neubau einer Sporthalle (TSH 60): 13055, Liebenwalder Str. 20-22	SenStadt	SenBJF	2022	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		12.750	10.669	400	31			
BSO TSH a	12G05	6430	9810	71024	[Nutzungsübergabe] 12G05, Kolumbus-Grundschule; Neubau einer Drei-Felder-Sporthalle, Freiheitsweg 20	SenStadt	Bezirk	2022	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		12.350	8.859					
BSO TSH a	10G04	1026	2712	70101	10G04, Falken Grundschule/10G34 Schule Am Grünen Stadtrand: Neubau Sporthalle; 12689, Dessauer Straße 8	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		10.500	432	7.220	2.350	148	100	
BSO TSH a	10Y02	10259	2712	70101	[Bauübergabe] 10Y02, Otto-Nagel-Gymnasium: Neubau Sporthalle; 12683, Waldbacher Weg 54, 56	SenStadt	Bezirk	2023	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	3	7.850	7.652	1.055	20	13		
BSO TSH a	03G38	4316	2712	70101	03G38, Grundschule im Blumenviertel: Neubau Sporthalle; 10407, Syringenplatz 30	SenStadt	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		9.350	1.531	7.500	130	179	10	
BSO TSH a	10G31	4344	2712	70101	10G31, Franz-Carl-Achard-Grundschule: Neubau Sporthalle; 12621, Adolfstr. 25	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		11.202	9.636	100	50	50	50	1.316
BSO TSH a	12G26	5047	2712	70101	[Nutzungsübergabe] 12G26, Märkische Grundschule: Neubau Sporthalle; 13439, Dannenwalder Weg 163-165	SenStadt	SenBJF	2023	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		7.450	8.562	120	18			
BSO TSH a	09G03	9428	2712	70101	[Nutzungsübergabe] 09G03, Schule am Heidekampgraben: Neubau Sporthalle; 12437, Hänselstr. 14	SenStadt	SenBJF	2022	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		10.265	8.448	120	1.500	197		
BSO TSH a	10Y01	9502	2712	70101	10Y01, Tagore Gymnasium: Neubau Sporthalle; 12679, Landsberger Allee 467	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		8.250	2.859	5.850	173			
BSO TSH a	11K10	1177	2712	70101	[Nutzungsübergabe] 11K10, Grüner Campus Malchow: Neubau Sporthalle; 13051, Malchower Chaussee 2	SenStadt	SenBJF	2023	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	3	11.210	9.187	700	1.000	223	100	
BSO TSH a	10G33	1067	2712	70101	[Nutzungsübergabe] 10G33, Ulmen Grundschule: Neubau Sporthalle; 12621, Ulmenstr. 79/ 85	SenStadt	SenBJF	2023	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		7.600	8.076	380	22	22		
BSO TSH a	11G05	4351	2712	70101	11G05, Schule auf dem lichten Berg: Neubau Sporthalle; 10365, Atzpodienstr. 19	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		10.500	6.348	3.815	700	10	7	
BSO TSH a	09G14	4936	2712	70101	09G14, Schule am Buntzelberg: Neubau Sporthalle; 12526, Schulzendorfer Str. 112	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		8.500	6.432	3.125	30	3		
BSO TSH b	07G06	11257	2712	70101	07G06, Sternberg-Grundschule: Neubau Sporthalle; 12159 Otzenstr. 16/ 17	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		10.500	44	3.500	6.300	600	56	
BSO TSH b	12G15	10261	2712	70101	12G15, Hoffmann-von-Fallersleben-Grundschule: Neubau Sporthalle; 13509, Ziekowstr. 80-88	SenStadt	Bezirk		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		10.500	96	3.900	5.800	300	29	
BSO TSH a	07K04	5103	2712	70101	07K04, Theodor-Haubach-Schule: Neubau Sporthalle; 12305, Lutherstr. 18	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		10.500	44	500	6.100	3.000	856	
BSO TSH c	02Y03	14012	3704	70114	Anlage ungedeckter Sportflächen und Herrichten von Außenanlagen im Umfeld der Typensporthalle der 02Y03; 10243 Fredersdorfer Straße	Bezirk	Bezirk	2026	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		4.000			2.000	2.000		
BSO TSH c	11G23	13900	2712	70101	11G23, Friedrichsfelder Schule: Neubau Sporthalle; 10315, Rummelsburger Straße 75-79	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		10.500		50	2.000	6.000	1.000	1.200
BSO TSH c	03G43	4317	2712	70101	03G43, Grundschule Wilhelmsruh: Neubau Sporthalle; 13158, Lessingstr. 44	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		10.500	112	50	9.000	794	244	
BSO TSH b	12G04	13902	2712	70108	12G04, Till-Eulenspiegel-Grundschule: Neubau einer Sporthalle; 13407, Humboldtstraße 8-13	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		10.500		400	6.000	300	3.522	
BSO TSH d	04G09	9501	2712	70108	04G09, Erwin-von-Witzleben-Grundschule: Neubau Sporthalle; 13627, Halemweg 34/42	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		10.500						
BSO TSH d	10Y11	13899	2712	70101	10Y11, Melanchthon-Gymnasium: Neubau Sporthalle; 12627 Jänschwalder Straße 4	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		10.500						
BSO TSH d	12G34	13905	2712	70101	12G34, Ottfried-Preußler-Grundschule: Neubau Sporthalle; 13503, Schulzendorfer Str. 99	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		10.500						
BSO TSH d	12Y04	13906	2712	70101	12Y04/12Y03, Gabriele-von-Bülow-Gymnasium/Humboldt-Gymnasium: Neubau Sporthalle; 13509, Tile-Brügge-Weg 63	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		10.500						
BSO TSH d	06Y09	5239	2712	70108	06Y09, Fichtenberg-Oberschule: Neubau einer Sporthalle; 12164, Rothenburgstr. 18	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		10.500		80	10.000	142		
BSO TSH d	05G06	14033	2712	70108	05G06, Siegerland-Grundschule: Neubau einer Sporthalle; 13589, Darbystraße 2-60	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		10.500						
BSO TSH d	03G13	4306	2712	70108	03G13, Grundschule in Rosenthal: Neubau Sporthalle; 13158, Kastanienallee 59	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		10.500	47					
BSO TSH d	03G20	9497	2712	70101	03G20, Grundschule im Moselviertel: Neubau Sporthalle; 13088, Brodenbacher Weg 31	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		10.500	154	100	100	5.000	5.146	
BSO TSH d	10G18	4169	2712	70101	10G18, Pusteblume-Grundschule: Neubau Sporthalle mit Außenanlagen; 12627, Kastanienallee 118	SenStadt	SenBJF	2025	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		10.500						
BSO TSH d	07K13	9425	2712	70108	07K13, Schule am Berlinickeplatz: Neubau Sporthalle; 12103, Alt-Tempelhof 53-57	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		10.500						
BSO TSH d	05K08	9419	2712	70108	05K08, Schule an der Haveldüne: Neubau Sporthalle; 13595, Jaczostr. 53/67	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		10.500						
BSO TSH d	03G37	4315	2712	70108	03G37, Klecks-Grundschule: Neubau Sporthalle; 13187, Brixener Str. 40	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		10.500	134					
BSO TSH d	08Y03	9427	2712	70101	08Y03, Albert-Einstein-Schule: Neubau Sporthalle; 12359, Parchimer Allee 109	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		10.500						
BSO TSH d	12G20	13904	2712	70101	[abgebrochen] 12G20, Grundschule am Vierrutenberg: Neubau Sporthalle; 13469, Am Vierrutenberg 59/65	SenStadt	SenBJF		0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0		10.500	28					
BSO TSH d	03K03	313	2712	70101	[abgebrochen] 03K03, Konrad-Duden-Schule: Neubau Sporthalle; 13156, Rolandstr. 35	SenStadt	SenBJF	2023	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	0| 0| 0	3	10.500	153					