

Anlagen wegen des Umfangs
nur 1 x/Fraktion verteilt

An die

Vorsitzende des Hauptausschusses

über

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei – G Sen –

1189 R

3. Halbjährlicher Bericht der Taskforce Schulbau zum Maßnahmen- und Finanzcontrolling zum Schulbauprogramm (Fortschrittsbericht)

- Bericht zum 31. März 2019 –

- Schlussbericht -

Drs. Nr. 18/0700 (II.B.61 a)

Rote Nummern: 0928, 0928 C, 0053 D, 1189 G, 1189 I, 1189 J und 1189 K

- 19. Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 14.12.2017
- 26. Sitzung des Hauptausschusses vom 29.11.2017
- 29. Sitzung des Hauptausschusses vom 17.01.2017
- 38. Sitzung des Hauptausschusses vom 10.10.2018
- 40. Sitzung des Hauptausschusses vom 21.11.2018
- 43. Sitzung des Hauptausschusses vom 13.02.2019
- 45. Sitzung des Hauptausschusses vom 13.03.2019

Das Abgeordnetenhaus hat in seiner Sitzung am 14.12.2017 Folgendes beschlossen:

„Der Senat wird aufgefordert, dem Hauptausschuss im Rahmen des Maßnahmen- und Finanzcontrollings zum Schulbauprogramm halbjährlich, erstmalig zum 31. März 2018, schulscharf über die Bau-, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Schulbauoffensive zu berichten und hierbei insbesondere die Gesamtkosten, Mittelverteilung nach Jahresscheiben, -abfluss und -herkunft (z.B. Landes-, Bundes-, EU-Mittel), zu schaffende Kapazitäten (Schulplätze) sowie die Umsetzung der Maßnahmen (Priorisierung, Aufgabenträger, Planungsstand [Bedarfsprogramm, VPU, BPU bzw. EVU], Schularart, Sporthalle, Standort, Standortprobleme, Zuständigkeiten für die Planung und die Baumaßnahme, Bauart [MEB, MOBS, Typenbau, Erweiterung, Sanierung], Baubeginn, Fertigstellung, Veränderungen/ Abweichungen und deren Gründe, Nutzungsbeginn, Gebäudewert laut Anlagenbuchhaltung) darzustellen.“

Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung vom 29.11.2017 Folgendes beschlossen:

„SenBildJugFam wird gebeten, die Berichterstattung zum Schulbauprogramm um eine Spalte zu ergänzen, aus welchen jeweiligen Mitteln sich die Finanzierung der Kosten je Schule zusammensetzen (s. hierzu auch die in der Sitzung am 22. November 2017 ausgelösten Berichte, BP 18/24, S. 87).“

„SenBildJugFam wird gebeten, dem Hauptausschuss laufend über die Verhandlungen hinsichtlich etwaiger Schulgrundstücke zu berichten.“

Zudem hat der Hauptausschuss in seiner Sitzung vom 17.01.2018 Folgendes beschlossen:

„SenStadtWohn wird gebeten, in dem angekündigten Bericht zum Schulneubau (s. Auflage 61 zum HG 18/19) bei Modellvorhaben zur Beschleunigung von Schulneubauten (MoBS) jeweils auch eine Spalte mit dem Datum der voraussichtlichen Fertigstellung (wie bei der Übersicht zu den MEB in der nachfolgenden roten Nummer 0128K) aufzunehmen.“

Es wird gebeten, mit nachfolgendem Bericht den halbjährlichen Berichtsauftrag als erledigt anzusehen.

0. Vorbemerkungen zum Bericht an den HA zum Auflagenbeschluss II.B.61

Resultierend aus dem vom Berliner Senat beschlossenen Konzept „Schulbau und -sanierung in Berlin kurz-, mittel und langfristig (Phase I und Phase II)“ - Senatsbeschluss S-469/2017 vom 27.06.2017 – besteht im Kontext der damit verbundenen Schulbauoffensive das Erfordernis, ein eigenständiges Berichtswesen zu etablieren. Dazu hat das Abgeordnetenhaus von Berlin in seiner 19. Sitzung am 14. Dezember 2017 den Senat aufgefordert, erstmalig zum 31. März 2018 ein Maßnahmen- und Finanzcontrolling zum Schulbauprogramm vorzulegen (Drs. 18/0700 (II. B. 61a)).

1. Allgemeine Erläuterungen

Für den Bericht „Maßnahmen- und Finanzcontrolling“ wurden die Daten zur Schule (Schulnummer (BSN), Adresse, Schulplanungsregion, Schulart, Priorität/Kategorien (BSO-Tranchen), Kapazität/Plätze (Zukunft)) sowie die „schulfachlichen Maßnahmen“ von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie bereitgestellt. Die Schülerstatistik wurde auf den Stand zum Schuljahr 2018/2019 aktualisiert.

Die „kamerale Maßnahmen“ als Ausfluss der Investitionsplanungen und Haushalte des Landes Berlin (haushalterische Maßnahmen), sowie die schulscharfen Daten zum Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung, zu den kumulierten Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2018), zum Titel 51902 „Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen“, zum Titel 51912 „Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen“ und zum Titel 51980 „Kleine Instandhaltungsarbeiten zur Unterstützung von Schulen aus dem Verfügungsfonds“ wurden von der Senatsverwaltung für Finanzen auf Grundlage von Abfragen sowie eigener Datenerhebung zugeliefert. Der Stichtag für die Datenerhebung war der 31.12.2018 und berücksichtigt damit Maßnahmen aus dem Investitionsprogramm 2018-2022, nicht jedoch aus dem Investitionsprogramm 2019-2023

2. Bedarf an Schulplätzen und Maßnahmen zur Sicherung

2.1 Aktueller Sachstand

Unter der Annahme, dass die Schulplatzerweiterungen fristgerecht umgesetzt werden, ergibt die erwartete Schulplatzsituation gemäß der Schulplatzprognose (unter Berücksichtigung regionaler Besonderheiten im Grundschulbereich) über alle Schularten ein Gesamtdefizit von rund 9.500 Plätzen an allgemeinbildenden öffentlichen Schulen in Berlin.

Die in absehbarer Zeit vorliegende aktualisierte Bevölkerungsprognose und ggf. sich verändernde Annahmen zum Wohnungsneubau machen eine Bedarfsentwicklung der öffentlichen Schulen denkbar, die zwischen der bisher genutzten Maximalprognose und der modifizierten Bedarfsprognose liegen kann. Vor diesem Hintergrund wird das jährlich stattfindende Monitoringverfahren der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie weitergeführt.

Neubau und Erweiterungsmaßnahmen bis 2021/22 von rund 18.100 Schulplätzen

Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie hat den Senat am 13.08.2019 unterrichtet, dass nach aktuellem Planungsstand bis 2021/22 rund 18.000 Schulplätze geschaffen werden.

	G	ISS / GemS	Gym	alle Schularten
BSO I	2.448	400	0	2.848
MEB	8.022	1.900	696	10.618
BSO IX*	3.232	1.400	0	4.632
Gesamt:	13.702	3.700	696	18.098

*bezirkseigene Erweiterungsmaßnahmen

2.2 Ausgangslage

Im Jahr 2017 hat der Senat die Berliner Schulbauoffensive (BSO) gestartet. Gründe für diese Offensive waren und sind der erhebliche Sanierungsbedarf der Schulgebäude sowie die Notwendigkeit, dringend benötigte zusätzliche Schulplätze zu schaffen. Seitdem sind von Senat und Bezirken erhebliche Anstrengungen unternommen worden, um diese prioritären Ziele umzusetzen. Um den künftigen Bedarf abschätzen zu können, hat die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie zusammen mit den Bezirken ein Prognosemodell entwickelt. Prognosen sollen die zukünftige Entwicklung abschätzen und das Handeln von Senat und Bezirken auf Grundlage von Datenmodellen planbar machen.

Die Entwicklung der Schulplatzbedarfe und Schulplatzkapazitäten wird auf Grundlage dieses Prognosemodells kontinuierlich fortgeschrieben. Aufgrund der steigenden Schülerzahlen und des anhaltenden Zuzugs nach Berlin sind die Herausforderungen, ausreichend Kapazitäten zu schaffen, sehr groß und dringlich.

Im 2. Bericht zum Maßnahmen- und Finanzcontrolling zum Schulbauprogramm (Rote Nr. 1189 M) wurden die Ergebnisse des Monitorings 2018 zur schulischen Infrastruktur dargestellt. Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie in Abstimmung mit den Be-

zirken zu den Schlussfolgerungen aus den Monitoringgesprächen 2019, die hier bereits berücksichtigt werden.

Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie verfügt über ein bewährtes Berechnungsmodell für die Entwicklung der Schülerzahlen auf der Bezirksebene. Dieses hat in den vergangenen Jahren sehr geringe Abweichungen von der Realität gezeigt. In diesem Modell ist auch der Zuzug (einschließlich Wohnungsneubau) einberechnet.

Vor dem Hintergrund dieser Modellrechnung und Prognosemodelle ist es sinnvoll, die Schulplatzbedarfe zu konkretisieren sowie weitere Maßnahmen zur Erreichung der Ziele in die Wege zu leiten. Dazu gehört zuerst eine kritische Hinterfragung der im bisher genutzten Prognosemodell des Schulplatzbedarfes verwendeten Eingangsparameter. Damit sind die im bisherigen Monitoringverfahren ermittelten Schulplatzbedarfe als überholt anzusehen.

Unter Beibehaltung der bisherigen prognostischen Annahmen zu Klassenfrequenzen und Wohnungsbaupotentialen ergäbe sich für das Schuljahr 2021/22 im Prognosemodell - Maximalvariante - ein rechnerisches Kapazitätsdefizit von bis zu 10.300 Plätzen im Grundschulbereich, bis zu 6.800 Plätzen an Integrierten Sekundarschulen und bis zu 3.500 Plätzen an Gymnasien (Summe = 20.600 Plätze). Dieser Maximalvariante liegt die Annahme zugrunde, dass eine vollständige Realisierung aller im Wohnflächeninformationssystem (WoFIS) der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen berücksichtigten theoretischen Wohnungsbaupotentiale erfolgen wird. Es handelt sich bei diesem Modell um Maximalwerte bei der Annahme von Zuzug und Neubau. Dieser Maximalprognose liegt bewusst eine Risikoabwägung zugrunde angesichts nur begrenzt zu kalkulierender Bevölkerungsdynamiken, wie die vergangenen Jahre gezeigt haben. Das gesamtstädtische Defizit betrüge damit nach diesem Rechenmodell in der Maximalvariante mit Stand des Monitorings 2019 für das Schuljahr 2021/22 rund 20.600 Plätze. In der Roten Nummer 1189 M waren es auf Grund des Monitorings 2018 rund 24.660 Schulplätze.

2.3 Bedarfsprognose

Beschreibung des aktuellen Modells zur Schulplatzversorgung (Prognose einschließlich WoFIS-Daten)

Das Modell stellt ein Prognoseinstrument für die langjährige Planung dar, weil es die Planungszahlen der Wohnraumentwicklung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen zugrunde legt.

Das Modell beschreibt als Ziel ein Schulstandortnetz, das im Primarbereich einen sicheren Schulweg für Grundschülerinnen und -schüler und eine wohnortnahe Versorgung vorsieht. Es geht von den für die Schulen festgesetzten Standards in Hinblick auf die räumlichen Angebote aus und legt eine Klassenfrequenz (24 Schüler/Klasse) zugrunde, die im mittleren Bereich der rechtlich möglichen Spannbreite gem. Grundschulverordnung liegt.

Das Modell geht auch davon aus, dass alle von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen identifizierten Wohnungsbaupotentiale (WoFIS-Datenbank) vollumfänglich und im geplanten Zeitraum fertiggestellt und bezogen werden. Mit diesen Eingangsannahmen ergeben sich die im Monitoring 2018 und 2019 beschriebenen maximal möglichen Defizite in der Schulplatzversorgung.

Anpassung des Prognosemodells zur Schulplatzversorgung

Im Rahmen der Überprüfung der o.g. Eingangsannahmen ist festzustellen, dass einige Parameter angepasst werden müssen, weil sich beispielsweise Fertigstellungen von Wohnungsneubauten verzögern können. Zur kurz- und mittelfristigen Schulplatzplanung werden daher die Annahmen einer Revision unterzogen.

Als Eingangsparameter in das Monitoring gehen bislang 100% der Wohnungsbaupotenziale aus dem WoFIS ein. Eine Reduzierung der Wohnungsbaupotenziale auf tatsächlich vorhersehbare Fertigstellungstermine mindert in der Folge den erwarteten Schulplatzbedarf.

Weiterhin wird in der Schulplatzbedarfsprognose gemäß Vorgaben zu Richt- und Orientierungswerten der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen mit einer Haushaltsgröße von 2 Einwohnerinnen und Einwohnern pro Wohneinheit gerechnet.

Im Entwurf des StEP Wohnen geht die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen jetzt neu von einer durchschnittlichen Haushaltsgröße von 1,75 Einwohnern aus. Dies bedeutet eine Reduzierung der Einwohnerzahlen im Neubau von gut 12%, die sich ebenfalls auf den prognostizierten Schulplatzbedarf auswirkt. Werden beide Eingangsparameter angepasst, hat dies erheblichen Einfluss auf den Schulplatzbedarf. Der Sachverhalt muss im Vorfeld des nächsten Monitoringverfahrens 2020 für das Prognosemodell geklärt werden.

Es ist deshalb geplant, künftig die Modellrechnung der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie zur Schülerzahlentwicklung als Basis für die Ermittlung der Kapazitätsbedarfe zu verwenden. Rückblickend auf die Ergebnisse der Modellrechnung ist festzustellen, dass diese auf der Ebene der Bezirke nahe an der Realentwicklung liegen (Abweichung über 5 Jahre von 1,9%). Die Modellrechnung zur Schülerzahlentwicklung der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie enthält bereits eine sich aus den Vorjahren ableitende Quote (Vergangenheitsbetrachtung), die sowohl den aktuellen Zuzug, als auch den aktuellen Fortzug enthält. Gleiches gilt für die verwendete Bevölkerungsprognose der SenStadtWohn, hier gehen zukünftige Zu- und Fortzüge bereits prognostisch für zukünftige Jahre ein.

Im Rahmen der Schulnetz- und Schulstandortplanung werden darüber hinaus regionale bzw. schulortspezifische Besonderheiten in den Schulplanungsregionen und Einschulungsbereichen mitberücksichtigt. Dies gilt insbesondere für den Primarbereich, da vorhandene Defizite in einer Schulplanungsregion nur selten durch Überschüsse in einer anderen Schulplanungsregion ausgeglichen werden können. Für weiterführende Schulen ist der zeitlich angemessene Schulweg der begrenzende Faktor des überbezirklichen Ausgleichs von Defizit und Überschuss.

Erwartete Ergebnisse

Im Vorgriff auf die Anwendung des modifizierten Bedarfsprognosemodells werden die erwarteten Ergebnisse für das Schuljahr 2021/22 wie folgt skizziert:

Die dargestellten Zahlen beschreiben das vorläufige Ergebnis des Monitorings 2019 mit der Reduzierung durch Verzicht auf die Eingangsdaten aus der WoFIS Datenbank (Schulplatzprognose). Hinzu gerechnet wurde ein durch „regionale Besonderheiten“ entstehender Schulplatzbedarf in einer Größenordnung von 3.200 Plätzen, der proportional auf die bezirklichen Defizitregionen der Grundschulen verteilt wurde. Dies ist ein vorläufiger Schätzwert, der im Rahmen der Erstellung eines überarbeiteten Prognosemodells überprüft wird.

Primarbereich

Unter Berücksichtigung der erwarteten Kapazität ergibt die erwartete Schulplatzsituation gemäß der neuen Schulplatzprognose im Grundschulbereich ein stadtweites Defizit von rund 5.900 Plätzen. Defizite gibt es in den Bezirken Pankow, Spandau, Tempelhof-Schöneberg, Marzahn-Hellersdorf sowie in Mitte.

Bez. Nr.	Bezirk	Differenz 2021/22 Schulplatzprognose zzgl. regionale Besonderheiten
1	Mi	-946
2	Fr-Kr	658
3	Pa	-2.003
4	Ch-Wi	503
5	Sp	-1.147
6	St-Ze	745
7	Te-Sch	-848
8	Nk	2.043
9	Tr-Kö	333
10	Ma-He	-951
11	Li	75
12	Rd	713
Summe Defizite		-5.895

In der Tabelle werden nur die Defizite der Bezirke saldiert, um die **wohnnahere Versorgung sicherzustellen** und sozialräumliche Defizite auszugleichen. Die Überkapazitäten in einigen Bezirken sollten im Rahmen der bezirklichen Schulorganisation schulartübergreifend nutzbar gemacht werden.

Integrierte Sekundarschulen

Unter Berücksichtigung der erwarteten Kapazität ergibt sich bei den **Integrierten Sekundarschulen** zum Schuljahr 2021/22 gemäß der Schulplatzprognose ein stadtweites Defizit von knapp 3.000 Plätzen.

Bez. Nr.	Bezirk	Differenz 2021/22 Schulplatzprognose
1	Mi	-763
2	Fr-Kr	270
3	Pa	-738
4	Ch-Wi	10
5	Sp	-359
6	St-Ze	21
7	Te-Sch	-624
8	Nk	607
9	Tr-Kö	-698
10	Ma-He	20

11	Li	-610
12	Rd	-63
Summe		-2.927

Gymnasien

Bei den **Gymnasien** ergibt sich unter Annahme der erwarteten Kapazität zum Schuljahr 2021/22 ein stadtweites Defizit von knapp 700 Plätzen gemäß der Schulplatzprognose. Insbesondere in den Bezirken Pankow, Lichtenberg und Friedrichshain-Kreuzberg müssen viele zusätzliche Schulplätze geschaffen werden, um unangemessen lange Schulwege zu vermeiden.

Bez. Nr.	Bezirk	Differenz 2021/22 Schulplatzprognose
1	Mi	107
2	Fr-Kr	-425
3	Pa	-1.078
4	Ch-Wi	782
5	Sp	-142
6	St-Ze	239
7	Te-Sch	-168
8	Nk	160
9	Tr-Kö	-37
10	Ma-He	-117
11	Li	-494
12	Rd	490
Summe		-683

2.4 Sofortmaßnahmen und Beschleunigungseffekte

Um kurzfristig weitere Schulplätze zu schaffen, sind Sofortmaßnahmen umzusetzen, die es ermöglichen, bereits in den beiden kommenden Schuljahren das Defizit an Schulplätzen zu verringern. Notwendig sind pragmatische Lösungen zur Verkürzung der Bauvorbereitungs- und -durchführungszeiten. Außerdem muss der Einsatz temporärer Schulbauten verstärkt in den Fokus rücken.

2.4.1 Temporäre und kurzfristige Schulbaumaßnahmen

Für das Schnellbauprogramm Klassenzimmer ist im Senatsbeschluss zum Entwurf des Doppelhaushaltes 2020/21 eine Finanzierung von bis zu 100 Mio. € aus Mitteln der Schulbauoffensive vorgesehen. Folgende Maßnahmen fallen darunter:

- Das Fliegende Klassenzimmer 2.0

Eine schulfachlich, architektonisch, bauphysikalisch und ökologisch hochwertige sowie nachhaltige Alternative zu den bewährten Containerlösungen ist das Modellprojekt „Das Fliegende Klassenzimmer“ (DFK). Nach einer eingeschossigen Pilot-Variante wird im Hochbauamt des Bezirkes Tempelhof-Schöneberg derzeit das DFK 2.0 entwickelt, ein Modulsystem in Holzbauweise, welches auf möglichst wenigen gleichen Grundtypen be-

ruht. Durch die flexible Modulkonstellation können diverse Gebäudefiguren gebildet und auf spezifische Grundstückssituationen reagiert werden. Die bauordnungsrechtliche Typengenehmigung des Bausystems, die Ausschreibung für eine Rahmenvereinbarung nach funktionaler Leistungsbeschreibung, die Vergabe an einen Generalunternehmer (GU) sowie der Abschluss eines Rahmenvertrages ermöglichen gestraffte Planungszeiträume und ein flexibles Reagieren auf kurzfristige Bedarfe.

Der Bezirk Tempelhof-Schöneberg bietet an, als Dienstleister für alle Bezirke zu fungieren. Voraussetzung zur Übernahme der Dienstleisterfunktion ist nach Auskunft des Bezirks die zeitlich befristete Bereitstellung von drei Personalstellen (VZÄ) für den Bezirk Tempelhof-Schöneberg.

Die Taskforce Schulbau wird gemeinsam mit dem Bezirk ein Konzept zur berlinweiten Umsetzung der temporären Schulbaumaßnahme „Das Fliegende Klassenzimmer“ erstellen.

- Schulgebäude in Containerbauweise

Ergänzend bedarf es der Bereitstellung zusätzlicher temporärer Schulplatzangebote in Containerbauweise. Die bezirklichen Schulämter sollen kurzfristig standortkonkret alle Kapazitätsengpässe, die nicht durch schulorganisatorische Maßnahmen abgefangen werden können, erfassen und organisatorische Maßnahmen zur zeitnahen Bereitstellung von Schulcontainern einleiten. Des Weiteren ist zu prüfen, ob ein Angebot des Bezirkes Charlottenburg-Wilmersdorf zur planerischen und organisatorischen Unterstützung der Bezirke bei der Bereitstellung von Schulcontainern genutzt werden kann.

- Nachnutzung von Flüchtlingsunterkünften

Die BIM wurde aufgefordert, die baulichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für eine Nachnutzung von Flüchtlingsunterkünften für schulische Zwecke zu untersuchen und ein Managementkonzept zur schulischen Nachnutzung von Flüchtlingsunterkünften bzw. der dort vorhandenen Container zu entwickeln. Bei Eignung ist eine vorrangige Verwendung anzustreben.

- Modulare Ergänzungsbauten

Die Übergabe des 50. Modularen Ergänzungsbaus (MEB) in diesem Sommer zeigt, dass es sich hierbei um ein geeignetes Modell der kurzfristigen Schaffung von ständigen Schulplätzen handelt, welches auch nach Auslaufen des bestehenden Rahmenvertrages weiter genutzt und ausgebaut werden soll.

Die Ausschreibung eines neuen Rahmenvertrages zur Realisierung weiterer MEB in Massivbauweise erfolgt durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen im Spätherbst 2019. Eine Beauftragung ist im ersten Quartal 2020 vorgesehen. Dort wo geeignete Grundstücksflächen vorhanden sind und die Genehmigungen vorliegen, können im dritten Quartal 2020 die ersten MEB abgerufen werden.

Für die MEB in Holzbauweise erfolgt die Ausschreibung des Rahmenvertrages voraussichtlich im Oktober 2019. Hierbei werden die im Pilotprojekt zur modellhaften Realisierung von drei Neubauschulen in Holzbauweise gewonnenen positiven Erfahrungen berücksichtigt. Sofern annehmbare Angebote vorliegen, könnte im Januar 2020 die Beauftragung erfolgen.

- Bau von weiteren Holzbauschulen

Das Pilotprojekt zur Realisierung von 3 Neubauschulen in Holzbauweise hat sich als geeignet für eine beschleunigte Realisierung von Schulgebäuden erwiesen. Es sollen alle Möglichkeiten für eine unterbrechungsfreie oder zeitnahe Fortsetzung des Projektes geprüft werden, um schnell weitere Holzbauschulen zu realisieren.

- Bautranchen vorziehen

Die Zuordnung von Schulbaumaßnahmen zu BSO-Tranchen erfolgte unter den Kriterien der verantwortlichen Baudienststellen/Baudienstleister und der Schulart. Daneben erfolgte mit den Tranchen II und IV bzw. III und V eine zeitliche Differenzierung. Es bedarf unter Berücksichtigung der Grundstücksverfügbarkeit und der personellen Ressourcen verstärkter Bemühungen, die Schulbaumaßnahmen der bisher zeitlich nachgeordneten Tranchen IV vorzuziehen.

2.4.2 Notwendige vorbereitende Maßnahmen

Die rechtzeitige Bereitstellung baureifer Grundstücke ist Grundvoraussetzung für die Schaffung von Schulplätzen. Weitere Maßnahmen sind:

- Fachbereichsübergreifende Koordination

Zur Beschleunigung in der Bereitstellung von Grundstücksflächen schlägt SenBJF vor, dass in den Bezirken eine koordinierende Arbeitsgruppe nach Pankower Vorbild (KIS = Koordination Infrastruktur-Standortentwicklung) geschaffen wird. Dadurch können fachbereichsübergreifende Abstimmungen erfolgen und auftretende Probleme schnell gelöst werden.

- Klärung von Grundstücksfragen

Die Bezirke sind weiter aufgefordert, eine antizipierende Klärung von Grundstücksfragen für die bereits bekannten potentiellen Schulbaustandorte zu veranlassen. Hierzu zählen unter anderem die Einleitung und Beschleunigung von erforderlichen Bebauungsplanverfahren, die rechtzeitige Veranlassung von Gutachten etwa im Bereich des Emissions- oder Naturschutzes, die Klärung von Erschließungsfragen und die Ausübung von Vorkaufsrechten.

2.4.3 Beschleunigung von Planungsprozessen

- Planungsprozesse

Der notwendigen Beschleunigung von Planungsprozessen kommt eine besondere Bedeutung zu.

Vorgeschlagen wird:

- für Drehscheibenstandorte folgende Prozessoptimierung zuzulassen: Erstellung eines standortbezogenen, Bedarfsprogramms und Erstellung einer funktionalen Leistungsbeschreibung mit dem Ziel der Vergabe an einen Generalunternehmer (GU).
- zeitlich begrenzt und nur für Maßnahmen der Berliner Schulbauoffensive zur prüfen, ob bestehende Prozessabläufe und Prüfprozesse weiter beschleunigt werden können

- Musterraum-, -Funktions- und -Freiflächenprogramme

Die Standortanforderungen bei Anwendung der gültigen Musterraum- und Freiflächenprogramme können insbesondere bei innerstädtischen Grundstücken nur unzureichend erfüllt werden. Für solche Grundstücke sind die Flächenbedarfe von Schulen zu überprüfen. Die Entwicklung eines Freiflächenprogramms „Cityschule“ kann die Umsetzung von Schulbauvorhaben auf begrenzten Grundstücksflächen durch die Vorgabe valider Planungsparameter erleichtern.

Temporäre Bauten nutzen wegen ihres vorübergehenden Charakters oft Rest- und Teilflächen. Speziell hierfür sind reduzierte Musterraum- und Funktionsprogramme zu erarbeiten. Jeder Standort stellt hier einen gesondert zu betrachtenden Einzelfall dar.

Die Taskforce Schulbau soll für begrenzte Grundstücksflächen und für temporäre Schulbaumaßnahmen Standards definieren und standortbezogene Programme abstimmen. Insbesondere für Schulbaumaßnahmen wird – auch im Interesse einer Beschleunigung der Maßnahmen - berücksichtigt, dass die Standards/Flächenbedarfe unter denen von dauerhaft genutzten Schulen liegen.

- Mehrfachnutzungen

Durch die steigenden Bevölkerungszahlen und den zunehmenden Flächendruck ist es zunehmend erforderlich, innovative und flächeneffizientere Lösungen zur Gewährleistung der Grundversorgung mit sozialer Infrastruktur zu finden. Die Verbindung von öffentlichen Nutzungen unterschiedlichster Art, aber auch von privatem Wohnungsbau und schulischer Nutzung würde zur Aktivierung zusätzlicher Flächenpotentiale führen. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen hat einen Leitfaden „Mehrfachnutzung sozialer Infrastrukturen – Eine Perspektive für das wachsende Berlin“ erstellt. Dieser soll nunmehr mit Umsetzungsbezug weiter vertieft werden.

- Ausbau von Planungs- und -umsetzungskapazitäten

Es bedarf der Klärung, ob die HOWOGE mit der Umsetzung weiterer Neubau- und Sanierungsmaßnahmen betraut werden kann und soll.

2.4.4 Schulorganisatorische Maßnahmen

Schulorganisatorische Maßnahmen werden bereits an einzelnen Schulen durchgeführt. Ziel ist eine Ausweitung auf alle Schulen und Regionen, beispielsweise die Prüfung von Raumkapazitäten (wie beispielsweise in Charlottenburg-Wilmersdorf und Friedrichshain-Kreuzberg bereits praktiziert).

Eine weitere Option ist die Aktivierung von Reserven im Bestand, die von den Schulträgern (Bezirke und Senat) geprüft werden kann, um weitere Kapazitäten zu erschließen. Ein Flächenpotential bieten sowohl die Gebäude als auch die Grundstücke der zentralverwalteten und berufsbildenden Schulen (insbes. OSZ). Eine Grundstückspotentialanalyse, die mit der BIM vereinbart wurde, soll aufzeigen, ob Grundstücksanteile der OSZ für Zusatz- oder Ausweichflächen zur Verfügung gestellt werden können. Ungenutzte Räumlichkeiten in Bestandsgebäuden könnten nahe gelegene allgemeinbildende Schulen z.B. als Filialstandorte nutzen. Hierfür ist kurzfristig ein valides Verfahren zur Kapazitätsanalyse zu entwickeln.

3. Erläuterung zu den Bezirksblättern

In den Bezirksblättern werden die zusammengefassten, vorläufigen Ergebnisse des Monitoringverfahrens 2019 dargestellt, um zu einer aktuelleren Einschätzung der Entwicklung zu gelangen.

Das bisher angewandte Prognosemodell befindet sich in der Überarbeitung. Auf dem Datenblatt sind des Weiteren erklärende Hinweise formuliert, die bei der Überarbeitung des Modells zu beachten sein werden.

Dies liegt auch darin begründet, dass die abschließenden Ergebnisse aus dem Monitoringverfahren des Jahres 2019 noch nicht vorliegen.

In 12 Bezirksblättern erfolgt eine bezirkweise Aufstellung folgender Informationen:

- Schülerstatistik Schuljahr 2018/2019
- Anzahl der vorhandenen Schulen
- Sanierungsbedarf gemäß Gebäudescan (Stand 31.12.2015)
- Geplante Neubauten, Modularen Ergänzungsbauten und Großsanierungsmaßnahmen
- Schulplatzbedarfs- und Kapazitätsentwicklung

Der Gebäudescan ist informatorisch ergänzt. Die Ansätze des Gebäudescans sind aus haushalterischer Sicht durch die konkreten Gesamtkosten der jeweiligen Einzelmaßnahmen abzulösen, die in einem mehrjährigen Planungs- und Bauprozess ermittelt und abgearbeitet werden und in den Datenblättern der einzelnen Schulen ausgewiesen werden. Zur Erläuterung der BSO-Tranchen siehe unten.

4. Erläuterungen zu den schulscharfen Blättern zum Maßnahmen- und Finanzcontrolling

4.1 Allgemeine Angaben zur Schule

BSN

Berliner Schulnummer, bestehend aus Bezirkskennziffer (01-12), Schulart (A, B, G, K, Y, S) und fortlaufender Nummer. Ist der Buchstabe für die Schulart durch ein „n“ ergänzt, handelt es sich um eine geplante Schule.

Grundschulplanungsregion:

Hierbei handelt es sich um die Grundschulplanungsregion, welche aus der Grundschulplanung resultiert und sich meist aus unterschiedlichen Einschulungsbereichen zusammensetzt.

Schulform:

Folgende Ausprägungen existieren: Grundschulen, Integrierte Sekundarschule (ISS), Gymnasium, Gemeinschaftsschule, Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt (Förderschule), Oberstufenzentrum (OSZ) sowie sonstige Schulen.

Schulträger:

Die Berichterstattung des Maßnahmen- und Finanzcontrollings bezieht sich auf Maßnahmen an den Berliner Schulen in öffentlicher Trägerschaft. Die Schulträgerschaft für die allgemeinbildenden Schulen liegt im Regelfall beim Bezirk. Daneben existieren berufliche und zentralverwaltete Schulen, welche in Trägerschaft der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie liegen.

Kapazität / Plätze

In den Maßnahmenblättern sind die Kapazitäten der einzelnen Schulen in Plätzen dargestellt. Dem liegen folgende Richtgrößen zugrunde:

- In den Klassenstufen 1 bis 6 an Grundschulen beträgt die rechnerische Klassenfrequenz (Schüler und Schülerinnen pro Klasse) 24. Ein Grundschulzug verfügt damit über 144 Plätze.
- Für die Klassenstufen 5 und 6 des Primarbereichs an grundständigen Gymnasien beträgt die Klassenfrequenz 30.
- In der Sekundarstufe I beträgt die rechnerische Klassenfrequenz an Integrierten Sekundarschulen 25. Ein Zug verfügt damit über 100 Plätze. An Gymnasien beträgt

die rechnerische Klassenfrequenz in der Sekundarstufe I 29. Ein Zug umfasst damit 116 Schulplätze.

- Die „Kursfrequenz“ in der Sekundarstufe II beträgt 25.

Die in der Tabelle ausgewiesene erste Zahl gibt Auskunft über die aktuell (Schuljahr 2018/19) vorhandene Platzkapazität. Die zweite, in Klammern gesetzte Zahl beschreibt die geplante Platzzahl nach Umsetzung der Maßnahmen.

Aufgrund der Sonderstellung der Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkten (besondere Klassengrößen je Standort) existieren hier nicht für alle Standorte Kapazitätswerte. Sofern Kapazitätsangaben getroffen werden, handelt es sich um Regelzüge. Die angegebene Gesamtschülerzahl umfasst die gesamte Schülerschaft der jeweiligen Schule. Die Kapazitätsangaben für berufliche Schulen und zentralverwaltete Schulen werden ab dem folgenden Bericht dargestellt.

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung

Stichtag für die Datenerhebung: 26.11.2018

Ausprägung: Wert in EUR.

Summe über die Wiederbeschaffungswerte der von einer Schule genutzten Gebäude. Im Falle der Mitnutzung eines Gebäudes mit einer IKT-Nummer (IKT = Infrastrukturkostenträger) erfolgt die Zuweisung des Wiederbeschaffungswertes alleine an den Hauptnutzer. Die Informationen werden über einen Datentransfer aus ConjectFM erhoben.

Ausgaben ab 01.01.2017

Stichtag für die Datenerhebung: 31.12.2018

Ausprägung: Wert in EUR.

Die zwischen dem 01.01.2017 und dem 30.06.2018 aufgewendeten Finanzmittel. Diese beinhalten neben den Mitteln aus „**51980** Kleine Instandhaltungsarbeiten zur Unterstützung von Schulen aus dem Verfügungsfonds“ und „**51912** Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen“ weitere begonnene oder inzwischen beendete Maßnahmen. Die Werte für Titel 51980 wurden von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie bei den Bezirken abgefragt. Die Werte für 51912 wurden aus ProFiskal in die Datenbank schulscharf integriert.

51912 Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen

Stichtag für die Datenerhebung: 31.12.2018

Ausprägung: Wert in EUR.

Der in Titel 51912 erfasste kleine Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen. Die Ausprägung „keine Angaben“ bedeutet, dass keine schulscharfen Daten vorliegen. Die Daten wurden aus ProFiskal eingelesen und vom 01.01.2017 (Beginn der Berliner Schulbauoffensive) bis 31.12.2018 kumuliert. In Folgeberichten wird wiederum ausgehend vom 01.01.2017 bis zu einem dann weiter fortgeschrittenen Stichtag kumuliert usw.

51980 Kleine Instandhaltungsarbeiten zur Unterstützung von Schulen aus dem Verfügungsfonds

Stichtag für die Datenerhebung: 31.12.2018

Ausprägung: Wert in EUR.

Die in Titel 51980 erfassten kleinen Instandhaltungsarbeiten auf Basis der Rückmeldungen der Bezirke. Es wird nur der Anteil Instandhaltung angegeben. Die Daten wurden für den Zeitraum vom 01.01.2017 bis 31.12.2018 kumuliert. In Folgeberichten wird wiederum ausgehend vom 01.01.2017 bis zu einem dann weiter fortgeschrittenen Stichtag kumuliert usw. Für zukünftige Abfragen wurden zentral Vorgaben festgelegt, damit eine Direktabfrage über ProFiskal möglich ist.

Bezeichnung der Maßnahme

Stichtag für die Datenerhebung: wie im Haushalt bzw. Investitionsprogramm festgelegt.

Ausprägung: Freitext.

Im Haushalt bzw. in dem Investitionsprogramm 2018-2022 verwendete Beschreibung der Maßnahme.

Mit dem Aufstellungs Rundschreiben für das Investitionsprogramm 2018-2022 erfolgten Vorgaben zur weiteren Standardisierung der Maßnahmenbezeichnungen:

Schulnummer, Name der Schule; Maßnahme; Postleitzahl; Straße, Hausnummer

Sollte eine Sporthalle Bestandteil der Maßnahme sein, so soll das in der Bezeichnung der Maßnahme enthalten sein. Bei den Gesamtkosten sollen in diesem Fall die sportfachlich bedingten Mehrkosten durch einen Davon-Ausweis vorgenommen werden. Für die Investitionsplanung 2019-2023 ist der Ausweis von Mensaerweiterungen grundsätzlich vorgesehen.

Finanzmittelherkunft

Stichtag für die Datenerhebung: wie im Haushalt bzw. Investitionsprogramm festgelegt.

Ausprägung: Aus Haushalt und Investitionsprogramm eindeutig festgelegte Bezeichnungen.

Bei den Ausprägungen sind bereits ausgelaufene Programme wie das Sanitäranlagen Sanierungsprogramm (SaniP) weiter berücksichtigt. Das Schulsanierungsprogramm (SchulSP) läuft zum Haushaltsjahr 2019 aus. Für auslaufende Projekte sind noch Mittel für 2020 vorgesehen. Es geht anschließend in das Kommunalinvestitionsprogramm II über, das nur noch investive Ausgaben ermöglicht.

Gesamtkosten in Mio. EUR.

Stichtag für die Datenerhebung: wie in Haushalt bzw. Investitionsprogramm festgelegt.

Ausprägung: Wert in Mio. EUR

Die Mittel für die Maßnahme, die im Haushalt oder dem Investitionsprogramm festgelegt wurden. Die Gesamtkosten können von der Addition der Jahresscheiben abweichen, u.a. wenn Maßnahmen zeitlich gestreckt, Raten aber bereits im Haushalt festgeschrieben wurden; sowie wenn der Beginn der Maßnahme vor 2017 oder nach 2022 liegt.

Plan 2018 – 2022

Stichtag für die Datenerhebung: wie in Haushalt bzw. Investitionsprogramm festgelegt.

Ausprägung: Wert in Mio. EUR

Mittelabflussplan für die Jahre 2018 bis 2022 lt. Haushalt, Investitionsprogramm bzw. bei Sammeltiteln auf Basis der Rückmeldungen der für die Titelbewirtschaftung verantwortlichen Verwaltung. In Folgeberichten verschiebt sich mit der Senatsbeschlussfassung über das Investitionsprogramm 2019-2023 der zeitliche Horizont der Planwerte entsprechend um ein Jahr nach hinten.

Ist 2017/2018

Stichtag für die Datenerhebung: 31.12.2017 bzw. 30.06.2018

Ausprägung: Wert in Mio. EUR

Unter Ist 2017 sind die vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017 abgeflossenen Mittel in EUR angegeben. Das Ist 2018 entspricht dem Mittelabfluss vom 01.01.2018 bis 31.12.2018.

Aufgabenträger

Stichtag für die Datenerhebung: 01.04.2018

Ausprägung: Bezirk, SenStadtWohn, HOWOGE, BIM.

Ausführende Baudienststelle im Sinne der ABau. Ausprägungen sind Bezirk, BIM, SenStadtWohn und HOWOGE. Die Aufteilung zwischen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen und der HOWOGE entspricht dem aktuellen Beschlussstand vom 17.04.2018. Änderungen in der Zuordnung werden in Zukunft durch die Taskforce Schulbau beschlossen. Eine entsprechende Aktualisierung ist in Vorbereitung und wird ggf. in den Folgebericht aufgenommen.

BP/PU/EVU/BPU geprüft:

Stichtag für die Datenerhebung: 31.12.2018

Ausprägung: Wert in Mio. EUR

Dargestellt wird der geprüfte und fortgeschriebene Kostenansatz in Mio. EUR. Im Gegensatz zum letzten Bericht wird neben dem geprüften Wert in EUR zusätzlich das Datum der Prüfung taggenau angegeben, sofern dies vorlag.

Baubeginn

Stichtag für die Datenerhebung: 30.12.2018

Ausprägung: Datum (Jahr)

Beginn der Baumaßnahme. Prioritär werden Angaben der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, der BIM, der Bezirke und der HOWOGE verwendet. Liegen diese nicht vor, wurde teilweise für größere Maßnahmen das zweite Jahr mit geplantem Mittelabfluss als Baubeginn angegeben. Bei Merkansätzen in dem Investitionsprogramm für 2022 führt das zu einem Baubeginn in 2023. Dieser Wert ändert sich mit dem Fortschreiben des Investitionsprogramms. Für baulichen Unterhalt, SSP, SaniP etc. werden als Bauzeitraum die Jahre der Maßnahme angesetzt, in denen ein Mittelabfluss geplant ist. Mit der Abfrage für den Folgebericht sollen die Baudaten bei den Aufgabenträgern erneut abgefragt und Lücken sukzessive geschlossen werden.

Fertigstellung

Stichtag für die Datenerhebung: 31.12 .2018

Ausprägung: Datum (Jahr)

Datum der Fertigstellung der Baumaßnahme. Zugrunde gelegt wurden prioritär Daten von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen oder dem Bezirk. Liegen diese nicht vor und ist kein Bauzeitraum in dem Investitionsprogramm angegeben, wurde teilweise das letzte Jahr mit geplantem Mittelabfluss als Bauende angegeben. Ist in der Periode bis 2022 der geplante Mittelabfluss geringer als die Gesamtkosten, wurde kein Bauende angegeben. Für baulichen Unterhalt, SSP, SaniP etc. wurden teilweise als Bauzeitraum die Jahre der Maßnahme angesetzt, in denen ein Mittelabfluss geplant ist. Mit der Abfrage für den Folgebericht sollen die Baudaten bei den Aufgabenträgern erneut abgefragt und Lücken sukzessive geschlossen werden.

4.2 Maßnahmenblatt - Schulfachliche Maßnahmen

Unter schulfachlichen Maßnahmen werden laufende und zukünftige Maßnahmen dargestellt, die mit zukünftigen Kapazitätsänderungen verbunden sind. In 2016 bzw. 2017 abgeschlossene Maßnahmen werden demnach nicht dargestellt. Die Daten entsprechen dem Datenstand vom 30.03.2019¹.

Maßnahme: Ausprägungen sind Arrondierung, Erweiterung, Reaktivierung, Neubau sowie Sonstiges. Nicht dargestellt werden Sanierungsmaßnahmen.

- **Arrondierung:** Der Begriff Arrondierung beschreibt die Neustrukturierung von Grundstücken, um deren Nutzung zu optimieren. Arrondierungen sind kapazitätsverändernde Maßnahmen, die meist nicht baulicher Art sind (z.B.: Abbau von Fremdnutzungen).
- **Erweiterung:** Eine Erweiterung ist die Erhöhung der Kapazität durch bauliche Maßnahmen an einer bestehenden Schule.
- **Reaktivierung:** Eine Reaktivierung liegt vor, wenn ein ehemals für schulische Zwecke genutztes Gebäude / genutzter Standort wieder einer schulischen Nutzung zugeführt wird.
- **Neubau / Ersatzbau:** Hierbei handelt es sich um die bauliche Erstellung einer Schule im physischen Sinne (Gebäude, Außenanlagen etc.). Ein Schulneubau bedeutet nicht immer, dass darin eine neue Schule gegründet wird. Es kann sich auch um einen Ersatzbau handeln, in den nach Fertigstellung eine bestehende Schule einzieht. Das Ursprungsgebäude wird ggf. zurückgebaut oder für andere Schulen genutzt. Schulneubauten führen somit nicht zwangsläufig zu Kapazitätserhöhungen.
In Abgrenzung zum Schulneubau ist eine neue Schule eine Organisationsform und eindeutig über die Schulnummer (BSN) beschrieben und im Schulverzeichnis dokumentiert. Eine neue Schule kann (muss aber nicht) ein Schulneubau sein und umgekehrt. Im Schulverzeichnis stehen die Adressen. Dies bedeutet letztlich, dass die Verwaltung der Schule diese postalische Anschrift hat. Eine Schule kann mehrere Adressen haben, wenn sie auf verschiedene Standorte verteilt ist. Wenn von einer neuen Schule die Rede ist, bedeutet dies „nur“, dass eine neue Schulnummer vergeben wird. Die muss nicht mit einem Schulneubau verknüpft sein. Neue Schulen können bspw. auch in reaktivierten ehemaligen Schulgebäuden gegründet werden.
- **Sonstiges:** alle schulfachlichen Maßnahmen, die nicht unter die oben genannten Kategorien fallen (z.B. Ausbau der Mensa).
- **Neubau Sporthalle:** Die Nutzung der Sporthalle kann jedoch durch alle Schulstufen am Standort erfolgen. Unter „Sporthalle“ sind Neubauten und Abrisse erfasst.

¹ Durch diesen vom Finanzcontrolling abweichenden Datenstand können sich Unterschiede ergeben, z.B. zwischen „Aufgabenträger“ (Stand 30.06.2018) bei der kamerale Maßnahme und „Projektumsetzung“ bei der schulfachlichen Maßnahme.

Bauart

Die Bauart wird differenziert dargestellt nach modularer- und konventioneller Bauweise und Typenbauweise.

Bautyp

Soweit ein besonderer Bautyp vorhanden ist, wird dieser dargestellt. Darunter fallen z.B. unterschiedliche MEB-Typen, Sporthallentypen oder Holzmodulbau.

Kapazitätsveränderung

Veränderung der Schülerkapazität in Zügen, bezogen auf die Klassenstufe.

Projektumsetzung

Bei der Projektumsetzung handelt es sich um die bauausführende Organisation (z.B. Bezirk, BIM, HOWOGE, SenStadtWohn).

Bedarfsträger

Ein Bedarfsträger ist die Organisationseinheit, die den Bedarf für eine Baumaßnahme feststellt und ihn beim Land Berlin anmeldet. Ein Bedarfsträger kann gleichzeitig auch Nutzer oder Fachbehörde sein.

Kategorie

Die Maßnahmen der Berliner Schulbauoffensive wurden mit Stand 17.04.2018 in sog. BSO-Tranchen kategorisiert. Dies erfolgte unter Berücksichtigung der Kriterien Zeit, Zuständigkeit für die Projektumsetzung und Art der Maßnahme. Neue Maßnahmen nach dem 17.04.2018 sind demnach noch keiner BSO-Tranche zugeordnet. Auf Basis des Investitionsprogramms 2019-2023 wird eine Anpassung der BSO-Tranchen erfolgen.

In zeitlicher Hinsicht wurde berücksichtigt, dass einzelne Maßnahmen bereits vor Beginn der Berliner Schulbauoffensive eingeleitet wurden und noch andauern (BSO 0) und sich die „Modellvorhaben Beschleunigung von Schulbaumaßnahmen“ bereits in der planerischen Bearbeitung befinden (BSO I). Für den Neubau von Grundschulen und weiterführenden Schulen, die in Amtshilfe durch SenStadtWohn und die HOWOGE umgesetzt werden, erfolgte jeweils eine Differenzierung in Maßnahmen mit geklärten grundstücksseitigen Voraussetzung (BSO II und III) und noch zu klärenden grundstücksseitigen Voraussetzungen (BSO IV und V).

Bezüglich der Zuständigkeit für die Umsetzung erfolgt eine Differenzierung in Maßnahmen, die in Amtshilfe durch SenStadtWohn (BSO II, IV, VI, VIII), der HOWOGE und der BIM (BSO III, V, VII) und der Bezirke (BSO IX) umgesetzt werden sollen.

Hinsichtlich der Art der Maßnahmen wurde zwischen Maßnahmen zum Neubau von Grundschulen (BSO II und IV), zum Neubau von weiterführenden Schulen (BSO III und V), zur Sanierung mit Kosten von mehr als 10 Mio. € gem. Gebäudescan (BSO VI und VII), zu Sanierung mit Kosten von 5,5-10 Mio. € gem. Gebäudescan (BSO VIII), zum Bau von Modulare Ergänzungsbauten (BSO MEB) und zum Bau von Sporthallen (BSO Sporthallen) differenziert.

BSO 0	Maßnahmen die bereits vor Beginn der Berliner Schulbauoffensive begonnen wurden und andauern (SenStadtWohn).
BSO I	Maßnahmen des Modellvorhabens zur Beschleunigung von Schulbaumaßnahmen (MOBS)
BSO II	Maßnahmen zum Neubau von Grundschulen mit Umsetzung durch SenStadtWohn und grundstücksseitigen Voraussetzungen zur zeitnahen Umsetzung.
BSO III	Maßnahmen zum Neubau von weiterführenden Schulen mit vorgesehener Umsetzung durch die HOWOGE und grundstücksseitigen Voraussetzungen zur zeitnahen Umsetzung.
BSO IV	Maßnahmen zum Neubau von Grundschulen mit Umsetzung durch SenStadtWohn und noch zu klärenden Fragen zum Grundstück.
BSO V	Maßnahmen zum Neubau von weiterführenden Schulen mit vorgesehener Umsetzung durch die HOWOGE und noch zu klärenden Fragen zum Grundstück.
BSO VI	Maßnahmen der Sanierung mit Kosten von mehr als 10 Mio. € gem. Gebäudescan, die in Amtshilfe durch SenStadtWohn umgesetzt werden.
BSO VII	Maßnahmen der Sanierung mit Kosten von mehr als 10 Mio. € gem. Gebäudescan, die in Amtshilfe durch die HOWOGE umgesetzt werden sollen.
BSO VIII	Maßnahmen der Sanierung mit Kosten von 5,5 bis 10 Mio. € gem. Gebäudescan, die in Amtshilfe durch SenStadtWohn umgesetzt werden sollen.
BSO IX	Maßnahmen des Schulneubaus und der Sanierung mit Umsetzung durch die Bezirke.
BSO MEB	Maßnahmen zum Bau von Modularen Ergänzungsbauten (MEB).
BSO Sporthallen	Maßnahmen zum Bau von Sporthallen mit Umsetzung durch SenStadtWohn.

Die Zuordnung von Maßnahmen zu BSO-Tranchen erfolgte aus schulfachlicher Sicht. Das heißt, es können Maßnahmen enthalten sein, die nicht im Haushalt 2018/2019 oder dem Investitionsprogramm 2018-2022 abgebildet sind.

5. Erläuterungen zum Maßnahmen- und Finanzcontrolling für die berufsbildenden und zentral verwalteten Schulen

Die berufsbildenden und zentralverwalteten Schulen in zentraler Trägerschaft der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie werden analog der allgemeinbildenden Schulen schulweise dargestellt und finden sich unter dem Bezirk, in dem der Hauptstandort liegt.

Mittelabflüsse 2018:

Die Mittelabflüsse für 2018 wurden bereits in der Roten Nr. 1189 M ab Seite 13, Punkt 5 dargestellt und werden hier mit redaktionellen Anpassungen auf Seite 18 und 19 in der Tabelle „Sanierungen“ übernommen.

Neubau

Auf Grundlage des Investitionsprogramms 2018-2022 sind der Bau von 39 Schulen durch SenStadtWohn vorgesehen (einschließlich der zehn MOBS-Schulen), sowie 28 durch die HOWOGE. Die höheren Kostenansätze der Baumaßnahmen der HOWOGE ergeben sich aus dem Portfolio. Während die HOWOGE fast ausschließlich weiterführende Schulen errichtet (überschlägig 50 Mio. EUR pro Schule), errichtet SenStadtWohn Grundschulen (überschlägig 30 Mio. EUR pro Schule). Weiterführende Schulen aufgrund der komplexeren Raumprogramme sowie der höheren Zügigkeiten über größere Raumflächen und sind baulich wenig standardisierbar. Bei Gemeinschaftsschulstandorten, an denen die HOWOGE den Bau der Grundschule mit übernimmt, entsprechen denen der Kostenansätze von SenStadtWohn.

		Anzahl Schulen	Volumen (in T EUR)	Anteil in %
MOBS	SenStadtWohn	10	238.933	9,8%
BSO II und IV	SenStadtWohn	29	857.000	35,0%
BSO III und V	HOWOGE	28	1.348.700	55,2%
Summe		67	2.444.633	100%

Sanierungen

Auf Grundlage des Investitionsprogramms 2018-2022 sind jeweils 10 Großsanierungen (über 10 Mio. EUR mit Prio 1 lt. Sanierungsscan von 2016) der SenStadtWohn bzw. der HOWOGE zugeordnet. Für eine Großsanierungsmaßnahme (John-F.-Kennedy-Schule) zeichnet sich die BIM zuständig.


Aufgrund der Definition von Großsanierung verändert sich die Zahl der Großsanierungen und ihre Zuteilung nicht mehr. Die tatsächlichen Sanierungskosten sind erst mit Abschluss der detaillierten Bestandsaufnahmen zu beziffern und werden voraussichtlich im Bauablauf angepasst werden müssen.

Die höheren Ansätze bei Schulen, die durch die HOWOGE übernommen werden, ergeben sich hauptsächlich aus der Größe der Schulen und dem damit verbundenen Sanierungsaufwand.

	Anzahl Schulen	Volumen (in T EUR)	Anteil in %
SenStadtWohn	10	235.276,0	38,16%
HOWOGE	10	339.700,0	55,10%
BIM	1	41.600,0	6,74%
Summe	21	616.576,0	100,00%

Baulicher Unterhalt Bezirke

Für den baulichen Unterhalt (Titel 51902 und 51912) standen den Bezirken in 2018 148.006.100 EUR zur Verfügung. Das bedeutet im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg von 36% (2017: 108.925.000 EUR). Bezugnehmend auf das Basisjahr 2016 sind die Mittel um 120,56% (2016: 67.105.400 EUR) gestiegen. Im ersten Quartal sind die Mittel zu durchschnittlich 13,8% abgeflossen, zum 30.06. zu 31,6% und zum 30.09. zu 58%. Am Jahresende beträgt der Abflusswert 96,12% (2017: 85,3% inklusive Mittel aus dem Nachtragshaushalt).



Bezirk (Angaben in Tsd. Euro)	SOLL 2018	IST 31.03.2018	IST 30.06.2018	IST 30.09.2018	IST 31.12.2018 ²
Mitte	14.801,00	2.856,70 19%	5.958,24 40%	10.046,943 68%	15.166,14 102,47%
Friedrichshain-Kreuzberg	11.954,70	1.675,40 14%	4.436,43 37%	7.457,038 62%	12.035,64 100,68%
Pankow	15.010,00	1.969,52 13%	4.227,71 28%	8.197,794 55%	14.799,08 98,59%

² Rot dargestellte Werte sind unter-, grün dargestellte dagegen überdurchschnittlich.

Charlottenburg-Wilmersdorf	14.382,00	1.849,25 13%	4.454,19 31%	8.826,463 61%	15.382,00 106,95%
Spandau	8.430,00	1.602,89 19%	3.347,97 40%	6.474,069 77%	8.105,62 96,15%
Steglitz-Zehlendorf	13.000,00	1.455,40 11%	4.208,36 32%	7.799,428 60%	12.559,49 96,61%
Tempelhof-Schöneberg	14.583,40	3.583,33 25%	5.742,42 39%	7.764,206 53%	14.326,94 98,24%
Neukölln	15.651,00	950,35 6%	2.565,06 16%	5.710,107 36%	13.068,77 83,50%
Treptow-Köpenick	9.810,00	951,62 10%	2.651,19 27%	5.118,394 52%	8.365,69 85,28%
Marzahn-Hellersdorf	9.239,00	1.048,57 11%	2.391,17 26%	4.073,279 44%	7.683,32 83,16%
Lichtenberg	9.245,00	545,73 6%	2.000,81 22%	5.439,620 59%	8.151,69 88,17%
Reinickendorf	11.900,00	1.894,06 16%	4.844,64 41%	8.673,593 73%	12.623,48 106,08%
Summe	148.006,100	20.382,820 13,77%	46.828,190 31,64%	85.580,932 57,82%	142.267,87 96,12%

Ausschöpfung der für baulichen Unterhalt zentral bereitstehenden Mittel

Die zentral bereitstehenden Mittel für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1012/51900) und aus dem Verfügungsfonds (1012/51980) sind per 31.12.2018 zu 51,3% abgeflossen. Die Mittel haben sich um 5,3 Mio. EUR erhöht und liegen bei 11,335 Millionen EUR.

Der Verfügungsfonds ist 2017 bei gleich hohem Ansatz deutlich stärker ausgeschöpft worden (83,8% statt 36,9% in 2018). Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurde in 2017 zu 104,7% ausgeschöpft, der Ansatz betrug jedoch nur 1,75 Mio. EUR und damit 4,585 Mio. EUR weniger als 2018.

Bezeichnung (Angaben in Tsd. Euro)	Ansatz 2018	IST per 31.03.2018	IST per 30.06.2018	IST per 30.09.2018	IST per 31.12.2018
Kleine Instandhaltungsarbeiten zur Unterstützung von Schulen aus dem Verfügungsfonds	5.000,00	33,18 0,1%	225,65 4,5%	856,54 17,1%	1.874,00 36,9%
Baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	6.335,00	-7,24 -0,1%	419,67 6,6%	809,73 12,8%	3.969,62 62,7%
Summe	11.335,00	25,94 0,2%	645,32 5,7%	1.666,27 14,7%	5.816,62 51,3%

Baulicher Unterhalt durch die BIM

Die Mittelabfluss-Zahlen für den Baulichen Unterhalt zeigen ein den Bezirken vergleichbaren Abfluss an. Die zum Vorjahr deutlich erhöhten Werte wurden fast vollständig ausgeschöpft.

(in Mio. EUR)	Plan 2018	IST per 31.03.2018	IST per 30.06.2018	IST per 30.09.2018	IST per 31.12.2018
Kleiner Bauunterhalt	8,4	1,4 (16,7%)	2,7 (32,1%)	4,3 (51,2%)	6,5 (77,4%)
Ungeplante Maßnahmen	1,4	0,3 (21,4%)	0,5 (35,7%)	1,0 (71,4%)	1,6 (114,3%)
Geplanter Bauunterhalt	29,9	7,5 (25,8%)	14,9 (49,8%)	22,4 (74,9%)	29,9 (100,0%)
Gesamt	39,7	9,2 (23,2%)	18,1 (45,6%)	27,7 (69,8%)	38,0 (95,7%)

Das Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) unterliegt nicht der Jährlichkeit, so dass Mittel, die im Jahr der Bereitstellung nicht verausgabt werden, in Folgejahren zur Verfügung stehen. Dies bedeutet, dass Aufträge eines Jahres zu Rechnungsbeträgen in späteren Jahren je nach Baufortschritt führen („Überkipper“).

In den Miettiteln für die beruflichen und zentral verwalteten Schulen wurde ab dem Jahr 2018 – analog zur Erhöhung der baulichen Unterhaltungsmittel für die von den Bezirken verwalteten Schulen – eine Mietanpassung zur Vermeidung eines Instandhaltungsrückstandes berücksichtigt, aus der auch der entstandene Sanierungsstau abgebaut werden soll.


Die Erhöhung der Mittel für bauliche Unterhaltung der durch die BIM zentralverwalteten Schulen entspricht in etwa der Erhöhung der Mittel für bauliche Unterhaltung der Bezirke auf 1,32% der Gebäudewiederbeschaffungswerte – wie von der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) empfohlen.


Ausschöpfung der für Investitionen der Bezirke bereitstehenden Mittel

Den Bezirken stehen in 2018 über die 7er-Titel insgesamt 106,0 Mio. EUR zur Verfügung. Die Ausschöpfung betrug 51,4% (2017: 74,3% oder 70,3 Mio. EUR). Damit wurden 15,9 Mio. EUR weniger als im Vorjahr verausgabt.

Bezirk (Angaben in Tsd. Euro)	Ansatz 2018	IST per 31.03.2018	IST per 30.06.2018	IST per 30.09.2018	IST per 31.12.2018
Mitte	4.280,0	283,7 6,6%	962,3 22,5%	1.657,1 38,7%	2.623,7 61,3%
Friedrichshain-Kreuzberg	3.242,0	638,6 19,7%	1.087,4 33,5%	1.698,8 52,4%	2.636,8 81,3%
Pankow	26.944,0	2.846,7 10,6%	4.707,9 17,5%	5.569,1 20,7%	6.553,8 24,3%

Charlottenburg-Wilmersdorf	1.716,0	26,1	213,7	457,5	2.179,6
		1,5%	12,5%	26,7%	127,0%
Spandau	2.849,0	42,8	215,7	733,5	1.127,8
		1,5%	7,6%	25,7%	39,6%
Steglitz-Zehlendorf	12.600,0	2.707,3	4.726,7	5.826,8	6.688,0
		21,5%	37,5%	46,2%	53,1%
Tempelhof-Schöneberg	4.400,0	10,6	65,3	233,9	366,6
		0,2%	1,5%	5,3%	8,3%
Neukölln	18.000,0	1.521,2	4.188,0	7.291,9	12.257,4
		8,5%	23,3%	40,5%	68,1%
Treptow-Köpenick	4.637,0	96,3	420,3	963,9	1.627,3
		2,1%	9,1%	20,8%	35,1%
Marzahn-Hellersdorf	14.504,0	1.006,7	3.995,4	6.425,1	9.631,3
		6,9%	27,5%	44,3%	66,4%
Lichtenberg	7.655,0	1.510,1	3.522,6	4.975,2	7.310,5
		19,7%	46,0%	65,0%	95,5%
Reinickendorf	5.195,0	461,3	767,4	1.042,3	1.453,8
		8,9%	14,8%	20,1%	28,0%
Summe	106.022,0	11.151,4	24.872,7	36.875,1	54.456,4
		10,5%	23,5%	34,8%	51,4%





Schulsanierungsprogramm (SchulSP)

Die Maßnahmen aus dem Schul- und Sportanlagenanierungsprogramm (SSSP) und dem Sanitäranlagenanierungsprogramm (SaniP) wurden zum SchulSP (Kapitel 2710) mit einem investiven (Titel 70200 und 70231 bis 70242) und einem konsumtiven Teil (Titel 51931 bis 51942) zusammengefasst. Das SchulSP läuft 2019 aus. Das Programm wird fließend in das Kommunalinvestitionsprogramm II übergeleitet und läuft sodann bis 2023 als reines Investitionsprogramm fort. Investitionsmaßnahmen, die nach dem 30.06.2017 begonnen wurden, können gegenüber dem Bund abgerechnet und mit 90% der Kosten gefördert werden.

Für das SchulSP stehen im Zeitraum 2018 und 2019 konsumtive und investive Mittel i.H.v. 120 Mio. EUR p.a. zur Verfügung, die auf investive bzw. konsumtive Maßnahmen und auf die einzelnen Bezirke mittels eines Merkmalsatzes verteilt werden können. Dadurch kann haushaltstechnisch eine Ausschöpfung nur über die Summe von investiven und konsumtiven Maßnahmen je Bezirk gebildet werden:

(Angaben in Tsd. Euro)	IST per 31.03.2018	IST per 30.06.2018	IST per 30.09.2018	IST per 31.12.2018
Konsumtiv	2.284,5	5.853,8	11.355,5	21.213,3
Investiv	4.045,3	13.052,0	28.184,8	64.861,0
Summe	6.329,80 5,3%	18.905,80 15,8%	39.540,30 33,0%	86.074,30 71,7%

Übersicht SchulSP (konsumtiver Teil) 2018 nach Bezirken

Bezirk (Angaben in Tsd. Euro)	IST per 31.03.2018	IST per 30.06.2018	IST per 30.09.2018	IST per 31.12.2018	Anteil Bezirk an gesamten Abfluss
Mitte	0,0	0,0	47,5 ³	0,00	0%
Friedrichshain-Kreuzberg	10,5	23,0	141,9	345,0	2%
Pankow	142,2	366,7	703,3	1.592,0	8%
Charlottenburg-Wilmersdorf	0,0	58,8	254,5	883,7	4%
Spandau	252,4	701,9	1.335,1	3.271,5	15%
Steglitz-Zehlendorf	172,1	424,0	1.145,7	3.743,5	18%
Tempelhof-Schöneberg	0,0	0,0	0,0	0,00	0%
Neukölln	0,0	0,0	0,0	0,00	0%
Treptow-Köpenick	353,2	877,8	2.045,5	3.442,2	16%
Marzahn-Hellersdorf	480,4	1.215,2	2.222,7	2.683,2	13%
Lichtenberg	0,0	0,0	0,0	0,00	0%
Reinickendorf	873,8	2.186,5	3.459,4	5.252,2	25%
Summe	2.284,5	5.853,8	11.355,5	21.214,0	100%

Übersicht SchulSP (investiver Teil) 2018 nach Bezirken

Bezirk (Angaben in Tsd. Euro)	IST per 31.03.2018	IST per 30.06.2018	IST per 30.09.2018	IST per 31.12.2018	Anteil Be- zirk an ge- samten Ab- fluss
Mitte	253,03	1.418,51	2.371,5	4.226,1	6,5%
Friedrichshain-Kreuzberg	421,82	1.175,23	3.417,2	6.867,8	10,6%
Pankow	552,17	1.362,76	2.010,5	4.503,8	6,9%
Charlottenburg-Wilmersdorf	254,55	931,26	3.684,4	10.367,9	16,0%
Spandau	331,6	1.438,43	2.556,1	7.002,8	10,8%
Steglitz-Zehlendorf	683,64	1.525,90	2.441,1	3.835,4	5,9%
Tempelhof-Schöneberg	496,34	1.514,87	3.073,2	6.444,8	9,9%
Neukölln	121,11	497,5	1.111,1	2.541,5	3,9%
Treptow-Köpenick	295,93	475,01	1.554,3	3.251,3	5,0%
Marzahn-Hellersdorf	308,33	920,34	2.423,8	5.552,2	8,6%

³ Buchungsfehler; der Wert liegt bei 0.

Lichtenberg	310,15	1.663,95	3.173,1	7.127,0	11,0%
Reinickendorf	16,59	128,23	368,4	3.140,3	4,8%
Summe	4.045,3	13.052,0	28.184,8	64.861,0	100,0%

Maßnahmen im Rahmen SIWANA I-IV

Die Ansätze für Schulbau im SIWANA wurden im Zeitablauf durch Verschiebung von Maßnahmen in den Kernhaushalt um 6,2 Mio. EUR reduziert, sodass der Schulbauplafs im SIWANA zum 31.12.2018 372,6 Mio. EUR (inkl. SIWANA IV) betrug.

Zur Beschleunigung von Baumaßnahmen wurden im Rahmen der SIWANA IV-Zuführung erstmals auch Bauvorbereitungsmittel in einem Umfang von 20 Mio. € bereitgestellt, die insbesondere für die Maßnahmenplanung im Schulbau zur Verfügung stehen. Zum 31.12.2018 haben bisher vier Bezirke Bauvorbereitungsmittel für insgesamt 14 Baumaßnahmen in Höhe von 5,19 Mio. EUR in Anspruch genommen (Friedrichshain-Kreuzberg 0,260 Mio. EUR; Steglitz-Zehlendorf 0,900 Mio. EUR; Tempelhof-Schöneberg 1,5 Mio. EUR und Marzahn-Hellersdorf 0,530 Mio. EUR).

Bezeichnung (Angaben in Tsd. Euro)	Schulbau- plafond (2015-2018)	IST + Fortge- schriebenes Soll bzw. Ansatz	IST kumu- liert (2015- 2017)	geplanter Mittel- abfluss 2018 ⁴	IST 01.01.2018 - 31.12.2018	Mittel- ausschöpfung 2018 ⁵
SIWANA I (2015)	95.720,00	98.757,00	49.559,31	28.881,00	19.267,87	67%
SIWANA II (2016)	70.890,00	72.068,00	40.724,25	23.382,00	17.293,36	74%
SIWANA III (2017)	189.800,00	195.033,00	661,8	23.582,55	15.007,21	64%
SIWANA IV (2018)	16.192,50	16.192,50	0	108,5	47,70	44%
Summe	372.602,50	382.050,50	90.945,36	75.954,05	51.616,13	68%
davon MEB's	126.990,00	135.290,00	55.485,10	33.526,00	17.694,00	53%

Anlagen 1 bis 12 (Maßnahmenblätter für die Bezirke 01 bis 12 inkl. Vorblatt je Bezirk)

Der Senat von Berlin

Regierender Bürgermeister

Sandra Scheeres
Senatorin für Bildung,
Jugend und Familie

⁴ Prognose der zuständigen Fachverwaltung bzw. des Bezirks.

⁵ %-Anteil der Ist-Ausgaben zu der Prognose der Fachverwaltung


Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Datenblatt Bezirksamt Mitte

Schüler/innen nach Schulart im Schuljahr 2018/2019 (öffentliche Schulen)

Grundschule	15.597
Integrierte Sekundarschule*	5.687
Gymnasium	4.773
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	138
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	34
Schule mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	501
Σ	26.730

* Integrierte Sekundarschulen einschließlich 418 Schülerinnen und Schüler in der Grundstufe



Berlin - Übersichtskarte

Anzahl der Schulen nach schulischer Einrichtung im Schuljahr 2018/2019 (öffentliche Schulen)*

Grundschulen	32
Integrierte Sekundarschulen	11
Gymnasien	7
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	2
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	1
Schulen mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	3
Σ	56

* die Tabelle beinhaltet die Anzahl der Schulen unter Einbeziehung ihrer schulartspezifischen Einrichtung (Bsp. die Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt), wodurch es zu einer Abweichung von der Anzahl der im Folgenden dargestellten Organisationseinheiten kommen kann

Vorläufige Ergebnisse Monitoringverfahren 2019

Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Grundschulen und Grundstufen von Gemeinschaftsschulen auf Bezirksebene (in Plätzen)

(ohne 5. und 6. Klassenstufe an Gymnasien)

1	2	3	4	5	6	7	8
Bez. Nr	Bezirk	Statistik			kurzfristig		
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	Fehlplätze auf Planungsregionsebene	benötigte Schulplätze Schuljahr 2021/22	bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22	Differenz 2021/22 zzgl. regionale Besonderheiten
01	Mi	16.015	16.632	-662	17.405	16.920	-946

[5] Es werden ausschließlich Fehlplätze der einzelnen Planungsregionen zusammengefasst, da eine wohnortnahe Versorgung sichergestellt werden muss und vorhandene Defizite in einer Planungsregion nur selten durch Überschüsse in einer anderen Planungsregion ausgeglichen werden können.

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Integrierten Sekundarschulen auf Bezirksebene (in Plätzen)

(Klassenstufe 7 bis 10)

1	2	3	4	5	6	7	8
Bez. Nr	Bezirk	Statistik			Schulplätze Schuljahr 2021/22	kurzfristig	
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	Differenz Ist		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22	Differenz Schuljahr 2021/22
01	Mi	4.542	4.200	-342	4.963	4.200	-763

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Gymnasien auf Bezirksebene (in Plätzen)

(Klassenstufe 7 bis 10)

1	2	3	4	5	6	7	8
Bez. Nr	Bezirk	Statistik			Schulplätze Schuljahr 2021/22	kurzfristig	
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	Differenz Ist		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22	Differenz Schuljahr 2021/22
01	Mi	3.193	3.596	403	3.489	3.596	107

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

Ergänzende Erläuterungen:

- Da sich rückblickend die in das bisherige Prognosemodell eingeflossenen Annahmen zu den Fertigstellungsterminen des Wohnungsneubaus als nur begrenzt operationalisierbar erwiesen haben, bedarf es einer Aktualisierung bzw. Modifizierung des Schulplatzprognosemodells. Dieses wird voraussichtlich zum nächsten Schuljahr zur Verfügung stehen.
- Die Werte zur Schulplatzentwicklung beschreiben eine mögliche Entwicklung auf der Bezirksebene. Diese Aussage ist notwendig, aber nicht hinreichend für die Standortplanung insbesondere von Grundschulen, da eine wohnortnahe Versorgung sichergestellt sein muss. Bis zur Fertigstellung des modifizierten Prognosemodells werden Schätzwerte zur Quantifizierung regionaler Besonderheiten verwendet.
- Mit der Schaffung zusätzlicher Plätze im Bereich der weiterführenden Schulen wird sich die Verteilung der Nachfrage (Strukturquote) in den meisten Bezirken verschieben.
- Der hier vorliegende Bericht zum Maßnahmen- und Finanzcontrolling basiert auf Daten aus der Investitionsplanung 2018 bis 2022. Mit Vorlage der Investitionsplanung 2019 bis 2023 wird es zu Änderungen kommen.

Sanierungsbedarf nach Gebäudescan (Stand 31.12.2015)

Der Gesamtsanierungsbedarf für den Bezirk beträgt lt. Gebäudescan vom 31.12.2015 rund: **310.400.000 €**Davon entfallen auf die Leistungsart Raumsanierung rund: **118.000.000 €**

Im Rahmen der Schulbauoffensive werden folgende Neubauten / Ersatzneubauten durch das Land übernommen:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
01Gn01	Neubau Grundschule; Adalbertstr. 53	Adalbertstr. 53	10179	SenStadtWohn
01Gn02	Neubau Grundschule; Chausseestr. 82 /Boyenstr.	Chausseestr. 82	13353	SenStadtWohn

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

01Gn08	Neubau Grundschule; Reinickendorfer Str. 60/61	Reinickendorfer Str. 60/61	13405	SenStadtWohn
01Kn02	Neubau ISS; Pankstr.70 / Orthstr. 1	Pankstr. 70 / Orthstr. 1	13357	HOWOGE
01Kn03	Neubau ISS; Sellerstr. 27-30	Sellerstr. 27-30	13353	HOWOGE

Folgende Großschadensfälle werden durch das Land übernommen:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
01K03	Ernst-Reuter-Schule	Stralsunder Str. 57	13355	HOWOGE

Folgende MEB werden durch das Land realisiert:


BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
01G38	Gustav-Falke-Grundschule	Strelitzer Str. 42	13355	SenStadtWohn
01G40	Möwensee-Grundschule	Afrikanische Str. 123-125	13351	SenStadtWohn

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Datenblatt Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg

Schüler/innen nach Schulart im Schuljahr 2018/2019 (öffentliche Schulen)

Grundschule	13.348
Integrierte Sekundarschule*	4.927
Gymnasium	4.716
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	188
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	4
Schule mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	377
Σ	23.560



Berlin - Übersichtskarte

* Integrierte Sekundarschulen einschließlich 276 Schülerinnen und Schüler in der Grundstufe

Anzahl der Schulen nach schulischer Einrichtung im Schuljahr 2018/2019 (öffentliche Schulen)*

Grundschulen	30
Integrierte Sekundarschulen	10
Gymnasien	7
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	2
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	1
Schulen mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	4
Σ	54

* die Tabelle beinhaltet die Anzahl der Schulen unter Einbeziehung ihrer schulartspezifischen Einrichtung (Bsp. die Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt), wodurch es zu einer Abweichung von der Anzahl der im Folgenden dargestellten Organisationseinheiten kommen kann

Vorläufige Ergebnisse Monitoringverfahren 2019

Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Grundschulen und Grundstufen von Gemeinschaftsschulen auf Bezirksebene (in Plätzen)

(ohne 5. und 6. Klassenstufe an Gymnasien)

1	2	3	4	5	6	7	8
Bez. Nr	Bezirk	Statistik			kurzfristig		
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	Fehlplätze auf Planungsregionsebene	benötigte Schulplätze Schuljahr 2021/22	bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22	Differenz 2021/22 zzgl. regionale Besonderheiten
02	Fr-Kr	13.624	14.976	-144	15.241	16.056	658

[5] Es werden ausschließlich Fehlplätze der einzelnen Planungsregionen zusammengefasst, da eine wohnortnahe Versorgung sichergestellt werden muss und vorhandene Defizite in einer Planungsregion nur selten durch Überschüsse in einer anderen Planungsregion ausgeglichen werden können.

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Integrierten Sekundarschulen auf Bezirksebene (in Plätzen)

(Klassenstufe 7 bis 10)

1	2	3	4	5	6	7	8
Bez. Nr	Bezirk	Statistik			Schulplätze Schuljahr 2021/22	kurzfristig	
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	Differenz Ist		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22	Differenz Schuljahr 2021/22
02	Fr-Kr	3.851	4.600	749	4.330	4.600	270

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Gymnasien auf Bezirksebene (in Plätzen)

(Klassenstufe 7 bis 10)

1	2	3	4	5	6	7	8
Bez. Nr	Bezirk	Statistik			Schulplätze Schuljahr 2021/22	kurzfristig	
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	Differenz Ist		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22	Differenz Schuljahr 2021/22
02	Fr-Kr	2.854	2.784	-70	3.209	2.784	-425

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

Ergänzende Erläuterungen:

- Da sich rückblickend die in das bisherige Prognosemodell eingeflossenen Annahmen zu den Fertigstellungsterminen des Wohnungsneubaus als nur begrenzt operationalisierbar erwiesen haben, bedarf es einer Aktualisierung bzw. Modifizierung des Schulplatzprognosemodells. Dieses wird voraussichtlich zum nächsten Schuljahr zur Verfügung stehen.
- Die Werte zur Schulplatzentwicklung beschreiben eine mögliche Entwicklung auf der Bezirksebene. Diese Aussage ist notwendig, aber nicht hinreichend für die Standortplanung insbesondere von Grundschulen, da eine wohnortnahe Versorgung sichergestellt sein muss. Bis zur Fertigstellung des modifizierten Prognosemodells werden Schätzwerte zur Quantifizierung regionaler Besonderheiten verwendet.
- Mit der Schaffung zusätzlicher Plätze im Bereich der weiterführenden Schulen wird sich die Verteilung der Nachfrage (Strukturquote) in den meisten Bezirken verschieben.
- Der hier vorliegende Bericht zum Maßnahmen- und Finanzcontrolling basiert auf Daten aus der Investitionsplanung 2018 bis 2022. Mit Aktualisierung auf den Datenstand 31.12.2019 und damit der Berücksichtigung der Investitionsplanung 2019-2023 wird es zu Veränderungen kommen.

Sanierungsbedarf nach Gebäudescan (Stand 31.12.2015)

Der Gesamtsanierungsbedarf für den Bezirk beträgt lt. Gebäudescan vom 31.12.2015 rund: **301.200.000 €**Davon entfallen auf die Leistungsart Raumsanierung rund: **150.000.000 €**

Im Rahmen der Schulbauoffensive werden folgende Neubauten / Ersatzneubauten durch das Land übernommen:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
02G16	Lenau-Grundschule	Nostitzstr. 60	10961	SenStadtWohn
02G21	Reinhardswald-Grundschule	Gneisenaustr. 73-74	10961	SenStadtWohn

Maßnahmen- und Finanzcontrolling


02Gn01	Neubau Grundschule; Oderstr. 29-31/Gürtelstr.	Oderstr. 29-31/Gürtelstr.	10247	SenStadtWohn
02Gn02	Neubau Grundschule; Pufendorfstr. 10	Pufendorfstr. 10	10249	SenStadtWohn
02Y03	Heinrich-Hertz-Gymnasium	Müncheberger Str. 8	10243	HOWOGE

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Datenblatt Bezirksamt Pankow

Schüler/innen nach Schulart im Schuljahr 2018/2019 (öffentliche Schulen)

Grundschule	19.313
Integrierte Sekundarschule*	6.617
Gymnasium	8.376
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	277
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	88
Schule mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	351
Σ	35.022



Berlin - Übersichtskarte

* Integrierte Sekundarschulen einschließlich 718 Schülerinnen und Schüler in der Grundstufe

Anzahl der Schulen nach schulischer Einrichtung im Schuljahr 2018/2019 (öffentliche Schulen)*

Grundschulen	42
Integrierte Sekundarschulen	12
Gymnasien	9
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	2
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	1
Schulen mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	3
Σ	69

* die Tabelle beinhaltet die Anzahl der Schulen unter Einbeziehung ihrer schulartspezifischen Einrichtung (Bsp. die Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt), wodurch es zu einer Abweichung von der Anzahl der im Folgenden dargestellten Organisationseinheiten kommen kann

Vorläufige Ergebnisse Monitoringverfahren 2019

Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Grundschulen und Grundstufen von Gemeinschaftsschulen auf Bezirksebene (in Plätzen)

(ohne 5. und 6. Klassenstufe an Gymnasien)

1	2	3	4	5	6	7	8
Bez. Nr	Bezirk	Statistik			kurzfristig		
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	Fehlplätze auf Planungsregionsebene	benötigte Schulplätze Schuljahr 2021/22	bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22	Differenz 2021/22 zzgl. regionale Besonderheiten
03	Pa	20.031	19.368	-1.109	21.408	20.016	-2.003

[5] Es werden ausschließlich Fehlplätze der einzelnen Planungsregionen zusammengefasst, da eine wohnortnahe Versorgung sichergestellt werden muss und vorhandene Defizite in einer Planungsregion nur selten durch Überschüsse in einer anderen Planungsregion ausgeglichen werden können.

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Integrierten Sekundarschulen auf Bezirksebene (in Plätzen)

(Klassenstufe 7 bis 10)

1	2	3	4	5	6	7	8
Bez. Nr	Bezirk	Statistik			Schulplätze Schuljahr 2021/22	kurzfristig	
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	Differenz Ist		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22	Differenz Schuljahr 2021/22
03	Pa	5.137	5.300	163	6.038	5.300	-738

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Gymnasien auf Bezirksebene (in Plätzen)

(Klassenstufe 7 bis 10)

1	2	3	4	5	6	7	8
Bez. Nr	Bezirk	Statistik			Schulplätze Schuljahr 2021/22	kurzfristig	
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	Differenz Ist		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22	Differenz Schuljahr 2021/22
03	Pa	5.517	5.452	-65	6.530	5.452	-1.078

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

Ergänzende Erläuterungen:

- Da sich rückblickend die in das bisherige Prognosemodell eingeflossenen Annahmen zu den Fertigstellungsterminen des Wohnungsneubaus als nur begrenzt operationalisierbar erwiesen haben, bedarf es einer Aktualisierung bzw. Modifizierung des Schulplatzprognosemodells. Dieses wird voraussichtlich zum nächsten Schuljahr zur Verfügung stehen.
- Die Werte zur Schulplatzentwicklung beschreiben eine mögliche Entwicklung auf der Bezirksebene. Diese Aussage ist notwendig, aber nicht hinreichend für die Standortplanung insbesondere von Grundschulen, da eine wohnortnahe Versorgung sichergestellt sein muss. Bis zur Fertigstellung des modifizierten Prognosemodells werden Schätzwerte zur Quantifizierung regionaler Besonderheiten verwendet.
- Mit der Schaffung zusätzlicher Plätze im Bereich der weiterführenden Schulen wird sich die Verteilung der Nachfrage (Strukturquote) in den meisten Bezirken verschieben.
- Der hier vorliegende Bericht zum Maßnahmen- und Finanzcontrolling basiert auf Daten aus der Investitionsplanung 2018 bis 2022. Mit Vorlage der Investitionsplanung 2019 bis 2023 wird es zu Änderungen kommen.

Sanierungsbedarf nach Gebäudescan (Stand 31.12.2015)

Der Gesamtsanierungsbedarf für den Bezirk beträgt lt. Gebäudescan vom 31.12.2015 rund: **312.900.000 €**Davon entfallen auf die Leistungsart Raumsanierung rund: **91.000.000 €**

Im Rahmen der Schulbauoffensive werden folgende Neubauten / Ersatzneubauten durch das Land übernommen:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
03G21	Grundschule unter den Bäumen	Alt-Blankenburg 26	13129	SenStadtWohn
03G33	Jeanne-Barez-Schule (Grundschule)	Hauptstr. 66	13127	SenStadtWohn

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

03Gn01	Neubau Grundschule; Blankenburger Pflasterweg I	Adresse offen (Blankenburger Pflasterweg)	13051	HOWOGE
03Gn02	Neubau Grundschule; Conrad-Blenkle-Str. 20	Conrad-Blenkle-Str. 20	10407	SenStadtWohn
03Gn03	Neubau Grundschule; Heinersdorfer Str. 22	Heinersdorfer Str. 22	13129	SenStadtWohn
03Gn04	Neubau Grundschule; Karower Chaussee 97	Karower Chaussee 97	13125	SenStadtWohn
03Gn05	Neubau Grundschule; Michelangelostr. 83	Michelangelostr. 83	10409	SenStadtWohn
03Gn06	Neubau Grundschule; Rennbahnstr. 45	Rennbahnstr. 45	13086	SenStadtWohn
03Gn07	Neubau Grundschule; S-Bhf. Pankow	Berliner Str. 15-17	13189	SenStadtWohn
03Gn17	Neubau Grundschule; Sommerbad Pankow	Wolfshagener Str. 91-93	13187	SenStadtWohn
03Gn19	Neubau Grundschule; Vesaliusstr.	Vesaliusstr.	13187	SenStadtWohn
03Kn01	Neubau ISS; Blankenburger Pflasterweg	Adresse offen (Blankenburger Pflasterweg)	13051	HOWOGE
03Kn03	Neubau ISS; Heinersdorfer Str. 22	Heinersdorfer Str. 22	13129	HOWOGE
03Kn05	Neubau Schulkomplex (Grundschule/ISS); Rangierbahnhof Heinersdorf	Adresse offen (Rangierbahnhof Heinersdorf)	13189	HOWOGE
03Kn06	Neubau ISS; Hauptstr. 66	Hauptstr. 66	13127	HOWOGE
03S08	Panke-Schule	Galenusstr. 64	13187	SenStadtWohn

Folgende Großschadensfälle werden durch das Land übernommen:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
03Y14	Primo-Levi-Gymnasium	Pistoriusstr. 133	13086	HOWOGE

Folgende MEB werden durch das Land realisiert:


BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
03Gn02	Neubau Grundschule; Conrad-Blenkle-Str. 20	Conrad-Blenkle-Str. 20	10407	SenStadtWohn
03Gn06	Neubau Grundschule; Rennbahnstr. 45	Rennbahnstr. 45	13086	SenStadtWohn
03S03	Helene-Haeusler-Schule	Mendelssohnstr. 10	10405	SenStadtWohn

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Datenblatt Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf

Schüler/innen nach Schulart im Schuljahr 2018/2019 (öffentliche Schulen)

Grundschule	11.467
Integrierte Sekundarschule*	6.750
Gymnasium	7.569
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	251
Schule mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	412
Σ	26.449



Berlin - Übersichtskarte

* Integrierte Sekundarschulen einschließlich 927 Schülerinnen und Schüler in der Grundstufe

Anzahl der Schulen nach schulischer Einrichtung im Schuljahr 2018/2019 (öffentliche Schulen)*

Grundschulen	26
Integrierte Sekundarschulen	10
Gymnasien	11
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	3
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	0
Schulen mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	3
Σ	53

* die Tabelle beinhaltet die Anzahl der Schulen unter Einbeziehung ihrer schulartspezifischen Einrichtung (Bsp. die Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt), wodurch es zu einer Abweichung von der Anzahl der im Folgenden dargestellten Organisationseinheiten kommen kann

Vorläufige Ergebnisse Monitoringverfahren 2019

Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Grundschulen und Grundstufen von Gemeinschaftsschulen auf Bezirksebene (in Plätzen)

(ohne 5. und 6. Klassenstufe an Gymnasien)

1	2	3	4	5	6	7	8
Bez. Nr	Bezirk	Statistik			kurzfristig		
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	Fehlplätze auf Planungsregionsebene	benötigte Schulplätze Schuljahr 2021/22	bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22	Differenz 2021/22 zzgl. regionale Besonderheiten
04	Ch-Wi	12.394	13.176	-187	12.868	13.464	503

[5] Es werden ausschließlich Fehlplätze der einzelnen Planungsregionen zusammengefasst, da eine wohnortnahe Versorgung sichergestellt werden muss und vorhandene Defizite in einer Planungsregion nur selten durch Überschüsse in einer anderen Planungsregion ausgeglichen werden können.

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Integrierten Sekundarschulen auf Bezirksebene (in Plätzen)

(Klassenstufe 7 bis 10)

1	2	3	4	5	6	7	8
Bez. Nr	Bezirk	Statistik			Schulplätze Schuljahr 2021/22	kurzfristig	
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	Differenz Ist		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22	Differenz Schuljahr 2021/22
04	Ch-Wi	4.281	4.450	169	4.440	4.450	10

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Gymnasien auf Bezirksebene (in Plätzen)

(Klassenstufe 7 bis 10)

1	2	3	4	5	6	7	8
Bez. Nr	Bezirk	Statistik			Schulplätze Schuljahr 2021/22	kurzfristig	
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	Differenz Ist		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22	Differenz Schuljahr 2021/22
04	Ch-Wi	4.894	5.858	964	5.076	5.858	782

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

Ergänzende Erläuterungen:

- Da sich rückblickend die in das bisherige Prognosemodell eingeflossenen Annahmen zu den Fertigstellungsterminen des Wohnungsneubaus als nur begrenzt operationalisierbar erwiesen haben, bedarf es einer Aktualisierung bzw. Modifizierung des Schulplatzprognosemodells. Dieses wird voraussichtlich zum nächsten Schuljahr zur Verfügung stehen.
- Die Werte zur Schulplatzentwicklung beschreiben eine mögliche Entwicklung auf der Bezirksebene. Diese Aussage ist notwendig, aber nicht hinreichend für die Standortplanung insbesondere von Grundschulen, da eine wohnortnahe Versorgung sichergestellt sein muss. Bis zur Fertigstellung des modifizierten Prognosemodells werden Schätzwerte zur Quantifizierung regionaler Besonderheiten verwendet.
- Mit der Schaffung zusätzlicher Plätze im Bereich der weiterführenden Schulen wird sich die Verteilung der Nachfrage (Strukturquote) in den meisten Bezirken verschieben.
- Der hier vorliegende Bericht zum Maßnahmen- und Finanzcontrolling basiert auf Daten aus der Investitionsplanung 2018 bis 2022. Mit Vorlage der Investitionsplanung 2019 bis 2023 wird es zu Änderungen kommen.

Sanierungsbedarf nach Gebäudescan (Stand 31.12.2015)

Der Gesamtsanierungsbedarf für den Bezirk beträgt lt. Gebäudescan vom 31.12.2015 rund: **340.500.000 €**Davon entfallen auf die Leistungsart Raumsanierung rund: **151.000.000 €**

Folgende MEB werden durch das Land realisiert:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
04G09	Erwin-von-Witzleben-Grundschule	Halemweg 34	13627	SenStadtWohn
04G11	Helmuth-James-von-Moltke-Grundschule	Heckerdamm 221	13627	SenStadtWohn

Maßnahmen- und Finanzcontrolling


04G22	Grunewald-Grundschule	Delbrückstr. 20 A	14193	SenStadtWohn
04G23	Alt-Schmargendorf-Grundschule	Reichenhaller Str. 8	14199	SenStadtWohn
04G24	Carl-Orff-Grundschule	Kissinger Str. 6-7	14199	SenStadtWohn

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Datenblatt Bezirksamt Spandau

Schüler/innen nach Schulart im Schuljahr 2018/2019 (öffentliche Schulen)

Grundschule	12.350
Integrierte Sekundarschule*	6.501
Gymnasium	3.819
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	152
Schule mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	163
Σ	22.985



* Integrierte Sekundarschulen einschließlich 39 Schülerinnen und Schüler in der Grundstufe

Anzahl der Schulen nach schulischer Einrichtung im Schuljahr 2018/2019 (öffentliche Schulen)*

Grundschulen	29
Integrierte Sekundarschulen	9
Gymnasien	5
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	2
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	0
Schulen mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	2
Σ	47

* die Tabelle beinhaltet die Anzahl der Schulen unter Einbeziehung ihrer schulartspezifischen Einrichtung (Bsp. die Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt), wodurch es zu einer Abweichung von der Anzahl der im Folgenden dargestellten Organisationseinheiten kommen kann

Vorläufige Ergebnisse Monitoringverfahren 2019

Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Grundschulen und Grundstufen von Gemeinschaftsschulen auf Bezirksebene (in Plätzen)

(ohne 5. und 6. Klassenstufe an Gymnasien)

1	2	3	4	5	6	7	8
Bez. Nr	Bezirk	Statistik			kurzfristig		
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	Fehlplätze auf Planungsregionsebene	benötigte Schulplätze Schuljahr 2021/22	bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22	Differenz 2021/22 zzgl. regionale Besonderheiten
05	Sp	12.389	11.304	-1.094	12.753	11.952	-1.147

[5] Es werden ausschließlich Fehlplätze der einzelnen Planungsregionen zusammengefasst, da eine wohnortnahe Versorgung sichergestellt werden muss und vorhandene Defizite in einer Planungsregion nur selten durch Überschüsse in einer anderen Planungsregion ausgeglichen werden können.

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Integrierten Sekundarschulen auf Bezirksebene (in Plätzen)

(Klassenstufe 7 bis 10)

1	2	3	4	5	6	7	8
Bez. Nr	Bezirk	Statistik			Schulplätze Schuljahr 2021/22	kurzfristig	
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	Differenz Ist		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22	Differenz Schuljahr 2021/22
05	Sp	5.168	5.050	-118	5.409	5.050	-359

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Gymnasien auf Bezirksebene (in Plätzen)

(Klassenstufe 7 bis 10)

1	2	3	4	5	6	7	8
Bez. Nr	Bezirk	Statistik			Schulplätze Schuljahr 2021/22	kurzfristig	
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	Differenz Ist		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22	Differenz Schuljahr 2021/22
05	Sp	2.574	2.552	-22	2.694	2.552	-142

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

Ergänzende Erläuterungen:

- Da sich rückblickend die in das bisherige Prognosemodell eingeflossenen Annahmen zu den Fertigstellungsterminen des Wohnungsneubaus als nur begrenzt operationalisierbar erwiesen haben, bedarf es einer Aktualisierung bzw. Modifizierung des Schulplatzprognosemodells. Dieses wird voraussichtlich zum nächsten Schuljahr zur Verfügung stehen.
- Die Werte zur Schulplatzentwicklung beschreiben eine mögliche Entwicklung auf der Bezirksebene. Diese Aussage ist notwendig, aber nicht hinreichend für die Standortplanung insbesondere von Grundschulen, da eine wohnortnahe Versorgung sichergestellt sein muss. Bis zur Fertigstellung des modifizierten Prognosemodells werden Schätzwerte zur Quantifizierung regionaler Besonderheiten verwendet.
- Mit der Schaffung zusätzlicher Plätze im Bereich der weiterführenden Schulen wird sich die Verteilung der Nachfrage (Strukturquote) in den meisten Bezirken verschieben.
- Der hier vorliegende Bericht zum Maßnahmen- und Finanzcontrolling basiert auf Daten aus der Investitionsplanung 2018 bis 2022. Mit Vorlage der Investitionsplanung 2019 bis 2023 wird es zu Änderungen kommen.

Sanierungsbedarf nach Gebäudescan (Stand 31.12.2015)

Der Gesamtsanierungsbedarf für den Bezirk beträgt lt. Gebäudescan vom 31.12.2015 rund: **264.200.000 €**Davon entfallen auf die Leistungsart Raumsanierung rund: **70.000.000 €**

Im Rahmen der Schulbauoffensive werden folgende Neubauten / Ersatzneubauten durch das Land übernommen:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
05Gn01	Neubau Grundschule; Goltz-/Mertensstr.	Goltz-/Mertensstr.	13587	SenStadtWohn
05Gn02	Neubau Grundschule; Inselstadt Gartenfeld	Adresse offen (Inselstadt Gartenfeld)	13599	HOWOGE

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

05Gn04	Neubau Grundschule; Wiesen-/Weidenweg	Wiesen-/Weidenweg/Heerstr.	13591	SenStadtWohn
05Gn06	Neubau Grundschule; Fehrbelliner Tor / Klinkeplatz	Hohenzollernring 64	13585	SenStadtWohn
05K04	Heinrich-Böll-Oberschule (Integrierte Sekundarschule)	Am Forstacker 9/11	13587	SenStadtWohn
05K06	Wolfgang-Borchert-Schule (Integrierte Sekundarschule)	Blumenstr. 13	13585	SenStadtWohn
05K07	Schule an der Jungfernheide (Integrierte Sekundarschule)	Schuckertdamm 345 / Rohrdamm 31/Lenther Steig 7/Goebelstr. 147	13629	HOWOGE
05Kn02	Neubau Gemeinschaftsschule; Insel Gartenfeld	Gartenfelder Str. (28)	13599	HOWOGE

Folgende Großschadensfälle werden durch das Land übernommen:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
05K01	Martin-Buber-Oberschule (Integrierte Sekundarschule)	Im Spektefeld 33	13589	HOWOGE
05K02	Carlo-Schmid-Oberschule (Integrierte Sekundarschule)	Lutoner Str. 15-19	13581	HOWOGE
05K03	Bertolt-Brecht-Oberschule (Integrierte Sekundarschule)	Wilhelmstr. 10	13595	SenStadtWohn
05K05	B.-Traven-Gemeinschaftsschule	Recklinghauser Weg 26-32	13583	HOWOGE
05Y02	Kant-Gymnasium	Bismarckstr. 54	13585	SenStadtWohn

Folgende MEB werden durch das Land realisiert:


BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
05G01	Ernst-Ludwig-Heim-Grundschule	Grunewaldstr. 8	13597	SenStadtWohn
05G25	Grundschule am Wasserwerk	Pionierstr. 197	13589	SenStadtWohn
05G27	Peter-Härtling-Grundschule	Flankenschanze 20	13585	SenStadtWohn
05G28	Grundschule an der Pulvermühle	Grützmakerweg 7	13599	SenStadtWohn
05G30	Birken-Grundschule	Hügelschanze 8-9	13585	SenStadtWohn
05K05	B.-Traven-Gemeinschaftsschule	Recklinghauser Weg 26-32	13583	SenStadtWohn

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Datenblatt Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf

Schüler/innen nach Schulart im Schuljahr 2018/2019 (öffentliche Schulen)

Grundschule	12.328
Integrierte Sekundarschule*	6.769
Gymnasium	9.731
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	99
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	66
Schule mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	252
Σ	29.245



* Integrierte Sekundarschulen einschließlich 1.117 Schülerinnen und Schüler in der Grundstufe

Anzahl der Schulen nach schulischer Einrichtung im Schuljahr 2018/2019 (öffentliche Schulen)*

Grundschulen	32
Integrierte Sekundarschulen	8
Gymnasien	13
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	2
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	1
Schulen mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	2
Σ	58

* die Tabelle beinhaltet die Anzahl der Schulen unter Einbeziehung ihrer schulartspezifischen Einrichtung (Bsp. die Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt), wodurch es zu einer Abweichung von der Anzahl der im Folgenden dargestellten Organisationseinheiten kommen kann

Vorläufige Ergebnisse Monitoringverfahren 2019

Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Grundschulen und Grundstufen von Gemeinschaftsschulen auf Bezirksebene (in Plätzen)

(ohne 5. und 6. Klassenstufe an Gymnasien)

1	2	3	4	5	6	7	8
Bez. Nr	Bezirk	Statistik			kurzfristig		
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	Fehlplätze auf Planungsregionsebene	benötigte Schulplätze Schuljahr 2021/22	bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22	Differenz 2021/22 zzgl. regionale Besonderheiten
06	St-Ze	13.445	14.256	-331	13.377	14.256	745

[5] Es werden ausschließlich Fehlplätze der einzelnen Planungsregionen zusammengefasst, da eine wohnortnahe Versorgung sichergestellt werden muss und vorhandene Defizite in einer Planungsregion nur selten durch Überschüsse in einer anderen Planungsregion ausgeglichen werden können.

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Integrierten Sekundarschulen auf Bezirksebene (in Plätzen)

(Klassenstufe 7 bis 10)

1	2	3	4	5	6	7	8
Bez. Nr	Bezirk	Statistik			Schulplätze Schuljahr 2021/22	kurzfristig	
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	Differenz Ist		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22	Differenz Schuljahr 2021/22
06	St-Ze	4.217	4.300	83	4.279	4.300	21

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Gymnasien auf Bezirksebene (in Plätzen)

(Klassenstufe 7 bis 10)

1	2	3	4	5	6	7	8
Bez. Nr	Bezirk	Statistik			Schulplätze Schuljahr 2021/22	kurzfristig	
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	Differenz Ist		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22	Differenz Schuljahr 2021/22
06	St-Ze	6.224	6.554	330	6.315	6.554	239

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

Ergänzende Erläuterungen:

- Da sich rückblickend die in das bisherige Prognosemodell eingeflossenen Annahmen zu den Fertigstellungsterminen des Wohnungsneubaus als nur begrenzt operationalisierbar erwiesen haben, bedarf es einer Aktualisierung bzw. Modifizierung des Schulplatzprognosemodells. Dieses wird voraussichtlich zum nächsten Schuljahr zur Verfügung stehen.
- Die Werte zur Schulplatzentwicklung beschreiben eine mögliche Entwicklung auf der Bezirksebene. Diese Aussage ist notwendig, aber nicht hinreichend für die Standortplanung insbesondere von Grundschulen, da eine wohnortnahe Versorgung sichergestellt sein muss. Bis zur Fertigstellung des modifizierten Prognosemodells werden Schätzwerte zur Quantifizierung regionaler Besonderheiten verwendet.
- Mit der Schaffung zusätzlicher Plätze im Bereich der weiterführenden Schulen wird sich die Verteilung der Nachfrage (Strukturquote) in den meisten Bezirken verschieben.
- Der hier vorliegende Bericht zum Maßnahmen- und Finanzcontrolling basiert auf Daten aus der Investitionsplanung 2018 bis 2022. Mit Vorlage der Investitionsplanung 2019 bis 2023 wird es zu Änderungen kommen.

Sanierungsbedarf nach Gebäudescan (Stand 31.12.2015)

Der Gesamtsanierungsbedarf für den Bezirk beträgt lt. Gebäudescan vom 31.12.2015 rund: **415.000.000 €**Davon entfallen auf die Leistungsart Raumsanierung rund: **183.000.000 €**

Im Rahmen der Schulbauoffensive werden folgende Neubauten / Ersatzneubauten durch das Land übernommen:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
06Gn01	Neubau Grundschule; Lichterfelde Süd	Adresse offen (Lichterfelde Süd)	12207	SenStadtWohn

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Folgende Großschadensfälle werden durch das Land übernommen:


BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
06G25	Clemens-Brentano-Grundschule	Kommandantenstr. 83-84	12205	SenStadtWohn
06K01	John-F.-Kennedy-Schule	Teltower Damm 87-93	14167	BIM
06K02	Wilma-Rudolph-Schule (Integrierte Sekundarschule)	Am Hegewinkel 2 A	14169	HOWOGE
06K04	Brøndby-Schule (Integrierte Sekundarschule)	Dessauerstr. 63	12249	HOWOGE
06K09	Gail-S.-Halvorsen-Integrierte Sekundarschule	Im Gehege 6	14195	SenStadtWohn
06Y01	Schadow-Gymnasium	Beuckestr. 27-29	14163	HOWOGE
06Y02	Droste-Hülshoff-Gymnasium	Schönower Str. 8	14165	SenStadtWohn
06Y08	Hermann-Ehlers-Gymnasium	Elisenstr. 3-4	12169	SenStadtWohn
06Y10	Lilienthal-Gymnasium	Ringstr. 2-3	12203	SenStadtWohn

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Datenblatt Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg

Schüler/innen nach Schulart im Schuljahr 2018/2019 (öffentliche Schulen)

Grundschule	14.418
Integrierte Sekundarschule*	7.575
Gymnasium	5.949
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	218
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	12
Schule mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	112
Σ	28.284



* Integrierte Sekundarschulen einschließlich 515 Schülerinnen und Schüler in der Grundstufe

Anzahl der Schulen nach schulischer Einrichtung im Schuljahr 2018/2019 (öffentliche Schulen)*

Grundschulen	32
Integrierte Sekundarschulen	12
Gymnasien	9
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	2
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	1
Schulen mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	1
Σ	57

* die Tabelle beinhaltet die Anzahl der Schulen unter Einbeziehung ihrer schulartspezifischen Einrichtung (Bsp. die Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt), wodurch es zu einer Abweichung von der Anzahl der im Folgenden dargestellten Organisationseinheiten kommen kann

Vorläufige Ergebnisse Monitoringverfahren 2019

Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Grundschulen und Grundstufen von Gemeinschaftsschulen auf Bezirksebene (in Plätzen)

(ohne 5. und 6. Klassenstufe an Gymnasien)

1	2	3			4	5	6		7	8
Bez. Nr	Bezirk	Statistik			Fehlplätze auf Planungsregionsebene	benötigte Schulplätze Schuljahr 2021/22	kurzfristig		Differenz 2021/22 zzgl. regionale Besonderheiten	
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22						
07	Te-Sch	14.933	14.544		15.725	15.120			-848	
				-763						

[5] Es werden ausschließlich Fehlplätze der einzelnen Planungsregionen zusammengefasst, da eine wohnortnahe Versorgung sichergestellt werden muss und vorhandene Defizite in einer Planungsregion nur selten durch Überschüsse in einer anderen Planungsregion ausgeglichen werden können.

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Integrierten Sekundarschulen auf Bezirksebene (in Plätzen)

(Klassenstufe 7 bis 10)

1	2	3	4	5	6	7	8
Bez. Nr	Bezirk	Statistik			Schulplätze Schuljahr 2021/22	kurzfristig	
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	Differenz Ist		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22	Differenz Schuljahr 2021/22
07	Te-Sch	5.940	5.600	-340	6.174	5.550	-624

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Gymnasien auf Bezirksebene (in Plätzen)

(Klassenstufe 7 bis 10)

1	2	3	4	5	6	7	8
Bez. Nr	Bezirk	Statistik			Schulplätze Schuljahr 2021/22	kurzfristig	
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	Differenz Ist		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22	Differenz Schuljahr 2021/22
07	Te-Sch	4.068	4.060	-8	4.228	4.060	-168

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

Ergänzende Erläuterungen:

- Da sich rückblickend die in das bisherige Prognosemodell eingeflossenen Annahmen zu den Fertigstellungsterminen des Wohnungsneubaus als nur begrenzt operationalisierbar erwiesen haben, bedarf es einer Aktualisierung bzw. Modifizierung des Schulplatzprognosemodells. Dieses wird voraussichtlich zum nächsten Schuljahr zur Verfügung stehen.
- Die Werte zur Schulplatzentwicklung beschreiben eine mögliche Entwicklung auf der Bezirksebene. Diese Aussage ist notwendig, aber nicht hinreichend für die Standortplanung insbesondere von Grundschulen, da eine wohnortnahe Versorgung sichergestellt sein muss. Bis zur Fertigstellung des modifizierten Prognosemodells werden Schätzwerte zur Quantifizierung regionaler Besonderheiten verwendet.
- Mit der Schaffung zusätzlicher Plätze im Bereich der weiterführenden Schulen wird sich die Verteilung der Nachfrage (Strukturquote) in den meisten Bezirken verschieben.
- Der hier vorliegende Bericht zum Maßnahmen- und Finanzcontrolling basiert auf Daten aus der Investitionsplanung 2018 bis 2022. Mit Vorlage der Investitionsplanung 2019 bis 2023 wird es zu Änderungen kommen.

Sanierungsbedarf nach Gebäudescan (Stand 31.12.2015)

Der Gesamtsanierungsbedarf für den Bezirk beträgt lt. Gebäudescan vom 31.12.2015 rund: **416.200.000 €**Davon entfallen auf die Leistungsart Raumsanierung rund: **152.000.000 €**

Im Rahmen der Schulbauoffensive werden folgende Neubauten / Ersatzneubauten durch das Land übernommen:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
07G19	Paul-Simmel-Grundschule	Felixstr. 26-58	12099	SenStadtWohn
07Gn03	Neubau Grundschule; Marienfelder Allee 240 / Baußernweg	Marienfelder Allee 240	12279	SenStadtWohn

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

07K05	Solling-Schule	Alt-Marienfelde 52	12277	HOWOGE
07Kn01	Neubau ISS; Tirschenreuther Ring 69	Tirschenreuther Ring 69	12279	HOWOGE
07Kn02	Neubau ISS; Eisenacher Straße 53	Eisenacher Straße 53	12109	HOWOGE

Folgende Großschadensfälle werden durch das Land übernommen:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
07K09	Gustav-Langenscheidt-Schule	Belziger Str. 43-51	10823	SenStadtWohn
07Y02	Rückert-Gymnasium	Mettestr. 8	10825	SenStadtWohn
07Y06	Askanisches Gymnasium	Kaiserin-Augusta-Str. 19-20	12103	SenStadtWohn
07Y09	Georg-Büchner-Gymnasium	Lichtenrader Damm 224-230	12305	HOWOGE

Folgende MEB werden durch das Land realisiert:


BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
07K04	Theodor-Haubach-Schule	Grimmstr. 9-11	12305	SenStadtWohn
07K12	Friedenauer Gemeinschaftsschule	Rubensstr. 63	12157	SenStadtWohn

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Datenblatt Bezirksamt Neukölln

Schüler/innen nach Schulart im Schuljahr 2018/2019 (öffentliche Schulen)

Grundschule	13.328
Integrierte Sekundarschule*	8.553
Gymnasium	4.164
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	232
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	254
Schule mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	480
Σ	27.011



Berlin - Übersichtskarte

* Integrierte Sekundarschulen einschließlich 1.771 Schülerinnen und Schüler in der Grundstufe

Anzahl der Schulen nach schulischer Einrichtung im Schuljahr 2018/2019 (öffentliche Schulen)*

Grundschulen	34
Integrierte Sekundarschulen	13
Gymnasien	6
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	5
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	4
Schulen mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	5
Σ	67

* die Tabelle beinhaltet die Anzahl der Schulen unter Einbeziehung ihrer schulartspezifischen Einrichtung (Bsp. die Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt), wodurch es zu einer Abweichung von der Anzahl der im Folgenden dargestellten Organisationseinheiten kommen kann

Vorläufige Ergebnisse Monitoringverfahren 2019

Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Grundschulen und Grundstufen von Gemeinschaftsschulen auf Bezirksebene (in Plätzen)

(ohne 5. und 6. Klassenstufe an Gymnasien)

1	2	3			4	5	6		7	8
Bez. Nr	Bezirk	Statistik			Fehlplätze auf Planungsregionsebene	benötigte Schulplätze Schuljahr 2021/22	kurzfristig		Differenz 2021/22 zzgl. regionale Besonderheiten	
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22						
08	Nk	15.099	17.784		16.335	18.432			2.043	
				kein Defizit						

[5] Es werden ausschließlich Fehlplätze der einzelnen Planungsregionen zusammengefasst, da eine wohnortnahe Versorgung sichergestellt werden muss und vorhandene Defizite in einer Planungsregion nur selten durch Überschüsse in einer anderen Planungsregion ausgeglichen werden können.

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Integrierten Sekundarschulen auf Bezirksebene (in Plätzen)

(Klassenstufe 7 bis 10)

1	2	3	4	5	6	7	8
Bez. Nr	Bezirk	Statistik			Schulplätze Schuljahr 2021/22	kurzfristig	
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	Differenz Ist		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22	Differenz Schuljahr 2021/22
08	Nk	5.634	6.200	566	5.843	6.450	607

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Gymnasien auf Bezirksebene (in Plätzen)

(Klassenstufe 7 bis 10)

1	2	3	4	5	6	7	8
Bez. Nr	Bezirk	Statistik			Schulplätze Schuljahr 2021/22	kurzfristig	
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	Differenz Ist		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22	Differenz Schuljahr 2021/22
08	Nk	2.866	3.364	498	2.972	3.132	160

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

Ergänzende Erläuterungen:

- Da sich rückblickend die in das bisherige Prognosemodell eingeflossenen Annahmen zu den Fertigstellungsterminen des Wohnungsneubaus als nur begrenzt operationalisierbar erwiesen haben, bedarf es einer Aktualisierung bzw. Modifizierung des Schulplatzprognosemodells. Dieses wird voraussichtlich zum nächsten Schuljahr zur Verfügung stehen.
- Die Werte zur Schulplatzentwicklung beschreiben eine mögliche Entwicklung auf der Bezirksebene. Diese Aussage ist notwendig, aber nicht hinreichend für die Standortplanung insbesondere von Grundschulen, da eine wohnortnahe Versorgung sichergestellt sein muss. Bis zur Fertigstellung des modifizierten Prognosemodells werden Schätzwerte zur Quantifizierung regionaler Besonderheiten verwendet.
- Mit der Schaffung zusätzlicher Plätze im Bereich der weiterführenden Schulen wird sich die Verteilung der Nachfrage (Strukturquote) in den meisten Bezirken verschieben.
- Der hier vorliegende Bericht zum Maßnahmen- und Finanzcontrolling basiert auf Daten aus der Investitionsplanung 2018 bis 2022. Mit Aktualisierung auf den Datenstand 31.12.2019 und damit der Berücksichtigung der Investitionsplanung 2019-2023 wird es zu Veränderungen kommen.

Sanierungsbedarf nach Gebäudescan (Stand 31.12.2015)

Der Gesamtsanierungsbedarf für den Bezirk beträgt lt. Gebäudescan vom 31.12.2015 rund: **442.000.000 €**Davon entfallen auf die Leistungsart Raumsanierung rund: **123.000.000 €**

Im Rahmen der Schulbauoffensive werden folgende Neubauten / Ersatzneubauten durch das Land übernommen:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
08Gn01	Neubau Grundschule; Koppelweg 32, 38, 50-54	Koppelweg 50-54	12347	SenStadtWohn
08Kn01	Neubau Gemeinschaftsschule; Oderstr. 5	Oderstr. 5	12051	HOWOGE

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Folgende MEB werden durch das Land realisiert:


BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
08G20	Sonnen-Schule (Grundschule)	Dammweg 228	12057	SenStadtWohn
08Y03	Albert-Einstein-Gymnasium	Parchimer Allee 109	12359	SenStadtWohn

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Datenblatt Bezirksamt Treptow-Köpenick

Schüler/innen nach Schulart im Schuljahr 2018/2019 (öffentliche Schulen)

Grundschule	10.967
Integrierte Sekundarschule*	6.495
Gymnasium	4.399
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	140
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	148
Schule mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	157
Σ	22.306



* Integrierte Sekundarschulen einschließlich 1.200 Schülerinnen und Schüler in der Grundstufe

Anzahl der Schulen nach schulischer Einrichtung im Schuljahr 2018/2019 (öffentliche Schulen)*

Grundschulen	27
Integrierte Sekundarschulen	11
Gymnasien	6
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	1
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	1
Schulen mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	2
Σ	48

* die Tabelle beinhaltet die Anzahl der Schulen unter Einbeziehung ihrer schulartspezifischen Einrichtung (Bsp. die Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt), wodurch es zu einer Abweichung von der Anzahl der im Folgenden dargestellten Organisationseinheiten kommen kann

Vorläufige Ergebnisse Monitoringverfahren 2019

Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Grundschulen und Grundstufen von Gemeinschaftsschulen auf Bezirksebene (in Plätzen)

(ohne 5. und 6. Klassenstufe an Gymnasien)

1	2	3			4	5	6		7	8
Bez. Nr	Bezirk	Statistik			Fehlplätze auf Planungsregionsebene	benötigte Schulplätze Schuljahr 2021/22	kurzfristig		Differenz 2021/22 zzgl. regionale Besonderheiten	
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22						
09	Tr-Kö	12.167	12.600		13.347	13.968			333	
				-173						

[5] Es werden ausschließlich Fehlplätze der einzelnen Planungsregionen zusammengefasst, da eine wohnortnahe Versorgung sichergestellt werden muss und vorhandene Defizite in einer Planungsregion nur selten durch Überschüsse in einer anderen Planungsregion ausgeglichen werden können.

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Integrierten Sekundarschulen auf Bezirksebene (in Plätzen)

(Klassenstufe 7 bis 10)

1	2	3	4	5	6	7	8
Bez. Nr	Bezirk	Statistik			Schulplätze Schuljahr 2021/22	kurzfristig	
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	Differenz Ist		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22	Differenz Schuljahr 2021/22
09	Tr-Kö	4.182	3.850	-332	4.598	3.900	-698

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Gymnasien auf Bezirksebene (in Plätzen)

(Klassenstufe 7 bis 10)

1	2	3	4	5	6	7	8
Bez. Nr	Bezirk	Statistik			Schulplätze Schuljahr 2021/22	kurzfristig	
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	Differenz Ist		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22	Differenz Schuljahr 2021/22
09	Tr-Kö	3.093	3.364	271	3.401	3.364	-37

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

Ergänzende Erläuterungen:

- Da sich rückblickend die in das bisherige Prognosemodell eingeflossenen Annahmen zu den Fertigstellungsterminen des Wohnungsneubaus als nur begrenzt operationalisierbar erwiesen haben, bedarf es einer Aktualisierung bzw. Modifizierung des Schulplatzprognosemodells. Dieses wird voraussichtlich zum nächsten Schuljahr zur Verfügung stehen.
- Die Werte zur Schulplatzentwicklung beschreiben eine mögliche Entwicklung auf der Bezirksebene. Diese Aussage ist notwendig, aber nicht hinreichend für die Standortplanung insbesondere von Grundschulen, da eine wohnortnahe Versorgung sichergestellt sein muss. Bis zur Fertigstellung des modifizierten Prognosemodells werden Schätzwerte zur Quantifizierung regionaler Besonderheiten verwendet.
- Mit der Schaffung zusätzlicher Plätze im Bereich der weiterführenden Schulen wird sich die Verteilung der Nachfrage (Strukturquote) in den meisten Bezirken verschieben.
- Der hier vorliegende Bericht zum Maßnahmen- und Finanzcontrolling basiert auf Daten aus der Investitionsplanung 2018 bis 2022. Mit Vorlage der Investitionsplanung 2019 bis 2023 wird es zu Änderungen kommen.

Sanierungsbedarf nach Gebäudescan (Stand 31.12.2015)

Der Gesamtsanierungsbedarf für den Bezirk beträgt lt. Gebäudescan vom 31.12.2015 rund: **252.200.000 €**Davon entfallen auf die Leistungsart Raumsanierung rund: **85.000.000 €**

Im Rahmen der Schulbauoffensive werden folgende Neubauten / Ersatzneubauten durch das Land übernommen:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
09Gn04	Neubau Grundschule; Güterbahnhof Köpenick Nord	Adresse offen (Güterbahnhof Köpenick Nord)	12555	SenStadtWohn
09Gn06	Neubau Grundschule; Güterbahnhof Köpenick Süd	Adresse offen (Güterbahnhof Köpenick Süd)	12555	HOWOGE

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

09Kn01	Neubau Gemeinschaftsschule; Adlershof	Eisenhutweg/Hermann-Dorner-Allee	12489	HOWOGE
09Kn04	Neubau ISS; Güterbahnhof Köpenick	Adresse offen (Güterbahnhof Köpenick Süd)	12555	HOWOGE
09Kn05	Neubau ISS; Betriebsbahnhof Schöneweide	Adresse offen (Betriebsbahnhof Schöneweide)	12439	HOWOGE

Folgende MEB werden durch das Land realisiert:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
09G03	Schule am Heidekampgraben (Grundschule)	Hänselstr. 14	12437	SenStadtWohn
09G18	Schule in der Köllnischen Vorstadt (Grundschule)	Rudower Str. 201	12557	SenStadtWohn
09G24	Müggelsee-Schule (Grundschule)	Aßmannstr. 63	12587	SenStadtWohn
09K07	Sophie-Brahe-Gemeinschaftsschule	Am Plänterwald 17/23	12435	SenStadtWohn
09S03	Albatros-Schule	Treskowallee 222	12459	SenStadtWohn


Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Datenblatt Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf

Schüler/innen nach Schulart im Schuljahr 2018/2019 (öffentliche Schulen)

Grundschule	12.884
Integrierte Sekundarschule*	6.576
Gymnasium	4.157
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	304
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	23
Schule mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	240
Σ	24.184

* Integrierte Sekundarschulen einschließlich 1.351 Schülerinnen und Schüler in der Grundstufe



Berlin - Übersichtskarte

Anzahl der Schulen nach schulischer Einrichtung im Schuljahr 2018/2019 (öffentliche Schulen)*

Grundschulen	26
Integrierte Sekundarschulen	12
Gymnasien	5
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	3
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	1
Schulen mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	2
Σ	49

* die Tabelle beinhaltet die Anzahl der Schulen unter Einbeziehung ihrer schulartspezifischen Einrichtung (Bsp. die Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt), wodurch es zu einer Abweichung von der Anzahl der im Folgenden dargestellten Organisationseinheiten kommen kann

Vorläufige Ergebnisse Monitoringverfahren 2019

Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Grundschulen und Grundstufen von Gemeinschaftsschulen auf Bezirksebene (in Plätzen)

(ohne 5. und 6. Klassenstufe an Gymnasien)

1	2	3			4	5	6		7	8
Bez. Nr	Bezirk	Statistik			Fehlplätze auf Planungsregionsebene	benötigte Schulplätze Schuljahr 2021/22	kurzfristig		Differenz 2021/22 zzgl. regionale Besonderheiten	
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22						
10	Ma-He	14.235	14.184		14.897	14.400				
				-994					-951	

[5] Es werden ausschließlich Fehlplätze der einzelnen Planungsregionen zusammengefasst, da eine wohnortnahe Versorgung sichergestellt werden muss und vorhandene Defizite in einer Planungsregion nur selten durch Überschüsse in einer anderen Planungsregion ausgeglichen werden können.

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Integrierten Sekundarschulen auf Bezirksebene (in Plätzen)

(Klassenstufe 7 bis 10)

1	2	3	4	5	6	7	8
Bez. Nr	Bezirk	Statistik			Schulplätze Schuljahr 2021/22	kurzfristig	
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	Differenz Ist		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22	Differenz Schuljahr 2021/22
10	Ma-He	4.686	5.250	564	5.380	5.400	20

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Gymnasien auf Bezirksebene (in Plätzen)

(Klassenstufe 7 bis 10)

1	2	3	4	5	6	7	8
Bez. Nr	Bezirk	Statistik			Schulplätze Schuljahr 2021/22	kurzfristig	
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	Differenz Ist		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22	Differenz Schuljahr 2021/22
10	Ma-He	2.779	2.900	121	3.191	3.074	-117

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

Ergänzende Erläuterungen:

- Da sich rückblickend die in das bisherige Prognosemodell eingeflossenen Annahmen zu den Fertigstellungsterminen des Wohnungsneubaus als nur begrenzt operationalisierbar erwiesen haben, bedarf es einer Aktualisierung bzw. Modifizierung des Schulplatzprognosemodells. Dieses wird voraussichtlich zum nächsten Schuljahr zur Verfügung stehen.
- Die Werte zur Schulplatzentwicklung beschreiben eine mögliche Entwicklung auf der Bezirksebene. Diese Aussage ist notwendig, aber nicht hinreichend für die Standortplanung insbesondere von Grundschulen, da eine wohnortnahe Versorgung sichergestellt sein muss. Bis zur Fertigstellung des modifizierten Prognosemodells werden Schätzwerte zur Quantifizierung regionaler Besonderheiten verwendet.
- Mit der Schaffung zusätzlicher Plätze im Bereich der weiterführenden Schulen wird sich die Verteilung der Nachfrage (Strukturquote) in den meisten Bezirken verschieben.
- Der hier vorliegende Bericht zum Maßnahmen- und Finanzcontrolling basiert auf Daten aus der Investitionsplanung 2018 bis 2022. Mit Vorlage der Investitionsplanung 2019 bis 2023 wird es zu Änderungen kommen.

Sanierungsbedarf nach Gebäudescan (Stand 31.12.2015)

Der Gesamtsanierungsbedarf für den Bezirk beträgt lt. Gebäudescan vom 31.12.2015 rund: **235.200.000 €**Davon entfallen auf die Leistungsart Raumsanierung rund: **43.000.000 €**

Im Rahmen der Schulbauoffensive werden folgende Neubauten / Ersatzneubauten durch das Land übernommen:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
10Gn01	Neubau Grundschule; Elsenstr. 7-9	Elsenstr. 7-9	12623	SenStadtWohn
10Gn03	Neubau Grundschule; Naumburger Ring 1,3,5 / Weißenfelser Str.	Naumburger Ring 1,3,5 / Weißenfelser Str.	12627	SenStadtWohn

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

10Kn01	Neubau ISS; An der Schule 41-59	An der Schule 41-59	12623	SenStadtWohn
10Kn02	Neubau ISS; Erich-Kästner-Straße (ggü. 41)	Erich Kästner Str. (ggü. 41)	12619	HOWOGE
10Yn01	Neubau Gymnasium; Haltoner Straße 22	Haltoner Str. 22	12683	HOWOGE

Folgende MEB werden durch das Land realisiert:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
10G31	Franz-Carl-Achard-Grundschule	Adolfstr. 25	12621	SenStadtWohn
10S07	Schule am Rosenhain	Klingenthaler Str. 32	12627	SenStadtWohn
10Y02	Otto-Nagel-Gymnasium	Schulstr. 11	12683	SenStadtWohn


Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Datenblatt Bezirksamt Lichtenberg

Schüler/innen nach Schulart im Schuljahr 2018/2019 (öffentliche Schulen)

Grundschule	12.709
Integrierte Sekundarschule*	8.974
Gymnasium	4.219
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	225
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	95
Schule mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	766
Σ	26.988

* Integrierte Sekundarschulen einschließlich 1.076 Schülerinnen und Schüler in der Grundstufe



Berlin - Übersichtskarte

Anzahl der Schulen nach schulischer Einrichtung im Schuljahr 2018/2019 (öffentliche Schulen)*

Grundschulen	29
Integrierte Sekundarschulen	13
Gymnasien	5
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	2
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	2
Schulen mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	5
Σ	56

* die Tabelle beinhaltet die Anzahl der Schulen unter Einbeziehung ihrer schulartspezifischen Einrichtung (Bsp. die Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt), wodurch es zu einer Abweichung von der Anzahl der im Folgenden dargestellten Organisationseinheiten kommen kann

Vorläufige Ergebnisse Monitoringverfahren 2019

Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Grundschulen und Grundstufen von Gemeinschaftsschulen auf Bezirksebene (in Plätzen)

(ohne 5. und 6. Klassenstufe an Gymnasien)

1	2	3	4	5	6	7	8
Bez. Nr	Bezirk	Statistik			kurzfristig		
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	Fehlplätze auf Planungsregionsebene	benötigte Schulplätze Schuljahr 2021/22	bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22	Differenz 2021/22 zzgl. regionale Besonderheiten
11	Li	13.785	12.672	-1.339	15.239	15.624	75

[5] Es werden ausschließlich Fehlplätze der einzelnen Planungsregionen zusammengefasst, da eine wohnortnahe Versorgung sichergestellt werden muss und vorhandene Defizite in einer Planungsregion nur selten durch Überschüsse in einer anderen Planungsregion ausgeglichen werden können.

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Integrierten Sekundarschulen auf Bezirksebene (in Plätzen)

(Klassenstufe 7 bis 10)

1	2	3	4	5	6	7	8
Bez. Nr	Bezirk	Statistik			Schulplätze Schuljahr 2021/22	kurzfristig	
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	Differenz Ist		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22	Differenz Schuljahr 2021/22
11	Li	6.441	5.750	-691	7.310	6.700	-610

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Gymnasien auf Bezirksebene (in Plätzen)

(Klassenstufe 7 bis 10)

1	2	3	4	5	6	7	8
Bez. Nr	Bezirk	Statistik			Schulplätze Schuljahr 2021/22	kurzfristig	
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	Differenz Ist		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22	Differenz Schuljahr 2021/22
11	Li	2.684	2.552	-132	3.046	2.552	-494

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

Ergänzende Erläuterungen:

- Da sich rückblickend die in das bisherige Prognosemodell eingeflossenen Annahmen zu den Fertigstellungsterminen des Wohnungsneubaus als nur begrenzt operationalisierbar erwiesen haben, bedarf es einer Aktualisierung bzw. Modifizierung des Schulplatzprognosemodells. Dieses wird voraussichtlich zum nächsten Schuljahr zur Verfügung stehen.
- Die Werte zur Schulplatzentwicklung beschreiben eine mögliche Entwicklung auf der Bezirksebene. Diese Aussage ist notwendig, aber nicht hinreichend für die Standortplanung insbesondere von Grundschulen, da eine wohnortnahe Versorgung sichergestellt sein muss. Bis zur Fertigstellung des modifizierten Prognosemodells werden Schätzwerte zur Quantifizierung regionaler Besonderheiten verwendet.
- Mit der Schaffung zusätzlicher Plätze im Bereich der weiterführenden Schulen wird sich die Verteilung der Nachfrage (Strukturquote) in den meisten Bezirken verschieben.
- Der hier vorliegende Bericht zum Maßnahmen- und Finanzcontrolling basiert auf Daten aus der Investitionsplanung 2018 bis 2022. Mit Vorlage der Investitionsplanung 2019 bis 2023 wird es zu Änderungen kommen.

Sanierungsbedarf nach Gebäudescan (Stand 31.12.2015)

Der Gesamtsanierungsbedarf für den Bezirk beträgt lt. Gebäudescan vom 31.12.2015 rund: **230.000.000 €**Davon entfallen auf die Leistungsart Raumsanierung rund: **52.000.000 €**

Im Rahmen der Schulbauoffensive werden folgende Neubauten / Ersatzneubauten durch das Land übernommen:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
11Gn01	Neubau Grundschule; Blockdammweg 60-64 / Ehrlichstr. 79-83	Blockdammweg 60-64/Ehrlichstr. 79-83	10318	SenStadtWohn
11Gn02	Neubau Grundschule; Hauptstr. 9	Hauptstr. 9	10317	SenStadtWohn

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

11Gn03	Neubau Grundschule; Konrad-Wolf-Str. 11	Konrad-Wolf-Str. 11	13055	SenStadtWohn
11Gn04	Neubau Grundschule; Schleizer Str. 67	Schleizer Str. 67	13055	SenStadtWohn
11Gn05	Neubau Grundschule; Sewanstr. 43	Sewanstr. 43	10319	SenStadtWohn
11Gn06	Neubau Grundschule; Waldowallee 117	Waldowallee 117	10318	HOWOGE
11Kn01	Neubau ISS; Allee der Kosmonauten 20-22	Allee der Kosmonauten 20-22	10315	HOWOGE
11Kn02	Neubau ISS; Am breiten Luch 3/Rotkamp 53	Am breiten Luch 3/Rotkamp 53	13053	HOWOGE
11Kn04	Neubau Gemeinschaftsschule; Waldowallee 117	Waldowallee 117	10318	HOWOGE
11Kn05	Reaktivierung ISS; HTW-Campus Karlshorst	Treskowallee 8	10318	HOWOGE
11Yn01	Neubau Gymnasium; Allee der Kosmonauten 20-22	Allee der Kosmonauten 20-22	10315	HOWOGE

Folgende MEB werden durch das Land realisiert:


BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
11G05	Schule auf dem lichten Berg (Grundschule)	Atzpodienstr. 19	10365	SenStadtWohn
11G10	Schule im Ostseekarree (Grundschule)	Barther Str. 27	13051	SenStadtWohn
11G16	Schule an der Victoriastadt (Grundschule)	Nöldnerstr. 44	10317	SenStadtWohn
11K10	Grüner Campus Malchow (Gemeinschaftsschule)	Doberaner Str. 55, 56	13051	SenStadtWohn
11K10	Grüner Campus Malchow (Gemeinschaftsschule)	Malchower Chaussee 2	13051	SenStadtWohn
11K11	Paul-Schmidt-Schule (Integrierte Sekundarschule)	Malchower Weg 54	13053	SenStadtWohn
11K12	Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule (Gemeinschaftsschule)	Dolgenseestr. 60	10319	SenStadtWohn
11S05	Schule am grünen Grund	Herzbergstr. 79	10365	SenStadtWohn
11S12	Nils-Holgersson-Schule	Otto-Marquardt-Str. 12-14	10369	SenStadtWohn

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Datenblatt Bezirksamt Reinickendorf

Schüler/innen nach Schulart im Schuljahr 2018/2019 (öffentliche Schulen)

Grundschule	12.919
Integrierte Sekundarschule*	6.383
Gymnasium	7.182
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	202
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	83
Schule mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	390
Σ	27.159



* Integrierte Sekundarschulen einschließlich 346 Schülerinnen und Schüler in der Grundstufe

Anzahl der Schulen nach schulischer Einrichtung im Schuljahr 2018/2019 (öffentliche Schulen)*

Grundschulen	30
Integrierte Sekundarschulen	11
Gymnasien	8
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	2
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	2
Schulen mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	4
Σ	57

* die Tabelle beinhaltet die Anzahl der Schulen unter Einbeziehung ihrer schulartspezifischen Einrichtung (Bsp. die Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt), wodurch es zu einer Abweichung von der Anzahl der im Folgenden dargestellten Organisationseinheiten kommen kann

Vorläufige Ergebnisse Monitoringverfahren 2019

Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Grundschulen und Grundstufen von Gemeinschaftsschulen auf Bezirksebene (in Plätzen)

(ohne 5. und 6. Klassenstufe an Gymnasien)

1	2	3			4	5	6		7	8
Bez. Nr	Bezirk	Statistik			Fehlplätze auf Planungsregionsebene	benötigte Schulplätze Schuljahr 2021/22	kurzfristig		Differenz 2021/22 zzgl. regionale Besonderheiten	
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22						
12	Rd	13.265	13.680	-58	13.705	14.472		713		

[5] Es werden ausschließlich Fehlplätze der einzelnen Planungsregionen zusammengefasst, da eine wohnortnahe Versorgung sichergestellt werden muss und vorhandene Defizite in einer Planungsregion nur selten durch Überschüsse in einer anderen Planungsregion ausgeglichen werden können.

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Integrierten Sekundarschulen auf Bezirksebene (in Plätzen)

(Klassenstufe 7 bis 10)

1	2	3	4	5	6	7	8
Bez. Nr	Bezirk	Statistik			Schulplätze Schuljahr 2021/22	kurzfristig	
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	Differenz Ist		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22	Differenz Schuljahr 2021/22
12	Rd	5.275	5.300	25	5.363	5.300	-63

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Gymnasien auf Bezirksebene (in Plätzen)

(Klassenstufe 7 bis 10)

1	2	3	4	5	6	7	8
Bez. Nr	Bezirk	Statistik			Schulplätze Schuljahr 2021/22	kurzfristig	
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	Differenz Ist		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22	Differenz Schuljahr 2021/22
12	Rd	4.596	5.046	450	4.672	5.046	490

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

Ergänzende Erläuterungen:

- Da sich rückblickend die in das bisherige Prognosemodell eingeflossenen Annahmen zu den Fertigstellungsterminen des Wohnungsneubaus als nur begrenzt operationalisierbar erwiesen haben, bedarf es einer Aktualisierung bzw. Modifizierung des Schulplatzprognosemodells. Dieses wird voraussichtlich zum nächsten Schuljahr zur Verfügung stehen.
- Die Werte zur Schulplatzentwicklung beschreiben eine mögliche Entwicklung auf der Bezirksebene. Diese Aussage ist notwendig, aber nicht hinreichend für die Standortplanung insbesondere von Grundschulen, da eine wohnortnahe Versorgung sichergestellt sein muss. Bis zur Fertigstellung des modifizierten Prognosemodells werden Schätzwerte zur Quantifizierung regionaler Besonderheiten verwendet.
- Mit der Schaffung zusätzlicher Plätze im Bereich der weiterführenden Schulen wird sich die Verteilung der Nachfrage (Strukturquote) in den meisten Bezirken verschieben.
- Der hier vorliegende Bericht zum Maßnahmen- und Finanzcontrolling basiert auf Daten aus der Investitionsplanung 2018 bis 2022. Mit Vorlage der Investitionsplanung 2019 bis 2023 wird es zu Änderungen kommen.

Sanierungsbedarf nach Gebäudescan (Stand 31.12.2015)

Der Gesamtsanierungsbedarf für den Bezirk beträgt lt. Gebäudescan vom 31.12.2015 rund: **372.400.000 €**Davon entfallen auf die Leistungsart Raumsanierung rund: **170.000.000 €**

Im Rahmen der Schulbauoffensive werden folgende Neubauten / Ersatzneubauten durch das Land übernommen:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
12Gn01	Neubau Grundschule; Arosener Allee 159/Thurgauer Str.	Arosener Allee 159 / Thurgauer Str.	13407	SenStadtWohn

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

12Gn03	Neubau Grundschule; Kurt-Schumacher-Quartier Ostteil Flughafen Tegel	Adresse offen (Kurt-Schumacher-Quartier Ostteil)	13405	SenStadtWohn
12Gn04	Neubau Grundschule; Cité Pasteur	Adresse offen (Cité Pasteur)	13405	SenStadtWohn
12Kn01	Neubau ISS; Kurt-Schumacher-Quartier Ostteil Flughafen Tegel	Kurt-Schumacher-Quartier Ostteil Flughafen Tegel	13405	HOWOGE

Folgende Großschadensfälle werden durch das Land übernommen:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
12Y01	Friedrich-Engels-Gymnasium	Emmentaler Str. 67	13407	HOWOGE

Folgende MEB werden durch das Land realisiert:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
12G15	Hoffmann-von-Fallersleben-Grundschule	Ziekowstr. 80-88	13509	SenStadtWohn
12G20	Grundschule am Vierrutenberg	Am Vierrutenberg 59-65	13469	SenStadtWohn
12S04	Schule am Park	Eichborndamm 276-284	13437	SenStadtWohn

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Berlin-Kolleg

BSN 01A04
 Adresse: Turmstr. 75
 (Hauptstandort) 10551 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Sonstige
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 27.958 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.243 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4175	3702	71400	01A04, Berlin Kolleg; Gesamtsanierung; 10551, Turmstr. 75	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,439						0,100	Bezirk				2022	2026
6122	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,019		0,019					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

OSZ Banken, Immobilien und Versicherungen

BSN 01B01
 Adresse: Alt-Moabit 10
 (Hauptstandort) 10557 Berlin
 Grundsschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 65.036 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertig- stellung
4011	1021	51925	Umbau Cafeteria zu Multifunktionsraum	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,365		0,015	0,350				BIM					
							0,015										
4012	1021	51925	Kühl- bzw. Abluftanlage Serverraum (R. 1.2.08) EG	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,005		0,005					BIM					
							0,005										
75002			kleiner baulicher Unterhalt	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,251		0,251					BIM				2018	2018
							0,045										
75076			Erneuerung RLT & MSR (B18006-30427001-001)	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,800		1,000	0,800				BIM				2019	2019
							0,000						01.01.2018				
75077			Sanierung der WC-Bereiche (B18008-30427000-001)	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,400		0,800	0,400				BIM				2019	2019
							0,000							01.01.2018			

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Staatliche Technikerschule Berlin**

BSN: 01B02
 Adresse: Bochumer Str. 8 B
 (Hauptstandort): 10555 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 72.031 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4140	1022	51925	Raumteilung R 02.04 als Werkstatt incl. Einbau Edelstahlspültisch	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,002							BIM					
4141	1022	51925	Statikmaßnahmen wegen Aufstellung Maschine	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,019							BIM					
4142	1022	51925	Mängelbeseitigung Labortische	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,004							BIM					
4143	1022	51925	Notaus u. separater Stromkreis	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,025							BIM					
4144	1022	51925	Abluft für Digistorium	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,035	0,016						BIM					
4147	1022	51925	Küche HM-Dienstwohnung	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,004							BIM					
4148	1022	51925	Steckdosen und Netzwerkdosen	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,020	0,020						BIM					
75007			kleiner baulicher Unterhalt	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,110		0,110					BIM				2018	2018
75078			Gesamtsanierung Sporthalle (B18018-30120001-001)	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	2,002		0,300	2,000				BIM		0,633		2022	2023
75079			Sanierung Sanitär- und Trinkwasseranlagen (B18019-30120001-001)	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,800		0,150					BIM				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling OSZ Kommunikations-, Informations- und Medientechnik

BSN 01B03
 Adresse: Osloer Str. 23-26
 (Hauptstandort) 13359 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 257.784 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4013	1021	51925	Kühlung Serverraum	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,006							BIM					
4014	1021	51925	In Verbindung mit SPM - Trockenbauwand- inkl. Tür, Farbfangbeckeninstallation, Erweiterung Netzwerk und E-Installation Raum C1.13 / C 1.14 / C 1.09	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,047		0,047					BIM				2018	2018
5601	1021	51925	Neubau einer Sporthalle sowie Um- und Erweiterungsbau zu einem Schul- und Leistungssportzentrum	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,147	0,139	0,008					BIM				2017	2018
5602	1021	51925	Umbau ehemalige Schmiede	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,023			0,023				BIM					
75047			kleiner baulicher Unterhalt	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,166		0,166					BIM				2018	2018
75080			Umbau Schmiede (N15013-3039500-001)	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,002		0,050					BIM	01.01.2018			2018	2018
75081			Brandschutzkonzept Hs. 1, 2, 3 (B18081-30395000-001)	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,200		0,200					BIM	01.01.2018			2018	2018
75082			Fassadensanierung Zwischenbau Haus 2/3 (B18082-30395000-001)	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	1,200		1,200					BIM	01.01.2018			2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling OSZ Gesundheit I

BSN 01B04
 Adresse: Schwyzer Str. 6-8
 (Hauptstandort) 13349 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 331.147 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 40.482 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertig-stellung
4018	1021	51925	Ausstattung des Haupteinganges mit einer halbautomatischen Tür	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,028							BIM					
4019	1021	51925	Abtrennung eines Teils des Serverraumes durch eine Gitterbox	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,004							BIM					
4020	1021	51925	Übergabepunkt Internetanschluss	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,005							BIM					
4021	1021	51925	Umbau Hörsaal 1.085 - Rückbau ehem. Hörsaal mit steigendem Gestühl	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,022							BIM					
4022	1021	51925	Rückbau div. NW-Räume	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,180		0,180					BIM				2018	2018
5603	1021	51925	Zusammenführen der Räume C 2.18, C 2.19 und C 2.20 zu einem modernen Lernfeldraum für Informationstechnische Systeme;	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,060		0,060					BIM				2018	2018
75061			kleiner baulicher Unterhalt	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,130		0,130					BIM				2018	2018
							0,051										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Staatliche Wirtschaftsfachschule für Hotellerie und Gastronomie Berlin

BSN: 01B05
 Adresse: Niederwallstr. 6-7
 (Hauptstandort): 10117 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 31.307 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
75044			kleiner baulicher Unterhalt	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,041		0,041					BIM				2018	2018
							0,031										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Grundschule am Arkonaplatz**

BSN: 01G01
 Adresse: Ruppiner Str. 47-48
 (Hauptstandort): 10115 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Brunnenstraße (07)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
455	455	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.863.588 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 165.637 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 9.434 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.189 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4639	3701	71400	01G01, Grundschule am Arkonaplatz; Gesamtanierung; 10115, Ruppinger Str. 47/48	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,273				0,200	0,400	0,500	Bezirk				2020	2024
6005	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,003		0,003					Bezirk				2018	2018
6042	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,019		0,019					Bezirk				2018	2018
6074	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,037		0,037					Bezirk				2018	2018
6126	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,084		0,084					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Papageno-Grundschule

BSN: 01G02
 Adresse: Bergstr. 58
 (Hauptstandort): 10115 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Brunnenstraße (07)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
556	556	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.361.156 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 3.312.852 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 14.032 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.435 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2	9810	71000	01G02, Papageno-Grundschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 10115, Bergstraße 58	SIWANA	3,080	2,900	0,661			0,008		SenStadtWohn			3,210	2016	2017
						2,226	0,495								20.07.2016		
2638	3700	51902	Container als temporäre Erweiterung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,350		0,350					Bezirk				2018	2018
							0,318										
4641	3701	71300	01G02, Papageno Grundschule; Gesamtsanierung und Anbau zur Schulplätzenweiterung; 10115, Bergstr. 58	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,076				0,200	0,400	0,500	Bezirk				2020	2024
6002	3306	54040	Neubau Mensa	Bauvorbereitungsmittel	4,670			0,012	0,263	4,395		Bezirk				2021	2023
6006	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,002		0,002					Bezirk				2018	2018
6043	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,019		0,019					Bezirk				2018	2018
6075	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,059		0,059					Bezirk				2018	2018
6127	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,166		0,166					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Bergstr. 58										
4641	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

MEB bereits fertiggestellt und in Betrieb

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Kastanienbaum-Grundschule

BSN: 01G04
 Adresse: Gipsstr. 23 A
 (Hauptstandort): 10119 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Brunnenstraße (07)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
399	399	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.976.186 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 172.286 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 12.357 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.503 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4643	3701	71401	01G04, Kastanienbaum Grundschule; Gesamtsanierung; 10119, Gipsstr. 23a	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,993				0,200	0,400	0,500	Bezirk				2020	2024
6047	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,020		0,020					Bezirk				2018	2018
6081	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,044		0,044					Bezirk				2018	2018
6125	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,068		0,068					Bezirk				2018	2018
6128	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,015		0,015					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Grundschule Neues Tor**

BSN: 01G05
 Adresse: Hannoversche Str. 20
 (Hauptstandort): 10115 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Chariteviertel (06)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
419	419	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.189.492 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 66.874 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 12.480 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.990 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4644	3701	71402	01G05, Grundschule Neues Tor; Gesamtanierung; 10115, Hannoversche Str. 20	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,265					0,200	0,500	Bezirk				2021	2024
6009	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,014		0,014					Bezirk				2018	2018
6046	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,012		0,012					Bezirk				2018	2018
6079	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,007		0,007					Bezirk				2018	2018
6129	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,007		0,007					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

GutsMuths-Grundschule

BSN 01G07
 Adresse: Singerstr. 8
 (Hauptstandort) 10179 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Alexanderplatz (11)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
362	362	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 5.378.454 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 62.460 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 9.912 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.747 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4645	3701	71403	01G07, GutsMuths-Grundschule; Gesamtanierung; 10179, Singerstr. 8	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,150				0,200	0,400	0,500	Bezirk				2020	2024
6051	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,007		0,007					Bezirk				2018	2018
6087	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,009		0,009					Bezirk				2018	2018
6150	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,024		0,024					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Singerstr. 8										
Nein	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Brandenburger Tor

BSN 01G08
 Adresse: Wilhelmstr. 52
 (Hauptstandort) 10117 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Regierungsviertel (09)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
566	566	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.898.925 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 93.656 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 11.387 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.541 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4647	3701	71404	01G08, Grundschule am Brandenburger Tor; Gesamtanierung; 10117, Wilhelmstr. 52	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,224				0,200	0,400	0,500	Bezirk				2020	2024
6014	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,000							Bezirk				2018	2018
6090	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,042		0,042					Bezirk				2018	2018
6130	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,026		0,026					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Bezirk prüft Abbau Fremdnutzung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

City-Grundschule

BSN 01G10
 Adresse: Sebastianstr. 57
 (Hauptstandort) 10179 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Heine-Viertel (10)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
444	444	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.500.994 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 94.438 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.319 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.962 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
6091	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,019		0,019					Bezirk				2018	2018
6131	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,057		0,057					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Sebastianstr. 57										
Nein	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Kurt-Tucholsky-Grundschule

BSN: 01G11
 Adresse: Rathenower Str. 18
 (Hauptstandort): 10559 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Moabit Ost (05)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
664	664	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(864)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.534.126 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 3.884.140 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 10.463 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.180 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1655	2710	70231	Sanierung Sanitär- und Umkleidebereiche Sporthalle, 2 BA	SchulSP - investiv	1,604		0,700	0,300				Bezirk			2,521	2018	2019
							0,700						15.10.2015		22.02.2017		
2562	3700	51902	Sporthalle (Sanitär- und Umkleidebereiche)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,140		0,140					Bezirk			0,432	2017	2018
						0,359	0,180								07.03.2018		
4599	3700	51902	Dachsanierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,790		0,250	0,140				Bezirk			0,556	2018	2018
							0,215								02.03.2017		
4600	3700	51902	Fenstersanierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,500		0,534	0,209				Bezirk			1,367		
							0,501								22.07.2017		
4601	3700	51902	Strangsanierung WC-Anlagen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	2,130		0,150	0,800	1,117			Bezirk			2,130	2019	2020
							0,000								12.07.2018		
4648	3701	70500	01G11 Grundschulfiliale Kruppstraße: Grundinstandsetzung	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,800				1,507			Bezirk				2020	2024
4649	3701	71350	01G11, Kurt-Tucholsky-Grundschule (Filiale Kruppstr.); Grundinstandsetzung; 10559, Rathenower Str. 18 Filiale Kruppstr. 14 a	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,800			0,010	0,160	7,800	0,500	Bezirk				2020	2024
5545	3700	51902	Sporthallensanierung, Funktionstrakt und Sportboden	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,750		0,750	0,900				Bezirk			0,432	2017	2018
							0,549								07.03.2018		
6000	3700	51902	Lagercontainer	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,001							Bezirk				2018	2018
							0,001										
6040	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,005							Bezirk				2018	2018
							0,005										
6072	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,033							Bezirk				2018	2018
							0,033										
60754	1240	89363	Schulhofgestaltung einschließl. Wegeverbindung Fritz-Schloß-Park	Stadtbau West	0,480	0,054	0,406	0,020				Bezirk				2017	2019
						0,054	0,000										

6123	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,175							Bezirk				2018	2018
9	2710	51915	Sanierung Dach und Fenster (2. BA)	SSSP	1,150	1,150						Bezirk				2017	2017
						1,086											

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Kruppstr. 14a										
4649	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	durch ehm. Polizeigebäude Kruppstr.

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Anne-Frank-Grundschule

BSN 01G15
 Adresse: Paulstr. 20 B
 (Hauptstandort) 10557 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Moabit Ost (05)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
370	370	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.946.306 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 55.052 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 11.553 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
6080	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,012		0,012					Bezirk				2018	2018
6132	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,032		0,032					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Moabiter Grundschule

BSN: 01G16
 Adresse: Paulstr. 28
 (Hauptstandort): 10557 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Moabit Ost (05)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
410	410	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.193.625 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.179.832 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 11.692 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
11	2710	51915	Sanierung Schulhof, Sportfreifläche	SSSP	0,675	0,675						Bezirk				2017	2017
						0,550											
2565	3700	51902	WC-Sanierung 2. BA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,081		0,081					Bezirk				2017	2018
						0,431	0,000										
4650	3701	71405	01G16, Moabiter Grundschule; Gesamtsanierung; 10557, Paulstr. 28	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,352				0,200	0,400	0,500	Bezirk				2020	2024
6048	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,023		0,023					Bezirk				2018	2018
6082	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,020		0,020					Bezirk				2018	2018
6133	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,145		0,145					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Carl-Bolle-Grundschule

BSN: 01G18
 Adresse: Waldenserstr. 20-21
 (Hauptstandort): 10551 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Moabit West (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
347	347	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 19.191.492 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.068.416 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 9.896 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 20.944 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
13	3701	70200	01G18, Carl-Bolle-Grundschule; Gesamtsanierung; 10551, Waldenserstr. 20-21	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,950					0,500	1,000	SenStadtWohn				2021	2028
14	2710	51916	Sanierung Sanitär, 1. BA	SaniP	0,400	0,400						Bezirk			0,589	2017	2017
						0,274									22.02.2017		
2569	3700	51902	Sanierung WC-Anlagen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,182			0,390				Bezirk				2017	2017
						0,182											
2620	1012	51900	Einbau Treppenaufzug	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	0,099			0,099				Bezirk				2019	2019
2633	3700	51902	Sanierung WC-Anlagen (2. BA)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,382		0,456	0,258				Bezirk			1,382	2017	2019
							0,529								29.05.2017		
6011	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,006			0,006				Bezirk				2018	2018
6050	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,019			0,019				Bezirk				2018	2018
							0,010					Bezirk				2018	2018
6134	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,019			0,019				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Hansa-Grundschule**

BSN: 01G19
 Adresse: Lessingstr. 5
 (Hauptstandort): 10555 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Moabit West (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
389	389	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.682.882 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 217.636 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 11.798 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.261 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1651	2710	51931	Sanierung Sanitär	SchulSP - konsumtiv	0,758		0,058	0,711				Bezirk			0,758	2018	2019
							0,047								16.07.2018		
6013	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,001		0,001					Bezirk				2018	2018
6052	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,010		0,010					Bezirk				2018	2018
6088	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,020		0,020					Bezirk				2018	2018
6135	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,115		0,115					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Gottfried-Röhl-Grundschule

BSN: 01G24
 Adresse: Ungarnstr. 75
 (Hauptstandort): 13349 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Parkviertel (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
485	485	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.700.635 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 237.687 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 11.647 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.419 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2636	3700	51902	Schulgebäude Dach	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,975		0,060	0,894				Bezirk	0,043		0,975	2019	2019
							0,062								26.04.2018		
4652	3701	70206	01G24, Gottfried-Röhl-Grundschule; Gesamtsanierung; 13349, Ungarnstr. 75	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,840				0,500	1,500	2,000	Bezirk				2020	2024
6039	3700	51902	Strangsanierung / Planung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,098		0,098					Bezirk				2018	2018
6044	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,009		0,009					Bezirk				2018	2018
6076	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,028		0,028					Bezirk				2018	2018
6136	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,025		0,025					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Rudolf-Wissell-Grundschule

BSN: 01G25
 Adresse: Ellerbeker Str. 7-8
 (Hauptstandort): 13357 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Osloer Straße (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
436	436	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 27.635.970 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 718.889 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 9.524 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 25.400 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vs. Baubeginn	vs. Fertigstellung
18	3701	70201	01G25, Rudolf-Wissell-Grundschule; Gesamtsanierung; 13357, Ellerbeker Str. 7-8	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,270					0,500	1,000	SenStadtWohn				2021	2028
19	2710	51916	Sanierung Sanitär, 1. BA	SaniP	0,400	0,400						Bezirk		0,677		2017	2017
						0,348								12.12.2016			
2568	3700	51902	Strangsanierung WC-Anlagen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,005	0,005						Bezirk				2017	2017
2631	3700	51902	Strangsanierung WC-Anlagen Strang 2 (2.BA)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,499		0,204					Bezirk			0,677	2017	2018
							0,199							12.12.2016			
6008	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,008		0,008					Bezirk				2018	2018
6078	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,042		0,042					Bezirk				2018	2018
6137	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,082		0,082					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Gesundbrunnen-Grundschule**

BSN: 01G27
 Adresse: Prinzenallee 8
 (Hauptstandort): 13357 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Osloer Straße (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
554	554	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.966.179 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 3.126.859 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 12.188 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.551 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1652	2710	70231	Sanierung Räume, Keller, Sanitär, 4 BA	SchulSP - investiv	4,057		1,550	0,520				Bezirk			3,630	2018	
							1,201								26.10.2016		
21	3701	71605	01G27, Gesundbrunnen-Grundschule; Freiflächenumgestaltung; 13357, Prinzenallee 8	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,300	0,300		0,300				Bezirk				2019	2019
							0,016										
22	2710	51915	Sanierung Elt-Anlage, Sanierung Sanitär Schule; Bauteil A	SSSP	1,800	1,800						Bezirk				2017	2017
							1,763										
6023	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,013		0,013					Bezirk				2018	2018
6060	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,004		0,004					Bezirk				2018	2018
6101	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,041		0,041					Bezirk				2018	2018
6138	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,070		0,070					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Brüder-Grimm-Grundschule**

BSN: 01G28
 Adresse: Tegeler Str. 18-19
 (Hauptstandort): 13353 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Wedding Zentrum (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
387	387	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 33.320.732 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 2.560.285 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 11.606 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 2.969 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2564	3700	51902	3. BA Sanierung Schulgebäude	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,700		0,700	0,061				Bezirk				2017	2018
						1,100	0,692										
2627	3700	51902	Sanierung Schulgebäude 4 BA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	3,208		0,746	0,050				Bezirk			3,116	2016	2018
							0,692							09.06.2015			
6010	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,013							Bezirk				2018	2018
							0,013										
6084	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,031							Bezirk				2018	2018
							0,031										
6139	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,018							Bezirk				2018	2018
							0,018										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Wilhelm-Hauff-Grundschule

BSN: 01G29
 Adresse: Gotenburger Str. 8
 (Hauptstandort): 13359 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Osloer Straße (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
423	423	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.203.599 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 4.038.402 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 8.529 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
25	9810	70011	01G29; Wilhelm-Hauff-GS; Sanierung Schulgebäude; 13359; Gotenburger Straße; 8	SIWANA	4,645	2,400	1,696					Bezirk		4,600	4,600	2016	2018
						1,945	1,671										
2567	3700	51902	Sanierung Gebäudehülle, Sofortmaßnahmen Brandschutz und Sicherheit	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,100							Bezirk				2017	2017
						0,100											
26	2710	51931	Brandschutzmaßnahmen	SchulSP - konsumtiv	0,200	0,200						Bezirk				2017	2017
						0,200											
4602	3700	51902	Brandschutz und Sicherheit (Ausfinanzierung SIWA)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	5,367		0,058	0,390				Bezirk			4,600	2016	2018
							0,058								26.11.2015		
6012	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,011							Bezirk				2018	2018
							0,011										
6086	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,039							Bezirk				2018	2018
							0,039										
6140	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,007							Bezirk				2018	2018
							0,007										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Wedding-Grundschule

BSN: 01G31
 Adresse: Antonstr. 10
 (Hauptstandort): 13347 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Wedding Zentrum (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
542	542	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 28.979.007 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 264.438 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 20.814 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.998 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4655	3701	71406	01G31, Wedding Grundschule; Gesamtanierung; 13347, Antonstr. 10-17	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,978				0,200	0,400	0,500	Bezirk				2020	2024
6017	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,033		0,033					Bezirk				2018	2018
6054	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,005		0,005					Bezirk				2018	2018
6093	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,015		0,015					Bezirk				2018	2018
6141	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,176		0,176					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Carl-Kraemer-Grundschule

BSN: 01G32
 Adresse: Zechliner Str. 4
 (Hauptstandort): 13359 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Osloer Straße (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
487	487	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.130.980 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.523.869 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 18.186 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.630 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4603	3700	51902	Schimmelsanierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,155		1,105	0,050				Bezirk				2017	2018
4656	3701	70207	01G32, Carl-Kraemer-Grundschule; Gesamtsanierung; 13359, Zechliner Str. 4	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,835		1,294		0,500	1,500	2,000	Bezirk				2020	2024
6016	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,020		0,020					Bezirk				2018	2018
6092	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,002		0,002					Bezirk				2018	2018
6142	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,181		0,181					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Humboldthain-Grundschule

BSN: 01G35
 Adresse: Grenzstr. 7
 (Hauptstandort): 13355 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Charitéviertel (06)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
472	472	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.802.001 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 398.252 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 11.763 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.713 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
6015	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,005		0,005					Bezirk				2018	2018
6018	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,038		0,038					Bezirk				2018	2018
6056	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,015		0,015					Bezirk				2018	2018
6095	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,019		0,019					Bezirk				2018	2018
6143	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,297		0,297					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Andersen-Grundschule**

BSN: 01G36
 Adresse: Kattegatstr. 26
 (Hauptstandort): 13359 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Osloer Straße (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
399	399	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.139.751 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 277.341 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 11.344 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.332 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2625	3700	51902	WC Strang- Sanierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,300		0,348	0,539				Bezirk			0,432	2018	2019
							0,180								19.06.2017		
31	2710	51915	Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Fenster, 2. BA	SSSP	0,200	0,200						Bezirk				2017	2017
						0,000											
6019	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,001		0,001					Bezirk				2018	2018
6057	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,018		0,018					Bezirk				2018	2018
6096	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,012		0,012					Bezirk				2018	2018
6144	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,046		0,046					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Heinrich-Seidel-Grundschule

BSN: 01G37
 Adresse: Ramlerstr. 9-10
 (Hauptstandort): 13355 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Osloer Straße (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
549	549	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 32.627.250 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 223.313 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 11.944 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.404 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
33	3701	70202	01G37, Heinrich-Seidel-Grundschule; Gesamtanierung; 13355, Ramlerstr. 9-10	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,940					0,500	1,000	SenStadtWohn				2021	2028
6020	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,001		0,001					Bezirk				2018	2018
6097	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,047		0,047					Bezirk				2018	2018
6145	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,150		0,150					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Gustav-Falke-Grundschule

BSN: 01G38
 Adresse: Strelitzer Str. 42
 (Hauptstandort): 13355 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Brunnenstraße (07)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
467	467	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 19.813.328 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 148.830 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 9.541 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.187 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
36	2712	70104	01G38, Gustav-Falke-Grundschule: Errichtung eines MEBs; 13355, Strelitzer Str. 42	Errichtung von Schüलगänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	6,000							SenStadtWohn				2020	2021
37	2710	51915	Sanierung Fenster / Klimasiegel	SSSP	0,017	0,017						Bezirk				2017	2017
4657	3701	71407	01G38, Gustav-Falke-Grundschule; Gesamtsanierung; 13355, Strelitzer Str. 42	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,766				0,200	0,400	0,500	Bezirk				2020	2024
6021	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,001		0,001					Bezirk				2018	2018
6058	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,020		0,020					Bezirk				2018	2018
6098	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,057		0,057					Bezirk				2018	2018
6146	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,047		0,047					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Strelitzer Str. 42										
4657	01 bis 06	Aufgabe	mobil	MUR	-1,0		Bezirk	Bezirk		Abriss
0036	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 22 + Mensa	2,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Vineta-Grundschule

BSN 01G39
 Adresse: Demminer Str. 27
 (Hauptstandort) 13355 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Brunnenstraße (07)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
424	424	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.494.936 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 269.016 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 12.227 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 21.060 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4304	2712	70601	01G39, Vineta-Grundschule: Neubau einer Sporthalle; 13355, Demminer Straße 27	Schulsporthallen Schnellbau	6,461		0,232					SenStadtWohn				2020	2021
6059	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,021		0,021					Bezirk				2018	2018
6099	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,020		0,020					Bezirk				2018	2018
6147	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,020		0,020					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Demminer Str. 27										
4304	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60	0	3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Mówensee-Grundschule

BSN: 01G40
 Adresse: Afrikanische Str. 123-125
 (Hauptstandort): 13351 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Parkviertel (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
486	486	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.958.288 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 205.287 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 11.404 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.450 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
41	3701	70203	01G40, Mówensee-Grundschule; Gesamtsanierung; 13351, Afrikanische Str. 123-125	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,620					0,500	1,000	SenStadtWohn				2021	2028
42	2712	70104	01G40, Mówensee-Grundschule: Errichtung eines MEBs; 13351, Afrikanische Str. 123-125	Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	4,000		0,010					SenStadtWohn				2019	
6022	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,027		0,027					Bezirk				2018	2018
6038	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,023		0,023					Bezirk				2018	2018
6100	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,026		0,026					Bezirk				2018	2018
6148	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,109		0,109					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Afrikanische Str. 123-125										
0042	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 12	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. VsI. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Erika-Mann-Grundschule**

BSN: 01G41
 Adresse: Utrechter Str. 25-27
 (Hauptstandort): 13347 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Parkviertel (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
637	637	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 31.445.370 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 125.177 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 15.769 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.806 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4658	3701	71408	01G41, Erika-Mann-Grundschule; Gesamtsanierung; 13347, Utrechter Str. 25-27	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,458				0,200	0,400	0,500	Bezirk				2020	2024
6055	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,021		0,021					Bezirk				2018	2018
6094	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,013		0,013					Bezirk				2018	2018
6149	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,071		0,071					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Anna-Lindh-Schule (Grundschule)**

BSN: 01G42
 Adresse: Guineastr. 17-18
 (Hauptstandort): 13351 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Parkviertel (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
815	815	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.224.223 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.585.372 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 12.357 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 2.779 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2566	3700	51902	WC-Sanierung (Restarbeiten)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,177	0,177						Bezirk				2017	2017
2628	3700	51902	Erstellung 2. Rettungsweg	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,234		0,207	0,007				Bezirk			0,144	2018	2018
2629	3700	51902	Sanierung Flachdächer	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	3,089		0,120	0,927	1,282	1,001		Bezirk			3,089	2018	2021
2637	3700	51902	Container als temporäre Erweiterung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,800		0,800					Bezirk				2018	2018
45	3701	71607	Anna-Lindh-Grundschule: Freiflächenumgestaltung	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,150	0,150						Bezirk				2017	2018
6004	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,021		0,021					Bezirk				2018	2018
6041	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,017		0,017					Bezirk				2018	2018
6073	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,031		0,031					Bezirk				2018	2018
6124	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,034		0,034					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

temporäre Erweiterung durch Container

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Albert-Gutzmann-Schule (Grundschule)

BSN: 01G43
 Adresse: Orthstr. 1
 (Hauptstandort): 13357 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Wedding Zentrum (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
429	429	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 300.398 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.517 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
47	3701	70204	01G43, Albert-Gutzmann-Grundschule; Gesamtsanierung; 13357, Orthstr. 1	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,440					0,500	1,000	SenStadtWohn				2021	2028
6024	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,015		0,015					Bezirk				2018	2018
6103	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,046		0,046					Bezirk				2018	2018
6151	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,228		0,228					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Orthstr. 1	Nein	01 bis 06	Erweiterung	konventionell	1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung im Zusammenhang mit Neubau 01Kn02; gemeinsamer Standort mit 01S06; BSO VIII;

Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. VsI. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Allegro-Grundschule

BSN 01G44
 Adresse: Lützowstr. 83-85
 (Hauptstandort) 10785 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Tiergarten Süd (08)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
428	428	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 33.590.216 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 774.599 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 11.955 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.961 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2630	3700	51902	Sporthalle, Zusammenlegung von Räumen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,544		0,512	0,600	0,330			Bezirk			0,237	2018	2019
							0,360						10.08.2017		27.06.2018		
49	2710	51915	Strangsanierung Sanitär, 2. BA	SSSP	0,355	0,355						Bezirk				2017	2017
							0,353										
6007	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,004							Bezirk				2018	2018
							0,004										
6045	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,014							Bezirk				2018	2018
							0,014										
6077	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,016							Bezirk				2018	2018
							0,016										
6152	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,003							Bezirk				2018	2018
							0,003										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Leo-Lionni-Grundschule**

BSN: 01G45
 Adresse: Müllerstr. 158
 (Hauptstandort): 13353 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Wedding Zentrum (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
562	562	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.752.670 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 516.153 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 15.378 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 15.195 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vs. Baubeginn	vs. Fertigstellung
2626	3700	51902	Sanierung Dach Schulgebäude und Sporthalle	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	2,091		0,055	1,100	1,180			Bezirk			2,091	2019	2020
							0,039								23.08.2018		
4604	3700	51902	WC-Strangsanierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,604		0,604	0,199				Bezirk			0,589	2018	2019
							0,350								22.02.2017		
51	3701	70205	01G45, Leo-Lionni-Grundschule; Gesamtsanierung; 13353, Müllerstr. 158	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,530					0,500	1,000	SenStadtWohn				2021	2028
52	2710	51916	Sanierung Sanitär, 1. BA	SaniP	0,200	0,200						Bezirk				2017	2017
							0,030										
6053	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,015		0,015					Bezirk				2018	2018
6089	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,011		0,011					Bezirk				2018	2018
6153	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,040		0,040					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Koppenplatz

BSN 01G46
 Adresse: Koppenplatz 12
 (Hauptstandort) 10115 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Brunnenstraße (07)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
767	767	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
720(864)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.128.322 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 82.440 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 13.080 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4659	3701	71409	01G46, Grundschule am Koppenplatz; Gesamt-sanierung, 10115; Bergstr. 5-9	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,831				0,200	0,400	0,500	Bezirk				2020	2024
6061	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,008		0,008					Bezirk				2018	2018
6102	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,042		0,042					Bezirk				2018	2018
6154	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,019		0,019					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Bergstraße 5-9										
Nein	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Miriam-Makeba-Grundschule**

BSN: 01G47
 Adresse: Zinzendorfstr. 15-16
 (Hauptstandort): 10555 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Moabit West (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
467	467	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.422.357 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 279.614 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 12.030 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 15.115 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4661	3701	71410	01G47, Miriam-Makeba-Grundschule; Gesamtsanierung; 10555, Zinzendorfstr. 15-16	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,023				0,200	0,400	0,500	Bezirk				2020	2024
6049	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,019		0,019					Bezirk				2018	2018
6062	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,008		0,008					Bezirk				2018	2018
60719	1240	89372	Erneuerung Schulhof	Aktive Stadtzentren	0,635	0,080	0,535					Bezirk			0,600 22.11.2017	2018	2018
6083	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,049		0,049					Bezirk				2018	2018
6104	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,005		0,005					Bezirk				2018	2018
6155	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,071		0,071					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Adalbertstr. 53

BSN 01Gn01
 Adresse: Adalbertstr. 53
 (Hauptstandort) 10179 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Heine-Viertel (10)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
57	2712	70100	01Gn01, Neubau Grundschule; 10179, Adalbertstr. 53	Neue Schulen Programm	35,600							SenStadtWohn				2020	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Adalbertstr. 53										
Nein	Alle	Sporthalle			0	-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
0057	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
0057	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	6	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	enthält 3 Sporthallen-teile Vereinssport

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Chausseestr. 82 / Boyenstr.

BSN 01Gn02
 Adresse: Chausseestr. 82 / Boyenstr.
 (Hauptstandort) 10115 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Charité-Viertel (06)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
216(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 5.551.258 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4305	2712	70600	01Gn02, [Neubau Grundschule]: Neubau Grundschule und Neubau einer Sporthalle, 2. und 3. BA; 10115, Chausseestr. 82 / Boyenstr.,	Modellvorhaben zur Beschleunigung von Schulneubauten (MOBS)	25,562		1,400					SenStadtWohn	24,000 18.03.2016	25,562 02.08.2018		2019	2021
58	3701	70104	01Gn02, zukünftiger Schulstandort; Neubau eines modularen Ergänzungsbaus Grundschule; 13353, Chausseestraße/Boyenstr., 1. BA	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,238	4,200 4,333	0,300 0,496	0,050				SenStadtWohn			4,688 30.09.2016	2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Chausseestr. 82 / Boyenstr.										
4305	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	
4305	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		2,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	

Bemerkungen:

1. BA MEB (fertiggestellt), 2. BA konventionelle Erweiterung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Reaktivierung Grundschule; Gotenburger Str. 7-9

BSN: 01Gn05
 Adresse: Gotenburger Str. 7 - 9
 (Hauptstandort): 13359 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Osloer Straße (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Gotenburger Str. 7-9										
Nein	01 bis 06	Reaktivierung			3,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
Nein	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk prüft Reaktivierung; Anmeldung zur I-Planung 2019-23 geplant

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Reinickendorfer Str. 60/61

BSN: 01Gn08
 Adresse: Reinickendorfer Straße 60/61
 (Hauptstandort): 13405 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Parkviertel (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
60	2712	70100	01Gn08, Neubau Grundschule; 13405, Reinickendorfer Str. 60/61	Neue Schulen Programm	35,600							SenStadtWohn				2020	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Reinickendorfer Str. 60/61										
0060	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
0060	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	6	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	enthält 3 Sporthallen-teile Vereinssport

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Reaktivierung Grundschule; Wallstr.

BSN 01Gn09
 Adresse: Wallstr.
 (Hauptstandort) 10179 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Heine-Viertel (10)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Wallstr.										

Wallstr.

Nein	01 bis 06	Reaktivierung			2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
------	-----------	---------------	--	--	-----	--	--------	--------	--------	--

Bemerkungen:

Bezirk prüft Reaktivierung; Anmeldung I-Planung 2019-23 geplant

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Reaktivierung Grundschule; Zwinglistraße 37

BSN 01Gn10
 Adresse: Zwinglistraße 37
 (Hauptstandort) 10555 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Moabit West (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Zwinglistraße 37

Nein	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
Nein	01 bis 06	Reaktivierung			0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazität noch nicht abschließend geklärt

Bemerkungen:

Bezirk prüft Reaktivierung des Standortes; Anmeldung I-Planung 2019-23 geplant

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Willy-Brandt-Schule

BSN 01K01
 Adresse: Grüntaler Str. 5
 (Hauptstandort) 13357 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
503	0	503	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	550(550)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 49.736.198 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 194.682 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 12.305 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.840 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertig- stellung
6025	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,006		0,006					Bezirk				2018	2018
6063	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,002		0,002					Bezirk				2018	2018
6105	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,082		0,082					Bezirk				2018	2018
6156	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,076		0,076					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Ernst-Schering-Schule

BSN: 01K02
 Adresse: Lütticher Str. 47-48
 (Hauptstandort): 13353 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
492	0	492	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	500(500)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.515.448 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 545.272 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 12.633 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.210 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
5062	3702	70202	01K02, Ernst-Schering-Schule; Gesamtsanierung; 13353, Lütticher Str. 47-48	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,024				0,500	1,500	3,000	Bezirk				2020	2025
6026	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,166		0,166					Bezirk				2018	2018
6064	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,040		0,040					Bezirk				2018	2018
6106	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,011		0,011					Bezirk				2018	2018
6157	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,301		0,301					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Ernst-Reuter-Schule

BSN: 01K03
 Adresse: Stralsunder Str. 57
 (Hauptstandort): 13355 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
948	0	690	258

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	800(600)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 62.748.537 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 346.970 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 21.459 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
6027	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,017		0,017					Bezirk				2018	2018
6065	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,020		0,020					Bezirk				2018	2018
6107	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,153		0,153					Bezirk				2018	2018
6158	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,112		0,112					Bezirk				2018	2018
63			01K03, Ernst-Reuter-Schule: Sanierung; 13355, Stralsunder Str. 57		36,332			0,800	3,560	3,560	10,173	Howoge				2022	2025
64	9810	70012	01K03; Ernst-Reuter-Schule; Umbau (1. BA) einschließlich Erstellung eines Gesamtkonzeptes; 13355; Stralsunder Straße; 57	SIWANA	3,000	0,024						Howoge				2018	2019
65	9810	72012	01K03; Ernst-Reuter-Schule; Gesamtansanierung (Folgebauabschnitte); 13355; Stralsunder Straße; 57	SIWANA	13,700							Howoge					

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Stralsunder Str. 57										
0064	07 bis 10	Arrondierung			-2,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO VII	

Bemerkungen:

Qualifizierung Gesamtstandort

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Heinrich-von-Stephan-Gemeinschaftsschule**

BSN: 01K04
 Adresse: Neues Ufer 6
 (Hauptstandort): 10553 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Moabit West (04)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
722	133	420	169

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
216(288)	0(0)	400(400)	150(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 29.932.307 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 3.284.850 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 12.289 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.313 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2639	3700	51902	Container als temporäre Erweiterung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,700		0,700					Bezirk				2018	2018
6028	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,006		0,006					Bezirk				2018	2018
60785	1240	89363	Bildungscampus Heinrich-von-Stephan-Gemeinschaftsschule: Freiflächen und Schulhofgestaltung - kleinteilige Maßnahmen	Stadtbau West	0,070			0,070				Bezirk					
6108	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,011		0,011					Bezirk				2018	2018
6159	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,046		0,046					Bezirk				2018	2018
67	3703	70110	01K04, Heinrich-von-Stephan-Gemeinschaftsschule; Erweiterung und Neubau Sporthalle; 10553, Neues Ufer 6	gezielte Zuweisung an die Bezirke	23,000					1,000	2,000	Bezirk				2021	2026
68	3703	71501	01K04 Heinrich-von-Stephan-Oberschule: Energetische Sanierung der Sporthalle Wiebestraße	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,500		0,016					Bezirk					
69	9810	71001	01K04, Heinrich-v.-Stephan-Gemeinschaftsschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 10553, Neues Ufer 6	SIWANA	3,370	3,319	0,959			0,007		SenStadtWohn			3,370	2017	2017
						2,366	0,413								14.07.2015		

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Neues Ufer 6										
0067	Alle	Sporthalle			0	-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
0067	01 bis 06	Arrondierung			0,5					
0067	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	6	Bezirk	Bezirk	BSO IX	mit Kita, Mehrzweck ...

Bemerkungen:

Neubau Campus

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Herbert-Hoover-Schule (Integrierte Sekundarschule)**

BSN: 01K06
 Adresse: Pankstr. 18-19
 (Hauptstandort): 13357 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
453	0	453	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.532.612 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 503.648 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 12.524 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 20.270 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2563	3700	51902	2. BA Fassade (Restarbeiten)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,483		0,044					Bezirk			1,860	2017	2018
							0,439	0,000							16.03.2015		
6110	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,011		0,011					Bezirk				2018	2018
6160	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,021		0,021					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Hemingway-Schule

BSN 01K07
 Adresse: Gartenstr. 10-17
 (Hauptstandort) 10115 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
430	0	430	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.268.092 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 62.138 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 11.950 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 21.911 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
6030	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,001		0,001					Bezirk				2018	2018
6067	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,013		0,013					Bezirk				2018	2018
6111	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,003		0,003					Bezirk				2018	2018
6161	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,012		0,012					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Schule am Schillerpark (Integrierte Sekundarschule)**

BSN: 01K08
 Adresse: Ofener Str. 6
 (Hauptstandort): 13349 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
610	0	582	28

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	500(500)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 28.367.470 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 2.322.112 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 11.212 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.805 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1654	2710	70231	Sanierung Dach 2. BA	SchulSP - investiv	0,185		1,300	0,410				Bezirk			2,130	2017	2019
							1,118								06.07.2017		
2621	1012	51900	Aufzug Schulhaus	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	0,451		0,105	0,158	0,257			Bezirk			0,451	2018	2019
							0,113								19.09.2018		
2632	3700	51902	Strangsanierung WC-Anlagen Strang 2 (2.BA)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,913		0,552					Bezirk			0,863	2018	2018
							0,511								13.12.2016		
6031	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,020		0,020					Bezirk				2018	2018
6112	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,019		0,019					Bezirk				2018	2018
6162	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,070		0,070					Bezirk				2018	2018
73	3702	70200	01K08, Schule am Schillerpark; Gesamtsanierung; 13349, Ofener Str. 6	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,960					0,500	1,500	SenStadtWohn				2021	2028
74	2710	51915	Sanierung Dach	SSSP	0,549	0,549		0,410				Bezirk			2,130	2017	2017
							0,127								04.07.2017		
75	2710	51915	Sanierung Sanitär/Stränge Schulgebäude	SSSP	0,400	0,400						Bezirk				2017	2017
							0,326										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Sek II Kooperation mit 01Y08; BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Hedwig-Dohm-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN: 01K09
 Adresse: Stephanstr. 27
 (Hauptstandort): 10559 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
462	0	462	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	450(450)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.941.884 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 109.297 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 13.983 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 19.495 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
5063	3702	70201	01K09, Hedwig-Dohm-Schule; Gesamtanierung; 10559, Stephanstr. 27	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,251				0,500	1,500	2,000	Bezirk				2020	2024
6113	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,021		0,021					Bezirk				2018	2018
6163	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,054		0,054					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule**

BSN: 01K10
 Adresse: Quitzowstr. 141
 (Hauptstandort): 10559 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Moabit West (04)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
979	285	422	272

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	400(400)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 49.369.387 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 455.178 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 12.023 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.393 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2634	3700	51902	Fenstersanierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	2,182		0,060	0,800	0,800	0,522		Bezirk				2019	2020
2635	3700	51902	Dachsanieierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,763		0,060	0,800	0,903			Bezirk				2019	2020
5178	3703	70200	01K10, Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule; Gesamtsanieierung; 10559, Quitzowstr. 141	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,550				0,500	0,500	2,000	Bezirk				2020	2026
6029	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,001		0,001					Bezirk				2018	2018
6066	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,015		0,015					Bezirk				2018	2018
6109	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,092		0,092					Bezirk				2018	2018
6164	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,225		0,225					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

2. Internationale Schule Berlin (04K10) - Umzug

BSN 01Kn01
 Adresse: Levetzowstr. 3
 (Hauptstandort) 10555 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Moabit West (04)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(288)	0(0)	0(200)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Levetzowstr. 3										
446	01 bis 06	Arrondierung			2,0					Umzug zum neuen Standort Levetzowstr. 3
446	07 bis 10	Arrondierung			2,0					Umzug zum neuen Standort Levetzowstr. 3

Bemerkungen:

Verlagerung vom Standort Babelsberger Str. (Bezirk Cha-Wi) zum Standort Levetzowstr.; Finanzierung siehe 04K10

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; Pankstr.70 / Orthstr. 1

BSN 01Kn02
 Adresse: Pankstr. 70 / Orthstr. 1
 (Hauptstandort) 13357 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
79			01Kn02, Neubau ISS Pankstraße 70/Orthstr. 1: Neubau mit Sporthalle; 13357, Pankstraße 70/Orthstraße 1		50,300				1,307	2,614	8,785	Howoge				2022	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Pankstr. 70 / Orthstr. 1

0079	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
0079	07 bis 10	Neubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

Bemerkungen:

Bezirk plant Neubau ISS als gemeinsamen Campus mit Albert-Gutzmann-Schule u. Grundschule

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; Sellerstr. 27-30

BSN 01Kn03
 Adresse: Sellerstr. 27-30
 (Hauptstandort) 13353 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(600)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
80			01Kn03, Neubau ISS Sellerstraße 27-30: Neubau mit Sporthalle; 13353, Sellerstraße 27-30		50,300				1,307	2,614	8,785	Howoge				2022	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Sellerstr. 27-30										
0080	07 bis 10	Neubau	konventionell		6,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
0080	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; Putbusser Str. 12

BSN: 01Kn04
 Adresse: Putbusser Str. 12
 (Hauptstandort): 13355 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(400)	0(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Putbusser Str. 12

Nein	11 bis 13	Neubau	konventionell		2,0					
Nein	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	3				
Nein	07 bis 10	Neubau	konventionell		4,0					

Bemerkungen:

Zügigkeit wird im Rahmen der Realisierbarkeit / Monitoring 2019 geprüft; Anmeldung I-Planung 2019-23 geplant

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Zille-Park

BSN 01S01
 Adresse: Ravenéstr. 10-12
 (Hauptstandort) 13347 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
227	40	172	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.919.466 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 93.070 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 11.623 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.710 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2640	3700	51902	Sanierung Dach Bauteil 2	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,215		0,215	0,238				Bezirk			0,308	2018	2018
							0,011								29.03.2018		
5286	3705	71401	01S01, Schule am Zille Park; Gesamtanierung; 13347, Ravenéstr. 12	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,045				0,200	0,400	0,500	Bezirk				2020	2024
							0,000										
6003	3306	54040	Sanierung Gebäudehülle	Bauvorbereitungsmittel	4,600			0,010	0,150	4,440		Bezirk				2018	2018
							0,000										
6036	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,009							Bezirk				2018	2018
							0,009										
6071	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,015							Bezirk				2018	2018
							0,015										
6121	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,006							Bezirk				2018	2018
							0,006										
6171	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,028							Bezirk				2018	2018
							0,028										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule in der Charité

BSN: 01S05
 Adresse: Augustenburger Platz 1
 (Hauptstandort): 13353 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
263	105	122	36

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 11.969 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 11.969 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Albert-Gutzmann-Schule

BSN 01S06
 Adresse: Orthstr. 1
 (Hauptstandort) 13357 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
148	86	62	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertig- stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 01G43; Willkommensklassen (Sek I) am Standort

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Charlotte-Pfeffer-Schule

BSN 01S07
 Adresse: Berolinastr. 8
 (Hauptstandort) 10178 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Alexanderplatz (11)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
123	0	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.447.297 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 2.680.032 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.024 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
6037	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,000		0,000					Bezirk				2018	2018
6120	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,014		0,014					Bezirk				2018	2018
6172	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,345		0,345					Bezirk				2018	2018
83	3705	70100	01S07, Charlotte-Pfeffer-Schule; Umbau zu einer Sonderschule mit dem Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" sowie Sanierung und Erweiterung; 10178, Berolinastraße 8	gezielte Zuweisung an die Bezirke	24,263	1,000	2,000	10,000	10,000	9,304		Bezirk	15,900		16,185	2018	2020
						0,406	1,909						18.01.2008		09.11.2012		

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Berolinastr. 8										
0083	01 bis 06 S	Erweiterung	konventionell		0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Kapazitätswachstum 64 Plätze

Maßnahmen - und Finanzcontrolling John-Lennon-Gymnasium

BSN 01Y02
 Adresse: Zehdenicker Str. 17
 (Hauptstandort) 10119 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
804	0	509	295

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	406(406)	175(175)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.938.085 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 145.310 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 13.989 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.511 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertig-stellung
6069	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,017		0,017					Bezirk				2018	2018
6117	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,019		0,019					Bezirk				2018	2018
6165	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,079		0,079					Bezirk				2018	2018
85	3704	71513	01Y02, John-Lennon-Gymnasium; Umsetzung des Schulkonzepts; 10119, Zehdenicker Str. 17	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,700		0,480	0,636	0,364			Bezirk				2018	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Bezirk prüft Arrondierung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Musikgymnasium Carl Philipp Emanuel Bach

BSN: 01Y04
 Adresse: Rheinsberger Str. 4-5
 (Hauptstandort): 10115 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
143	20	71	52

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	232(232)	100(100)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 93.525 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4208	1024	51925	Kabelverlegung, 5 Beamer	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,035		0,010	0,025				BIM				2018	2019
4213	1024	51925	Schallschutzmaßnahmen	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,005		0,005					BIM				2018	2018
6437	0710	88304	1146-B2-E: Heizkessel Rheinsberger Straße 4-5	Berliner Programm für nachhaltige Entwicklung (BENE)	0,237	0,019	0,045	0,168				BIM				2017	2019
75057			kleiner baulicher Unterhalt	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,163		0,163					BIM				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Französisches Gymnasium

BSN 01Y07
 Adresse: Derfflingerstr. 7
 (Hauptstandort) 10785 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
795	127	453	215

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	180(180)	638(638)	275(275)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 37.970.652 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.535.987 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 13.258 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.566 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
6035	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,001		0,001					Bezirk				2018	2018
6070	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,023		0,023					Bezirk				2018	2018
6118	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,049		0,049					Bezirk				2018	2018
6166	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,027		0,027					Bezirk				2018	2018
88	9810	70013	01Y07; Französisches Gymnasium; Sanierung des Schulgebäudes; 10785; Derfflinger Straße; 7	SIWANA	0,405	0,396	0,128					Bezirk			0,405	2016	2017
89	2710	51915	Sanierung Dach und Sanitär/Stränge Sporthalle, Brandschutzmaßnahme Schulgebäude	SSSP	1,030	1,030						Bezirk				2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Lessing-Gymnasium

BSN: 01Y08
 Adresse: Schöningstr. 17
 (Hauptstandort): 13349 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
750	51	465	234

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	60(60)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.787.428 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.835.367 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 10.834 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.734 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1653	2710	70231	Sanierung Fenster, Dach 2. BA	SchulSP - investiv	4,025		1,650	1,954	0,746			Bezirk			3,410	2017	2019
							1,160								20.10.2016		
6033	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,035		0,035					Bezirk				2018	2018
6034	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,001		0,001					Bezirk				2018	2018
6116	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,009		0,009					Bezirk				2018	2018
6167	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,086		0,086					Bezirk				2018	2018
91	3704	70201	01Y08, Lessing-Gymnasium; Gesamtansanierung; 13349, Schöningstr. 17	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,630					0,500	1,500	SenStadtWohn				2021	2026
92	3704	70200	01Y08, Lessing-Gymnasium; Neubau der Sporthalle; 13349, Schöningstr. 17	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,168	0,414	1,500	4,000	2,000	1,146		SenStadtWohn					
						0,005	0,137										
93	2710	51915	Sanierung Fenster, Dach; Bauteil A	SSSP	0,790	0,790			0,746			Bezirk				2017	2017
						0,375											

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Schöningstr. 17										
0092	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	4	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Sek II Kooperation mit 01K08; BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Diesterweg-Gymnasium

BSN 01Y09
 Adresse: Böttgerstr. 2-6
 (Hauptstandort) 13357 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
598	0	448	150

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 25.854.166 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 106.402 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 8.601 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.034 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
6119	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,043		0,043					Bezirk				2018	2018
6168	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,037		0,037					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Max-Planck-Gymnasium**

BSN: 01Y11
 Adresse: Singerstr. 8 A
 (Hauptstandort): 10179 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
815	0	588	227

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 30.366.429 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 198.569 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 8.841 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.475 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
6068	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,014		0,014					Bezirk				2018	2018
6114	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,028		0,028					Bezirk				2018	2018
6169	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,135		0,135					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Gymnasium Tiergarten**

BSN: 01Y12
 Adresse: Altonaer Str. 26
 (Hauptstandort): 10555 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
868	0	659	209

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	696(696)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 34.593.800 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 118.587 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 8.594 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.207 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2622	1012	51900	2 Rampen	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	0,060			0,060				Bezirk				2019	2019
6001	3700	51902	Mensa, WC-Sanierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	2,565		0,020	0,150	1,495	0,900		Bezirk					
6032	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,005		0,005					Bezirk				2018	2018
6115	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,042		0,042					Bezirk				2018	2018
6170	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,035		0,035					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Neubau Gymnasium; Schulstr. 97 / Iranische Str.**

BSN: 01Yn01
 Adresse: Schulstraße 97 / Iranische Str.
 (Hauptstandort)
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(696)	0(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Schulstr. 97 / Iranische Str.										
Nein	11 bis 12	Neubau	konventionell		6,0					
Nein	07 bis 10	Neubau	konventionell		6,0					
Nein	Alle	Neubau Sporthalle			0	3				

Bemerkungen:

6-zügiges Gymnasium geplant, Anmeldung zur I-Planung 2019-23 geplant; BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling August-Sander-Schule

BSN: 02B01
 Adresse: Naglerstr. 1-3
 (Hauptstandort): 10245 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 151.707 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.502 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4023	1021	51925	Anbringung von Außenjalousien	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,006		0,006					BIM				2018	2018
4027	1021	51925	Kraftstromsteckdosen im HW-Raum	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,002							BIM					
4028	1021	51925	Beschaffung von Whiteboards	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,004	0,004						BIM				2017	2017
4029	1021	51925	Anschluss von Activeboards in der Nagelstr. R. 101 C, 103C, 104C, 207C, 202B, 206B, 221B und für die Persiusstr. R. 01 und 03	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,004		0,004					BIM				2018	2018
4030	1021	51925	Anschluss von Activeboards in der Persiusstr. R. 01 und 03	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,003		0,003					BIM				2018	2018
75003			kleiner baulicher Unterhalt	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,019		0,019					BIM				2018	2018
75042			kleiner baulicher Unterhalt	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,057		0,057					BIM				2018	2018
75051			kleiner baulicher Unterhalt	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,016		0,016					BIM				2018	2018
							0,006					BIM					

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Hans-Böckler-Schule (OSZ Konstruktionsbautechnik)**

BSN: 02B02
 Adresse: Lobeckstr. 76
 (Hauptstandort): 10969 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 5.305.900 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 33.242 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
5700	1250	71438	Klimasplitgerät	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW	5,210	5,210						BIM				2017	2017
						5,210											
75037			kleiner baulicher Unterhalt	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,113		0,113					BIM				2018	2018
						0,000	0,063										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling OSZ Bekleidung und Mode

BSN: 02B03
 Adresse: Kochstr. 9
 (Hauptstandort): 10969 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 205.668 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4036	1021	51925	Ausstattung des Chemieraumes	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,010	0,010						BIM				2017	2017
4037	1021	51925	Trennwand ? (Sollte das Budget ausreichen) jetzt NM zugeordnet (NM 404 1021 114), Raumteilung R020, inkl. Beleuchtung u. Außenjalousien	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,030	0,000	0,030					BIM				2018	2018
4038	1021	51925	Trennwand R210, inkl. Beleuchtung und Außenjalousien	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,004			0,004				BIM				2019	2019
4181	9810	82029	OSZ Bekleidung und Mode, Erweiterung Fachräume und Abriss MUR (Mitte)	SIWANA	10,000	0,200	0,200	0,600	5,000	4,200		BIM	12,600				
4187	1021	89116	DGUV-V3 Wiederholungsprüfung	Zuweisung an das SILB für das OSZ Bekleidung und Mode (02B03)	0,126		0,126		0,200	3,200	1,400	BIM					
75000			kleiner baulicher Unterhalt	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,014		0,014					BIM				2018	2018
75033			kleiner baulicher Unterhalt	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,078		0,078					BIM				2018	2018
75083			Abbruch MUR, Anbau, Sanierung Hs. 1 (B18068-30130000-001)	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	14,800		0,500	1,500	5,000	5,000	2,800	BIM				2020	2022
							0,017					BIM	01.01.2018				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling OSZ Handel 1

BSN 02B04
 Adresse: Wrangelstr. 98
 (Hauptstandort) 10997 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 815.497 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.613 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4039	1021	51925	Erneuerung/Erweiterung Sanitärbereich Keller	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,249		0,001					BIM					
75066			kleiner baulicher Unterhalt	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,409		0,409					BIM				2018	2018
75084			Erneuerung Schiebefenster Neubau (B17045-30409001-001)	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,745		0,850	0,745				BIM				2018	2019
75085			Erneuerung Unterdecke Tiefgarage (B15097-3040902-001)	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,148		0,700					BIM			0,695	2016	2020
75086			Sanierung Flachdach über Bibliothek (B18107-30409001-001)	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,800		0,800					BIM				2018	2018
75087			Sanierung Trinkwasseranlagen (B18108-30409000-001)	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,350		0,350					BIM				2018	2018
75088			Sanierung Lüftungs- und Abwasseranlagen (B16109-3040901-001)	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	1,392		1,000	0,900				BIM			3,776	2018	2019
75089			Grundsanierung (Langfristplanung)	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	2,000						2,000	BIM				2023	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Jane-Addams-Schule (OSZ Sozialwesen)

BSN 02B05
 Adresse: Straßmannstr. 14-16
 (Hauptstandort) 10249 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 264.484 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.659 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4040	1021	51925	Raum Darstellendes Spiel Haus 4, Trennung Koordinatorenbüro Haus 3	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,026	0,026						BIM				2017	2017
4041	1021	51925	Sonnenschutz für PC-Arbeitsplätze	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,004		0,004					BIM				2018	2018
4044	1021	89113	Zuweisung an das SILB für das OSZ Sozialwesen II, Umbau des Standorts Darßer Str. 97, 13051 Berlin	Zuweisung an das SILB	10,000				0,300	0,700		BIM					
5625	1021	51925	Malerarbeiten	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,126		0,126		0,300	0,700		BIM					
75009			kleiner baulicher Unterhalt	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,018		0,018					BIM				2018	2018
75013			kleiner baulicher Unterhalt	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,142		0,142					BIM				2018	2018
75063			kleiner baulicher Unterhalt	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,070		0,070					BIM				2018	2018
							0,038										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Spartacus-Grundschule

BSN 02G01
 Adresse: Friedenstr. 40-45
 (Hauptstandort) 10249 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (V) Karl-Marx-Allee Nord (05)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
578	578	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 6.687.565 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 88.748 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 7.856 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 27.562 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4174	3701	70116	02G01, Spartacus-Grundschule: Erweiterung des Gebäudes und Sanierung der Freiflächen durch Grundstücksankauf; 10249, Friedenstr. 40-45	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,800					0,500	1,000	Bezirk				2021	2024
60790	1240	89362	Neuordnung und Qualifizierung der Frei- und Sportflächen der Spartacus-Grundschule, 1.BA	Stadtumbau Ost	1,700			0,215	0,960	0,505	0,020	Bezirk					
6177	3700	51902	02G01, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,046		0,046					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Friedenstr. 40-45										
4174	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Hausburg-Grundschule

BSN: 02G02
 Adresse: Hausburgstr. 20
 (Hauptstandort): 10249 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (VI) Frankfurter Allee Nord (06)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
587	587	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 29.359.381 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 2.644.400 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 21.492 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.918 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4605	3700	51902	02G02, Container Hausburg-Grundschule	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,209		0,195					Bezirk				2018	2018
5500	2710	70232	02G02, Hausburg-Grundschule, Sanierung Fenster, 3. BA, Sanierung Fassade, Dach, Räume, Brandschutz, 10249, Hausburgstr. 20	SchulSP - investiv	3,800		0,750	1,250	0,700			Bezirk		2,793		2018	2020
6178	3700	51902	02G02, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,213		0,213					Bezirk				2018	2018
6233	1172	51900	02G02, Sanierung NUK-Turnhalle	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SH ehem. Flüchtlingsunterkunft)	0,396		0,359					Bezirk				2017	2018
98	3701	71318	02G02, Hausburg-Grundschule; Erweiterung Dachausbau; Hausburgstraße 20	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,500				0,150	0,300		Bezirk				2020	2024
99	9810	70014	02G02; Hausburg-Grundschule; Sanierung des Schulgebäudes; 10249; Hausburgstraße; 20	SIWANA	1,400	0,200	0,800	0,422				Bezirk		1,400	1,400	2017	2018
						0,108	0,535										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Justus-von-Liebig-Grundschule

BSN: 02G03
 Adresse: Liebigstr. 18A
 (Hauptstandort): 10247 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (VI) Frankfurter Allee Nord (06)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
586	586	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.082.841 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 480.250 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 12.886 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.998 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4606	3700	51902	02G03, Verteilerküche	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,213		0,110					Bezirk				2017	2018
4662	3701	70117	02G03, Justus-von-Liebig-Grundschule: Erweiterung des Schulgebäudes und Neubau von Sporthallen; 10247, Liebigstr. 18a	gezielte Zuweisung an die Bezirke	15,000					0,500	1,000	Bezirk				2021	2028
6179	3700	51902	02G03, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,205		0,205					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Liebigstr. 18A										
4662	Alle	Sporthalle			0	-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
4662	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
4662	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Pettenkofer-Grundschule

BSN 02G04
 Adresse: Pettenkoferstr. 20-24
 (Hauptstandort) 10247 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (VI) Frankfurter Allee Nord (06)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
562	562	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.584.378 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.844.692 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.407 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 225 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
105	3701	71312	02G04, Pettenkofer-Grundschule: Grundsaniierung des Direktorenhauses, 10247, Pettenkoferstraße 20-24	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,372	0,255	0,077					Bezirk			1,372	2016	2018
						0,499	0,623								15.06.2015		
4607	3700	51902	02G04, Weiterführung Akustik	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,100		0,350					Bezirk				2018	2018
							0,268										
4663	3701	71401	02G04, Pettenkofer-Grundschule: Sanierung und Standardanpassung; 10247, Pettenkoferstr. 20-24	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,500						0,500	Bezirk				2022	2024
6180	3700	51902	02G04, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,193							Bezirk				2018	2018
							0,193										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Pettenkoferstr. 20-24										
0105	01 bis 06	Arrondierung			0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Sanierung Direktorenhaus

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Ludwig-Hoffmann-Grundschule

BSN: 02G07
 Adresse: Lasdehner Str. 21-23
 (Hauptstandort): 10243 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (VII) Karl-Marx-Allee Süd (07)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
416	416	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(720)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.573.471 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 385.569 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.487 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4664	3701	70224	02G07, Ludwig-Hoffmann-Grundschule: Sanierung der Gebäude und Freiflächen, inkl. des zu übernehmenden Gebäudes der jetzigen 02S01; 10243, Lasdehner Str. 21	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,000						0,500	Bezirk				2022	2026
6181	3700	51902	02G07, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,171		0,171					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Lasdehner Str. 17										
4664	01 bis 06	Arrondierung			2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Traveplatz

BSN: 02G08
 Adresse: Jessnerstr. 24-32
 (Hauptstandort): 10247 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (VIII) Frankfurter Allee Süd (08)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
389	389	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.575.644 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 121.213 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 15.902 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.372 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
110	3701	70100	02G08, Grundschule am Traveplatz: Erweiterung und Sanierung des Bestandsgebäudes; 10247, Jessnerstr. 24-32	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,400					0,500	1,000	Bezirk				2021	2024
6182	3700	51902	02G08, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,082		0,082					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Jessnerstr. 24-32										
0110	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Zille-Grundschule

BSN: 02G09
 Adresse: Boxhagener Str. 46
 (Hauptstandort): 10245 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (VIII) Frankfurter Allee Süd (08)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
464	464	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.664.294 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 494.511 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 7.669 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.686 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
112	3701	71402	02G09, Zille-Grundschule: Sanierung; 10245, Boxhagener Str. 45-46	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,500					0,500	1,000	Bezirk				2021	2023
113	9810	70001	02G09, Heinrich-Zille-Grundschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 10245, Boxhagener Straße 46	SIWANA	3,104	0,417	0,011		0,004	0,003	0,002	SenStadtWohn			3,254	2016	2016
4608	3700	51902	02G09, Fortführung/Beendigung Bolzplatz	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,090		0,090					Bezirk				2018	2018
5501	3701	70124	02G09, Zille-Grundschule: Standardanpassung nach MEB-Erweiterung und Erweiterung der Sporthallen; 10245, Boxhagener Str. 45	gezielte Zuweisung an die Bezirke	19,564					0,500	1,000	Bezirk				2021	2025
6183	3700	51902	02G09, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,068		0,068					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Boxhagener Str. 46										
5501	Alle	Sporthalle			0	-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
5501	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

MEB bereits fertiggestellt

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Modersohn-Grundschule

BSN 02G10
 Adresse: Niemannstr. 3
 (Hauptstandort) 10245 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (VIII) Frankfurter Allee Süd (08)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
513	513	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.943.127 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.003.100 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.759 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4665	3701	70118	02G10, Modersohn-Grundschule: Erweiterung der Frei- und Sportflächen; 10245, Niemannstr. 3	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,000						0,500	Bezirk				2022	2026
60740	1240	89362	Errichtung eines modularen Schulergänzungsbaus (MEB)	Stadtumbau Ost	5,366	1,051						SenStadtWohn				2016	2017
6184	3700	51902	02G10, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,119		0,132					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

MEB (Corinthstr. 7) wird bis zur Fertigstellung der 02Gn03 als Filiale genutzt

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Thalia-Grundschule**

BSN: 02G11
 Adresse: Alt-Stralau 34
 (Hauptstandort): 10245 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (VIII) Frankfurter Allee Süd (08)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
406	406	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 7.981.495 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 654.595 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 2.994 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.608 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
116	3701	71311	02G11, Thalia-Grundschule, Neubau einer Sporthalle und Außenanlagen; 10245, Alt-Stralau 34	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,900			0,500	1,500	1,900		Bezirk	3,752 06.12.2017		3,900 25.01.2019	2019	2021
118	9810	70018	02G11; Thalia-GS; Einbau einer Sprachalarmierung; 10249; Alt-Stralau; 34	SIWANA	0,140	0,005 0,002						Bezirk			0,190	2016	2017
4609	3700	51902	02G11, Erneuerung Grundleitungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,100		0,100 0,042					Bezirk				2018	2018
6185	3700	51902	02G11, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,162		0,162					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Alt-Stralau 34										
0116	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Erweiterungsmaßnahme bereits abgeschlossen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Kurt-Schumacher-Grundschule

BSN: 02G12
 Adresse: Puttkamerstr. 19
 (Hauptstandort): 10969 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (I) südliche Friedrichstadt (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
258	258	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.268.732 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 823.907 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 15.189 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
119	3701	70221	02G12, Kurt-Schumacher-Grundschule: Gesamtanierung Schulhauptgebäude; 10969, Puttkammerstr. 19	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,000					0,500	1,000	Bezirk				2021	2027
1663	1240	88305	Brandschutz und Innensanierung des Schulhauptgebäudes, Gebäudeausbau und Fertigstellung des 1. BA (südl. Gebäudehälfte)	Infrastrukturmaßnahmen in Stadterneuerungsgebieten	3,279	2,927	2,991					Bezirk			4,685	2014	2018
						0,265	0,379								16.12.2014		
4610	3700	51902	02G12, Container Kurt-Schumacher-Grundschule	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,120		0,120					Bezirk				2018	2018
							0,011										
6186	3700	51902	02G12, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,137		0,137					Bezirk				2018	2018
6231	3700	51902	02G12, Ausfinanzierung 1. BA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,002		0,002					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Puttkamerstr. 19										
0119	01 bis 06	Arrondierung			1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Sanierung Hauptgebäude

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Charlotte-Salomon-Grundschule**

BSN: 02G13
 Adresse: Großbeerenstr. 40
 (Hauptstandort): 10965 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (II) Tempelhofer Vorstadt (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
428	428	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.795.100 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 2.079.477 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 4.987 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 1.098 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1641	2710	70232	02G13, Sanierung Brandschutz 2.BA, Sanierung Sanitär 3. BA	SchulSP - investiv	4,128		0,785	0,900	0,555			Bezirk			3,030	2017	2019
1657	1012	51900	02G13, Inklusion	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	0,748	0,153	0,350					Bezirk				2018	2018
6187	3700	51902	02G13, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,055		0,055					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Galilei-Grundschule

BSN 02G14
 Adresse: Friedrichstr. 13
 (Hauptstandort) 10969 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (I) südliche Friedrichstadt (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
412	412	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 825.995 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertig-stellung
125	9810	70015	02G14; Galilei-GS; Sanierung des Schulgebäude und Einbau Akustik; 10969; Friedrichstraße; 13	SIWANA	0,800	0,273	0,016					Bezirk			0,800	2016	2017
						0,257	0,014										
4611	3700	51902	02G14, Wegeanalyse, Anpassung Schulfreiflächen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,050		0,050					Bezirk				2018	2018
							0,009										
4612	3700	51902	02G14, Brandschutz, Amok, Maler	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,410		0,410					Bezirk				2018	2018
							0,334										
4667	3701	71404	02G14, Galilei-Grundschule: Sanierung; 10969, Friedrichstr. 13	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,500						0,500	Bezirk				2022	2024
6188	3700	51902	02G14, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,195							Bezirk				2018	2018
							0,195										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 02S06

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Lenau-Grundschule

BSN 02G16
 Adresse: Nostitzstr. 60
 (Hauptstandort) 10961 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (II) Tempelhofer Vorstadt (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
397	397	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 25.555.574 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 370.380 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 4.795 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.143 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
128	9810	72013	02G16; Lenau-Grundschule; Sanierung Schulgebäude; 10961; Nostitzstraße 60	SIWANA	8,900							Bezirk					
5502	2712	70100	02G16, Lenau-Grundschule; Ersatzbau 2. BA; 10961, Nostitzstr. 60	Neue Schulen Programm	31,100							SenStadtWohn				2020	2023
6189	3700	51902	02G16, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,350		0,350					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Nostitzstr. 60										
5502	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	6	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
5502	01 bis 06	Ersatzneubau	modular		4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
5502	01 bis 06	Aufgabe			-4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	Abriss
5502	Alle	Sporthalle			0	-1	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	Abriss

Bemerkungen:

Entwicklung zur Gemeinschaftsschule mit Lina-Morgenstern-Schule (02K04) geplant; Abriss und Ersatzneubau; Sporthalle auch für Leibniz-Gymnasium (02Y06)

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Nürtingen-Grundschule**

BSN: 02G18
 Adresse: Mariannenplatz 28
 (Hauptstandort): 10997 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (III) nördliche Luisenstadt (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
583	583	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.695.088 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 3.824.379 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 9.175 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.947 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
130	3701	70222	02G18, Nürtingen Grundschule: Gesamtsanierung; 10997, Mariannenplatz 28	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,800						0,500	Bezirk				2022	2026
1667	1240	89380	Nürtingen Grundschule, Sanierung Wrangelstraße 136, 10997, Mariannenplatz 28	Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz	7,765	0,409	1,252	1,900	2,086	1,958		Bezirk	7,765 15.08.2017	7,500 13.11.2016	7,765 15.08.2017	2018	2021
4614	3700	51902	02G18, Fachräume	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,514		0,070	0,700	0,600	0,144		Bezirk			1,514 26.02.2018	2018	2021
6190	3700	51902	02G18, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,175		0,175					Bezirk				2018	2018
6431	9810	72022	Erwerb modularer, mobiler Verfügungsgebäude in Holzbauweise	SIWANA	3,800	0,025	3,200	0,600				Bezirk		2,970	2,970		2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Fanny-Hensel-Grundschule

BSN: 02G19
 Adresse: Schöneberger Str. 24
 (Hauptstandort): 10963 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (I) südliche Friedrichstadt (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
295	295	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.156.654 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 72.158 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.326 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.983 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4668	3701	71405	02G19, Fanny-Hensel-Grundschule: Sanierung; 10963, Schöneberger Str. 23	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,100						0,500	Bezirk				2022	2025
6191	3700	51902	02G19, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,053		0,053					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Bürgermeister-Herz-Grundschule

BSN: 02G20
 Adresse: Wilmsstr. 10
 (Hauptstandort): 10961 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (II) Tempelhofer Vorstadt (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
460	460	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.759.856 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 424.334 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.895 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
133	9810	70016	02G20; Bürgermeister-Herz-Grundschule; Umbau des Schulgebäudes und Einbau einer Fluchttreppe; 10961; Wilmsstraße; 10	SIWANA	0,200	0,052	0,042					Bezirk			0,198	2016	2017
4669	3701	71406	02G20, Bürgermeister-Herz-Grundschule; Sanierung; 10961, Wilmsstr. 10	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,100		0,144				0,500	Bezirk				2022	2025
6192	3700	51902	02G20, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,255		0,255					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Reinhardswald-Grundschule

BSN 02G21
 Adresse: Gneisenastr. 73-74
 (Hauptstandort) 10961 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (II) Tempelhofer Vorstadt (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
660	660	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.455.537 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.616.522 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 9.042 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.801 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
135	2712	70100	02G21, Reinhardswald-Grundschule; 10961, Gneisenastr. 73 - 74	Neue Schulen Programm	25,900							SenStadtWohn				2023	2026
137	9810	70019	02G21; Reinhardswald-Grundschule; Sanierung der SH; 10961; Gneisenaustaße; 73-74	SIWANA	0,300	0,079						Bezirk			0,300	2016	2017
1645	2710	70232	02G21, Reinhardswald-Grundschule, Sanierung Sporthalle, 3.BA, Sanierung Dach, Fassade, Fenster, Brandschutzmaßnahmen, 10961, Gneisenastr. 73-74	SchulSP - investiv	2,167		0,677	0,600				Bezirk				2018	2019
6193	3700	51902	02G21, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,090		0,090					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Gneisenastr. 73-74										
0135	01 bis 06	Ersatzneubau	konventionell		2,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	
0135	01 bis 06	Aufgabe			-2,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	Abriss

Bemerkungen:

Abriss und Ersatzneubau

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Jens-Nydahl-Grundschule

BSN 02G22
 Adresse: Kohlfurter Str. 20
 (Hauptstandort) 10999 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (I) südliche Friedrichstadt (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
378	378	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.312.971 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 3.337.763 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.757 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.286 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
140	3701	70207	02G22, Jens-Nydahl-Grundschule: Gesamtsanierung; 10999, Kohlfurter Str. 20	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,000						0,500	SenStadtWohn				2022	2028
141	9810	70017	02G22; Jens-Nydahl-Grundschule; Sanierung SH; 10999; Kohlfurter Straße; 20	SIWANA	1,600	0,670	1,050	0,091				Bezirk		1,600	1,600	2017	2018
1637	2710	70232	02G22, Jens-Nydahl-Grundschule, Sanierung Sporthalle (Boden, Heizung, Dach)4./5. BA, 10999, Kohlfurter Str.20	SchulSP - investiv	2,050		1,150					Bezirk				2018	2019
4617	3700	51902	02G22, Herrichten Ausweichräume für G.-Meyer-Schule	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,050		0,050					Bezirk				2018	2018
4618	3700	51902	02G22, Container Jens-Nydahl-Grundschule	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,276		0,276					Bezirk				2018	2018
6194	3700	51902	02G22, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,263		0,263					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Fichtelgebirge-Grundschule

BSN: 02G23
 Adresse: Görlitzer Ufer 2
 (Hauptstandort): 10997 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (IV) südliche Luisenstadt (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
425	425	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.128.153 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 654.972 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 17.042 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 1.296 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1646	2710	70232	02G23, Fichtelgebirge-Grundschule, Sanierung Sporthalle (Fassade, Fenster, Dach, Decken, Heizung) 3.BA, 10997, Görlitzer Ufer 2	SchulSP - investiv	1,400		0,400	1,000				Bezirk		1,400		2018	2019
							0,319							29.06.2018			
6195	3700	51902	02G23, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,156							Bezirk				2018	2018
							0,156										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Otto-Wels-Grundschule**

BSN: 02G24
 Adresse: Alexandrinenstr. 12
 (Hauptstandort): 10969 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (I) südliche Friedrichstadt (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
585	585	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.924.123 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.002.471 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.542 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1642	2710	70232	02G24, Otto-Wels-Grundschule, Sanierung Sanitär, Brandschutz, 3.BA, Sanierung Flure, Dach, Fenster, 10969, Alexandrinenstr. 12	SchulSP - investiv	2,590		0,550	0,950				Bezirk		2,590		2018	2019
							0,550							23.03.2018			
6196	3700	51902	02G24, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,049							Bezirk				2018	2018
							0,049										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Lemgo-Grundschule**

BSN: 02G26
 Adresse: Böckhstr. 5
 (Hauptstandort): 10967 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (II) Tempelhofer Vorstadt (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
322	322	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 29.973.007 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 184.921 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.636 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4619	3700	51902	02G26, Fußbodensanierung Gymnastikhalle	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,050		0,050					Bezirk				2018	2018
4671	3701	70119	02G26, Lemgo-Grundschule: Gesamtsanierung inkl. Freiflächen und Teilabriss und Erweiterung Müllenhoffstraße; 10967, Böckhstr. 5	gezielte Zuweisung an die Bezirke	15,000					0,500	1,000	Bezirk				2021	2029
6197	3700	51902	02G26, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,122		0,122					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Müllenhoffstraße 7										
4671	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hunsrück-Grundschule

BSN: 02G27
 Adresse: Manteuffelstr. 79
 (Hauptstandort): 10999 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (IV) südliche Luisenstadt (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
519	519	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.343.641 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 319.322 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 9.628 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.732 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4620	3700	51902	02G27, Erweiterung Verteilerküche	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,360		0,360					Bezirk			0,360	2018	2018
							0,178										
4672	3701	70228	02G27, Hunsrück-Grundschule: Sanierung, 10999, Manteuffelstr. 79	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,000						0,500	Bezirk				2022	2027
6198	3700	51902	02G27, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,117							Bezirk				2018	2018
							0,117										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Heinrich-Zille-Grundschule

BSN: 02G29
 Adresse: Waldemarstr. 118
 (Hauptstandort): 10997 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (III) nördliche Luisenstadt (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432	432	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.719.740 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 131.698 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.452 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4621	3700	51902	02G29, Dach- und Gerüstarbeiten - Laufanlage Schornsteinfeger	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,045		0,045					Bezirk				2018	2018
4673	3701	70229	02G29, Heinrich-Zille-Grundschule: Gesamtsanierung inkl. der Filiale am Lausitzer Platz, 10997,	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,500		0,029			0,500	1,000	Bezirk				2021	2028
6199	3700	51902	02G29, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,065		0,065					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Adolf-Glaßbrenner-Grundschule

BSN: 02G31
 Adresse: Hagelberger Str. 34
 (Hauptstandort): 10965 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (II) Tempelhofer Vorstadt (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
422	422	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.745.797 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 124.624 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 7.181 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 15.054 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4674	3701	70230	02G31, Adolf-Glaßbrenner-Grundschule: Sanierung; 10965, Hagelberger Str. 34	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,700					0,500	1,000	Bezirk				2021	2027
6200	3700	51902	02G31, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,095		0,095					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Clara-Grunwald-Grundschule

BSN: 02G32
 Adresse: Hallesche Str. 24
 (Hauptstandort): 10963 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (I) südliche Friedrichstadt (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
311	311	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.923.379 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 192.712 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 9.920 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 2.427 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1650	2710	51932	02G32, Sanierung Fenster	SchulSP - konsumtiv	0,534		0,035	0,500				Bezirk			0,534	2020	2020
							0,038										
4675	3701	70120	02G32, Clara-Grunwald-Grundschule: Erweiterung durch Abriss und Neubau von Gebäudeteilen, Erweiterung der Sporthalle und Sanierung des Bestandsgebäudes; 10963, Hallesche Str. 24	gezielte Zuweisung an die Bezirke	14,500					0,500	1,000	Bezirk				2021	2028
6201	3700	51902	02G32, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,132							Bezirk				2018	2018
							0,132										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Hallesche Str. 24										
4675	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
4675	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Aziz-Nesin-Grundschule

BSN 02G33
 Adresse: Urbanstr. 15
 (Hauptstandort) 10961 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (II) Tempelhofer Vorstadt (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
342	342	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.541.779 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 90.785 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 3.835 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.996 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4676	3701	70231	02G33, Aziz-Nesin-Grundschule: Sanierung; 10961, Urbanstr. 15	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,000						0,500	SenStadtWohn				2022	2027
6202	3700	51902	02G33, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,069		0,069					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Sanierung in Zusammenhang mit 02K02; BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten (2026), unter Vorbehalt. VsI. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Jane-Goodall-Grundschule

BSN 02G34
 Adresse: Scharnweberstr. 19
 (Hauptstandort) 10247 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (VIII) Frankfurter Allee Süd (08)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
407	407	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.102.891 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 49.433 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 3.186 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4679	3701	70121	02G34, Jane-Goodall-Grundschule: Erweiterung des Standorts und Instandsetzung des Bestandsgebäudes; 10247, Scharnweberstr. 19	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,500						0,500	Bezirk				2022	2028
6203	3700	51902	02G34, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,043		0,043					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Scharnweberstr. 19										
4679	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt (0,5 - 1.0 Züge)

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Rosa-Parks-Grundschule

BSN: 02G35
 Adresse: Reichenberger Str. 65
 (Hauptstandort): 10999 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (IV) südliche Luisenstadt (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
574	574	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.096.938 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 673.077 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 8.678 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 18.083 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4680	3701	70232	02G35, Rosa-Parks-Grundschule: Sanierung; 10999, Reichenberger Str. 65	gezielte Zuweisung an die Bezirke	19,000					0,500	1,000	Bezirk				2021	2028
6204	3700	51902	02G35, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,414		0,414					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Blumen-Grundschule

BSN: 02G36
 Adresse: Andreasstr. 50
 (Hauptstandort): 10243 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (VII) Karl-Marx-Allee Süd (07)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
528	528	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.699.085 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 200.811 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): -2.786 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.499 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4681	3701	70122	02G36, Blumen-Grundschule: Sporthallenneubau und Erweiterung des Schulgebäudes; 10243, Andreasstr. 50-52	gezielte Zuweisung an die Bezirke	20,000					0,500	1,000	Bezirk				2021	2029
6205	3700	51902	02G36, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,192		0,192					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Andreasstr. 52										
4681	Alle	Sporthalle			0	-3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
4681	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
4681	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Dachausbau
Singerstraße 87										
kfA	01 bis 06	Arrondierung			-1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Rückführung der Blumen-G auf nur einen Standort

Bemerkungen:

Rückführung des bisherigen Standorts der Blumen-Grundschule (02G36) auf nur einen Standort (3-zügig) in 2022/23 und Erweiterung +1,0 auf 4,0 Züge durch Dachaus- und/oder -anbau in 2023/24

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Oderstr. 29-31/Gürtelstr.

BSN 02Gn01
 Adresse: Oderstr. 29-31/Gürtelstr.
 (Hauptstandort) 10247 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (VIII) Frankfurter Allee Süd (08)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
161	2712	70100	02Gn01, Neubau Grundschule; 10247, Oderstr. 29-31 / Gürtelstr.	Neue Schulen Programm	24,700							SenStadtWohn				2023	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Oderstr. 29-31/Gürtelstr.										
0161	Alle	Sporthalle			0	-2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	Abriss
0161	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	6	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	
0161	01 bis 06	Neubau	konventionell		2,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	

Bemerkungen:

Baubeginn in Abhängigkeit von Bereitstellung eines mindestens planungsreifen Grundstücks

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Pufendorfstr. 12

BSN 02Gn02
 Adresse: Pufendorfstr. 12
 (Hauptstandort) 10249 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (V) Karl-Marx-Allee Nord (05)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
144(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 4.210.291 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1383	2712	70104	02Gn02, Neubau Grundschule: Errichtung eines MEBs; 10249, Pufendorfstr. 12	Errichtung von Schüलगänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	5,500		4,850					SenStadtWohn			5,5	2017	2018
							3,805								24.03.2017		
162	2712	70600	02Gn02, [Neubau Grundschule]: Neubau einer Grundschule und Neubau einer Sporthalle 2. BA; 10249, Pufendorfstr. 12	Modellvorhaben zur Beschleunigung von Schulneubauten (MOBS)	14,790		1,420					SenStadtWohn	20,290	23,33		2019	2021
							0,355						28.07.2017	19.10.2018			
4622	3700	51902	02Gn02, Herrichtung / Nutzbarmachung Außenflächen zum Schuljahresbeginn	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,075		0,075					Bezirk				2018	2018
							0,041										
6206	3700	51902	02Gn02, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,006							Bezirk				2018	2018
							0,006										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Pufendorfstr. 12										
0162	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		2,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	
0162	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	

Bemerkungen:

1. BA MEB (fertiggestellt), 2. BA konventionelle Erweiterung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Corinthstr.

BSN 02Gn03
 Adresse: Corinthstr. / Modersohnstraße 53
 (Hauptstandort) 10245 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (VIII) Frankfurter Allee Süd (08)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.215.865 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
175	3701	70115	02Gn03, Grundschule Corinthstr.; Neubau Grundschule und Sporthalle; 10245, Corinthstr.	gezielte Zuweisung an die Bezirke	17,310	1,000	3,000	4,000	6,200	1,400	2,129	Bezirk				2017	2022
						0,581	0,635										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Corinthstraße 7										
0175	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0175	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk plant Neubau; 1. BA MEB (fertiggestellt), 2. BA konventionelle Erweiterung; aktuell Filiale der 02G10

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; "ehem. SEZ"

BSN: 02Gn04
 Adresse: Landsberger Allee 77
 (Hauptstandort): 10249 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (VI) Frankfurter Allee Nord (06)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4683	3701	70125	02Gn04, Grundschule am SEZ: Neubau einer Grundschule mit Sporthalle, 10249, Langenbeckstr.	gezielte Zuweisung an die Bezirke	31,100						1,000	Bezirk				2022	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Landsberger Allee 77										
4683	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	3				
4683	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0					

Bemerkungen:

Zügigkeit in Abhängigkeit von der Realisierbarkeit auf dem Grundstück; BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Reaktivierung Grundschule; Rigaer Str. 81-82

BSN 02Gn05
 Adresse: Rigaer Straße 81-82
 (Hauptstandort) 10247 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (VI) Frankfurter Allee Nord (06)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4686	3701	70123	02Gn05, Grundschule Rigaer Straße: Umbau zur Grundschule und Sanierung; 10247, Rigaer Str. 81/82	gezielte Zuweisung an die Bezirke	14,000					0,500	1,000	Bezirk				2021	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Rigaer Str. 81-82

4686	01 bis 06	Reaktivierung			3,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
------	-----------	---------------	--	--	-----	--	--------	--------	--------	--

Bemerkungen:

Bezirk plant Umbau Standort Heinrich-Hertz-Gymnasium zum Grundschulstandort nach Umsetzung der Maßnahme Neubau Heinrich-Hertz-Gymnasium am Standort Müncheberger Str. 8

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Ellen-Key-Schule**

BSN: 02K01
 Adresse: Rüdersdorfer Str. 20-28
 (Hauptstandort): 10243 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
774	0	495	279

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	550(600)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.391.311 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 258.714 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.152 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.775 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
5065	3702	70103	02K01, Ellen-Key-Schule: Sanierung der Gebäude, Erweiterung der Schule und Sporthallenneubau; 10243, Rüdersdorfer Str. 20-27	gezielte Zuweisung an die Bezirke	18,000						0,500	Bezirk				2022	2029
6207	3700	51902	02K01, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,230		0,230					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Rüdersdorfer Str. 20-28										
5065	Alle	Sporthalle			0	-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
5065	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
5065	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Carl-von-Ossietzky-Schule (Gemeinschaftsschule)

BSN: 02K02
 Adresse: Blücherstr. 46
 (Hauptstandort): 10961 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (II) Tempelhofer Vorstadt (02)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1196	276	602	318

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	600(600)	337(337)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 62.441.653 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.550.946 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 8.374 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 29.972 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
164	3703	70200	02K02, Carl-von-Ossietzky-Schule: Gesamtsanierung; 10961, Blücherstr. 46	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,000						0,500	SenStadtWohn				2022	2029
60770	1240	89380	Carl-von-Ossietzky-Schule, 1. BA Sanierung Außenanlagen, 10961, Blücherstr. 46	Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz	2,490	0,946	0,075					Bezirk	2,490		1,395	2015	2017
						0,946	0,009						19.08.2014		22.10.2014		
60795	1240	89380	Carl-von-Ossietzky-Schule, 2. BA Sanierung Außenanlagen, 10961, Blücherstr. 46	Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz	0,400		0,185	0,215				Bezirk					
							0,180										
6208	3700	51902	02K02, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,370							Bezirk				2018	2018
							0,370										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hector-Peterson-Schule

BSN: 02K03
 Adresse: Tempelhofer Ufer 15
 (Hauptstandort): 10963 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
303	0	303	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	500(500)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.077.131 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 900.546 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 7.204 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 21.721 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
169	3702	70202	02K03, Hector-Peterson-Schule: Sanierung; 10963, Tempelhofer Ufer 15	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,000						0,500	Bezirk				2022	2028
4624	3700	51902	02K03, Jugendkunstschule	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,050		0,050					Bezirk				2018	2018
4625	3700	51902	02K03, Hector-Peterson-Schule, Weiterführung Sanitäranlagensanierung, 10963, Tempelhofer Ufer 15	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,430		0,430					Bezirk				2018	2018
6209	3700	51902	02K03, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,119		0,119					Bezirk				2018	2018
6232	1172	51900	02K03, Sanierung NUK-Turnhalle	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SH ehem. Flüchtlingsunterkunft)	0,002		0,002					Bezirk				2017	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Lina-Morgenstern-Schule (Gemeinschaftsschule)

BSN 02K04
 Adresse: Gneisenastr. 7
 (Hauptstandort) 10961 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
494	0	494	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	600(600)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 30.444.570 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 195.850 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 10.593 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 27.020 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
170	3703	70201	02K04, Lina-Morgenstern-Schule: Gesamtsanierung; 10961, Gneisenastr. 7	gezielte Zuweisung an die Bezirke	16,000					0,500	1,000	SenStadtWohn				2021	2028
6210	3700	51902	02K04, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,148		0,148					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Entwicklung zur Gemeinschaftsschule mit Lenau-Grundschule (02G16) geplant; BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. VsI. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Königstor (Integrierte Sekundarschule)

BSN 02K05
 Adresse: Weinstr. 3
 (Hauptstandort) 10249 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
304	0	304	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	350(350)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.644.174 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 826.342 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 1.540 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1643	2710	70232	02K05, Schaffung Barrierefreiheit (Aufzug), 2. BA Sanierung Sanitär inkl. Barrierefreiheit	SchulSP - investiv	0,880		0,100	0,370				Bezirk				2016	2020
1656	1012	51900	02K05, Inklusion	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	0,790	0,205	0,200	0,290				Bezirk				2016	2020
5066	3702	70101	02K05, Schule am Königstor: Standardanpassung auf SEK II / Sporthallenbedarf durch Abriss des Bestands und Neubau; 10249, Weinstr. 3	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,000					0,500	1,000	Bezirk				2021	2025
6211	3700	51902	02K05, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,105		0,105					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Weinstr. 3										
5066	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
5066	Alle	Sporthalle			0	-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Emanuel-Lasker-Schule

BSN 02K06
 Adresse: Modersohnstr. 53
 (Hauptstandort) 10245 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
494	0	414	80

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	112(112)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 19.153.711 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 176.919 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 2.722 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
6212	3700	51902	02K06, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,159		0,159					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Sek II im Verbund mit 02K08

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Georg-Weerth-Schule**

BSN: 02K07
 Adresse: Eckertstr. 16a
 (Hauptstandort): 10249 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
355	0	355	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.569.298 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.499.021 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 8.806 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
177	3702	71401	02K07, Georg-Weerth-Schule: Umbau und Schaffung von Arbeitsräumen; 10249, Eckertstraße 18	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,465	0,905	0,165					Bezirk			1,570	2016	2019
						0,529	0,579								01.08.2014		
4626	3700	51902	02K07, GLT	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,075		0,075					Bezirk				2018	2019
							0,005										
4628	3700	51902	02K07, Verteilerküche, Sanitär VH	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,350		0,170					Bezirk				2017	2018
							0,149										
5067	3702	70102	02K07, Georg-Weerth-Schule: Sanierung des Vorderhauses und von Freiflächen, Deckung des Sporthallenbedarfs durch Abriss des Bestands und Neubau; 10249, Eckertstr. 16a	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,500					0,500	1,000	Bezirk				2021	2027
6213	3700	51902	02K07, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,213		0,213					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Eckertstr. 16a										
5067	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
5067	Alle	Sporthalle			0	-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Refik-Veseli-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN 02K08
 Adresse: Skalitzer Str. 55
 (Hauptstandort) 10997 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
426	0	333	93

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	112(112)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.391.258 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.901.378 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.746 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1644	2710	70232	02K08, Sanierung Sanitär Sporthalle, 3. BA, Sanierung Boden und Heizung Sporthalle	SchulSP - investiv	1,655		0,550	0,270				Bezirk			0,734	2017	2019
1649	2710	51932	02K08, Sanierung Fachräume - 2.BA, Brandschutzmaßnahmen	SchulSP - konsumtiv	0,875		0,430	0,130				Bezirk			0,617	2018	2019
179	3702	70200	02K08, Refik-Veseli-Schule: Gesamtsanierung; 10997, Skalitzer Str. 55/56	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,500		0,000			0,500	1,000	SenStadtWohn				2021	2028
4173	3700	51902	02K08, Container, Ausstattung Bio-Fachräume	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,376		0,290	0,050				Bezirk			0,350	2018	2018
6174	3700	51902	02K08, Container	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,001		0,001					Bezirk				2018	2018
6214	3700	51902	02K08, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,153		0,153					Bezirk				2018	2018

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Sek II im Verbund mit 02K06; BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Albrecht-von-Graefe-Schule (Integrierte Sekundarschule)**

BSN: 02K09
 Adresse: Graefestr. 85
 (Hauptstandort): 10967 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
320	0	290	30

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.947.383 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 177.009 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.777 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1669	1240	89380	Albrecht-von-Graefe-Schule, Sanierung Sporthalle, 10967, Graefestr. 85	Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz			0,083					Bezirk		0,163		2020	2022
5068	3702	70203	02K09, Albrecht-von-Graefe-Schule: Sanierung von Haus A und B; 10967, Graefestr. 85	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,600		0,000			0,500	1,000	Bezirk				2020	2025
6215	3700	51902	02K09, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,089		0,089					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Sek II - Einführungsphase, anschließend Kooperation mit Robert-Koch-Gymnasiums

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Ferdinand-Freiligrath-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN 02K10
 Adresse: Bergmannstr. 64
 (Hauptstandort) 10961 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
261	0	261	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 25.315.528 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.690.589 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 2.478 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.976 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1640	2710	70232	02K10, Ferdinand-Freiligrath-Schule, Sanierung Fachräume - 1.BA, Sanierung Aula, Fenster, Sanitär - 2. BA, 10961, Bergmannstr. 64	SchulSP - investiv	3,340		1,400	1,450				Bezirk		2,850		2018	2019
5069	3702	70204	02K10, Ferdinand-Freiligrath-Schule: Sanierung; 10961, Bergmannstr. 64	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,200		1,208				0,500	Bezirk				2022	2028
6216	3700	51902	02K10, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,073		0,073					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Neubau Gemeinschaftschule; Campus Puttkamerstraße**

BSN: 02Kn03
 Adresse: Puttkamerstr. 19
 (Hauptstandort): 10969 Berlin
 Grundschulplanungsregion:
 Schulart: ISS
 Schulträger:

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Temple-Grandin-Schule

BSN 02S01
 Adresse: Lasdehner Str. 19
 (Hauptstandort) 10243 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (VII) Karl-Marx-Allee Süd (07)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
194	150	17	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
144(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 5.691.458 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 136.420 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 4.352 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.995 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
5287	3705	70101	02S01, Temple-Grandin-Schule: Erweiterung und Umbau des Standorts der ehemaligen Rose-Schule; 10243, Singerstr 87	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,000					0,500	1,000	Bezirk				2021	2024
5288	3705	71401	02S01, Temple-Grandin-Schule: Sanierung, Schaffung von Barrierefreiheit; 10243, Lasdehner Str. 19	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,500						0,500	Bezirk				2022	2024
6217	3700	51902	02S01, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,120		0,120					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Marchlewskistraße 25 D-E										
5287	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Gustav-Meyer-Schule**

BSN: 02S02
 Adresse: Kohlfurter Str. 22
 (Hauptstandort): 10999 Berlin
 Grundschulplanungsregion: südliche Friedrichstadt (01)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
161	0	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.908.801 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.918.492 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.917 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.498 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1638	2710	70232	02S02, Sanierung Dach, Sanitär, Räume, 2. BA	SchulSP - investiv	3,091		0,400	1,500	1,191			Bezirk			3,091	2018	2019
							1,279										
1648	2710	70232	02S02, Gustav-Meyer-Schule, Gesamtsanierung der SH inkl. Schaffung Barrierefreiheit, 10999, Kohlfurter Str. 22	SchulSP - investiv	1,550		0,300					Bezirk		1,549	1,558	2019	2020
							0,155							18.07.2018	04.10.2018		
5289	3705	70201	02S02, Gustav-Meyer-Schule: Sanierung 2. BA; 10999, Kohlfurter Str. 22	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,500					0,500	1,000	Bezirk				2021	2026
6173	3700	51902	02S02, Container	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,005		0,005					Bezirk				2018	2018
							0,005										
6218	3700	51902	02S02, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,090							Bezirk				2018	2018
							0,090										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Margarethe-von-Witzleben-Schule

BSN 02S03
 Adresse: Palisadenstr. 76-77
 (Hauptstandort) 10243 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (V) Karl-Marx-Allee Nord (05)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
218	73	100	43

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 27.705.331 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 175.257 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 8.411 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.366 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4631	3700	51902	02S03, Reparatur Wasserschaden Sporthalle	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,040		0,040					Bezirk				2018	2018
5291	3705	70202	02S03, Margarethe-von-Witzleben-Schule: Sanierung; 10243, Palisadenstr. 76	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,000					0,500	1,000	Bezirk				2021	2026
6219	3700	51902	02S03, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,108		0,108					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Liebmann-Schule

BSN 02S06
 Adresse: Friedrichstr. 13
 (Hauptstandort) 10969 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
105	105	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertig- stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 02G14

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Andreas-Gymnasium

BSN 02Y01
 Adresse: Koppenstr. 76
 (Hauptstandort) 10243 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
830	60	494	276

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	60(60)	406(580)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.486.522 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 492.305 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 4.460 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
191	9810	72014	02Y02; Andreas-Gymnasium; Sanierung; 10242; Koppenstraße; 76	SIWANA	3,500		0,050	0,600	0,050			SenStadtWohn					
							0,011										
4635	3700	51902	02Y01, Maler, Bodenbelag	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,150		0,150					Bezirk				2018	2018
							0,145										
6220	3700	51902	02Y01, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,242							Bezirk				2018	2018
							0,242										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Koppenstr. 76										
Nein	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung; BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Heinrich-Hertz-Gymnasium

BSN: 02Y03
 Adresse: Rigaer Str. 81-82
 (Hauptstandort): 10247 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
603	120	348	135

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	348(464)	125(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.227.202 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 150.266 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 21.547 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 18.999 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vs. Baubeginn	vs. Fertigstellung
194			02Y03, Heinrich-Hertz-Gymnasium: Ersatzneubau mit Sporthalle; 10243, Müncheberger Straße 8		38,800					0,982	1,963	Howoge				2023	2026
195	3704	71408	02Y03, Heinrich-Hertz-Gymnasium: Sanierung und Umbau des Rektorenhauses; 10247, Rigaer Straße 81/82	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,500				0,200	0,400	1,000	Bezirk				2020	2023
4636	3700	51902	02Y03, Reparatur Fachräume	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,050		0,050					Bezirk				2018	2018
6221	3700	51902	02Y03, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,076		0,076					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Müncheberger Str. 8										
0194	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	2	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
0194	05 bis 06	Ersatzneubau	konventionell		2,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
0194	07 bis 10	Ersatzneubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
0194	11 bis 12	Ersatzneubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
Rigaer Str. 81-82										
0195	11 bis 12	Arrondierung			-2,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Aufgabe
0195	05 bis 06	Arrondierung			-2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Aufgabe
0195	07 bis 10	Arrondierung			-3,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Aufgabe

Bemerkungen:

Bezirk plant Umbau Standort Heinrich-Hertz-Gymnasium zum Grundschulstandort (02Gn05) nach Umsetzung der Maßnahme Neubau Heinrich-Hertz-Gymnasium am Standort Müncheberger Str. 8; Fertigstellung nach 2026

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium**

BSN: 02Y04
 Adresse: Frankfurter Allee 6 A
 (Hauptstandort): 10247 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
553	120	289	144

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	290(290)	150(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.203.906 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 948.321 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 9.670 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 26.952 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1664	1240	89362	02Y04, Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium, Neubau Aula/Veranstaltungsraum (Akustikmaßnahmen, hydraulisches Hubpodest), 4. BA, 10247, Frankfurter Allee 6A	Stadumbau Ost	0,312		0,250	0,062				Bezirk			0,310	2018	2019
							0,250								31.10.2018		
1665	1240	89362	Neubau Aula / Veranstaltungsraum, 3. BA	Stadumbau Ost	0,767	0,152						Bezirk				2017	2017
						0,152											
1666	1240	89362	Neubau Aula / Veranstaltungsraum, 2.BA, Ausstattung, Kunst am Bau	Stadumbau Ost	0,650	0,200						Bezirk					
						0,200											
4637	3700	51902	02Y04, Elektro- und Akustiksanie rung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,800		0,100	0,500	0,300			Bezirk				2019	2020
							0,039										
5214	3704	70118	02Y04, Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium: Sanierung des Gebäudes, Deckung des Sporthallenbedarfs durch Abriss des Bestands und Neubau; 10247, Frankfurter Allee 6a	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,000						0,500	Bezirk				2022	2028
6222	3700	51902	02Y04, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,261							Bezirk				2018	2018
							0,261										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Frankfurter Allee 6 A										
5214	Alle	Sporthalle			0	-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
5214	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Dathe-Gymnasium

BSN 02Y05
 Adresse: Helsingforser Str. 11-13
 (Hauptstandort) 10243 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
835	124	471	240

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.887.778 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 302.934 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.630 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.980 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1647	2710	70232	02Y05, Dathe-Gymnasium, Sanierung Räume, 2. BA, Sanierung Sanitär, Schaffung Barrierefreiheit (Aufzug), 10243, Helsingforser Str. 11-13	SchulSP - investiv	1,763		0,240	1,200	0,060			Bezirk				2019	2020
5219	3704	70117	02Y05, Dathe-Gymnasium: Sanierung des Bestandsgebäudes sowie Standardanpassung und Deckung des Sporthallenbedarfs durch Abriss und Neubau; 10243, Helsingforser Str. 11/13	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,000						0,500	Bezirk				2022	2029
6223	3700	51902	02Y05, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,099		0,099					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Helsingforser Str. 11-13										
5219	Alle	Sporthalle			0	-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
5219	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Leibniz-Gymnasium

BSN 02Y06
 Adresse: Schleiermacherstr. 23
 (Hauptstandort) 10961 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
758	0	514	244

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	464(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.659.952 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 612.801 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.989 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 27.672 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
199	3704	70119	02Y06, Leibniz-Gymnasium: Erweiterung und Gesamtsanierung; 10961, Schleiermacherstr. 23	gezielte Zuweisung an die Bezirke	20,000					0,500	1,000	SenStadtWohn				2021	2028
4638	3700	51902	02Y06, Brandschutz, Hausalarm	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,850		0,150	0,700				Bezirk			0,850	2019	2019
6224	3700	51902	02Y06, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,110							Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Fürbringerstraße 33/34										
0199	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Robert-Koch-Gymnasium

BSN 02Y07
 Adresse: Dieffenbachstr. 60
 (Hauptstandort) 10967 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
569	0	386	183

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	406(406)	175(175)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.914.412 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.221.386 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.333 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.986 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1668	1240	89380	BPU Innensanierung des Hauptgebäudes, 10967, Dieffenbachstr. 60	Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz	3,370	0,539	0,794	0,235	0,426	1,376		Bezirk	3,370	6,597	3,370	2018	2021
						0,333	0,308						23.10.2017	30.06.2017	24.01.2018		
5220	3704	70204	02Y07, Robert-Koch-Gymnasium: Sanierung; 10967, Dieffenbachstr. 60	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,000						0,500	Bezirk				2022	2027
6225	3700	51902	02Y07, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,110		0,110					Bezirk				2018	2018
6436	9810	82044	Beschaffung von Containern als mobiler Ausweichstandort während Sanierungen	SIWANA	6,100		0,700	2,750	0,116					3,734	3,600		2019
						0,034	0,407							18.12.2017			

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Kooperation mit Albrecht-von-Graefe-Schule (02K09)

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Hermann-Hesse-Gymnasium

BSN 02Y08
 Adresse: Böckhstr. 16
 (Hauptstandort) 10967 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
568	0	352	216

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	406(406)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.574.420 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 4.717.117 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 6.540 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1670	1240	89380	Herrmann-Hesse-Gymnasium, 1. und 2.BA Sanierung, 10967, Böckhstr. 16	Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz	5,342	1,420	1,911	1,293	0,224			Bezirk	5,342		5,342	2017	2019
						1,385	1,911						24.11.2015		24.11.2015		
203	3704	70116	02Y08, Herrmann-Hesse-Gymnasium, Gesamtsanierung; 10967, Böckhstr. 16	gezielte Zuweisung an die Bezirke	4,000						0,500	Bezirk				2023	
204	3704	71406	02Y08, Herrmann-Hesse-Gymnasium, Umbau und Schaffung von Fachräumen, 10967, Böckhstraße 16	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,500	0,300	0,020	0,176				Bezirk			1,500	2016	2019
						0,351	0,801								10.12.2013		
6226	3700	51902	02Y08, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Sportanlagen	0,247							Bezirk				2018	2018
							0,247										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Abendgymnasium Prenzlauer Berg

BSN: 03A04
 Adresse: Driesener Str. 22
 (Hauptstandort): 10439 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Sonstige
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Volkshochschule Pankow

BSN: 03A05
 Adresse: Hanns-Eisler-Str. 78-80
 (Hauptstandort): 10409 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Sonstige
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Berufliche Schule für Sozialwesen Pankow**

BSN: 03B02
 Adresse: Erbeskopfweg 6-10
 (Hauptstandort): 13158 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 36.842 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
4045	1021	51925	Klimatisierung Serverraum im Rahmen eGovernment	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,027	0,010						BIM				2017	2017
						0,010											
75016			kleiner baulicher Unterhalt	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,067		0,067					BIM				2018	2018
							0,027										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Brillat-Savarin-Schule (OSZ Gastgewerbe)

BSN 03B04
 Adresse: Buschallee 23 A
 (Hauptstandort) 13088 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 294.969 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 40.338 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4046	1021	51925	Erneuerung der Gartetechnik	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,368		0,018	0,350				BIM				2018	2019
5628	1021	51925	Erweiterung der Ausstattung für die Ausbildung der technischen Assistent/innen, Mikrotechnolog/innen und Werkstoffprüfer/innen* am OSZ Lise-Meitner, Lipschitzallee 25 in 12351 Berlin.	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,126		0,126		0,300	0,800		BIM					
75008			kleiner baulicher Unterhalt	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,210		0,210					BIM				2018	2018
75090			Erneuerung Bandspülmaschine (B18022-30410003-001)	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,326		0,326					BIM	01.01.2018			2019	2019
75091	1250	71007	I-Maßnahme Umbau und Erweiterung	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW	11,000				3,000	8,000		BIM	01.01.2018			2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Konrad-Zuse-Schule

BSN 03B06
 Adresse: Hermann-Hesse-Str. 34/36
 (Hauptstandort) 13156 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 485.090 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.561 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertig- stellung
208	1021	51925	Neu- und Ausbau des Werkstatttraktes an der Konrad-Zuse-Schule Berlin,	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,311	0,011	0,300		0,300	0,120	0,051	BIM					
						0,011	0,300										
4047	1021	51925	Gegensprechanlage	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,007							BIM					
4048	1021	51925	Schallschutzmaßnahmen im 1. OG und UG	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,013		0,013					BIM				2018	2018
							0,013										
4049	1021	51925	Flurabtrennung, Glas - für Unterrichtszwecke	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,010		0,010					BIM				2018	2018
							0,010										
5701	1021	51925	Instandsetzung Heizung sowie Dach und Fassade	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,126		0,126					BIM				2018	2018
							0,126										
75030			kleiner baulicher Unterhalt	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,048		0,048					BIM				2018	2018
							0,016										
75092	1021	89121	Begleitend zu Neubau einer Sporthalle für Konrad-Zuse-Schule und OSZ Sozialwesen	Zuweisung an das SILB						0,650		BIM					

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Elinor-Ostrom-Schule (OSZ Bürowirtschaft und Dienstleistungen)

BSN 03B07
 Adresse: Mandelstr. 6-8
 (Hauptstandort) 10409 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 47.498 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4241	1250	71011	Neubau von zwei Sporthallen in der Kniprodestraße (Pankow) für zwei Oberstufenzentren	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW	11,700		0,150	0,150	0,020	0,002		BIM				2015	2016
75039			kleiner baulicher Unterhalt	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,068		0,068					BIM				2018	2018
75049			kleiner baulicher Unterhalt	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,027		0,027					BIM				2018	2018
75093			Aufzug, behindertengerechte Erschließung, Fenstersanierung (B18087-30394000-001)	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,200		0,200					BIM	01.01.2018			2019	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Staatliche Ballettschule Berlin und Schule für Artistik

BSN 03B08
 Adresse: Erich-Weinert-Str. 103
 (Hauptstandort) 10409 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Prenzlauer Berg West (03)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
192	78	114	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
72(72)	60(60)	150(150)	75(75)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 98.912 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.590 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4152	1023	51925	DGUV-V3 Wiederholungsprüfung	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,025	0,011						BIM				2017	2017
						0,011											
4153	1023	51925	Anbindung Artistenhalle an IuK-Technik und Amoksignalisierung	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,012	0,012						BIM				2017	2017
						0,012											
5630	1021	51925	Malerarbeiten	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM								BIM					
5689	1023	51925	Installation von Vertikaljalousien	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,002		0,002					BIM				2018	2018
							0,002										
75017			kleiner baulicher Unterhalt	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,129		0,129					BIM				2018	2018
							0,070										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Max-Bill-Schule (OSZ Planen, Bauen, Gestalten)**

BSN: 03B10
 Adresse: Gustav-Adolf-Str. 66
 (Hauptstandort): 13086 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 9.726.934 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 34.453 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vs. Baubeginn	vs. Fertigstellung
209	1250	71009	Umbau und Erweiterung sowie Neubau einer Sporthalle; Gustav-Adolf-Str. 66; 13086 Berlin	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW	7,000				0,300	0,400		BIM					
210	9810	71003	03B10, Max-Bill-Schule (OSZ Planen, Bauen, Gestalten): Neubau eines MEB (Erweiterung); 13086, Gustav-Adolf-Straße 66	SIWANA	5,925	0,250	5,525	0,200		0,010	0,146	SenStadtWohn			5,575	2017	2018
						0,044	4,489								25.07.2017		
4054	1021	51925	Dacherneuerung für Mittelbau einschl. UV und Mehrkosten.	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,905	0,329	0,101					BIM				2017	2018
						0,329	0,101										
4055	1021	51925	Umbau von Fachräumen	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,332		0,232	0,100				BIM				2018	2019
							0,232										
4056	1021	51925	Einbau Catering Küche Haus 2	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,050		0,050					BIM				2018	2018
							0,050										
4188	1250	71013	2. Bauabschnitt Um- und Erweiterungsbau	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW	4,257	3,077	1,100	0,080		0,007		BIM					
						3,077	1,100										
4189	1250	71014	1. Bauabschnitt Grundsanierung und Umbau	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW	0,126		0,126		1,500	4,000	4,000	BIM					
							0,126										
5631	1021	51925	Umbau, Arbeitsplatz Hausmeisterloge	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,230			0,230				BIM				2019	2019
5633	1021	51925	Malerarbeiten	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,010			0,010	0,058			BIM				2019	2020
5636	1021	51925	Malerarbeiten	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,006		0,006					BIM				2018	2018
							0,006										
75014			kleiner baulicher Unterhalt	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,060		0,060					BIM				2018	2018
							0,026										
75025			kleiner baulicher Unterhalt	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,281		0,281					BIM				2018	2018
							0,113										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Hamburger Platz (Grundschule)

BSN 03G01
 Adresse: Gustav-Adolf-Str. 21
 (Hauptstandort) 13086 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Weißensee / Heinersdorf (05)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
473	473	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.331.868 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 99.562 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.875 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.225 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4355	3306	51902	Instandsetzungsarbeiten Klassenräume, Flure + WC-Bereiche	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,250		0,100	0,150				Bezirk				2018	2019
							0,051										
4356	3306	51902	strukturierte Verkabelung einschl. Sprachalarmierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,250		0,050	0,200				Bezirk				2018	2019
							0,030										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Heinrich-Roller-Grundschule

BSN: 03G02
 Adresse: Heinrich-Roller-Str. 18
 (Hauptstandort): 10405 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Prenzlauer Berg Süd (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
440	440	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.308.819 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 968.374 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 2.703 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.911 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
212	3701	71402	03G02, Heinrich-Roller-Grundschule: Brandschutzmaßnahmen; 10405, Heinrich-Roller-Straße 18	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,900				0,600	0,650		Bezirk				2020	2022
213	2710	51933	Brandschutzmaßnahmen, Rettungswege, Vernetzung	SchulSP - konsumtiv	1,500	1,500						Bezirk				2017	2017
214	2710	51933	Sanierung Fenster und Fassade, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	2,600		0,750	0,715	1,000			Bezirk			2,561	2018	2020
4242	2710	70233	Sanierung Hof - und Giebelfassade, Fenster, Außentüren	SchulSP - investiv	2,600		0,750	1,000	1,100			Bezirk			2,561	2018	2020
4689	3701	70203	03G02, Heinrich-Roller-Grundschule: Sanierung der Bestandsgebäude einschl. Sportaußenflächen- und Freiflächengestaltung, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 10405, Heinrich-Roller-Str.18	gezielte Zuweisung an die Bezirke	21,700						0,500	Bezirk				2022	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Grundschule am Kollwitzplatz**

BSN: 03G03
 Adresse: Knaackstr. 67
 (Hauptstandort): 10435 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Prenzlauer Berg Süd (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
490	490	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.105.040 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 936.398 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 4.297 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 2.380 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
217	2710	51933	Sanierung Dach der Sporthalle	SchulSP - konsumtiv	0,300	0,300						Bezirk				2017	2017
						0,153											
4357	3306	51902	Sporthallensanierung Dach / Umkleidebereich	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,282		0,300					Bezirk			1,200	2015	2018
						0,300	0,308								11.11.2011		
4359	3306	51902	Erneuerung der Wärmeerzeugungsanlage	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,300		0,200	0,100				Bezirk				2018	2018
							0,169										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule an der Marie

BSN: 03G04
 Adresse: Christburger Str. 7
 (Hauptstandort): 10405 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Prenzlauer Berg Süd (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
479	479	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.476.300 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 161.347 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.972 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.645 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4233	1172	51900	Sporthalle ehem. Flüchtlingsunterkunft	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SH ehem. Flüchtlingsunterkunft)	0,279		0,131					Bezirk				2017	2018
							0,106										
4360	3306	51902	Instandsetzungsarbeiten an Brandschutztüren und Fenster	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,140		0,140	0,100				Bezirk				2018	2019
							0,002										
4361	3306	51902	strukturierte Verkabelung (Datennetz)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,300		0,050	0,300				Bezirk				2018	2019
							0,041										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Homer-Grundschule**

BSN: 03G05
 Adresse: Pasteurstr. 10-12
 (Hauptstandort): 10407 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Prenzlauer Berg Ost (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
435	435	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.803.531 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 350.255 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.130 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.754 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1673	1240	88305	Sanierung	Infrastrukturmaßnahmen in Stadterneuerungsgebieten	0,063		0,063					Bezirk				2017	2018
						0,196	0,000										
4362	3306	51902	E-Government in Schulen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,008		0,008					Bezirk				2018	2018
							0,014										
4365	3306	51902	Einbau von Fettabscheidern	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,150		0,090	0,060				Bezirk				2018	2019
							0,067										
4366	3306	51902	strukturierte Verkabelung, Hausalarmanlage, Elektroanlage	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,350		0,050	0,300				Bezirk				2018	2019
							0,044										
4367	3306	51902	Sanierung der Straßenfassade	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,530	0,030	0,030	0,500				Bezirk				2019	2019
						0,000	0,015										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Bötzow-Grundschule**

BSN: 03G06
 Adresse: John-Schehr-Str. 38
 (Hauptstandort): 10407 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Prenzlauer Berg Ost (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
404	404	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.031.182 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.544.292 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.479 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 22.408 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4371	3306	51902	Einbau von Fettabscheidern	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,150		0,090	0,060				Bezirk				2018	2019
60744	1240	89362	Aufwertung des Schulhofes inkl. der Sportfreiflächen und Tiefenentrümmerung	Stadumbau Ost	2,200	0,800	1,000	0,400				Bezirk				2017	2019
60793	1240	89362	Schule im Bötzowviertel, Aufwertung des Schulhofs incl. der Sportfreiflächen, 2. BA - MA	Stadumbau Ost	0,553			0,553				Bezirk				2019	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Planetarium

BSN 03G08
 Adresse: Ella-Kay-Str. 47
 (Hauptstandort) 10405 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Prenzlauer Berg West (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
424	424	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(720)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.883.297 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 23.699 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 7.701 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 15.998 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
222	3701	70111	03G08, Grundschule am Planetarium: Ausbau zu einer 5-zügigen Grundschule durch Errichtung eines Ergänzungsbaus sowie Neubau einer Sporthalle mit drei Hallenteilen; 10405, Ella-Kay-Straße 12	gezielte Zuweisung an die Bezirke	21,300					0,500	1,000	Bezirk				2022	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Ella-Kay-Str. 47										
0222	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		2,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0222	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Thomas-Mann-Grundschule

BSN: 03G09
 Adresse: Greifenhagener Str. 58-59
 (Hauptstandort): 10437 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Prenzlauer Berg West (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
497	497	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.539.646 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 19.994 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 7.109 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.886 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Hohen Feld

BSN 03G10
 Adresse: Bedeweg 1
 (Hauptstandort) 13125 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Karow / Buch (10)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
535	535	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.034.163 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 456.237 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 1.412 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.861 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
225	2710	51933	Sanierung Dach	SchulSP - konsumtiv	0,260	0,260						Bezirk				2017	2017
						0,254											
4372	3306	51902	Einbau von Fettabscheidern	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,150		0,090	0,060				Bezirk				2018	2019
							0,164										
4373	3306	51902	Sanierung von Fenstern, Klassenräume und WC-Bereiche	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,300		0,150	0,150				Bezirk				2018	2019
							0,030										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Schule am Falkplatz (Grundschule)**

BSN: 03G11
 Adresse: Gleimstr. 49
 (Hauptstandort): 10437 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Prenzlauer Berg West (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648	648	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 26.631.180 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 2.153.507 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.594 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.143 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1679	1240	89362	Fortführung der Sanierung der Schule, 2. BA	Stadtbau Ost	2,169	1,169	0,040					Bezirk				2017	2018
						1,008	0,000										
227	2710	51933	Sanierung Schulgebäude, Brandschutz, Fassade, Fenster	SchulSP - konsumtiv	2,410	2,410						Bezirk				2017	2017
						0,260											
4374	3306	51902	Fertigstellung des BV, Sanierung Aula, Sporthalle, Fassade	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,600		0,400	0,300				Bezirk			6,435	2014	2019
							0,290								17.12.2013		
5517	2710	70233	Sanierung Schulgebäude, Brandschutz, Fenster, 2. BA	SchulSP - investiv	6,400	0,241	0,900	0,500				Bezirk			6,435	2014	2019
						0,260	0,294								17.12.2013		
60792	1240	89362	Grundschule am Falkplatz, Gleimstr., Erarbeitung einer VPU (Ermittlung noch erforderlicher Erneuerungsbedarf)	Stadtbau Ost	0,150		0,040	0,110				Bezirk				2018	2019
							0,020										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Paul-Lincke-Grundschule

BSN 03G12
 Adresse: Pieskower Weg 39
 (Hauptstandort) 10409 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Prenzlauer Berg Nord (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
417	417	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.501.312 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 2.754.471 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 6.616 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.774 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
228	9810	71006	03G12, Paul-Lincke-Grundschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 10409, Pieskower Weg 39	SIWANA	2,950	2,904	0,539			0,007		SenStadtWohn			2,950	2017	2017
						2,372	0,358								20.07.2016		
4690	3701	70204	03G12, Paul-Lincke-Grundschule: Hestsanierung Bestandsgebäude (Anlagentechnik), Ausbau Mensa, Sanierung Pavillon, Freiflächengestaltung, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 10409, Pieskower Weg 39	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,500						0,500	Bezirk				2022	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

MEB bereits fertig gestellt

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Rudolf-Dörrier-Grundschule

BSN: 03G13
 Adresse: Kastanienallee 59
 (Hauptstandort): 13158 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Niederschönhausen (08)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
464	464	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.769.744 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 2.290.504 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 1.706 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.451 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1486	2710	70233	Sanierung Sanitär, Flure, Räume, Schaffung Barrierefreiheit, 3.BA, Sanierung Mensa	SchulSP - investiv	4,500	0,600	1,200	1,200	0,800			Bezirk			4,530	2016	2020
						0,614	0,802								17.06.2016		
230	2710	51933	Sanierung Fachräume und Flure, einschl. Elektro	SchulSP - konsumtiv	0,150	0,150						Bezirk				2017	2017
						0,086											
231	2710	51933	Sanierung Sanitär, Barrierefreiheit, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,500	0,500						Bezirk				2017	2017
						0,528											
4306	2712	70101	03G13, Rudolf-Dörrier-Grundschule: Neubau Sporthalle; 13158, Kastanienallee 59	Schulsporthallen Neubau-Programm	8,850							SenStadtWohn					
4375	3306	51902	Grundinstandsetzung d. Gebäudes einschl. Anlagentechnik u. Mensa(Ko-Finanz. Schul Sp)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	4,530	0,100	0,500	0,600				Bezirk			4,530	2016	2020
						0,086	0,162								17.06.2016		

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Kastanienallee 59										
4306	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH199	0	3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	
4306	Alle	Sporthalle			0	-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Bornholmer Grundschule**

BSN: 03G14
 Adresse: Ibsenstr. 17
 (Hauptstandort): 10439 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Pankow Süd (06)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
594	594	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(720)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.137.657 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 108.917 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 2.299 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.566 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4307	2712	70101	03G14, Bornholmer Grundschule: Neubau Sporthalle; 10439, Ibsenstr. 17	Schulsporthallen Neubau-Programm	7,500							SenStadtWohn					
4376	3306	51902	Sanierung von Fenstern	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,090		0,090					Bezirk				2018	2018
5504	3701	70115	03G14, Bornholmer Grundschule: Ausbau zu einer 5-zügigen Grundschule durch Sanierung des Bestandsgebäudes und Anbau an das Bestandsgebäude, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 10439, Ibsenstraße 17	gezielte Zuweisung an die Bezirke	22,700						0,500	Bezirk				2022	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Ibsenstr. 17										
4307	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60	0	3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	
5504	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Senefelderplatz

BSN 03G15
 Adresse: Schönhauser Allee 165
 (Hauptstandort) 10435 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Prenzlauer Berg Süd (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
381	381	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(720)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 28.483.308 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.232.815 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 226 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1676	1240	89380	Schule am Senefelderplatz, 5. BA Sanierung, 10435, Schönhauser Allee 165	Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz	2,430	0,810						Bezirk			2,240	2015	2017
						0,810									21.11.2014		
237	2710	51933	Energetische Sanierung Heizung	SchulSP - konsumtiv	0,350	0,350						Bezirk				2017	2017
						0,348											
4377	3306	51902	Fertigstellung des BV aus 2017 - Sanitär, Flure, Brandschutz	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,200		0,200					Bezirk			2,200	2015	2018
							0,075								12.11.2014		

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Schönhauser Allee 165										
kfA	01 bis 06	Arrondierung			1,0		Bezirk	Bezirk		Erhöhung Kapazität durch Räume der 03S01

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Teutoburger Platz

BSN: 03G16
 Adresse: Templiner Str. 1-3
 (Hauptstandort): 10119 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Prenzlauer Berg Süd (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
476	476	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.491.230 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 19.404 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 3.123 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.282 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Weißen See

BSN 03G17
 Adresse: Falkenberger Str. 31
 (Hauptstandort) 13088 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Weißensee / Heinersdorf (05)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
459	459	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.746.198 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 762.541 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 817 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.903 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
239	3701	70101	03G17, Grundschule am Weißen See: Grundinstandsetzung und Ausbau zu einer vierzügigen Grundschule; 13086, Amalienstraße 6	gezielte Zuweisung an die Bezirke	18,500	2,000	3,000	5,000	6,000	3,000	1,000	Bezirk	15,600	15,600	18,500	2019	2022
						0,477	0,243						07.05.2014	07.05.2014	25.09.2017		
240	2710	51916	Sanierung Sanitär (SH), Falkenberger Str. 31	SaniP	0,080	0,080						Bezirk				2017	2017
						0,038											

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Amalienstr. 6										
0239	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Picasso-Grundschule

BSN 03G18
 Adresse: Gounodstr. 71
 (Hauptstandort) 13088 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Weißensee / Heinersdorf (05)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
577	577	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.486.283 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 218.339 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 16.098 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.858 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4378	3306	51902	E-Government in Schulen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,008		0,008					Bezirk				2017	2018
							0,017										
4380	3306	51902	Modernisierung von Aufzugsanlagen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,140		0,060	0,080				Bezirk				2019	2019
							0,002										
4381	3306	51902	Sanierung der Sporthalle	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,600	0,180						Bezirk				2019	2020
						0,000											
5531	2710	70233	Sanierung Sporthalle	SchulSP - investiv	3,300		0,180	0,828	0,500			Bezirk			3,300	2019	2020
							0,170								18.12.2018		

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Grundschule im Moselviertel**

BSN: 03G20
 Adresse: Brodenbacher Weg 31
 (Hauptstandort): 13088 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Weißensee / Heinersdorf (05)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
426	426	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(720)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.634.631 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 238.809 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 2.902 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.929 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
243	3701	70117	03G20, Grundschule im Moselviertel: Standortanpassung zu einer 5-zügigen Grundschule durch Umbau des Bestandsgebäudes und Errichtung eines Erweiterungsbaus einschl. Außenanlagen sowie Abriss der alten und Neubau einer Sporthalle mit drei Hallenteilen;	gezielte Zuweisung an die Bezirke	28,000		0,000				0,500	Bezirk				2022	2029
4382	3306	51902	Erneuerung diverser Grundleitungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,125		0,000	0,113				Bezirk				2019	2018
4384	3306	51902	Erneuerung der Sprachalarmierungsanlage (aus 2017)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,200		0,200					Bezirk			0,225 09.06.2017	2017	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Brodenbacher Weg 31										
0243	Alle	Sporthalle			0	-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
0243	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH199	0	3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	
0243	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		2,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule unter den Bäumen

BSN 03G21
 Adresse: Alt-Blankenburg 26
 (Hauptstandort) 13129 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Franz. Buchholz / Blankenburg (09)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
446	446	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(720)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.634.631 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 18.625 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.421 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.204 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
245	3701	70114	03G21, Grundschule unter den Bäumen: Sanierung und Umbau Schulgebäude; 13129, Alt-Blankenburg 26	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,000					0,500	1,000	Bezirk				2021	2028
246	2710	51933	Sanierung Beleuchtung / Klimasiegel	SchulSP - konsumtiv	0,017	0,017						Bezirk				2017	2017
4308	2712	70100	03G21, Grundschule unter den Bäumen; 13129, Alt-Blankenburg 26	Neue Schulen Programm	25,600							SenStadtWohn				2020	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Alt-Blankenburg 26										
4308	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
4308	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
4308	Alle	Sporthalle			0	-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Wasserturm

BSN 03G22
 Adresse: Tino-Schwierzina-Str. 66
 (Hauptstandort) 13089 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Weißensee / Heinersdorf (05)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
435	435	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.786.647 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 344.865 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 3.348 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.959 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
248	3701	70102	03G22, Grundschule am Wasserturm: Sanierung Schulgebäude, Errichtung Verbinderbau, Ergänzungsneubau für Erweiterung zur dreizügigen Grundschule, Neubau SH mit zwei Hallenteilen, Bereitstellung Container für Baufreiheit;	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,300	1,000	1,000	3,000	3,500	2,795		Bezirk				2020	2023
						0,205	0,022										
4385	3306	51902	Errichtung Mensa-Container	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,080		0,060	0,020				Bezirk				2018	2018
							0,098										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Tino-Schwierzina-Str. 66										
0248	Alle	Sporthalle			0	-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
0248	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule Alt-Karow

BSN 03G23
 Adresse: Bahnhofstr. 32
 (Hauptstandort) 13125 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Karow / Buch (10)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
386	386	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.614.539 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 43.617 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 4.115 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 26.656 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
250	3701	70118	03G23, Grundschule Alt-Karow: Erweiterung, Abriss des "Kulturhauses", Neubau mit Mehrzweckraum, Speiseraum und Unterrichtsräumen, Neubau Sporthalle; 13125, Bahnhofstraße 32	gezielte Zuweisung an die Bezirke	14,170		0,000			0,500	1,000	Bezirk				2021	2028
4386	3306	51902	Erneuerung diverser Grundleitungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,125		0,000	0,113				Bezirk				2018	2019
6290	3306	51902	E-Government in Schulen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,008		0,008					Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Bahnhofstr. 32										
0250	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0250	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH199	0	3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule im Panketal

BSN 03G24
 Adresse: Achillesstr. 31
 (Hauptstandort) 13125 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Karow / Buch (10)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
516	516	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 19.904.804 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 82.597 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 18.064 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 36.049 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
252	3701	70119	03G24, Grundschule im Panketal: Erweiterung der Flächen durch Neubau Mensa und Sanierung der Außenanlagen und Trinkwasserleitungen; 13125, Achillesstraße 31	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,000						0,500	Bezirk				2022	2028
4387	3306	51902	Umbau Hausmeisterwohnung zur Schulnutzung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,188		0,060	0,160				Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Achillesstr. 31										
0252	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Erweiterung der Flächen, Neubau Mensa

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Carl-Humann-Grundschule

BSN: 03G25
 Adresse: Scherenbergstr. 7
 (Hauptstandort): 10439 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Prenzlauer Berg West (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
465	465	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.168.480 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 2.173.630 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 1.537 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.167 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1674	1240	89380	Carl-Humann-Grundschule, Sanierung Außenanlagen, 10439, Scherenbergstr. 7	Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz	0,765	0,045		0,044	0,675			Bezirk			0,765	2019	2020
						0,032	0,000								09.11.2017		
254	3701	70201	03G25, Carl-Humann-Grundschule: Neubau einer Sporthalle mit vier Hallenteilen; 10439, Scherenbergstraße 7	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,090	1,000	2,000	4,000	3,000	1,523		Bezirk	10,185	10,220	11,090	2019	2022
						0,567	0,433						08.06.2015	12.07.2016	30.10.2017		
60767	1240	89380	Carl-Humann-Grundschule, 4. BA Sanierung, 10439, Scherenbergstr. 7	Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz	3,391	1,031	0,055					Bezirk			3,391		2018
						1,031	0,055								06.02.2014		

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Scherenbergstr. 7										
0254	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	4	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0254	Alle	Sporthalle			0	-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Arnold-Zweig-Grundschule

BSN: 03G26
 Adresse: Wollankstr. 131
 (Hauptstandort): 13187 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Pankow (07)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
594	594	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.161.812 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 25.621 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.298 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.898 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
4388	3306	51902	E-Government in Schulen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,008		0,008					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Elizabeth-Shaw-Grundschule**

BSN: 03G27
 Adresse: Grunowstr. 17
 (Hauptstandort): 13187 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Pankow (07)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
458	458	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.539.617 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 4.451.522 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 7.855 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.402 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1489	2710	70233	Sanierung Schulgebäude, Elektro, Brandschutzmaßnahmen, Schaffung Barrierefreiheit, 2.BA	SchulSP - investiv	2,300		0,300	0,200	1,000	1,000		Bezirk				2019	2022
257	9810	71007	03G27, Elisabeth-Shaw-Grundschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 13187, Grunowstraße 17	SIWANA	3,600	0,200	3,200	0,125			0,001	SenStadtWohn			3,350	2017	2019
258	2710	51933	Sanierung Elektro, Brandschutzmaßnahmen, Schaffung Barrierefreiheit, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,100	0,100						Bezirk				2017	2017
259	2710	51933	Sanierung Wärmeezeugeranlage	SchulSP - konsumtiv	0,200	0,200						Bezirk				2017	2017
260	2710	51933	Sanierung Wärmeezeugeranlage, Sanierung Sanitär Sporthalle	SchulSP - konsumtiv	0,250	0,250						Bezirk				2017	2017
4389	3306	51902	Erschließung des Grundstücks mit Fernwärme	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,400		0,400					Bezirk				2018	2018
5523	2710	51933	Sanierung Sporthalle, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	2,060	0,250	0,950	1,000				Bezirk			2,060	2017	2019
						0,156	0,651								23.04.2018		

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

MEB bereits fertiggestellt

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Grundschule im Hasengrund**

BSN: 03G28
 Adresse: Charlottenstr. 19
 (Hauptstandort): 13156 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Niederschönhausen (08)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
519	519	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.369.191 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.680.111 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 3.291 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.542 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
262	3701	70116	03G28, Grundschule im Hasengrund: Sanierung und Ausbau Dachgeschoss einschl. Aufzug, Flucht- und Rettungswege und Erneuerung Haustechnik einschl. Außenanlagen, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 13156, Charlottenstraße 19	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,500		0,000		5,000	3,250	1,250	Bezirk				2020	2022
263	9810	70021	03G28, Grundschule im Hasengrund: Sanierung/Umbau von Räumen zu einem Mehrzweckraum/Mensa; 13156 Charlottenstraße 19	SIWANA	1,700	0,900	0,796					Bezirk		1,580	1,700	2016	2018
4234	1172	51900	Sporthalle ehem. Flüchtlingsunterkunft	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SH ehem. Flüchtlingsunterkunft)	0,204		0,060					Bezirk				2017	2018
4390	3306	51902	Kofinanzierung Sanierung und Umbau der Sph. zur Mensa	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,150		0,150					Bezirk			1,700	2016	2018
4391	3306	51902	Sanierung des 1. baulichen Rettungsweges	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,200		0,200					Bezirk			23.03.2015	2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Charlottenstr. 19										
0262	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Grundschule Am Sandhaus**

BSN: 03G29
 Adresse: Wiltbergstr. 37-39
 (Hauptstandort): 13125 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Karow / Buch (10)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
396	396	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.841.800 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 19.111 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 7.706 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.405 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
265	3701	70120	03G29, Grundschule Am Sandhaus: Standorterweiterung zu einer 4-zügigen Grundschule durch Sanierung des Bestands und Erweiterungsbau einschl. Außenanlagen; 13125, Wiltbergstraße 37/39	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,300						0,500	Bezirk				2022	2029
4313	2712	70101	03G29, Grundschule Am Sandhaus: Neubau Sporthalle; 13125, Wiltbergstr. 37-39	Schulsporthallen Neubau-Programm	7,500							SenStadtWohn					

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Wiltbergstr. 37-39										
0265	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
4313	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K	0	3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule an den Buchen

BSN: 03G32
 Adresse: Wilhelm-Wolff-Str. 19
 (Hauptstandort): 13156 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Niederschönhausen (08)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
453	453	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.075.867 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 69.727 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 4.192 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 20.964 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
267	2712	70101	03G32, Grundschule an den Buchen: Abriss und Neubau Sporthalle; 13156, Wilhelm-Wolff-Str. 19	Schulsporthallen Neubau-Programm	8,000							SenStadtWohn					
5524	2710	51933	Brandschutzmaßnahmen	SchulSP - konsumtiv	0,260		0,260	0,160				Bezirk			0,137	2018	2019
							0,045								16.11.2016		

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Wilhelm-Wolff-Str. 19										
0267	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K	0	3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	
0267	Alle	Sporthalle			0	-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Jeanne-Barez-Schule (Grundschule)**

BSN: 03G33
 Adresse: Hauptstr. 66
 (Hauptstandort): 13127 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Franz. Buchholz / Blankenburg (09)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
687	687	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.097.145 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 533.231 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 4.096 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 24.836 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
270	3701	70121	03G33, Jeanne-Barez-Schule (Filiale): Standorterweiterung zu einer 3,5-zügigen Grundschule durch Sanierung des Bestands und Erweiterungsbau einschl. Außenanlagen sowie Neubau einer Sporthalle mit 3 Hallenteilen; 13127, Berliner Straße 19	gezielte Zuweisung an die Bezirke	20,500						0,500	Bezirk				2022	2029
4314	2712	70600	03G33, Jeanne-Barez-Schule: Erweiterung und Anbau einer Sporthalle; 13127, Hauptstraße 66	Modellvorhaben zur Beschleunigung von Schulneubauten (MOBS)	15,100		1,285					SenStadtWohn	15,100 19.06.2017	21,446 08.04.2019		2019	2021
4392	3306	51902	Erneuerung Wärmeezeugeranlage einschl. Regelungstechnik	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,240		0,200	0,040				Bezirk				2018	2019
6287	3306	51902	E-Government in Schulen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,008		0,008					Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Berliner Str. 15a										
kfA	01 bis 06	Arrondierung			-1,5		Bezirk	Bezirk		Aufgabe; Filiale wird zu neuer Schule 03Gn18
Hauptstr. 66										
4314	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	1	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	
4314	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	

Bemerkungen:

Nach Erweiterung Teilung und Neugründung 03Gn18 am Standort Berliner Str. 15a

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Mendel-Grundschule

BSN: 03G34
 Adresse: Stiftsweg 3
 (Hauptstandort): 13187 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Pankow (07)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
585	585	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.775.034 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 52.009 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 7.397 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 21.205 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4393	3306	51902	Sanierung der Innenbereiche einschl. Anlagentechnik (1. BA)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,150			0,150				Bezirk				2019	2022
4396	3306	51902	Dachsanierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	2,406		0,050	0,500	1,800			Bezirk			2,406	2019	2020
							0,010								14.03.2019		
6288	3306	51902	E-Government in Schulen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,008		0,008					Bezirk				2018	2019
							0,013										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Platanengrundschule

BSN 03G35
 Adresse: Hauptstr. 20
 (Hauptstandort) 13159 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Franz. Buchholz / Blankenburg (09)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
150	150	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
144(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 3.467.464 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 17.973 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 832 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.141 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
273	3701	70122	03G35, Platanen-Grundschule: Erweiterung Grundschule durch Sanierung des Bestands, Neubau einer Sporthalle sowie Neubau Mensa, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 13159, Hauptstraße 20	gezielte Zuweisung an die Bezirke	15,000						0,500	Bezirk				2022	2029
5526	2710	51933	Brandschutzmaßnahmen, Rettungsweg	SchulSP - konsumtiv	0,750							Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Hauptstr. 20										
0273	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0273	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Elisabeth-Christinen-Grundschule

BSN 03G36
 Adresse: Lindenberger Str. 12
 (Hauptstandort) 13156 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Niederschönhausen (08)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
345	345	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.614.618 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 974.430 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 4.818 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
275	3701	70123	03G36, Elisabeth-Christinen-Grundschule: Ausbau Grundschule durch Generalsanierung und Anbau an das Bestandsgebäude sowie Sporthallenerweiterung; 13156, Lindenberger Straße 12	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,000					0,500	1,000	Bezirk				2021	2028
276	9810	72016	03G26, Elisabeth-Christinen-Grundschule: Sanierung Schulgebäude; 13156, Lindenberger Straße 12	SIWANA	4,600	0,124	2,000 0,846	2,476				Bezirk			4,600		
4693	3701	71401	03G36, Elisabeth-Christinen-Schule (Ausweichobjekt): Herstellung Mensa/Mehrzweckraum und Außenanlagen; Buchholzer Straße, Haus B	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,600				0,500	0,780		Bezirk				2018	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Lindenberger Str. 12										
0275	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Schule nutzt Ausweichobjekt Buchholzer Str. 3, später 03Gn09

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Klecks-Grundschule

BSN: 03G37
 Adresse: Brixener Str. 40
 (Hauptstandort): 13187 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Pankow Süd (06)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
478	478	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.265.432 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 14.760 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 1.707 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.053 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4315	2712	70101	03G37, Klecks-Grundschule: Neubau Sporthalle; 13187, Brixener Str. 40	Schulsporthallen Neubau-Programm	7,500							SenStadtWohn					
4696	3701	70124	03G37, Klecks-Grundschule: Umbau alte Sporthalle, Ausbau Mensa, Sportaußenflächen- und Freiflächengestaltung; 13187, Brixner Str. 40	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,600						0,500	Bezirk				2022	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Brixener Str. 40										
4315	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60	0	3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	ggf. auch als TSH-K
4696	Alle	Sporthalle			0	-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss/Umbau

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule im Blumenviertel

BSN 03G38
 Adresse: Syringenplatz 30
 (Hauptstandort) 10407 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Prenzlauer Berg Nord (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
424	424	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.182.682 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 238.484 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 3.301 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.391 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertig- stellung
279	2710	51916	Sanierung Sanitär	SaniP	0,240	0,240						Bezirk				2017	2017
						0,218											
4316	2712	70101	03G38, Grundschule im Blumenviertel: Neubau Sporthalle, Barrierefreiheit für den Standort; 10407, Syringenplatz 30	Schulsporthallen Neubau-Programm	9,730							SenStadtWohn					
4397	3306	51902	Bauwerkstrockenlegung, -abdichtung, Drainage	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,550		0,250	0,550				Bezirk				2018	2019
							0,005										
4699	3701	70205	03G38, Grundschule im Blumenviertel: Schaffung Barrierefreiheit Schulgebäude; 10407, Syringenplatz 30	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,000						0,500	Bezirk				2022	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Syringenplatz 30										
4316	Alle	Sporthalle			0	-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
4316	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K	0	3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	enthält 1 Sporthallenteil Vereinssport

Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung nach Realisierung Neubau Sporthalle

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule Wolkenstein

BSN: 03G39
 Adresse: Neumannstr. 65
 (Hauptstandort): 13189 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Pankow Süd (06)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
522	522	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(792)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.692.613 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 152.588 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.594 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.417 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
5529	2710	70233	Sanierung Gebäude innen, Brandschutzmaßnahmen, Schaffung Barrierefreiheit	SchulSP - investiv	2,450		0,100	0,950		1,366		Bezirk				2019	2021
							0,136										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Neumannstr. 65

0352	01 bis 06	Arrondierung	modular	MEB 24	2,0		Bezirk	Bezirk		Übernahme MEB von 03Y10; Kissingstr. 12
------	-----------	--------------	---------	--------	-----	--	--------	--------	--	---

Bemerkungen:

Übernahme MEB von 03Y10

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Birkenhof

BSN 03G40
 Adresse: Arnouxstr. 18
 (Hauptstandort) 13127 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Franz. Buchholz / Blankenburg (09)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
412	412	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 11.521 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.853 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4398	3306	51902	Modernisierung von Aufzugsanlagen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,140		0,060	0,080				Bezirk				2019	2019
							0,007										
4399	3306	51902	strukturierte Verkabelung einschl. Hausalarmanlage	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,250		0,050	0,200				Bezirk				2019	2020
							0,000										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 03S06

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Trelleborg-Schule (Grundschule)

BSN 03G41
 Adresse: Eschengraben 40
 (Hauptstandort) 13189 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Pankow Süd (06)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
579	579	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.880.931 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 773.315 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 7.819 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.406 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1511	2710	51933	Sanierung Dach/Thulestr., Brandschutzmaßnahmen, Rettungswege, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,583	0,583						Bezirk				2017	2017
						0,596											
283	3701	70105	03G41, Trelleborg-Schule: Grundschule durch Optimierung der Schulgebäude einschl. Mensa sowie Neubau einer Sporthalle mit zwei Hallenteilen, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 13189, Eschengraben 40	gezielte Zuweisung an die Bezirke	14,100		0,000				0,500	Bezirk				2022	2029
4400	3306	51902	Fertigstellung 2. Rettungsweg Thulestraße	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,250		0,250	0,100				Bezirk				2018	2019
							0,161										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Eschengraben 40										
0283	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0283	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Grundschule Wilhelmsruh**

BSN: 03G43
 Adresse: Lessingstr. 44
 (Hauptstandort): 13158 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Niederschönhausen (08)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
483	483	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.250.715 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 2.849.188 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 3.477 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vs. Baubeginn	vs. Fertigstellung
286	3701	71400	03G43, Grundschule Wilhelmsruh: Grundinstandsetzung Schulgebäude; 13158, Lessingstraße 44	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,498	1,730	0,926					Bezirk		5,470	5,498	2016	2018
						2,230	0,616							07.10.2014	22.12.2014		
4317	2712	70101	03G43, Grundschule Wilhelmsruh: Neubau Sporthalle; 13158, Lessingstr. 44	Schulsporthallen Neubau-Programm	7,500							SenStadtWohn					

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Lessingstr. 44										
0286	01 bis 06	Arrondierung			0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	durch Grundinstandsetzung
4317	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60	0	3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	enthält 1 Sporthallenteil Vereinssport; ggf. auch TSH-K
4317	Alle	Sporthalle			0	-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Georg-Zacharias-Grundschule

BSN: 03G44
 Adresse: Sulzfelder Str. 15
 (Hauptstandort): 13088 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Weißensee / Heinersdorf (05)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
385	385	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.633.678 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 270.321 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 2.703 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.469 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1488	2710	70233	Energetische Sanierung Sporthalle, 2.BA	SchulSP - investiv	2,328		0,950	1,130	0,900			Bezirk			2,328	2018	2020
							0,219								16.05.2018		
288	2710	51933	energetische Sanierung Sporthalle, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,140	0,045						Bezirk				2017	2017
						0,045											

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule im Hofgarten

BSN 03G45
 Adresse: Danziger Str. 50
 (Hauptstandort) 10435 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Prenzlauer Berg Süd (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
412	412	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.548.721 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 38.698 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 3.401 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.627 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4403	3306	51902	Sanierung Giebel, Souterrainbereich	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,450		0,050	0,400				Bezirk				2019	2019
							0,030										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Grundschule im Eliashof**

BSN: 03G46
 Adresse: Senefelderstr. 6
 (Hauptstandort): 10437 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Prenzlauer Berg West (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
350	350	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.164.294 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 269.102 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 25.282 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.393 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4404	3306	51902	Modernisierung von Aufzugsanlagen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,140		0,060	0,080				Bezirk				2018	2019
4405	3306	51902	Erneuerung der Wärmeerzeugungsanlage	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,360		0,360					Bezirk				2018	2018
4701	3701	70125	03G46, Grundschule im Eliashof: Erweiterung Grundschule durch Erweiterungsbau sowie Abriss und Neubau einer Sporthalle mit einem Hallenteil einschl. Sportaußenflächen- und Freiflächengestaltung sowie Schulgarten; 10437, Senefelderstr. 6	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,200						0,500	Bezirk				2022	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Senefelderstr. 6										
4701	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
4701	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
4701	Alle	Sporthalle			0	-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

47. Schule (Grundschule)

BSN 03G47
 Adresse: Mendelstr. 54
 (Hauptstandort) 13187 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Pankow (07)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
214	214	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 2.826.734 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
345	9810	71004	03S09, Schule an der Strauchwiese (Grundschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 13187, Mendelstraße 54	SIWANA	3,225	3,050	0,846			0,005	0,003	SenStadtWohn			3,175	2017	2017
						2,293	0,508						30.09.2016				
4406	3306	51902	Einbau von Fettabscheidern	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,150		0,090	0,060				Bezirk				2018	2019
							0,025										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Schule an der Strauchwiese; gemeinsamer Standort mit 03S09

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Blankenburger Pflasterweg I

BSN 03Gn01
 Adresse: Blankenburger Pflasterweg
 (Hauptstandort) 13051 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Franz. Buchholz / Blankenburg (09)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
293			03Gn01, Neubau Grundschule Blankenburger Pflasterweg; Neubau mit Sporthalle; 13129, Blankenburger Pflasterweg		33,400							Howoge					

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Adresse offen (Blankenburger Pflasterweg)

0293	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
0293	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	enthält 1 Sporthallenteil Vereinssport

Bemerkungen:

Gemeinschaftsschule mit 03Kn01 geplant; Fertigstellung nach 2026

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Conrad-Blenkle-Str. 20

BSN 03Gn02
 Adresse: Conrad-Blenkle-Str. 20
 (Hauptstandort) 10407 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Prenzlauer Berg Ost (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 54.610 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
294	2712	70100	03Gn02, Neubau Grundschule; 10407, Conrad-Blenkle-Str. 20	Neue Schulen Programm	31,100							SenStadtWohn	28,400 12.09.2018			2020	2023
295	9810	72001	03Gn02, Grundschule Conrad-Blenkle-Straße: Neubau eines MEB; 10407, Conrad-Blenkle-Straße 45	SIWANA	5,800	0,002	0,052	3,650	1,597			SenStadtWohn			5,250 25.01.2018	2018	2019
296	9810	72006	03Gn02, Grundschule Conrad-Blenkle-Straße: Neubau einer Sporthalle; 10407, Conrad-Blenkle-Straße 45	SIWANA	6,000							SenStadtWohn					

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Conrad-Blenkle-Str. 20										
0295	01 bis 06	Neubau	modular	MEB 16 + Mensa	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	1. BA
0296	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
0294	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	2. BA

Bemerkungen:

1. BA MEB, 2. BA konventionelle Erweiterung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Heinersdorfer Str. 22

BSN: 03Gn03
 Adresse: Heinersdorfer Str. 22
 (Hauptstandort): 13129 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Franz. Buchholz / Blankenburg (09)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
297	2712	70100	03Gn03, Neubau Grundschule; 13129, Heinersdorfer Str. 22	Neue Schulen Programm	32,200							SenStadtWohn				2021	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Heinersdorfer Str. 22										
0297	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
0297	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Karower Chaussee 97

BSN 03Gn04
 Adresse: Karower Chaussee 97
 (Hauptstandort) 13125 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Karow / Buch (10)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 48.702 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1680	1240	89362	Stadtbau Ost	Stadtbau Ost	0,225	0,130	0,225					Bezirk				2018	2018
						0,015	0,034										
298	2712	70100	03Gn04, Neubau Grundschule; 13125, Karower Chaussee 97	Neue Schulen Programm	31,100							SenStadtWohn				2020	2023
299	9810	72015	03Gn04, Grundschule Karower Chaussee; Sanierung, Umbau, Erweiterung Bestandsgebäude; 13125, Karower Chaussee 97	SIWANA	10,000							SenStadtWohn				2020	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Karower Chaussee 97										
0298	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
0299	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Michelangelostr.

BSN: 03Gn05
 Adresse: Michelangelostr.
 (Hauptstandort): 10409 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Prenzlauer Berg Nord (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
300	2712	70100	03Gn05, Neubau Grundschule; 10409, Michelangelostr.	Neue Schulen Programm	31,100							SenStadtWohn				2020	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Michelangelostr. 83										
0300	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	
0300	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	

Bemerkungen:

Baubeginn in Abhängigkeit von Bereitstellung eines mindestens planungsreifen Grundstücks

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Rennbahnstr. 45

BSN 03Gn06
 Adresse: Rennbahnstr. 45
 (Hauptstandort) 13086 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Weißensee / Heinersdorf (05)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(720)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 2.290 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
301	2712	70100	03Gn06, Neubau Grundschule; 13086, Rennbahnstr. 45	Neue Schulen Programm	37,000							SenStadtWohn					
302	9810	72002	03Gn06, Grundschule Rennbahnstraße; Neubau eines MEB; 13086, Rennbahnstraße 45	SIWANA	6,000		0,002					SenStadtWohn				2019	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Rennbahnstr. 45										
0302	01 bis 06	Neubau	modular	MEB 16 + Mensa	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	1. BA
0301	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	2. BA
0301	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	6	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	enthält 3 Sporthallen-teile Vereinssport

Bemerkungen:

1. BA MEB, 2. BA konventionelle Erweiterung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; S-Bhf. Pankow

BSN 03Gn07
 Adresse: Berliner Str. 15-17
 (Hauptstandort) 13189 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Pankow Süd (06)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
303	2712	70100	03Gn07, Neubau Grundschule; 13189, S-Bhf. Pankow	Neue Schulen Programm	25,300							SenStadtWohn				2023	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Berliner Str. 15-17

303	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	
303	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	

Bemerkungen:

entfällt, jetzt siehe 03Kn10; jedoch Finanzierung in der I-Planung 18-22

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Reaktivierung Grundschule; Buchholzerstr. 3

BSN 03Gn09
 Adresse: Buchholzerstr. 3
 (Hauptstandort) 13156 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Niederschönhausen (08)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 4.339.311 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1482	2710	70233	Sanierung Haus A, Elektro, Sanitär, Barrierefreiheit, Rettungswege, 3.BA	SchulSP - investiv	2,215		0,940					Bezirk			2,017	2016	2019
							0,822								10.03.2016		
305	9810	70020	03Gn09, Grundschule Buchholzerstraße: Reaktivierung eines Gebäudes für Zwecke der Neugründung einer Grundschule; 13156, Buchholzerstraße 3	SIWANA	3,900	1,800	2,654					Bezirk		3,900	3,900	2016	2018
						0,933	1,426										
308	2710	51933	Sanierung Haus A, Elektro, Sanitär, Rettungswege, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,980	0,980						Bezirk				2017	2017
						0,962											
309	2710	51933	Sanierung Sanitär Haus D	SchulSP - konsumtiv	0,100	0,100						Bezirk				2017	2017
						0,076											
4407	3306	51902	techn. Anlagen in Außenanlagen von Schulhofflächen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,226		0,226					Bezirk				2018	2019
							0,119										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Buchholzer Straße 3										
0305	01 bis 06	Reaktivierung			3,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk plant Reaktivierung; Ausweichobjekt Elisabeth-Christinen-Grundschule 03G36

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Sommerbad Pankow

BSN 03Gn17
 Adresse: Wolfshagener Straße 91-93
 (Hauptstandort) 13187 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Pankow (07)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4318	2712	70100	03Gn17, Grundschule im Sommerbad: Neubau Grundschule und Sporthalle einschl. Sportaußenflächen- und Freiflächengestaltung; 13187, Wolfshagener Straße	Neue Schulen Programm	22,500							SenStadtWohn				2023	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Wolfshagener Str. 91-93										
4318	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	
4318	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	

Bemerkungen:

Fertigstellung vsI. 2025; Baubeginn in Abhängigkeit von Bereitstellung eines mindestens planungsreifen Grundstücks

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neue Grundschule; Filiale Jeanne-Barez-Schule

BSN 03Gn18
 Adresse: Berliner Str. 15a
 (Hauptstandort) 13127 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Franz. Buchholz / Blankenburg (09)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Berliner Str. 15a

270	01 bis 06	Arrondierung			1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Alter Standort 03G33
270	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
270	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		2,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Nach Erweiterung 03G33 Teilung und Neugründung am Standort Berliner Str. geplant

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Vesaliusstr.

BSN 03Gn19
 Adresse: Vesaliusstr.
 (Hauptstandort) 13187 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Pankow (07)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4319	2712	70100	03Gn19, Neubau Grundschule; 13187, Vesaliusstr.	Neue Schulen Programm	25,300							SenStadtWohn				2021	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Vesaliusstr.

4319	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
4319	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	

Bemerkungen:

Fertigstellung vsI. 2024

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; evang. Georgen-Parochial-Friedhof III

BSN 03Gn21
 Adresse: Gustav-Adolf-Straße
 (Hauptstandort) 13086 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Weißensee/Heinersdorf (05)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4703	3701	70128	03Gn20, Grundschule Gustav-Adolf-Str: Neubau Grundschule und Sporthalle einschl. Sportaußenflächen- und Freiflächengestaltung; 13086, Gustav-Adolf-Str.	gezielte Zuweisung an die Bezirke	32,500						0,500	Bezirk				2022	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Gustav-Adolf-Str.										
4703	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0					
4703	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	3				

Bemerkungen:

BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Kurt-Schwitters-Schule

BSN: 03K01
 Adresse: Greifswalder Str. 25
 (Hauptstandort): 10405 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1015	0	700	315

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	700(700)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 54.904.994 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 74.967 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 10.541 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 23.939 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2972	2710	70233	Brandschutzmaßnahmen, Rettungswege	SchulSP - investiv	1,158		0,208	0,200	0,600	0,350		Bezirk				2018	2019
4408	3306	51902	Brandschutzertüchtigung (Ko-Finanz. SchulSp)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,200		0,100	0,100				Bezirk				2018	2019
5070	3702	70203	03K01, Kurt-Schwitters-Schule: Grundinstandsetzung Haus 2 (Brandschutz, Anlagentechnik) einschl. Außenflächen, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 10407, Greifswalder Straße 25	gezielte Zuweisung an die Bezirke	21,000						0,500	Bezirk				2022	2029
6289	3306	51902	E-Government in Schulen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,008		0,008					Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Kurt-Tucholsky-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN 03K02
 Adresse: Neumannstr. 9-11
 (Hauptstandort) 13189 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
922	0	534	388

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	550(550)	375(375)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.080.186 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 2.610.491 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.469 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 20.514 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
311	9810	71002	03K02, Kurt-Tucholsky-Schule (Integrierte Sekundarschule): Neubau eines MEB; 13189, Neumannstraße 9-11	SIWANA	5,250	2,551	0,226			0,009		SenStadtWohn			5,350	2016	2017
						2,337	0,013								15.04.2016		
4409	3306	51902	Sanierung Sanitärräume (Neumannstr. 9)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,921		0,090	0,560	0,350			Bezirk			0,921	2018	2020
							0,012										
4410	3306	51902	Instandsetzung Fernwärmeheizung und Erneuerung HA-Station	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,570		0,320	0,250				Bezirk				2018	2018
							0,221										
5074	3702	70107	03K02, Kurt Tucholsky-Schule: Abriss und Neubau einer Sporthalle mit zusätzlichen Umkleieräumen für den Sportplatz, Fassadensanierung des Schulgebäudes Neumannstr.9, Anlagentechnik (Verbindung beider Schulgebäude), Mensa,	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,170						0,500	Bezirk				2022	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Neumannstr. 9-11										
5074	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH199	0	3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	
5074	Alle	Sporthalle			0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

MEB bereits fertiggestellt

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Konrad-Duden-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN 03K03
 Adresse: Rolandstr. 35
 (Hauptstandort) 13156 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
497	0	497	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	550(550)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.216.864 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 4.681.980 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 1.984 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.620 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
313	2712	70101	03K03, Konrad-Duden-Schule: Neubau Sporthalle; 13156, Rolandstr. 35	Schulsporthallen Neubau-Programm	7,500							SenStadtWohn					
314	9810	71005	03K03, Konrad-Duden-Schule (Integrierte Sekundarschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 13156, Rolandstraße 35	SIWANA	5,390	4,960	1,200			0,005	0,068	SenStadtWohn			5,330	2017	2018
						4,015	0,655								30.09.2016		
5549	3702	70101	03K03, Konrad-Duden-Schule: Umbau der alten, nicht standardgerechten Sporthalle zu einer Mensa/Mehrzweckraum einschl. Außenanlagen; 13156, Rolandstraße 35	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,600						0,500	Bezirk				2022	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Rolandstr. 35										
0313	Alle	Sporthalle			0	-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
0313	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH199	0	3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Gustave-Eiffel-Schule

BSN 03K04
 Adresse: Hanns-Eisler-Str. 78-80
 (Hauptstandort) 10409 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
433	0	433	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	600(600)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.288.739 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 24.209 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 1.299 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 22.910 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertig- stellung
316	3702	70202	03K04, Gustave-Eiffel-Schule: Erweiterung durch Sanierung u. Optimierung von zwei SK-Bau-Schulen, Mensaerweiterung, Abriss alte SH und Neubau SH mit 3 Hallenteilen einschl. Außenflächen, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 10409, Hanns-Eisler-Straße	gezielte Zuweisung an die Bezirke	27,500						0,500	Bezirk				2022	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Hanns-Eisler-Str. 78-80										
0316	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0316	Alle	Sporthalle			0	-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Heinz-Brandt-Schule

BSN 03K05
 Adresse: Langhansstr. 120
 (Hauptstandort) 13086 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
445	0	445	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(500)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.775.996 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.449.073 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 3.356 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.989 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
319	2710	51933	Sanierung Heizung	SchulSP - konsumtiv	0,239	0,239						Bezirk				2017	2017
						0,123											
320	2710	51933	Sanierung Sporthalle einschl. Sanitär, Barrierefreiheit, Fassade, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,490	0,490						Bezirk				2017	2017
						0,326											
4411	3306	51902	E-Government in Schulen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,008		0,008					Bezirk				2018	2018
							0,001										
4413	3306	51902	Sanierung Heizungsanlage, Fertigstellung aus 2017	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,120		0,120					Bezirk				2018	2018
							0,097										
4589	2710	51933	Sanierung Sporthalle (Fassade)	SchulSP - konsumtiv	1,300	0,490	0,500					Bezirk			0,800	2018	2018
						0,326	0,445							18.04.2018			
5075	3702	70119	03K05, Heinz Brandt-Schule: Erweiterung durch Neubau sowie Neubau einer Sporthalle mit zwei Hallenteilen einschl. Außenanlagen, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 13086, Langhansstraße 120	gezielte Zuweisung an die Bezirke	29,000						0,500	Bezirk				2022	2029
5528	2710	70233	Sanierung Gebäude (1A) innen, Brandschutzmaßnahmen, Schaffung Barrierefreiheit	SchulSP - investiv	2,550		0,220	1,005				Bezirk				2019	2022
							0,118										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Langhansstr. 120										
5075	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
5075	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60	0	3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Reinhold-Burger-Schule

BSN 03K06
 Adresse: Neue Schönholzer Str. 32
 (Hauptstandort) 13187 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
442	0	442	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.286.792 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 2.909.421 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 7.408 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
322	3702	70200	03K06, Reinhold-Burger-Oberschule: Neubau Sporthalle mit vier Hallenteilen, einschl. Sportaußenanlagen; 13187, Neue Schönholzer Straße 32	gezielte Zuweisung an die Bezirke	14,000	3,000	3,000	3,000	2,000	1,918		Bezirk		9,850	10,850	2016	2022
						2,532	0,370							13.12.2011	05.05.2014		

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Neue Schönholzer Str. 32

0322	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	4	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
------	------	-------------------	---------------	--	---	---	--------	--------	--------	--

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Tesla-Schule (Gemeinschaftsschule)

BSN: 03K07
 Adresse: Rudi-Arndt-Str. 18
 (Hauptstandort): 10407 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Prenzlauer Berg Ost (02)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
489	169	320	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	300(300)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.852.694 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 5.925.663 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 8.736 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.668 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1487	2710	70233	Sanierung Dach, Fassade, Fenster, 2. BA	SchulSP - investiv	4,000		0,850	1,200	1,000			Bezirk			3,568	2018	2020
							0,802								07.05.2018		
324	3703	70200	03K07, Tesla-Schule: Grundinstandsetzung des Bestandsgebäudes sowie Umbau des ehemaligen Lehrerwohnhauses, Restaußenflächen, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 10407, Rudi-Arndt-Str. 18	gezielte Zuweisung an die Bezirke	27,000						0,500	Bezirk				2022	2029
325	2710	51933	Sanierung Dach, Fassade, Fenster	SchulSP - konsumtiv	0,139	0,139						Bezirk				2017	2017
						0,037											
4414	3306	51902	strukturierte Verkabelung (Datennetz)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,300		0,050	0,250				Bezirk				2018	2019
							0,033										
4415	3306	51902	Sanierung Fassade, Fenster (Ko-Franz.SchulSp)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,650		0,250	0,400				Bezirk			3,568	2018	2019
							0,072								07.05.2018		
5181	3703	70100	03K07, Tesla-Schule: Abbruch Schulgebäude, Errichtung MEB und Neubau Sporthalle mit drei Hallenteilen/Ganztagsbereich mit Lehrküche und Arbeitslehre einschl. Außenanlagen und Sportaußenanlagen; 10407, Rudi-Arndt-Straße/Conrad-Blenkle-Straße	gezielte Zuweisung an die Bezirke	21,340	1,000	2,000	3,000	4,000	4,000	3,518	Bezirk				2017	2023
						3,763	1,203										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Rudi-Arndt-Str. 18										
0324	Alle	Sporthalle			0	-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
0324	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Erweiterung Grundstufe +3,0 Züge mittels MEB abgeschlossen (01/2018); gemeinsamer Standort mit 03Y17

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hagenbeck-Schule

BSN 03K08
 Adresse: Gustav-Adolf-Str. 60
 (Hauptstandort) 13086 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
446	0	446	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	450(450)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.614.618 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 675.407 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 3.856 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.099 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
327	9810	70002	03K08, Hagenbeck-Schule (Integrierte Sekundarschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 13086, Gustav-Adolf-Straße 60	SIWANA	2,931	0,446	0,032		0,004	0,003		SenStadtWohn			3,181	2016	2016
						0,357	0,018								22.11.2015		
328	2710	51933	Sanierung Schulhof	SchulSP - konsumtiv	0,173	0,173						Bezirk				2017	2017
						0,170											
4416	3306	51902	E-Government in Schulen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,008		0,008					Bezirk				2017	2018
							0,000										
4417	3306	51902	Erneuerung diverser Grundleitungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,125		0,013	0,113				Bezirk				2018	2019
							0,000										
5076	3702	70204	03K08, Hagenbeck-Schule: Grundinstandsetzung und energetische Sanierung des Bestandsgebäudes einschl. Außenanlagen, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 13086, Gustav-Adolf-Str. 34	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,000						0,500	Bezirk				2022	2028
5530	2710	70233	Sanierung Sporthalle	SchulSP - investiv	3,100		0,100	0,950	1,700	0,334		Bezirk			3,470	2019	2020
							0,116								06.06.2019		

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

MEB bereits fertiggestellt

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Janusz-Korczak-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN 03K09
 Adresse: Dolomitenstr. 94
 (Hauptstandort) 13187 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
368	0	368	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	300(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.031.182 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 367.280 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 204 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.303 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4418	3306	51902	Erneuerung Heizungsanlage und Regelung der Sporthalle	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,170		0,170					Bezirk				2018	2018
4419	3306	51902	Sanierung E-Anlagen / BrandschutzSchule letzter BA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,220		0,220	0,050				Bezirk				2015	2018
5077	3702	70108	03K09, ISS Janusz Korczak: Erweiterung ISS, durch Erweiterung SK-Bau einschl. Barriere-freiheit und Außenanlagen, Sanierung der vorhandenen Sporthalle; 13187, Dolomitenstraße 94	gezielte Zuweisung an die Bezirke	18,500						0,500	Bezirk				2022	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Dolomitenstr. 94										
5077	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Hufeland-Schule (Integrierte Sekundarschule)**

BSN: 03K10
 Adresse: Walter-Friedrich-Str. 16-18
 (Hauptstandort): 13125 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
484	0	484	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	600(600)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.056.323 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 309.926 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 4.399 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.593 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
331	3702	70201	03K10, Hufeland-Schule: Ausbau zu einer 6-zügigen integrierten ISS durch Sanierung Bestandsgebäud und Sporthalle sowie Erweiterung des Schulgebäudes einschl. Außenflächen, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 13125, Walter-Friedrich-Straße 18	gezielte Zuweisung an die Bezirke	20,500						0,500	SenStadtWohn				2022	2029
332	3702	71300	03K10, Hufeland-Schule: Herrichten für Neubau eines Modularen Ergänzungsbaus (MEB); 13125, Walter-Friedrich-Straße 18	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,318	0,300	0,018					Bezirk				2017	2018
5539	1240	89362	Bauvorbereitendes Gutachten zur Reaktivierung einer Grundschule, Schadstoffsanierung im bestehenden Schulgebäude und Abrissplanung für die Sporthalle	Stadtbau Ost	0,355	0,130	0,225					Bezirk			0,240	2018	2018
						0,015	0,034								27.03.2018		

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Walter-Friedrich-Str. 16-18										
0331	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Wilhelm-von-Humboldt-Schule (Gemeinschaftsschule)

BSN 03K11
 Adresse: Erich-Weinert-Str. 70
 (Hauptstandort) 10439 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Prenzlauer Berg West (03)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
884	471	318	95

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	300(300)	75(75)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 27.964.476 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 2.319.795 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 9.233 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.670 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertig- stellung
1512	2710	51933	Sanierung Elektro, Brandschutz, Rettungswege, Aula, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,400	0,400						Bezirk				2017	2017
						0,233											
1675	1240	89380	Wilhelm-von-Humboldt-Schule, 6. BA Sanierung Außenanlagen, 10439, Erich-Weinert-Str. 70	Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz	1,236	0,793	0,089					Bezirk	0,790		0,790	2016	2018
						0,793	0,089						05.11.2015		05.11.2015		
4420	3306	51902	Fertigstellung BV, Sanierung Aula, Souterrain	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,300		0,300					Bezirk			1,310	2014	2018
							0,233								16.06.2014		
60765	1240	89380	Wilhelm-von-Humboldt-Schule, 4.BA Hüllensanierung, Gudvanger Str. 16-20, 10439,	Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz	2,000	0,515	0,185					Bezirk	2,000		2,000	2016	2018
						0,515	0,185						27.11.2014		27.11.2014		
60796	1240	89380	Wilhelm-von-Humboldt-Schule, 5. BA Dachausbau Gudvanger Str. 16-20, 10439,	Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz	0,880		0,290	0,300				Bezirk			0,880	2016	2018
							0,250										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Sek II Kooperation mit 03B07

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; Blankenburger Pflasterweg

BSN 03Kn01
 Adresse: Blankenburger Pflasterweg
 (Hauptstandort) 13051 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Franz. Buchholz / Blankenburg (09)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(600)	0(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
335			03Kn01, Neubau ISS Blankenburger Pflasterweg; Neubau mit Sporthalle; 13129, Blankenburger Pflasterweg		40,900							Howoge					

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Adresse offen (Blankenburger Pflasterweg)

0335	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
0335	11 bis 13	Neubau			3,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
0335	07 bis 10	Neubau	konventionell		6,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	

Bemerkungen:

Gemeinschaftsschule mit 03Gn01 geplant; Sek II Zügigkeit in Prüfung; Fertigstellung nach 2026

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Reaktivierung ISS; Falkenberger Str. 31

BSN 03Kn02
 Adresse: Falkenberger Str. 31
 (Hauptstandort) 13088 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(600)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Falkenberger Str. 31										
Nein	Alle	Sporthalle			0	-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
Nein	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
Nein	07 bis 10	Reaktivierung			6,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; Heinersdorfer Str. 22

BSN 03Kn03
 Adresse: Heinersdorfer Str. 22
 (Hauptstandort) 13129 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Franz. Buchholz / Blankenburg (09)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(600)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1379			03Kn03, Neubau ISS Heinersdorferstraße 22: Neubau mit Sporthalle; 13129, Heinersdorfer Straße 22		39,600							Howoge					

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Heinersdorfer Str. 22

1379	07 bis 10	Neubau	konventionell		6,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
1379	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	

Bemerkungen:

Neue Schulen Programm, 2. Tranche; Fertigstellung nach 2026

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; Rosenthaler Weg

BSN 03Kn04
 Adresse: Rosenthaler Weg
 (Hauptstandort) 13127 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Rosenthaler Weg

Nein	07 bis 10	Neubau			0					
Nein	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0					

Bemerkungen:

Höhe der Kapazität noch nicht abschließend geklärt; Anmeldung für I-Planung 2019-23 geplant; BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Schulkomplex (Grundschule/ISS); Rangierbahnhof Heinersdorf

BSN: 03Kn05
 Adresse: Rangierbahnhof Heinersdorf
 (Hauptstandort): 13189 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Weißensee/Heinersdorf (05)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(576)	0(0)	0(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
338			03Kn05, Neubau Schulkomplex (Grundschule/ISS) Rangierbahnhof Heinersdorf: Neubau mit Sporthalle; 13189, Rangierbahnhof Heinersdorf		74,400							Howoge					

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Adresse offen (Rangierbahnhof Heinersdorf)

0338	07 bis 10	Neubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
0338	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
0338	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	2	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	

Bemerkungen:

entfällt, jetzt siehe 03Kn10; jedoch Finanzierung in der I-Planung 18-22

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; Hauptstr. 66

BSN 03Kn06
 Adresse: Hauptstr. 66
 (Hauptstandort) 13127 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(300)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
339			03Kn06, Neubau ISS Hauptstraße 66: Neubau mit Sporthalle; 13127, Hauptstraße 66		40,100							Howoge					

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Hauptstr. 66										
0339	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
0339	07 bis 10	Neubau	konventionell		3,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	

Bemerkungen:

Fertigstellung nach 2026

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; Grabbeallee 76

BSN 03Kn07
 Adresse: Grabbeallee 76
 (Hauptstandort) 13156 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Grabbeallee 76										
Nein	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	3				
Nein	07 bis 10	Neubau	konventionell		4,0					

Bemerkungen:

Anmeldung zur I-Planung 2019-23 geplant; BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; Karow Süd

BSN 03Kn08
 Adresse: Adresse offen
 (Hauptstandort) 13125 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Karow / Buch (10)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(576)	0(0)	0(600)	0(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Adresse offen (Karow Süd)

Nein	01 bis 06	Neubau			4,0					
Nein	07 bis 10	Neubau	konventionell		6,0					
Nein	11 bis 13	Neubau	konventionell		2,0					
Nein	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	6				

Bemerkungen:

Anmeldung zur I-Planung 2019-23 geplant; BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Gemeinschaftschule; Pankower Tor

BSN 03Kn10
 Adresse: Pankower Tor
 (Hauptstandort) 13189 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Pankow Süd (06)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Adresse offen (Pankower Tor)										
Nein	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	6				
Nein	01 bis 06	Neubau			3,0					
Nein	07 bis 10	Neubau			4,0					

Bemerkungen:

Anmeldung zur I-Planung 2019-23 geplant; BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Helene-Haeusler-Schule

BSN 03S03
 Adresse: Mendelssohnstr. 10
 (Hauptstandort) 10405 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schultart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
150	0	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.381.818 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 68.231 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 2.892 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.881 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
340	9810	72000	03S03, Helene-Haeusler-Schule (Förderschule): Neubau eines MEB; 10405, Mendelssohnstraße 10	SIWANA	6,000		0,048	3,200	2,740			SenStadtWohn			5,940 09.05.2018	2018	2019
4422	3306	51902	Sanierung Flachdach und Fenster	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,150			0,150				Bezirk				2019	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Mendelssohnstr. 10										
0340	01 bis 06 S	Erweiterung	modular	MEB 16 GE + Mensa	0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Kapazitätzuwachs 96 Plätze

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Schule am Birkenhof**

BSN: 03S06
 Adresse: Arnouxstr. 18
 (Hauptstandort): 13127 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
118	43	75	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 03G40

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Schule an der Heide**

BSN: 03S07
 Adresse: Hermann-Hesse-Str. 48-52
 (Hauptstandort): 13156 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.165.567 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 258.546 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.205 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 2.652 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
4423	3306	51902	Erneuerung Wärmeerzeugeranlage	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,300		0,050	0,250				Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Panke-Schule

BSN 03S08
 Adresse: Galenusstr. 64
 (Hauptstandort) 13187 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
127	0	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 6.083.947 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 409.724 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 3.221 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.652 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
343	2712	70600	03S08, Panke-Schule: Abriss und Neubau einer Sonderschule ("Geistige Entwicklung") und Neubau einer Sporthalle; 13187, Goltz-/Mertenstr.	Modellvorhaben zur Beschleunigung von Schulneubauten (MOBS)	21,540		1,715					SenStadtWohn	21,540			2020	2022
							0,398						11.05.2017				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Galenusstr. 64										
0343	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	
0343	01 bis 06 S	Erweiterung	konventionell		0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	rd. 60 Plätze Förderschwerpunkt GE

Bemerkungen:

Kapazitätswachstum 60 Plätze

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule an der Strauchwiese

BSN 03S09
 Adresse: Mendelstr. 54
 (Hauptstandort) 13187 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
113	113	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 03G47

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Marianne-Buggenhagen-Schule

BSN 03S10
 Adresse: Ernst-Busch-Str. 29
 (Hauptstandort) 13125 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
208	85	98	7

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.591.189 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.148.770 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 7.744 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.598 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
346	3705	70200	03S10, Marianne-Buggenhagen-Schule: Sanierung und Umbau 2. Gebäude zur Erweiterung Förderzentrum "Körperliche Entwicklung"; 13125, Ernst-Busch-Straße 27	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,000						0,500	Bezirk				2022	2025
4424	3306	51902	E-Government in Schulen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,008		0,008					Bezirk				2014	2018
60741	1240	89362	Sanierung der Sportanlagen, 1. BA	Stadtumbau Ost	1,542	0,065	1,000	0,407	0,070			Bezirk				2017	2019
60786	1240	89362	Marianne-Buggenhagen-Körperbehindertenschule, Sanierung der Sportanlagen - 2. BA (Mehraufwendungen)	Stadtumbau Ost	0,200		0,200					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Ernst-Busch-Str. 29										
0346	01 bis 06 S	Erweiterung	konventionell		0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Kapazitätswachstum durch Sanierung und Umbau geplant

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Förderzentrum: Blankenburger Süden

BSN: 03Sn01
 Adresse: Adresse offen (Blankenburger Süden)
 (Hauptstandort)
 Grundschulplanungsregion:
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
5292	3705	70101	03Sn01, Blankenburger Süden: Neubau eines Förderzentrums und Sporthalle für 150 Schüler; 13129, Blankenburger Süden	gezielte Zuweisung an die Bezirke	23,000						0,500	Bezirk				2022	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Adresse offen (Blankenburger Süden)										
5292	01 bis 06 S	Neubau	konventionell		0					
5292	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	2				

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Käthe-Kollwitz-Gymnasium

BSN 03Y03
 Adresse: Dunckerstr. 65-66
 (Hauptstandort) 10439 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
842	120	489	233

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.918.335 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 33.711 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 4.248 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 29.463 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertig- stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Heinrich-Schliemann-Gymnasium**

BSN: 03Y04
 Adresse: Dunckerstr. 64
 (Hauptstandort): 10439 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
921	125	573	223

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	522(522)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 31.149.896 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 2.009.955 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 4.420 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.333 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1677	1240	89380	Heinrich-Schliemann-Gymnasium, 6. BA Sanierung ehemaliges Direktorengebäude, 10439, Dunckerstr. 64	Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz	1,502			1,502				Bezirk			1,502	2017	2018
4235	1172	51900	Sporthalle ehem. Flüchtlingsunterkunft	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SH ehem. Flüchtlingsunterkunft)	0,596		0,105					Bezirk				2017	2018
4427	3306	51902	Modernisierung von Aufzugsanlagen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,140		0,060	0,080				Bezirk				2018	2018
5344	1240	89380	Heinrich-Schliemann-Gymnasium, 4. BA Sanierung Hauptgebäude, 10439, Dunckerstr. 64	Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz	2,970	1,000						Bezirk			2,970	2014	2017
5345	1240	89380	Heinrich-Schliemann-Gymnasium, 5. BA Sanierung ehemaliges Direktorengebäude, 10439, Dunckerstr. 64	Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz	2,185	0,540	1,428					Bezirk			2,185	2017	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Carl-von-Ossietzky-Gymnasium

BSN 03Y08
 Adresse: Görschstr. 42-44
 (Hauptstandort) 13187 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
969	0	651	318

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	638(638)	275(275)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.965.998 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 66.436 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 7.830 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 26.613 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertig- stellung
4428	3306	51902	Einbau von Fettabseidern	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,150		0,090	0,060				Bezirk				2018	2019
							0,032										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Rosa-Luxemburg-Gymnasium

BSN 03Y10
 Adresse: Kissingenstr. 12
 (Hauptstandort) 13189 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1121	183	611	327

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	180(180)	580(580)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.883.711 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 4.073.637 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 4.051 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 45.507 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1485	2710	70233	Sanierung Fassade, 3.BA, Sanierung Fenster	SchulSP - investiv	2,482	0,910	0,510					Bezirk			2,200	2016	2018
						1,082	0,510								20.08.2015		
2977	2710	70233	Sanierung Sporthalle	SchulSP - investiv	1,300		0,100	1,200				Bezirk				2018	2019
							0,000										
351	3703	70107	03Y10, Rosa-Luxemburg-Gymnasium: Standorterweiterung durch Anbau Ergänzungsgebäude, Sanierung des Hauptgebäudes und der Direktorenvilla, Abriss der Sportfunktionsgebäude und Neubau einer Sporthalle mit 2 Hallenteilen einschl. Einbau von FU-Räumen, Außenan	gezielte Zuweisung an die Bezirke	30,500					0,500	1,000	Bezirk				2021	2028
352	3704	70100	03Y10, Rosa-Luxemburg-Gymnasium: Abbruch eines Schulgebäudes, Errichtung eines modularen Ergänzungsbaus (MEB) einschl. Außenanlagen sowie Neubau einer Sporthalle mit drei Hallenteilen; 13189, Borkumstraße 13	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,140	2,000	3,000	3,000	1,569			Bezirk	13,140		13,069	2016	2020
						1,156	0,194						24.07.2014		28.05.2018		
353	2710	51933	Sanierung Fassade, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	1,060	1,060						Bezirk				2017	2017
						1,082											

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Borkumstr. 13										
0352	07 bis 10	Arrondierung			0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abgabe MEB 24 an 03G39
0352	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
Kissingenstr. 12										
0351	Alle	Sporthalle			0	-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
0351	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0351	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	2. BA Ergänzungsbaus

Bemerkungen:

nach Erweiterung Übergabe des MEB an 03G39

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium

BSN: 03Y13
 Adresse: Eugen-Schönhaar-Str. 18
 (Hauptstandort): 10407 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
969	0	701	268

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	812(812)	350(350)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 53.794.462 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 13.445.522 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.046 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 2.041 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
355	3704	70201	03Y13,Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium (Standort 1): Grundinstandsetzung und standardgerechter Ausbau zum 4-zügigen Gymnasium; 10407, Eugen-Schönhaar-Straße 18	gezielte Zuweisung an die Bezirke	22,000	1,000	2,000	4,000	4,000	4,000	4,000	Bezirk		14,500		2020	2024
						0,389	0,148							04.04.2016			
5505	3704	70203	03Y13, Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium (Standort 2) Gymnasium Pasteurstr. 7-11;; denkmalgerechte Instandsetzung des Schulstandorts Pasteurstr. und Neubau einer Sporthalle mit vier Hallenteilen; 10407, Dietrich-Bonhoeffer-Straße; Gymnasium Pasteurstr.	gezielte Zuweisung an die Bezirke	33,712	5,000	6,000	6,000	2,305			Bezirk	30,700	29,500	30,712	2015	2021
						9,577	3,324						31.03.2011	05.11.2012	26.10.2015		

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Pasteurstr. 7-11										
5505	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	4	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Primo-Levi-Gymnasium**

BSN: 03Y14
 Adresse: Pistoriusstr. 133
 (Hauptstandort): 13086 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1266	127	769	370

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	696(696)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 44.768.967 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 789.447 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.451 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 28.397 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
357			03Y14, Primo-Levi-Gymnasium: Sanierung; 13086, Pistoriusstr. 133		37,875			0,800	5,260	10,605	10,605	Howoge				2021	2024
358	2710	51916	Sanierung Sanitär, 3.BA (+SH)	SaniP	0,350	0,350						Bezirk				2017	2017
359	9810	72017	03Y14, Primo-Levi-Gymnasium: Sanierung Schulgebäude; 13086, Pistoriusstraße 133	SIWANA	12,100							Howoge					
360	2710	51933	Sanierung Sporthalle (innenliegend), 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,390	0,390						Bezirk				2017	2017
4236	1172	51900	Sporthalle ehem. Flüchtlingsunterkunft	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SH ehem. Flüchtlingsunterkunft)	0,484		0,003					Bezirk				2017	2017
4429	3306	51902	E-Government in Schulen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,008		0,008					Bezirk				2018	2019
4430	3306	51902	Erneuerung diverser Grundleitungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,125		0,013	0,113				Bezirk				2018	2019
5525	2710	51933	Sanierung Sporthalle (innenliegend), 2.BA, Sanierung Sanitär	SchulSP - konsumtiv	2,182	0,040	0,910	0,485				Bezirk			2,182	2017	2019
						0,060	0,452								25.08.2015		

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Max-Delbrück-Gymnasium**

BSN: 03Y15
 Adresse: Kuckhoffstr. 2
 (Hauptstandort): 13156 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
948	0	653	295

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	696(580)	300(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 29.168.518 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 403.809 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 4.469 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 20.156 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
362	3704	70200	03Y15, Max-Delbrück-Gymnasium: Grundinstandsetzung und standardgerechter Ausbau zum 5-zügigen Gymnasium einschließlich Neubau einer Sporthalle mit 2 Hallenteilen;	gezielte Zuweisung an die Bezirke	31,688	2,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	Bezirk		31,688		2021	2026
						0,376	0,001							23.01.2018			
4431	3306	51902	Modernisierung von Aufzugsanlagen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,140		0,060	0,080				Bezirk				2019	2019
						0,000	0,002										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Kuckhoffstr. 2										
0362	11 bis 12	Aufgabe	mobil	MUR	-1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
0362	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0362	07 bis 10	Aufgabe	mobil	MUR	-1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Bezirk plant Arrondierung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Robert-Havemann-Gymnasium

BSN 03Y16
 Adresse: Achillesstr. 79
 (Hauptstandort) 13125 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
995	0	725	270

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	812(812)	350(350)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 38.823.474 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 87.338 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 10.436 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 27.030 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
365	2710	51933	Sanierung Heizungsregelung, 1. BA / Klimasiegel	SchulSP - konsumtiv	0,017	0,017						Bezirk				2017	2017
						0,017											
4434	3306	51902	Erneuerung der Heizungsregelung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,250		0,050	0,200				Bezirk				2019	2019
							0,000										
4435	3306	51902	Instandsetzungsarbeiten Dach, Fassade, Fenster	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,300		0,150	0,150				Bezirk				2018	2019
							0,033										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Gymnasium am Europasportpark

BSN 03Y17
 Adresse: Conrad-Blenkle-Str. 34
 (Hauptstandort) 10407 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
345	0	345	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	348(580)	150(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 7.902 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.902 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
367	3703	70106	03Y17, Gymnasium am Europasportpark: Grundinstandsetzung und Ausbau Gymnasium einschl. Außenanlagen, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 10407, Conrad-Blenkle-Straße 34	gezielte Zuweisung an die Bezirke	20,000					0,500	1,000	Bezirk				2022	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Conrad-Blenkle-Str. 34										
0367	11 bis 12	Erweiterung	konventionell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0367	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 03K07

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Neubau Gymnasium; Blankenburger Pflasterweg**

BSN: 03Yn03
 Adresse: Blankenburger Pflasterweg
 (Hauptstandort): 13051 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(696)	0(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Blankenburger Pflasterweg										
Nein	11 bis 12	Neubau	konventionell		6,0					
Nein	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	3				
Nein	07 bis 10	Neubau	konventionell		6,0					

Bemerkungen:

Anmeldung zur I-Planung 2019-23 geplant; BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Charlotte-Wolff-Kolleg**

BSN: 04A04
 Adresse: Pestalozzistr. 40-41
 (Hauptstandort) 10627 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Sonstige
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 4.462 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Peter-A.-Silbermann-Schule

BSN 04A06
 Adresse: Blissestr. 22
 (Hauptstandort) 10713 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Sonstige
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 5.627 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Sportschule im Olympiapark - Poelchau-Schule

BSN 04A08
 Adresse: Prinz-Friedrich-Karl-Weg 1
 (Hauptstandort) 14053 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Sonstige
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
473	33	270	170

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 11.947.991 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
370	1250	70147	Umbau und Sanierung des Hauses des Deutschen Sports; Olympiapark Berlin - Alter Titel	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW	0,500	0,500						BIM				2017	2017
						0,078											
371	1250	71304	Umbau und Sanierung des Hauses des Deutschen Sports	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW	11,705	11,645	0,030	0,030	0,010	0,100		BIM					2019
						11,645	0,030										
372	1250	71309	Umbau und Sanierung Internat	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW						0,500	3,500	BIM				2022	2024
6429	9810	70098	Neubau Sporthalle im Olympiapark Berlin - Typensporthalle (Charlottenburg-Wilmersdorf)	SIWANA	6,400	0,005	0,260	1,800	4,300	0,500	0,101	SenStadtWohn					
						0,037	0,158										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

wird durch SenInnDS verwaltet

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Loschmidt-Oberschule

BSN 04B01
 Adresse: Loschmidtstr. 19
 (Hauptstandort) 10587 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 73.328 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.751 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4057	1021	51925	Renovierung / Malerarbeiten im Eingangsbereich	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,002		0,002					BIM				2018	2018
75038			kleiner baulicher Unterhalt	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,134		0,134					BIM				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Hans-Litten-Schule (OSZ Recht und Wirtschaft)**

BSN: 04B02
 Adresse: Danckelmannstr. 26-28
 (Hauptstandort): 14059 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 218.843 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4061	1021	51925	Installation von Stromanschlüssen und Netzwerkdozen, PC (Raum 1212 / Altbau Haus 1, 2. OG)	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,004		0,004					BIM					
4062	1021	51925	Einrichtung neuer Lagerraum neben der Mensa	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,002		0,002					BIM					
4063	1021	51925	Sanierung Gefahrschranke	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,016		0,016					BIM					
75012			kleiner baulicher Unterhalt	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,111		0,111					BIM				2018	2018
75094			Sanierung Hausalarmanlage (B18026-30416000-001)	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,850		0,850					BIM	01.01.2018			2018	2018
75095	1021	51925	Neubau einer gemeinsamen Sporthalle (03B06 und 03B02)	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,126		0,126		0,070	0,380		BIM					

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling OSZ Kraftfahrzeugtechnik

BSN: 04B03
 Adresse: Gierkeplatz 1-3
 (Hauptstandort): 10585 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 76.522 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.292 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
374	1250	71002	Neubau Elektromobilität; Gierkeplatz 1-3	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW	7,400			0,400	0,340	0,003		BIM		7,425			
4064	1021	51925	Neu- und Erweiterungsbau für integrative Unterrichtsräume zur Elektromobilität	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	7,425			0,400	0,340	0,003		BIM				2019	2021
5651	1021	51925	Malerarbeiten	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,008			0,008				BIM				2019	2019
75022			kleiner baulicher Unterhalt	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,155		0,155					BIM				2018	2018
75096			Demontage nasse Steigleitungen, Strang- und Brandschutzsanierung (B16042-3041701-001)	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,509		0,800	0,500				BIM	01.01.2018			2019	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Ruth-Cohn-Schule (OSZ Sozialwesen)

BSN: 04B04
 Adresse: Bismarckstr. 20
 (Hauptstandort): 10625 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 111.076 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4065	1021	51925	Fahrradständer	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,004							BIM					
4066	1021	51925	Schilder - Leitsystem	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,002							BIM					
4067	1021	51925	Abriss Sanitärbereich (R.022), Umbau in Büroraum	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,045		0,045					BIM				2018	2018
75006			kleiner baulicher Unterhalt	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,134		0,134					BIM				2018	2018
75097			Lüftungssanierung (B18016-30119001-001)	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,500		0,100	0,500				BIM		1,427		2020	2021
75098			Sanierung Trinkwasseranlagen (B18017-30119000-001)	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,500		0,100	0,500				BIM	01.01.2018	06.07.2018		2020	2021
75099			Grundsanierung (Langfristplanung)	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	12,000		0,200	4,000	5,000	3,000		BIM	01.01.2018			2021	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Anna-Freud-Schule (OSZ Sozialwesen)**

BSN: 04B05
 Adresse: Halemweg 22
 (Hauptstandort): 13627 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 178.582 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 294 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
375	1250	71001	1. BA Abriss und Leitungsumverlegung	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW	10,730		0,400	0,260	0,312	0,101		BIM			10,73 11.06.2018	2017	2021
376	1250	71005	2. BA Neubau; Halemweg 24; 13627 Berlin	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW	43,400				2,000	1,500	0,840	BIM	42,588			2020	2022
5652	1021	51925	Stellplätze Fahrrad und KFZ	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,010		0,010					BIM				2018	2018
75027			kleiner baulicher Unterhalt	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,149		0,149					BIM				2018	2018
75032			kleiner baulicher Unterhalt	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,069		0,069					BIM				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Leopold-Ullstein-Schule (OSZ Wirtschaft)

BSN 04B06
 Adresse: Prinzregentenstr. 32
 (Hauptstandort) 10715 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 320.051 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 18.388 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertig-stellung
4072	1021	51925	Verlegung Datenleitungen im Zusammenhang mit eGovernment	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,001							BIM					
4073	1021	51925	Ertüchtigung Raum 1.0.08 für EU-Team	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,009	0,009						BIM				2017	2017
4074	1021	51925	digitale Schließanlage komplett für den Standort:	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,029		0,029					BIM				2018	2018
4079	1021	51925	Prinzregentenstr. 32, 35 und 60 sowie Babelsberger Str. 24 (Nelson-Mandela-Schule)	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,126		0,126					BIM				2018	2018
5657	1021	51925	Schulhofgestaltung	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,004		0,004					BIM				2018	2018
75055			kleiner baulicher Unterhalt	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,100		0,100					BIM				2018	2018
75056			kleiner baulicher Unterhalt	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,183		0,183					BIM				2018	2018
							0,094										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling OSZ Körperpflege

BSN 04B07
 Adresse: Schillerstr. 120
 (Hauptstandort) 10625 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 93.789 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4080	1021	51925	Datenleitungen für Netzanbindungen	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,026		0,026					BIM				2018	2018
75060			kleiner baulicher Unterhalt	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,083		0,083					BIM				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Kläre-Bloch-Schule

BSN 04B08
 Adresse: Prinzregentenstr. 60
 (Hauptstandort) 10715 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 37.622 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.927 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4081	1021	51925	Umbau AU-Raum zu EDV-Raum	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,023		0,023					BIM				2018	2018
75100			Brandschutzsanierung (B15073-3013900-001)	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,510		0,500	0,500				BIM				2018	2019
75101			Dachsanierung Sporthalle (B18089-30139000-001)	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,800		0,200	0,800				BIM	31.12.2019			2018	2019
75102			Grundsanierung (Langfristplanung)	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	3,000					2,000	1,000	BIM				2023	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Eichendorff-Grundschule**

BSN: 04G01
 Adresse: Goethestr. 19
 (Hauptstandort): 10625 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Charlottenburg-City (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
454	454	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.762.846 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 619.158 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.338 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 86.888 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2693	2710	51916	Sanierung Sanitär	SaniP	0,342	0,205						Bezirk				2017	2017
						0,205											
377	3701	71404	04G01, Eichendorff Grundschule: Abbruch der Schulhausmeisterwohnung und Anarbeitung der Außenanlage; 10625, Goethestr. 19	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,356		0,356					Bezirk				2018	2018
							0,000										
379	2710	51934	Sanierung Fenster, 3. BA	SchulSP - konsumtiv	0,247	0,247						Bezirk				2017	2017
						0,247											
4704	3701	71404	04G01, Eichendorff Grundschule: Gesamtsanierung; 10625, Goethestr. 19-24	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,052						0,100	Bezirk				2022	2025
6350	3306	51902	Sanierung Sporthalle	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,070		0,070					Bezirk				2018	2018
							0,070										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Lietzensee-Grundschule**

BSN: 04G02
 Adresse: Witzlebenstr. 34-35
 (Hauptstandort): 14057 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Charlottenburg-West (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
356	356	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.535.596 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 21.162 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 5.627 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 19.816 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4706	3701	71406	04G02, Lietzensee-Grundschule: Gesamtanierung; 14057, Witzlebenstr. 34/35	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,372						0,100	Bezirk				2022	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Joan-Miró-Grundschule**

BSN: 04G04
 Adresse: Bleibtreustr. 43
 (Hauptstandort): 10623 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Charlottenburg-City (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
757	757	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
720(720)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 32.647.909 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.799.708 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.627 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1628	2710	70234	Sanierung Fenster, 2. BA, Sanierung Elektro, 5. BA, Sanierung Räume, Fassade, Dach	SchulSP - investiv	2,000		1,000	1,000				Bezirk				2018	2019
2739	2710	51934	Sanierung Elektro, 4. BA	SchulSP - konsumtiv	0,170	0,170						Bezirk				2017	2017
2740	2710	51934	Sanierung Fenster, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,391	0,391						Bezirk				2017	2017
4707	3701	70204	04G04, Joan-Miro-Grundschule: Gesamtsanierung; 10623, Bleibtreustraße 43	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,960				0,500	1,000	1,000	Bezirk			6,960	2020	2026
4708	3701	71407	04G04, Joan-Miro-Grundschule: Sanierung Sporthalle, Gesamtsanierung; 10623, Bleibtreustraße 43	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,800						0,100	Bezirk				2022	2023
60718	1240	89372	Erneuerung Schulhof	Aktive Stadtzentren	0,810	0,478	0,052					Bezirk			0,792	2016	2017
6352	3306	51902	Fortführung der Herstellung eines 2. Rettungsweges	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,169		0,169					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Verlagerung SESB Züge an 04Gn01 (3 Züge) geplant

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule**

BSN: 04G05
 Adresse: Spandauer Damm 205-215
 (Hauptstandort): 14050 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Charlottenburg-West (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
278	278	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.842.394 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 11.254 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 5.627 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
385	3701	71303	04G05, Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule: Ergänzungsbauten für Schule und Hort; 14050, Spandauer Damm 205-215	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,500					0,100	0,200	Bezirk	3,500 13.03.2017		3,500 13.03.2017		
4709	3701	71408	04G05, Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule: Gesamt-sanierung; 14050, Spandauer Damm 205-215	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,948						0,100	Bezirk				2022	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Spandauer Damm 205-215										
0385	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Wald-Grundschule

BSN: 04G06
 Adresse: Waldschulallee 83-93
 (Hauptstandort): 14055 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Charlottenburg-West (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
495	495	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.910.359 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 515.399 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.399 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2741	2710	51934	Sanierung Gebäude (Haus 1)	SchulSP - konsumtiv	0,275	0,275						Bezirk				2017	2017
2742	2710	51934	Energetische Sanierung Haus 4 , 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,051	0,051						Bezirk				2017	2017
4710	3701	71409	04G06, Wald-Grundschule: Gesamt-sanierung; 14055, Waldschulallee 83-93	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,644						0,100	Bezirk				2022	2025
6353	3306	51902	Fortführung der Sanierung Haus 6 (Dachsanierung)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,178		0,178					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 04Y02

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Ludwig-Cauer-Grundschule**

BSN: 04G07
 Adresse: Cauerstr. 36-38
 (Hauptstandort): 10587 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Charlottenburg-City (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
404	404	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.353.612 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 29.301 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 5.627 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 18.047 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4711	3701	71304	04G07, Ludwig-Cauer-Grundschule: Ergänzungsbau; 10587, Cauerstraße 36/38	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,500				0,100	0,200	0,200	Bezirk				2020	2024
4712	3701	71410	04G07, Ludwig-Cauer-Grundschule: Gesamtsanierung; 10587, Cauerstraße 36/38	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,329				0,100	0,200	0,200	Bezirk				2020	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Cauerstr. 36-38										
4711	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Mierendorff-Grundschule**

BSN: 04G08
 Adresse: Mierendorffstr. 20-24
 (Hauptstandort): 10589 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Charlottenburg-Nord (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
425	425	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 33.088.266 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 2.133.677 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.627 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2694	2710	51916	Sanierung Sanitär	SaniP	0,295	0,295						Bezirk				2017	2017
2743	2710	51934	Sanierung Sporthalle, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,615	0,615						Bezirk				2017	2017
2744	2710	51934	Sanierung Elektro, 1. BA Sanierung Beleuchtung und Decken	SchulSP - konsumtiv	0,356	0,356						Bezirk				2017	2017
2828	2710	70234	Sanierung Räume, Elektro, 2. BA, Sanierung Dach	SchulSP - investiv	1,600		0,800	0,800				Bezirk				2018	2019
4713	3701	70205	04G08, Mierendorff-Grundschule: Gesamtsanierung; 10589, Mierendorffstr. 20-24	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,634				0,500	1,000	1,000	Bezirk			6,634	2020	2026
4714	3701	71305	04G08, Mierendorff-Grundschule: Ergänzungsbau; 10589, Mierendorffstr. 20/24	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,500				0,100	0,200	0,200	Bezirk			28.02.2019	2020	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Mierendorffstr. 20-24										
4714	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Erwin-von-Witzleben-Grundschule

BSN: 04G09
 Adresse: Halemweg 34
 (Hauptstandort): 13627 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Charlottenburg-Nord (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
448	448	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.861.137 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 481.967 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 5.627 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.821 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
395	3701	70101	04G09, Erwin-von-Witzleben-Grundschule: Sporthalle inklusive Leitungsverlegung; 13627, Halemweg 34/42	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,100			0,200	1,000	2,000	1,000	Bezirk					
396	3701	71402	04G09, Erwin-von-Witzleben Grundschule: Erweiterung der Mensa; 13627, Halemweg 34/42	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,500		0,500					Bezirk			0,500	2018	2018
							0,457								13.03.2017		
4320	2712	70104	04G09, Erwin-von-Witzleben-Grundschule: Errichtung eines MEBs; 13627, Halemweg 34	Errichtung von Schullergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	4,000							SenStadtWohn				2021	
4715	3701	71411	04G09, Erwin-von-Witzleben-Grundschule: Gesamtsanierung; 13627, Halemweg 34/42	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,850						0,100	Bezirk				2022	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Halemweg 34										
4320	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 12	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
0395	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K	0	3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	
0396	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Erweiterung Mensa

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Helmuth-James-von-Moltke-Grundschule**

BSN: 04G11
 Adresse: Heckerdamm 221
 (Hauptstandort): 13627 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Charlottenburg-Nord (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
420	420	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.967.260 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 11.294 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 5.647 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
398	3701	71302	04G11, Helmuth-James-von-Moltke Grundschule: Ergänzungsbau (MEB); 13627, Heckerdamm 221	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,500					0,100	0,200	Bezirk					
399	3701	71403	04G11, Helmuth-James-von-Moltke Grundschule: Umbau Kita und Mensa; 13627, Heckerdamm 221	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,200					0,100	0,200	Bezirk			1,200	2021	2023
4716	3701	71412	04G11, Helmuth-James-von-Moltke-Grundschule: Gesamt-sanierung; 13627, Heckerdamm 221	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,410						0,100	Bezirk				2022	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Heckerdamm 221										
0398	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 12	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schinkel-Grundschule

BSN: 04G12
 Adresse: Nithackstr. 8
 (Hauptstandort): 10585 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Charlottenburg-Nord (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
498	498	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 34.251.684 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 143.373 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.594 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.023 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4717	3701	70206	04G12, Eosander-Schinkel-Grundschule: Gesamtsanierung; 10585, Nithackstr. 8-16	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,124				0,500	1,000	1,000	Bezirk			6,124 28.02.2019	2020	2026
6354	3306	51902	Beginn der Sanitätsanierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,067		0,067					Bezirk				2018	2018
6355	3306	51902	Beginn der Sanierung der Aula	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,057		0,057					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Nehring-Grundschule

BSN 04G13
 Adresse: Nehringstr. 9-10
 (Hauptstandort) 14059 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Charlottenburg-Nord (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
433	433	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 39.437.915 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.219.224 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.627 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.525 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1632	2710	70234	Sanierung Fenster, 6. BA, Sanierung Räume, Elektro, Dach	SchulSP - investiv	1,800		0,800	1,000				Bezirk				2018	2019
							0,444										
2745	2710	51934	Sanierung Fenster, 5. BA	SchulSP - konsumtiv	0,053	0,053						Bezirk				2017	2017
						0,053											
401	9810	72018	04G13, Nehring-Grundschule: Dachsanierung; 14059, Nehringstraße 9-10	SIWANA	0,700		0,100	0,599				Bezirk			0,700	2017	2019
						0,001	0,699								19.07.2017		
4718	3701	70207	04G13, Nehring-Grundschule: Gesamtsanierung; 14059, Nehringstr. 9-10	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,965				0,500	1,000	1,000	Bezirk			9,965	2020	2026
															28.02.2019		

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Reinhold-Otto-Grundschule**

BSN: 04G14
 Adresse: Leistikowstr. 7-8
 (Hauptstandort): 14050 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Charlottenburg-West (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
391	391	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.297.602 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 196.970 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.627 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.924 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4719	3701	71413	04G14, Reinhold-Otto-Grundschule: Gesamtsanierung; 14050, Leistikowstraße 7	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,677						0,100	Bezirk				2022	2026
6363	3306	51902	Sanierung Räume	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,121		0,121					Bezirk				2018	2018
6364	3306	51902	Umbau SHM-Wohnung zu Unterrichtsräumen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,048		0,048					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Charles-Dickens-Grundschule

BSN: 04G15
 Adresse: Dickensweg 15
 (Hauptstandort): 14055 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Charlottenburg-West (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
463	463	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.517.061 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 11.254 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.627 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4721	3701	71414	04G15, Charles-Dickens-Grundschule: Gesamtsanierung; 14055, Dickensweg 15	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,689						0,100	Bezirk				2022	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Johann-Peter-Hebel-Grundschule

BSN 04G17
 Adresse: Emser Str. 50
 (Hauptstandort) 10719 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Wilmersdorf-City (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
541	541	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(720)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 26.883.736 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 167.687 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.627 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2746	2710	51934	Sanierung Dach, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,156	0,156						Bezirk				2017	2017
						0,156											
4722	3701	70103	04G17, Johann-Peter-Hebel-Grundschule: Ergänzungsbau Schulsporthalle; 10719, Emser Str. 50	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,100				0,500	1,000	3,000	Bezirk				2020	2026
4723	3701	71305	04G17, Johann-Peter-Hebel-Grundschule: Erweiterungsbau; 10719, Emser Straße 50	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,500				0,100	0,200	0,200	Bezirk				2020	2023
4724	3701	71415	04G17, Johann-Peter-Hebel-Grundschule: Gesamtanierung; 10719, Emser Str. 50	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,500					0,100	0,200	Bezirk				2021	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Emser Str. 50										
4722	Alle	Sporthalle			0	3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Bestand
4723	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Ernst-Habermann-Grundschule

BSN: 04G18
 Adresse: Prinzregentenstr. 33-34
 (Hauptstandort): 10715 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Wilmersdorf-City (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
282	282	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 31.086.060 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 28.470 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.627 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.216 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4725	3701	71416	04G18, Ernst-Habermann-Grundschule: Gesamtsanierung; 10715, Babelsberger Str. 24-25	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,365						0,100	Bezirk				2022	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Grundschule am Rüdeshheimer Platz**

BSN: 04G19
 Adresse: Rüdeshheimer Str. 24-30
 (Hauptstandort): 14197 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Schmargendorf-Grünwald (05)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
579	579	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 32.995.842 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 25.108 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 6.650 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.026 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4726	3701	70208	04G19, Grundschule am Rüdeshheimer Platz: Gesamtanierung; 14197, Rüdeshheimer Str. 24	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,734				0,500	1,000	1,000	Bezirk			6,734	2020	2026
															28.02.2019		

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Katharina-Heinroth-Grundschule**

BSN: 04G20
 Adresse: Münstersche Str. 15-17
 (Hauptstandort): 10709 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Wilmersdorf-City (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
562	562	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 26.629.994 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.044.228 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.670 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.122 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1636	2710	70234	Sanierung Räume, Elektro	SchulSP - investiv	1,700		0,800	0,900				Bezirk				2018	2019
							0,874										
410	2710	51915	Sanierung Schulhof, 2. BA	SSSP	0,147	0,147						Bezirk				2017	2017
						0,147											
4727	3701	70209	04G20, Katharina-Heinroth-Grundschule: Gesamtsanierung; 10709, Münstersche Str. 15-16	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,876					0,500	1,000	Bezirk			6,876	2021	2027
															28.02.2019		

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Halensee-Grundschule

BSN: 04G21
 Adresse: Joachim-Friedrich-Str. 35-36
 (Hauptstandort): 10711 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Wilmersdorf-City (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
392	392	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 28.212.818 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 176.717 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.627 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
412	3701	70102	04G21, Halensee-Grundschule: Ergänzungsbau und Schließung der Baulücke für Schule und Kita; 10711, Joachim-Friedrich-Straße 35-36	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,000			0,500	1,000	2,000	3,000	Bezirk	9,000 14.12.2018	9,000 23.04.2019	9,000 07.05.2019	2019	
4728	3701	71417	04G21, Halensee-Grundschule: Gesamtsanierung; 10711, Joachim-Friedrich-Straße 35-36	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,500				0,100	0,200	0,200	Bezirk				2020	2025
6356	3306	51902	Beendigung der Sanierung der Aula	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,160		0,160					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Joachim-Friedrich-Str. 35-36										
0412	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Grunewald-Grundschule**

BSN: 04G22
 Adresse: Delbrückstr. 20 A
 (Hauptstandort): 14193 Berlin
 Grundschnulplanungsregion: Schmargendorf-Grunewald (05)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
511	511	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.109.213 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 109.810 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.627 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.408 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
414	2710	51916	Sanierung Sanitär, 3. BA	SaniP	0,200	0,095						Bezirk				2017	2017
						0,095											
4729	3701	71307	04G22, Grunewald-Grundschule: 12er-MEB; 14193, Delbrückstraße 20a	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,000				4,000			Bezirk				2020	2020
4731	3701	71417	04G22, Grunewald-Grundschule: Gesamt-sanierung; 14193, Delbrückstraße 20a	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,246						0,200	Bezirk				2022	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Delbrückstr. 20 A										
4729	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 12	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Alt-Schmargendorf-Grundschule

BSN: 04G23
 Adresse: Reichenhaller Str. 8
 (Hauptstandort): 14199 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Schmargendorf-Grunewald (05)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
516	516	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 3.829.607 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 26.722 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1622	2710	51934	Sanierung, Räume, Elektro	SchulSP - konsumtiv	0,513		0,513	0,439				Bezirk				2018	2019
2749	2710	51934	Sanierung Elektro	SchulSP - konsumtiv	0,266	0,266						Bezirk				2017	2017
416	3701	71301	04G23, Alt-Schmargendorf-Grundschule: MEB; 14199, Reichenhaller Straße 8	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,500				0,100	0,200	0,200	SenStadtWohn				2020	2025
417	9810	70023	04G23, Alt-Schmargendorf-Grundschule: Schulerweiterung und Sanierung des Campus Schmargendorf; 14199, Reichenhaller Straße 8	SIWANA	2,500	1,323	0,124					Bezirk			2,500	2015	2017
418	9810	72019	04G23, Alt-Schmargendorf-Grundschule: Sanierung Unterrichtsräume; 14199, Reichenhaller Straße 8	SIWANA	2,000	0,300	1,859					Bezirk			2,000	2017	2018
4327	2712	70104	04G23, Alt-Schmargendorf-Grundschule: Errichtung eines MEBs; 14199, Reichenhaller Str. 8	Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	4,000							SenStadtWohn					
4732	3701	71401	04G23, Alt-Schmargendorf-Grundschule; 14199, Reichenhaller Straße 8 und 04G27, Judith-Kerr-Schule; 14199, Friedrichshaller Str. 13; Fenster- und Fassadensanierung	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,700						0,100	Bezirk				2022	2023
4733	3701	71419	04G23, Alt-Schmargendorf-Grundschule: Gesamtsanierung; 14199, Reichenhallerstr. 8-9	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,256					0,100	0,200	Bezirk				2021	2025
4734	3701	71420	04G23, Alt-Schmargendorf-Grundschule: Sanierung der Sporthalle, Gesamtsanierung; 14199, Reichenhallerstr. 8-9	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,800						0,100	Bezirk				2022	2024
6357	3306	51902	Fortführung Umbau EG und Elektroinstallation	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,156		0,156					Bezirk				2018	2018
6358	3306	51902	Fortführung der Sanierung Räume	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,216		0,216					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Reichenhaller Str. 8										
0416, 4327	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 12	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 04G27

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Carl-Orff-Grundschule

BSN: 04G24
 Adresse: Berkaer Str. 9-10
 (Hauptstandort): 14199 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Schmargendorf-Grünwald (05)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
477	477	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.928.413 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 717.845 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 13.579 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4735	3701	71308	04G24, Carl-Orff-Grundschule: 12er-MEB; 14199, Berkaer Straße 9-10	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,000				4,000			Bezirk				2020	2020
4737	3701	71421	04G24, Carl-Orff-Grundschule: Gesamtsanierung; 14199, Berkaer Straße 9-10	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,100				0,100	0,200	0,200	Bezirk				2020	2025
6359	3306	51902	Sanierung Räume und Elektro (Beginn Sicherheitsbeleuchtung)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,477		0,477					Bezirk				2018	2018
6360	3306	51902	Fortführung Hort (Auguste-Viktoria-Str. 57)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,214		0,214					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Kissinger Str. 6-7										
4735	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 12	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Cecilien-Schule (Grundschule)

BSN: 04G25
 Adresse: Nikolsburger Platz 5
 (Hauptstandort): 10717 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Wilmersdorf-City (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
449	449	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.335.500 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 29.429 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 23.988 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4738	3701	71422	04G25, Cecilien-Grundschule: Gesamtanierung; 10717, Nikolsburger Platz 5	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,083					0,100	0,200	Bezirk				2021	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Birger-Forell-Grundschule**

BSN: 04G26
 Adresse: Koblenzer Str. 22-24
 (Hauptstandort): 10715 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Wilmersdorf-City (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
411	411	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.883.548 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 70.833 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 11.068 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.490 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4740	3701	71423	04G26, Birger-Forell-Grundschule: Gesamtsanierung; 10715, Koblenzer Str. 22-24	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,082				0,100	0,200	0,200	Bezirk				2020	2025
6361	3306	51902	Beginn Elektrosanierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,042		0,042					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Judith-Kerr-Grundschule

BSN: 04G27
 Adresse: Friedrichshaller Str. 13
 (Hauptstandort): 14199 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Schmargendorf-Grünwald (05)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
374	374	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 5.627 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
425	3701	71401	Alt-Schmargendorf- und Judith-Kerr-Schule: Fenster- und Fassadensanierung	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,700						0,100	Bezirk				2021	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 04G23

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Neubau Grundschule; Glockenturmstr. 23-25**

BSN: 04Gn01
 Adresse: Glockenturmstr. 23-25
 (Hauptstandort): 14055 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Charlottenburg West (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
427	3701	70104	04Gn01, Grundschule Glockenturm: Neubau Grundschule; 14055, Glockenturmstr. 23-25	gezielte Zuweisung an die Bezirke	25,000						0,500	Bezirk				2022	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Glockenturmstr. 23-25										
0427	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0427	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Standort steht in Abhängigkeit vom erfolgreichen Kauf

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Sömmeringstraße 29

BSN: 04Gn02
 Adresse: Sömmeringstraße 29
 (Hauptstandort): 10589 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Charlottenburg Nord (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4741	3701	70105	04Gn02, Neubau Grundschule Sömmeringstraße: Neubau Grundschule; 10589, Sömmeringstr. 29	gezielte Zuweisung an die Bezirke	25,000						0,500	Bezirk				2022	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Sömmeringstraße 29										
4741	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	2				
4741	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0					

Bemerkungen:

BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Friedensburg-Schule**

BSN: 04K02
 Adresse: Goethestr. 8-9
 (Hauptstandort): 10623 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1215	0	793	422

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	700(800)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.258.586 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 2.410.537 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 16.109 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.491 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2698	2710	51916	Sanierung Sanitär	SaniP	0,310	0,310						Bezirk				2017	2017
2750	2710	51934	Sanierung Räume / Aula	SchulSP - konsumtiv	0,489	0,489						Bezirk				2017	2017
429	9810	72034	04K02, Friedensburg-Oberschule (Integrierte Sekundarschule): Sanierungsmaßnahmen; 10623, Goethestraße 8-9	SIWANA	1,000	0,100	0,995					Bezirk			1,000 19.07.2017	2017	2018
5078	3702	70202	04K02, Friedensburg-Oberschule: Gesamtanierung; 10625, Goethestr. 8/9	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,060				0,500	1,000	0,800	Bezirk			10,060 28.02.2019	2020	2027
6375	3306	51902	Dachsanierung (1.BA)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,411		0,411					Bezirk				2018	2018
6376	3306	51902	Beginn der Sanierung -komplette Infrastruktur Elektro (1.BA)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,523		0,523					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Goethestr. 8-9										
kfA	07 bis 10	Arrondierung			1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	durch Umorganisation

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Robert-Jungk-Schule

BSN 04K03
 Adresse: Sächsische Str. 58
 (Hauptstandort) 10707 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
940	0	612	328

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	600(600)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 30.448.791 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 15.536 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 5.529 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.478 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
5182	3703	71401	04K03, Robert-Jungk-Oberschule: Gesamtanierung; 10719, Sächsische Str. 58	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,502					0,100	0,200	Bezirk				2021	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Nelson-Mandela-Schule

BSN: 04K04
 Adresse: Pfalzburger Str.30
 (Hauptstandort): 10719 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Wilmersdorf City (04)
 Schulart: ISS
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1252	489	422	341

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	400(400)	375(375)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 100.188 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.921 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4214	1024	51925	Erweiterung Datennetz(HG-LZ,BIB,Copy, VH)	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,030	0,030						BIM				2017	2017
75053	1250	51900	kleiner baulicher Unterhalt	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,051		0,051					BIM				2018	2018
75054	1250	51900	kleiner baulicher Unterhalt	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,053		0,053					BIM				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Paula-Fürst-Schule (Gemeinschaftsschule)**

BSN: 04K05
 Adresse: Sybelstr. 20-21
 (Hauptstandort): 10629 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Charlottenburg-West (03)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1094	353	460	281

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	400(400)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 40.172.267 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.253.078 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 5.627 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2751	2710	51934	Sanierung Schulhof, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,313	0,313						Bezirk				2017	2017
2752	2710	51934	Sanierung Fenster (1 und 2. BA)	SchulSP - konsumtiv	0,458	0,195	0,263					Bezirk				2018	2018
5083	3702	71401	04K05, Paula-Fürst-Schule: Gesamtanierung; 10629, Sybelstr. 20/21	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,014				0,100	0,200	0,200	Bezirk				2020	2024
6351	3306	51902	Sanitärsanierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Sportanlagen	0,470		0,470					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Schule am Schloss (Integrierte Sekundarschule)**

BSN: 04K06
 Adresse: Schloßstr. 55 A
 (Hauptstandort): 14059 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
460	0	460	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 32.047.299 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.933.632 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 5.627 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 23.806 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1625	2710	70234	Sanierung Dach, 2. BA, Sanierung Räume, Fenster, Sanitär	SchulSP - investiv	1,752		0,850	0,902				Bezirk				2018	2019
							0,939										
2699	2710	51916	Sanierung Sanitär	SaniP	0,225	0,225						Bezirk				2017	2017
						0,225											
2753	2710	51934	Sanierung Dach, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,499	0,499						Bezirk				2017	2017
						0,499											
2754	2710	51934	Sanierung Fenster, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,235	0,235						Bezirk				2017	2017
						0,235											
5084	3702	70203	04K06, Schule am Schloss: Gesamtsanierung; 14059, Schloßstr. 55a	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,854				0,500	1,000	1,000	Bezirk			9,854	2020	2026
															28.02.2019		

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Integrierte Sekundarschule Wilmersdorf**

BSN: 04K07
 Adresse: Kranzer Str. 3
 (Hauptstandort): 14199 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
346	0	346	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.002.140 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 5.005.110 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 5.627 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 185 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1634	2710	70234	Sanierung Räume, Elektro, Dach, Fassade, Fenster	SchulSP - investiv	1,700		0,800	0,900				Bezirk				2018	2019
441	9810	70022	04K07, Integrierte Sekundarschule Wilmersdorf: Neubau einer SH; 14199, Kranzer Straße 3	SIWANA	4,950	3,375	2,332					Bezirk			4,950	2016	
5085	3702	70204	04K07, Integrierte Sekundarschule Wilmersdorf: Gesamtsanierung; 14199, Kranzer Str. 3	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,590				0,500	1,000	0,450	Bezirk			6,590	2020	2025
5086	3702	71301	04K07, Integrierte Sekundarschule Wilmersdorf: Ergänzungsbau; 14199, Kranzer Str. 3	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,000				0,100	0,200	0,200	Bezirk				2020	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Kranzer Str. 3										
0441	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Peter-Ustinov-Schule**

BSN: 04K08
 Adresse: Kuno-Fischer-Str. 22-26
 (Hauptstandort): 14057 Berlin
 Grundsschulplanungsregion: Charlottenburg West (03)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
512	0	512	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	450(400)	0(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.203.061 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 18.264 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 5.627 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.010 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
5087	3702	70101	04K08, Peter-Ustinov-Schule: Ergänzungsbau; 14057, Kuno-Fischer-Straße 22	gezielte Zuweisung an die Bezirke	20,100				0,500	1,000	7,550	Bezirk				2020	2027
5088	3702	71402	04K08, Peter-Ustinov-Schule: Gesamtanierung; 14057, Kuno-Fischer-Straße 22	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,197						0,100	Bezirk				2022	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Kuno-Fischer-Str. 22-26										
5087	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		3,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
5087	07 bis 10	Arrondierung			-0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
5087	11 bis 13	Erweiterung	konventionell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Aufbau einer Gemeinschaftsschule geplant

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Otto-von-Guericke-Schule (Integrierte Sekundarschule)**

BSN: 04K09
 Adresse: Eisenbahnstr. 47-48
 (Hauptstandort): 10709 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
406	0	406	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(500)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 26.809.850 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.007.782 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.571 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1630	2710	70234	Sanierung Räume, Elektro, 2. BA, Sanierung Fenster	SchulSP - investiv	1,750		0,850	0,900				Bezirk				2018	2019
							0,779										
2755	2710	51934	Sanierung Elektro	SchulSP - konsumtiv	0,217	0,217						Bezirk				2017	2017
						0,217											
5089	3702	70205	04K09, Otto-von-Guericke-Schule: Gesamt-sanierung; 10709, Eisenbahnstraße 47-48	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,580				0,500	1,000	1,000	Bezirk			9,580 28.02.2019	2020	2026
5090	3702	71301	04K09, Integrierte Sekundarschule Wilmersdorf: Aufstockung der Sporthalle; 10709, Eisenbahnstraße 45-46	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,000				0,100	0,200	0,200	Bezirk				2020	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Eisenbahnstr. 47-48										
Nein	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
5090	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

2. Internationale Schule Berlin

BSN 04K10
 Adresse: Babelsberger Str. 24
 (Hauptstandort) 10715 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Wilmersdorf City (04)
 Schulart: ISS
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
52	52	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(0)	0(0)	200(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
446	1024	89130	Investive Maßnahme für die Zweite Internationale Schule	Zuweisung an das SILB	25,000	0,500	0,500	1,500	10,000	7,500		BIM					
							0,000										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Babelsberger Str. 24

446	01 bis 06	Arrondierung			-2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
446	07 bis 10	Arrondierung			-2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Umzug zum neuen Standort Levetzowstr. 3 geplant

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Arno-Fuchs-Schule**

BSN: 04S02
 Adresse: Richard-Wagner-Str. 30
 (Hauptstandort): 10585 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
102	0	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.472.146 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 20.166 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.627 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.912 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
5293	3705	71401	04S02, Arno-Fuchs-Schule: Gesamtanierung; 10585, Richard-Wagner-Str. 30	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,841						0,100	Bezirk				2022	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Reinfelders-Schule**

BSN: 04S04
 Adresse: Maikäferpfad 30
 (Hauptstandort): 14055 Berlin
 Grundsschulplanungsregion: Charlottenburg-West (03)
 Schultart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
415	381	34	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.733.498 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 18.999 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 5.627 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.745 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
5294	3705	70101	04S04, Reinfelders-Schule: Umbaumaßnahme Campus Eichkamp; 14055, Maikäferpfad 30	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,000				0,500	1,000	2,250	Bezirk				2020	2024
5295	3705	71403	04S04, Reinfelders-Schule: Gesamtsanierung; 14055, Maikäferpfad 30	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,583						0,100	Bezirk				2022	2025
5299	3705	71404	04S04, Reinfelders-Schule: Sanierung Sporthalle, Gesamtsanierung; 14055, Maikäferpfad 30	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,950						0,100	Bezirk				2022	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Ernst-Adolf-Eschke-Schule für Gehörlose

BSN: 04S05
 Adresse: Waldschulallee 29
 (Hauptstandort): 14055 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schularart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
86	30	30	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.466.136 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 17.042 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.627 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.788 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertig-stellung
5300	3705	71405	04S05, Ernst-Adolf-Eschke-Schule: Gesamtsanierung; 14055, Waldschulallee 29	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,977						0,100	Bezirk				2022	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Finkenkrug-Schule

BSN 04S06
 Adresse: Mannheimer Str. 21-22
 (Hauptstandort) 10713 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
122	0	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.029.163 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 10.608 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.304 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
5301	3705	71406	04S06, Finkenkrug-Schule: Gesamtsanierung; 10713, Mannheimer Str. 21-22	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,658						0,100	Bezirk				2022	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Comenius-Schule

BSN 04S07
 Adresse: Gieselerstr. 4
 (Hauptstandort) 10713 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Wilmersdorf-City (04)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
489	329	116	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 35.321.599 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.535.305 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 5.235 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1626	2710	70234	Sanierung Räume, 2. BA, Sanierung Fenster, Fassade, Dach, Sanitär + Sporthalle	SchulSP - investiv	1,900		0,950	0,950				Bezirk				2018	2019
2756	2710	51934	Sanierung Räume (Decken, Bodenbelag)	SchulSP - konsumtiv	0,161	0,161						Bezirk				2017	2017
2769	1012	51900	Inklusive Schwerpunktschule, Aufzug, Behinderten-WC	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	0,400	0,181						Bezirk				2017	2017
2837	1012	51900	Aufzug, Behinderten WC, Rampe	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	0,500		0,272	0,025				Bezirk				2018	2019
5302	3705	70202	04S07, Comenius-Schule: Gesamtsanierung; 10713, Gieselerstraße 4	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,576				0,500	1,000	1,000	Bezirk			9,576 28.02.2019	2020	2026
5303	3705	71301	04S07, Comenius-Schule: Ergänzungsbau (für Regelzug); 10713, Gieselerstraße 4	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,500				0,100	0,200	0,200	Bezirk				2020	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Gieselerstr. 4										
5303	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schiller-Gymnasium

BSN: 04Y01
 Adresse: Schillerstr. 125-127
 (Hauptstandort): 10625 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
859	0	593	266

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	696(696)	275(275)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 38.662.726 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 2.111.499 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.627 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 28.560 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1633	2710	70234	Sanierung Fenster, 3. BA, Sanierung Räume, Elektro, Dach	SchulSP - investiv	1,700		0,800	0,900				Bezirk				2018	2019
							1,012										
2700	2710	51916	Sanierung Sanitär	SaniP	0,582	0,582						Bezirk				2017	2017
						0,582											
2757	2710	51934	Schaffung von Barrierefreiheit (Sanierung Türen)	SchulSP - konsumtiv	0,193	0,193						Bezirk				2017	2017
						0,193											
5232	3704	70202	04Y01, Schiller-Gymnasium: Gesamtansanierung; 10625, Schillerstr. 125-127	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,213				0,500	1,000	2,000	Bezirk			8,213	2020	2026
															28.02.2019		
6370	3306	51902	Sanitätsanierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,057		0,057					Bezirk				2018	2018
							0,057										
6371	3306	51902	Sanierung Räume und Elektro	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,227		0,227					Bezirk				2018	2018
							0,227										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Wald-Gymnasium

BSN 04Y02
 Adresse: Waldschulallee 95
 (Hauptstandort) 14055 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
746	0	490	256

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	522(522)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.110.084 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 3.630.667 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): -4.855 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2758	2710	51934	Energetische Sanierung Haus 3 und 4 (Fenster, Fassade, Dach)	SchulSP - konsumtiv	0,451	0,451						Bezirk				2017	2017
2759	2710	51934	Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude	SchulSP - konsumtiv	0,582	0,582						Bezirk				2017	2017
2760	2710	51934	Sanierung Sporthalle, 1. Bauabschnitt (Fortführung in 2018 aus 3306 / 51902 / 208)	SchulSP - konsumtiv	1,087	1,087						Bezirk				2017	2017
5227	3704	71401	04Y02, Wald-Oberschule: Gesamtsanierung; 14055, Waldschulallee 95	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,226						0,100	Bezirk				2022	2025
6372	3306	51902	Fortführung Sanierung Sporthalle (2. BA) /s. ID 2760	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,290		1,290					Bezirk				2018	2018
6373	3306	51902	Beginn der Sanierung -komplette Infrastruktur Elektro (1.BA)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,219		0,219					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 04G06

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Sophie-Charlotte-Gymnasium**

BSN: 04Y03
 Adresse: Sybelstr. 2
 (Hauptstandort): 10629 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
855	0	573	282

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 36.349.864 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.080.844 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.203 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 30.698 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2761	2710	51934	Sanierung Dach, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,349	0,349						Bezirk				2017	2017
						0,349											
5221	3704	70204	04Y03, Sophie-Charlotte-Gymnasium: Gesamtanierung; 10629, Sybelstr. 2-4	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,330				0,500	1,000	0,800	Bezirk			6,330	2020	2024
															28.02.2019		
6374	3306	51902	Fortführung Dachsanierung (2. BA), Sanierung Na-Wi-Räume/Chemie	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,689		0,689					Bezirk				2018	2018
							0,689										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Gottfried-Keller-Gymnasium**

BSN: 04Y04
 Adresse: Olbersstr. 38
 (Hauptstandort): 10589 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
619	0	449	170

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 40.243.532 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 3.082.017 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.627 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.134 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1629	2710	70234	Sanierung Sanitär, 2. BA, Sanierung Räume, Elektro, Dach	SchulSP - investiv	2,000		1,000	1,000				Bezirk				2018	2019
							1,521										
2762	2710	51934	Sanierung Sanitär	SchulSP - konsumtiv	0,673	0,673						Bezirk				2017	2017
						0,673											
2763	2710	51934	Sanierung Dach Sporthalle, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,089	0,089						Bezirk				2017	2017
						0,089											
2770	1012	51900	Barrierefreiheit, Aufzug, Behinderten-WC	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	0,357			0,175				Bezirk				2018	
							0,420										
462	9810	71023	04Y04, Gottfried-Keller-Gymnasium: Sanierung der Sporthalle; 10589, Olbersstraße 38	SIWANA	0,200	0,033						Bezirk			0,200	2016	2017
						0,033											
5224	3704	70203	04Y04, Gottfried-Keller-Gymnasium: Gesamtsanierung; 10589, Olbersstr. 38	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,687				0,500	1,000	1,000	Bezirk			9,687	2020	2025
															28.02.2019		
6362	3306	51902	Sanierung Räume und Elektro	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,322		0,322					Bezirk				2018	2018
							0,322										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Herder-Gymnasium

BSN: 04Y05
 Adresse: Westendallee 45-46
 (Hauptstandort): 14052 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
695	118	445	132

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	522(522)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 29.439.824 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 489.465 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 5.769 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
466	9810	72035	04Y05, Sporthalle Herder-Gymnasium: Sanierungsmaßnahmen; 14052, Westendallee 45-46	SIWANA	1,100	0,100	1,100					Bezirk			1,100	2017	2018
						0,000	0,478								19.07.2017		
5222	3704	71402	04Y05, Herder-Oberschule: Gesamtsanierung; 14052, Westendallee 45-46	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,512					0,100	0,200	Bezirk				2021	2024
5223	3704	70101	04Y05, Herder-Gymnasium: Neubau Sporthalle; 14052, Westendallee 45-46	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,000				0,500	1,000	2,000	Bezirk				2020	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Westendallee 45-46										
5225	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH199	0	3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Heinz-Berggruen-Gymnasium**

BSN: 04Y06
 Adresse: Bayernallee 4
 (Hauptstandort): 14052 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
884	126	492	266

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	522(522)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.114.579 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.299.389 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.627 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.098 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1627	2710	70234	Sanierung Naturwissenschaftliche Fachräume, 3. BA	SchulSP - investiv	0,500		0,500					Bezirk				2018	2018
							0,637										
2764	2710	51934	Sanierung Naturwissenschaftliche Fachräume	SchulSP - konsumtiv	0,643	0,643						Bezirk				2017	2017
						0,643											
5235	3704	71404	04Y06, Heinz-Berggruen-Gymnasium: Gesamt-sanierung; 14052, Bayernallee 4-5	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,463						0,100	Bezirk				2022	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Friedrich-Ebert-Gymnasium

BSN: 04Y07
 Adresse: Blissestr. 22
 (Hauptstandort): 10713 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
812	0	545	267

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 30.184.151 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 721.204 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 11.254 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.640 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1635	2710	70234	Sanierung Räume, Elektro, Fenster, Dach, Fassade	SchulSP - investiv	1,700		0,800	0,900				Bezirk				2018	2019
5226	3704	70102	04Y07, Friedrich-Ebert-Gymnasium: Neubau Doppelsporthalle mit Büroräumen; 10713, Blissestr. 22	gezielte Zuweisung an die Bezirke	15,000		0,692		0,500	1,000	2,000	Bezirk				2020	2027
5231	3704	71405	04Y07, Friedrich-Ebert-Gymnasium: Gesamtsanierung; 10713, Blissestr. 22	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,940				0,100	0,200	0,200	Bezirk				2020	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Blissestr. 22										
5229	Alle	Sporthalle			0	-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
5229	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	6	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Hildegard-Wegscheider-Gymnasium**

BSN: 04Y08
 Adresse: Lassenstr. 16-20
 (Hauptstandort): 14193 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
445	55	268	122

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.566.532 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 186.311 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.746 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 15.434 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
471	1012	51900	Kleine Instandhaltungsarbeiten zur Unterstützung von Schulen aus dem Verfügungsfonds (Hofgestaltung)	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit			0,013					Bezirk				2018	2018
5225	3704	71406	04Y08, Hildegard-Wegscheider-Oberschule: Gesamtsanierung; 14193, Lassenstr. 16-20	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,753						0,100	Bezirk				2022	2024
6365	3306	51902	Sanierung Gymnastikhalle	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,078		0,078					Bezirk				2018	2018
6366	3306	51902	Sanierung Sporthalle (Decke)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,068		0,068					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Walther-Rathenau-Gymnasium**

BSN: 04Y09
 Adresse: Herbertstr. 2-6
 (Hauptstandort): 14193 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
368	0	288	80

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	406(406)	175(175)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.161.662 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 573.841 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.627 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.515 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1624	2710	51934	Sanierung Fenster, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,107		0,107					Bezirk				2018	2019
2765	2710	51934	Sanierung Fenster	SchulSP - konsumtiv	0,055	0,055						Bezirk				2018	2019
5229	3704	71407	04Y09, Walther-Rathenau-Oberschule: Gesamtsanierung; 14193, Herbertstr. 2-6	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,873				0,100	0,200	0,200	Bezirk				2020	2024
6367	3306	51902	Erneuerung der Heizungsanlage	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,138		0,138					Bezirk				2018	2018
6368	3306	51902	Erneuerung der Na-Wi-Räume	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,250		0,250					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Marie-Curie-Gymnasium

BSN: 04Y10
 Adresse: Weimarische Str. 21
 (Hauptstandort): 10715 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
734	0	490	244

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 28.936.925 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 24.175 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.367 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.441 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
5236	3704	71408	04Y10, Marie-Curie-Oberschule: Gesamtisanierung; 10715, Weimarische Str. 21-24	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,003						0,100	Bezirk				2022	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Goethe-Gymnasium**

BSN: 04Y11
 Adresse: Gasteiner Str. 23
 (Hauptstandort): 10717 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
552	177	261	114

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	180(180)	406(406)	175(175)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 26.230.702 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.279.651 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.627 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2703	2710	51916	Sanierung Sanitär	SaniP	0,156	0,156						Bezirk				2017	2017
475	3704	71408	04Y11, Goethe-Gymnasium: Gesamtsanierung; 10717, Gasteiner Str. 23	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,930						0,100	Bezirk				2022	2024
5230	3704	71401	04Y11, Goethe-Gymnasium: Fenster- und Fassadensanierung nach Vorgaben des Denkmalschutzes; 10717, Gasteiner Straße 23	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,860	0,430	0,860					Bezirk				2018	2018
6369	3306	51902	Erneuerung der Na-Wi-Räume	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,100		0,100					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Volkshochschule Spandau

BSN: 05A03
 Adresse: Carl-Schurz-Straße 59
 (Hauptstandort): 13597 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Sonstige
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 644.104 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
60775	1240	89380	05A03, Musikschule Spandau, Sanierung Gebäude, 13597, Moritzstr. 17	Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz	4,030	0,350	0,995	1,891	0,743			Bezirk			4,340	2018	2020
						0,189	0,455								02.11.2017		

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

OSZ TIEM (Technische Informatik, Industrieelektronik und EnergieManagement)

BSN 05B01
 Adresse: Goldbeckweg 8-14
 (Hauptstandort) 13599 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 133.386 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 18.379 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertig-stellung
4082	1021	51925	Einbau von Sitzgelegenheiten in den Fluren	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,010							BIM					
4083	1021	51925	Beschaffung Bänke Umkleide Sporthalle	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,004							BIM					
75023			kleiner baulicher Unterhalt	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,195		0,195					BIM				2018	2018
75103			Erneuerung Decken aufgrund Absturzgefahr (B18054-30405000-001)	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,900		0,900					BIM			0,072	2018	2018
							0,000						01.01.2018		13.04.2017		
75104			Fenstersanierung (B18055-30405000-001)	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,900		0,900					BIM				2018	2018
							0,000						01.01.2018				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Knobelsdorff-Schule (OSZ Bautechnik I)

BSN 05B02
 Adresse: Nonnendammallee 140-143
 (Hauptstandort) 13599 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 190.481 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertig- stellung
4084	1021	51925	Verlegung Telefonanlage	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,005							BIM					
4085	1021	51925	Fundament für Turmdrehkran	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,020							BIM					
4091	1021	51925	selbstöffnende Flurtüren	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,001		0,001					BIM				2018	2018
5660	1021	51925	div. Malerarbeiten - im Innen- und Außenbereich	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,023		0,023					BIM				2018	2018
75004			kleiner baulicher Unterhalt	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,032		0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	BIM				2018	2022
75043			kleiner baulicher Unterhalt	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,010		0,010					BIM				2018	2018
75045			kleiner baulicher Unterhalt	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,231		0,231					BIM				2018	2018
75105			Sanierung Trinkwasseranlagen (B18079-3013300-001)	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,500		0,100	0,500				BIM				2018	2019
							0,000						31.12.2019				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Ernst-Ludwig-Heim-Grundschule

BSN: 05G01
 Adresse: Grunewaldstr. 8
 (Hauptstandort): 13597 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Spandau Mitte (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
438	438	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.155.660 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 508.990 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.657 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 37.797 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1607	2710	70235	Sanierung Sporthalle inkl. Sanitär und Barrierefreiheit, 2. BA	SchulSP - investiv	1,800			0,795				Bezirk					
1613	2710	70235	Sanierung Schulgebäude	SchulSP - investiv	4,450		0,004					Bezirk					
2939	2710	51935	Sanierung Sporthalle inkl. Sanitär und Barrierefreiheit, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,304	0,304						Bezirk				2016	2017
4742	3701	70112	05G01, Ernst-Ludwig-Heim-Grundschule: Umbau, Erweiterung und Gesamtsanierung der Schulanlage; 13597, Grunewaldstr. 8	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,600						0,500	Bezirk				2022	2029
4743	3701	70113	05G01, Ernst-Ludwig-Heim-Grundschule: Neubau einer Sporthalle; 13597, Grenadierstr. 8-10	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,000						0,500	Bezirk				2022	2028
477	2710	51915	Sanierung Sporthalle inkl. Sanitär und Barrierefreiheit, 1. BA	SSSP	0,304	0,304						Bezirk				2017	2017
						0,000											

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Grunewaldstr. 8										
4742	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 16 + Mensa	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
4743	Alle	Sporthalle			0	-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
4743	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Grundschule am Eichenwald**

BSN: 05G02
 Adresse: Gaismannshofer Weg 2
 (Hauptstandort): 13587 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Hakenfelde (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
450	450	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.956.606 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.477.851 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 8.774 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 19.687 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2897	2710	70235	Sanierung Schulgebäude, Haus 1, 2 und 5, 2. BA	SchulSP - investiv	4,743		0,460	0,950				Bezirk				2018	2019
							0,101										
2906	2710	51935	Haus 3 und 4 (Bauteil 1) Sanierung Fenster, Räume, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	1,967		0,550	0,592				Bezirk				2018	2019
							0,238										
2941	2710	51935	Haus 3 und 4 (Bauteil 1) Sanierung Fenster, Räume, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	1,967	0,137						Bezirk				2016	2017
						0,262	0,786										
2942	2710	51935	Sanierung Fenster / Klimasiegel	SchulSP - konsumtiv	0,063	0,063	0,790					Bezirk				2016	2018
						0,062	0,000										
4749	3701	70201	05G02, Grundschule am Eichenwald: Umbau und Sanierung der Schulanlage sowie Neubau einer Sporthalle; 13587. Gaismannshofer Weg 2	gezielte Zuweisung an die Bezirke	18,400						0,500	Bezirk				2022	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Gaismannshofer Weg 2										
4749	Alle	Sporthalle			0	-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
4749	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Klosterfeld-Grundschule

BSN: 05G04
 Adresse: Seefeldler Str. 125
 (Hauptstandort): 13583 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Falkenhagener Feld (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
387	387	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.066.203 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 35.504 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 13.848 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 21.656 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4750	3701	71401	05G04, Klosterfeld-Grundschule: Sanierung und Umbau der Schulanlage; 13583, Seefeldler Str. 125	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,100						0,500	Bezirk				2022	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Christoph-Förderich-Grundschule**

BSN: 05G05
 Adresse: Förderichplatz 5
 (Hauptstandort): 13595 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Wilhelmstadt (06)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
559	559	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 29.033.799 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 469.049 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 5.782 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 32.128 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4751	3701	70114	05G05, Christoph-Förderich-Grundschule: Umbau, Erweiterung und Gesamtansanierung der Schulanlage; 13595, Förderichplatz 5 / Konkordiastraße 8	gezielte Zuweisung an die Bezirke	14,300						0,500	Bezirk				2022	2029
483	3701	71302	05G05, Christoph-Förderich-Grundschule: Neubau einer Sporthalle; 13595, Förderichplatz 5	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,950		0,211	0,050	1,196	0,550	0,400	Bezirk		8,327 22.10.2018		2020	
60716	1240	89372	Neubau einer Sporthalle	Aktive Stadtzentren	8,327	0,303 0,167	0,199 0,054	0,503	1,276	1,773	0,900	Bezirk		8,327 23.05.2018		2019	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Förderichplatz 5										
0483, 60716	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	4	Bezirk	Bezirk	BSO IX	enthält 1 Sporthallenteil Vereinssport
0483, 60716	Alle	Sporthalle			0	-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
4751	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Siegerland-Grundschule**

BSN: 05G06
 Adresse: Hermann-Schmidt-Weg 4
 (Hauptstandort): 13589 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Falkenhagener Feld (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
512	512	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.835.615 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 4.540.362 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 7.469 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 19.734 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2952	2710	51935	Sanierung Schulhof, letzter BA	SchulSP - konsumtiv	0,165	0,165						Bezirk				2016	2017
60757	1240	89363	energetische Sanierung, Brandschutzmaßnahmen und Herstellung der Barrierefreiheit, Planungsleistungen LPH 2-5	Stadtbau West	0,555	0,213						Bezirk				2017	2018
60758	1240	89363	Siegerland-Grundschule: Sicherung Gesamtfinanzierung	Stadtbau West	0,748			0,748				Bezirk					
60759	1240	89363	Container, Ordnungsmaßnahme zur Schaffung von Baufreiheit, energetische Sanierung	Stadtbau West	0,514	0,514						Bezirk				2017	2017
60760	1240	89363	Ordnungsmaßnahmen zur Vorbereitung der Maßnahme „Neubau einer Sporthalle für die Siegerland-Grundschule und einer Kita, Darbystraße 2-60“	Stadtbau West	2,500	2,200	0,300					Bezirk				2017	2018
60787	1240	89363	Siegerland-Grundschule: nicht verausgabte Mittel HHJ 2017 + Mehrkosten	Stadtbau West	3,318			1,755	1,563			Bezirk					
6700	1240	89363	Sanierung Schulgebäude	Stadtbau West	7,500		1,382					Bezirk					

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Hermann-Schmidt-Weg 4										
Nein	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K	0	3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Lynar-Grundschule**

BSN: 05G07
 Adresse: Lutherstr. 19-20
 (Hauptstandort): 13585 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Spandau Mitte (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
531	531	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.049.119 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 31.891 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 7.395 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 24.497 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Konkordia-Grundschule

BSN: 05G08
 Adresse: Elsfl ether Weg 26
 (Hauptstandort): 13581 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Wilhelmstadt (06)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
485	485	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.423.557 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 74.511 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 22.604 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 51.907 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4752	3701	70202	05G08, Konkordia-Grundschule: Umbau und Sanierung; 13581, Elsfl ether Weg 26	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,600						0,500	Bezirk				2022	2028
488	3701	71308	05G08, Konkordia-Grundschule: Erweiterung des Betreuungstraktes; 13581, Elsfl ether Weg 26	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,650			0,050	0,600			Bezirk				2019	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Birkenhain

BSN 05G10
 Adresse: Seeburger Str. 59
 (Hauptstandort) 13581 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Wilhelmstadt (06)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
417	417	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 7.547.680 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 949.745 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 8.845 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 28.492 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2895	2710	70235	Sanierung Sporthalle inkl. Sanitär und Barrierefreiheit, 2. BA	SchulSP - investiv	1,800		0,700	0,795				Bezirk				2018	2019
							0,674										
2928	2710	51916	Sanierung Sanitär, 2. BA (SH+SG)	SaniP	0,200	0,200						Bezirk				2017	2017
							0,239										
2940	2710	51935	Sanierung Sporthalle inkl. Sanitär und Barrierefreiheit, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,305		0,305					Bezirk				2016	2017
4753	3701	71402	05G10, Grundschule am Birkenhain: Umbau und Sanierung; 13581, Seeburger Str. 59	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,700						0,500	Bezirk				2022	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Robert-Reinick-Grundschule

BSN: 05G11
 Adresse: Jungfernheideweg 33-48
 (Hauptstandort): 13629 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Siemensstadt (05)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
613	613	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 3.318.657 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 2.788.180 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 6.686 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 21.619 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2903	2710	51935	Sanierung Keller 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,400		0,300					Bezirk				2017	2017
							0,107										
2949	2710	51935	Sanierung Keller (Feuchtigkeitschäden)	SchulSP - konsumtiv	0,100	0,100	0,300				0,500	Bezirk				2016	2017
						0,559	0,345										
4754	3701	70203	05G11, Robert-Reinick-Grundschule: Umbau und Sanierung; 13629, Jungfernheideweg 32	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,700						0,500	Bezirk				2022	2027
493	3701	71309	05G11, Robert-Reinick-Grundschule: Neubau einer Sporthalle; 13629, Jungfernheideweg 32	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,071	1,400	0,149					Bezirk				2015	2017
						1,272	0,478										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Neubau Sporthalle bis auf Außenanlagen abgeschlossen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Weinmeisterhorn

BSN 05G12
 Adresse: Daberkowstr. 27
 (Hauptstandort) 13593 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Wilhelmstadt (06)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
402	402	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 7.861.515 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 492.501 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 1.703 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 31.063 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1614	2710	70235	Sanierung Dach	SchulSP - investiv	4,240		0,150	0,950				Bezirk					
							0,460										
4755	3701	70204	05G12, Grundschule am Weinmeisterhorn: Umbau, Sanierung und Neubau einer Sporthalle; 13593, Daberkowstraße 27	gezielte Zuweisung an die Bezirke	14,700						0,500	Bezirk				2022	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Daberkowstr. 27										
4755	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
4755	Alle	Sporthalle			0	-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Bernd-Ryke-Grundschule

BSN 05G13
 Adresse: Daumstr. 12
 (Hauptstandort) 13599 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Haselhorst (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
513	513	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.145.263 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 512.355 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.643 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 42.620 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertig- stellung
4758	3701	70205	05G13, Bernd-Ryke-Grundschule: Umbau und Gesamtanierung; 13599, Daumstraße 12	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,700						0,500	Bezirk				2022	2029
496	3701	71310	05G13, Bernd-Ryke-Grundschule: Erweiterung der Essensversorgungsräume; 13599, Daumstraße 12	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,316				0,300	1,000	0,016	Bezirk				2020	2022
497	2712	70601	05G13, Bernd-Ryke-Grundschule: Neubau einer Sporthalle; 13599, Daumstraße 12	Schulsporthallen Schnellbau	6,500		0,121					SenStadtWohn				2019	2020
498	9810	71008	05G13, Bernd-Ryke-Grundschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 13599, Dammstraße 12	SIWANA	2,950	0,625	0,028	0,220		0,006		SenStadtWohn			2,950	2016	2017
						0,385	0,008								01.04.2016		

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Daumstr. 12										
0497	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60	0	3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

MEB bereits fertiggestellt

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Linden-Grundschule

BSN: 05G14
 Adresse: Staakener Feldstr. 6-8
 (Hauptstandort): 13591 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Staaken (08)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
612	612	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.922.912 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 54.133 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 4.539 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 49.594 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4759	3701	70206	05G14, Linden-Grundschule: Umbau und Gesamtsanierung; 13591, Staakener Feldstr. 6-8	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,300						0,500	Bezirk				2022	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Askanier-Grundschule

BSN: 05G15
 Adresse: Borkzeile 34
 (Hauptstandort): 13583 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Spandau Mitte (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
429	429	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 39.079 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 39.079 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
501	3701	70110	05G15, Askanier-Grundschule: Umbau, Erweiterung und Gesamtsanierung der Schulanlage; 13583, Borkzeile 34	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,800					0,500	1,000	SenStadtWohn				2021	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Borkzeile 34

0501	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt
------	-----------	-------------	---------------	--	---	--	--------	--------	--------	--

Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Zeppelin-Grundschule**

BSN: 05G16
 Adresse: Heidebergplan 3-4
 (Hauptstandort): 13591 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Staaken (08)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
276	276	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
216(216)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 5.548.054 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 124.374 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 22.465 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 47.968 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2956	2710	51935	Sanierung Fenster	SchulSP - konsumtiv	0,055	0,055						Bezirk				2017	2017
						0,054											

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Astrid-Lindgren-Grundschule

BSN 05G17
 Adresse: Südekumzeile 5
 (Hauptstandort) 13591 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Staaken (08)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
496	496	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.829.175 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 76.676 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 40.692 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 35.985 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4760	3701	70115	05G17, Astrid-Lindgren-Grundschule: Umbau, Erweiterung und Gesamtsanierung der Schulanlage sowie Neubau Sporthalle; 13591, Südekumzeile 5	gezielte Zuweisung an die Bezirke	17,800						0,500	Bezirk				2022	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Südekumzeile 5										
4760	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
4760	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule im Beerwinkel

BSN 05G18
 Adresse: Im Spektefeld 31
 (Hauptstandort) 13589 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Falkenhagener Feld (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
569	569	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.997.415 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 283.384 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 3.444 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 46.023 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2944	2710	51935	Sanierung Sporthalle innen (Gymnastikhalle) inkl. Barrierefreiheit	SchulSP - konsumtiv	0,435	0,180	0,255					Bezirk				2016	2018
						0,083	0,126										
4761	3701	70116	05G18, Grundschule im Beerwinkel: Umbau, Erweiterung und Gesamtsanierung; 13589, Im Spektefeld 31	gezielte Zuweisung an die Bezirke	14,400						0,500	Bezirk				2022	2029
505	2710	51915	Sanierung Regenwassermanagement / Klimasiegel	SSSP	0,033	0,033						Bezirk				2017	2017
					0,033	0,012											
506	2710	51915	Sanierung Sporthalle innen (Gymnastikhalle) inkl. Barrierefreiheit	SSSP	0,180	0,180						Bezirk				2017	2017
					0,180	0,000											

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Im Spektefeld 31										
4761	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Ritterfeld

BSN 05G19
 Adresse: Schallweg 31
 (Hauptstandort) 14089 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Gatow / Kladow (07)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
421	421	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.288.871 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 830.798 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 15.116 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 28.005 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2900	2710	70235	Sanierung Sanitär und Sporthalle, 3. BA	SchulSP - investiv	2,562		0,500	0,750				Bezirk					
							0,352										
2930	2710	51916	Sanierung Sanitär, 2. BA (SH+SG)	SaniP	0,575	0,575						Bezirk				2017	2017
							0,435										
4762	3701	70207	05G19, Grundschule am Ritterfeld: Umbau und Gesamtsanierung; 14089, Schallweg 31	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,400						0,500	Bezirk				2022	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Carl-Schurz-Grundschule

BSN: 05G20
 Adresse: Hakenfelder Str. 32
 (Hauptstandort): 13587 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Hakenfelde (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
525	525	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.751.156 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 37.175 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.399 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 30.776 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4763	3701	70208	05G20, Carl-Schurz-Grundschule: Umbau und Gesamtanierung; 13587, Hakenfelder Str. 32	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,000						0,500	Bezirk				2022	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Paul-Moor-Schule

BSN: 05G21
 Adresse: Adamstr. 24-25
 (Hauptstandort): 13595 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Wilhelmstadt (06)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
242	242	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.055.247 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.516 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4243	2710	70235	Sanierung Schulgebäude, 2. BA	SchulSP - investiv	3,920		1,300	0,950				Bezirk					
							1,042										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Christian-Morgenstern-Grundschule

BSN: 05G22
 Adresse: Räcknitzer Steig 12
 (Hauptstandort): 13593 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Wilhelmstadt (06)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
580	580	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.143.366 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 275.374 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.143 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 32.722 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2899	2710	70235	Sanierung Sporthalle, 3. BA	SchulSP - investiv	2,200		0,250	0,950				Bezirk				2018	2019
							0,238										
4766	3701	71403	05G22, Christian-Morgenstern-Grundschule: Umbau und Gesamtanierung der Schulanlage; 13581, Räcknitzer Steig 12	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,000						0,500	Bezirk				2022	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Brandwerder

BSN: 05G23
 Adresse: Spandauer Str. 86
 (Hauptstandort): 13591 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Staaken (08)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
306	306	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 7.824.868 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 35.384 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 9.413 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 25.972 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4767	3701	70209	05G23, Grundschule am Brandwerder: Umbau und Gesamtsanierung der Schulanlage; 13591, Spandauer Str. 86	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,200						0,500	Bezirk				2022	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Grundschule am Windmühlenberg**

BSN: 05G24
 Adresse: Am Kinderdorf 23-37
 (Hauptstandort): 14089 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Gatow / Kladow (07)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
301	301	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
216(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.759.363 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 87.301 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 13.688 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 22.223 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2954	2710	51935	Sanierung Aula	SchulSP - konsumtiv	0,050	0,050						Bezirk				2017	2017
						0,042											
4772	3701	70117	05G24, Grundschule am Windmühlenberg: Umbau und Erweiterung Schulanlage (2. Bauabschnitt); 14089, Am Kinderdorf 23-27	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,000					0,500	1,000	Bezirk				2021	2027
514	9810	70025	05G24, Grundschule am Windmühlenberg: Umbau und Erweiterung; 14089, Am Kinderdorf 23-27	SIWANA	2,500	0,148	0,009	0,200	1,000	1,289		Bezirk				2018	2019
						0,000	0,009										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Am Kinderdorf 23-37										
0514, 4772	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Grundschule am Wasserwerk**

BSN: 05G25
 Adresse: Pionierstr. 197
 (Hauptstandort): 13589 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Falkenhagener Feld (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
146	146	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
144(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 16.164 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.164 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4328	2712	70104	05G25, Grundschule am Wasserwerk: MEB 12; 13589, Pionierstr. 197	Errichtung von Schullergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	6,000							SenStadtWohn					
4773	3701	70210	05G25, Grundschule am Wasserwerk: Umbau und Gesamtmodernisierung der Schulanlage; 13589, Pionierstr. 197	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,800						0,500	Bezirk				2022	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Pionierstr. 197										
4328	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 12	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 05S04

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Grundschule am Amalienhof**

BSN: 05G26
 Adresse: Weinmeisterhornweg 122
 (Hauptstandort): 13593 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Wilhelmstadt (06)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
353	353	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.916.289 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 29.919 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 8.420 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 21.499 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4776	3701	70211	05G26, Grundschule am Amalienhof: Umbau und Gesamtsanierung der Schulanlage; 13593, Weinmeisterhornweg 122	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,200						0,500	Bezirk				2022	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Peter-Härtling-Grundschule

BSN: 05G27
 Adresse: Flankenschanze 20
 (Hauptstandort): 13585 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Spandau Mitte (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
464	464	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.819.794 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 52.271 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 14.480 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 35.502 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4777	3701	71311	05G27, Charlie-Rivel-Grundschule: Erweiterung der Essensversorgungsräume; 13585, Flankenschanze 20	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,250				0,300	0,950		Bezirk				2020	2021
4779	3701	71404	05G27, Charlie-Rivel-Grundschule: Gesamtanierung der Schulanlage; 13585, Flankenschanze 20	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,800						0,500	Bezirk				2022	2024
518	2712	70104	05G27, Charlie-Rivel-Grundschule: Errichtung eines MEBs; 13585, Flankenschanze 20	Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	4,000		0,010					SenStadtWohn				2019	2020
							0,002										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Flankenschanze 20										
0518	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 12	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Ex. Charlie-Rivel-Grundschule (bis 2018)

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Grundschule an der Pulvermühle**

BSN: 05G28
 Adresse: Grützmacherweg 7
 (Hauptstandort): 13599 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Haselhorst (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
394	394	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.227.989 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 16.562 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 1.252 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 15.310 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4781	3701	71405	05G28, Grundschule an der Pulvermühle: Sanierung der Schulanlage; 13599, Grützmacherweg 7	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,000						0,500	Bezirk				2022	2024
520	2712	70104	05G28, Grundschule an der Pulvermühle: Errichtung eines MEBs; 13599, Grützmacherweg 7	Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	6,000							SenStadtWohn				2019	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Goldbeckweg 21										
kfA	01 bis 06	Aufgabe			0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	nach Erweiterung mittels MEB erfolgt die Aufgabe der Filiale an der Schule am Gartenfeld (05S03)
Grützmacherweg 7										
0520	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 16 + Mensa	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
0520	01 bis 06	Arrondierung			0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Erhöhung der Raumkapazität durch Auszug der Schule am Gartenfeld (05S03)

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Mary-Poppins-Grundschule

BSN: 05G29
 Adresse: Am Flugplatz Gatow 20
 (Hauptstandort): 14089 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Gatow / Kladow (07)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
474	474	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.432.124 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 38.317 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 7.989 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 30.329 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertig-stellung
4783	3701	71406	05G29, Mary-Poppins-Grundschule: Sanierung der Schulanlage; 14089, Am Flugplatz 20	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,900						0,500	Bezirk				2022	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

30. Schule (Grundschule)

BSN 05G30
 Adresse: Hügelschanze 8-9
 (Hauptstandort) 13585 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Spandau Mitte (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
444	444	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 7.208.619 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.258.574 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 9.737 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 32.532 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1621	2710	51935	Sanierung Sanitär und Räume, 2. BA, Schaffung Barrierefreiheit	SchulSP - konsumtiv	1,400		0,900	0,500				Bezirk				2017	2018
							0,995										
2934	2710	51935	Sanierung Sanitär und Räume	SchulSP - konsumtiv	0,589	0,189	0,400					Bezirk				2016	2018
							0,221	0,000									
4329	2712	70104	05G30, 30. Schule: MEB GE; 13585, Hügelschanze 8-9	Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	6,000							SenStadtWohn					
4784	3701	70111	05G30, 30. Schule (Grundschule): Umbau, Erweiterung und Gesamtmodernisierung der Schulanlage; 13585, Hügelschanze 8-9 und Askaniering 42	gezielte Zuweisung an die Bezirke	14,400					0,500	1,000	SenStadtWohn				2021	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Hügelschanze 8-9										
4329	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 16 + MZR	0,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Um- und Ausbau zur inklusiven Schwerpunktschule „GE“ und „Kö-mo“; BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten (2026), unter Vorbehalt. VsI. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Goltz-/Mertensstr.

BSN: 05Gn01
 Adresse: Goltz-/Mertensstr.
 (Hauptstandort): 13587 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Hakenfelde (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 361.654 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
525	2712	70600	05Gn01, (Neubau Grundschule): Neubau einer inklusiven Grundschule ("Geistige Entwicklung") und Neubau einer Sporthalle; 13587, Goltz-/Mertensstr.	Modellvorhaben zur Beschleunigung von Schulneubauten (MOBS)	29,000		1,415					SenStadtWohn	22,700			2020	2021
							0,362						28.07.2017				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Goltz-/Mertensstr.

0525	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	
0525	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Inselstadt Gartenfeld

BSN: 05Gn02
 Adresse: Gartenfelder Str.
 (Hauptstandort): 13599 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Haselhorst (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
6425			05Gn02, Neubau Grundschule Inselstadt Gartenfeld: Neubau mit Sporthalle; 13599, Gartenfelder Straße		40,800						1,033	Howoge				2024	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Adresse offen (Inselstadt Gartenfeld)

Nein	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
Nein	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	

Bemerkungen:

entfällt, jetzt GemS 05Kn02

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Wiesen-/Weidenweg

BSN: 05Gn04
 Adresse: Wiesen-/Weidenweg
 (Hauptstandort): 13591 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Staaken (08)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4330	2712	70100	05Gn04, Neubau Grundschule; 13591, Wiesen-/Weidenweg	Neue Schulen Programm	35,600							SenStadtWohn					

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Wiesen-/Weidenweg/Heerstr.

4330	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	enthält 1 Sporthallenteil Vereinssport
4330	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	

Bemerkungen:

Baubeginn in Abhängigkeit von Bereitstellung eines mindestens planungsreifen Grundstücks

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Fehrbelliner Tor / Klinkeplatz

BSN: 05Gn06
 Adresse: Fehrbelliner Tor / Klinkeplatz
 (Hauptstandort): 13585 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Spandau Mitte (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
527	2712	70100	05Gn06, Neubau Grundschule; 13585, Hohenzollernring 64	Neue Schulen Programm	31,100							SenStadtWohn				2021	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Hohenzollernring 64										
0527	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
0527	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Martin-Buber-Oberschule (Integrierte Sekundarschule)

BSN 05K01
 Adresse: Im Spektefeld 33
 (Hauptstandort) 13589 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1051	0	654	397

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	600(600)	375(375)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 27.883.820 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 439.017 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.753 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 40.701 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertig- stellung
1620	2710	51935	Sanierung Sporthalle innen (Gymnastikhalle)inkl. Barrierefreiheit, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	1,100		0,200	0,470				Bezirk				2018	2019
							0,057										
2935	2710	51935	Sanierung Dach Nebengebäude	SchulSP - konsumtiv	0,531	0,165	0,366					Bezirk				2016	2018
							0,245	0,000									
5092	3702	70108	05K01, Martin-Buber-Oberschule: Neubau einer Sporthalle; 13589, Im Spektefeld 33	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,800						0,500	Bezirk				2022	2027
528			05K01, Martin-Buber-Oberschule (integrierte Sekundarschule): Sanierung; 13589, Im Spektefeld 33		24,510			0,500		1,461	1,961	Howoge				2023	2025
60756	1240	89363	Sanierung Dachflächen Neben-, Hauptgebäude, ergänzende Leistungen	Stadtbau West	0,925	0,160						Bezirk					
							0,091										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Im Spektefeld 33										
5092	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K	0	3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Carlo-Schmid-Oberschule (Integrierte Sekundarschule)

BSN: 05K02
 Adresse: Lutoner Str. 15-19
 (Hauptstandort): 13581 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1015	0	669	346

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	600(600)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.466.408 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 4.259.273 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 17.769 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 27.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2893	2710	70235	Sanierung Schulgebäude (Brandschutzmaßnahmen) 2. BA	SchulSP - investiv	2,696		1,600					Bezirk				2018	2018
							1,974										
2925	3306	51902	Eigenanteil Schulraumcontainer	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,000		1,000					Bezirk				2018	2018
							0,000										
2927	1240	89368	Brandschutz	Soziale Stadt	0,454		0,454					Bezirk				2018	2018
							0,026										
2938	2710	51935	Sanierung Dach Nebengebäude	SchulSP - konsumtiv	0,550	0,550						Bezirk				2016	2017
							0,715										
4551	1240	89368	Brandschutz	Soziale Stadt	1,500	0,561	0,454					Bezirk				2018	2018
							1,500	0,000									
530			05K02, Carlo-Schmid-Oberschule (integrierte Sekundarschule): Sanierung; 13581, Lutoner Str. 5		28,341			0,500	1,767	2,267	7,936	Howoge				2023	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Bertolt-Brecht-Oberschule (Integrierte Sekundarschule)

BSN 05K03
 Adresse: Wilhelmstr. 10
 (Hauptstandort) 13595 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1113	0	793	320

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	800(800)	375(375)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.855.460 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 33.364 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 3.405 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 29.959 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
533	2712	70201	05K03, Bertolt-Brecht-Oberschule (Integrierte Sekundarschule): Sanierung, Umbau, Standardanpassung, 2. Bauabschnitt; 13595, Wilhelmstr. 10	Großsanierungen durch SenSW	20,380							SenStadtWohn				2023	
534	9810	72020	05K03, Bertolt-Brecht-Oberschule (Integrierte Sekundarschule): Gesamtsanierung; 13595, Wilhelmstraße 10	SIWANA	8,900	0,025	0,025	0,350	1,500	2,500	4,525	SenStadtWohn				2019	2019
						0,000	0,000										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSO VI; Frühestmöglicher Beginn unter Vorbehalt, vsI. Fertigstellungstermin kann frühestens mit Fertigstellung der Zielplanung benannt werden

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Heinrich-Böll-Oberschule (Integrierte Sekundarschule)

BSN 05K04
 Adresse: Am Forstacker 9-11
 (Hauptstandort) 13587 Berlin
 Grundschnulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
941	0	710	231

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	600(600)	225(375)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.609.738 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.109.235 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 10.946 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 55.615 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertig-stellung
2898	2710	70235	Sanierung Sporthalle, 3. BA	SchulSP - investiv	2,200		0,450	2,500				Bezirk				2018	2019
							0,660										
536	2712	70600	05K04, Heinrich-Böll-Oberschule (Integrierte Sekundarschule): Abriss und Ersatzbau; 13587, Am Forstacker 9/11	Modellvorhaben zur Beschleunigung von Schulneubauten (MOBS)	29,350		1,431					SenStadtWohn	29,350			2019	2021
							0,383						27.12.2016				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Am Forstacker 9/11										
0536	11 bis 13	Aufgabe			-3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	Abriss
0536	07 bis 10	Aufgabe			-6,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	Abriss
0536	07 bis 10	Ersatzneubau	konventionell		6,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	
0536	11 bis 13	Ersatzneubau	konventionell		5,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **B.-Traven-Gemeinschaftsschule**

BSN: 05K05
 Adresse: Recklinghauser Weg 26-32
 (Hauptstandort): 13583 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Falkenhagener Feld (02)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
422	39	383	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(288)	0(0)	450(600)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.025.345 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 266.390 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 7.884 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.090 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2936	2710	51935	Sanierung Dach Bauteil 3, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,515	0,350	0,165					Bezirk				2016	2018
						0,245	0,000										
4331	2712	70104	05K05, B.-Traven-Gemeinschaftsschule: MEB 16 mit Mensa; 13583, Recklinghauser Weg 26	Errichtung von Schulerweiterungsbauten in Modulbauweise (MEB)	6,000							SenStadtWohn					
538			05K05, B.-Traven-Gemeinschaftsschule: Sanierung; 13583, Recklinghauser Weg 26		27,613			0,500	1,709	2,209	7,732	Howoge				2022	2024
539	9810	70026	05K05; B.-Traven-Gemeinschaftsschule (Integrierte Sekundarschule): Erüchtigung, Barrierefreiheit und Sanierung der Sanitäranlagen; 13583, Recklinghauser Weg 26-32	SIWANA	1,100	0,125	0,125	0,250	0,707			Bezirk				2018	2019
						0,000	0,000										
540	2710	51915	Bauteil 3, Sanierung Fenster, 3. BA	SSSP	0,165	0,165						Bezirk				2017	2017
						0,000											

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Recklinghauser Weg 26-32										
kfA	01 bis 06	Arrondierung			1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
4331	07 bis 10	Erweiterung	modular	MEB 16 + Mensa	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
kfA	01 bis 06	Arrondierung			1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Aufbau 2-zügige Grundstufe in zwei Schritten: +1,0 Züge zu 2021/22; +1,0 Züge zu 2024/25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Wolfgang-Borchert-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN 05K06
 Adresse: Blumenstr. 13
 (Hauptstandort) 13585 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
581	0	581	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	600(600)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.674.901 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 631.142 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 13.863 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 29.564 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
5093	3702	70207	05K06, Wolfgang-Borchert-Schule: Umbau und Sanierung Bestandsgebäude; 13585, Blumenstr. 13	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,100					0,500	1,000	Bezirk				2021	2026
544	2712	70600	05K06, Wolfgang-Borchert-Schule (Integrierte Sekundarschule): Erweiterung; 13585, Blumenstraße 13	Modellvorhaben zur Beschleunigung von Schulneubauten (MOBS)	18,200	0,409	1,100					SenStadtWohn	18,200			2019	2021
													25.04.2017				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Blumenstr. 13										
0544	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	
Borchertweg 2										
kfA	07 bis 10	Arrondierung			-3,0		Bezirk	Bezirk		Aufgabe Mietobjekt

Bemerkungen:

Sek II im Verbund geplant; Aufgabe Filiale und Erweiterung Hauptstandort

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule an der Jungfernheide (Integrierte Sekundarschule)

BSN: 05K07
 Adresse: Lenther Steig 1-3
 (Hauptstandort): 13629 Berlin
 Grundschnulplanungsregion: Siemensstadt (05)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
390	0	390	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(288)	0(0)	400(600)	0(187)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.503.640 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 37.075 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 16.694 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 20.382 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
5094	3702	70208	05K07, Schule an der Jungfernheide: Umbau und Sanierung (2. Bauabschnitt) der Schulanlage; 13629, Lenther Steig 1/3	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,000						0,500	Bezirk				2022	2026
546			05K07, Schule an der Jungfernheide (Integrierte Sekundarschule): Neubau/Erweiterung mit Sporthalle; 13629, Lenther Steig 1		41,100				1,190	2,380	7,998	Howoge				2022	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Schuckertdamm 345 / Rohrdamm 31/Lenther Steig 7/Goebelstr. 147										
0546	11 bis 13	Neubau	konventionell		2,5		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
0546	01 bis 06	Neubau	konventionell		2,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
0546	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		2,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
0546	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

Bemerkungen:

Sek II im Verbund geplant

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule an der Haveldüne (Integrierte Sekundarschule)

BSN 05K08
 Adresse: Jaczostr. 53-67
 (Hauptstandort) 13595 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
668	0	668	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	600(600)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 29.693.396 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 105.349 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.693 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 48.012 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2953	2710	51935	Sanierung Aula	SchulSP - konsumtiv	0,020	0,020						Bezirk				2017	2017
						0,052											
549	3702	70204	05K08, Schule an der Haveldüne: Gesamtansanierung der Schulanlage und Neubau einer Sporthalle; 13595, Jaczostr. 53/67	gezielte Zuweisung an die Bezirke	29,900					0,500	1,000	SenStadtWohn				2021	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Jaczostr. 53-67										
0549	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60	0	3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Sek II im Verbund geplant; BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Staakener Kleeblatt (Integrierte Sekundarschule)

BSN 05K09
 Adresse: Brunsbütteler Damm 431-437
 (Hauptstandort) 13591 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
320	0	320	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(600)	0(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.654.072 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.973.875 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 10.268 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 15.081 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2901	2710	70235	Sanierung Sanitär	SchulSP - investiv	4,840		1,121	0,150				Bezirk					
2955	2710	51935	Sanierung Dach Haus 3, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,020	0,020	0,015					Bezirk				2017	2017
551	3702	70106	05K09, Schule am Staakener Kleeblatt: Erweiterung der Schulanlage und Sanierung Bestandsgebäude (2. Bauabschnitt); 13591, Brunsbütteler Damm 431	gezielte Zuweisung an die Bezirke	30,000					0,500	1,000	Bezirk				2021	2028
552	3702	71302	05K09, Schule am Staakener Kleeblatt: Erweiterung und Umbau; 13591, Brunsbütteler Damm 431	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,978	0,756	1,700	0,100				Bezirk				2016	2019
553	9810	70024	05K09, Schule am Staakener Kleeblatt (Integrierte Sekundarschule): Sanierung des Hauses 1; 13591, Brunsbütteler Damm 431-437	SIWANA	2,914	0,141	0,300	2,471				Bezirk		2,995	2,914	2017	2018
						0,094	0,064										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Brunsbütteler Damm 431-437										
0551, 0552	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0551, 0552	11 bis 13	Erweiterung	konventionell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Sek II Standort; Seectstr. 2

BSN 05Kn01
 Adresse: Seectstr. 2
 (Hauptstandort) 13581 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
5095	3702	70109	05Kn01, ISS/Gymnasiale Oberstufe Seectstr.: Reaktivierung (Umbau, Sanierung und Erweiterung) der Schulanlage; 13581, Seectstr. 2	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,500						0,500	Bezirk				2022	2029
5096	3702	70110	05Kn01, ISS/Gymnasiale Oberstufe Seectstr.: Neubau einer Sporthalle; 13581, Seectstr. 2	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,800						0,500	Bezirk				2022	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Seectstr. 2										
5095	11 bis 13	Reaktivierung			0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt
5096	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K	0	2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

gemeinsame Sek II mehrerer ISS (05K05, 05K07, 05K08, 05K09) am Standort geplant

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; Inselstadt Gartenfeld

BSN 05Kn02
 Adresse: Gartenfelder Str.
 (Hauptstandort) 13599 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Haselhorst (04)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(576)	0(0)	0(600)	0(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
555			05Kn02, Neubau ISS Inselstadt Gartenfeld: Neubau mit Sporthalle; 13599, Gartenfelder Straße		50,500						1,313	Howoge				2024	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Gartenfelder Str. (28)										
0555	07 bis 10	Neubau	konventionell		6,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
0555	11 bis 13	Neubau	konventionell		2,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
0555	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
0555	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	6	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	

Bemerkungen:

Fertigstellung nach 2026; Zügigkeit Sek II wird aktuell geprüft

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Schule am Grüngürtel**

BSN: 05S01
 Adresse: Askaniering 42
 (Hauptstandort): 13585 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Spandau Mitte (01)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
77	27	50	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 7.062.001 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 15.660 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 470 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 15.190 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertig-stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Schule am Gartenfeld**

BSN: 05S03
 Adresse: Seecktstr. 2
 (Hauptstandort): 13581 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
136	0	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.927.241 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 2.360.143 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 2.066 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.533 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2892	2710	70235	Sanierung Gebäude (Räume, Brandschutz, Sanitär) 3. BA	SchulSP - investiv	3,162		1,145					Bezirk				2018	2018
							0,227										
2902	2710	51935	Sanierung Dach, Fenster, Fassade, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,916		0,566					Bezirk				2018	2018
							0,631										
2950	2710	51935	Sanierung Gebäude, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,487	0,487						Bezirk				2016	2017
						0,813	0,000										
2951	2710	51935	Sanierung Räume/Brandschutz und Sanitär, 3. BA, Sanierung Dach, Fenster, Fassade, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	1,205	1,205						Bezirk				2016	2017
						0,678	0,000										
560	3705	71300	05S03, Schule am Gartenfeld: Erweiterung; 13599, Gartenfelder Straße 79/81	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,800				0,500	1,000	1,000	Bezirk				2020	2024
							0,000										
562	2710	51915	Sanierung Räume/Brandschutz und Sanitär, 3. BA, Sanierung Dach, Fenster, Fassade, 1. BA	SSSP	1,350	1,350						Bezirk				2017	2017
						0,000	0,000										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Gartenfelder Str. 81										
0560	01 bis 06 S	Erweiterung	konventionell		0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
Grütmacherweg 7										
kfA	01 bis 06 S	Aufgabe			0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Aufgabe Filiale geplant

Bemerkungen:

Standardanpassung und Schaffung zusätzlicher Plätze

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Schule am Stadtrand**

BSN: 05S04
 Adresse: Pionierstr. 197
 (Hauptstandort): 13589 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
113	66	31	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 05G25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Freiherr-vom-Stein-Gymnasium

BSN 05Y01
 Adresse: Galenstr. 40-44
 (Hauptstandort) 13597 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
784	62	517	205

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	522(522)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 32.252.645 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 825.107 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 18.620 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 31.010 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
564	3704	70102	05Y01, Freiherr-vom-Stein-Gymnasium: Erweiterung und Umbau der Schulanlage und Neubau einer Doppelsporthalle; 13597, Galenstraße 40/Moritzstraße 10	gezielte Zuweisung an die Bezirke	23,250	2,000	1,000	2,000	3,000	4,000	4,000	Bezirk					
						0,741	0,035										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Galenstr. 40-44										
0564	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	6	Bezirk	Bezirk	BSO IX	zwei Hallenteile für 05K06
0564	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Kant-Gymnasium

BSN: 05Y02
 Adresse: Bismarckstr. 54
 (Hauptstandort): 13585 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
734	56	476	202

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	60(60)	522(522)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 25.910.822 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 599.803 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 14.595 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 32.824 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2905	2710	51935	Sanierung Sanitär Schulgebäude und Sporthalle, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	1,247		0,275	0,350				Bezirk				2018	2019
							0,360										
2946	2710	51935	Sanierung Sanitär Schulgebäude und Sporthalle	SchulSP - konsumtiv	0,165	0,165						Bezirk				2016	2017
						0,192											
566	2712	70201	05Y02, Kant-Gymnasium: Gesamtsanierung; 13585, Bismarckstraße 54	Großsanierungen durch SenSW	26,925							SenStadtWohn				2023	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSO VI: Frühestmöglicher Beginn unter Vorbehalt, vsI. Fertigstellungstermin kann frühestens mit Fertigstellung der Zielplanung benannt werden

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hans-Carossa-Gymnasium

BSN 05Y03
 Adresse: Am Landschaftspark Gatow 40
 (Hauptstandort) 14089 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1053	122	648	283

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.494.001 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 167.761 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 14.691 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 29.160 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2904	2710	51935	Sanierung Wärmeschutz, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,350		0,180					Bezirk				2018	2019
							0,028										
2945	2710	51935	Sanierung Wärmeschutz	SchulSP - konsumtiv	0,220	0,170	0,050					Bezirk				2016	2018
							0,096	0,000									
5237	3704	70206	05Y03, Hans-Carossa-Gymnasium: Umbau und Gesamtsanierung der Schulanlage; 14089, Am Landschaftspark Gatow 40	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,100						0,500	Bezirk				2022	2026
570	2710	51915	Sanierung Wärmeschutz	SSSP	0,170	0,170						Bezirk				2017	2017
							0,000	0,000									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium

BSN: 05Y04
 Adresse: Jungfernheideweg 79
 (Hauptstandort): 13629 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
582	0	449	133

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.836.618 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 488.831 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 43.118 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 57.558 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2937	2710	51915	Sanierung Sporthalle 2 inkl. Sanitär	SSSP	0,600	0,600						Bezirk				2016	2017
						0,340											
572	3704	70205	05Y04, Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium: Gesamtsanierung der Schulanlage; 13627, Jungfernheideweg 79	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,300						0,500	SenStadtWohn				2022	2026
573	3704	71400	05Y04, Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium: Umbau und Sanierung der Schulanlage; 13627, Jungfernheideweg 79	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,447			0,400	1,400	1,200	1,447	SenStadtWohn				2019	2022
574	9810	72007	05Y04, Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium: Neubau einer Schulsporthalle; 13629, Jungfernheideweg 79	SIWANA	6,000			0,290	0,500	3,500	1,580	SenStadtWohn			6,105	2019	2020
						0,032	0,016										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Jungfernheideweg 79										
0574	Alle	Sporthalle			0	-2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
0574	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60	0	3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Lily-Braun-Gymnasium

BSN 05Y05
 Adresse: Münsingerstr. 2
 (Hauptstandort) 13597 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
666	0	484	182

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	464(580)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.505.999 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 289.577 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 47.282 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 54.516 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
5238	3704	70103	05Y05, Lily-Braun-Gymnasium: Umbau, Erweiterung und Gesamtsanierung der Schulanlage; 13597, Münsingerstr. 2	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,600						0,500	Bezirk				2022	2029
577	2712	70601	05Y05, Lily-Braun-Gymnasium: Neubau einer Sporthalle; 13597, Münsingerstraße 2	Schulsporthallen Schnellbau	6,532		0,270					SenStadtWohn				2019	2020
							0,188										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Münsingerstr. 2										
0577	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60	0	3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	
5238	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Volkshochschule Steglitz-Zehlendorf

BSN: 06A05
 Adresse: Plantagenstraße 8-9
 (Hauptstandort): 12169 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Sonstige
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Peter-Lenné-Schule (OSZ Natur und Umwelt)

BSN 06B01
 Adresse: Hartmannsweilerweg 29
 (Hauptstandort) 14163 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 215.701 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.826 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4092	1021	51925	Umnutzung der Keramikwerkstatt, räumliche Trennung in Lager- und Werkstatttraum	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,152							BIM					
4093	1021	51925	Neubau eines Bio-Energielabors für regenerative Energieformen (BELARE) an der Peter-Lenné-Schule, OSZ Agrarwirtschaft, Hartmannsweiler Weg 29	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,012	0,012						BIM				2017	2017
4094	1021	51925	Ersatzbau einer Voliere	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,178	0,128						BIM				2017	2017
5661	1021	51925	Instandsetzung Brückenkräne	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,010			0,010				BIM					
5662	1021	51925	2.Tranche Anbringung und Verlegung von Zuleitungen für neue TV-Geräte, 9 Räume (1.Tranche ist VZG 042 1021 132, 9 Räume)	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,001							BIM					
6440	0710	88304	1149-B2-E: Lüftung und regenerative Wärmeerzeugung (OSZ Natur und Umwelt)	Berliner Programm für nachhaltige Entwicklung (BENE)	1,099	0,023	0,916	1,099				BIM				2017	2019
75028			kleiner baulicher Unterhalt	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,112		0,112					BIM				2018	2018
75106			Sanierung Trinkwasseranlagen (B18059-30398000-001)	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,500		0,100	0,500				BIM				2018	2019
75107			Instandsetzung Sporthalle und Alarmierung Fachpraxis (B18060-30398000-001)	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,700		0,700					BIM				2019	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Louise-Schroeder-Schule (OSZ Bürowirtschaft und Verwaltung)**

BSN: 06B02
 Adresse: Lippstädter Str. 9-11
 (Hauptstandort): 12207 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.599.874 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.990 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4095	1021	51925	Zisterne für Bewässerungsanlage	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,003							BIM					
4096	1021	51925	Türdurchbruch	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,001							BIM					
4097	1021	51925	3 Behindertenparkplätze	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,004		0,004					BIM				2018	2018
4098	1021	51925	Malerarbeiten	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,005		0,005					BIM				2018	2018
75036			kleiner baulicher Unterhalt	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,157		0,157					BIM				2018	2018
75108			Sanierung Fassade, Fenster, Dach, Heizung (B13064-3013100-001)	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,579		0,579					BIM			4,160	2016	2019
75109			Beton- und Schadstoffsanierung (B16129-3013100-001)	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,228		0,330					BIM				2017	2019
75110			Sanierung Regenentwässerung (B18004-31031001-001)	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	1,300		1,300					BIM				2018	2018
75111			Sanierung Trinkwasseranlagen (B18072-30131000-001)	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,500		0,100	0,500				BIM				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling OSZ Bürowirtschaft I

BSN: 06B03
 Adresse: Ostpreußendamm 40
 (Hauptstandort): 12207 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 82.170 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertig-stellung
4099	1021	51925	Elektroverteilung Raum 3.1.12	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,003	0,003						BIM				2017	2017
						0,003											
4102	1021	51925	Malerarbeiten	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,005		0,005					BIM				2018	2018
							0,000										
75020			kleiner baulicher Unterhalt	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,028		0,028					BIM				2018	2018
							0,040										
75048			kleiner baulicher Unterhalt	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,088		0,088					BIM				2018	2018
							0,040										
75050			kleiner baulicher Unterhalt	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,002		0,002					BIM				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Wilhelm-Ostwald-Schule (OSZ Gestaltung)

BSN 06B04
 Adresse: Immenweg 6
 (Hauptstandort) 12169 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 86.249 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.472 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertig- stellung
4103	1021	51925	Erneuerung Teeküche	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,010							BIM					
4104	1021	51925	Beschaffung Schließzylinder und Schlüssel zum Abschluss von Schlüsselverträgen	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,002	0,002						BIM				2017	2017
5663	1021	51925	Verlagerung Tiergehege, Einfriedung Tiergehege mit Doppelstabmattenzaun, Abtrennungsstand, Unterstand (Carpport) - gepflastert	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,010			0,010				BIM					
75031			kleiner baulicher Unterhalt	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,367		0,367					BIM				2018	2018
75112			Sanierung Trinkwasseranlagen in 2 Gebäuden (B18061-30128000-001)	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,500		0,200	0,500				BIM				2019	2019
							0,000						01.01.2018				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Nord-Grundschule

BSN: 06G01
 Adresse: Potsdamer Str. 7
 (Hauptstandort): 14163 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Zehlendorf (08)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
413	413	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.885.756 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 974.200 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 17.103 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.644 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1776	2710	70236	Sanierung Brandschutz, 1.-3. BA	SchulSP - investiv	1,486		0,600	0,500	0,586			Bezirk				2018	2020
4436	2710	51936	Dachsanieierung, Rate 2018	SchulSP - konsumtiv	0,470		0,320	0,150				Bezirk				2018	2019
579	3701	70201	06G01, Nord-Grundschule: Gesamtsanieierung; 14163, Potsdamer Str. 7	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,030						0,500	Bezirk				2023	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Süd-Grundschule

BSN 06G02
 Adresse: Claszeile 56
 (Hauptstandort) 14165 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Zehlendorf Süd (05)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
256	256	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.762.447 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 705.944 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 24.191 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1772	2710	70236	Teilsanierung Dachstuhl	SchulSP - investiv	2,245		0,850	1,220				Bezirk				2018	2019
						0,175	0,158										
4244	2710	70236	Sanierung der Elektroinstallation, Sibel, HA/Amok, PS, Beleuchtung, Weiterführung aus 2017	SchulSP - investiv	1,835	0,250	0,220	0,600				Bezirk				2018	2019
						0,056	0,000										
581	3701	70202	06G02, Süd-Grundschule: Gesamtsanierung; 14165, Claszeile 56	gezielte Zuweisung an die Bezirke	15,890						0,500	Bezirk				2022	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Johannes-Tews-Grundschule

BSN: 06G03
 Adresse: Wasgenstr. 50
 (Hauptstandort): 14129 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Zehlendorf (08)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
444	444	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 33.003 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4438	3306	51902	Einrichtung WLAN	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,033		0,032					Bezirk				2018	2018
585	3701	70203	06G03, Johannes-Tews-Grundschule: Gesamtanierung; 14129, Wasgenstr. 50	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,360		0,000		0,500	1,000	3,000	Bezirk				2020	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Erich-Kästner-Grundschule

BSN: 06G04
 Adresse: Bachstelzenweg 2-8
 (Hauptstandort): 14195 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Dahlem (07)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
450	450	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 27.490.399 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 121.639 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 11.696 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 25.525 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4439	2710	51936	Sanierung Schornstein	SchulSP - konsumtiv	0,080		0,080					Bezirk				2018	2018
4440	2710	51936	Sanierung Dachflächen über Hort	SchulSP - konsumtiv	0,250		0,250					Bezirk				2018	2018
4441	2710	51936	Sanierung Brandschutz, Rauchabschlüsse, Rate 2018	SchulSP - konsumtiv	0,250		0,250					Bezirk				2018	2018
587	3701	70204	06G04, Erich-Kästner-Grundschule: Gesamtsanierung; 14195, Bachstelzenweg 2-8	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,320						0,500	Bezirk				2022	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Conrad-Schule (Grundschule)

BSN: 06G05
 Adresse: Schulstr. 4
 (Hauptstandort): 14109 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Wannsee (09)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
394	394	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.848.852 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 20.073 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 20.073 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
589	3701	70205	06G05, Conrad-Schule: Gesamtsanierung; 14109, Schulstr. 4	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,470				0,500	1,000	2,000	Bezirk				2020	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Mühlenau-Grundschule

BSN: 06G06
 Adresse: Molsheimer Str. 7
 (Hauptstandort): 14195 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Dahlem (07)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
597	597	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.594.480 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 532.011 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 7.319 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.321 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
591	3701	70206	06G06, Mühlenau-Grundschule: Gesamtsanierung; 14195, Molsheimer Str. 7	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,830						0,500	Bezirk				2022	2027
592	9810	71016	06G06; Mühlenau-Grundschule; Sanierung mobiler Unterrichtsräume (MUR); 14195; Molsheimer Straße 7	SIWANA	0,676	0,482	0,011					Bezirk			0,650	2016	2017
						0,497	0,010										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Zinnowwald-Grundschule

BSN 06G07
 Adresse: Wilskistr. 78
 (Hauptstandort) 14163 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Zehlendorf (08)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
380	380	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 30.895.294 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 6.364.731 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 45.166 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.083 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1764	2710	70236	Sanierung Brandschutzmaßnahmen	SchulSP - investiv	2,030	0,931	0,840	0,350				Bezirk				2017	2019
						0,652	0,831										
1765	2710	70236	Sanierung Sporthalle innen	SchulSP - investiv	1,553	1,260	0,825					Bezirk				2017	2018
						0,588	0,954										
4251	2710	70236	Sanierung Schulstandort gem. Gebäudescan, Rate	SchulSP - investiv	1,830		0,025	0,300	0,300	1,205		Bezirk				2018	2021
							0,000										
4445	3306	51902	Sanierung Parkplatz	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,243		0,225					Bezirk				2018	2019
							0,243										
594	3701	70223	06G07, Zinnowwald-Grundschule: Sanierung Schulgebäude; 14163, Wilskistr. 78	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,450				0,500	1,000	1,000	Bezirk				2020	2025
596	9810	70030	06G07; Zinnowwald-Grundschule; Sanierung der SH (1. BA); 14163; Wilskistraße; 78	SIWANA	1,350	0,887	0,433					Bezirk		2,571	1,200	2016	2017
						0,604	0,378										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schweizerhof-Grundschule

BSN: 06G08
 Adresse: Leo-Baeck-Str. 28-30
 (Hauptstandort): 14167 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Zehlendorf Süd (05)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
462	462	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.784.311 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 37.545 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 37.545 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4446	3306	51902	Sanierung neue Sporthalle, Rate 2018	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,650		0,650					Bezirk				2018	2018
600	3701	70207	06G08, Schweizerhof-Grundschule: Gesamtsanierung; 14167, Leo-Baeck-Str. 28-30	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,360		0,000				0,500	Bezirk				2022	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Dreilinden-Grundschule

BSN 06G09
 Adresse: Dreilindenstr. 65
 (Hauptstandort) 14109 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Wannsee (09)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
295	295	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.705.124 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 9.404 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 9.404 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4785	3701	71300	06G09, Dreilinden-Grundschule: Kapazitätserweiterung; 14109, Dreilindenstraße 65	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,500				1,000	1,500	1,000	Bezirk				2020	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Dreilindenstr. 65										
4785	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Buschgraben

BSN: 06G10
 Adresse: Ludwigsfelder Str. 43-47
 (Hauptstandort): 14165 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Zehlendorf Süd (05)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
208	208	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.991.157 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 14.898 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 14.898 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
603	3701	71402	06G10, Grundschule am Buschgraben: Gesamtanierung; 14165, Ludwigsfelder Str. 43-47	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,210						0,500	Bezirk				2022	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Quentin-Blake-Grundschule

BSN: 06G12
 Adresse: Hüttenweg 40
 (Hauptstandort): 14195 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Dahlem (07)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
406	406	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 27.657.172 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 122.401 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 33.332 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.006 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1500	2710	51916	Sanierung Beleuchtung / Klimasielgel	SaniP	0,019	0,019						Bezirk				2017	2017
						0,018											
4256	2710	70236	Sanierung Brandschutz; Rate 2018	SchulSP - investiv	1,500	0,100	0,300	0,600				Bezirk					
						0,014	0,030										
605	3701	70208	06G12, Quentin-Blake-Grundschule: Gesamtsanierung; 14195, Hüttenweg 40	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,310					0,500	1,000	Bezirk				2021	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Sachsenwald-Grundschule

BSN 06G14
 Adresse: Sachsenwaldstr. 20-21
 (Hauptstandort) 12157 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Steglitz (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
433	433	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.084.873 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.308.641 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 15.710 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1692	3306	51902	Beschaffung LED	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,017	0,017						Bezirk				2017	2017
4257	2710	51936	Sanierung der Elektroinstallation, Weiterführung aus 2017	SchulSP - konsumtiv	0,803	0,320	0,280					Bezirk				2017	2018
						0,336	0,240										
609	3701	70209	06G14, Sachsenwald-Grundschule: Gesamtsanierung; 12157, Sachsenwaldstr. 20-21	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,670						0,500	Bezirk				2022	2027
610	9810	71017	06G14; Sachsenwald-Grundschule; Sanierung mobiler Unterrichtsräume (MUR); 12157; Sachsenwaldstraße; 20-21	SIWANA	0,730	0,390	0,037					Bezirk			0,650	2016	2017
						0,353	0,010										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Dunant-Grundschule

BSN 06G15
 Adresse: Gritznerstr. 19-23
 (Hauptstandort) 12163 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Steglitz (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
491	491	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.204.270 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.305.039 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 20.099 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4258	2710	70236	Sanierung Fenster Altbau, Bauteil A, 2. BA	SchulSP - investiv	0,530	0,150	0,520	0,140				Bezirk				2018	2019
						0,010	0,322										
4447	2710	51936	Sanierung Fassade Nachbargiebel, Weiterführung aus 2017	SchulSP - konsumtiv	0,025		0,025					Bezirk				2018	2018
							0,014										
4448	2710	51936	Sanierung Sporthalle nach Wasserschaden	SchulSP - konsumtiv	0,190		0,060	0,130				Bezirk				2018	2019
							0,037										
4449	3306	51902	Einbau einer Mensa	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,770	0,500	0,565					Bezirk				2018	2018
						0,143	0,431										
5112	2710	51936	Sanierung Dach Mensa	SchulSP - konsumtiv	0,116	0,080	0,065					Bezirk				2018	2018
						0,051	0,062										
613	3701	70210	06G15, Dunant-Grundschule: Gesamtanierung; 12163, Gritznerstr. 19-23	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,640						0,500	Bezirk				2022	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Rothenburg-Grundschule

BSN: 06G16
 Adresse: Rothenburgstr. 18
 (Hauptstandort): 12165 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Steglitz (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
264	264	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 4.937.708 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 6.248 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.248 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertig-stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Grundschule am Insulaner**

BSN: 06G17
 Adresse: Hanstedter Weg 11-15
 (Hauptstandort): 12169 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lankwitz Ost (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
407	407	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.299.457 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 20.608 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 20.608 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
618	3701	70211	06G17, Grundschule am Insulaner: Gesamtanierung; 12169, Hanstedter Weg 11-15	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,680						0,500	Bezirk				2022	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Athene-Grundschule**

BSN: 06G18
 Adresse: Curtiusstr. 37
 (Hauptstandort): 12205 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Dahlem (07)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
453	453	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.829.384 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 15.273 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 15.273 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
620	3701	70212	06G18, Athene-Grundschule: Gesamtanierung; 12205, Curtiusstr. 37	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,670						0,500	Bezirk				2022	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Alt-Lankwitzer Grundschule

BSN 06G20
 Adresse: Schulstr. 17-21
 (Hauptstandort) 12247 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lankwitz Ost (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
416	416	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.997.400 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 17.649 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 17.649 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertig- stellung
622	3701	70100	06G20, Alt-Lankwitzer Grundschule: Erweiterungsbau (Ersatzbau) und Sanierung Bestand; 12247, Schulstr. 17-21	gezielte Zuweisung an die Bezirke	18,830				0,500	1,000	3,000	Bezirk				2020	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Schulstr. 17-21										
0622	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Paul-Schneider-Grundschule

BSN: 06G21
 Adresse: Seydlitzstr. 30-34
 (Hauptstandort): 12249 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lankwitz (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
530	530	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.275.629 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 16.472 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 16.472 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
624	3701	70213	06G21, Paul-Schneider-Grundschule: Gesamtanierung; 12249, Seydlitzstr. 30-34	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,840						0,500	Bezirk				2022	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Giesendorfer Grundschule

BSN: 06G22
 Adresse: Ostpreußendamm 63
 (Hauptstandort): 12207 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichterfelde Süd (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
365	365	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.551.706 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 156.914 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 9.889 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.500 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1823	3306	51902	Planungskosten Außenanlagen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,100		0,100					Bezirk				2018	2018
626	3701	70214	06G22, Giesendorfer-Grundschule: Gesamtanierung Altbau; 12207, Ostpreußendamm 63	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,200		0,000			0,500	1,000	Bezirk				2021	2026
627	3701	71401	06G22, Giesendorfer Grundschule: Erweiterungsbau (Ersatzbau); 12207, Ostpreußendamm 63	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,421		0,140	0,500	1,800	1,981		Bezirk				2018	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Ostpreußendamm 63										
0627	01 bis 06	Aufgabe	mobil	MUR	-0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
0627	01 bis 06	Ersatzneubau	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Ersatzbau einschl. Mehrzweckraum

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Kronach-Grundschule

BSN: 06G23
 Adresse: Moltkestr. 24-26
 (Hauptstandort): 12203 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichterfelde West (06)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
490	490	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.824.515 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 173.450 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 11.737 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4450	3306	51902	Sanierung MUR	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,850		0,850	0,600	0,150			Bezirk				2018	2020
629	3701	70215	06G23, Kronach-Grundschule: Gesamtsanierung; 12203, Moltkestr. 24-26	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,790		0,000				0,500	Bezirk				2022	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule unter den Kastanien

BSN: 06G24
 Adresse: Kastanienstr. 6 -8
 (Hauptstandort): 12209 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lankwitz (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
485	485	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.284.824 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 626.210 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 11.639 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.651 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4259	2710	70236	Sanierung Fenster, Weiterführung aus 2017	SchulSP - investiv	1,300	0,150	0,450	1,200				Bezirk				2018	2019
						0,011	0,108										
4260	2710	51936	Sanierung Dach, Weiterführung aus 2017	SchulSP - konsumtiv	0,465	0,300	0,130					Bezirk				2017	2018
						0,185	0,108										
631	3701	70216	06G24, Grundschule unter den Kastanien: Gesamt-sanierung; 12209, Kastanienstr. 6-8	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,600						0,500	Bezirk				2022	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Clemens-Brentano-Grundschule

BSN 06G25
 Adresse: Kommandantenstr. 83-84
 (Hauptstandort) 12205 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichterfelde West (06)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
430	430	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.836.076 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 833.992 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 27.889 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 18.590 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1784	2710	51936	Sanierung Sanitäranlagen, Weiterführung aus 2017	SchulSP - konsumtiv	0,243	0,075	0,040					Bezirk				2017	2018
						0,072	0,000										
1790	2710	51936	Sanierung Haus 4, Weiterführung aus 2017	SchulSP - konsumtiv	1,061	0,120	0,900	0,400				Bezirk				2018	2019
						0,161	0,321										
635	2712	70201	06G25, Clemens-Brentano-Grundschule: Gesamtsanierung; 12205, Kommandantenstraße 83-84	Großsanierungen durch SenSW	20,736							SenStadtWohn				2023	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSO VI; Frühestmöglicher Beginn unter Vorbehalt, vsI. Fertigstellungstermin kann frühestens mit Fertigstellung der Zielplanung benannt werden

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Käthe-Kruse-Grundschule

BSN: 06G26
 Adresse: Tietzenweg 108
 (Hauptstandort): 12203 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichterfelde West (06)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
369	369	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.085.433 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 15.735 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 7.379 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.356 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4786	3701	71403	06G26, Käthe-Kruse-Grundschule: Gesamtsanierung; 12203, Tietzenweg 108	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,780						0,500	Bezirk				2022	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Königsgraben

BSN: 06G27
 Adresse: Gallwitzallee 136-144
 (Hauptstandort): 12249 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lankwitz (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
398	398	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.769.356 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 17.440 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 11.390 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.050 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
640	3701	70217	06G27, Grundschule am Königsgraben: Gesamtanierung; 12249, Gallwitzallee 136-144	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,480					0,500	1,000	Bezirk				2021	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Ludwig-Bechstein-Grundschule

BSN: 06G28
 Adresse: Halbauer Weg 25
 (Hauptstandort): 12249 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lankwitz Ost (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
294	294	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.263.633 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 142.227 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 12.444 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.281 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertig- stellung
1778	2710	70236	Sanierung Schulgebäude und SH	SchulSP - investiv	7,486		0,236	1,250	3,000	3,000		Bezirk				2018	2021
							0,000										
4261	2710	70236	Sanierung Gebäude gemäß Gebäudescan	SchulSP - investiv	1,486		0,000	0,050	1,436			Bezirk				2019	2020
							0,000										
4451	3306	51902	Schulhofumgestaltung Spielgeräte	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,075		0,075					Bezirk				2018	2018
							0,075										
4452	3306	51902	Landschaftsgärtnerische Arbeiten, Sandspielfläche	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,045		0,045					Bezirk				2018	2018
							0,047										
642	3701	70218	06G28, Ludwig-Bechstein-Grundschule: Sanierung Schulgebäude und Sporthalle; 12249, Halbauer Weg 25	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,700				0,500	1,000	1,000	Bezirk				2020	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Karpfenteich

BSN 06G29
 Adresse: Hildburghäuser Str. 135
 (Hauptstandort) 12209 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lankwitz (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
458	458	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.183.899 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 806.689 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 9.563 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.615 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1766	2710	70236	Sanierung Schulgebäude und SH	SchulSP - investiv	7,000		0,235	1,250	2,750	2,765		Bezirk				2018	2021
4168	2710	70236	Sanierung Gebäude gemäß Gebäudescan	SchulSP - investiv	1,485			0,045	0,300	1,140		Bezirk				2018	2021
4170	3306	51902	Planungskosten Außenanlagen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,010		0,010	0,040				Bezirk				2018	2019
4171	3306	51902	Hausalarm/AMOK/Sprachalarmierung im Zusammenhang Neubau Sporthalle	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,300		0,030	0,250				Bezirk				2018	2019
644	3701	70219	06G29, Grundschule am Karpfenteich: Sanierung Schulgebäude und Sporthalle; 12209, Hildburghäuser Straße 135/145	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,515						0,500	Bezirk				2022	2025
645	3701	71440	06G29, Grundschule am Karpfenteich: Neubau (Ersatzbau) 2-Feld-Sporthalle; 12209, Hildburghäuser Straße 135/145	pauschale Zuweisung an die Bezirke	6,970	0,300	1,300	3,013	2,500	0,521		Bezirk				2018	2021
						0,299	0,454										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Hildburghäuser Str. 135										
0645, 4171	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0645	Alle	Sporthalle			0	-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Mercator-Grundschule

BSN: 06G30
 Adresse: Mercatorweg 8-10
 (Hauptstandort): 12207 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichterfelde Süd (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
333	333	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.558.089 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 31.520 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 25.214 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.200 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1769	2710	70236	Sanierung Schulgebäude	SchulSP - investiv	7,500		0,200	1,300	3,000	3,000		Bezirk				2018	2021
4262	2710	70236	Sanierung Schulstandort gem. Gebäudescan, Rate	SchulSP - investiv	1,500		0,060	0,300	1,140			Bezirk				2018	2020
647	3701	70220	06G30, Mercator-Grundschule: Sanierung Schulgebäude und Sporthalle; 12207, Mercatorweg 8-10	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,900				0,500	1,000	2,000	Bezirk				2020	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule an der Bäke

BSN 06G31
 Adresse: Haydnstr. 15
 (Hauptstandort) 12203 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Steglitz (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
473	473	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.638.578 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 12.990 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 12.990 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
5506	3701	70101	06G31, Grundschule an der Bäke: Sanierung Altbau und Sporthalle sowie Errichtung Erweiterungsbau; 12203, Haydnstr. 15	gezielte Zuweisung an die Bezirke	16,090				0,500	1,000	3,000	Bezirk				2020	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Haydnstr. 15										
0649, 5506	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Stadtpark Steglitz

BSN 06G32
 Adresse: Karl-Stieler-Str. 10-11
 (Hauptstandort) 12167 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lankwitz Ost (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
513	513	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.727.783 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 656.943 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 10.232 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4332	2712	70601	06G32, Grundschule am Stadtpark Steglitz: Neubau einer Sporthalle; 12167, Karl-Stieler-Straße 10-11	Schulsporthallen Schnellbau	6,500		0,270					SenStadtWohn				2018	2019
							0,201										
4453	3306	51902	Beschaffung/Instandsetzung von Spielgeräten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,020		0,020					Bezirk				2018	2018
							0,000										
4454	3306	51902	Abriss Sporthalle und MUR	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,261			0,261				Bezirk				2018	2018
						0,013	0,194										
652	3701	71404	06G32, Grundschule am Stadtpark Steglitz: Gesamtanierung; 12167, Karl-Stieler-Straße 10-11	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,680						0,500	Bezirk				2022	2025
653	2710	51916	Sanierung Sanitär, 2. BA	SaniP	0,300	0,300						Bezirk				2017	2017
						0,226											

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Karl-Stieler-Str. 10-11										
4454	Alle	Sporthalle			0	-2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
4454	01 bis 06	Aufgabe	mobil	MUR	0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
4332	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60	0	3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Friedrich-Drake-Grundschule

BSN 06G33
 Adresse: Drakestr. 80
 (Hauptstandort) 12205 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichterfelde West (06)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
271	271	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 5.692.818 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 3.054.763 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 11.963 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 2.894 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4267	2710	70236	Sanierungsarbeiten im Gebäude und Gebäudehülle für neuen Grundschulstandort, Weiterführung aus 2017	SchulSP - investiv	4,454	0,925	0,300	0,430				Bezirk				2015	2019
						0,789	0,416										
4455	3306	51902	Herstellung der Außenanlagen, Weiterführung aus 2017	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,614	0,275	0,300	0,255				Bezirk				2018	2019
						0,228	0,131										
4456	3306	51902	Verbinderbauwerk zum MEB	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,520	0,300	0,360	0,090				Bezirk				2018	2019
						0,071	0,316										
656	3701	71405	06G33, Friedrich-Drake-Schule: Sanierung Sporthalle; 12205, Drakestr. 80	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,700						0,500	Bezirk				2022	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Abriss MUR und MEB bereits fertiggestellt

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

34. Schule (Grundschule)

BSN 06G34
 Adresse: Plantagenstr. 8-9
 (Hauptstandort) 12169 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Steglitz (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
49	49	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 171.784 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4172	3306	51902	Außenanlagen, Errichtung Sportplatz; neue GS ab 2018/2019	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,180		0,180					Bezirk				2018	2018
							0,172										
685	3701	70102	06G34, 34. Grundschule: Sanierung Altbau sowie Errichtung Erweiterungsbau; 12169, Plantagenstr. 8-9	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,520					1,500	2,000	Bezirk				2020	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Plantagenstr. 8-9										
0685	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Lichterfelde Süd

BSN: 06Gn01
 Adresse: Adresse offen
 (Hauptstandort): 12207 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichterfelde Süd (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
660	2712	70100	06Gn01, Neubau Grundschule; 12207, Lichterfelde Süd	Neue Schulen Programm	25,600							SenStadtWohn				2023	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Adresse offen (Lichterfelde Süd)

0660	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	
0660	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	

Bemerkungen:

Baubeginn in Abhängigkeit von Bereitstellung eines mindestens planungsreifen Grundstücks

Maßnahmen - und Finanzcontrolling John-F.-Kennedy-Schule

BSN 06K01
 Adresse: Teltower Damm 87-93
 (Hauptstandort) 14167 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Zehlendorf Süd (05)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1526	706	564	256

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
720(720)	0(0)	500(500)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 46.425.403 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 63.974 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 34.263 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 22.710 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
661	1024	89112	Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen; 06K01; John-F.-Kennedy-Schule; Gesamtsanierung (2. BA); 14167; Teltower Damm 87-93	Zuweisung an das SILB	26,700		1,000	1,000	6,000	6,000	6,000	BIM					
662	9810	72021	06K01; John-F.-Kennedy-Schule (Integrierte Sekundarschule); Gesamtsanierung; 14167; Teltower Damm; 87-93	SIWANA	14,900		0,000					BIM					
728	2710	51916	Sanierung Dachflächen	SaniP	0,007	0,007						Bezirk				2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Zum 1.1.2019 Wechsel Schulträgerschaft zu SenBJF; Verwaltung anschließend durch die BIM

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Wilma-Rudolph-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN 06K02
 Adresse: Am Hegewinkel 2 A
 (Hauptstandort) 14169 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
939	0	625	314

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	600(600)	375(375)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 28.316.764 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 2.074.094 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 32.647 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.737 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1689	3306	51902	Sanierung Lichtkuppeln Sporthalle	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,044	0,044						Bezirk				2017	2017
1694	3306	51902	Sanierung Sportplatz	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,975	0,800	0,340					Bezirk				2017	2018
1810	3306	51902	Sanierung Mensa/Mensagebäude. Sanierungsplanung, Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,390	0,330	0,040	0,250				Bezirk				2018	2019
4269	2710	51936	Sanierung Dach Verwaltung, Weiterführung aus 2017	SchulSP - konsumtiv	0,349	0,220	0,300					Bezirk				2018	2018
4458	2710	51936	Erneuerung Fettabscheider	SchulSP - konsumtiv	0,130		0,130					Bezirk				2018	2018
4459	3306	51902	Einrichtung Übergangstandort Küche in der Beethovenstr. 34	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,556		0,556	0,530				Bezirk				2018	2019
664			06K02, Wilma-Rudolph-Schule (integrierte Sekundarschule): Sanierung; 14169, Am Hegewinkel 2A		30,889			0,500	1,971	2,471	8,649	Howoge				2022	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Kopernikus-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN 06K03
 Adresse: Lepsiusstr. 24-28
 (Hauptstandort) 12163 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
951	0	624	327

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	600(600)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 41.460.793 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 6.340.586 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 22.908 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.470 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1695	3306	51902	Sanierung von Fachräumen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,121	0,300	0,695	0,030				SenStadtWohn				2017	2017
							0,313	0,779									
4460	2710	51936	Abdichtung Kellermauerwerk, Weiterführung aus 2017	SchulSP - konsumtiv	0,075		0,075					SenStadtWohn				2018	2018
							0,043										
668	3702	70100	06K03, Kopernikus-Oberschule: Umbau und Erweiterung zu einer 6-zügigen integrierten Sekundarschule mit gymnasialer Oberstufe; 12163, Lepsiusstraße 24-28	gezielte Zuweisung an die Bezirke	15,732	3,000	4,000	2,056	0,574			SenStadtWohn				2022	2029
						4,605	0,493										
669	3702	71401	06K03, Kopernikus-Oberschule: Gesamtsanierung Altbau; 12163, Standort Lepsiusstr. 24-28	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,680					2,000	2,680	Bezirk				2022	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Bröndby-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN 06K04
 Adresse: Dessauerstr. 63
 (Hauptstandort) 12249 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
989	0	658	331

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	700(800)	375(375)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 28.133.735 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 2.148.364 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 20.383 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.786 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4463	2710	51936	Sanierung Sanitär in Sporthalle	SchulSP - konsumtiv	1,047	0,998	0,060					Bezirk				2018	2018
						0,973	0,074										
672			06K04, Bröndby Schule (integrierte Sekundarschule): Sanierung; 12249, Dessauer Str. 63		30,144			0,500			1,912	Howoge				2024	2027
673	3702	71500	Umbau von Teilflächen des Schulhofes; Dessauerstraße 63	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,100	0,100						Bezirk				2017	2017
						0,093											

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Dessauerstr. 63										
kfA	07 bis 10	Arrondierung			1,0		Bezirk	Bezirk		nach Auszug SEK II der 06K03 zum Standort Lepsiusstr.

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Max-von-Laue-Schule

BSN: 06K08
 Adresse: Dürerstr. 27
 (Hauptstandort): 12203 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
452	0	432	20

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.681.065 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 26.348 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 26.348 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
677	3702	71402	06K08, Max-von-Laue-Schule: Gesamtsanierung; 12203, Dürerstr. 27	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,540						0,500	Bezirk					

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Gail-S.-Halvorsen-Integrierte Sekundarschule

BSN 06K09
 Adresse: Im Gehege 6
 (Hauptstandort) 14195 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
434	0	428	6

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	450(450)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.204.165 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 98.599 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 12.483 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4271	2710	51936	Sanierung Brandschutz, Weiterführung aus 2017	SchulSP - konsumtiv	0,389	0,040	0,350					Bezirk				2018	2018
						0,039	0,001										
4464	2710	51936	Sanierung Lehrküche	SchulSP - konsumtiv	0,120		0,120					Bezirk				2018	2018
							0,007										
679	2712	70201	06K09, Gail-S.-Halvorsen-Integrierte Sekundarschule: Sanierung, Umbau, Standardanpassung, 14195, Im Gehege 6	Großsanierungen durch SenSW	22,778							SenStadtWohn				2023	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSO VI: Frühestmöglicher Beginn unter Vorbehalt, vsI. Fertigstellungstermin kann frühestens mit Fertigstellung der Zielplanung benannt werden

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Helene-Lange-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN 06K10
 Adresse: Lauenburger Str. 110/114
 (Hauptstandort) 12169 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
534	0	516	18

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	650(650)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.558.080 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 122.824 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 21.506 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.373 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4465	2710	51936	Sanierung Sanitärinstallation	SchulSP - konsumtiv	0,250		0,250					Bezirk				2018	2018
							0,090										
682	3702	70203	06K10, Helene-Lange-Schule: Gesamtsanierung; 12169, Lauenburger Str. 110	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,710						0,500	Bezirk				2021	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Anna-Essinger-Gemeinschaftsschule**

BSN: 06K11
 Adresse: Tietzenweg 101
 (Hauptstandort): 12203 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Zehlendorf (08)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
944	411	370	163

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	400(400)	150(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.484.483 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 11.524 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 11.524 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
684	3703	70200	06K11, Anna-Essinger Gemeinschaftsschule: Gesamtsanierung; 12203, Tietzenweg 101/113	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,140						0,500	Bezirk				2022	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Pestalozzi-Schule

BSN 06S01
 Adresse: Hartmannsweilerweg 47
 (Hauptstandort) 14163 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Zehlendorf (08)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
183	120	47	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
144(144)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.989.641 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 305.041 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 15.255 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1787	2710	51936	Sanierung Treppenhaufenster, Weiterführung aus 2017	SchulSP - konsumtiv	0,400	0,100	0,200	0,130				Bezirk				2017	2019
						0,071	0,148										
686	3705	70200	06S01, Pestalozzi-Schule: Gesamtsanierung; 14163, Hartmannsweilerweg 47	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,510						0,500	Bezirk				2022	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Biesalski-Schule

BSN: 06S02
 Adresse: Hüttenweg 40
 (Hauptstandort): 14195 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
148	67	81	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 192.866 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.324 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1799	2710	51936	Sanierung Terrasse und Tragsystem	SchulSP - konsumtiv	0,195	0,065	0,130					Bezirk				2018	2018
						0,069	0,042										
689	3705	70201	06S02, Biesalski-Schule: Gesamtsanierung; 14195, Hüttenweg 40	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,040							Bezirk				2023	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Peter-Frankenfeld-Schule

BSN 06S03
 Adresse: Wedellstr. 26
 (Hauptstandort) 12247 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schularart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
83	0	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.747.765 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 24.906 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 14.618 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.162 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1807	3306	51902	Sanierung Therapiebad, Wasserhygiene, Rate 2018	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,060		0,060					Bezirk				2018	2018
							0,002										
692	3705	71401	06S03, Peter-Frankenfeld-Schule: Gesamtanierung; 12247, Wedellstr. 26	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,690					1,000	1,000	Bezirk				2021	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **J.-A.-Zeune-Schule für Blinde und Berufsfachschule Dr. Silex**

BSN: 06S05
 Adresse: Rothenburgstr. 14
 (Hauptstandort): 12165 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
104	27	25	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 27.211.182 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 22.237 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 22.237 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
694	3705	70202	06S05, J.-A.-Zeune-Schule für Blinde und Berufsfachschule Dr. Silex: Gesamtsanierung; 12165, Rothenburgstr. 14	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,370						0,500	Bezirk				2022	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Schadow-Gymnasium**

BSN: 06Y01
 Adresse: Beuckestr. 27-29
 (Hauptstandort): 14163 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1145	121	683	341

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	638(638)	275(275)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 39.250.977 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 58.664 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 27.590 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 31.074 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
696			06Y01, Schadow-Gymnasium: Sanierung; 14163, Beuckestr. 25-29		40,683			0,500	2,755	3,255	11,391	Howoge				2022	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Droste-Hülshoff-Gymnasium

BSN: 06Y02
 Adresse: Schönower Str. 8
 (Hauptstandort): 14165 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
818	0	542	276

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	638(638)	275(275)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 25.624.945 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 44.979 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 20.101 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 24.878 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
698	2712	70201	06Y02, Droste-Hülshoff-Gymnasium: Gesamtanierung; 14165, Schönower Straße 8	Großsanierungen durch SenSW	24,851							SenStadtWohn				2023	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSO VI; Frühestmöglicher Beginn unter Vorbehalt, vsI. Fertigstellungstermin kann frühestens mit Fertigstellung der Zielplanung benannt werden

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Arndt-Gymnasium Dahlem

BSN 06Y03
 Adresse: Königin-Luise-Str. 80-84
 (Hauptstandort) 14195 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
738	58	453	227

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 19.521.522 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 4.243.185 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 16.383 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1685	3306	51902	Klassenraumcontainer; Mietkosten 2017	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,281	0,159						Bezirk				2016	2017
1775	2710	70236	Altbau: Sanierung Brandschutz, 2. BA	SchulSP - investiv	0,250		0,100	0,100	0,050			Bezirk				2018	2018
4276	2710	70236	Altbau: Sanierung Brandschutz, Weiterführung aus 2017	SchulSP - investiv	0,953	0,500	0,300	0,100	0,100	0,100	0,136	Bezirk				2017	2018
700	3704	71338	06Y03, Arndt-Gymnasium: Neubau einer 2-Feldsporthalle; 14195, Königin-Luise-Straße 80-84	pauschale Zuweisung an die Bezirke	6,158		0,206	0,200	1,700	1,760	2,000	Bezirk				2018	2021
701	3704	71524	Erweiterung zur 4-Zügigkeit und Neubau einer Mensa; Königin-Luise-Str. 80-84	pauschale Zuweisung an die Bezirke	7,106	2,377	0,557					Bezirk				2015	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Königin-Luise-Str. 80-84										
0700	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0700	Alle	Sporthalle			0	-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriß

Bemerkungen:

Erweiterungsmaßnahme bereits abgeschlossen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Dreilinden-Gymnasium

BSN: 06Y04
 Adresse: Dreilindenstr. 49
 (Hauptstandort): 14109 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
596	0	427	169

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	406(406)	175(175)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.261.460 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 180.359 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 13.417 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.322 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4466	2710	51936	Sanierung Laubengang Hof	SchulSP - konsumtiv	0,030		0,030					Bezirk				2018	2018
4467	3306	51902	Außenanlagen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,089		0,089					Bezirk				2018	2018
704	3704	70205	06Y04, Dreilinden-Gymnasium: Gesamtsanierung; 14109, Dreilindenstr. 49	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,790						0,500	Bezirk				2022	2029
705	3704	71500	Umbau von Teilflächen des Schulhois; Dreilindenstraße 49	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,100	0,100						Bezirk				2017	2017
						0,002											

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Werner-von-Siemens-Gymnasium

BSN: 06Y05
 Adresse: Beskidenstr. 3
 (Hauptstandort): 14129 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
831	94	489	248

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	522(522)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 30.902.443 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 65.776 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 54.820 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.956 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
707	3704	70206	06Y05, Werner-von-Siemens-Oberschule: Gesamtsanierung; 14129, Beskidenstr. 3	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,570				0,500	1,000	2,000	Bezirk				2020	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Beethoven-Gymnasium

BSN: 06Y06
 Adresse: Barbarastr. 9
 (Hauptstandort): 12249 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
859	0	548	311

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	522(522)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 28.677.292 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 5.966.157 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 13.000 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1690	3306	51902	Klassenraumcontainer; Aufstellung und Mietkosten 2017	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,150		0,030	0,120				Bezirk				2017	2018
						0,466	0,000										
1783	2710	51936	Sanierung Sanitäranlagen Sporthalle, Weiterführung aus 2017	SchulSP - konsumtiv	0,484	0,400	0,150					Bezirk				2017	2018
						0,288	0,144										
1788	2710	51936	Sanierung Flachdach "70er Jahre Bau", Weiterführung aus 2017	SchulSP - konsumtiv	1,100	0,550	0,500	0,520				Bezirk				2017	2019
						0,509	0,080										
4468	3306	51902	Sanierung Sporthalle	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,550				0,400	0,150		Bezirk				2020	2021
						0,070	0,019										
4469	2710	51936	Sanierung Dach Sporthalle, Schulgebäude, Aula	SchulSP - konsumtiv	0,600				0,600			Bezirk				2018	2018
							0,015										
4470	3306	51902	Klassenraumcontainer; Mietkosten 2018	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,770		0,140	0,120	0,100	0,100	0,318	Bezirk				2018	
							0,058										
709	3704	70200	06Y06, Beethoven-Schule: Sanierung, 2. BA; 12249, Barbarastraße 9	gezielte Zuweisung an die Bezirke	19,600		1,400	3,000	5,000	5,000	4,000	Bezirk				2018	2024
							0,632										
710	9810	70028	06Y06; Beethoven-Gymnasiums; Sanierung (1. BA); 12249; Barbarastraße; 9	SIWANA	5,040	1,399	3,470	1,000	0,107			Bezirk		4,770	5,040	2018	2020
						0,782	2,016										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Paulsen-Gymnasium

BSN: 06Y07
 Adresse: Gritznerstr. 57
 (Hauptstandort): 12163 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
640	0	445	195

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.517.920 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 27.039 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 12.476 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.563 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertig-stellung
713	3704	70207	06Y07, Paulsen-Gymnasium: Gesamtsanierung; 12163, Gritznerstr. 57	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,980				0,500	1,000	2,000	Bezirk				2020	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hermann-Ehlers-Gymnasium

BSN 06Y08
 Adresse: Elisenstr. 3-4
 (Hauptstandort) 12169 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
480	0	352	128

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	406(406)	175(175)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.592.511 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 538.166 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 8.287 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4277	2710	70236	Sanierung Fachräume, Weiterführung aus 2017	SchulSP - investiv	0,852	0,240	0,300					Bezirk				2017	2019
						0,252	0,017										
715	2712	70201	06Y08, Hermann-Ehlers-Gymnasium: Gesamtanierung; 12169, Elisenstraße 3-4	Großsanierungen durch SenSW	19,683							SenStadtWohn				2023	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSO VI; Frühestmöglicher Beginn unter Vorbehalt, vsI. Fertigstellungstermin kann frühestens mit Fertigstellung der Zielplanung benannt werden

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Fichtenberg-Oberschule

BSN: 06Y09
 Adresse: Rothenburgstr. 18
 (Hauptstandort): 12165 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
793	0	523	270

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 26.071.260 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 6.068.234 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 35.905 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.932 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertig- stellung
1792	3306	51902	Aufrechterhaltung Schutzmaßnahmen Fassadensicherung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,050		0,050					Bezirk				2018	2018
1795	3306	51902	Innenliegende Sporthalle, Erneuerung Sportboden nach Wasserschaden	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,060		0,060					SenStadtWohn				2018	2018
5239	3704	70100	06Y09, Fichtenberg-Oberschule: Neubau einer Sporthalle (Ersatzbau); 12165, Rothenburgstraße 18	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,500						0,500	SenStadtWohn				2022	2026
718	3704	70227	06Y09, Fichtenberg-Oberschule: Sanierung 2. BA; 12165, Rothenburgstraße 18	gezielte Zuweisung an die Bezirke	22,760		2,000	3,000	5,000	5,000	4,000	SenStadtWohn				2019	2022
719	9810	70027	06Y09; Fichtenberg-Oberschule; Sanierung (1. BA); 12165; Rothenburgstraße; 18	SIWANA	4,730	3,100	2,300	0,915				Bezirk			5,000	2017	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Rothenburgstr. 18										
5239	Alle	Sporthalle			0	-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
5239	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K	0	3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Lilienthal-Gymnasium

BSN 06Y10
 Adresse: Ringstr. 2-3
 (Hauptstandort) 12203 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
715	0	490	225

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.530.702 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 2.493.642 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 14.576 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.234 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1774	2710	51936	Sanierung Sporthalle Sanitär- und Umkleideabteil	SchulSP - konsumtiv	0,789	0,076	0,000					Bezirk				2016	2017
4278	2710	70236	Sanierung Sporthalle, Fassade und Halle	SchulSP - investiv	2,908	0,560	0,800	1,600				Bezirk				2017	2019
4282	2710	51936	Sanierung Giebel und Treppenanlagen, Weiterführung aus 2017	SchulSP - konsumtiv	0,635	0,136	0,150	0,165				Bezirk				2018	2018
721	2712	70201	06Y10, Lilienthal-Gymnasium: Gesamtsanierung; 12203, Ringstraße 2-3	Großsanierungen durch SenSW	20,202							SenStadtWohn				2023	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSO VI; Frühestmöglicher Beginn unter Vorbehalt, vsI. Fertigstellungstermin kann frühestens mit Fertigstellung der Zielplanung benannt werden

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Goethe-Gymnasium Lichterfelde

BSN 06Y11
 Adresse: Drakestr. 72-74
 (Hauptstandort) 12205 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
797	0	504	293

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.515.386 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 32.083 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 13.274 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.227 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1693	3306	51902	Beschaffung LED	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,008							Bezirk				2017	2017
						0,008											
726	3704	70208	06Y11, Goethe-Gymnasium Lichterfelde: Gesamtsanierung; 12205, Drakestr. 72-75	gezielte Zuweisung an die Bezirke	15,080					0,500	1,000	Bezirk				2021	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Willi-Graf-Gymnasium

BSN 06Y12
 Adresse: Ostpreußendamm 166
 (Hauptstandort) 12207 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
514	0	368	146

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	406(406)	175(175)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.603.784 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 561.960 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 14.125 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.201 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertig- stellung
1781	2710	51936	Sanierung Sanitäranlagen, Weiterführung aus 2017	SchulSP - konsumtiv	0,674	0,250	0,450	0,370				Bezirk				2017	2019
						0,223	0,088										
727	3704	70209	06Y12, Willi-Graf-Gymnasium: Gesamtsanierung; 12207, Ostpreußendamm 166	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,900						0,500	Bezirk				2022	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Gymnasium Steglitz**

BSN: 06Y13
 Adresse: Heesestr. 15
 (Hauptstandort): 12169 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
805	178	400	227

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	300(300)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.463.685 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 704.468 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 16.091 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.187 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1494	2710	51916	Schaffung Rettungsweg Sporthalle	SaniP	0,120	0,120						Bezirk				2017	2017
						0,099											
4473	3306	51902	Sanierung der Hofflächen, Weiterführung aus 2017	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,560	0,050	0,560	0,175				Bezirk				2018	2019
						0,023	0,533										
730	3704	70210	06Y13, Gymnasium Steglitz: Gesamtsanierung; 12169, Heesestr. 15	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,250						0,500	Bezirk				2022	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Kolleg Schöneberg

BSN 07A05
 Adresse: Nürnberger Str. 63
 (Hauptstandort) 10787 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Sonstige
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 7.301 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.301 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Volkshochschule Tempelhof-Schöneberg

BSN 07A06
 Adresse: Tempelhofer Weg 62
 (Hauptstandort) 10829 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Sonstige
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertig- stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Marie-Elisabeth-Lüders-Oberschule

BSN: 07B02
 Adresse: Steinmetzstr. 79
 (Hauptstandort): 10783 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 55.991 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.785 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertig- stellung
4105	1021	51925	Setzung Tor, Abgrenzung HM-DW	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,155	0,007						BIM				2017	2017
						0,007											
4106	1021	51925	Modernisierung und Anpassung an technischen Standard des Fachraumes Biologie	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,035	0,021						BIM				2017	2017
						0,021											
4107	1021	51925	IT-Vernetzung von Schulräumen einschließlich Ausstattung der Unterrichtsräume mit Beamer, Whiteboard zur Herstellung einer modernen IT-Struktur durch Anbindung in ein LAN an der Marie-Elisabeth-Lüders-Oberschule (MELO)	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,001		0,001					BIM				2018	2018
							0,001										
4108	1021	51925	Setzen von mehreren Steckdosen , Souterrain	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,008		0,008					BIM				2018	2018
							0,008										
75062			kleiner baulicher Unterhalt	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,083		0,083					BIM				2018	2018
							0,015										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

OSZ Lotis (Logistik, Touristik und Steuern)

BSN 07B03
 Adresse: Dudenstr. 35-37
 (Hauptstandort) 10965 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.450.243 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.406 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertig- stellung
4109	1021	51925	Klimasplittgerät	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,439	0,068	0,325					BIM				2017	2018
						0,068	0,325										
4110	1021	51925	IT-Vernetzung von Schulräumen zur Herstellung einer modernen IT-Struktur durch Anbindung in ein LAN am OSZ Logistik, Touristik, Immobilien, Steuern (OSZ LOTIS)	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,004							BIM					
4111	1021	51925	LWL-Anbindung und BeLa-Zugang	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,032		0,032					BIM				2018	2018
							0,000										
75015			kleiner baulicher Unterhalt	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,149		0,149					BIM				2018	2018
							0,061										
75113			Weiterführung Sicherheitsbeleuchtung (B13017-3012200-001)	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,919		0,700					BIM				2016	2019
							0,919						01.01.2018		17.03.2014		
75114			Erneuerung Heizzentrale (B18027-30122001-001)	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,062		0,500					BIM				2019	2019
							0,062						01.01.2018		05.02.2018		
75115			Grundsanierung (Langfristplanung)	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	13,500		0,650	0,500	6,000	4,000	3,000	BIM				2022	2023
							0,000						01.01.2018				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Spreewald-Grundschule

BSN 07G01
 Adresse: Pallasstr. 15
 (Hauptstandort) 10781 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Schöneberg (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
274	274	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 37.802.108 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 992.364 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.669 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.854 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1954	3306	51902	Sporthalle; Provisorischer Rettungsweg, Fettabscheider	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,915		0,400	0,515				Bezirk				2018	2019
						0,915	0,062										
734	3701	70203	07G01, Spreewald-Grundschule: Sanierung der Sporthalle mit Ganztagsbereich; 10781, Pallasstr. 15-17	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,500					0,500	1,000	Bezirk				2021	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Finow-Grundschule

BSN 07G02
 Adresse: Welsersstr. 16-22
 (Hauptstandort) 10777 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Schöneberg (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
556	556	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.198.126 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.685.477 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.573 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 22.043 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1924	3306	51902	Diverse Instandsetzungsmaßnahmen, u. a. Verbindungsgang	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,700		0,550	0,150				Bezirk				2018	2019
736	2710	51916	Sanierung Sanitär, 2. BA	SaniP	0,194		0,468					Bezirk				2017	2017
737	2710	51915	Sanierung Rettungswege, Brandschutz, Barrierefreiheit, Fassade, 4. BA	SSSP	0,995							Bezirk				2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Werbellinsee-Grundschule

BSN 07G03
 Adresse: Luitpoldstr. 38
 (Hauptstandort) 10781 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Schöneberg (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
469	469	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.371.320 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 12.028 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 3.123 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.905 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1958	3306	51902	Schießanlage	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,080			0,080				Bezirk				2019	2019
4789	3701	71406	07G03, Werbellinsee-Grundschule: Sanierung/Neubau Schulhof und Schulsportanlagen; 10781, Luitpoldstr. 38	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,850						0,500	Bezirk				2022	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Luitpoldstr. 38										
Nein	01 bis 06	Erweiterung	modular	Holz-Modulbau	1,0		Bezirk	Bezirk		

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Havelland-Grundschule

BSN 07G05
 Adresse: Kolonnenstr. 30
 (Hauptstandort) 10829 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Schöneberg (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
439	439	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.345.018 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 116.798 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 2.955 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1931	3306	51902	Sanierung Hortfassade und Verbindungsgang	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	2,650		0,150	2,500				Bezirk				2018	2020
							0,114										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Sternberg-Grundschule

BSN 07G06
 Adresse: Mettestr. 8
 (Hauptstandort) 10825 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Schöneberg (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
274	274	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 269.604 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
741	2710	51916	Sanierung Sanitär, 2. BA	SaniP	0,270							Bezirk				2017	2017
						0,270											

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Lindenhof-Grundschule

BSN 07G07
 Adresse: Reglinstr. 29
 (Hauptstandort) 12105 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Tempelhof (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
337	337	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.820.948 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.661.276 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 1.643 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.764 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1834	3306	51902	Kellersanierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,436							Bezirk				2017	2017
						0,436											
1937	3306	51902	Ausfinanzierung Fassadensanierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,350		0,250	0,100				Bezirk				2018	2018
						0,000	0,379										
743	3701	70570	07G07, Lindenhof-Grundschule: Sanierung, Umbau und Erweiterung; 12105, Reglinstr. 29	gezielte Zuweisung an die Bezirke	18,300				0,500	1,000	2,000	Bezirk				2020	2027
744	2710	51915	Sanierung Fassade Dach	SSSP	0,837							Bezirk				2017	2017
						0,837											

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Reglinstr. 29										
0743	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
Nein	01 bis 06	Sporthalle			0	-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
Nein	01 bis 06	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60	0	3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Teltow-Grundschule

BSN 07G10
 Adresse: Feurigstr. 57
 (Hauptstandort) 10827 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Schöneberg (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
402	402	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 27.592.458 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 10.540 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.316 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.224 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
746	3701	70204	07G10, Teltow-Grundschule: Sanierung und Umbau; 10827, Feurigstr. 57/Ebersstr. 9	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,360						0,500	SenStadtWohn				2022	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Scharmützelsee-Grundschule

BSN 07G12
 Adresse: Hohenstaufenstr. 49
 (Hauptstandort) 10779 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Schöneberg (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
462	462	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.423.122 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.016.508 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 13.900 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.208 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
5998	3306	51902	Grundinstandsetzung Entwässerungsanlage	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,240		0,020	1,220				Bezirk				2018	2019
748	2710	51916	Sanierung Sanitär, 2. BA	SaniP	0,487	0,487						Bezirk				2017	2017
815	3306	51902	Strangsanierung 2.BA; Grundleitungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,550		0,550					Bezirk				2018	2018
							0,491										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neumark-Grundschule

BSN 07G13
 Adresse: Steinmetzstr. 46-50
 (Hauptstandort) 10783 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Schöneberg (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
306	306	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.444.202 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 84.114 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.726 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1602	2710	70237	Schwammsanierung, Sanierung Gebäude innen	SchulSP - investiv	1,320		0,120	1,200				Bezirk				2018	2021
							0,058										
1835	3306	51902	Schadstoffsanierung Hausmeisterwohnung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,008							Bezirk				2016	2017
						0,008											
1943	3306	51902	Diverse Instandsetzungsmaßnahmen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,011							Bezirk				2018	2018
							0,011										
4790	3701	70116	07G13, Neumark-Grundschule: Umbau, Sanierung und Erweiterung einschl. Neubau einer Sporthalle; 10783, Steinmetzstr. 46-50	gezielte Zuweisung an die Bezirke	15,300						0,500	Bezirk				2022	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Steinmetzstr. 46-50										
4790	01 bis 06	Erweiterung			0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	ggf. auch Erweiterung mittels MEB 16 (Prüfung)
4790	Alle	Sporthalle			0	-2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
4790	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Löcknitz-Grundschule

BSN 07G14
 Adresse: Berchtesgadener Str. 10-11
 (Hauptstandort) 10779 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Schöneberg (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
388	388	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.453.292 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 682.843 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.822 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1836	3306	51902	Abschluss Fassadensanierung, Instandsetzungen innen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,573							Bezirk				2016	2017
						0,264											
1844	3306	51902	Diverse Instandsetzungsmaßnahmen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,450		0,300	0,150				Bezirk				2018	2019
							0,412										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Fläming-Grundschule

BSN: 07G15
 Adresse: Illstr. 4-6
 (Hauptstandort): 12161 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Friedenau (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
600	600	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.450.680 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 12.550 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 4.714 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.836 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
752	3701	70210	07G15, Fläming-Grundschule: Sanierung bzw. Ersatzneubau; 12161, Illstraße 4/6	gezielte Zuweisung an die Bezirke	20,400					0,500	1,000	SenStadtWohn				2021	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Illstr. 4-6										
0752	01 bis 06	Ersatzneubau	konventionell		0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO VIII	Wirtschaftlichkeitsuntersuchung erforderlich

Bemerkungen:

BSO VIII; Sanierung oder Ersatzbau: Wirtschaftlichkeitsuntersuchung erforderlich; wenn Sanierung, dann BSO IX; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt; vsI. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Ruppin-Grundschule

BSN 07G16
 Adresse: Offenbacher Str. 5 A
 (Hauptstandort) 14197 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Friedenau (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
605	605	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.055.301 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 2.851.086 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.361 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung	
1597	2710	70237	Sanierung Fassade, 2. und 3. BA; Sanierung Dach	SchulSP - investiv	3,100		1,500	1,600				Bezirk				2018	2019	
							1,491											
1950	3306	51902	Diverse Instandsetzungsmaßnahmen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,200		0,100	0,100				Bezirk				2018	2019	
							0,072											
754	3701	70117	07G16, Ruppin-Grundschule: Sanierung, Umbau und Erweiterung; 14197, Offenbacher Str. 5a	gezielte Zuweisung an die Bezirke	26,985				0,500	1,000	3,000	Bezirk				2020	2027	
755	2710	51915	Sanierung Fassade, 4. BA; Sanierung Dach	SSSP	1,282							Bezirk				2017	2017	
						1,282												

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Offenbacher Str. 5 A										
0754	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Stechlinsee-Grundschule

BSN 07G17
 Adresse: Rheingastr. 7
 (Hauptstandort) 12161 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Friedenau (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
548	548	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.079.556 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 2.149 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 66 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 2.082 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1955	3306	51902	Schießanlage	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,080		0,080					Bezirk				2019	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Barbarossaplatz

BSN 07G18
 Adresse: Barbarossaplatz 5
 (Hauptstandort) 10781 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Schöneberg (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
299	299	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 25.582.478 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 9.318 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 3.164 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.154 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4792	3701	70118	07G18, Grundschule am Barbarossaplatz mit Volksschule: Sanierung und Umbau mit Standardanpassung; 10781, Barbarossaplatz 5	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,400						0,500	Bezirk				2022	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Paul-Simmel-Grundschule

BSN 07G19
 Adresse: Felixstr. 26-58
 (Hauptstandort) 12099 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Tempelhof (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
529	529	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
720(720)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.049.048 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 2.610.092 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 8.926 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1945	3306	51902	Wiederherstellungsarbeiten nach Errichtung MEB	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,270	0,050	0,220					Bezirk				2017	2018
						0,053	0,203										
759	2712	70100	07G19, Paul-Simmel-Grundschule; 12099, Felixstr. 26 - 58	Neue Schulen Programm	20,400							SenStadtWohn				2023	2026
760	9810	71009	07G19, Paul-Simmel-Grundschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 12099, Felixstraße 26-58	SIWANA	5,120	2,501	0,179			0,009		SenStadtWohn			5,200	2016	2017
						2,333	0,013										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Felixstr. 26-58										
0759	01 bis 06	Ersatzneubau	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	
0759	01 bis 06	Aufgabe			-3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	Abriss

Bemerkungen:

MEB bereits fertiggestellt

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Maria-Montessori-Grundschule

BSN 07G20
 Adresse: Friedrich-Wilhelm-Str. 72-74
 (Hauptstandort) 12103 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Tempelhof (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
503	503	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.679.217 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 12.757 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 4.392 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.365 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule auf dem Tempelhofer Feld

BSN 07G21
 Adresse: Schulenburgring 7-11
 (Hauptstandort) 12101 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Tempelhof (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
560	560	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.805.446 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 68.727 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 8.661 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1929	3306	51902	Beseitigung von Kapazitätsengpässen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,415	0,008	0,057	0,350				Bezirk				2017	2019
						0,003	0,057										
763	3701	70110	07G21, Grundschule auf dem Tempelhofer Feld: Erweiterung einschl. Sporthalle; 12101, Schulenburgring 7-11	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,300					0,500	1,000	Bezirk				2021	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Schulenburgring 7-11										
0763	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0763, 1929	01 bis 06	Erweiterung	modular	Holz-Modulbau	1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Fliegende Klassenzimmer

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Paul-Klee-Grundschule

BSN 07G22
 Adresse: Konradinstr. 15-17
 (Hauptstandort) 12105 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Tempelhof (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
573	573	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(720)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 25.112.797 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.738.471 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.194 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4793	3701	70119	07G22, Paul-Klee-Grundschule: Umbau, Sanierung und Erweiterung einschl. Neubau einer Sporthalle; 12105, Konradinstr. 15-17	gezielte Zuweisung an die Bezirke	16,700				0,500	1,000	2,000	Bezirk				2020	2024
5541	3306	51902	Diverse Instandsetzungsmaßnahmen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,075	0,015	0,010	0,050				Bezirk				2017	2018
765	2710	51937	Sanierung Keller, 3. BA; Sanierung Fassade	SchulSP - konsumtiv	0,993							Bezirk				2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Konradinstr. 15-17										
4793	Alle	Sporthalle			0	-2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
4793	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K	0	3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	
4793	01 bis 06	Erweiterung	modular	Holz-Modulbau	1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Fliegende Klassenzimmer

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schätzelberg-Grundschule

BSN 07G23
 Adresse: Wolfsburger Weg 13-19
 (Hauptstandort) 12109 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Mariendorf (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
268	268	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
216(216)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 7.376.364 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 7.977 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 2.755 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.222 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4794	3701	70129	07G23, Schätzelberg-Grundschule: Sanierung und Erweiterung des Schulgebäudes, Neubau (Ersatzbau) einer Sporthalle; 12109, Wolfsburger Weg 13-19	gezielte Zuweisung an die Bezirke	22,500						0,500	Bezirk				2022	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Wolfsburger Weg 13-19										
4794	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
4794	Alle	Sporthalle			0	-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
4794	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Tempelherren-Grundschule

BSN 07G24
 Adresse: Boelckestr. 58-60
 (Hauptstandort) 12101 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Tempelhof (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
310	310	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 47.897 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.222 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1840	3306	51902	Sanierung Fenster 1.BA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,080	0,080						Bezirk				2016	2017
						0,043											
768	3701	70202	07G24, Tempelherren-Grundschule und 07K11, Hugo-Gaudig-Oberschule: Sanierung; 12101, Boelckestr. 58-60	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,680						0,500	Bezirk				2022	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Mascha-Kaléko-Grundschule

BSN: 07G25
 Adresse: Königstr. 32
 (Hauptstandort): 12105 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Mariendorf (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
369	369	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.607.470 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 23.200 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 4.523 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 18.677 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
770	3701	70115	07G25, Mascha-Kaléko-Grundschule;(ehem. Ludwig-Heck-GS) Erweiterung durch Reaktivierung eines zusätzlichen Standortes; 12105, Kurfürstenstraße 53-54	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,200					0,500	1,000	Bezirk				2021	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Kurfürstenstr. 53										
0770	01 bis 06	Reaktivierung			2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule im Taunusviertel

BSN 07G26
 Adresse: Wiesbadener Str. 20
 (Hauptstandort) 12309 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichtenrade (06)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
324	324	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.949.608 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 2.452 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 2.452 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertig- stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Rudolf-Hildebrand-Grundschule

BSN: 07G27
 Adresse: Friedenstr. 23-25
 (Hauptstandort): 12107 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Mariendorf (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
423	423	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.244.486 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 8.015 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 6.511 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 1.504 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Kiepert-Grundschule

BSN: 07G28
 Adresse: Prechtlstr. 21-23
 (Hauptstandort): 12277 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Marienfelde (05)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
456	456	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.333.171 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 391.571 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 2.256 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.532 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1842	3306	51902	Beseitigung von Brandschutzdefiziten, Vorbereitung Sanierung Fassade MUR	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,125	0,125						Bezirk				2016	2017
1936	3306	51902	Sanierung Fassade MUR	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,050		0,300	0,750				Bezirk				2018	2019
4795	3701	70120	07G28, Kiepert-Grundschule: Umbau und Sanierung sowie Neubau einer Sporthalle; 12277, Prechtlstr. 21-23	gezielte Zuweisung an die Bezirke	15,000					0,500	1,000	Bezirk				2021	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Prechtlstr. 21-23										
4795	Alle	Sporthalle			0	-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
4795	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Käthe-Kollwitz-Grundschule

BSN 07G29
 Adresse: Mellener Str. 38-42
 (Hauptstandort) 12307 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichtenrade (06)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
591	591	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.276.758 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 240.663 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.449 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1601	2710	70237	Brandschutzmaßnahmen	SchulSP - investiv	1,140		0,140	1,000				Bezirk				2018	2019
							0,129										
1843	3306	51902	Vorbereitung Brandschutzmaßnahmen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,070	0,070						Bezirk				2016	2017
							0,069										
1935	3306	51902	Diverse Sanierungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,060		0,060					Bezirk				2018	2018
							0,037										
4796	3701	70121	07G29, Käthe-Kollwitz-Grundschule: Umbau, Sanierung und Erweiterung; 12307, Mellener Str. 38-42/Rehagener Str. 42	gezielte Zuweisung an die Bezirke	16,000						0,500	Bezirk				2020	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Mellener Str. 38-42										
4796	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Annedore-Leber-Grundschule

BSN: 07G30
 Adresse: Halker Zeile 137-149
 (Hauptstandort): 12305 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichtenrade (06)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
502	502	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.484.231 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 452.784 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 3.540 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1833	3306	51902	Flachdachsanierung Hort	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,470	0,020	0,400	0,050				Bezirk				2017	2019
						0,025	0,424										
4797	3701	70122	07G30, Annedore-Leber-Grundschule: Umbau, Sanierung und Erweiterung einschl. Neubau einer Sporthalle; 12305, Halker Zeile 137/149	gezielte Zuweisung an die Bezirke	18,100						0,500	Bezirk				2022	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Halker Zeile 137-149										
4797	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60	0	3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	
4797	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
4797	Alle	Sporthalle			0	-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Carl-Sonnenschein-Grundschule

BSN 07G31
 Adresse: Am Hespont 4-6
 (Hauptstandort) 12109 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Mariendorf (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
460	460	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 19.777.459 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 441.578 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 7.566 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 1.547 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1845	3306	51902	Co-Finanzierung Energetische Sanierung (UEP II)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,190	0,190						Bezirk				2017	2017
						0,330											
1923	3306	51902	Diverse Sanierungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,100		0,100					Bezirk				2018	2018
							0,102										
777	3701	70571	07G31, Carl-Sonnenschein-Grundschule: Erweiterung, Sanierung/Umbau alte Turnhalle sowie Neubau Sporthalle; 12109, Am Hespont 4 und 6	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,600					0,500	1,000	Bezirk				2021	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Am Hespont 4-6										
0777	Alle	Sporthalle			0	-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
0777	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0777	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Bruno-H.-Bürgel-Grundschule

BSN 07G32
 Adresse: Rackebüller Weg 70
 (Hauptstandort) 12305 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichtenrade (06)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
486	486	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.818.354 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 771.871 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.022 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1600	2710	70237	Sanierung Fassade Hauptgebäude	SchulSP - investiv	1,700		0,200	1,500				Bezirk				2018	2019
1824	2710	51937	Beseitigung von Brandschutzdefiziten	SchulSP - konsumtiv	0,531		0,531					Bezirk				2017	2017
1846	3306	51902	Diverse Instandsetzungsmaßnahmen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,036		0,036					Bezirk				2018	2019
1922	3306	51902	Sanierung Hortgebäude	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,032		0,032					Bezirk				2020	2021
4798	3701	70201	07G32, Bruno-H.-Bürgel-Grundschule: Sanierung Schulgebäude; 12305, Rackebüller Weg 70	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,956						0,500	Bezirk				2022	2028
4802	3701	71403	07G32, Bruno-H.-Bürgel-Grundschule: Sanierung/Neubau Schulhof und Schulsportanlagen; 12305, Rackebüller Weg 70	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,470					0,370	0,600	Bezirk				2021	2023
4803	3701	71408	07G32, Bruno-H.-Bürgel-Grundschule: Neubau einer Sporthalle; 12305, Rackebüller Weg 70	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,000						1,000	Bezirk				2022	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Rackebüller Weg 70										
4803	Alle	Sporthalle			0	-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
4803	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Marienfelder Schule (Grundschule)

BSN 07G34
 Adresse: Erbdorfer Weg 13
 (Hauptstandort) 12279 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Marienfelde (05)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
584	584	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
792(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 32.440.081 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 31.686.364 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): -5.003 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1598	2710	70237	Sanierung Fassade, 3.BA	SchulSP - investiv	5,800		4,800	1,000				Bezirk				2018	2019
							2,047										
1599	2710	70237	Sanierung Fachräume, Brandschutz, Barrierefreiheit, 4. BA	SchulSP - investiv	2,500		1,000	1,500				Bezirk				2018	2019
							0,997										
1848	3306	51902	Flankierende Maßnahmen Grundinstandsetzung Hauptgebäude	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	3,721			0,900				Bezirk				2017	2018
						0,030	2,792										
5336	9810	73016	07G34; Marienfelder Schule (Grundschule); Erweiterung der Schulanlage; 12279; Erbdorfer Weg 13	SIWANA	5,850		0,059	0,819	1,462	2,925	0,585	Bezirk				2020	2021
							0,000										
5537	0710	88304	1131-B2-G: Energetische Sanierung der Marienfelder Grundschule	Berliner Programm für nachhaltige Entwicklung (BENE)	8,330	11,912	19,631	1,267				Bezirk				2018	2019
						5,467	18,363										
781	2710	51915	Sanierung Fachräume, Brandschutz, Barrierefreiheit 3. BA	SSSP	0,500	0,500						Bezirk				2017	2017
						0,730											
782	2710	51915	Sanierung Fassade, 2. BA	SSSP	1,598							Bezirk				2017	2017
						1,237											

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Erbdorfer Weg 13										
5336	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
Tirschenreuther Ring 69										
Nein	01 bis 06	Aufgabe			-2,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss Haus 2

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Nahariya-Grundschule

BSN 07G35
 Adresse: Nahariyastr. 13-17
 (Hauptstandort) 12309 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichtenrade (06)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
538	538	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.451.156 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 5.376 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 3.743 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 1.634 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4804	3701	71407	07G35, Nahariya-Grundschule: Sanierung/Neubau Schulhof und Schulsportanlagen; 12309, Nahariyastr. 13	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,350						0,500	Bezirk				2022	2023
784	3701	70123	07G35, Nahariya-Grundschule: Neubau einer Sporthalle; 12309, Nahariyastraße 13	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,700						0,500	Bezirk				2022	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Nahariyastr. 13-17										
0784	Alle	Sporthalle			0	-2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
0784	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Dielingsgrund

BSN 07G36
 Adresse: Dielingsgrund 35
 (Hauptstandort) 12305 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichtenrade (06)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
503	503	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.531.232 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 254.095 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 13.057 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.145 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4807	3701	70124	07G36, Grundschule am Dielingsgrund: Ersatzneubau Schulgebäude; 12305, Dielingsgrund 35	gezielte Zuweisung an die Bezirke	22,500						0,500	Bezirk				2022	2029
786	2710	51915	Sanierung Schulsportanlage	SSSP	0,237	0,237						Bezirk				2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Dielingsgrund 35										
4807	01 bis 06	Aufgabe			-3,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
4807	01 bis 06	Ersatzneubau	konventionell		3,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Kapazität Ersatzneubau noch nicht abschließend geklärt

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Ikarus-Grundschule

BSN 07G37
 Adresse: Körtingstr. 45
 (Hauptstandort) 12107 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Mariendorf (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
480	480	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.592.965 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 4.562 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 4.562 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4808	3701	70125	07G37, Ikarus-Grundschule: Ersatzneubau Schulgebäude bei Erweiterung der Grundschule; 12107, Körtingstr. 45	gezielte Zuweisung an die Bezirke	32,500							Bezirk				2026	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Körtingstr. 45										
4808	01 bis 06	Aufgabe			-3,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
4808	01 bis 06	Ersatzneubau	konventionell		4,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Kapazität Ersatzneubau noch nicht abschließend geklärt

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Reaktivierung Grundschule; Otzenstr. 16-17

BSN: 07Gn01
 Adresse: Otzenstr. 16-17
 (Hauptstandort): 12159 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Friedenau (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
789	3701	70572	07Gn01, Grundschule Otzenstraße: Reaktivierung Schulstandort, Umbau und Erweiterung und Neubau Sporthalle; 12159, Otzenstraße 16-17	gezielte Zuweisung an die Bezirke	17,500				0,500	1,000	2,000	Bezirk				2020	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Otzenstr. 16-17										
0789	01 bis 06	Reaktivierung			2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0789	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Reaktivierung Grundschule; Tempelhofer Weg 62/63

BSN 07Gn02
 Adresse: Tempelhofer Weg 62/63
 (Hauptstandort) 12347 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Schöneberg (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 486.537 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1381	3701	70111	07Gn02, Grundschule Tempelhofer Weg: Reaktivierung und Erweiterung einschl. ungedeckter Sportanlage (außerschulisch) und VHS + Musikschule; 10829, Tempelhofer Weg 62-63	gezielte Zuweisung an die Bezirke	37,500						0,500	Bezirk				2022	2025
1852	3306	51902	Beseitigung von Brandschutzdefiziten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,470	0,120	0,350					Bezirk				2017	2018
						0,118	0,369										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Tempelhofer Weg 62/63										
1381	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
1381	01 bis 06	Reaktivierung			2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Marienfelder Allee 240 / Baußernweg

BSN: 07Gn03
 Adresse: Marienfelder Allee 240 / Baußernweg
 (Hauptstandort): 12279 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Marienfelde (05)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
790	2712	70100	07Gn03, Neubau Grundschule; 12279, Marienfelder Allee 240 / Baußernweg	Neue Schulen Programm	20,300							SenStadtWohn				2023	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Marienfelder Allee 240										
0790	Alle	Neubau Sporthalle			0	2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	
0790	01 bis 06	Neubau			2,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	

Bemerkungen:

Prüfung Erhöhung auf 3 Züge

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Sophie-Scholl-Schule

BSN 07K01
 Adresse: Eißholzstr. 34-37
 (Hauptstandort) 10781 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1055	0	654	401

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	600(600)	450(450)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 47.616.688 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 10.001 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 10.001 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
5097	3702	70203	07K01, Sophie-Scholl-Oberschule: Umbau und Sanierung sowie Ersatzneubau einer Sporthalle; 10781, Eißholzstr. 34-37	gezielte Zuweisung an die Bezirke	0,033						0,500	Bezirk				2022	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Eißholzstr. 34-37										
5097	Alle	Sporthalle			0	-4	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
5097	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	6	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Carl-Zeiss-Schule

BSN 07K02
 Adresse: Barnetstr. 12-14
 (Hauptstandort) 12305 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
996	0	655	341

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	600(600)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 19.473.572 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 3.532 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 3.532 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
5101	3702	71302	07K02, Carl-Zeiss-Oberschule: Umbau und Erweiterung; 12305, Barnetstr. 12-14	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,900						0,500	Bezirk				2022	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Barnetstr. 12-14 / Lutherstraße 30

5101	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt
------	-----------	-------------	---------------	--	---	--	--------	--------	--------	--

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Gustav-Heinemann-Oberschule

BSN 07K03
 Adresse: Waldsassener Str. 62
 (Hauptstandort) 12279 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1204	53	773	378

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	60(60)	800(600)	375(450)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 27.069.662 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.151.206 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 3.773 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.762 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung	
1944	3306	51902	Grundleitungen der gedeckten und ungedeckten Schulsportanlagen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,900		0,700	1,200				Bezirk				2018	2019	
							1,134											
4809	3701	71405	07K03, Gustav-Heinemann-Oberschule: Sanierung ungedeckte Sportanlage; 12279, Tirschenreuther Ring 48	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,970						0,500	Bezirk				2022	2024	
794	3702	70101	07K03, Gustav-Heinemann-Oberschule: Ersatzneubau; 12279, Tirschenreuther Ring 48	gezielte Zuweisung an die Bezirke	42,100			2,000	5,000	5,000	5,000	Bezirk			46,250	2019	2022	
															31.08.2018			

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Tirschenreuther Ring 48										
0794	07 bis 10	Ersatzneubau	konventionell		6,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0794	11 bis 13	Ersatzneubau	konventionell		6,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
Waldsassener Str. 62										
kfA	07 bis 10	Aufgabe			-8,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Aufgabe bisheriger Standort
kfA	11 bis 13	Aufgabe			-5,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Aufgabe bisheriger Standort

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Theodor-Haubach-Schule

BSN 07K04
 Adresse: Grimmstr. 9-11
 (Hauptstandort) 12305 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
427	0	427	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	450(600)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.858.803 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 247.385 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 2.844 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1850	3306	51902	Türanlagen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,006	0,006	0,000					Bezirk				2016	2017
1957	3306	51902	Sanierung Akustikdecken / Beleuchtung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,490		0,240	0,250				Bezirk				2018	2019
5102	3702	70115	07K04, Theodor-Haubach-Schule: Umbau, Sanierung und Erweiterung; 12305, Grimmstr. 9/11	gezielte Zuweisung an die Bezirke	15,400						0,500	Bezirk				2022	2029
5103	3702	70116	07K04, Theodor-Haubach-Schule: Neubau einer Sporthalle; 12305, Lutherstr. 18	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,100						0,500	Bezirk				2022	2025
796	2712	70104	07K04, Theodor-Haubach-Schule: Errichtung eines MEBs; 12305, Grimmstr. 9 - 11	Errichtung von Schulerweiterungsbauten in Modulbauweise (MEB)	6,000							SenStadtWohn				2020	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Grimmstr. 9-11										
0796, 5102	07 bis 10	Erweiterung	modular	MEB 16 + MZR	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
Lutherstraße 18										
5103	Alle	Sporthalle			0	-2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
5103	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH199	0	3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Solling-Schule

BSN 07K05
 Adresse: Alt-Marienfelde 52
 (Hauptstandort) 12277 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
531	0	531	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	450(450)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.939.964 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 33.041 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.814 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.475 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1851	3306	51902	Provisorische Brandschutzmaßnahmen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,023							Bezirk				2017	2017
798			07K05, Solling Schule: Neubau ohne Sporthalle; 12277, Alt-Marienfeld 52		29,800					0,866	1,731	Howoge				2023	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Alt-Marienfelde 52										
0798	07 bis 10	Aufgabe			-4,5		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	Abriss
0798	07 bis 10	Ersatzneubau	konventionell		4,5		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

Bemerkungen:

Prüfung Wirtschaftlichkeit Abriss und Ersatzneubau oder Sanierung (vsI. Fertigstellung 2026)

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Georg-von-Giesche-Schule

BSN 07K06
 Adresse: Hohenstaufenstr. 47-48
 (Hauptstandort) 10779 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
480	0	480	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	450(600)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.618.080 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 2.855.637 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 7.535 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1596	2710	70237	Sanierung Kellermauerwerk, Klassenräume Souterrain, 2. BA	SchulSP - investiv	1,700	0,900	0,800					Bezirk				2018	2019
						0,900	0,000										
1927	3306	51902	Sanierung Klassen- und Fachräume Regelgeschosse Vorderhaus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	2,629			0,200	0,900	0,800		Bezirk				2017	2021
						0,025	0,704										
800	3702	70117	07K06, Georg-von-Giesche-Schule: Sanierung, Umbau und Erweiterung; 10779, Hohenstaufenstr. 47	gezielte Zuweisung an die Bezirke	15,800				0,500	1,000	2,000	Bezirk				2020	2027
801	2710	51916	Sanierung Sanitär, 2. BA	SaniP	0,049							Bezirk				2017	2017
						0,049											
802	2710	51915	Sanierung Kellermauerwerk, Klassenräume Souterrain, 2. BA	SSSP	0,851							Bezirk				2017	2017
						0,851											

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Hohenstaufenstr. 47-48										
0800	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Johanna-Eck-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN 07K07
 Adresse: Ringstr. 103-106
 (Hauptstandort) 12105 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Tempelhof (03)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
400	0	400	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	400(500)	0(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.052.594 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.089.864 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 2.289 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1934	3306	51902	Diverse Instandhaltungsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,175		0,050	0,125				Bezirk				2018	2019
804	3703	70102	07K07, Johanna-Eck-Schule: Umbau, Sanierung und Erweiterung zur Gemeinschaftsschule einschl. Neubau einer Sporthalle; 12105, Ringstr. 103/106	gezielte Zuweisung an die Bezirke	51,500		0,052		0,500	1,000	3,000	Bezirk				2020	2027
806	9810	70032	07K07, Johanna-Eck-Schule (Integrierte Sekundarschule): Neubau einer Mensa; 12105, Ringstraße 103-106	SIWANA	2,910	0,251	1,332	1,349	0,052			Bezirk		2,810	2,910	2017	2019
						0,152	0,884										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Ringstr. 103-106										
0804	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	4	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0804	Alle	Sporthalle			0	-2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
0804	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0804	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		3,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0804	11 bis 13	Erweiterung	konventionell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Ziel GemS 3/5/2 mit Sek II

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Gustav-Langenscheidt-Schule

BSN 07K09
 Adresse: Belziger Str. 43-51
 (Hauptstandort) 10823 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
354	0	354	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.984.526 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 8.235 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 8.235 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1839	3306	51902	Schießanlage	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,080			0,080				Bezirk				2019	2019
808	2712	70201	07K09, Gustav-Langenscheidt-Schule: Gesamtsanierung; 10823, Belziger Str. 43-51	Großsanierungen durch SenSW	23,555							SenStadtWohn				2023	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSO VI; Frühestmöglicher Beginn unter Vorbehalt, vsI. Fertigstellungstermin kann frühestens mit Fertigstellung der Zielplanung benannt werden

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Friedrich-Bergius-Schule

BSN 07K10
 Adresse: Perelsplatz 6-9
 (Hauptstandort) 12159 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
426	0	426	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.325.444 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 641.073 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 3.957 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1853	3306	51902	Hüllensanierung 3.BA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,350	0,350						Bezirk				2017	2017
						0,330											
1925	3306	51902	Wiederherstellung Aula, Sanierung Fenster 2.BA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,500		0,300	0,200	0,500	0,500		Bezirk				2018	2021
							0,308										
810	3702	70114	07K10, Friedrich-Bergius-Schule: Neubau einer Sporthalle; 12159, Perelsplatz 6-8	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,700					0,500	1,000	Bezirk				2021	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Perelsplatz 6-9										
0810	Alle	Sporthalle			0	-2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
0810	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60	0	3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hugo-Gaudig-Schule

BSN 07K11
 Adresse: Boelckestr. 58-60
 (Hauptstandort) 12101 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
480	0	480	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 33.129.829 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 14.168 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 7.899 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.269 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1932	3306	51902	Schießanlage	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,080			0,080				Bezirk				2019	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Friedenauer Gemeinschaftsschule

BSN 07K12
 Adresse: Rubensstr. 63
 (Hauptstandort) 12157 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Friedenau (02)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
837	462	375	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	0(0)	300(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 4.176.209 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 43.575 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 3.467 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1854	3306	51902	Notsicherungen Dachstuhl + diverse Instandsetzungen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,040							Bezirk				2017	2017
5104	3702	71301	07K12, Friedenauer Gemeinschaftsschule: Errichtung einer Sek II am Standort Pöppelmannstraße; 12157, Pöppelmannstr. 2	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,900						0,500	Bezirk				2022	2023
812	3703	70101	07K12, Friedenauer Gemeinschaftsschule: Umbau und Sanierung; 12157, Rubensstr. 63 / Grazer Platz 1-3 / Pöppelmannstr. 2	gezielte Zuweisung an die Bezirke	29,900			1,500	3,000	3,000	5,000	Bezirk				2019	2025
813	2712	70104	07K12, Friedenauer Gemeinschaftsschule: Errichtung eines MEBs; 12157, Rubensstr. 63	Errichtung von Schullergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	6,000							SenStadtWohn				2020	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Rubensstr. 63										
0813	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 24	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
0813	07 bis 10	Erweiterung	modular	MEB 24	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Berlinickeplatz (Integrierte Sekundarschule)

BSN 07K13
 Adresse: Alt-Tempelhof 53-57
 (Hauptstandort) 12103 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
385	0	385	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	350(600)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.280.339 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 40.464 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 3.584 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.555 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1953	3306	51902	Diverse Sanierung nach Wasserschaden	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,080		0,025	0,080				Bezirk				2018	2019
5508	3702	70110	07K13, Schule am Berlinickeplatz: Sanierung, Umbau und Erweiterung einschl. Sporthalle; 12103, Alt-Tempelhof 53-57	gezielte Zuweisung an die Bezirke	16,600					0,500	1,000	Bezirk				2021	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Alt-Tempelhof 53-57										
5508	Alle	Sporthalle			0	-2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
5508	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		2,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
5508	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH199	0	3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; Tirschenreuther Ring 69

BSN 07Kn01
 Adresse: Tirschenreuther Ring 69
 (Hauptstandort) 12279 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Marienfelde (05)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(400)	0(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
817			07Kn01, Neubau ISS Tirschenreuther Ring 69: Neubau mit Sporthalle; 12279, Tirschenreuther Ring 69		50,500							Howoge					

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Tirschenreuther Ring 69										
0817	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
0817	07 bis 10	Neubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
0817	11 bis 13	Neubau	konventionell		2,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	

Bemerkungen:

Fertigstellung nach 2026

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; Eisenacher Straße 53

BSN 07Kn02
 Adresse: Eisenacher Straße 53
 (Hauptstandort) 10823 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(600)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
818			07Kn02, Neubau ISS Eisenacher Straße 53: Neubau mit Sporthalle; 12109, Eisenacher Straße 53		50,500							Howoge					

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Eisenacher Straße 53										
0818	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
0818	07 bis 10	Neubau	konventionell		6,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	

Bemerkungen:

Fertigstellung nach 2026

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Prignitz-Schule

BSN 07S01
 Adresse: Pöppelmannstr. 2
 (Hauptstandort) 12157 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
124	28	96	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.589.432 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 6.458 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.458 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Steinwald-Schule

BSN: 07S03
 Adresse: Hanielweg 7-9
 (Hauptstandort): 12277 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
112	0	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.139.764 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 5.775 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 1.640 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
4475	3306	51902	Bauunterhaltung Fassade	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,205		0,005	0,200				Bezirk				2018	2019
							0,004										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Marianne-Cohn-Schule

BSN 07S04
 Adresse: Holzmannstr. 7
 (Hauptstandort) 12099 Berlin
 Grundsschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
106	0	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.793.536 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 13.591 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 3.361 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.438 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1942	3306	51902	Instandsetzung Fassade Therapiebad	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,002		0,002					Bezirk				2019	2019
4811	3701	71404	07S04, Marianne-Cohn-Schule; Sanierung/Neubau Schulhof und Schulsportanlagen; 12099, Holzmannstr. 7	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,180					0,250	0,500	Bezirk				2021	2023
5306	3705	70201	07S04, Marianne-Cohn-Schule; Sanierung Schulgebäude; 12099, Holzmannstr. 7	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,209						0,500	Bezirk				2022	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Robert-Blum-Gymnasium

BSN 07Y01
 Adresse: Kolonnenstr. 21
 (Hauptstandort) 10829 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
703	0	522	181

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 26.206.502 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 20.290 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 4.533 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 15.757 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
822	3704	70211	07Y01, Robert-Blum-Gymnasium: Sanierung und Umbau; 10829, Kolonnenstraße 21	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,200						0,500	Bezirk				2022	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Rückert-Gymnasium

BSN 07Y02
 Adresse: Mettestr. 8
 (Hauptstandort) 10825 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
700	81	443	176

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	522(522)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 34.469.795 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 812.328 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 2.697 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1948	3306	51902	Diverse Sanierungen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,600	0,200	0,300	0,100				Bezirk				2017	2019
						0,192	0,426										
825	2712	70201	07Y02, Rückert-Gymnasium: Gesamtsanierung; 10825, Mettestr. 8	Großsanierungen durch SenSW	32,109							SenStadtWohn				2023	
826	3704	70110	07Y02, Rückert-Gymnasium und Sternberg-Grundschule (07G06): Neubau einer Mensa; 10825, Mettestraße 8	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,100				0,500	1,000	1,000	Bezirk				2020	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Mettestr. 8										
0826	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	4	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Sporthalle und Mensa

Bemerkungen:

BSO VI; Frühestmöglicher Beginn unter Vorbehalt, vsI. Fertigstellungstermin kann frühestens mit Fertigstellung der Zielplanung benannt werden

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Rheingau-Gymnasium

BSN 07Y03
 Adresse: Schwalbacher Str. 3-4
 (Hauptstandort) 12161 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
647	0	450	197

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	406(406)	175(175)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.245.122 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 514.443 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 9.178 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.788 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1947	3306	51902	Sanierung der historischen Einfriedung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,300			0,200	0,100			Bezirk				2019	2019
5240	3704	70212	07Y03, Rheingau-Gymnasium: Sanierung Schulgebäude; 12161, Schwalbacher Str. 3-4	gezielte Zuweisung an die Bezirke	15,700						0,500	Bezirk				2022	2029
6402	3306	51902	Sanierung der Sporthalle des Rheingau-Gymnasiums	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	3,975		0,200	2,200	1,575			Bezirk				2018	2020
828	9810	70031	07Y03, Teilsanierung der SH des Rheingau-Gymnasiums; 12161, Schwalbacher Straß 3-4	SIWANA	4,320	0,253	0,646	1,900	1,598			Bezirk		4,200	4,320	2017	2020
						0,128	0,170										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Paul-Natorp-Gymnasium

BSN 07Y04
 Adresse: Goßlerstr. 13-15
 (Hauptstandort) 12161 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
797	0	513	284

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.458.091 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 200.103 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 2.459 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.167 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
1856	3306	51902	Instandhaltung Fassade und Fenster	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,190	0,150	0,040					Bezirk				2017	2018
						0,152	0,040										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Luise-Henriette-Gymnasium

BSN 07Y05
 Adresse: Kurfürstenstr. 53-54
 (Hauptstandort) 12105 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
503	0	341	162

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	464(580)	200(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 26.862.382 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.894.476 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 951 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1858	3306	51902	Fassadensanierung Straßenseite	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,400	0,400						Bezirk				2017	2018
						0,425											
1939	3306	51902	Interimsmaßnahme Kurfürstenstraße	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,330	1,000	0,300	0,030				Bezirk				2017	2021
						1,098	0,292										
1940	3306	51902	Sicherungsmaßnahmen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,040	0,040						Bezirk				2018	2019
						0,040											
5509	3704	70100	07Y05, Luise-Henriette-Gymnasium: Sanierung, Umbau und Erweiterung (Dachausbau); 12099, Germaniastr. 4-6	gezielte Zuweisung an die Bezirke	20,700	1,536	3,000	3,000	5,000	5,000	3,165	Bezirk	16,580		20,700	2016	2021
						0,000	0,000						29.05.2013		26.06.2015		

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Germaniastr. 4-6										
5509	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt
5509	11 bis 12	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Askanisches Gymnasium

BSN 07Y06
 Adresse: Kaiserin-Augusta-Str. 19-20
 (Hauptstandort) 12103 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
612	0	464	148

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.344.341 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 23.371 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 12.856 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.514 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4476	3306	51902	Sanierung Fenster	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,625			0,025	0,200	0,200	0,200	Bezirk				2018	2018
834	2712	70201	07Y06, Askanisches Gymnasium: Gesamtsanierung; 12103, Kaiserin-Augusta-Str. 19-20	Großsanierungen durch SenSW	24,057							SenStadtWohn				2023	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSO VI; Frühestmöglicher Beginn unter Vorbehalt, vsI. Fertigstellungstermin kann frühestens mit Fertigstellung der Zielplanung benannt werden

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Eckener-Gymnasium

BSN 07Y07
 Adresse: Kaiserstr. 17-21
 (Hauptstandort) 12105 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
664	97	417	150

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	406(406)	175(175)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.204.997 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 8.528 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 8.528 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
836	3704	70111	07Y07, Eckener-Gymnasium: Umbau, Sanierung und Ersatzneubau einer Sporthalle; 12105, Kaiserstraße 17-21	gezielte Zuweisung an die Bezirke	25,300						0,500	Bezirk				2022	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Kaiserstr. 17-21										
0836	Alle	Sporthalle			0	-2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
0836	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH199	0	3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Ulrich-von-Hutten-Gymnasium

BSN 07Y08
 Adresse: Rehagener Str. 35-37
 (Hauptstandort) 12307 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
773	0	515	258

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	522(522)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 19.279.114 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 51.476 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.043 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 29.220 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1860	3306	51902	Diverse Instandsetzungsmaßnahmen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,015	0,015						Bezirk				2017	2017
						0,016											

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Georg-Büchner-Gymnasium

BSN 07Y09
 Adresse: Lichtenrader Damm 224
 (Hauptstandort) 12305 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
550	0	403	147

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	348(348)	150(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.996.194 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 2.368 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 2.368 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
839			07Y09, Georg Büchner Gymnasium: Sanierung; 12305, Lichtenrader Damm 224-230		31,063			0,500		1,985	2,485	Howoge				2023	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Entscheidung Sanierung vers. Neubau steht noch aus

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Annedore-Leber-Oberschule

BSN 08B01
 Adresse: Paster-Behrens-Str. 88
 (Hauptstandort) 12359 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 32.045 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.073 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertig-stellung
75024			kleiner baulicher Unterhalt	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,017		0,017					BIM				2018	2018
							0,015										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Lise-Meitner-Schule (OSZ Chemie, Physik und Biologie)

BSN 08B02
 Adresse: Rudower Str. 184
 (Hauptstandort) 12351 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 555.559 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
5627	1021	51925	Restzahlung aus der Maßnahme "Malerarbeiten" aus 2016	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,163		0,163					BIM				2018	2018
75058			kleiner baulicher Unterhalt	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,149		0,149					BIM				2018	2018
75116			Grundinstandsetzung Sporthalle (B16085-3040402-001)	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,341		0,800					BIM			1,705	2018	2019
							0,341						01.01.2018		05.09.2016		
842	1250	71012	Neubau OSZ Chemie, Physik und Biologie	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW	52,915		0,300	0,300	0,155	0,010		BIM				2015	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling OSZ Informations- und Medizintechnik

BSN: 08B04
 Adresse: Haarlemer Str. 23-27
 (Hauptstandort): 12359 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 290.524 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 15.015 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4112	1021	51925	zweite Fluchttür für Lehrer-Ruhe-Bereich	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,091	0,073						BIM				2017	2017
5666	1021	51925	div. Malerarbeiten	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,023		0,023					BIM				2018	2018
5667	1021	51925	Setzen von Steckdosen im Rahmen der Digitalisierung	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,006		0,006					BIM				2018	2018
75026			kleiner baulicher Unterhalt	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,326		0,326					BIM				2018	2018
75117			Rückbau nasse Steigleitung und Trinkwasseranlagen (B18056-30126000-001)	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,130		0,130					BIM				2018	2018
75118			Sanierung TRH Fassade Werkstattgebäude und Gesamtsanierung Sporthalle (B18057-30126000-001)	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	1,000		0,250	1,000				BIM				2018	2019
75119			Grundsanierung (Langfristplanung)	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	2,000						2,000	BIM				2024	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Carl-Legien-Schule

BSN 08B05
 Adresse: Leinestr. 37-45
 (Hauptstandort) 12049 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 59.881 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.852 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4119	1021	51925	digitale Schließanlage	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,010			0,010				BIM				2019	2019
6438	0710	88304	1147-B2-E: Energetische Optimierung der Haustechnik im OSZ Leinestraße 37-45 Haus 1	Berliner Programm für nachhaltige Entwicklung (BENE)	0,335	0,012	0,335	0,331	0,061			BIM				2017	2021
75011			kleiner baulicher Unterhalt	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,017		0,017					BIM				2018	2018
75035			kleiner baulicher Unterhalt	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,112		0,112					BIM				2018	2018
75120			Sanierung Nässeschäden UG (B18071-30403000-001)	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,250		0,250					BIM		0,190		2018	2018
843	1021	89110	Zuschuss an das SILB für Umbau zur Aufnahme der Schule für Altenpflege; Leinestr. 37-45; 12049 Berlin,	Investive Sonderthemen mit Schulbezug	0,650				0,350	0,300		BIM				2020	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Rixdorfer Schule (Grundschule)

BSN: 08G01
 Adresse: Donaustr. 120
 (Hauptstandort): 12043 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Reuterstraße (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
423	423	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 43.788.588 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 74.868 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.458 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4477	3306	51902	Erneuerung des Daches über dem Mädchen-WC	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,050		0,064					Bezirk				2018	2018
4812	3701	70214	08G01, Rixdorfer Schule: Sanierung Altbau inkl. Sporthalle; 12043, Donaustr. 120	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,499						0,500	Bezirk				2022	2029
4813	3701	71402	08G01, Rixdorfer Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12043, Donaustraße 120	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,708						0,100	Bezirk				2022	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Theodor-Storm-Schule (Grundschule)

BSN 08G02
 Adresse: Hobrechtstr. 76
 (Hauptstandort) 12043 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Schillerpromenade (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
196	196	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.208.355 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 206.707 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 18.781 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertig- stellung
4478	3306	51902	Malerarbeiten TH, Entfernung KMF Podestbereich, Akustik	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,040		0,091					Bezirk				2018	2019
4483	3306	51902	Lernwerkstatt: Umbau und Ausstattungsverbesserung der Souterrainräume	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,060		0,082					Bezirk				2018	2019
4484	3306	51902	Planung für Brandschutz	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,250		0,015	0,200				Bezirk				2018	2020
4814	3701	70100	08G02, Theodor-Storm-Schule: Abriss MUR und Ergänzungsneubau; 12043, Hobrechtstr. 76	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,373						0,500	Bezirk				2022	2027
4815	3701	71403	08G02, Theodor-Storm-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen; 12043, Hobrechtstraße 76	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,713						0,100	Bezirk				2022	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Hobrechtstr. 76										
4814	01 bis 06	Aufgabe	mobil	MUR	0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
4814	01 bis 06	Ersatzneubau	konventionell		0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Hans-Fallada-Schule (Grundschule)

BSN: 08G03
 Adresse: Harzer Str. 73
 (Hauptstandort): 12059 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Köllnische Heide (05)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
402	402	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.332.338 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.627 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1435	2710	51938	Strangsanierung Sanitär, Schaffung Barrierefreiheit	SchulSP - konsumtiv	0,723	0,696						Bezirk				2017	2017
1581	2710	70238	Sanierung Sporthalle: Sanitär, Dach, Fassade, Innenausbau	SchulSP - investiv	3,880		0,248	2,015	1,565			Bezirk			4,410 08.05.2019	2018	2020
2040	3306	51902	Sanierung des MUR-Daches KMF Sanierung Abhangdecken (Flure und Klassenräume)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,100		0,148					Bezirk			0,585 20.02.2019	2018	2018
4817	3701	70200	08G03, Hans-Fallada-Schule: Sanierung Schulgebäude; 12059, Harzer Straße 73	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,482						0,500	Bezirk				2022	2028
4818	3701	71404	08G03, Hans-Fallada-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen sowie Sportplatzfläche; 12059, Harzer Straße 73	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,980						0,100	Bezirk				2020	2021
846	2710	51916	Sanierung Sanitär, 1. BA	SaniP	0,250	0,235						Bezirk				2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 08S06

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Elbe-Schule (Grundschule)

BSN: 08G05
 Adresse: Elbestr. 11
 (Hauptstandort): 12045 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Reuterstraße (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
285	285	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.129.509 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 411.395 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2018	1240	88305	Abriss Hort und Neubau eines Mehrzweckgebäudes, Aufstockung und Sanierung des Schulgebäudes und Ausbau der Sporthalle	Infrastrukturmaßnahmen in Stadterneuerungsgebieten	9,842	0,440	2,200	1,800	4,287			Bezirk				2016	2020
						0,106	0,000										
4819	3701	71405	08G05, Elbe-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12045, Elbestraße 11	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,772						0,100	Bezirk				2022	2024
5544	1240	88305	Sanierung der gesamten Schule	Infrastrukturmaßnahmen in Stadterneuerungsgebieten	0,628	0,440						Bezirk					
						0,305											

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Elbestr. 11										
2018	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Karl-Weise-Schule (Grundschule)

BSN: 08G06
 Adresse: Weisestr. 20
 (Hauptstandort): 12049 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Schillerpromenade (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
311	311	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.698.165 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 451.768 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.627 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.822 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4486	3306	51902	Sanierung der Sanitärräume	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,560		0,438					Bezirk			0,600 02.10.2018	2018	2018
4820	3701	71406	08G06, Karl-Weise-Schule: Sanierung Mobilbau Filiale; 12049, Lichtenrader Straße 4A	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,301						0,100	Bezirk				2022	2023
4821	3701	71407	08G06, Karl-Weise-Schule: Sanierung Schule, Sporthalle und Toilettengebäude; 12049, Weisestraße 20	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,863						0,100	Bezirk				2022	2025
4822	3701	71408	08G06, Karl-Weise-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen; 12049, Weisestraße 20	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,534						0,100	Bezirk				2022	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hermann-Boddin-Schule (Grundschule)

BSN: 08G07
 Adresse: Boddinstr. 55
 (Hauptstandort): 12053 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Neuköllner Mitte / Zentrum (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
356	356	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.299.493 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 87.880 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2019	1240	89363	Umgestaltung Lernräume	Stadtbau West	0,084	0,084						Bezirk				2017	2017
						0,084											
2043	3306	51902	Schulgebäude: Erneuerung der Dacheindeckung Schulgebäude: Brandschutzkonzept inkl. Ausführung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,510		0,400					Bezirk				2018	2019
							0,002										
2044	3306	51902	Brandschutz und Dach	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,730		0,300	0,350				Bezirk				2018	2020
							0,002										
4824	3701	70215	08G07, Hermann-Boddin-Schule: Sanierung Altbau, 2 Sporthallen und Schulnebengebäude sowie Dachgeschoss-Ausbau zur Erweiterung der Mensa; 12053, Boddinstr. 55	gezielte Zuweisung an die Bezirke	16,111						0,500	Bezirk				2022	2029
4825	3701	71409	08G07, Hermann-Boddin-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen; 12053, Boddinstraße 55	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,366						0,100	Bezirk				2022	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Karlsgarten-Schule (Grundschule)**

BSN: 08G08
 Adresse: Karlsgartenstr. 7
 (Hauptstandort): 12049 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Schillerpromenade (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
445	445	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 41.727.902 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 674.607 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.213 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1970	3306	51902	Sanierung Flachdach einschl. Entwässerung / Lichthof	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,184	0,022						Bezirk				2016	2017
1989	3306	51902	Ruderhalle / Sanierung der Kesselanlage / Anschluß an Fernwärme	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,047	0,047						Bezirk				2017	2017
2045	3306	51902	Erneuerung der Dächer	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,750	0,000	0,337	0,400				Bezirk				2018	2019
4488	3306	51902	Ruderhalle: Renovierungsarbeiten; Maler, Boden, etc.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,120	0,000	0,093					Bezirk				2018	2018
4490	3306	51902	Sanierung des Kriechkeller infolge Rohrbruch	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,146	0,000	0,172					Bezirk				2018	2018
4826	3701	70201	08G08, Karlsgarten-Schule: Sanierung Altbau und Sporthalle; 12049, Karlsgartenstraße 6	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,593						0,500	Bezirk				2022	2028
4827	3701	71410	08G08, Karlsgarten-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen sowie Sportplatzfläche; 12049, Karlsgartenstraße 6	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,564						0,100	Bezirk				2022	2024
4830	3701	71411	08G08, Karlsgarten-Schule: Sanierung Hortgebäude; 12049, Fontanestraße 8	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,427						0,100	Bezirk				2022	2024
4831	3701	71412	08G08, Karlsgarten-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen Hortstandort; 12049, Fontanestraße 8	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,568						0,100	Bezirk				2022	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Regenbogen-Schule (Grundschule)

BSN: 08G09
 Adresse: Morusstr. 32
 (Hauptstandort): 12053 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Neuköllner Mitte / Zentrum (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
555	555	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 3.564.484 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 38.493 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1990	3306	51902	Neubau Hofseite: Anstrich Fensteranlagen + Außenjalousien	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,025	0,025						Bezirk				2017	2017
4491	3306	51902	Sonnenschutz- und Malerarbeiten an straßenseitiger Fassade	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,050		0,013					Bezirk					
4832	3701	70202	08G09, Regenbogen-Schule: Sanierung Altbau und Hortgebäude; 12053, Morusstraße 32	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,525						0,500	Bezirk				2022	2025
4833	3701	71413	08G09, Regenbogen-Schule; Sanierung Außen- und Spielflächen; 12053, Morusstraße 32	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,049						0,100	Bezirk				2022	2024
4835	3701	71414	08G09, Regenbogen-Schule: Sanierung Hortgebäude; 12053, Bornsdorfer Straße 15	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,344						0,100	Bezirk				2022	2024
4836	3701	71415	08G09, Regenbogen-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen; 12053, Bornsdorfer Straße 15	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,218						0,100	Bezirk				2022	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Bornsdorfer Straße 15										
kfA	01 bis 06	Arrondierung			0		Bezirk	Bezirk		Aufgabe Filiale (Hort)

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schliemann-Schule (Grundschule)

BSN: 08G11
 Adresse: Groß-Ziethener Chaussee 81
 (Hauptstandort): 12355 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Rudow (07)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
448	448	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 19.259.791 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.664.040 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.669 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1439	2710	51938	Sanierung d. >F>lachdaches / Fassade / Blitzschutz (BA 2015-2017)	SchulSP - konsumtiv	1,158							Bezirk				2017	2017
						1,202											
1440	2710	51938	Sanierung Sanitär, 3. BA / s. auch SaniP 2017	SchulSP - konsumtiv	0,034							Bezirk				2017	2017
						0,017											
2010	3306	51902	Energetische Sanierung Fassaden, Dächer, Fenster, 2. BA (KoFi SSSP)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,048							Bezirk				2017	2017
						0,048											
4492	3306	51902	Erneuerung von Fußbodenbelägen, Fundament	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,095		0,049					Bezirk				2018	2018
4837	3701	70101	08G11, Schliemann-Schule: Abriss MUR und Ergänzungsneubau; 12355, Groß-Ziethener-Chaussee 81	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,989						0,500	Bezirk				2022	2027
4838	3701	71416	08G11, Schliemann-Schule: Sanierung Altbau inkl. Sporthalle, Schulnebengebäude und Mensagebäude; 12355, Groß-Ziethener-Chaussee 81	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,783						0,100	Bezirk				2022	2024
4839	3701	71417	08G11, Schliemann-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen sowie der Sportplatzfläche; 12355, Groß-Ziethener-Chaussee 81	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,970						0,100	Bezirk				2022	2025
854	2710	51916	Sanierung Sanitär, 3. BA	SaniP	0,270							Bezirk				2017	2017
						0,342	0,000										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Groß-Ziethener Chaussee 81										
4837	01 bis 06	Ersatzneubau	konventionell		0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt
4837	01 bis 06	Aufgabe	mobil	MUR	0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Peter-Petersen-Schule (Grundschule)**

BSN: 08G12
 Adresse: Jonasstr. 15
 (Hauptstandort): 12053 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Neuköllner Mitte / Zentrum (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
297	297	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.077.574 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 9.849 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 2.122 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.727 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4840	3701	71418	08G12, Peter-Petersen-Schule: Sanierung Altbau; 12053, Jonasstraße 15	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,781						0,100	Bezirk				2022	2025
4841	3701	71419	08G12, Peter-Petersen-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen; 12053, Jonasstraße 15	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,455						0,100	Bezirk				2022	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 08G14

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Bruno-Taut-Schule (Grundschule)

BSN 08G13
 Adresse: Bruno-Taut-Ring 9C
 (Hauptstandort) 12359 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Britz (08)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
426	426	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.213.744 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 14.586 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.998 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4494	3306	51902	Sanierung der Sanitärräume	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,450		0,010	0,405				Bezirk				2018	2020
4842	3701	70203	08G13, Bruno-Taut-Schule: Sanierung Altbau, Hortgebäude und Sporthalle; 12359, Bruno-Taut-Ring 9 c	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,198						0,500	Bezirk				2022	2025
4843	3701	71420	08G13, Bruno-Taut-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen sowie Sportplatzfläche; 12359, Bruno-Taut-Ring 9 c	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,633						0,100	Bezirk				2022	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Konrad-Agahd-Schule (Grundschule)

BSN: 08G14
 Adresse: Thomasstr. 39
 (Hauptstandort): 12053 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Neuköllner Mitte / Zentrum (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
294	294	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.437.501 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 11.239 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.239 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4495	3306	51902	Instandsetzung der Giebelwand	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,030		0,030					Bezirk				2018	2018
4495	3306	51902	Instandsetzung der Giebelwand	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,030							Bezirk					
4844	3701	71421	08G14, Konrad-Agahd-Schule: Sanierung Altbau und Sporthalle; 12053, Thomasstraße 39	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,126						0,100	Bezirk				2022	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 08G12

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hermann-Sander-Schule (Grundschule)

BSN 08G15
 Adresse: Mariendorfer Weg 69
 (Hauptstandort) 12051 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Neuköllner Mitte / Zentrum (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
538	538	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
936(936)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 27.089.999 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.243.814 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1436	2710	51938	Sanierung Sanitär, Bodenbeläge, Brandschutz, Beleuchtung, Barrierefreiheit, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,900	0,664						Bezirk				2017	2017
1588	2710	70238	Sanierungsarbeiten einschl. Aufzug	SchulSP - investiv	1,402	0,000	0,103					Bezirk				2018	2018
1991	3306	51902	Sanierung der Ziegeldacheindeckung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,750	0,040	0,271	0,510				Bezirk			0,750 11.08.2017	2018	2018
4496	3306	51902	Sanierungsarbeiten in der Schule einschl. Aufzug (KoFi SchulSP)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,200		0,166					Bezirk				2018	2018
4845	3701	70102	08G15, Hermann-Sander-Schule: Abriss von zwei MUR und Neubau eines Ersatzneubaus; 12351, Mariendorfer Weg 69	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,366						0,500	Bezirk				2022	2029
4851	3701	70204	08G15, Hermann-Sander-Schule: Sanierung Hauptgebäude und Sporthalle; 12351, Mariendorfer Weg 69	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,565						0,500	Bezirk				2022	2026
4852	3701	71422	08G15, Hermann-Sander-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen; 12351, Mariendorfer Weg 69	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,425						0,100	Bezirk				2022	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Mariendorfer Weg 69										
4845	01 bis 06	Aufgabe	mobil	MUR	0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
4845	01 bis 06	Ersatzneubau	konventionell		0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hugo-Heimann-Schule (Grundschule)

BSN 08G16
 Adresse: Hugo-Heimann-Str. 20
 (Hauptstandort) 12353 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Gropiusstadt (06)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
227	227	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.314.687 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 362.467 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.177 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2050	3306	51902	Sprachalarmierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,260		0,035	0,100				Bezirk				2018	2019
2051	3306	51902	Instandsetzung des Daches infolge von Starkregen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,055		0,320		0,655			Bezirk				2018	2020
4853	3701	70205	08G16, Hugo-Heimann-Schule: Sanierung Hauptgebäude, Schulnebengebäude und Sporthalle; 12353, Hugo-Heimann-Straße 20	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,813						0,500	Bezirk				2022	2025
4854	3701	71423	08G16, Hugo-Heimann-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen sowie Sportplatzfläche; 12353, Hugo-Heimann-Straße 20	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,039						0,100	Bezirk				2022	2023
4855	3701	71424	08G16, Hugo-Heimann-Schule: Sanierung Hortgebäude; 12353, Hugo-Heimann-Straße 22	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,422						0,100	Bezirk				2022	2024
4856	3701	71425	08G16, Hugo-Heimann-Schule: Sanierung Außen- und Spielfläche sowie Sportfläche Hort; 12353, Hugo-Heimann-Straße 22	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,253						0,100	Bezirk				2022	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Richard-Schule (Grundschule)

BSN: 08G17
 Adresse: Richardplatz 14
 (Hauptstandort): 12055 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Rixdorf (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
498	498	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 28.448.801 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 252.433 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.726 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1992	3306	51902	Erweiterung Küche, Verbesserung Akustik	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,121	0,121						Bezirk			0,170 19.07.2017	2017	2017
1993	3306	51902	Behebung div. Mängel	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,095	0,095						Bezirk				2017	2017
1994	3306	51902	Beschriftung gem. Gütersloher Modell	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,029	0,029						Bezirk				2017	2017
4857	3701	71426	08G17, Richard-Schule: Sanierung Haupt- und Mensagebäude; 12055, Richardplatz 14	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,012						0,100	Bezirk				2022	2025
4858	3701	71427	08G17, Richard-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen; 12055, Richardplatz 14	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,620						0,100	Bezirk				2022	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Eduard-Mörrike-Schule (Grundschule)**

BSN: 08G18
 Adresse: Stuttgarter Str. 35-39
 (Hauptstandort): 12059 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Rixdorf (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
357	357	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.704.784 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 742.312 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.136 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2023	1240	89368	Elterncafe	Soziale Stadt	0,353	0,060						Bezirk					
						0,069											
2052	3306	51902	Sanierung der Sanitäranlagen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,675			0,650				Bezirk				2018	2020
							0,042										
2053	3306	51902	Akustikmaßnahmen in den Fluren	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,080							Bezirk				2018	2018
							0,006										
4497	3306	51902	Erneuerung der Heizungsanlage	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,100							Bezirk			0,190	2018	2018
							0,023								20.08.2018		
4859	3701	70103	08G18, Eduard-Mörrike-Schule: Sanierung Hauptgebäude, Sporthalle und Erweiterung Mensa; 12059, Stuttgarter Str. 35	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,578						0,500	Bezirk				2022	2029
60736	1240	89368	Neugestaltung des Schulhofs	Soziale Stadt	0,800	0,063	0,737					Bezirk			0,800	2017	
						0,063	0,526								13.11.2017		

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Herman-Nohl-Schule (Grundschule)

BSN: 08G19
 Adresse: Hannemannstr. 69
 (Hauptstandort): 12347 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Britz (08)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
523	523	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 7.618 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.618 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4860	3701	71428	08G19, Herman-Nohl-Schule: Sanierung Hauptgebäude; 12347, Hannemannstraße 68	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,842						0,100	Bezirk				2022	2024
4861	3701	71429	08G19, Herman-Nohl-Schule: Sanierung Hortgebäude; 12347, Riesestraße 4	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,986						0,100	Bezirk				2019	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Sonnen-Schule (Grundschule)**

BSN: 08G20
 Adresse: Dammweg 228
 (Hauptstandort): 12057 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Köllnische Heide (05)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
329	329	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.314.112 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 119.276 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.166 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4333	2712	70104	08G20, Sonnen-Schule: Errichtung eines MEBs; 12057, Dammweg 228	Errichtung von Schüलगänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	5,250		2,800					SenStadtWohn				2018	2019
4503	3306	51902	Sprachalarmierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,190		0,043	0,080				Bezirk				2018	2019
4507	3306	51902	Sanierung Sonnenschutz und Dach	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,820		0,027	0,350				Bezirk				2018	2021
4863	3701	71430	08G20, Sonnen-Schule: Sanierung Schulgebäude und Sporthalle; 12057, Dammweg 228	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,027						0,100	Bezirk				2022	2026
4864	3701	71431	08G20, Sonnen-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen sowie Sportplatzfläche; 12057, Dammweg 228	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,089						0,100	Bezirk				2022	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Dammweg 228										
4333	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 16 + Mensa	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Silberstein-Schule (Grundschule)

BSN: 08G21
 Adresse: Silbersteinstr. 42
 (Hauptstandort): 12051 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Neuköllner Mitte / Zentrum (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
300	300	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 19.142.614 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 312.147 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.465 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1995	3306	51902	Erneuerung Bodenbeläge	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,033							Bezirk				2017	2017
						0,033											
2020	1240	89363	Neubau Sporthalle auf dem ehem. Güterbahnhof Neukölln, Baukosten, Ausstattung	Stadtumbau West	4,583	0,269						Bezirk				2015	2016
						0,269											
4865	3701	71432	08G21, Silberstein-Schule: Sanierung Altbau, Sporthalle und Erweiterungsbau; 12051, Silbersteinstraße 42	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,104						0,100	Bezirk				2022	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Erweiterungsbau und Sporthalle bereits fertiggestellt

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Regenweiher (Grundschule)

BSN: 08G22
 Adresse: Johannisthaler Chaussee 328
 (Hauptstandort): 12351 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Gropiusstadt (06)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
366	366	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.662.924 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 36.956 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2058	3306	51902	Sprachalarmierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,335		0,018	0,160	0,160			Bezirk				2018	2020
2059	3306	51902	Hortgebäude: Energetische Sanierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,500		0,004	0,725	0,725			Bezirk				2018	2020
2060	3306	51902	Erneuerung der Flachdächer	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,340		0,006	0,040				Bezirk				2018	2020
4868	3701	70206	08G22, Schule am Regenweiher: Sanierung Hauptgebäude, Schulnebengebäude und Sporthalle; 12351, Johannisthaler Chaussee 328	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,293						0,500	Bezirk				2022	2025
4869	3701	71433	08G22, Schule am Regenweiher: Sanierung Außen- und Spielflächen; 12351, Johannisthaler Chaussee 328	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,475						0,100	Bezirk				2022	2024
4870	3701	71434	08G22, Schule am Regenweiher: Sanierung Hortgebäude; 12351, Otto-Wels-Ring 35	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,864						0,100	Bezirk				2022	2023
4871	3701	71435	08G22, Schule am Regenweiher: Sanierung Außen- und Spielflächen Hort; 12351, Otto-Wels-Ring 35	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,266						0,100	Bezirk				2022	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Zürich-Schule (Grundschule)**

BSN: 08G23
 Adresse: Wederstr. 49
 (Hauptstandort): 12347 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Britz (08)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
384	384	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.731.565 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 222.280 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 4.994 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.765 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1996	3306	51902	Sprachalarmierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,500			0,100	0,147			Bezirk				2017	2020
4872	3701	71436	08G23, Zürich-Schule: Sanierung Schulgebäude Filiale; 12347, Rungiusstraße 21	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,415	0,053	0,156				0,100	Bezirk				2022	2023
4876	3701	71437	08G23, Zürich-Schule: Sanierung Hauptgebäude, Schulnebengebäude und Sporthalle; 12347, Wederstraße 49	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,305						0,100	Bezirk				2022	2024
4877	3701	71438	08G23, Zürich-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen; 12347, Stuttgarter Straße 35	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,851						0,100	Bezirk				2022	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Teltowkanal (Grundschule)

BSN 08G24
 Adresse: Rungiusstr. 46
 (Hauptstandort) 12347 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Britz (08)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
355	355	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.416.962 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 363.964 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.627 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.883 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1423	2710	51916	Sanierung der Sanitäranlagen	SaniP	1,755	0,130						Bezirk				2017	2020
1590	2710	70238	Sanierung der Sanitäranlagen	SchulSP - investiv	1,755		0,209	0,975	0,100			Bezirk				2018	2020
4508	3306	51902	WDVS / Fenster	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,400		0,008	0,680	0,620			Bezirk				2018	2020
4509	3306	51902	Sanierung der Sanitäranlagen (KoFi SchulSP)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,755			0,375				Bezirk				2018	2020
4878	3701	70104	08G24, Schule am Teltowkanal: Abriss MUR und Mehrzweckgebäude, Ergänzungsneubau; 12347, Rungiusstr. 46	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,869						0,500	Bezirk				2022	2028
4879	3701	71439	08G24, Schule am Teltowkanal: Sanierung Klassenhäuser 1 bis 3, Nebengebäude, Verwaltungsgebäude und Sporthalle; 12347, Rungiusstraße 46	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,399						0,100	Bezirk				2022	2024
871	3701	71400	08G24, Schule am Teltowkanal: Sanierung des Schulhofes; 12347, Rungiusstraße 46	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,225					0,100	0,200	Bezirk				2021	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Rungiusstr. 46										
4878	01 bis 06	Aufgabe	mobil	MUR	0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
4878	01 bis 06	Ersatzneubau	konventionell		0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Michael-Ende-Schule (Grundschule)

BSN 08G25
 Adresse: Neuhofer Str. 41
 (Hauptstandort) 12355 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Rudow (07)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
420	420	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.010.525 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 521.505 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.316 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1975	3306	51902	Sanierung Klassenraum- und Flurfenster	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,414	0,277						Bezirk				2016	2017
2062	3306	51902	Sprachalarmierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,280		0,015	0,080				Bezirk				2018	2019
4510	3306	51902	Turnhalle: Sanierung der Umkleiden u. Duschen sowie Decken- und Schadstoffsanierung (SIWA-Tausch-Maßnahme) Schulgebäude: Erneuerung von Bodenbelägen, Malerarbeiten sowie Sanierung Grün- u. Flachdach (SIWA-Tausch-Maßnahme)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,715		0,224	0,065				Bezirk				2018	2019
4880	3701	71440	08G25, Michael-Ende-Schule: Sanierung Schulgebäude inkl. Sporthalle; 12355, Neuhofer Straße 41	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,808						0,100	Bezirk				2022	2025
4881	3701	71441	08G25, Michael-Ende-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen; 12355, Neuhofer Straße 41	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,732						0,100	Bezirk				2022	2023
4888	3701	71442	08G25, Michael-Ende-Schule: Sanierung Hortgebäude; 12355, Neuhofer Straße 35	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,321						0,100	Bezirk				2022	2024
4889	3701	71443	08G25, Michael-Ende-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen Hort; 12355, Neuhofer Straße 35	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,278						0,100	Bezirk				2022	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Christoph-Ruden-Schule (Grundschule)**

BSN: 08G26
 Adresse: An den Achterhöfen 13
 (Hauptstandort): 12349 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Buckow (09)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
291	291	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.709.030 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 187.977 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4511	3306	51902	Sprachalarmierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,430			0,150	0,255			Bezirk				2018	2020
4512	3306	51902	Hauptgebäude: Erneuerung Fenster Erneuerung Bodenbelag; Stern 1 + 4 und Lehrerzimmer VHS-Gebäude: Flachdacherneuerung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,550		0,188	0,175				Bezirk			1,435	2018	2021
4890	3701	70105	08G26, Christoph-Ruden-Schule: Abriss Schulnebengebäude und Ergänzungsneubau mit Mensa; 12349, An den Achterhöfen 13	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,350						0,500	Bezirk				2022	2028
4891	3701	70207	08G26, Christoph-Ruden-Schule: Sanierung Hauptgebäude, Erweiterungsbau und Sporthalle; 12349, An den Achterhöfen 13	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,115						0,500	Bezirk				2022	2025
4892	3701	71444	08G26, Christoph-Ruden-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen sowie Sportplatzfläche; 12349, An den Achterhöfen 13	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,970						0,100	Bezirk				2022	2025
4893	3701	71445	08G26, Christoph-Ruden-Schule: Sanierung Hortgebäude; 12349, An den Achterhöfen 1	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,611						0,100	Bezirk				2022	2025
4894	3701	71446	08G26, Christoph-Ruden-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen Hort; 12349, An den Achterhöfen 1	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,653						0,100	Bezirk				2022	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
An den Achterhöfen 13										
4890	01 bis 06	Ersatzneubau	konventionell		0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt
4890	01 bis 06	Aufgabe			0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss Schulnebengebäude

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Oskar-Heinroth-Schule (Grundschule)

BSN 08G27
 Adresse: Rohrdommelweg 1
 (Hauptstandort) 12359 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Rudow (07)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
527	527	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 26.910.492 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 19.470 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4513	3306	51902	Sanierung Fenster und Dach	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,720		0,010	0,550				Bezirk				2018	2020
4895	3701	70106	08G27, Oskar-Heinroth-Schule: Ergänzungsneubau mit Mensa; 12359, Rohrdommelweg 1	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,473						0,500	Bezirk				2022	2028
4896	3701	70208	08G27, Oskar-Heinroth-Schule: Sanierung Schulgebäude und 2 Sporthallen; 12359, Rohrdommelweg 1	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,294						0,500	Bezirk				2022	2026
4897	3701	71447	08G27, Oskar-Heinroth-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen; 12359, Rohrdommelweg 1	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,930						0,100	Bezirk				2022	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Rohrdommelweg 1										
4895	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Matthias-Claudius-Schule (Grundschule)

BSN 08G28
 Adresse: Köpenicker Str. 148
 (Hauptstandort) 12355 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Rudow (07)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
420	420	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.731.277 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 587.341 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.925 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1997	3306	51902	Schadstoffsan., deckenertüchtigung, Fußbodenaufbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,058	0,058						Bezirk				2017	2017
4514	3306	51902	Sanierung Fenster und Bodenbeläge	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,300		0,071					Bezirk			0,620 06.03.2019	2018	2019
4515	3306	51902	Sanierung der Sanitärräume	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,497		0,101					Bezirk					
4900	3701	70209	08G28, Matthias-Claudius-Schule: Sanierung Hauptgebäude, Gymnastik- und Sporthalle; 12355, Köpenicker Straße 148	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,603						0,500	Bezirk				2022	2026
4901	3701	71448	08G28, Matthias-Claudius-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen; 12355, Köpenicker Straße 148	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,732						0,100	Bezirk				2022	2024
4902	3701	71465	08G28, Matthias-Claudius-Schule: Abriss MUR und Ergänzungsneubau; 12355, Köpenicker Straße 148	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,790						0,100	Bezirk				2022	2024
877	2710	51916	Sanierung Sanitär, 1. BA	SaniP	0,285	0,347						Bezirk				2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Köpenicker Str. 148										
4902	01 bis 06	Aufgabe	mobil	MUR	0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
4902	01 bis 06	Ersatzneubau	konventionell		0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Wetzlar-Schule (Grundschule)

BSN: 08G29
 Adresse: Tischlerzeile 34
 (Hauptstandort): 12351 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Buckow (09)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
404	404	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.280.433 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 73.818 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4517	3306	51902	Sprachalarmierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,240		0,014	0,130	0,100			Bezirk				2018	2020
4518	3306	51902	Verbesserung der Akustik, Sanierung Dach	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,270	0,010	0,025	0,190				Bezirk			0,400 29.04.2019	2018	2021
4903	3701	71449	08G29, Wetzlar-Schule: Sanierung Schulgebäude; 12351, Tischlerzeile 34	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,419						0,100	Bezirk				2022	2025
4904	3701	71450	08G29, Wetzlar-Schule: Sanierung Spiel- und Außenflächen inklusive Sportwiese und Kleinspielfeld; 12351, Tischlerzeile 37	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,405						0,100	Bezirk				2022	2024
5337	9810	72024	08G29, Wetzlar-Schule (Grundschule): Sporthalle Flächenenerweiterung, Sanierung, Herstellung von Barrierefreiheit; 12351, Tischlerzeile 34	SIWANA	1,700		0,100 0,025	1,000	0,600			Bezirk					

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Sandsteinweg (Grundschule)

BSN 08G30
 Adresse: Hornblendeweg 2
 (Hauptstandort) 12349 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Buckow (09)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
764	764	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.536.323 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 53.335 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.730 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1999	3306	51902	Erneuerung Bodenbelag Turnhalle	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,034							Bezirk				2017	2017
4519	3306	51902	Erneuerung Lino-Bodenbelag in Klassenräumen 1.OG	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,075		0,004					Bezirk				2018	2018
4906	3701	70210	08G30, Schule am Sandsteinweg: Sanierung Hauptgebäude, Klassenstern, Museum, 2 Sporthallen, MUR; 12349, Hornblendeweg 2	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,233						0,500	Bezirk				2022	2027
4907	3701	71451	08G30, Schule am Sandsteinweg: Sanierung Außen- und Spielflächen; 12349, Hornblendeweg 2	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,385						0,100	Bezirk				2022	2025
4908	3701	71452	08G30, Schule am Sandsteinweg: Sanierung von zwei Hortgebäuden; 12349, Muschelkalkweg 6	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,924						0,100	Bezirk				2022	2024
4909	3701	71453	08G30, Schule am Sandsteinweg: Sanierung Außen- und Spielflächen Hort; 12349, Muschelkalkweg 6	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,314						0,100	Bezirk				2022	2023
881	9810	72023	08G30, Schule am Sandsteinweg (Grundschule): Neubau für die Essensversorgung; 12349, Hornblendeweg 2	SIWANA	4,600							Bezirk					

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Janusz-Korczak-Schule (Grundschule)

BSN: 08G31
 Adresse: Wildhüterweg 5
 (Hauptstandort): 12353 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Buckow (09)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
238	238	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.739.466 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 375.994 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.316 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4520	3306	51902	Energ. Sanierung: Fenster, Fassade und Dach	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	2,800			0,345	1,228	1,228		Bezirk				2018	2021
4912	3701	70211	08G31, Janusz-Korczak-Schule: Sanierung Schulgebäude, Nebengebäude und Sporthalle; 12353, Wildhüterweg 5	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,866						0,500	Bezirk				2019	2021
4913	3701	71454	08G31, Janusz-Korczak-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen sowie Sportplatzfläche; 12353, Wildhüterweg 5	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,564						0,100	Bezirk				2022	2024
4914	3701	71455	08G31, Janusz-Korczak-Schule: Sanierung Hortgebäude; 12353, Wildhüterweg 8	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,671						0,100	Bezirk				2020	2020
60735	1240	89368	Neugestaltung der Außenanlagen	Soziale Stadt	0,376	0,030	0,346					Bezirk			0,350	2017	2018
						0,030	0,337								11.12.2017		

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Fliederbusch (Grundschule)

BSN: 08G33
 Adresse: Kornradenstr. 2
 (Hauptstandort): 12357 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Rudow (07)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
303	303	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.903.883 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 879.367 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1441	2710	51938	Sanierung Fenster und Außenjalousien, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,825							Bezirk				2017	2017
						0,814	0,000										
4915	3701	71456	08G33, Schule am Fliederbusch: Sanierung Schulgebäude und Sporthalle, 12357, Kornradenstraße 2	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,221						0,100	Bezirk				2022	2024
884	3701	71401	08G33, Schule am Fliederbusch: Sanierung Außen- und Spielflächen; 12357, Kornradenstraße 2	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,096					0,100	0,200	Bezirk				2021	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Lisa-Tetzner-Schule (Grundschule)

BSN: 08G34
 Adresse: Hasenhegerweg 12
 (Hauptstandort): 12353 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Buckow (09)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
404	404	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 17.103 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.103 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1582	2710	70238	Sanierung Gebäudehülle (Dach, Fassade, Fenster) sowie Decken	SchulSP - investiv	3,250			1,250	1,400	0,570		Bezirk				2018	2021
4916	3701	70212	08G34, Lisa-Tetzner-Schule: Sanierung Schulgebäude und Sporthalle; 12353, Hasenhegerweg 12	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,945						0,500	Bezirk				2022	2026
4917	3701	71457	08G34, Lisa-Tetzner-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen; 12353, Hasenhegerweg 12	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,485						0,100	Bezirk				2022	2024
4921	3701	71458	08G34, Lisa-Tetzner-Schule: Sanierung Hortgebäude; 12353, Wildmeisterdamm 281	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,323						0,100	Bezirk				2022	2023
4922	3701	71459	08G34, Lisa-Tetzner-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen Hort; 12353, Wildmeisterdamm 281	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,363						0,100	Bezirk				2022	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 08S05

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule in der Köllnischen Heide (Grundschule)

BSN: 08G35
 Adresse: Hänselestr. 6
 (Hauptstandort): 12057 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Köllnische Heide (05)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
649	649	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
720(720)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 28.046.693 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 189.013 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 15.584 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4521	3306	51902	Sanierung Bodenbeläge	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,250		0,097	0,100				Bezirk				2018	2020
4523	3306	51902	Sprachalarmierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,430			0,200	0,200			Bezirk				2018	2020
4524	3306	51902	Sanierung Küche und Sanitäranlagen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,630		0,076	0,275				Bezirk			1,500 03.06.2019	2018	2022
4923	3701	70213	08G35, Schule in der Köllnischen Heide: Sanierung Hauptgebäude, Freizeitgebäude und Sporthalle; 12057, Hänselestraße 6	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,885						0,500	Bezirk				2022	2027
4924	3701	71460	08G35, Schule in der Köllnischen Heide: Sanierung Außen- und Spielflächen sowie Sportplatzfläche; 12057, Hänselestraße 6	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,475						0,100	Bezirk				2022	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Löwenzahn-Schule (Grundschule)

BSN: 08G36
 Adresse: Drorystr. 3
 (Hauptstandort): 12055 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Rixdorf (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
321	321	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.041.092 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 252.838 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.745 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4526	3306	51902	Turnhalle: Sanierung Duschen, Rückbau Zentralthermostat	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,055		0,028					Bezirk				2018	2018
4527	3306	51902	Sanierung Bestandsgebäude	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,247		0,141					Bezirk				2018	2018
4925	3701	71461	08G36, Löwenzahn-Schule: Sanierung Schulgebäude und Sporthalle; 12055, Drorystraße 3	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,849						0,100	Bezirk				2022	2025
4926	3701	71462	08G36, Löwenzahn-Schule: Sanierung Hortgebäude; 12055, Böhmisches Straße 1	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,245						0,100	Bezirk				2022	2024
4927	3701	71463	08G36, Löwenzahn-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen Hort; 12055, Böhmisches Straße 1	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,891						0,100	Bezirk				2022	2023
6403	3306	51902	Erweiterungsbau an Kinderpavillon (Ko-Finanzierung QM)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen			0,076					Bezirk					

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Rose-Oehmichen-Schule (Grundschule)

BSN: 08G37
 Adresse: Lieselotte-Berger-Str. 65
 (Hauptstandort): 12355 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Rudow (07)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
272	272	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.596.563 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 32.369 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.552 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2084	3306	51902	Sprachsignalisierungsanlage	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,410			0,195	0,195			Bezirk				2018	2020
4528	3306	51902	Fassade / Risse des WDVS und Sockelbereich	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,100		0,025					Bezirk				2018	2019
4928	3701	71464	08G37, Rose-Oehmichen-Schule: Sanierung Schulgebäude und Sporthalle; 12355, Lieselotte-Berger-Straße 65	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,849						0,100	Bezirk				2020	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Koppelweg 32, 38, 50-54

BSN: 08Gn01
 Adresse: Koppelweg 32, 38, 50-54
 (Hauptstandort): 12347 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Britz (08)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
891	2712	70100	08Gn01, Neubau Grundschule; 12347, Koppelweg 32, 38, 50-54	Neue Schulen Programm	26,700							SenStadtWohn	30,100 12.09.2018			2020	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Koppelweg 50-54

0891	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
0891	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	enthält 1 Sporthallenteil Vereinssport

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Reaktivierung Grundschule; Weserstr. 12

BSN 08Gn03
 Adresse: Weserstr. 12
 (Hauptstandort) 12047 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Reuterstraße (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Weserstr. 12

Nein	01 bis 06	Reaktivierung			2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
------	-----------	---------------	--	--	-----	--	--------	--------	--------	--

Bemerkungen:

Bezirk prüft Reaktivierung für neue Grundschulkapazität (nach Auszug Rütli-Grundstufe)

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Oderstr. 5

BSN: 08Gn05
 Adresse: Oderstr. 5
 (Hauptstandort): 12051 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Neuköllner Mitte / Zentrum (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
5503			08Gn05, Neubau Grundschule Oderstraße 5; Neubau mit Sporthalle; 12051, Oderstraße 5		40,800							Howoge					

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

ist zukünftig als Grundstufe der 08Kn01 enthalten

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Walter-Gropius-Schule (Gemeinschaftsschule)**

BSN: 08K01
 Adresse: Fritz-Erler-Allee 86
 (Hauptstandort): 12351 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Gropiusstadt (06)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1031	384	438	209

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	500(500)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 29.199.695 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.249.416 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 20.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1442	2710	51938	Sanierung der Sanitärräume (b+C-Sterne) / Schaffung 2. Rettungsweg	SchulSP - konsumtiv	0,420							Bezirk				2017	2017
						0,554											
2000	3306	51902	Nebeng.: Umstellung von Nachstromspeicherheizg. Auf Fernwärme	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,178							Bezirk				2017	2017
						0,178											
4283	2710	70238	Sanierung Sanitärräume / 2. Rettungsweg	SchulSP - investiv	1,664			0,305				Bezirk				2018	2019
							0,085										
4531	3306	51902	Schaffung 2. RW in den B-Sternen (B1 bis B3) / Bypässe (KoFi SchulSP)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,320			0,160				Bezirk				2018	2019
							0,006										
4532	3306	51902	Sterne: Sanierung Dächer und Cafeteria	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,600			0,210				Bezirk			0,600	2018	2019
							0,406							06.07.2018			
5105	3702	70110	08K01, Walter-Gropius-Schule: Abriss MUR und Ergänzungsneubau; 12351, Fritz-Erler-Allee 86	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,585						0,500	Bezirk				2022	2027
5106	3702	70202	08K01, Walter-Gropius-Schule: Sanierung Sanierung Hauptgebäude und Sporthalle; 12351, Fritz-Erler-Allee 86	gezielte Zuweisung an die Bezirke	21,218						0,500	Bezirk				2022	2029
5183	3703	71402	08K01, Walter-Gropius-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen sowie Sportplatzfläche; 12351, Fritz-Erler-Allee 86	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,960						0,100	Bezirk				2022	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Fritz-Erler-Allee 86										
5105	01 bis 06	Ersatzneubau	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt
5105	01 bis 06	Aufgabe	mobil	MUR	-0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Hermann-von-Helmholtz-Schule

BSN: 08K02
 Adresse: Wutzkyallee 68
 (Hauptstandort): 12353 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Gropiusstadt (06)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
712	279	433	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	550(550)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 49.365.708 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 2.807.138 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vs. Baubeginn	vs. Fertigstellung
1437	2710	51938	Energetische Sanierung Dach, Fassade, Fenster, Sonnenschutz, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,800	0,728						Bezirk				2017	2017
1589	2710	70238	Energetische Sanierung Oberstufengebäude	SchulSP - investiv	3,833		0,844	1,000	1,833			Bezirk				2018	2020
1980	3306	51902	Erneuerung Bodenbeläge Grundstufengebäude	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,195	0,087						Bezirk				2016	2017
2090	3306	51902	Planungskonzept für Sanierung NaWi-Räume Oberstufengebäude	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,020			0,020				Bezirk				2019	2020
4284	2710	70238	Energetische Sanierung Dach/Fassade/Sonnenschutz	SchulSP - investiv	4,656		0,073	0,800	1,833			Bezirk				2018	2020
4533	3306	51902	Sanierung der Lernwerkstatt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,040		0,012					Bezirk				2018	2019
4534	3306	51902	Sprachalarmierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,370			0,175	0,175			Bezirk				2018	2020
4535	3306	51902	Verbesserung Brandschutz	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,650		0,149	0,350				Bezirk				2018	2020
4537	3306	51902	Schulhort: Energ. Sanierg. Dach einschl. Lichtkuppeln / RWA im 2. BA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,089	0,663	0,250	0,206				Bezirk			1,126 28.06.2017		
5107	3702	70200	08K02, Hermann-von-Helmholtz-Schule: Sanierung Schulgebäude, Nebengebäude und Sporthalle; 12353, Wutzkyallee 68-84	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,077						0,500	Bezirk				2022	2027
5108	3702	71400	08K02, Hermann-von-Helmholtz-Schule: Sanierung Hauptgebäude, Nebengebäude und Sporthalle; 12353, Wutzkyallee 68-84	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,393						0,100	Bezirk				2022	2025
5109	3702	71401	08K02, Hermann-von-Helmholtz-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen sowie Sportflächen; 12353, Wutzkyallee 68-84	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,861						0,100	Bezirk				2022	2025

5110	3702	71402	08K02, Hermann-von-Helmholtz-Schule: Sanierung Hortgebäude; 12353, Wutzkyallee 90	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,515						0,100	Bezirk				2022	2024
5111	3702	71403	08K02, Hermann-von-Helmholtz-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen, Hort; 12353, Wutzkyallee 68-84	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,580						0,100	Bezirk				2022	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Otto-Hahn-Schule

BSN: 08K03
 Adresse: Buschkrugallee 63
 (Hauptstandort): 12359 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
775	0	529	246

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	500(500)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.526.278 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 18.552 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 1.627 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.925 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
5114	3702	71404	08K03, Otto-Hahn-Schule: Sanierung Schulgebäude und Sporthalle; 12359, Buschkrugallee 63	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,737						0,100	Bezirk				2022	2025
5117	3702	71405	08K03, Otto-Hahn-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen; 12359, Buschkrugallee 63	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,683						0,100	Bezirk				2022	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Heinrich-Mann-Schule

BSN: 08K04
 Adresse: Gerlinger Str. 22
 (Hauptstandort): 12353 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
418	0	418	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	550(550)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.073.249 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 864.400 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertig- stellung
1583	2710	70238	Sanierung der ehem. Flüchtlingsunterkunft	SchulSP - investiv	6,057			4,324				Bezirk			2,555	2017	2019
						0,833									19.04.2018		
4538	3306	51902	Sprachalarmierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,210		0,031					Bezirk				2018	2018
5119	3702	71406	08K04, Heinrich-Mann-Schule: Sanierung Schulgebäude, Nebengebäude und Mensagebäude; 12353, Gerlinger Straße 22	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,390						0,100	Bezirk				2022	2026
5121	3702	71407	08K04, Heinrich-Mann-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen; 12353, Gerlinger Straße 22	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,911						0,100	Bezirk				2022	2023
6404	2710	70238	Sanierung Sporthalle: Sanitär, Sportböden, Fassade, Fenster, Dach	SchulSP - investiv								Bezirk					

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Clay-Schule

BSN 08K05
 Adresse: Bildhauerweg 9
 (Hauptstandort) 12355 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1145	0	865	280

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	550(800)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.716.156 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 4.469.577 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.680 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1584	2710	70238	Sanierung Sporthalle: Sanitär und Sportböden	SchulSP - investiv	6,011			1,056				Bezirk			2,070	2017	2019
						0,971									19.04.2018		
5123	3702	70109	08K05, Clay-Schule: Abriss Zwischenstandort (Containerbau); 12357, Bildhauerweg 9	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,911						0,500	Bezirk				2022	2027
899	3702	70108	08K05, Clay-Oberschule: Ersatzbau; 12355, Neudecker Weg / August-Froehlich-Straße	gezielte Zuweisung an die Bezirke	58,000			8,000	8,000	8,000	8,000	Bezirk				2018	2022
						2,409	1,076										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Bildhauerweg 9										
5123	07 bis 10	Aufgabe			-5,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
Neudecker Weg / August-Froehlich-Straße										
0899	07 bis 10	Ersatzneubau	konventionell		8,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Fritz-Karsen-Schule (Gemeinschaftsschule)

BSN: 08K06
 Adresse: Onkel-Bräsig-Str. 76-78
 (Hauptstandort): 12359 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Britz (08)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1176	411	515	250

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	500(500)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 44.665.806 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 2.050.921 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vs. Baubeginn	vs. Fertigstellung
1432	2710	51938	Sanierung der WC-Anlagen / 2. Rettungsweg / Fassade / Dach	SchulSP - konsumtiv	3,400	0,435						Bezirk			3,400 05.12.2017	2017	2017
1585	2710	70238	Sanierung Sanitär, Dach Aula + Seitenflügel, Aufzug "Moritz"	SchulSP - investiv	2,520		0,347	0,537	0,521			Bezirk			2,520 14.03.2019	2018	2021
1594	2710	70238	Sanierung Sanitärräume / Fassade / Dach / 2. Rettungsweg	SchulSP - investiv	3,400		0,325	1,820	0,500			Bezirk			3,400 05.12.2017		
2002	3306	51902	Sporthalle / Graffiti Beseitigung u. neuer Antigravitationsstrich	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,038	0,038						Bezirk				2017	2017
2003	3306	51902	Erneuerung der Verdunklungsvorhänge der Aula / Elektronik	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,026	0,026						Bezirk				2017	2017
4539	3306	51902	Erneuerung der Bodenbeläge NaWi-Räume	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,020		0,012					Bezirk				2018	2018
4541	3306	51902	Sprachalarmierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,100			0,080				Bezirk				2019	2019
4544	3306	51902	Sprachalarmierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,398	0,018	0,105	0,180				Bezirk				2018	2019
4547	3306	51902	Sanierung von Werkstatt, Lehrküche und Nebenräumen infolge Rohrbruch	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,400		0,006	0,100				Bezirk				2020	2021
4548	2710	70238	Sanierung Sanitär, Dach Aula + Seitenflügel, Aufzug "Moritz" (KoFi SchulSP)	SchulSP - investiv	0,720		0,347					Bezirk			0,850 24.01.2018	2018	2021
5184	3703	70104	08K06, Fritz-Karsen-Schule: Abbruch und Neubau des Grundstufengebäudes; 12359, Onkel-Bräsig-Str. 76	gezielte Zuweisung an die Bezirke	14,096						0,500	Bezirk				2022	2029
5185	3703	70201	08K06, Fritz-Karsen-Schule: Sanierung Haupt-, Seiten- und Umkleidegebäude; 12359, Onkel-Bräsig-Str. 76	gezielte Zuweisung an die Bezirke	16,594						0,500	Bezirk				2022	2029

5186	3703	71403	08K06, Fritz-Karsen-Schule: Sanierung Hortgebäude; 12359, Fulhamer Allee 30	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,592						0,100	Bezirk				2022	2024
5187	3703	71404	08K06, Fritz-Karsen-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen Hort; 12359, Fulhamer Allee 30	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,363						0,100	Bezirk				2022	2023
5510	3703	71401	08K06, Fritz-Karsen-Schule: Sanierung des Schulhofes, Grundstufenbereich; 12359, Onkel-Bräsig-Straße 76	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,762					0,100	0,200	Bezirk				2022	2023
902	3703	71400	08K06, Fritz-Karsen-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen der Filiale; 12359, Backbergstraße 37	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,697			0,200	0,497			Bezirk				2019	2020
903	9810	70034	08K06, Fritz-Karsen-Schule (Integrierte Sekundarschule): Sanierung der Außenanlagen; 12359, Onkel-Bräsig-Straße 76-78	SIWANA	1,200	0,452						Bezirk		1,200	1,200		
						0,387											

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Onkel-Bräsig-Str. 76-78										
5184	01 bis 06	Aufgabe	konventionell		-3,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
5184	01 bis 06	Ersatzneubau	konventionell		3,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Gemeinschaftsschule auf dem Campus Rütli**

BSN: 08K08
 Adresse: Rütlistr. 41
 (Hauptstandort): 12045 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Reuterstraße (03)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
914	412	364	138

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	500(500)	150(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 38.519.529 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 13.192.896 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 2.393 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1586	2710	70238	Sanierung des Altbaus, Haustechnik und Fenster	SchulSP - investiv	3,500			1,457	2,023			Bezirk				2019	2022
2025	1240	89368	Mensa-Anbau Campus Rütli	Soziale Stadt	1,175	0,185	0,774					Bezirk			2,747	2014	
						0,185	0,726							19.12.2016			
2026	1240	89368	Neubau Berufswerkstatt	Soziale Stadt	2,500	0,250	1,695					Bezirk				2016	2018
						0,055	0,100										
4549	3306	51902	Hortgebäude: Erneuerung Lino im Flurbereich	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,012		0,017					Bezirk				2018	2018
5188	3703	70102	08K08, 1. Gemeinschaftsschule Neukölln (Campus Rütli): Sanierung Hauptgebäude und Sporthalle; 12045, Rütlistraße 41	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,912						0,500	Bezirk				2022	2028
5193	3703	70103	08K08, 1. Gemeinschaftsschule Neukölln (Campus Rütli): Umbau und Grundsanierung Grundstufengebäude; 12045, Weserstraße 12	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,481						0,500	Bezirk				2022	2027
5194	3703	71301	08K08, 1. Gemeinschaftsschule Neukölln (Campus Rütli): Erweiterung der Außenanlagen; 12045, Rütlistraße	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,500					0,750	0,750	Bezirk				2022	2022
5195	3703	71405	08K08, 1. Gemeinschaftsschule Neukölln (Campus Rütli): Sanierung Hortgebäude; 12045, Nansenstraße 10	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,141						0,100	Bezirk				2022	2024
906	3703	70101	08K08, 1. Gemeinschaftsschule Neukölln (Campus Rütli): Erweiterungsbauten; 12045, Rütlistraße	gezielte Zuweisung an die Bezirke	27,941			3,214				Bezirk					
						7,392	4,428										
907	3703	71300	08K08, 1. Gemeinschaftsschule Neukölln (Campus Rütli): Herstellung der Außenanlagen; 12045, Rütlistraße	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,000			1,000	1,000			Bezirk				2018	2020
							0,286										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Nach Fertigstellung der Erweiterungsbauten am Standort Rütlistr., Freizug der Weserstraße

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Röntgen-Schule

BSN 08K09
 Adresse: Wildenbruchstr. 53
 (Hauptstandort) 12435 Berlin
 Grundschnulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
406	0	381	25

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	350(350)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.094.190 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 43.275 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 4.583 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertig- stellung
2097	3306	51902	Erneuerung der Abluftanlagen Holzwerkstatt, Gefahrstoffschränke und Abzüge	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,050		0,039					Bezirk				2018	2018
5126	3702	70203	08K09, Röntgen-Schule: Sanierung Schulgebäude und Sporthalle; 12435, Wildenbruchstr. 53	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,144						0,500	Bezirk				2022	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Sek II im Verbund mit 09K07

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Zuckmayer-Schule

BSN 08K10
 Adresse: Kopfstr. 55
 (Hauptstandort) 12053 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
375	0	375	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	650(650)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 43.872.675 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 5.627 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.627 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
5127	3702	70204	08K10, Zuckmayer-Schule: Sanierung Schulgebäude und Sporthalle; 12053, Kopfstr. 55	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,823						0,500	Bezirk				2022	2029
5128	3702	71408	08K10, Zuckmayer-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen; 12053, Kopfstraße 55	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,049						0,100	Bezirk				2022	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Alfred-Nobel-Schule

BSN 08K11
 Adresse: Britzer Damm 164
 (Hauptstandort) 12347 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
516	0	516	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	650(650)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.433.324 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.204.417 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.912 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1431	2710	51938	Sanierung der Sanitärräume / 2. BA + Aufzug	SchulSP - konsumtiv	0,210	0,837	0,172					Bezirk				2017	2017
1593	2710	70238	Sanierung Sanitärräume + Aufzug	SchulSP - investiv	1,794		0,172					Bezirk			1,856		
2005	3306	51902	Umbau ehem. Holzwerkstatt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,015	0,015						Bezirk				2017	2017
5132	3702	71409	08K11, Alfred-Nobel-Schule: Sanierung Schulgebäude; 12347, Britzer Damm 164	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,526						0,100	Bezirk				2022	2024
5133	3702	71410	08K11, Alfred-Nobel-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen; 12347, Britzer Damm 164	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,871						0,100	Bezirk				2022	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Kepler-Schule

BSN 08K12
 Adresse: Zwillingestr. 21-29
 (Hauptstandort) 12057 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
335	0	335	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.224.704 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 963.692 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.212 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4554	3306	51902	Planungsrate: Gestaltung Foyer Haupteingang, Flure, Treppenträume, ausgewählte Klassenräume (Baubeginn 2019)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,230		0,004	0,200				Bezirk				2018	2022
4556	3306	51902	Sprachalarmierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,310			0,150	0,150			Bezirk				2018	2020
5134	3702	70201	08K12, Kepler-Schule: Sanierung Schulgebäude und Mensa; 12057, Zwillingestraße 21	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,599						0,500	Bezirk				2022	2027
60734	1240	89368	Neugestaltung des Schulhofs	Soziale Stadt	1,279	0,092	0,859	0,327				Bezirk			1,152	2017	
						0,092	0,859								14.12.2017		

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Gemeinschaftsschule Campus Efeueweg

BSN 08K13
 Adresse: Efeueweg 34
 (Hauptstandort) 12357 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Gropiusstadt (06)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
727	285	442	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	500(500)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 36.695.491 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.515.538 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.691 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1967	1012	51900	Neubau eines Aufzuges im Verwaltungstrakt	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	0,125							Bezirk				2017	2017
						0,067											
5196	3703	70105	08K13, Gemeinschaftsschule Campus Efeueweg: Teilabriss und Neubau Oberstufengebäude; 12357, Efeueweg 34	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,933						0,500	Bezirk			9,882	2022	2028
															27.05.2019		
5197	3703	70200	08K13, Gemeinschaftsschule Campus Efeueweg: Sanierung Grundschulgebäude, Mensagebäude, zwei Sporthallen, Hausmeisterwohnung, 12357, Efeueweg 34	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,829						0,500	Bezirk				2022	2028
5198	3703	71302	08K13, Gemeinschaftsschule Campus Efeueweg: Herrichtung Außenflächen, Umsetzung im Sinne des Masterplan Campus Efeueweg; 12357, Efeueweg 34	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,752						0,100	Bezirk				2022	2025
						0,000	0,000										
913	9810	70033	08K13, Gemeinschaftsschule Campus Efeueweg (Integrierte Sekundarschule): Neubau eines Schulerweiterungsgebäudes und einer Bibliothek; 12357, Efeueweg 34	SIWANA	4,968	0,905	2,400	2,200				Bezirk		4,856	4,968	2017	2019
						0,359	1,082										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Efeueweg 34										
0913	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt
5196	07 bis 10	Ersatzneubau	konventionell		0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
5196	07 bis 10	Aufgabe	konventionell		0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Teilabriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; Oderstr. 5

BSN: 08Kn01
 Adresse: Oderstr. 5
 (Hauptstandort): 12051 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Neuköllner Mitte / Zentrum (02)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(400)	0(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
892			08Kn01, Neubau ISS Oderstraße 5: Neubau mit Sporthalle; 12051, Oderstraße 5		39,800							Howoge					

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Oderstr. 5

0892	11 bis 13	Neubau	konventionell		2,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
0892	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
0892	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	6	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
0892	07 bis 10	Neubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	

Bemerkungen:

Ziel GemS; Fertigstellung nach 2026

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Adolf-Reichwein-Schule

BSN: 08S01
 Adresse: Sonnenallee 188
 (Hauptstandort): 12059 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
159	34	119	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.041.395 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
5307	3705	70200	08S01, Adolf-Reichwein-Schule: Sanierung Schulgebäude und Sporthalle; 12059, Sonnenallee 228	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,881						0,500	Bezirk				2022	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Zwickauer Damm

BSN: 08S04
 Adresse: Zwickauer Damm 16-22
 (Hauptstandort): 12353 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
175	46	123	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.036.688 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 26.480 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.840 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2101	3306	51902	Sporthalle: Sanierung der Sanitäranlagen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,120		0,019					Bezirk				2018	2018
5308	3705	71400	08S04, Schule am Zwickauer Damm: Sanierung Schulgebäude und Schulnebengebäude; 12353, Zwickauer Damm 16	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,427						0,100	Bezirk				2022	2025
5309	3705	71401	08S04, Schule am Zwickauer Damm: Sanierung Außen- und Spielflächen; 12353, Zwickauer Damm 16	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,832						0,100	Bezirk				2022	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Schule am Hasenhegerweg**

BSN: 08S05
 Adresse: Hasenhegerweg 12
 (Hauptstandort) 12353 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
74	22	46	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 08G34

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Hans-Fallada-Schule**

BSN: 08S06
 Adresse: Harzer Str. 73-74
 (Hauptstandort): 12059 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
88	33	55	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 08G03

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Schule am Bienwaldring**

BSN: 08S07
 Adresse: Breitungerg Weg 1
 (Hauptstandort): 12349 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
182	0	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.467.546 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 445.383 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1587	2710	70238	Schaffung Barrierefreiheit (Aufzug) sowie Brandschutz	SchulSP - investiv	2,174			1,160	0,561			Bezirk					
2014	3306	51902	Brandschutz und Dach	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,063	0,055						Bezirk				2016	2017
4201	1012	51900	Schaffung Barrierefreiheit (2 Aufzüge, 1 Rampe) und Beleuchtung	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	0,390		0,390					Bezirk				2018	2018
5310	3705	70100	08S07, Schule am Bienwaldring: Abriss MUR und Ergänzungsneubau; 12349, Breitungerg Weg 1	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,536						0,500	Bezirk				2022	2026
5311	3705	70201	08S07, Schule am Bienwaldring: Sanierung Schulgebäude und Lagergebäude; 12349, Breitungerg Weg 1	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,178						0,500	Bezirk				2022	2027
5312	3705	71402	08S07, Schule am Bienwaldring: Sanierung Außen- und Spielflächen; 12349, Breitungerg Weg 1	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,128						0,100	Bezirk				2022	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Breitungerg Weg 1										
5310	01 bis 06 S	Aufgabe	mobil	MUR	0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
5310	01 bis 06 S	Erweiterung	konventionell		0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schilling-Schule

BSN 08S08
 Adresse: Paster-Behrens-Str. 81
 (Hauptstandort) 12359 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
249	186	31	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 36.055.252 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 2.042.466 €
 davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.958 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1438	2710	51938	Sanierung / Sanitär / EL / NL / und Brandschutz in den Fluren	SchulSP - konsumtiv	0,750	0,661						Bezirk				2017	2021
1591	2710	70238	Sanierung Sanitär / Elektro / Brandschutz Flure	SchulSP - investiv	6,010		0,250	0,925	3,064			Bezirk					
2006	3306	51902	Austausch alter Teppich-Bodenbeläge	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,058	0,058						Bezirk				2017	2017
2007	3306	51902	Trennvorhang Sporthalle	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,018	0,018						Bezirk				2017	2017
2035	1012	51900	Barrierefreiheit Baumassnahmen im Schwimmbad	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	0,400		0,733	0,300				Bezirk				2018	2020
4559	3306	51902	Sanierung Sanitär / Elektro / Brandschutz Flure (KoFi SchulSP)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,561		0,361					Bezirk				2018	2018
5313	3705	70101	08S08, Schilling-Schule: Abriss MUR Filiale, Ergänzungsneubau; 12349, Fritz-Reuter-Allee 138	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,582						0,500	Bezirk				2022	2029
5314	3705	70202	08S08, Schilling-Schule: Sanierung Schulgebäude, Schulnebengebäude, MUR, Sporthalle und Hortgebäude; 12359, Paster-Behrens-Str. 81	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,465						0,500	Bezirk				2022	2029
5315	3705	71403	08S08, Schilling-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen sowie Sportplatzfläche und Parkplatzflächen; 12359, Paster-Behrens-Straße 81	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,415						0,100	Bezirk				2022	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Fritz-Reuter-Allee 138										
5313	01 bis 06 S	Erweiterung	konventionell		0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
5313	01 bis 06 S	Aufgabe	mobil	MUR	0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Schule an der Windmühle**

BSN: 08S09
 Adresse: Buckower Damm 176
 (Hauptstandort): 12349 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
62	22	40	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 4.579.192 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 129.154 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2008	3306	51902	Wiederherstellung der Filiale Fritz-Reuter-Allee	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,067	0,067						Bezirk				2017	2017
4560	3306	51902	Mobilbau: Sanierung Flachdach	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,060		0,052					Bezirk				2018	2018
4561	3306	51902	Sprachalarmierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,200		0,010	0,050				Bezirk				2018	2019
5316	3705	71404	08S09, Schule an der Windmühle; Sanierung Schulgebäude; 12349, Buckower Damm 176	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,771						0,100	Bezirk				2022	2025
5317	3705	71405	08S09, Schule an der Windmühle; Sanierung Außen- und Spielflächen; 12349, Buckower Damm 176	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,653						0,100	Bezirk				2022	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Albrecht-Dürer-Gymnasium

BSN 08Y01
 Adresse: Emser Str. 133-137
 (Hauptstandort) 12051 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
532	80	346	106

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	348(348)	150(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.709.696 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 153.183 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.009 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertig- stellung
1987	3306	51902	Dachsanierung sowie Sanierung Sanitäranlagen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,121							Bezirk				2017	2017
						0,121											
4562	3306	51902	Akustikmaßnahmen in Fluren und Treppenhäusern	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,100							Bezirk				2018	2020
							0,003										
4563	3306	51902	Sprachalarmierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,290			0,100				Bezirk				2018	2019
							0,023										
5241	3704	71400	08Y01, Albrecht-Dürer-Schule: Sanierung Schulgebäude; 12051, Emser Straße 133	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,305				1,600		0,100	Bezirk				2022	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Albert-Schweitzer-Gymnasium

BSN 08Y02
 Adresse: Karl-Marx-Str. 14
 (Hauptstandort) 12043 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
525	0	361	164

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	406(406)	175(175)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 32.766.934 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.021.612 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.607 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertig- stellung
2009	3306	51902	Sanierung Physikräume	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,043							Bezirk				2017	2017
						0,043											
2015	3306	51902	Sanierung Flure Annexgebäude, KoFi QM	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,350							Bezirk				2017	2018
						0,738											
4564	3306	51902	Sanierung Dach und Sonnenschutz	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,345			0,200				Bezirk				2018	2019
							0,224										
5242	3704	70201	08Y02, Albert-Schweitzer-Schule: Sanierung Hauptgebäude, Schulnebengebäude, Verwaltungsgebäude und Sporthalle; 12043, Karl-Marx-Str. 14	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,738						1,000	Bezirk				2022	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Albert-Einstein-Gymnasium**

BSN: 08Y03
 Adresse: Parchimer Allee 109
 (Hauptstandort): 12359 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1066	0	702	364

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	638(638)	275(275)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 46.607.531 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 144.101 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 21.988 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2109	3306	51902	Sprachalarmierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,435			0,210	0,200			Bezirk				2018	
2110	3306	51902	Reparatur der Holzfenster sowie Austausch sämtl. Fensterstürze	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,122		0,122					Bezirk				2018	2018
4334	2712	70104	08Y03, Albert-Einstein-Schule: Errichtung eines MEBs; 12359, Parchimer Allee 109	Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	4,000							SenStadtWohn					
5243	3704	70111	08Y03, Albert-Einstein-Schule: Abriss und Neubau ehem. NAWI-Trakt; 12359, Parchimer Allee 109	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,136						1,000	Bezirk				2022	2027
5244	3704	70202	08Y03, Albert-Einstein-Schule: Teilsanierung Hauptgebäude, Mensa und 3 Sporthallen; 12359, Parchimer Allee 109	gezielte Zuweisung an die Bezirke	20,088						1,000	Bezirk				2022	2029
5338	9810	73017	08Y03; Albert-Einstein-Gymnasium; Abriss MUR und Ersatzbau 12erMEB; 12359; Parchimer Allee; 109	SIWANA	4,242							Bezirk					
924	3704	70110	08Y03, Albert-Einstein-Schule: Abriss MUR und Neubau MINT-Compartment; 12359, Parchimer Allee 109	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,407						1,000	Bezirk				2022	2026
925	3704	71401	08Y03, Albert-Einstein-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen inkl. Alfred-Nobel-Schule; 12359, Parchimer Allee 109	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,415						0,100	Bezirk				2022	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Parchimer Allee 109										
4334, 5338	07 bis 10	Erweiterung	modular	MEB 12	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
0924, 5338	07 bis 10	Aufgabe	mobil	MUR	-1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
Nein	Alle	Sporthalle			0	-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
Nein	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K	0	3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Ernst-Abbe-Gymnasium

BSN: 08Y04
 Adresse: Sonnenallee 79
 (Hauptstandort): 12045 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
588	0	428	160

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 25.743.563 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.371.890 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2017	3306	51902	Sanierung Schulgebäude (Fenster, Dach, Fassade, Brandschutzmaßnahmen)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,400							Bezirk				2017	2018
						0,549											
2029	1240	89371	Erneuerung Schulhof	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Zukunft Stadtgrün	0,875	0,506	0,005					Bezirk			0,875	2017	2018
						0,335											
4565	3306	51902	Erneuerung der Massivdecke über hofseitigem Eingang zur Hausmeisterwohnung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,163		0,153					Bezirk				2018	2018
5245	3704	71402	08Y04, Ernst-Abbe-Schule: Sanierung Schulgebäude und Pausencontainer; 12045, Sonnenallee 79	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,951						0,100	Bezirk				2022	2023
60717	1240	89371	Sanierung Haupthaus	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Zukunft Stadtgrün	8,327	0,506						Bezirk			8,327	2012	2018
						0,335									19.12.2012		
872	2710	51938	Sanierung Schulgebäude (Fenster, Dach, Fassade, Brandschutzmaßnahmen)	SchulSP - konsumtiv	0,600							Bezirk				2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Leonardo-da-Vinci-Gymnasium

BSN: 08Y05
 Adresse: Haewererweg 35
 (Hauptstandort): 12349 Berlin
 Grundschnulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
720	0	530	190

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	928(580)	400(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.046.930 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 6.679.860 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 1.969 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertig-stellung
5251	3704	70109	08Y05, Leonardo-da-Vinci-Gymnasium: Abriss Zwischenstandort (Containerbau); 12349, Haewererweg 35	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,771						1,000	Bezirk				2022	2026
928	3704	70200	08Y05, Leonardo-da-Vinci-Gymnasium: Ersatzbau; 12349, Christoph-Ruden-Straße 3	gezielte Zuweisung an die Bezirke	30,780	1,777	4,901	7,000	7,000	3,000	4,328	Bezirk				2017	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Christoph-Ruden-Straße 3										
0928	11 bis 12	Ersatzneubau	konventionell		5,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0928	07 bis 10	Ersatzneubau	konventionell		5,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
Haewererweg 35										
5251	07 bis 10	Aufgabe			-8,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Aufgabe bisheriger Standort
5251	11 bis 12	Aufgabe			-8,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Aufgabe bisheriger Standort

Bemerkungen:

Prüfung Nachnutzung bisheriger Standort

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Hannah-Arendt-Gymnasium**

BSN: 08Y06
 Adresse: Elfriede-Kuhr-Str. 17
 (Hauptstandort): 12355 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
733	0	499	234

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.276.147 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 914.328 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1433	2710	51938	Betonsanierung Gebäude Sporthalle, Sanierung Kleinspielfeld	SchulSP - konsumtiv	0,300	0,292						Bezirk				2017	2017
1434	2710	51938	Sanierung Sonnenschutzanlage, Außenjalousien, Betonsanierung Turnhalle, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,549	0,549						Bezirk				2017	2018
2016	3306	51902	Sanierung Sonnenschutzanlage, Außenjalousien, Betonsanierung Gebäude, 2. BA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,026	0,026						Bezirk				2017	2018
2112	3306	51902	Diverse Reparaturarbeiten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,047		0,039					Bezirk				2018	2018
5252	3704	71403	08Y06, Hannah-Arendt-Schule: Sanierung Schulgebäude, Mensa und Sporthalle; 12355, Elfriede-Kuhr-Straße 17	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,617		0,000				0,100	Bezirk				2022	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Treptow-Kolleg

BSN 09A05
 Adresse: Kiefholzstr. 274
 (Hauptstandort) 12437 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Sonstige
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.715.929 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 958 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1426	2710	51939	09A05 Sanierung Elektro- und Schwachstromanlage, Brandschutzmaßnahmen, 3.BA	SchulSP - konsumtiv	0,032	0,032						Bezirk				2017	2017
						0,032											
1558	2710	51939	09A05 Sanierung Elektro, Schwachstrom, Räume	SchulSP - konsumtiv	2,950		0,714	1,020	0,673			Bezirk				2017	2019
						0,425	0,832										
4566	3306	51902	09A05 Sanierung Elektro, Schwachstrom, Räume	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,650				0,500	0,150		Bezirk				2020	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Zweiter Bildungsweg Treptow-Köpenick**

BSN: 09A06
 Adresse: Zeppelinstr. 76-80
 (Hauptstandort): 12459 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Sonstige
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Flatow-Oberschule

BSN 09A07
 Adresse: Birkenstr. 11
 (Hauptstandort) 12559 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Sonstige
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
225	0	141	84

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	300(300)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 3.030.845 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4202	1021	51925	2. Bauabschnitt Grundsanierung und Umbau für OSZ und Humboldt-Gemeinschaftsschule	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,005	0,005						BIM				2017	2017
5342	1021	89118	Zuweisung an das SILB für die Flatow-Schule (09A07): Umbau und Sanierung von Internaträumen; 12559, Birkenstr. 11	Zuweisung an das SILB	4,800					0,400	4,400	BIM				2021	2022
5348	1250	71306	Um- und Erweiterungsbau der Mensa	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW	2,945	2,915	0,015	0,015				BIM				2017	2019
5692	1024	51925	Verdunklungen in 4 AU-Räumen	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,064			0,064				BIM				2019	2019
75005	1250	51900	kleiner baulicher Unterhalt	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,110		0,110					BIM				2018	2018
934	1250	70152	Flatow-Schule; Umbau und Sanierung zur Schaffung neuer Unterrichtsräume; Birkenstraße 11; 12559 Berlin	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW	0,400					0,400		BIM				2021	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Hermann-Scheer-Schule (OSZ Wirtschaft)

BSN: 09B03
 Adresse: Helmholtzstr. 37
 (Hauptstandort): 12459 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 298.459 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4120	1021	51925	Sicht- und Blendschutz, R.L. 22 Gebäudeteil links, HochP. (SL) / Lamellen, R 305 und 405	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,012							BIM					
4121	1021	51925	elektronische Schließanlage innen, nur Unterrichtsräume und sonstige Räume	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,280	0,236						BIM				2017	2017
75029			kleiner baulicher Unterhalt	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,176		0,176					BIM				2018	2018
							0,063										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Bouché-Schule (Grundschule)

BSN: 09G01
 Adresse: Bouchestr. 5
 (Hauptstandort): 12435 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Treptow (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
526	526	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.847.771 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 28.272 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.492 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 21.780 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2154	3306	51902	09G01 Sanierung Gebäudehülle Hauptgebäude / Erneuerung Elt. Schwachstrom / Brandschutz	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,600					0,600		Bezirk				2021	2021
4567	3306	51902	09G01 Fettabscheider	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,100			0,100				Bezirk				2019	2019
4929	3701	71402	09G01, Bouché-Schule: energetische Sanierung Bestandsgebäude, Schaffung Barrierefreiheit; 12435, Bouchéstraße 5-10	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,600							Bezirk				2023	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Schule am Heidekampgraben (Grundschule)**

BSN: 09G03
 Adresse: Hänselstr. 14
 (Hauptstandort): 12437 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Treptow (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
356	356	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(720)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 7.202.250 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.901.570 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 10.571 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2155	3306	51902	09G03 Schulhof Betriebserhalt/Beseitigung Unfallgefahren	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,059			0,059				Bezirk				2019	2019
4338	2712	70104	09G03, Schule am Heidekampgraben mit Mensa: Errichtung eines MEBs; 12437, Hänselstr. 14	Errichtung von Schüलगängungsbauten in Modulbauweise (MEB)	6,000							SenStadtWohn					
6406	3306	51902	09G03 Beseitigung Wasserschaden	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,094		0,094					Bezirk				2018	2018
6407	3306	51902	09G03 Hausalarmanlage	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,052		0,052					Bezirk				2018	2018
937	3701	70102	09G03, Schule am Heidekampgraben: Sanierung und Erweiterung Grundschule einschl. Neubau Sporthalle und Ergänzungsbau; 12437, Hänselstraße 14	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,300						0,500	Bezirk				2022	2026
938	9810	70035	09G03, Schule am Heidekampgraben (Grundschule): Sanierung des Schulgebäudes; 12437, Hänselstraße 14	SIWANA	2,600	1,790	0,570					Bezirk		2,600	2,600	2017	2018
						1,290	0,455										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Hänselstr. 14										
0937, 4338	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 24 + Mensa	2,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
0937	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K	0	3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	
0937	Alle	Sporthalle			0	-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Sonnenblumen-Schule (Grundschule)**

BSN: 09G04
 Adresse: Radenzer Str. 16
 (Hauptstandort): 12437 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Treptow (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
452	452	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.106.810 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 115.840 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 11.320 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1565	2710	51939	09G04 Sanierung Hortgebäude (Fassade,Fenster,Dach,Elektro,Schaffung Barrierefreiheit)	SchulSP - konsumtiv	0,750		0,010		0,250	0,495		Bezirk				2018	2020
2117	3306	51902	09G04 Fettabscheider / Regenentwässerung Hof	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,065	0,065						Bezirk				2017	2017
2157	3306	51902	09G04 Sonnenschutz mech. Schulgebäude nachrüsten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,100			0,050	0,050			Bezirk				2019	2021
2159	3306	51902	09G04 Sanierung Laufbahn mit Baumfällung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,082	0,050	0,036	0,050				Bezirk				2018	2018
4568	3306	51902	Sanierung Hortgebäude (Fassade,Fenster,Dach,Elektro,Schaffung Barrierefreiheit)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,340				0,340			Bezirk				2020	2020
4568	3306	51902	Sanierung Hortgebäude (Fassade,Fenster,Dach,Elektro,Schaffung Barrierefreiheit)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,340							Bezirk					

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Ginkobaum (Grundschule)

BSN 09G05
 Adresse: Springbornstr. 250
 (Hauptstandort) 12487 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Johannisthal (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
469	469	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.115.861 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.737.338 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 9.812 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.354 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1409	2710	51915	09G05 Sanierung Sanitär, 1. BA (SH)	SSSP	0,070	0,070						Bezirk				2017	2017
						0,031											
1427	2710	51939	09G05 Sanierung Schulsportanlage	SchulSP - konsumtiv	0,195	0,195						Bezirk				2017	2017
						0,227											
1560	2710	51939	09G05 Sanierung Sanitär Sporthalle, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,881		0,805	0,074				Bezirk				2018	2018
							0,783										
2118	3306	51902	09G05 Regenwasserleitung /Außenbereich/ Planung / Fettabscheider	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,025	0,025						Bezirk				2017	2017
						0,025											
2119	3306	51902	09G05 Außenanlagen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,305	0,305						Bezirk				2017	2017
						0,305											
2162	3306	51902	09G05 Sanierung Schulhof nach Erneuerung Grundleitung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,037	0,670	0,135	0,670				Bezirk				2018	2019
						0,000	0,348										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Melli-Beese-Schule (Grundschule)**

BSN: 09G06
 Adresse: Engelhardstr. 18
 (Hauptstandort): 12487 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Johannisthal (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
382	382	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.572.403 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 62.309 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 7.823 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.250 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4569	3306	51902	09G05 Fettabscheider einbauen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,100				0,100			Bezirk				2020	2020
944	3701	71351	09G06, Melli-Beese-Schule: Erweiterung Grundschule; 12487, Engelhardstraße 18	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,450	0,437	0,798	0,924	2,232	2,252		Bezirk				2020	2021
						0,022	0,020										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Engelhardstr. 18										
0944	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule an der alten Feuerwache (Grundschule)

BSN: 09G07
 Adresse: Schnellerstr. 31
 (Hauptstandort): 12439 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Schöneweide (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
502	502	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.853.574 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 3.835.651 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 4.046 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1430	2710	51939	09G07 Sanierung Elektro- und Schwachstromanlage, Brandschutzmaßnahmen	SchulSP - konsumtiv	0,527	0,400						Bezirk				2017	2017
						0,527	0,000										
1559	2710	51939	09G07 Sanierung Elektro- und Schwachstromanlage, Brandschutzmaßnahmen, 3. BA	SchulSP - konsumtiv	1,351		0,665	0,450	0,328			Bezirk				2017	2020
							0,574										
2164	3306	51902	09G07 Aufzug Hauptgebäude	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,095			0,050	0,045			Bezirk				2019	2020
2165	3306	51902	09G07 Sportanlagen Sanieren/Laufbahn	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,015		0,015	0,005				Bezirk				2018	2018
							0,010										
4930	3701	70111	09G07, Schule an der alten Feuerwache: Neubau Sporthalle inkl. Abriss Bestandshalle und Neben-/Ausgleichskosten Grundstück; 12439, Schnellerstraße 31	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,000						0,500	Bezirk				2023	2026
6417	3306	51902	09G07 Fettabscheider einbauen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,041		0,041					Bezirk				2018	2018
							0,041										
946	9810	71010	09G07, Schule an der alten Feuerwache (Grundschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 12439, Schnellerstraße 31	SIWANA	3,300	0,350	3,095			0,003	0,000	SenStadtWohn			3,300	2017	2018
						0,202	2,478							24.03.2017			

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Schnellerstr. 31										
4930	01 bis 06	Neubau	konventionell		0	3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
4930	Alle	Sporthalle			0	-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

MEB bereits fertiggestellt

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Heide-Schule (Grundschule)

BSN: 09G09
 Adresse: Florian-Geyer-Str. 87
 (Hauptstandort): 12489 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Adlershof/Spindlersfeld (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
423	423	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(720)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.439.878 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 420.621 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 3.741 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2151	1012	51900	09G09 baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	2,399		0,800	1,600				Bezirk				2018	2020
							0,386										
2167	3306	51902	09G09 Erneuerung Eit./Schwachstrom/Brandschutz	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	2,369		0,300	0,300	1,769			Bezirk			4,200	2018	2020
							0,000								24.05.2018		
2168	3306	51902	09G09 Außenanlagen/Sportanlagen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	3,000							Bezirk					
2169	3306	51902	09G09 Außenanlagen Gefahrenabwehr	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,031		0,050					Bezirk				2018	2018
							0,031										
4934	3701	71302	09G09, Heide-Schule Filiale: Erweiterung der Schule durch Reaktivierung fremdgenutzter Bereiche, energetische Sanierung, Schaffung Barrierefreiheit; 12489, Waldstraße 7	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,500						0,600	Bezirk				2022	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
4934	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Berg (Grundschule)

BSN 09G10
 Adresse: Köpenicker Str. 31
 (Hauptstandort) 12524 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Bohnsdorf/Altglienicke (05)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
500	500	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.571.011 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 334.667 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 4.179 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.750 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1408	2710	51915	09G10 Sanierung Sanitär, 1. BA	SSSP	0,155	0,155						Bezirk				2017	2017
						0,124											
2116	3306	51902	09G10 Wiederherrichtung Schulhof nach MEB	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,081							Bezirk				2017	2017
						0,081											
2170	3306	51902	09G10 Zaunbefestigung Fundamente, Böschungssicherung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,279		0,127	0,157				Bezirk				2018	2019
							0,122										
4935	3701	70112	09G10, Schule am Berg; Neubau einer Sporthalle und eines Mehrzweckraums/Mensa inkl. Abriss Bestandsbau und Außenanlagen; 12524, Köpenicker Straße 31	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,300						0,500	Bezirk				2022	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Köpenicker Str. 31										
4935	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
4935	Alle	Sporthalle			0	-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Pegasussek (Grundschule)

BSN: 09G11
 Adresse: Pegasussek 5
 (Hauptstandort): 12524 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Bohnsdorf/Altglienicke (05)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
387	387	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.381.739 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 38.445 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 8.342 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.446 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2171	3306	51902	09G11 Schulsportanlage	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,325			0,025	0,300			Bezirk				2019	2020
4157	1240	89368	Planungsphase Qualifizierung Schulstandort	Soziale Stadt	0,530		0,150	0,380				Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Schule am Altglienicker Wasserturm (Grundschule)**

BSN: 09G13
 Adresse: Sachsenstr. 22
 (Hauptstandort): 12524 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Bohnsdorf/Altglienicke (11)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
240	240	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 2.620.870 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1407	2710	51915	09G13 Sanierung Sanitär, 1. BA (SH)	SSSP	0,070	0,070						Bezirk				2017	2017
						0,045											
1425	2710	51939	09G13 Sanierung Fassade, Fenster, Türen, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,925	0,925						Bezirk				2017	2017
						0,847											
1561	2710	51939	09G13 Sanierung Fassade, Türen, Treppe 3. BA	SchulSP - konsumtiv	1,360		0,390	0,270				Bezirk				2017	2019
						0,847	0,244										
1574	2710	70239	09G13 Gesamtsanierung Sporthalle, 2. BA	SchulSP - investiv	2,450		1,550	1,600	0,213			Bezirk				2018	2019
							0,617										
2172	3306	51902	09G13 Sanierung Sportanlage	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,680			0,070	0,610			Bezirk				2019	2021
6408	3306	51902	09G13 Hausalarmanlage	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,022		0,022					Bezirk				2018	2018
							0,022										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Sachsenstr. 22										
kfA	01 bis 06	Arrondierung			0,5		Bezirk	Bezirk		Erweiterung durch Räume der 09S05

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 09S05

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Buntzelberg (Grundschule)

BSN: 09G14
 Adresse: Schulzendorfer Str. 112
 (Hauptstandort): 12526 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Bohnsdorf/Altglienicke (05)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
530	530	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.035.947 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 4.371.231 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 7.724 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.891 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2120	3306	51902	09G14 Zugangskontrolle	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,025	0,025						Bezirk				2017	2017
2173	3306	51902	09G14 Vergrößerung Speiseraum, neuer NAWI-Raum	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,014		0,014					Bezirk				2018	2018
2175	3306	51902	09G14 Neubau Spielplatz nach Fertigstellung MEB / Übergang zum Schulgebäude	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,314		0,084	0,270				Bezirk				2018	2018
4573	3306	51902	09G14 Vergrößerung Essensausgabe	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,060			0,060				Bezirk				2019	2019
4574	3306	51902	09G14 Fettabscheider einbauen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,100			0,100				Bezirk				2019	2019
4936	3701	70110	09G14, Schule am Buntzelberg: Neubau Sporthalle inkl. Abriss Bestandshalle und Sanierung der Schulsportplatz und Schulfreiflächen; 12526, Schulzendorfer Straße 112	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,900						0,500	Bezirk				2022	2026
6409	3306	51902	09G14 Hausalarmanlage	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,054		0,054					Bezirk				2018	2018
957	9810	71011	09G14, Schule am Buntzelberg (Grundschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 12526, Schulzendorfer Straße 112	SIWANA	5,100	1,000	4,690					SenStadtWohn			5,100	2017	2018
						0,410	3,822								24.03.2017		

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Schulzendorfer Str. 112										
4936	Alle	Sporthalle			0	-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
4936	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K	0	3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

MEB bereits fertiggestellt

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Mohnweg (Grundschule)

BSN 09G15
 Adresse: Mohnweg 20
 (Hauptstandort) 12524 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Bohnsdorf/Altglienicke (05)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
565	565	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.732.938 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 14.680 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 8.091 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.589 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2176	3306	51902	09G15 Zugangskontrolle, Umbau behindertengerechte Türen, Feststellanlage	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,025		0,024	0,025				Bezirk				2018	2019
2177	3306	51902	09G15 Laufbahn erneuern	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,150			0,150				Bezirk				2019	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Wendenschloß-Schule (Grundschule)**

BSN: 09G16
 Adresse: Köpenzeile 123
 (Hauptstandort): 12557 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Wendenschloß/Allende/Müggelheim (07)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
428	428	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.269.186 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 91.527 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.595 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 15.413 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2178	3306	51902	09G16 Gesamtsanierung Außenanlagen inkl. Sportanlagen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	3,700							Bezirk				2019	2021
4937	3701	70586	09G16, Wendenschloß-Schule: Gesamtsanierung und Erweiterungsbau; 12557, Köpenzeile 123	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,500						0,500	Bezirk				2022	2025
6411	3306	51902	09G16 Fettabscheider einbauen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,070		0,070					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Köpenzeile 123										
4937	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Uhlenhorst-Grundschule

BSN 09G17
 Adresse: Wongrowitzer Steig 37
 (Hauptstandort) 12555 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Friedrichshagen/Dammvorstadt (09)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
459	459	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.652.301 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 66.831 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 7.798 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.201 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2121	3306	51902	09G17 Schallschutz Klassenräume	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,047	0,047						Bezirk				2017	2017
						0,047											
2179	3306	51902	09G17 Schulhof Sportanlage Gesamtkonzept	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,900			0,200	1,000	0,700		Bezirk				2020	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule in der Köllnischen Vorstadt (Grundschule)

BSN 09G18
 Adresse: Rudower Str. 201
 (Hauptstandort) 12557 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Adlershof/Spindlersfeld (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
396	396	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.731.210 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 134.961 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 8.551 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.774 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2122	3306	51902	09G18 Maler/Reparatur Fenster-Flurseite	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,015	0,015						Bezirk				2017	2017
						0,015											
2180	3306	51902	09G18 Fensterreparatur Hortgebäude	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,023		0,050					Bezirk				2018	2018
							0,023										
4339	2712	70104	09G18, Schule in der Köllnischen Vorstadt: Errichtung eines MEBs mit Mensa; 12557, Rudower Str. 201	Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	6,000							SenStadtWohn					
6412	3306	51902	09G18 Fettabscheider einbauen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,083		0,083					Bezirk				2018	2018
							0,083										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Rudower Str. 201										
4339	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 22 + Mensa	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Amtsfeld-Schule (Grundschule)**

BSN: 09G19
 Adresse: Pablo-Neruda-Str. 8
 (Hauptstandort): 12559 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Wendenschloß/Allende/Müggelheim (07)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
448	448	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.177.084 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 88.123 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 10.301 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.958 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1566	2710	51939	09G19 Schaffung Barrierefreiheit (Aufzug, Sanitär)	SchulSP - konsumtiv	0,800		0,100	0,050				Bezirk				2019	2021
							0,004										
2123	3306	51902	09G19 Umbau Regenwasserleitungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,045							Bezirk				2017	2017
						0,045											
2181	3306	51902	09G19 Eit., HAA, Schwachstrom Campus komplett	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,250		0,048	0,100	0,100			Bezirk				2018	2020
							0,000										
2182	3306	51902	09G19 Schulhof Sofortmaßnahmen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,030		0,030					Bezirk				2018	2018
							0,022										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Müggelheimer Schule (Grundschule)

BSN 09G20
 Adresse: Odernheimer Str. 28
 (Hauptstandort) 12559 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Wendenschloß/Allende/Müggelheim (07)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
347	347	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.269.076 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 252.635 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 7.629 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.400 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung	
2184	3306	51902	09G20 Aufstellung Container	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,830		0,180	0,190	0,193	0,218		Bezirk				2018	2023	
							0,228											
4938	3701	70104	09G20, Müggelheimer Schule: Gesamtsanierung und Erweiterungsbau; 12559, Odernheimer Straße 28	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,600						0,500	Bezirk				2022	2026	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Odernheimer Str. 28

4938	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt
------	-----------	-------------	---------------	--	---	--	--------	--------	--------	--

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Edison-Grundschule

BSN: 09G21
 Adresse: Wattstr. 69-70
 (Hauptstandort): 12459 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Schöneweide (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
421	421	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.560.978 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 55.322 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 8.278 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.004 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2187	3306	51902	09G21 Brandschutzkonzept	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,030		0,030	0,008				Bezirk				2018	2018
4939	3701	70107	09G21, Edison-Schule: Gesamtanierung und Erweiterungsbau; 12459, Wattstraße 69-70	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,700							Bezirk				2023	2026
6413	3306	51902	09G21 Müllstandplatz	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,073		0,044	0,028				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Wattstr. 69-70										
4939	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule an der Wuhlheide (Grundschule)

BSN 09G22
 Adresse: Kottmeierstr. 2
 (Hauptstandort) 12459 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Schöneweide (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
598	598	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(792)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 26.600.241 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 444.950 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 9.722 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.020 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1578	2710	70239	09G22 Sanierung Räume, Sanitär, Brandschutzmaßnahmen, Schaffung Barrierefreiheit	SchulSP - investiv	3,600		0,250	1,250	1,500	1,938		Bezirk				2019	2022
							0,037										
2124	3306	51902	09G22 Bodenbelag + Essenausgabe	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,021							Bezirk				2017	2017
							0,021	0,000									
2189	3306	51902	09G22 Neubau Laufbahn	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,130		0,120	0,025				Bezirk				2018	2018
							0,103										
2190	3306	51902	09G22 Aufstellung Container	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,550		0,255	0,160	0,125			Bezirk				2018	2022
							0,263										
4941	3701	71304	09G22, Schule an der Wuhlheide: Neubau Mehrzweckraum/Mensa; 12459, Kottmeierstraße 2-4	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,500					0,200	0,400	Bezirk				2021	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Kottmeierstr. 2										
4940	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hauptmann-von-Köpenick-Schule (Grundschule)

BSN 09G23
 Adresse: Borgmannstr. 2
 (Hauptstandort) 12555 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Friedrichshagen/Dammvorstadt (09)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
443	443	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.337.802 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 31.021 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.218 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.460 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung	
2191	3306	51902	09G 23 Brandschutzkonzept und Umsetzung laut BSK	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,600		0,030	0,030	0,300			Bezirk				2018	2021	
							0,000											
2192	3306	51902	09G23 Schulhofsanierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,280		0,024	0,020				Bezirk				2018	2019	
							0,012											

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Müggelsee-Schule (Grundschule)**

BSN: 09G24
 Adresse: Aßmannstr. 63
 (Hauptstandort): 12587 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Friedrichshagen/Dammvorstadt (09)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
380	380	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.197.312 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 32.266 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 7.113 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 21.343 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2193	3306	51902	09G24 Vorbereitung MEB in 2020 Standort Bruno-Wille-Str; Einschließlich Klassencontainer in Rahnsdorfer Str. Bodensanierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,300			0,600	0,700			Bezirk				2019	2020
2194	3306	51902	09G24 Schulhof nach MEB	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,150		0,000			0,150		Bezirk				2021	2021
2195	3306	51902	09G24 Grünfläche vor Mensa	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,020		0,020					Bezirk				2018	2018
4340	2712	70104	09G24, Müggelsee-Schule: Errichtung eines MEBs mit Mensa; 12587, Aßmannstr. 63	Errichtung von Schüलगänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	6,000							SenStadtWohn					
4575	3306	51902	09G24 Fettabscheider	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,100				0,100			Bezirk				2020	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Aßmannstr. 63										
4340	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 16 + Mensa	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
Bruno-Wille-Straße 37-45										
2193	01 bis 06	Aufgabe	mobil	MUR	-1,0					Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Müggelschlößchen-Schule (Grundschule)

BSN 09G25
 Adresse: Alfred-Randt-Str. 56
 (Hauptstandort) 12559 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Wendenschloß/Allende/Müggelheim (07)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
276	276	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.295.844 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 507.731 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 2.867 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.500 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2125	3306	51902	09G25 Reaktivierung Schulgebäude	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,151		0,143	0,151				Bezirk				2017	2017
2196	3306	51902	Haus Nr. 54 - Entkernung, Planung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,165		0,165	0,117				Bezirk				2018	2018
2197	3306	51902	09G25 Sofortmaßnahme Spielplatz	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,076		0,076	0,076				Bezirk				2018	2018
2198	3306	51902	09G25 Gesamtkonzept Schulhof	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	2,600							Bezirk				2020	2020
4576	3306	51902	09G25 Sanierung Fassade Sporthalle	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,100				0,100			Bezirk				2020	2021
4942	3701	71403	09G25, Müggelschlößchen Schule: Barrierefreie Erschließung und Umsetzung Brandschutzmaßnahmen; 12559, Alfred Randt Straße 54	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,976				0,500	0,500	0,500	Bezirk				2020	2022
970	9810	72026	09G25, Müggelschlößchen-Grundschule: Reaktivierung eines Schulgebäudes; 12559, Alfred-Randt-Straße 56	SIWANA	5,644		0,100	0,675	2,000	2,000	0,862	Bezirk				2018	2021
						0,007	0,003										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Alfred-Randt-Str. 56										
0970, 2125	01 bis 06	Arrondierung			0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Reaktivierung eines Schulgebäudes

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule an den Püttbergen (Grundschule)

BSN: 09G26
 Adresse: Fürstenwalder Allee 182
 (Hauptstandort): 12589 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Rahnsdorf/Hessenwinkel (08)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
469	469	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.520.645 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 537.454 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 7.055 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 23.373 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1428	2710	51939	09G26 Sanierung Fenster	SchulSP - konsumtiv	0,190	0,190						Bezirk				2017	2017
						0,164											
1429	2710	51939	09G26 Sanierung Schulhof, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,100	0,100						Bezirk				2017	2017
						0,087	0,000										
1579	2710	70239	09G26 Sanierung Dach, Brandschutzmaßnahmen	SchulSP - investiv	2,554		0,100	0,650	1,000	0,843		Bezirk			1,688	2019	2021
							0,061							08.11.2018			
2126	3306	51902	09G26 Außenanlagen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,119	0,119						Bezirk				2017	2017
						0,119											
2127	3306	51902	09G26 Sanierung Fenster, Sonnenschutz	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,075	0,043	0,033					Bezirk				2017	2017
						0,043	0,033										
2199	3306	51902	09G26 Dach, Brandschutzkonzept, Herstellung 2. bauliche Rettungsweg, Barrierefreiheit Sanierung, Raumsanierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,250			0,500	0,850			Bezirk				2019	2021
4580	3306	51902	09G26 Sanierung Fenster, Sonnenschutz	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,033		0,033					Bezirk				2018	2018
							0,000										
4945	3701	70106	09G26, Schule an den Püttbergen: Erweiterungsbau; 12589, Fürstenwalder Allee 182	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,500						0,500	Bezirk				2022	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Fürstenwalder Allee 182										
4945	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Friedrichshagener Schule (Grundschule)

BSN: 09G27
 Adresse: Peter-Hille-Str. 7
 (Hauptstandort) 12587 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Friedrichshagen/Dammvorstadt (09)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
437	437	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.874.011 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 238.835 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 8.248 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 18.722 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1568	2710	51939	09G27 Sanierung Sicherheitstechnik, Brandschutzmaßnahmen	SchulSP - konsumtiv	0,941		0,350	0,805				Bezirk				2018	2019
							0,136										
2200	3306	51902	09G27 Container für Mensa	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,285		0,185	0,100	0,057	0,057		Bezirk				2018	2021
							0,071										
2201	3306	51902	09G27 Planung Hortgebäude Konzept Außenanlagen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,025			0,025				Bezirk				2018	2018
4946	3701	71404	09G27, Friedrichshagener Schule: Hortgebäude Energetische Sanierung, barrierefreie Erschließung, Einbau von Sicherheitstechnik; 12587, Peter Hille Straße 18	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,900							Bezirk				2023	2025
975	3701	71301	09G27, Friedrichshagener Schule: Neubau Mehrzweck-/Speiseraum; behindertengerechte Erschließung Sporthalle; 12587, Peter-Hille-Straße 7	pauschale Zuweisung an die Bezirke	7,140		0,734	1,262	2,412	2,000	2,378	Bezirk				2020	2022
							0,006										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schmöckwitzer Insel-Schule (Grundschule)

BSN: 09G29
 Adresse: Adlergestell 776
 (Hauptstandort): 12527 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Schmöckwitz/Grünau (06)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
199	199	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.929.137 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 133.748 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 9.510 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.869 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2128	3306	51902	09G29 Brandschutz Co SSP	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,045		0,045	0,010				Bezirk				2017	2017
2129	3306	51902	09G29 Toiletten Sanierung Altbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,059		0,059					Bezirk				2017	2017
4947	3701	71401	09G29, Schmöckwitzer Insel-Schule: energetische Sanierung des Gesamtstandortes, barrierefreie Erschließung; 12527, Adlergestell 776	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,307				0,500	1,500	1,500	Bezirk				2021	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Kiefholz-Grundschule

BSN: 09G30
 Adresse: Willi-Sänger-Str. 1
 (Hauptstandort): 12437 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Treptow (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
327	327	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 7.686.525 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 3.083.804 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.541 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.371 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1418	2710	51939	09G30 Schaffung Barrierefreiheit, Sanierung Räume, Sanitär	SchulSP - konsumtiv	1,015	1,015						Bezirk				2017	2017
						0,811											
2130	3306	51902	09G30 behinderteng. Erschließung 2. BA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,528	0,087	0,528					Bezirk				2017	2017
						0,087	0,527										
2131	3306	51902	09G30 behinderteng. Erschließung 3. BA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,158							Bezirk				2017	2017
						0,158											
2204	3306	51902	09G30 Sanierung Schulhof nach Bau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,120		0,126	0,008				Bezirk				2018	2018
							0,117										
978	9810	70037	09G30, Kiefholz-Grundschule: Sanierung des Schulgebäudes; 12435, Kiefholzstraße 45	SIWANA	2,050	1,281	0,699					Bezirk		2,050	2,050	2016	2018
						0,683	0,511										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Kiefholzstr. 45										
0978	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	im Rahmen der Sanierung

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Reaktivierung Grundschule; Keplerstr. 10

BSN 09Gn01
 Adresse: Keplerstr. 10
 (Hauptstandort) 12459 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Schöneweide (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1400	9810	72037	09Gn01, Grundschule Keplerstraße: Baumaßnahmen zur Wiederinbetriebnahme des Schulstandortes; 12459, Keplerstraße 10	SIWANA	2,550		0,030	0,300	1,000	1,000	0,220	Bezirk				2018	2021
4341	2712	70101	09Gn01, Neubau Sporthalle; 12459, Keplerstr. 10	Schulsporthallen Neubau-Programm	7,500		0,000					SenStadtWohn					

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Keplerstr. 10										
4341	Alle	Sporthalle			0	-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
1400	01 bis 06	Reaktivierung			3,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
4341	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	
1400	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Reaktivierung Grundschule; Stillerzeile 100

BSN 09Gn02
 Adresse: Stillerzeile 100
 (Hauptstandort) 12587 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Friedrichshagen/Dammvorstadt (09)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 14.297 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1395	9810	72027	09Gn02, Grundschule Stillerzeile: Sanierung, Umbau, Erweiterung Bestandsgebäude; 12587, Stillerzeile 100	SIWANA	10,000		0,150	1,000	3,000	4,000	1,836	Bezirk				2018	2021
						0,014	0,000										
4342	2712	70101	09Gn02, Neubau Sporthalle; 12587, Stillerzeile 100	Schulsporthallen Neubau-Programm	7,500							SenStadtWohn					
981	3701	70105	09Gn02, Schule Stillerzeile: Reaktivierung Schulstandort, Neubau Mehrzweckraum mit Mensa; 12587, Stillerzeile 100	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,800					0,500	1,000	Bezirk				2021	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Stillerzeile 100										
4342	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	
0981	01 bis 06	Reaktivierung			2,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
1395	01 bis 06	Erweiterung			0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Güterbahnhof Köpenick Nord

BSN 09Gn04
 Adresse: Adresse offen
 (Hauptstandort) 12555 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Friedrichshagen/Dammvorstadt (09)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4343	2712	70100	09Gn04, Neubau Grundschule; 12555, Güterbahnhof Nord	Neue Schulen Programm	35,600							SenStadtWohn					

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Adresse offen (Güterbahnhof Köpenick Nord)

4343	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	
4343	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	

Bemerkungen:

Baubeginn in Abhängigkeit von Bereitstellung eines mindestens planungsreifen Grundstücks

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Reaktivierung Grundschule; Grüne Trift**

BSN: 09Gn05
 Adresse: Grüne Trift 23d
 (Hauptstandort): 12557 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Wendenschloß/Allende/Müggelheim (07)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
4949	3701	70113	09Gn05; Schule Grüne Trift: Reaktivierung als Grundschule, Gesamtanierung Bestandsgebäude; 12559, Grüne Trift 23	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,900							Bezirk				2023	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Grüne Trift 23d										
4949	01 bis 06	Reaktivierung			2,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Güterbahnhof Köpenick Süd

BSN: 09Gn06
 Adresse: Adresse offen
 (Hauptstandort): 12555 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Friedrichshagen/Dammvorstadt (09)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4195			09Gn06, Neubau Grundschule Güterbahnhof Köpenick Süd: Neubau mit Sporthalle; 12555, Güterbahnhof Köpenick Süd		26,600							Howoge					

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Adresse offen (Güterbahnhof Köpenick Süd)										
4195	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	2	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
4195	01 bis 06	Neubau	konventionell		2,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	

Bemerkungen:

Gemeinschaftsschule mit 09Kn04 geplant; Fertigstellung nach 2026

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Peenestraße /Usedomstraße

BSN 09Gn07
 Adresse: Peenestraße /Usedomstraße
 (Hauptstandort) 12524 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Bohnsdorf/Altglienicke (05)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Peenestraße /Usedomstraße										
Nein	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0					
Nein	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	2				

Bemerkungen:

Anmeldung I-Planung 2019-23 geplant; BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Merian-Schule (Integrierte Sekundarschule)**

BSN: 09K01
 Adresse: Hoernlestr. 80
 (Hauptstandort) 12555 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
903	0	546	357

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	500(550)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.287.411 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 4.000.929 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 9.322 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 24.673 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1406	2710	51915	09K01 Sanierung Sanitär, 1. BA	SSSP	0,150	0,150						Bezirk				2017	2017
						0,079											
1424	2710	51939	09K01 Sanierung Fassade, Fenster, Dach	SchulSP - konsumtiv	0,324	0,450						Bezirk				2017	2017
						0,324											
1563	2710	51939	09K01 Sanierung Sanitär, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,118		0,117					Bezirk				2018	2019
							0,118										
1575	2710	70239	09K01 Sanierung Gebäude (Dach, Räume, Brandschutzmaßnahmen)	SchulSP - investiv	2,385		1,900	1,100				Bezirk			2,906	2017	2019
							1,198								31.05.2018		
2205	3306	51902	09K01 Sportanlagen Sanieren / Fassadegrün Rückschnitt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,039		0,055	0,004				Bezirk				2018	2019
							0,035										
4582	3306	51902	09K01 Außenanlagen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,180			0,150				Bezirk				2019	2019
							0,024										
5135	3702	70108	09K01 Merian-Schule, Filiale Mittelheide: Neubau einer Sporthalle inkl. Abriss der Bestandshalle, Sanierung Schulsportplatz/Schulreifläche; 12555, Mittelheide 49	gezielte Zuweisung an die Bezirke	0,007						0,500	Bezirk				2022	2025
5136	3702	71402	09K01, Merian-Schule: energetische Sanierung Bestandsgebäude, Schaffung Barrierefreiheit; 12555; Hoernlestraße 80	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,400						1,200	Bezirk				2022	2023
6414	3306	51902	09K01 Holzwerkstatt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,033		0,033					Bezirk				2018	2018
							0,033										
983	3702	71301	09K01, Merian-Schule: Neubau Mehrzweckraum-Mensa/Cafeteria; 12555, Hoernlestraße 80	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,068	1,452	1,105	0,811				Bezirk				2017	2019
						0,759	1,396										
984	3702	71601	09K01 Sanierung Schulsportplatz/Schulreifläche; Mittelheide 49; Hoernlestraße 80	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,230					0,100	0,400	Bezirk				2022	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Hoernlestr. 80										
0983	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	An- und Umbau
5135	Alle	Sporthalle			0	-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
5135	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Anna-Seghers-Schule (Gemeinschaftsschule)

BSN: 09K02
 Adresse: Radickestr. 43
 (Hauptstandort): 12489 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Adlershof/Spindlersfeld (04)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1224	510	411	303

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	0(0)	400(400)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 30.282.278 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 568.186 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 8.902 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 30.157 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1415	2710	51939	09K02 Sanierung Fenster, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,300	0,300						Bezirk				2017	2017
						0,307											
2206	3306	51902	09K02 Fußboden Beschichtung, Scheuerleisten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,131		0,060	0,070				Bezirk				2018	2019
							0,061										
2207	3306	51902	09K02 Brandschutzkonzept Hauptgebäude	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,058		0,055	0,003				Bezirk				2018	2019
							0,052										
4584	3306	51902	09K02 Fenster Restl. SSP 2017	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,109		0,115					Bezirk				2018	2018
							0,109										
988	3703	70103	09K02, Anna-Seghers-Schule: Ausbau und Erweiterung des Schulstandortes; 12489, Radickestraße 43	gezielte Zuweisung an die Bezirke	30,200						0,500	Bezirk				2022	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Radickestr. 43										
0988	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Fritz-Kühn-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN: 09K03
 Adresse: Dahmestr. 45
 (Hauptstandort): 12526 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
405	0	405	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	350(350)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.369.231 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 474.396 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 8.239 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.198 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1569	2710	51939	09K03 Sanierung Dach, Aula	SchulSP - konsumtiv	1,200		0,405	0,600				Bezirk				2018	2020
							0,293										
2132	3306	51902	09K03 Medienstandort Bohnsdorf	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,039	0,016		0,020				Bezirk				2017	2017
						0,016	0,002										
2210	3306	51902	09K03 Sporthalle Boden	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,100		0,100					Bezirk				2018	2018
							0,066										
2211	3306	51902	09K03 Schulhofsanierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,000							Bezirk				2019	2021
5137	3702	71403	09K03 Fritz-Kühn-Schule: energetische Sanierung Bestandsgebäude, Schaffung Barrierefreiheit; 2526, Dahmestraße 36-45	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,700						0,500	Bezirk				2022	2024
6415	3306	51902	09K03 Holzwerkstatt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,031		0,031					Bezirk				2018	2018
							0,031										
6416	3306	51902	09K03 Fettabscheider einbauen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,043		0,043					Bezirk				2018	2018
							0,043										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Isaac-Newton-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN 09K04
 Adresse: Zeppelinstr. 76-80
 (Hauptstandort) 12459 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
389	0	389	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	350(500)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.710.398 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 7.710 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 1.915 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.795 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
992	3702	70107	09K04, Isaac Newton Schule: Schüलगänzungsbau, Neubau Sporthalle; 12459, Zeppelinstraße 76-80	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,563						0,500	Bezirk				2022	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Zeppelinstr. 76-80										
0992	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0992	Alle	Sporthalle			0	-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
0992	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Wilhelm-Bölsche-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN 09K05
 Adresse: Aßmannstr. 11
 (Hauptstandort) 12587 Berlin
 Grundsschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
442	0	442	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	300(500)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 19.124.117 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 24.844 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 7.437 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.407 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
994	3702	70104	09K05, Wilhelm-Bölsche-Schule: Errichtung eines Schulergänzungsbaus; 12587, Aßmannstraße 11	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,500					0,500	1,000	Bezirk				2021	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Aßmannstr. 11										
0994	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hans-Grade-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN 09K06
 Adresse: Heubergerweg 37
 (Hauptstandort) 12487 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
424	0	424	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	300(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.971.380 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 29.308 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 7.098 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 22.210 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
996	3702	70101	09K06, Hans-Grade-Schule: Ausbau und Erweit. des Schulstandortes einschl. Anbau eines Mehrzweckraumes/Aula; 12487, Heuberger Weg 37	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,190				1,000	3,500	2,190	Bezirk				2020	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Heubergerweg 37										
0996	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk		

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Sophie-Brahe-Gemeinschaftsschule

BSN: 09K07
 Adresse: Am Plänterwald 17/23
 (Hauptstandort): 12435 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Treptow (01)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
908	255	491	162

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
216(432)	0(0)	400(600)	0(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.998.682 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 3.198.566 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 2.206 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1000	9810	72028	09K07, Sophie-Brahe-Schule (Integrierte Sekundarschule): Sanierung Unterrichtsräume; 12435, Am Plänterwald 17/23	SIWANA	3,256		0,650	2,048	0,300			Bezirk				2018	2019
						0,258	0,769										
1008	2710	51939	09K07 Sanierung Elektro- und Schwachstromanlage, Brandschutzmaßnahmen, Barrierefreiheit, Heizung, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,642	0,350						Bezirk				2017	2017
						0,642											
2133	3306	51902	09K07 energetische Sanierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,141	0,141						Bezirk				2017	2017
						0,141											
2134	3306	51902	09K07 NaWi Raum Sanierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,009	0,009						Bezirk				2017	2017
						0,009											
2135	3306	51902	09K07 Fettabscheider und Hebeanlage	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,088		0,088					Bezirk				2017	2017
						0,024	0,064										
2215	3306	51902	09K07 Sanierung Außenanlagen Grundschulbereich Vorbereitung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,670		0,055	0,070	0,545			Bezirk				2018	2020
							0,048										
2216	3306	51902	09K07 Sanierung Aula und Horttrakt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,300					0,300		Bezirk				2021	2021
4586	3306	51902	09K07 Leitungsverlegung für MEB Bau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,600			0,600				Bezirk				2019	2019
5202	3703	70101	09K07, Sophie Brahe Schule: Neubau einer Sporthalle mit Sportfunktionsgebäude inkl. Abriss Tonnenhalle; 12435, Am Plänterwald 17/23	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,700						0,500	Bezirk				2022	2024
998	2712	70104	09K07, Sophie-Brahe-Gemeinschaftsschule: Errichtung eines MEBS; 12435, Am Plänterwald 17/23	Errichtung von Schülergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	6,000							SenStadtWohn				2019	
999	9810	70036	09K07, Sophie-Brahe-Schule (Integrierte Sekundarschule): Sanierung des Schulgebäudes; 12435, Am Plänterwald 17/23	SIWANA	1,800	1,000	0,672	0,150				Bezirk		1,800	1,800	2016	2018
						0,753	0,424										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Am Plänterwald 17/23										
0998	07 bis 10	Erweiterung	modular	MEB 16 + MZR	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
1000	07 bis 10	Arrondierung			0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
1000	11 bis 13	Arrondierung			4,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
5202	Alle	Sporthalle			0	-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
5202	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
Willi-Sänger-Straße 1										
999	01 bis 06	Arrondierung			1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Sek II im Verbund mit 08K09; Überprüfung der Kapazitäten nach Umsetzung der Maßnahmen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Schule an der Dahme (Integrierte Sekundarschule)**

BSN: 09K08
 Adresse: Glienicker Str. 24-30
 (Hauptstandort): 12557 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
548	0	477	71

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	500(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 32.383.496 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.008.225 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.714 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 22.746 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2217	3306	51902	09K08 Sanierung Sporthalle / Co. zu TH nach Flüchtlingsunterbringung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,045		0,450	0,045				Bezirk				2018	2018
2218	3306	51902	09K08 Laufbahn, Schulhof Sanierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,140				0,140			Bezirk				2020	2020
4237	1172	51900	09K08 TH nach Flüchtlingsunterbringung	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SH ehem. Flüchtlingsunterkunft)	0,980	0,018	1,065					Bezirk				2018	2018
						0,018	0,961										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Keplerstr. 10										
kfA	07 bis 10	Arrondierung			-1,0		Bezirk	Bezirk		

Bemerkungen:

Sek II im Verbund mit 09K09

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grünauer Gemeinschaftsschule

BSN 09K09
 Adresse: Walchenseestr. 40
 (Hauptstandort) 12527 Berlin
 Grundsschulplanungsregion: Schmöckwitz/Grünau (06)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1024	435	453	136

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	400(350)	150(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.470.359 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.084.593 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 4.728 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1004	3703	70585	09K09, Grünauer Schule: Erweiterung Schulstandort zur Gemeinschaftsschule; 12527, Walchenseestraße 40	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,250	1,000	1,000	2,000	3,000	2,082	0,322	Bezirk				2016	2023
						0,679	0,206										
2136	3306	51902	09K09 Umbau Unterrichts- zu Fachraum	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,010	0,010						Bezirk				2017	2017
						0,010											
2137	3306	51902	09K09 Überbrückung Außenanlagen MEB	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,010							Bezirk				2017	2017
						0,010											
2220	3306	51902	09K09 Interimslösung Brandschutz	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,565		0,120	0,513				Bezirk				2018	2019
							0,070										
2221	3306	51902	09K09 Zwischenlösung Außenanlagen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,050		0,054					Bezirk				2018	2018
						0,050	0,050										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Walchenseestr. 40										
kfA	07 bis 10	Arrondierung			-0,5		Bezirk	Bezirk		aufgrund Realisierung eines Aufzugs

Bemerkungen:

Sek II im Verbund mit 09K08

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau GmS; Adlershof

BSN 09Kn01
 Adresse: Eisenhutweg/Hermann-Dorner-Allee
 (Hauptstandort) 12489 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Johannisthal (02)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(600)	0(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
982			09Kn01, Neubau GmS Adlershof: Neubau mit Sporthalle; 12487, Hermann-Dorner-Allee/Eisenhutweg		100,600			2,617	5,234	23,772	25,220	Howoge				2021	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Eisenhutweg/Hermann-Dorner-Allee										
0982	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
0982	11 bis 13	Neubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
0982	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	6	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
0982	07 bis 10	Neubau	konventionell		6,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Neubau ISS; Güterbahnhof Köpenick**

BSN: 09Kn04
 Adresse: Adresse offen
 (Hauptstandort): 12555 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Friedrichshagen/Dammvorstadt (09)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(600)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4290			09Kn04, Integrierte Sekundarschule Güterbahnhof Köpenick Süd: Neubau ISS mit Sporthalle; 12555, Güterbahnhof Köpenick Süd		50,500							Howoge					

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Adresse offen (Güterbahnhof Köpenick Süd)										
4290	07 bis 10	Neubau	konventionell		6,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
4290	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	

Bemerkungen:

Gemeinschaftsschule mit 09Gn06 geplant; Fertigstellung nach 2026

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; Betriebsbahnhof Schöneeweide

BSN: 09Kn05
 Adresse: Adresse offen
 (Hauptstandort): 12439 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(600)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4291			09Kn05, Neubau ISS Betriebsbahnhof Schöneeweide: Neubau ohne Sporthalle; 12439, Betriebshof Schöneeweide		44,400							Howoge					

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Adresse offen (Betriebsbahnhof Schöneeweide)

4291	07 bis 10	Neubau	konventionell		6,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
------	-----------	--------	---------------	--	-----	--	--------	---------------	-------	--

Bemerkungen:

Fertigstellung nach 2026

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Albatros-Schule

BSN: 09S03
 Adresse: Treskowallee 222
 (Hauptstandort): 12459 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
140	0	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.731.834 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 20.808 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 9.263 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.544 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1384	2712	70104	09S03, Albatros-Schule: Errichtung eines MEBs; 12459, Treskowallee 222	Errichtung von Schülergängerbauten in Modulbauweise (MEB)	6,000							SenStadtWohn				2019	
2222	3306	51902	09S03 Schulhof- und Sportplatzsanierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,100				0,100			Bezirk				2020	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Treskowallee 222										
1384	01 bis 06 S	Erweiterung	modular	MEB 16 GE + Mensa	0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Kapazitätzuwachs 96 Plätze

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Ahorn-Schule

BSN 09S04
 Adresse: Peter-Hille-Str. 118
 (Hauptstandort) 12587 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
142	142	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.991.893 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 18.573 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.362 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.211 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
5318	3705	71403	09S04, Ahorn-Schule: energetische Sanierung Sporthalle, Schaffung Barrierefreiheit Hauptgebäude; 12587, Peter Hille Straße 118	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,700				0,200	0,400	0,500	Bezirk				2021	2023
						0,000	0,000										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Altglienicker Wasserturm

BSN 09S05
 Adresse: Sachsenstr. 22
 (Hauptstandort) 12524 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 09G13

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Wildgarten

BSN 09S06
 Adresse: Köpenicker Landstr. 185 A
 (Hauptstandort) 12437 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
173	73	100	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 7.932.434 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 2.267.386 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 1.688 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.930 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1413	2710	51939	09S06 Sanierung Schulsportanlage und Schulhof, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,225	0,225						Bezirk				2017	2017
						0,200											
1414	2710	51939	09S06 Schaffung Barrierefreiheit	SchulSP - konsumtiv	0,320	0,320						Bezirk				2017	2017
						0,283											
1576	2710	70239	09S06 Gesamtsanierung Schulgebäude (Fassade, Dach, Fenster,Räume, Elektro, Brandschutzmaßnahmen)	SchulSP - investiv	5,685		1,450	2,515	1,512			Bezirk			3,931	2018	2020
							1,338								07.05.2018		
2153	1012	51900	09S06 baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	0,287		0,306	0,040				Bezirk				2018	2019
							0,247										
2224	3306	51902	09S06 Schulhof nach Fassadensanierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,630							Bezirk				2019	2019
6418	3306	51902	09S06 Behebung Brandschaden	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,194		0,194					Bezirk				2018	2018
							0,194										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Archenhold-Gymnasium

BSN 09Y03
 Adresse: Rudower Str. 7
 (Hauptstandort) 12439 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
664	0	452	212

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.252.145 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 597.982 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 10.987 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.324 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1416	2710	51939	09Y03 Sanierung Elektro- und Schwachstromanlage, Brandschutzmaßnahmen, Räume, 3. BA	SchulSP - konsumtiv	0,545	0,470						Bezirk				2017	2018
						0,437	0,107										
2138	3306	51902	09Y03 SPH Armaturen/Sanitär/Elt/ Fettabseider	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,007	0,007						Bezirk				2017	2017
						0,007											
2225	3306	51902	09Y03 Sportflächen und Grünflächen Sanieren	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,520			0,020	0,500			Bezirk				2019	2020
2226	3306	51902	09Y03 Schulhof nach Fassadensanierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,600				0,600			Bezirk				2020	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Anne-Frank-Gymnasium

BSN: 09Y04
 Adresse: Uranusstr. 15-17
 (Hauptstandort): 12524 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
729	0	544	185

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	638(638)	275(275)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.367.234 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.476.352 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 7.773 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 27.035 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1013	3704	71507	09Y04 Neubau einer Sporthalle mit 2 Hallenteilen; Uranusstraße 15-17	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,147	0,150	0,350					Bezirk					2016
						0,964	0,000										
2139	3306	51902	09Y04 Außenanl. 2. BA / Schließanlagen / AMOK	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,336							Bezirk				2018	2018
						0,336	0,000										
2227	3306	51902	09Y04 Restleistung Außenbereich Neubau Sporthalle	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,053		0,036					Bezirk				2018	2018
							0,053										
2228	3306	51902	09Y04 Heizungsleitung von Hauptgebäude zur TH alt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,088		0,100					Bezirk				2018	2018
							0,088										
5253	3704	71402	09Y04, Anne-Frank-Schule: energetische Sanierung, Schaffung Barrierefreiheit; 12524, Uranusstraße 15-17	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,654						0,500	Bezirk				2022	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Uranusstr. 15-17										
1013	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Alexander-von-Humboldt-Gymnasium

BSN: 09Y05
 Adresse: Oberspreestr. 173
 (Hauptstandort): 12555 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
583	0	403	180

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 31.074.232 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 170.757 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 8.158 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.464 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1571	2710	51939	09Y05 Sanierung Heizung, Trinkwasseranlage	SchulSP - konsumtiv	0,550		0,050	0,350	0,230			Bezirk				2018	2019
1572	2710	51939	09Y05 Sanierung Räume, Brandschutzmaßnahmen	SchulSP - konsumtiv	0,800		0,450	0,730				Bezirk				2019	2019
2140	3306	51902	09Y05 Herrichtung ehem. Revier Mentzelstr. 28	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,062	0,062						Bezirk				2017	2017
5254	3704	71403	09Y05, Alexander-von-Humboldt-Schule: energetische Sanierung Dach Bestandsgebäude, Schaffung Barrierefreiheit; 12555, Oberspreestraße 173	pauschale Zuweisung an die Bezirke	6,671					0,200	0,400	Bezirk				2020	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Gerhart-Hauptmann-Gymnasium

BSN 09Y06
 Adresse: Bruno-Wille-Str. 37-45
 (Hauptstandort) 12587 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
744	0	569	175

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.184.622 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 659.206 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 9.424 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 34.146 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1405	2710	51916	09Y06 Sanierung Sanitär	SaniP	0,009	0,010						Bezirk				2017	2017
						0,009											
1417	2710	51939	09Y06 Sanierung Fenster	SchulSP - konsumtiv	0,349	0,319						Bezirk				2017	2017
						0,349											
1562	2710	51939	09Y06 Sanierung Fenster, Aula, Brandschutzmaßnahmen, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	1,250		0,405	0,400				Bezirk				2018	2020
						0,000	0,258										
5255	3704	71401	09Y06, Gerhart-Hauptmann-Schule: energetische Sanierung Fassade, Fenster Bestandsgebäude, Schaffung Barrierefreiheit; 12587, Bruno-Wille Straße 37-45	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,800				0,500	0,500	0,500	Bezirk				2021	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Gebrüder-Montgolfier-Gymnasium

BSN 09Y10
 Adresse: Ellernweg 20-22
 (Hauptstandort) 12487 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
866	0	620	246

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	638(638)	275(275)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.802.731 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 145.880 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.441 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 28.754 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertig-stellung
2141	3306	51902	09Y10 Wiederherstellung Sporthalle und Erneuerung Versickerungsfläche	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,111	0,111						Bezirk				2017	2017
						0,111											

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Emmy-Noether-Gymnasium

BSN 09Y11
 Adresse: Pablo-Neruda-Str. 6-7
 (Hauptstandort) 12559 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
813	60	505	248

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	60(60)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.736.181 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 189.412 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 12.095 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 22.029 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1573	2710	51939	09Y11 Sanierung Fassade Sporthalle	SchulSP - konsumtiv	0,700							Bezirk				2019	2020
2142	3306	51902	09Y11 Instandhaltung Personenaufzug	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,023	0,023						Bezirk				2017	2017
2143	3306	51902	09Y11 Sanierung Sanitärbereiche Sporthalle nach Sperrung wegen Legionellen Befall	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,113	0,113						Bezirk				2017	2017
2233	3306	51902	09Y11 behindertengerechte Erschließung mit Brandschutzkonzept	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,140		0,040	0,020	0,100			Bezirk				2018	2019
4591	3306	51902	09Y11 Regenwasserversickerung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,100				0,100			Bezirk				2020	2020
4592	3306	51902	09Y11 Sanierung Fassade Sporthalle	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,350				0,350			Bezirk				2020	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Victor-Klempere-Kolleg

BSN: 10A04
 Adresse: Martha-Arendsee-Str. 15
 (Hauptstandort): 12681 Berlin
 Grundsschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Sonstige
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.805 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 1.805 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
5256	3704	71440	10A04, Victor Klempere Colleg: Sanierung Schulsporthalle; 12681, Martha-Arendsee Straße 15	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,700					2,700	0,200	Bezirk				2021	2022
5257	3704	71441	10A04, Victor Klempere Colleg: Sanierung Schulgebäudeteil; 12681, Martha-Arendsee Straße 15	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,400						0,200	Bezirk				2024	2025
5258	3704	71442	10A04, Victor Klempere Colleg: Sanierung Außenanlagen-Schulhof; 12681, Martha-Arendsee Straße 15	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,850						0,200	Bezirk				2022	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Oscar-Tietz-Schule (OSZ Handel II)**

BSN: 10B01
 Adresse: Marzahner Chaussee 231
 (Hauptstandort): 12681 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 49.505 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.263 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4122	1021	51925	Umbauarbeiten im Verwaltungstrakt: versetzen von Wänden, Einbau von Eingangstüren (Grund: VL wird ab 01.04.2018 dort tätig.)	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,005		0,005					BIM				2018	2018
75041			kleiner baulicher Unterhalt	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,064		0,064					BIM				2018	2018
75121			Sanierung Trinkwasseranlagen und Brandschutzgutachten (B18075-30432000-001)	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,400		0,400					BIM		0,140		2018	2018
							0,000						01.01.2018	02.05.2018			

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Rahel-Hirsch-Schule (OSZ Gesundheit/Medizin)

BSN: 10B02
 Adresse: Peter-Weiss-Gasse 8
 (Hauptstandort): 12627 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 302.662 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.286 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
5672	1021	51925	Malerarbeiten	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,250		0,250					BIM					
75046			kleiner baulicher Unterhalt	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,016		0,016					BIM				2018	2018
75052			kleiner baulicher Unterhalt	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,125		0,125					BIM				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Paavo-Nurmi-Grundschule

BSN: 10G01
 Adresse: Schorfheidestr. 42
 (Hauptstandort): 12689 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Marzahn-Nord (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
352	352	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.833.978 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 987.130 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 12.334 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1021	2710	51915	Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Sanitär, Fenster, Dach, Fassade, Decken, Fußböden, Elektro	SSSP	1,000	0,500	0,500					Bezirk			1,000	2017	2018
						0,428	0,547								30.11.2016		
4950	3701	70213	10G01, Paavo-Nurmi-Schule; Sanierung Schulgebäude und Schulsporthalle; 12689, Schorfheider Straße 42	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,200							Bezirk				2024	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Selma-Lagerlöf-Grundschule

BSN: 10G03
 Adresse: Wörlitzer Str. 31
 (Hauptstandort): 12689 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Marzahn-Nord (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
422	422	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.411.514 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.050.103 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 9.974 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.420 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1024	2710	51916	Sanierung Sanitär, 1.BA (SH)	SaniP	0,125	0,125						Bezirk				2017	2017
						0,125											
1547	2710	70240	Sanierung Sporthalle, Gesamtmaßnahme	SchulSP - investiv	2,334		1,203	1,428				Bezirk			2,334	2017	2019
							0,905								20.09.2017		

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Falken-Grundschule

BSN: 10G04
 Adresse: Geraer Ring 2
 (Hauptstandort): 12689 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Marzahn-Nord (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
306	306	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.133.475 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 21.891 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 13.224 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.667 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1026	3701	70202	10G04, Falken Grundschule und 10G34, Schule Am Grünen Stadtrand: Abriss Sporthalle und Neubau einer Sporthalle; 12689, Dessauer Straße 8	gezielte Zuweisung an die Bezirke								SenStadtWohn					
4951	3701	71434	10G04, Falken Grundschule: Sanierung Schulsporthalle; 12689, Geraer Ring 2	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,700					0,200	0,400	Bezirk				2024	2026
4952	3701	71435	10G04, Falken Grundschule: Sanierung Außenanlagen und Schulhof; 12689, Geraer Ring 2	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,951				0,300	0,500	0,151	Bezirk				2020	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Dessauer Str. 8										
1026	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH199	0	3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	
1026	Alle	Sporthalle			0	-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Ebereschen-Grundschule

BSN: 10G05
 Adresse: Borkheider Str. 28
 (Hauptstandort): 12689 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Marzahn-Nord (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
311	311	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.411.514 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 11.355 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 11.355 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Karl-Friedrich-Friesen-Grundschule

BSN: 10G07
 Adresse: Max-Herrmann-Str. 5
 (Hauptstandort): 12687 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Marzahn-Mitte (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
506	506	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.713.633 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 16.321 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 15.499 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 822 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4955	3701	71452	10G07, Karl-Friedrich Friesen Grundschule: Sanierung Schulhof und Sportflächen; 12687, Max-Herrmann Straße 5	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,619				0,300	0,500	0,500	Bezirk				2020	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Wilhelm-Busch-Grundschule

BSN: 10G08
 Adresse: Parsteiner Ring 24
 (Hauptstandort): 12679 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Marzahn-Mitte (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
564	564	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 25.405.008 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 662.496 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 20.277 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 695 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2246	1240	89362	Aufwertung Schulfreifläche einschl. Sportfläche	Stadtbau Ost	0,663	0,600	0,063					Bezirk				2017	2018
						0,592	0,050										
4956	3701	71445	10G08, Wilhelm Busch Grundschule: Sanierung Schulsporthalle; 12679, Glambecker Ring 57	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,700							Bezirk				2024	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Grundschule am Bürgerpark**

BSN: 10G09
 Adresse: Jan-Petersen-Str. 18 B
 (Hauptstandort): 12679 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Marzahn-Mitte (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
476	476	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.873.802 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 6.055.358 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 10.460 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.772 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1032	3701	71404	10G09: Grundschule am Bürgerpark: Modernisierung und Umbau; 12679, Jan-Petersen-Straße 18b	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,850	2,800	1,650					Bezirk			4,850	2017	2019
						2,020	1,724								29.04.2014		
1551	2710	70240	Sanierung Sporthalle, Gesamtmaßnahme	SchulSP - investiv	3,210		0,700	2,165				Bezirk			3,210	2018	2019
							1,045								15.05.2018		
4158	1240	89362	Aufwertung Schulhof	Stadtumbau Ost	1,586		0,083	0,577	0,926			Bezirk				2018	2020
							0,083										
60733	1240	89368	Errichtung eines Kiezcafés/Schulcafeeteria am Bürgerpark	Soziale Stadt	1,236	0,685	0,807					Bezirk			1,249	2015	2018
						0,538	0,629										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Peter-Pan-Grundschule**

BSN: 10G10
 Adresse: Stolzenhagener Str. 9
 (Hauptstandort): 12679 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Marzahn-Mitte (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
481	481	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.602.394 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 988.913 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 32.253 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1034	3701	70111	10G10, Peter-Pan-Grundschule: Sanierung und Erweiterung; 12679, Stolzenhagener Straße 9	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,140				0,500	1,000	1,000	Bezirk	10,450 09.04.2013	13,140 25.04.2015	19,234 15.04.2019	2021	
4293	2710	51940	Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Sanitär, Fenster, Dach, Fassade, Decken, Fußböden, Elektro	SchulSP - konsumtiv	1,000	0,500 0,423	0,500 0,534					Bezirk			1,000 30.11.2016	2017	2018
4957	2710	70240	10G10, Peter-Pan Grundschule: Sanierung Schulsporthalle; 12679, Stolzenhagener Straße 9	SchulSP - investiv	2,359			0,215	1,000	1,144		Bezirk				2019	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Stolzenhagener Str. 9										
1034	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Umbau und Erweiterung

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule an der Mühle

BSN 10G11
 Adresse: Kienbergstr. 59
 (Hauptstandort) 12685 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Marzahn-Süd (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
514	514	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.195.118 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 560.649 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 16.993 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.656 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1037	2710	51915	Energetische Sanierung Sporthalle, Gesamtmaßnahme	SSSP	0,725	0,725						Bezirk			0,725	2017	2017
						0,538									27.11.2015		
4958	3701	70210	10G11, Grundschule an der Mühle: Sanierung Schulgebäude und Schulhof; 12685, Kienberg Straße; 59	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,073							Bezirk				2024	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Grundschule an der Geißenweide**

BSN: 10G12
 Adresse: Amanlisweg 40
 (Hauptstandort): 12685 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Marzahn-Süd (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
482	482	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.195.118 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 816.375 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 9.405 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.473 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1038	2710	51916	Sanierung Sanitär, 1.BA (SH)	SaniP	0,125	0,125						Bezirk				2017	2017
						0,089											
1546	2710	70240	Sanierung Sporthalle, Gesamtmaßnahme	SchulSP - investiv	2,417		1,178	1,704				Bezirk			2,417	2017	2019
							0,713								30.11.2017		
4959	3701	71453	10G12, Grundschule an der Geißenweide: Sanierung Schulhof und Sportflächen; 12685, Amanlisweg 40	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,010						0,200	Bezirk				2022	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Johann-Strauss-Grundschule

BSN: 10G13
 Adresse: Cecilienstr. 80/81
 (Hauptstandort): 12683 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Biesdorf (07)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648	648	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.176.096 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 32.598 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 22.794 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.804 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4960	3701	71454	10G13, Johann Strauß Grundschule: Sanierung Schulhof und Sportflächen; 12683, Cecilienstraße; 81	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,071					0,200	0,400	Bezirk				2021	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Grundschule unter dem Regenbogen**

BSN: 10G14
 Adresse: Murtzaner Ring 37
 (Hauptstandort): 12681 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Marzahn-Süd (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
692	692	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
720(720)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.249.933 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.317.072 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 25.525 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.303 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung	
4962	3701	71426	10G14, Grundschule unterm Regenbogen: Sanierung Schulsporthalle; 12681, Murtzaner Ring 35/37	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,000						3,000	Bezirk				2024		
60732	1240	89368	Errichtung eines Kiezcafés/Schulcafeteria unter dem Regenbogen	Soziale Stadt	1,420	0,789	0,570					Bezirk			1,220	2015	2018	
						0,767	0,522											

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Grundschule am Fuchsberg**

BSN: 10G16
 Adresse: Dankratweg 19
 (Hauptstandort): 12683 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Biesdorf (07)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
499	499	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 7.298.049 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 7.073.488 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 1.524 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1042	3701	70110	10G16, Grundschule am Fuchsberg (Habichtshorst): Neubau einer Grundschule; 12683, Dankratweg 19	gezielte Zuweisung an die Bezirke	17,430	6,000	6,000	0,430				Bezirk				2016	2018
						4,220	2,828										
1544	2710	70240	Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Sanitär, Fenster, Dach, Fassade, Decken, Fußböden, Elektro	SchulSP - investiv	1,723		0,050	1,700				Bezirk		1,723		2018	
							0,023										
4963	3701	71321	10G16, Grundschule am Fuchsberg (Standort Habichtshorst): Kapazitätsenerweiterung durch Errichtung von Schulcontainern; 12683, Dankratweg 19	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,147		3,000	1,147				Bezirk				2019	
							0,000										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Aufgabe bisheriger Standort und Ersatzneubau abgeschlossen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Beatrix-Potter-Grundschule

BSN: 10G17
 Adresse: Ludwigsfelder Str. 7
 (Hauptstandort): 12629 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Hellersdorf-Nord (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
601	601	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.344.248 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 948.354 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 27.049 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 15.386 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1552	2710	51942	Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Sanitär, Fenster, Dach, Fassade, Decken, Fußböden, Elektro, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	1,000	0,500	0,500					Bezirk			1,000	2017	2018
						0,351	0,554								30.11.2016		
4964	3701	70214	10G17, Beatrix-Potter-Grundschule: Sanierung Schulgebäude und Schulsporthalle und Schulhof; 12629, Ludwigsfelder Straße 7	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,495							Bezirk				2024	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Pusteblume-Grundschule

BSN: 10G18
 Adresse: Kastanienallee 61
 (Hauptstandort): 12627 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Hellersdorf-Nord (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
602	602	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.003.758 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 3.197.488 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 8.657 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 2.379 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertig- stellung
2245	1240	89362	energetische Sanierung und Aufwertung Bestandsgebäude	Stadumbau Ost	4,508	2,596						Bezirk					
						2,235											
2247	1240	89362	Gestaltung der Schulfreiflächen, Neubau Pausenhof am Filialstandort MEB, Kastanienallee 61	Stadumbau Ost	0,598	0,367	0,231					Bezirk				2017	2018
						0,367	0,203										
2249	1240	89362	Aufwertung des Schulhofes des Bestandsgebäudes einschl. des Schulgartens	Stadumbau Ost	0,906		0,375	0,530				Bezirk				2018	2019
							0,375										
4160	1240	89362	Neubau Schulsportanlage, bauvorbereitende Studie zur Flächenneuordnung	Stadumbau Ost	0,030		0,030					Bezirk				2019	2019
							0,000										
4164	1240	89362	Abriss der Lagerhalle auf künftigem Schulgrundstück	Stadumbau Ost	0,380		0,020	0,360				Bezirk				2018	2019
							0,007										
4165	1240	89362	Neubau Schulsportanlage	Stadumbau Ost	0,656		0,006	0,651				Bezirk				2018	2019
							0,000										
4169	2712	70101	10G18, Pusteblume-Grundschule: Neubau Sporthalle mit Außenanlagen; 12627, Kastanienallee 118	Schulsporthallen Neubau-Programm	7,500							SenStadtWohn					

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Kastanienallee 118										
4169	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K	0	3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	enthält 1 Sporthallenteil Vereinssport

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Bücherwurm-Schule am Weiher (Grundschule)

BSN: 10G19
 Adresse: Eilenburger Str. 1
 (Hauptstandort): 12627 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Hellersdorf-Nord (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
511	511	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.096.098 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 770.280 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 13.991 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 71 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1047	2710	51916	Sanierung Sanitär	SaniP	0,750	0,750						Bezirk			0,715	2017	2017
						0,669									15.03.2017		
1550	2710	70240	Sanierung Hortgebäude	SchulSP - investiv	0,005		0,100	0,300	2,000	2,207	2,000	Bezirk		5,390	6,594	2018	
							0,087							01.01.2018	17.05.2019		

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Kolibri-Grundschule

BSN: 10G22
 Adresse: Schönwalder Str. 9
 (Hauptstandort): 12627 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Hellersdorf-Ost (05)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
759	759	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
720(720)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 26.967.111 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 30.161 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 29.482 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 679 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4965	3701	71320	10G22, Kolibri Grundschule: Umbau und Kapazitätserweiterung Küchen- und Mensabereich; 12627, Schönwalder Straße 9	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,520				1,200	0,320		Bezirk			1,520 05.11.2018	2020	2021
4966	3701	71420	10G22: Kolibri Grundschule; Sanierung Schulhof; 12627, Schönwalder Straße 9	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,683						0,400	Bezirk				2020	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule am Schleipfuhl

BSN: 10G25
 Adresse: Nossener Str. 85
 (Hauptstandort): 12627 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Hellersdorf-Ost (05)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
552	552	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.089.242 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 515.426 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 10.511 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1050	9810	72004	10G25, Grundschule am Schleipfuhl: Neubau eines MEB; 12627, Nossener Straße 85	SIWANA	3,500							SenStadtWohn					
1051	2710	51915	Brandschutzmaßnahmen, Schaffung Rettungswege	SSSP	0,600	0,600						Bezirk				2017	2017
4967	3701	71431	10G25, Grundschule am Schleipfuhl: Sanierung Schulgebäude, Brandschutz und Ausgabeküche; 12627, Nossener Straße 85	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,445				0,500	1,500	1,445	Bezirk			3,445 26.05.2017	2020	2022
4970	3701	71432	10G25, Grundschule am Schleipfuhl: Sanierung Schulgebäudeteil; 12627, Nossener Straße 85	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,400							Bezirk				2023	2024
4971	3701	71433	10G25, Grundschule am Schleipfuhl: Sanierung Außenanlagen und Schulhof; 12627, Nossener Straße 85	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,100						0,200	Bezirk				2022	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

MEB Standort verworfen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Friedrich-Schiller-Grundschule

BSN: 10G26
 Adresse: An der Schule 13-17
 (Hauptstandort): 12623 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Mahlsdorf (09)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
310	310	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.038.197 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 28.656 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 10.871 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 1.569 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1053	9810	70040	10G26, Friedrich-Schiller-Grundschule: Grundsanierung der SH; 12623, An der Schule 13-17	SIWANA	0,400	0,061	0,364					Bezirk				2019	2020
						0,016	0,000										
4972	3701	71422	10G26, Friedrich-Schiller-Grundschule: Fenstersanierung Schulgebäude; 12623, An der Schule 13-17	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,000						0,300	Bezirk				2024	2025
4973	3701	71423	10G26, Friedrich-Schiller-Grundschule: Sanierung Schulhof; 12623, An der Schule 13-17	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,538					0,538		Bezirk				2021	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Grundschule am Hollerbusch**

BSN: 10G28
 Adresse: Erich-Kästner-Str. 64
 (Hauptstandort): 12619 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Hellersdorf-Süd (06)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
591	591	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.016.572 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 39.954 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 24.995 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.959 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4974	3701	70217	10G28, Grundschule am Hollerbusch: Sanierung 2 Schulgebäude, Schulsporthalle und Freiflächen Schulhof und Sport; 12619, Erich-Kästner Straße 64	gezielte Zuweisung an die Bezirke	14,000							Bezirk				2024	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule an der Wuhle

BSN: 10G29
 Adresse: Teterower Ring 79
 (Hauptstandort): 12619 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Hellersdorf-Süd (06)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
597	597	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.002.404 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 3.282.662 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 28.856 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1056	3701	71405	10G29, Grundschule an der Wuhle: Abriss und Ersatzneubau Turnhalle; 12619, Teterower Ring 79	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,500	0,900	1,720	1,880				Bezirk			4,500	2019	
						0,240	0,052								11.12.2015		
1057	9810	71012	10G29, Grundschule an der Wuhle: Neubau eines MEB (Erweiterung); 12619, Teterower Ring 79	SIWANA	3,125	2,671	0,500			0,005	0,064	SenStadtWohn			3,125	2017	2017
						2,527	0,252								30.09.2016		
4295	2710	51940	Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Sanitär, Fenster, Dach, Fassade, Decken, Fußböden, Elektro	SchulSP - konsumtiv	1,650		0,360	1,026	0,441			Bezirk			1,650	2018	
							0,183								22.08.2018		
4975	3701	71449	10G29, Grundschule an der Wuhle: Sanierung Schulhof; 12619, Teterower Ring 79	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,688				0,300	0,500	0,500	Bezirk				2020	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Teterower Ring 79										
1056	Alle	Sporthalle			0	-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
1056	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

MEB bereits fertiggestellt

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Mahlsdorfer Grundschule**

BSN: 10G30
 Adresse: Feldrain 47
 (Hauptstandort): 12623 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Mahlsdorf (09)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
488	488	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.843.195 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 2.126.786 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 22.353 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.784 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1059	3701	71507	Neubau Sporthalle; Feldrain 47	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,900		0,048					Bezirk	0,042		2,900	2014	2017
						0,361	0,000								27.03.2014		
1060	9810	70039	10G30, Mahlsdorfer Grundschule: Umbau der SH (2. BA); 12623, Feldrain 47	SIWANA	1,600	1,107	0,222					Bezirk		1,600	1,600	2015	2018
						0,884	0,203										
1061	2710	51915	Sanierung Schulsportanlage und Schulhof	SSSP	0,647	0,647						Bezirk				2017	2017
						0,647											
4976	3701	71436	10G30, Mahlsdorfer Grundschule: Sanierung der Sanitärbereiche; 12623, Feldrain 47	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,700							Bezirk				2024	2025
4977	3701	71437	10G30, Mahlsdorfer Grundschule: Sanierung Schulgebäudeteil; 12623, Feldrain 47	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,400							Bezirk				2024	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Feldrain 47										
1059	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Franz-Carl-Achard-Grundschule

BSN 10G31
 Adresse: Adolfstr. 25
 (Hauptstandort) 12621 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Kaulsdorf (08)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
386	386	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.441.474 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 48.897 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 9.074 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1064	3701	70115	10G31, Franz-Carl-Achard-Grundschule: Sanierung des Schulgebäudes ; 12621, Adolfstraße 25	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,290		0,038				0,500	Bezirk				2022	2025
4344	2712	70101	10G31, Franz-Carl-Achard-Grundschule: Neubau Sporthalle; 12621, Adolfstr. 25	Schulsporthallen Neubau-Programm	7,500							SenStadtWohn					
4347	2712	70104	10G31, Franz-Carl-Achard-Grundschule: Errichtung eines MEBs; 12621, Adolfstr. 25	Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	4,000		0,010					SenStadtWohn				2019	
							0,002										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Adolfstr. 25										
4344	Alle	Sporthalle			0	-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
4344	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K	0	3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	enthält 1 Sporthallenteil Vereinssport
4347	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 12	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	1. BA MEB
1064	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	2. BA Sanierung und Erweiterung

Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung; 1. BA MEB, 2. BA konventionelle Erweiterung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Kiekemal-Schule (Grundschule)

BSN: 10G32
 Adresse: Hultschiner Damm 219
 (Hauptstandort): 12623 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Mahlsdorf (09)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
528	528	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.723.761 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 19.069 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 12.696 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.373 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Ulmen-Grundschule**

BSN: 10G33
 Adresse: Ulmenstr. 79-85
 (Hauptstandort): 12621 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Kaulsdorf (08)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
533	533	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.815.667 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.009.229 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 10.166 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1067	3701	70123	10G33, Ulmen Grundschule: Neubau einer Typensporthalle; 12621, Ulmenstr.79/85	gezielte Zuweisung an die Bezirke								SenStadtWohn					
1555	2710	51942	Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Sanitär, Fenster, Dach, Fassade, Decken, Fußböden, Elektro, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	1,000	0,500	0,500					Bezirk			1,000	2017	2018
						0,454	0,545								30.11.2016		
4978	3701	71421	10G33, Ulmen Grundschule; Umbau TH-Einbau Küchen- und Mensabereich, Schaffung von Klassenräumen, Sanierung und Anpassung Sanitärbereich; 12621, Ulmenstraße 79	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,100				1,100			Bezirk				2020	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Ulmenstr. 79-85										
1067	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH199	0	3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	enthält 1 Sporthallenteil Vereinssport
1067	Alle	Sporthalle			0	-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

34. Schule (Grundschule)

BSN: 10G34
 Adresse: Geraer Ring 54
 (Hauptstandort): 12689 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Marzahn-Nord (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
205	173	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.299.063 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 12.494 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 11.921 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 573 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
5320	3705	70218	10G34, Schule am Grünen Stadtrand: Sanierung Schulgebäude, Schulsporthalle und Schulhof, 12689, Geraer Ring 54	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,000							Bezirk				2024	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Bezirk plant Einrichtung als Inkl. Schwerpunktschule

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Eisenstr. 7-9

BSN 10Gn01
 Adresse: Eisenstr. 7-9
 (Hauptstandort) 12623 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Mahlsdorf (09)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1071	2712	70100	10Gn01, Neubau Grundschule; 12623, Eisenstr. 7-9	Neue Schulen Programm	31,100							SenStadtWohn					
1072	2712	70104	10Gn01, Neubau Grundschule: Errichtung eines MEBs; 12623, Eisenstr. 7-9	Errichtung von Schüलगänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	6,500							SenStadtWohn				2019	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Eisenstr. 7-9										
1071	Alle	Sporthalle			0	-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
1071	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
1071	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	

Bemerkungen:

MEB entfällt, Standort wird 4-zügig

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Naumburger Ring 1,3,5 / Weißenfelser Str.

BSN: 10Gn03
 Adresse: Naumburger Ring 1,3,5 / Weißenfelser Str.
 (Hauptstandort): 12627 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Hellersdorf-Nord (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1073	2712	70100	10Gn03, Neubau Grundschule; 12627, Naumburger Ring 1, 3, 5 / Weißenfelser Str.	Neue Schulen Programm	35,600							SenStadtWohn				2020	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Naumburger Ring 1,3,5 / Weißenfelser Str.										
1073	Alle	Sporthalle			0	-2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
1073	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
1073	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Reaktivierung Grundschule; Marzahner Chaussee 165

BSN: 10Gn06
 Adresse: Marzahner Chaussee 165
 (Hauptstandort): 12681 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Marzahn-Süd (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Marzahner Chaussee 165										
Nein	01 bis 06	Reaktivierung			2,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Rudolf-Virchow-Schule

BSN: 10K01
 Adresse: Glambecker Ring 90
 (Hauptstandort): 12679 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1234	0	816	418

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	700(700)	450(450)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 33.451.538 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 39.942 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 30.099 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.843 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
5138	3702	71443	10K01, Rudolf-Virchow Schule: Sanierung Fenster Schulgebäude; 12679, Glambecker Ring 90	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,100							Bezirk				2024	2024
5139	3702	71444	10K01, Rudolf-Virchow Schule: Sanierung Schulhof und Sportflächen; 12679, Glambecker Ring 90	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,055						0,200	Bezirk				2022	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Ernst-Haeckel-Schule

BSN: 10K02
 Adresse: Luckenwalder Str. 53
 (Hauptstandort): 12629 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
709	0	588	121

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(550)	150(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.468.523 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.209.879 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 29.612 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1075	9810	70041	10K02, Ernst-Haeckel-Schule (Integrierte Sekundarschule): Sanierung der SH; 12629, Luckenwalder Straße 53	SIWANA	2,800	0,263	2,037	0,532				Bezirk		2,800	2,800	2018	2019
						0,145	0,881										
1076	2710	51915	Sanierung Dach / Haus 4	SSSP	0,120	0,120						Bezirk				2017	2017
						0,154											
5140	3702	70216	10K02, Ernst-Haeckel-Schule: Sanierung Schulgebäude, Schulsporthalle und Freiflächen Schulhof und Sport; 12629, Luckenwalder Straße 53	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,000							Bezirk				2024	2026
5141	3702	71439	10K02, Ernst-Haeckel Schule: Sanierung von 3 Schulgebäudeteile; 12629, Luckenwalder Straße 2	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,200							Bezirk				2024	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Luckenwalder Str. 53										
kfA	07 bis 10	Arrondierung			1,5		Bezirk	Bezirk		Auszug schulpraktische Seminare

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Kerschensteiner-Schule

BSN: 10K03
 Adresse: Golliner Str. 2
 (Hauptstandort): 12689 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
275	0	275	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	350(350)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.411.514 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 37.945 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 32.379 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.566 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
5142	3702	70212	10K03, Kerschensteiner Schule: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle, Schulhof; 12689, Golliner Straße 2	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,129							Bezirk				2024	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Jean-Piaget-Schule

BSN: 10K05
 Adresse: Mittenwalder Str. 5
 (Hauptstandort): 12629 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
463	0	463	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	600(600)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.405.460 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 36.981 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 23.821 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.160 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertig-stellung
5143	3702	70211	10K05, Jean-Piaget-Schule: Sanierung 1 Schulgebäude, 2 Schulsporthallen und Schulhof; 12629, Mittenwalder Straße 5	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,756							Bezirk				2024	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Georg-Klingenberg-Schule

BSN: 10K06
 Adresse: Alberichstr. 24
 (Hauptstandort): 12683 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
428	0	428	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	350(350)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.234.281 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 17.687 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 11.638 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.049 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
5144	3702	71448	10K06, Klingenberg Oberschule: Sanierung Schulhof; 12683, Alberichstraße 24	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,246				0,300	0,500	0,500	Bezirk				2020	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Caspar-David-Friedrich-Schule

BSN: 10K07
 Adresse: Alte Hellersdorfer Str. 7
 (Hauptstandort): 12629 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
448	0	448	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	450(450)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.151.787 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 38.402 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 32.191 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.211 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertig-stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Johann-Julius-Hecker-Schule

BSN: 10K08
 Adresse: Hohenwalder Str. 2
 (Hauptstandort): 12689 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
418	0	418	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.481.242 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 9.291 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 9.291 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
5149	3702	71427	10K08, Johann-Julius-Hecker-Schule: Sanierung Schulgebäudeteil; 12689, Hohenwalder Straße 2	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,400						1,000	Bezirk				2022	2023
5150	3702	71428	10K08, Johann-Julius-Hecker-Schule: Sanierung Außenanlagen und Schulhof; 12689, Hohenwalder Straße 2	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,000						0,200	Bezirk				2022	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Konrad-Wachsmann-Schule

BSN: 10K09
 Adresse: Geithainer Str. 12
 (Hauptstandort): 12627 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
447	0	447	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	450(450)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.953.200 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 3.112.387 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 11.863 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1084	2710	51915	Energetische Sanierung Sporthalle, Gesamtmaßnahme	SSSP	0,008	1,031	1,080					Bezirk			2,111	2017	2018
						1,022	0,998								09.12.2016		
1545	2710	70240	Energetische Sanierung Sporthalle, 2. BA	SchulSP - investiv	2,102							Bezirk			2,111		2018
															09.12.2016		

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Wolfgang-Amadeus-Mozart-Schule (Gemeinschaftsschule)**

BSN: 10K10
 Adresse: Cottbusser Str. 23
 (Hauptstandort): 12627 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Hellersdorf-Nord (04)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
803	522	281	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	350(350)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.794.111 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.370.782 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 26.728 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 373 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1548	2710	70240	Sanierung Sanitär, Brandschutz, energetische Sanierung	SchulSP - investiv	5,896		0,140	1,500	4,276	0,647		Bezirk			5,896	2018	
							0,119								20.12.2018		
2248	1240	89362	energetische Sanierung der Schulsporthalle II	Stadtbau Ost	2,256	0,300	1,156	0,800				Bezirk				2017	2019
							0,268	0,957									
5203	3703	71429	10K10, Mozart-Schule: Sanierung Schulgebäudeteil; 12627, Cottbusser Straße 25	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,400							Bezirk				2024	2025
5204	3703	71430	10K10, Mozart Schule: Sanierung Außenanlagen und Schulhof; 12627, Cottbusser Straße 25	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,757					0,200	0,400	Bezirk				2021	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Marcana-Schule (Gemeinschaftsschule)

BSN 10K11
 Adresse: Flämingsstr. 16-18
 (Hauptstandort) 12689 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Marzahn-Nord (01)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
256	256	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	300(300)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.848.497 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.744.545 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 11.361 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 2.893 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1087	3703	71404	10K11, Marcana-Schule: Modernisierung und Umbau Schulgebäude; 12689, Flämingsstraße 18	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,143	0,421	1,309	2,797	0,431			Bezirk			4,143	2017	2019
						0,421	1,309								08.12.2015		
5205	3703	71451	10K11, Marcana Schule: Sanierung Schulhof und Sportflächen; 12689, Flämingsstraße 16/18	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,386				0,300	0,500	0,500	Bezirk				2020	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Gretel-Bergmann-Gemeinschaftsschule

BSN 10K12
 Adresse: Liebensteiner Str. 24
 (Hauptstandort) 12687 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Marzahn-Mitte (02)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1109	599	510	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
720(720)	0(0)	500(500)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 343.313 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.800 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
6428	9810	70003	Neubau eines MEB (Erweiterung), Bruno-Bettelheim (Marzahn-Hellersdorf)	SIWANA	2,922	0,374	0,010			0,006		SenStadtWohn			3,152		
						0,338	0,001										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

MEB bereits fertiggestellt

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; An der Schule 41-59

BSN 10Kn01
 Adresse: An der Schule 41-59
 (Hauptstandort) 12623 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(400)	0(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 2.266.821 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1089	2712	70600	10Kn01, [Neubau ISS]: Neubau einer ISS und Neubau einer Sporthalle; 12623, An der Schule 41-59	Modellvorhaben zur Beschleunigung von Schulneubauten (MOBS)	34,800		10,670					SenStadtWohn	31,200 10.05.2016	34,800 10.04.2018		2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
An der Schule 41-59										
1089	07 bis 10	Neubau	modular	Holz-Modulbau	4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	
1089	11 bis 13	Neubau	modular	Holz-Modulbau	2,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	
1089	Alle	Neubau Sporthalle	modular	Holz-Modulbau	0	2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; Erich-Kästner-Straße (ggü. 41)

BSN: 10Kn02
 Adresse: Erich-Kästner-Straße (ggü. 41)
 (Hauptstandort): 12619 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(600)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1090			10Kn02, Neubau ISS Erich-Kästner-Str. (ggü. 41); Neubau mit Sporthalle: 12619, Erich-Kästner-Str. (ggü. 41)		50,500			0,500	1,313	2,626	15,026	Howoge				2021	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Erich Kästner Str. (ggü. 41)										
1090	07 bis 10	Neubau	konventionell		6,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
1090	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

Bemerkungen:

Standorttausch geplant mit 10Kn04; Anpassung mit der I-Planung 2019-23

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; Garzauer Straße 30

BSN 10Kn04
 Adresse: Garzauer Straße 30
 (Hauptstandort) 12683 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(600)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Garzauer Straße 30

Nein	07 bis 10	Neubau	konventionell		6,0					
Nein	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	3				

Bemerkungen:

Standorttausch geplant mit 10Yn01; Anpassung mit der I-Planung 2019-23; BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Schule am Pappelhof**

BSN: 10S04
 Adresse: Ketschendorfer Weg 21
 (Hauptstandort): 12683 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
137	0	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.370.481 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 18.416 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 15.511 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 2.905 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
5324	3705	71450	10S04, Schule am Pappelhof: Sanierung Schulhof; 12683, Ketschendorfer Weg 21	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,627						0,200	Bezirk				2022	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Rosenhain

BSN 10S07
 Adresse: Klingenthaler Str. 32
 (Hauptstandort) 12627 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
249	90	159	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.059.092 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 70.085 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 19.482 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.169 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1092	2712	70104	10S07, Schule am Rosenhain: Errichtung eines MEBs; 12627, Klingenthaler Str. 32	Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	5,840		3,200					SenStadtWohn				2019	2019
							0,046										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Klingenthaler Str. 32										
1092	01 bis 06 S	Erweiterung	modular	MEB 16 GE + Mensa	0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	Kapazitätzuwachs 96 Plätze

Bemerkungen:

Kapazitätzuwachs 96 Plätze

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Mummelsoll

BSN: 10S08
 Adresse: Eilenburger Str. 4
 (Hauptstandort): 12627 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
135	0	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.499.944 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 19.501 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 19.501 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Tagore-Gymnasium

BSN 10Y01
 Adresse: Sella-Hasse-Str. 25
 (Hauptstandort) 12687 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
865	0	606	259

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.390.237 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.670.480 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 9.792 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertig-stellung
1549	2710	70240	Sanierung Sporthalle, Gesamtmaßnahme	SchulSP - investiv	2,245		1,350	0,584				Bezirk			2,245	2018	2019
							1,661								15.09.2017		

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Otto-Nagel-Gymnasium

BSN: 10Y02
 Adresse: Schulstr. 11
 (Hauptstandort): 12683 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
842	127	491	224

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	290(464)	125(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.676.542 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.341.124 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 10.929 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.585 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1096	3704	70113	10Y02, Otto-Nagel-Gymnasium: Schulergänzungsbau mit Sporthalle; 12683, Schulstraße 11	gezielte Zuweisung an die Bezirke								Bezirk					
1097	3704	71508	Wiederherst.u. Ausbau Dachgeschoss inkl. Anpassung Brandschutz; Schulstraße 11	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,626	1,330						Bezirk			2,626	2016	2017
						1,326									11.12.2014		
4348	2712	70104	10Y02, Otto-Nagel-Gymnasium: Errichtung eines MEBs; 12683, Schulstr. 11	Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	4,000							SenStadtWohn					
5259	3704	71446	10Y02, Otto-Nagel Gymnasium: Sanierung Schulhof; 12683, Schulstraße 11	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,522				0,300	0,500	0,500	Bezirk				2020	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Schulstr. 11										
1096	11 bis 12	Erweiterung	konventionell		1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Umbau und Erweiterung
1096	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
4348	07 bis 10	Erweiterung	modular	MEB 12	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Wilhelm-von-Siemens-Gymnasium

BSN: 10Y03
 Adresse: Allee der Kosmonauten 134
 (Hauptstandort): 12683 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
860	0	594	266

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	638(638)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 28.018.889 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 357.107 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 28.665 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.627 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4301	2710	51940	Fenstersanierung	SchulSP - konsumtiv	0,440		0,440					Bezirk			0,440	2018	2018
							0,321								30.11.2017		
5263	3704	71455	10Y03, Siemens Gymnasium: Sanierung Sportanlage; 12683, Allee der Kosmonauten 134/136	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,800				0,300	0,500		Bezirk				2020	2021
							0,000										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Sartre-Gymnasium

BSN 10Y08
 Adresse: Kyritzer Str. 103
 (Hauptstandort) 12629 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
670	0	511	159

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	638(638)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.790.668 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 267.093 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 18.179 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 46 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1100	2710	51915	Sanierung Fenster	SSSP	0,190	0,190						Bezirk				2017	2017
						0,249											
5264	3704	71447	10Y08, Sartre Gymnasium: Sanierung Schulhof und Sportflächen; 12629, Kyritzer Straße 103	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,843					0,200	0,400	Bezirk				2021	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Melanchthon-Gymnasium

BSN: 10Y11
 Adresse: Adele-Sandrock-Str. 73-75
 (Hauptstandort): 12627 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
920	123	577	220

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	754(754)	325(325)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.558.658 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 23.608 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 22.531 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 1.077 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1102	3704	71306	10Y11, Melanchthon-Gymnasium: Neubau eines Sportfunktionsgebäudes / Sanierung Sportanlage; 12627, Lichtenhainer Str. 16	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,400					1,000	1,500	Bezirk			3,400	2021	2023
4980	3701	71425	10Y11, Melanchthon-Gymnasium: Sanierung Außenanlagen und Schulhof; 12627, Adele Sandrock Straße 73/75	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,306					0,200	0,400	Bezirk				2021	2023
6423	3700	51902	10Y11 Melanchthon Gymnasium Sanierung Schulgebäudeteile	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	3,620			1,000	2,000	0,620		Bezirk			3,620	2019	2021
															29.11.2018		

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Gymnasium; Haltoner Straße 22

BSN 10Yn01
 Adresse: Haltoner Straße 22
 (Hauptstandort) 12683 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(580)	0(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1104			10Yn01, Neubau Gymnasium Haltoner Str. 22: Neubau mit Sporthalle; 12683, Haltoner Str. 22		46,100				1,186	2,373	7,974	Howoge				2022	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Haltoner Str. 22										
1104	11 bis 12	Neubau	konventionell		5,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
1104	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
1104	07 bis 10	Neubau	konventionell		5,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

Bemerkungen:

Standorttausch mit 10Yn02; Anpassung mit der I-Planung 2019-23

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Gymnasium; Erich-Kästner-Straße (ggü. 41)

BSN 10Yn02
 Adresse: Erich Kästner Str. (ggü. 41)
 (Hauptstandort) 12619 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(580)	0(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Erich Kästner Str. (ggü. 41)										
Nein	11 bis 12	Neubau	konventionell		5,0					
Nein	07 bis 10	Neubau	konventionell		5,0					
Nein	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	3				

Bemerkungen:

Standorttausch mit 10Kn02; Anpassung mit der I-Planung 2019-23; BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schul- und Leistungssportzentrum Berlin (Sportforum)

BSN 11A07
 Adresse: Fritz-Lesch-Str. 35
 (Hauptstandort) 13053 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Hohenschönhausen Süd (02)
 Schulart: Sonstige
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1033	151	584	298

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
144(144)	180(180)	900(900)	450(450)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 24.605.672 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4206	1021	89119	Zuweisung an das SILB für das Schul- und Leistungssportzentrum Berlin, Haus der Athleten, Umbau und Sanierung Haus 2, Fritz-Lesch-Str. 35, 13053 Berlin	Zuweisung an das SILB	3,500					0,300	3,200	BIM				2021	2022
4207	1021	89120	Zuweisung an das SILB für das Schul- und Leistungssportzentrum Berlin, Um- und Erweiterungsbau der Mensa, Fritz-Lesch-Str. 35, 13053 Berlin	Zuweisung an das SILB	3,500					0,300	3,200	BIM				2021	2022
4215	1024	51925	Snack- und Ausgabestelle	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	1,222	0,216						BIM				2017	2017
4216	1024	51925	Herstellung einer Ausgabeküche und eines Speiseraumes im KG des Mensagebäudes	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM						0,300	3,200	BIM					
4217	1024	51925	Umbau und Sanierung Haus 2 am Standort Haus der Athleten	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,010		0,010					BIM				2018	2018
5349	1250	71305	11A07, Werner-Seelenbinder-Schule: Neubau einer Sporthalle sowie Um- und Erweiterungsbau zu einem Schul- und Leistungssportzentrum, 13053, Fritz-Lesch-Straße 35	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW	24,500	24,152	0,021	0,022				BIM				2017	2017
75021	1250	51900	kleiner baulicher Unterhalt	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,339		0,339					BIM				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hein-Moeller-Schule (OSZ Energietechnik II)

BSN 11B01
 Adresse: Allee der Kosmonauten 18
 (Hauptstandort) 10315 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 58.065 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.410 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertig- stellung
4123	1021	51925	Vernetzung Unterrichtsbereiche einschl. Ausstattung mit Hardware	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,010							BIM					
4124	1021	51925	Nachrüsten einer Feststellanlage an zwei Brandschutztüren	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,001		0,001					BIM				2018	2018
75001			kleiner baulicher Unterhalt	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,070		0,070					BIM				2018	2018
							0,049										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Max-Taut-Schule (OSZ Gebäude, Umwelt, Technik)

BSN 11B02
 Adresse: Fischerstr. 36
 (Hauptstandort) 10317 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 162.926 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 35.710 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertig- stellung
4125	1021	51925	Kabelanschluss / Internet zur Dienstwohnung	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,001							BIM					
75019			kleiner baulicher Unterhalt	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,225		0,225					BIM				2018	2018
75065			kleiner baulicher Unterhalt	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,008		0,008					BIM				2018	2018
75122			Kellersanierung (B17019-3042200-001)	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,250		0,250					BIM	01.01.2018			2018	2018
75123			Fenstersanierung (B18034-30422000-001)	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,900		0,900					BIM	01.01.2018			2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Friedrich-List-Schule (OSZ Büromanagement und Wirtschaftssprachen)

BSN 11B04
 Adresse: Marktstr. 2-3
 (Hauptstandort) 10317 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 208.008 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4126	1021	51925	Installation Steckdose für Data-Center-Box	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,490	0,125						BIM				2017	2017
						0,125											
4129	1021	51925	Fusion OSZ BW II mit FLS - IT- Vernetzung und Telefonanlage	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,104							BIM					
5683	1021	51925	Malerarbeiten	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,012							BIM					
75018			kleiner baulicher Unterhalt	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,055		0,055					BIM				2018	2018
							0,042										
75040			kleiner baulicher Unterhalt	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,061		0,061					BIM				2018	2018
							0,041										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Sonnenuhr-Schule (Grundschule)

BSN: 11G01
 Adresse: Franz-Jacob-Str. 33
 (Hauptstandort): 10369 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichtenberg Nord (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
445	445	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.704.423 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.931 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 1.931 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4981	3701	70200	11G01, Sonnenuhr-Schule: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle, Freianlagen; 10369, Franz-Jacob-Straße 33	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,200				0,500	1,000	1,000	Bezirk				2022	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Schule am Roederplatz (Grundschule)**

BSN: 11G02
 Adresse: Bernhard-Bästlein-Str. 22
 (Hauptstandort): 10367 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichtenberg Nord (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
577	577	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.163.137 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 2.909.803 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 3.039 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1108	2710	51916	Sanierung Sanitär (SH)	SaniP	0,500	0,500						Bezirk			0,500	2017	2017
						0,300									28.02.2017		
1109	9810	71013	11G02, Grundschule am Roederplatz: Neubau eines MEB (Erweiterung); 10367, Bernhard-Bästlein-Straße 22	SIWANA	2,880	0,547	0,030	0,101		0,006		SenStadtWohn			2,880	2016	2017
						0,404	0,008										
1110	2710	51941	Sanierung Sporthalle	SchulSP - konsumtiv	1,530	1,530						Bezirk			1,487	2017	2017
						1,158									28.02.2017		
2978	2710	70241	Sanierung Sporthalle, 2. BA	SchulSP - investiv	0,957		0,957					Bezirk			0,161	2018	2018
							1,026								28.02.2017		
4984	3701	70201	11G02, Schule am Roederplatz: Sanierung Schulgebäude, Freianlagen; 10367, Bernhard-Bästlein-Straße 22	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,700						0,050	Bezirk				2027	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

MEB bereits fertiggestellt

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule im Gutspark (Grundschule)

BSN: 11G03
 Adresse: Josef-Orlopp-Str. 20
 (Hauptstandort): 10367 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichtenberg Nord (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
473	473	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.511.137 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 7.959 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 7.959 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4985	3701	70202	11G03, Schule am Gutspark: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle, Freianlagen; 10367, Josef-Orlopp-Straße 20	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,600							Bezirk				2031	2033

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule auf dem lichten Berg (Grundschule)

BSN: 11G05
 Adresse: Atzpodienstr. 19
 (Hauptstandort): 10365 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichtenberg Nord (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
547	547	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(792)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.626.994 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 12.265 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 4.975 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1113	9810	72041	11G05, Schule auf dem lichten Berg (Grundschule): Neubau eines MEB; 10365, Atzpodienstraße 19	SIWANA	6,000		0,002	3,500	2,500			SenStadtWohn				2019	
4351	2712	70101	11G05, Schule auf dem lichten Berg: Neubau Sporthalle inklusive Außenanlagen; 10365, Atzpodienstr. 19	Schulsporthallen Neubau-Programm	7,500							SenStadtWohn					
4986	3701	70203	11G05, Schule auf dem lichten Berg; Sanierung Schulgebäude, Freianlagen; 10365, Atzpodienstraße 19	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,500						0,500	Bezirk				2029	2031

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Atzpodienstr. 19										
1113	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 16 + Mensa	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
4351	Alle	Sporthalle			0	-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
4351	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60	0	3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Adam-Ries-Schule (Grundschule)

BSN: 11G06
 Adresse: Alt-Friedrichsfelde 66
 (Hauptstandort): 10315 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichtenberg Mitte (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
409	409	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.481.554 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 12.287 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 4.913 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.374 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4987	3701	70204	11G06, Adam-Ries-Schule: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle; 10315, Alt-Friedrichsfelde 66	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,600					0,500	1,000	Bezirk				2028	2030

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hermann-Gmeiner-Schule (Grundschule)

BSN: 11G07
 Adresse: Harnackstr. 17
 (Hauptstandort): 10365 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichtenberg Nord (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
379	379	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(720)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.227.346 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 6.985 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 3.985 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1116	3701	71300	11G07, Herrmann-Gmeiner-Schule: Sanierung Haus 2; 10365, Harnackstr. 17-25	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,000			0,988	1,512	2,300		Bezirk			5,000	2019	2020
													12.12.2016		15.09.2017		

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Harnackstr. 17										
1116	01 bis 06	Arrondierung			2,5		Bezirk	Bezirk		Auszug schulprak. Seminare, Sanierung

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Robinson-Schule (Grundschule)

BSN: 11G08
 Adresse: Wönnichstr. 7
 (Hauptstandort): 10317 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichtenberg Mitte (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
345	345	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 19.402.808 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 89.884 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 13.395 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 597 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1118	3701	71509	Erneuerung der Fenster, Eingangstüren und Fassadensanierung am Schulgebäude; Wönnichstr. 7	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,935	0,076						Bezirk					
4988	3701	70205	11G08, Robinson-Schule: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle, Freianlagen; 10317, Wönnichstraße 7	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,300						0,500	Bezirk				2022	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Bürgermeister-Ziethen-Schule (Grundschule)

BSN: 11G09
 Adresse: Massower Str. 39
 (Hauptstandort): 10315 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichtenberg Mitte (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
509	509	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.180.854 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.944.950 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 8.565 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.044 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1120	3701	71400	11G09, Bürgermeister-Ziethen-Schule: Sanierung Sporthalle; 10315, Massower Str. 39	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,700	0,600	1,900	0,200				Bezirk			2,355	2018	2019
						0,186	1,741								23.03.2016		
4989	3701	70206	11G09, Bürgermeister-Ziethen-Schule: Sanierung Schulgebäude, Freianlagen; 10315, Massower Straße 39	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,600						0,500	Bezirk				2026	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule im Ostseekarree (Grundschule)

BSN 11G10
 Adresse: Barther Str. 27
 (Hauptstandort) 13051 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Hohenschönhausen Nord (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
441	441	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.193.130 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 344.868 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 1.718 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.271 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1122	2712	70104	11G10, Schule im Ostseekarree: Errichtung eines MEBs; 13051, Barther Str. 27	Errichtung von Schülegänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	4,000							SenStadtWohn				2019	
1123	9810	70044	11G10, Schule im Ostseekarree (Grundschule): Grundsanierung der SH; 13051, Barther Straße 27	SIWANA	1,500	0,430						Bezirk			1,500	2016	2017
4990	3701	70207	11G10, Schule im Ostseekarree: Sanierung Schulgebäude, Freianlagen; 13051, Barther Straße 27	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,400						0,500	Bezirk				2021	2022
60749	1240	89362	Rückbau des Mehrzweckgebäudes zur Bauvorbereitung für die Errichtung eines MEB	Stadtbau Ost	0,250	0,250						Bezirk				2017	2017
						0,123											

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Barther Str. 27										
1122	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 12	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Bernhard-Grzimek-Schule (Grundschule)

BSN 11G11
 Adresse: Sewanstr. 184
 (Hauptstandort) 10319 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichtenberg Mitte (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
389	389	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.477.861 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 404.443 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 8.953 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1125	9810	70042	11G11, Bernhard-Grzimek-Schule (Grundschule): Grundsanierung der SH; 10319, Sewanstraße 184	SIWANA	1,433	0,511	0,048					Bezirk			1,500	2015	2017
						0,395	0,000										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Lew-Tolstoi-Schule (Grundschule)

BSN: 11G12
 Adresse: Römerweg 120
 (Hauptstandort): 10318 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichtenberg Süd (05)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
534	534	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 7.803.092 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.199.596 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 3.128 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.820 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1127	3701	70101	11G12, Lew-Tolstoi-Schule: Erweiterung eines Grundschulgebäudes, Neubau einer Sporthalle und Sanierung der Außenanlagen; 10318, Römerweg 120	gezielte Zuweisung an die Bezirke	14,000	1,000	1,000	4,000	7,700	1,526	1,411	Bezirk	10,500	12,900	14,000	2017	2022
						0,589	0,185						31.07.2014	23.02.2017	17.04.2018		
1128	2710	51941	Sanierung Erdgeschoss und Hallenteil Sporthalle	SchulSP - konsumtiv	0,450	0,450						Bezirk			1,112	2017	2017
						0,416								21.09.2016			

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Römerweg 120										
1127	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
1127	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Karlsruher Schule (Grundschule)

BSN: 11G13
 Adresse: Lisztstr. 6
 (Hauptstandort): 10318 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichtenberg Süd (05)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
652	652	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.533.066 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 5.637 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 5.637 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Richard-Wagner-Schule (Grundschule)

BSN 11G14
 Adresse: Ehrenfelsstr. 36
 (Hauptstandort) 10318 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichtenberg Süd (05)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
600	600	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.394.417 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 2.148.340 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 964 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1131	2710	51916	Sanierung Sanitär (SH)	SaniP	0,500	0,500						Bezirk				2017	2018
						0,268											
1132	2710	51941	Sanierung Sporthalle	SchulSP - konsumtiv	1,367	1,367						Bezirk				2017	2018
						1,086											
2980	2710	70241	Sanierung Sporthalle, 2. BA	SchulSP - investiv	0,825		0,825					Bezirk			2,192	2018	2018
							0,793								31.01.2017		
4994	3701	70208	11G14, Richard-Wagner-Schule: Sanierung Schulgebäude, Freianlagen; 10318, Ehrenfelsstraße 36	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,300						0,500	Bezirk				2032	2034

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule an der Victoriastadt (Grundschule)

BSN 11G16
 Adresse: Nöldnerstr. 44
 (Hauptstandort) 10317 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichtenberg Mitte (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
515	515	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(720)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.924.272 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 5.781 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 3.492 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertig- stellung
1134	9810	72040	11G16, Schule an der Victoriastadt (Grundschule): Neubau eines MEB; 10317, Nöldnerstraße 44	SIWANA	6,000		0,002	3,500	2,500			SenStadtWohn				2019	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Nöldnerstr. 44										
1134	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 16 + Mensa	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Brodowin-Schule (Grundschule)

BSN: 11G17
 Adresse: Liebenwalder Str. 22
 (Hauptstandort): 13055 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Hohenschönhausen Süd (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
585	585	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.902.446 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 218.737 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 9.633 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.780 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1136	2712	70601	11G17, Brodowin-Schule (Grundschule): Neubau einer Sporthalle; 13055, Liebenwalder Straße 20-22	Schulsporthallen Schnellbau	6,632		0,240					SenStadtWohn				2018	2019
							0,200										
4995	3701	70209	11G17, Brodowin-Schule: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle, Freianlagen; 13055, Liebenwalder Straße 22	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,200						0,500	Bezirk				2024	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Liebenwalder Straße 12-18										
1136	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60	0	3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Wilhelmsberg (Grundschule)

BSN: 11G18
 Adresse: Sandinostr. 8
 (Hauptstandort): 13055 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Hohenschönhausen Süd (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
586	586	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.544.715 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 3.655 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 3.655 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4996	3701	70210	11G18, Schule am Wilhelmsberg: Sanierung Schulgebäude, Freianlagen; 13055, Sandinostraße 8	gezielte Zuweisung an die Bezirke	4,500						0,500	Bezirk				2027	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Sandinostr. 8 und Mittelstraße 16										
kfA	01 bis 06	Arrondierung			0,5		Bezirk	Bezirk		Räumen von 11K04 zurück

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Obersee-Schule (Grundschule)

BSN 11G19
 Adresse: Roedernstr. 69-72
 (Hauptstandort) 13053 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Hohenschönhausen Süd (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
407	407	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.428.132 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 18.462 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 9.462 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertig- stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule Am Faulen See (Grundschule)

BSN 11G21
 Adresse: Degnerstr. 71
 (Hauptstandort) 13053 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Hohenschönhausen Süd (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
454	454	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.812.549 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 19.317 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 9.345 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.972 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertig- stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Martin-Niemöller-Grundschule

BSN: 11G22
 Adresse: Am Breiten Luch 5
 (Hauptstandort): 13053 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Hohenschönhausen Nord (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
636	636	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.354.092 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 3.632 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 3.632 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4997	3701	70211	11G22, Martin-Niemöller-Schule: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle, Freianlagen; 13053, Am Breiten Luch 5	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,300						0,500	Bezirk				2023	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Friedrichsfelder Schule (Grundschule)

BSN: 11G23
 Adresse: Lincolnstr. 67
 (Hauptstandort): 10315 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichtenberg Mitte (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
473	473	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 7.803.092 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 971.389 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 3.517 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1142	2710	51941	Sanierung Sporthalle	SchulSP - konsumtiv	0,750	0,750						Bezirk				2017	2017
						0,727											
2979	2710	70241	Sanierung Sporthalle, 2. BA	SchulSP - investiv	0,450		0,450					Bezirk				2018	2018
							0,241										
4998	3701	70212	11G23, Friedrichsfelder Schule: Sanierung Schulgebäude; 10315, Lincolnstraße 67	gezielte Zuweisung an die Bezirke	3,200						0,500	Bezirk				2030	2032

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Wäldchen (Grundschule)

BSN 11G25
 Adresse: Wustrower Str. 28
 (Hauptstandort) 13051 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Hohenschönhausen Nord (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
501	501	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.170.953 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 971.569 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 9.499 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.678 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1144	9810	70045	11G25, Schule am Wäldchen (Grundschule): Grundsanierung der SH; 13051, Wustrower Straße 28	SIWANA	1,500	0,948						Bezirk			1,500		2017
						0,948											
4999	3701	70213	11G25, Schule am Wäldchen: Sanierung Schulgebäude, Freianlagen; 13051, Wustrower Straße 28	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,600						0,500	Bezirk				2026	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Wustrower Str. 28										
kfA	01 bis 06	Arrondierung			1,0		Bezirk	Bezirk		Arrondierung mit 11K07 im Bestandgebäude

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Randow-Schule (Grundschule)

BSN: 11G26
 Adresse: Randowstr. 45
 (Hauptstandort): 13057 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Hohenschönhausen Nord (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
411	411	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.148.775 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 22.243 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 9.881 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.362 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
5000	3701	70214	11G26, Randow-Schule: Sanierung Schulgebäude, Freianlagen; 13057, Randowstraße 45	gezielte Zuweisung an die Bezirke	4,500					0,500	1,000	Bezirk				2022	2024
6435	9810	72042	11G26, Randow-Schule (Grundschule): Grundinstandsetzung des Schulhofs; 13057, Randowstraße 45	SIWANA	1,275		0,275	1,000				Bezirk					

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Feldmark-Schule (Grundschule)

BSN: 11G28
 Adresse: Wartiner Str. 23
 (Hauptstandort): 13057 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Hohenschönhausen Nord (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
621	621	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.585.482 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 19.124 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 11.124 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Matibi-Schule (Grundschule)

BSN: 11G29
 Adresse: Prenderer Str. 15
 (Hauptstandort): 13059 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Hohenschönhausen Nord (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
739	739	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.084.501 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 23.325 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 12.832 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.493 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
5001	3701	70215	11G29, Filiale Matibi-Schule: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle, Freianlagen; 13059, Straße 3 Nr. 21	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,400						0,500	Bezirk				2026	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schmetterlings-Grundschule

BSN 11G31
 Adresse: Dolgenseestr. 60, Gebäude B
 (Hauptstandort) 10319 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichtenberg Mitte (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
238	238	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.557.460 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 153.853 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 1.301 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertig- stellung
60750	1240	89362	Sanierung der Außenanlagen	Stadtbau Ost	1,072	0,241						Bezirk					
						0,153											

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

32. Schule (Grundschule)

BSN: 11G32
 Adresse: Bernhard-Bästlein-Str. 56
 (Hauptstandort): 10367 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichtenberg Nord (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
164	164	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

33. Schule (Grundschule)

BSN: 11G33
 Adresse: Rüdigerstr. 76
 (Hauptstandort): 10365 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichtenberg Nord (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
18	18	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
144(144)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertig- stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Errichtung zum Schuljahr 2018/19

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Blockdammweg 60-64 / Ehrlichstr. 79-83

BSN: 11Gn01
 Adresse: Blockdammweg 60-64/Ehrlichstr. 79-83
 (Hauptstandort): 10318 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichtenberg Süd (05)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1151	2712	70100	11Gn01, Neubau Grundschule; 10318, Blockdammweg 60-64 / Ehrlichstr. 79	Neue Schulen Programm	20,300							SenStadtWohn				2023	2026
1401	9810	82004	11Gn01, Gemeinschaftsschule Blockdammweg; Erwerb eines Schulgrundstücks; 10318, Blockdammweg 60-64/Ehrlichstraße 79-83	SIWANA	1,500							SenStadtWohn				2023	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Blockdammweg 60-64/Ehrlichstr. 79-83										
1151	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	
1151	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	

Bemerkungen:

Baubeginn in Abhängigkeit von Bereitstellung eines mindestens planungsreifen Grundstücks

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Hauptstr. 9

BSN: 11Gn02
 Adresse: Hauptstr. 9
 (Hauptstandort): 10317 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichtenberg Mitte (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1152	3701	70105	11Gn02, zukünftiger Grundschulstandort: Neubau einer Grundschule mit Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen; 10317, Hauptstraße 8-9	gezielte Zuweisung an die Bezirke	25,000					0,500	1,000	Bezirk				2021	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Hauptstr. 9										
1152	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
1152	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Konrad-Wolf-Str. 11

BSN 11Gn03
 Adresse: Konrad-Wolf-Str. 11
 (Hauptstandort) 13055 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Hohenschönhausen Süd (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 973.439 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1153	2712	70600	11Gn03, [Neubau Grundschule]: Neubau einer Grundschule sowie Abriss und Neubau einer Sporthalle (11Gn2); 13055, Konrad-Wolf-Str. 11	Modellvorhaben zur Beschleunigung von Schulneubauten (MOBS)	25,940		4,000					SenStadtWohn	20,100	25,940		2018	2019
							0,973						18.08.2017	11.07.2018			

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Konrad-Wolf-Str. 11

1153	01 bis 06	Neubau	modular	Holz-Modulbau	3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	
1153	Alle	Neubau Sporthalle	modular	Holz-Modulbau	0	2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	

Bemerkungen:

Schulgründung zum Schuljahr 2019/20 unter der Schulnummer 11G34 geplant

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Schleizer Str. 67

BSN: 11Gn04
 Adresse: Schleizer Str. 67
 (Hauptstandort): 13055 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Hohenschönhausen Süd (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 558.240 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1155	2712	70100	11Gn04, Neubau Grundschule; 13055, Schleizer Str. 67	Neue Schulen Programm	32,600							SenStadtWohn	31,300 20.09.2018			2020	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Schleizer Str. 67

1155	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
1155	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Sewanstr. 43

BSN: 11Gn05
 Adresse: Sewanstr. 43
 (Hauptstandort): 10319 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichtenberg Mitte (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 959.127 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1156	2712	70600	11Gn05, [Neubau Grundschule]: Neubau einer Grundschule sowie Abriss und Neubau einer Sporthalle (11Gn1); 10319, Sewanstr. 43	Modellvorhaben zur Beschleunigung von Schulneubauten (MOBS)	24,650		1,500					SenStadtWohn	20,300	24,650		2019	2020
							0,959						10.08.2017	11.07.2018			

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Sewanstr. 43

1156	Alle	Neubau Sporthalle	modular	Holz-Modulbau	0	2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	
1156	01 bis 06	Neubau	modular	Holz-Modulbau	3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	

Bemerkungen:

Schulgründung zum Schuljahr 2019/20 unter der Schulnummer 11G35 geplant

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Waldowallee 117

BSN: 11Gn06
 Adresse: Waldowallee 117
 (Hauptstandort): 10318 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichtenberg Süd (05)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
6426			11Gn06, Neubau Grundschule Waldowallee 117: Neubau mit Sporthalle; 10318, Waldowallee 117		40,400						1,030	Howoge				2024	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Waldowallee 117										
1158	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
1158	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	2	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	

Bemerkungen:

ist zukünftig als Grundstufe der 11Kn04 enthalten; Finanzierung gilt für beide Standorte; Fertigstellung nach 2026

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Reaktivierung Grundschule; Paul-Junius-Str. 69

BSN: 11Gn09
 Adresse: Paul-Junius-Str. 69
 (Hauptstandort): 10369 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichtenberg Nord (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.227.409 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1380	3701	70102	11Gn09, zukünftiger Grundschulstandort: Reaktivierung Grundschulstandort, Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen; 10369, Paul-Junius-Str. 69	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,100	0,500	1,000	2,000	3,500	2,500	1,784	Bezirk	10,6	11,600	11,100	2017	2022
						0,316	0,911						24.07.2015	11.11.2016	16.10.2017		

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Paul-Junius-Str. 69										
1380	01 bis 06	Reaktivierung			2,5	2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Reaktivierung Grundschule; Wartinerstr. 6

BSN: 11Gn10
 Adresse: Wartiner Str. 6
 (Hauptstandort): 13057 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Hohenschönhausen Nord (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.141.991 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1160	3701	70100	11Gn10, zukünftiger Grundschulstandort: Reaktivierung Grundschulstandort, Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen; 13057, Wartiner Str. 6	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,300	1,000	2,000	4,000	2,500	1,232		Bezirk	9,345	9,777	10,275	2018	2021
						0,568	0,574						06.08.2014	16.08.2016	11.07.2017		

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Wartiner Str. 6										

1160	01 bis 06	Reaktivierung			2,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
------	-----------	---------------	--	--	-----	--	--------	--------	--------	--

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Treskowallee 117, 129, 159

BSN: 11Gn11
 Adresse: Treskowallee 137
 (Hauptstandort): 10318 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichtenberg Süd (05)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
5002	3701	70107	11Gn11, zukünftiger Grundschulstandort: Neubau einer Grundschule mit Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen; 10318, Treskowallee 137, 151	gezielte Zuweisung an die Bezirke	23,930				0,500	1,000	3,000	Bezirk				2020	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Treskowallee 137, 151										
5002	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0					
5002	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	2				

Bemerkungen:

BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Rummelsburger Straße 21

BSN: 11Gn14
 Adresse: Rummelsburger Straße 21
 (Hauptstandort): 10319 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichtenberg Mitte (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
5003	3701	70110	11Gn14, Neubau Grundschule Rummelsburger Straße: Neubau einer Grundschule mit Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen; 10319, Rummelsburger Str. 21	gezielte Zuweisung an die Bezirke	20,500						0,500	Bezirk				2022	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Rummelsburger Straße 21										
5003	01 bis 06	Neubau	konventionell		2,0					
5003	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	2				

Bemerkungen:

BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Am Berl 23

BSN: 11Gn15
 Adresse: Am Berl 23
 (Hauptstandort): 13051 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Hohenschönhausen Nord (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
5004	3701	70111	11Gn15, Neubau Grundschule Am Berl: Neubau einer Grundschule mit Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen; 13051, Am Berl 23	gezielte Zuweisung an die Bezirke	20,000						0,500	Bezirk				2023	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Am Berl 23

5004	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	2				
5004	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0					

Bemerkungen:

BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Klützer Straße 36/42

BSN: 11Gn16
 Adresse: Klützer Straße 36/42
 (Hauptstandort): 13059 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Hohenschönhausen Nord (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
5005	3701	70112	11Gn16, Neubau Grundschule Klützer Straße: Neubau einer Grundschule mit Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen; 13059, Klützer Str. 36/42	gezielte Zuweisung an die Bezirke	20,000						0,500	Bezirk				2022	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Klützer Straße 42										
5005	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0					
5005	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	2				

Bemerkungen:

BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Grundschule 1

BSN 11Gn17
 Adresse: Adresse offen
 (Hauptstandort)
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
5006	3701	70113	11Gn17, Neubau Grundschule 1: (Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen)	gezielte Zuweisung an die Bezirke	25,000						0,500	Bezirk				2022	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Adresse offen										
5006	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	2				
5006	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0					

Bemerkungen:

BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Grundschule 2

BSN 11Gn18
 Adresse: Adresse offen
 (Hauptstandort)
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
5007	3701	70114	11Gn18, Neubau Grundschule 2: (Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen);	gezielte Zuweisung an die Bezirke	25,000						0,500	Bezirk				2022	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Adresse offen										
5007	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0					
5007	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	2				

Bemerkungen:

BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Grundschule 3

BSN 11Gn19
 Adresse: Adresse offen
 (Hauptstandort)
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
5010	3701	70115	11Gn19, Neubau Grundschule 3: (Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen);	gezielte Zuweisung an die Bezirke	25,000						0,500	Bezirk				2022	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Adresse offen										
5010	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	2				
5010	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0					

Bemerkungen:

BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Alexander-Puschkin-Schule

BSN 11K01
 Adresse: Massower Str. 37
 (Hauptstandort) 10315 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
469	0	469	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	300(300)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.888.823 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 147.617 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 7.255 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.320 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1162	2710	51941	Sanierung Sporthalle	SchulSP - konsumtiv	0,005	0,003						Bezirk				2017	2017
2985	2710	70241	Sanierung Sporthalle, 2. BA	SchulSP - investiv	3,200		0,795	2,400				Bezirk			3,716	2018	2020
							0,129								22.11.2018		
5151	3702	70200	11K01, Alexander-Puschkin-Schule: Sanierung Schulgebäude, Freianlagen; 10315, Massower Straße 37	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,900						0,500	Bezirk				2023	2025
5152	3702	71401	11K01, Alexander-Puschkin-Schule: Sanierung Sporthalle; 10315, Am Tierpark 19	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,500					0,500	1,000	Bezirk				2021	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Mildred-Harnack-Schule

BSN 11K02
 Adresse: Schulze-Boysen-Str. 12
 (Hauptstandort) 10365 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
888	0	618	270

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	450(450)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 28.152.911 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 31.278 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 20.778 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.500 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
5153	3702	70202	11K02, Mildred-Harnack-Schule: Sanierung Schulgebäude, Freianlagen; 10365, Schulze-Boysen-Straße 12	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,500						0,500	Bezirk				2021	2022
5154	3702	71403	11K02, Mildred-Harnack-Schule: Sanierung Sporthalle; 10365, Tasdorfer Straße 46	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,300						0,500	Bezirk				2022	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Gutenberg-Schule

BSN 11K04
 Adresse: Sandinostr. 10
 (Hauptstandort) 13055 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
965	0	611	354

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	500(600)	375(375)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.611.742 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 741.723 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 9.472 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung	
1166	3701	70108	11K04, 11G18, Gutenberg-Schule, Schule am Wilhelmsberg: Erweiterung ISS- und Grundschulstandort; 13055, Sandinostr. 8, 10	gezielte Zuweisung an die Bezirke	47,400						0,500	1,000	Bezirk				2023	2025
						0,000												
1167	9810	70004	11K04, Gutenberg-Schule (Integrierte Sekundarschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 13055, Sandinostraße 10	SIWANA	5,012	0,857	0,059	0,004	0,002	0,002	0,008	SenStadtWohn			5,012	2016	2017	
						0,659	0,056								08.11.2015			
5155	3702	71404	11K04, Gutenberg-Schule: Sanierung Schulgebäude, Freianlagen; 13055, Sandinostraße 10	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,500						0,500	Bezirk				2025	2027	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Sandinostr. 10										
1166	07 bis 10	Arrondierung			1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	durch Räume 11G18
1166	Alle	Sporthalle			0	-2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
1166	Alle	Neubau Sporthalle			0	6	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Qualifizierung gemeinsam mit 11G18

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Fritz-Reuter-Schule

BSN 11K05
 Adresse: Prendener Str. 29
 (Hauptstandort) 13059 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
833	0	598	235

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	550(550)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 32.652.535 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 10.631 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 2.244 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.387 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertig- stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Rathaus

BSN 11K06
 Adresse: Rathausstr. 8
 (Hauptstandort) 10367 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
414	0	414	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	300(300)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.777.886 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 3.208.610 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 1.409 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.133 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2250	1240	89362	bauliche Sanierung 1. BA, Brandschutz, Herstellung Barrierefreiheit, Treppen, Aula, Klassenräume	Stadtbau Ost	1,245	0,495						Bezirk				2016	2017
						0,495											
4166	1240	89362	Errichtung Unterrichtscontainer 4 Klassenräume ohne WC 2018, Einfriedung und Aufwertung Plateau 2019	Stadtbau Ost	0,565		0,565					Bezirk				2018	2018
							0,543										
5346	1240	89362	Erarbeitung der BPU für die Gesamtmaßnahme	Stadtbau Ost	0,180	0,180						Bezirk				2017	2017
						0,124											
5347	1240	89362	bauliche Sanierung 3.BA, Sanierung Freitreppe, Naturstein- und Schlosserarbeiten	Stadtbau Ost	0,610	0,050	0,560					Bezirk				2017	2018
						0,021	0,353										
60789	1240	89362	Schule am Rathaus, Herstellung (Teil-) Schulfreiflächen - Plateau	Stadtbau Ost	0,200			0,100	0,100			Bezirk					
6424	3700	51902	Sanierung Klassen, Flure + Ertüchtigung Brandschutz	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	4,950		1,600	1,500	1,050	0,520		Bezirk			4,950	2018	2021
						0,124	1,540								23.07.2017		

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Vincent-van-Gogh-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN 11K07
 Adresse: Wustrower Str. 26
 (Hauptstandort) 13051 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
482	0	482	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	550(500)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 25.043.304 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 6.342.839 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.433 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1171	9810	71015	11K07, Vincent-van-Gogh-Schule (Integrierte Sekundarschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 13051, Wustrower Straße 26	SIWANA	5,250	4,857	0,950			0,007	0,082	SenStadtWohn			5,250	2017	2017
						4,168	0,508								30.09.2016		
1172	2710	51941	Sanierung Sporthalle	SchulSP - konsumtiv	0,100	0,100						Bezirk				2018	2019
						0,112											
2251	1240	89362	Sanierung Freitreppe	Stadtumbau Ost	0,610	0,050						Bezirk				2017	2017
						0,021											
2983	2710	70241	Sanierung Sporthalle 2, 2. BA	SchulSP - investiv	2,000		1,700	0,300				Bezirk			2,682	2018	2019
							1,529								08.01.2018		
5156	3702	70205	11K07, Vincent-van-Gogh-Schule: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle, Freianlagen; 13051, Wustrower Straße 26	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,300					0,500	1,000	Bezirk				2024	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Wustrower Str. 26										
kfA	07 bis 10	Arrondierung			-0,5					Arrondierung mit der Schule am Wäldchen (11G25)

Bemerkungen:

Arrondierung mit der Schule am Wäldchen (11G25); MEB bereits fertiggestellt

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

George-Orwell-Schule

BSN 11K08
 Adresse: Sewanstr. 223
 (Hauptstandort) 10319 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
509	0	484	25

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	450(450)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.640.649 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 16.632 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 11.832 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.800 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
5157	3702	70206	11K08, George-Orwell-Schule: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle, Freianlagen; 10319, Sewanstraße 223	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,500					0,500	1,000	Bezirk				2021	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Philipp-Reis-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN 11K09
 Adresse: Werneuchener Str. 15
 (Hauptstandort) 13055 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
585	0	585	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	600(600)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.558.096 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 705.172 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 4.140 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.943 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1175	2710	51941	Grundinstandsetzung Mehrzweckgebäude	SchulSP - konsumtiv	0,050	0,009						Bezirk				2018	2019
2984	2710	70241	Sanierung Mehrzweckgebäude (Mensa), 2. BA	SchulSP - investiv	1,550		1,550					Bezirk			1,500	2018	2019
							0,680								08.03.2018		
5162	3702	70207	11K09, Philipp-Reis-Schule: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle, Freianlagen; 13055, Werneuchener Straße 14/15	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,300					0,500	1,000	Bezirk				2021	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grüner Campus Malchow (Gemeinschaftsschule)

BSN 11K10
 Adresse: Malchower Chaussee 2
 (Hauptstandort) 13051 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Hohenschönhausen Nord (01)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1676	664	758	254

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	500(500)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 29.401.033 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 546.745 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 14.648 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 20.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1177	3703	70101	11K10, Grüner Campus Malchow: Neubau Sporthalle und Sanierung Freianlagen; 13051, Malchower Chaussee 2	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,640				0,500	1,000	1,000	Bezirk				2020	2024
1178	2712	70104	11K10, Grüner Campus Malchow: Errichtung eines MEBs; 13051, Malchower Chaussee 2	Errichtung von Schüलगänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	3,700		3,000					SenStadtWohn					
1179	2712	70104	11K10, Grüner Campus Malchow: Errichtung eines MEBs; 13051, Doberaner Str. 55	Errichtung von Schüलगänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	6,000		0,228					SenStadtWohn					
4167	1240	89362	Grüner Campus Malchow, Grundinstandsetzung Sporthalle	Stadtbau Ost	3,338		0,300	1,500	1,538			Bezirk				2019	2020
5207	3703	70200	11K10, Grüner Campus Malchow: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle, Freianlagen; 13051, Malchower Chaussee 2	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,800						0,500	Bezirk				2029	2031
5211	3703	70201	11K10, Filiale Grüner Campus Malchow: Sanierung Schulgebäude, Freianlagen; 13051, Doberaner Straße 53-58	gezielte Zuweisung an die Bezirke	15,100						0,500	Bezirk				2029	2031
60791	1240	89362	Grüner Campus Malchow, Sanierung der Außenanlagen	Stadtbau Ost	1,910		0,040	0,400	1,310	0,160		Bezirk					
							0,040										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Doberaner Str. 55, 56										
1179	07 bis 10	Erweiterung	modular	MEB 22	0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	Kapazitätsüberprüfung erfolgt nach Realisierung MEB
Malchower Chaussee 2										
1178	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 12	0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	Kapazitätsüberprüfung erfolgt nach Realisierung MEB
1177	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60	0	3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Bezirk plant nach Erweiterung Aufteilung in zwei eigenständige Schulen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Paul-Schmidt-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN 11K11
 Adresse: Malchower Weg 54
 (Hauptstandort) 13053 Berlin
 Grundschnlplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
450	0	450	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(550)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.486.614 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.880.158 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.507 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.269 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertig- stellung
1181	2712	70104	11K11, Paul-Schmidt-Schule (Integrierte Sekundarschule): Errichtung eines MEBs; 13053, Malchower Weg 54	Errichtung von Schulerfügnzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	6,000		0,600					SenStadtWohn				2018	2019
1182	2710	51941	Sanierung Sporthalle	SchulSP - konsumtiv	0,650	0,650						Bezirk				2017	2017
2981	2710	70241	Sanierung Sporthalle, 2. BA	SchulSP - investiv	1,450		1,450					Bezirk			2,100 05.05.2017	2018	2018
5163	3702	70208	11K11, Paul-Schmidt-Schule: Sanierung Schulgebäude, Freianlagen; 13053, Malchower Weg 54	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,400						0,500	Bezirk				2025	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Malchower Weg 54										
1181	07 bis 10	Erweiterung	modular	MEB 16 + Mensa	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule (Gemeinschaftsschule)

BSN 11K12
 Adresse: Erich-Kurz-Str. 6-10
 (Hauptstandort) 10319 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichtenberg Mitte (04)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
658	261	376	21

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	300(500)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 6.669.886 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 338.585 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 1.297 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1190	9810	70000	11K12, Paul- und Charlotte-Kniese-Schule (Gemeinschaftsschule): Neubau eines MEB; 10319, Erich-Kurz-Straße 6-10	SIWANA	2,959	0,495	0,010		0,002			SenStadtWohn			3,343	2016	2016
						0,337	0,000								02.11.2015		

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Dolgenseestr. 60										
Nein	07 bis 10	Reaktivierung			1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
1190	07 bis 10	Erweiterung	modular	MEB 22 + Mensa	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	Kapazitätsüberprüfung erfolgt nach Fertigstellung MEB

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 11S04

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; Allee der Kosmonauten 20-22

BSN: 11Kn01
 Adresse: Allee der Kosmonauten 20-22
 (Hauptstandort): 10315 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(600)	0(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1185			11Kn01, Neubau ISS Allee der Kosmonauten 20-22: Neubau mit Sporthalle; 10315, Allee der Kosmonauten 20-22		79,200			2,039	4,078	18,520	19,292	Howoge				2021	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Allee der Kosmonauten 20-22										
1185	07 bis 10	Neubau	konventionell		6,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
1185	11 bis 13	Neubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
1185	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	4	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

Bemerkungen:

Finanzierung für Gesamtstandort ISS und Gymnasium; siehe 11Yn01

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; Am breiten Luch 3/Rotkamp 53

BSN 11Kn02
 Adresse: Am breiten Luch 3/Rotkamp 53
 (Hauptstandort) 13053 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(500)	0(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1186			11Kn02, Neubau ISS Am breiten Luch 3/Rotkamp 53: Neubau mit Sporthalle; 13053, Am breiten Luch 3/Rotkamp 53		45,200			0,500	1,030	2,059	11,782	Howoge				2022	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Am breiten Luch 3/Rotkamp 53										
1186	11 bis 13	Neubau	konventionell		3,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
1186	07 bis 10	Neubau	konventionell		5,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
1186	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	6	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Gemeinschaftsschule; Waldowallee 117

BSN 11Kn04
 Adresse: Waldowallee 117
 (Hauptstandort) 10318 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichtenberg Süd (05)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(576)	0(0)	0(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1157			11Kn04, Neubau ISS Waldowallee 117; Neubau mit Sporthalle; 10318, Waldowallee 117		39,800						1,012	Howoge					
5212	3703	70103	11Kn04, Neubau Gemeinschaftsschule; 10318, Waldowallee 115, 117	gezielte Zuweisung an die Bezirke	44,000					0,500	1,000	Bezirk				2021	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Waldowallee 117										
1157	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
1157	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	4	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
1157	07 bis 10	Neubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	

Bemerkungen:

Gemeinschaftsschule geplant; Fertigstellung nach 2026

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Reaktivierung ISS; HTW-Campus Karlshorst

BSN 11Kn05
 Adresse: Treskowallee 8
 (Hauptstandort) 10318 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichtenberg Süd (05)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(600)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4302			11Kn05, Reaktivierung ISS HTW-Campus Karlshorst: Neubau ohne Sporthalle; 10318, Treskowallee 8		52,600					1,376	2,752	Howoge				2023	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Treskowallee 8										
4302	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
4302	07 bis 10	Reaktivierung			6,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

Bemerkungen:

vsI. Fertigstellung 2026; ggf. spätere Realisierung und weitere Nutzung durch Grundschule und/oder Gymnasium

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Reaktivierung ISS; Paul-Junius Str. 25-27

BSN: 11Kn06
 Adresse: Paul-Junius Str. 25-27
 (Hauptstandort): 10369 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(600)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1188	3702	70100	11Kn06, Reaktivierung Sekundarschulstandort: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen; 10369, Paul-Junius-Str. 25/27	gezielte Zuweisung an die Bezirke	23,700			0,500	1,000	3,000	5,000	Bezirk	17,700 26.01.2016	19,490 23.08.2017	24,650 11.10.2018	2020	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Paul-Junius Str. 25-27

1188	07 bis 10	Reaktivierung			6,0	2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
------	-----------	---------------	--	--	-----	---	--------	--------	--------	--

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; Wartinerstr. 1-3

BSN 11Kn07
 Adresse: Wartiner Str. 1 - 3
 (Hauptstandort) 13057 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(500)	0(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1161	3702	70101	11Kn07, zukünftiger Sekundarschulstandort: Neubau eines Schulgebäudes, Sporthalle und Außenanlagen; 13057, Wartiner Str. 1-3	gezielte Zuweisung an die Bezirke	38,340				0,500	1,000	3,000	Bezirk	34,416 14.04.2016	38,340 06.07.2018	44,355 19.12.2018	2020	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Wartiner Str. 1 - 3										
1161	11 bis 13	Neubau			3,0		Bezirk	Bezirk	BSO 0	
1161	07 bis 10	Neubau	konventionell		5,0		Bezirk	Bezirk	BSO 0	
1161	07 bis 10	Reaktivierung			0	2	Bezirk	Bezirk	BSO 0	Sanierung SpH

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Gemeinschaftsschule; Fischerstraße

BSN: 11Kn09
 Adresse: Fischerstraße
 (Hauptstandort): 10317 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichtenberg Mitte (04)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(288)	0(0)	0(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
5164	3702	70102	11Kn09, Neubau Gemeinschaftsschule Fischerstraße: Neubau einer Gemeinschaftsschule mit Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen; 10317, Fischerstr.	gezielte Zuweisung an die Bezirke	45,000						0,500	Bezirk				2024	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Fischerstr.										
5164	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	4				
5164	07 bis 10	Neubau	konventionell		4,0					
5164	01 bis 06	Neubau	konventionell		2,0					

Bemerkungen:

BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Fennpfuhl

BSN 11S02
 Adresse: Alfred-Jung-Str. 19
 (Hauptstandort) 10369 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
122	43	79	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.477.861 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 11.718 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 3.180 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.538 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
5325	3705	70200	11S02, Schule am Fennpfuhl: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle, Freianlagen; 10369; Alfred-Jung-Straße 19	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,500					0,500	1,000	Bezirk				2024	2026
6433	9810	72031	11S02, Schule am Fennpfuhl (Sonderschule mit Sekundarstufe): Grundinstandsetzung des Schulhofs; 10369, Alfred-Jung-Straße19	SIWANA	1,525		0,525	1,000				Bezirk					

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule

BSN: 11S04
 Adresse: Erich-Kurz-Str. 6-10
 (Hauptstandort): 10319 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
40	0	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 11K12

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am grünen Grund

BSN 11S05
 Adresse: Herzbergstr. 79
 (Hauptstandort) 10365 Berlin
 Grundschnulplanungsregion: Lichtenberg Nord (03)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
116	64	46	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(144)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 3.041.009 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.053.400 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung	
1191	2712	70104	11S05, Schule am grünen Grund: Errichtung eines MEBs; 10365, Herzbergstr. 79	Errichtung von Schullergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	4,000							SenStadtWohn				2019		
1192	9810	70043	11S05, Schule am Grünen Grund (Förderschule): Sanierung der Fassade und der Fenster; 10365, Herzbergstraße 79	SIWANA	1,100	0,575	0,652					Bezirk			1,100	2017	2018	
						0,418	0,636											

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Herzbergstr. 79										
1191	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 12	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Selma-Lagerlöf-Schule

BSN 11S06
 Adresse: Bernhard-Bästlein-Str. 56
 (Hauptstandort) 10367 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichtenberg Nord (03)
 Schultart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
187	187	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.565.778 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 2.789.668 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 2.332 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1154	9810	71014	11S06, Selma-Lagerlöf-Schule (Sprachheilschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 10365, Rüdigerstraße 76	SIWANA	2,947	1,498	0,436			0,008		SenStadtWohn			3,000	2016	2017
						1,058	0,285								20.07.2016		
1194	2710	51941	Sanierung Sporthalle	SchulSP - konsumtiv	0,080	0,080						Bezirk				2018	2019
						0,136											
2982	2710	70241	Sanierung Sporthalle, 2. BA	SchulSP - investiv	3,120		2,120	1,000				Bezirk			3,090	2018	2019
							1,308								05.12.2019		
5326	3705	70201	11S06, Selma-Lagerlöf-Schule: Sanierung Schulgebäude, Freianlagen; 10367, Bernhard-Bästlein-Straße 56	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,900						0,500	Bezirk				2033	2035

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Carl-von-Linné-Schule

BSN: 11S07
 Adresse: Paul-Junius-Str. 15
 (Hauptstandort): 10367 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
317	195	122	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 32.291.983 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 14.803 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.303 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.500 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule Am Breiten Luch

BSN 11S08
 Adresse: Am Breiten Luch 19
 (Hauptstandort) 13053 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Hohenschönhausen Nord (01)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
192	104	88	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.362.515 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 12.991 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 3.023 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.968 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1510	2710	70241	Sanierung Mehrzweckgebäude (Mensa)	SchulSP - investiv	1,600			1,600				Bezirk			1,960 28.11.2018	2019	2020
5327	3705	70202	11S08, Schule am Breiten Luch: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle, Freianlagen; 13053, Am Breiten Luch 19	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,600				0,500	1,000	1,000	Bezirk				2025	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Nils-Holgersson-Schule

BSN 11S12
 Adresse: Otto-Marquardt-Str. 12-14
 (Hauptstandort) 10369 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schularart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
185	0	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.323.611 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 643.192 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.303 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1198	3705	70104	11S12 Schulneubau zur Schule mit dem Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" mit Sporthalle und Außenanlagen; Otto-Marquardt-Str. 12-14	gezielte Zuweisung an die Bezirke	16,500	0,076						Bezirk				2012	2014
1199	2712	70104	11S12, Nils-Holgersson-Schule: Errichtung eines MEBs; 10369, Otto-Marquardt-Str. 12-14	Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	5,400		0,010					SenStadtWohn				2019	
1200	3705	71502	11S12 Schulneubau zur Schule mit dem Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" mit Sporthalle und Außenanlagen; Otto-Marquardt-Str. 12-14	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,000							Bezirk				2012	2014
6432	9810	72030	Ankauf eines Grundstücks zur Erweiterung des Schulstandortes der Nils-Holgersson-Schule	SIWANA	0,567		0,558					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Otto-Marquardt-Str. 12-14										
1199	01 bis 06 S	Erweiterung	modular	MEB 16 GE + Mensa	0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Kapazitätswachstum 96 Plätze

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium

BSN 11Y02
 Adresse: Franz-Jacob-Str. 8
 (Hauptstandort) 10369 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
891	121	523	247

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 32.791.124 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 3.911.294 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 3.679 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.922 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1202	3704	71400	11Y02, Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium: Sanierung Haus 1; 10369, Franz-Jacob-Str. 8	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,255	1,000	0,055					Bezirk			3,255	2016	2018
						2,402	0,596								29.05.2013		
1203	3704	71401	11Y02, Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium: Sanierung Haus 2; 10369, Franz-Jacob-Str. 8	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,680		1,700	0,980				Bezirk			2,662	2018	2019
							0,899								16.02.2017		

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hans-und-Hilde-Coppi-Oberschule

BSN: 11Y05
 Adresse: Römerweg 30-32
 (Hauptstandort): 10318 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
678	0	465	213

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.019.110 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 3.887.153 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 12.376 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1206	3704	71502	11Y05, Neubau einer Sporthalle einschl. Abbruch Brandruine und Wettbewerbskosten am Coppi-Gymnasium; 10318, Römerweg 30-32	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,988	1,426	2,194					Bezirk		4,853 25.03.2015	4,807 22.09.2015	2016	2019
1207	3704	71601	Standardanpassung Außenanlagen Sporthalle: Römerweg 30-32	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,360	0,360						Bezirk				2017	2020
1208	2710	51941	Sanierung Außenhülle Schulgebäude	SchulSP - konsumtiv	0,005	0,001						Bezirk				2019	2023
1509	2710	70241	Sanierung Außenhülle Schulgebäude (Dach, Fenster, Fassade), 2. BA	SchulSP - investiv	2,251		0,511	1,740				Bezirk				2019	2023
5266	3704	70200	11Y05, Hans-und-Hilde-Coppi-Schule: Sanierung Schulgebäude; 10318, Römerweg 30/32	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,644				0,500	1,000	1,000	Bezirk				2019	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Römerweg 30-32										
1206	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Barnim-Gymnasium

BSN: 11Y09
 Adresse: Ahrensfelder Chaussee 41
 (Hauptstandort): 13057 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (10g)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1139	128	644	367

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 36.874.438 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 16.319 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 16.319 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Manfred-von-Ardenne-Gymnasium

BSN 11Y10
 Adresse: Werneuchener Str. 27-28
 (Hauptstandort) 13055 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
727	0	562	165

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	522(522)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.538.092 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 27.132 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 13.132 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertig- stellung
5267	3704	70201	11Y10, Manfred-von-Ardenne-Gymnasium: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle, Freianlagen; 13055, Werneuchener Straße 27	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,800						0,500	Bezirk				2029	2031

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Immanuel-Kant-Gymnasium

BSN 11Y11
 Adresse: Lückstr. 63
 (Hauptstandort) 10317 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
784	60	490	234

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	522(522)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 34.001.128 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 27.622 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 9.240 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 18.382 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2987	2710	70241	Sanierung Sporthalle	SchulSP - investiv	1,659			1,659				Bezirk				2019	2020
5268	3704	70202	11Y11, Immanuel-Kant-Gymnasium: Sanierung Schulgebäude; 10317, Lückstraße 63	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,600						0,500	Bezirk				2022	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Gymnasium; Allee der Kosmonauten 20-22

BSN: 11Yn01
 Adresse: Allee der Kosmonauten 20-22
 (Hauptstandort): 10315 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(464)	0(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
5511			11Yn01, Neubau Gymnasium Allee der Kosmonauten 20-22: Neubau mit Sporthalle; 10315, Allee der Kosmonauten 20-22		36,400			1,057	2,113	9,597	7,484	Howoge				2021	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Allee der Kosmonauten 20-22										
1185	07 bis 10	Neubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
1185	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
1185	11 bis 12	Neubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

Bemerkungen:

Finanzierung für Gesamtstandort Gymnasium und ISS; siehe 11Kn01; vsI. Fertigstellung 2023

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Gymnasium; Gymnasium 1

BSN 11Yn02
 Adresse: Adresse offen
 (Hauptstandort)
 Grundschulplanungsregion:
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger:

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
5272	3704	70100	11Yn02, Neubau Gymnasium 1: (Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen);	gezielte Zuweisung an die Bezirke	40,000						0,500	Bezirk				2022	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Adresse offen										
5272	07 bis 10	Neubau	konventionell		0					
5272	11 bis 12	Neubau	konventionell		0					
5272	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0					

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Gymnasium; Gymnasium 2

BSN 11Yn03
 Adresse: Adresse offen
 (Hauptstandort)
 Grundschulplanungsregion:
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger:

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
5273	3704	70101	11Yn03, Neubau Gymnasium 2: (Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen);	gezielte Zuweisung an die Bezirke	40,000						0,500	Bezirk				2022	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Adresse offen										
5273	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0		Bezirk	SenBildJugFam		
5273	07 bis 10	Neubau			0		Bezirk	SenBildJugFam		
5273	11 bis 12	Neubau	konventionell		0		Bezirk	SenBildJugFam		

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Gymnasium; Gymnasium 3

BSN 11Yn04
 Adresse: Adresse offen
 (Hauptstandort)
 Grundschulplanungsregion:
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger:

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
5274	3704	70102	11Yn04, Neubau Gymnasium 3: (Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen);	gezielte Zuweisung an die Bezirke	40,000						0,500	Bezirk				2022	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Adresse offen										
5274	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0		Bezirk	SenBildJugFam		
5274	11 bis 12	Neubau	konventionell		0		Bezirk	SenBildJugFam		
5274	07 bis 10	Neubau			0		Bezirk	SenBildJugFam		

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Georg-Schlesinger-Schule (OSZ Maschinen- und Fertigungstechnik)

BSN 12B01
 Adresse: Kühleweinstr. 5
 (Hauptstandort) 13409 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 149.773 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.407 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
5684	1021	51925	Einbau eines Umluftkühlers als Splitgerät	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,009		0,009					BIM				2018	2018
6439	0710	88304	1148-B2-E: Energieeffiziente Lüftungsanlage im OSZ Maschinen- und Fertigungstechnik	Berliner Programm für nachhaltige Entwicklung (BENE)	0,113	0,048	0,080	0,072				BIM				2017	2019
75034			kleiner baulicher Unterhalt	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,226		0,226					BIM				2018	2018
75124			Sanierung Trinkwasseranlagen (B18070-30429000-001)	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,100		0,100					BIM	01.01.2018			2018	2019
75125			Dachsanierung Haus 2 & 3 (B18069-30429000-001)	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,008		0,700					BIM	01.01.2018			2019	2019
75126			Grundsanierung (Langfristplanung)	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	2,000						2,000	BIM	01.01.2018			2024	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Emil-Fischer-Schule (OSZ Ernährung und Lebensmitteltechnik)**

BSN: 12B02
 Adresse: Cyclopstr. 1 - 5
 (Hauptstandort): 13437 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 661.195 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4130	1021	51925	Fusion OSZ BW II mit FLS - verschiedene Maßnahmen	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,331	0,331						BIM				2017	2017
4131	1021	51925	Klimatisierung Genlabor und Vorbereitungsraum	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,015	0,015						BIM				2017	2017
4132	1021	51925	Klimatisierung d. Genlabors u. Vorbereitung 2.OG R.2.7.18; R. 2.8.02	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,047		0,035	0,012				BIM				2018	2019
4133	1021	51925	Umbau von Klassenräumen (1.7.13,2.3.05)	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,012		0,012					BIM				2018	2018
4138	1021	51925	Steckdosen u. Netzwerkdosen R 1.6.12	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,004		0,004					BIM				2018	2018
5685	1021	51925	Trockenbauwand/Trennwand mit Tür in der Werkstatt-Halle	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,000		0,000					BIM					
75010			kleiner baulicher Unterhalt	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,606		0,606	0,606	0,606	0,606	0,606	BIM				2018	2019
75127			Sanierung Trinkwasseranlagen in 3 Gebäuden (12B02 & 12B03 nutzen den selben Standort - Kosten wurden hälftig aufgeteilt.) (B18025-30121000-001)	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,501		0,200	0,500				BIM	31.12.2019			2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Ernst-Litfaß-Schule (OSZ Mediengestaltung und Medientechnologie)

BSN: 12B03
 Adresse: Cyclopstr. 1-5
 (Hauptstandort): 13437 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 18.910 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4139	1021	51925	Rückbau havariierter Geräte (Autoklav, Dampferzeuger, Speisewasserbereiter und Rohrleitungen)	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,018		0,018					BIM				2018	2018
4154	1024	51925	Verkabelung der neuen Telefonanlage (KS: 27.500 €)	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,039		0,018					BIM					
5686	1021	51925	Auftrag Kabelverlängerung	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,080			0,080				BIM				2019	2019
75128			Sanierung Trinkwasseranlagen in 3 Gebäuden (12B02 & 12B03 nutzen den selben Standort - Kosten wurden hälftig aufgeteilt.) (B18025-30121000-001)	Kleiner baulicher Unterhalt durch die BIM	0,501		0,200	0,500				BIM	31.12.2019			2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Havelmüller-Grundschule

BSN 12G01
 Adresse: Namslaustr. 49-57
 (Hauptstandort) 13507 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (VI) Tegel-Süd (06)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
292	292	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.241.943 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.355.045 €
 davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.002 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vs. Baubeginn	vs. Fertigstellung
1213	3701	71316	12G01, Havelmüller Grundschule: Erweiterung; 13507, Namslaustraße 49-57	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,300		1,900	2,176	2,050	0,600		Bezirk				2017	2021
1361	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,078	0,054						Bezirk				2016	2017
1458	2710	51942	Sanierung Unterdecken, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,325	0,325						Bezirk				2017	2017
2312	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,020	0,020						Bezirk				2017	2017
2383	3306	51902	Standardanpassung, elektrotechnische Maßnahmen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,200			0,200				Bezirk				2018	2019
2384	3306	51902	Sanierung bzw. Erneuerung der Stahlkonstruktion der Laubgänge	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,300				0,300			Bezirk				2019	2020
2385	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Stuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,180				0,090	0,090		Bezirk				2019	2021
5011	3701	70201	12G01, Havelmüller Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13507, Namslaustr. 49-57	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,300						0,500	Bezirk				2022	2028
5340	9810	73018	12G01; Havelmüller-Grundschule; Aufwertung der Außenanlagen; 13507; Namenslaustraße; 49-57	SIWANA	1,500		0,050	0,900	0,550			Bezirk				2019	2020
6700	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,420		0,420					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Namslaustr. 49-57										
1213	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Schäfersee

BSN: 12G02
 Adresse: Baseler Str. 2-6
 (Hauptstandort): 13407 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (X) Reinickendorf-Ost (10)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
424	424	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.333.147 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 276.104 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 11.132 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 18.671 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2266	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,153							Bezirk				2016	2017
						0,093											
5012	3701	70204	12G02, Grundschule am Schäfersee: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13407, Baseler Str. 2-6	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,900						0,500	Bezirk				2022	2028
6701	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,153							Bezirk				2018	2018
							0,153										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Reginhard-Grundschule

BSN: 12G03
 Adresse: Letteallee 39-41
 (Hauptstandort): 13409 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (X) Reinickendorf-Ost (10)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
419	419	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.307.180 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 702.964 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 9.748 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 2.400 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1472	2710	51942	Sanierung Brandschutz/Dach	SchulSP - konsumtiv	0,005	0,005						Bezirk				2017	2017
						0,008											
1533	2710	51942	Sanierung Glasdach	SchulSP - konsumtiv	0,185		0,180					Bezirk				2018	2019
							0,178										
2278	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,045		0,045					Bezirk				2017	2018
						0,342	0,000										
2386	3306	51902	Herstellung Fluchttreppe am Giebel des Altbaues	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,320		0,265	0,250				Bezirk				2018	2019
							0,068										
6441	0710	88304	1229-B6-B: Umgestaltung der Außenanlage der Reginhard Grundschule	Berliner Programm für nachhaltige Entwicklung (BENE)	0,598		0,032	0,566	0,021			Bezirk				2018	2020
							0,003										
6703	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,091							Bezirk				2018	2018
							0,091										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Till-Eulenspiegel-Grundschule

BSN: 12G04
 Adresse: Humboldtstr. 8-13
 (Hauptstandort): 13407 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (X) Reinickendorf-Ost (10)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
422	422	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.497.080 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 227.284 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 9.204 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.142 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2284	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,125	0,068						Bezirk				2016	2017
2387	3306	51902	Sanierung der Lehrertoiletten.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,060				0,060			Bezirk				2020	2020
2388	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Stuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,070				0,035	0,035		Bezirk				2020	2021
5013	3701	70101	12G04, Till-Eulenspiegel-Grundschule: Erweiterungsbau; 13407, Humboldtstr. 8-13	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,500						0,500	Bezirk				2022	2028
5014	3701	70205	12G04, Till-Eulenspiegel-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13407, Humboldtstr. 8-13	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,700						0,500	Bezirk				2022	2028
6705	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,137		0,137					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Humboldtstr. 8-13										
5013	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Kolumbus-Grundschule

BSN 12G05
 Adresse: Büchsenweg 23 A
 (Hauptstandort) 13409 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (X) Reinickendorf-Ost (10)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
627	627	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 19.134.967 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 919.609 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 14.417 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.373 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1461	2710	51942	Sanierung Sanitär, Sanierung Verteilkküche, Heizung	SchulSP - konsumtiv	0,250	0,250						Bezirk				2017	2017
						0,155											
1517	2710	70242	Sanierung der Unterdecken sowie Dach, Fenster und Fassade	SchulSP - investiv	5,500				0,400	5,100		Bezirk				2019	2021
1523	2710	51942	Sanierung Schneckenhaus / Mensa	SchulSP - konsumtiv	0,300		0,200					Bezirk				2018	2019
							0,251										
1524	2710	51942	Sanierung Elektro	SchulSP - konsumtiv	0,060		0,071					Bezirk				2018	2019
							0,033										
2287	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,187							Bezirk				2016	2017
						0,062											
2389	3306	51902	Sanierung der Fenster im MUR	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,300				0,300			Bezirk				2018	2019
2390	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Stuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,712				0,856	0,856		Bezirk				2020	2021
5015	3701	70202	12G05, Kolumbus-Grundschule: Sanierung; 13409, Büchsenweg 23a	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,700						0,500	Bezirk				2022	2028
6430	9810	71024	Neubau einer Drei-Felder-Sporthalle, Freiheitsweg 20	SIWANA	7,000	0,200	0,270	5,450	0,820	0,430		SenStadtWohn				2017	2021
						0,030	0,225										
6707	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,146							Bezirk				2018	2018
							0,145										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Büchsenweg 23 A										
Nein	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH199	0	3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hausotter-Grundschule

BSN: 12G06
 Adresse: Hausotterplatz 4
 (Hauptstandort): 13409 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (X) Reinickendorf-Ost (10)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
501	501	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
720(720)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.231.022 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 160.758 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 10.291 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.976 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2289	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,142							Bezirk				2016	2017
						0,068											
2391	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Stuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,821				0,410	0,410		Bezirk				2020	2021
5016	3701	70104	12G06, Hausotter Grundschule: Neubau einer Sporthalle; 13409, Hausotterplatz 3-4	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,000						0,500	Bezirk				2022	2027
5017	3701	70206	12G06, Hausotter-Grundschule: Sanierung; 13409, Hausotterplatz 4	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,800						0,500	Bezirk				2022	2028
6708	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,072		0,072					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Hausotterplatz 4										
5016	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K	0	3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	
5016	Alle	Sporthalle			0	-2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Mark-Twain-Grundschule**

BSN: 12G07
 Adresse: Auguste-Viktoria-Allee 95
 (Hauptstandort): 13403 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (IX) Reinickendorf-West (09)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
438	438	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.758.523 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 331.882 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.765 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.249 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2290	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,197	0,110						Bezirk				2016	2017
2392	3306	51902	Sanierung Dach und Fassade.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,230		0,070	0,050	0,120			Bezirk				2018	2020
5023	3701	70203	12G07, Mark-Twain-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13403, Auguste-Viktoria-Allee 95-96	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,300						0,500	Bezirk				2022	2028
6710	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,153		0,153					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule an der Peckwisch

BSN: 12G09
 Adresse: Tornower Weg 26-34
 (Hauptstandort): 13439 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (V) Märkisches Viertel (05)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
591	591	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.111.144 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 775.131 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 2.429 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1452	2710	51942	Sanierung Unterdecken	SchulSP - konsumtiv	0,020	0,020						Bezirk				2017	2017
						0,028											
1525	2710	51942	Sanierung Unterdecken	SchulSP - konsumtiv	0,970		0,370	0,906	0,810	0,700		Bezirk				2018	2021
							0,341										
2296	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,202							Bezirk				2016	2017
						0,146											
2393	3306	51902	Schulraumcontainer 4 Stück als Ersatzlieferung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,200		0,200					Bezirk				2018	2018
							0,174										
5024	3701	70207	12G09, Grundschule an der Peckwisch: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13439, Tornower Weg 26-34	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,100						0,500	Bezirk				2022	2027
6711	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,075							Bezirk				2018	2018
							0,075										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Peter-Witte-Grundschule

BSN 12G10
 Adresse: Rathauspromenade 75
 (Hauptstandort) 13437 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (VIII) Wittenau (08)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
347	347	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.955.450 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.939.594 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 9.233 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.718 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1227	3701	71408	12G10, Peter-Witte-Grundschule: Fenster- und Fassadensanierung; 13437, Rathauspromenade 75	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,609	0,030						Bezirk					
1469	2710	51942	Brandschutzmaßnahmen, Rettungswege	SchulSP - konsumtiv	0,100	0,100						Bezirk				2017	2017
1470	2710	51942	Sanierung Fassade, Fenster Hortgebäude	SchulSP - konsumtiv	0,417	0,417						Bezirk				2017	2017
1471	2710	51942	Sanierung Sanitär Hort	SchulSP - konsumtiv	0,500	0,500						Bezirk				2017	2017
1521	2710	51942	Sanierung Hortgebäude Fassaden	SchulSP - konsumtiv	0,847		0,630					Bezirk				2018	2019
2257	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,205	0,079						Bezirk				2016	2017
2394	3306	51902	Sanierung Unterdecken und Elektroverteilungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,400				0,175	0,175		Bezirk				2020	2021
2395	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Stuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	2,068				1,034	1,034		Bezirk				2020	2021
5025	3701	70208	12G10, Peter-Witte-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13437, Rathauspromenade 75	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,800						0,500	Bezirk				2022	2027
6712	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,224		0,224					Bezirk				2018	2018
6713	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,025		0,025					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Ringelnetz-Grundschule

BSN: 12G11
 Adresse: Wilhelm-Gericke-Str. 7-13
 (Hauptstandort): 13437 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (VIII) Wittenau (08)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
296	296	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.640.025 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 2.272.566 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 9.392 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.308 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1232	3701	71411	12G11, Ringelnetz-Grundschule: Fenster- und Fassadensanierung; 13437, Wilhelm-Gericke-Straße 7-13	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,555	0,900	0,855	0,900	0,060			Bezirk				2016	2018
						1,049	0,620										
1475	2710	51942	Sanierung Sanitär, Brandschutzmaßnahme	SchulSP - konsumtiv	0,100	0,100						Bezirk				2017	2017
						0,099											
2258	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,286							Bezirk				2016	2017
						0,167											
2396	3306	51902	Sanierung sanitäre Anlagen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,120				0,120			Bezirk				2019	2020
						0,000											
2397	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Stuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	3,130				1,565	1,565		Bezirk				2020	2021
											0,500						
5026	3701	70102	12G11, Ringelnetz-Grundschule: Erweiterungsbau; 13437, Wilhelm-Gericke-Str. 7-13	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,500						0,500	Bezirk				2022	2028
5027	3701	70209	12G11, Ringelnetz-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13437, Wilhelm-Gericke-Str. 7-13	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,700						0,500	Bezirk				2022	2028
6714	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,317		0,317					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Wilhelm-Gericke-Str. 7-13										
5026	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Borsigwalder Grundschule

BSN: 12G12
 Adresse: Mirastr. 100
 (Hauptstandort): 13509 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (VII) Borsigwalde/ Tegel (07)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
467	467	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.474.467 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 245.995 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.807 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 23.490 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2260	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,101	0,071						Bezirk				2016	2017
5028	3701	70213	12G12, Borsigwalder-Grundschule: Sanierung; 13509, Mirastr. 100	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,200						0,500	Bezirk				2022	2027
6716	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,144		0,144					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Franz-Marc-Grundschule

BSN: 12G13
 Adresse: Treskowstr. 26-31
 (Hauptstandort): 13507 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (VII) Borsigwalde/ Tegel (07)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
348	348	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 3.716.843 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 546.292 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2317	3306	51902	Franz-Marc-Grundschule / Julius-Leber-Schule (12K01)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,187	0,094						Bezirk				2016	2017
2398	3306	51902	Fassadensanierung Hofseite	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,600				0,600			Bezirk				2019	2020
5029	3701	70225	12G13, Franz-Marc-Grundschule: Sanierung; 13507, Treskowstr. 26-31	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,400						0,500	Bezirk				2022	2029
6717	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,413		0,413					Bezirk				2018	2018
6718	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,036		0,036					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Alfred-Brehm-Grundschule

BSN 12G14
 Adresse: Ascheberger Weg 8 A
 (Hauptstandort) 13507 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (VI) Tegel-Süd (06)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
388	388	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.715.766 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 607.813 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 4.503 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1237	3701	71317	12G14, Alfred-Brehm-Grundschule: Erweiterung; 13507, Ascheberger Weg 8a	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,940		1,640	1,300				Bezirk				2017	2019
							0,349										
2261	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,196							Bezirk				2016	2017
							0,137										
2309	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,011							Bezirk				2017	2017
							0,011										
2399	3306	51902	Sanierung Dach	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,600				0,600			Bezirk				2019	2020
5030	3701	70210	12G14, Alfred-Brehm-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13507, Ascheberger Weg 8a	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,800						0,500	Bezirk				2022	2028
6719	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,099							Bezirk				2018	2018
							0,099										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Ascheberger Weg 8 A										
1237	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hoffmann-von-Fallersleben-Grundschule

BSN: 12G15
 Adresse: Ziekowstr. 80-88
 (Hauptstandort): 13509 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (VII) Borsigwalde/ Tegel (07)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
416	416	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.489.679 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 292.384 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.938 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.140 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2262	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,152							Bezirk				2016	2017
						0,076											
4352	2712	70104	12G15, Hoffmann-von-Fallersleben-Grundschule: MEB 16 mit Mensa; 13509, Ziekowstr. 80-88	Errichtung von Schüलगänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	6,000							SenStadtWohn					
5034	3701	70214	12G15, Hoffmann-von-Fallersleben-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13509, Ziekowstr. 80-88	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,900						0,500	Bezirk				2022	2027
6720	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,206							Bezirk				2018	2018
							0,206										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Ziekowstr. 80-88										
4352	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 16 + Mensa	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Ellef-Ringnes-Grundschule

BSN: 12G17
 Adresse: Im Erpelgrund 11-17
 (Hauptstandort): 13503 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (I) Heiligensee/ Konradshöhe (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
316	316	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.266.712 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 959.673 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 10.719 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1448	2710	51942	Sanierung Schulhof und Schulsportfläche, 1. BA und 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,350	0,350						Bezirk				2017	2017
						0,336											
2300	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,142							Bezirk				2016	2017
						0,064											
2400	3306	51902	Sanierung der Sporthalle	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,350		0,350	0,065				Bezirk				2018	2019
							0,224										
2401	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Stuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,510				0,755	0,755		Bezirk				2020	2021
4238	1172	51900	Sporthallensanierung (nach Freizug als Flüchtlingsunterkunft)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SH ehem. Flüchtlingsunterkunft)	0,349		0,349	0,019				Bezirk				2017	2019
							0,185										
4303	2710	70242	Sanierung der Hortgebäudes Wildganssteig.	SchulSP - investiv	2,175			0,635	1,540			Bezirk				2019	2020
5035	3701	70216	12G17, Ellef-Ringnes-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13503, Im Erpelgrund 11-17	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,100						0,500	Bezirk				2022	2027
6721	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,134							Bezirk				2018	2018
							0,132										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Grundschule am Tegelschen Ort**

BSN: 12G18
 Adresse: Gerlindeweg 11-23
 (Hauptstandort): 13505 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (I) Heiligensee/ Konradshöhe (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
297	297	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.127.104 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 170.402 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.519 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2263	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,053							Bezirk				2016	2017
						0,022											
5036	3701	70211	12G18, Grundschule am Tegelschen Ort: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13505, Gerlindeweg 11-23	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,100						0,500	Bezirk				2022	2027
6722	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,138							Bezirk				2018	2018
							0,138										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Münchhausen-Grundschule

BSN: 12G19
 Adresse: Artemisstr. 22-26
 (Hauptstandort): 13469 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (IV) Waidmannslust/ Lübars (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
405	405	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.388.013 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 246.770 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 9.099 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.289 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1468	2710	51942	Sanierung Elektro einschließlich Vernetzung	SchulSP - konsumtiv	0,011	0,011						Bezirk				2017	2017
						0,010											
1529	2710	51942	Sanierung Elektro	SchulSP - konsumtiv	0,074		0,074					Bezirk				2018	2019
							0,050										
1541	2710	51942	Sanierung Hortgebäude	SchulSP - konsumtiv	0,700				0,635	0,065		Bezirk				2019	2020
2264	3306	51902	Filiale Am Freibad 1	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,022							Bezirk				2016	2017
						0,006											
2265	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,104							Bezirk				2016	2017
						0,042											
5037	3701	70215	12G19, Münchhausen-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13469, Artemisstr. 22-26	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,100						0,500	Bezirk				2022	2028
6724	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,055		0,055					Bezirk				2018	2018
6725	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,066		0,066					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Vierrutenberg

BSN: 12G20
 Adresse: Am Vierrutenberg 59-65
 (Hauptstandort): 13469 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (IV) Waidmannslust/ Lübars (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
381	381	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 6.236.785 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 263.372 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 4.703 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.500 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2269	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,081							Bezirk				2016	2017
						0,048											
2402	3306	51902	Sanierung der sanitären Anlagen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,350		0,200	0,250				Bezirk				2018	2019
							0,088										
2403	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,450				0,225	0,225		Bezirk				2020	2021
4353	2712	70104	12G20, Grundschule am Vierrutenberg; MEB 16 mit Mensa; 13469, Am Vierrutenberg 59-65	Errichtung von Schülersergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	6,000							SenStadtWohn					
5038	3701	70217	12G20, Grundschule am Vierrutenberg; Sanierung; 13469, Am Vierrutenberg 59-65	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,600						0,500	Bezirk				2022	2027
6726	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,117		0,117					Bezirk				2018	2018
6727	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,002		0,002					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Am Vierrutenberg 59-65										
4353	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 16 + Mensa	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
Nein	01 bis 06	Aufgabe	mobil	MUR	-0,5					Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Fließtal

BSN: 12G21
 Adresse: Seebadstr. 42-43
 (Hauptstandort): 13467 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (III) Hermsdorf (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
380	380	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.299.589 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 642.552 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 2.404 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.566 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1421	2710	51916	Sanierung Sanitär, 3. BA	SaniP	0,260	0,260						Bezirk				2017	2017
						0,245											
1451	2710	51942	Sanierung Sanitär, 3. BA	SchulSP - konsumtiv	0,310	0,310						Bezirk				2017	2017
						0,230											
2270	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,076							Bezirk				2016	2017
						0,046											
4593	3306	51902	Sanierung sanitäre Anlagen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,008		0,008					Bezirk				2018	2018
5043	3701	70212	12G21, Grundschule am Fließtal: Sanierung; 13467, Seebadstr. 42-43	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,300						0,500	Bezirk				2022	2028
6728	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,099		0,099					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Gustav-Dreyer-Grundschule

BSN: 12G22
 Adresse: Freiherr-vom-Stein-Str. 31
 (Hauptstandort): 13467 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (III) Hermsdorf (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
415	415	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.940.224 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 638.959 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 8.165 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.500 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1249	3701	71413	12G22, Gustav-Dreyer-Grundschule: Einrichtung einer Mensa und Küche; 13467, Freiherr-vom-Stein-Str. 31	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,350	0,001						Bezirk				2016	2017
1455	2710	51942	Sanierung Fenster, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,300	0,005						Bezirk				2017	2019
1530	2710	51942	Sanierung Elektro	SchulSP - konsumtiv	0,510		0,067	0,450				Bezirk				2018	2019
1538	2710	51942	Sanierung Fenster	SchulSP - konsumtiv	0,705		0,295	0,300	0,150			Bezirk				2018	2020
2271	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Sportanlagen	0,213	0,135						Bezirk				2016	2017
5044	3701	70226	12G22, Gustav-Dreyer-Grundschule: Sanierung; 13467, Freiherr-vom-Stein-Str. 31	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,400						0,500	Bezirk				2022	2028
6729	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Sportanlagen	0,179		0,179					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Victor-Gollancz-Grundschule

BSN: 12G23
 Adresse: Gollanczstr. 18-24
 (Hauptstandort): 13465 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (II) Frohnau (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
447	447	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.587.585 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 552.676 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 9.433 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.160 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1532	2710	51942	Sanierung Sanitär	SchulSP - konsumtiv	0,300		0,215	0,030				Bezirk				2018	2019
							0,213										
1542	2710	51942	Sanierung Glasdachkonstruktion	SchulSP - konsumtiv	1,600			0,910	1,147			Bezirk				2019	2020
2255	2710	51942	Sanierung Sanitär, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,130	0,130						Bezirk				2017	2017
						0,121											
2272	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,084							Bezirk				2016	2017
						0,061											
2404	3306	51902	Fluchtweg aus Keller	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,025			0,025				Bezirk				2018	2019
5045	3701	70218	12G23, Victor-Gollancz-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13465, Gollanczstr. 18-24	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,400						0,500	Bezirk				2022	2028
6730	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,138							Bezirk				2018	2018
							0,138										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Renée-Sintenis-Grundschule**

BSN: 12G24
 Adresse: Laurinsteig 39-45
 (Hauptstandort): 13465 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (II) Frohnau (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
412	412	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.587.788 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 301.865 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 8.311 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.986 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
2273	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,160							Bezirk				2016	2017
						0,093											
2405	3306	51902	Sanierung der Duschen in der Sporthalle	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,150		0,050	0,150				Bezirk				2018	2018
							0,007										
2406	3306	51902	Sanierung Unterdecken und Elektro	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,015			0,015				Bezirk				2018	2019
5046	3701	70220	12G24, Renée-Sintenis-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13465, Laurinsteig 39-45	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,100						0,500	Bezirk				2022	2027
6732	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,188							Bezirk				2018	2018
							0,181										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Märkische Grundschule

BSN 12G26
 Adresse: Dannenwalder Weg 163-165
 (Hauptstandort) 13439 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (V) Märkisches Viertel (05)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
448	448	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.531.954 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.494.149 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.163 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.763 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1256	3701	71318	12G26, Märkische Grundschule: Erweiterung (Eigenanteil); 13439, Dannenwalder Weg 163-165	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,200		0,800	0,400	0,800			Bezirk				2017	2020
							0,000										
1465	2710	51942	Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Unterdecken, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,110	0,110						Bezirk				2017	2017
							0,300										
1515	2710	70242	Sanierung Sporthallenfassade, Unterdecken, Fenster, Fassaden	SchulSP - investiv	2,900		0,325	0,300	1,100	1,300		Bezirk				2018	2020
							0,209										
2274	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,252							Bezirk				2016	2017
							0,185										
2382	1240	89363	Märkische Grundschule, Erweiterungsbau - nicht verausgabte Mittel HHJ 2018	Stadtbau West	2,287		0,445	1,091	0,751			Bezirk				2018	2020
							0,445										
2407	3306	51902	Schulraumcontainer 4 Stück als Ersatzlieferung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,200		0,200					Bezirk				2018	2018
							0,146										
2408	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,114				0,057	0,057		Bezirk				2020	2021
5047	3701	70105	12G26, Märkische Grundschule: Neubau einer Sporthalle; 13439, Dannenwalder Weg 163-165	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,000						0,500	Bezirk				2022	2027
5048	3701	70223	12G26, Märkische-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13439, Dannenwalder Weg 163-165	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,900						0,500	Bezirk				2022	2028
6735	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,197							Bezirk				2018	2018
							0,197										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Dannenwalder Weg 163-165										
2382	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
5047	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K	0	3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Chamisso-Grundschule

BSN: 12G27
 Adresse: Senftenberger Ring 27
 (Hauptstandort): 13435 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (V) Märkisches Viertel (05)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
553	553	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.527.828 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 771.475 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 13.227 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.138 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1259	3701	71409	12G27, Chamisso-Grundschule: Umbau des Mehrzweckraums zur Mensa; 13435, Senftenberger Ring 27	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,570	0,234						Bezirk					
1516	2710	70242	Sanierung Sporthalle, Fassaden und Fenster	SchulSP - investiv	2,750		0,735	1,300	1,450			Bezirk				2018	2020
2275	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,113	0,053						Bezirk				2016	2017
2409	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Stuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,130				0,065	0,065		Bezirk				2020	2021
5049	3701	70219	12G27, Chamisso-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13435, Senftenberger Ring 27	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,400						0,500	Bezirk				2022	2028
6737	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,068		0,068					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule in den Rollbergen

BSN: 12G28
 Adresse: Waldshuter Zeile 6
 (Hauptstandort): 13469 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (IV) Waidmannslust/ Lübars (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
367	367	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.814.591 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 570.163 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 7.234 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.663 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1453	2710	51942	Sanierung Heizung, 3. BA	SchulSP - konsumtiv	0,180	0,180						Bezirk				2017	2017
						0,228											
2276	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,217							Bezirk				2016	2017
						0,104											
5050	3701	70221	12G28, Grundschule in den Rollbergen: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13469, Waldshuter Zeile 6	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,000						0,500	Bezirk				2022	2028
6738	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,223							Bezirk				2018	2018
							0,223										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hermann-Schulz-Grundschule

BSN: 12G29
 Adresse: Kienhorststr. 67-79
 (Hauptstandort): 13403 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (IX) Reinickendorf-West (09)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
433	433	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.803.256 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 182.402 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 2.442 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2277	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,098	0,058						Bezirk				2016	2017
2410	3306	51902	Sanierung der sanitären Anlagen sowie der Dachfläche im Hauptgebäude:	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,865			0,800	1,065			Bezirk				2018	2020
2411	3306	51902	Sanierung der Sporthalle	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	2,045			0,050	1,100	0,955		Bezirk				2018	2021
2412	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Stuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,135				0,068	0,068		Bezirk				2020	2021
5051	3701	70224	12G29, Herrmann-Schulz-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13403, Kienhorststr. 67-79	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,000						0,500	Bezirk				2022	2028
6739	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,122		0,122					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Reineke-Fuchs-Grundschule**

BSN: 12G30
 Adresse: Foxweg 15
 (Hauptstandort): 13403 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (IX) Reinickendorf-West (09)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
464	464	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.019.643 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 518.487 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 778 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.749 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1473	2710	51942	Sanierung Sanitär, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,030	0,030						Bezirk				2017	2017
1531	2710	51942	Sanierung Sanitär	SchulSP - konsumtiv	0,490		0,270	0,200	0,100			Bezirk				2018	2020
2280	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,157	0,054						Bezirk				2016	2017
2413	3306	51902	Sanierung der Fenster im MUR	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,150				0,150			Bezirk				2019	2020
2414	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Stuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,457				0,228	0,228		Bezirk				2020	2021
5052	3701	70227	12G30, Reineke-Fuchs-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13403, Foxweg 15	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,200						0,500	Bezirk				2022	2029
6740	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,161		0,170					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Charlie-Chaplin-Grundschule

BSN: 12G32
 Adresse: Wilhelmsruher Damm 90-94
 (Hauptstandort): 13439 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (V) Märkisches Viertel (05)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
517	517	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.854.838 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.966.732 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 12.058 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.336 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1266	9810	70046	12G32, Charlie-Chaplin-Grundschule: Grundsanierung der SH; 13439, Wilhelmsruher Damm 90-94	SIWANA	1,800	1,392	0,254					Bezirk			1,800	2016	2017
						1,239	0,192					Bezirk					
2282	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,177		0,177					Bezirk				2017	2018
						0,224	0,000					Bezirk					
4594	3306	51902	Sanierung Sporthalle begleitend	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,180		0,180	0,150				Bezirk				2017	2019
							0,153					Bezirk					
5053	3701	70103	12G32, Charlie-Chaplin-Grundschule: Erweiterungsbau; 13439, Wilhelmsruher Damm 90-94	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,500						0,500	Bezirk				2022	2028
5058	3701	70222	12G32, Charlie-Chaplin-Grundschule: Sanierung; 13439, Wilhelmsruher Damm 90-94	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,000						0,500	Bezirk				2022	2027
6743	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,121							Bezirk				2018	2018
							0,134					Bezirk					

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Wilhelmsruher Damm 90-94										
5053	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Lauterbach-Grundschule

BSN: 12G33
 Adresse: Senftenberger Ring 41
 (Hauptstandort): 13435 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (V) Märkisches Viertel (05)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
562	543	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
720(720)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 929.320 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.819.659 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 14.136 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.329 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1462	2710	51942	Sanierung Schulhof	SchulSP - konsumtiv	0,100	0,100						Bezirk				2017	2017
						0,108											
1463	2710	51942	Schaffung Barrierefreiheit, Rettungswege, Sanierung Untergeschoss	SchulSP - konsumtiv	0,575	0,575						Bezirk				2017	2017
						0,507											
1464	2710	51942	Schaffung Rettungsweg	SchulSP - konsumtiv	0,078	0,078						Bezirk				2017	2017
						0,062											
1519	2710	51942	Sanierung Untergeschoss	SchulSP - konsumtiv	0,200		0,200					Bezirk				2018	2019
							0,350										
2252	1012	51900	Barrierefreier Ausbau	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	0,750	0,450	0,589	0,300				Bezirk				2017	2018
						0,450	0,195										
2319	3306	51902	Lauterbach-Grundschule und Lauterbach Schule mit Sonderpädagogischem Förderschwerpunkt an einem Standort (12S03)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,187							Bezirk				2016	2017
						0,083											
5059	3701	70228	12G33, Lauterbach-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13435, Senftenberger Ring 43-45	gezielte Zuweisung an die Bezirke	16,100						0,500	Bezirk				2022	2029
6744	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,040							Bezirk				2018	2018
							0,040										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 12S03

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Otfried-Preußler-Grundschule**

BSN: 12G34
 Adresse: Schulzendorfer Str. 99
 (Hauptstandort): 13503 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (I) Heiligensee/ Konradshöhe (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
565	565	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 19.239.325 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 223.521 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 3.977 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 1.662 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2283	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,228	0,159						Bezirk				2016	2017
5060	3701	70229	12G34, Otfried-Preußler-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13503, Schulzendorfer Str. 99	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,000						0,500	Bezirk				2022	2028
6745	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,059		0,059					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Aroser Allee 159/Thurgauer Str.

BSN: 12Gn01
 Adresse: Thurgauer Str. 159/Aroser Allee
 (Hauptstandort): 13407 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (X) Reinickendorf-Ost (10)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1273	2712	70100	12Gn01, Neubau Grundschule; 13407, Aroser Allee 159 / Thurgauer Str.	Neue Schulen Programm	31,100							SenStadtWohn				2021	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Aroser Allee 159 / Thurgauer Str.										
1273	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
1273	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Kurt-Schumacher-Quartier Ostteil Flughafen Tegel

BSN: 12Gn03
 Adresse: Adresse offen
 (Hauptstandort): 13405 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (IX) Reinickendorf-West (09)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1274	2712	70100	12Gn03, Neubau Grundschule; 13405, Kurt-Schumacher-Quartier Ostteil Flughafen Tegel	Neue Schulen Programm	30,800							SenStadtWohn				2023	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Adresse offen (Kurt-Schumacher-Quartier Ostteil)										
1274	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	
1274	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	

Bemerkungen:

Abhängig von der Weiterentwicklung Flughafen Tegel; Baubeginn in Abhängigkeit von Bereitstellung eines mindestens planungsreifen Grundstücks

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Cité Pasteur

BSN: 12Gn04
 Adresse: Adresse offen
 (Hauptstandort): 13405 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (IX) Reinickendorf-West (09)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1275	2712	70100	12Gn04, Neubau Grundschule; 13405,Cité Pasteur	Neue Schulen Programm	31,100							SenStadtWohn				2023	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Adresse offen (Cité Pasteur)										
1275	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	
1275	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	

Bemerkungen:

Baubeginn in Abhängigkeit von Bereitstellung eines mindestens planungsreifen Grundstücks

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Senftenberger Ring 27

BSN: 12Gn05
 Adresse: Senftenberger Ring 27
 (Hauptstandort): 13435 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (V) Märkisches Viertel (05)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
5061	3701	70106	12Gn05, Grundschule am Standort der Chamisso-Grundschule: Neubau einer eigenständigen Grundschule; 13435, Senftenberger Ring 27	gezielte Zuweisung an die Bezirke	22,600						0,500	Bezirk				2022	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Senftenberger Ring 27										
5061	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	2				
5061	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0					

Bemerkungen:

BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Rue Racine 7, 7a /Avenue Charles de Gaulle 33

BSN: 12Gn06
 Adresse: Rue Racine 7, 7a / Avenue Charles de Gaulle 33
 (Hauptstandort): 13469 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (IV) Waidmannslust/ Lübars (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
4354	2712	70100	12Gn06, Grundschule Rue Racine: Neubau einer Grundschule mit Sporthalle; 13469, Rue Racine 7, Avenue Charles de Gaulle 35, 35A	Neue Schulen Programm	35,000							SenStadtWohn				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Rue Racine 7, 7a / Avenue Charles de Gaulle 33										
4354	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0					
4354	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	3				

Bemerkungen:

BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Julius-Leber-Schule

BSN 12K01
 Adresse: Treskowstr. 26-31
 (Hauptstandort) 13507 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
400	0	400	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 8.776 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 8.776 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2415	3306	51902	Sanierung Dachflächen Sanierung der Terrassen und Türen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,300			0,250	0,050			Bezirk				2019	2020
2416	3306	51902	Malerarbeiten im Hauptgebäude und Maedebacher Weg	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,150			0,050	0,100			Bezirk				2019	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Bettina-von-Arnim-Schule

BSN 12K02
 Adresse: Senftenberger Ring 49
 (Hauptstandort) 13435 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1309	0	893	416

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	800(800)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.040.128 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 3.360.886 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 4.906 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.022 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1277	9810	70047	12K02, Bettina-von-Arnim-Schule (Integrierte Sekundarschule): Erneuerung der Fensteranlagen; 13435, Senftenberger Ring 49	SIWANA	0,900	0,496	0,155					Bezirk			0,900	2016	2017
						0,341	0,000										
1444	2710	51942	Sanierung der Unterdecken	SchulSP - konsumtiv	0,300	0,300						Bezirk				2017	2017
						0,615											
1445	2710	51942	Sanierung Küchenbereich, Fettabscheider, Kältetechnik	SchulSP - konsumtiv	0,450	0,450						Bezirk				2017	2017
						0,314											
1534	2710	51942	Sanierung Kochküche	SchulSP - konsumtiv	1,090		0,745	0,312				Bezirk				2017	2018
							0,887										
1535	2710	51942	Sanierung Unterdecken	SchulSP - konsumtiv	0,800		0,520	0,050	0,100			Bezirk				2018	2020
							0,636										
1543	2710	70242	Sanierung naturwissenschaftliche Räume	SchulSP - investiv	0,600			0,050	0,550			Bezirk				2019	2021
2267	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,387							Bezirk				2016	2017
						0,185											
2417	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	7,752				3,876	3,876		Bezirk				2020	2021
5165	3702	70201	12K02, Bettina-von-Arnim-Schule: Sanierung; 13435, Senftenberger Ring 49	gezielte Zuweisung an die Bezirke	27,400						0,500	Bezirk				2022	2029
60761	1240	89363	Umgestaltung des Eingangsbereiches und Neuanlage eines Spielfeldes, Planung und Bau	Stadtbau West	0,205	0,050						Bezirk					
						0,050											
6748	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,319							Bezirk				2018	2018
							0,319										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Max-Beckmann-Schule (Integrierte Sekundarschule)**

BSN: 12K03
 Adresse: Auguste-Viktoria-Allee 37
 (Hauptstandort): 13403 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
964	0	618	346

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	550(550)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.908.983 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 956.417 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 12.636 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 15.959 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1466	2710	51942	Sanierung naturwissenschaftlicher Fachraum, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,045	0,045						Bezirk				2017	2017
1467	2710	51942	Strangsanierung und Bodenbelag	SchulSP - konsumtiv	0,380	0,380						Bezirk				2017	2017
1520	2710	51942	Sanierung naturwissenschaftliche Räume	SchulSP - konsumtiv	0,100		0,055					Bezirk				2018	2019
2314	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,195	0,114						Bezirk				2016	2017
2418	3306	51902	Umsetzung Sicherheitskonzept	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,350		0,040	0,280				Bezirk				2018	2019
2419	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Stuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,300				0,150	0,150		Bezirk				2020	2021
5166	3702	70202	12K03, Max-Beckmann-Schule: Sanierung; 13403, Auguste-Viktoria-Allee 37	gezielte Zuweisung an die Bezirke	16,500						0,500	Bezirk				2022	2029
6749	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,349		0,349					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Paul-Löbe-Schule

BSN: 12K04
 Adresse: Lindauer Allee 23-25
 (Hauptstandort): 13407 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
474	0	474	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	600(600)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.825.566 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 148.263 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.037 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1526	2710	51942	Sanierung Elektro	SchulSP - konsumtiv	0,070		0,070					Bezirk				2018	2019
2254	1012	51900	Antrag Barrierefreiheit	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	0,620		0,035	0,285	0,300			Bezirk				2018	2019
2285	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,083	0,051						Bezirk				2016	2017
2420	3306	51902	Instandsetzung / Malerarbeiten nach Auszug SPS MUR	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,060			0,060				Bezirk				2019	2019
2421	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Stuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	2,843				1,421	1,421		Bezirk				2020	2021
5167	3702	70203	12K04, Paul-Löbe-Schule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13407, Lindauer Allee 23	gezielte Zuweisung an die Bezirke	17,100						0,500	Bezirk				2022	2029
6750	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,044		0,044					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Gustav-Freytag-Schule (Integrierte Sekundarschule)**

BSN: 12K05
 Adresse: Breilkopfstr. 66-80
 (Hauptstandort): 13409 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
412	0	412	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.177.900 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.717.451 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.044 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.354 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1456	2710	51942	Sanierung Dach Sporthalle	SchulSP - konsumtiv	0,450	0,450						Bezirk				2017	2017
						0,442											
1457	2710	51942	Sanierung Unterdecken, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,090	0,090						Bezirk				2017	2017
						0,095											
1514	2710	70242	Sanierung Unterdecken und Brandschutzmaßnahmen	SchulSP - investiv	4,900		0,985	0,916	1,828	0,600		Bezirk				2018	2021
						0,000	0,518										
2318	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,130							Bezirk				2016	2017
						0,073											
2422	3306	51902	Schulraumcontainer 6 Stück als Ersatzlieferung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,300		0,300					Bezirk				2018	2018
						0,000	0,505										
2423	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Stuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,769				0,385	0,385		Bezirk				2020	2021
5172	3702	70204	12K05, Gustav-Freytag-Schule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13409, Breilkopfstr. 68-80	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,700						0,500	Bezirk				2022	2029
6751	2710	70242	Herstellung Fluchttreppen	SchulSP - investiv	0,650						0,650	Bezirk				2022	2022
6752	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,579							Bezirk				2018	2018
							0,074										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Benjamin-Franklin-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN 12K06
 Adresse: Sommerfelder Str. 5-7
 (Hauptstandort) 13509 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
425	0	425	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.524.980 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 2.417.515 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 9.425 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1290	9810	70048	12K06, Benjamin-Franklin-Schule (Integrierte Sekundarschule): 13509, Sommerfelder Straße 5-7	SIWANA	1,800	1,000	0,927					Bezirk			1,800	2016	2018
						0,664	0,785										
1420	2710	51916	Sanierung Sanitär, 3. BA	SaniP	0,430	0,430						Bezirk				2017	2017
						0,375											
2316	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,408							Bezirk				2016	2017
						0,284											
2424	3306	51902	Sanierung der Fassaden	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,700			0,200	0,500			Bezirk				2019	2020
4597	3306	51902	Sanierung Sporthalle begleitend	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,250		0,200	0,100				Bezirk				2018	2019
							0,085										
5173	3702	70205	12K06, Benjamin-Franklin-Schule: Sanierung; 13509, Sommerfelder Str. 5-7	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,500						0,500	Bezirk				2022	2029
6754	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,146							Bezirk				2018	2018
							0,215										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Jean-Krämer-Schule (Integrierte Sekundarschule) Wittenau**

BSN: 12K07
 Adresse: Alt-Wittenau 8-12
 (Hauptstandort): 13437 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
540	0	540	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	550(550)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 25.874.935 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 353.111 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 9.818 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 21.906 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1540	2710	51942	Sanierung naturwissenschaftliche Räume + Sanitär	SchulSP - konsumtiv	0,450			0,050	0,400			Bezirk				2019	2020
2291	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,153	0,104						Bezirk				2016	2017
2425	3306	51902	Erneuerung der naturwissenschaftlichen Bereiche sowie Standardanpassung Sanitär	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,350			0,350				Bezirk				2019	2019
5174	3702	70206	12K07, Jean-Krämer-Schule: Sanierung; 13437, Alt-Wittenau 8-12	gezielte Zuweisung an die Bezirke	17,400						0,500	Bezirk				2022	2029
6756	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,217		0,217					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Carl-Benz-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN 12K09
 Adresse: Heidenheimer Str. 53-54
 (Hauptstandort) 13467 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
436	0	436	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	350(350)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.062.206 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 236.503 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.120 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.460 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1447	2710	51942	Sanierung Elektro einschließlich Vernetzung	SchulSP - konsumtiv	0,010	0,010						Bezirk				2017	2017
1528	2710	51942	Sanierung Elektro	SchulSP - konsumtiv	0,075		0,075					Bezirk				2018	2019
2320	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,070	0,046						Bezirk				2016	2017
2426	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Stuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	2,773				1,387	1,387		Bezirk				2020	2021
5175	3702	70207	12K09, Carl-Benz-Schule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13467, Heidenheimer Str. 53-54	gezielte Zuweisung an die Bezirke	15,100						0,500	Bezirk				2022	2029
6758	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,135		0,135					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Carl-Bosch-Schule

BSN 12K10
 Adresse: Frohnauer Str. 74-80
 (Hauptstandort) 13467 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
385	0	385	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(600)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 432.253 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertig- stellung
1295	3702	70102	12K10, Carl-Bosch-Schule: Erweiterung der Integrierten Sekundarschule; 13467, Frohnauer Straße 74-80	gezielte Zuweisung an die Bezirke	24,000				0,500	1,000	2,000	Bezirk				2020	
2315	3306	51902	Carl-Bosch-Schule / Wiesengrundschule (12S05)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,500		0,500					Bezirk				2017	2018
						0,250	0,000										
2427	3306	51902	Sanierung der Gaubendächer aus Zink Stehfalz	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,060				0,060			Bezirk				2018	2018
2428	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Stuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	2,078					1,039	1,039	Bezirk				2020	2021
6759	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,182							Bezirk				2018	2018
							0,182										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	-------------------	----------	--------	--------	--	-----------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Frohnauer Str. 74-80

1295	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
------	-----------	-------------	---------------	--	-----	--	--------	--------	--------	--

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 12S05

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Albrecht-Haushofer-Schule

BSN 12K11
 Adresse: Kurzebracker Weg 40-46
 (Hauptstandort) 13503 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
426	0	426	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	300(550)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.039.511 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 2.624.701 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 3.683 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.125 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
1297	3702	71404	Umbau zum Sekundarschulstandort (Ausbau der Mensa)	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,840			0,050				Bezirk				2015	2017
						0,041											
1443	2710	70242	Sanierung Bauteil C und Gebäudeverbindung Bauteil B/C	SchulSP - investiv	2,000	0,585	1,555					Bezirk				2017	2018
						0,386	1,624										
1539	3306	51902	Sanierung Bauteil B und NaWi	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,330		0,995	0,600		0,450		Bezirk				2018	2019
							0,199										
2259	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,235							Bezirk				2016	2017
						0,170											
2429	3306	51902	Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,750				0,750			Bezirk				2019	2020
2430	3306	51902	Ausbau zum Filialstandort	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,200		0,400	0,800				Bezirk				2018	2018
5176	3702	70208	12K11, Albrecht-Haushofer-Schule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13503, Kurzebracker Weg 40-46	gezielte Zuweisung an die Bezirke	19,200						0,500	Bezirk				2022	2029
6760	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,036		0,036					Bezirk				2018	2018
6761	2710	51942	Sanierung Bauteil A, Fenster- und Fassadensanierung	SchulSP - konsumtiv	1,450			0,450	1,000			Bezirk				2020	2020
6762	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,357							Bezirk				2018	2018
							0,158										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
2430	07 bis 10	Arrondierung			2,5		Bezirk	Bezirk		Aufbau einer Filiale

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Campus Hannah Höch (Gemeinschaftsschule)

BSN 12K12
 Adresse: Finsterwalder Str. 52-56
 (Hauptstandort) 13435 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (V) Märkisches Viertel (05)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
612	346	266	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	300(300)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 25.062.932 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 496.532 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 22.202 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.976 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1446	2710	51942	Sanierung Dach, Bauteil 5	SchulSP - konsumtiv	0,050	0,050						Bezirk				2017	2017
						0,042											
1537	2710	51942	Sanierung Dach	SchulSP - konsumtiv	0,650		0,515	0,375				Bezirk				2018	2019
							0,279										
5213	3703	70201	12K12, Campus-Hannah-Höch: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13435, Finsterwalder Str. 52-56	gezielte Zuweisung an die Bezirke	18,200						0,500	Bezirk				2022	2029
6763	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,148							Bezirk				2018	2018
							0,148										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; Kurt-Schumacher-Quartier Ostteil Flughafen Tegel

BSN 12Kn01
 Adresse: Adresse offen
 (Hauptstandort) 13405 Berlin
 Grundschnulplanungsregion: (IX) Reinickendorf-West (09)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(600)	0(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertig- stellung
1302			12Kn01, Neubau ISS Kurt-Schumacher-Quartier Ortsteil Flughafen Tegel: Neubau mit Sporthalle; 13405, Kurt-Schumacher-Damm		50,500							Howoge					

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	-------------------	----------	--------	--------	--	-----------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Kurt-Schumacher-Quartier Ostteil Flughafen Tegel

1302	07 bis 10	Neubau	konventionell		6,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
1302	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
1302	11 bis 13	Neubau	konventionell		2,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	

Bemerkungen:

Abhängig von der Weiterentwicklung Flughafen Tegel; Fertigstellung nach 2026

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; Waidmannsluster Damm 10-16

BSN 12Kn02
 Adresse: Waidmannsluster Damm 10-16
 (Hauptstandort) 13469 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(600)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
5177	3702	70103	12Kn02, Sekundarschule Waidmannsluster Damm: Neubau Sekundarschule inklusive Sporthalle ohne Oberstufe; 13469, Waidmannsluster Damm 10-16	gezielte Zuweisung an die Bezirke	39,000						0,500	Bezirk				2022	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Waidmannsluster Damm 10-16										
5177	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		0	3				
5177	07 bis 10	Neubau			6,0					

Bemerkungen:

BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Stötzner-Schule

BSN: 12S01
 Adresse: Tietzstr. 26-28
 (Hauptstandort): 13509 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
120	12	108	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.632.810 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 531.689 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 7.180 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1422	2710	51916	Sanierung Sanitär, 2. BA	SaniP	0,310	0,310						Bezirk				2017	2017
						0,379											
2313	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,089							Bezirk				2016	2017
						0,053											
5328	3705	70225	12S01, Stötzner-Schule: Sanierung; 13509, Tietzstr. 26-28	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,100						0,500	Bezirk				2022	2026
6764	3306	51902	Herstellung Regenversickerungsanlage und Außenanlage	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,400				0,400			Bezirk				2019	2020
6765	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,086		0,086					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Lauterbach-Schule

BSN 12S03
 Adresse: Senftenberger Ring 41
 (Hauptstandort) 13435 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
87	87	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 328.962 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertig- stellung
60782	1240	89363	Sportfeld Lauterbach-Schule	Stadtumbau West	0,080		0,080					Bezirk					
60783	1240	89363	Qualifizierung von Schulhöfen im MV: Lauterbach-Schule	Stadtumbau West	0,040			0,040				Bezirk				2019	2019
60784	1240	89363	Qualifizierung von Schulhöfen im MV: Lauterbach-Schule	Stadtumbau West	1,125				0,500	0,625		Bezirk					
6766	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,249		0,249					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 12G33

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Park

BSN 12S04
 Adresse: Eichborndamm 276-284
 (Hauptstandort) 13437 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (VIII) Wittenau (08)
 Schultart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
183	0	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.389.625 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 860.673 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 16.295 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.212 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1307	2712	70104	12S04, Schule am Park: Errichtung eines MEBs; 13437, Eichborndamm 276-284	Errichtung von Schüलगänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	6,000		3,400					SenStadtWohn				2018	2019
1527	2710	51942	Sanierung Elektro	SchulSP - konsumtiv	0,082		0,082					Bezirk				2018	2019
2308	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,174	0,065						Bezirk				2016	2017
2431	3306	51902	Sanierung von Bodenbelägen im Treppenhaus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,040				0,040			Bezirk				2018	2019
2432	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,914				0,457	0,457		Bezirk				2020	2021
4598	3306	51902	Außenanlage durch SenStadtWohn durchgeführt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,080		0,080					SenStadtWohn				2017	2017
5333	3705	70226	12S04, Schule am Park: Sanierung; 13437, Eichborndamm 276-284	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,300						0,500	Bezirk				2022	2028
5334	3705	71424	12S04, Schule am Park: Schulhofsanierung; 13437, Eichborndamm 276-284	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,100				1,100			Bezirk				2020	2020
6767	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,235		0,235					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Eichborndamm 276-284										
1307	01 bis 06 S	Erweiterung	modular	MEB 16 GE + Mensa	0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Kapazitätswachstum 96 Plätze

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Wiesengrund-Schule

BSN: 12S05
 Adresse: Frohnauer Str. 74-80
 (Hauptstandort): 13467 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
108	40	68	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 12K10

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Toulouse-Lautrec-Schule

BSN: 12S06
 Adresse: Mirastr. 126
 (Hauptstandort): 13509 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (VII) Borsigwalde/ Tegel (07)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
158	82	52	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 28.235.184 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 621.367 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 8.453 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.338 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1481	2710	51942	Brandschutzmaßnahmen, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,100	0,100						Bezirk				2017	2017
						0,053											
1536	2710	51942	Sanierung Brandschutzklappen	SchulSP - konsumtiv	0,700		0,690	0,425				Bezirk				2018	2019
							0,316										
2307	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,274							Bezirk				2016	2017
						0,098											
5335	3705	70227	12S06, Toulouse-Lautrec-Schule: Sanierung; 13509, Mirastr. 120-126	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,600						0,500	Bezirk				2022	2029
6768	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,136							Bezirk				2018	2018
							0,136										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Friedrich-Engels-Gymnasium

BSN: 12Y01
 Adresse: Emmentaler Str. 67
 (Hauptstandort): 13407 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
985	108	591	286

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 26.450.690 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 442.380 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 12.305 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 28.373 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1450	2710	51942	Sanierung Elektro	SchulSP - konsumtiv	0,100	0,100						Bezirk				2017	2017
						0,080											
2256	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,158							Bezirk				2016	2017
						0,106											
2433	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,800				0,900	0,900		Bezirk				2020	2021
6427			12Y01, Friedrich-Engels-Gymnasium: Sanierung; 13407, Emmentaler Straße 67		25,273			0,500		1,522	2,022	Howoge				2023	2026
6434	9810	72032	12Y01, Friedrich-Engels-Gymnasium: Gesamtsanierung; 13407, Emmentaler Straße 67	SIWANA	10,800												
6770	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,216							Bezirk				2018	2018
							0,216										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Europäisches Gymnasium Bertha-von-Suttner

BSN: 12Y02
 Adresse: Reginhartstraße 172
 (Hauptstandort): 13409 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1136	187	674	275

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	754(754)	325(325)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 32.388.943 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 637.475 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.500 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 20.424 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1449	2710	51942	Sanierung Elektro	SchulSP - konsumtiv	0,055	0,055						Bezirk				2017	2017
						0,055											
2268	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,496							Bezirk				2016	2017
						0,144											
2434	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,853				0,426	0,426		Bezirk				2020	2021
6772	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,412							Bezirk				2018	2018
							0,412										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Humboldt-Gymnasium

BSN: 12Y03
 Adresse: Hatzfeldtallee 2-4
 (Hauptstandort): 13509 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1136	125	660	351

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.466.911 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 519.350 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.103 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1459	2710	51942	Sanierung Fassade	SchulSP - konsumtiv	0,228	0,228						Bezirk				2017	2017
						0,205											
2279	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,175							Bezirk				2016	2017
						0,092											
2435	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,659				0,829	0,829		Bezirk				2020	2021
6773	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,025		0,025					Bezirk				2018	2018
6774	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,192		0,192					Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Gabriele-von-Bülow-Gymnasium

BSN 12Y04
 Adresse: Tile-Brügge-Weg 63
 (Hauptstandort) 13509 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
852	0	605	247

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	638(638)	275(275)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.180.189 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 273.103 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 16.719 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 19.373 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertig- stellung
2286	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,080							Bezirk				2016	2017
								0,059									
2436	3306	51902	Sanierung der Fassadenrückseite zum Park	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,900			0,500	0,400			Bezirk				2019	2020
2437	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Stuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	3,693				1,846	1,846		Bezirk				2020	2021
6776	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,178							Bezirk				2018	2018
								0,178									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Georg-Herwegh-Gymnasium

BSN 12Y05
 Adresse: Fellbacher Str. 18-19
 (Hauptstandort) 13467 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
841	0	616	225

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	638(638)	275(275)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 25.649.468 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 674.795 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 10.358 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.233 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertig- stellung
2288	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,401							Bezirk				2016	2017
						0,296											
2438	3306	51902	Sonnenschutzarbeiten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,050		0,050					Bezirk				2018	2018
							0,037										
6778	3306	51902	Sanierung Naturwissenschaftlicher Trakt (vorerst nur Planung)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,030			0,030				Bezirk				2019	2019
6780	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,316							Bezirk				2018	2018
							0,316										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schulfarm Insel Scharfenberg

BSN: 12Y06
 Adresse: Schwarzer Weg 101-105
 (Hauptstandort): 13505 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
463	0	326	137

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	348(348)	150(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 2.629.527 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1322	1250	71307	Instandsetzung Internat Haus 7 Erneuerung des Entwässerungsnetzes, Erneuerung der Steganlage und Ersatzbau für das Gewächshaus	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW	2,394	2,384	0,005	0,005	0,014			BIM				2017	2018
5693	1024	51925	Neugestaltung von Raum 216	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,220							BIM					
5694	1024	51925	Erweiterung Umkleide Turnhalle	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,119		0,119					BIM				2018	2018
5695	1024	51925	Ersatzbau Bootshaus	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,090		0,090					BIM				2018	2018
5696	1024	51925	magnetischer Fähranleger	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,022		0,020					BIM				2018	2018
5697	1024	51925	WC-Sanierung + Archiv-u Büroraum	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,012	0,012						BIM				2017	2017
5698	1024	51925	schulinterne Erweiterung des Internetanschlusses; Internetanschluss (Verkabelung + aktive Komponente); CISCO Komponenten & DL Netfox	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,010							BIM					
5699	1024	51925	automatische Türöffnung Schiebetor	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,003							BIM					

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Romain-Rolland-Gymnasium

BSN: 12Y07
 Adresse: Place Moliere 4
 (Hauptstandort): 13469 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
940	117	546	277

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	812(812)	350(350)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 51.708.277 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 1.044.088 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 14.429 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 20.873 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1476	2710	51942	Sanierung Fenster des Bauteil i, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,350	0,350						Bezirk				2017	2017
						0,348											
2292	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,010							Bezirk				2016	2017
						0,006											
2293	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,187							Bezirk				2016	2017
						0,118											
2439	3306	51902	Dachsanieierung und zweiter Rettungsweg	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,150			0,150				Bezirk				2018	2019
							0,006										
6781	3306	51902	Gesamtsanieierung Filialstandort (vorerst nur Planung)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,030			0,030				Bezirk				2019	2019
6783	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,529							Bezirk				2018	2018
							0,523										
6784	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,008							Bezirk				2018	2018
							0,008										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Thomas-Mann-Gymnasium

BSN 12Y08
 Adresse: Königshorster Str. 10
 (Hauptstandort) 13439 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
829	0	578	251

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	812(812)	350(350)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 40.768.972 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018): 2.490.794 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 4.039 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.212 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1327	9810	70049	12Y08, Thomas-Mann-Gymnasium: Umbau von Räumen zu schulpraktischen Seminaren; 13439, Königshorster Straße 10	SIWANA	0,900	0,856	0,362	0,080				Bezirk			0,900	2017	2017
						0,414	0,383										
1478	2710	51942	Brandschutzmaßnahmen	SchulSP - konsumtiv	0,205	0,205	0,060					Bezirk				2017	2018
						0,113	0,121										
1479	2710	51942	Energetische Sanierung Dach und Fassade	SchulSP - konsumtiv	0,050	0,050						Bezirk				2017	2017
						0,132											
1480	2710	51942	Sanierung Heizung, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,170	0,170						Bezirk				2017	2017
						0,163											
1513	2710	70242	Sanierung der Heizungsanlage	SchulSP - investiv	1,590		0,235	0,524	0,500	0,400		Bezirk				2018	2021
							0,128										
1518	2710	70242	Sanierung der Sporthallen	SchulSP - investiv	5,025		0,800	2,036	2,901	0,450		Bezirk				2018	2020
							0,268										
2295	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,356							Bezirk				2016	2017
						0,105											
2440	3306	51902	Schulraumcontainer 4 Stück als Ersatzlieferung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,300		0,200					Bezirk				2018	2018
							0,154										
4239	1172	51900	Sporthallensanierung (nach Freizug als Flüchtlingsunterkunft)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SH ehem. Flüchtlingsunterkunft)	0,416		0,184	0,006				Bezirk				2017	2019
							0,121										
5285	3704	70206	12Y08, Thomas-Mann-Gymnasium: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13439, Königshorster Str. 10	gezielte Zuweisung an die Bezirke	23,900						0,500	Bezirk				2022	2029
6786	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,379							Bezirk				2018	2018
							0,379										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen: