

Maßnahmen - und Finanzcontrolling August-Sander-Schule

BSN: 02B01
 Adresse: Naglerstr. 1-3
 (Hauptstandort): 10245 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 254.896 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.502 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4023	1021	51925	Anbringung von Außenjalousien (Filiale)	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,006		0,006						BIM				
4036	1021	51925	Beschaffung von Whiteboards	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,004	0,004							BIM				
4106	1021	51925	Kraftstromsteckdosen im HW-Raum	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,002		0,002						BIM				
4108	1021	51925	Anschluss von Activeboards in der Persiusstr. R. 01 und 03	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,003		0,003						BIM				
4124	1021	51925	Anschluss von Activeboards in der Nagelstr. R. 101 C, 103C, 104C, 207C, 202B, 206B, 221B und für die Persiusstr. R. 01 und 03	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,004		0,004						BIM				
75003			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,067		0,019	0,047	0,019	0,019	0,019		BIM				2018
75042			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,127		0,057	0,070	0,057	0,057	0,057		BIM				2018
75051			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,039		0,016	0,022	0,016	0,016	0,016		BIM				2018
9344	1021	51925	IT-Unterrichtsräume Unterspannungsschutz Haus B	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,006			0,006					BIM				
9345	1021	51925	Neustrukturierung Serverraum Haus B gem. GBB Brandschutz	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,034			0,034					BIM				
9346	1021	51925	Teppich- Halldämmung in den Räumen C01 und C013	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,005			0,005					BIM				
9347	1021	51925	Verkabelung Smartboard Haus B/C	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,004			0,004					BIM				

9348	1021	51925	Schaffung zusätzlicher Arbeitsbereiche durch Raumabtrennung im Raum 217	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,010			0,010					BIM				
								0,010									
9349	1021	51925	Reduzierung von Nachhalleffekten im Raum 221	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,010			0,010					BIM				
								0,010									
9351	1021	51925	Elektrotechnische- und netzwerktechnische Ertüchtigung Raum B216	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,003			0,003					BIM				
								0,003									
9352	1021	51925	Erneuerung Zaunanlage Kleintieranlage (Filiale Persiusstraße)	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,009			0,009					BIM				
								0,009									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hans-Böckler-Schule (OSZ Konstruktionsbautechnik)

BSN: 02B02
 Adresse: Lobeckstr. 76
 (Hauptstandort): 10969 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 5.375.491 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 43.646 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5700	1250	71438	OSZ-Konstruktionsbautechnik Lobeckstr. - Instandsetzung Heizung sowie Dach und Fassade	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW		5,210							BIM				
						5,210											
75037			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,226		0,113	0,113	0,113	0,113	0,113		BIM				2018
							0,066										
9342	1021	51925	Erneuerung des Gefahrstoffschrankes Raum (151)	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,025			0,025					BIM				
								0,025									
9793	1021	51925	Demontage Zwischenwand und Installation Datenleitungen, E-Gebäude, Raum 401	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,030			0,030					BIM				
								0,030									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling OSZ Bekleidung und Mode

BSN: 02B03
 Adresse: Kochstr. 9
 (Hauptstandort): 10969 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 219.320 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4049	1021	51925	Ausstattung des Chemieraumes	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,010	0,010							BIM				
4181	9810	82029	OSZ Bekleidung und Mode, Erweiterung Fachräume und Abriss MUR (Mitte)	SIWANA	10,000	0,200	0,200	0,600	5,000	4,200			BIM	12,600			
4187	1021	51926	2. BA, Planung		5,800								BIM				
5652	1021	51925	Trennwand ? (Sollte das Budget ausreichen) jetzt NM zugeordnet (NM 404 1021 114), Raumteilung R020, inkl. Beleuchtung u. Außenjalousien	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,030		0,030						BIM				
75000			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,028		0,014	0,014	0,014	0,014	0,014		BIM				2018
75033			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,177		0,078	0,098	0,078	0,078	0,078		BIM				2018
75083			Abbruch MUR, Anbau, Sanierung Hs. 1 (B18068-30130000-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	14,800		0,500	1,500	5,000	5,000	2,800		BIM				2020
9794	1021	51925	Erweiterung der EDV-Anlage - 3.und 4. Etage LAN-Kabel verlegen, sowie Anschlüsse für Beamer in AU-Räume	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,040			0,040					BIM				2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling OSZ Handel 1

BSN: 02B04
 Adresse: Wrangelstr. 98
 (Hauptstandort): 10997 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 1.426.736 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.613 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4102	1021	51925	Erneuerung/Erweiterung Sanitärbereich Keller	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,249		0,001						BIM				
75066			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,662		0,409	0,254	0,409	0,409	0,409		BIM				2019
75084			Erneuerung Schiebefenster Neubau (B17045-30409001-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,745		0,765	0,745					BIM				2019
75085			Erneuerung Unterdecke Tiefgarage (B15097-3040902-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,148		0,700						BIM			0,695	2016
75086			Sanierung Flachdach über Bibliothek (B18107-30409001-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,800		0,800						BIM			18.07.2017	2020
75087			Sanierung Trinkwasseranlagen (B18108-30409000-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,350		0,350						BIM				2018
75088			Sanierung Lüftungs- und Abwasseranlagen (B16109-3040901-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	1,392		1,000	0,900					BIM			3,776	2018
75089			Grundsanierung (Langfristplanung)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	2,000						2,000		BIM				2019
9355	1021	51925	Einbau von zwei parallel geschalteten Türöffnern Haupteingang	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,003			0,003					BIM				2023
								0,003									2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Jane-Addams-Schule (OSZ Sozialwesen)

BSN: 02B05
 Adresse: Straßmannstr. 14-16
 (Hauptstandort): 10249 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 335.403 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.659 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4040	1021	51925	Raum Darstellendes Spiel Haus 4, Trennung Koordinatorenbüro Haus 3	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,026	0,026							BIM				
						0,026											
4044	1021	89113	Zuweisung an das SILB für das OSZ Sozialwesen II, Umbau des Standorts Darßer Str. 97, 13051 Berlin	Zuweisung an das SILB	10,000						0,300	0,700	BIM				
5625	1021	51925	Umbau des Standorts Darßer Str. , Planung	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,126		0,126		0,300	0,700			BIM				
							0,126										
75013			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,257		0,142	0,114	0,142	0,142	0,142		BIM				2018
							0,126										2018
75063			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,139		0,070	0,070	0,070	0,070	0,070		BIM				2018
							0,053										2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Spartacus-Grundschule

BSN: 02G01
 Adresse: Friedenstr. 40-45
 (Hauptstandort): 10249 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (V) Karl-Marx-Allee Nord (05)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
609	609	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 6.687.565 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 214.572 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 20.095 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 137.234 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 42.641 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4174	3701	70116	02G01, Spartacus-Grundschule: Erweiterung des Gebäudes und Sanierung der Freiflächen durch Grundstücksankauf; 10249, Friedenstr. 40-45	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,800						0,500	1,000	Bezirk				2021
																	2024
60790	1240	89362	Neuordnung und Qualifizierung der Frei- und Sportflächen der Spartacus-Grundschule, 1.BA		0,305			0,007	0,086	0,192	0,020		Bezirk				2019
								0,007									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Friedenstr. 40-45										
4174	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Hausburg-Grundschule

BSN: 02G02
 Adresse: Hausburgstr. 20
 (Hauptstandort): 10249 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (VI) Frankfurter Allee Nord (06)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
538	538	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(720)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 29.359.381 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 5.240.177 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 23.983 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 800.023 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.918 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5500	2710	70232	02G02, Hausburg-Grundschule, Sanierung Fenster, 3. BA, Sanierung Fassade, Dach, Räume, Brandschutz, 10249, Hausburgstr. 20	SchulSP - investiv	3,800		0,750	1,550	0,730				Bezirk		2,793		2018
							0,717	1,584							30.08.2018		2020
6233	1172	51900	02G02, Sanierung NUK-Turnhalle	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SH ehem. Flüchtlingsunterkunft)	0,396								Bezirk				2017
							0,359										2018
9554	3701	70223	02G02, Hausburg-Grundschule: Sanierung des Altbaus; 10249, Hausburgstr. 20	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,000						0,500	1,000	Bezirk				2023
																	2025
9570	9810	82044	Beschaffung von Containern als mobiler Ausweichstandort während Sanierungen für die 02G02 Hausburg GS	SIWANA	6,000			0,185					Bezirk	3,920	4,970	4,940	2020
															02.10.2019	15.11.2019	2020
99	9810	70014	02G02; Hausburg-Grundschule; Sanierung des Schulgebäudes; 10249; Hausburgstraße; 20	SIWANA	1,400	0,200	0,800	0,422					Bezirk		1,400	1,400	2017
						0,108	0,535	0,570									2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Hausburgstr. 20										
Nein	01 bis 06	Erweiterung	modular	Holz-Modulbau	1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Fliegendes Klassenzimmer

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Justus-von-Liebig-Grundschule

BSN: 02G03
 Adresse: Liebigstr. 18A
 (Hauptstandort): 10247 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (VI) Frankfurter Allee Nord (06)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
585	585	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.082.841 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 635.960 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 21.034 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 463.276 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.617 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer	
4662	3701	70117	02G03, Justus-von-Liebig-Grundschule: Erweiterung des Schulgebäudes und Neubau von Sporthallen; 10247, Liebigstr. 18a	gezielte Zuweisung an die Bezirke	15,000						0,500	1,000	Bezirk				2021	
																		2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Liebigstr. 18A										
4662	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
4662	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
4662	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Pettenkofer-Grundschule

BSN: 02G04
 Adresse: Pettenkoferstr. 20-24
 (Hauptstandort): 10247 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (VI) Frankfurter Allee Nord (06)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
596	596	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.584.378 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 3.691.527 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 9.003 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 566.400 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 225 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
105	3701	71312	02G04, Pettenkofer-Grundschule: Grundsanierung des Direktorenhauses, 10247, Pettenkoferstraße 20-24	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,372	0,255	0,077	0,079					Bezirk			1,372	2016
						0,499	0,623	0,032								15.06.2015	2018
9505	2710	70232	Innensanierung Akustikmaßnahmen / Verteilerküche; 10247, Pettenkofer Str. 20-24 (KinV)	SchulSP - investiv	1,640			0,580	0,951				Bezirk		1,548	1,640	2019
							1,285	0,421								10.09.2019	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Ludwig-Hoffmann-Grundschule**

BSN: 02G07
 Adresse: Lasdehner Str. 21-23
 (Hauptstandort): 10243 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (VII) Karl-Marx-Allee Süd (07)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
443	443	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(720)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.573.471 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 575.086 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 11.706 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 354.920 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4664	3701	70224	02G07, Ludwig-Hoffmann-Grundschule: Sanierung der Gebäude und Freiflächen, inkl. des zu übernehmenden Gebäudes der jetzigen 02S01; 10243, Lasdehner Str. 21	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,000							0,500	Bezirk				2022 2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Lasdehner Str. 17										
4664	01 bis 06	Arrondierung			2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Traveplatz

BSN: 02G08
 Adresse: Jessnerstr. 24-32
 (Hauptstandort): 10247 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (VIII) Frankfurter Allee Süd (08)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
403	403	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.575.644 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 207.677 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 21.293 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 156.912 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 23.970 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
110	3701	70100	02G08, Grundschule am Traveplatz: Erweiterung und Sanierung des Bestandsgebäudes; 10247, Jessnerstr. 24-32	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,400						0,500	1,000	Bezirk				2021 2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Jessnerstr. 24-32

0110	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
------	-----------	-------------	---------------	--	-----	--	--------	--------	--------	--

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Zille-Grundschule**

BSN: 02G09
 Adresse: Boxhagener Str. 46
 (Hauptstandort): 10245 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (VIII) Frankfurter Allee Süd (08)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
502	502	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.664.294 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 559.366 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 13.488 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 185.466 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 28.034 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
113	9810	70001	02G09, Heinrich-Zille-Grundschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 10245, Boxhagener Straße 46	SIWANA	3,104	0,417	0,011		0,004	0,003	0,002		SenStadtWohn	3,200		3,254	2016
						0,321	0,004										
5501	3701	70124	02G09, Zille-Grundschule: Standardanpassung nach MEB-Erweiterung und Erweiterung der Sporthallen; 10245, Boxhagener Str. 45	gezielte Zuweisung an die Bezirke	19,564						0,500	1,000	Bezirk				2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Boxhagener Str. 46										
5501	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
5501	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

MEB bereits fertiggestellt

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Modersohn-Grundschule

BSN: 02G10
 Adresse: Niemannstr. 3
 (Hauptstandort): 10245 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (VIII) Frankfurter Allee Süd (08)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
584	584	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.943.127 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 1.112.627 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 9.646 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 238.049 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4665	3701	70118	02G10, Modersohn-Grundschule: Erweiterung der Frei- und Sportflächen; 10245, Niemannstr. 3	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,000							0,500	Bezirk				2022
																	2026
60740	1240	89362	Errichtung eines modularen Schullergänzungsbaus (MEB)		5,164	0,849							SenStadtWohn				2016
						0,849											2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

MEB (Corinthstr. 7) wird bis zur Fertigstellung der 02Gn03 als Filiale genutzt (288 Plätze)

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Thalia-Grundschule**

BSN: 02G11
 Adresse: Alt-Stralau 34
 (Hauptstandort): 10245 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (VIII) Frankfurter Allee Süd (08)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
418	418	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 7.981.495 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 1.508.649 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 6.928 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 687.863 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.608 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
116	3701	71311	02G11, Thalia-Grundschule, Neubau einer Sporthalle und Außenanlagen; 10245, Alt-Stralau 34	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,900			0,500	2,300	1,000	0,152		Bezirk	3,752		3,900	2019
								0,367							06.12.2017		25.01.2019
118	9810	70018	02G11; Thalia-GS; Einbau einer Sprachalarmierung; 10249; Alt-Stralau; 34	SIWANA	0,137	0,005							Bezirk			0,190	2016
						0,002											
9555	3701	71510	02G11, Thalia-Grundschule: Erweiterung (2. Bauabschnitt); 10245, Alt-Stralau	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,376								Bezirk			3,376	2014
																	07.08.2013

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Alt-Stralau 34										
0116	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:
 Erweiterungsmaßnahme bereits abgeschlossen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Kurt-Schumacher-Grundschule

BSN: 02G12
 Adresse: Puttkamerstr. 19
 (Hauptstandort): 10969 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (I) südliche Friedrichstadt (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
253	253	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.268.732 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 2.142.947 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 30.812 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 895.224 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1663	1240	88305	Brandschutz und Innensanierung des Schulhauptgebäudes, Gebäudeausbau und Fertigstellung des 1. BA (südl. Gebäudehälfte)		3,279	0,265	0,731	0,206	2,054				Bezirk			4,685	2014
						0,265	0,731	0,206						16.12.2014	2018		

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Puttkamerstr. 19

1663	01 bis 06	Arrondierung			1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Sanierung Hauptgebäude
kfA	01 bis 06	Aufgabe	mobil	MUR			Bezirk	Bezirk	BSO IX	nach Sanierung

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Charlotte-Salomon-Grundschule**

BSN: 02G13
 Adresse: Großbeerenstr. 40
 (Hauptstandort): 10965 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (II) Tempelhofer Vorstadt (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
428	428	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.795.100 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 3.333.805 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 14.243 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 130.362 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 1.475 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer	
1641	2710	70232	02G13, Sanierung Brandschutz 2.BA, Sanierung Sanitär 3. BA	SchulSP - investiv	4,128		0,785	0,900	0,280				Bezirk			3,030	2017	
							0,403	0,682										2019
1657	1012	51900	02G13, Inklusion	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	0,748	0,153	0,350	0,488					Bezirk					2018
						0,102	0,344	0,487										2019
9557	3701	70225	02G13, Charlotte-Salomon-Grundschule: Sanierung von Fassade, Dach, Freiflächen und Brandschutz; 10965, Großbeerenstr. 40	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,700						0,500	1,000	Bezirk					2022
																		2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Galilei-Grundschule

BSN 02G14
 Adresse: Friedrichstr. 13
 (Hauptstandort) 10969 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (I) südliche Friedrichstadt (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
408	408	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.859.106 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 1.274.493 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 11.032 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 975.676 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
125	9810	70015	02G14; Galilei-GS; Sanierung des Schulgebäude und Einbau Akustik; 10969; Friedrichstraße; 13	SIWANA	0,799	0,273	0,016						Bezirk			0,800	2016
						0,257	0,014										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Friedrichstr. 13

kfA	01 bis 06	Arrondierung			1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Zusammenlegung mit 02S06
-----	-----------	--------------	--	--	-----	--	--------	--------	--------	--------------------------

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 02S06

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Lenau-Grundschule**

BSN: 02G16
 Adresse: Nostitzstr. 60
 (Hauptstandort): 10961 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (II) Tempelhofer Vorstadt (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
398	398	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 25.555.574 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 486.495 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 9.446 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 436.655 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.143 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
128	9810	72013	02G16; Lenau-Grundschule; Sanierung Schulgebäude; 10961; Nostitzstraße 60	SIWANA	8,900								Bezirk				
5502	2712	70100	02G16, Lenau-Grundschule; Ersatzbau 2. BA; 10961, Nostitzstr. 60	Neue Schulen Programm	47,100			0,024					SenStadtWohn				2021 2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Nostitzstr. 60										
5502	01 bis 06	Aufgabe	konventionell		-4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	Abriss
5502	01 bis 06	Ersatzneubau	konventionell		4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
5502	Alle	Sporthalle				-1	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	Abriss
5502	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			6	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	

Bemerkungen:

Entwicklung zur Gemeinschaftsschule mit Lina-Morgenstern-Schule (02K04) geplant; Abriss und Ersatzneubau; Sporthalle auch für Leibniz-Gymnasium (02Y06)

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Nürtingen-Grundschule

BSN 02G18
 Adresse: Mariannenplatz 28
 (Hauptstandort) 10997 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (III) nördliche Luisenstadt (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
557	557	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.695.088 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 7.346.459 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 20.049 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 726.351 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.804 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
130	3701	70222	02G18, Nürtingen Grundschule: Gesamtsanierung; 10997, Mariannenplatz 28	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,800							0,500	Bezirk				2022
																	2026
1667	1240	89380	Nürtingen Grundschule, Sanierung Wrangelstraße 136, 10997, Mariannenplatz 28		7,765	0,265	0,715	1,650	2,086	1,958			Bezirk	7,765	7,500	7,765	2018
						0,265	0,715	1,650						15.08.2017	13.11.2016	15.08.2017	2021
6431	9810	72022	Erwerb modularer, mobiler Verfügungsgebäude in Holzbauweise	SIWANA	3,800	0,025	3,200	0,600					Bezirk		2,970	2,970	
							2,593	0,950									2023
9569	9810	82044	Beschaffung von Containern als mobiler Ausweichstandort während Sanierungen für die 02G18 Nürtingen GS	SIWANA	2,570								Bezirk		2,300	2,200	2019
							0,036	0,368							29.08.2018	11.01.2019	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Fanny-Hensel-Grundschule

BSN: 02G19
 Adresse: Schöneberger Str. 24
 (Hauptstandort): 10963 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (I) südliche Friedrichstadt (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
287	287	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.156.654 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 218.747 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 14.026 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 191.412 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.983 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Bürgermeister-Herz-Grundschule

BSN: 02G20
 Adresse: Wilmsstr. 10
 (Hauptstandort): 10961 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (II) Tempelhofer Vorstadt (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
451	451	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.759.856 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 677.089 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 18.150 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 481.949 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.738 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
133	9810	70016	02G20; Bürgermeister-Herz-Grundschule; Umbau des Schulgebäudes und Einbau einer Fluchttreppe; 10961; Wilmsstraße; 10	SIWANA	0,180	0,052	0,042						Bezirk			0,198	2016
						0,008		0,013									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Reinhardswald-Grundschule

BSN: 02G21
 Adresse: Gneisenastr. 73-74
 (Hauptstandort): 10961 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (II) Tempelhofer Vorstadt (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648	648	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.455.537 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 3.112.083 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 14.675 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 315.601 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.276 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
135	2712	70100	02G21, Reinhardswald-Grundschule; 10961, Gneisenastr. 73 - 74	Neue Schulen Programm	46,747								SenStadtWohn				2023
																	2026
137	9810	70019	02G21; Reinhardswald-Grundschule; Sanierung der SH; 10961; Gneisenaustaße; 73-74	SIWANA	0,262	0,079							Bezirk			0,300	2016
						0,041											2017
1645	2710	70232	02G21, Reinhardswald-Grundschule, Sanierung Sporthalle, 3.BA, Sanierung Dach, Fassade, Fenster, Brandschutzmaßnahmen, 10961, Gneisenastr. 73-74	SchulSP - investiv	2,167		0,677	1,030	0,110				Bezirk				2018
							0,697	1,259									2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Gneisenastr. 73-74										
0135	01 bis 06	Aufgabe	konventionell		-2,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	Abriss
0135	01 bis 06	Ersatzneubau	konventionell		2,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	

Bemerkungen:

Abriss und Ersatzneubau

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Jens-Nydahl-Grundschule

BSN 02G22
 Adresse: Kohlfurter Str. 20
 (Hauptstandort) 10999 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (I) südliche Friedrichstadt (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
342	342	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.312.971 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 4.008.942 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 10.470 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 927.386 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.386 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
140	3701	70207	02G22, Jens-Nydahl-Grundschule: Gesamtsanierung; 10999, Kohlfurter Str. 20	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,000						0,500	1,000	SenStadtWohn				2028
141	9810	70017	02G22; Jens-Nydahl-Grundschule; Sanierung SH; 10999; Kohlfurter Straße; 20	SIWANA	1,662	0,670	1,050	0,091					Bezirk		1,600	1,600	2017
						0,369	0,870	0,328									2018
1637	2710	70232	02G22, Jens-Nydahl-Grundschule, Sanierung Sporthalle (Boden, Heizung, Dach)4./5. BA, 10999, Kohlfurter Str.20	SchulSP - investiv	2,050		1,150	0,030					Bezirk				2018
							0,843										2019
9552	3701	70207	02G22, Jens-Nydahl-Grundschule: Gesamtsanierung; 10999, Kohlfurter Str. 20	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,000						0,500	1,000	SenStadtWohn				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Fichtelgebirge-Grundschule

BSN: 02G23
 Adresse: Görlitzer Ufer 2
 (Hauptstandort): 10997 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (IV) südliche Luisenstadt (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
422	422	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.128.153 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 1.886.448 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 22.698 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 390.815 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 1.296 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1646	2710	70232	02G23, Fichtelgebirge-Grundschule, Sanierung Sporthalle (Fassade, Fenster, Dach, Decken, Heizung) 3.BA, 10997, Görlitzer Ufer 2	SchulSP - investiv	1,400		0,400	1,000	0,010				Bezirk		1,400		2018
							0,319	0,991								29.06.2018	
9551	3701	70226	02G23, Fichtelgebirge-Grundschule: Sanierung; 10997, Görlitzer Ufer 2	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,700							0,500	Bezirk				2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Otto-Wels-Grundschule

BSN: 02G24
 Adresse: Alexandrinenstr. 12
 (Hauptstandort): 10969 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (I) südliche Friedrichstadt (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
553	553	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.924.123 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 2.110.134 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 22.868 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 224.758 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.266 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1642	2710	70232	02G24, Otto-Wels-Grundschule, Sanierung Sanitär, Brandschutz, 3.BA, Sanierung Flure, Dach, Fenster, 10969, Alexandrinenstr. 12	SchulSP - investiv	2,590		0,550	0,950					Bezirk		2,590		2018
							0,550	0,908								23.03.2018	
9553	3701	70227	02G24, Otto-Wels-Grundschule: Sanierung; 10969, Alexandrinenstr. 12	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,500							0,500	Bezirk				2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Lemgo-Grundschule

BSN: 02G26
 Adresse: Böckhstr. 5
 (Hauptstandort): 10967 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (II) Tempelhofer Vorstadt (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
326	326	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 29.973.007 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 786.854 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 13.589 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 432.662 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4671	3701	70119	02G26, Lemgo-Grundschule: Gesamtsanierung inkl. Freiflächen und Teilabriss und Erweiterung Müllenhoffstraße; 10967, Böckhstr. 5	gezielte Zuweisung an die Bezirke	15,000						0,500	1,000	Bezirk				2021
																	2029
60801	1240	89380	Lemgo Grundschule, Erstellung BPU für Sanierung, 10967, Böckhstr. 5		0,334			0,334					Bezirk			0,334	2021
								0,334								31.01.2020	
9315	1240	89380	Sanierung Hofgebäude		6,580								Bezirk	6,500	6,580	6,700	2021
														15.03.2019	26.08.2019	31.01.2020	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Müllenhoffstraße 7										
4671	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hunsrück-Grundschule

BSN: 02G27
 Adresse: Manteuffelstr. 79
 (Hauptstandort): 10999 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (IV) südliche Luisenstadt (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
542	542	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.343.641 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 622.096 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 11.721 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 591.015 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.732 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4672	3701	70228	02G27, Hunsrück-Grundschule: Sanierung, 10999, Manteuffelstr. 79	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,000							0,500	Bezirk				2022
																	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Heinrich-Zille-Grundschule

BSN: 02G29
 Adresse: Waldemarstr. 118
 (Hauptstandort): 10997 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (III) nördliche Luisenstadt (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
439	439	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.719.740 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 342.599 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 22.024 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 289.123 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4673	3701	70229	02G29, Heinrich-Zille-Grundschule: Gesamtsanierung inkl. der Filiale am Lausitzer Platz, 10997,	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,500						0,500	1,000	Bezirk				2021 2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Adolf-Glaßbrenner-Grundschule

BSN: 02G31
 Adresse: Hagelberger Str. 34
 (Hauptstandort): 10965 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (II) Tempelhofer Vorstadt (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
414	414	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.745.797 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 410.744 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 10.484 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 378.025 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 15.054 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4674	3701	70230	02G31, Adolf-Glaßbrenner-Grundschule: Sanierung; 10965, Hagelberger Str. 34	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,700						0,500	1,000	Bezirk				2021 2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Clara-Grunwald-Grundschule

BSN: 02G32
 Adresse: Hallesche Str. 24
 (Hauptstandort): 10963 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (I) südliche Friedrichstadt (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
297	297	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.923.379 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 420.284 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 15.731 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 349.955 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.237 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1650	2710	51932	02G32, Sanierung Fenster	SchulSP - konsumtiv	0,534		0,035	0,500					Bezirk			0,534	2018
							0,038										
4675	3701	70120	02G32, Clara-Grunwald-Grundschule: Erweiterung durch Abriss und Neubau von Gebäudeteilen, Erweiterung der Sporthalle und Sanierung des Bestandsgebäudes; 10963, Hallesche Str. 24	gezielte Zuweisung an die Bezirke	14,500						0,500	1,000	Bezirk				2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Hallesche Str. 24										
4675	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
4675	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Aziz-Nesin-Grundschule

BSN: 02G33
 Adresse: Urbanstr. 15
 (Hauptstandort): 10961 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (II) Tempelhofer Vorstadt (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
321	321	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.541.779 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 198.467 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 9.193 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 164.444 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 20.996 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4676	3701	70231	02G33, Aziz-Nesin-Grundschule: Sanierung; 10961, Urbanstr. 15	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,000						0,500	1,000	SenStadtWohn				2027
9556	3701	70231	02G33, Aziz-Nesin-Grundschule: Sanierung; 10961, Urbanstr. 15	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,000						0,500	1,000	SenStadtWohn				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Jane-Goodall-Grundschule

BSN: 02G34
 Adresse: Scharnweberstr. 19
 (Hauptstandort): 10247 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (VIII) Frankfurter Allee Süd (08)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
406	406	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.102.891 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 135.811 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 8.969 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 123.460 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 196 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4679	3701	70121	02G34, Jane-Goodall-Grundschule: Erweiterung des Standorts und Instandsetzung des Bestandsgebäudes; 10247, Scharnweberstr. 19	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,500							0,500	Bezirk				2022
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Scharnweberstr. 19

4679	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt (0,5 - 1,0 Züge)
------	-----------	-------------	---------------	--	-----	--	--------	--------	--------	---

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Rosa-Parks-Grundschule

BSN: 02G35
 Adresse: Reichenberger Str. 65
 (Hauptstandort): 10999 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (IV) südliche Luisenstadt (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
593	593	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.096.938 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 828.368 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 14.320 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 563.988 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 18.083 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4680	3701	70232	02G35, Rosa-Parks-Grundschule: Sanierung; 10999, Reichenberger Str. 65	gezielte Zuweisung an die Bezirke	19,000						0,500	1,000	Bezirk				2021 2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Blumen-Grundschule

BSN 02G36
 Adresse: Andreasstr. 50
 (Hauptstandort) 10243 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (VII) Karl-Marx-Allee Süd (07)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
548	548	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.699.085 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 302.809 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 1.637 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 290.060 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.499 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
9550	3701	70122	02G36, Blumen-Grundschule: Sporthallenneubau und Erweiterung des Schulgebäudes; 10243, Andreasstr. 50-52	gezielte Zuweisung an die Bezirke	20,000						0,500	1,000	Bezirk				2023
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Andreasstr. 52

9550	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Dachausbau
9550	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
9550	Alle	Sporthalle				-3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Singerstraße 87

kfA	01 bis 06	Arrondierung			-1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Rückführung der Blumen-G auf nur einen Standort
-----	-----------	--------------	--	--	------	--	--------	--------	--------	---

Bemerkungen:

Rückführung des bisherigen Standorts der Blumen-Grundschule (02G36) auf nur einen Standort (3-zügig) in 2022/23 und Erweiterung +1,0 auf 4,0 Züge durch Dachaus- und/oder -anbau in 2023/24

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Oderstr. 29-31/Gürtelstr.

BSN: 02Gn01
 Adresse: Oderstr. 29-31/Gürtelstr.
 (Hauptstandort): 10247 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (VIII) Frankfurter Allee Süd (08)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
161			02Gn01, Neubau Grundschule Oderstraße 29-31/Gürtelstraße: Neubau mit Sporthalle; 10247, Oderstraße 29-31/Gürtelstraße	Finanzierung durch HOWOGE	30,028				0,500	2,252	1,752	10,009	HOWOGE				2023
																	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Oderstr. 29-31/Gürtelstr.

0161	01 bis 06	Neubau	konventionell		2,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	
0161	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			6	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	
0161	Alle	Sporthalle				-2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	Abriss

Bemerkungen:

Umsetzung geplant durch HOWOGE

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Pufendorfstr. 10

BSN: 02Gn02
 Adresse: Pufendorfstr. 10
 (Hauptstandort): 10249 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (V) Karl-Marx-Allee Nord (05)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
144(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 8.484.120 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 104.806 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer	
1383	2712	70104	02Gn02, Neubau Grundschule: Errichtung eines MEBs; 10249, Pufendorfstr. 12	Errichtung von Schullergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	5,500		4,850						SenStadtWohn			5,500	2017	
							3,870	0,945								24.03.2017		2018
162	2712	70600	02Gn02, [Neubau Grundschule]: Neubau einer Grundschule und Neubau einer Sporthalle 2. BA; 10249, Pufendorfstr. 12	Modellvorhaben zur Beschleunigung von Schulneubauten (MOBS)	25,770		1,420						SenStadtWohn	20,290	23,330			2019
							1,500	2,062						17.07.2017	19.10.2018			2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Pufendorfstr. 10										
0162	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		2,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	
0162	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	

Bemerkungen:

1. BA MEB (fertiggestellt), 2. BA konventionelle Erweiterung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Corinthstr.

BSN 02Gn03
 Adresse: Corinthstraße 7
 (Hauptstandort) 10245 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (VIII) Frankfurter Allee Süd (08)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 2.531.836 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
175	3701	70115	02Gn03, Grundschule Corinthstr: Neubau Grundschule und Sporthalle; 10245, Corinthstr.	gezielte Zuweisung an die Bezirke	18,506	1,000	3,000	4,000	4,000	2,000	2,000	2,000	Bezirk			17,310	2017
						0,581	0,635	1,316									30.05.2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Corinthstraße 7

0175	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0175	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

1. BA MEB (fertiggestellt), aktuell Filiale der 02G10, 2. BA konventionelle Erweiterung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; "ehem. SEZ"

BSN: 02Gn04
 Adresse: Landsberger Allee 77
 (Hauptstandort): 10249 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (VI) Frankfurter Allee Nord (06)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
8898	9810	82018	Grundstücksankauf Grundschule Langenbeckstraße	SIWANA	3,000								Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Landsberger Allee 77										
nein	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0					
nein	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3				

Bemerkungen:

Zügigkeit in Abhängigkeit von der Realisierbarkeit auf dem Grundstück; BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Reaktivierung Grundschule; Rigaer Str. 81-82

BSN: 02Gn05
 Adresse: Rigaer Straße 81-82
 (Hauptstandort): 10247 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (VI) Frankfurter Allee Nord (06)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4686	3701	70123	02Gn05, Grundschule Rigaer Straße: Umbau zur Grundschule und Sanierung; 10247, Rigaer Str. 81/82	gezielte Zuweisung an die Bezirke	14,000						0,500	1,000	Bezirk				2021 2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Rigaer Str. 81-82										
4686	01 bis 06	Reaktivierung			3,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk plant Umbau Standort Heinrich-Hertz-Gymnasium zum Grundschulstandort (02Gn05). Fertigstellung der Maßnahme in Abhängigkeit Ersatzneubau Heinrich-Hertz-Gymnasium am Standort Müncheberger Str. 8 bzw. Interimsstandort

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Ellen-Key-Schule

BSN 02K01
 Adresse: Rüdersdorfer Str. 20-28
 (Hauptstandort) 10243 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
783	0	506	277

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	550(600)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.391.311 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 490.596 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 20.070 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 439.448 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 24.926 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5065	3702	70103	02K01, Ellen-Key-Schule: Sanierung der Gebäude, Erweiterung der Schule und Sporthallenneubau; 10243, Rüdersdorfer Str. 20-27	gezielte Zuweisung an die Bezirke	18,000							0,500	Bezirk				2022 2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Rüdersdorfer Str. 20-28										
5065	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
5065	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
5065	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Carl-von-Ossietzky-Schule (Gemeinschaftsschule)

BSN: 02K02
 Adresse: Blücherstr. 46
 (Hauptstandort): 10961 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (II) Tempelhofer Vorstadt (02)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1213	269	619	325

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	600(600)	337(337)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 62.441.653 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 2.345.458 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 19.409 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 963.649 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 29.972 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
164	3703	70200	02K02, Carl-von-Ossietzky-Schule: Gesamtsanierung; 10961, Blücherstr. 46	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,000						0,500	1,000	SenStadtWohn				2029
60770	1240	89380	Carl-von-Ossietzky-Schule, 1. BA /1. und 2. FA, Sanierung Außenanlagen, 10961, Blücherstr. 46		0,945	0,746	0,009						Bezirk	0,960		0,960	2015
						0,746	0,009							19.08.2014		22.10.2014	2017
60795	1240	89380	Carl-von-Ossietzky-Schule, 2. BA Sanierung Außenanlagen, 10961, Blücherstr. 46		1,464	0,200							Bezirk	1,530		1,530	2015
						0,200								19.08.2014		22.10.2014	2017
60800	1240	89380	Carl-von-Ossietzky-Schule, 2. BA Sanierung Außenanlagen, 10961, Blücherstr. 46, BPU, Projektsteuerung		0,370		0,180	0,190					Bezirk			0,400	
							0,180	0,190									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hector-Peterson-Schule

BSN: 02K03
 Adresse: Tempelhofer Ufer 15
 (Hauptstandort): 10963 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
336	0	336	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	500(500)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.077.131 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 1.054.869 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 13.950 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 754.423 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 21.721 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
169	3702	70202	02K03, Hector-Peterson-Schule: Sanierung; 10963, Tempelhofer Ufer 15	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,000							0,500	Bezirk				2022
																	2028
6232	1172	51900	02K03, Sanierung NUK-Turnhalle	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SH ehem. Flüchtlingsunterkunft)	0,002		0,002						Bezirk				2017
																	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Lina-Morgenstern-Schule (Gemeinschaftsschule)

BSN 02K04
 Adresse: Gneisenaustr. 7
 (Hauptstandort) 10961 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
461	0	461	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	600(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 30.444.570 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 542.393 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 16.354 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 476.430 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 39.016 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
170	3703	70201	02K04, Lina-Morgenstern-Schule: Gesamtsanierung; 10961, Gneisenaustr. 7	gezielte Zuweisung an die Bezirke	16,000						0,500	1,000	SenStadtWohn				
9559	3702	70201	02K04, Lina-Morgenstern-Schule: Gesamtsanierung; 10961, Gneisenaustr. 7	gezielte Zuweisung an die Bezirke	16,000						0,500	1,000	SenStadtWohn				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Gneisenaustr. 7	07 bis 10	Arrondierung			-2,0		Bezirk	Bezirk		Reduzierung durch Einrichtung SEK II

Bemerkungen:

Entwicklung zur Gemeinschaftsschule mit 02G16; BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Schule am Königstor (Integrierte Sekundarschule)**

BSN: 02K05
 Adresse: Weinstr. 3
 (Hauptstandort): 10249 Berlin
 Grundschnulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
344	0	344	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	350(350)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.644.174 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 1.412.977 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 6.847 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 321.947 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1643	2710	70232	02K05, Schaffung Barrierefreiheit (Aufzug), 2. BA Sanierung Sanitär inkl. Barrierefreiheit	SchulSP - investiv	0,880		0,100	0,110	1,040	0,025			Bezirk			1,300	2016
							0,101	0,075								27.02.2019	2020
1656	1012	51900	02K05, Inklusion	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	0,790	0,205	0,200	0,290					Bezirk				2016
						0,196	0,111	0,290									2020
5066	3702	70101	02K05, Schule am Königstor: Standardanpassung auf SEK II / Sporthallenbedarf durch Abriss des Bestands und Neubau; 10249, Weinstr. 3	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,000						0,500	1,000	Bezirk				2021
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Weinstr. 3										
5066	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
5066	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:
 Bezirk prüft Erweiterung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Emanuel-Lasker-Schule

BSN 02K06
 Adresse: Modersohnstr. 53
 (Hauptstandort) 10245 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
525	0	413	112

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	112(112)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 19.153.711 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 370.269 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 10.014 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 345.533 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Sek II im Verbund mit 02K08

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Georg-Weerth-Schule**

BSN: 02K07
 Adresse: Eckertstr. 16a
 (Hauptstandort): 10249 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
397	0	397	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.569.298 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 2.733.020 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 24.440 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 728.242 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.765 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
177	3702	71401	02K07, Georg-Weerth-Schule: Umbau und Schaffung von Arbeitsräumen; 10249, Eckertstraße 18	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,465	0,905	0,165	0,157					Bezirk			1,570	2016
						0,529	0,579	0,156								01.08.2014	2019
5067	3702	70102	02K07, Georg-Weerth-Schule: Sanierung des Vorderhauses und von Freiflächen, Deckung des Sporthallenbedarfs durch Abriss des Bestands und Neubau; 10249, Eckertstr. 16a	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,500						0,500	1,000	Bezirk				2021
																	2027
9504	2710	70232	Georg-Weerth-Oberschule Sanierung Dach Vorderhaus; 10249, Eckertstr. 16a (KinV)	SchulSP - investiv	0,650			0,090	0,604				Bezirk				2020
							0,650	0,046									2020
9558	3702	70104	02K07, Georg-Weerth-Schule: Erweiterung und Sanierung des Schulgebäudes; 10243, Singerstraße 87	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,000						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Eckertstr. 16a										
5067	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
5067	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Refik-Veseli-Schule (Integrierte Sekundarschule)**

BSN: 02K08
 Adresse: Skalitzer Str. 55
 (Hauptstandort): 10997 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
439	0	316	123

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	112(112)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.391.258 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 2.772.082 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 12.204 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 884.567 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1644	2710	70232	02K08, Sanierung Sanitär Sporthalle, 3. BA, Sanierung Boden und Heizung Sporthalle	SchulSP - investiv	1,655		0,550	0,440	0,010				Bezirk			0,965	2017
							0,415	0,394									07.06.2019
1649	2710	51932	02K08, Sanierung Fachräume - 2.BA, Brandschutzmaßnahmen	SchulSP - konsumtiv	0,875		0,430	0,130					Bezirk			0,617	2018
							0,307										
179	3702	70200	02K08, Refik-Veseli-Schule: Gesamtsanierung; 10997, Skalitzer Str. 55/56	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,500						0,500	1,000	SenStadtWohn				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Sek II im Verbund mit 02K06; BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Albrecht-von-Graefe-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN 02K09
 Adresse: Graefestr. 85
 (Hauptstandort) 10967 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
390	0	361	29

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.947.383 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 466.946 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 23.130 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 220.049 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1669	1240	89380	Albrecht-von-Graefe-Schule, Sanierung Sporthalle, 10967, Graefestr. 85		0,240		0,076	0,142					Bezirk		0,163	0,240	2020
							0,076	0,142									2022
5068	3702	70203	02K09, Albrecht-von-Graefe-Schule: Sanierung von Haus A und B; 10967, Graefestr. 85	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,600						0,500	1,000	Bezirk			4,805	2020
																07.08.2019	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Sek II - Einführungsphase, anschließend Kooperation mit Robert-Koch-Gymnasiums

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Ferdinand-Freiligrath-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN 02K10
 Adresse: Bergmannstr. 64
 (Hauptstandort) 10961 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
252	0	252	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 25.315.528 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 3.341.783 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 4.764 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 497.011 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.976 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1640	2710	70232	02K10, Ferdinand-Freiligrath-Schule, Sanierung Fachräume - 1.BA, Sanierung Aula, Fenster, Sanitär - 2. BA, 10961, Bergmannstr. 64	SchulSP - investiv	3,340		1,400	1,450	0,330				Bezirk		2,850		2018
							1,208	1,225									
5069	3702	70204	02K10, Ferdinand-Freiligrath-Schule: Sanierung; 10961, Bergmannstr. 64	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,200							0,500	Bezirk				2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Neubau Gemeinschaftsschule; Campus Puttkamerstraße**

BSN: 02Kn03
 Adresse: Puttkamerstr. 19
 (Hauptstandort): 10969 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (I) südliche Friedrichstadt (01)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(300)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5179	3703	70101	02Kn11, Standortentwicklung der bisherigen 02G12 zum Campus - Erweiterung um 3 Züge ISS inkl Sporthallen; 10969, Puttkamerstr. 19	gezielte Zuweisung an die Bezirke	30,000							0,500	Bezirk				2022 2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Puttkamerstr. 19										
	07 bis 10	Neubau	konventionell		3,0					

Bemerkungen:

BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Temple-Grandin-Schule

BSN 02S01
 Adresse: Lasdehner Str. 19
 (Hauptstandort) 10243 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (VII) Karl-Marx-Allee Süd (07)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
191	152	12	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
144(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 5.691.458 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 269.495 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 11.309 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 245.839 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.995 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	-------------------	----------	--------	--------	--	-----------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Marchlewskistraße 25 D-E

5287	01 bis 06	Aufgabe	konventionell		-1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Umzug Standort Eckertstraße
------	-----------	---------	---------------	--	------	--	--------	--------	--------	-----------------------------

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Gustav-Meyer-Schule**

BSN: 02S02
 Adresse: Kohlfurter Str. 22
 (Hauptstandort) 10999 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
147	0	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.908.801 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 3.960.483 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 12.695 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 530.148 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.498 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1638	2710	70232	02S02, Sanierung Dach, Sanitär, Räume, 2. BA	SchulSP - investiv	3,091		0,400	1,657	0,529				Bezirk			3,091	2018
							1,279	1,655									
1648	2710	70232	02S02, Gustav-Meyer-Schule, Gesamtsanierung der SH inkl. Schaffung Barrierefreiheit, 10999, Kohlfurter Str. 22 (KInV)	SchulSP - investiv	1,560		0,300	1,200	0,817				Bezirk		1,549	1,558	2019
							0,155	0,188							18.07.2018	04.10.2018	
5289	3705	70201	02S02, Gustav-Meyer-Schule: Sanierung 2. BA; 10999, Kohlfurter Str. 22	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,500						0,500	1,000	Bezirk				2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Margarethe-von-Witzleben-Schule**

BSN: 02S03
 Adresse: Palisadenstr. 76-77
 (Hauptstandort): 10243 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
236	80	110	41

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 27.705.331 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 471.833 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 15.898 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 430.503 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.020 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5291	3705	70202	02S03, Margarethe-von-Witzleben-Schule: Sanierung; 10243, Palisadenstr. 76	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,000						0,500	1,000	Bezirk				2021 2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Liebmann-Schule

BSN 02S06
 Adresse: Friedrichstr. 13
 (Hauptstandort) 10969 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
107	107	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 600 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 600 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 02G14

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Andreas-Gymnasium

BSN 02Y01
 Adresse: Koppenstr. 76
 (Hauptstandort) 10243 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
835	60	485	290

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	60(60)	406(580)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.486.522 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 1.048.692 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 10.795 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 815.892 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
191	9810	72014	02Y02; Andreas-Gymnasium; Sanierung; 10242; Koppenstraße; 76	SIWANA	2,000		0,050	0,600	0,050				SenStadtWohn		1,932		
							0,011	0,121									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Koppenstr. 76

Nein	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
------	-----------	-------------	---------------	--	-----	--	--------	--------	--------	--

Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Heinrich-Hertz-Gymnasium**

BSN: 02Y03
 Adresse: Rigaer Str. 81-82
 (Hauptstandort): 10247 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
624	120	340	164

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	348(464)	125(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.227.202 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 396.987 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 45.681 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 305.053 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 24.659 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
194			02Y03, Heinrich-Hertz-Gymnasium: Ersatzneubau mit Sporthalle; 10243, Müncheberger Straße 8	Finanzierung durch HOWOGE	60,305			0,000				0,905	HOWOGE				2026
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Müncheberger Str. 8

0194	05 bis 06	Ersatzneubau	konventionell		2,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
0194	07 bis 10	Ersatzneubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
0194	11 bis 12	Ersatzneubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
0194	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

Rigaer Str. 81-82

0195	05 bis 06	Arrondierung			-2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Aufgabe
0195	07 bis 10	Arrondierung			-3,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Aufgabe
0195	11 bis 12	Arrondierung			-2,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Aufgabe

Bemerkungen:

Bezirk plant Umbau Standort Heinrich-Hertz-Gymnasium zum Grundschulstandort (02Gn05). Fertigstellung der Maßnahme in Abhängigkeit Ersatzneubau Heinrich-Hertz-Gymnasium am Standort Müncheberger Str. 8 bzw. Interimsstandort

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium

BSN: 02Y04
 Adresse: Frankfurter Allee 6 A
 (Hauptstandort): 10247 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
542	120	288	134

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	290(290)	150(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.203.906 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 3.953.733 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 25.645 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 451.515 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 35.952 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1664	1240	89362	Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium, Neubau Aula/Veranstaltungsraum (Akustikmaßnahmen, hydraulisches Hubpodest), 4. BA, 10247, Frankfurter Allee 6A		0,310		0,250	0,061					Bezirk			0,310	2018
							0,250	0,061								31.10.2018	2019
1665	1240	89362	Neubau Aula / Veranstaltungsraum, 3. BA		0,767	0,152							Bezirk		3,321	3,533	2017
						0,152									28.11.2013	09.04.2014	2017
1666	1240	89362	Neubau Aula / Veranstaltungsraum, 2.BA, Ausstattung, Kunst am Bau		0,650	0,200							Bezirk				2014
						0,200											2017
5214	3704	70118	02Y04, Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium: Sanierung des Gebäudes, Deckung des Sporthallenbedarfs durch Abriss des Bestands und Neubau; 10247, Frankfurter Allee 6a	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,000							0,500	Bezirk				2022
																	2028
9503	2710	70232	Georg-Friedrich-Händel-Oberschule Innensanierung Schulgebäude; 10247, Frankfurter Allee 6a (KInV)	SchulSP - investiv	2,910			0,580	0,800	1,500	0,541		Bezirk				2020
							2,700	0,069									2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Frankfurter Allee 6 A										
5214	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
5214	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Dathe-Gymnasium

BSN 02Y05
 Adresse: Helsingforser Str. 11-13
 (Hauptstandort) 10243 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
799	116	470	213

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.887.778 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 896.823 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 12.413 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 290.019 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 19.980 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer	
1647	2710	70232	02Y05, Dathe-Gymnasium, Sanierung Räume, 2. BA, Sanierung Sanitär, Schaffung Barrierefreiheit (Aufzug), 10243, Helsingforser Str. 11-13	SchulSP - investiv	1,942		0,240	0,560	1,200	0,175			Bezirk			1,942	2019	
							0,182	0,386									30.10.2019	2021
5219	3704	70117	02Y05, Dathe-Gymnasium: Sanierung des Bestandsgebäudes sowie Standardanpassung und Deckung des Sporthallenbedarfs durch Abriss und Neubau; 10243, Helsingforser Str. 11/13	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,000							0,500	Bezirk					2022
																		2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Helsingforser Str. 11-13										
5219	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
5219	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Leibniz-Gymnasium

BSN: 02Y06
 Adresse: Schleiermacherstr. 23
 (Hauptstandort): 10961 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
748	0	509	239

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	464(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.659.952 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 1.027.524 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 23.174 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 591.958 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 40.207 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
199	3704	70119	02Y06, Leibniz-Gymnasium: Erweiterung und Gesamtsanierung; 10961, Schleiermacherstr. 23	gezielte Zuweisung an die Bezirke	20,000						0,500	1,000	SenStadtWohn				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Fürbringerstraße 33/34										
0199	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Robert-Koch-Gymnasium

BSN 02Y07
 Adresse: Dieffenbachstr. 60
 (Hauptstandort) 10967 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
565	0	375	190

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	406(464)	175(175)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.914.412 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 4.457.289 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 10.897 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 306.553 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 21.986 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1668	1240	89380	BPU Innensanierung des Hauptgebäudes, 10967, Dieffenbachstr. 60		2,643	0,333	0,308	0,200	0,426	1,376			Bezirk		6,597	2,643	2018
						0,333	0,308	0,200							30.06.2017	24.01.2018	2021
5220	3704	70204	02Y07, Robert-Koch-Gymnasium: Sanierung; 10967, Dieffenbachstr. 60	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,000							0,500	Bezirk				2022
																	2027
60798	1240	89380	BPU Innensanierung des Hauptgebäudes, 10967, Dieffenbachstr. 60		3,160			0,618	1,200	0,300	0,660		Bezirk			3,160	2018
								0,618								24.01.2018	2021
60799	1240	89380	BPU Innensanierung des Hauptgebäudes, 10967, Dieffenbachstr. 60		0,727				0,727				Bezirk			0,727	2018
																24.01.2018	2021
6436	9810	82044	Beschaffung von Containern als mobiler Ausweichstandort während Sanierungen für das 02Y07 Robert-Koch-Gym.	SIWANA	3,900		0,700	2,628	0,211	0,320			Bezirk		3,734	3,600	2018
						0,034	0,371	2,248								18.12.2017	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Dieffenbachstr. 60										
nein	07 bis 10	Erweiterung			0,5		Bezirk	Bezirk		

Bemerkungen:

Kooperation mit Albrecht-von-Graefe-Schule (02K09); Bezirk prüft Erweiterung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Hermann-Hesse-Gymnasium

BSN: 02Y08
 Adresse: Böckhstr. 16
 (Hauptstandort): 10967 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
571	0	351	220

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	406(406)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.574.420 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 6.761.366 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 12.032 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 587.402 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1670	1240	89380	Hermann-Hesse-Gymnasium, 1. und 2.BA Sanierung, 10967, Böckhstr. 16		5,521	1,385	1,911	1,465	0,224				Bezirk	5,342		5,521	2017
						1,385	1,911	1,465						24.11.2015		24.11.2015	2019
203	3704	70116	02Y08, Herrmann-Hesse-Gymnasium, Gesamtsanierung; 10967, Böckhstr. 16	gezielte Zuweisung an die Bezirke	4,000							0,500	Bezirk				2023
																	2029
204	3704	71406	02Y08, Herrmann-Hesse-Gymnasium, Umbau und Schaffung von Fachräumen, 10967, Böckhstraße 16	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,605	0,300	0,020	0,225	0,090				Bezirk			1,500	2016
						0,351	0,801	0,225							10.12.2013	2019	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen: