

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Volkshochschule Spandau

BSN: 05A03
 Adresse: Carl-Schurz-Straße 59
 (Hauptstandort): 13597 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Sonstige
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 1.551.076 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
60775	1240	89380	05A03, Musikschule Spandau, Sanierung Gebäude, 13597, Moritzstr. 17		4,340	0,189	0,455	0,907	1,053				Bezirk			4,340	2018
						0,189	0,455	0,907									02.11.2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

OSZ TIEM (Technische Informatik, Industrieelektronik und EnergieManagement)

BSN: 05B01
 Adresse: Goldbeckweg 8-14
 (Hauptstandort): 13599 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 198.754 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 24.061 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
75023			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,391		0,195	0,195	0,195	0,195	0,195		BIM				2018
							0,165										2018
75103			Erneuerung Decken aufgrund Absturzgefahr (B18054-30405000-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,900		0,900						BIM			0,072	2018
																13.04.2017	2018
75104			Fenstersanierung (B18055-30405000-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,900		0,900						BIM				2018
																	2018
9323	1021	51925	Installation von Steckdosen (2.2.15 HG 1. OG)	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,010			0,010					BIM				
								0,010									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Knobelsdorff-Schule (OSZ Bautechnik I)**

BSN: 05B02
 Adresse: Nonnendammallee 140-143
 (Hauptstandort): 13599 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 379.188 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5660	1021	51925	Instandsetzung Brückenkräne	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,018		0,018						BIM				
75004			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,064		0,032	0,032	0,032	0,032	0,032		BIM				2018
75043			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,020		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		BIM				2018
75045			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,560		0,231	0,329	0,231	0,231	0,231		BIM				2018
75105			Sanierung Trinkwasseranlagen (B18079-3013300-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,500		0,100	0,500					BIM				2018
9321	1021	51925	Erneuerung Spähnencontainer	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,071				0,071				BIM				2019
9327	1021	51925	Schaffung von zwei zusätzlichen Klassenräumen; IT-Verkabelung im 1. OG	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,111			0,111					BIM				
9350	1021	51925	Digitalisierung der Vermessungstechnik	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM									BIM				
9788	1021	51925	Einbruchmeldeanlage	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,033			0,033					BIM				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Ernst-Ludwig-Heim-Grundschule

BSN: 05G01
 Adresse: Grunewaldstr. 8
 (Hauptstandort): 13597 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Spandau Mitte (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
438	438	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.155.660 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 852.004 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 19.220 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 60.134 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1607	2710	70235	Sanierung Sporthalle inkl. Sanitär und Barrierefreiheit, 2. BA	SchulSP - investiv	1,800		0,151	0,251					Bezirk				
1613	2710	70235	Sanierung Schulgebäude	SchulSP - investiv	4,450		0,004	0,057					Bezirk				
2939	2710	70235	Sanierung Sporthalle inkl. Sanitär und Barrierefreiheit, 1. BA	SchulSP - investiv	0,304	0,304							Bezirk				2016
						0,309											2017
4742	3701	70112	05G01, Ernst-Ludwig-Heim-Grundschule: Umbau, Erweiterung und Gesamtsanierung der Schulanlage; 13597, Grunewaldstr. 8	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,600							0,500	Bezirk				2022
																	2029
4743	3701	70113	05G01, Ernst-Ludwig-Heim-Grundschule: Neubau einer Sporthalle; 13597, Grenadierstr. 8	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,000							0,500	Bezirk				2022
																	2028
477	2710	51915	Sanierung Sporthalle inkl. Sanitär und Barrierefreiheit, 1. BA	SSSP	0,304	0,304							Bezirk				2017
																	2017
9417	2712	70104	05G01, Ernst-Ludwig-Heim-Grundschule: Errichtung eines MEBs; 13597, Grenadierstr. 8-10	Errichtung von Schülergängsbauten in Modulbauweise (MEB)	6,365								SenStadtWohn				2021
																	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Grunewaldstr. 8										
4742	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 16 + Mensa	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
4743	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
4743	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Eichenwald

BSN: 05G02
 Adresse: Gaismannshofer Weg 2
 (Hauptstandort): 13587 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Hakenfelde (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
437	437	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.956.606 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 2.515.609 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 12.466 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 26.263 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
2897	2710	70235	Sanierung Schulgebäude, Haus 1, 2 und 5, 2. BA	SchulSP - investiv	4,743		0,460	0,950					Bezirk				2018
							0,101	0,149									
2906	2710	51935	Haus 3 und 4 (Bauteil 1) Sanierung Fenster, Räume, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	1,967		0,550	0,592					Bezirk				2018
							0,786	0,078									
2941	2710	51935	Haus 3 und 4 (Bauteil 1) Sanierung Fenster, Räume, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	1,967	0,137							Bezirk				2016
						0,262	0,786										
2942	2710	51935	Sanierung Fenster / Klimasiegel	SchulSP - konsumtiv	0,063	0,063	0,790						Bezirk				2016
						0,062											
4749	3701	70212	05G02, Grundschule am Eichenwald: Umbau und Sanierung der Schulanlage sowie Neubau einer Sporthalle; 13587, Gaismannshofer Weg 2	gezielte Zuweisung an die Bezirke	18,400							0,500	Bezirk				2022
9434	2710	70235	Sanierung Heizungsanlage; 13587, Gaismannshofer Weg 2 (KInV)	SchulSP - investiv	0,100			0,100					Bezirk				
9480	2710	70235	Sanierung Verwaltungsgebäude einschl. Verbindungsgang zum Schulgebäude und Umgestaltung Haupteingangsbereich; 13587, Gaismannshofer Weg 2 (KInV)	SchulSP - investiv	2,163			0,150	1,100	0,813	0,100		Bezirk				
							0,062	0,192									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Gaismannshofer Weg 2										
4749	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
4749	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Klosterfeld-Grundschule

BSN: 05G04
 Adresse: Seefeldler Str. 125
 (Hauptstandort): 13583 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Falkenhagener Feld (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
374	374	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.066.203 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 137.955 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 22.299 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 94.000 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 21.656 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer	
4750	3701	71401	05G04, Klosterfeld-Grundschule: Sanierung und Umbau der Schulanlage; 13583, Seefeldler Str. 125	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,100							0,500	Bezirk				2022	
																		2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Christoph-Förderich-Grundschule**

BSN: 05G05
 Adresse: Förderichplatz 5
 (Hauptstandort): 13595 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Wilhelmstadt (06)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
558	558	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 29.033.799 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 2.197.080 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 22.954 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 43.230 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4751	3701	70114	05G05, Christoph-Förderich-Grundschule: Umbau, Erweiterung und Gesamtsanierung der Schulanlage; 13595, Förderichplatz 5 / Konkordiastraße 8	gezielte Zuweisung an die Bezirke	14,300							0,500	Bezirk				2022
483	3701	71302	05G05, Christoph-Förderich-Grundschule: Neubau einer Sporthalle; 13595, Förderichplatz 5	pauschale Zuweisung an die Bezirke	8,327			0,050	1,250	0,550	0,614		Bezirk		8,327		2020
60716	1240	89372	Neubau einer Sporthalle		8,327	0,167	0,067	0,150	1,276	1,773	0,900		Bezirk		8,327		2019
						0,167	0,067	0,150					Bezirk		23.05.2018		2020
9585	9810	84035	Errichtung von einem Imbisscontainers für die Christoph-Förderich-Schule	SIWANA	1,746								Bezirk				2019
								1,747					Bezirk				2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Förderichplatz 5										
4751	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0483, 60716	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
0483, 60716	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			4	Bezirk	Bezirk	BSO IX	enthält 1 Sporthallenteil Vereinssport

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Siegerland-Grundschule**

BSN: 05G06
 Adresse: Hermann-Schmidt-Weg 4
 (Hauptstandort): 13589 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Falkenhagener Feld (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
501	501	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.835.615 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 6.069.407 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 21.418 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 65.000 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 29.085 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10041	1240	89363	Siegerland-Grundschule: energetische Sanierung, Sicherung Gesamtfinanzierung / nicht verausgabte Mittel		1,404					1,404			Bezirk				
2952	2710	51935	Sanierung Schulhof, letzter BA	SchulSP - konsumtiv	0,165	0,165							Bezirk				2016
						0,181											2017
60757	1240	89363	Siegerland-Grundschule: energetische Sanierung, Brandschutzmaßnahmen und Herstellung der Barrierefreiheit, Planungsleistungen LPH 2-5		0,527	0,185							Bezirk				2017
						0,185											2018
60758	1240	89363	Siegerland-Grundschule: Sicherung Gesamtfinanzierung		0,088			0,088					Bezirk				2019
								0,088									2019
60759	1240	89363	Container, Ordnungsmaßnahme zur Schaffung von Baufreiheit, energetische Sanierung		0,465	0,465							Bezirk				2017
						0,465											2017
60760	1240	89363	Ordnungsmaßnahmen zur Vorbereitung der Maßnahme „Neubau einer Sporthalle für die Siegerland-Grundschule und einer Kita, Darbystraße 2-60“		2,433	2,200	0,233						BIM				2017
						2,200	0,233										2018
60787	1240	89363	Siegerland-Grundschule: nicht verausgabte Mittel HHJ 2017 + 2018 + Mehrkosten		2,413			0,649	1,763				Bezirk				2019
								0,649									
60802	1240	89363	Ordnungsmaßnahmen zur Vorbereitung der Maßnahme „Neubau einer Sporthalle für die Siegerland-Grundschule und einer Kita, Flur 5, Flurstück 421,“		0,088			0,088					BIM				
								0,088									
60803	1240	89363	Siegerland-Grundschule: energetische Sanierung, Brandschutzmaßnahmen und Herstellung der Barrierefreiheit, Bau incl. Planung LPH 6-9		1,986	0,170	1,258	0,436	0,122				Bezirk				2017
						0,170	1,258	0,436									
9418	2712	70101	05G06, Siegerland-Grundschule: Neubau einer Sporthalle; 13589, Darbystraße 2-60	Schulsporthallen Neubau-Programm	9,000								SenStadtWohn	4,900			2023
														17.11.2016			2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Hermann-Schmidt-Weg 4										
9418	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Lynar-Grundschule

BSN 05G07
 Adresse: Lutherstr. 19-20
 (Hauptstandort) 13585 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Spandau Mitte (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
527	527	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.049.119 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 42.474 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 17.977 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 24.497 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Konkordia-Grundschule

BSN: 05G08
 Adresse: Elsfl ether Weg 26
 (Hauptstandort): 13581 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Wilhelmstadt (06)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
477	477	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.423.557 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 98.912 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 24.584 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 74.328 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4752	3701	70202	05G08, Konkordia-Grundschule: Umbau und Sanierung; 13581, Elsfl ether Weg 26	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,600						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2028
488	3701	71308	05G08, Konkordia-Grundschule: Erweiterung des Betreuungstraktes; 13581, Elsfl ether Weg 26	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,650			0,050	0,550	0,050			Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Birkenhain

BSN 05G10
 Adresse: Seeburger Str. 59
 (Hauptstandort) 13581 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Wilhelmstadt (06)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
388	388	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 7.547.680 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 1.027.431 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 20.646 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 28.492 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer	
2895	2710	70235	Sanierung Sporthalle inkl. Sanitär und Barrierefreiheit, 2. BA	SchulSP - investiv	1,800		0,700	0,795					Bezirk				2020	
							0,674	0,010										
2928	2710	51916	Sanierung Sanitär, 2. BA (SH+SG)	SaniP	0,200	0,200							Bezirk				2017	
						0,239											2017	
2940	2710	51935	Sanierung Sporthalle inkl. Sanitär und Barrierefreiheit, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,305	0,305							Bezirk				2016	
																	2017	
4753	3701	71402	05G10, Grundschule am Birkenhain: Umbau und Sanierung; 13581, Seeburger Str. 59	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,700							0,500	Bezirk				2026	
																	2024	
9462	2710	70235	Sanierung Dach Sporthalle; 13581, Seeburger Str. 59 (KInV)	SchulSP - investiv	0,726			0,060	0,666				Bezirk					
								0,056										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Robert-Reinick-Grundschule

BSN: 05G11
 Adresse: Jungfernheideweg 33-48
 (Hauptstandort): 13629 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Siemensstadt (05)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
599	599	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 3.318.657 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 2.802.372 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 17.150 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 21.619 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
2903	2710	51935	Sanierung Keller 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,400		0,300						Bezirk				2020
							0,345	0,110									
2949	2710	51935	Sanierung Keller (Feuchtigkeitschäden)	SchulSP - konsumtiv	0,100	0,100	0,300				0,500		Bezirk				2016
						0,559											
4754	3701	70213	05G11, Robert-Reinick-Grundschule: Umbau und Sanierung; 13629, Jungfernheideweg 32	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,700						0,500	1,000	Bezirk				2022
493	3701	71309	05G11, Robert-Reinick-Grundschule: Neubau einer Sporthalle; 13629, Jungfernheideweg 32	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,071	1,400	0,149						Bezirk				2015
						1,272	0,478										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:
 Neubau Sporthalle bis auf Außenanlagen abgeschlossen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Grundschule am Weinmeisterhorn**

BSN: 05G12
 Adresse: Daberkowstr. 27
 (Hauptstandort): 13593 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Wilhelmstadt (06)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
377	377	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 7.861.515 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 895.329 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 10.414 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 35.190 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1614	2710	70235	Sanierung Dach	SchulSP - investiv	4,240		0,150	0,950					Bezirk				2019
4755	3701	70204	05G12, Grundschule am Weinmeisterhorn: Umbau, Sanierung und Neubau einer Sporthalle; 13593, Daberkowstraße 27	gezielte Zuweisung an die Bezirke	14,700						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Daberkowstr. 27										
4755	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
4755	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Bernd-Ryke-Grundschule

BSN 05G13
 Adresse: Daumstr. 12
 (Hauptstandort) 13599 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Haselhorst (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
544	544	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.145.263 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 860.613 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 24.723 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 42.620 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4758	3701	70205	05G13, Bernd-Ryke-Grundschule: Umbau und Gesamtsanierung; 13599, Daumstraße 12	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,700							0,500	Bezirk				2022
																	2029
496	3701	71310	05G13, Bernd-Ryke-Grundschule: Erweiterung der Essensversorgungsräume; 13599, Daumstraße 12	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,316					0,300	0,750	0,266	Bezirk				2020
																	2022
497	2712	70601	05G13, Bernd-Ryke-Grundschule: Neubau einer Sporthalle (TSH 60); 13599, Daumstraße 12	Schulsporthallen Schnellbau	9,600		0,121						SenStadtWohn	4,900		7,236	2021
							0,182	0,215						17.11.2016		14.03.2019	2022
498	9810	71008	05G13, Bernd-Ryke-Grundschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 13599, Dammstraße 12	SIWANA	2,950	0,625	0,028	0,220		0,006			SenStadtWohn	3,300		2,950	2016
						0,385	0,008	0,003								01.04.2016	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Daumstr. 12										
0497	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

MEB bereits fertiggestellt

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Linden-Grundschule

BSN: 05G14
 Adresse: Staakener Feldstr. 6-8
 (Hauptstandort): 13591 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Staaken (08)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
631	631	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.922.912 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 76.062 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 17.889 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 58.172 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4759	3701	70206	05G14, Linden-Grundschule: Umbau und Gesamtsanierung; 13591, Staakener Feldstr. 6-8	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,300							0,500	Bezirk				2022 2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Askanier-Grundschule

BSN: 05G15
 Adresse: Borkzeile 34
 (Hauptstandort): 13583 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Spandau Mitte (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
453	453	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.447.929 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 48.557 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 9.478 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 39.079 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
501	3701	70110	05G15, Askanier-Grundschule: Umbau, Erweiterung und Gesamtsanierung der Schulanlage; 13583, Borkzeile 34	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,800							0,500	SenStadtWohn				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Borkzeile 34

0501	01 bis 06	Erweiterung	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt
------	-----------	-------------	---------------	--	--	--	--------	--------	--------	--

Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Zeppelin-Grundschule**

BSN: 05G16
 Adresse: Heidebergplan 3-4
 (Hauptstandort): 13591 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Staaken (08)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
291	291	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
216(216)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 5.548.054 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 290.964 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 53.738 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 135.316 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 47.968 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
2956	2710	51935	Sanierung Fenster	SchulSP - konsumtiv	0,055	0,055							Bezirk				2017
						0,054											

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Astrid-Lindgren-Grundschule

BSN: 05G17
 Adresse: Südekumzeile 5
 (Hauptstandort): 13591 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Staaken (08)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
542	542	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.829.175 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 185.441 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 49.456 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 100.000 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 35.985 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4760	3701	70115	05G17, Astrid-Lindgren-Grundschule: Umbau, Erweiterung und Gesamtsanierung der Schulanlage sowie Neubau Sporthalle; 13591, Südekumzeile 5	gezielte Zuweisung an die Bezirke	17,800						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Südekumzeile 5

4760	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
4760	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Grundschule im Beerwinkel**

BSN: 05G18
 Adresse: Im Spektefeld 31
 (Hauptstandort): 13589 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Falkenhagener Feld (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
567	567	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.997.415 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 473.950 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 19.136 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 50.845 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
2944	2710	51935	Sanierung Sporthalle innen (Gymnastikhalle) inkl. Barrierefreiheit	SchulSP - konsumtiv	0,435	0,180	0,255						Bezirk				2016
						0,083	0,126	0,168									
4761			05G18, Grundschule am Beerwinkel: Sanierung; 13589, Im Spektefeld 31	Finanzierung durch HOWOGE	26,966				0,057		2,098	2,157	HOWOGE				2023
								0,002									2027
505	2710	51915	Sanierung Regenwassermanagement / Klimasiegel	SSSP	0,033	0,033							Bezirk				2017
					0,012												
506	2710	51915	Sanierung Sporthalle innen (Gymnastikhalle) inkl. Barrierefreiheit	SSSP	0,180	0,180							Bezirk				2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Im Spektefeld 31										
4761	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt

Bemerkungen:

Gemeinsame Maßnahmenumsetzung von 05K01 und 05G18 als "Campus im Spektefeld" durch HOWOGE

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Ritterfeld

BSN 05G19
 Adresse: Schallweg 31
 (Hauptstandort) 14089 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Gatow / Kladow (07)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
439	439	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.288.871 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 1.162.964 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 78.856 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 28.005 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
2900	2710	70235	Sanierung Sanitär und Sporthalle, 3. BA	SchulSP - investiv	2,562		0,500	0,750					Bezirk				2019
2930	2710	51916	Sanierung Sanitär, 2. BA (SH+SG)	SaniP	0,575	0,575							Bezirk				2017
						0,435											2017
4762	3701	70207	05G19, Grundschule am Ritterfeld: Umbau und Gesamtsanierung; 14089, Schallweg 31	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,400							0,500	Bezirk				2022
																	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Carl-Schurz-Grundschule

BSN: 05G20
 Adresse: Hakenfelder Str. 32
 (Hauptstandort): 13587 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Hakenfelde (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
556	556	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.751.156 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 92.446 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 59.122 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 33.324 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4763	3701	70208	05G20, Carl-Schurz-Grundschule: Umbau und Gesamtanierung; 13587, Hakenfelder Str. 32	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,000						0,500	1,000	Bezirk				2022 2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Paul-Moor-Schule

BSN: 05G21
 Adresse: Adamstr. 24-25
 (Hauptstandort): 13595 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Wilhelmstadt (06)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
234	234	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.494.922 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 3.221.229 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 12.496 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.516 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
2894	2710	70235	Sanierung Schulgebäude, 2. BA	SchulSP - investiv	3,920		1,000	0,950					Bezirk				2018
																	2019
2947	2710	51935	Sanierung Gebäudeteil: Fassade, Fenster;	SchulSP - konsumtiv	0,300	0,300							Bezirk				2016
						0,786											2017
2948	2710	51935	Sanierung Schulgebäude	SchulSP - konsumtiv	0,925	0,350	0,575						Bezirk				2016
																	2018
4243	2710	70235	Sanierung Schulgebäude, 2. BA	SchulSP - investiv	3,920		1,300	0,950					Bezirk				
							1,042	1,368									2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Christian-Morgenstern-Grundschule

BSN 05G22
 Adresse: Räcknitzer Steig 12
 (Hauptstandort) 13593 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Wilhelmstadt (06)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
581	581	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.143.366 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 592.094 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 20.586 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 32.722 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
2899	2710	70235	Sanierung Sporthalle, 3. BA	SchulSP - investiv	2,200		0,250	0,950					Bezirk				2020
							0,238										
4766	3701	71403	05G22, Christian-Morgenstern-Grundschule: Umbau und Gesamtsanierung der Schulanlage; 13581, Räcknitzer Steig 12	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,000							0,500	Bezirk				2022
																	2024
9483	2710	70235	Sanierung Sporthalle einschl. Sanitärtrakt, Grundleitungen und Laubengänge; 13593, Räcknitzer Steig 12 (KlnV)	SchulSP - investiv	3,960			0,450	0,880	1,340	1,290		Bezirk				
							0,237	0,064									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Brandwerder

BSN 05G23
 Adresse: Spandauer Str. 86
 (Hauptstandort) 13591 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Staaken (08)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
303	303	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 7.824.868 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 73.353 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 47.381 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 25.972 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4767	3701	70209	05G23, Grundschule am Brandwerder: Umbau und Gesamtsanierung der Schulanlage; 13591, Spandauer Str. 86	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,200							0,500	Bezirk				2022 2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Windmühlenberg

BSN: 05G24
 Adresse: Am Kinderdorf 23-37
 (Hauptstandort): 14089 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Gatow / Kladow (07)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
312	312	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
216(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.759.363 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 235.187 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 38.736 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 23.368 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
2954	2710	51935	Sanierung Aula	SchulSP - konsumtiv	0,050	0,050							Bezirk				2017
						0,042											
4772	3701	70117	05G24, Grundschule am Windmühlenberg: Umbau und Erweiterung Schulanlage (2. Bauabschnitt); 14089, Am Kinderdorf 23-27	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,000					0,500	1,000	1,500	Bezirk				2021
514	9810	70025	05G24, Grundschule am Windmühlenberg: Umbau und Erweiterung; 14089, Am Kinderdorf 23-27	SIWANA	2,500	0,148	0,009	0,200	1,000	1,289			Bezirk				2018
							0,009	0,122									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Am Kinderdorf 23-37										
4772	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Wasserwerk

BSN: 05G25
 Adresse: Pionierstr. 197
 (Hauptstandort): 13589 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Falkenhagener Feld (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
158	158	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
144(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.076.726 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 27.651 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 6.502 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 21.150 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4773	3701	70210	05G25, Grundschule am Wasserwerk: Umbau und Gesamtanierung der Schulanlage; 13589, Pionierstr. 197	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,800							0,500	Bezirk				2022
																	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Pionierstr. 197										
	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 16 GE	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 05S04; Finanzierung MEB s. 05S04

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Grundschule am Amalienhof**

BSN: 05G26
 Adresse: Weinmeisterhornweg 122
 (Hauptstandort): 13593 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Wilhelmstadt (06)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
387	387	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.916.289 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 45.709 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 24.210 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 21.499 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4776	3701	70211	05G26, Grundschule am Amalienhof: Umbau und Gesamtsanierung der Schulanlage; 13593, Weinmeisterhornweg 122	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,200							0,500	Bezirk				2022 2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Peter-Härtling-Grundschule

BSN: 05G27
 Adresse: Flankenschanze 20
 (Hauptstandort): 13585 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Spandau Mitte (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
467	467	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.819.794 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 2.707.749 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 19.705 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 35.502 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4777	3701	71311	05G27, Charlie-Rivel-Grundschule: Erweiterung der Essensversorgungsräume; 13585, Flankenschanze 20	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,250				0,300	0,800	0,150		Bezirk				2020
																	2021
4779	3701	71404	05G27, Charlie-Rivel-Grundschule: Gesamtsanierung der Schulanlage; 13585, Flankenschanze 20	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,800							0,500	Bezirk				2022
																	2024
518	2712	70104	05G27, Peter-Härtling-Grundschule: Errichtung eines MEBs; 13585, Falkenschanze 20	Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	3,500		0,010						SenStadtWohn			3,500	2019
							0,021	2,631								01.11.2018	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Flankenschanze 20										
0518	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 12	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Ex. Charlie-Rivel-Grundschule (bis 2018)

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Grundschule an der Pulvermühle**

BSN: 05G28
 Adresse: Grützmacherweg 7
 (Hauptstandort): 13599 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Haselhorst (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
446	446	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.227.989 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 2.734.963 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 6.085 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 24.454 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4781	3701	71405	05G28, Grundschule an der Pulvermühle: Sanierung der Schulanlage; 13599, Grützmacherweg 7	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,000							0,500	Bezirk				2022 2024
520	2712	70104	05G28, Grundschule an der Pulvermühle: Errichtung eines MEBs; 13599, Grützmacherweg 7	Errichtung von Schüलगänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	5,620		0,002	2,702					SenStadtWohn			5,620 07.02.2019	2019 2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Goldbeckweg 21										
kfA	01 bis 06	Aufgabe	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	nach Erweiterung mittels MEB erfolgt die Aufgabe der Fläche an der Schule am Gartenfeld (05S03)
Grützmacherweg 7										
0520	01 bis 06	Arrondierung			0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Erhöhung der Raumkapazität durch Auszug der Schule am Gartenfeld (05S03)
0520	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 16 + Mensa	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Mary-Poppins-Grundschule

BSN: 05G29
 Adresse: Am Flugplatz Gatow 20
 (Hauptstandort): 14089 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Gatow / Kladow (07)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
473	473	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.432.124 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 46.596 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 9.762 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 36.833 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4783	3701	71406	05G29, Mary-Poppins-Grundschule: Sanierung der Schulanlage; 14089, Am Flugplatz 20	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,900						0,100	0,900	Bezirk				2022 2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

30. Schule (Grundschule)

BSN 05G30
 Adresse: Hügelschanze 8-9
 (Hauptstandort) 13585 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Spandau Mitte (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
449	449	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 7.208.619 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 2.210.871 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 19.430 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 38.657 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1621	2710	51935	Sanierung Sanitär und Räume, 2. BA, Schaffung Barrierefreiheit	SchulSP - konsumtiv	1,400		0,900	0,500					Bezirk				2017
							0,995	0,936					Bezirk				2018
2934	2710	51935	Sanierung Sanitär und Räume	SchulSP - konsumtiv	0,589	0,189	0,400						Bezirk				2016
						0,221							Bezirk				2018
4329	2712	70104	05G30, Birken-Grundschule: Errichtung MEBs; 13585, Hügelschanze 8-9	Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	6,365								SenStadtWohn				2021
													SenStadtWohn				2022
4784	3701	70111	05G30, Birken-Grundschule: Umbau, Erweiterung und Gesamtsanierung der Schulanlage; 13585, Hügelschanze 8-9 und Askanierrieng 42	gezielte Zuweisung an die Bezirke	14,400							0,500	SenStadtWohn				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Hügelschanze 8-9										
4329	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 16 + Mensa	0,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Um- und Ausbau zur Inklusiven Schwerpunktschule „GE“ und „Kö-mo“; BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Goltz-/Mertensstr.

BSN: 05Gn01
 Adresse: Goltz-/Mertensstr.
 (Hauptstandort): 13587 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Hakenfelde (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 2.116.896 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
525	2712	70600	05Gn01, Neubau einer inklusiven Grundschule und Neubau einer Sporthalle; 13587, Goltz-/Mertensstr.	Modellvorhaben zur Beschleunigung von Schulneubauten (MOBS)	37,652		1,415						SenStadtWohn	22,700			2020
							1,494	0,623							28.07.2017		

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Goltz-/Mertensstr.

0525	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	
0525	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Neubau Grundschule; Wiesen-/Weidenweg**

BSN: 05Gn04
 Adresse: Wiesen-/Weidenweg/Heerstr.
 (Hauptstandort): 13591 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Staaken (08)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4330	2712	70100	05Gn04, Neubau 2-zügige Grundschule; 13591, Wiesen-/ Weidenweg	Neue Schulen Programm	25,000								SenStadtWohn				2022
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Wiesen-/Weidenweg/Heerstr.

4330	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	
4330	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	enthält 1 Sporthallenteil Vereinssport

Bemerkungen:

Baubeginn in Abhängigkeit von Bereitstellung eines mindestens planungsreifen Grundstücks

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Fehrbelliner Tor / Klinkeplatz

BSN: 05Gn06
 Adresse: Hohenzollernring 64
 (Hauptstandort): 13585 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Spandau Mitte (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
527	2712	70100	05Gn06, Neubau 4-zügige Grundschule; 13585, Hohenzollernring 64	Neue Schulen Programm	46,747								SenStadtWohn				2023
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Hohenzollernring 64										
0527	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
0527	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Siemens-Innovationscampus

BSN: 05Gn08
 Adresse: Nonnendammallee
 (Hauptstandort): 13599 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Siemensstadt (05)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Nonnendammallee

Nein	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0					2 Züge SESB
Nein	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell							

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Martin-Buber-Oberschule (Integrierte Sekundarschule)**

BSN: 05K01
 Adresse: Im Spektefeld 33
 (Hauptstandort): 13589 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1055	0	671	384

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	600(600)	375(375)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 27.883.820 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 449.127 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 15.891 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 8.213 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 40.701 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer	
1620	2710	51935	Sanierung Sporthalle innen (Gymnastikhalle)inkl. Barrierefreiheit, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	1,100		0,200	0,470					Bezirk				2018	
																		2019
2935	2710	51935	Sanierung Dach Nebengebäude	SchulSP - konsumtiv	0,531	0,165	0,366						Bezirk					2016
							0,245											2018
5092	2712	70101	05K01, Martin-Buber-Oberschule: Neubau einer Sporthalle; 13589, Im Spektefeld 33	Schulsporthallen Neubau-Programm	9,000								SenStadtWohn	4,900				2023
														17.11.2016				2024
528			05K01, Martin-Buber-Oberschule (integrierte Sekundarschule): Sanierung; 13589, Im Spektefeld 33	Finanzierung durch HOWOGE	24,510				0,146		1,766	1,961	HOWOGE					2023
								0,049										2027
60756	1240	89363	Sanierung Dachflächen Neben-, Hauptgebäude, ergänzende Leistungen		0,856	0,091							Bezirk					
						0,091												

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Im Spektefeld 33										
5092	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Gemeinsame Maßnahmenumsetzung von 05K01 und 05G18 als "Campus im Spektefeld" durch HOWOGE

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Carlo-Schmid-Oberschule (Integrierte Sekundarschule)**

BSN: 05K02
 Adresse: Lutoner Str. 15-19
 (Hauptstandort): 13581 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1015	0	670	345

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	600(600)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.466.408 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 4.813.490 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 32.145 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 27.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
2893	2710	70235	Sanierung Schulgebäude (Brandschutzmaßnahmen) 2. BA	SchulSP - investiv	2,696		1,600						Bezirk				2018
							1,974	0,471									
2927	1240	89368	Brandschutz		0,454		0,454						Bezirk				2018
							0,026										
2938	2710	51935	Sanierung Dach Nebengebäude	SchulSP - konsumtiv	0,550	0,550							Bezirk				2016
						0,715											
4551	1240	89368	Brandschutz	Soziale Stadt	1,500	1,500	0,026						Bezirk				2018
						1,500	0,026										
530			05K02, Carlo-Schmid-Oberschule (integrierte Sekundarschule); Sanierung; 13581, Lutoner Str. 5	Finanzierung durch HOWOGE	28,341				0,167	4,325	7,936	7,936	HOWOGE				2022
								0,043									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Bertolt-Brecht-Oberschule (Integrierte Sekundarschule)

BSN 05K03
 Adresse: Wilhelmstr. 10
 (Hauptstandort) 13595 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1144	0	812	332

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	800(800)	375(375)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.855.460 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 96.505 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 6.944 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 59.602 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 29.959 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
533	2712	70201	05K03, Bertolt-Brecht-Oberschule (Integrierte Sekundarschule): Sanierung, Umbau, Standardanpassung, 2. Bauabschnitt; 13595, Wilhelmstr. 10	Großsanierungen durch SenSW	25,000								SenStadtWohn				2023
																	2025
534	9810	72020	05K03, Bertolt-Brecht-Oberschule (Integrierte Sekundarschule): Gesamtsanierung; 13595, Wilhelmstraße 10	SIWANA	8,900	0,025	0,025	0,350	1,500	2,500	4,525		Bezirk				2019
																	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSO VI; Frühestmöglicher Beginn unter Vorbehalt, vsI. Fertigstellungstermin kann frühestens mit Fertigstellung der Zielplanung benannt werden

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Heinrich-Böll-Oberschule (Integrierte Sekundarschule)

BSN: 05K04
 Adresse: Am Forstacker 9-11
 (Hauptstandort): 13587 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
883	0	695	188

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	600(600)	225(375)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.609.738 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 3.854.589 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 41.379 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 55.615 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
2898	2710	70235	Sanierung Sporthalle, 3. BA	SchulSP - investiv	2,200		0,450	2,500					Bezirk				2020
536	2712	70600	05K04, Heinrich-Böll-Oberschule: Ersatzbau; 13587, Am Forstacker 9/11		43,795		1,431						SenStadtWohn	29,350	43,795		2020
							1,512	0,781						26.08.2016	31.01.2020		2022
9466	2710	70235	Sanierung Sporthalle (BA Fassade, BA Innensanierung); 13587, Am Forstacker 9-11 (KInV)	SchulSP - investiv	2,892			1,710	1,182				Bezirk				
							0,660	0,095									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Am Forstacker 9/11										
0536	07 bis 10	Ersatzneubau	konventionell		6,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	
0536	07 bis 10	Aufgabe	konventionell		-6,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	Abriss
0536	11 bis 13	Ersatzneubau	konventionell		5,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	
0536	11 bis 13	Aufgabe	konventionell		-3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

B.-Traven-Gemeinschaftsschule

BSN: 05K05
 Adresse: Recklinghauser Weg 26-32
 (Hauptstandort): 13583 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Falkenhagener Feld (02)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
522	63	459	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(288)	0(0)	450(450)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.025.345 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 421.028 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 22.192 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.090 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
2936	2710	51935	Sanierung Dach Bauteil 3, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,515	0,350	0,165						Bezirk				2016
						0,245											2018
4331	2712	70104	05K05, B.-Traven-Gemeinschaftsschule: MEB 16 mit Mensa; 13583, Recklinghauser Weg 26	Errichtung von Schulerweiterungsbauten in Modulbauweise (MEB)	6,000								SenStadtWohn				2021
																	2022
538			05K05, B.-Traven-Gemeinschaftsschule: Sanierung; 13583, Recklinghauser Weg 26	Finanzierung durch HOWOGE	27,613				0,442	1,636	2,209	7,732	HOWOGE				2022
								0,131									2026
539	9810	70026	05K05; B.-Traven-Gemeinschaftsschule (Integrierte Sekundarschule): Erüchtigung, Barrierefreiheit und Sanierung der Sanitäranlagen; 13583, Recklinghauser Weg 26-32	SIWANA	1,100	0,125	0,125	0,250	0,707				Bezirk				2018
								0,010									2019
540	2710	51915	Bauteil 3, Sanierung Fenster, 3. BA	SSSP	0,165	0,165							Bezirk				2017
																	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Recklinghauser Weg 26-32										
4331	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 16 + Mensa	2,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Aufbau 2-zügige Grundstufe in zwei Schritten: +1,0 Züge zu 2021/22; +1,0 Züge zu 2024/25; Sek II im Verbund mit 05K07, 05K08 und 05K09

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Wolfgang-Borchert-Schule (Integrierte Sekundarschule)**

BSN: 05K06
 Adresse: Blumenstr. 13
 (Hauptstandort): 13585 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
601	0	601	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	600(600)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.674.901 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 2.071.381 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 27.935 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 35.067 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5093	3702	70214	05K06, Wolfgang-Borchert-Schule: Umbau und Sanierung Bestandsgebäude; 13585, Blumenstraße 13	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,100						0,500	1,000	Bezirk				2021 2026
544	2712	70600	05K06, Wolfgang-Borchert-Schule: Erweiterung; 13585, Blumenstraße 13	Modellvorhaben zur Beschleunigung von Schulneubauten (MOBS)	24,605		1,100						SenStadtWohn	18,200 14.03.2017	22,215 12.12.2018		2019 2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Blumenstr. 13										
0544	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	
Borchertweg 2										
kfA	07 bis 10	Arrondierung			-3,0		Bezirk	Bezirk		Aufgabe Mietobjekt

Bemerkungen:

Sek II im Verbund geplant; Aufgabe Filiale und Erweiterung Hauptstandort

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Schule an der Jungfernheide (Integrierte Sekundarschule)**

BSN: 05K07
 Adresse: Lenthal Steig 1-3
 (Hauptstandort): 13629 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Siemensstadt (05)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
399	0	399	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(288)	0(0)	400(600)	0(187)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.503.640 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 53.222 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 32.840 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 20.382 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5094	3702	70208	05K07, Schule an der Jungfernheide: Umbau und Sanierung (2. Bauabschnitt) der Schulanlage; 13629, Lenthal Steig 1/3	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,000							0,500	Bezirk				2022
																	2026
546			05K07, Schule an der Jungfernheide (Integrierte Sekundarschule): Neubau/Erweiterung mit Sporthalle; 13629, Lenthal Steig 1	Finanzierung durch HOWOGE	72,023				0,270	5,402	5,132	24,008	HOWOGE				2023
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Schuckertdamm 345 / Rohrdamm 31/Lenthal Steig 7/Goebelstr. 147										
0546	01 bis 06	Neubau	konventionell		2,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
0546	07 bis 10	Neubau	konventionell		2,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
0546	11 bis 13	Neubau	konventionell		2,5		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
0546	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

Bemerkungen:

Sek II im Verbund mit 05K05, 05K08 und 05K09

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Schule an der Haveldüne (Integrierte Sekundarschule)**

BSN: 05K08
 Adresse: Jaczostr. 53-67
 (Hauptstandort): 13595 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
721	0	695	26

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	600(600)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 29.693.396 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 122.918 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 23.262 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 48.012 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
2953	2710	51935	Sanierung Aula	SchulSP - konsumtiv	0,020	0,020							Bezirk				2017
						0,052											
549	3702	70204	05K08, Schule an der Haveldüne: Gesamtsanierung der Schulanlage; 13595, Jaczostr. 53/67	gezielte Zuweisung an die Bezirke	22,400							0,500	SenStadtWohn				
9419	2712	70101	05K08, Schule an der Haveldüne: Neubau Sporthalle; 13595, Jaczostr. 53/67	Schulsporthallen Neubau-Programm	9,000								SenStadtWohn	4,900			2022
														17.11.2016			

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Jaczostr. 53-67										
9419	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Sek II im Verbund mit 05K05, 05K07 und 05K09; BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Staakener Kleeblatt (Integrierte Sekundarschule)

BSN 05K09
 Adresse: Brunsbütteler Damm 431-437
 (Hauptstandort) 13591 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
370	0	370	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(600)	0(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.654.072 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 4.011.976 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 20.154 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 19.400 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
2901	2710	70235	Sanierung Sanitär	SchulSP - investiv	4,840			0,150					Bezirk				
							1,121	0,111									
2955	2710	51935	Sanierung Dach Haus 3, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,020	0,020							Bezirk				2017
						0,015											2017
551	3702	70106	05K09, Schule am Staakener Kleeblatt: Erweiterung der Schulanlage und Sanierung Bestandsgebäude (2. Bauabschnitt); 13591, Brunsbütteler Damm 431	gezielte Zuweisung an die Bezirke	30,000						0,500	1,000	Bezirk				2021
																	2028
552	3702	71302	05K09, Schule am Staakener Kleeblatt: Erweiterung und Umbau; 13591, Brunsbütteler Damm 431	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,978	0,756	1,700	0,100	0,050				Bezirk				2016
						0,107	0,547	1,137									2019
553	9810	70024	05K09, Schule am Staakener Kleeblatt (Integrierte Sekundarschule); Sanierung des Hauses 1; 13591, Brunsbütteler Damm 431-437	SIWANA	2,914	0,141	0,300	2,471					Bezirk		2,995	2,914	2017
						0,094	0,064	0,776									2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Brunsbütteler Damm 431-437										
0551	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0551	11 bis 13	Erweiterung	konventionell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Sek II im Verbund mit 05K05, 05K07 und 05K08

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Neubau Sek II Standort; Seectstr. 2**

BSN: 05Kn01
 Adresse: Seectstr. 2
 (Hauptstandort): 13581 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5095	3702	70109	05Kn01, ISS/Gymnasiale Oberstufe Seectstr.: Reaktivierung (Umbau, Sanierung und Erweiterung) der Schulanlage; 13581, Seectstr. 2	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,500						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2029
5096	2712	70101	05Kn01, ISS/Gymnasiale Oberstufe Seectstr.: Neubau einer Sporthalle; 13581, Seectstr. 2	Schulsporthallen Neubau-Programm	9,000								SenStadtWohn	4,900 17.11.2016			2022
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Seectstr. 2										
5095	11 bis 13	Reaktivierung			2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt
5096	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K		2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

gemeinsame Sek II mehrerer ISS (05K05, 05K07, 05K08, 05K09) am Standort geplant

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Gemeinschaftsschule; Insel Gartenfeld

BSN: 05Kn02
 Adresse: Gartenfelder Str. (28)
 (Hauptstandort): 13599 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Haselhorst (04)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(576)	0(0)	0(600)	0(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 88.917 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
555			05Kn02, Neubau ISS Inselstadt Gartenfeld: Neubau mit Sporthalle; 13599, Gartenfelder Straße	Finanzierung durch HOWOGE	111,132				0,397	8,335	7,849	37,044	HOWOGE				2022
								0,089									2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Gartenfelder Str. (28)

0555	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
0555	07 bis 10	Neubau	konventionell		6,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
0555	11 bis 13	Neubau	konventionell		2,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
0555	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			6	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Gemeinschaftsschule; „Smuts Barracks“ Wilhelmstraße 25-30

BSN: 05Kn03
 Adresse: Wilhelmstraße 25
 (Hauptstandort): 13593 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Wilhelmstadt (06)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(576)	0(0)	0(600)	0(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Wilhelmstraße 25-30

Nein	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0					
Nein	07 bis 10	Neubau	konventionell		6,0					
Nein	11 bis 13	Neubau	konventionell		2,0					Sek II Bedarf prüfen
Nein	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			6				

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Schule am Grüngürtel**

BSN: 05S01
 Adresse: Askaniering 42
 (Hauptstandort): 13585 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Spandau Mitte (01)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
83	19	64	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 7.062.001 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 16.220 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 1.030 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 15.190 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Schule am Gartenfeld**

BSN: 05S03
 Adresse: Seecktstr. 2
 (Hauptstandort): 13581 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
133	0	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.927.241 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 3.399.432 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 5.129 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 21.890 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
2892	2710	70235	Sanierung Gebäude (Räume, Brandschutz, Sanitär) 3. BA	SchulSP - investiv	3,162		1,145						Bezirk				2018
							0,227	0,323									
2902	2710	51935	Sanierung Dach, Fenster, Fassade, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,916		0,566						Bezirk				2018
							0,631	0,701									
2950	2710	51935	Sanierung Gebäude, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,487	0,487							Bezirk				2016
						0,813											
2951	2710	51935	Sanierung Räume/Brandschutz und Sanitär, 3. BA, Sanierung Dach, Fenster, Fassade, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	1,205	1,205							Bezirk				2016
						0,678											
560	3705	71300	05S03, Schule am Gartenfeld: Erweiterung; 13599, Gartenfelder Straße 79/81	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,800					0,300	1,200	1,500	Bezirk				2020
562	2710	51915	Sanierung Räume/Brandschutz und Sanitär, 3. BA, Sanierung Dach, Fenster, Fassade, 1. BA	SSSP	1,350	1,350							Bezirk				2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Gartenfelder Str. 81										
0560	01 bis 06 S	Erweiterung	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	
Grüzmacherweg 7										
kfA	Alle	Aufgabe	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	Aufgabe Filiale geplant

Bemerkungen:

Standardanpassung und Schaffung zusätzlicher Plätze

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Stadtrand

BSN: 05S04
 Adresse: Pionierstr. 197
 (Hauptstandort): 13589 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
109	52	45	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
9420	2712	70104	05S04, Schule am Stadtrand: Errichtung MEBs; 13589, Pionierstr. 197	Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	6,000								SenStadtWohn				2021
																	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Pionierstr. 197

9420	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 16 GE			SenStadtWohn	SenBildJugFam		96 Plätze
------	-----------	-------------	---------	-----------	--	--	--------------	---------------	--	-----------

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 05G25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Freiherr-vom-Stein-Gymnasium

BSN: 05Y01
 Adresse: Galenstr. 40-44
 (Hauptstandort): 13597 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
820	61	550	209

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	522(522)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 32.252.645 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 843.817 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 23.376 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 38.943 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
564	3704	70102	05Y01, Freiherr-vom-Stein-Gymnasium: Erweiterung und Umbau der Schulanlage und Neubau einer Doppelsporthalle; 13597, Galenstraße 40/Moritzstraße 10	gezielte Zuweisung an die Bezirke	23,250	2,000	1,000	2,000	0,200	0,500	1,000	2,500	Bezirk				
						0,741	0,035	0,006									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Galenstr. 40-44										
0564	07 bis 10	Erweiterung	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt
0564	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			6	Bezirk	Bezirk	BSO IX	zwei Hallenteile für 05K06

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Kant-Gymnasium

BSN 05Y02
 Adresse: Bismarckstr. 54
 (Hauptstandort) 13585 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
729	59	482	188

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	60(60)	522(522)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 25.910.822 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 671.590 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 20.320 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 40.546 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
2905	2710	51935	Sanierung Sanitär Schulgebäude und Sporthalle, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	1,247		0,275	0,350					Bezirk				2018
							0,360	0,058									
2946	2710	51935	Sanierung Sanitär Schulgebäude und Sporthalle	SchulSP - konsumtiv	0,165	0,165							Bezirk				2016
						0,192											
566	2712	70201	05Y02, Kant-Gymnasium: Gesamtsanierung; 13585, Bismarckstraße 54	Großsanierungen durch SenSW	41,000								SenStadtWohn				2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSO VI; Frühestmöglicher Beginn unter Vorbehalt, vsI. Fertigstellungstermin kann frühestens mit Fertigstellung der Zielplanung benannt werden

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hans-Carossa-Gymnasium

BSN: 05Y03
 Adresse: Am Landschaftspark Gatow 40
 (Hauptstandort): 14089 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1045	117	661	267

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.494.001 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 207.602 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 34.400 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 29.160 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
2904	2710	51935	Sanierung Wärmeschutz, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,350		0,180						Bezirk				2018
							0,028	0,012									2019
2945	2710	51935	Sanierung Wärmeschutz	SchulSP - konsumtiv	0,220	0,170	0,050						Bezirk				2016
						0,096											2018
5237	3704	70206	05Y03, Hans-Carossa-Gymnasium: Umbau und Gesamtsanierung der Schulanlage; 14089, Am Landschaftspark Gatow 40	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,100							0,500	Bezirk				2022
																	2026
570	2710	51915	Sanierung Wärmeschutz	SSSP	0,170	0,170							Bezirk				2017
																	2017
9397	2710	70235	Energetische Sanierung der Holz-Glas-Fassade; 14089, Am Landschaftspark Gatow 40 (KInV)	SchulSP - investiv	3,200			0,025	0,250	1,700	1,125	0,100	Bezirk				
								0,008									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium

BSN 05Y04
 Adresse: Jungfernheideweg 79
 (Hauptstandort) 13629 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
599	0	439	160

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.836.618 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 2.583.846 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 118.242 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 60.000 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 57.558 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
2937	2710	51915	Sanierung Sporthalle 2 inkl. Sanitär	SSSP	0,600	0,600							Bezirk				2016
						0,340											
572	3704	70205	05Y04, Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium: Gesamtsanierung der Schulanlage; 13627, Jungfernheideweg 79	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,300							0,500	SenStadtWohn				
573	3704	71400	05Y04, Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium: Umbau und Sanierung der Schulanlage; 13627, Jungfernheideweg 79	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,447			0,400	0,200	1,200	1,897	0,750	SenStadtWohn				
574	9810	72007	05Y04, Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium: Neubau einer Schulsporthalle; 13629, Jungfernheideweg 79	SIWANA	8,800			0,290	0,500	3,500	1,580		SenStadtWohn	4,900		6,105	2019
						0,032	0,016	1,960									2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Jungfernheideweg 79										
0574	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	
0574	Alle	Sporthalle				-2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Lily-Braun-Gymnasium

BSN 05Y05
 Adresse: Münsingerstr. 2
 (Hauptstandort) 13597 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
665	0	477	188

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	464(580)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.505.999 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 1.993.680 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 48.254 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 58.472 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5238	3704	70103	05Y05, Lily-Braun-Gymnasium: Umbau, Erweiterung und Gesamtsanierung der Schulanlage; 13597, Münsingerstr. 2	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,600						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2029
577	2712	70601	05Y05, Lily-Braun-Gymnasium: Neubau einer Sporthalle (TSH 60); 13597, Münsinger Straße 2	Schulsporthallen Schnellbau	9,000		0,270						SenStadtWohn	6,900		6,532	2019
							0,285	1,602						17.11.2016		12.07.2018	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Münsingerstr. 2										
5238	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0577	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Gymnasium, Rhenaniastraße 35

BSN 05Yn01
 Adresse: Rhenaniastraße 35
 (Hauptstandort) 13599 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(464)	0(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
9538	3704	70104	05Ynxx, Gymnasium Rhenaniastraße: Neubau eines Gymnasiums und einer Sporthalle; 13599, Rhenaniastraße 35		50,000							0,500	Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Rhenaniastraße 35

9538	07 bis 10	Neubau	konventionell		4,0					
9538	11 bis 12	Neubau	konventionell		4,0					
9538	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell							

Bemerkungen: