

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schul- und Leistungssportzentrum Berlin (Sportforum)

BSN 11A07
 Adresse: Fritz-Lesch-Str. 35
 (Hauptstandort) 13053 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Hohenschönhausen Süd (02)
 Schulart: Sonstige
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1013	140	597	276

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
144(144)	180(180)	900(900)	450(450)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 24.793.868 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4206	1024	89114	Zuschuss an das SILB für das Schul- und Leistungssportzentrum Berlin (11A07), Haus der Athleten: Umbau und Sanierung Haus 2; 13053, Fritz-Lesch-Str. 35	Zuweisung an das SILB	3,500						0,300	3,200	BIM				2021 2022
4207	1021	89144	Zuweisung an das SILB für das Schul- und Leistungssportzentrum Berlin, Um- und Erweiterungsbau der Mensa, Fritz-Lesch-Str. 35, 13053 Berlin	Zuweisung an das SILB	3,500						0,300	3,200	BIM				2021 2022
4216	1024	51925	Herstellung einer Ausgabeküche und eines Speiseraumes im KG des Mensagebäudes	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	1,222	0,216							BIM				
5349	1250	71305	11A07, Werner-Seelenbinder-Schule: Neubau einer Sporthalle sowie Um- und Erweiterungsbau zu einem Schul- und Leistungssportzentrum, 13053, Fritz-Lesch-Straße 35	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW	25,000	24,152	0,021						SenStadtWohn			35,600	2012 2015
5601	1021	51925	Neubau einer Sporthalle sowie Um- und Erweiterungsbau zu einem Schul- und Leistungssportzentrum	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	25,000								BIM				
75021			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,564		0,339	0,225	0,339	0,339	0,339		BIM				2018 2018
9787	1024	51925	Brüstungskanäle und Medieninstallation für Beamer	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,010			0,010					BIM				
9789	1024	51925	Anschaffung und Montage von 3 Einbauschränken in Chemieräumen	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,011			0,011					BIM				
9797	1024	51925	Herrichtung von 5 Räumen zur Installation von Smartboards	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,011			0,011					BIM				
9798	1024	51925	Wandschutzleisten	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,013			0,013					BIM				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hein-Moeller-Schule (OSZ Energietechnik II)

BSN: 11B01
 Adresse: Allee der Kosmonauten 18
 (Hauptstandort): 10315 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 72.172 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.410 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4103	1021	51925	Kabelanschluss / Internet zur Dienstwohnung	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,001		0,001						BIM				
75001			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,195		0,070	0,125	0,070	0,070	0,070		BIM				2018
9326	1021	51925	Ausstattung/Sanierung Labore	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM			0,063						BIM				2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Max-Taut-Schule (OSZ Gebäude, Umwelt, Technik)

BSN 11B02
 Adresse: Fischerstr. 36
 (Hauptstandort) 10317 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 318.048 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 39.844 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
75019			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,424		0,225	0,200	0,225	0,225	0,225		BIM				2018
							0,278										2018
75122			Kellersanierung (B17019-3042200-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,250		0,250						BIM				2018
																	2018
75123			Fenstersanierung (B18034-30422000-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,900		0,900						BIM				2018
																	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Friedrich-List-Schule (OSZ Büromanagement und Wirtschaftssprachen)

BSN 11B04
 Adresse: Marktstr. 2-3
 (Hauptstandort) 10317 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 279.158 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4067	1021	51925	Ausstattung Lernfeldräume (Filiale)	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,022	0,022							BIM				
4092	1021	51925	Fusion OSZ BW II mit FLS - IT- Vernetzung und Telefonanlage	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,490	0,125							BIM				
5683	1021	51925	Einbau eines Umluftkühlers als Splitgerät	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,012								BIM				
75018			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,126		0,055	0,071	0,055	0,055	0,055		BIM				2018
75040			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,123		0,061	0,061	0,061	0,061	0,061		BIM				2018
9336	1021	51925	Videoanlage aus Sicherheitsgründen	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,005			0,010					BIM				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Sonnenuhr-Schule (Grundschule)

BSN: 11G01
 Adresse: Franz-Jacob-Str. 33
 (Hauptstandort): 10369 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichtenberg Nord (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
454	454	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.704.423 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 9.122 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 9.122 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4981	3701	70200	11G01, Sonnenuhr-Schule: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle, Freianlagen; 10369, Franz-Jacob-Straße 33	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,200						0,500	1,000	Bezirk				2022 2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Roederplatz (Grundschule)

BSN 11G02
 Adresse: Bernhard-Bästlein-Str. 22
 (Hauptstandort) 10367 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichtenberg Nord (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
560	560	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.163.137 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 3.835.737 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 10.783 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 15.494 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1108	2710	51916	Sanierung Sanitär (SH)	SaniP	0,500	0,500							Bezirk			0,500	2017
						0,300											28.02.2017
1109	9810	71013	11G02, Grundschule am Roederplatz: Neubau eines MEB (Erweiterung); 10367, Bernhard-Bästlein-Straße 22	SIWANA	2,880	0,547	0,030	0,101		0,006			SenStadtWohn	3,300		2,880	2016
						0,404	0,008	0,003									
1110	2710	51941	Sanierung Sporthalle	SchulSP - konsumtiv	1,530	1,530							Bezirk			1,487	2017
						1,158											28.02.2017
2978	2710	70241	Sanierung Sporthalle, 2. BA	SchulSP - investiv	1,026		0,957						Bezirk			2,148	2018
							1,026	0,910									28.02.2017
4984	3701	70201	11G02, Schule am Roederplatz: Sanierung Schulgebäude, Freianlagen; 10367, Bernhard-Bästlein-Straße 22	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,700						0,500	1,000	Bezirk				2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

MEB bereits fertiggestellt

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule im Gutspark (Grundschule)

BSN: 11G03
 Adresse: Josef-Orlopp-Str. 20
 (Hauptstandort): 10367 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichtenberg Nord (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
442	442	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.511.137 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 17.088 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 16.517 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 571 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4985	3701	70202	11G03, Schule am Gutspark: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle, Freianlagen; 10367, Josef-Orlopp-Straße 20	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,600							0,500	Bezirk				2031 2033

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule auf dem lichten Berg (Grundschule)

BSN: 11G05
 Adresse: Atzpodienstr. 19
 (Hauptstandort): 10365 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichtenberg Nord (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
562	562	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(792)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.626.994 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 487.860 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 18.463 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.494 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1113	9810	72041	11G05, Schule auf dem lichten Berg (Grundschule): Neubau eines MEB; 10365, Atzpodienstraße 19	SIWANA	6,000		0,002	0,450	2,500				SenStadtWohn			5,520	2019
4351	2712	70101	11G05, Schule auf dem lichten Berg: Neubau Sporthalle inklusive Außenanlagen; 10365, Atzpodienstr. 19	Schulsporthallen Neubau-Programm	9,000								SenStadtWohn	4,900 17.11.2016			2021 2022
4986	3701	70203	11G05, Schule auf dem lichten Berg: Sanierung Schulgebäude, Freianlagen; 10365, Atzpodienstraße 19	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,500						0,500	1,000	Bezirk				2029 2031

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Atzpodienstr. 19										
1113	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 16 + Mensa	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
4351	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	
4351	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Adam-Ries-Schule (Grundschule)

BSN: 11G06
 Adresse: Alt-Friedrichsfelde 66
 (Hauptstandort): 10315 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichtenberg Mitte (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
461	461	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.481.554 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 24.567 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 12.985 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.582 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4987	2710	70901	11G06, Adam-Ries-Schule: Sanierung Schulgebäude und Sporthalle; 10315, Alt-Friedrichsfelde 66		7,600								N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hermann-Gmeiner-Schule (Grundschule)

BSN: 11G07
 Adresse: Harnackstr. 17
 (Hauptstandort): 10365 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichtenberg Nord (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
403	403	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(720)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.227.346 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 1.089.956 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 10.110 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1116	3701	71300	11G07, Herrmann-Gmeiner-Schule: Grundinstandsetzung Haus 2; 10365, Harnackstr. 17-25	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,750			0,988	2,700	1,150			Bezirk			5,000	2019
								1,077									15.09.2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Harnackstr. 17

1116	01 bis 06	Arrondierung			2,5		Bezirk	Bezirk		Sanierung
------	-----------	--------------	--	--	-----	--	--------	--------	--	-----------

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Robinson-Schule (Grundschule)

BSN: 11G08
 Adresse: Wönnichstr. 7
 (Hauptstandort): 10317 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichtenberg Mitte (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
366	366	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 19.402.808 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 94.822 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 16.430 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 597 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4988	3701	70205	11G08, Robinson-Schule: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Freianlagen; 10317, Wönnichstraße 7	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,300						0,500	1,000	Bezirk				2022 2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Bürgermeister-Ziethen-Schule (Grundschule)

BSN: 11G09
 Adresse: Massower Str. 39
 (Hauptstandort): 10315 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichtenberg Mitte (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
548	548	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.180.854 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 2.744.902 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 15.301 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 131.100 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.742 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1120	3701	71400	11G09, Bürgermeister-Ziethen-Schule: Sanierung Sporthalle; 10315, Massower Str. 39	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,700	0,600	1,900	0,200					Bezirk			2,355	2018
						0,186	1,741	0,657							23.03.2016	2019	
4989	3701	70206	11G09, Bürgermeister-Ziethen-Schule: Sanierung Schulgebäude und Freianlagen; 10315, Massower Straße 39	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,600						0,500	1,000	Bezirk				2026
																2028	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule im Ostseekarree (Grundschule)

BSN 11G10
 Adresse: Barther Str. 27
 (Hauptstandort) 13051 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Hohenschönhausen Nord (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
447	447	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.193.130 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 3.013.824 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 9.671 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.894 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1122	2712	70104	11G10, Schule im Ostseekarree: Errichtung eines MEBs; 13051, Barther Str. 27	Errichtung von Schülersergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	3,560		0,002	2,658					SenStadtWohn			3,560	2019
1123	9810	70044	11G10, Schule im Ostseekarree (Grundschule): Grundsanierung der SH; 13051, Barther Straße 27	SIWANA	1,500	0,430							Bezirk			1,500	2016
						0,212											2017
4990	2710	70901	11G10, Schule im Ostseekarree: Sanierung Schulgebäude, Freianlagen; 13051, Barther Straße 27		5,400								N.N.				
60749	1240	89362	Rückbau des Mehrzweckgebäudes zur Bauvorbereitung für die Errichtung eines MEB		0,123	0,123							Bezirk			0,250	2017
						0,123											2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Barther Str. 27										
1122	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 12	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Bernhard-Grzimek-Schule (Grundschule)

BSN 11G11
 Adresse: Sewanstr. 184
 (Hauptstandort) 10319 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichtenberg Mitte (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
374	374	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.477.861 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 416.993 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 18.883 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 2.620 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1125	9810	70042	11G11, Bernhard-Grzimek-Schule (Grundschule): Grundsanierung der SH; 10319, Sewanstraße 184	SIWANA	1,433	0,511	0,048						Bezirk			1,500	2015
						0,395									2017		
9430	2712	70104	11G11, Bernhard-Grzimek-Schule: Errichtung eines MEBs; 10319, Sewanstr. 184	Errichtung von Schülergängungsbauten in Modulbauweise (MEB)	6,365								SenStadtWohn				2021
															2022		

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Sewanstr. 184										
9430	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 16 + Mensa	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Lew-Tolstoi-Schule (Grundschule)

BSN: 11G12
 Adresse: Römerweg 120
 (Hauptstandort): 10318 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichtenberg Süd (05)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
575	575	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 7.803.092 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 2.589.216 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 11.305 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.809 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1127	3701	70101	11G12, Lew-Tolstoi-Schule: Erweiterung eines Grundschulgebäudes, Neubau einer Sporthalle und Sanierung der Außenanlagen; 10318, Römerweg 120	gezielte Zuweisung an die Bezirke	14,000	1,000	1,000	4,000	4,000	4,000	1,226		Bezirk	10,500	12,900	14,000	2017
						0,589	0,185	1,376						31.07.2014	23.02.2017	17.04.2018	2021
1128	2710	51941	Sanierung Erdgeschoss und Hallenteil Sporthalle	SchulSP - konsumtiv	0,450	0,450							Bezirk			1,112	2017
						0,416									21.09.2016	2017	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Römerweg 120										
1127	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
1127	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Karlsruher Schule (Grundschule)

BSN: 11G13
 Adresse: Lisztstr. 6
 (Hauptstandort): 10318 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichtenberg Süd (05)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
701	701	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.533.066 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 18.998 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 15.710 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.288 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Richard-Wagner-Schule (Grundschule)

BSN 11G14
 Adresse: Ehrenfelsstr. 36
 (Hauptstandort) 10318 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichtenberg Süd (05)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
604	604	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.394.417 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 3.086.963 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 9.082 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 131.711 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.679 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1131	2710	51916	Sanierung Sanitär (SH)	SaniP	0,500	0,500							Bezirk				2017
						0,268											
1132	2710	51941	Sanierung Sporthalle	SchulSP - konsumtiv	1,879	1,367	0,825						Bezirk				2017
						1,086	0,793										
2980	2710	70241	Sanierung Sporthalle, 2. BA	SchulSP - investiv	0,793		0,825						Bezirk			2,192	2018
							0,793									31.01.2017	
4994	2710	70901	11G14, Richard-Wagner-Schule: Sanierung Schulgebäude, Freianlagen; 10318, Ehrenfelsstraße 36		5,300								N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule an der Victoriastadt (Grundschule)

BSN: 11G16
 Adresse: Nöldnerstr. 44
 (Hauptstandort): 10317 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichtenberg Mitte (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
562	562	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(720)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.924.272 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 2.643.080 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 6.356 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1134	9810	72040	11G16, Schule an der Victoriastadt (Grundschule): Neubau eines MEB; 10317, Nöldnerstraße 44	SIWANA	6,000		0,002	2,634	2,500				SenStadtWohn			5,320	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Nöldnerstr. 44

1134	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 16 + Mensa	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
------	-----------	-------------	---------	----------------	-----	--	--------------	---------------	---------	--

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Brodowin-Schule (Grundschule)

BSN: 11G17
 Adresse: Liebenwalder Str. 22
 (Hauptstandort): 13055 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Hohenschönhausen Süd (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
618	618	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.902.446 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 469.283 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 21.729 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.538 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1136	2712	70601	11G17, Brodowin-Schule; Neubau einer Sporthalle (TSH 60): 13055, Liebenwalder Str. 20-22	Schulsporthallen Schnellbau	9,700		0,240						SenStadtWohn	4,900		6,632	2020
							0,299	0,131							17.11.2016		13.07.2018
4995	3701	70209	11G17, Brodowin-Schule; Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Freianlagen; 13055, Liebenwalder Straße 22	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,200						0,500	1,000	Bezirk				2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Liebenwalder Straße 12-18										
1136	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Wilhelmsberg (Grundschule)

BSN 11G18
 Adresse: Sandinostr. 8
 (Hauptstandort) 13055 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Hohenschönhausen Süd (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
632	632	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.544.715 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 83.241 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 12.143 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 66.360 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.737 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4996	2710	70901	11G18, Schule am Wilhelmsberg: Sanierung Schulgebäude, Freianlagen; 13055, Sandinostraße 8		4,500								N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Sandinostr. 8 und Mittelstraße 16

kfA	01 bis 06	Arrondierung			0,5		Bezirk	Bezirk		Räume von 11K04 zurück
-----	-----------	--------------	--	--	-----	--	--------	--------	--	------------------------

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Obersee-Schule (Grundschule)

BSN 11G19
 Adresse: Roedernstr. 69-72
 (Hauptstandort) 13053 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Hohenschönhausen Süd (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
382	382	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.428.132 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 23.508 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 14.508 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule Am Faulen See (Grundschule)

BSN: 11G21
 Adresse: Degnerstr. 71
 (Hauptstandort): 13053 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Hohenschönhausen Süd (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
431	431	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.812.549 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 34.091 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 19.785 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.306 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Martin-Niemöller-Grundschule

BSN: 11G22
 Adresse: Am Breiten Luch 5
 (Hauptstandort): 13053 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Hohenschönhausen Nord (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
647	647	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.354.092 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 14.478 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 14.478 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4997	3701	70211	11G22, Martin-Niemöller-Schule: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Freianlagen; 13053, Am Breiten Luch 5	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,300						0,500	1,000	Bezirk				2023 2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Friedrichsfelder Schule (Grundschule)

BSN: 11G23
 Adresse: Lincolnstr. 67
 (Hauptstandort): 10315 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichtenberg Mitte (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
452	452	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 7.803.092 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 1.849.645 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 13.828 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 302.141 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.864 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1142	2710	51941	Sanierung Sporthalle	SchulSP - konsumtiv	0,727	0,750							Bezirk				2017
						0,727											2017
2979	2710	70241	Sanierung Sporthalle, 2. BA	SchulSP - investiv	0,241		0,450						Bezirk				2018
							0,241	0,558									2018
4998	2710	70901	11G23, Friedrichsfelder Schule: Sanierung Schulgebäude; 10315, Lincolnstraße 67		3,200								N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Wäldchen (Grundschule)

BSN 11G25
 Adresse: Wustrower Str. 28
 (Hauptstandort) 13051 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Hohenschönhausen Nord (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
522	522	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.170.953 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 990.180 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 15.480 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 26.307 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1144	9810	70045	11G25, Schule am Wäldchen (Grundschule): Grundsanierung der SH; 13051, Wustrower Straße 28	SIWANA	1,500	0,948							Bezirk			1,500	
						0,948											
4999	3701	70213	11G25, Schule am Wäldchen: Sanierung Schulgebäude und Freianlagen; 13051, Wustrower Straße 28	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,600						0,500	1,000	Bezirk				2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Randow-Schule (Grundschule)

BSN: 11G26
 Adresse: Randowstr. 45
 (Hauptstandort): 13057 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Hohenschönhausen Nord (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
439	439	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.148.775 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 86.106 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 19.765 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 20.208 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5000	3701	71401	11G26, Randow-Schule: Sanierung Schulgebäude; 13057, Randowstr. 45	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,500					2,100	1,400		Bezirk				2022 2024
6435	9810	72042	11G26, Randow-Schule (Grundschule): Grundinstandsetzung des Schulhofs; 13057, Randowstraße 45	SIWANA	1,275		0,275	1,000					Bezirk				
9411	2710	70901	11G26, Randow-Schule: Sanierung Schulgebäude, Freianlagen; 13057, Randowstraße 45		4,500								N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Feldmark-Schule (Grundschule)

BSN: 11G28
 Adresse: Wartiner Str. 23
 (Hauptstandort): 13057 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Hohenschönhausen Nord (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
662	662	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.585.482 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 33.805 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 22.801 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.003 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Matibi-Schule (Grundschule)

BSN: 11G29
 Adresse: Prenderer Str. 15
 (Hauptstandort): 13059 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Hohenschönhausen Nord (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
804	804	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.084.501 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 538.415 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 17.541 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 508.981 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.892 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5001	3701	70215	11G29, Filiale Matibi-Schule: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Freianlagen; 13059, Straße 3 Nr. 21	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,400						0,500	1,000	Bezirk				2026 2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schmetterlings-Grundschule

BSN: 11G31
 Adresse: Dolgenseestr. 60, Gebäude B
 (Hauptstandort): 10319 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichtenberg Mitte (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
306	306	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.557.460 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 154.774 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 2.223 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
60750	1240	89362	Sanierung der Außenanlagen		0,983	0,153							Bezirk				
						0,153											

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

32. Schule (Grundschule)

BSN 11G32
 Adresse: Bernhard-Bästlein-Str. 56
 (Hauptstandort) 10367 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichtenberg Nord (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
276	276	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

33. Schule (Grundschule)

BSN: 11G33
 Adresse: Rüdigerstr. 76
 (Hauptstandort): 10365 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichtenberg Nord (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
44	44	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
144(144)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Konrad-Wolf-Str. 11

BSN: 11G34
 Adresse: Konrad-Wolf-Str. 11
 (Hauptstandort): 13055 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Hohenschönhausen Süd (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
73	73	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 22.952.643 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Blockdammweg 60-64 / Ehrlichstr. 79-83

BSN: 11Gn01
 Adresse: Blockdammweg 60-64/Ehrlichstr. 79-83
 (Hauptstandort): 10318 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichtenberg Süd (05)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1151	2712	70100	11Gn01, Neubau 3-zügige Grundschule; 10318, Blockdammweg 60-64 / Ehrlichstr. 79	Neue Schulen Programm	31,636								SenStadtWohn				2022
																	2025
1401	9810	82004	11Gn01, Gemeinschaftsschule Blockdammweg; Erwerb eines Schulgrundstücks; 10318, Blockdammweg 60-64/Ehrlichstraße 79-83	SIWANA	1,500								SenStadtWohn				2023
																	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Blockdammweg 60-64/Ehrlichstr. 79-83										
1151	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	
1151	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	

Bemerkungen:

Baubeginn in Abhängigkeit von Bereitstellung eines mindestens planungsreifen Grundstücks

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Hauptstr. 9

BSN: 11Gn02
 Adresse: Hauptstr. 9
 (Hauptstandort): 10317 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichtenberg Mitte (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1152	2712	70100	11Gn02, Neubau 3-zügige Grundschule; 10315, Hauptstr. 9	Neue Schulen Programm	31,636								SenStadtWohn				2021 2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Hauptstr. 9										
1152	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
1152	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Schleizer Str. 67

BSN: 11Gn04
 Adresse: Schleizer Str. 67
 (Hauptstandort): 13055 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Hohenschönhausen Süd (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 591.481 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1155	2712	70100	11Gn04, Neubau 3-zügige Grundschule; 13055, Schleizer Straße 67	Neue Schulen Programm	32,000			0,033					SenStadtWohn	32,000			2021
														17.08.2018			2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Schleizer Str. 67

1155	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
1155	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Sewanstr. 43

BSN: 11Gn05
 Adresse: Sewanstr. 43
 (Hauptstandort): 10319 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichtenberg Mitte (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 18.023.581 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1156	2712	70600	11Gn05, Neubau einer Grundschule sowie Abriss und Neubau einer Sporthalle; 10319, Sewanstr. 43	Modellvorhaben zur Beschleunigung von Schulneubauten (MOBS)	24,650		1,500						SenStadtWohn	20,300	24,650		2019
							1,714	16,309							10.08.2017	26.04.2018	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Sewanstr. 43

1156	01 bis 06	Neubau	modular	Holz-Modulbau	3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	
1156	Alle	Neubau Sporthalle	modular	Holz-Modulbau		2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	

Bemerkungen:

Schulgründung zum Schuljahr 2019/20 unter der Schulnummer 11G35 geplant

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Reaktivierung Grundschule; Paul-Junius-Str. 69

BSN: 11Gn09
 Adresse: Paul-Junius-Str. 69
 (Hauptstandort): 10369 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichtenberg Nord (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 2.612.408 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1380	3701	70102	11Gn09, zukünftiger Grundschulstandort; Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen; 10369, Paul-Junius-Str. 69	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,100	0,500	1,000	2,000	4,000	3,000	0,873		Bezirk	10,600	11,600	11,100	2018
						0,316	0,911	1,385							24.07.2015	11.11.2016	16.10.2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Paul-Junius-Str. 69

1380	01 bis 06	Reaktivierung			2,5	2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
------	-----------	---------------	--	--	-----	---	--------	--------	--------	--

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Reaktivierung Grundschule; Wartinerstr. 6

BSN 11Gn10
 Adresse: Wartiner Str. 6
 (Hauptstandort) 13057 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Hohenschönhausen Nord (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 3.695.827 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1160	3701	70100	11Gn10, zukünftiger Grundschulstandort: Reaktivierung Grundschulstandort, Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen; 13057, Wartiner Str. 6	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,300	0,568	0,574	4,000	2,000	2,000	1,158		Bezirk	9,345	9,777	10,275	2018
						0,568	0,574	2,554						06.08.2014	16.08.2016	11.07.2017	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Wartiner Str. 6

1160	01 bis 06	Reaktivierung			2,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
------	-----------	---------------	--	--	-----	--	--------	--------	--------	--

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Treskowallee 137, 151

BSN: 11Gn11
 Adresse: Treskowallee 137, 151
 (Hauptstandort): 10318 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichtenberg Süd (05)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5002	2710	70900	11Gn11, zukünftiger Grundschulstandort: Neubau einer Grundschule mit Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen; 10318, Treskowallee 137, 151		23,930								N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Treskowallee 137, 151

5002	01 bis 06	Neubau	konventionell							
5002	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2				

Bemerkungen:

Standort nicht geeignet, wurde im Rahmen des Monitorings 2019 durch Bezirk verworfen; Finanzmaßnahme entfällt im nächsten Investitionsprogramm; BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Rummelsburger Straße 21

BSN: 11Gn14
 Adresse: Rummelsburger Straße 21
 (Hauptstandort): 10315 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichtenberg Mitte (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5007	2710	70900	11Gn14, Neubau Grundschule Rummelsburger Straße: Neubau einer Grundschule mit Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen; 10319, Rummelsburger Str. 21		20,500								N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Rummelsburger Straße 21										
5007	01 bis 06	Neubau	konventionell		2,0					
5007	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2				

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Wollenberger Str. 3/9, Wartenberger Str., Gehrenseestr.

BSN	11Gn17
Adresse:	Wollenberger Str. 3/9, Wartenberger Str., Gehrenseestr.
(Hauptstandort)	13053 Berlin
Grundschulplanungsregion:	Hohenschönhausen Süd (02)
Schulart:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Wollenberger Str. 3/9, Wartenberger Str., Gehrenseestr.

5006	01 bis 06	Neubau	konventionell							
5006	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell							

Bemerkungen:

Kapazität und BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Rosenfelder Ring

BSN: 11Gn18
 Adresse: Hohenschönhauser Str. 75
 (Hauptstandort): 10369 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichtenberg Nord (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5003	2710	70900	11Gn14, Neubau Grundschule Rummelsburger Straße: Neubau einer Grundschule mit Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen; 10319, Rummelsburger Str. 21		20,500								N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Hohenschönhauser Str. 75										
5003	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0					
5003	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2				

Bemerkungen:

BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Rheinpfalzallee

BSN: 11Gn19
 Adresse: Rheinpfalzallee 83, 91, 93
 (Hauptstandort): 10318 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichtenberg Süd (05)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Rheinpfalzallee 83,91,93

Nein	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0					
Nein	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2				

Bemerkungen:

BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Alexander-Puschkin-Schule

BSN 11K01
 Adresse: Massower Str. 37
 (Hauptstandort) 10315 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
453	0	453	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	300(300)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.888.823 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 485.359 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 14.375 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.320 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1162	2710	51941	Sanierung Sporthalle	SchulSP - konsumtiv	0,003	0,005							Bezirk				2017
						0,003											
2985	2710	70241	Sanierung Sporthalle, 2. BA	SchulSP - investiv	3,716		0,300	1,600					Bezirk			3,716	2019
							0,129	0,331									22.11.2018
5151	3702	70200	11K01, Alexander-Puschkin-Schule: Sanierung Schulgebäude und Freianlagen; 10315, Massower Straße 37	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,900						0,500	1,000	Bezirk				2023
5152	3702	71400	11K01, Alexander-Puschkin-Schule: Sanierung Sporthalle; 10315, Am Tierpark 18	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,500						3,100	0,400	Bezirk				2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Mildred-Harnack-Schule

BSN: 11K02
 Adresse: Schulze-Boysen-Str. 12
 (Hauptstandort): 10365 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
887	0	618	269

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	450(450)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 28.152.911 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 73.770 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 30.949 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 21.705 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 21.115 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5153	3702	70202	11K02, Mildred-Harnack-Schule: Sanierung Schulgebäude und Freianlagen; 10365, Schulze-Boysen-Straße 12	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,500						0,500	1,000	Bezirk				2021 2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Gutenberg-Schule

BSN 11K04
 Adresse: Sandinostr. 10
 (Hauptstandort) 13055 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
968	0	619	349

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	500(600)	375(375)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.611.742 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 881.657 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 18.409 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 124.207 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 18.166 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1167	9810	70004	11K04, Gutenberg-Schule (Integrierte Sekundarschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 13055, Sandinostraße 10	SIWANA	5,012	0,857	0,059	0,004	0,002	0,002	0,008		SenStadtWohn	4,700		5,012	2016
						0,659	0,056	0,006									08.11.2015

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Sandinostr. 10

kfA	07 bis 10	Arrondierung			1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	durch Räume 11G18
nein	Alle	Neubau Sporthalle				6	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
nein	Alle	Sporthalle				-2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Qualifizierung gemeinsam mit 11G18

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Fritz-Reuter-Schule

BSN 11K05
 Adresse: Prendener Str. 29
 (Hauptstandort) 13059 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
860	0	633	227

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	550(550)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 32.652.535 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 18.815 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 10.428 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.387 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Schule am Rathaus**

BSN: 11K06
 Adresse: Rathausstr. 8
 (Hauptstandort): 10367 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
423	0	423	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	300(300)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.777.886 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 4.381.661 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 4.077 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 2.735.125 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.133 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
2250	1240	89362	bauliche Sanierung 1. BA, Brandschutz, Herstellung Barrierefreiheit, Treppen, Aula, Klassenräume		1,245	0,495							Bezirk				2016
						0,495								2017			
4166	1240	89362	Errichtung Unterrichtscontainer 4 Klassenräume ohne WC		0,543		0,543						Bezirk				2018
							0,543							2018			
5346	1240	89362	Erarbeitung der BPU für die Gesamtmaßnahme		0,124	0,124							Bezirk				2017
						0,124								2017			
5347	1240	89362	bauliche Sanierung 3.BA, Sanierung Freitreppe, Naturstein- und Schlosserarbeiten		0,375	0,021	0,353						Bezirk				2017
						0,021	0,353							2018			
60789	1240	89362	Schule am Rathaus, Herstellung (Teil-) Schulfreiflächen - Plateau		0,200			0,100	0,100				Bezirk				2019
								0,100									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Vincent-van-Gogh-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN: 11K07
 Adresse: Wustrower Str. 26
 (Hauptstandort): 13051 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
559	0	559	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	500(500)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 25.043.304 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 7.340.862 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 13.526 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1171	9810	71015	11K07, Vincent-van-Gogh-Schule (Integrierte Sekundarschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 13051, Wustrower Straße 26	SIWANA	5,250	4,857	0,950			0,007	0,082		SenStadtWohn	4,900		5,250	2017
						4,168	0,508	0,042							30.09.2016	2017	
1172	2710	51941	Sanierung Sporthalle	SchulSP - konsumtiv	0,112	0,100							Bezirk				2018
						0,112									2019		
2251	1240	89362	Sanierung Freitreppe		0,610	0,050							Bezirk				2017
						0,021									2017		
2983	2710	70241	Sanierung Sporthalle 2, 2. BA	SchulSP - investiv	2,710		1,000	1,710					Bezirk			2,682	2018
							1,529	0,948							08.01.2018	2020	
5156	2710	70901	11K07, Vincent-van-Gogh-Schule: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Freianlagen; 13051, Wustrower Straße 26		12,300								N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Arrondierung mit der Schule am Wäldchen (11G25); MEB bereits fertiggestellt

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **George-Orwell-Schule**

BSN: 11K08
 Adresse: Sewanstr. 223
 (Hauptstandort): 10319 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
588	0	530	58

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	450(450)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.640.649 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 40.218 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 27.567 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.650 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5157	3702	70206	11K08, George-Orwell-Schule: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Freianlagen; 10319, Sewanstraße 223	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,500						0,500	1,000	Bezirk				2021 2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Philipp-Reis-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN: 11K09
 Adresse: Werneuchener Str. 15
 (Hauptstandort): 13055 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
597	0	597	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	600(600)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.558.096 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 2.079.038 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 15.594 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 19.545 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1175	2710	51941	Grundinstandsetzung Mehrzweckgebäude	SchulSP - konsumtiv	0,050	0,050							Bezirk				2018
						0,009											
2984	2710	70241	Sanierung Mehrzweckgebäude (Mensa), 2. BA	SchulSP - investiv	2,500		0,900	1,600					Bezirk			1,500	2018
							0,680	1,355									08.03.2018
5162	2710	70901	11K09, Philipp-Reis-Schule: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Freianlagen: 13055, Werneuchener Straße 14/15		8,300								N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Grüner Campus Malchow (Gemeinschaftsschule)**

BSN: 11K10
 Adresse: Malchower Chaussee 2
 (Hauptstandort): 13051 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Hohenschönhausen Nord (01)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1694	683	770	241

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	500(500)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 29.401.033 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 4.107.244 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 29.925 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 184.900 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 43.426 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1177	2712	70101	11K10, Grüner Campus Malchow: Neubau Sporthalle und Sanierung Freianlagen; 13051, Malchower Chaussee 2	Schulsporthallen Neubau-Programm	9,000								SenStadtWohn	4,900 17.11.2016			2021 2022
1178	2712	70104	11K10, Grüner Campus Malchow: Errichtung eines MEBs; 13051, Malchower Chaussee 2	Errichtung von Schülergängungsbauten in Modulbauweise (MEB)	3,700		3,000						SenStadtWohn			3,700 25.01.2018	2018 2019
1179	2712	70104	11K10, Grüner Campus Malchow: Errichtung eines MEBs; 13051, Doberaner Str. 55	Errichtung von Schülergängungsbauten in Modulbauweise (MEB)	6,000								SenStadtWohn				2021 2022
4167	1240	89362	Grüner Campus Malchow, Grundinstandsetzung Sporthalle		3,178		0,244	0,246	1,538	0,438			Bezirk				2019 2021
5207	3703	70200	11K10, Grüner Campus Malchow: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Freianlagen; 13051, Malchower Chaussee 2	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,800						0,500	1,000	Bezirk				2029 2031
5211	3703	70201	11K10, Filiale Grüner Campus Malchow: Sanierung Schulgebäude und Freianlagen; 13051, Doberaner Straße 53-58	gezielte Zuweisung an die Bezirke	15,100						0,500	1,000	Bezirk				2029 2031
60791	1240	89362	Grüner Campus Malchow, Sanierung der Außenanlagen		1,925		0,040	0,415	1,310	0,160			Bezirk			1,900	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Doberaner Str. 55, 56										
1179	07 bis 10	Erweiterung	modular	MEB 22			SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	Kapazitätsüberprüfung erfolgt nach Realisierung MEB
Malchower Chaussee 2										
1178	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 12			SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	Kapazitätsüberprüfung erfolgt nach Realisierung MEB
1177	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Bezirk plant nach Erweiterung Aufteilung in zwei eigenständige Schulen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Paul-Schmidt-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN 11K11
 Adresse: Malchower Weg 54
 (Hauptstandort) 13053 Berlin
 Grundsschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
465	0	465	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(550)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.486.614 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 6.411.986 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 15.270 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 57.522 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.614 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer	
1181	2712	70104	11K11, Paul-Schmidt-Schule (Integrierte Sekundarschule): Errichtung eines MEBs; 13053, Malchower Weg 54	Errichtung von Schüलगänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	5,200		0,600						SenStadtWohn			5,200	2018	
							0,315	4,186									09.05.2018	2019
1182	2710	51941	Sanierung Sporthalle	SchulSP - konsumtiv	0,650	0,650							Bezirk					2017
						0,646												2017
2981	2710	70241	Sanierung Sporthalle, 2. BA	SchulSP - investiv	1,175		1,450						Bezirk			2,100	2018	
							1,175									05.05.2017		2018
5163	3702	70208	11K11, Paul-Schmidt-Schule: Sanierung Schulgebäude und Freianlagen; 13053, Malchower Weg 54	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,400						0,500	1,000	Bezirk					2025
																		2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Malchower Weg 54										
1181	07 bis 10	Erweiterung	modular	MEB 16 + Mensa	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule (Gemeinschaftsschule)

BSN 11K12
 Adresse: Erich-Kurz-Str. 6-10
 (Hauptstandort) 10319 Berlin
 Grundschnulplanungsregion: Lichtenberg Mitte (04)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
713	252	423	38

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	400(500)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 6.669.886 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 2.259.267 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 8.058 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1187	9810	72005	11Kn03, Integrierte Sekundarschule Dolgenseestraße: Neubau eines MEB; 10319, Dolgenseestraße 60		6,000		0,050	1,852	2,800				SenStadtWohn			6,000	2018
																09.05.2018	2019
1190	9810	70000	11K12, Paul- und Charlotte-Kniese-Schule (Gemeinschaftsschule): Neubau eines MEB; 10319, Erich-Kurz-Straße 6-10	SIWANA	2,959	0,495	0,010		0,002				SenStadtWohn	3,200		3,343	2016
						0,337	0,000	0,012								02.11.2015	2016

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Dolgenseestr. 60										
Nein	07 bis 10	Reaktivierung			1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 11S04

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Neubau ISS; Allee der Kosmonauten 20-22**

BSN: 11Kn01
 Adresse: Allee der Kosmonauten 20-22
 (Hauptstandort): 10315 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(600)	0(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 1.388.962 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1185			11Kn01, Neubau ISS Allee der Kosmonauten 20-22: Neubau mit Sporthalle; 10315, Allee der Kosmonauten 20-22	Finanzierung durch HOWOGE	64,264			1,389	5,326	16,091	22,211	22,211	HOWOGE	64,264			2021
														20.06.2019			2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Allee der Kosmonauten 20-22										
1185	07 bis 10	Neubau	konventionell		6,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
1185	11 bis 13	Neubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
1185	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			4	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

Bemerkungen:

Finanzierung für Gesamtstandort ISS und Gymnasium; siehe 11Yn01

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; Am breiten Luch 3/Rotkamp 53

BSN 11Kn02
 Adresse: Am breiten Luch 3/Rotkamp 53
 (Hauptstandort) 13053 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(500)	0(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 88.810 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1186			11Kn02, Neubau ISS Am breiten Luch 3/Rotkamp 53: Neubau mit Sporthalle; 13053, Am breiten Luch 3/Rotkamp 53	Finanzierung durch HOWOGE	72,300			0,089	0,320	5,423	5,014	24,100	HOWOGE				2022
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Am breiten Luch 3/Rotkamp 53

1186	07 bis 10	Neubau	konventionell		5,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
1186	11 bis 13	Neubau	konventionell		3,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
1186	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			6	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Gemeinschaftsschule; Waldowallee 117

BSN: 11Kn04
 Adresse: Waldowallee 117
 (Hauptstandort): 10318 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichtenberg Süd (05)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(576)	0(0)	0(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1157			11Kn04, Neubau ISS Waldowallee 117; Neubau mit Sporthalle; 10318, Waldowallee 117	Finanzierung durch HOWOGE	89,878					1,348	6,741	5,393	HOWOGE				2023
																	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Waldowallee 117

1157	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
1157	07 bis 10	Neubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
1157	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			4	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	

Bemerkungen:

als GemS geplant

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Reaktivierung ISS; HTW-Campus Karlshorst

BSN: 11Kn05
 Adresse: Treskowallee 8
 (Hauptstandort): 10318 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichtenberg Süd (05)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(600)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4302			11Kn05, Reaktivierung ISS HTW-Campus Karlshorst: Neubau ohne Sporthalle; 10318, Treskowallee 8	Finanzierung durch HOWOGE	58,169						0,873	4,363	HOWOGE				2025 2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Treskowallee 8

4302	07 bis 10	Reaktivierung			6,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
4302	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

Bemerkungen:

ggf. spätere Realisierung und weitere Nutzung durch Grundschule und/oder Gymnasium;
 Fertigstellung in Abhängigkeit von HTW-Auszug

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Reaktivierung ISS; Paul-Junius Str. 25-27

BSN: 11Kn06
 Adresse: Paul-Junius Str. 25-27
 (Hauptstandort): 10369 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(600)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 410.535 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1188	3702	70100	11Kn06, Reaktivierung Sekundarschulstandort: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen; 10369, Paul-Junius-Str. 25/27	gezielte Zuweisung an die Bezirke	24,650			0,500	4,000	4,000	5,000	5,000	Bezirk	17,700	19,490	24,650	2020
								0,411						26.01.2016	23.08.2017	11.10.2018	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Paul-Junius Str. 25-27

1188	07 bis 10	Reaktivierung			6,0	2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
------	-----------	---------------	--	--	-----	---	--------	--------	--------	--

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Neubau ISS; Wartinerstr. 1-3**

BSN: 11Kn07
 Adresse: Wartiner Str. 1 - 3
 (Hauptstandort): 13057 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(500)	0(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1161	3702	70101	11Kn07, zukünftiger Sekundarschulstandort: Neubau eines Schulgebäudes, Sporthalle und Außenanlagen; 13057, Wartiner Str. 1-3	gezielte Zuweisung an die Bezirke	44,356				12,000	12,000	12,000	8,000	Bezirk	34,416	38,340	44,355	2020
														14.04.2016	06.07.2018	19.12.2018	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Wartiner Str. 1 - 3										
1161	07 bis 10	Neubau	konventionell		5,0		Bezirk	Bezirk	BSO 0	
1161	07 bis 10	Reaktivierung				2	Bezirk	Bezirk	BSO 0	Sanierung SpH
1161	11 bis 13	Neubau	konventionell		3,0		Bezirk	Bezirk	BSO 0	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Gemeinschaftsschule; Fischerstraße

BSN: 11Kn09
 Adresse: Fischerstr.
 (Hauptstandort): 10317 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichtenberg Mitte (04)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(288)	0(0)	0(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Fischerstr.

5164	01 bis 06	Neubau	konventionell		2,0					
5164	07 bis 10	Neubau	konventionell		4,0					
5164	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			4				

Bemerkungen:

BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Neubau Gemeinschaftsschule; Am Berl 23**

BSN: 11Kn10
 Adresse: Am Berl 23
 (Hauptstandort): 13051 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Hohenschönhausen Nord (01)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(400)	0(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5004	2710	70900	11Kn10, Gemeinschaftsschule Am Berl: Neubau einer Grundschule mit Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen 13051, Am Berl 23		20,000								N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Am Berl 23

5004	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0					
5004	07 bis 10	Neubau	konventionell		4,0					
5004	11 bis 13	Neubau	konventionell		3,0					
5004	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell							

Bemerkungen:

BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Gemeinschaftsschule; Klützer Straße 36/42

BSN: 11Kn11
 Adresse: Klützer Straße 42
 (Hauptstandort): 13059 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Hohenschönhausen Nord (01)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(400)	0(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 261.605 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10039	1240	89362	Sportcampus Klützer Str., Sanierung Sporthalle - Mehrkosten - 2. BA		1,333				0,333	0,500	0,500		Bezirk				
5005	2710	70900	11Gn16, Neubau Grundschule Klützer Straße: Neubau einer Grundschule mit Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen; 13059, Klützer Str. 36/42		20,000								N.N.				
60810	1240	89362	Sanierung Schulsporthalle Klützer Str. 36, 1. Bauabschnitt		1,885			0,233	1,500	0,150			Bezirk				
								0,233									
60812	1240	89362	Sanierung Schulsporthalle Klützer Str. 36, bauvorbereitende Studie (Sanierungsvarianten, Vorplanung)		0,029		0,029						Bezirk				
							0,029										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Klützer Straße 42										
5005	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0					
5005	07 bis 10	Neubau	konventionell		4,0					
5005	11 bis 13	Neubau	konventionell		3,0					
5005	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell							

Bemerkungen:

geplante Grundschule (11Gn16) am Standort entfällt, neue Planung Gemeinschaftsschule;
 BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Fennpfuhl

BSN 11S02
 Adresse: Alfred-Jung-Str. 19
 (Hauptstandort) 10369 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
124	37	87	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.477.861 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 867.624 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 10.145 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 734.016 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.825 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5325	3705	70200	11S02, Schule am Fennpfuhl: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Freianlagen; 10369; Alfred-Jung-Straße 19	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,500							0,500	Bezirk				2024 2026
6433	9810	72031	11S02, Schule am Fennpfuhl (Sonderschule mit Sekundarstufe): Grundinstandsetzung des Schulhofs; 10369, Alfred-Jung-Straße 19	SIWANA	1,525		0,525	1,000					Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule

BSN: 11S04
 Adresse: Erich-Kurz-Str. 6-10
 (Hauptstandort): 10319 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
41	0	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 11K12

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am grünen Grund

BSN 11S05
 Adresse: Herzbergstr. 79
 (Hauptstandort) 10365 Berlin
 Grundsschulplanungsregion: Lichtenberg Nord (03)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
111	57	46	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(144)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 3.041.009 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 1.060.795 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 6.721 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 675 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer	
1191	2712	70104	11S05, Schule am grünen Grund: Errichtung eines MEBs; 10365, Herzbergstr. 79	Errichtung von Schülergängungsbauten in Modulbauweise (MEB)	4,000								SenStadtWohn				2021	
																		2022
1192	9810	70043	11S05, Schule am Grünen Grund (Förderschule): Sanierung der Fassade und der Fenster; 10365, Herzbergstraße 79	SIWANA	1,100	0,575	0,652						Bezirk			1,100	2017	
						0,418	0,636											2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Herzbergstr. 79										
1191	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 12	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Selma-Lagerlöf-Schule

BSN: 11S06
 Adresse: Bernhard-Bästlein-Str. 56
 (Hauptstandort): 10367 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
175	175	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.565.778 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 5.531.858 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 10.392 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 813.044 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer	
10040	1240	89362	Schul-Campus Rüdigerstr. 76, Aufwertung Schulhof - 2. Bauabschnitt		1,415				0,100	0,700	0,615		Bezirk					
1154	9810	71014	11S06, Selma-Lagerlöf-Schule (Sprachheilschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 10365, Rüdigerstraße 76	SIWANA	2,947	1,498	0,436			0,008			SenStadtWohn	3,250		3,000	2016	
						1,058	0,285	0,004									20.07.2016	2017
1194	2710	51941	Sanierung Sporthalle	SchulSP - konsumtiv	0,080	0,080							Bezirk					2018
						0,136												2019
2982	2710	70241	Sanierung Sporthalle, 2. BA	SchulSP - investiv	3,479		1,650	1,829					Bezirk				3,090	2018
							1,308	1,817									05.12.2019	2019
5326	3705	70201	11S06, Selma-Lagerlöf-Schule: Sanierung Schulgebäude und Freianlagen; 10367, Bernhard-Bästlein-Straße 56	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,900						0,500	1,000	Bezirk					2033
																		2035
60811	1240	89362	Schulhof Campus Rüdiger Str., 1. BA		0,930			0,100	0,565	0,265			Bezirk					2019
								0,100										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

MEB bereits fertig gestellt

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Carl-von-Linné-Schule

BSN: 11S07
 Adresse: Paul-Junius-Str. 15
 (Hauptstandort): 10367 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
322	194	128	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 32.291.983 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 416.090 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 9.725 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 397.865 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.500 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule Am Breiten Luch

BSN 11S08
 Adresse: Am Breiten Luch 19
 (Hauptstandort) 13053 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Hohenschönhausen Nord (01)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
185	101	84	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.362.515 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 931.702 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 12.054 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.968 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1510	2710	70241	Sanierung Mehrzweckgebäude (Mensa) (KInV)	SchulSP - investiv	1,600			1,600	0,360				Bezirk			1,960	2019
								0,910									28.11.2018
5327	2710	70901	11S08, Schule am Breiten Luch: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Freianlagen; 13053, Am Breiten Luch 19		8,600								N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Nils-Holgersson-Schule

BSN 11S12
 Adresse: Otto-Marquardt-Str. 12-14
 (Hauptstandort) 10369 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schularart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
191	0	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.323.611 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 5.592.585 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 12.984 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.826 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1198	3705	70104	11S12 Schulneubau zur Schule mit dem Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" mit Sporthalle und Außenanlagen; Otto-Marquardt-Str. 12-14	gezielte Zuweisung an die Bezirke	16,500	0,076							Bezirk				2012
						0,076											2014
1199	2712	70104	11S12, Nils-Holgersson-Schule: Errichtung eines MEBs; 10369, Otto-Marquardt-Str. 12-14	Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	6,150		0,010						SenStadtWohn			6,150	2019
							0,032	4,909								01.11.2018	2020
1200	3705	71502	11S12 Schulneubau zur Schule mit dem Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" mit Sporthalle und Außenanlagen; Otto-Marquardt-Str. 12-14	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,000								Bezirk				2012
																	2014
6432	9810	72030	Ankauf eines Grundstücks zur Erweiterung des Schulstandortes der Nils-Holgersson-Schule	SIWANA	0,567		0,558						Bezirk				
							0,558										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Otto-Marquardt-Str. 12-14										
1199	01 bis 06 S	Erweiterung	modular	MEB 16 GE + Mensa			SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Kapazitätszuwachs 96 Plätze

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium

BSN 11Y02
 Adresse: Franz-Jacob-Str. 8
 (Hauptstandort) 10369 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
898	126	527	245

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 32.791.124 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 5.285.732 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 11.986 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.421 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1202	3704	71400	11Y02, Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium: Sanierung Haus 1; 10369, Franz-Jacob-Str. 8	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,509	1,000	0,055						Bezirk			3,255	2016
						2,402	0,596								29.05.2013	2018	
9447	3704	71401	11Y02, Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium: Grundinstandsetzung Sporthalle; 10369, Franz-Jacob-Str. 8	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,680		1,700	0,980					Bezirk			2,662	2018
							0,899	1,360							16.02.2017	2020	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hans-und-Hilde-Coppi-Oberschule

BSN: 11Y05
 Adresse: Römerweg 30-32
 (Hauptstandort): 10318 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
672	0	465	207

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	464(754)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.019.110 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 5.465.064 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 22.678 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1208	2710	51941	Sanierung Außenhülle Schulgebäude	SchulSP - konsumtiv	0,001	0,005							Bezirk				2019
						0,001											
1509	2710	70241	Sanierung Außenhülle Schulgebäude (Dach, Fenster, Fassade), 2. BA	SchulSP - investiv	2,251		0,250	1,000					Bezirk				2019
							0,245	0,987									
5266	3704	70200	11Y05, Hans-und-Hilde-Coppi-Schule: Sanierung Schulgebäude; 10318, Römerweg 30/32	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,644						0,500	1,000	Bezirk				2019
9399	2712	70104	11Y05, Hans-u.-Hilde Coppi-Gymnasium: Errichtung eines MEBs; 10318, Römerweg 30-32	Errichtung von Schullergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	6,000								SenStadtWohn				
9455	3704	71612	11Y05, Hans-und-Hilde-Coppi-Schule: Neubau der Außenanlagen; 10318, Römerweg 30/32	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,800			0,435	0,285				Bezirk			0,800	2018
							0,080	0,038									17.04.2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Römerweg 30-32										
9399	07 bis 10	Erweiterung	modular	MEB 16 + Mensa	2,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam		

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Barnim-Gymnasium

BSN 11Y09
 Adresse: Ahrensfelder Chaussee 41
 (Hauptstandort) 13057 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1080	123	634	323

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 36.874.438 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 27.642 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 27.642 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Manfred-von-Ardenne-Gymnasium

BSN 11Y10
 Adresse: Werneuchener Str. 27-28
 (Hauptstandort) 13055 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
789	0	588	201

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	522(522)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.538.092 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 45.800 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 23.382 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 22.419 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Immanuel-Kant-Gymnasium

BSN 11Y11
 Adresse: Lückstr. 63
 (Hauptstandort) 10317 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
824	61	530	233

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	522(522)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 34.001.128 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 604.023 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 21.409 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 24.673 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
2987	2710	70241	Sanierung Sporthalle (KInV)	SchulSP - investiv	1,659			1,659	1,086				Bezirk			2,745	2019
								0,558									07.12.2018
5268	3704	70202	11Y11, Immanuel-Kant-Gymnasium: Sanierung Schulgebäude; 10317, Lückstraße 63	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,600						0,500	1,000	Bezirk				2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Neubau Gymnasium; Allee der Kosmonauten 20-22**

BSN: 11Yn01
 Adresse: Allee der Kosmonauten 20-22
 (Hauptstandort): 10315 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(464)	0(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 650.643 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5511			11Yn01, Neubau Gymnasium Allee der Kosmonauten 20-22: Neubau mit Sporthalle; 10315, Allee der Kosmonauten 20-22	Finanzierung durch HOWOGE	46,536			0,651	3,858	12,007	16,084	16,084	HOWOGE	46,536			2021
														20.06.2019			2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Allee der Kosmonauten 20-22										
5511	07 bis 10	Neubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
5511	11 bis 12	Neubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
5511	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Gymnasium; Treskowallee 8 / Römerweg (hinter HTW)

BSN: 11Yn02
 Adresse: Treskowallee 8 / Römerweg (hinter HTW)
 (Hauptstandort): 10318 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: -

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(580)	0(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5272	2710	70900	11Yn02, Gymnasium Römerweg; Neubau Gymnasium mit Sporthalle; 10318, Treskowallee 8/Römerweg		40,000								N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Treskowallee 8 / Römerweg (hinter HTW)

5272	07 bis 10	Neubau	konventionell		5,0					
5272	11 bis 12	Neubau	konventionell		5,0					
5272	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell							

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Gymnasium; Hohenschönhauser Straße

BSN: 11Yn03
 Adresse: Hohenschönhauser Straße 75
 (Hauptstandort): 10369 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: -

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(580)	0(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5273	2710	70900	11Yn03, Gymnasium Hohenschönhauser Str.: Neubau Gymnasium mit Sporthalle; 10369, Hohenschönhauser Str.		40,000								N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Hohenschönhauser Straße 75

5273	07 bis 10	Neubau	konventionell		5,0					
5273	11 bis 12	Neubau	konventionell		5,0					
5273	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell							

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Gymnasium; Bornitzstraße

BSN: 11Yn04
 Adresse: Bornitzstraße
 (Hauptstandort): 10365 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: -

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(580)	0(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5274	2710	70900	11Yn04, Gymnasium Bornitzstraße: Neubau Gymnasium mit Sporthalle; 10365, Bornitzstr.		40,000								N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Bornitzstraße

5274	07 bis 10	Neubau	konventionell		5,0					
5274	11 bis 12	Neubau	konventionell		5,0					
5274	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3				

Bemerkungen: